	FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-06
ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	0
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA	4/10/2022

FECHA DE REUNIÓN :	martes, 12 de septiembre de 2023	**ACTA No.**	1
HORA DE INICIO:	11:55 a. m.	**HORA FINALIZACIÓN:**	1:00 p. m.
LUGAR DE REUNIÓN:	ICCU - Oficinas Plan 500 TRYP		
DEPENDENCIA:	Infraestructura - Plan 500		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Seguimiento y control al proyecto "MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DE NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El seguimiento al proyecto se tornó en el siguiente orden:

1. El CONSORCIO INTEROBRAS "Interventor" Manifiesta que a la fecha del seguimiento se presentan obligaciones pendientes por parte del contratista de Obra CONSORCIO VIAS 2023 dentro de las cuales se manifiesta, Obligaciones pendientes respecto a profesionales de obra "Personal calificado y No calificado", aportes de contratos y aportes de parafiscales entre otras, junto con pendientes técnicos con observaciones principalmente al diseño de la Base estabilizada la cual lleva continuos ajustes y que a la fecha no se han subsanada a cabalidad.
2. El CONSORCIO VIAS 2023 "Contratista" Expresa que ya se realizaron los ajustes correspondientes y que fueron remitidos en las horas de la mañana para su respectiva validación.

Por otra parte, se amplía el estado actual del proyecto de la cual se manifiesta por parte de la interventoría que a la fecha no se evidencia acopios, maquinaria ni la totalidad del personal requerido para la ejecución física del proyecto; Finalmente, el Contratista manifiesta la relevancia que tiene la aprobación de la Base estabilizada con el fin de iniciar obras, sin embargo, es evidente que a la fecha la misma persiste con observaciones técnicas realizadas por la interventoría.

CONCLUSIONES

Se solicita al contratista el cumplimiento a cabalidad de los requerimientos administrativos realizados por el interventor junto con los técnicos en especia enfoque con el Diseño de la Base Estabilizada.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Especialistas de pavimentos de Interventor y Contratista se reunirán en el día 13 de septiembre de 2023 con el fin de concretar el diseño de la base estabilizada	**13 de septiembre de 2023**
Se presentará el diseño de la base estabilizada previa revisión y aprobación del interventor al Instituto junto con la solicitud de Modificatoria a que ello conlleve	**19 de septiembre de 2023**

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA