	FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-06
ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	0
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA	4/10/2022

FECHA DE REUNIÓN :	martes, 19 de septiembre de 2023	**ACTA No.**	2
HORA DE INICIO:	3.00 pm	**HORA FINALIZACIÓN:**	4:30 p. m.
LUGAR DE REUNIÓN:	ICCU - Oficinas Plan 500 TRYP		
DEPENDENCIA:	Infraestructura - Plan 500		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Seguimiento y control al proyecto "MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DE NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Desarrollo:
El seguimiento al proyecto se tornó en el siguiente orden:
1. El CONSORCIO INTEROBRAS "Interventor" Manifiesta que atendiendo a los compromisos pactados en el seguimiento del día 12 de septiembre de 2023, se realizó comité entre los especialistas de pavimentos del interventor y contratista el día 13 de septiembre de 2023 con el fin de revisar técnicamente el Diseño de la Base estabilizada y consolidar el mismo; de la cual surgieron obligación respecto a anexos técnicos indispensable con el fin de aprobar dicho Diseño, compromisos que fueron asumidos por el contratista de obra y que a la fecha no han sido subsanados.
2. El CONSORCIO VIAS 2023 "Contratista" Expresa por medio de su residente de obra la necesidad de iniciar con un tramo de fresado de prueba con el fin de consolidar los anexos técnicos que faltan para así poder definir el diseño de la base estabilizada; a lo cual se comprometen a iniciar dicho fresado el día 20 de septiembre de 2023.
3. Se adquieren compromisos donde una vez iniciado el tramo de fresado el día 20 de septiembre de 2023, a más tardar el día viernes 22 de septiembre de 2023, el constructor entrega al interventor los anexos correspondientes a la base estabilizada "Laboratorios de categorización, Diseño de la base estabilizada usando los tramos de fresado y demás que se consideren necesarios para la aprobación final del Diseño"
4. Por otra parte, el Contratista manifiesta ya tener adelantada el borrador a la solicitud de modificatorio la cual entregara lo antes posible al interventor para su revisión
Finalmente, se recalca que a la fecha persiste la inactividad en campo para la respectiva ejecución "no se evidencia acopios, maquinaria, ni la totalidad del personal requerido para la ejecución física del proyecto" de lo cual, el contratista se compromete a iniciar el traslado de maquinaria y que ya cuenta con el PAGA aprobado.

CONCLUSIONES

Se evidencia el incumplimiento total de los compromisos pactados en el seguimiento del día 12 de septiembre de 2023 "concretar el diseño de la base estabilizada - Se presentará el diseño de la base estabilizada previa revisión y aprobación del interventor al Instituto junto con la solicitud de Modificatoria a que ello conlleve"
Se reitera al contratista el cumplimiento a cabalidad de los requerimientos administrativos realizados por el interventor junto con los técnicos en especial enfoque con el Diseño de la Base Estabilizada.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Inicio de fresado 20 de septiembre de 2023	**20 de septiembre de 2023**
Entrega al interventor los anexos correspondientes a la base estabilizada "Laboratorios de categorización, Diseño de la base estabilizada usando los tramos de fresado y demás que se consideren necesarios para la aprobación final del Diseño" Max 22 de septiembre de 2023	**22 de septiembre de 2023**
Cumplimento de las obligaciones administrativas "Principalmente a las referidas del personal" Max el día 22 de septiembre de 2023	**22 de septiembre de 2023**
Entrega por parte del contratista al interventor de la propuesta o borrador del modificatoria para su respectiva revisión 22 de septiembre de 2023	**22 de septiembre de 2023**

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA