	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 24/2/23 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE PERIODO MES: ENERO

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 6 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ -

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	24-feb-23	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUISA FERNANDA BARRETO PARRA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	24-feb-23	LUISA FERNANDA BARRETO PARRA	LUISA FERNANDA BARRETO PARRA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	23-03-2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ARCENIO SANDOVAL BARRERA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	23-03-2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ARCENIO SANDOVAL BARRERA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA	24-03-2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ARCENIO SANDOVAL BARRERA		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	24-MAR-23	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	NELSON EDUARDO ROZO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 990 DE 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO , GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

CONTRATISTA: CONSORCIO TVG **NIT.** 901.577.851-6

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR LA, Ingeniero ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO TVG

VALOR TOTAL A PAGAR: **$ -** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CERO ($0.00)

CORRESPONDIENTE AL ACTA: Acta de Recibo Parcial de Obra 05 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** ENERO (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma 
Nombre: **LUISA FERNANDA BARRETO PARRA**
Matricula profesional No.: A25242000-52413185
REPRESENTANTE LEGAL O SUPLENTE DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia) 24/2/23

Firma 
Nombre: **ARCENIO SANDOVAL BARRERA**
Matricula profesional No.: 25202-127889 CND
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia) 24-feb-23

Firma 
Nombre: **NELSON EDUARDO ROZO**
Matrícula profesional No.: MP 25 MP 25202-146800 CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
Matricula profesional No.: 25202- 25202-212088 CND
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 5

FECHA: 24/2/23 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA No.** 6 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ - **MES** ENERO

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : **990 DE 2022** (Indique número y año)

OBJETO: **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO , GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0**

CONTRATISTA: CONSORCIO TVG

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **993 DE 2022** INTERVENTOR: **CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION**

PLAZO INICIAL: **Noventa y seis (96) meses** (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: **Noventa y seis (96) meses** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **01/08/2022** (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **30/07/2030** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: **N.A** (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: **N.A** (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 217,766,356,727.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 217,766,356,727.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No. CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No. VALOR	OBRA EJECUTADA Última Acta de PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR
TRAMO 1: LA CABUYA - SARAVENA														
EXPLANACIONES														
1	11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	7.00	$ 1,188,899.00	$ 8,322,293.00			0.00	$ -	0.00	$ -
2	11601	201-13		Demolición de Estructuras	m3	1,400.00	$ 112,050.00	$ 156,870,000.00			0.00	$ -	0.00	$ -
3	11601	201.13		Remoción de alcantarillas	m	1,750.00	$ 67,459.00	$ 118,053,250.00			0.00	$ -	0.00	$ -
4	11601	210-13		Excavación sin clasificar e la explanación y canales	m3	40,950.00	$ 10,685.00	$ 437,550,750.00			0.00	$ -	0.00	$ -
5	11601	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	52,500.00	$ 12,612.00	$ 662,130,000.00			0.00	$ -	0.00	$ -
6	11601	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	14,400.00	$ 9,819.00	$ 141,393,600.00			0.00	$ -	0.00	$ -
7	11601	220.1		Terraplenes	m3	52,500.00	$ 13,170.00	$ 691,425,000.00			0.00	$ -	0.00	$ -
8	11602		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (incluye transporte y material)	m3	40,950.00	$ 90,000.00	$ 3,685,500,000.00			0.00	$ -	0.00	$ -
9	11602	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	63,000.00	$ 7,610.00	$ 479,430,000.00			0.00	$ -	0.00	$ -
Subtotal								**$ 6,380,674,893.00**				**$ 0.00**		$ -
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS TRAMO LA CABUYA - SARAVENA														
10	11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3	107,100.00	$ 130,000.00	$ 13,923,000,000.00			0.00	$ -	0.00	$ -
11	11602	330-13		Base granular clase A	m3	57,225.00	$ 169,998.00	$ 9,728,135,550.00			0.00	$ -	0.00	$ -
12	11602	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	6,000.00	$ 185,564.00	$ 1,113,384,000.00			0.00	$ -	0.00	$ -
Subtotal		330-14						**$ 24,764,519,550.00**				**$ 0.00**		$ -
PAVIMENTOS ASFALTICOS TRAMO LA CABUYA - SARAVENA														
13	11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	381,500.00	$ 2,921.00	$ 1,114,361,500.00			0.00	$ -	0.00	$ -
14	11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	381,500.00	$ 1,865.00	$ 711,497,500.00			0.00	$ -	0.00	$ -
15	11603		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	39,900.00	$ 877,928.00	$ 35,029,327,200.00			0.00	$ -	0.00	$ -
16	11603		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	4,578.00	$ 906,881.00	$ 4,151,701,218.00			0.00	$ -	0.00	$ -
17	11603		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	19,600.00	$ 69,997.00	$ 1,371,941,200.00			0.00	$ -	0.00	$ -
18	11603	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	19,600.00	$ 76,269.00	$ 1,494,872,400.00			0.00	$ -	0.00	$ -
19	11603	466-13		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	5,000.00	$ 4,205.00	$ 21,025,000.00			0.00	$ -	0.00	$ -
Subtotal								**$ 43,894,726,018.00**				**$ 0.00**		$ -
ESTRUCTURAS Y DRENAJES														
20	11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	4,130.00	$ 29,753.00	$ 122,879,890.00			0.00	$ -	0.00	$ -
21	11604	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	413.00	$ 76,890.00	$ 31,755,570.00			0.00	$ -	0.00	$ -
22	11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	1,239.00	$ 102,240.00	$ 126,675,360.00			0.00	$ -	0.00	$ -
23	11604	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	620.00	$ 175,045.00	$ 108,527,900.00			0.00	$ -	0.00	$ -
24	11604	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	1,750.00	$ 867,426.00	$ 1,517,995,500.00			0.00	$ -	0.00	$ -
25	11604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	1,400.00	$ 681,276.00	$ 953,786,400.00			0.00	$ -	0.00	$ -
26	11604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	140.00	$ 488,230.00	$ 68,352,200.00			0.00	$ -	0.00	$ -
27	11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	252,000.00	$ 6,623.00	$ 1,668,996,000.00			0.00	$ -	0.00	$ -
28	11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	420.00	$ 626,762.00	$ 263,240,040.00			0.00	$ -	0.00	$ -
29	11604	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	4,200.00	$ 595,249.00	$ 2,500,045,800.00			0.00	$ -	0.00	$ -
30	11604	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	98,000.00	$ 7,777.00	$ 762,146,000.00			0.00	$ -	0.00	$ -
31	11604	673-13		Material granular drenante	m3	8,400.00	$ 138,313.00	$ 1,161,829,200.00			0.00	$ -	0.00	$ -
32	11604	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	840.00	$ 182,187.00	$ 153,037,080.00			0.00	$ -	0.00	$ -
33	11604	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	138.00	$ 259,317.00	$ 35,785,746.00			0.00	$ -	0.00	$ -
Subtotal								**$ 9,475,052,686.00**				**$ 0.00**		$ -
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD														
34	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para lineas de demarcación de pavimentos	m	105,000.00	$ 1,991.00	$ 209,055,000.00			0.00		121,000.00	$ 240,911,000.00
35	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	2,800.00	$ 24,098.00	$ 67,474,400.00			0.00	$ -	0.00	$ -
36	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	21,000.00	$ 8,377.00	$ 175,917,000.00			0.00	$ -	0.00	$ -
37	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	117.00	$ 402,358.00	$ 47,075,886.00			0.00	$ -	0.00	$ -
38	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	88.00	$ 327,677.00	$ 28,835,576.00			0.00	$ -	0.00	$ -
39	11607	730-13		Defensa metalica	m	1,400.00	$ 300,790.00	$ 421,106,000.00			0.00	$ -	0.00	$ -
40	11607	730-13		Sección final	u	14.00	$ 103,783.00	$ 1,452,962.00			0.00	$ -	0.00	$ -
41	11607	740-13		Captafaros	u	7,000.00	$ 9,793.00	$ 68,551,000.00			0.00	$ -	0.00	$ -
Subtotal								**$ 1,019,467,824.00**				**$ 0.00**		$ 240,911,000.00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 5

FECHA: 24/2/23 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA No.** 6 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ - **MES** ENERO

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : **990 DE 2022** (Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO , GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

CONTRATISTA: CONSORCIO TVG

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **993 DE 2022** (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) INTERVENTOR: **CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION**

PLAZO INICIAL: **Noventa y seis (96) meses** (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: **Noventa y seis (96) meses** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **01/08/2022** (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **30/07/2030** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: **N.A** (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: **N.A** (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 217,766,356,727.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 217,766,356,727.00

Nº		ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL						
OBRAS VARIAS														
42	11605	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	10,500.00	$ 18,621.00	$ 195,520,500.00			0.00	$ -	0.00	$ -
Subtotal								**$ 195,520,500.00**				**$ 0.00**		$ -
TRANSPORTES														
43	11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	682,500.00	$ 1,175.00	$ 801,937,500.00			0.00	$ -	0.00	$ -
44	11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	149,760.00	$ 1,175.00	$ 175,968,000.00			0.00	$ -	0.00	$ -
Subtotal								**$ 977,905,500.00**				**$ 0.00**		$ -
SUBTOTAL OBRAS CABUYA SARAVENA								**$ 86,707,866,971.00**				**$ -**		**$ 240,911,000.00**
TRAMO 2: YOPAL - PAZ DE ARIPORO														
EXPLANACIONES														
45	11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	5.00	$ 1,188,899.00	$ 5,944,495.00			0.00	$ -	0.00	$ -
46	11601	201-13		Demolición de Estructuras	m3	2,100.00	$ 112,050.00	$ 235,305,000.00			0.00	$ -	9.80	$ 1,098,090.00
47	11601	201.13		Remoción de alcantarillas	m	1,050.00	$ 67,459.00	$ 70,831,950.00			0.00	$ -	0.00	$ -
48	11601	210-13		Excavación sin clasificar e la explanación y canales	m3	32,550.00	$ 10,685.00	$ 347,796,750.00			0.00	$ -	0.00	$ -
49	11601	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	42,000.00	$ 12,612.00	$ 529,704,000.00			0.00	$ -	0.00	$ -
50	11601	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	14,400.00	$ 9,819.00	$ 141,393,600.00			0.00	$ -	1,415.60	$ 13,899,776.00
51	11601	220.1		Terraplenes	m3	42,000.00	$ 13,170.00	$ 553,140,000.00			0.00	$ -	0.00	$ -
52	11602		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (incluye transporte y material)	m3	36,750.00	$ 90,000.00	$ 3,307,500,000.00			0.00	$ -	0.00	$ -
53	11602	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	56,000.00	$ 7,610.00	$ 426,160,000.00			0.00	$ -	0.00	$ -
Subtotal								**$ 5,617,775,795.00**				**$ 0.00**		$ 14,997,866.00
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS														
54	11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3	87,500.00	$ 110,000.00	$ 9,625,000,000.00			0.00	$ -	0.00	$ -
55	11602	330-13		Base granular clase A	m3	49,875.00	$ 162,359.00	$ 8,097,655,125.00			0.00	$ -	0.00	$ -
56	11602	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	1,650.00	$ 177,926.00	$ 293,577,900.00			0.00	$ -	0.00	$ -
Subtotal								**$ 18,016,233,025.00**				**$ 0.00**		$ -
PAVIMENTOS ASFALTICOS														
57	11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	381,500.00	$ 2,921.00	$ 1,114,361,500.00			0.00	$ -	0.00	$ -
58	11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	381,500.00	$ 1,865.00	$ 711,497,500.00			0.00	$ -	0.00	$ -
59	11603		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	39,060.00	$ 870,583.00	$ 34,004,971,980.00			0.00	$ -	0.00	$ -
60	11603		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	3,500.00	$ 899,536.00	$ 3,148,376,000.00			0.00	$ -	0.00	$ -
61	11603		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	30,520.00	$ 69,997.00	$ 2,136,308,440.00			0.00	$ -	0.00	$ -
62	11603	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	17,150.00	$ 76,269.00	$ 1,308,013,350.00			0.00	$ -	0.00	$ -
63	11603	466-13		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	5,000.00	$ 4,205.00	$ 21,025,000.00			0.00	$ -	0.00	$ -
Subtotal								**$ 42,444,553,770.00**				**$ 0.00**		$ -
ESTRUCTURAS Y DRENAJES														
64	11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	4,760.00	$ 29,753.00	$ 141,624,280.00			0.00	$ -	53.33	$ 1,586,727.00
65	11604	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	476.00	$ 76,890.00	$ 36,599,640.00			0.00	$ -	0.00	$ -
66	11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	1,190.00	$ 102,240.00	$ 121,665,600.00			0.00	$ -	50.40	$ 5,152,896.00
67	11604	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	714.00	$ 167,406.00	$ 119,527,884.00			0.00	$ -	62.45	$ 10,454,505.00
68	11604	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	350.00	$ 858,963.00	$ 300,633,550.00			0.00	$ -	21.14	$ 18,158,266.00
69	11604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	1,000.00	$ 672,682.00	$ 672,682,000.00			0.00	$ -	1.16	$ 780,311.00
70	11604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	100.00	$ 479,592.00	$ 47,959,200.00			0.00	$ -	2.10	$ 1,007,143.00
71	11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	108,000.00	$ 6,623.00	$ 715,284,000.00			0.00	$ -	982.80	$ 6,509,084.00
72	11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	1,050.00	$ 626,762.00	$ 658,100,100.00			0.00	$ -	0.00	$ -
73	11604	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	2,100.00	$ 595,249.00	$ 1,250,022,900.00			0.00	$ -	0.00	$ -
74	11604	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	29,400.00	$ 7,777.00	$ 228,643,800.00			0.00	$ -	63.00	$ 489,951.00
75	11604	673-13		Material granular drenante	m3	6,300.00	$ 131,850.00	$ 830,655,000.00			0.00	$ -	0.00	$ -
76	11604	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	630.00	$ 174,549.00	$ 109,965,870.00			0.00	$ -	0.00	$ -
77	11604	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	139.00	$ 253,147.00	$ 35,187,433.00			0.00	$ -	36.00	$ 9,113,292.00
Subtotal								**$ 5,268,551,257.00**				**$ 0.00**		$ 53,252,175.00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD														
78	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	105,000.00	$ 1,991.00	$ 209,055,000.00			0.00	$ -	105,000.00	$ 209,055,000.00
79	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	2,800.00	$ 24,098.00	$ 67,474,400.00			0.00	$ -	0.00	$ -
80	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	21,000.00	$ 8,377.00	$ 175,917,000.00			0.00	$ -	0.00	$ -

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 5

FECHA: 24/2/23 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA No.** 6 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ - **MES** ENERO

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : **990 DE 2022** (Indique número y año)

OBJETO: **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO , GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0**

CONTRATISTA: CONSORCIO TVG

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **993 DE 2022** INTERVENTOR: **CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION**

PLAZO INICIAL: **Noventa y seis (96) meses** (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: **Noventa y seis (96) meses** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **01/08/2022** (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **30/07/2030** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: **N.A** (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: **N.A** (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 217,766,356,727.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 217,766,356,727.00

81	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	117.00	$ 401,969.00	$ 47,030,373.00			0.00	$ -	0.00	$ -
82	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	88.00	$ 327,288.00	$ 28,801,344.00			0.00	$ -	0.00	$ -
83	11607	730-13		Defensa metalica	m	1,400.00	$ 300,790.00	$ 421,106,000.00			0.00	$ -	0.00	$ -
84	11607	730-13		Sección final	u	14.00	$ 103,783.00	$ 1,452,962.00			0.00	$ -	0.00	$ -
85	11607	740-13		Captafaros	u	7,000.00	$ 9,793.00	$ 68,551,000.00			0.00	$ -	0.00	$ -
Subtotal								**$ 1,019,388,079.00**				**$ 0.00**		**$ 209,055,000.00**
OBRAS VARIAS															
86	11605	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	12,250.00	$ 18,621.00	$ 228,107,250.00			0.00	$ -	0.00	$ -
Subtotal								**$ 228,107,250.00**				**$ 0.00**		$ -
TRANSPORTES															
87	11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	491,400.00	$ 1,175.00	$ 577,395,000.00			0.00	$ -	0.00	$ -
88	11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	168,480.00	$ 1,175.00	$ 197,964,000.00			0	$ -	14,156.00	$ 16,633,300.00
Subtotal								**$ 775,359,000.00**				**$ 0.00**		$ 16,633,300.00
SUBTOTAL OBRAS YOPAL - PAZ DE ARIPORO								**$ 73,369,968,176.00**				**$ -**		**$ 293,938,341.00**
TRAMO 3: TAME-ARAUCA															
Nº		**ESPECIFICACIONES**		DESCRIPCION	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**							
		GENERAL	**PARTICULAR**												
EXPLANACIONES															
89	11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	2.00	$ 1,188,899.00	$ 2,377,798.00			0.00	$ -	0.00	$ -
90	11601	201-13		Demolición de Estructuras	m3	11,700.00	$ 112,050.00	$ 1,310,985,000.00			0.00	$ -	0.00	$ -
91	11601	201.13		Remoción de alcantarillas	m	300.00	$ 67,459.00	$ 20,237,700.00			0.00	$ -	0.00	$ -
92	11601	210-13		Excavación sin clasificar e la explanación y canales	m3	9,300.00	$ 10,685.00	$ 99,370,500.00			0.00	$ -	102.90	$ 1,099,487.00
93	11601	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	12,000.00	$ 12,612.00	$ 151,344,000.00			0.00	$ -	0.00	$ -
94	11601	220.1		Terraplenes	m3	12,000.00	$ 13,170.00	$ 158,040,000.00			0.00	$ -	0.00	$ -
95	11602		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (incluye transporte y material)	m3	11,700.00	$ 150,000.00	$ 1,755,000,000.00			0.00	$ -	1,051.70	$ 157,755,000.00
96	11602	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	50,000.00	$ 7,610.00	$ 380,500,000.00			0.00	$ -	0.00	$ -
Subtotal								**$ 3,877,854,998.00**				**$ 0.00**		**$ 158,854,487.00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS															
97	11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3	16,350.00	$ 176,000.00	$ 2,877,600,000.00			0.00	$ -	118.39	$ 20,836,640.00
98	11602	330-13		Base granular clase A	m3	16,350.00	$ 223,469.00	$ 3,653,718,150.00			0.00	$ -	0.00	$ -
99	11602	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	4,500.00	$ 239,036.00	$ 1,075,662,000.00			0.00	$ -	0.00	$ -
Subtotal								**$ 7,606,980,150.00**				**$ 0.00**		**$ 20,836,640.00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS															
100	11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	109,000.00	$ 2,921.00	$ 318,389,000.00			0.00	$ -	0.00	$ -
101	11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	109,000.00	$ 1,865.00	$ 203,285,000.00			0.00	$ -	0.00	$ -
102	11603		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	11,400.00	$ 929,343.00	$ 10,594,510,200.00			0.00	$ -	0.00	$ -
103	11603		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	3,500.00	$ 958,296.00	$ 3,354,036,000.00			0.00	$ -	0.00	$ -
104	11603		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	8,720.00	$ 69,997.00	$ 610,373,840.00			0.00	$ -	0.00	$ -
105	11603	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	10,500.00	$ 76,269.00	$ 800,824,500.00			0.00	$ -	0.00	$ -
106	11603	466-13		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	5,000.00	$ 4,205.00	$ 21,025,000.00			0.00	$ -	0.00	$ -
Subtotal								**$ 15,902,443,540.00**				**$ 0.00**		**$ -**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES															
107	11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	3,860.00	$ 29,753.00	$ 114,846,580.00			0.00	$ -	474.50	$ 14,117,799.00
108	11604	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	386.00	$ 43,279.00	$ 16,705,694.00			0.00	$ -	317.90	$ 13,758,394.00
109	11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	965.00	$ 117,517.00	$ 113,403,905.00			0.00	$ -	0.00	$ -
110	11604	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	579.00	$ 228,517.00	$ 132,311,343.00			0.00	$ -	0.00	$ -
111	11604	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	100.00	$ 926,738.00	$ 92,673,800.00			0.00	$ -	0.00	$ -
112	11604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	286.00	$ 741,436.00	$ 212,050,696.00			0.00	$ -	43.70	$ 32,400,753.00
113	11604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	29.00	$ 548,694.00	$ 15,912,126.00			0.00	$ -	0.00	$ -
114	11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	30,880.00	$ 6,623.00	$ 204,518,240.00			0.00	$ -	644.90	$ 4,271,173.00
115	11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	300.00	$ 626,762.00	$ 188,028,600.00			0.00	$ -	0.00	$ -
116	11604	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	2,100.00	$ 655,713.00	$ 1,376,997,300.00			0.00	$ -	0.00	$ -
117	11604	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	8,400.00	$ 7,777.00	$ 65,326,800.00			0.00	$ -	0.00	$ -
118	11604	673-13		Material granular drenante	m3	1,800.00	$ 183,559.00	$ 330,406,200.00			0.00	$ -	0.00	$ -
119	11604	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	180.00	$ 235,659.00	$ 42,418,620.00			0.00	$ -	0.00	$ -
120	11604	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	139.00	$ 302,506.00	$ 42,048,334.00			0.00	$ -	0.00	$ -
Subtotal								**$ 2,947,648,238.00**				**$ 0.00**		**$ 64,548,119.00**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 5

FECHA: 24/2/23 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA No.** 6 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ - **MES** ENERO

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : **990 DE 2022** (Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO , GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

CONTRATISTA: CONSORCIO TVG

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **993 DE 2022** INTERVENTOR: **CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION**

PLAZO INICIAL: **Noventa y seis (96) meses** (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: **Noventa y seis (96) meses** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **01/08/2022** (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **30/07/2030** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: **N.A** (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: **N.A** (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 217,766,356,727.00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 217,766,356,727.00

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD														
121	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para lineas de demarcación de pavimentos	m	30,000.00	$ 1,991.00	$ 59,730,000.00			0.00	$ -	0.00	$ -
122	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	800.00	$ 24,098.00	$ 19,278,400.00			0.00	$ -	0.00	$ -
123	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	6,000.00	$ 8,377.00	$ 50,262,000.00			0.00	$ -	0.00	$ -
124	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	117.00	$ 405,079.00	$ 47,394,243.00			0.00	$ -	0.00	$ -
125	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	88.00	$ 330,398.00	$ 29,075,024.00			0.00	$ -	0.00	$ -
126	11607	730-13		Defensa metalica	m	1,400.00	$ 300,790.00	$ 421,106,000.00			0.00	$ -	0.00	$ -
127	11607	730-13		Sección final	u	4.00	$ 103,783.00	$ 415,132.00			0.00	$ -	0.00	$ -
128	11607	740-13		Captafaros	u	2,000.00	$ 9,793.00	$ 19,586,000.00			0.00	$ -	0.00	$ -
Subtotal								**$ 646,846,799.00**				**$ 0.00**		**$ -**
OBRAS VARIAS														
129	11605	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	3,500.00	$ 18,621.00	$ 65,173,500.00			0.00	$ -	0.00	$ -
Subtotal								**$ 65,173,500.00**				**$ 0.00**		**$ -**
TRANSPORTES														
130	11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	140,400.00	$ 1,175.00	$ 164,970,000.00			0.00	$ -	0.00	$ -
Subtotal								**$ 164,970,000.00**				**$ 0.00**		**$ -**
SUBTOTAL OBRAS TAME -ARAUCA								**$ 31,211,917,225.00**				**$ -**		**$ 244,239,246.00**

	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)	$ 191,289,752,372.00		$ -	$ 779,088,587.00
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 18,658,640,594.00			$ -
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$ 182,432,155.00			$ -
*	**VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)**	**$ 210,130,825,121.00**		**$ -**	**$ 779,088,587.00**
*	VALOR IVA (OBRA) (E)	$ 1,535,571,414.00		$ -	$ 5,693,339.67
*	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)	$ 211,666,396,535.00		$ -	$ 784,781,926.67
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	$ 3,080,000,000.00		$ -	$ 100,000,000.00
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)	$ 585,200,000.00		$ -	$ 19,000,000.00
*	**TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (I)=G+H**	**$ 3,665,200,000.00**		**$ -**	**$ 119,000,000.00**
*	GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)	$ 2,236,760,192.00			$ -
*	IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD SECTOR II (Incluye IVA) (K)	$ 198,000,000.00			$ -
*	**VALOR TOTAL (F+I+J+K)**	**$ 217,766,356,727.00**		**$ -**	**$ 903,781,926.67**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	0.00%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	0.00%
Valor Amortizado Acumulado	$ -	0.00%
Valor Saldo por Amortizar	$ -	0.00%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ -	$ -	$ -
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ -	$ -	$ -

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
EXPLANACIONES	$ 0.00	$ 173,852,353.00
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$ 0.00	$ 20,836,640.00
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$ 0.00	$ -
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$ 0.00	$ 117,800,294.00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$ 0.00	$ 449,966,000.00
OBRAS VARIAS	$ 0.00	$ -
TRANSPORTE	$ 0.00	$ 16,633,300.00
TOTAL	**$ 0.00**	**$ 779,088,587.00**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

CODIGO ICOCIV	GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
11601	Preliminares y explanación	$ -	$ 16,097,353.00
11602	Afirmados, subbases y bases	$ -	$ 178,591,640.00
11603	Pavimentos asfalticos / concreto	$ -	$ -
11604	Estructuras hidráulicas y drenajes	$ -	$ 117,800,294.00
11605	Obras de urbanismo	$ -	$ -
11606	Obras geotécnicas y mitigación ambiental	$ -	$ -
11607	Señalización y control de transito	$ -	$ 449,966,000.00
11608	Transporte y sobre acarreos	$ -	$ 16,633,300.00
	TOTAL	**$ -**	**$ 779,088,587.00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 5

FECHA: 24/2/23 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA No.** 6 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ - **MES** ENERO

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : **990 DE 2022** (Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO , GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

CONTRATISTA: **CONSORCIO TVG**

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **993 DE 2022** INTERVENTOR: **CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION**

PLAZO INICIAL: **Noventa y seis (96) meses** (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: **Noventa y seis (96) meses** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **01/08/2022** (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **30/07/2030** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: **N.A** (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: **N.A** (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 217,766,356,727.00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 217,766,356,727.00**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ - (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CERO **($0.00)**

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

En el presente mes de enero de 2023 se presenta el acta de obra en ceros (0.0), dado que la firma contratista no ejecuto obras adicionales a las ya previstas en diciembre de 2022. Por lo anterior anterior la Interventoria solicito a la entidad inicio debprocesos administrativo sancionatorio.

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: **OLGA LUCIA RODRIGUEZ GUZMAN**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista CONSORCIO TVG
Matrícula Profesional No.: N.A.

Firma:
Nombre: **LUISA FERNANDA BARRETO PARRA**
REPRESENTANTE LEGAL DEL INTERVENTOR O APODERADO
Interventor CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION
Matrícula Profesional No.: A25242000-52413185

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	MINISTERIO DE TRANSPORTES		FECHA DE ELAB	01/12/2022	
	INSTITUCION NACIONAL DE VIAS - INVIAS		PAGINA		
	PREACTA DE OBRA No.	5	VERSION		
CONTRATISTA	CONSORCIO TVG		INTERVENTOR	CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION	
PERIODO	DICIEMBRE 2022				
OBJETO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO , GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0				

TRAMO 1 : LA CABUYA - SARAVENA

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
EXPLANACIONES						
1	200.2	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	0.00	$ 1,188,899.00	$ 0.00
2	201.7	Demolición de Estructuras	m3	0.00	$ 112,050.00	$ 0.00
3	201.15	Remoción de alcantarillas	m	0.00	$ 67,459.00	$ 0.00
4	210.1.1	Excavación sin clasificar e la explanación y canales	m3	0.00	$ 10,685.00	$ 0.00
5	210.1.2	Excavación sin clasificar de préstamos	m3	0.00	$ 12,612.00	$ 0.00
6	211.1	Remoción de Derrumbes	m3	0.00	$ 9,819.00	$ 0.00
7	220.1	Terraplenes	m3	0.00	$ 13,170.00	$ 0.00
8	230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (incluye transporte y material)	m3	0.00	$ 90,000.00	$ 0.00
9	231.1	Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	0.00	$ 7,610.00	$ 0.00
Subtotal						**$ 0.00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS TRAMO LA CABUYA - SARAVENA						
10	320.1	Subbase Granular clase A	m3	0.00	$ 130,000.00	$ 0.00
11	330.1	Base granular clase A	m3	0.00	$ 169,998.00	$ 0.00
12	330.4	Base granular para bacheo clase A	m3	0.00	$ 185,564.00	$ 0.00
Subtotal						**$ 0.00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS TRAMO LA CABUYA - SARAVENA						
13	420.2	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	0.00	$ 2,921.00	$ 0.00
14	421.1	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	0.00	$ 1,865.00	$ 0.00
15	450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	0.00	$ 877,928.00	$ 0.00
16	450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	0.00	$ 906,881.00	$ 0.00
17	460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	0.00	$ 69,997.00	$ 0.00
18	465.1	Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	0.00	$ 76,269.00	$ 0.00
19	466.1	Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	0.00	$ 4,205.00	$ 0.00
Subtotal						**$ 0.00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES						
20	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	0.00	$ 29,753.00	$ 0.00
21	610.1	Rellenos para Estructuras con suelo	m3	0.00	$ 76,890.00	$ 0.00
22	610.2	Relleno para estructuras con recebo	m3	0.00	$ 102,240.00	$ 0.00
23	610.3	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	0.00	$ 175,045.00	$ 0.00
24	630.3	Concreto clase 28 MPA	m3	0.00	$ 867,426.00	$ 0.00
25	630.4	Concreto clase 21 MPA	m3	0.00	$ 681,276.00	$ 0.00
26	630.6	Concreto clase 14 MPA	m3	0.00	$ 488,230.00	$ 0.00
27	640.1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	0.00	$ 6,623.00	$ 0.00
28	661.1	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	0.00	$ 626,762.00	$ 0.00
29	671.1	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	0.00	$ 595,249.00	$ 0.00
30	673.1	Geotextil Tipo II no tejido	m2	0.00	$ 7,777.00	$ 0.00
31	673.2	Material granular drenante	m3	0.00	$ 138,313.00	$ 0.00
32	673.3	Material de cobertura tipo SBG	m3	0.00	$ 182,187.00	$ 0.00
33	681.1	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	0.00	$ 259,317.00	$ 0.00
Subtotal						**$ 0.00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD						
34	1P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	0.00	$ 1,991.00	$ 0.00
35	2P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	0.00	$ 24,098.00	$ 0.00
36	4P	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	0.00	$ 8,377.00	$ 0.00
37	5P	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	0.00	$ 402,358.00	$ 0.00
38	6P	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	0.00	$ 327,677.00	$ 0.00
39	730.1	Defensa metalica	m	0.00	$ 300,790.00	$ 0.00
40	730.2	Sección final	u	0.00	$ 103,783.00	$ 0.00
41	740.1	Captafaros	u	0.00	$ 9,793.00	$ 0.00
Subtotal						**$ 0.00**
OBRAS VARIAS						
42	800.1	Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	0.00	$ 18,621.00	$ 0.00
Subtotal						**$ 0.00**
TRANSPORTES						
43	900.2	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	0.00	$ 1,175.00	$ 0.00
44	900.3	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	0.00	$ 1,175.00	$ 0.00
Subtotal						**$ 0.00**
					SUBTOTAL OBRAS CABUYA SARAVENA	**$ -**

TRAMO 2: YOPAL - PAZ DE ARIPORO

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
EXPLANACIONES						
45	200.2.	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	0.00	$ 1,188,899.00	$ 0.00
46	201.7.	Demolición de Estructuras	m3	0.00	$ 112,050.00	$ 0.00
47	201.15.	Remoción de alcantarillas	m	0.00	$ 67,459.00	$ 0.00
48	210.1.1.	Excavación sin clasificar e la explanación y canales	m3	0.00	$ 10,685.00	$ 0.00
49	210.1.2.	Excavación sin clasificar de préstamos	m3	0.00	$ 12,612.00	$ 0.00
50	211.1.	Remoción de Derrumbes	m3	0.00	$ 9,819.00	$ 0.00
51	220.1.	Terraplenes	m3	0.00	$ 13,170.00	$ 0.00

	MINISTERIO DE TRANSPORTES		FECHA DE ELAB	01/12/2022	
	INSTITUCION NACIONAL DE VIAS - INVIAS		PAGINA		
	PREACTA DE OBRA No.	5	VERSION		
CONTRATISTA	CONSORCIO TVG		INTERVENTOR	CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION	
PERIODO	DICIEMBRE 2022				
OBJETO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO , GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0				

TRAMO 1 : LA CABUYA - SARAVENA

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
52	230.1P.	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (incluye transporte y material)	m3	0.00	$ 90,000.00	$ 0.00
53	231.1.	Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	0.00	$ 7,610.00	$ 0.00
Subtotal						**$ 0.00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS						
54	320.1.	Subbase Granular clase A	m3	0.00	$ 110,000.00	$ 0.00
55	330.1.	Base granular clase A	m3	0.00	$ 162,359.00	$ 0.00
56	330.4.	Base granular para bacheo clase A	m3	0.00	$ 177,926.00	$ 0.00
Subtotal						**$ 0.00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS						
57	420.2.	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	0.00	$ 2,921.00	$ 0.00
58	421.1.	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	0.00	$ 1,865.00	$ 0.00
59	450.2P.	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	0.00	$ 870,583.00	$ 0.00
60	450.9P.	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	0.00	$ 899,536.00	$ 0.00
61	460.1P.	Fresado de pavimento asfaltico	m3	0.00	$ 69,997.00	$ 0.00
62	465.1.	Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	0.00	$ 76,269.00	$ 0.00
63	466.1.	Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	0.00	$ 4,205.00	$ 0.00
Subtotal						**$ 0.00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES						
64	600.1.1.	Excavaciones varias sin clasificar	m3	0.00	$ 29,753.00	$ 0.00
65	610.1.	Rellenos para Estructuras con suelo	m3	0.00	$ 76,890.00	$ 0.00
66	610.2.	Relleno para estructuras con recebo	m3	0.00	$ 102,240.00	$ 0.00
67	610.3.	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	0.00	$ 167,406.00	$ 0.00
68	630.3.	Concreto clase 28 MPA	m3	0.00	$ 858,953.00	$ 0.00
69	630.4.	Concreto clase 21 MPA	m3	0.00	$ 672,682.00	$ 0.00
70	630.6.	Concreto clase 14 MPA	m3	0.00	$ 479,592.00	$ 0.00
71	640.1.	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	0.00	$ 6,623.00	$ 0.00
72	661.1.	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	0.00	$ 626,762.00	$ 0.00
73	671.1.	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	0.00	$ 595,249.00	$ 0.00
74	673.1.	Geotextil Tipo II no tejido	m2	0.00	$ 7,777.00	$ 0.00
75	673.2.	Material granular drenante	m3	0.00	$ 131,850.00	$ 0.00
76	673.3.	Material de cobertura tipo SBG	m3	0.00	$ 174,549.00	$ 0.00
77	681.1.	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	0.00	$ 253,147.00	$ 0.00
Subtotal						**$ 0.00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD						
78	1P.	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		$ 1,991.00	$ 0.00
79	2P.	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	0.00	$ 24,098.00	$ 0.00
80	4P.	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	0.00	$ 8,377.00	$ 0.00
81	5P.	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	0.00	$ 401,969.00	$ 0.00
82	6P.	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	0.00	$ 327,288.00	$ 0.00
83	730.1.	Defensa metalica	m	0.00	$ 300,790.00	$ 0.00
84	730.2.	Sección final	u	0.00	$ 103,783.00	$ 0.00
85	740.1.	Captafaros	u	0.00	$ 9,793.00	$ 0.00
Subtotal						**$ 0.00**
OBRAS VARIAS						
86	800.1.	Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	0.00	$ 18,621.00	$ 0.00
Subtotal						**$ 0.00**
TRANSPORTES						
87	900.2.	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	0.00	$ 1,175.00	$ 0.00
88	900.3.	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	0.00	$ 1,175.00	$ 0.00
Subtotal						**$ 0.00**
					SUBTOTAL OBRAS YOPAL - PAZ DE ARIPORO	**$ -**

TRAMO 3: TAME-ARAUCA

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
EXPLANACIONES						
89	200.2..	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	0.00	$ 1,188,899.00	$ 0.00
90	201.7..	Demolición de Estructuras	m3	0.00	$ 112,050.00	$ 0.00
91	201.15..	Remoción de alcantarillas	m	0.00	$ 67,459.00	$ 0.00
92	210.1.1..	Excavación sin clasificar e la explanación y canales	m3	0.00	$ 10,685.00	$ 0.00
93	210.1.2..	Excavación sin clasificar de préstamos	m3	0.00	$ 12,612.00	$ 0.00
94	220.1..	Terraplenes	m3	0.00	$ 13,170.00	$ 0.00
95	230.1P..	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (incluye transporte y material)	m3	0.00	$ 150,000.00	$ 0.00
96	231.1..	Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	0.00	$ 7,610.00	$ 0.00
Subtotal						**$ 0.00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS						
97	320.1..	Subbase Granular clase A	m3	0.00	$ 176,000.00	$ 0.00
98	330.1..	Base granular clase A	m3	0.00	$ 223,469.00	$ 0.00
99	330.4..	Base granular para bacheo clase A	m3	0.00	$ 239,036.00	$ 0.00
Subtotal						**$ 0.00**

	MINISTERIO DE TRANSPORTES		FECHA DE ELAB	01/12/2022	
	INSTITUCION NACIONAL DE VIAS - INVIAS		PAGINA		
	PREACTA DE OBRA No.	5	VERSION		
CONTRATISTA	CONSORCIO TVG		INTERVENTOR	CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION	
PERIODO	DICIEMBRE 2022				
OBJETO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO , GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0				

TRAMO 1 : LA CABUYA - SARAVENA

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PAVIMENTOS ASFALTICOS						
100	420.2..	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	0.00	$ 2,921.00	$ 0.00
101	421.1..	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	0.00	$ 1,865.00	$ 0.00
102	450.2P..	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	0.00	$ 929,343.00	$ 0.00
103	450.9P..	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	0.00	$ 958,296.00	$ 0.00
104	460.1P..	Fresado de pavimento asfaltico	m3	0.00	$ 69,997.00	$ 0.00
105	465.1..	Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	0.00	$ 76,269.00	$ 0.00
106	466.1..	Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	0.00	$ 4,205.00	$ 0.00
Subtotal						**$ 0.00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES						
107	600.1.1..	Excavaciones varias sin clasificar	m3	0.00	$ 29,753.00	$ 0.00
108	610.1..	Rellenos para Estructuras con suelo	m3	0.00	$ 43,279.00	$ 0.00
109	610.2..	Relleno para estructuras con recebo	m3	0.00	$ 117,517.00	$ 0.00
110	610.3..	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	0.00	$ 228,517.00	$ 0.00
111	630.3..	Concreto clase 28 MPA	m3	0.00	$ 926,738.00	$ 0.00
112	630.4..	Concreto clase 21 MPA	m3	0.00	$ 741,436.00	$ 0.00
113	630.6..	Concreto clase 14 MPA	m3	0.00	$ 548,694.00	$ 0.00
114	640.1..	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	0.00	$ 6,623.00	$ 0.00
115	661.1..	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	0.00	$ 626,762.00	$ 0.00
116	671.1..	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	0.00	$ 655,713.00	$ 0.00
117	673.1..	Geotextil Tipo II no tejido	m2	0.00	$ 7,777.00	$ 0.00
118	673.2..	Material granular drenante	m3	0.00	$ 183,559.00	$ 0.00
119	673.3..	Material de cobertura tipo SBG	m3	0.00	$ 235,659.00	$ 0.00
120	681.1..	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	0.00	$ 302,506.00	$ 0.00
Subtotal						**$ 0.00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD						
121	1P..	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	0.00	$ 1,991.00	$ 0.00
122	2P..	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	0.00	$ 24,098.00	$ 0.00
123	4P..	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	0.00	$ 8,377.00	$ 0.00
124	5P..	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	0.00	$ 405,079.00	$ 0.00
125	6P..	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	0.00	$ 330,398.00	$ 0.00
126	730.1..	Defensa metalica	m	0.00	$ 300,790.00	$ 0.00
127	730.2..	Sección final	u	0.00	$ 103,783.00	$ 0.00
128	740.1..	Captafaros	u	0.00	$ 9,793.00	$ 0.00
Subtotal						**$ 0.00**
OBRAS VARIAS						
129	800.1..	Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	0.00	$ 18,621.00	$ 0.00
Subtotal						**$ 0.00**
TRANSPORTES						
130	900.2..	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	0.00	$ 1,175.00	$ 0.00
Subtotal						**$ 0.00**
					SUBTOTAL OBRAS TAME -ARAUCA	**$ -**
					SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)	**$ -**

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA		
VALOR BÁSICO DE OBRAS, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES		$ -
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)		$ -
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) = (A)		**$ -**
REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.= (1)		
19.00%		
VALOR BASICA TOTAL PRESENTE PREACTA DE OBRA		**$ -**

CONTRATISTA: CONSORCIO TVG

FIRMA:

NOMBRE: **ING. JUAN CARLOS IZASA**

CARGO: INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

FIRMA:

NOMBRE: **ING. ROSIO GARCIA BERMUDEZ**

CARGO: INGENERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CÓDIGO	MEPI-MN-1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	1/2/2023 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETRA NACIONALES - GERENCIA GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 6 **DE** EERO DE 2023 (Indicar mes y año) **VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA** $ -

SEGUIMIENTO No. 6
(La numeración debe ser consecutiva y corresponde al numero de acta recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 990 DE 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

CONTRATISTA: CONSORCIO TVG

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 993 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO GIS JPS REACTIVACIÓN

PLAZO INICIAL: 96 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 96 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 01/08/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N / A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: N /A (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 217,766,356,727.00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 217,766,356,727.00

Columns: VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA (Miles de pesos); (%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA; (%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA – VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos; rows % Programado, $ Valor programado, $ Valor Ejecutado, % Ejecutado; MES 1–96 (AGOSTO 2022 – JULIO 2030).

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL / ACTUALIZADO	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ E (months 1–6)	% E (months 1–6)
TRAMO 1 - LA CABUYA - SARAVENA					
EXPLANACIONES 200.2-201.7-201.15-210.11-210.1.2-211.1-220.1-230.1P-231.1	$6,380,675 / $6,380,675	3.34%			
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 320.1-330.1-330.4	$24,764,520 / $24,764,520	12.95%			
PAVIMENTOS ASFALTICOS 420.2-421.1-450.2P-450.9P-460.1P-465.1-466.1	$43,894,726 / $43,894,726	22.95%			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES 600.1.1-610.1-610.2-610.3-630.3-630.4-630.6-640.1-661.1-671.1-673.1-673.2-673.3-681.1	$9,475,053 / $9,475,053	4.95%			
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 1P-2P-4P-5P-6P-730.1-730.2-740.1	$1,019,468 / $1,019,468	0.53%	0.03% / $61,721	Mes 3: $61,721; Mes 5: $179,190	Mes 3: 0.03%; Mes 5: 0.09%
OBRAS VARIAS 800.1	$195,521 / $195,521	0.10%			
TRANSPORTES 900.2-900.3	$977,906 / $977,906	0.51%			
TRAMO 2: YOPAL - PAZ DE ARIPORO					
EXPLANACIONES 200.2-201.7-201.15-210.11-210.1.2-211.1-220.1-230.1P-231.1	$5,617,776 / $5,617,776	2.94%	0.01% / $14,998	Mes 4: $14,998	Mes 4: 0.01%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 320.1-330.1-330.4	$18,016,233 / $18,016,233	9.42%			
PAVIMENTOS ASFALTICOS 420.2-421.1-450.2P-450.9P-460.1P-465.1-466.1	$42,444,554 / $42,444,554	22.19%			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES 600.1.1-610.1-610.2-610.3-630.3-630.4-630.6-640.1-661.1-671.1-673.1-673.2-673.3-681.1	$5,268,551 / $5,268,551	2.75%	0.01% / $22,157	Mes 3: $22,157; Mes 5: $31,095	Mes 3: 0.01%; Mes 5: 0.02%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 1P-2P-4P-5P-6P-730.1-730.2-740.1	$1,019,388 / $1,019,388	0.53%	0.11% / $209,055	Mes 1: $57,739; Mes 2: $143,850; Mes 3: $7,466	Mes 1: 0.03%; Mes 2: 0.08%; Mes 3: 0.00%
OBRAS VARIAS 800.1	$228,107 / $228,107	0.12%			
TRANSPORTES 900.2-900.3	$775,359 / $775,359	0.41%	0.01% / $16,633	Mes 4: $16,633	Mes 4: 0.01%
TRAMO 3: TAME-ARAUCA					
EXPLANACIONES 200.2-201.7-201.15-210.11-210.1.2-211.1-220.1-230.1P-231.1	$3,877,855 / $3,877,855	2.03%	0.08% / $158,854	Mes 2: $95,959; Mes 3: $15,285; Mes 4: $47,610	Mes 2: 0.05%; Mes 3: 0.01%; Mes 4: 0.02%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 320.1-330.1-330.4	$7,606,980 / $7,606,980	3.98%	0.01% / $20,837	Mes 2: $15,822; Mes 4: $5,014	Mes 2: 0.01%; Mes 4: 0.003%
PAVIMENTOS ASFALTICOS 420.2-421.1-450.2P-450.9P-460.1P-465.1-466.1	$15,902,444 / $15,902,444	8.31%			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES 600.1.1-610.1-610.2-610.3-630.3-630.4-630.6-640.1-661.1-671.1-673.1-673.2-673.3-681.1	$2,947,648 / $2,947,648	1.54%	0.03% / $64,548	Mes 2: $25,645; Mes 3: $38,903	Mes 2: 0.01%; Mes 3: 0.02%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 1P-2P-4P-5P-6P-730.1-730.2-740.1	$646,847 / $646,847	0.34%			
OBRAS VARIAS 800.1	$65,174 / $65,174	0.03%			
TRANSPORTES 900.2-900.3	$164,970 / $164,970	0.09%			
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 191,289,752.37	100.00%	0.30%		
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 191,289,752.37	$ -	$ 568,803.42		



NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contrato en los cuales se tenga considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

Mes	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES %	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES VALOR (Miles de Pesos)	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA VALOR (Miles de Pesos)	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES VALOR (Miles de Pesos)	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA VALOR (Miles de Pesos)
1	0.03%	$57,387	0.03%	$57,387	0.03%	$57,739	0.03%	$57,739
2	0.14%	$273,666	0.17%	$331,053	0.15%	$281,276	0.18%	$339,015
3	0.07%	$140,531	0.24%	$471,585	0.08%	$145,533	0.25%	$484,548
4	0.21%	$399,167	0.45%	$870,751	0.04%	$84,255	0.30%	$568,803
5	1.16%	$2,216,745	1.61%	$3,087,496	0.11%	$210,285	0.38%	$721,349
6	0.84%	$1,614,265	2.46%	$4,701,761	0.000%	$0	0.41%	$779,088
7	0.20%	$380,055	2.65%	$5,081,816				
8	0.21%	$395,960	2.86%	$5,477,776				
9	0.22%	$411,866	3.08%	$5,889,642				
10	0.22%	$427,772	3.30%	$6,317,414				
11	0.23%	$443,678	3.53%	$6,761,092				
12	0.24%	$459,584	3.77%	$7,220,676				
13	0.25%	$475,490	4.02%	$7,696,166				
14	0.26%	$491,395	4.28%	$8,187,561				
15	0.27%	$507,301	4.54%	$8,694,862				
16	0.28%	$539,113	4.83%	$9,233,975				
17	0.31%	$586,831	5.13%	$9,820,806				
18	0.38%	$733,747	5.52%	$10,554,553				
19	0.43%	$826,282	5.95%	$11,380,835				
20	0.49%	$928,981	6.43%	$12,309,816				
21	0.55%	$1,044,685	6.98%	$13,354,501				
22	0.61%	$1,160,390	7.59%	$14,514,891				
23	0.67%	$1,276,094	8.25%	$15,790,985				
24	0.73%	$1,391,799	8.98%	$17,182,784				
25	0.79%	$1,507,503	9.77%	$18,690,287				
26	0.85%	$1,623,208	10.62%	$20,313,495				
27	0.89%	$1,695,558	11.51%	$22,009,053				
28	0.89%	$1,695,558	12.39%	$23,704,612				
29	0.89%	$1,695,558	13.28%	$25,400,170				
30	0.70%	$1,333,805	13.97%	$26,733,975				
31	0.70%	$1,333,805	14.67%	$28,067,781				
32	0.70%	$1,333,805	15.37%	$29,401,586				
33	0.70%	$1,333,805	16.07%	$30,735,392				
34	0.70%	$1,333,805	16.76%	$32,069,197				
35	0.70%	$1,333,805	17.46%	$33,403,003				
36	0.70%	$1,333,805	18.16%	$34,736,808				
37	0.70%	$1,333,805	18.85%	$36,070,614				
38	0.70%	$1,333,805	19.55%	$37,404,419				
39	0.70%	$1,333,805	20.25%	$38,738,224				
40	0.70%	$1,333,805	20.94%	$40,072,030				
41	0.70%	$1,333,805	21.64%	$41,405,835				
42	0.74%	$1,413,335	22.38%	$42,819,170				
43	0.75%	$1,428,941	23.13%	$44,248,111				
44	0.76%	$1,444,547	23.88%	$45,692,657				
45	0.76%	$1,460,153	24.65%	$47,152,810				
46	0.77%	$1,475,759	25.42%	$48,628,568				
47	0.78%	$1,491,364	26.20%	$50,119,933				
48	0.78%	$1,491,364	26.98%	$51,611,297				
49	0.78%	$1,491,364	27.76%	$53,102,662				
50	0.78%	$1,491,364	28.54%	$54,594,026				
51	0.78%	$1,491,364	29.32%	$56,085,391				
52	0.78%	$1,491,364	30.10%	$57,576,755				
53	0.82%	$1,570,894	30.92%	$59,147,649				
54	0.86%	$1,650,423	31.78%	$60,798,072				
55	0.90%	$1,729,952	32.68%	$62,528,024				
56	0.95%	$1,809,481	33.63%	$64,337,505				
57	0.99%	$1,889,011	34.62%	$66,226,516				
58	1.03%	$1,968,540	35.65%	$68,195,056				
59	1.08%	$2,063,675	36.73%	$70,258,731				
60	1.12%	$2,143,204	37.85%	$72,401,935				
61	1.14%	$2,179,380	38.99%	$74,581,314				
62	1.14%	$2,186,615	40.13%	$76,767,929				
63	1.15%	$2,193,850	41.28%	$78,961,778				
64	1.15%	$2,201,085	42.43%	$81,162,863				
65	1.18%	$2,251,674	43.60%	$83,414,537				
66	1.22%	$2,333,475	44.82%	$85,748,011				
67	1.22%	$2,340,710	46.05%	$88,088,721				
68	1.23%	$2,347,945	47.27%	$90,436,666				
69	1.23%	$2,355,180	48.51%	$92,791,845				
70	1.24%	$2,362,415	49.74%	$95,154,260				
71	1.24%	$2,369,650	50.98%	$97,523,910				
72	1.24%	$2,376,885	52.22%	$99,900,795				
73	1.25%	$2,384,120	53.47%	$102,284,915				
74	1.25%	$2,391,355	54.72%	$104,676,270				
75	1.25%	$2,398,590	55.97%	$107,074,860				
76	1.26%	$2,405,825	57.23%	$109,480,685				
77	1.26%	$2,413,060	58.49%	$111,893,745				
78	1.27%	$2,420,295	59.76%	$114,314,041				
79	1.27%	$2,427,530	61.03%	$116,741,571				
80	1.27%	$2,434,765	62.30%	$119,176,336				
81	1.28%	$2,442,000	63.58%	$121,618,337				
82	1.30%	$2,478,176	64.87%	$124,096,513				
83	1.38%	$2,644,413	66.25%	$126,740,925				
84	1.45%	$2,767,296	67.70%	$129,508,221				
85	1.51%	$2,890,179	69.21%	$132,398,401				
86	1.58%	$3,013,062	70.79%	$135,411,463				
87	1.41%	$2,702,406	72.20%	$138,113,869				
88	1.68%	$3,208,296	73.88%	$141,322,165				
89	1.76%	$3,367,354	75.64%	$144,689,520				
90	1.89%	$3,620,049	77.53%	$148,309,568				
91	2.36%	$4,508,977	79.89%	$152,818,545				
92	2.82%	$5,397,905	82.71%	$158,216,450				
93	3.53%	$6,751,584	86.24%	$164,968,033				
94	4.24%	$8,105,263	90.47%	$173,073,297				
95	4.95%	$9,458,942	95.42%	$182,532,239				
96	4.58%	$8,757,513	100.00%	$191,289,752				

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta economica aprobada o modificacion contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCION
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$18,658,641	$ -	0.00%
VALOR IVA (OBRA) **(E)**	$1,535,571	$ 2,477.42	0.16%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$182,432	$ -	0.00%
COSTOS DIRECTOS PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD	$198,000	$ -	0.00%
REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$3,080,000	**$ 100,000**	**3.25%**
IVA - REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZSACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 585,200	$ 19,000	3.25%
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) / GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 2,236,760	$ -	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B) / VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 26,476,604 / **$ 26,476,604**	$ -	0.00%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B) / **VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')**	**$ 217,766,357** / **$217,766,357**	$ 690,280.84	0.32%

NOTA:

La informacion consignada en el presente documento, es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoria, debe corresponder con programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecucion del contrato.

OBSERVACIONES:

En el presente mes, no se avanzo en la ejcucion de actividades de obra en campo, dado que nos dispone de equipos y personal en campo, para ejecutar obras en ninguno de los tres corredores objeto del contrato. En los dos corredores del Deparamento de Arauca, la firma contratista ha argumentado no poder ingresar por problemas de orden publico, situacion que en efecto ha sido conrroborada por la interventoria. Din detrimento de lo anterio0r en el corredor de Casanare se tiene viabilidad de ejecucion y tampoco se dispuso de recursos fisicos, finanacieros y humanos para ejecutar actividades que habian sido priorizadas

Firma: [firma]
Nombre: **OLGA LUCIA RODRIGUEZ GUZMAN**
Representante legal o apoderado del Contratista CONSORCIO TVG

Aprueba Firma: [firma]
Nombre: **LUISA FERNANDA BARRETO PARRA**
Representante legal o apoderado del Interventor (Suplente)
MP A25242000-52413185

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 990 DE 2022

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	[ ]	_____	ACTA DE OBRA	[X]	6	ENERO DE 2023
PAGO ANTICIPADO	[ ]	_____	ACTA DE INTERVENTORIA	[ ]	_____	_____
DESEMBOLSO	[ ]	_____	ACTA DE AJUSTE	[ ]	_____	_____
			PRESTACION DE SERVICIOS	[ ]	_____	_____
			OTRO	[ ]	_____	_____
			CUAL? _____		_____	_____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 611022 RUBRO No. C-2401-0600-132-0-2401008-02 RECURSO No. 11

VALOR AFECTADO	$ -
VALOR AFECTADO	$_____
VALOR AFECTADO	$_____
TOTAL ACTA	**$ -**

NOTA: EL PRESENTE PERIODO NO SE EJECUTO OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA

NEVIS ELENA RODRIGUEZ YAÑEZ
Director de interventoria
54202-80118 NTS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **990 DE 2022** Contratista **CONSORCIO TVG**

Objeto del Contrato **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO , GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA-CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANT**

Acta N° 6 Valor basico **$ -** Período **ENERO**

Valor Incluido Iva $ **$ -**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1						$ 0.00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO CASANARE		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO CASANARE		**$ 0.00**	**$ 0.00**

NIT	DEPARTAMENTO ARAUCA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO ARAUCA		**$ 0.00**	**$ 0.00**

OLGA LUCIA RODRIGUEZ GUZMAN
Representante Legal
Consorcio TVG

LUISA FERNANDA BARRETO
Representante Legal Suplente Interventoria
Consorcio GIS JPS Reactivacion

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 1/02/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 990 DE 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO TVG

MES INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE DE 2022

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO , GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANT

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 993 DE 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	611022	C-2401-0600-101-0-2401008-02	20	PROPIOS	Contrato 990 DE 2022 Principal	$ 1,029,795,170.00	$ 1,029,795,170.00
		C-2401-0600-101-0-2401008-02	11	NACION		$ 4,000,000,000.00	$ 460,646,342.00
		C-2401-0600-101-0-2401023-02	20	PROPIOS	Contrato 990 DE 2022 Principal	$ 891,117,431.00	$ 891,117,431.00
		C-2401-0600-101-0-2401023-02	11	NACION		$ 250,000,000.00	$ 49,173,924.94
		C-2401-0600-132-0-2401008-02	11	NACION	Contrato 990 DE 2022 Principal	$ 679,565,136.00	$ 377,852,295.31
		C-2401-0600-132-0-2401023-02	11	NACION		$ 228,229,579.00	$ -
2023	822	C-2401-0600-132	11	NACION	Contrato 990 DE 2022 Principal	$ 5,009,107,993.00	
	722	C-2401-0600-101	11	NACION		$ 4,422,892,359.00	
2024	822	C-2401-0600-132	11	NACION	Contrato 990 DE 2022 Principal	$ 15,478,146,413.00	
	722	C-2401-0600-101	11	NACION		$ 4,555,579,929.00	
2025	822	C-2401-0600-132	11	NACION	Contrato 990 DE 2022 Principal	$ 15,942,496,863.00	
	722	C-2401-0600-101	11	NACION		$ 4,692,249,110.00	
2026	822	C-2401-0600-132	11	NACION	Contrato 990 DE 2022 Principal	$ 16,420,760,285.00	
	722	C-2401-0600-101	11	NACION		$ 4,833,013,203.00	
2027	822	C-2401-0600-132	11	NACION	Contrato 990 DE 2022 Principal	$ 22,551,177,712.00	
	722	C-2401-0600-101	11	NACION		$ 4,978,003,656.00	
2028	822	C-2401-0600-132	11	NACION	Contrato 990 DE 2022 Principal	$ 23,227,709,151.00	
	722	C-2401-0600-101	11	NACION		$ 5,127,342,906.00	
2029	822	C-2401-0600-132	11	NACION	Contrato 990 DE 2022 Principal	$ 23,924,552,782.00	
	722	C-2401-0600-101	11	NACION		$ 5,281,165,921.00	
2030	822	C-2401-0600-132	11	NACION	Contrato 990 DE 2022 Principal	$ 48,803,849,357.00	
	722	C-2401-0600-101	11	NACION		$ 5,439,601,771.00	
		TOTAL				$ 217,766,356,727.00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 217,766,356,727.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas	Indicar pago según SI	Indicar pago según NO	Observaciones
1	Obra	ago-22	$ 57,739,000.00	$ 421,939.00	$ 58,160,939.00			$ 3,539,353,658.00	611022 de 26/05/2022	$ 7,020,546,377.00	$ 217,708,195,788.00				
2	Obra	sep-22	$ 281,276,354.00	$ 2,055,481.00	$ 283,331,835.00			$ 3,539,353,658.00	611022 de 26/05/2022	$ 6,737,214,542.00	$ 217,424,863,953.00				
1	Ajuste	ago-22	$ 4,018,634.00	$ 29,366.94	$ 4,048,000.94			$ 3,539,353,658.00	611022 de 26/05/2022	$ 6,733,166,541.06	$ 217,420,815,952.06				
2	Ajuste	sep-22	$ 13,381,281.00	$ 97,786.28	$ 13,479,067.28			$ 3,539,353,658.00	611022 de 26/05/2022	$ 6,719,687,473.78	$ 217,407,336,884.78				
3	Obra	oct-22	$ 145,532,660.00	$ 1,063,507.90	$ 146,596,167.90			$ 3,539,353,658.00	611022 de 26/05/2022	$ 6,573,091,305.88	$ 217,260,740,716.88				
3	Ajuste	oct-22	$ 10,173,741.00	$ 74,346.57	$ 10,248,087.57			$ 3,539,353,658.00	611022 de 26/05/2022	$ 6,562,843,218.31	$ 217,250,492,629.31				
4	Obra	nov-22	$ 184,255,406.00	$ 19,615,712.58	$ 203,871,118.58			$ 3,539,353,658.00	611022 de 26/05/2022	$ 6,358,972,099.73	$ 217,046,621,510.73				
4	Ajuste	nov-22	$ 3,060,169.00	$ 22,362.77	$ 3,082,531.77			$ 3,539,353,658.00	611022 de 26/05/2022	$ 6,355,889,567.96	$ 217,043,538,978.96				
5	Obra	dic-22	$ 210,285,166.00	$ 1,536,699.29	$ 211,821,865.29			$ 3,539,353,658.00	611022 de 26/05/2022	$ 2,604,714,044.67	$ 216,831,717,113.67				
6	Obra	ene-23	$ -	$ -	$ -			$ 3,539,353,658.00		$ 2,604,714,044.67	$ 216,831,717,113.67				
								$ 3,539,353,658.00							
TOTALES			**$ 909,722,411.00**	**$ 24,917,202.33**	**$ 934,639,613.33**	**$ -**	**$ -**	**$ 3,539,353,658.00**		**$ 2,604,714,044.67**	**$ 216,831,717,113.67**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
EXPLANACIONES	$ 173,852,353.00	$ 1,270,459.50	**$ 175,122,812.50**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$ 20,836,640.00	$ 152,267.75	**$ 20,988,907.75**
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS	$ -	$ -	**$ -**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$ 117,800,294.00	$ 860,848.30	**$ 118,661,142.30**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$ 449,966,000.00	$ 3,288,213.08	**$ 453,254,213.08**
OBRAS VARIAS	$ -	$ -	**$ -**
TRANSPORTE	$ 16,633,300.00	$ 121,551.04	**$ 16,754,851.04**
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	$ 100,000,000.00	$ 19,000,000.00	**$ 119,000,000.00**
*	$ -	$ -	**$ -**
*	$ -	$ -	**$ -**
VALOR TOTAL	$ 879,088,587.00	$ 24,693,339.67	**$ 903,781,926.67**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: **CARLOS HUMBERTO MARIQUE UMBACIA**
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-23151 CND

Firma

Nombre: **NEVIS ELENA RODRIGUEZ YANEZ**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-80118 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 30/01/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 990 DE 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO , GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANT

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 993 DE 2022

NOMBRE ARL: POSITIVA / COLPATRIA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
							Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	CARLOS HUMBERTO MANRIQUE	19,477,576	DIRECTOR DE OBRA	$ 9,000,000	CONSORCIO TVG	$ 9,000,000.00	$ 626,400	V	SANITAS		$ 360,000	PORVENIR	9446740420	$ 1,530,000	$ 360,000	$ -	$ -	
2	JUAN CARLOS ISAZA	79,443,320	RESIDENTE DE OBRA	$ 8,500,000	CONSORCIO TVG	$ 8,500,000.00	$ 591,600	V	EPS SURA		$ 340,000	COLPESIONES	9446740420	$ 1,445,000	$ 340,000	$ -	$ -	
3	JHON PORRAS	7,167,157	ING. AMBIENTAL	$ 3,500,000	CONSORCIO TVG	$ 3,083,334.00	$ 214,600	V	NUEVA EPS		$ 123,333	COLPENSIONES	9446740420	$ 493,400	$ 123,333	$ -	$ -	
4	YULIET PAOLA ARIAS	1,098,781,018	INGENIRO AUXILIAR	$ 2,500,000	CONSORCIO TVG	$ 2,500,000.00	$ 174,000	V	NUEVA EPS		$ 100,000	PROTECCION	9446740420	$ 400,000	$ 100,000	$ -	$ -	
5	MARTHA PERICO	1,116,859,066	PROFESIONAL SOCIAL	$ 3,500,000	CONSORCIO TVG	$ 2,916,667.00	$ 203,000	V	NUEVA EPS		$ 116,667	PORVENIR	9446740420	$ 466,700	$ 116,667	$ -	$ -	
6	JORGE CAMILO MANRIQUE	3,273,510	INSPECTOR DE OBRA	$ 2,500,000	CONSORCIO TVG	$ 2,400,000.00	$ 167,040	V	SANITAS		$ 96,000	PORVENIR	9446740420	$ 384,000	$ 96,000	$ -	$ -	
7	MONICA AMAYA	1,006,457,127	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1,160,000	CONSORCIO TVG	$ 1,000,000.00	$ 69,600	V	NUEVA EPS MOVILIDAD		$ 40,000	PORVENIR	9446740420	$ 160,000	$ 40,000	$ -	$ -	
8	JOSE DOMINGUEZ PEREZ	17592244	AYUDANTE	$ 1,160,000	SOLUCIONES VIALES A&J SAS (CONSORCIO TVG)	$ 1,160,000.00	$ 80,736	V	SANITAS		$ 46,400	COLPENSIONES	9446740420	$ 160,000	$ 46,400	$ -	$ -	
9	ABRIL RUBIANO HUILPIO	9,654,976	AYUDANTE	$ 1,200,000	CONSORCIO TVG	$ 1,200,000.00	$ 83,520	V	NUEVA EPS		$ 48,000	PORVENIR	9446740420	$ 192,000	$ 48,000	$ -	$ -	
10	CORDOBA GUANAY FREDY LEONEL	1,115,859,331	AYUDANTE	$ 1,160,000	CONSORCIO TVG	$ 1,200,000.00	$ 83,520	V	CAPRESOCA		$ 48,000	PORVENIR	9446740420	$ 192,000	$ 48,000	$ -	$ -	
11	LOPEZ CORDERO LUIS CARLOS	17,329,398	AYUDANTE	$ 1,160,000	CONSORCIO TVG	$ 1,200,000.00	$ 83,520	V	CAPRECOM		$ 48,000	PORVENIR	9446740420	$ 192,000	$ 48,000	$ -	$ -	
12	OLDER PEÑALOZA CRISTIANO	7,363,932	AYUDANTE	$ 1,160,000	CONSORCIO TVG	$ 1,200,000.00	$ 83,520	V	CAPRESOCA		$ 48,000	PORVENIR	9446740420	$ 192,000	$ 48,000	$ -	$ -	
13	RINCON HERNANDEZ DAILER JHOVANY	1,006,454,264	AYUDANTE	$ 1,160,000	CONSORCIO TVG	$ 1,200,000.00	$ 83,520	V	SANITAS		$ 48,000	PORVENIR	9446740420	$ 192,000	$ 48,000	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El personal permanecio afiliado pero no se presento a ejecutar actividades de campo adicionales en ninguno de los tres corredores objeto delcontrato. La firma cotratista no respondio a los requerimientos de la interventoria de la razon por la cual suspendieron actividades desde mediados del mes de noviembre. El personal de campo retorno a parir del 15 de enero pero solo a realizar ajustes y correcciones a las obras ya ejecutadas.

El contratista adjunta la certificación de fecha del **NO APORTA** a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.

6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: **CARLOS HUMBERTO MANRIQUE**
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202 - 23151 CND

Firma
Nombre: **NEVIS ELENA RODRIGUEZ YANEZ**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-80118 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.