INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
REPROGRAMACIÓN N° 4 AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-2			
VERSIÓN	1			
PÁGINA	1	DE	1	
FECHA	27	11	2023	
	(Día)	(Mes)	(Año)	

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETRA NACIONALES - GERENCIA GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 16 **DE** NOVIEMBRE DE 2023 (Indicar mes y año)
VALOR BASICO ACTA RECIBO PAR CIAL DE OBRA $ 1.727.241.363

SEGUIMIENTO No. 16
(La numeración debe ser consecutiva y corresponde al numero de acta recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 990 DE 2022
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.
CONTRATISTA: CONSORCIO TVG
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 993 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO GIS JPS REACTIVACIÓN

PLAZO INICIAL: 96 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 96 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 1/08/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N / A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: N / A (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 217.766.356.727,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 217.766.356.727,00

Programa de inversiones – Meses 1 a 32

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA (Miles de pesos) / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA ACT MOD # 3 (Miles de pesos)	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	MES 1 AGOSTO 2022	MES 2 SEPTIEMBRE 2022	MES 3 OCTUBRE 2022	MES 4 NOVIEMBRE 2022	MES 5 DICIEMBRE 2022	MES 6 ENERO 2023	MES 7 FEBRERO 2023	MES 8 MARZO 2023	MES 9 ABRIL 2023	MES 10 MAYO 2023	MES 11 JUNIO 2023	MES 12 JULIO 2023	MES 13 AGOSTO 2023	MES 14 SEPTIEMBRE 2023	MES 15 OCTUBRE 2023	MES 16 NOVIEMBRE 2023	MES 17 DICIEMBRE 2023	MES 18 ENERO 2024	MES 19 FEBRERO 2024	MES 20 MARZO 2024	MES 21 ABRIL 2024	MES 22 MAYO 2024	MES 23 JUNIO 2024	MES 24 JULIO 2024	MES 25 AGOSTO 2024	MES 26 SEPTIEMBRE 2024	MES 27 OCTUBRE 2024	MES 28 NOVIEMBRE 2024	MES 29 DICIEMBRE 2024	MES 30 ENERO 2025	MES 31 FEBRERO 2025	MES 32 MARZO 2025
TRAMO 1 - LA CABUYA - SARAVENA																			0,20%																	
EXPLANACIONES 200.2-201.7-201.15-210.11-210.1.2-211.1-220.1-230.1P-231.1	$6.380.675	3,34%	0,00%	% P	0,000%	0,000%	0,001%	0,002%	0,003%	0,000%	0,003%	0,005%	0,007%	0,007%	0,007%	0,007%	0,007%	0,007%	0,007%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,003%	0,003%	0,006%	0,009%
				$ P	$0	$0	$1.913	$3.826	$6.381	$638	$6.381	$9.571	$12.761	$12.761	$12.761	$12.761	$12.761	$12.761	$12.761	$0	$0	$0	$0	$0	$2.910	$2.910	$2.910	$2.910	$2.910	$3.491	$4.073	$4.655	$5.237	$5.819	$11.638	$17.457
	$5.819.153	3,04%	$0	$ E																																
				% E																																
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 320.1-330.1-330.4	$24.764.520	12,95%	0,00%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,008%	0,010%	0,001%	0,013%	0,019%	0,026%	0,026%	0,026%	0,026%	0,026%	0,026%	0,026%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,008%	0,009%	0,010%	0,012%	0,013%	0,026%	0,039%
				$ P	$0	$0	$0	$15.303	$19.129	$2.476	$24.765	$37.147	$49.529	$49.529	$49.529	$49.529	$49.529	$49.529	$49.529	$0	$0	$0	$0	$0	$12.382	$12.382	$12.382	$12.382	$12.382	$14.859	$17.335	$19.812	$22.288	$24.765	$49.529	$74.294
	$24.764.520	12,95%	$437	$ E																$436.80																
				% E																0,0002%																
PAVIMENTOS ASFALTICOS 420.2-421.1-450.2P-450.9P-460.1P-465.1-466.1	$43.894.726	22,95%	0,01%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,010%	0,015%	0,002%	0,023%	0,034%	0,046%	0,046%	0,046%	0,046%	0,046%	0,046%	0,046%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,012%	0,012%	0,012%	0,012%	0,012%	0,014%	0,016%	0,018%	0,021%	0,023%	0,046%	0,069%
				$ P	$0	$0	$0	$19.129	$28.693	$4.389	$43.895	$65.842	$87.789	$87.789	$87.789	$87.789	$87.789	$87.789	$87.789	$0	$0	$0	$0	$0	$22.006	$22.006	$22.006	$22.006	$22.006	$26.407	$30.809	$35.210	$39.611	$44.012	$88.025	$132.037
	$44.012.255	23,01%	$23.506	$ E																$23.506																
				% E																0,012%																
ESTRUCTURAS Y DRENAJES 600.1-610.1-610.2-610.3-630.3-630.4-630.6-640.1-661.1-671.1-673.1-673.2-673.3-681.1	$9.475.053	4,95%	0,00%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,002%	0,005%	0,000%	0,005%	0,007%	0,010%	0,010%	0,010%	0,010%	0,010%	0,010%	0,010%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,003%	0,003%	0,004%	0,004%	0,005%	0,010%	0,015%
				$ P	$0	$0	$0	$4.738	$9.475	$948	$9.475	$14.213	$18.950	$18.950	$18.950	$18.950	$18.950	$18.950	$18.950	$0	$0	$0	$0	$0	$4.738	$4.738	$4.738	$4.738	$4.738	$5.685	$6.633	$7.580	$8.528	$9.475	$18.950	$28.425
	$9.475.053	4,95%	$4.812	$ E																$4.812																
				% E																0,003%																
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 1P-2P-4P-5P-6P-730.1-730.2-740.1	$1.019.468	0,53%	0,17%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,001%	0,000%	0,010%	0,010%	0,010%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,050%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,002%	0,002%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$1.019	$102	$19.129	$19.129	$19.129	$2.039	$2.039	$2.039	$2.039	$2.039	$2.039	$95.645	$732	$732	$732	$732	$732	$732	$732	$732	$732	$878	$1.024	$1.171	$1.317	$1.463	$2.927	$4.390
	$1.463.461	0,77%	$319.096	$ E			$61.721		$179.196											$78.185																
				% E			0,03%		0,09%											0,041%																
OBRAS VARIAS 800.1	$195.521	0,10%	0,00%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$196	$293	$391	$391	$391	$391	$391	$391	$391	$0	$0	$0	$0	$0	$98	$98	$98	$98	$98	$117	$137	$156	$176	$196	$391	$587
	$195.521	0,10%	$0	$ E																																
				% E																																
TRANSPORTES 900.2-900.3	$977.906	0,51%	0,00%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,001%	0,000%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,001%	0,001%	0,002%
				$ P	$0	$0	$98	$489	$978	$98	$978	$1.467	$1.956	$1.956	$1.956	$1.956	$1.956	$1.956	$1.956	$0	$0	$0	$0	$0	$489	$489	$489	$489	$489	$587	$685	$782	$880	$978	$1.956	$2.934
	$977.906	0,51%	$0	$ E																																
				% E																																
TRAMO 2: YOPAL - PAZ DE ARIPORO																																				
EXPLANACIONES 200.2-201.7-201.15-210.11-210.1.2-211.1-220.1-230.1P-231.1	$5.617.776	2,94%	0,08%	% P	0,000%	0,003%	0,000%	0,003%	0,003%	0,001%	0,006%	0,006%	0,008%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,003%	0,003%	0,005%	0,005%	0,005%	0,013%	0,016%	0,018%	0,021%	0,021%	0,021%	0,021%	0,021%	0,018%	0,003%	0,003%	0,003%
				$ P	$0	$5.618	$0	$5.618	$5.618	$1.124	$11.236	$11.236	$15.730	$11.236	$11.236	$11.236	$11.236	$11.236	$11.236	$4.995	$4.995	$9.991	$9.991	$9.991	$24.977	$29.973	$34.968	$39.964	$39.964	$39.964	$39.964	$39.964	$34.968	$4.995	$4.995	$4.995
	$4.995.493	2,61%	$145.206	$ E				$14.998						$45.94		$110.72				$130.052																
				% E				0,01%						0,00002%		0,00006%				0,068%																
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 320.1-330.1-330.4	$18.016.233	9,42%	0,00%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,009%	0,009%	0,002%	0,019%	0,019%	0,026%	0,019%	0,019%	0,019%	0,019%	0,019%	0,019%	0,009%	0,009%	0,019%	0,019%	0,019%	0,047%	0,057%	0,066%	0,075%	0,075%	0,075%	0,075%	0,075%	0,066%	0,009%	0,009%	0,009%
				$ P	$0	$0	$0	$18.016	$18.016	$3.603	$36.032	$36.032	$50.445	$36.032	$36.032	$36.032	$36.032	$36.032	$36.032	$18.016	$18.016	$36.032	$36.032	$36.032	$90.081	$108.097	$126.114	$144.130	$144.130	$144.130	$144.130	$144.130	$126.114	$18.016	$18.016	$18.016
	$18.016.233	9,42%	$5.663	$ E												$5.663																				
				% E												0,0030%																				
PAVIMENTOS ASFALTICOS 420.2-421.1-450.2P-450.9P-460.1P-465.1-466.1	$42.444.554	22,19%	0,96%	% P	0,010%	0,010%	0,000%	0,010%	0,010%	0,004%	0,044%	0,044%	0,062%	0,044%	0,044%	0,044%	0,044%	0,044%	0,044%	0,261%	0,022%	0,045%	0,045%	0,045%	0,111%	0,134%	0,156%	0,178%	0,178%	0,178%	0,178%	0,178%	0,156%	0,022%	0,022%	0,022%
				$ P	$19.129	$19.129	$0	$19.129	$19.129	$8.489	$84.889	$84.889	$118.845	$84.889	$84.889	$84.889	$84.889	$84.889	$84.889	$500.000	$42.637	$85.274	$85.274	$85.274	$213.184	$255.821	$298.457	$341.094	$341.094	$341.094	$341.094	$341.094	$298.457	$42.637	$42.637	$42.637
	$42.636.780	22,29%	$1.837.620	$ E							$559.359	$1.086.627	$80.958							$110.676																
				% E							0,292%	0,568%	0,042%							0,058%																
ESTRUCTURAS Y DRENAJES 600.1-610.1-610.2-610.3-630.3-630.4-630.6-640.1-661.1-671.1-673.1-673.2-673.3-681.1	$5.268.551	2,75%	0,08%	% P				0,003%	0,003%	0,010%	0,050%	0,050%	0,050%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,003%	0,003%	0,006%	0,006%	0,006%	0,014%	0,017%	0,019%	0,022%	0,022%	0,022%	0,022%	0,022%	0,019%	0,003%	0,003%	0,003%
				$ P	$0	$0	$0	$5.269	$5.269	$19.129	$95.645	$95.645	$95.645	$10.537	$10.537	$10.537	$10.537	$10.537	$10.537	$5.269	$5.269	$10.537	$10.537	$10.537	$26.343	$31.611	$36.880	$42.148	$42.148	$42.148	$42.148	$42.148	$36.880	$5.269	$5.269	$5.269
	$5.268.551	2,75%	$148.526	$ E			$22.157		$31.09		$8.696		$15.173	$506.90		$70.899																				
				% E			0,01%		0,02%		0,005%		0,01%	0,0003%		0,04%																				
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 1P-2P-4P-5P-6P-730.1-730.2-740.1	$1.019.388	0,53%	0,21%	% P	0,020%	0,050%	0,037%	0,100%	0,120%	0,010%	0,100%	0,050%	0,050%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,096%	0,001%	0,002%	0,002%	0,002%	0,004%	0,005%	0,005%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,005%	0,001%	0,001%	0,001%
				$ P	$38.258	$95.645	$70.777	$191.290	$229.548	$19.129	$191.290	$95.645	$95.645	$1.913	$1.913	$1.913	$1.913	$1.913	$1.913	$183.000	$1.449	$2.899	$2.899	$2.899	$7.247	$8.697	$10.146	$11.596	$11.596	$11.596	$11.596	$11.596	$10.146	$1.449	$1.449	$1.449
	$1.449.444	0,76%	$403.285	$ E	$57.739	$143.850	$7.466										$13.736			$180.494																
				% E	0,03%	0,08%	0,00%										0,01%			0,094%																
OBRAS VARIAS 800.1	$228.107	0,12%	0,00%	% P							0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,000%	0,000%	0,000%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$456	$456	$639	$456	$456	$456	$456	$456	$456	$228	$228	$456	$456	$456	$1.141	$1.369	$1.597	$1.825	$1.825	$1.825	$1.825	$1.825	$1.597	$228	$228	$228
	$228.107	0,12%	$0	$ E																																
				% E																																
TRANSPORTES 900.2-900.3	$775.359	0,41%	0,01%	% P		0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,000%	0,000%	0,001%	0,001%	0,001%	0,002%	0,002%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,000%	0,000%	0,000%
				$ P	$0	$775	$775	$775	$775	$155	$1.551	$1.551	$2.171	$1.551	$1.551	$1.551	$1.551	$1.551	$1.551	$775	$775	$1.551	$1.551	$1.551	$3.877	$4.652	$5.428	$6.203	$6.203	$6.203	$6.203	$6.203	$5.428	$775	$775	$775
	$775.359	0,41%	$18.936	$ E				$16.633												$2.303																
				% E				0,01%												0,001%																
TRAMO 3: TAME-ARAUCA																			1,40%																	
EXPLANACIONES 200.2-201.7-201.15-210.11-210.1.2-211.1-220.1-230.1P-231.1	$3.877.855	2,03%	0,11%	% P		0,010%	0,030%	0,020%	0,122%	0,000%	0,006%	0,022%	0,030%	0,024%	0,024%	0,026%	0,028%	0,030%	0,028%	0,006%	0,015%	0,008%	0,008%	0,008%	0,008%	0,008%	0,008%	0,008%	0,008%	0,008%	0,008%	0,008%	0,008%	0,008%	0,006%	0,006%
				$ P	$0	$19.389	$57.387	$38.258	$232.671	$388	$11.634	$42.656	$58.168	$46.534	$46.534	$50.412	$54.290	$58.168	$54.290	$12.010	$28.825	$14.413	$14.413	$14.413	$14.413	$14.413	$14.413	$14.413	$14.413	$14.413	$14.413	$14.413	$14.413	$14.413	$12.010	$12.010
	$2.402.089	1,26%	$202.617	$ E		$95.959	$15.285	$47.610								$12.109	$30.788	$865																		
				% E		0,05%	0,01%	0,02%								0,01%	0,02%	0,0005%																		
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 320.1-330.1-330.4	$7.606.980	3,98%	0,43%	% P	0,000%	0,020%	0,000%	0,000%	0,239%	0,000%	0,012%	0,044%	0,060%	0,048%	0,048%	0,052%	0,056%	0,060%	0,056%	0,020%	0,048%	0,024%	0,024%	0,024%	0,024%	0,024%	0,024%	0,024%	0,024%	0,024%	0,024%	0,024%	0,024%	0,024%	0,020%	0,020%
				$ P	$0	$38.035	$0	$0	$456.419	$761	$22.821	$83.677	$114.105	$91.284	$91.284	$98.891	$106.498	$114.105	$106.498	$38.073	$91.375	$45.687	$45.687	$45.687	$45.687	$45.687	$45.687	$45.687	$45.687	$45.687	$45.687	$45.687	$45.687	$45.687	$38.073	$38.073
	$7.614.558	3,98%	$817.865	$ E		$15.822		$5.014							$15.566	$70.674	$110.105	$229.927	$363.281	$7.477																
				% E		0,01%		0,00%							0,01%	0,04%	0,06%	0,12%	0,19%	0,004%																
PAVIMENTOS ASFALTICOS 420.2-421.1-450.2P-450.9P-460.1P-465.1-466.1	$15.902.444	8,31%	1,87%	% P	0,000%	0,042%	0,000%	0,000%	0,499%	0,001%	0,025%	0,091%	0,125%	0,100%	0,100%	0,108%	0,116%	0,125%	0,199%	0,392%	0,246%	0,051%	0,051%	0,051%	0,051%	0,051%	0,051%	0,051%	0,051%	0,051%	0,051%	0,051%	0,051%	0,051%	0,043%	0,043%
				$ P	$0	$79.512	$0	$0	$954.147	$1.590	$47.707	$174.927	$238.537	$190.829	$190.829	$206.732	$222.634	$238.537	$380.000	$750.000	$470.000	$98.302	$98.302	$98.302	$98.302	$98.302	$98.302	$98.302	$98.302	$98.302	$98.302	$98.302	$98.302	$98.302	$81.918	$81.918
	$16.363.627	8,56%	$3.580.174	$ E									$15.229	$327.333	$353.272	$348.055	$657.533	$432.738	$541.717	$904.298																
				% E									0,008%	0,171%	0,185%	0,182%	0,344%	0,226%	0,283%	0,47%																
ESTRUCTURAS Y DRENAJES 600.1-610.1-610.2-610.3-630.3-630.4-630.6-640.1-661.1-671.1-673.1-673.2-673.3-681.1	$2.947.648	1,54%	0,19%	% P		0,008%	0,005%	0,040%	0,092%	0,000%	0,005%	0,017%	0,023%	0,018%	0,018%	0,020%	0,022%	0,023%	0,022%	0,052%	0,021%	0,011%	0,011%	0,011%	0,011%	0,011%	0,011%	0,011%	0,011%	0,011%	0,011%	0,011%	0,011%	0,011%	0,009%	0,009%
				$ P	$0	$14.738	$9.564	$76.516	$176.859	$295	$8.843	$32.424	$44.215	$35.372	$35.372	$38.319	$41.267	$44.215	$41.267	$100.000	$40.688	$20.344	$20.344	$20.344	$20.344	$20.344	$20.344	$20.344	$20.344	$20.344	$20.344	$20.344	$20.344	$20.344	$16.953	$16.953
	$3.390.681	1,77%	$370.127	$ E		$25.645	$38.903									$3.198	$3.974	$1.327	$12.077	$285.003																
				% E		0,01%	0,02%									0,0017%	0,0021%	0,001%	0,006%	0,15%																
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 1P-2P-4P-5P-6P-730.1-730.2-740.1	$646.847	0,34%	0,05%	% P				0,000%	0,020%	0,000%	0,001%	0,004%	0,005%	0,004%	0,004%	0,004%	0,005%	0,005%	0,005%	0,003%	0,052%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,003%	0,003%
				$ P	$0	$0	$0	$647	$38.811	$65	$1.941	$7.115	$9.703	$7.762	$7.762	$8.409	$9.056	$9.703	$9.056	$5.954	$100.000	$7.145	$7.145	$7.145	$7.145	$7.145	$7.145	$7.145	$7.145	$7.145	$7.145	$7.145	$7.145	$7.145	$5.954	$5.954
	$1.190.818	0,62%	$101.639	$ E												$19.910	$73.964	$7.765																		
				% E												0,010%	0,04%	0,004%																		
OBRAS VARIAS 800.1	$65.174	0,03%	0,00%	% P					0,002%	0,000%	0,000%	0,000%	0,001%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,001%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$3.910	$7	$196	$717	$978	$782	$782	$847	$912	$978	$912	$326	$782	$391	$391	$391	$391	$391	$391	$391	$391	$391	$391	$391	$391	$391	$326	$326
	$65.174	0,03%	$0	$ E																																
				% E																																
TRANSPORTES 900.2-900.3	$164.970	0,09%	0,00%	% P		0,000%	0,000%	0,000%	0,005%	0,000%	0,000%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,000%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,000%	0,000%
				$ P	$0	$825	$16	$165	$9.898	$16	$495	$1.815	$2.475	$1.980	$1.980	$2.145	$2.310	$2.475	$2.310	$825	$1.980	$990	$990	$990	$990	$990	$990	$990	$990	$990	$990	$990	$990	$990	$825	$825
	$164.970	0,09%	$2.115	$ E												$415.73	$1.700																			
				% E												0,0002%	0,0009%																			

Programa de inversiones – Meses 33 a 64 (programado)

GPP	Fila	MES 33 ABRIL 2025	MES 34 MAYO 2025	MES 35 JUNIO 2025	MES 36 JULIO 2025	MES 37 AGOSTO 2025	MES 38 SEPTIEMBRE 2025	MES 39 OCTUBRE 2025	MES 40 NOVIEMBRE 2025	MES 41 DICIEMBRE 2025	MES 42 ENERO 2026	MES 43 FEBRERO 2026	MES 44 MARZO 2026	MES 45 ABRIL 2026	MES 46 MAYO 2026	MES 47 JUNIO 2026	MES 48 JULIO 2026	MES 49 AGOSTO 2026	MES 50 SEPTIEMBRE 2026	MES 51 OCTUBRE 2026	MES 52 NOVIEMBRE 2026	MES 53 DICIEMBRE 2026	MES 54 ENERO 2027	MES 55 FEBRERO 2027	MES 56 MARZO 2027	MES 57 ABRIL 2027	MES 58 MAYO 2027	MES 59 JUNIO 2027	MES 60 JULIO 2027	MES 61 AGOSTO 2027	MES 62 SEPTIEMBRE 2027	MES 63 OCTUBRE 2027	MES 64 NOVIEMBRE 2027
T1 Explanaciones	% P	0,012%	0,021%	0,021%	0,021%	0,021%	0,021%	0,021%	0,021%	0,021%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,009%	0,012%	0,015%	0,018%	0,021%	0,024%	0,027%	0,030%	0,033%	0,037%	0,037%
T1 Explanaciones	$ P	$23.277	$40.734	$40.734	$40.734	$40.734	$40.734	$40.734	$40.734	$40.734	$11.638	$11.638	$11.638	$11.638	$11.638	$11.638	$11.638	$11.638	$11.638	$11.638	$11.638	$11.638	$17.457	$23.277	$29.096	$34.915	$40.734	$46.553	$52.372	$58.192	$64.011	$69.830	$69.830
T1 Bases	% P	0,052%	0,091%	0,091%	0,091%	0,091%	0,091%	0,091%	0,091%	0,091%	0,026%	0,026%	0,026%	0,026%	0,026%	0,026%	0,026%	0,026%	0,026%	0,026%	0,026%	0,026%	0,039%	0,052%	0,065%	0,078%	0,091%	0,104%	0,117%	0,129%	0,142%	0,155%	0,155%
T1 Bases	$ P	$99.058	$173.352	$173.352	$173.352	$173.352	$173.352	$173.352	$173.352	$173.352	$49.529	$49.529	$49.529	$49.529	$49.529	$49.529	$49.529	$49.529	$49.529	$49.529	$49.529	$49.529	$74.294	$99.058	$123.823	$148.587	$173.352	$198.116	$222.881	$247.645	$272.410	$297.174	$297.174
T1 Pavimentos	% P	0,092%	0,161%	0,161%	0,161%	0,161%	0,161%	0,161%	0,161%	0,161%	0,046%	0,046%	0,046%	0,046%	0,046%	0,046%	0,046%	0,046%	0,046%	0,046%	0,046%	0,046%	0,069%	0,092%	0,115%	0,138%	0,161%	0,184%	0,207%	0,230%	0,253%	0,276%	0,276%
T1 Pavimentos	$ P	$176.049	$308.086	$308.086	$308.086	$308.086	$308.086	$308.086	$308.086	$308.086	$88.025	$88.025	$88.025	$88.025	$88.025	$88.025	$88.025	$88.025	$88.025	$88.025	$88.025	$88.025	$132.037	$176.049	$220.061	$264.074	$308.086	$352.098	$396.110	$440.123	$484.135	$528.147	$528.147
T1 Estructuras	% P	0,020%	0,035%	0,035%	0,035%	0,035%	0,035%	0,035%	0,035%	0,035%	0,010%	0,010%	0,010%	0,010%	0,010%	0,010%	0,010%	0,010%	0,010%	0,010%	0,010%	0,010%	0,015%	0,020%	0,025%	0,030%	0,035%	0,040%	0,045%	0,050%	0,054%	0,059%	0,059%
T1 Estructuras	$ P	$37.900	$66.325	$66.325	$66.325	$66.325	$66.325	$66.325	$66.325	$66.325	$18.950	$18.950	$18.950	$18.950	$18.950	$18.950	$18.950	$18.950	$18.950	$18.950	$18.950	$18.950	$28.425	$37.900	$47.375	$56.850	$66.325	$75.800	$85.275	$94.751	$104.226	$113.701	$113.701
T1 Señalización	% P	0,003%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,003%	0,004%	0,005%	0,005%	0,006%	0,007%	0,008%	0,008%	0,009%	0,009%
T1 Señalización	$ P	$5.854	$10.244	$10.244	$10.244	$10.244	$10.244	$10.244	$10.244	$10.244	$2.927	$2.927	$2.927	$2.927	$2.927	$2.927	$2.927	$2.927	$2.927	$2.927	$2.927	$2.927	$4.390	$5.854	$7.317	$8.781	$10.244	$11.708	$13.171	$14.635	$16.098	$17.562	$17.562
T1 Obras varias	% P	0,000%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%
T1 Obras varias	$ P	$782	$1.369	$1.369	$1.369	$1.369	$1.369	$1.369	$1.369	$1.369	$391	$391	$391	$391	$391	$391	$391	$391	$391	$391	$391	$391	$587	$782	$978	$1.173	$1.369	$1.564	$1.760	$1.955	$2.151	$2.346	$2.346
T1 Transportes	% P	0,002%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,002%	0,002%	0,003%	0,003%	0,004%	0,004%	0,005%	0,005%	0,006%	0,006%	0,006%
T1 Transportes	$ P	$3.912	$6.845	$6.845	$6.845	$6.845	$6.845	$6.845	$6.845	$6.845	$1.956	$1.956	$1.956	$1.956	$1.956	$1.956	$1.956	$1.956	$1.956	$1.956	$1.956	$1.956	$2.934	$3.912	$4.890	$5.867	$6.845	$7.823	$8.801	$9.779	$10.757	$11.735	$11.735
T2 Explanaciones	% P	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,018%	0,018%	0,018%	0,018%	0,018%	0,018%	0,018%	0,018%	0,018%	0,018%	0,018%	0,018%	0,018%	0,021%	0,021%	0,021%	0,021%	0,021%	0,021%	0,021%	0,021%	0,021%	0,021%
T2 Explanaciones	$ P	$4.995	$4.995	$4.995	$4.995	$4.995	$4.995	$4.995	$4.995	$4.995	$34.968	$34.968	$34.968	$34.968	$34.968	$34.968	$34.968	$34.968	$34.968	$34.968	$34.968	$34.968	$34.968	$39.964	$39.964	$39.964	$39.964	$39.964	$39.964	$39.964	$39.964	$39.964	$39.964
T2 Bases	% P	0,009%	0,009%	0,009%	0,009%	0,009%	0,009%	0,009%	0,009%	0,009%	0,066%	0,066%	0,066%	0,066%	0,066%	0,066%	0,066%	0,066%	0,066%	0,066%	0,066%	0,066%	0,066%	0,075%	0,075%	0,075%	0,075%	0,075%	0,075%	0,075%	0,075%	0,075%	0,075%
T2 Bases	$ P	$18.016	$18.016	$18.016	$18.016	$18.016	$18.016	$18.016	$18.016	$18.016	$126.114	$126.114	$126.114	$126.114	$126.114	$126.114	$126.114	$126.114	$126.114	$126.114	$126.114	$126.114	$126.114	$144.130	$144.130	$144.130	$144.130	$144.130	$144.130	$144.130	$144.130	$144.130	$144.130
T2 Pavimentos	% P	0,022%	0,022%	0,022%	0,022%	0,022%	0,022%	0,022%	0,022%	0,022%	0,156%	0,156%	0,156%	0,156%	0,156%	0,156%	0,156%	0,156%	0,156%	0,156%	0,156%	0,156%	0,156%	0,178%	0,178%	0,178%	0,178%	0,178%	0,178%	0,178%	0,178%	0,178%	0,178%
T2 Pavimentos	$ P	$42.637	$42.637	$42.637	$42.637	$42.637	$42.637	$42.637	$42.637	$42.637	$298.457	$298.457	$298.457	$298.457	$298.457	$298.457	$298.457	$298.457	$298.457	$298.457	$298.457	$298.457	$298.457	$341.094	$341.094	$341.094	$341.094	$341.094	$341.094	$341.094	$341.094	$341.094	$341.094
T2 Estructuras	% P	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,019%	0,019%	0,019%	0,019%	0,019%	0,019%	0,019%	0,019%	0,019%	0,019%	0,019%	0,019%	0,019%	0,022%	0,022%	0,022%	0,022%	0,022%	0,022%	0,022%	0,022%	0,022%	0,022%
T2 Estructuras	$ P	$5.269	$5.269	$5.269	$5.269	$5.269	$5.269	$5.269	$5.269	$5.269	$36.880	$36.880	$36.880	$36.880	$36.880	$36.880	$36.880	$36.880	$36.880	$36.880	$36.880	$36.880	$36.880	$42.148	$42.148	$42.148	$42.148	$42.148	$42.148	$42.148	$42.148	$42.148	$42.148
T2 Señalización	% P	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%
T2 Señalización	$ P	$1.449	$1.449	$1.449	$1.449	$1.449	$1.449	$1.449	$1.449	$1.449	$10.146	$10.146	$10.146	$10.146	$10.146	$10.146	$10.146	$10.146	$10.146	$10.146	$10.146	$10.146	$10.146	$11.596	$11.596	$11.596	$11.596	$11.596	$11.596	$11.596	$11.596	$11.596	$11.596
T2 Obras varias	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%
T2 Obras varias	$ P	$228	$228	$228	$228	$228	$228	$228	$228	$228	$1.597	$1.597	$1.597	$1.597	$1.597	$1.597	$1.597	$1.597	$1.597	$1.597	$1.597	$1.597	$1.597	$1.825	$1.825	$1.825	$1.825	$1.825	$1.825	$1.825	$1.825	$1.825	$1.825
T2 Transportes	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%
T2 Transportes	$ P	$775	$775	$775	$775	$775	$775	$775	$775	$775	$5.428	$5.428	$5.428	$5.428	$5.428	$5.428	$5.428	$5.428	$5.428	$5.428	$5.428	$5.428	$5.428	$6.203	$6.203	$6.203	$6.203	$6.203	$6.203	$6.203	$6.203	$6.203	$6.203
T3 Explanaciones	% P	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%
T3 Explanaciones	$ P	$12.010	$12.010	$12.010	$12.010	$12.010	$12.010	$12.010	$12.010	$12.010	$12.010	$12.010	$12.010	$12.010	$12.010	$9.608	$9.608	$9.608	$9.608	$9.608	$9.608	$9.608	$9.608	$9.608	$9.608	$9.608	$9.608	$9.608	$9.608	$9.608	$9.608	$9.608	$9.608
T3 Bases	% P	0,020%	0,020%	0,020%	0,020%	0,020%	0,020%	0,020%	0,020%	0,020%	0,020%	0,020%	0,020%	0,020%	0,020%	0,016%	0,016%	0,016%	0,016%	0,016%	0,016%	0,016%	0,016%	0,016%	0,016%	0,016%	0,016%	0,016%	0,016%	0,016%	0,016%	0,016%	0,016%
T3 Bases	$ P	$38.073	$38.073	$38.073	$38.073	$38.073	$38.073	$38.073	$38.073	$38.073	$38.073	$38.073	$38.073	$38.073	$38.073	$30.458	$30.458	$30.458	$30.458	$30.458	$30.458	$30.458	$30.458	$30.458	$30.458	$30.458	$30.458	$30.458	$30.458	$30.458	$30.458	$30.458	$30.458
T3 Pavimentos	% P	0,043%	0,043%	0,043%	0,043%	0,043%	0,043%	0,043%	0,043%	0,043%	0,043%	0,043%	0,043%	0,043%	0,043%	0,034%	0,034%	0,034%	0,034%	0,034%	0,034%	0,034%	0,034%	0,034%	0,034%	0,034%	0,034%	0,034%	0,034%	0,034%	0,034%	0,034%	0,034%
T3 Pavimentos	$ P	$81.918	$81.918	$81.918	$81.918	$81.918	$81.918	$81.918	$81.918	$81.918	$81.918	$81.918	$81.918	$81.918	$81.918	$65.535	$65.535	$65.535	$65.535	$65.535	$65.535	$65.535	$65.535	$65.535	$65.535	$65.535	$65.535	$65.535	$65.535	$65.535	$65.535	$65.535	$65.535
T3 Estructuras	% P	0,009%	0,009%	0,009%	0,009%	0,009%	0,009%	0,009%	0,009%	0,009%	0,009%	0,009%	0,009%	0,009%	0,009%	0,007%	0,007%	0,007%	0,007%	0,007%	0,007%	0,007%	0,007%	0,007%	0,007%	0,007%	0,007%	0,007%	0,007%	0,007%	0,007%	0,007%	0,007%
T3 Estructuras	$ P	$16.953	$16.953	$16.953	$16.953	$16.953	$16.953	$16.953	$16.953	$16.953	$16.953	$16.953	$16.953	$16.953	$16.953	$13.563	$13.563	$13.563	$13.563	$13.563	$13.563	$13.563	$13.563	$13.563	$13.563	$13.563	$13.563	$13.563	$13.563	$13.563	$13.563	$13.563	$13.563
T3 Señalización	% P	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%
T3 Señalización	$ P	$5.954	$5.954	$5.954	$5.954	$5.954	$5.954	$5.954	$5.954	$5.954	$5.954	$5.954	$5.954	$5.954	$5.954	$4.763	$4.763	$4.763	$4.763	$4.763	$4.763	$4.763	$4.763	$4.763	$4.763	$4.763	$4.763	$4.763	$4.763	$4.763	$4.763	$4.763	$4.763
T3 Obras varias	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
T3 Obras varias	$ P	$326	$326	$326	$326	$326	$326	$326	$326	$326	$326	$326	$326	$326	$326	$261	$261	$261	$261	$261	$261	$261	$261	$261	$261	$261	$261	$261	$261	$261	$261	$261	$261
T3 Transportes	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
T3 Transportes	$ P	$825	$825	$825	$825	$825	$825	$825	$825	$825	$825	$825	$825	$825	$825	$660	$660	$660	$660	$660	$660	$660	$660	$660	$660	$660	$660	$660	$660	$660	$660	$660	$660

Programa de inversiones – Meses 65 a 96 (programado)

GPP	Fila	MES 65 DICIEMBRE 2027	MES 66 ENERO 2028	MES 67 FEBRERO 2028	MES 68 MARZO 2028	MES 69 ABRIL 2028	MES 70 MAYO 2028	MES 71 JUNIO 2028	MES 72 JULIO 2028	MES 73 AGOSTO 2028	MES 74 SEPTIEMBRE 2028	MES 75 OCTUBRE 2028	MES 76 NOVIEMBRE 2028	MES 77 DICIEMBRE 2028	MES 78 ENERO 2029	MES 79 FEBRERO 2029	MES 80 MARZO 2029	MES 81 ABRIL 2029	MES 82 MAYO 2029	MES 83 JUNIO 2029	MES 84 JULIO 2029	MES 85 AGOSTO 2029	MES 86 SEPTIEMBRE 2029	MES 87 OCTUBRE 2029	MES 88 NOVIEMBRE 2029	MES 89 DICIEMBRE 2029	MES 90 ENERO 2030	MES 91 FEBRERO 2030	MES 92 MARZO 2030	MES 93 ABRIL 2030	MES 94 MAYO 2030	MES 95 JUNIO 2030	MES 96 JULIO 2030
T1 Explanaciones	% P	0,037%	0,037%	0,037%	0,037%	0,037%	0,037%	0,037%	0,037%	0,037%	0,037%	0,037%	0,037%	0,037%	0,037%	0,037%	0,037%	0,037%	0,037%	0,037%	0,037%	0,037%	0,037%	0,037%	0,037%	0,037%	0,061%	0,122%	0,183%	0,243%	0,304%	0,304%	[illegible]
T1 Explanaciones	$ P	$69.830	$69.830	$69.830	$69.830	$69.830	$69.830	$69.830	$69.830	$69.830	$69.830	$69.830	$69.830	$69.830	$69.830	$69.830	$69.830	$69.830	$69.830	$69.830	$69.830	$69.830	$69.830	$69.830	$69.830	$69.830	$116.383	$232.766	$349.149	$465.532	$581.915	$581.915	[illegible]
T1 Bases	% P	0,155%	0,155%	0,155%	0,155%	0,155%	0,155%	0,155%	0,155%	0,155%	0,155%	0,155%	0,155%	0,155%	0,155%	0,155%	0,155%	0,155%	0,155%	0,155%	0,155%	0,155%	0,155%	0,155%	0,155%	0,155%	0,259%	0,518%	0,777%	1,036%	1,295%	1,295%	1,521%
T1 Bases	$ P	$297.174	$297.174	$297.174	$297.174	$297.174	$297.174	$297.174	$297.174	$297.174	$297.174	$297.174	$297.174	$297.174	$297.174	$297.174	$297.174	$297.174	$297.174	$297.174	$297.174	$297.174	$297.174	$297.174	$297.174	$297.174	$495.290	$990.581	$1.485.871	$1.981.162	$2.476.452	$2.476.452	$2.909.831
T1 Pavimentos	% P	0,276%	0,276%	0,276%	0,276%	0,276%	0,276%	0,276%	0,276%	0,276%	0,276%	0,276%	0,276%	0,276%	0,276%	0,276%	0,276%	0,276%	0,276%	0,276%	0,276%	0,276%	0,276%	0,276%	0,276%	0,276%	0,460%	0,920%	1,380%	1,841%	2,301%	2,301%	2,703%
T1 Pavimentos	$ P	$528.147	$528.147	$528.147	$528.147	$528.147	$528.147	$528.147	$528.147	$528.147	$528.147	$528.147	$528.147	$528.147	$528.147	$528.147	$528.147	$528.147	$528.147	$528.147	$528.147	$528.147	$528.147	$528.147	$528.147	$528.147	$880.245	$1.760.490	$2.640.735	$3.520.980	$4.401.225	$4.401.225	$5.171.440
T1 Estructuras	% P	0,059%	0,059%	0,059%	0,059%	0,059%	0,059%	0,059%	0,059%	0,059%	0,059%	0,059%	0,059%	0,059%	0,059%	0,059%	0,059%	0,059%	0,059%	0,059%	0,059%	0,059%	0,059%	0,059%	0,059%	0,059%	0,099%	0,198%	0,297%	0,396%	0,495%	0,495%	0,582%
T1 Estructuras	$ P	$113.701	$113.701	$113.701	$113.701	$113.701	$113.701	$113.701	$113.701	$113.701	$113.701	$113.701	$113.701	$113.701	$113.701	$113.701	$113.701	$113.701	$113.701	$113.701	$113.701	$113.701	$113.701	$113.701	$113.701	$113.701	$189.501	$379.002	$568.503	$758.004	$947.505	$947.505	$1.113.319
T1 Señalización	% P	0,009%	0,009%	0,009%	0,009%	0,009%	0,009%	0,009%	0,009%	0,009%	0,009%	0,009%	0,009%	0,009%	0,009%	0,009%	0,009%	0,009%	0,009%	0,009%	0,009%	0,009%	0,009%	0,009%	0,009%	0,009%	0,015%	0,031%	0,046%	0,061%	0,027%	0,027%	0,012%
T1 Señalización	$ P	$17.562	$17.562	$17.562	$17.562	$17.562	$17.562	$17.562	$17.562	$17.562	$17.562	$17.562	$17.562	$17.562	$17.562	$17.562	$17.562	$17.562	$17.562	$17.562	$17.562	$17.562	$17.562	$17.562	$17.562	$17.562	$29.269	$58.538	$87.808	$117.077	$50.701	$50.701	$23.764
T1 Obras varias	% P	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,002%	0,004%	0,006%	0,008%	0,010%	0,010%	0,012%
T1 Obras varias	$ P	$2.346	$2.346	$2.346	$2.346	$2.346	$2.346	$2.346	$2.346	$2.346	$2.346	$2.346	$2.346	$2.346	$2.346	$2.346	$2.346	$2.346	$2.346	$2.346	$2.346	$2.346	$2.346	$2.346	$2.346	$2.346	$3.910	$7.821	$11.731	$15.642	$19.552	$19.552	$22.974
T1 Transportes	% P	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,010%	0,020%	0,031%	0,041%	0,051%	0,051%	0,060%
T1 Transportes	$ P	$11.735	$11.735	$11.735	$11.735	$11.735	$11.735	$11.735	$11.735	$11.735	$11.735	$11.735	$11.735	$11.735	$11.735	$11.735	$11.735	$11.735	$11.735	$11.735	$11.735	$11.735	$11.735	$11.735	$11.735	$11.735	$19.558	$39.116	$58.674	$78.232	$97.791	$97.791	$114.904
T2 Explanaciones	% P	0,021%	0,021%	0,024%	0,026%	0,029%	0,029%	0,029%	0,029%	0,029%	0,029%	0,029%	0,029%	0,029%	0,031%	0,031%	0,031%	0,031%	0,031%	0,031%	0,031%	0,031%	0,031%	0,031%	0,031%	0,031%	0,052%	0,078%	0,131%	0,183%	0,235%	0,261%	0,269%
T2 Explanaciones	$ P	$39.964	$39.964	$44.959	$49.955	$54.950	$54.950	$54.950	$54.950	$54.950	$54.950	$54.950	$54.950	$54.950	$59.946	$59.946	$59.946	$59.946	$59.946	$59.946	$59.946	$59.946	$59.946	$59.946	$59.946	$59.946	$99.910	$149.865	$249.775	$349.685	$449.594	$499.549	$514.368
T2 Bases	% P	0,075%	0,075%	0,085%	0,094%	0,104%	0,104%	0,104%	0,104%	0,104%	0,104%	0,104%	0,104%	0,104%	0,113%	0,113%	0,113%	0,113%	0,113%	0,113%	0,113%	0,113%	0,113%	0,113%	0,113%	0,113%	0,188%	0,283%	0,471%	0,659%	0,848%	0,942%	0,995%
T2 Bases	$ P	$144.130	$144.130	$162.146	$180.162	$198.179	$198.179	$198.179	$198.179	$198.179	$198.179	$198.179	$198.179	$198.179	$216.195	$216.195	$216.195	$216.195	$216.195	$216.195	$216.195	$216.195	$216.195	$216.195	$216.195	$216.195	$360.325	$540.487	$900.812	$1.261.136	$1.621.461	$1.801.623	$1.904.058
T2 Pavimentos	% P	0,178%	0,178%	0,201%	0,223%	0,245%	0,245%	0,245%	0,245%	0,245%	0,245%	0,245%	0,245%	0,245%	0,267%	0,267%	0,267%	0,267%	0,267%	0,267%	0,267%	0,267%	0,267%	0,267%	0,267%	0,267%	0,446%	0,669%	1,114%	1,560%	2,006%	2,229%	1,221%
T2 Pavimentos	$ P	$341.094	$341.094	$383.731	$426.368	$469.005	$469.005	$469.005	$469.005	$469.005	$469.005	$469.005	$469.005	$469.005	$511.641	$511.641	$511.641	$511.641	$511.641	$511.641	$511.641	$511.641	$511.641	$511.641	$511.641	$511.641	$852.736	$1.279.103	$2.131.839	$2.984.575	$3.837.310	$4.263.678	$2.335.191
T2 Estructuras	% P	0,022%	0,022%	0,025%	0,028%	0,030%	0,030%	0,030%	0,030%	0,030%	0,030%	0,030%	0,030%	0,030%	0,033%	0,033%	0,033%	0,033%	0,033%	0,033%	0,033%	0,033%	0,033%	0,033%	0,033%	0,033%	0,055%	0,083%	0,138%	0,193%	0,248%	0,275%	0,214%
T2 Estructuras	$ P	$42.148	$42.148	$47.417	$52.686	$57.954	$57.954	$57.954	$57.954	$57.954	$57.954	$57.954	$57.954	$57.954	$63.223	$63.223	$63.223	$63.223	$63.223	$63.223	$63.223	$63.223	$63.223	$63.223	$63.223	$63.223	$105.371	$158.057	$263.428	$368.799	$474.170	$526.855	$409.940
T2 Señalización	% P	0,006%	0,006%	0,007%	0,008%	0,008%	0,008%	0,008%	0,008%	0,008%	0,008%	0,008%	0,008%	0,008%	0,009%	0,009%	0,009%	0,009%	0,009%	0,009%	0,009%	0,009%	0,009%	0,009%	0,009%	0,009%	0,015%	0,023%	0,038%	0,003%	0,018%	0,026%	0,019%
T2 Señalización	$ P	$11.596	$11.596	$13.045	$14.494	$15.944	$15.944	$15.944	$15.944	$15.944	$15.944	$15.944	$15.944	$15.944	$17.393	$17.393	$17.393	$17.393	$17.393	$17.393	$17.393	$17.393	$17.393	$17.393	$17.393	$17.393	$28.989	$43.483	$72.472	$5.816	$34.805	$49.300	$36.234
T2 Obras varias	% P	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,002%	0,004%	0,006%	0,008%	0,011%	0,012%	0,013%
T2 Obras varias	$ P	$1.825	$1.825	$2.053	$2.281	$2.509	$2.509	$2.509	$2.509	$2.509	$2.509	$2.509	$2.509	$2.509	$2.737	$2.737	$2.737	$2.737	$2.737	$2.737	$2.737	$2.737	$2.737	$2.737	$2.737	$2.737	$4.562	$6.843	$11.405	$15.968	$20.530	$22.811	$24.179
T2 Transportes	% P	0,003%	0,003%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,008%	0,012%	0,020%	0,028%	0,036%	0,041%	0,034%
T2 Transportes	$ P	$6.203	$6.203	$6.978	$7.754	$8.529	$8.529	$8.529	$8.529	$8.529	$8.529	$8.529	$8.529	$8.529	$9.304	$9.304	$9.304	$9.304	$9.304	$9.304	$9.304	$9.304	$9.304	$9.304	$9.304	$9.304	$15.507	$23.261	$38.768	$54.275	$69.782	$77.536	$65.555
T3 Explanaciones	% P	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,018%	0,015%	0,015%	0,015%	0,015%	0,016%	0,018%	0,018%	0,018%	0,018%	0,018%	0,018%	0,018%	0,025%	0,050%	0,075%	0,100%	0,126%	0,151%	0,035%
T3 Explanaciones	$ P	$9.608	$9.608	$9.608	$9.608	$9.608	$9.608	$9.608	$9.608	$9.608	$9.608	$9.608	$9.608	$33.629	$28.825	$28.825	$28.825	$28.825	$31.227	$33.629	$33.629	$33.629	$33.629	$33.629	$33.629	$33.629	$48.042	$96.084	$144.125	$192.167	$75.000	$75.000	$44.863
T3 Bases	% P	0,016%	0,016%	0,016%	0,016%	0,016%	0,016%	0,016%	0,016%	0,016%	0,016%	0,016%	0,016%	0,056%	0,048%	0,048%	0,048%	0,048%	0,052%	0,056%	0,056%	0,056%	0,056%	0,056%	0,056%	0,056%	0,080%	0,159%	0,239%	0,318%	0,398%	0,478%	0,022%
T3 Bases	$ P	$30.458	$30.458	$30.458	$30.458	$30.458	$30.458	$30.458	$30.458	$30.458	$30.458	$30.458	$30.458	$106.604	$91.375	$91.375	$91.375	$91.375	$98.989	$106.604	$106.604	$106.604	$106.604	$106.604	$106.604	$106.604	$152.291	$304.582	$456.873	$609.165	$761.456	$913.747	$26.544
T3 Pavimentos	% P	0,034%	0,034%	0,034%	0,034%	0,034%	0,034%	0,034%	0,034%	0,034%	0,034%	0,034%	0,034%	0,120%	0,103%	0,103%	0,103%	0,103%	0,111%	0,120%	0,120%	0,120%	0,120%	0,120%	0,120%	0,120%	0,171%	0,343%	0,514%	0,385%	0,556%	0,628%	0,068%
T3 Pavimentos	$ P	$65.535	$65.535	$65.535	$65.535	$65.535	$65.535	$65.535	$65.535	$65.535	$65.535	$65.535	$65.535	$229.371	$196.604	$196.604	$196.604	$196.604	$212.987	$229.371	$229.371	$229.371	$229.371	$229.371	$229.371	$229.371	$327.673	$655.345	$983.018	$736.821	$1.064.493	$1.200.876	$130.509
T3 Estructuras	% P	0,007%	0,007%	0,007%	0,007%	0,007%	0,007%	0,007%	0,007%	0,007%	0,007%	0,007%	0,007%	0,025%	0,021%	0,021%	0,021%	0,021%	0,023%	0,025%	0,025%	0,025%	0,025%	0,025%	0,025%	0,025%	0,035%	0,071%	0,106%	0,142%	0,177%	0,213%	0,111%
T3 Estructuras	$ P	$13.563	$13.563	$13.563	$13.563	$13.563	$13.563	$13.563	$13.563	$13.563	$13.563	$13.563	$13.563	$47.470	$40.688	$40.688	$40.688	$40.688	$44.079	$47.470	$47.470	$47.470	$47.470	$47.470	$47.470	$47.470	$67.814	$135.627	$203.441	$271.254	$339.068	$406.882	$211.586
T3 Señalización	% P	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,009%	0,007%	0,007%	0,007%	0,007%	0,008%	0,009%	0,009%	0,009%	0,009%	0,009%	0,009%	0,009%	0,012%	0,025%	0,037%	0,050%	0,032%	0,045%	0,032%
T3 Señalización	$ P	$4.763	$4.763	$4.763	$4.763	$4.763	$4.763	$4.763	$4.763	$4.763	$4.763	$4.763	$4.763	$16.671	$14.290	$14.290	$14.290	$14.290	$15.481	$16.671	$16.671	$16.671	$16.671	$16.671	$16.671	$16.671	$23.816	$47.633	$71.449	$95.265	$61.695	$85.511	$60.796
T3 Obras varias	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,001%	0,001%	0,002%	0,003%	0,003%	0,004%	0,004%
T3 Obras varias	$ P	$261	$261	$261	$261	$261	$261	$261	$261	$261	$261	$261	$261	$912	$782	$782	$782	$782	$847	$912	$912	$912	$912	$912	$912	$912	$1.303	$2.607	$3.910	$5.214	$6.517	$7.821	$2.998
T3 Transportes	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,002%	0,003%	0,005%	0,007%	0,009%	0,010%	0,009%
T3 Transportes	$ P	$660	$660	$660	$660	$660	$660	$660	$660	$660	$660	$660	$660	$2.310	$1.980	$1.980	$1.980	$1.980	$2.145	$2.310	$2.310	$2.310	$2.310	$2.310	$2.310	$2.310	$3.299	$6.599	$9.898	$13.198	$16.497	$19.796	$5.473

Reprogramación 1 — Reprogramación 2 — Rep 3 — Reprogramación 4

VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 191.289.752,37	100,00%	4,17%
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 191.289.751,40	100,00%	$ 7.981.625,17
AJUSTE AL PESO (Modificacion 4)	$ 0,97	0,00%	$ -

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contrato en los cuales se tenga considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS	- - - - (rojo)	—— (verde)

NOVIEMBRE

Inversión – Meses 1 a 32

Concepto		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21	MES 22	MES 23	MES 24	MES 25	MES 26	MES 27	MES 28	MES 29	MES 30	MES 31	MES 32
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,03%	0,14%	0,07%	0,21%	1,16%	0,03%	0,32%	0,43%	0,54%	0,36%	0,36%	0,38%	0,40%	0,41%	0,48%	0,90%	0,42%	0,18%	0,18%	0,18%	0,31%	0,35%	0,39%	0,43%	0,43%	0,43%	0,44%	0,44%	0,41%	0,18%	0,21%	0,26%
	VALOR (Miles de Pesos)	$57.387	$273.666	$140.531	$399.167	$2.216.745	$63.401	$619.552	$816.446	$1.037.804	$694.573	$694.573	$725.785	$756.997	$788.209	$914.362	$1.715.869	$807.243	$334.757	$334.757	$334.757	$596.824	$671.427	$744.117	$816.807	$816.807	$826.372	$834.023	$843.588	$778.549	$348.147	$403.621	$499.702
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,03%	0,17%	0,24%	0,45%	1,61%	0,44%	0,76%	1,19%	1,73%	2,10%	2,46%	2,84%	3,24%	3,65%	3,20%	4,10%	4,52%	4,69%	4,87%	5,04%	5,36%	5,71%	6,10%	6,52%	6,95%	7,38%	7,82%	8,26%	8,67%	8,85%	9,06%	9,32%
	VALOR (Miles de Pesos)	57.387	331.053	471.585	870.751	3.087.496	842.490	1.462.042	2.278.488	3.316.292	4.010.865	4.705.438	5.431.222	6.188.219	6.976.428	6.121.272	7.837.141	8.644.384	8.979.141	9.313.898	9.648.655	10.245.479	10.916.906	11.661.023	12.477.831	13.294.638	14.121.010	14.955.033	15.798.621	16.577.170	16.925.317	17.328.939	17.818.640
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,03%	0,15%	0,08%	0,04%	0,11%	0,00%	0,30%	0,57%	0,06%	0,17%	0,19%	0,28%	0,47%	0,35%	0,48%	0,90%																
	VALOR (Miles de Pesos)	$57.739	$281.276	$145.533	$84.255	$210.285	$0	$568.056	$1.086.627	$111.359	$327.885	$368.838	$531.035	$891.800	$672.621	$917.075	$1.727.241																
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,03%	0,18%	0,25%	0,30%	0,41%	0,41%	0,70%	1,27%	1,33%	1,50%	1,69%	1,97%	2,44%	2,79%	3,27%	4,17%																
	VALOR (Miles de Pesos)	$57.739	$339.015	$484.548	$568.803	$779.089	$779.089	$1.347.144	$2.433.771	$2.545.130	$2.873.015	$3.241.853	$3.772.888	$4.664.688	$5.337.308	$6.254.383	$7.981.625																

Inversión – Meses 33 a 64

Concepto		MES 33	MES 34	MES 35	MES 36	MES 37	MES 38	MES 39	MES 40	MES 41	MES 42	MES 43	MES 44	MES 45	MES 46	MES 47	MES 48	MES 49	MES 50	MES 51	MES 52	MES 53	MES 54	MES 55	MES 56	MES 57	MES 58	MES 59	MES 60	MES 61	MES 62	MES 63	MES 64
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,30%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,47%	0,55%	0,60%	0,64%	0,69%	0,74%	0,78%	0,83%	0,87%	0,92%	0,92%
	VALOR (Miles de Pesos)	$575.782	$835.936	$835.936	$835.936	$835.936	$835.936	$835.936	$835.936	$835.936	$843.588	$843.588	$843.588	$843.588	$843.588	$811.069	$811.069	$811.069	$811.069	$811.069	$811.069	$811.069	$899.062	$1.057.832	$1.145.826	$1.231.906	$1.317.986	$1.405.980	$1.492.060	$1.578.140	$1.666.134	$1.752.214	$1.752.214
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	9,62%	10,05%	10,49%	10,93%	11,36%	11,80%	12,24%	12,68%	13,11%	13,55%	13,99%	14,44%	14,88%	15,32%	15,74%	16,17%	16,59%	17,01%	17,44%	17,86%	18,29%	18,76%	19,31%	19,91%	20,55%	21,24%	21,98%	22,76%	23,58%	24,45%	25,37%	26,28%
	VALOR (Miles de Pesos)	18.394.423	19.230.359	20.066.295	20.902.231	21.738.167	22.574.104	23.410.040	24.245.976	25.081.912	25.925.500	26.769.088	27.612.676	28.456.264	29.299.851	30.110.920	30.921.989	31.733.057	32.544.126	33.355.194	34.166.263	34.977.331	35.876.393	36.934.225	38.080.051	39.311.957	40.629.943	42.035.923	43.527.983	45.106.124	46.772.257	48.524.472	50.276.686

Inversión – Meses 65 a 96

Concepto		MES 65	MES 66	MES 67	MES 68	MES 69	MES 70	MES 71	MES 72	MES 73	MES 74	MES 75	MES 76	MES 77	MES 78	MES 79	MES 80	MES 81	MES 82	MES 83	MES 84	MES 85	MES 86	MES 87	MES 88	MES 89	MES 90	MES 91	MES 92	MES 93	MES 94	MES 95	MES 96
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,92%	0,92%	0,95%	0,99%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,19%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,22%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	2,00%	3,62%	5,62%	7,27%	8,59%	9,20%	9,57%
	VALOR (Miles de Pesos)	$1.752.214	$1.752.214	$1.824.904	$1.899.507	$1.972.197	$1.972.197	$1.972.197	$1.972.197	$1.972.197	$1.972.197	$1.972.197	$1.972.197	$2.284.000	$2.295.477	$2.295.477	$2.295.477	$2.295.477	$2.326.083	$2.358.603	$2.358.603	$2.358.603	$2.358.603	$2.358.603	$2.358.603	$2.358.603	$3.825.795	$6.917.037	$10.742.832	$13.899.113	$16.424.138	$17.591.006	$18.304.516
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	27,20%	28,12%	29,07%	30,06%	31,09%	32,12%	33,16%	34,19%	35,22%	36,25%	37,28%	38,31%	39,50%	40,70%	41,90%	43,10%	44,30%	45,52%	46,75%	47,99%	49,22%	50,45%	51,69%	52,92%	54,15%	56,15%	59,77%	65,38%	72,65%	81,24%	90,43%	100,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	52.028.900	53.781.114	55.606.018	57.505.525	59.477.723	61.449.920	63.422.117	65.394.315	67.366.512	69.338.710	71.310.907	73.283.104	75.567.104	77.862.581	80.158.058	82.453.535	84.749.012	87.075.095	89.433.698	91.792.301	94.150.903	96.509.506	98.868.109	101.226.711	103.585.314	107.411.109	114.328.146	125.070.979	138.970.092	155.394.230	172.985.236	191.289.752

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta economica aprobada o modificacion contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCION
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$18.658.641 / $16.264.001	$ 1.294.767	7,96%
VALOR IVA (OBRA) **(E)**	$1.535.571 / $1.518.072	$ 55.166,87	3,63%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$182.432 / $182.432	$ -	0,00%
COSTOS DIRECTOS PROVISION IMPLEMENTACION PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD	$198.000 / $198.000	$ -	0,00%
REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$3.080.000 / $5.107.007	$ 462.000	9,05%
IVA - REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZSACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 585.200 / $ 970.331	$ 87.780	9,05%
GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	$ 2.236.760 / $ 2.236.760	$ -	0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$26.476.604	$ -	0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$26.476.604		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ 217.766.357	$ 9.881.339,25	4,54%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ 217.766.357		

NOTA:

La informacion consignada en el presente documento, es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoria, debe corresponder con programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecucion del contrato.

OBSERVACIONES:

Se trabaja con la reprogramación No. 04

Firma:
Nombre: **ALEXANDER ANTONIO RODRIGUEZ PACHECO**
Representante legal o apoderado del Contratista CONSORCIO TVG
CC 7.633.503

Aprueba Firma:
Nombre: **LUISA FERNANDA BARRETO PARRA**
Representante legal o apoderado del Interventor (Suplente)
MP A25242000-52413185

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial