CONSORCIO CONSTRUAMBIENTAL

NIT: 901.740.108-1

No: **OFC-04-23000839-H4**

Neiva, 19 de marzo de 2024

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA 23000839 H4 de 2023
Asunto: SOLICITUD ADICIÓN DE TIEMPO.

Cordial saludo

Por medio del presente documento el suscrito **DIANA MARCELA MENDEZ RAMIREZ**, obrando en nombre y representación de **CONSORCIO CONSTRUAMBIENTAL** me dirijo a ustedes con el fin de exponer las siguientes eventualidades relacionadas al contrato en referencia:

1. El día 3 de agosto de 2023 se adjudica el contrato **23000839 H4 DE 2023**, cuyo objeto es **REALIZAR MANTENIMIENTO DEL LADO AIRE Y LADO TIERRA EN LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO.**
2. El día 5 de septiembre de 2023 se suscribe el acta de inicio del contrato en mención.
3. El día 11 de octubre de 2023 se realiza una primera suspensión del contrato debido a que se presenta el colapso del puente sobre el Rio Iro en el sector de la Encharcazón por lo que el municipio de Condoto queda completamente aislado del interior del país y es posible el ingreso de material a la zona de la obra.
4. El día 25 de noviembre de 2023 se reanuda nuevamente el contrato en mención.
5. El día 18 de diciembre de 2023 se realiza una segunda suspensión del contrato por razones de orden público en la zona, ya que el día 28 de noviembre de 2023 el grupo al margen de la ley, Ejercito de Liberación Nacional (ELN), anuncia paro armado en la zona afectando principalmente los municipios de Istmina y Condoto.
6. El día 1 de febrero de 2024 se realiza el reinicio del contrato en mención, que va hasta el 1 de abril del 2024.
7. Una vez iniciadas las labores del contrato y teniendo en cuenta que en el tiempo que el contrato no estuvo suspendido no se pudieron ejecutar trabajos en la obra, se estima que en total se han perdido alrededor de sesenta y un (61) días del tiempo contractual.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente solicitamos de manera muy respetuosa a la entidad una adición de tiempo correspondiente a un (1) mes y quince (15) días para lograr realizar todos los ítems previstos en el contrato sin poner en riesgo económicamente, técnicamente y operacionalmente, cumpliendo con todas las necesidades presentadas por la entidad.

Agradecemos una pronta respuesta por parte de la entidad teniendo en cuenta que el presente contrato se encuentra en una fase final.

Atentamente,



DIANA MARCELA MENDEZ RAMIREZ
R/L CONSORCIO CONSTRUAMBIENTAL
1.075.245.093 DE NEIVA

Calle 72 No 2w - 11, Neiva -Huila
3212749019
Construambiental.07@gmail.com