



**Fotografía 33.** Campamento Colegio Altamira


El contratista solicitó los respectivos permisos en los colegios para hacer uso de las baterías sanitarias, para los trabajadores de la obra, el baño recibe mantenimiento y limpieza periódica, de igual manera se cuenta con un sistema de hidratación para el personal que labora en cada uno de los frentes de obra.

### 4.10. Orden y Aseo

Todos los frentes de obra se encuentran ordenados, limpios y debidamente señalizados, como se puede evidenciar en las fotografías a lo largo del informe.

### 4.11. Divulgación

El Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y la Política en Seguridad y Salud en el Trabajo, se encuentran publicados en un lugar visible de la obra.



**Fotografía 34.** Políticas Colegio La Giralda



**Fotografía 35.** Políticas Colegio La Belleza Los Libertadores

Se realizan las actividades de promoción y prevención establecidas en el SGSST a parte del personal, esto lo evidencia el contratista en su informe, por medio de formatos de las charlas y capacitaciones que han realizado a la fecha de corte del informe.

### 4.12. COPASST y Comité de Convivencia Laboral

Se entregó acta de conformación del COPASST, en el informe 5, sin embargo, no se entrega acta de reunión, ya que estas son trimestrales.

### 4.13. Indicadores de SST

El contratista hace entrega de la tabla de indicadores, en los cuales se muestra que han cumplido a la fecha con los ítems establecidos en el mismo, la interventoría avala esta información, ya que por revisión se verifica que se han realizado las respectivas

inducciones, ha habido los respectivos ingresos, retiros y afiliaciones, de igual manera a la fecha no se han registrado accidentes de trabajo.

### 4.14. Reporte y Estadísticas de Accidentalidad

En el informe el contratista informa que durante este periodo no se presentó ningún accidente de trabajo.

## 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se evidenció que se realizó un correcto manejo de materiales RCD, los cuales fueron acopiados de acuerdo a los solicitado en el PMA, de igual manera se evidencio un correcto acopio de materiales RCD en la obra.

El contratista acopia el material especial de acuerdo a los parámetros establecidos en el PMA, sin embargo, no realiza la debida disposición de los mismos para este periodo, se le recomendó al contratista por medio de acta realizar la debida disposición de material especial, ya que este puede atraer a roedores.

Se evidencia que el contratista descuida el área SST, ya que no realizar los respectivos ARO para cada una de las actividades a trabajar.

Cordialmente,

**ARQ. GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE**
Representante Legal

SANDRA VARGAS

**Elaboro:** ING. SANDRA MILENA VARGAS

**Reviso:** ING. OSCAR CORREA

# ANEXO 1_AFILIACIONES Y PLANILLAS DE PAGO DE APORTES ARL, EPS Y AFP

105

ARUS
Tecnología • Información • Conocimiento

# SuAporte I

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2019-12-03, 03:49:06 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 42469353

**Periodo Cotización:** noviembre de 2019 **Periodo Servicio:** diciembre de 2019

**PAGADO 03/12/2019**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE | | |
| **Documento** | CC79240307 | **Dirección** | Calle 57 No. 18-22 Oficina 602 |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 3102656 |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | BOGOTA D.C. | **Departamento** | BOGOTA D.C. |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | |
| **Total Afiliados** | 6 | **ARP** | POSITIVA DE SEGUROS |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 12022221 | FRANCISCO OVIDIO MURILLO VALENCIA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 828.116 | $ 132.500 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 828.116 | $ 103.600 | 6,960 | $ 828.116 | $ 57.700 | (CCF24) COMPENSAR CCF | $ 828.116 | $ 33.200 | $ 16.600 | $ 24.900 | $ 0 | $ 0 | $ 368.500 |
| CC 14968831 | JESUS ALVAREZ ARENAS | 01 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | (NIN-AF) NINGUNA AFP | $ 0 | $ 0 | (MIN001) ADRES (MIN001) antes FOSYGA | $ 828.116 | $ 103.600 | 6,960 | $ 828.116 | $ 57.700 | (CCF24) COMPENSAR CCF | $ 828.116 | $ 33.200 | $ 16.600 | $ 24.900 | $ 0 | $ 0 | $ 236.000 |
| CC 39682849 | ADRIANA DEL PILAR FERNANDEZ MATALLANA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 899.638 | $ 144.000 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 899.638 | $ 112.500 | 0,522 | $ 899.638 | $ 4.700 | (CCF24) COMPENSAR CCF | $ 899.638 | $ 36.000 | $ 18.000 | $ 27.000 | $ 0 | $ 0 | $ 342.200 |
| CC 51808962 | MARIA CAROLINA URREGO DIAZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 828.116 | $ 132.500 | (EPS008) COMPENSAR EPS | $ 828.116 | $ 103.600 | 0,522 | $ 828.116 | $ 4.400 | (CCF24) COMPENSAR CCF | $ 828.116 | $ 33.200 | $ 16.600 | $ 24.900 | $ 0 | $ 0 | $ 315.200 |
| CC 52368137 | ANA YOANE BALLESTEROS CUESTA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 828.116 | $ 132.500 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 828.116 | $ 103.600 | 0,522 | $ 828.116 | $ 4.400 | (CCF24) COMPENSAR CCF | $ 828.116 | $ 33.200 | $ 16.600 | $ 24.900 | $ 0 | $ 0 | $ 315.200 |
| CC 72192215 | CESAR ALFONSO RUENMAYOR SIADO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 828.116 | $ 132.500 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 828.116 | $ 103.600 | 6,960 | $ 828.116 | $ 57.700 | (CCF24) COMPENSAR CCF | $ 828.116 | $ 33.200 | $ 16.600 | $ 24.900 | $ 0 | $ 0 | $ 368.500 |

## III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 4.212.102 | $ 5.040.218 | $ 5.040.218 | $ 5.040.218 | $ 674.000 | $ 630.500 | $ 186.600 | $ 202.000 | $ 101.000 | $ 151.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.945.600 | $ 0 | $ 1.945.600 |



ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

46

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

106



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 79240307 | German Alfredo Bazzani Pradere | | Calle 57 18-22 Oficina 602-603 | 3102656 | germanbazzanip@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2019-11 | 2019-11 | I | 03/12/2019 | 39125304 | $1.951.500 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 812.500 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.500 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 1.040.000 | 0 | 0 | 32.500 | 32.500 | 0 | 0 | | 1.105.000 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-23 | Positiva Seguros | 860011153-6 | 34.000 | | | | 34.000 | 0 | 0 | 34.000 | | | 340 | 34.000 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 812.500 | 812.500 |
| Pensión | 1 | 1.105.000 | 1.105.000 |
| Riesgos Laborales | 1 | 34.000 | 34.000 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 3 | 1.951.500 | 1.951.500 |

PAGADA
39125304

47

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

107



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 79240307 | German Alfredo Bazzani Pradere | Calle 57 18-22 Oficina 602-603 | 3102656 | germanbazzanip@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ. D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2019-11 | 2019-11 | I | 03/12/2019 | 39125304 | $1.951.500 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 79240307 | BAZZANI PRADERE GERMAN ALFREDO | 59 | 0 | | | N | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 6.500.000 | 1.040.000 | 0 | 0 | 32.500 | 32.500 | EPS008 | 6.500.000 | 812.500 | 14-23 | 6.500.000 | 1 | 34.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

# Resumen General de Pago

108

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| CC 3077978 | | ANZOLA RODRIGUEZ ARMANDO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | calle 152 N 13 64 apto 807 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 6951319 | No |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2019-10 | 2019-10 | 522606640 | 8499141458 | I | 2019/11/21 | 2019/11/18 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $1,216,100 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| **Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | $4,050,000 | $688,600 | | | $4,050,000 | $506,300 | | | $0 | $0 | | | $4,050,000 | $21,200 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | $4,050,000 | $688,600 | | | $4,050,000 | $506,300 | | | $0 | $0 | | | $4,050,000 | $21,200 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) | | | | | $4,050,000 | $688,600 | | | $4,050,000 | $506,300 | | | $0 | $0 | | | $4,050,000 | $21,200 | | $0 | $0 |
| 1 | CC 3077978 | ANZOLA ARMANDO | 25-14 | 30 | $4,050,000 | $688,600 | EPS005 | 30 | $4,050,000 | $506,300 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $4,050,000 | $21,200 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | $4,050,000 | $688,600 | | | $4,050,000 | $506,300 | | | $0 | $0 | | | $4,050,000 | $21,200 | | $0 | $0 |

40



2019/11/18 03:08 PM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| CC 3077978 | | ANZOLA RODRIGUEZ ARMANDO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | calle 152 N 13 64 apto 807 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 6951319 | No |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2019-10 | 2019-10 | 522606640 | 8499141458 | I | 2019/11/21 | 2019/11/18 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $1,216,100 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $688,600 | $0 | $0 | $688,600 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $688,600 | $0 | $0 | $688,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $21,200 | $0 | $0 | $21,200 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $21,200 | $0 | $0 | $21,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $506,300 | $0 | $0 | $506,300 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $506,300 | $0 | $0 | $506,300 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$1,216,100** | **$0** | **$0** | **$1,216,100** |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

110

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1023871050 | | COCA FONSECA JESUS DAVID | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | TRANSVERSAL 12 A ESTE # 49 -23 SUR | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3652737 | No |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | DiasMora | Valor |
| 2019-11 | 2019-11 | 25488211 | 8498539972 | I | 2019/12/12 | 2019/11/15 | BANCO DE OCCIDENTE | 0 | $256,300 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 1023871050 | COCA JESUS | 230201 | 30 | $828,116 | $132,500 | EPS017 | 30 | $828,116 | $103,600 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $828,116 | $20,200 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados(1)** | | | | | $828,116 | $132,500 | | | $828,116 | $103,600 | | | $0 | $0 | | | $828,116 | $20,200 | | $0 | $0 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODICO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $132,500 | $0 | $0 | $132,500 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $132,500 | $0 | $0 | $132,500 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $20,200 | $0 | $0 | $20,200 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-21 | 860,011,153 | 6 | 1 | $20,200 | $0 | $0 | $20,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $103,600 | $0 | $0 | $103,600 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $103,600 | $0 | $0 | $103,600 |
| TOTAL | | | | 1 | $256,300 | $0 | $0 | $256,300 |



2019/11/18 05:55 AM

Simple.

# PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2019-11-29, 11:45:45 AM Tipo Planilla I Numero Planilla 1024748799 Referencia pago(PIN) 8809335910

Periodo Cotización 201911 Periodo Servicio 201911

Cliente:

## PAGADA 2019-11-19

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razón Social | SANDRA MILENA VARGAS PADILLA | | | | |
| Documento | CC 37726988 | Dirección | CL 44 D 45 86 | | |
| Tipo de Empresa | INDEPENDIENTE | Teléfono | 3134474692 | | |
| Tipo Persona | NATURAL | Forma Presentación | UNICO | Total Afiliados | 1 |
| Ciudad | BOGOTA D.C. | Departamento | BOGOTA D.C. | | |
| Representante Legal | | Identificación | | | |

### II. DATOS DEL AFILIADO

| Documento | CC 37726988 | | Residente | | Exonerado | N | Apellidos y Nombres | Código Ciudad - Departamento | Centro de Trabajo | Ubicación Laboral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Cotizante | 57 | 00 | | | | | VARGAS PADILLA SANDRA MILENA | 11001000 - 11 | | BOGOTA D.C. |

### III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Extranjero | S. Integral | Salario | Pensión | | | | | | | Salud | | | | | | Riesgos | | | | | Caja | | | | Parafiscales | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ing | Ret | TDP | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | Inap | Cau. SLN | Cau. IGE | Cau. LMA | Cau. VAC | Cau. VCT | Cau. Inap | | | | | Código AFP | Código Trasl. AFP | Tarifa AFP | IBC | Total Aporte AFP | Total Aporte FSP | Total Aporte FSPS | Código EPS | Código Trasl. EPS | Tarifa EPS | IBC EPS | Aporte Salud | Aporte UPC | Código ARL | Clase Riesgo | Tarifa ARL | IBC ARL | Aporte Riesgos | Código CCF | Tarifa CCF | IBC CCF | Aporte Caja | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 828.116 | 22-30 | | 16 % | $ 828.116 | $ 132.500 | $ 0 | $ 0 | EPS010 | | 12.5 % | $ 828.116 | $ 103.600 | $ 0 | 14-III | 3 | 2.436 % | $ 828.116 | $ 20.200 | 14-06 | 0 % | $ 0 | $ 0 | 0 % | $ 0 | 0 % | $ 0 |

### IV.TOTALES

| Total Aportes Pensión | Total Aportes FSP | Total Aportes FSPS | Total Aportes Salud | Total Aportes Riesgos | Total Aportes Cajas | Total Aportes SENA | Total Aportes ICBF | Total Aportes ESAP | Total Aportes MEN | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLFONDOS | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | EPS SURA | ARL SURA | NINGUNA CCF | SENA | ICBF | ESAP | MEN | |
| $ 132.500 | $ 0 | $ 0 | $ 103.600 | $ 20.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 256.300 |



Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellin: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

25

# ANEXO 2_FORMATO 002 LISTA DE CHEQUEO GESTIÓN AMBIENTAL DE LA INTERVENTORIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proyecto:** | "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO" | | |
| **Contratista:** | CONSORCIO KAPITAL 2019 | **Interventoría:** | GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE |
| **Contrato:** | C01.PCCNTR.881503-SED-GRUPO OCHO | **Contrato:** | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CO1. PCCNTR. 883402 DE 2019 |
| **Informe No.:** | No.6 | **Periodo:** | OCTUBRE 20 A NOVIEMBRE 19 DE 2019 |

**FORMATO 002. LISTAS DE CHEQUEO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA INTERVENTORÍA**

**INFORME AMBIENTAL**

| REQUERIMIENTO AMBIENTAL | ÍTEM | PARÁMETRO A EVALUAR | CUMPLE 100% | NO CUMPLE 0% | N/A | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS Y SOPORTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 1.1. | Se aprueba el informe mensual de gestión ambiental del Contratista, atendiendo los lineamientos dados por la SED y dentro del plazo acordado con el supervisor del proyecto. | X | | | El informe del contratista, no cumple con toda la información solicitada en la SED | *Aprobación de la Interventoría del informe mensual de gestión ambiental del Contratista* |
| | 1.2. | La documentación ambiental original y actualizada del proyecto reposa en el campamento de obra. | | X | | El contratista a la fecha solamente cuenta con esta información en el campamento del Colegio ESNALCO | *Se realiza disposición de material RCD, el contratista entrega soporte de disposición, y se mantiene acopio de material especial en los diferentes colegios* |
| | 1.3. | Se hace un adecuado y efectivo seguimiento y cumplimiento a los permisos y licencias (otorgadas o en tramite) requeridos para el proyecto. | | | X | | *Cuando Aplique* |
| | 1.4. | El informe mensual de gestión ambiental de la Interventoría se estructura y presenta de acuerdo a los lineamientos dados por la SED en el formato "Lista de chequeo de la gestión ambiental de la Interventoría" | X | | | | *La Interventoría verifica que el informe mensual de gestión ambiental del Contratista se estructura y presenta de acuerdo a la presente Lista de Chequeo* |
| | 1.5. | Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto | | | X | | *Cuando Aplique* |
| 2. MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS | 2.1. | Los materiales de construcción ubicados en el frente de obra, se encuentran protegidos y demarcados de acuerdo con lo establecido en el PMA. | X | | | | *Registro fotográfio, en la cual se evidencia como fueron protegidos los materiales e insumo* |
| | 2.2. | La mezcla de concreto se hace en una batea metálica y/o sobre plástico y no se contamina el suelo. | | | X | | *Cuando Aplique* |
| | 2.3. | La madera utilizada fue aprobada por la Interventoría y cuenta con certificación de registro en el libro de operaciones. | | | X | | *Cuando Aplique* |
| | 2.4. | Las zonas verdes se encuentran libres de almacenamiento de materiales de construcción, escombros o de residuos generados por los tratamientos a la vegetación. | X | | | | *Registro fotográfio, en la cual se evidencia que las zonas verdes se encuentran libres de almacenamiento de materiales de construcció, escombros o de residuos generados por los tratamientos a la vegetación.* |
| | 2.5. | Se utilizan materiales provenientes únicamente de proveedores que cuentan con los permisos ambientales y mineros requeridos. | | | x | | *Cuando Aplique* |
| | 2.6. | Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto | | | X | | *Cuando aplique* |
| 3. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES | 3.1. | El campamento y zonas comunes cuentan con equipamiento adecuado y suficiente para la recolección y clasificación en la fuente de residuos sólidos convencionales generados, de acuerdo con lo establecido en el PMA. | X | | | | *Registro fotográfio, en la cual se evidencia el punto ecológico, en todos los colegios* |
| | 3.2. | Los residuos sólidos convencionales se disponen adecuadamente con gestores autorizados. | X | | | | *Registro fotográfio, en la cual se evidencia el punto ecológico, en todos los colegios* |
| | 3.3. | Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto | | | X | | *Cuando aplique* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. MANEJO DE RCD | 4.1. | El proyecto cuenta con PIN para el manejo del aplicativo web de la SDA, asignado por la SED. Los reportes mensuales de RCD están debidamente diligenciados a la fecha y se encuentra actualizado el aplicativo web de la SDA. | | X | | El contratista en el informe, no entrega información completa del anexo 1_ anexos ambientales, ya que les hace falta con el anexo 2 formato de seguimiento y aprovechamiento de residuos | *Se realiza disposición de material RCD en el Colegio La Giralda, se hace entrega de certificado de la escombrera, pero a la fecha esta información no está completa y no se ha subido al aplicativo de la SDA* |
| | 4.2. | Los RCD son acopiados y clasificados correctamente de acuerdo al PGRCD al interior de la obra. | X | | | | *Registro fotográfio, en la cual se evidencia el lugar de acopio del material RCD* |
| | 4.3. | Durante su permanencia en obra, los RCD son protegidos y demarcados de acuerdo al PMA. | X | | | | *Registro fotográfio, en la cual se evidencia el lugar de acopio del material RCD* |
| | 4.4. | Se realiza reutilización temporal o permantente de los RCD generados en la obra, de acuerdo con lo exigido en la normatividad vigente. | | | X | | *Cuando Aplique* |
| | 4.5. | Los RCD que deben ser dispuestos con gestores autorizados son retirados dentro de las 24 horas siguientes a su generación en el frente de obra. | X | | | El contratista mantiene los acopios, pero no se hace disposición a las 24 horas siguientes a su generación | *Registro fotográfio, en la cual se evidencia el retiro del material RCD* |
| | 4.6. | Las volquetas destinadas al transporte de escombros cumplen con las disposiciones de la SDA, cuentan con PIN y no se excede la capacidad de la volqueta en volumen o peso ni el borde superior más bajo del platón. | X | | | | *Registro fotográfio, en la cual se evidencia el retiro del material RCD* |
| | 4.7. | Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto | | | X | | *Cuando aplique* |
| 5. MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES | 5.1. | Los residuos se clasifican y acopian en lugares seguros de acuerdo a lo establecido en el PMA. | X | | | El contratista mantiene los acopios, pero no se hace disposición a las 24 horas siguientes a su generación | *Evidencia fotográfica de acopio de residuos peligrosos* |
| | 5.2. | Los residuos se disponen en su totalidad con gestores autorizados por la SDA y se presenta la certificación correspondiente. | | | X | El contratista para este periodo no realizó disposición de material especial, este informa que se realizará dicha disposición después del 20 de septiembre | *Cuando Aplique* |
| | 5.3. | Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto | | | X | | *Cuando aplique* |
| 6. MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS | 6.1. | Las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con prácticas seguras de manipulación, almacenamiento y transporte, con las hojas de seguridad en español y se cumplen las medidas incluidas en ellas. | | | X | | *Cuando Aplique* |
| | 6.2. | Se cuenta con un lugar de acopio seguro, correctamente señalizado y dotado con kit de derrames. | | | X | | *Cuando aplique* |
| | 6.3. | Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto | | | X | | *Cuando aplique* |
| 7. MANEJO EFICIENTE DEL AGUA | 7.1. | Previo al inicio de actividades constructivas, se cuenta con un inventario de sumideros del área de influencia debidamente numerados y caracterizados de acuerdo el área de influencia indirecta del proyecto. | X | | | El contratista a la fecha no cuenta con el inventario de los sumideros existentes en el libro de obra | *Registro fotográfio, en el cual se evidencia la limpieza a los sumideros, rejilla y sifones* |
| | 7.2. | Los sumideros definidos permanecen limpios, en mejores condiciones a las iniciales y cuentan con proteccion permanente. | X | | | | *Registro fotográfio, en el cual se evidencia la limpieza a los sumideros, rejilla y sifones* |
| | 7.3. | Se garantiza el manejo adecuado de las aguas residuales domésticas generadas, evitando contaminar cuerpos de agua cercanos y descargas no autorizadas. | | | X | | *Cuando aplique* |
| | 7.4. | Se efectúa tratamiento al agua procedente de la actividad de corte de materiales y del sistema de limpieza de llantas de vehiculos y maquinaria utilizados. | | | X | | *Cuando aplique* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.5. | No se realizan actividades de obra que afecten y/o alteren las condiciones de las fuentes hídricas y sus zonas de ronda. | X | | | El contratista consorcio Kapital 2019, no realizó actividades de obra que afecten y/o alteren las condiciones de las fuentes hídricas y sus zonas de ronda. | *Relación de respuestas oportunas a los hallazgos de Inverventoría, si aplica* |
| | 7.6. | Los acopios de materiales pétreos y granulares se encuentran alejados de los sumideros y cuerpos de agua. | X | | | | *Registro fotográfio, en la cual se evidencia los acopios de materiales pétreos y granulares, lejos de los sumideros y cuerpos de agua* |
| | 7.7. | Los granulares finos se mantienen confinados para evitar acción de arrastre por lluvia. | X | | | | *Registro fotográfio, en la cual se evidencia los acopios de materiales pétreos y granulares, lejos de los sumideros y cuerpos de agua* |
| | 7.8. | Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. | | | X | | *Cuando aplique* |
| **8. MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS** | 8.1. | La obra cuenta con cerramiento en perfecto estado en todo el perímetro del proyecto y en las áreas puntuales que se requiera. | X | | | | *Registro fotográfio, en la cual se evidencia el cerramiento* |
| | 8.2. | Se realiza la humectación de superficies desprovistas de acabados en los momentos requeridos. | X | | | | *Registro fotográfio, en la cual se evidenciala humectación de superficies desprovistas de acabados en los momentos requeridos.* |
| | 8.3. | Se realiza el cubrimiento adecuado de materiales granulares y RCD de forma permanente, para evitar su dispersión. | X | | | | *Registro fotográfio, en la cual se evidenciala el lugar de acopio del material RCD y materiales granulares* |
| | 8.4. | Si se realizan cortes a ladrillos, tabletas o adoquines, se tienen adecuados sistemas para evitar emisiones y ruido (casetas de corte). | X | | | | *Registro fotográfico de la actividad en el informe* |
| | 8.5. | El Contratista limpia permanentemente las vías de acceso a los frentes de trabajo para evitar dispersión de material particulado. | | | X | | *Cuando Aplique* |
| | 8.6. | Se cuenta con un sistema de limpieza de llantas para evitar el arrastre de material adherido a las mismas desde la zona del proyecto hacia las vías aledañas. | | | X | Aunque el contratista realizó dispisición de material RCD, no fue necesario implementar un programa de limpieza de llantas, ya que el vehículo no ingresa hasta el lugar donde se encuentra el material RCD, este material se encuentra enlonado y no genera arrastre | *Cuando Aplique* |
| | 8.7. | Los vehículos y maquinaria utilizados cuentan con la documentación obligatoria vigente que garantiza su buen funcionamiento, para evitar la emisión irregular de gases y material particulado. | X | | | | *El contratista anexa certificado de revisión tecnico mecánica* |
| | 8.9. | Las volquetas que transportan materiales o RCD desde y hacia la obra cuentan con el cubrimiento total y adecuado de la carga. | X | | | | *Registro fotográfico del momento del cargue de la volqueta* |
| | 8.10. | Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. | | | X | | *Cuando aplique* |
| | 9.1. | El Contratista cumple con la protección de los individuos vegetales (en el área de influencia del proyecto y relacionados en el inventario forestal). | | | X | | *Cuando aplique* |
| | 9.2. | Se presenta y cumple la programación para la ejecución de los tratamientos a la vegetación aprobada por la Interventoría. | | | X | | *Cuando aplique* |
| | 9.3. | Previo a la ejecución de los tratamientos se implementa y se cumple el procedimiento para el manejo de la Avifauna aprobado por la Interventoría. | | | X | | *Cuando aplique* |
| | 9.4. | El Contratista cumple con el procedimiento de tala incluido en el PMA y aprobado por la Interventoría. | | | X | | *Cuando aplique* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. MANEJO DE FAUNA, FLORA Y PAISAJE | 9.5. | El Contratista cumple con el procedimiento de bloqueo - traslado, incluido en el PMA y aprobado por la Interventoría. | | | X | | *Cuando aplique* |
| | 9.6. | El Contratista cumple con el procedimiento de empradización y manejo de zonas verdes incluido en el PMA y aprobado por la Interventoría. | | | X | | *Cuando aplique* |
| | 9.7. | El Contratista cumple con la disposición de los residuos de tratamientos a la vegetación según lo aprobado por la Interventoría y presenta la certificación correspondiente. | | | X | | *Cuando aplique* |
| | 9.8. | Se implementa en su totalidad el diseño paisajístico aprobado por la Interventoría y propuesto para el proyecto. | | | X | | *Cuando aplique* |
| | 9.9. | El Contratista actualiza y/o genera el código único de identificación del SIGAU de los individuos arbóreos objeto de tratamiento de las actividades de tala, bloqueo y traslado, aprobados en los Actos Administrativos emitidos por la SDA y para los individuos arbóreos resultantes de la implementación del Diseño Paisajístico, cuando se requiera el uso de zonas de espacio público. | | | X | | *Cuando aplique* |
| | 9.10. | Se realiza el mantenimiento de los árboles trasladados de acuerdo con cronograma presentado en el PMA. | | | X | | *Cuando aplique* |
| | 9.11. | Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. | | | X | | *Cuando aplique* |
| 10. MANEJO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL | 10.1. | El contratista radica en interventoría la documentación requerida para el trámite de valla de obra, 10 días después de firmada el acta de inicio | | | X | | *Cuando aplique* |
| | 10.2 | Una vez recibido el registro de la valla por parte de la SDA, el contratista instala la valla dentro del plazo establecido en el mismo | | | X | | *Cuando aplique* |
| | 10.3 | El contratista realiza el pago por servicio de evaluación del aviso en fachada del colegio, y presenta la documentación para el trámite de registro, a la Interventoría 10 días después de finalizadas las fachadas donde será instalado | | | X | | *Cuando aplique* |
| | 10.4 | El aviso en fachada se ajusta a los criterios establecidos en el Manual de Publicidad Exterior Visual de la SDA y a la normatividad vigente | | | X | | *Cuando aplique* |
| | 10.5. | Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. | | | X | | *Cuando aplique* |
| 11. CAPACITACIONES AMBIENTALES | 11.1. | El Contratista cumple con las actividades de capacitación programadas en el mes y lleva el control de asistencia del personal capacitado. | X | | | | *El contratista anexó listado de Capacitaciones* |
| | 11.2. | Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. | | | X | | *Cuando aplique* |
| 12. ORDEN Y ASEO | 12.1. | Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y se cumple con los progamas de manejo de los diferentes residuos según lo define el PMA. | X | | | | *El contratista envía evidencia fotográfica* |
| | 12.2. | El campamento de la obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado. | X | | | | *La evidencia fotográfica se encuentra en el informe SST de la interventoría* |
| | 12.3. | Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. | | | X | | *Cuando Aplique* |
| | 13.1. | La Interventoría realiza seguimiento a la subsanación de las observaciones realizadas por la SED en su totalidad y de manera oportuna. Se reporta la gestión realizada en el informe mensual de gestión ambiental de la Interventoría. | | | X | A la fecha no se han realizado visitas de la autoridad ambiental | *Cuando Aplique* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13. RESPUESTA A VISITAS Y REQUERIMIENTOS DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL Y SED** | 13.2. | El Contratista, en cabeza del profesional ambiental, atiende las visitas de la autoridad ambiental y presenta, de manera oportuna, el informe de subsanación atendiendo todas observaciones realizadas. El informe de subsanación radicado en la SDA cuenta con la aprobación de la Interventoría. | | | X | A la fecha no se han realizado visitas de la autoridad ambiental | *Cuando Aplique* |
| | 13.3. | Se presenta toda la documentación relacionada con las visitas de la SDA al proyecto y los respectivos informes de subsanación en el informe mensual de gestión ambiental del Contratista. | | | X | | *Cuando Aplique* |
| | 13.4. | Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. | | | X | | *Cuando Aplique* |

*NOTA: el informe mensual de gestión ambiental de la Interventoría debe radicarse en la SED adjuntando la presente Lista de Chequeo, firmada por el profesional ambiental de la Interventoría. El documento debe contener únicamente la descripción pertinente para cada requerimiento ambiental y TODAS LAS EVIDENCIAS DEBEN PRESENTARSE EN FORMATO DIGITAL Y ESTAR DEBIDAMENTE RELACIONADAS EN LA LISTA DE CHEQUEO.*

**OBSERVACIONES ADICIONALES:**

**RADICACIÓN:**

*ELABORÓ:*

SANDRA VARGAS

*NOMBRE: SANDRA MILENA VARGAS*
*CARGO: ESPECIALISTA AMBIENTAL INTERVENTORIA*
*EMPRESA: BAZZANI*
*FECHA: 27-11-2019*

*OFICIO DE RADICACIÓN SED:* _____

*FECHA:*

# ANEXO 3_FORMATO 002 LISTA DE CHEQUEO SISTEMA DE GESTION DE LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SG-SST) DE LA INTERVENTORIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proyecto:** | "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO" | | |
| **Contratista:** | CONSORCIO KAPITAL 2019 | **Interventoría:** | GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE |
| **Contrato:** | C01.PCCNTR.881503-SED-GRUPO OCHO | **Contrato:** | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CO1. PCCNTR. 883402 DE 2019 |
| **Informe No.:** | No.6 | **Periodo:** | OCTUBRE 20 A NOVIEMBRE 19 DE 2019 |

**FORMATO 002. LISTAS DE CHEQUEO DE LA GESTIÓN SST DE LA INTERVENTORÍA**

**INFORME SST**

| REQUERIMIENTO SST | ÍTEM | PARÁMETRO A EVALUAR | CUMPLE 100% | NO CUMPLE 0% | N/A | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS Y SOPORTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 1.1. | La Interventoría presenta el informe mensual de gestión SST. Éste es entregado oportunamente a la Interventoría en la fecha acordada con la supervisión del proyecto. | X | | | El informe del contratista, no cumple con toda la información solicitada en la SED | *Aprobación de la Interventoria del informe mensual de gestión SST del Contratista* |
| | 1.2. | La documentación del SGSST, tanto del Contratista como de la Interventoría, original y actualizada reposa en el campamento de obra. | | X | | Se le solicita al contratista para el próximo periodo que la documentación actualizada del proyecto, debe reposar siempre en el campamento de obra y debe estar completa para todos los trabajadores | *El Contratista se compromete a que la documentación original y actualizada reposará en el campamento de obra* |
| | 1.3. | El informe mensual de gestión SST de la Interventoria se estructura y presenta de acuerdo a los lineamientos dados por la SED en el formato "Lista de chequeo de la gestión SST de la Interventoria". | X | | | El informe de interventoria se estructura de acuerdo a los lineamientos de la SED | *La Interventoria verifica que el informe mensual de gestión SST del Contratista se estructura y presenta de acuerdo a la presente Lista de Chequeo* |
| | 1.4. | Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. | | | X | | *Cuando aplique* |
| 2. INGRESO DE PERSONAL | 2.1. | Todo el personal que labora en la obra (administrativo y operativo, contratado o subcontratado) se encuentra afiliado a una ARP, EPS Y AFP desde antes de su ingreso. | X | | | El contratista no entrega evidencia del 100% de la documentación de ingreso de personal, ya que hace falta algunos certificados de afiliación de EPS y AFP | *El Contratista y la interventoria anexa soportes, en los cuales evidencia que todo el personal que labora en obra, se encuentra afiliado a una ARL, EPS, y AFP desde su ingreso* |
| | 2.2. | Se realiza el debido registro de ingreso del personal nuevo y se suministra la documentación obligatoria de cada trabajador. Se actualiza semana a semana el formato de control y seguimiento del personal que labora en la obra. | X | | | El contratista no entrega evidencia del 100% de la documentación de ingreso de personal, ya que hace falta algunos certificados de afiliación de EPS y AFP, el contratista no cuenta con formato de seguimiento y control del personal | *Soporte de ingreso de personal nuevo a los frentes de obra, por parte del contratista, la interventoria no registra ingreso de personal nuevo a la obra* |
| | 2.3. | Se efectúa examen médico de ingreso y egreso por cargo, de acuerdo con el protocolo de exámenes médicos ocupacionales, y su validez es verificada por el profesional encargado. Se mantiene actualizado el diagnóstico de condiciones de salud del personal. | X | | | El contratista no cuenta con el diagnóstico de condiciones de salud del personal. | *El Contratista anexa soportes, en los cuales evidencia de examenes de ingreso y carta de exámen de egreso del personal que ingresó a obra* |
| | 2.4. | Se cuenta con el paz y salvo de retiro de cada trabajador vinculado al proyecto. En el caso de las empresas subcontratadas, presentan certificación de paz y salvo, discriminando el personal que fue vinculado al proyecto. | X | | | | *El Contratista presenta soporte de Paz y Salvo del personal retirado* |
| | 2.5. | Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. | | | X | | *Cuando aplique* |
| 3. INDUCCIONES Y CAPACITACIONES | 3.1. | Se da cumplimiento y cobertura al cronograma de inducción, capacitación y entrenamiento, incluido en el SGSST. | X | | | El contratista presenta las capacitaciones solamente a 14 personas que ingresaron a trabajar, y no presenta constancia de capacitación de el personal faltante que labora en la obra | *El Contratista anexa soportes, en los cuales evidencia las capacitaciones que se le ha realizado a la fecha de 14 personas que laboran en obra* |
| | 3.2. | Todos los trabajadores son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar, esta notificación se hace antes de iniciar las labores propias del cargo y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad. | X | | | El contratista presenta las capacitaciones solamente a 14 personas que ingresaron a trabajar, y no presenta constancia de capacitación de el personal faltante que labora en la obra | *El Contratista anexa soportes, en los cuales evidencia las capacitaciones que se le ha realizado a la fecha a 14 personas que laboran en la obra* |
| | 3.3. | Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. | | | X | | *Cuando aplique* |
| | 4.1. | Se cumple con la señalización del campamento, de acuerdo con lo establecido en el SGSST. | X | | | | *El contratista, anexa registro fotográfico de la señalización que se encuentra en los frentes de obra* |
| | 4.2. | Se cumple con la señalización y demarcación de maquinaria, de acuerdo con lo establecido en el SGSST. | X | | | | *El contratista, anexa registro fotográfico de la señalización que se encuentra en los frentes de obra* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. SEÑALIZACIÓN | 4.3. | Se cumple con la señalización del plan de emergencia de acuerdo con lo establecido en el SGSST. | X | | | | *El contratista, anexa registro fotográfico de la señalización que se encuentra en los frentes de obra* |
| | 4.4. | Se cumple con la señalización prohibitiva, de obligación y de salvamento y la demarcación para los frentes de obra incluida en el SGSST y aprobada por interventoria. | X | | | | *El contratista, anexa registro fotográfico de la señalización que se encuentra en los frentes de obra* |
| | 4.5. | Las áreas destinadas para la movilidad, se encuentran libres de obstáculos de tal manera que no se impida o dificulte el paso o la circulación requerida. | X | | | | *El contratista, anexa registro fotográfico de las áreas de movilidad, libres de obstaculos* |
| | 4.6. | Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. | | | X | | *Cuando aplique* |
| 5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | 5.1. | Todo el personal cuenta con los Elementos de Protección Personal y hace uso permanente de los mismos al interior de la obra. Los EPP son los adecuados para la actividad y están normalizados. El Contratista garantiza el recambio oportuno y lleva un registro formal de entrega. | X | | | | *El contratista y la interventoria, anexa registro fotográfico del personal con todos los elementos de protección personal, uniformes y la interventoria evidencia el uso permanente de los mismos al interior de la obra* |
| | 5.2. | Todo el personal cuenta con el uniforme requerido debidamente contramarcado y con el documento de identificación personal visible dado por el empleador. Se hace uso permanente tanto del uniforme como del documento al interior de la obra. | X | | | | *El contratista y la interventoria, anexa registro fotográfico del personal con todos los elementos de protección personal, uniformes y la interventoria evidencia el uso permanente de los mismos al interior de la obra* |
| | 5.3. | Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. | | | X | | *Cuando aplique* |
| 6. ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS | 6.1. | El contratista mantiene actualizado el Panorama de Factores de Riesgo por cada proceso constructivo e interviene mensualmente los riesgos priorizados de acuerdo al diagnóstico inicial de la Matriz de Riesgos, cumpliendo los planes de acción derivados. | X | | | | *El Contratista anexa la evidencia en el informe* |
| | 6.2. | El Contratista tiene documentados los procedimientos y estándares de trabajo seguro por cada proceso constructivo los socializa, actualiza y se ejecutan según lo establecido. | X | | | El cotratista no entrega ARO para cada una de las actividades realizadas, solamente entrega ARO para algunas actividades | *El Contratista anexa la evidencia en el informe* |
| | 6.3. | El contratista implementa los permisos de trabajo para las labores de alto riesgo y cumple los estándares de seguridad definidos en el SGSST. | | | X | | *Cuando aplique* |
| | 6.4. | Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. | | | X | | *Cuando aplique* |
| 7. MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS | 7.1. | Antes del ingreso de vehículos a la obra el Contratista cuenta con la siguiente documentación: revisión técnico mecánica, SOAT, y constancia del último mantenimiento efectuado. Para la maquinaria, cuenta con la constancia del último mantenimiento efectuado y un documento expedido por personal idóneo en el que certifica que se encuentra en óptimas condiciones, de acuerdo con los parámetros exigidos por el fabricante, para garantizar una operación adecuada y segura. | X | | | | *El Contratista anexa la documentación en el informe* |
| | 7.2. | Se cumple con el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipos. | | | X | | *Cuando aplique* |
| | 7.3. | Se realiza diariamente el control preoperacional a la maquinaria, equipos y vehículos, y se reportan las observaciones encontradas por escrito. El Contratista establece, ejecuta y controla las deficiencias encontradas, e informa a la Interventoria oportunamente. | X | | | El contratista no entrega todos los preoperacionales de la maquinaria que tiene en obra | *El Contratista entrega parte de los preoperacionales de los equipos utilizados en obra* |
| | 7.4. | Se cumplen los horarios de trabajo establecidos de acuerdo a la actividad y tipo de maquinaria. | X | | | El contratista no entrega todos los preoperacionales de la maquinaria que tiene en obra | *El Contratista entrega parte de los preoperacionales de los equipos utilizados en obra* |
| | 7.5. | Toda la maquinaria de la obra cuenta con su horómetro en perfecto funcionamiento y se lleva un control diario de horas trabajadas para realizar el mantenimiento preventivo. | X | | | El contratista no entrega todos los preoperacionales de la maquinaria que tiene en obra | *El Contratista entrega parte de los preoperacionales de los equipos utilizados en obra* |
| | 7.6. | El Contratista informa a la Interventoria con mínimo dos horas de anticipación la entrada y salida de maquinaria, equipos y vehículos. | | X | | El contratista no entrega esta información a la interventoria | *Relación de respuestas oportunas a los hallazgos de Inverventoria* |
| | 7.7. | El Contratista implementa mecanismos de control que permitan establecer la idoneidad de los operadores de la maquinaria para desarrollar las actividades. | | | X | | *Cuando aplique* |
| | 7.8. | Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. | | | X | | *Cuando aplique* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL | 8.1. | Todo el personal que labora en la obra (administrativo y operativo, contratado o subcontratado) se encuentra al día en los pagos de Seguridad Social y se lleva registro semanal en el formato correspondiente. | | X | | El contratista no cuenta con el pago al día de todo el personal contratado | *El Contratista anexa parte de la documentación en el informe* |
| | 8.2. | El Contratista realiza seguimiento al estado de las afiliaciones de ARP, EPS y AFP de todo el personal que labora en la obra. | | X | | El contratista no cuenta con el pago al día de todo el personal contratado | *El Contratista anexa parte de la documentación en el informe* |
| | 8.3. | Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. | | | X | | *Cuando aplique* |
| 9. EMERGECIAS | 9.1. | Se cuenta con todos los recursos definidos en el plan de emergencias y contingencias incluido en el SGSST. | X | | | El contratista no entrega lista de chequeo completa de los botiquines y extintores que hay en cada uno de los frentes de obra | *El Contratista anexa el registro fotográfico y la documentación en el informe* |
| | 9.2. | Se han conformado las Brigadas de emergencia, están activas, entrenadas e identificadas, tienen un plan de capacitación y entrenamiento según lo ofertado, se ejecuta y existen los soportes. | X | | | | *Se entrega evidencia en el informe* |
| | 9.3. | Se realizan simulacros de emergencias, se revisa su resultado, se establecen planes de acción y se cumplen las acciones derivadas y se cuenta con los soportes respectivos. | | | X | | *Cuando aplique* |
| | 9.4. | Se tienen registradas y analizadas las emergencias ocurridas en la obra y se notifican a Interventoría en forma inmediata. | | | X | A la fecha no se han registrado emergencias en la obra | *Cuando aplique* |
| | 9.5. | Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. | | | X | | *Cuando aplique* |
| 10. BIENESTAR | 10.1. | Las instalaciones provisionales cuentan con vestieres, donde los espacios cumplen con lo establecido en la Resolución 2400/79 para el manejo de ropas, implementos personales y Elementos de Protección Personal. | X | | | | *El Contratista anexa el registro fotográfico y la documentación en el informe* |
| | 10.2. | Se posee un baño por cada 15 trabajadores y el baño recibe mantenimiento y limpieza periódica. | X | | | | *El contratista hace la aclaración que son utilizadas las baterias de baños de las instituciones, con previo aviso a los rectores de las mismas* |
| | 10.3. | Se cuenta con un sistema de hidratación para el personal que labora en cada uno de los frentes de obra | X | | | | *El contratista anexa la información en el informe* |
| | 10.4. | Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. | | | X | | *Cuando aplique* |
| 11. ORDEN Y ASEO | 11.1. | Todos los frentes de obra se encuentran ordenados, limpios y debidamente señalizado. | X | | | | *El Contratista anexa el registro fotográfico y la documentación en el informe* |
| | 11.2. | Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. | | | X | | *Cuando aplique* |
| 12. DIVULGACIÓN | 12.1. | El Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y la Política en Seguridad y Salud en el Trabajo, se encuentran publicados en un lugar visible de la obra, están socializados y se cuenta con los soportes respectivos. | X | | | | *El Contratista anexa el registro fotográfico y la documentación en el informe* |
| | 12.2. | Se realizan las actividades de promoción y prevención establecidas en el SGSST. | X | | | | *El contratista anexa la información en el informe* |
| | 12.3. | Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. | | | X | | *Cuando aplique* |
| 13. COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL | 13.1. | El COPASST cumple con el cronograma de reuniones mensuales y su plan de trabajo general, de acuerdo a sus funciones. Se cumple con el plan de acción derivado del comité. | X | | | | *Se entrega evidencia en el informe* |
| | 13.2. | El Comité de Convivencia Laboral cumple con el cronograma de reuniones trimestrales y su plan de trabajo general, de acuerdo a sus funciones. Se cumple con el plan de acción derivado del comité. | | | X | | *Cuando aplique* |
| | 13.3. | Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. | | | X | | *Cuando aplique* |
| 14. INDICADORES DE SST | 14.1. | Se cuenta con indicadores de gestión: cobertura, cumplimiento e impacto, de acuerdo con el SGSST. Se generan las acciones de mejoramiento y se mide su efectividad. | X | | | | *El contratista anexa la información en el informe* |
| | 14.2. | Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. | | | X | | *Cuando aplique* |
| | 15.1. | Se tiene registro estadístico, caracterización e investigación de incidentes y accidentes de trabajo, tanto del personal como de terceros. | | | X | A la fecha no se han registrado accidentes laborales en la obra | *Cuando aplique* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. REPORTE Y ESTADÍSTICA DE ACCIDENTALIDAD | 15.2. | Se implementa el procedimiento de reporte e investigación de los accidentes e incidentes de trabajo incluido en el SGSST. Se establece plan de acción, se mide la efectividad de éste y se realizan los ajustes necesarios. | | | X | A la fecha no se han registrado accidentes laborales en la obra | *Cuando aplique* |
| | 15.3. | Se cumplen los planes de acción derivados de las investigaciones de accidentes e incidentes. Se mide su efectividad y se realizan los ajustes necesario. | | | X | A la fecha no se han registrado accidentes laborales en la obra | *Cuando aplique* |
| | 15.4. | Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. | | | X | | *Cuando aplique* |

*NOTA: el informe mensual de gestión SST de la Interventoría debe radicarse en la SED adjuntando la presente Lista de Chequeo, firmada por el profesional SST de la Interventoría. El documento debe contener únicamente la descripción pertinente para cada requerimiento SST y TODAS LAS EVIDENCIAS DEBEN PRESENTARSE EN FORMATO DIGITAL Y ESTAR DEBIDAMENTE RELACIONADAS EN LA LISTA DE CHEQUEO.*

OBSERVACIONES ADICIONALES:

RADICACIÓN:

*ELABORÓ:*

SANDRA VARGAS

*NOMBRE: SANDRA MILENA VARGAS*
*CARGO: PROFESIONAL SST INTERVENTORIA*
*EMPRESA: BAZZANI*
*FECHA: 27-11-2019*

*OFICIO DE RADICACIÓN SED:* _____

*FECHA:*

# ACTA DE COMITÉ DE OBRA

# ACTA DE COMITÉ No. 21

INTERVENTORIA: GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADER — NIT. 79,240,307-2

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.883402

CONTRATISTA CONSORCIO KAPITAL 2019 — NIT. 901.263,561-7

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.881503

OBJETO: EJERCER LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE

LUGAR Y FECHA Colegios 13-11-2019 — HOJA No. 1 DE 4

PARTICIPANTES:

| | NOMBRE | CARGO | ENTIDAD |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Rojas | Residente | Consorcio Kapital |
| 2 | Claudia Arias | SST | Consorcio Kapital |
| 3 | Julio Cesar Luna | Supervisor | SED |
| 4 | Armando Antola | Residente | Bazzani |
| 5 | Jesus Coca | Inspector | Bazzani |
| 6 | Sandra Vargas | Prof. SST-Amb | Bazzani |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |

TEMAS A TRATAR:

SST – PIA

Col La Giralda.

1. Se observa personal sin usar EPP. (Casco, guantes, gafas)
2. Realizar bien el cerramiento del tramo
3. La Pulidora Antes del uso se debe hacer precomercional (Cuarto vanilla.)
4. Realizar limpieza de sumidero y volver a cubrir
5. Se requiere hacer cerramiento del material, ya que los niños estaban jugando con el material de la obra

# ACTA DE COMITÉ No. 21

| | | | |
|---|---|---|---|
| **INTERVENTORIA:** | GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADER | **NIT.** | 79,240,307-2 |
| **CONTRATO No.** | CO1.PCCNTR.883402 | | |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO KAPITAL 2019 | **NIT.** | 901.263,561-7 |
| **CONTRATO No.** | CO1.PCCNTR.881503 | | |
| **OBJETO:** | EJERCER LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE | | |

**LUGAR Y FECHA:** Colegios 13-11-2019 **HOJA No.** 2 **DE** 4

**DESARROLLO DE TEMAS y TOMA DE DECISIONES:**

6. Arreglar enchapamiento del área de los salones artística y música, esta caído en una parte.

7. Limpiar la canal de la zona donde se encuentra este enchapamiento (Salón Artes)

8. Arreglar enchapamiento de trampa de grasas y poner cortina sobre la excavación de 2x2 x 1.50 prof.

Colegio Esnaloa

1. Se requiere punto de Acopio RCD, la obra estaba muy desordenada y el RCD esta por toda la obra regada.

2. Aplicar programa orden y Aseo

Colegio Altamira.

1. Aplicar Programa orden y Aseo, escalera, salones, enfermería y en general toda la obra

2. Disponer material RCD

3. Hacer limpieza en el área donde estaba el area de acopio, para entregar esta área al colegio

Colegio La Bellota.

1. Preoperacional mini cargador diligenciado

2. Personal sin EPP.

TEMAS DE OBRA:

Colegio Esnaloa: Se realiza Visita en conjunto supervisor SED, asesor Estructural de Interventoria. Contratista e Interventoria, con el objeto de resolver dudas Técnicas, Pasivales, se revisan en obra y se resuelven en Conjunto.

# ACTA DE COMITÉ No. 21

| | | | |
|---|---|---|---|
| **INTERVENTORIA:** | GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADER | **NIT.** | 79,240,307-2 |
| **CONTRATO No.** | CO1.PCCNTR.883402 | | |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO KAPITAL 2019 | **NIT.** | 901.263,561-7 |
| **CONTRATO No.** | CO1.PCCNTR.881503 | | |
| **OBJETO:** | EJERCER LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE | | |
| **LUGAR Y FECHA:** | Colegios 13-11-2019 | **HOJA No.** | 3 **DE** 4 |

**DESARROLLO DE TEMAS y TOMA DE DECISIONES:**

El apoyo estructural de Interventoría, quedará pleno con ajustes acorde a lo revisado en esta visita técnica.

Colegio La Giralda: Se realiza visita a las instalaciones, se revisan frentes de obra y se comenta con el "Rector" respecto a detalles de obra - caso - salón de arte, - donde es necesario efectuar cárcamos para recoger filtraciones menores de agua y que se conectarán al Cárcamo que ya se entrego y que va paralelo al muro de Contención.

Salón de Música: quedan trabajos menores, como colocar alfajías costado norte del Salón, instalar puerta principal de Entrada, modificar a requerimientos.

Zona adoquín Ecológico: Se avanza en este frente de obra, con instalación de adoquín y es necesario continuar con Excavación y terminar de instalar adoquín que está acopiado en la misma zona.

Colegio Altamira: En visita nos informa Almacenista que siguen algunas goteras en cubierta, se debe corregir y mejorar instalación de ~~ducha~~ perimetral a los Salones. (las goteras se dan en cuartos de la Emisora), se debe mejorar cuadro de bajantes A. Lluvia interior Colegio y que fué instalada por Contratista - presenta algún Goteo Pendiente - remates de instalaciones Eléctricas.

Colegio La Bellota: Se observa y se revisa construcción del pilote tipo "pranch", en la base y a lo largo del fuste de Contención. Costado Oriental Cancha; Se realizan observaciones →

# ACTA DE COMITÉ No. 21

**INTERVENTORIA:** GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADER — **NIT.** 79,240,307-2

**CONTRATO No.** CO1.PCCNTR.883402

**CONTRATISTA** CONSORCIO KAPITAL 2019 — **NIT.** 901.263,561-7

**CONTRATO No.** CO1.PCCNTR.881503

**OBJETO:** EJERCER LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE

**LUGAR Y FECHA:** Colegios 13-11-2019 — **HOJA No.** 4 **DE** 4

en cuanto que no esta funcionando - no drena agua - la tubería picheada no conduce agua a las Cajas - Se pide al Consorcio - revisar y entregar claridad sobre este pitto y su efectividad en la obra.

**LUGAR Y FECHA DE LA PROXIMA REUNION:**

FIRMAS

1 Andrea Lorena Cajas R
2
3
4
5
6 SANDRA VARGAS
7
8
9
10
11
12
11
12
13
14

# ACTA DE COMITÉ No. 20

INTERVENTORIA: GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADER — NIT. 79,240,307-2

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.883402

CONTRATISTA CONSORCIO KAPITAL 2019 — NIT. 901.263,561-7

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.881503

OBJETO: EJERCER LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE

LUGAR Y FECHA 29-10-2019 Col Gralco — HOJA No. 1 DE

PARTICIPANTES:

| | NOMBRE | CARGO | ENTIDAD |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Tamayo | Director | Consorcio Kapital |
| 2 | Julio Cesar Luna | Supervisor | SED |
| 3 | Javier M-Ruiz | Rector | Gralco |
| 4 | Liliana Burbos | Secretaria | Gralco |
| 5 | Andrea Rojas | Residente | Consorcio Kapital |
| 6 | Jesus Coca | Inspector | Bazzani |
| 7 | Armando Arzola | Residente | Bazzani |
| 8 | Sandra Milena Vargas | Prof. Amb SST | Bazzani |
| 9 | Mauricio Taborda | Contratista | Consorcio Kapital |
| 10 | Isidro Patiño | Contratista | Consorcio Kapital. |
| 11 | Claudia Ariza | SST | Consorcio Kapital |
| | Sergio Fernandez | Inspector | Consorcio Kapital |

TEMAS A TRATAR:

Ambiental - SST Col la Gralda.

1. Se solicita implementar programa orden y aseo
2. Se solicita separación material RCD en la parte interior de los salones
3. Se solicita mejorar el cerramiento en el área de los laboratorios (Fuera)
4. Se solicita hacer separación en la puente del área de acopio afuera de los laboratorios

# ACTA DE COMITÉ No. 20

| | | | |
|---|---|---|---|
| **INTERVENTORIA:** | GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADER | **NIT.** | 79,240,307-2 |
| **CONTRATO No.** | CO1.PCCNTR.883402 | | |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO KAPITAL 2019 | **NIT.** | 901.263,561-7 |
| **CONTRATO No.** | CO1.PCCNTR.881503 | | |
| **OBJETO:** | EJERCER LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE | | |
| **LUGAR Y FECHA** | 29-10-019 Col Esmeralda | **HOJA No.** 2 | **DE** |

**DESARROLLO DE TEMAS y TOMA DE DECISIONES:**

Se realiza visita de obra y en el area SST y Ambiental; el colegio Esmeralda inicia trabajos el dia 31 de octubre, el área ambiental y SST, solicita

1. Envio de papeles del personal contratista que va a trabajar en obra
2. Solicitud de fotos del cerramiento una vez este instalado
3. Se solicita el uso de EPP de todo el personal que va a trabajar en obra.

Colegio La Bella

- Solicitar Camilla y Extintor del Colegio
- Tapar huecos Polisombra
- Visitas obras

Colegio Esmeralda: Se revisan temas preliminares para construcción nueva
- Se indica por parte del Contratista, inicio trabajos el día de mañana 30 (actividades, instalación cerramiento, Replanteo, zapatas etc)
- Hay reunión con Rector para entrega de los trabajos a realizar
- Se revisa en terreno posibles alternativas, para ingreso y salida de materiales
- Se revisan temas referente a planos y posibilidad de subir vigas y contrapesos, para evitar golpes Excavadora

- Se revisa tema de maquinaria, para efectos de cargue y descargue y la necesidad de contar dentro de la normatividad (Retroexcavadora cargadora tipo - minicargador) manifiesta que el contratista se atiene a esto) Se solicita al Distrito estructural.

# ACTA DE COMITÉ No. 28

| | | | |
|---|---|---|---|
| **INTERVENTORIA:** | GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADER | **NIT.** | 79,240,307-2 |
| **CONTRATO No.** | CO1.PCCNTR.883402 | | |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO KAPITAL 2019 | **NIT.** | 901.263,561-7 |
| **CONTRATO No.** | CO1.PCCNTR.881503 | | |
| **OBJETO:** | EJERCER LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE | | |
| **LUGAR Y FECHA:** | 29/10/19 - Colegio Entrelagos | **HOJA No.** | 3 (4) **DE** 4 |

**DESARROLLO DE TEMAS y TOMA DE DECISIONES:**

Colegio Diadema - Cocina: Se revisan temas y se explica al maestro del Consorcio - se permite el trabajos en Almacén Cocina, pisos, pañamentos, ambiente de puertas, Cámara de
- Se revisa pisos y se explica al maestro se permite el tema de pisos y pilas para el pase cocina - movil.
- Salon artes: Se pide más cemento en salones, para entrega del Colegio
- Salon Música: Se revisa pisos y pase en concreto, se indica sobre cómo realizar sobre antigua - pisos de Estadio Salon
Se debe contratar el pago para cumplir todo lo siguiente verificado

Colegio La Victoria: Se revisan actividades en ejecución, se observa para construir pendiente, se coloca sobre el interior del Colegio Hoya con pendiente normal - sobre, Hay 2 puertas de Ingreso con capacidad del mismo ancho,
No se realizan más actividades

# ACTA DE COMITÉ No. 220

INTERVENTORIA: GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADER — NIT. 79,240,307-2

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.883402

CONTRATISTA CONSORCIO KAPITAL 2019 — NIT. 901.263,561-7

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.881503

OBJETO: EJERCER LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE

LUGAR Y FECHA 29/10/19 - Col Estados — HOJA No. 2 DE 4

LUGAR Y FECHA DE LA PROXIMA REUNION:

FIRMAS

1 Oscar Amaya P.
2 Julio Cesar Luna P.
3 Javier M. Ruiz L.
4 Liliana Bueno M.
5 Andrea Rocha R.
6
7
8 Sandra M. Varela
9 Mauricio Facundo A.
10 Isidro Patiño
11
12
11
12
13
14

# ACTA DE COMITÉ No. 19

| | | | |
|---|---|---|---|
| **INTERVENTORIA:** | GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADER | **NIT.** | 79,240,307-2 |
| **CONTRATO No.** | CO1.PCCNTR.883402 | | |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO KAPITAL 2019 | **NIT.** | 901.263,561-7 |
| **CONTRATO No.** | CO1.PCCNTR.881503 | | |
| **OBJETO:** | EJERCER LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE | | |

**LUGAR Y FECHA:** Oficina SED - 28/octubre/2019 **HOJA No.** 1 **DE** 4

**PARTICIPANTES:**

| | NOMBRE | CARGO | ENTIDAD |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Fonseca | | |
| 2 | Andres Rojas | Residente Consorcio | |
| 3 | Oscar Correa | Director Interventor | German Bazzani |
| 4 | Julio Cesar Lora | Supervisor | SED |
| 5 | Armando Arzola | Residente Interventoria | German Bazzani |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |

**TEMAS A TRATAR:** OBRAS

- Revisar Alternativas - Concha La Bellez9
- Giralda Cocina - Plaza
- Altamira - Reinicio obras - posible Entrega.
- Esnaleo - Inicio obras
- Monserrat:- Entrega Colegio
- Entrenubes: Entrega Colegio
- Aulas - Sanitario: Entrega: Colegios.

Temas ADMON. Bitacoras - Informes Mensuales:- NP -

# ACTA DE COMITÉ No. 19

| | | | |
|---|---|---|---|
| **INTERVENTORIA:** | GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADER | **NIT.** | 79,240,307-2 |
| **CONTRATO No.** | CO1.PCCNTR.883402 | | |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO KAPITAL 2019 | **NIT.** | 901.263,561-7 |
| **CONTRATO No.** | CO1.PCCNTR.881503 | | |
| **OBJETO:** | EJERCER LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE | | |
| **LUGAR Y FECHA:** | Oficina SED - 28/octubre/2019 | **HOJA No.** | 2 **DE** 4 |

**DESARROLLO DE TEMAS y TOMA DE DECISIONES:**

La Bellota: Se revisan 2 alternativas: Se hará filtro contra la pata del muro de contención,
- La placa se subirá y se socavará para nivelar rasante lo más horizontal - pendiente hacia ~~Concreto~~ rejilla.
- La placa se hará paralela a la rejilla - Sobe 24 cents aprox
- Se toma nivel de referencia el anden (esquina) (24 cents) sur Occidente
- Se hará Viga de Confinamiento de la Cancha - costado occidental (paralelo a la rejilla)
- contratista indica que ya compro Arcos
- Se toma la alternativa Nº 2 con demarcación cancha paralela al muro de contención. Enviarán vía - Email - Esquemas.
- Programa indica que entregarán sobre el 17 de Nov/2019
- No se colocarán baranda S., No se pintará, sólo se demarcará
- Se fundirá en una sola jornada - concreto premezclado

Giralda - Cocina: placa: Se buscará que el nivel de la tapa - sea el mismo de la placa soporte de la Cocina. Se respetará altura de 85 cents libre a la parte superior - anden.
: programada terminar 5 de Diciembre/2019.
: Contratista: indica que ya tiene Contratado la Abierta zona rampa
: Red de Gas, se profundizará por lo menos 30 cent en toda la zona - (rampa)

Altamira: - programada recibir obras - 8 NOV/2019 -
- Se instalará cerca eléctrica en toda Emisora
- Se están arreglando rejas en toma Emisora.

Estalco: Inician obras mañana 29/octubre/2019
Se solicita que muro se construya todo el Estructural - Vertical - dividido cada 8.00 o prox.

# ACTA DE COMITÉ No. 19

| | | | |
|---|---|---|---|
| **INTERVENTORIA:** | GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADER | **NIT.** | 79,240,307-2 |
| **CONTRATO No.** | CO1.PCCNTR.883402 | | |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO KAPITAL 2019 | **NIT.** | 901.263,561-7 |
| **CONTRATO No.** | CO1.PCCNTR.881503 | | |
| **OBJETO:** | EJERCER LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE | | |

**LUGAR Y FECHA:** Oficina SED - 28/octubre/2019 **HOJA No.** 3 **DE** 4

**DESARROLLO DE TEMAS y TOMA DE DECISIONES:**

Estatico: - Se prevé plazo entrega 12 diciembre/2019
- Visita inicial de obra mañana 29/oct./2019 - 9.30am
- Se requiere recuperar p/cx, pero en zonas de costa cimentación

~~Colegio Manantial~~: ~~Falta arreglar marco puerta Salon Nº 2.~~
: Se programa entrega 5 nov./2019

Colegio: Entrenubes: Se programa entrega 29/oct./2019

Colegio Aulas: Posible entrega 29/oct/2019

Colegio San Vicente: Posible Entrega 29/oct/2019.

Temas Administrativos: Revisar entregas y dejar en obras Bitacoras
- Informes: con sus ajustes, ser más precisos - las observaciones
- del informe Nº 5, serán Entregados el proximo viernes 1 de Nov/2019.
- Informe Nº 6 Octubre-Nov) se debe presentar el 30 de Nov/2019

Visita de obras: Se propone que semanalmente, se efectúe una visita conjunta con Consorcio - SED, Interventoría
En principio los jueves de Cada semana.

# ACTA DE COMITÉ No. 19

**INTERVENTORIA:** GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADER **NIT.** 79,240,307-2

**CONTRATO No.** CO1.PCCNTR.883402

**CONTRATISTA** CONSORCIO KAPITAL 2019 **NIT.** 901.263,561-7

**CONTRATO No.** CO1.PCCNTR.881503

**OBJETO:** EJERCER LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE

**LUGAR Y FECHA:** Ofisena SED - 28/October/2019 **HOJA No.** 4 **DE** 4

**LUGAR Y FECHA DE LA PROXIMA REUNION:**

FIRMAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
11
12
13
14

# ACTA DE COMITÉ No. 18

**INTERVENTORIA:** GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADER — **NIT.** 79,240,307-2

**CONTRATO No.** CO1.PCCNTR.883402

**CONTRATISTA** CONSORCIO KAPITAL 2019 — **NIT.** 901.263,561-7

**CONTRATO No.** CO1.PCCNTR.881503

**OBJETO:** EJERCER LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE

**LUGAR Y FECHA:** 22/10/2019 – Visita Colegios — **HOJA No.** 1 **DE** 6

**PARTICIPANTES:**

| | NOMBRE | CARGO | ENTIDAD |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Tamayo | Gerente | Consorcio Kapital 2019 |
| 2 | Andrea Rojas | Residente Obra | Consorcio Kapital 2019 |
| 3 | Jesus Coca | Inspector Intw. | Bazzani |
| 4 | Armando Arzola | Residente Interventoria | Bazzani |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |

**TEMAS A TRATAR:**

~~Visitas Colegios~~: Altamira – Belleza – Sirena

: Revision Estado obras y recomendaciones.

: Compromisos y Tareas

# ACTA DE COMITÉ No. 18

| | | | |
|---|---|---|---|
| **INTERVENTORIA:** | GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADER | **NIT.** | 79,240,307-2 |
| **CONTRATO No.** | CO1.PCCNTR.883402 | | |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO KAPITAL 2019 | **NIT.** | 901.263,561-7 |
| **CONTRATO No.** | CO1.PCCNTR.881503 | | |
| **OBJETO:** | EJERCER LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE | | |
| **LUGAR Y FECHA:** | 22/10/2019 - Visita Colegios | **HOJA No.** 2 | **DE** 6 |

**DESARROLLO DE TEMAS y TOMA DE DECISIONES:**

Colegio La Bella: Siendo las 8.30 a.m. se inicia Visita al Colegio por parte del Consorcio Kapital e Interventoría. para revisar estado de los trabajos y compromisos para adelantar los trabajos:


- Se evidencia que el recebo está humedo, por lo tanto se requiere levantar e instalar uno nuevo.
- Se evidencia filtraciones fuentes de agua costado paralelo al muro de contención, por lo tanto, se requiere montar filtros tipo franceses, para abatir estas aguas.
- Se buscará cajas cercanas, para poder drenar y conducir estas aguas.
- Se revisa alternativas para definir la mejor conveniencia, acorde al nivel y área del terreno, para construir placa dela Cancha:
- Se define: Que la pendiente se dejará hacia el Occidente
  : Se construirá una Viga que servirá de Contención y confinamiento dela Cancha contra el costado - paralela a Este.
  : El Contratista para el día de mañana 23/10/2019 llevará Comisión de topografía, con el objeto de verificar niveles e implementar (el arreglos) →

# ACTA DE COMITÉ No. 18

| | | | |
|---|---|---|---|
| **INTERVENTORIA:** | GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADER | **NIT.** | 79,240,307-2 |
| **CONTRATO No.** | CO1.PCCNTR.883402 | | |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO KAPITAL 2019 | **NIT.** | 901.263,561-7 |
| **CONTRATO No.** | CO1.PCCNTR.881503 | | |
| **OBJETO:** | EJERCER LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE | | |
| **LUGAR Y FECHA:** | 22/10/2019 - Visita Colegios | **HOJA No.** | 3 **DE** 6 |

**DESARROLLO DE TEMAS y TOMA DE DECISIONES:**

la mejor alternativa, acorde al replanteo y adoptar medidas a la condicion del terreno (Ver Esquema - Gráfico).




1) Se dejará como punto fijo nivel costado Oriental - Zarpa
2) En el Costado Occidental, se tomará con referencia de nivel el anden (2) y con cote se verificará altura de la concha. a lo largo del Cercamo.
3) Se verificará si se construirá Viga sobre Costado Norte y Costado Occidental.
4) Se tomará densidades al recebo
5) Se tomara pruebas de laboratorio al Concreto.
6) El contratista se compromete a entregar detalle topografico para definir en conjunto con la SED e interventoría, la mejor propuesta constructiva. dela Concha
7) Se revisará la instalación de baranda costado Norte y Occidente para protección del Estudiantado.

# ACTA DE COMITÉ No. 18

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTORIA: | GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADER | NIT. | 79,240,307-2 |
| CONTRATO No. | CO1.PCCNTR.883402 | | |
| CONTRATISTA | CONSORCIO KAPITAL 2019 | NIT. | 901.263,561-7 |
| CONTRATO No. | CO1.PCCNTR.881503 | | |
| OBJETO: | EJERCER LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE | | |
| LUGAR Y FECHA: | 22/10/2019 - Visita Colegios | HOJA No. | 4 DE 6 |

**DESARROLLO DE TEMAS y TOMA DE DECISIONES:**

Colegio Altamira: Se realiza visita y recorrido a las instalaciones en conjunto con Almacenista del Colegio. Nuevamente se comenta delas filtraciones en Cubierta.

- Aseo delos ácaros, retiro de Cables, filtracion en bajante y Viga Canal
- Se confirma que en todos los salones, se deje toma junto tablero (Datos Almacenista) No utilizar la existente
- En salon de Emisora: La Almacenista, ayudará con personal que realizó instalaciones de este ácaro, para que el Consorcio pueda organizar gran Cantidad de redes y Cables Sueltos y que generan peligro en la zona.
- El Consorcio hoy mismo procede a retirar escombro de teja
- La Almacenista, se compromete a dar de baja bomperos. (Según acta de Entrega)
- El Contratista de la Cubierta, se compromete a colocar flandes y sellar goteras - Esta misma Semana. acorde a lo indicado en Visita de obra y manifestado por la Almacenista.
- El Contratista Electrico: esta cableando y colocando lamparas en Salones, y prevee terminar Trabajos la proxima Semana.

# ACTA DE COMITÉ No. 18

INTERVENTORIA: GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADER — NIT. 79,240,307-2

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.883402

CONTRATISTA CONSORCIO KAPITAL 2019 — NIT. 901.263,561-7

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.881503

OBJETO: EJERCER LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE

LUGAR Y FECHA: 22/10/2019 - Visita Colegios. HOJA No. 5 DE 6

DESARROLLO DE TEMAS y TOMA DE DECISIONES

Colegio la Giralda: En conjunto con el representante del Consorcio, se recorrido a los diferentes frentes de obra y se acuerda lo siguiente:

- placa Jardin Juegos: compromiso de realizar dilataciones y mejoramiento del acabado dela placa
- Se comenta de Gerentar la instalación del Aislado de placa en tuberías impermeabilizados - parvulos. y superiores. instalación de piso, pero protejer mauto instalado.
- Se revisa y se entrega plano Esquematico al maestro para desarrollar el cuarto de Almacenamiento, Cocina móvil, la idea es iniciar lo más pronto, los trabajos.
- Se hace el comentario, dela red de Gas, la cual para intervención, no esta bien instalada. El consorcio revisara el tema, con su instalador.
- Se verifica que Anteriormente, se instala piso en Granito acorde a los Especificaciones dela SED, En salon de Música. y se verifica que en los muros, se instaló el Grosting, por llenado de columnetas.

# ACTA DE COMITÉ No. 18

**INTERVENTORIA:** GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADER **NIT.** 79,240,307-2

**CONTRATO No.** CO1.PCCNTR.883402

**CONTRATISTA** CONSORCIO KAPITAL 2019 **NIT.** 901.263,561-7

**CONTRATO No.** CO1.PCCNTR.881503

**OBJETO:** EJERCER LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE

**LUGAR Y FECHA:** 22/10/2019 - Visita Colegios **HOJA No.** 6 **DE** 6

**LUGAR Y FECHA DE LA PROXIMA REUNION:**

FIRMAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | |
| 2 | Andrea Lorena Rojas R | 10 | |
| 3 | | 11 | |
| 4 | | 12 | |
| 5 | | 11 | |
| 6 | | 12 | |
| 7 | | 13 | |
| 8 | | 14 | |

# ACTA DE REUNIÓN
# SST - MA

Acta de Reunión

## ACTA DE COMITÉ No.

**INTERVENTORIA:** GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADER — **NIT.** 79,240,307-2

**CONTRATO No.** CO1.PCCNTR.883402

**CONTRATISTA** CONSORCIO KAPITAL 2019 — **NIT.** 901.263,561-7

**CONTRATO No.** CO1.PCCNTR.881503

**OBJETO:** EJERCER LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE

**LUGAR Y FECHA:** 01-11-2019 — **HOJA No.** 1 **DE** 3

**PARTICIPANTES:**

| | NOMBRE | CARGO | ENTIDAD |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Torres | Prof. Ambiental | Consorcio Kapital 2019 |
| 2 | Claudia Arias | Prof. SST | Consorcio Kapital 2019 |
| 3 | Sandra Vargas | Prof. Amb. SST | Bazzani |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |

**TEMAS A TRATAR:** RCD. M.A. SG. SST

RCD.

1. Se revisa información RCD y se dan los parámetros para informe no aprovechable, complementar la descripción de los procesos

2. Se solicita comparar las actas de corte para información de Anexos RCD 243; Hierros, polisombras, PVC, teja, madera, recebo, etc. de Mayo a la fecha

M.A

1. Información R.C.D. conforme e igual con ANEXO 243 para subir al aplicativo SDA del período 20 agosto a 19 sep.

## ACTA DE COMITÉ No.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **INTERVENTORIA:** | GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADER | **NIT.** | 79,240,307-2 |
| **CONTRATO No.** | CO1.PCCNTR.883402 | | |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO KAPITAL 2019 | **NIT.** | 901.263,561-7 |
| **CONTRATO No.** | CO1.PCCNTR.881503 | | |
| **OBJETO:** | EJERCER LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE | | |

**LUGAR Y FECHA:** 01 - 11 - 2019 **HOJA No.** 2 **DE** 3

**DESARROLLO DE TEMAS y TOMA DE DECISIONES:**

2. Se solicita la reutilización o retiro del material RCD, del colegio San Vicente, ya que a la fecha no se ha realizado la debida reutilización y aunque exista un acta, es obligación del contratista hacer seguimiento de uso de los materiales RCD que genera la obra, o sino es obligación del contratista hacer la disposición en escombrera de este material; haciendo la aclaración del colegio que es obligación del contratista verificar el uso de este material; la profesional Claudia Arias prof. SST, se compromete en tener lista la gestión de este 15-11-2019. Vale recordar que aunque el colegio ya fue recibido por esta interventoria, el contrato sigue vigente.

3. Para los próximos informes es necesario realizar todo el registro fotográfico de cada una de las tareas realizados, ya que se ha evidenciado corte de placa, baldosa con polidora y no hay evidencia de manejo de emisiones.

SG. SST

1. No se cuenta con todas las inducciones de todo el personal, Claudia Realizo reinducción, pero es obligación realizar las inducciones el primer dia de inicio de labores, al igual se toco el tema que es necesario enviar la documentación del personal antes de su ingreso a obra; ya que esto se ha solicitado en diferentes oportunidades y el contratista no acata esta observación.

2. Revisando la información entregada para revisión, se

# ACTA DE COMITÉ No.

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTORIA: | GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADER | NIT. | 79,240,307-2 |
| CONTRATO No. | CO1.PCCNTR.883402 | | |
| CONTRATISTA | CONSORCIO KAPITAL 2019 | NIT. | 901.263,561-7 |
| CONTRATO No. | CO1.PCCNTR.881503 | | |
| OBJETO: | EJERCER LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE | | |

LUGAR Y FECHA 1.-11-2019 HOJA No. 3 DE 3

puede observar que no tienen permiso de trabajo firmados y no acorban con la información en seguridad social de todo el personal; esto se verá replyado como un incumplimiento en el informe N°4 y en la lista de chequeo del mismo, esto puede conllevar a multas por parte de la SCD y de SDA.

LUGAR Y FECHA DE LA PROXIMA REUNION:

FIRMAS

1
2
3 SANDRA VARGAS
4
5
6
7
8
9
10
11
12
11
12
13
14

# ACTA DE REUNIÓN
# "COLEGIOS"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

# ACTA DE REUNIÓN

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | | Fecha | 29-10-19 | Inicio | 10:30 am | Fin | | Lugar | Conalco. |
| Proyecto | Mejoramiento de Obra Muro | | | | | Asunto | | | |
| Asistentes | Según listado adjunto | | | | | Asistentes Externos | | | |
| Fecha de Elaboración | | | Elaborado por | | | | | Próxima Reunión | |

Se efectua visita por parte del Consorcio Kapital 2019, Interventoria y profesionales de la Secretaria de Educacion con el Fin de realizar recorrido en la planta fisica especificamente en el area deportiva donde se adelantara la ejecucion de mejoramiento de construccion de muro en esta zona el cual ha sido solicitado por la comunidad Educativa. Para lo cual, se requiere que no se desarrolle actividad deportiva mientras se ejecuta las actividades de Obra. Adicionalmente, se le socializa el proyecto a los directivos del Colegio. El inicio de obras preliminares se tienen previstas para el dia de mañana miercoles 30 de Octubre - 2019.

El listado de personal sera entregado por la Residente de Obra para que se permita el Ingreso al Colegio.

El acta de vecindad se tiene previsto igualmente para el dia de mañana 30 de Octubre de 2019 el cual incluye registro fotografico.

322

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

# Lista de Asistencia

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tema de la Reunión: | Adecuacion Muro cancha principal | Fecha: | 29-10-19 |
| Área Responsable: | | Lugar: | Esnaleo. |
| Funcionario responsable: | | Hora: | 10:30 am |

| No. | Nombre Completo | No. de Identificación | Cargo | Entidad/Dependencia SED/IED/DLE | Localidad | No. telefónico de Contacto | Correo Electrónico | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauricio Barrientos | 79.564.114 | Docente | Esnalco | | 3138106617 | mauromeiro@gmail.com | |
| 2 | Julio Cesar Luna R | 79908977 | ING-DOCENTE-SED | DOCENTE- SED | | 3115192250 | jluna@educacionbogota.gov.co | |
| 3 | Andrea Lasso Ruiz | 1032384365 | Arquitecta | Consorcio Kapital 2019 | | 3046017826 | okapital2019@gmail.com | Andrea Lasso R |
| 4 | Oscar Tamayo | 24695757 | Arq. | Consorcio Kapital 2019 | | 3153335618 | gerencia@hmaconstruye.com | |
| 5 | Sandra M Vargas | 37776948 | Ing. SST Amb | Bazzani | | 3134442469 | interedes@gmail.com | SANDRA VARGAS |
| 6 | Jesus Coca | 1023878050 | ING INTERV | BAZZANI | | 3133446089 | " " " | |
| 7 | Armando Angela | 30779178 | Ing Auton. | Bazzani | | 3005817187 | , , , | |
| 8 | Carlos Mauricio Facundo | 1024516238 | Aux. Ingeniería | Consorcio Kapital 2019 | | 3057463395 | mauricio_facundo@hotmail.com | Mauricio F |
| 9 | Isidro Patiño | 11060786 | SUBDIRECTOR | CONSORCIO CAPITAL 2019 | | 3138423260 | Isidropat@gmail.com | |
| 10 | Javier Ruiz. | 79777.518 | Rector | Colegio Escuela Nal del Com | | 3012312737 | enaldecomercio17@edu.co | |
| 11 | Liliana Bustos Naranjo | 52276598 | Secretaria | Esnalco | 17 | 3012312737 | enaldcomercio17@edu.co | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |

214

Nota: La información recopilada en este formato será para uso exclusivo de SED, y se limitará exclusivamente al registro de asistencia y envío de información relacionada con la reunión, comité o evento, cuando haya lugar. La SED, se compromete a guardar la confidencialidad de los datos recopilados que no sean de naturaleza pública.

CONSORCIO KAPITAL 2019

Bogotá D.C, 22 de Octubre de 2019

PRY 00035/2019– Of – 103

Señores
**COLEGIO LA BELLEZA**
**RECTORA**
CL 64 SUR # 10 A - 39 ESTE


Ciudad.


**Ref. CONTRATO N° C01.PCCNTR.881503, Cuyo objeto es adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo. GRUPO 8.**

En la presente Acta queda como constancia que nos Reunimos en representación del consorcio Kapital 2019 **SERGIO FERNÁNDEZ** identificado con numero de cédula C.C 1020815614 y en representación del colegio la Belleza **MARCELA MALDONADO** identificada con numero de cédula C.C 1026556372, y en representación del comité de la junta de acción comunal **DORA ESPERANZA ADAME** identificada con numero de cedula C.C 46666119, donde se habló del tema del uso del parque que queda ubicado al lado suroccidental del colegio como medio para transportar material y equipos de trabajo hacia la obra en la entrada posterior del colegio; Así mismo el consorcio Kapital 2019 garantiza que los hundimientos que se presentan en los adoquines del parque serán removidos, mejorados e instalados de nuevo y se compromete a dar solución a cualquier tipo de daño o inconveniente que se presente durante la obra.

Se anexa registro fotográfico como evidencia de las condiciones como estaba el parque antes de iniciar la obra.

Cordialmente,





CONSORCIO KAPITAL 2019
ING. Sergio Fernández
CC. 1026215614.

ALMACENISTA COLEGIO LA BELLEZA
Marcela Maldonado
CC. 1026556392

Dora Esperanza Adame
COMITÉ JUNTA DE ACCION COMUNAL
Dora Adame
CC. 46'666.119 Duit

C.C ARCHIVO

# FOTOCOPIAS
# BITACORAS

# BITACORAS
# COLEGIO LA GIRALDA

y el enchape de Piso; se Pule el Piso, Personal operativo en obra 9 Personas.

16 de Octubre 2019.

Personal Operativo en obra 10 Personas; El día de hoy se continua con el enchape de Piso y la manposteria; se continua con la excavación para la Placa de la Cocina movil y la excavación de tierra en la Parte del Patio de los Salones de Artes.

17 de Octubre 2019.

Personal Operativo en obra 10 Personas; El día de hoy se realiza la fundida de los dados en la Parte de la manposteria en bloque de concreto del Salón de la Parte de abajo del colegio y se continua con el enchape de Piso. y se realiza tasiego de materal.

18 de Octubre 2019.

Personal Operativo en obra 10 Personas; Actividades a realizar el día de hoy:

- Enchape de Piso (Salón de abajo)
- Manposteria en bloque de concreto.
- Excavaciones Zona de Placa Cocina y Patio en los salones de Artes.

19 de Octubre 2019.

El día de hoy se continua con la e la Placa de la cocina movil. y se s Valgceta; Personal Operativo en obra 10

21 de Octubre 2019.

El día de hoy se continua con el en en el Salón de la Parte de abajo y Personal Operativo en obra 10 Personas; s de los salones de Arte y Pequeños ser entregados al colegio.

22 de Octubre 2019.

El día de hoy se continua con la exc Placa de la cocina movil y el Patio de de Arte, se continua con el enchape teria en el salón de la Parte de abajo tivo en obra 10 Personas.

23 de octubre 2019.
El día de hoy se continua con el enchape y mamposteria del salón de la Parte de abajo, se continua con la excavación del Patio y la Placa Para la cocina movil, se hace entrega de los Salones de Arte y Procesos científicos al colegio en la Presencia del Rector y dejado como constancia un Acta firmada.
Personal operativo en obra 10 personas; en las horas de la tarde empieza a llover fuertemente y se suspende la actividad de excavación por inundación.

24 de Octubre 2019.
El día de hoy se continua con el enchape de Piso y la mamposteria del salón de la Parte de abajo, se continua con la excavación Para la Placa de la cocina movil. Personal operativo en obra 10 Personas.

25 de Octubre 2019
El día de hoy se continua con el enchape de Piso y la mamposteria Para el salón de la Parte de Abajo; se continua con la excavación Para la Placa de la Cocina movil y la del Patio; Personal 10 Personas; Nota: El día de hoy s hasta medio día, debido a la Jornad este fin de semana.

29 de octubre 2019.
El día de hoy se realizan dilataciones Zona de Juegos con Sikaflex; En la movil se continua con la excavación Pa Niveles Propuestos y recomendados; Se en la Parte de la Zona de la Placa Para con Polisombra de malla azul Para fil Personal operativo en obra 10 Persona

30 de octubre 2019.
El día de hoy se inicia la Actividad, la estructura metalica Para la Cobierta Zona de la Cocina movil; se adelua la 2 Se realizó un Cerramiento; Se continuó en la Placa de la Zona de Juegos; y s enchapar el Piso en los Salones de la Par

31 de Octubre 2019

El día de hoy se continua con la instalación de la estructura para la cubierta de la rampa en la zona de la cocina movil; Se continua con las dilataciones en la Plaza de la zona de juegos; Personal operativo en obra 10 Personas.

Ing. Andrea Rojas

01 de Noviembre 2019.

El día de hoy se continua con la instalación de la estructura para la cubierta de la rampa en la zona de la cocina movil; Se continua con las dilataciones en la Plaza de la zona de Juegos; Personal operativo en obra 10 Personas; El día estuvo Parcialmente nublado.

Ing. Andrea Rojas

05 de Noviembre 2019.

El día de hoy Se continua con las dilataciones en la Plaza de la zona de juegos Y Se termina de adecuar la zona del Sedan de la parte de abajo para enlozar el Piso; Personal operativo en obra 10 Personas.

Ing. Andrea Rojas

06 de Noviembre 2019.

El día de hoy se inicia con el acerramiento para iniciar la intervención de la zona de los refl
Compensar); Se continua con las dila
de la zona de juego; Se continua
de la estructura para la cubierta de la
de la cocina Movil y Se continua c
para la Plaza de la cocina movil; Pe
obra 10 Personas

Ing. Andrea

07 de Noviembre 2019.

El día de hoy se inicia con la colo
las abuelas para la manposteria en
(oficina Compensar); Se continua con la
la Plaza de la cocina movil y Se con
lación de la estructura para la cubi
Personal operativo en obra 10 Persona

Ing. Andrea

08 de Noviembre 2019.

El día de hoy se continua con la excav
de la cocina movil y la instalación de l
cubierta de la rampa; Dia estuvo par
se continua con la instalación de las abuelas
refrigeradas (oficina Compensar) para la ma

finaliza con las distancias en la placa de la zona de juegos; personal operativo en obra 10 personas.
NOTA: se tiene planeado trabajar durante todo el fin de semana y el día festivo.

12 de noviembre 2019.
El día de hoy se continua con la excavación para la placa de la cocina movil y la instalación de la estructura de la rampa; personal operativo en obra 10 personas.

13 de noviembre 2019.
El día de hoy se continua con la excavación para la placa de la cocina movil; se continua con la instalación de los duelos para la manposteria de la oficina de compensar en la zona de servicios; personal operativo en obra 10 personas.

14 de noviembre 2019.
El día de hoy se continua con la excavación para la placa de la cocina movil y así mismo llegar al nivel propuesto; se continua con la instalación para la manposteria en la zona de los servicios (oficina

compensar); personal operativo en obra

15 de noviembre 2019.
El día de hoy se continua con la excavación de la cocina movil, se encera el piso de obra para recontar la obra; personal obra 10 personas; NOTA: se tiene planeado durante todo el fin de semana.


18 de noviembre 2019.
El día de hoy se continua con la excavación placa de la cocina movil; llegan las figuras en obra en la zona de la placa movil; personal operativo en obra 10

19 de noviembre 2019.
El día de hoy se adecua la zona de cocina movil, para empezar a figura se continua con la manposteria para la en la zona de refrigeros; personal operativo personas.

247


20 de Noviembre 2019.

El día de hoy se continua con la fijación del acero de refuerzo para la Placa de la cocina nivel; se continua con la instalación de la monta estera en la oficina de compesa en la zona de refrigeradores; Personal efectivo el día de 10 personas.




21 de Noviembre 2019.

El día de hoy se continua con la fijación y alistamiento de la zona para la Placa de la cocina nivel; se continua con la instalación de la montaestera de la zona de refrigeradores (oficina compensar); Personal efectivo en día 10 personas.




22 de Noviembre 2019.

El día de hoy se termina de fijar el acero de refuerzo para la Placa de la cocina nivel; se continua con la instalación de la montaestera en la zona de los refrigeradores; Personal efectivo a día 10 personas; NOTA: se tiene planeado trabajar todo el fin de semana.



25 de Noviembre 2019.

El día de hoy se continua con la colocación del Acero de refuerzo en la Placa de la cocina se continua con la instalación de la oficina de compesar; Personal efectivo 10 personas.



# BITACORAS
# COLEGIO ALTAMIRA

CONSORCIO Capital 2019

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA EDUC

CONTRATO Nº CO1.PCCNT

ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN - M
Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE L
FISICAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN
DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COL
CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUE
NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAE
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCA

INTERVENTORIA: GERMAN B

SEDE: ALTAMIRA.

002

162

SE ABRE LA SIGUIENTE BITACORA
PARA EL COLEGIO ALTAMIRA
EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE
DE 2019.

FIRMAS AUTORIZADAS:

- DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:
  ING. OSCAR CORREA GOMEZ.

- RESIDENTE DE INTERVENTORIA:
  ING. ARMANDO ANZOLA.

- DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO KAPITAL 2019:
  ARQ. OSCAR TAMAYO.

- RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO KAPITAL 2019:
  ARQ. ANDREA LORENA ROJAS.

10 de Septiembre 2019.
Se inician Actividades en la Sede, c
Septiembre Se realiza el Acta de Ver
registro fotografico de los areas a
Personal operativo en obra 3 Personas
se da comiento al desmonte de la
del Ala oriental (Aula de informatica
Salones); llegan al lugar de acopio lo
metalica, los Perfiles y Correas.

11 de Septiembre 2019.
Personal operativo en obra 3 Personas;
Se inicia con la limpieza de los Sala
la noche anterior habia llovido un Poco
entrar el agua en los Salones, el Perso
encargo de hacer el correspondiente As
al trabajo Propuesto Para ese dia; Se
desmonte de los techos, y la estructur
Aula de informatica, Se encuentra Una c
entrada del circuito electrico, Por tal m
trabajo en dicha Zona mientras Viene
intervenir. Para Prevenir nuevas inunda

de la Cubierta instaló un Plástico negro Sobre la estructura.

Ing. Andrea Cano Ríos

12 de Septiembre 2019

Personal Operativo en obra 3 Personas; El día de hoy se inicia con la Preparación de la estructura metálica Para ser montada, se realizó trasiego de la teja antigua hacia el Punto de Acopio Autorizado Por la Rectora del Colegio Altamira (Zona de Parqueadero), y se hace cercamiento al Punto de acopio de dicho material.

Ing. Andrea Cano Ríos

13 de Septiembre 2019.

El día de hoy se da inicio a la instalación de la estructura metálica en el salón A1, Personal Operativo en obra 3 Personas.

Ing. Andrea Cano Ríos

14 de Septiembre 2019.

El día de hoy se inicia y se continua con la instalación de la estructura metálica en el salón A8 y el Almacen. Personal Operativo en obra 3 Personas.

Ing. Andrea Cano Ríos



16 de Septiembre 2019.

El día de hoy se inicia con la Perfil de la teja y se continua con el m estructura metálica, Perfiles y correas. en obra tres personas.

Ing. Andrea Lo

17 de Septiembre 2019.

Personal operativo en obra tres personas hoy se continua con la instalación de metalica de Perfiles y correas en la

Ing. Andrea Lo

20 de Septiembre 2019.

El día de hoy se continua con la ins estructuras metalicas de Perfiles y Parte del Techo y la Emisora. Per en obra tres personas. Quedan Per redes de Cableado (Audio, Video, TV Para ser separados

Ing. Andrea Lo

23 de Septiembre 2019.

Personal operativo en obra tres Perso hoy se continua con la instalación,

metálica, se Pintan los Perfiles y correas Para darle un acabado con Pintura blanca y se deja todo Preparado Para instalar la cubierta tipo sandwich y la teja traslucida.

Andreaaac R.S.R

24 de Septiembre 2019.

El día de hoy llega a la obra el Personal operativo de las tejas, quienes traen a la obra sus respectivos equipos y maquinaria Para Perfilar y formaletear la teja a la medida, Personal operativo en obra ese día 9 nueve Personas, ese mismo día se dejan Perfiladas y formaleteadas todas las tejas.

Andreaaac R.S.R

25 de Septiembre 2019.

Personal operativo en obra Seis Personas; El día de hoy se inicia con la instalación de la teja tipo Sandwich y la teja traslucida; la teja de asbesto cemento retirada se traslado hacia la Parte del Parqueadero y se acopio allí Para su respectiva disposición final.

Andreaaac R.S.R

26 de Septiembre 2019.

El día de hoy se continua con la la cubierta tipo sandwich, Personal seis Personas; se tiene Programado fin de semana Para terminar de insta

Andrea

27 de Septiembre 2019.

Personal operativo en obra cuatro Per hoy se instala la canal y la bajant en la Parte de la fachada del Edesi dias atras y el día de hoy ha ll Por algunos lados de la cubierta se se recomienda al contratista dar Sol tipo de Problemas.

Andreaa

30 de Septiembre 2019.

El día de hoy se da Por finalizada l instalación de la estructura metálica tipo sandwich. Personal operativo Personas.

NOTA: El cableado de la red electric video, cone de telefonia (voz y dat

como estaba, se le hicieron bastantes recomendaciones al contratista pero hizo caso omiso a ese tema, por tal motivo se tiene que instalar y dejar una nueva red electrica; se hace un cheque de las tomas intervenidas de la cubierta y se encuentra que en las partes exteriores hacen falta algunos flaches. se le comentan todas esas inconvenientes para que el contratista pueda dar solucion.

Ing. Andrea Loaiza

01 de octubre 2019.

El dia de hoy se hace una visita tecnica por parte del asesor Capital 2019, para dar respuesta a un problema que se viene presentando cuando llueve en la viga canal se rebasa el agua y se entra el agua a una parte del colegio; se revisa bien y se encuentra que la viga canal tiene un sifon tipo mazorca el cual no deja que el agua fluya y que la bajante presenta algun tipo de fisuras.

Ing.

02 de Octbre hasta 12 de Octubre 2019

se elabora diagnostico parte electrica Andrea Lopez

15 de Octubre 2019.

El dia de hoy hace presencia en el personal electrico para evaluar l y toma nota del material neces esta actividad.

Ing. Andrea Loa

18 de Octubre 2019.

El dia de hoy se inicia con la instala Emt de 3/4" en dos de los salones operativo dos personas; se continua instalar el cielorraso en drywall en cuartos en la emisora, personal operati

Ing. Andrea Loa

21 de octubre 2019.

El dia de hoy se continua con la inst tuberia en parte de los salones del pasillo; se instalan en el pasillo 10 herméticas (4); personal operativo e personas.

Ing. Andrea Loaiza

22 de Octubre 2019.
El día de hoy se continua con la instalación de la tubería EMT en los salones y parte del cableado en algunos salones y el Almacen; Personal Operativo en obra dos Personas; se realiza disposición final de la teja de Asbesto Cemento; Nota: se deja para realizar el Proximo Jueves 24 de octubre para realizar la disposición final del restante.

24 de Octubre 2019.
El día de hoy se realiza la disposición final de la teja de Asbesto Cemento; se continua con la instalación de la tubería EMT y las lamparas herméticas; Personal Operativo en obra dos Personas.
Por parte del contratista de la cubierta se realizo los trabajos de inspección y arreglo en la zona de la viga coral y la bajante (cambio y reparación de la tubería).

25 de Octubre 2019.
El día de hoy se continua con la instalación de la tubería EMT, las lamparas herméticas y el cableado respectivo para cada punto eléctrico; hoy se trabajó solo hasta el medio la jornada de vacaciones de este f

28 de octubre 2019.
El día de hoy se continua con la ins EMT, lamparas herméticas, cableado eléctrico y los sensores en los pasi algunos interruptores y tomas en l Colegio.

30 de octubre 2019.
El día de hoy se instalón interrupto lamparas herméticas y tomas en los Salones. Personal operativo en obra t

02 de Noviembre 2019.
El día de hoy se realiza instalació en drywall en la parte de la Emis realizan resanes de pintura en la f muros de los salones. Personal Oper Personas.

05 de Noviembre 2019.
El día de hoy se Continua con la instalación de la tubería EMT y el cableado en cada Punto eléctrico y se instalan los interruptores y tomas en cada uno de los Salones y el Almacen. Personal operativo en obra dos Personas.

06 de Noviembre 2019.
El día de hoy se Continua con la instalación de la tubería EMT y el cableado en cada Punto eléctrico y los interruptores en cada salón y el Almacen; Personal operativo en obra dos Personas.

07 de Noviembre 2019.
El día de hoy se inicia a instalar la Parte eléctrica y el cableado en la Parte de la Emisora del Colegio; Personal operativo en obra dos Personas.

12 de Noviembre 2019.
El día de hoy se Continua con la instalación de la Parte eléctrica y los Puntos eléctricos en la Parte de la Emisora del Colegio; Personal operativo en obra dos Personas; El día de ayer se Pl lluvias en el sector y se acento a en la Parte de la Emisora del Colegio algunas inundaciones y se habló a de la cubierta Para subsanar dichas inundación por goteras en el techo.

13 de Noviembre 2019.
El día de hoy se Continua con la Par la Emisora del Colegio; Personal oPeral Personas; NOTA: El día de hoy fue la estructura de la cubierta Para sul de las filtraciones de Agua en la Par del Colegio.

14 de Noviembre 2019.
El día de hoy se Continua con la instal Parte eléctrica en la Parte de la Emiso saron los inconvenientes Presentados e la cubierta por las lluvias Presentadas

18 de Noviembre 2019.

El día de hoy se continua con la instalación de la Parte eléctrica en la Parte de la Emisora del Colegio ; Personal operativo en obra dos Personas.

Ing. Andrade Rios

19 de Noviembre 2019.

El día de hoy se continua con la instalación del Cableado y la Parte eléctrica en la Emisora del colegio ; Personal operativo en obra dos personas.

Ing. Andrade Rios

20 de Noviembre 2019.

El día de hoy se finaliza y se termina la instalación de la Parte eléctrica en el Colegio Altamira en los Salones, Emisora y Almacen, se deja Pendiente Para los remates de obra.

Ing. Andrade Rios

252

# BITACORAS
# COLEGIO LA BELLEZA

002

3 Personas, el dia estuvo Parcialmente nublado; Se realizó una Visita Por Parte de la interventoria Para revisar algunos Parametros de obra, entre ellos estaba realizar un apique Para Verificar el estado del revoco existente.

11 de octubre 2019.
El dia de hoy se continua con la demolición de la Placa existente y llega el Plastico Para Proteger la zona excavada de la lluvia. Personal operativo en obra 3 Personas.

12 de octubre 2019.
El dia de hoy Se acopia el escombro de la demolición manualmente y Se vuelve a cubrir la zona excavada con el Plastico.

15 de octubre 2019.
Personal operativo en obra 3 Personas; El dia de hoy se continua con el acopio del escombro manualmente Para ser retirado; El equipo (Bobcat) llegó a las 9:30a.

16 de Octubre 2019.
El dia de hoy se acopia el escombro retirado con el bobcat hacia la realizaron 3 Viaje de Volqueta; en obra 3 Personas.

17 de octubre 2019.
Personal operativo en obra 3 Personas se realizó o se raspa el mortero excavada de la Placa de la concreto el material.

18 de octubre 2019.
El dia de hoy se continua raspando la zona excavada de la Placa y 3 Viajes de Volqueta; Personal operativo Personas; se deja todo listo Para niveles y continua con la excavación

21 de octubre 2019.
Personal operativo en obra Cinco Personas hoy se toman niveles con respecto

que tomo el tolegrafo y se continua rasiado y excavado el terreno para llegar al nivel propuesto. Se hace una reunion donde se habla con el colegio y la junta de accion comunal del barrio la Belleza del tema del trasiego de material y equipos por el parque; y se deja un Acta firmado por los asistentes.

Ing. Andreaderas

22 de octubre 2019.

El dia de hoy se continua con la excavacion del terreno para la placa de la cancha y se tienen en cuenta los niveles requeridos para base, recebo y pendiente de la placa en concreto; Personal operativo en dotacion tres personas.

Ing. Andreaderas

23 de octubre 2019.

Personal operativo en dotacion tres personas; El dia de hoy se continua con la actividad de excavacion con el bobcat y amontonar los escombros en una parte del terreno para ser trasegado a la volqueta; En las horas de la tarde empieza a llover fuertemente, por tal motivo se suspende las actividades del dia.

Ing. Andreaderas

24 de octubre 2019.

El dia de hoy se continua con la ex
Placa de la cancha; Personal operati
Personas; se programaron sobre via
llegada de recebo en Volqueta; El d
nublado. se reunen en la obra el
y el tolegrafo para determinar y d
de como va a ser el trabajo de la
pendiente de la placa para la cada

Ing. Andra

25 de octubre 2019.

El dia de hoy se continuo con la
Placa de la cancha, Personal operativo
Personas. Nota: El dia de hoy se t
el medio dia, debido a las votacio
Para el fin de semana, se retorno
Partir del dia lunes 28 de octubre

Ing. Andreade

28 de octubre 2019.

El dia de hoy se continua con la
llegar a los niveles recomendados y

010

del Telegrafo; Llega un viaje de Recebo y se retira ó Saca un viaje de escombros. Personal Operativo en dora tres Personas.

29 de Octubre 2019.

El dia de hoy se Continua con la excavación en la Cancha Para llegar a los niveles Propuestos y dar la Pendiente recomendada; llega equipo de Compactación a la dora; Personal Operativo en dora tres Personas.

30 de Octubre 2019.

El dia de hoy se Continua con la excavación Para los Cimientos en la Plaza de la Cancha y se Continua con la excavación Para llegar a los Niveles; llega material Para la dora: Tubera y malla Geotextil; Personal Operativo en dora tres Personas.

31 de Octubre 2019.

El dia de hoy se excava Parte de los Cimientos Para el desague en la Plaza de la Cancha, se acopia el material de Recebo Cerca al lugar de la dora.

01 de Noviembre 2019.

El dia de hoy se Continua con la exc Plaza de la Cancha y los Cimientos P Personal operativo en dora tres Personas de escombro.

02 de Noviembre 2019.

El dia de hoy se Continua con la Cimientos de la Cancha y se deja viajes de escombro; Personal opera Personas.

05 de Noviembre 2019.

El dia de hoy se Sigue con la exc filtros de la Cancha; Personal oper Personas; y se deja todo listo Pa trabajar los Personas encargados c un viaje de Grabilla; Dia Parcialmente

06 de Noviembre 2019.

El dia de hoy se Continua con la e Plaza de la Cancha y los filtros de

Personal operativo en obra Cuatro Personas; Dia Parcialmente nublado.

07 de Noviembre 2019.

El dia de hoy se trabaja en las siguientes Actividades: Continuación de la excavación Para la Placa de la Cancha, excavación Para los filtros de las Canchas; y asi mismo llegar al nivel Propuesto; Se acopia el material (Gravilla) en un lugar especifico Para su uso; El dia estado Parcialmente Nublado; Personal operativo en obra Cuatro Personas.

08 de Noviembre 2019.

El dia de hoy se continua excavando Para la Placa de la Cancha y llegar al nivel Propuesto; Se excava tambien la Parte Para la tubera de los filtros de las Canchas y se deja todo listo Para ser instalada la tubera de filtros; Personal operativo en obra Cuatro Personas; Dia Parcialmente nublado.

09 de Noviembre 2019.

El dia de hoy se Continua con la excavación Para la Placa de la Cancha y llegar al nivel Propue de las Canchas Se instala la tube Se compacta con la gravilla y el g operativo en obra Cuatro Personas; Nublado.

12 de Noviembre 2019.

El dia de hoy se continua con la exc Superficie) Para la Placa de la Cancha Propuesto; Se termina de instalar la filtros de las Canchas; Personal op Cuatro Personas; Dia Parcialmente n

13 de Noviembre 2019.

El dia de hoy se Continua se Continu Para la Placa de la Cancha y Sacada escombros; se deja todo listo Para P esta Semana; Personal operativo en Dia Parcialmente nublado.

14 de Noviembre 2019.

El día de hoy se continua con la excavación para la placa de la cocha y salida de viajes de escombros; El día estuvo parcialmente nublado; Personal operativo en obra cuatro personas.

18 de Noviembre 2019.

El día de hoy se realiza el montaje del geotextil para trasegar el recebo y compactarlo en toda la excavación con el bobcat y el minicompactador; se realizan las cajas de inspección para el filtro del desague; Personal operativo en obra cuatro personas.

19 de Noviembre 2019.

El día de hoy se continua con la compactación del recebo y llegada de viajes; El día estuvo parcialmente nublado; Personal operativo en obra cuatro personas.

20 de Noviembre 2019.

El día de hoy se continua con la compacta de la capa de recebo; llegan viajes de recebo y se acopia en la obra; En las horas de la tarde se suspenden Actividades por una fuerte lluvia en el operativo en obra.

NOTA: El día de mañana se suspenden (21 Noviembre 2019) por Protestas y marcha en tiempo se dejen durante las Proxim

22 de Noviembre 2019.

El día de hoy se continua con la compac de recebo y llegan viajes a la obra; nublado y con lluvias; Personal opera Personas.

23 de Noviembre 2019.

El día de hoy en la obra se continua de la capa de recebo y se figuran t tales para las cajas de inspección d operativo en obra cuatro personas.

25 de Noviembre 2019.

El día de hoy se compactó frente de con una capa de recebo y llegan un Se acopio en la obra; El día estuvo

263

# BITACORAS
# COLEGIO ESNALCO

Consorcio Kapital 2019.

Entidad contratante: Secretaria Educación SED.

Contrato Nº COL.PCCNTR88ITOB.

Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las Plantas física, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el Fin de atender los requerimientos y necesidades en terminos de infraestructura Para la Prestación del servicio educativo. Grupo 8.

Interventoria: German Bozzoni.

sede: Comedor.

Se abre la siguiente bitacora para el colegio Eonalco el dia 30 de octubre del 2019.

Firmas Autorizadas:

- Director de obra Interventoria:
ING. Oscar Correa Gomez.

- Residente de Interventoria:
ING. Armando Arzola.

- Director de Obra consorcio Kapital 2019:
ARQ. Oscar Tamayo.

- Residente de obra consorcio Kapital 2019:
ARQ. Andrea Lorena Rojas.
AndreaLorenaRojasR

31 - 10 - 2019
Estado del tiempo: templado
- Personal del contratista:
• Residente de obra
• Auxiliar de Ingenieria.
• 2 maestro construcción
- No se Pueden realizar actuid
dia de hoy, ni tampoco el dia
1 de Noviembre del Presente
Por actividades Pedagogicas del c
Se Solicita iniciar obra el C
Noviembre de 2019 a las 6
Andreal

02 - 11 - 2019
Estado del tiempo: Soleado
- Personal del contratista.
• Residente de obra
• Auxiliar de Ingenieria
• 2 maestro construcción.
① se estipulan medidas Para
area a intervenir
② Se realiza cerramiento con ma

Y Polisombra.

NOTA: Area cerramiento: 24,10 m X 5,00 m

05-11-2019

Estado del tiempo: soleado.

- Personal del contratista:
- Residente de obra
- Auxiliar de Ingeniería.
- 3 maestro construcción.

① se realiza descapote Piedra existente en cancha deportiva

② se inician apiques, Para muro de contensión

06-11-2019

Estado del tiempo: templado

- Personal del contratista:
- Residente de obra
- Auxiliar de Ingeniero
- 3 maestro construcción.

① se continuan apiques Para muro

② se realiza recolección de escombros.

07-11-2019

Estado del tiempo: soleado.

- Personal del contratista:
- Residente de obra
- Auxiliar de Ingeniería.
- 3 maestro construcción

① se continua excavación Para cancha deportiva

② se realiza recolección de escombros.

08-11-2019

Estado del tiempo: soleado.

- Personal del contratista:
- Residente de obra
- Auxiliar de Ingeniería.
- 3 maestro Construcción.

① se continua excavación Para a cancha deportiva.

② se realizo Protección de carcamo Polisombra.

③ se realizo recolección de escom

09-11-2019
Estado del tiempo: templado.
- Personal del contratista:
• Residente de obra
• Auxiliar de Ingeniería
• 3 maestro construcción
• Topógrafo
• 1 auxiliar topografía.
① se realiza toma niveles con Profesional topografía
② se realiza recolección de escombros de excavación.

12-11-2019.
Estado del tiempo: llovizna.
- Personal del contratista.
• Residente de obra
• Auxiliar de Ingeniería
• 3 maestro construcción
① se realiza acopio de material de cantera.
② se realiza evacuación de material resultante de excavación
③ se continuo excavación apiques.

13-11-2019
Estado del tiempo: llovizna y llu
- Personal del contratista:
• Residente de obra
• Auxiliar de Ingeniería
• 3 maestro construcción
se realiza visita por parte de in
se definio tema de zapata z-1,
rectifica eje de zapata, se val
de contrapesa, se realizan reco
de acopio de escombros; se re
dovelas cada 2 metros maximo
Final contrapesa en gradería; vie
segundo nivel 2 metros altura
en gradería y se deja pieza
se replantea zapata z-1 se de
aproximadamente 25 cm, se
desplazamiento zapatas por desc
de muro existente.
Personal visita:
• Ing Julio cesar Ivan
• Ing Armando Anzola
Talos contarna

- Jeimon Bazzeli
- Andrea Rojas, Residente de obra.
- Sandra Milena Vargas, SISOMA Sandra Vargas
- Edwin Herrera, Asesor Diseño estructural.
- Jesús coca Inspector Interventoría.

ING. EDWIN HERRERA

① se continua con excavación Para zapatas.
② se realiza Punto de acopio de material excavado
③ se realiza organización cerramiento area de trabajo.
④ se realiza evacuación de material excavado

14-11-2019

Estado del tiempo: lluvia transcurso del día.

- Personal del contratista:
- Residente de obra
- Auxiliar Ingeniería
- 2 maestro construcción
- 4 ayudante construcción.

① se realiza recolección de material excavado.

② se continua excavación Pa zapatas.

15-11-2019

Estado del tiempo: temPlado y lluvia

- Personal del contratista:
- Residente de obra
- Auxiliar de Ingeniería.
- 2 maestro construcción
- 4 ayudante construcción.

① se aPlico concreto de limPieza en zaPatas
② se inicio inicio excavación Por de contraPesas.

16-11-2019.

Estado del tiempo: soleado

- Personal del contratista:
- Residente de obra
- Auxiliar de Ingeniería
- 2 maestro construcción
- 4 ayudante construcción

① se continua excavación Para
② se inicia excavación Primo

19-11-2019

Estado del tiempo = soleado, llovio en la tarde.

- Personal del contratista:
- Residente de obra
- Auxiliar de Ingeniería.
- 2 maestro construcción
- 4 ayudante construcción

① Se continua excavación Para vigetas de contraPesas

② Se continua excavación de contraPesas.

③ Se realiza segundo excavación de material excavado.

19-11-2019

Estado del tiempo: soleado, llovio en la tarde.

- Personal del contratista:
- Residente de obra
- Auxiliar de Ingeniería.
- 2 maestro construcción
- 4 ayudante construcción

① Se continua excavación Para vigetas de contraPesas

② Se continua excavación de contraPesas.

③ Se realiza recolección de material excavado.

20-11-2019

Estado del tiempo: templado.

- Personal del contratista:
- Residente de obra.
- Auxiliar de Ingeniería.
- 2 maestro construcción
- 4 ayudante construcción

Se realiza visita Por Parte de Se definio: se debe solicitar apique en Guadeña Para valid contraPesas, su nivel; se debe area Punto de acopio de materia cantera y material excavado; uso de elementos de Protección el 100% del tiempo en obra; optimizar los tiempos de cada de obra, se solicita carpeta en de obra con información del en obra, información volqueta certificados de botadero certifi

# ANEXO 1
# PROTOCOLO GESTION SOCIAL

# COLEGIO
# ESNALCO

# SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO - SED.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° C01.PCCNTR.881503.

"REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 8".

# DOCUMENTO GESTION SOCIAL

SEDES: COLEGIO LA GIRALDA, COLEGIO ESNALCO, COLEGIO EL MANANTIAL, COLEGIO ENTRENUBES SURORIENTAL, COLEGIO ALTAMIRA SURORIENTAL, COLEGIO SAN VICENTE, COLEGIO AULAS COLOMBIANAS, COLEGIO JUANA ESCOBAR Y COLEGIO LA BELLEZA LOS LIBERTADORES.

INTERVENTOR:

GERMAN BAZZANI PRADERE.

BOGOTA D.C, Octubre de 2019

Este documento busca ejecutar el plan pedagógico de acciones adecuadas y de prevención de accidentes y el plan de emergencia, el cual deberá socializar de forma clara y oportuna a todos los integrantes de la comunidad educativa, es decir, estudiantes, docentes, administrativos. Así mismo, deberá participar en los levantamientos de las actas de vecindad.

Dando cumplimento a el CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° C01.PCCNTR.881503. "REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 8".

El CONSORCIO KAPITAL 2019, dentra especial cuidado en mantener en óptimas condiciones el cerramiento de obra, señalización, avisos informativos, para prevenir que la población estudiantil ingrese de forma no autorizada al lugar de las obras.

El CONSORCIO KAPITAL 2019, atenderá las observaciones, inquietudes y peticiones que interpongan los integrantes de la comunidad educativa, en cuanto a la ejecución de las obras.

El CONSORCIO KAPITAL 2019, garantizara la capacitación de acciones adecuadas y prevención de accidentes a su equipo de trabajo, para efectos de garantizar que la ejecución de la obra, cuente con un plan de contingencia y prevención de accidentes de acuerdo a las necesidades del Colegio.

A continuación, presentamos el protocolo, el cual será socializado con las directivas del Colegio, antes de dar inicio a las actividades de obra, el cual será presentado en las 9 sedes a intervenir.

**PROTOCOLO DE OBRA**

**Etapa I.- Actividad previa al inicio de las actividades de obra.**

- Una vez aprobada el acta de inicio, se procederá a realizar el o las respectivas actas de vecindad con el fin de evidenciar el estado actual de las áreas a intervenir.

- Enviar un oficio con el listado de personal administrativo y operativo del consorcio Kapital 2019, que va a estar en la sede a intervenir para la debida autorización de ingreso por parte del Sr/a Rector(a).

**Etapa II.- Inicio de obra.**

- Chequeo o inspección de las zonas a intervenir.

- Solicitud por parte del consorcio Kapital 2019 y autorización por parte del sr/a rector(a) del espacio o sitio para guardar herramientas, materiales etc.

- Delimitación de la o las zonas a intervenir, con un cerramiento en polisombra o como lo defina el supervisor del contrato por parte de la SED, así como mantener un sendero peatonal donde aplique, para facilitar la circulación del alumnado, del personal administrativo y directivo del colegio, y de la misma manera para el personal de obra.

- Inducción y socialización al personal de la obra sobre el comportamiento del personal en los colegios a intervenir.
    - Respeto a los alumnos del plantel educativo y a los miembros administrativos del mismo.
    - Buen comportamiento y buenas maneras hablar.
    - Nunca confrontar a los alumnos ni al personal administrativo del plantel educativo.
    - El conducto regular del personal de obra es directamente con el residente de obra y/o el director de obra del consorcio Kapital 2019.

- El consorcio Kapital 2019, mantendrá las áreas a intervenir debidamente señalizadas y cerradas para impedir el paso de personal ajeno a la obra en estas zonas.

- El consorcio Kapital 2019, mantendrá aseado y ordenado las zonas a intervenir.

- Cualquier solicitud o interrogante por parte de la dirección del plantel educativo y/o sus miembros, serán atendidas directamente por el residente de obra y/o el director de obra del consorcio Kapital 2019, para comunicar estas dudas y/o peticiones en el comité de obra, o si es al caso y dependiendo de la urgencia, directamente al supervisor del contrato por parte de la SED.

- Cualquier actividad que se vaya a realizar dentro de las instalaciones del colegio, deberá coordinarse con la dirección del plantel educativo, si éstas no se acordaron inicialmente y/o se cambió de zona a intervenir.
- El consorcio Kapital 2019, mantendrá una comunicación constante con la dirección del plantel educativo o las personas que deleguen para estos casos con el fin del que las actividades a realizar sean fluidas.

- El personal operativo del consorcio Kapital 2019, no está autorizado a tomar decisiones y/o coordinar ninguna actividad con el personal directivo, administrativo del plantel educativo.

- Las actividades a realizar en estas sedes las relacionamos a continuación (donde apliquen según alcance o balance aprobado por interventoría y/o supervisión de la SED):

    - Desmonte de cubiertas.
    - Suministro e instalación de cubiertas.
    - Demolición de pisos.
    - Construcción de placas en concreto.
    - Suministro e instalación de acabados de piso.
    - Cambio de instalaciones eléctricas.
    - Cambio de redes hidrosanitarias.
    - Mampostería estructural.
    - Pinturas.

**Etapa III.- Recomendaciones.**

- Se solicita muy respetuosamente que el personal directivo y administrativo del plantel educativo, instruya al alumnado en los riesgos que se pueden ocasionar si ellos por cualquier motivo ingresan a las zonas intervenidas, ya que en estas va a haber herramientas y equipos, así como materiales, y por desconocimiento de ellos se pueden ocasionar accidentes, por tal razón es importante que por ningún motivo el personal directivo, administrativo, y el alumnado ingrese a estas zonas.

- Se recomienda que no haya contacto directo entre el personal operativo del consorcio Kapital 2019I, y el personal directivo, administrativo, así como el alumnado. Nuestro personal ya está instruido en este tema

- Se recomienda que en las áreas de circulación no haya permanencia de personal directivo, administrativo, así como el alumnado.

- Se recomienda que el cerramiento y/o los senderos peatonales no sean manipulados ni alterados, por el personal directivo, administrativo, así como el alumnado; para mantenerlos adecuadamente y que cumplan la función para lo cual fueron ejecutados.

- Es importante que se mantenga un control estricto para proteger las zonas a intervenir con el fin de que no se alteren las actividades a ejecutar dentro de los tiempos definidos, esto se mantendrá con la colaboración del personal directivo y administrativo del plantel educativo, en coordinación con el personal administrativo del Consorcio Kapital 2019, interventoría y supervisión de la SED.

- Se recomienda al personal directivo y administrativo del colegio socializar este protocolo con el alumnado con el fin de que se mitigue el impacto de las labores propias del contratista en esta sede.

**Observaciones:**

se Presto cuarto Para guardar herramienta menor y Personal del contratista.

**ASISTENCIA**

| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| Javier M. Ruiz | Rector | |
| Dora Flórez. | Almacén. | |
| Liliana Bustos M. | Secretaria | |
| Mauricio Facundo | Aux. Ingeniería | |
| Andrea Reyes R | Arq. Residente | |
| | | |

# ANEXO 1
# PROTOCOLO GESTION SOCIAL

# LA BELLEZA- LOS LIBERTADORES

189

# SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO - SED.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Colegio La Belleza Los Libertadores I.E.D.
Fecha Rad: Nov/05/2019
Hora Rad: 12:31 Pm
Recibido por: [illegible]

## CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° C01.PCCNTR.881503.

"REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 8".

# DOCUMENTO GESTION SOCIAL

SEDES: COLEGIO LA GIRALDA, COLEGIO ESNALCO, COLEGIO EL MANANTIAL, COLEGIO ENTRENUBES SURORIENTAL, COLEGIO ALTAMIRA SURORIENTAL, COLEGIO SAN VICENTE, COLEGIO AULAS COLOMBIANAS, COLEGIO JUANA ESCOBAR Y COLEGIO LA BELLEZA LOS LIBERTADORES.

INTERVENTOR:

GERMAN BAZZANI PRADERE.

BOGOTA D.C, OCTUBRE de 2019

PROTOCOLO DE OBRA

**Etapa I.- Actividad previa al inicio de las actividades de obra.**

- Una vez aprobada el acta de inicio, se procederá a realizar el o las respectivas actas de vecindad con el fin de evidenciar el estado actual de las áreas a intervenir.

- Enviar un oficio con el listado de personal administrativo y operativo del consorcio Kapital 2019, que va a estar en la sede a intervenir para la debida autorización de ingreso por parte del Sr/a Rector(a).

**Etapa II.- Inicio de obra.**

- Chequeo o inspección de las zonas a intervenir.

- Solicitud por parte del consorcio Kapital 2019 y autorización por parte del sr/a rector(a) del espacio o sitio para guardar herramientas, materiales etc.

- Delimitación de la o las zonas a intervenir, con un cerramiento en polisombra o como lo defina el supervisor del contrato por parte de la SED, así como mantener un sendero peatonal donde aplique, para facilitar la circulación del alumnado, del personal administrativo y directivo del colegio, y de la misma manera para el personal de obra.

- Inducción y socialización al personal de la obra sobre el comportamiento del personal en los colegios a intervenir.
    - Respeto a los alumnos del plantel educativo y a los miembros administrativos del mismo.
    - Buen comportamiento y buenas maneras hablar.
    - Nunca confrontar a los alumnos ni al personal administrativo del plantel educativo.
    - El conducto regular del personal de obra es directamente con el residente de obra y/o el director de obra del consorcio Kapital 2019.

- El consorcio Kapital 2019, mantendrá las áreas a intervenir debidamente señalizadas y cerradas para impedir el paso de personal ajeno a la obra en estas zonas.

- El consorcio Kapital 2019, mantendrá aseado y ordenado las zonas a intervenir.

- Cualquier solicitud o interrogante por parte de la dirección del plantel educativo y/o sus miembros, serán atendidas directamente por el residente de obra y/o el director de obra del consorcio Kapital 2019, para comunicar estas dudas y/o peticiones en el comité de obra, o si es al caso y dependiendo de la urgencia, directamente al supervisor del contrato por parte de la SED.

- Es importante que se mantenga un control estricto para proteger las zonas a intervenir con el fin de que no se alteren las actividades a ejecutar dentro de los tiempos definidos, esto se mantendrá con la colaboración del personal directivo y administrativo del plantel educativo, en coordinación con el personal administrativo del Consorcio Kapital 2019, interventoría y supervisión de la SED.

- Se recomienda al personal directivo y administrativo del colegio socializar este protocolo con el alumnado con el fin de que se mitigue el impacto de las labores propias del contratista en esta sede.

**Observaciones:**

---

---

---

---

---

---

---

**ASISTENCIA**

| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| Ana Stella Castro Pedroza | Rectora | |
| Andrea Brock R.S.R | Aq. Residente | Andrea Brock R.S.R |
| | | |
| | | |
| | | |

# ANEXO 2
# ACTAS DE VECINDAD

# COLEGIO
# ALTAMIRA

CONSORCIO K APITAL 2019

# ACTA DE VECINDAD No. 1 COLEGIO ALTAMIRA SUR ORIENTAL

| 5/1/2015 | CON.FO.8 | EDICION: 02 | Hoja __ de __ |
|---|---|---|---|

PROYECTO: CON X DIS ___ INT ___
SEDE ENTRE NUBES SUR ORIENTAL





CONTRATO No.: 881503 DE 2019 — CLIENTE: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO — FECHA: 27 de Mayo de 2019

OBJETO: "Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo. GRUPO 8

CONTRATISTA / CONSTRUCTOR: CONSORCIO KAPITAL 2019 — RESPONSABLE: ARQ. OSCAR TAMAYO PERALTA

INTERVENTORIA: GERMAN BAZZANI PRADERE — RESPONSABLE: ARQ. GERMAN BAZZANI PREDERE

## 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO

## 2. DATOS DEL PREDIO

| CLASE | CASA | EDIFICIO | APTO | OTRO | X |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| RECTOR | CLARA CABRERA | | |
| DIRECCIÓN | CL 42 A SUR # 12 A - 27 ESTE | | |
| TELÉFONO | 3118426117 | No. PISOS | 2 |
| FRENTE (M) | | ESTRATO | N/A |

### SERVICIOS PÚBLICOS

| DESCRIPCION | S/N | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| AGUA | | N/A |
| ALCANTARILLADO | | N/A |
| ENERGÍA | | N/A |
| TELÉFONO | | N/A |
| GAS | | N/A |

| TIPO DE PREDIO | | | USO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|
| MONUMENTO NACIONAL | | | VIVIENDA | |
| VALOR CONSTRUCTIVO | | | COMERCIAL | |
| VALOR INTERMEDIO | | | OFICINAS | |
| SIN EDIFICAR | | | INSTITUCIONAL | X |
| REEDIFICABLE | | | PARQUEADERO | |
| OTRO | X | CUAL: INSTITUCIONAL | RECREACIONAL | |
| | | | BALDIO | |
| | | | OTRO | CUAL |

## 3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO ( fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

SE REALIZA ACTA DE VENCINDAD REPORTANDO EN LA SEGUNDA PLANTA DE ESTA SEDE, LA ADMISITRACION RETIRO TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO, LOS EQUIPOS ( TELEVISORES, COMPUTADORES), LOS LOCKES METALICOS DE CADA NO SE DESOCUPARON EN SU TODALIDAD.
EN EL ALMACEN DE DEJARON LOS ORGANIZADORES METALICOS, LAS VENTANAS Y PUERTAS SE ENCUENTRAN EN PERFECTO ESTADO, SE REALIZARA EL DESMONTE DE LAS LAMPARAS Y DE LAS CERCHAS ETALICAS EXISTENTES PARA SER ENTREGADAS A LAS DIRECTIVAS DEL PLANTEL.
LO UNICO QUE SE ENCUENTRA EN LOS SALONES SON CANALETAS METAICAS QUE TIENEN TOMAS, EN EL SALON DE SITEMAS N SE RETIRARON LAS MESAS DE MADERA Y METAL.

Firma:
Nombre: clara D cabrera A
RECTOR
C.C. / NIT 51901702

Firma:
Nombre: Andrea Lorena Rojas Rey
REPRESENTANTE CONTRATISTA
C.C. / NIT 1032384361

Firma:
Nombre:
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA
C.C. / NIT 3057998

# ANEXO 2
# ACTAS DE VECINDAD

# COLEGIO
# LA BELLEZA

| CONSORCIO KAPITAL 2019 | ACTA DE VECINDAD No. 1 COLEGIO LA BELLEZA LOS LIBERTADORES | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 5/1/2015 | CON.FO. 8 | EDICION: 02 | Hoja __ de __ |

PROYECTO: CON X DIS ___ INT ___
SEDE ENTRE NUBES SUR ORIENTAL


CONTRATO No. : 881503 DE 2019 — CLIENTE: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO — FECHA: 27 de Mayo de 2019


OBJETO: _"Adelantar obras de adecuacion, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas fisicas, asi como la adecuacion y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de Infraestructura para la prestación del servicio educativo. GRUPO 8.


CONTRATISTA / CONSTRUCTOR: CONSORCIO KAPITAL 2019 — RESPONSABLE: ARQ. OSCAR TAMAYO PERALTA


INTERVENTORIA: GERMAN BAZZANI PRADERE — RESPONSABLE: ARQ. GERMAN BAZZANI PREDERE

## 1, REGISTRO FOTOGRÁFICO









## 2, DATOS DEL PREDIO

| CLASE | CASA | EDIFICIO | APTO | OTRO | X |
|---|---|---|---|---|---|
| RECTOR | | | | | |
| DIRECCIÓN | CL 64 SUR # 10 A - 39 ESTE | | | | |
| TELÉFONO | 3168668826 | | No. PISOS | N/A | |
| FRENTE (M) | | | ESTRATO | N/A | |

### SERVICIOS PÚBLICOS

| DESCRIPCION | S/N | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| AGUA | | N/A |
| ALCANTARILLADO | | N/A |
| ENERGÍA | | N/A |
| TELÉFONO | | N/A |
| GAS | | N/A |

| TIPO DE PREDIO | | USO ACTUAL | |
|---|---|---|---|
| MONUMENTO NACIONAL | | VIVIENDA | |
| VALOR CONSTRUCTIVO | | COMERCIAL | |
| VALOR INTERMEDIO | | OFICINAS | |
| SIN EDIFICAR | | INSTITUCIONAL | x |
| REEDIFICABLE | | PARQUEADERO | |
| OTRO x CUAL | | RECREACIONAL | |
| INSTITUCIONAL | | BALDIO | |
| | | OTRO CUAL | |

### 3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO ( fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

SE REALIZA ACTA DE VENCINDAD REPORTANDO DE COLEGIO LA BELLEZA DONDE SE REALIZARA DEMOLICIONES DE PLACA Y SE FUNDIRA NUEVAMENTE PLACA , SE DEMARCARA Y SE REALIZARALA DOTACION DE LA CANCHA MULTIPLE.
A LA FECHA ANTES DE EMPEZAR LA INTERVECION SE OBSERVA: MURO DE CONTENSION LATERAL EN PERFECTO ESTADO, PINTUA DE SALONES LATERALES EN MAL ESTADO, SE REALIZARA UNA APERTURA N EL MURO DE LA FACHADA PRINCIPAL PARA GENERAR EL ACCESO. SE INTALARA UNA PURTA PROVISIONAL MIENTRAS REALIZAMOS ACTIVIDADES Y LUEGO SE LEVANTARA EL MURO Y MURAL ( EXISTENTE) NUEVAMENTE.
CAÑUELA LATERAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO COMO SE PUEDE OBSERVAR EN LA FOTOGRAFIA.
LA ZONA VERDE EXISTENTE DONDE SE ENCUENTRA LAS LLANTAS AL FINALIZAR ACTIVIDADES SE REALIZARA UN MEJORAMIENTO.
LA REJILLA DE PISO EXISTENTE NO PRESENTA PINTURA .
EN PARTE DE LA PARTE POSTERIOR NO VA HACER INTERVENIDO POR EL CONSORCIO KAPITAL,NI PARA LA ENTRADA NI RETIRO DE MATERIAL, NI EQUIPOS.

Firma
Nombre: Alba Stella Castro Pedraza
RECTOR
C.C. / NIT 39536590.

Firma
Nombre: Andres Lopez R
REPRESENTANTE CONTRATISTA
C.C. / NIT 1032384365

Firma
Nombre:
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA
C.C. / NIT 3017.498

| CONSORCIO KAPITAL 2019 | ACTA DE VECINDAD No. 1 COLEGIO LA BELLEZA LOS LIBERTADORES | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 5/1/2015 | CON.FO. 8 | EDICION: 02 | Hoja __ de __ |


PROYECTO: CON X DIS __ INT __
SEDE ENTRE NUBES SUR ORIENTAL


CONTRATO No. : 881503 DE 2019 CLIENTE: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FECHA: 27 de Mayo de 2019
OBJETO: _"Adelantar obras de adecuacion, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas fisicas, asi como la adecuacion y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo. GRUPO 8.


CONTRATISTA / CONSTRUCTOR: CONSORCIO KAPITAL 2019 RESPONSABLE: ARQ. OSCAR TAMAYO PERALTA


INTERVENTORIA: GERMAN BAZZANI PRADERE RESPONSABLE: ARQ. GERMAN BAZZANI PREDERE

## 1, REGISTRO FOTOGRÁFICO














# ANEXO 2
# ACTAS DE VECINDAD

# COLEGIO
# ESNALCO

198

| CONSORCIO KAPITAL 2019 | ACTA DE VECINDAD No. 1 ESNALCO | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 5/1/2015 | CON.FO. 8 | EDICION: 02 | Hoja ___ de ___ |

PROYECTO: CON X DIS ___ INT ___


CONTRATO No. : 881503 DE 2019
OBJETO: _"Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo. GRUPO 8.

CLIENTE: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FECHA: 27 de Mayo de 2019

CONTRATISTA / CONSTRUCTOR: CONSORCIO KAPITAL 2019 RESPONSABLE: ARQ. OSCAR TAMAYO PERALTA

INTERVENTORIA: GERMAN BAZZANI PRADERE RESPONSABLE: ARQ. GERMAN BAZZANI PREDERE

## 1, REGISTRO FOTOGRÁFICO



## 2, DATOS DEL PREDIO

| CLASE | CASA | EDIFICIO | APTO | OTRO | X | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RECTOR | Javier Paz | | | | | |
| DIRECCIÓN | Carrera 3 este # 9-77 | | | | | |
| TELÉFONO | 3012312737 | | No. PISOS | 1 | | |
| FRENTE (M) | | | ESTRATO | N/A | | |

## SERVICIOS PÚBLICOS

| DESCRIPCION | S/N | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| AGUA | | N/A |
| ALCANTARILLADO | | N/A |
| ENERGÍA | | N/A |
| TELÉFONO | | N/A |
| GAS | | N/A |

| TIPO DE PREDIO | | | | USO ACTUAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONUMENTO NACIONAL | | | | VIVIENDA | | |
| VALOR CONSTRUCTIVO | | | | COMERCIAL | | |
| VALOR INTERMEDIO | | | | OFICINAS | | |
| SIN EDIFICAR | | | | INSTITUCIONAL | | x |
| REEDIFICABLE | | | | PARQUEADERO | | |
| OTRO | x | CUAL | | RECREACIONAL | | |
| INSTITUCIONAL | | | | BALDIO | | |
| | | | | OTRO | | CUAL |

## 3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO ( fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Se realiza acta de vecindad, recibiendo del colegio esnalco, grada faltante sumideros, reja desoldada. Antes de empezar intervención, se observa: Filo de segunda area despartillado, losas 10x10 despartilladas Faltan dos lozas carcamos deteriorados, loseta faltante, bordillos carcamos incompletos, escaleras despartilladas

Firma
Nombre:
RECTOR
C.C. / NIT 74777.518

Firma
Nombre Andrea Lorena Rojas R
REPRESENTANTE CONTRATISTA
C.C. / NIT 1032384365

Firma
Nombre:
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA
C.C. / NIT Reinaldo Anzola R 3207978

| CONSORCIO KAPITAL 2019 | ACTA DE VECINDAD No. 1 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 5/1/2015 | CON.FO. 8 | EDICION: 02 | Hoja __ de __ |

PROYECTO: CON X DIS __ INT __


CONTRATO No. : 881503 DE 2019 CLIENTE: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FECHA: 27 de Mayo de 2019


OBJETO: _"Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo. GRUPO 8.


CONTRATISTA / CONSTRUCTOR: CONSORCIO KAPITAL 2019 RESPONSABLE: ARQ. OSCAR TAMAYO PERALTA


INTERVENTORIA: GERMAN BAZZANI PRADERE RESPONSABLE: ARQ. GERMAN BAZZANI PREDERE


## 1, REGISTRO FOTOGRÁFICO












200


PLANTA GENERAL PRIMER NIVEL
CALLE 9A
CALLE 10
CARRERA 3 ESTE
19
28
21
38
39
22
40
23
08
41
24
42
25
07
26
43
44
45
47
52
51
50
46

302

# ANEXO 3
# ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

# COLEGIO
# AULAS COLOMBIANAS