CONSORCIO MC 2023
NIT 901.747.162 - 1

MC.2023_5908_C043
Bogotá DC, febrero 15 de 2024

Señores
CONSORCIO ARA & KALPA SED
Atn. Arq. JOHANA GABRIELA CHAMORRO
INTERVENTORÍA DE OBRA
Bogotá DC

ASUNTO: **PLAN DE TRABAJO IED. POLICARPA SALAVARRIETA SEDE A**
REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.5305908 – GRUPO 6**
ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

Cordial Saludo,

De la manera más atenta y en cumplimiento de nuestros compromisos en el marco de desarrollo y ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR.5305908 – GRUPO 6, nos permitimos remitir el PLAN DE TRABAJO correspondiente a las actividades de entregas parciales previstas para el IED POLICARPA SALAVARRIETA SEDE A, teniendo en cuenta la previsión de personal, equipos y materiales necesarios:

IED. POLICARPA SALAVARRIETA

UBICACIÓN	MATERIALES	ACTIVIDAD	FECHA DESPACHO A OBRA
BLOQUE 1 - TERCER PISO	TEJA ECOROOF	INSTALACION DE TEJA	20/02/2024
BLOQUE 1 - TERCER PISO	APARATOS ELECTRICOS	RED DE ILUMINACION	5/03/2024
BLOQUE 1 - TERCER PISO	ESTUCO Y PINTURA	RESANES Y PINTURA EN SALONES	5/03/2024

UBICACIÓN	CUADRILLA OFICIAL + AYUDANTE	ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION
BLOQUE 1 - TERCER PISO	2	INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	7/02/2024	26/02/2024
BLOQUE 1 - TERCER PISO	1	REMATE LADRILLO VIGA CANAL	16/02/2024	1/03/2024
BLOQUE 1 - TERCER PISO	1	INSTALACION CUBIERTA	27/02/2024	5/03/2024
BLOQUE 1 - TERCER PISO	1	ENCOROZADO	6/03/2024	20/03/2024
BLOQUE 1 - TERCER PISO	1	INSTALACION DE SALIDAS PARA LUMINARIAS	6/03/2024	20/03/2024
BLOQUE 1 - TERCER PISO	1	RESANES EN ESTUCO SOBRE MUROS	6/03/2024	5/04/2024
BLOQUE 1 - TERCER PISO	1	PINTURA SOBRE MUROS	6/04/2024	21/04/2024
BLOQUE 1 - TERCER PISO	1	INSTALACION APARATOS ELECTRICOS	22/04/2024	26/04/2024
LABORATORIO MICROBIOLOGIA	1	RESANES EN CIELO RASO	6/03/2024	13/03/2024
LABORATORIO MICROBIOLOGIA	1	PINTURA CIELO RASO	14/03/2024	16/03/2024
BLOQUE 1 - SEGUNDO PISO	1	RESANES EN CIELO RASO	6/03/2024	21/03/2024
BLOQUE 1 - SEGUNDO PISO	1	PINTURA CIELO RASO	22/03/2024	29/03/2024
			FECHA FINAL DE ENTREGA	**26/04/2024**

De manera general, ratificamos nuestro compromiso y nuestro habitual espíritu de complimiento a los requisitos del Componente TÉCNICO, en aras de continuar con el normal desarrollo de las actividades de Obra y finalizar de manera satisfactoria nuestras Intervenciones en los Frentes de Obra activos. Estaremos atentos a sus comentarios sobre este asunto y prestos resolver dudas e inquietudes al respecto.

Muchas gracias por su atención y colaboración.

Sin otro particular,

Ing. Aura Alejandra Arevalo T.
Residente de obra
Carrera 5 No. 16 - 62 Oficina 301
PBX: 6018855332
Bogotá - Colombia