de inspección en lateral Derecho de Aulas. Se realiza fundida de sobre plantilla al fondo de la misma para la conformación de la caja.

IED. MONTEBELLO SEDE A.

Fecha: 24 Enero 2024 Personal: (1) Residente obra (1) Residente SST. (2) oficiales. (3) Ayudantes. (3) ornamentadores. (2) hidraulicos Estado del tiempo: Mañana. Soleado. Tarde. Soleado. = Actividades Ejecutadas = Se inicia jornada laboral 7:00 am. donde continuamos con Excavacion en cajas de inspección de Aguas Lluvias. Se continuan con Construcción de plantilla/placa para el Fondo de la misma. Se ubica y se realiza presentación de tubería de 4" en área de carcamo de shut. se instala tapa Registro en shut para Control de Agua, se Avanza en Aplicación de pintura sistema de shut. Se realiza instalación de tubería hidraulica para shut desde cuarto de servicio Se avanza en actividad de zanjeo para tubería hidraulica desde acometida principal.
Se avanza en la instalación de estructura metalica de aulas

IED Montebello Sede A.

Fecha: 25 Enero 2024 Personal: (1) residente, (1) Maestro, (2) oficial, (3) Ayudantes, (3) ornamentadores, (2) hidraulicos. Estado del tiempo: Mañana. Soleado. Tarde. Soleado. Maquinaria. Mezcladora.
= Actividades Ejecutadas = Se inicia jornada laboral 7:00 am donde se ejecutan actividades de soldadura en parileria metalica estructura, Continuamos con Excavación para carcamos en el perimetro de Aulas. procedimos con el trasiego de Carcamos desde la cancha para su posterior ubicacion

Se inicia actividades de levante de muro en cerca de inspección, Se Realiza actividad de emboquillado de Endrope, en muro y piso de shut.
Actividad hidraulica finalizada en su totalidad
Se evidencia que tuberia proveniente de Aula multiple hacia Aulas intervenidas. Atraviesa transversalmente el Aula multiple se Asume que esta, se usaba para generar / evitar acumulación de Agua Proveniente de la parte Alta de la vegetación.
Se evidencia que la puerta posterior de la institución presenta endidimos en los costados donde se encuentran las visagras. Se informa a Seguridad para prevenir Precanso

IED MONTEBELLO SEDEA
Fecha: 26 Enero 2024 Personal: (1) Residente. (1) Maestro (1) Oficial, (2) Ayudante, (2) hidraulicos, (1) ornamentador.
Estado del tiempo Mañana: Soleado. Tarde: Maquinaria: Mezcladora, Equipo Soldadura, pulidoras, Demoledor.

= Actividades Ejecutadas =

Se inicia jornada laboral 7:00am donde se inician actividades de instalación de carcamos del lado longitudinal de aulas, en lado Frontal se realiza trasiego del mismo y se ubica en zona a instalar. Preliminarmente se Realiza excavacion de zanja. se realiza adecuación de terreno, y posterior a eso se procede a la aplicación de cama de arena para nivelación de carcamos. N°-00
Se Realiza Resane de juntas entre casa uno.
Continuamos con Soldadura de perfileria Metalica de Columnas, se realizan actividades de excavacion para zanjas para tubería hidraulica en lado Sur de la Institución area presentes

IED Montebello Sede A.
Fecha 27 Enero 2024:— Personal: (1) Residente de obra., (1) Maestro, (2) oficiales, (2) Ayudantes., (2) hidraulicos (1) Electricos, (2) instaladores. . . . . Estado del tiempo. Mañana: Soleado Tarde: Soleado.
= Actividades Ejecutadas=
Se inicia jornada laboral 7:00am donde se inician actividades para construcción de Rampa para acceso a shut de Basuras para lo Cual se realiza Instalación de tubo de 4" para evacuación de cargamos, se realiza presentación de cargamo para que el mismo quede incrustado en la fundida, procedemos al armado de acero 3000psi para Viga en la finalización de la rampa, a su vez se realiza instalación de Malla electrosoldada, amarres de acero, se realiza instalación de Listones provicionales para evitar paso por rampa; se realiza fundida en Zanja de tubería de 4"

IED MONTEBELLO Sede A.
Fecha 29 Enero 2024— Personal: (1) Residente de obra. (1) Maestro, (2) oficial, (2) Ayudantes, (2) hidraulicos Estados del tiempo. Mañana ( ), Tarde: ( ).
= Actividades Ejecutadas=
Se inicia jornada laboral 7:00am donde iniciamos actividades de forjado y armado de acero de escalones para cubos de Puntuales, se tienen en cuenta Viga de Cimentación se realiza amarre con pelos fundidos a Muros de contención, se avanzan actividades de Instalación de cargamos, se avanzan actividades de elaboración de cajas de inspección en lateral derecho de cubos. para su respectiva instalación de tubería 4", se realiza levante de Muros de cajas de inspección

Powered by CamScanner

IED MONTEBELLO SEDEA.
Fecha: 30 de Enero 2024. - Personal: (1) Residente de obra., (1) (1) maestro, (1) oficiales, (2) Ayudantes, (2) instaladores pretas, (2) hidraulicos. Estado del tiempo: Mañana: Soleado tarde: Soleado. Maquina / Equipos: Mezcladora Polidora. taladro, herramienta menor.
= Actividades ejecutadas =
Se inicia jornada laboral donde se inician actividades Relacionadas con caja de inspeción al costado de aulas Levante de muros pañete en area interna del mismo.
Se procede a continuar con la instalacion de Canecanos en lado frontal longitudinal de Aulas. Se Realiza preliminarmente Canal de aguas como nivelante. Se realiza junta entre Canecano y Canecano
Se inician actividades de instalación de puntos de Shut de Gasmos, Se procede a realizar instalación de tubería de 4" entre cajas de inspeccion Construidas Se pañetan y se asegura tubería

IED MONTEBELLO SEDEA.
Fecha 31 Enero 24. - Personal: (1) Residente de obra, (1) Maestro de obra., (2) oficiales (3) Ayudantes. (2) hidraulicos (1) Electrico. Maquinas / Equipos: Mezcladora, pulidora, taladros y Herramienta Menor.
= Actividades Ejecutadas =
Se inicia jornada laboral 7:00 am donde se Procede a Ejecutar actividades de instalación de tubería 3" para bajantes, Redireccionando hacia los canecanos ya instalados, Se procede tambien a ejecutar actividades de tubería Hidraulica de 1½ y 2" para conexión a tanques de aguas, Se realiza relleno de área entre muro de contención y Muro Vecino con Recebo común. Tambien se ejecuta actividad de excavación

de Zanja para tubería Electrica en área exterior de Construcion y Aulas.
Se realiza instalación de niple de acero (Inoxidable) galvanizado para Flotador de tanque. Se instal & Realizan actividades de Soldadura en Estructu Metalica. & instalación de tubería Conduit pvc.

IED MONTEBELLO SEDE A.
Fecha: 01 Febrero 2024. Juan Personal: (1) Residente de obra. (1) Maestro. (1) SST. profesional. o (2) oficiales, (4) Ayudantes (1) hidraulico. - Maquinaria/Equipos: Pulidora. Equipo Soldadura Taladro, Demoledor manual. herramienta menor.
= Actividades Ejecutadas
Se inician actividades de instalación de malla electrosoldada en área triangular al Interior de aulas, previamente se realiza preparación de terreno compactando terreno y nivelando a -10cm. para placa de concreto.
Se ejecutan actividades de Instalacion de tubería Estructural para cubierta, se inicia presentación de Bastidores.
& inician actividades de excavación de Area de terraza. & cubre tubería Electrica, cama de arena superior & inferior

IED. MONTEBELLO SEDE A. Fecha: 02 de Febrero 2024.
Personal. (1) Residente, (1) maestro, (2) oficiales. (4) Ayudantes. (2) hidraulicos (2) ornamentadores (1) electrico. Herramientas/equipos: Mezcladora, pulidora. Equipo de soldadura. - Actividades Ejecutadas= Se inicia Jornada Laboral 7:00am Se inician actividades Electricas en Shut de Basuras, Se ejecuta instalación de tubería desde tablero del Bloque de entrada. se instalan, Breaker, cableados, Interruptores toma exterior, luminarias, Se realiza instalación de Flanches en Shut; Continuamos con actividades de excavación en Area de terraza, Se realizan actividades de Aseo en Shut de Basuras, se hacen pruebas de pendiente internas para desagüe a canales, Se realizan actividades de Instalación de tubería estructural.

IED Montebello sede A.
Fecha: 03 de febrero de 2024; Personal de obra: (1) maestro; (2) oficiales; (4) ayudantes; (2) soldadores; (2) plomeros; (1) operador de mini cargador; Equipo: mezcladora, mini cargador; Estado del tiempo: Mañana (Nublado); Tarde. ( ); Actividades Ejecutadas: Se esta realizando fundida de losa (paso peatonal). Conexion hidraulica tuberia aqua potable red matriz. Trabajo de soldadura, Entrega de Shut de Basuras: Se realiza visita y revisión del shut en compañia de la Residente de obra, dejando observaciones como: Remate y acabado en general dentro y fuera del shut; ubicación de tapas ciegas en la tubería electrica; Revisión del enchape (se encontro uno que no tiene suficiente pega); Revisión de media caña; limpieza de regilla (carcamo); buscar la forma de evitar que el muro del shut que esta expuesto a la interperie se vea afectado por las lluvias para evitar filtración y daños por humedad al interior del shut; aseo y orden en general. CB
Res. Interventoria.

IED Montebello Sede A.
Fecha 05 Febrero 2024; Personal de dora: (1) Residente (1) Residente de Seguridad., (1) Maestro, (1) oficial., (3) Ayudantes. (3) ornamentadores, (1) oper. Mini. (2) plomeros.; Equip/Maqu: Minicargador, Mezcladora; Estado del tiempo. Mañana (nublado) tarde: Lluvia. = Actividades Ejecutadas = Se inician jornada laboral 7:00am donde se avanzan actividades de Construcción de Escaleras, se arma Formaleteria y se arma acero de Vigas de escaleras. Se realizo fundida de la misma., se presentan lluvias en las horas de la tarde. Se realiza traslado de carpa para no Suspender la fundida, se avanzan actividades de armado de Estructura Metálica.
Se realiza Vibrado de Escalera al fundir.
Se realiza escobizado y grafiado.

Se realiza Retición de instalación de actividad eléctrica.
• Se realiza translado de tablero eléctrico de Aula Multiple. Se deja toma 110 para conexión de trabajos de Soldadura.

IED MONTEBELLO SEDE A.
Fecha= 06 Febrero 2024. • Personal de obra: (1) Residente de obra., (1) maestro, (2) oficial, (3) Ayudantes. (1) ornamentador. (1) op. Mini. (2) plomeros. (1) Inst. Ventanas. (1) Electricos.
Equipo/Maquinaria: Minicargador, Mezcladora. • Estado del tiempo: Mañana: Nublado - Tarde: Lluvias.
= Actividades Ejecutadas =
Se inicia Jornada laboral. y se avanzan actividades de Cableado para traslado de tablero eléctrico de aulo multiple. se realiza instalación de tubería conduit y emt. Se realiza traslado de caja 30x30 (piso) a esquina posterior de Aulo multiple. Se realiza Relleno de Recebo en área de sendero inferiores al Acceso de aula multiple. Se presentan lluvias..

IED Montebello Sede A.
Fecha 07 Febrero 2024 = Personal de obra: (1) Residente de obra. (1) Residente SST. (1) Maestro. (2) ornamentadores. (1) operador mini cargador. Equipos/Maqu. Minicargador. Mezcladora. Mañana. Nublado. Tarde. Nublado. = Actividades Ejecutadas =
Se inicia jornada labora 7:00 am Donde se avanzan actividades de instalación de estructura Metálica de cubierta con, Correas. Se Realizan cortes de Tubería para Bastidores. para toma de Medidas. de Ventanería.
Por seguridad Se Realiza trabajo de Soldadura en tapa de inspección Electrica

IED Montebello Sede A.
Fecha: 08 Febrero (jueves) 2024 - Personal: (1) Residente de obra, (1) oficial, (2) ornamentadores (1) op Minicargador.
EQuipo/Maquinaria: Minicargador, Mezcladora - Estado del tiempo: Mañana: Soleado. Tarde: Nublado.
= Actividades a ejecutar:
Se inicia Jornada laboral 7:00am donde se ejecutan actividades de fabricación de tapas para cajas de inspección.
Se fundan contramarcos en cajas para proceder a su instalación y culminar actividades electricas
Se realiza presentación de perfilería estructural de Bastidores
Se realiza Mejoramiento de terreno en area de escalas para fundir.
Se presenta quiebre de tubería sanitaria proveniente de sifón de lavaplatos, se tiene en cuenta para Mantenimiento de conexión.
Se realiza prueba de filtraciones a tanques. Se realiza llenado.

IED Montebello Sede A.
Fecha 09 Febrero (viernes) 2024. Personal: (1) Residente de obra. (1) oficial, (2) ornamentadores - Equipos/Maquinaria: Mezcladora - Estado del tiempo. Mañana: Soleado. Tarde: Nublado.
= Actividades a ejecutar:
Se inicia jornada laboral 7:00am donde a realizan actividades de estructura Metálica se instalan estructura de Bastidores Superiores e Inferiores. Se ejecutan actividades de fundida de escalas en tramo de cafeteria
Se realiza llenado de tanque en su totalidad y se realizara revisión de Filtraciones el dia Martes 13 de Febrero.

Powered by CamScanner

IED Montebello Sede A.
Fecha: 10 de Febrero 2024 (Sábado), personal: (1) Residente de obra, (1) oficial (2) ornamentadores (1) op. Minicargador. Maq./Equipos: Mini cargador. — Estado del tiempo: Mañana: Soleado tarde: ——.
= Actividades Ejecutadas =
Se inicia jornada laboral 7:00 am. donde se ejecutan actividades de orden y aseo general, en espacios intermedios. Baños de trabajadores, Organización de. cuadra y Materiales petreos.
Se realizan actividades de Soldadura en perfilería estructural. instalando Bastidores Superiores.
Se realiza desalojo de Material RCD, Arena y B200 de area de aulas
Se realiza fundida de tapas de inspección. limpieza de cuadra,
Se realizan cortes de Varilla lisa para, Tensores y los diagonales, Se Soldan pernos en exteriores.

IED Montebello Sede A.
Fecha: 12 Febrero 2024 (Lunes). Personal: (1). Residente de obra, (2) oficial, (1) Ayudante, (2) Ornamentadores (1) op. Minicargador. Maq. Equipo: Mini-cargador, Mezcladora. Estado del tiempo: Mañana: Soleado. Tarde: Soleado. ——
= Actividades Ejecutadas =
Se inicia jornada laboral 7:00 am donde se ejecutan actividades de Soldadura en estructura Metálica, se tensan "tensores" y Diagonales
Se continua con actividad de Resoldado de tubería estructural en general, se ejecutan actividades de limpieza y acabados en skit de Baños.
Se realizan actividades de Lijado de Muro para

Rampa al costado de aulas se realizo relleno con B200, se ejecuta actividad de corte y fijuado de acero de refuerzo para viga longitudinal y transversal de rampa.

IEP MONTEBELLO SEDE A.
Fecha 13 Febrero 2024. - Personal (1) Residente de obra, (1) Residente SST, (1) Maestro, (1) oficial., (1) Ayudante. (1) ornamentador. (1) operad. Mini. - Equipo/Maquinaria: Minicargador - Mezcladora - Pulidora 9'. taladro. Estado del tiempo: Mañana: Soleado Tarde: Soleado.
= Actividades Ejecutadas =
Se inicia jornada laboral 7:00am donde continuamos actividades de corte y figuado de Acero para viga inicial en tramo transversal. y Viga longitudinal de Rampa. Se avanzan actividades de pintura antiCorrosiva en estructura metálica, A su vez se avanzan actividades de instalación de templetes y diagonales

IED MONTEBELLO SEDE A.
Fecha 14 Febrero 2024 - Personal: (1) Residente (1) maestro (1) oficial, (5) Ayudantes., (1) oper. Mini (2) soldadores: (1) Electrico. - Equipo/Maquinaria: Minicargador - Mezcladora - Pulidora - taladro. Estado del tiempo. Mañana - Nublado Tarde Nublado.
= Actividades Ejecutadas =
Se inicia jornada laboral 7:00 am donde se avanzan actividades Relacionadas con Conexión Electrica para Equipo hidroneumatico, se realiza Conexión de cableado desde tablero principal, hasta tablero de cuarto de Bombas
Se Realizan actividades de instalación de malla electrosoldada, en anden inferiores, a su vez se realiza fundido del mismo terminado

en cuenta desnivel hacia cabecamo
Se Realiza Escobiado y gualeado del mismo
para garantizar adherencia.
Se avanzan actividades de armado y figurado
de acero en Vigas de Rampa
Se avanzan actividades de excavación en
área de terraza para Bordillos y Sardinel

IED. Montebello Sede A.
Fecha: 15 de Febrero 2024. — Personal = (1) Residt. de obra. (1) Maestro (1) oficial. (5) Ayudantes (1) Soldador. (1) op. Mini. Equipo/Maquinaria: Minicargador Herramienta - Pulidora 9", taladro. Estado del tiempo: Mañana: Soleado. Tarde: Soleado.
= Actividades Ejecutadas =
Se inicia jornada laboral 7:00 am donde se continuan actividades de Excavación en área de terraza Para instalación de cabezotes y Bordillos
• Por otra parte se Ejecutan actividades de instalación de Diagonales y templetes en estructura Metálica, a su vez se instalan Pernos en los extremos para gradinas según sus Necesidades
• Se Realizan actividades de Corte y figurado de Acero para Vigas de (Escalera) Rampa al costado de aulas. Se Realiza la presentación del Mismo, se arma formaleta para fundir Vigas y Posterior a eso Fundir placa sobre la Misma. Se Realiza Escobiado y gualeado. Se realiza medición de Estructura Metálica Para Cubierta
• Se realizo fundida de anclajes inferiores cada uno Escobiado y gualeado con su Respectiva Malla electrosoldada.

Powered by CamScanner

IED MONTEBELLO SEDE A
Fecha: 16 febrero 2024. - Personal. (1) Residente de obra, (1) maestro de obra, (1) oficial, (5) Ayudantes, (1) operador Mini cargador. Equipos/Maquinaria: Minicargador, Mezcladora Pulidora, Taladro. - Estado del tiempo: Mañana: Sol. Tarde Sol.

= Actividades Ejecutadas:
Se inicia jornada laboral 7:00am se continua con actividades Relacionadas con Excavacion de área de terraza frente a cafetería, las cuales son destinadas para la instalación de Cuncanos y Bordillos, se Realiza Zanja para instalación de tubería de 2" proveniente de Sifón de piso de Cafetería, a su instalación. Se le agrega cama de arena y cinta peligro en Trayecto del mismo. al final se agrega Material Seleccionado.
Se Realizan actividades de pañete externo a caja de inspección Retiro material acumulado y conformación de piso al Rededor,
Se inician actividades de instalación de Bordillos en área de terraza en perimetro junto a la escalera.

IED MONTEBELLO SEDE A.
Fecha 17 Febrero 2024. - Personal (1) Residente de obra., (1) Maestro, (1) oficial, (1) SST Residente., (5) Ayudantes (1) Soldador (1) op. Mini. Equipos y Maquinaria: Minicargador, Mezcladora, pulidora, Equipo Soldadura. Estado del Tiempo: Mañana: Soleado. Tarde Soleado:

= Actividades Ejecutadas=
Se inicia jornada laboral 7:00am se continua con actividades de instalación de Bordillos y Sardineles en área de Terraza. Se realiza inspección de Equipo hidroneumatico

para puesta en marcha del mismo, se realizan Pruebas de fugas en tubería instalado de 1 1/2 y 2"
Se realiza llenado y/o calibrado de Hidroflow y se pone en Marcha sin Ningun Novedad,
Se realiza Panel de Rampa.
Se realiza limpieza de carcamos
Se realiza conexion de Equipo Lido Neumático a Tablero Electrico

IED. MONTEBELLO SEDE A.
Fecha: 19 de Febrero 2024.
Personal (1) Residut de obra. (1) Residute SST. (1) Maestro. (1) oficial. (1) Soldador, (3) Ayudantes.
Equipos / Maquinaria: Mezcladora. polidora. Equipo Soldadura Talador. - Estado del tiempo: Mañana: Sol.
Tarde: Soleado.
= Actividades Ejecutadas=
Se inicia jornada laboral 7:00am donde se ejecutan Actividades - de Excavación en área posterior de aulas para instalación de Bordillos. al costado de Carcamos posteriores.
Se Ejecutan actividades de Resoldadura en Estructura Metalica.
Se instalan Bordillos y Sardineles en área de terraza.

IED MONTEBELLO SEDE A.
Fecha: 20 de Febrero 2024 - Personal: (1) Residuti. de obra (1) Residute SST. (1) Maestro. (1) oficial. (3) Ayudantes (1) Soldador. Equipo / Maquinaria. Minicargador. Mezcladora. Estado del tiempo: Mañana: Soleado Tarde: Soleado.
=Actividades Ejecutadas=
Se inicia jornada laboral 7:00 am donde se ejecutan

Actividades Relacionadas con estructura metálica, se realiza Resoldadura en puntos críticos, se Programa Prueba de tintas para el día Sábado 24 de Febrero. Se avanzan actividades de instalación de Bordillos y Sardineles Previo a esto se agrega Capa de Arena para Corrección Nivelación. Se instalan Bordillos en área de Aulas
Se Presenta novedad con Suministro de Agua de la Institución, se presenta Especialista en equipos hidroneumáticos para Revisión, se Cambia pieza averiada y el equipo continua Su funcionamiento con normalidad.

IED MONTEBELLO SEDEA.
Fecha 21 Febrero 2024. Personal. (1) Residente de obra (1) SST (1) M. de obra. (1) oficial. (3) Ayudantes. (1) soldador (1) op. Mini Equipo y Maquinaria: Mini Cargador. Estados del tiempo: Mañana: Soleado. Tarde: Soleado.
= Actividades Ejecutadas =
Se inicia jornada laboral 7:00 am donde se avanzan actividades de excavación de área de terraza, Procedemos con la instalación de Bordillos y Sardineles, Continuamos con Soldadura y ajustes de Estructura Metalica. Se Realiza Pendientado en Cárcamos de aula & aulas

IED MONTEBELLO SEDA.
Fecha 21 Febrero 2024 Personal (1) Residente de obra, (1) Residente SST, (1) maestro, (1) oficial, (3) ayudantes. (1) operador mini: (1) soldador. Equ / Maqu: Minicargador Mezcladora, pulidora, taladro. Equipo de soldadura.
= Actividades Ejecutadas =
Se inicia jornada laboral 7:00am. donde se ejecutan actividades de Excavación en área de tenazas, Correspondiente a Bajos

para Bordillo y Sardinel, y al area central de la intervencion.
Se realiza instalación de tubería de 4" Sanitaria Previo a esto se realiza excavación de zanja para su instalacion.
Se procede a Realizar entrega de Kit de Basuras en su totalidad. Se dejan observaciones para Mejoras como lo es la instalación de angeo en la parte posterior de puertas y Ventanas, para evitar ingreso de Mosquitos y Roedores.
a su Vez nos solicitan terminación en area Superior del enchape para evitar acumulación de agua y polvación. Se Realiza entrega de 2 juegos de llaves por cada puerta al Rector, y se realiza acta de entrega y Recibido de llaves.

IED Montebello sede A
Fecha 23 de Febrero 2024. - Personal: (1) Residente de obra. (1) Residente SST. (1) Coordinador SST. (2) Ayudantes (2) soldadores. (1) operador minicargador. Eq./Maqui: Minicargador. Mezcladora. Pulidora taladro. Estado del tiempo: Nublado Soleado. tarde soleado.
= Actividades ejecutadas
Se inicia jornada laboral 7:00am donde se ejecutan actividades de instalación y Suministro de geotextil. en area de terraza
Se realizan actividades de Pendientado manual en Cardenas de aulas.
Se ejecuta actividad de Reparación soldadura en Estructura Metalica de aulas
Se realizan actividades de Relleno Bnoo en área de terraza, Se da inicio a la Compactación de la misma con pison

IED Montebello Sede A.
Fecha: 24 Febrero 2024 - Personal. (1) Residente de obra. (1) Residente SST-, (1) Maestro obra, (1) oficial, (1) soldador. (2) Ayudante (1) operador Mini Equi/Maquina. Mini cargador. Mezcladora, pulidora. Estado del tiempo: Mañana. Soleado Tarde: Soleado.

= Actividades Ejecutadas=
Se inicia jornada laboral 7:00 am donde se ejecutan actividades de Compactación de B200 en terraza. Se ponen 2 capas de B200 y se procede a la Compactación capa por capa. Se inicia actividad de prueba de tintas en soldadura de estructura metálica se procede a realizar aplicación de primera capa de penetrante que actua como limpiador del área a analizar, se deja en reposo unos min. y se realiza limpieza nuevamente, se aplica primera capa y posterior a eso se aplica 2da capa Revelador. y no se evidencia detalles Relevantes, en total se Realizaron 15 pruebas de las Soldaduras Realizadas.

Powered by CamScanner