caja de paso por fuera del Area de Juego de la Cancha y nueva tubería PVC-S entre 4"o 6" hasta el próximo punto de Conexión del sistema de Desagües de Aguas Lluvias.

DE MANERA CONJUNTA ENTRE LOS PROFESIONALES. DE ~~FECHA~~ INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA Y COORDINADOR ACADEMICO DE LA INSTITUCIÓN, SE REALIZA LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DEL USO Y POSIBLES RESTRICCIONES DE LA RAMPA UBICADA EN EL COSTADO NORTE DE LA RAMPA, CON EL FIN DE DEFINIR LA EXTENSIÓN DE LA MAIA CONTRAIMPACTO QUE SE UBICARÁ EN ESTE MISMO SECTOR. LUEGO DE RECIBIR LAS CONSIDERACIONES DE LA INSTITUCIÓN Y EN ARAS DE QUE LA NUEVA MALLA PRESTE LA MAYOR. ÁREA DE PROTECCIÓN. SE DEFINE QUE LA MISMA PUEDE EXTENDERSE GARANTIZANDO COMO MÍNIMO EL PASO DE UNA SILLA DE RUEDAS, ES DECIR. UNA APERTURA MÍNIMA EFECTIVA DE 1.20 MTS. ESTA MISMA EXTENSIÓN SE APLICA PARA LA MALLA. CONTRAIMPACTO DEL COSTADO SUR.

IED. FIORENTINO
FECHA: 25/01/2024
PERSONAL DE OBRA: (1) RRDD, (2) OPERARIOS, (1) OFICIAL (2) AYUDANTES
EQUIPOS A MAQUINAR: MINICARGADORA. VIBROCOMPACTADOR 3 TON
ESTADO DEL CLIMA: MAÑANA: SOLEADO TARDE: SOLEADO.
ACTIVIDADES DE OBRA:
SE INICIA EL PROCESO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA INFERIOR DE LA CAJA DE INSPECCIÓN UBICADA EN EL COSTADO SUR DE LA CANCHA, LA CUÁL SERÁ RECONFORMA JUNTO CON LA TUBERIA EN UBICADA EN EL COSTADO SUR DE LA CANCHA CORRESPONDIENTE A LA BAJANTE SITUADA EN EL BLOQUE DE PRIMARIA. A CONTINUACIÓN SE REALIZA ACTIVIDAD DE PERFILADO EN FALLO COSTADO SUR DE LA CANCHA. SE REALIZA LA COBERTURA DEL MATERIAL PÉTREO PRESENTE EN LOS FALLOS UBICADOS AL COSTADO NORTE DE LA CANCHA Y COSTADO ORIENTAL CON RECEBO Y SE HACE EL SELLO CON RANA

Powered by CamScanner

SOBRE ALREDEDOR DE LA 1:00 PM., SE RECIBE VIBROCOMPACTADOR, MARCANDO ASÍ EL INICIO DE LA COMPACTACIÓN EN ÁREAS DONDE EXISTIAN FALLOS, SE RECIBEN 22M3 DE RECEBO Y SE PROCEDE CON EL TRASIEGO DEL MATERIA AL ÁREA DE LA CANCHA.

IED. FLORENTINO
FECHA: 26/01/2024
PERSONAL DE OBRA: (1) RROO, (3) OPERARIOS (1) OFICIAL (3) AYUDAN
EQUIPOS A MAQUINAR: (1) MINICARGADOR (1) VIBROCOMPACTADOR 3T.
ESTADO DEL CLIMA: MAÑANA: SOLEADO TARDE: SOLEADO.
ACTIVIDADES DE OBRA:
SE PROSIGUEN LABORES DE COMPACTACIÓN Y RELLENO DE LA CAPA DE RECEBO, CON LA LLEGADA DE 4 VOLQUETAS DE 22 M3 C/U. ASI MISMO, SE ESTÁN LLEVANDO A CABO EXCAVACIONES EN LA PARTE SUR DEL ÁREA DE LA CANCHA. A LAS 4:16 PM, SE HA RECIBIDO LA ENTREGA DE UN BAÑO PORTÁTIL. FINALIZANDO LA JORNADA SE DESTACA EL RELLENO A UN 30%. DEBIDAMENTE COMPACTADO.

IED. FLORENTINO
FECHA: 27/01/2024
PERSONAL DE OBRA: (1) RROO, (3) OPERARIOS (1) OFICIAL (4) AYUDANTES.
EQUIPOS A MAQUINAR: (1) MINICARGADOR (1) VIBROCOMPACTADOR. 3T.
ESTADO DEL CLIMA: MAÑANA: SOLEADO TARDE: SOLEADO.
ACTIVIDADES DE OBRA:
SE INICIA EL PROCESO DE MANTENIMIENTO MINICARGADOR SE CONTINUAN ACTIVIDADES DE COMPACTACIÓN. RECEBO SOBRE LA CANCHA, SE REALIZA LIMPIEZA DE CALLE COSTADO POSTERIOR - OCCIDENTE DEL COLEGIO, SE FINALIZA MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACEITE EQUIPO MINICARGADOR. SE DEJA RELLENO DE CANCHA A UN 70% DEBIDAMENTE COMPACTADO.

Powered by CamScanner

IED. FLORENTINO

29/ENERO/2024.

PERSONAL DE OBRA: (1) RR,OO (2) OPERARIOS (1) OFICIAL (2) AYUDANTES

EQUIPOS A MAQUINAR: (1) MINICARGADOR. (1) VIBROCOMPACTADOR. 3T

ESTADO DEL CLIMA: MAÑANA: SOLEADO TARDE: SOLEADO.

ACTIVIDADES DE OBRA:

SE LLEVA A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CAJA DE INSPECCIÓN QUE CONECTA CON LA BAJANTE DE CUBIERTA PARA PREEXISTENTE EN EL BLOQUE DE PRIMARIA. DE MANERA SIMULTANEA, SE VERIFICA LA NIVELACIÓN PARA ASEGURAR LA EJECUCIÓN ADECUADA DEL RELLENO. ADEMÁS, SE REALIZA UNA INSPECCIÓN EN DOS AULAS DEL BLOQUE DE PRIMARIA, IDENTIFICANDO QUE 2 TOMAS CORRIENTE EN CADA AULA NO ESTAN FUNCIONANDO (2 AULAS SEGUNDO PISO, BLOQUE PRIMARIA). TAMBIEN, SE RECIBE UNA VOLQUETA CON MATERIAL DE RECEBO Y SE PROCEDE A TRASEGAR. EL MATERIAL DENTRO DE LA CANCHA.

IED. FLORENTINO

30/ENERO/2024

PERSONAL DE OBRA: (1) RR,OO (2) OPERARIOS (1) OFICIAL (1) AYUDANTE.

EQUIPOS A MAQUINA: (1) MINICARGADOR (1) VIBROCOMPACTADOR 3T.

ESTADO DEL CLIMA: MAÑANA: SOLEADO. TARDE: SOLEADO

ACTIVIDADES DE OBRA:

SE CONTINUAN CON ACTIVIDADES DE RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL, SE TOMAN NIVELES PARA GARANTIZAR EL RELLENO ADECUADO, SE CONTINUAN ACTIVIDADES EN ÁREA DE SHUT, EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIA SANITARIA, SE INSTALA MALLA ELECTROSOLDADA EN ÁREA DE SHUT. EN ÁREA DE CANCHA SE INSTALA TUBERIA SANITARIA DE 4" QUE CONECTA CON CAJA DE INSPECIÓN PREVIAMENTE CONSTRUIDA, LA TUBERIA SE PROTEGE CON CAMA DE ARENA Y SE SEÑALIZA CON CINTA PELIGRO, SIMULTANEAMENTE SE PROCEDE CON EL RELLENO Y COMPACTACIÓN DE LA CANCHA.

Powered by CamScanner

IED. FLORENTINO

31/ENERO/2024

PERSONAL DE OBRA: (1) RRDO, (1) OPERARIO (1) OFICIAL (1) AYUDANTE

EQUIPOS A MAQUINAR: MINICARGADOR (1)

ESTADO DEL CLIMA: MAÑANA: SOLEADO TARDE: SOLEADO.

ACTIVIDADES DE OBRA:

SE CONTINUA CON RELLENO Y COMPACTACIÓN DE RECEBO EN ÁREA DE CANCHA, SE COMPLETA ÚLTIMA FRANJA DE RELLENO, SE RECIBEN BORDILLOS 118 UND, SE NIVELA TERRENO Y SE FINALIZA RELLENO Y COMPACTACIÓN.

IED FLORENTINO.

01/FEBRERO/2024.

PERSONAL DE OBRA: (1) RRDO, (1) OPERARIO, (1) OFICIAL, (1) AYUDANTE

EQUIPOS A MAQUINAR: (1) MINICARGADOR.

ESTADO DEL CLIMA: MAÑANA: NUBLADO TARDE: LLUVIOSO

ACTIVIDADES DE OBRA:

SE INICIA LA JORNADA CON RETIRO DE RCD, LAVADO Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS PORTATILES, PUENTES E HILOS QUE DEFINEN EJES Y NIVELES EN ÁREA DEL SHUT, SE PROCEDE CON FUNDIDA DE PLACA Y SOBREANCHOS EN EL SHUT, SE DEJA LIMPIO ÁREA DE ACOPIO RCD, SE FINALIZA FUNDICIÓN DEL ÁREA DEL SHUT.

IED FLORENTINO GONZALEZ.

02 - FEBRERO - 2024

PERSONAL DE OBRA: (2) RR,OO (2) OFICIALES, (4) AYUDANTES

ESTADO DEL CLIMA: MAÑANA: NUBLADO TARDE: LLUVIOSO

ACTIVIDADES DE OBRA:

SE INICIAN ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN EN A DE BORDILLOS EN ÁREA DE CANCHA, SE RETIRA MINICARGADOR A FRENTE MONTEBELLO, POR ACTIVIDAD DE EXCAVACIÓN SE ~~QUIBRA~~ QUIEBRA TUBERIA ELÉCTRICA RECONFORMADA Y SE PROCEDE CON EL DEBIDO ENCAMISADO, EN ÁREA DE SHUT SE INICIA A ~~LEVARA~~ LEVANTAR MUROS, SE RECIBE MATERIAL B-200, ARENA DE PEÑA Y ARENA DE RÍO.

Powered by CamScanner

IED FLORENTINO GONZALEZ

03 - FEBRERO - 2024

PERSONAL DE OBRA: (1) RROO, (2) OFICIALES, (6) AYUDANTES

ESTADO DEL CLIMA: MAÑANA: NUBLADO TARDE: LLUVIOSO.

ACTIVIDADES DE OBRA:

SE CONTINUAN EXCAVACIONES EN CANCHA Y SIMULTANEAMENTE SE INICIA CON LA INSTALACIÓN DE BORDILLO, EN ÁREA DE SHUT SE CONTINUA LEVANTANDO MUROS Y SE INICIA CON FIGURADO DE ACERO PARA COLUMNETAS.

IED FLORENTINO GONZALEZ.

05 - FEBRERO

PERSONAL DE OBRA: (1) RROO, (1) COOR, (2) OFICIALES, (6) AYUDANTES.

ESTADO DEL CLIMA: MAÑANA: NUBLADO TARDE: LLUVIOSO

ACTIVIDADES DE OBRA:

SE FINALIZA INSTALACIÓN DE BORDILLO TRAMO LATERAL NORTE, LONGITUDINAL ORIENTE, SE CONTINUA CON EXCAVACIÓN PARA BORDILLO Y VIGA MALLA CONTRAIMPACTO, SE RECIBE DEMOLEDOR Y TALADRO EN HORAS DE LA TARDE, SE CONTINUA CON FIGURADO Y ~~MUROS~~ CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN ÁREA DE SHUT, SE HACE TOMA DE DENSIDADES EN ÁREA DE CANCHA, SE PRESENTAN LLUVIAS EN HORAS DE LA TARDE. Y SE PAUSAN ACTIVIDADES.

06 - FEBRERO

IED FLORENTINO GONZALEZ

PERSONAL DE OBRA: (2) RROO, (2) OFICIALES (5) AYUDANTES

ESTADO DEL CLIMA: MAÑANA: NUBLADO TARDE: NUBLADO

SE ACTIVIDADES DE OBRA:

SE CONTINUAN ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN E INSTALACIÓN DE BORDILLOS EN ÁREA DE CANCHA, SE HACE LLENADO Y COMPACTACIÓN ALREDEDOR DE LOS BORDILLOS, SE HACE CONEXIÓN DESDE TABLERO UBICADO EN BLOQUE BACHILLERATO A REGULADOR PARA CONECTAR DEMOLEDOR, SE CONTINÚA CON DEMOLICIONES ÁREA DE CANCHA SENTIDO LONGITUDINAL OESTE, SE CONTINÚA CON CONSTRUCCIÓN MUROS EN ÁREA DE SHUT, ASÍ MISMO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO EN COLUMNETAS, SE RECIBE VISITA TÉCNICA CEMEX

Powered by CamScanner

IED FLORENTINO GONZALEZ

07 - FEBRERO - 2024

PERSONAL DE OBRA: (1) RRDO, (2) OFICIALES (6) AYUDANTES

ESTADO DEL CLIMA: MAÑANA: SOLEADO TARDE: LLUVIOSO

ACTIVIDADES DE OBRA:

SE LLEVAN A CABO ACTIVIDADES EN EL ÁREA DEL SHUT, CONSTRUCCIÓN DE MUROS FRONTALES, FIGURADO DE ACERO, ARMADO DE VIGUETAS, ARMADO DE COLUMNETAS, TESTEREADO DE COLUMNETAS, EXCAVACIONES EN ÁREA DE CANCHA PARA INSTALACIÓN DE BORDILLO COSTADO LONGITUDINAL OCCIDENTAL, ASÍ MISMO DEMOLICIÓN CÁRCAMO CON USO DE EQUIPO DEMOLEDOR, SE RECIBE PERSONAL MANTENIMIENTO DE BAÑO, SE RECIBEN 32 CÁRCAMOS ÁREA DE CANCHA Y SE ACOPIAN ADECUADAMENTE EN ANDEN OCCIDENTAL, SE PAUSAN ACTIVIDADES PORQUE SE PRESENTAN FUERTES LLUVIAS.

IED FLORENTINO GONZALEZ.

08 - FEBRERO - 2024

PERSONAL DE OBRA: (1) RRDO, (2) OFICIALES (3) AYUDANTES.

ESTADO DEL CLIMA: MAÑANA: SOLEADO. TARDE: LLUVIOSO

ACTIVIDADES DE OBRA:

SE REALIZA RECOMPACTACIÓN Y/O EN ÁREA DE CANCHA, SE PROCEDE A INSTALAR MALLA ELECTROSOLDADA, SE RECIBEN 6 M3 DE RECEBO PARA SELLAR ÁREAS DE CANCHA, SE RECIBE VISITA TÉCNICA CEMEX PARA ACORDAR LOGISTICA DE FUNDICIÓN PROGRAMADA PARA EL DIA VIERNES, SE REALIZAN AMARRES MALLA ELECTROSOLDADA. Y SE DA COMIENZO A UBICACIÓN DE ESTANCIADORES EN MALLAS ELECTROSOLDADAS

IED FLORENTINO GONZALEZ.

09 - FEBRERO - 2024

PERSONAL DE OBRA: (1) RRDO, (1) SST, (2) OFICIALES, (1) OPERADOR (2) AYUDANTE

EQUIPOS A MANEJAR: (1) MINICARGADOR

ESTADO DEL CLIMA: MAÑANA: SOLEADO TARDE: SOLEADO

ACTIVIDADES DE OBRA:

SE INICIAN ACTIVIDADES EN ÁREA DE CANCHA DANDO CONTINUIDAD CON UBICACIÓN DE DISTANCIADORES, SE RECIBEN MATERIALES DE SHUT Y CANCHA, (CEMENTO

Powered by CamScanner

ARENA Y PINTURA, SE RECIBE MINICARGADOR. SIENDO LAS 8:30 AM, SE HACE RETIRO DE RCD, SE PRESENTA JHON GUEVARA Y PROCEDE A DESINSTALAR EXTENSIÓN DEL TABLERO ELÉCTRICO UBICADO EN EL BLOQUE DE BACHILLERATO, SALE DEL COLEGIO CON EXTENSIÓN 3 x 10 DE 20 METROS APROX Y SE DIRIGE A IED PALERMO SUR SALE MINICARGADOR SIENDO LAS 11:00 AM Y SE DIRIGE A IED MONTEBELLO, SE FINALIZA INSTALACIÓN DE BORDILLO AL 100%. Y SE DA COMIENZO A INSTALAR CÁRCAMO, SIMULTANEAMENTE SE INICIA CON CORTE DE ACERO PARA VIGAS DE MALLA CONTRAIMPACTO UBICADAS EN CANCHA IED FLORENTINO GONZALEZ.

10 FEBRERO - 2024

PERSONAL DE OBRA: (1) COOR, (1) RROO, (1) SST, (2) OFICIAL, (6) AYUDANTES

EQUIPOS A MAQUINAR: (1) EQUIPO DE BOMBEO (1) HELICOPTERO

ESTADO DEL CLIMA: MAÑANA: SOLEADO TARDE: SOLEADO

ACTIVIDADES DE OBRA:

SE INICIAN ACTIVIDADES EN ÁREA DE CANCHA CON LA INSTALACIÓN DE TUBERIA DEL EQUIPO DE BOMBEO, SE ACORDONA LA PERÍMETRO DE LA BOMBA, SE RECIBE PRIMERA MIXER A LAS 7:40 AM, SE REALIZA PRUEBA DE ASENTAMIENTO CON 4.5 PULGADAS, SE PROCEDE CON LA FUNDIDA, SE ACORDONA MIXER CON COLOMBINAS Y CINTA PELIGRO, SIENDO LAS 9:07 AM, SE RECIBE SEGUNDA MIXER, SE REALIZA PRUEBA DE ASENTAMIENTO CON 6" SE PROCEDE CON LA FUNDIDA Y SE REALIZA VACIADO DE CONCRETO EN 12 CILINDROS DE PRUEBA, 6 CILINDROS DE PARTE CONTRATISTA Y 6 CILINDROS POR PARTE DE INTERVENTORÍA, SE CONTINUA CON VACIADO Y EMBOQUILLADO DE PLACA, SIENDO LAS 10:25 AM SE RECIBE TERCERA MIXER, SE REALIZA PRUEBA DE ASENTAMIENTO Y DA 5", SE PROCEDE A FUNDIR, DE MANERA SIMULTANEA SE EJECUTAN ACTIVIDADES DE FIGURADO DE ACERO PARA VIGAS DE MALLA CONTRA IMPACTO, SIENDO LAS 12:07 DEL MEDIO DIA SE RECIBE CUARTA MIXER CON 4M3 DE CONCRETO

Powered by CamScanner

PARA UN TOTAL DE 28 M3, 3 MIXER DE 8 M3 CADA UNA Y UN AJUSTE ADICIONAL DE 4 M3 EN LA ULTIMA MIXER, SE FINALIZA VACIADO DE CONCRETO EN 50% DEL ÁREA TOTAL DE LA CANCHA, SE EMBÚQUILLA PARA GARANTIZAR PENDIENTADO, SE REALIZA ACABADO DE PLACA CON HELICOPTERO.

IED FLORENTINO GONZALEZ.

11- FEBRERO - 2024

PERSONAL DE OBRA: (1) OFICIAL, (2) AYUDANTES.

EQUIPOS A MAQUINAR: CORTADORA.

ESTADO DEL CLIMA: MAÑANA: SOLEADO TARDE: SOLEADO

ACTIVIDADES DE OBRA:

SE REALIZAN DILATACIONES EN ÁREA DE CANCHA COSTADO ORIENTE, SE REALIZA CURADO DE PLACA, SE REALIZA RETIRO DE EQUIPOS Y SE REFIEREN LOS MISMOS EN MINUTA DEL ÁREA DE SEGURIDAD, EL SEÑOR LIBARDO LOZANO ~~HACE~~ RETIRO DE LOS MISNO, SE FINALIZA EL DIA CON CORTES EN PLACA ORIENTAL A UN 100%.

IED. FLORENTINO GONZALEZ.

12 - FEBRERO - 2024.

PERSONAL DE OBRA: (1) OFICIAL (1) RM,00, (1) AYUDANTE.

ESTADO DEL CLIMA MAÑANA: SOLEADO TARDE: SOLEADO.

ACTIVIDADES DE OBRA:

SE INICIAN ACTIVIDADES EN ÁREA DE CANCHA, CURADO DE PLACA, EXCAVACIÓN DE PILOTINES, SE CONTINUA CON FIGURADO DE ACERO Y ARMADO DE PILOTINES, SE CONFIRMA FUNDICIÓN JUEVES 15 DE FEBRERO, SE FINALIZA EMBOQUILLADO DE BORDILLOS Y SE INICIA CON RECOMPAC-TACIÓN ÁREA DE CANCHA SENTIDO SUR OCCIDENTE

IED FLORENTINO GONZALEZ.

13 - FEBRERO - 2024.

PERSONAL DE OBRA: (1) RM,00 (1) OFICIAL (3) AYUDANTES

ESTADO DEL CLIMA: MAÑANA: SOLEADO TARDE: SOLEADO

ACTIVIDADES DE OBRA:

SE CONFIRMA EQUIPO DE BOMBEO PARA EL DIA JUEVES

Powered by CamScanner

13 DE FEBRERO, SE FINALIZA SELLO DE ÁREAS EN ÁREA DE CANCHA OCCIDENTAL, SE UBICAN PEDESTALES Y SE ARMA VIGA COSTADO NORTE, SE CONTINUAN ACTIVIDADES DE EMBOQUILLADO CÁRCAMOS Y BORDILLOS SE RECIBE MATERIALES DE CANCHA, (MADERA Y SELLALÓN) SE ACOPIA Y ALMACENA EN CAMPAMENTO IED FLORENTINO GONZALEZ.

14 FEBRERO - 2024.

PERSONAL DE OBRA: (1) COOR, (1) RR.OO, (2) OFICIALES (3) AYUDANTES

ESTADO DEL CLIMA: MAÑANA! SOLEADO TARDE!

ACTIVIDADES DE OBRA:

SE INICIAN ACTIVIDADES EN ÁREA DE CANCHA, TESTERO DE VIGA Y PEDESTALES SENTIDO NORTE, INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA SENTIDO OCCIDENTE, SE INICIAN EXCAVACIÓN DE PEDESTALES SENTIDO SUR CANCHA. Finalizamos EXCAVACIÓN DE 6 PEDESTALES SENTIDO SUR, SE MIDE PERFIL DE PLACA YA FUNDIDA Y DAN 12 CM, SE CONTINUA CON AFINADO EN UNIONES DE CÁRCAMOS.

IED. FLORENTINO GONZALEZ.

15 - FEBRERO - 2024.

PERSONAL DE OBRA: (1) RR.OO (1) SST (7) AYUDANTES (1) OFICIAL (2) ORNAMENTADOR

ESTADO DEL CLIMA: MAÑANA: SOLEADO TARDE: SOLEADO

EQUIPOS & MAQUINARIA: (1) TROMPO, (1) HELICOPTERO (1) VIBRADOR

ACTIVIDADES DE OBRA:

SE INICIAN ACTIVIDADES CON ARMADO DE TUBERIA BOMBA, SE RECIBE LA PRIMERA MIXER. 8:00AM, SE ACORDONA CALLE CON COLOMBINAS Y CINTA PELIGRO, SE REALIZA PRUEBA DE ASENTAMIENTO, SE TOMA REGISTRO FOTOGRÁFICO. Y SE DA COMIENZO CON FUNDIDA DE PLACA OCCIDENTAL. CANCHA, EN SIMULTANEO SE FUNDE LA VIGA COSTADO NORTE CANCHA, SE RECIBEN 2 MIXER MÁS PARA COMPLETAR 24 M3 Y UNA CUARTA DE 4 M3 PARA UN TOTAL DE 28 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO, AL FINALIZA SE FUNDE 0.5 M3 PARA FINALIZAR ACTIVIDAD, SE REALIZA TERMINADO DE PLACA CON HELICOPTERO, SE HACE PRUEBA DE 6 CILINDROS CON SEGUNDA MIXER, SE REALIZA ASEO.

Powered by CamScanner

IED. FLORENTINO GONZALEZ.

16- FEBRERO - 2024

PERSONAL DE OBRA: (1) RROO, (1) SST, (1) OFICIAL, (2) AYUDANTES, (2) ARDA

ESTADO DEL CLIMA: MAÑANA: LLOVIZNA TARDE: SOLEADO.

ACTIVIDADES DE OBRA:

SE INICIAN ACTIVIDADES CON BRIGADA DE ASEO, SE REALIZA CURADO DE LA PLACA, SE AVANZA EN AFINADO JUNTAS DE CÁRCAMOS, SE HACE SEPARACIÓN DE MATERIALES METÁLICOS Y DE MADERA, SE ACOPIA DE MANERA ORGANIZADA, SE ATIENDEN TODAS LAS RECOMENDACIONES POR PARTE DEL ÁREA AMBIENTAL, SE HACE LAVADO EN CALLE, SE PROTEGE SUMIDERO, SE REALIZA LIMPIEZA EN ÁREA DE SHUT, EN CAMPAMENTO, SE ACOPIAN ESCOMBROS Y SE PROGRAMA RETIRO RCD.

IED. FLORENTINO GONZALEZ.

17- FEBRERO - 2024.

PERSONAL DE OBRA: (1) RROO, (1) OFICIAL, (2) AYUDANTES.

ESTADO DEL CLIMA: MAÑANA: SOLEADO TARDE: SOLEADO

ACTIVIDADES DE OBRA:

SE REALIZA ARMADO DE VIGA COSTADO SUR CANCHA, SE REALIZA CORTE PLACA ANDÉN SENTIDO SUR DE 10. METROS, SE FINALIZAN ACTIVIDADES CON TESTERO DE VIGA Y NIVELACIÓN DE LA MISMA JUNTO CON PILOTINES, SE RECIBE MINICARGADOR A LAS 11:20 AM, SE HACE CURADO DE PLACA, SIENDO LAS 12:00 EL COLEGIO ~~DE~~ RECIBE PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LAVADO DE TANQUE POR LO CUAL SE DEJA RECOMENDACIÓN AL EQUIPO DE SEGURIDAD PRIVADA QUE POR NINGÚN MOTIVO PUEDEN DAR INGRESO AL ~~EST~~ PERSONAL MANTENIMIENTO DENTRO DEL CERRAMIENTO Y EL CUIDADO DE LOS EQUIPOS SE RETIRA.

IED. FLORENTINO GONZALEZ

19- FEBRERO - 2024.

PERSONAL DE OBRA: (1) RROO, (1) OFICIAL, (2) AYUDANTES

ESTADO DEL CLIMA: MAÑANA: SOLEADO TARDE: SOLEADO

ACTIVIDADES DE OBRA:

SE INICIAN ACTIVIDADES CON RETIRO DE ESCOMBROS CON EQUIPO MINICARGADOR, SE REALIZA TESTERO Y ARMADO DE VIGA COSTADO SUR CANCHA Y SE PROGRAMA TRAJE DE PERFILERÍA

Powered by CamScanner

SE REALIZA TRASIEGO DE MATERIAL CON EQUIPO MINICARGADOR.
SE AVANZA CON ARMADO Y TESTERO DE COLUMNETAS, SE FINALIZA
EL DIÁ CON FUNDIDA DE 5 COLUMNETAS Y CON LA META DE
ARMAR Y TESTEREAR 3 FALTANTES AL DIA SIGUIENTE.
IED. FLORENTINO GONZALEZ.

20- FEBRERO - 2024.

PERSONAL DE OBRA: (1) RROO, (1) OFICIAL, (3) AYUDANTES. (2) ORNAMENT.
EQUIPOS A MAQUINAR: (1) TROMPO (1) EQUIPO DE SOLDADURA.
ESTADO DEL CLIMA: MAÑANA: SOLEADO TARDE: SOLEADO.
ACTIVIDADES DE OBRA:
SE DA CONTINUIDAD CON ARMADO Y ENCOFRADO DE COLUMNETAS, SE
REALIZAN EXCAVACIONES PARA CONEXIÓN SANITARIA SHUT, EN
SIMULTANEO SE REALIZA IZAJE PERFILERIA METÁLICA VIGA
COSTADO SUR, SE CUMPLE CON EL OBJETIVO DE FUNDIR. 3 COLUMNE-
TAS FALTANTES Y SE DA COMIENZO AL ARMADO DE VIGUETAS,
ASÍ MISMO LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METÁLICA CON TINNER Y
APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, SE DA SALIDA MINICARGADOR A
LAS 4:00 PM.
IED. FLORENTINO GONZALEZ.

21- FEBRERO- 2024

PERSONAL DE OBRA: (1) RROO, (1) OFICIAL, (3) AYUDANTES.
EQUIPOS A MAQUINAR: PULIDORA
ESTADO DEL CLIMA: MAÑANA: SOLEADO TARDE: SOLEADO.
ACTIVIDADES DE OBRA:
SE AVANZAN ACTIVIDADES DE ARMADO VIGUETAS SHUT, APLICACIÓN
ANTICORROSIVO PERFILES PARA CUBIERTA, DESENCOFRADO 3
COLUMNETAS RESTANTES, FUNDIDAS PREVIAMENTE, SE REALIZA
CORTE EN ÁREA DE ANDÉN COSTADO NORTE Y POSTERIOR A
ESTO SE REALIZAN DEMOLICIONES DENTRO DEL ÁREA DE CORTE,
DE IGUAL FORMA SE REALIZA CORTE ANDÉN COSTADO SUR,
SIMULTANEO A ESTO SE REALIZA ENCOFRADO DE VIGUETAS ÁREA
SHUT (VIGUETA POSTERIOR, VIGUETA FRONTAL) SE FINALIZAN
ACTIVIDADES: CON DEMOLICIÓN ÁREA DE CORTE COSTADO NORTE
EN CANCHA, ENCOFRADO DE VIGUETAS SHUT, RECIBO DE GRAVA,
Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE CHATARRA, SOLICITANDO AL
SEÑOR RECTOR Y ALMACENISTA EL ENVÍO DE CORREO ELECTRÓNI

Powered by CamScanner

A SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CON EL MATERIAL QUE EL COLEGIO REQUIERE PARA REUTILIZAR, ASÍ MISMO EL MATERIAL DEL CUAL CONSIDERA EL COLEGIO NO SE REUTILIZARÁ.

IED. FLORENTINO GONZALEZ.

22- FEBRERO -2024.

PERSONAL DE OBRA: (1) RROO, (1) OFICIAL, (2) AYUDANTES. (1) COOR.

EQUIPOS A MAQUINAR: PULIDORA

ESTADO DEL CILMA: MAÑANA: SOLEADO TARDE: SOLEADO.

ACTIVIDADES DE OBRA:

SE INICIAN ACTIVIDADES EN ÁREA DE CANCHA. CON FUNDIDA DE VIGA COSTADO SUR, SE CULMINA ACTIVIDAD SATISFACTORIAMENTE SOBRE EL MEDIO DÍA, SE REPLANTEA CON EL ÁREA DE SHUT TRAMO DE TUBERÍA, SE INICIA CON DEMOLICION DENTRO ÁREA DE CORTE COSTADO SUR, SE EVIDENCIA AL FINALIZAR LA JORNADA PERFIL DE TUBO CONDUIT EN ÁREA DE CORTE QUE COMUNICA BAJANTE AGUAS LLUVIAS Y CÁRCAMOS A CAJA DE INSPECCIÓN, SE LE INDICA AL TRABAJADOR TENER PRECAUCIÓN CON LA TUBERIA A MEDIDA QUE SE VAYA DEMOLIENDO, EN ÁREA DE SHUT SE FINALIZA ENCOFRADO DE VIGUETAS TRANSVERSALES, SE RECIBE MATERIAL DE GRAVILLA Y SE ORGANIZA TODO PARA FUNDIDA VIGUETAS DEL SIGUIENTE DÍA.

IED. FLORENTINO GONZALEZ.

23 - FEBRERO - 2024.

PERSONAL DE OBRA: (1) RROO, (1) OFICIAL, (3) AYUDANTES.

ESTADO DEL CLIMA: MAÑANA: SOLEADO TARDE: SOLEADO.

ACTIVIDADES DE OBRA:

SE INICIAN ACTIVIDADES EN ÁREA DE CANCHA CONTINUANDO CON LA DEMOLICIÓN ANDÉN COSTADO SUR, SE EVIDENCIA QUE EL TUBO CONDUIT UBICADO DENTRO DEL ÁREA DE CORTE QUE SE REALIZO EL DIA 21 PARA COMUNICAR BAJANTE Y CÁRCAMOS SE ENCUENTRA CORTADO CON LA HUELLA DEL TRAZADO EN PLACA CON LA PULIDORA, SE EVIDENCIA CABLEADO UTP Y SE CONTINÚA CON DEMOLICIÓN EN DONDE SE EVIDENCIA UN SEGUNDO TUBO CONDUIT CON CABLE TRENZADO ROJO EN SU INTERIOR Y CON CORTE DE LA MISMA HUELLA QUE SE HIZO AL CORTAR LA PLACA.

Powered by CamScanner

SE DESA CONSTANCIA QUE EL CORTE A LOS 2 TUBOS CONDUIT INVOLUNTARIO SE DEBE A LA AUSENCIA DE PLANOS QUE HUBIESEN INDICADO LA EXISTENCIA DE LOS MISMOS Y ASÍ PREVEER SU CORTE, SE REALIZA FUNDIDA DE VIGUETAS ÁREA SHUT Y SE CULMINAN ACTIVIDADES. PROVISIONALES.

IED. FLORENTINO GONZALEZ.

24 - FEBRERO - 2024

PERSONAL DE OBRA: (1) RR.OO, (1) COR, (1) ELECTRICISTA, (1) OFICIAL (2) AYUDANTES

ESTADO DEL CLIMA: MAÑANA: SOLEADO TARDE: SOLEADO.

ACTIVIDADES DE OBRA:

SE INICIAN ACTIVIDADES EN ÁREA DE CANCHA. Y SE REALIZA REPLANTEO PARA LA RECONFORMACIÓN DE TUBERÍA Y CABLEADO UTP Y TRENZADO UBICADO EN EL COSTADO SUR DE LA CANCHA SE DEJA AUTORIZACIÓN EN EL ÁREA DE SEGURIDAD PARA EL SEÑOR JAVIER RODRIGUEZ, SE CONTINUAN EXCAVACIONES EN ANDÉN COSTADO SUR CANCHA SE DESENCOFRAN VIGUETAS EN AREA DE SHUT, EL señor JAVIER RODRIGUEZ INGRESA AL COLEGIO A LAS 3:00PM Y SE INGRESA MATERIAL ELÉCTRICO Y UTP

IED. FLORENTINO GONZALEZ.

25- FEBRERO- 2024

PERSONAL DE OBRA: (1) TÉCNICO

ESTADO DEL CLIMA: MAÑANA: SOLEADO TARDE: SOLEADO

ACTIVIDADES DE OBRA:

SE INICIAN ACTIVIDADES CON CORTES DE TUBERIA RECONFORMACIÓN Y ENCAMISADO DE TUBERIA CONDUIT CON CABLEADO UTP Y ELÉCTRICO TRENZADO, SE REALIZA DERIVACIÓN (EMPALME). Wostern y EN CABLEADO ELÉCTRICO TRENZADO, REFERENTE A CABLEADO UTP SE REALIZA RECONFORMACIÓN DE CAJAS (2), PONCHADO DE JACKS DESDE CAJA 1 A RACK Y DESDE CAJA 2 A PUNTOS DE DATOS, Y SE SUMINISTRA CABLEADO UTP DE CAJA 1 A CAJA 2.

IED. FLORENTINO GONZALEZ.

26- FEBRERO- 2024

PERSONAL DE OBRA: (1) RR.OO, (1) TÉNICO ELÉ, (1) OFICIAL (3) AYUDANTES.

ESTADO DEL CLIMA: MAÑANA: SOLEADO TARDE: SOLEADO

ACTIVIDADES DE OBRA:

SE INICIAN ACTIVIDADES EN ÁREA DE SHUT, PUESTA DE MAESTRAS

Powered by CamScanner