ARMADA DE COLOMBIA	ACTA DE REUNIÓN		
	Documento Institucional		**Autoridad:** JPLAN
	Código: ARC-FT-001-JPLAN-V08	**Rige a partir de:** 26/04/2021	**Página:** 1 de 2

ACTA No. _____

FECHA: 23 de febrero del 2024 **HORA INICIO:** 1500R **HORA TERMINO:** 1630R

DEPENDENCIA: Oficina de Ingeniería y Arquitectura BNL05

LÍDER DE LA REUNIÓN: CCAICI Glenn Armando Meza Restrepo

PARTICIPAN:

UNIDAD	GRADO	NOMBRE	FIRMA

ACUERDO LISTA DE ASISTENCIA

1. PROPÓSITO DE LA REUNIÓN: Comité de obra No. 07
Seguimiento y control de la ejecución del contrato No. 054-ARC-CBNL05-2024.

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Se lleva a cabo la reunión en el despacho del señor Comandante de la BASE NAVAL ARC ORINOQUIA de forma presencial a través de medios electrónicos por video conferencia por la plataforma Avaya spaces BNL05 para conexión con personal contratista y supervisión que no se encuentran a bordo de la Unidad Militar.

Se da apertura al comité de obra No 07 (mesa de trabajo), liderado por el señor Capitán de Corbeta Glenn Meza Gerente de Proyecto acompañado por el equipo asesor de la Base Naval ARC Orinoquía, la señora TN Maria Silva Jefe del Departamento de Administración, El señor CC Jorge Ochoa Jefe de la División de Adquisiciones, la señorita TN Rivera Cindy supervisora del contrato y el señor Mengual Cristian Ejecutivo del contrato. Así mismo, por parte del personal contratista participa el ingeniero Wilver Russy representante legal de la firma WRUSSY INGENIEROS S.A.S, acompañado por el ingeniero Fernando Coicue residente de obra y señor Juan Esteban coordinador administrativo y la señora Karen Salamanca encargada del sistema de Gestión de HSEQ de la firma contratista.

El ejecutivo de contrato toma la palabra y da inicio a reunión realizando una breve reseña de los datos relevantes del contrato No. 0054-ARC-CBNL05-2023 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE RECINTOS PARA LA RECREACIÓN Y BIENESTAR EN LA UNIDADES DE LA FUERZA NAVAL DEL ORIENTE, UBICADAS EN PUERTO CARREÑO, VICHADA" adjudicado por la suma total de $320.681.972,43 el cual fue suscrito con el señor Wilver Franciny Russy representante legalmente de la firma WRUSSY INGENIEROS S.A.S el día 17 de noviembre del 2023 .

Así mismo, el contrato cuenta con un acta de inicio de fecha 27 de noviembre de 2023, plazo de ejecución hasta el 29 de marzo de 2024, se realizó primer pago parcial por valor de $ 3.700.296,59. Actualmente, se realiza tramite del segundo pago parcial por valor de $75.728.757,02 equivalente al 24.77% acumulado de obras ejecutadas con fecha de corte de19 de febrero de 2024.

Posterior, se cede la palabra al residente de obra, quien reporta el desarrollo de actividades ejecutadas en la

Powered by CamScanner

presente semana las cuales corresponden a los siguientes trabajos por componente, así:

BAR DE IMP BFLIM51: Demolición apertura puerta exterior de la zona de archivo.
PERGOLA TERRAZA BAR IMP BFLIM51: Llegada de perfilería de estructura de cubierta.
CAMARETA COSEG BNL05: Construcción levante de muros en mampostería (perimetrales y divisorios).
CAMASUB BNL05: Instalación de cielo raso e instalaciones eléctricas.

De lo anterior, se ve reflejado un avance acumulado del 54,07% de avance ejecutado versus el 67.89% de avance programado, evidenciando una desviación negativa correspondiente al -13,82% equivalentes a un retraso del proyecto. Sin embrago, el residente manifiesta que algunos materiales de construcción como son los perfiles metálicos de las cubiertas de PÉRGOLA BFLIM51 y CAMARETA COSEG.BNL05 ya se encuentran en obra.

La supervisora del contrato, manifiesta con gran preocupación que se evidencia escasez de materiales lo cual genera bajo rendimiento en las obras impactando negativamente el proyecto y ocasionado riesgo latente para el adecuado cumplimiento del plazo contractual.

En razón a lo anterior, la Gerencia de Proyecto y el comité asesor de la Armada de Colombia solicitan al contratista se entregue por escrito un plan de contingencia de los retrasos mencionados para recuperar los tiempos perdidos, aclarando que dicho requerimiento se realiza por segunda vez, referente al plan de contingencia inicial propuesto por el contratista y requerido por la supervisión. El cual, se ha implementado, pero no se han visto resultados favorables por la falta de materiales.

Cabe precisar, que en dicho plan de contingencia debe contemplarse los tiempos de adquisición, logística y transporte de materiales pendientes por llegar al municipio de Puerto Carreño, con el propósito de reestablecer la normal ejecución de las obras contratadas.

3. CONCLUSIONES GENERALES:

Seguimiento del avance del proyecto y medidas de control para recuperar tiempos perdidos en la ejecución de las obras.

4. TAREAS A REALIZAR:	**RESPONSABLE**	**PLAZO**
Plan de contingencia No. 02	contratista	26/Febrero/2024

Autentica,

Capitán de Corbeta GLENN ARMANDO MEZA RESTREPO
Gerente de Proyecto contrato No. 054-ARC-CBNL05-2023

Elabora: TK Mengual Arias Cristian Camilo
Reviso: CC Ochoa Contreras Jorge

Powered by CamScanner

LISTADO DE ASISTENCIA

Documento Institucional		Autoridad: JPLAN
Código: ARC-FT-002-JPLAN-V07	Rige a partir de: 26/04/2021	Página: ____ de ____

Objetivo: Mesa de Trabajo contrato No 0054-ARC-CBNLOS-2023

Moderador: CC Meza Restrepo Glenn A. **Guarnición:** Pto Carreño

Tipo: Capacitación: ☐ Reunión: ☒ Otro: ☐ Cual? - **Fecha:** 23/feb/2024 **Hora:** 1500R.

No.	GRADO	APELLIDOS Y NOMBRES	DEPENDENCIA	CEDULA	CELULAR	CORREO	FIRMA
1	CC	Silva Tarazona Maria Alexandra	DEADM	1082881377	3104946708	maria.silva@armada.mil.co	
2	CC	JORGE ALBERTO OCHOA (CONTRATISTA)	DIADQ	1090911438	3213727905	jorge.ochoa@ARC	
3	TN	Mengual Arias Cristian	DIADQ	1000472051	3017726540	Cristian.Mengual@ARC	
4	CC	Meza Restrepo Glenn A.	DIARQ	73192507	3107845021	glenn.meza@arc	
5	TN	Rivera Calderon Cindy Lorena	DIARQ	1030590388	3108117310	cindy.rivera@armada.mil.co	
6	Contratista civil	Coicue Duarte Luis Fernando	WRUSSY ING	1127386228.	3123336294	Fcoicue@gmail.com	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Powered by CamScanner