1. INFORME DE SUPERVISIÓN – DESCRIPCIÓN	
Número de informe:	Supervisión No. **001** de 2023
Fecha del Informe:	**30 de diciembre de 2023**
Contratante:	Municipio de Venecia, Antioquia Nit: 890.980.764-1
Contratista:	AUGUSTO DE JESÚS HERRERA TIRADO C.C. 70.660.998
Contrato:	CMC 072 DE 2023
Fecha del contrato	15 de diciembre de 2023
Lugar de ejecución:	Venecia (Antioquia)
Plazo:	quince (15) días.
Fecha de terminación:	31 de diciembre de 2023
Valor Inicial	TREINTA Y DOS MILLONES CUATRICIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVENTA Y UN PESOS M/L ($ 32.443.091).
Adición No. 001	QUINCE MILLONES SEIS MIL ONCE PESOS M/L (15.006.011)
Valor Total	CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO DOS PESOS ($47.449.102)
Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN ASOCIACIÓN CON LA COMUNIDAD DEL SECTOR LA BATEA ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE VENECIA, ANTIOQUIA
2. ANTECEDENTES	
Fecha acta de inicio:	18 de diciembre de 2023
Supervisor:	Ervinson Alfredo Vásquez Morales.
Cargo del supervisor:	Secretario de Planeación y Obras Públicas
Fecha de designación:	15 de diciembre de 2023

El Municipio de Venecia (Antioquia), con el objetivo de satisfacer la necesidad de adquirir materiales para la construcción de placa huella en asociación con la comunidad del sector la Batea, área rural del municipio de Venecia, Antioquia, inició proceso de contratación utilizando la modalidad de mínima cuantía, proceso en el cual resultó seleccionado el contratista Augusto de Jesús Herrera Tirado identificado con CC. 70.660.998, mediante contrato CMC 072 de 2023.

3. CONSIDERACIONES DE LA SUPERVISIÓN:

Código Postal: 056420 (Urbano) – 056427 (Rural)
Carrera 51 # 50-19 Piso 2 - PBX: 849 00 42 Opc.2
NIT: 890.980.764-1 E-mail: planeacion@venecia-antioquia.gov.co

ALCALDE Óscar Andrés
Volemos Alto

Que durante el término de ejecución del contrato se ha verificado que el contratista cumplió con las obligaciones contractuales de la mejor manera, garantizando mediante sus servicios y evidenciado en el informe el suministro pactado en la obligación contraída, esto es la ejecución de lo establecido en el objeto contractual que se describe en la presente acta, se anexan al presente el informe de actividades y evidencias de lo actuado con relación al objeto ejecutado.

Que durante la ejecución del presente contrato se debe llevar permanente y secuencialmente supervisión, control y evaluación de cada una de las etapas de la contratación.

Que durante la ejecución de las especificaciones estipuladas en el contrato de la referencia se busca contar con los criterios de oportunidad, eficiencia y eficacia del servicio Prestado.

Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensión, riesgos profesionales y aportes parafiscales de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Que el presente documento corresponde al informe de supervisión **N°. 001** del contrato de suministro **CMC 072 de 2023.**

Que el suministro fue debidamente verificado por la supervisión del contrato y recibidos satisfactoriamente.

4. EJECUCIÓN PORCENTUAL DEL CONTRATO	
El contrato a la fecha de supervisión se encuentra en una ejecución de un **100%** del presupuesto del contrato.	
5. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL INFORME DE SUPERVISIÓN	
N°. de factura o cuenta de cobro:	**Factura electrónica de Venta FAH-575** **Factura electrónica de Venta FAH-576**
Fecha factura o cuenta de cobro:	**22 de diciembre de 2023** **22 de diciembre de 2023**
Valor factura o cuenta de cobro:	**$26.239.593,30** **$21.209.508,00**
Informe de actividades y anexos	**Cumple**
N° de Planilla SGSS:	**67069087**
Mes Planilla SGSS:	**diciembre**
Valor pagado Planilla SGSS:	**$358.900**

Código Postal: 056420 (Urbano) – 056427 (Rural)
Carrera 51 # 50-19 Piso 2 - PBX: 849 00 42 Opc.2
NIT: 890.980.764-1 E-mail: planeacion@venecia-antioquia.gov.co

ALCALDE Óscar Andrés
Volemos Alto

Otros:	**Acta de cantidades entregadas** **Soporte de pago de planilla.** **Certificado de pago aportes parafiscales.** **Factura electrónica.** **Informe de supervisión.** **Acta de recibo**

6. BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO

Periodo ejecutado.	Entre el **18 al 31 de diciembre de 2023**

6.1. CERTIFICADOS Y COMPROMISOS PRESUPUESTALES (CDP Y CRP)

No de CDP	FECHA	No de rubro	Descripción
0000432	09/05/2023	2.3.2.02.02.005	Construcción y Servicios de la construcción.
0002030	15/12/2023	2.3.2.02.02.005	Construcción y Servicios de la construcción.
No de CRP	**FECHA**	**No. de rubro**	**Descripción**
0001098	27/11/2023	2.3.2.02.02.005	Construcción y Servicios de la construcción.
0002059	22/12/2023	2.3.2.02.02.005	Construcción y Servicios de la construcción.

6.2. BALANCE

Descripción	Valor Contrato	Valor Acta	Amortización anticipo	Valor Neto a Pagar	Saldo
Contrato Original	$ 32.443.091				
Adición 1	$ 15.006.011				**$ 47.449.102**
Acta de Pago No 1		$ 47.449.101,30		**$ 47.449.101,30**	**$ 1**
Total:	**$ 47.449.102**	**$ 47.449.101,30**		**$ 47.449.101,30**	**$ 1**

7. PRINCIPALES INCONVENIENTES

Durante el proceso de supervisión no se presentaron inconvenientes.

8. DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN

Firma	
Nombre Supervisor	**Ervinson Alfredo Vásquez Morales**
Cargo	Secretario de Planeación y Obras Públicas

Código Postal: 056420 (Urbano) – 056427 (Rural)
Carrera 51 # 50-19 Piso 2 - PBX: 849 00 42 Opc.2
NIT: 890.980.764-1 E-mail: planeacion@venecia-antioquia.gov.co

ALCALDE Óscar Andrés
Volemos Alto

GOBIERNO MUNICIPAL
DE VENECIA

Secretaría de Planeación y Obras Públicas

EL SUSCRITO SECRETARIO PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE VENECIA (ANTIOQUIA).

NIT: 890980764-1

CERTIFICADO A SATISFACCIÓN

El supervisor del Contrato CMC 072 de 2023 con fecha de inicio del 15 de diciembre de 2023, celebrado entre el Municipio de Venecia, y el contratista Augusto de Jesús Herrera Tirado identificado con CC. 70.660.998, cuyo objeto es: "**SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN ASOCIACIÓN CON LA COMUNIDAD DEL SECTOR LA BATEA, ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE VENECIA, ANTIOQUIA."** recibe a entera satisfacción el suministro entregado, según acta de entrega y anexos que soportan lo actuado.

La presente certificación es expedida para efectos de pago N°. **001** por las actividades ejecutadas en cumplimiento según el **ACTA N°1 – TOTAL** en cumplimiento del objeto contractual en el periodo comprendido entre el **18 al 31 diciembre de 2023.**

Dado en la Secretaría de Planeación y Obras Públicas del Municipio de Venecia, Antioquia a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2023.

Ervinson Alfredo Vásquez Morales.
Secretario de Planeación y Obras Públicas.
Municipio de Venecia, Antioquia
Supervisor

2859
2860
2861

ALCALDE Óscar Andrés
Código Postal: 056420 (Urbano) – 056427 (Rural)
Carrera 51 # 50-19 Piso 2 - PBX: 849 00 42 Opc.2
NIT: 890.980.764-1 E-mail: planeacion@venecia-antioquia.gov.co
Web: www.venecia-antioquia.gov.co
Volemos Alto