MEMORIAS DE CANTIDADES				
MUNICIPIO:	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA			FECHA
PROYECTO:	"MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES AL CERRO DE LA CANTERA EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA"			
CAPITULO:	PRELIMINARES Y DESMONTE	# DE ITEM	1,1	UNIDAD
NOMBRE DEL ITEM	*Desmonte de pasamanos metálicos existentes (incluye mano de obra consumibles y disposición final)*			ML

LOCALIZACIÓN				ANCHO	ALTO	No. ELEMENTOS	DESCUENTOS	CANTIDAD
tuberia vertical	baño mujeres	baño mujeres	baño mujeres		1	17		17,00
	baño psicologia	baño psicologia	baño psicologia					0,00
								0,00
							TOTAL	17,00

MEMORIAS DE CANTIDADES				
MUNICIPIO:	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA			FECHA
PROYECTO:	"MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES AL CERRO DE LA CANTERA EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA"			
CAPITULO:	CARPINTERIA METALICA	# DE ITEM	2,1	UNIDAD
NOMBRE DEL ITEM	*Suministro e instalación de barandas - pasamanos (para reposición) en tubería redonda de 2"x 2.00 mm (incluye soldadura, base anticorrosiva de espesor 3 a 4mm con acabado en esmalte 3 en 1)*			ML

LOCALIZACIÓN				ANCHO	LONGITUD	No. ELEMENTOS	DESCUENTOS	CANTIDAD
tuberia horizontal de reposicion					2,8	43		120,40
tuberia vertical de soporte de reposicion	baño mujeres	baño mujeres	baño mujeres		1	17		17,00
	baño psicologia	baño psicologia	baño psicologia					0,00
								0,00
							TOTAL	137,40

MEMORIAS DE CANTIDADES				
MUNICIPIO:	FLORIDABLANCA - SANTANDER			FECHA
PROYECTO:	"MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES AL CERRO DE LA CANTERA EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA"			
CAPITULO:	ACABADOS, ESTUCO Y PINTURA	# DE ITEM	3,1	UNIDAD
NOMBRE DEL ITEM	*Friso para resanes de exteriores*			m2

LOCALIZACIÓN	ANCHO	LARGO	No ELEMENTOS	AREA TOTAL	CANTIDAD
muro de entrada principal	35	1,8		**63,0**	63,00
area mural la cantera (cara posterior y cara anterior)	16	2,58		**41,3**	41,29
				TOTAL	**104,29**

MEMORIAS DE CANTIDADES				
MUNICIPIO:	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA			FECHA
PROYECTO:	"MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES AL CERRO DE LA CANTERA EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA"			
CAPITULO:	ACABADOS, ESTUCO Y PINTURA	# DE ITEM	3,2	UNIDAD
NOMBRE DEL ITEM	*Pintura Vinilo 3 Manos tipo koraza para muros y zonas de descanso color a definir en obra (Incluye filos y dilataciones)*			M2

LOCALIZACIÓN	ALTO	LARGO	No. ELEMENTOS	DESCUENTO	CANTIDAD
area muro de entrada principal	1,80	70,00			126,00
area de muro parte baja de la cantera	0,60	50,00			30,00
area de muro 1 parte alta de la cantera	0,76	31,00			23,56
area muro 2 (frente)parte alta de la cantera (portones)	3,00	35,00			105,00
area muro 2 (atrás) parte alta de la cantera	0,50	35,00			17,50
area muro 3 parte alta de la cantera	0,50	36,00			18,00
area muro 4 parte alta de la cantera	0,63	33,00			20,79
area muro del arbol	0,50	7,00	4,00		14,00
area mural " la cantera" (cara posterior y cara anterior)	2,50	43,00	2,00		215,00
area muro de tarima	0,50	28,00			14,00
area muros escaleras abajo	0,25	5,30	73,00		96,73
area muros escaleras arriba	0,20	5,20	95,00		98,80
				TOTAL	**779,38**

MEMORIAS DE CANTIDADES					
MUNICIPIO:	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA				FECHA
PROYECTO:	"MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES AL CERRO DE LA CANTERA EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA"				
CAPITULO:	ACABADOS, ESTUCO Y PINTURA	# DE ITEM	3,3	UNIDAD	
NOMBRE DEL ITEM	*Pintura Vinilo 3 Manos tipo koraza para escaleras color a definir en obra (Incluye filos y dilataciones)*			M2	

LOCALIZACIÓN	ANCHO	ALTO		No. ELEMENTOS	CANTIDAD
Zonas de descanso	1	1,5		14,00	21,00
					0,00
				TOTAL	21,00

Elaboró: Ing. JESSIKA PAOLA JAIMES ROJAS -
Contratista CO1.PCCNTR.5854757