3.1.4. Manejo residuos peligrosos y especiales


En el colegio La Giralda a la fecha no se han generado residuos peligrosos, por lo tanto, no se ha realizado ni acopio, ni disposición de los mismos.

3.1.5. Manejo eficiente del agua

Para el periodo del presente informe, no se realizó manejo eficiente del agua.

3.1.6. Inventario, protección y limpieza de sumideros

Para este periodo se realizó inventario, protección y limpieza de sumideros, como se solicita en la lista de chequeo de la SDA (**Anexo 2**_Formato 002 Lista de Chequeo Gestión Ambiental de la Interventoría), como se evidencia la fotografía.



Fotografía 5. Limpieza e inventario de sumideros

3.1.7. Manejo y control de emisiones atmosféricas

De acuerdo a las visitas realizadas, se evidencia que hay en el frente de obra preoperacional de la pulidora y ARO, pero en el informe del contratista no hay evidencia fotográfica de los cortes de tabletas, varillas que se han realizado a la fecha, al momento de las visitas del área ambiental de esta interventoría no se evidenciaron trabajos que emitieran contaminaciones a la atmosfera.



Fotografía 6. Trabajos con Pulidora

3.1.8. Cerramiento de obra

El colegio La Giralda, cuenta con cerramiento en perfecto estado en todo el perimetro del proyecto y en las áreas puntuales para no permitir el paso de los estudiantes al área de trabajo, como se puede observar en la fotografía.



Fotografía 7. Cerramiento de la obra

3.1.9. Cronograma de capacitaciones ambientales

Para este periodo el contratista presenta formatos diligenciados de las siguientes capacitaciones ambientales de los temas:

- Uso de bebidas alcohólicas
- Manejo de emergencias y COPASST

- Refuerzo en el uso adecuado y cuidado de elementos de protección personal.

3.1.10. Orden y Aseo

Se pudo evidenciar que el frente de obra se encuentra ordenado y limpio y cumple con el programa de manejo de los diferentes residuos según lo define el PMA, como se observa en la fotografía.


De igual manera el campamento de la obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado, como se puede observar en la fotografía.



Fotografía 8. Orden y Aseo

3.2. Delimitación Área de Influencia Directa Colegio La Belleza Los Libertadores


En el periodo de trabajo comprendido del 20 de octubre al 19 de noviembre, El Colegio La Belleza Los Libertadores inicia labores el día 04 de octubre, este colegio se encuentra ubicado en la Calle 64 Sur # 10A-39 Este del Barrio Los Libertadores de la localidad de San Cristóbal. En este periodo se realizaron actividades de Fundir placa de la cancha, Compactación de material de recebo y Placa de anden.



Fotografía 9. Localización general del Colegio La Belleza Los Libertadores

3.2.1. Manejo de materiales e insumos

Para este periodo en las actividades realizadas, se utilizaron materiales como cemento, malla electrosoldada, como se evidencia en la fotografía.



Fotografía 10. Materiales e insumos La Belleza Los Libertadores

3.2.2. Manejo residuos sólidos convencionales

El contratista cuenta en el frente de obra con su respectivo punto ecológico, el cual es prestado por el colegio, para la disposición de residuos sólidos convencionales, los residuos sólidos se disponen adecuadamente. Por consiguiente, el campamento y zonas comunes cuentan con equipamiento adecuado y suficiente para la recolección y clasificación en la fuente de residuos sólidos convencionales generados, de acuerdo con lo establecido en el PMA.



Fotografía 11. Punto Ecológico Colegio La Belleza

3.2.3. Manejo RCD

Para este periodo se realizó disposición de 186 m3 de material RCD, con los parámetros descritos en el PMA y la escombrera donde se realizó dicha disposición, cuenta con la documentación y permisos pertinentes.

NOTA: el contratista entrega en el **Anexo 1**_Se hace entrega anexo 2 formato de seguimiento y aprovechamiento, anexo 3 informe de aprovechamiento IN SITU, y certificación por parte de la escombrera CEMEX.



Fotografía 12. Disposición de Materiales RCD

3.2.4. Manejo residuos peligrosos y especiales

En el colegio La Giralda a la fecha no se han generado residuos peligrosos, por lo tanto, no se ha realizado ni acopio, ni disposición de los mismos.

3.2.5. Manejo eficiente del agua

Para el periodo del presente informe, no se realizó manejo eficiente del agua.

3.2.6. Inventario, protección y limpieza de sumideros

Para este periodo se realizó inventario, protección y limpieza de sumideros, como se solicita en la lista de chequeo de la SDA (**Anexo 2**_Formato 002 Lista de Chequeo Gestión Ambiental de la interventoría), como se evidencia la fotografía.



Fotografía 13. Limpieza e inventario de sumideros

3.2.7. Manejo y control de emisiones atmosféricas

De acuerdo a las visitas realizadas, no se evidenciaron trabajos que emitieran contaminaciones a la atmosfera.

3.2.8. Cerramiento de obra

El colegio La Belleza Los Libertadores, cuenta con cerramiento en perfecto estado en todo el perímetro del proyecto y en las áreas puntuales para no permitir el paso de los estudiantes al área de trabajo, como se puede observar en la fotografía.



Fotografía 14. Cerramiento de la obra

3.2.9. Cronograma de capacitaciones ambientales


Para este periodo el contratista presenta formatos diligenciados de las siguientes capacitaciones ambientales de los temas:

- Uso de bebidas alcohólicas
- Manejo de emergencias y COPASST
- Refuerzo en el uso adecuado y cuidado de elementos de protección personal.

3.2.10. Orden y Aseo

Se pudo evidenciar que el frente de obra se encuentra ordenado y limpio y cumple con el programa de manejo de los diferentes residuos según lo define el PMA, como se observa en la fotografía.

De igual manera el campamento de la obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado, como se puede observar en la fotografía.




Fotografía 15. Orden y Aseo

3.3. Delimitación Área de Influencia Directa Colegio Altamira Sur Oriental

El Colegio Altamira Sur Oriental se encuentra ubicado en la Calle 42ª Sur #12ª-27 Este, Barrio La Gloria de la localidad de San Cristóbal. En el periodo de trabajo comprendido del 20 de noviembre al 19 de diciembre, no se realizaron actividades, ya que finalizaron actividades de obra civil y se realizará la entrega oficial en el siguiente periodo.





Fotografía 16. Localización general del Colegio Altamira Sur Oriental

3.3.1. Manejo de materiales e insumos

En el periodo de trabajo comprendido del 20 de noviembre al 19 de diciembre, no se realizaron actividades, ya que finalizaron actividades de obra civil y se realizará la entrega oficial en el siguiente periodo.

3.3.2. Manejo residuos sólidos convencionales

En el periodo de trabajo comprendido del 20 de noviembre al 19 de diciembre, no se realizaron actividades, ya que finalizaron actividades de obra civil y se realizará la entrega oficial en el siguiente periodo.

3.3.3. Manejo RCD

En el periodo de trabajo comprendido del 20 de noviembre al 19 de diciembre, no se realizaron actividades, ya que finalizaron actividades de obra civil y se realizará la entrega oficial en el siguiente periodo.

3.3.4. Manejo residuos peligrosos y especiales

En el periodo de trabajo comprendido del 20 de noviembre al 19 de diciembre, no se realizaron actividades, ya que finalizaron actividades de obra civil y se realizará la entrega oficial en el siguiente periodo.

3.3.5. Manejo eficiente del agua

En el periodo de trabajo comprendido del 20 de noviembre al 19 de diciembre, no se realizaron actividades, ya que finalizaron actividades de obra civil y se realizará la entrega oficial en el siguiente periodo.

3.3.6. Inventario, protección y limpieza de sumideros

En el periodo de trabajo comprendido del 20 de noviembre al 19 de diciembre, no se realizaron actividades, ya que finalizaron actividades de obra civil y se realizará la entrega oficial en el siguiente periodo.

3.3.7. Manejo y control de emisiones atmosféricas

En el periodo de trabajo comprendido del 20 de noviembre al 19 de diciembre, no se realizaron actividades, ya que finalizaron actividades de obra civil y se realizará la entrega oficial en el siguiente periodo.

3.3.8. Cerramiento de obra

En el periodo de trabajo comprendido del 20 de noviembre al 19 de diciembre, no se realizaron actividades, ya que finalizaron actividades de obra civil y se realizará la entrega oficial en el siguiente periodo.

3.3.9. Cronograma de capacitaciones ambientales

En el periodo de trabajo comprendido del 20 de noviembre al 19 de diciembre, no se realizaron actividades, ya que finalizaron actividades de obra civil y se realizará la entrega oficial en el siguiente periodo.

3.3.10. Orden y Aseo

En el periodo de trabajo comprendido del 20 de noviembre al 19 de diciembre, no se realizaron actividades, ya que finalizaron actividades de obra civil y se realizará la entrega oficial en el siguiente periodo.

3.4. Delimitación Área de Influencia Directa Colegio Escuela Nacional de Comercio (ESNALCO)

El Colegio Escuela Nacional de Comercio (ESNALCO) se encuentra ubicado en la Carrera 3 Este # 9-77 y Carrera 9 # 10-37, Barrio Belén de la localidad de La Candelaria. Las actividades inician el 04 de noviembre y en el periodo de trabajo comprendido del 19 de noviembre al 20 de diciembre, se realizaron actividades de construcción de contrapesas, fundida de vigas de cimentación y de vigas auxiliares, armada de columnas en acero.





Fotografía 17. Localización general del Colegio ESNALCO

3.4.1. Manejo de materiales e insumos

Para este periodo en las actividades realizadas, se utilizaron materiales como Recebo 30 m3, Cemento 600 Kg y Varilla de 1945 Kg, y demás materiales necesarios para su realizar las labores, como se evidencia en la fotografía, el acopio de este material, se hace de acuerdo a los lineamientos del PMA.



Fotografía 18. Materiales Colegio ESNALCO

3.4.2. Manejo residuos sólidos convencionales

El contratista cuenta en el frente de obra con su respectivo punto ecológico, el cual es prestado por el colegio, para la disposición de residuos sólidos convencionales, como se puede observar en la fotografía, los residuos sólidos se disponen adecuadamente. Por consiguiente, el campamento y zonas comunes cuentan con equipamiento adecuado y suficiente para la recolección y clasificación en la fuente de residuos sólidos convencionales generados, de acuerdo con lo establecido en el PMA.

3.4.3. Manejo RCD

Se realiza disposición de material RCD, como se evidencia en la fotografía, siguiendo los lineamientos establecidos por la SDA y lo solicitado en el PMA, se verifica que la empresa encargada de hacer el retiro y disposición de material RCD cuenta con los permisos pertinentes, al igual que la escombrera a la cual van estos materiales.

NOTA: el contratista entrega en el **Anexo 1**_Se hace entrega anexo 2 formato de seguimiento y aprovechamiento, anexo 3 informe de aprovechamiento IN SITU, y certificación por parte de la escombrera CEMEX.



Fotografía 19. Disposición de material RCD Colegio ESNALCO

3.4.4. Manejo residuos peligrosos y especiales


Para este periodo no se generaron residuos especiales y peligrosos, por consiguiente no se realizó acopio y disposición del mismo.

3.4.5. Manejo eficiente del agua

Para el periodo del presente informe, no se realizó manejo eficiente del agua.

3.4.6. Inventario, protección y limpieza de sumideros

Para este periodo se realizó protección y limpieza de sumideros, se pudo observar que los sumideros se encontraban protegidos con polisombra y cubiertos con tablas.



Fotografía 20. Sumideros Colegio ESNALCO


3.4.7. Manejo y control de emisiones atmosféricas

De acuerdo a las visitas realizadas, que para este periodo no se realizan actividades con pulidora, que genere emisiones.

Se ha evidenciado que el Contratista limpia los accesos a los frentes de trabajo para evitar dispersión de material particulado, de igual manera, se han realizado la humectación de superficies desprovistas de acabados en los momentos requeridos.

3.4.8. Cerramiento de obra

El área de trabajo cuenta con cerramiento en perfectas condiciones, como se evidencia en la fotografía.



Fotografía 21. Cerramiento Colegio ESNALCO

3.4.9. Cronograma de capacitaciones ambientales

Para este periodo el contratista no presenta formatos diligenciados de las siguientes capacitaciones ambientales de los temas:

- Uso de bebidas alcohólicas
- Manejo de emergencias y COPASST
- Refuerzo en el uso adecuado y cuidado de elementos de protección personal.

3.4.10. Orden y Aseo

Se pudo evidenciar que el frente de obra se encuentra ordenado y limpio y cumple con el programa de manejo de los diferentes residuos según lo define el PMA, como se observa en la fotografía.



Fotografía 22. Orden y Aseo

4. SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST

4.1. Ingreso de Personal

El contratista entrega la documentación completa del personal que ingresa a trabajar en este periodo. Se evidenció que parte del personal administrativo y operativo que labora a la fecha, cuenta con sus respectivas afiliaciones y pagos a la ARL, EPS Y AFP desde antes de su ingreso, todo el personal cuenta con examen médico de ingreso, de acuerdo con el protocolo de exámenes médicos ocupacionales. Para este periodo no se registraron ingresos de trabajadores, y se registraron 3 retiros.

De igual manera el personal que labora en la interventoría cuenta las respectivas planillas de aportes a una ARL, EPS Y AFP desde su ingreso, como se puede observar en los documentos anexos del personal de interventoría (**Anexo 1**_Afiliaciones y Planillas de Pago de Aportes ARL, EPS y AFP).

4.2. Inducciones y Capacitaciones

Se evidencia que el contratista, da cumplimiento y cobertura al cronograma de inducción, capacitación y entrenamiento, incluido en el SGSST, para el periodo comprendido del 20 de noviembre al 19 de octubre, se realizaron capacitaciones en los temas de:

- Uso de bebidas alcohólicas
- Manejo de emergencias y COPASST
- Refuerzo en el uso adecuado y cuidado de elementos de protección personal.


4.3. Señalización

En las diferentes visitas realizadas por parte de la interventoría a los colegios que son intervenidos se evidencia que se cumple con la señalización del campamento, de acuerdo con lo establecido en el SGSST, como se puede observar en la fotografía de cada uno de los colegios.

Se pudo evidenciar que las áreas destinadas para la movilidad, se encuentran libres de obstáculos de tal manera que no se impide o dificulta el paso o la circulación requerida, como se observa en las fotografías.



Fotografía 23. Señalización Colegio La Giralda



Fotografía 24. Señalización Colegio La Belleza Los Libertadores

4.4. Elementos de Protección Personal

Se evidencia que todo el personal cuenta con los Elementos de Protección Personal y hace uso permanente de los mismos al interior de la obra, como se muestra en la fotografía. Los EPP son los adecuados para la actividad y están normalizados. De acuerdo a lo solicitado por la SED, el Contratista garantiza el recambio oportuno y lleva un registro formal de entrega.

De igual manera la interventoría cuenta con los EPP, para este periodo no hubo cambio ni entrega de EPP por parte de la interventoria, por consiguiente, no se entrega formato de entregas de EPP.

Tanto el personal del contratista como de la interventoría cuenta con el uniforme requerido debidamente contramarcado y con el documento de identificación personal visible dado por el empleador. Se hace uso permanente tanto del uniforme como del documento al interior de la obra, como se muestra en la fotografía.



Fotografía 25. Uso de EPP y Uniformes requeridos

4.5. Administración de los Riesgos

Se evidencia en el informe que el contratista anexa el panorama de riesgos actualizado por cada uno de los procesos constructivos y prioriza los riesgos de acuerdo al diagnóstico inicial de la Matriz de Riesgos.

El contratista presenta parte de los formatos diligenciados de: Formatos ARO.

4.6. Maquinaria, Equipos y Vehículos

Se evidencia en el informe mensual, que se hace entrega de los preoperacionales de la maquinaria y de los equipos utilizados durante este periodo, con ello se cumplen con la información.

El Contratista para este periodo informó a la Interventoría del retiro de los materiales RCD, este vehículo cuenta con los respectivos permisos para transporte y disposición de estos residuos frente a las entidades del distrito.

4.7. Sistema de Seguridad Social

El contratista entrega las afiliaciones a EPS, ARL y AFP, de igual manera entrega las planillas de pago del personal que labora en obra, se puede evidencia que el personal que labora en la obra (administrativo y operativo, contratado o subcontratado) del contratista, este al día con el pago de aportes de Seguridad Social. El personal de interventoría, presenta el pago de aportes al día de Seguridad Social.

El contratista no lleva registro semanal en el formato correspondiente y no cuentan con la carpeta completa en el colegio ESNALCO, e incompletas en el colegio LA GIRALDA Y LA BELLEZA, en la cual se encuentra la información de pagos del personal en el frente de obra, el contratista anexa en el informe las planillas de aportes de los trabajadores.

La interventoría anexa las planillas de pago de los aportes del personal que labora en la misma. (**Anexo 1**_Afiliaciones y Planillas de Pago de Aportes ARL, EPS y AFP).

4.8. Emergencias

De acuerdo a las visitas realizadas, el contratista cuenta con los recursos definidos en el plan de emergencias y contingencias incluidas en el SGSST, en todos los colegios como se muestra en la siguiente fotografía.

- Botiquín
- Extintor
- Camilla con inmovilizador

El contratista informa que la Secretaría de Educación Distrital (SED), en cabeza de su coordinador, autorizó el uso de las camillas, botiquines (no cuenta con los respectivos implementos en los colegios) y extintores de cada sede de los colegios que se intervengan en los periodos que hacen falta, como apoyo al plan de emergencia, de acuerdo a lo anterior, el contratista contara con el equipamiento de emergencia en todos los colegios.



Fotografía 26. Equipamiento requerido en caso de emergencia (Camilla, Extintor, Botiquín) Colegio La Giralda



Fotografía 27. Equipamiento requerido en caso de emergencia (Camilla, Extintor, Botiquín) Colegio La Belleza Los Libertadores

4.9. Bienestar

Se ha podido evidenciar, que las instalaciones provisionales cuentan con vestiers, donde los espacios cumplen con lo establecido en la Resolución 2400/79 para el manejo de ropas, implementos personales y Elementos de Protección Personal, de acuerdo a lo que se muestra en las fotografías.



Fotografía 28. Campamento y Vestieres Colegio La Giralda



Fotografía 29. Campamento Colegio La Belleza


El contratista solicitó los respectivos permisos en los colegios para hacer uso de las baterías sanitarias, para los trabajadores de la obra, el baño recibe mantenimiento y limpieza periódica, de igual manera se cuenta con un sistema de hidratación para el personal que labora en cada uno de los frentes de obra.

4.10. Orden y Aseo


Todos los frentes de obra se encuentran ordenados, limpios y debidamente señalizados, como se puede evidenciar en las fotografías a lo largo del informe.

4.11. Divulgación

El Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y la Política en Seguridad y Salud en el Trabajo, se encuentran publicados en un lugar visible de la obra.



Fotografía 30. Políticas Colegio La Giralda



Fotografía 31. Políticas Colegio La Belleza Los Libertadores

Se realizan las actividades de promoción y prevención establecidas en el SGSST a parte del personal, esto lo evidencia el contratista en su informe, por medio de formatos de las charlas y capacitaciones que han realizado a la fecha de corte del informe.

4.12. COPASST y Comité de Convivencia Laboral

Se entregó acta de conformación del COPASST, en el informe 5, sin embargo, no se entrega acta de reunión, ya que estas son trimestrales.

4.13. Indicadores de SST

El contratista hace entrega de la tabla de indicadores, en los cuales se muestra que han cumplido a la fecha con los ítems establecidos en el mismo, la interventoría avala esta información, ya que por revisión se verifica que se han realizado las respectivas inducciones, ha habido los respectivos ingresos, retiros y afiliaciones, de igual manera a la fecha no se han registrado accidentes de trabajo.

4.14. Reporte y Estadísticas de Accidentalidad

En el informe el contratista informa que durante este periodo no se presentó ningún accidente de trabajo.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se evidenció que se realizó un correcto manejo de materiales RCD, los cuales fueron acopiados de acuerdo a los solicitado en el PMA, de igual manera se evidencio un correcto acopio de materiales RCD en la obra.

El contratista acopia el material especial de acuerdo a los parámetros establecidos en el PMA, sin embargo, no realiza la debida disposición de los mismos para este periodo, se le recomendó al contratista por medio de acta realizar la debida disposición de material especial, ya que este puede atraer a roedores.

Se evidencia que el contratista descuida el área SST, ya que no realizar los respectivos ARO para cada una de las actividades a trabajar.

Cordialmente,

ARQ. GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE
Representante Legal

Elaboro: ING. SANDRA MILENA VARGAS

Revisó: ING. OSCAR CORREA

ANEXO 1_AFILIACIONES Y PLANILLAS DE PAGO DE APORTES ARL, EPS Y AFP

Aportes en línea

Asociación Pagos de Bajo Costo

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1023871050		COCA FONSECA JESUS DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRANSVERSAL 12 A ESTE # 49 -23 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3652737	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-11	2019-12	39330126	9400269399	I	2020/01/15	2019/12/19	BANCO DE OCCIDENTE	0	$256,300

LIQUIDACION DETALLADA DEAPORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1023871050	COCA JESUS	230201	30	$828,116	$132,500	EPS017	30	$828,116	$103,600		3	$0	$0	14-23	30	$828,116	$20,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$828,116**	**$132,500**			**$828,116**	**$103,600**			**$0**	**$0**			**$828,116**	**$20,200**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$132,500	$0	$0	$132,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$132,500	$0	$0	$132,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,200	$0	$0	$20,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$20,200	$0	$0	$20,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$103,600	$0	$0	$103,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$103,600	$0	$0	$103,600
Total				1	$256,300	$0	$0	$256,300

2019/12/23 05:11 AM

aportes en línea

Resume... General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 3077978		ANZOLA RODRIGUEZ ARMANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 152 N 13 64 apto 807	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6951319	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2019-11	2019-11	534856565	9400861816	I	2019/12/18	2019/12/13	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,216,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
[illegible]					[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			$0	$0			[illegible]	[illegible]		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$4,050,000	$688,600			$4,050,000	$506,300			$0	$0			$4,050,000	$21,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$4,050,000	$688,600			$4,050,000	$506,300			$0	$0			$4,050,000	$21,200		$0	$0
1	CC	3077978	ANZOLA ARMANDO	25-14	$4,050,000	$688,600	EPS005	30	$4,050,000	$506,300		0	$0	$0	14-23	30	$4,050,000	$21,200	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$4,050,000	$688,600			$4,050,000	$506,300			$0	$0			$4,050,000	$21,200		$0	$0

2019/12/13 03:44 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 3077978		ANZOLA RODRIGUEZ ARMANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 152 N 13 64 apto 807	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6951319	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-11	2019-11	534856565	9400861816	I	2019/12/18	2019/12/13	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,216,100

RESUMEN DE PAGO

Riesgo	Codigo	Nit	DV	Afiliados	Valor Liquidado	Interes Mora	Saldos e Incapacidades	Valor a Pagar
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$688,600	$0	$0	$688,600
				1	$688,600	$0	$0	$688,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$21,200	$0	$0	$21,200
				1	$21,200	$0	$0	$21,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$506,300	$0	$0	$506,300
				1	$506,300	$0	$0	$506,300
Total				4	$1,216,100	$0	$0	$1,216,100

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1023871050		COCA FONSECA JESUS DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRANSVERSAL 12 A ESTE # 49 -23 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3652737	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-11	2019-12	39330126	9400269399	I	2020/01/15	2019/12/19	BANCO DE OCCIDENTE	0	$256,300

LIQUIDACION DETALLADA DEAPORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1023871050	COCA JESUS	230201	30	$828,116	$132,500	EPS017	30	$828,116	$103,600		3	$0	$0	14-23	30	$828,116	$20,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$828,116**	**$132,500**			**$828,116**	**$103,600**			**$0**	**$0**			**$828,116**	**$20,200**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$132,500	$0	$0	$132,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$132,500	$0	$0	$132,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,200	$0	$0	$20,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$20,200	$0	$0	$20,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$103,600	$0	$0	$103,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$103,600	$0	$0	$103,600
TOTAL				1	$256,300	$0	$0	$256,300

2019/12/23 05:11 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 3077978		ANZOLA RODRIGUEZ ARMANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 152 N 13 64 apto 807	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6951319	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-11	2019-11	534856565	9400861816	I	2019/12/18	2019/12/13	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,216,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$4,050,000	$688,600			$4,050,000	$506,300			$0	$0			$4,050,000	$21,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$4,050,000	$688,600			$4,050,000	$506,300			$0	$0			$4,050,000	$21,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$4,050,000	$688,600			$4,050,000	$506,300			$0	$0			$4,050,000	$21,200		$0	$0
1	CC	3077978	ANZOLA ARMANDO	25-14	30	$4,050,000	$688,600	EPS005	30	$4,050,000	$506,300		0	$0	$0	14-23	30	$4,050,000	$21,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$4,050,000	$688,600			$4,050,000	$506,300			$0	$0			$4,050,000	$21,200		$0	$0

2019/12/13 03:44 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 3077978		ANZOLA RODRIGUEZ ARMANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 152 N 13 64 apto 807	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6951319	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-11	2019-11	534856565	9400861816	I	2019/12/18	2019/12/13	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,216,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$688,600	$0	$0	$688,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$688,600	$0	$0	$688,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$21,200	$0	$0	$21,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$21,200	$0	$0	$21,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$506,300	$0	$0	$506,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$506,300	$0	$0	$506,300
TOTAL				1	$1,216,100	$0	$0	$1,216,100

2019/12/13 03:44 PM

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2019-12-23, 03:38:30 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1025470683 **Referencia pago(PIN)** 8809335910

Periodo Cotización 201912 **Periodo Servicio** 201912

Cliente:

PAGADA 2019-12-05

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SANDRA MILENA VARGAS PADILLA				
Documento	CC 37726988	**Dirección**	CL 44 D 45 86		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3134474692		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 37726988		**Residente**		**Exonerado**	**N**	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	57	00					VARGAS PADILLA SANDRA MILENA	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																		Extranjero	S. Integral	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0			$ 828.116	231001		16 %	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	EPS010		12.5 %	$ 828.116	$ 103.600	$ 0	14-11	3	2.436 %	$ 828.116	$ 20.200	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 103.600	$ 20.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 -
¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

ANEXO 2_FORMATO 002 LISTA DE CHEQUEO GESTIÓN AMBIENTAL DE LA INTERVENTORIA

ANEXO 3_FORMATO 002 LISTA DE CHEQUEO SISTEMA DE GESTION DE LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SG-SST) DE LA INTERVENTORIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO LA GIRALDA - ALIANZA EDUCATIVA - REPROGRAMADO

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	27/11/2019	SEMANA No.	27	DEL	18/11/2019	AL	24/11/2019

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE CONSULTORIA			
OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO			OBJETO:	EJERCER LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA, PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO		
CONTRATISTA:	CONSORCIO KAPITAL 2019			CONTRATISTA:	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE		
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.881503 de 2019			CONTRATO No.:	CO1,PCCNTR,883402 de 2019		
PLAZO INICIAL:	6 MESES			PLAZO INICIAL:	07 MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	20 de mayo de 2019			FECHA DE INICIACIÓN:	02 de Mayo de 2019		
PRÓRROGA 1:	1 MES			PRÓRROGA 1:	1 MES		
PRÓRROGA 2:				PRÓRROGA 2:			
TIEMPO DE SUSPENSIÓN:				TIEMPO DE SUSPENSIÓN:			
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	19 de noviembre de 2019			FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	1 de diciembre de 2019		
PLAZO ACTUALIZADO:	210 DÍAS			PLAZO ACTUALIZADO:	240 DÍAS		
FECHA TERMINACION FINAL	19 de diciembre de 2019			PLAZO ACTUALIZADO:	1 de enero de 2020		
PLAZO TRANSCURRIDO:	Ciento ochenta y nueve	189	DÍAS	PLAZO TRANSCURRIDO:	Doscientos cinco	205	DÍAS
ETAPA DE OBRA							
Valor Obra	$ 707.642.083,00			Valor Obra	$ 138.148.885,00		
VALOR INICIAL :	$ **707.642.083,00**			VALOR INICIAL :	$ **138.148.885,00**		
VALOR ADICIÓN(ES)	$ 155.538.744,00			VALOR ADICIÓN(ES)	$ 19.735.555,00		
VALOR ACTUALIZADO:	$ 863.180.827,00			VALOR ACTUALIZADO:	$ 157.884.440,00		
VALOR PAGADO:	$ 192.003.494,00			VALOR PAGADO:	$ 43.648.730,00		
VALOR POR PAGAR:	$ 671.177.333,00			VALOR POR PAGAR:	$ 114.235.710,00		
INTERVENTOR:	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE			SUPERVISOR:	ING. JULIO CESAR LUNA R.		

2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	HASTA	VALOR
Cumplimiento del contrato	20/05/2019	20/05/2020	172.636.165,40
Buen manejo del anticipo	N.A	N.A	-
Salarios y prestaciones sociales	20/05/2019	20/11/2022	86.318.082,70
Estabilidad de la obra	2 AÑOS A PARTIR ACTA INICIO		172.636.165,40
Responsabilidad Civil Extracontractual	20/05/2019	20/12/2019	165.623.200,00
Todo riesgo construcción	N.A	N.A	-

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	HASTA	VALOR
Cumplimiento del Contrato	02/05/2019	09/05/2020	$ 31.576.888,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	02/05/2019	07/01/2023	$ 15.788.444,00
Calidad del servico	02/05/2019	07/06/2021	$ 31.576.888,00

NOTA: La información indicada de las pólizas corresponde a las pólizas suscritas por Contratista e Interventoria, con base modificación No 1,las cuales fueron aprobadas por parte de la SED.

3. CONTROL A LA RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del Item (Actividades Ruta Crítica)	PROGRAMADO Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días	%	EJECUTADO Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días	%	DIFERENCIA (Avance o Atraso) Inicio de Activ. (+/-)	Final de Activ. (+/-)	%
1	ACTA DE VECINDAD	20-may.-19	25-may.-19	6	100,00%	20-may.-19	30-jun.-19	41	100,00%	0	-36,00	0,00%
2	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	1-oct.-19	4-oct.-19	4	100,00%	21-may.-19	5-nov.-19	168	100,00%	133	-32,00	0,000%
3	LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts	10-oct.-19	14-oct.-19	5	100,00%	21-may.-19	28-oct.-19	160	100,00%	142	-14,00	0,00%
4	DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)	14-oct.-19	21-oct.-19	8	100,00%	2-sep.-19	30-sep.-19	28	100,00%	42	21,00	0,000%
5	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	20-oct.-19	24-oct.-19	5	100,00%			-	100,00%			0,00%
6	DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.)	25-oct.-19	1-nov.-19	8	100,00%	21-may.-19	30-sep.-19	132	100,00%	157	32,00	0,000%
7	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)	25-oct.-19	1-nov.-19	8	100,00%	21-may.-19	7-oct.-19	139	100,00%	157	25,00	0,00%
8	DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	25-oct.-19	28-oct.-19	4	100,00%	21-may.-19			100,00%	157		0,000%
9	DESMONTE VENTANAS Y VIDRIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	21-oct.-19	24-oct.-19	4	100,00%			-	0,00%			0,00%
10	DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	10-oct.-19	13-nov.-19	35	100,00%	2-sep.-19	7-oct.-19	35	100,00%	38	37,00	0,000%
11	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	25-nov.-19	2-dic.-19	8	0,00%	24-ago.-19			95,00%	93		0,00%
12	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	10-oct.-19	29-oct.-19	20	100,00%	23-may.-19			100,00%	140		0,000%
13	RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación).	30-oct.-19	3-nov.-19	5	100,00%	5-jun.-19	7-oct.-19	124	100,00%	147	27,00	0,00%
14	CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI	15-oct.-19	22-oct.-19	8	100,00%	18-sep.-19	21-sep.-19	3	100,00%	27	31,00	0,000%
15	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	6-nov.-19	10-nov.-19	5	100,00%	13-jun.-19	5-nov.-19	145	100,00%	146	5,00	0,00%
16	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	4-nov.-19	5-nov.-19	2	100,00%	17-sep.-19	18-sep.-19	1	100,00%	48	48,00	0,000%
17	GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm	6-dic.-19	15-dic.-19	10	0,00%	11-oct.-19	25-oct.-19		100,00%	56	51,00	0,00%
18	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	4-nov.-19	5-nov.-19	2	100,00%	12-jun.-19	7-oct.-19	117	100,00%	145	29,00	0,000%
19	GROUTING CONCRETO FLUIDO	6-dic.-19	11-dic.-19	6	0,00%	18-oct.-19	28-oct.-19	10	100,00%	49	44,00	0,00%
20	TUBERIA PVC CORRUGADA PARA FILTRO DIAMETRO 4"	11-nov.-19	25-nov.-19	15	87,00%			-	0,00%			0,000%
21	TUBERIA PVC-L Ø 4" (INC. ACCESORIOS)	30-oct.-19	2-nov.-19	4	100,00%	28-may.-19	7-oct.-19	132	100,00%	155	26,00	0,00%
22	PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"	30-oct.-19	2-nov.-19	4	100,00%	27-may.-19	7-oct.-19	133	100,00%	156	26,00	0,000%
23	RELLENO GRAVILLA DE RIO	28-oct.-19	2-nov.-19	6	100,00%	23-sep.-19			50,00%	35		0,00%
24	GEOTEXTIL NT 1600 (Incluye Suministro e Instalación).	30-oct.-19	4-nov.-19	6	100,00%			-	0,00%			-100%
25	CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	30-oct.-19	2-nov.-19	4	100,00%	31-may.-19	15-oct.-19	137	100,00%	152	18,00	0%
26	MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 10 cm	11-nov.-19	5-dic.-19	25	52,00%	11-oct.-19	5-nov.-19	25	100,00%	31	30,00	48%
27	REMATES LADRILLO TOLETE PRENSADO	1-oct.-19	8-oct.-19	8	100,00%	15-oct.-19	5-nov.-19	21	100,00%	-14	-28,00	0%
28	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/8" - 9 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)	6-dic.-19	13-dic.-19	8	0,00%	11-oct.-19	25-oct.-19	14	100,00%	56	49,00	100%
29	BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA)	11-nov.-19	25-nov.-19	15	87,00%	3-oct.-19	15-nov.-19	43	100,00%	39	10,00	13%
30	MEDIA CAÑA EN CEMENTO MORTERO 1:3	28-oct.-19	4-nov.-19	8	100,00%	19-nov.-19			60,00%	-22		-40%
31	AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	1-oct.-19	4-oct.-19	4	100,00%	31-oct.-19	1-nov.-19	1	100,00%	-30	-28,00	0%
32	IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO	1-oct.-19	3-oct.-19	3	100,00%	27-sep.-19	27-sep.-19	-	100,00%	4	6,00	0%

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO LA GIRALDA - ALIANZA EDUCATIVA - REPROGRAMADO

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	27/11/2019			SEMANA No.		27	DEL	18/11/2019		AL	24/11/2019	
33	PUERTA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)	12-dic.-19	19-dic.-19	8	0,00%			-	0,00%			0%
34	REJAS LAMINA (ANTIC - ESMALTE)	6-dic.-19	13-dic.-19	8	0,00%	2-sep.-19	23-oct.-19	51	100,00%	95	51,00	100%
35	LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA	11-nov.-19	13-nov.-19	3	100,00%	16-sep.-19	2-oct.-19	16	100,00%	56	42,00	0%
36	CIELO RASO PLANO DRYWALL	22-oct.-19	10-nov.-19	20	100,00%	12-sep.-19	23-oct.-19	41	100,00%	40	18,00	0%
37	BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI)	30-oct.-19	13-nov.-19	15	100,00%	23-sep.-19	23-sep.-19	-	100,00%	37	51,00	0%
38	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PISO DE CAUCHO RECICLADO, CAPA SUPERIOR DE GRÁNULOS DE CAUCHO EPDM DE 10 MM Y UNA CAPA DE CAUCHO	11-nov.-19	25-nov.-19	15	87,00%	8-ago.-19	9-ago.-19	3	100,00%	97	108,00	13%
39	CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA	4-nov.-19	5-nov.-19	2	100,00%			-	0,00%			-100%
40	DESMONTE Y REINSTALACIÓN JUEGOS INFANTILES TIPO M-3	26-nov.-19	5-dic.-19	10	0,00%	21-may.-19	8-sep.-19	108	100,00%	189	90,00	100%
41	ASEO GENERAL	10-dic.-19	14-dic.-19	5	0,00%	3-jun.-19			80,00%	190		80%
42	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	3-nov.-19	5-nov.-19	3	100,00%	4-jun.-19	4-jun.-19	-	100,00%	152	154,00	0%
43	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN	3-nov.-19	3-nov.-19	1	100,00%				0,00%			-100%
												0%
	Reprogramado-Colegio La Giralda - Plazo del proyecto en días 80											

NOTA: LOS VALORES PROGRAMADOS E INDICADOS ANTERIOMENTE, CORRESPONDEN A LA REPROGRAMACIÓN DEL PROGRAMA GENERAL DE OBRA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y APROBADO POR INTERVENTORIA,
CON BASE EN EL NUEVO BALANCE PRESUPUESTAL, DERIVADO DE LAS MODIFICACIONES EN LAS CANTIDADES DE OBRA PREVISTAS INCIALMENTE Y AUTORIZADAS POR LA SED.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO LA GIRALDA - ALIANZA EDUCATIVA - REPROGRAMADO


BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	27/11/2019	SEMANA No.	27	DEL	18/11/2019	AL	24/11/2019

4. SEGUIMIENTO AL AVANCE PROGRAMADO Y EJECUTADO EN OBRA (PROGRAMACIÓN -PROJECT)


	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	DIAS DE ATRASO O ADELANTO:
SEMANA ANTERIOR	66,00%	85,00%	11,00%	9,00
PRESENTE SEMANA	9,000%	1,00%		
ACUMULADO ACTUAL	75,00%	86,00%		

REGISTRO HISTÓRICO	% PROG.	% EJEC.	DIF.
SEMANA 1	7,000%	47,000%	40,000%
SEMANA 2	4,00%	12,00%	8,000%
SEMANA 3	6,00%	10,00%	4,000%
SEMANA 4	10,00%	4,00%	-6,000%
SEMANA 5	19,00%	6,00%	-13,000%
SEMANA 6	10,00%	5,00%	-5,000%
SEMANA 7	10,00%	1,00%	-9,000%
SEMANA 8	9,00%	1,00%	-8,000%
SEMANA 9			0,000%
SEMANA 10			0,000%
SEMANA 11			0,000%
SEMANA 12			0,000%
SEMANA 13			0,000%
SEMANA 14			0,000%
SEMANA 15			0,000%
SEMANA 16			0,000%
SEMANA 17			0,000%
SEMANA 18			0,00%
SEMANA 19			0,00%



5. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN REAL y EJECUTADA en OBRA (INVERSIÓN - VALOR)

SEMANA			($) ACUMULADO PROGRAMADO	($) ACUMULADO EJECUTADO	($) ATRASO
20	01-10-19	06-10-19	$ 4.484.208,00	$ 74.023.680,00	$ -69.539.472,00
21	07-10-19	13-10-19	$ 7.881.146,00	$ 82.381.552,16	$ -74.500.406,16
22	14-10-19	20-10-19	$ 12.856.591,00	$ 85.191.612,00	$ -72.335.021,00
23	21-10-19	27-10-19	$ 23.455.368,00	$ 88.372.416,16	$ -64.917.048,16
24	28-10-19	03-11-19	$ 39.842.317,00	$ 92.902.716,16	$ -53.060.399,16
25	04-11-19	10-11-19	$ 68.350.109,00	$ 95.005.967,16	$ -26.655.858,16
26	11-11-19	17-11-19	$ 88.869.570,00	$ 96.441.903,16	$ -7.572.333,16
27	18-11-19	24-11-19	$ 106.477.180,00	$ 97.715.213,16	$ 8.761.966,84
28	25-11-19	01-12-19	$ 110.873.606,00		$ 110.873.606,00
26	02-12-19	08-12-19	$ 112.668.931,00		$ 112.668.931,00
27	09-12-19	15-12-19	$ 115.345.828,00		$ 115.345.828,00
28	16-12-19	22-12-19	$ 115.777.633,00		$ 115.777.633,00



6. COMENTARIOS DE LA ETAPA DE OBRA

ACTIVIDADES REALIZADAS

*** ZONA DE SALONES DONDE SE PRESENTAN FILTRACIONES DE AGUAS SUBTERRANEAS**

* En balcones - salones parbulos, se continua instalación piso ceramico para proteger manto asfaltico

*** ZONA DE JUEGOS INFANTILES ALTERNA**

* Pendiente instalar gargolas, costado occidental.

***ZONA CONTIGUA - SALÓN DE ARTES**

* Se continua con instalación adoquin ecológico y se adiciona más área, para continuar con la instalación de mas bloque ecológico

***ZONA SALON DE MUSICA**

* Se termina de pulir piso en granito y sobre muros, se instala lafajas.

PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA APROBADO POR LA INTERVENTORIA Y AVALADO POR LA SED

DIRECTOR DE OBRA	*INGENIERO CIVIL*	*OSCAR TAMAYO PERALTA*
RESIDENTE DE OBRA	*ARQUITECTO*	*ANDREA LORENA ROJAS*
MAESTRO DE OBRA	*MAESTRO DE OBRA*	*NELSON STIVETH PINEDA VALLES*
ASESOR AMBIENTAL	*INGENIERO AMBIENTAL*	*OSCAR TORRES*
ASESOR ESTRUCTURAL	*INGENIERO CIVIL*	*RAFAEL PASTOR*
ASESOR ELECTRICO, VOZ Y DATOS	*INGENIERO ELECTRICISTA*	*ELAXANDER CAMPOS PAREDES*
ASESOR HIDRAULICO, GAS Y RED CONTRAINCENDIOS	*INGENIERO*	*OSCAR TORRES*
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	*ARQUITECTO*	*VANESSA TAMAYO*

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO LA GIRALDA - ALIANZA EDUCATIVA - REPROGRAMADO	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	27/11/2019	SEMANA No.	27	DEL	18/11/2019	AL	24/11/2019

Se realizó visita a las instalaciones del Colegio La Giralda, los dias 20 y 22 de noviembre del 2019, se evidencia que se ha dado continuidad a trabajos. Se continua trabajos en zona externa a salones de arte, donde se procede a instalar adoquín ecológico, el cual fué retirado de la zona antigua- juegos infantiles. En terrazas frente a parbulos, se continua con instalación de piso cerámico.

AMBIENTAL y SST: Se gestiona por parte del contratista, permiso, para se pueda utilizar extintor y camilla que es de propiedad del colegio, en caso de emergencia. Se evidenciará con documento, firmado entre las partes.

TEMAS TECNICOS: Avance estimado de obra 86% Colegio la Giralda - reprogramado
Zona de juegos:Se recomienda instalación gargolas.

TEMAS ADMINISTRATIVOS: Se realiza visita con SUPERVISOR DE LA SED, personal del CONSORCIO e Interventoria, el dia 20 de Noviembre del 2019, al colegio La Giralda, para efectos de revisar trabajos.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO LA GIRALDA - ALIANZA EDUCATIVA - REPROGRAMADO


BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	27/11/2019	SEMANA No.	27	DEL	18/11/2019	AL	24/11/2019

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Fotografía No. 1: Continua preparación terreno para instalar adoquin ecológico- zona contigua a salon de artes



Fotografía No. 2: Instalación de adoquin ecológico - zona contigua a salón de artes.



Fotografía No. 4: Instalación de piso cerámico - balcones - frente a salón parbulos.



Fotografía No. 5: Instalación de piso cerámico - balcones - frente a salón parbulos.

Fotografía No. 5:

Fotografía No. 6:

Fotografía No. 7:

Fotografía No. 8:

DIRECTOR INTERVENTORÍA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1	RESIDENTE INTERVENTORÍA 2
NOMBRE: ING. OSCAR CORREA	NOMBRE: ARQ. GERMAN ALFREDO BAZZANI P.	NOMBRE: ING. ARMANDO ANZOLA R.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO ALTAMIRA

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	27/11/2019	SEMANA No.	11	DEL	18/11/2019	AL	24/11/2019

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE CONSULTORIA			
OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO			OBJETO:	EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA, PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO		
CONTRATISTA:	CONSORCIO KAPITAL 2019			CONTRATISTA:	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE		
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.881503 de 2019			CONTRATO No.:	CO1,PCCNTR,883402 de 2019		
PLAZO INICIAL:	6 MESES			PLAZO INICIAL:	07 MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	20 de mayo de 2019			FECHA DE INICIACIÓN:	02 de Mayo de 2019		
PRÓRROGA 1:	1 MES			PRÓRROGA 1:	1 MES		
PRÓRROGA 2:				PRÓRROGA 2:			
TIEMPO DE SUSPENSIÓN:				TIEMPO DE SUSPENSIÓN:			
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	19 de noviembre de 2019			FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	1 de diciembre de 2019		
PLAZO ACTUALIZADO:	210 DÍAS			PLAZO ACTUALIZADO:	240 DÍAS		
FECHA TERMINACION FINAL	19 de diciembre de 2019			PLAZO ACTUALIZADO:	1 de enero de 2020		
PLAZO TRANSCURRIDO:	Ciento ochenta y nueve	189	DÍAS	PLAZO TRANSCURRIDO:	Doscientos cinco	205	DÍAS
ETAPA DE OBRA							
Valor Obra	$	707.642.083,00		Valor Obra	$	138.148.885,00	
VALOR INICIAL :	$	**707.642.083,00**		VALOR INICIAL :	$	**138.148.885,00**	
VALOR ADICIÓN(ES):	$	155.538.744,00		VALOR ADICIÓN(ES):	$	19.735.555,00	
VALOR ACTUALIZADO:	$	863.180.827,00		VALOR ACTUALIZADO:	$	157.884.440,00	
VALOR PAGADO:	$	192.003.494,00		VALOR PAGADO:	$	43.648.730,00	
VALOR POR PAGAR:	$	671.177.333,00		VALOR POR PAGAR:	$	114.235.710,00	
INTERVENTOR:	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE			SUPERVISOR:	ING. JULIO CESAR LUNA R.		

2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	HASTA	VALOR
Cumplimiento del contrato	20/05/2019	20/05/2020	172.636.165,40
Buen manejo del anticipo	N.A	N.A	-
Salarios y prestaciones sociales	20/05/2019	20/11/2022	86.318.082,70
Estabilidad de la obra	2 AÑOS A PARTIR ACTA INICIO		172.636.165,40
Responsabilidad Civil Extracontractual	20/05/2019	20/12/2019	165.623.200,00
Todo riesgo construcción	N.A	N.A	-

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	HASTA	VALOR
Cumplimiento del Contrato	02/05/2019	09/05/2020	$ 31.576.888,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	02/05/2019	07/01/2023	$ 15.788.444,00
Calidad del servico	02/05/2019	07/06/2021	$ 31.576.888,00

NOTA: La información indicada de las pólizas corresponde a las pólizas suscritas por Contratista e Interventoría, con base modificación No 1,las cuales fueron aprobadas por parte de la SED.

3. CONTROL A LA RUTA CRITICA

No.	Descripción del item (Actividades Ruta Critica)	PROGRAMADO Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Dias	%	EJECUTADO Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Dias	%	DIFERENCIA (Avance o Atraso) Inicio de Activ. (+/-)	Final de Activ. (+/-)	%
1	ACTA DE VECINDAD	19-sep.-19	19-sep.-19	1	100,00%	9-sep.-19	21-oct.-19	42	100,00%	10	-32,00	0,00%
2	DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)	26-sep.-19	27-sep.-19	2	100,00%	23-sep.-19	11-oct.-19	18	100,00%	3	-14,00	0,00%
3	DESMONTE DE LAMPARAS 2X32, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	24-sep.-19	25-sep.-19	2	100,00%	9-sep.-19	25-sep.-19	16	100,00%	15	0,00	0,000%
4	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT	24-oct.-19	27-oct.-19	4	100,00%	15-oct.-19	22-nov.-19	38	100,00%		-26,00	0,00%
5	TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	24-oct.-19	27-oct.-19	4	100,00%	11-oct.-19	22-nov.-19	42	100,00%	13	-26,00	0,00%
6	CABLEADO 2#12	24-oct.-19	31-oct.-19	8	100,00%	21-oct.-19	22-nov.-19	32	100,00%		-22,00	0,00%
7	PAÑETE LISO CULATA 1:3	13-nov.-19	17-nov.-19	5	80,00%			-	0,00%			-80,00%
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	24-oct.-19	12-nov.-19	20	100,00%	16-sep.-19			97,00%			-3,00%
9	DESMONTE CANALETA 43/90	26-sep.-19	3-oct.-19	8	100,00%	9-sep.-19	27-sep.-19	18	100,00%	17	6,00	0,00%
10	DESMONTE CERCHAS Y CORREAS	26-sep.-19	3-oct.-19	8	100,00%	9-sep.-19	27-sep.-19	18	100,00%	17	6,00	0,00%
11	RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL TOXICO (ASBESTO CEMENTO)	4-oct.-19	8-oct.-19	5	100,00%			-				-100,00%
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INC. ANTICORROSIVO Y ESMALTE	4-oct.-19	23-oct.-19	20	100,00%	12-sep.-19	6-oct.-19	24	100,00%	22	17,00	0,00%
13	CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 80 cm - CAL 20	24-oct.-19	28-oct.-19	5	100,00%	3-oct.-19	4-oct.-19	1	100,00%	21	24,00	0,00%
14	BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS)	13-nov.-19	17-nov.-19	5	100,00%	22-oct.-19	6-nov.-19	15	100,00%	0	0,00	0,00%
15	LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA	13-nov.-19	16-nov.-19	4	100,00%	21-oct.-19	22-nov.-19	32	100,00%		1,00	0,00%
16	CIELO RASO PLANO DRYWALL	24-oct.-19	28-oct.-19	5	100,00%	8-oct.-19	6-nov.-19	29	100,00%	16	0,00	0,00%
17	VINILO BAJO PLACA - 2 MANOS	24-oct.-19	24-oct.-19	1	100,00%	6-nov.-19	6-nov.-19	-	100,00%	0	0,00	0,00%
18	ASEO GENERAL	3-nov.-19	17-nov.-19	15	95,00%	9-sep.-19			97,00%	55	0,00	2,00%
19	DESMONTE DE INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES	19-sep.-19	23-sep.-19	5	100,00%	9-sep.-19	22-nov.-19	74	100,00%	10	1,00	0,00%
												0,00%
	Colegio ALTAMIRA - Plazo del proyecto en días 60											

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO ALTAMIRA


BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	27/11/2019	SEMANA No.	11	DEL	18/11/2019	AL	24/11/2019

4. SEGUIMIENTO AL AVANCE PROGRAMADO Y EJECUTADO EN OBRA (PROGRAMACIÓN -PROJECT)


	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	DIAS DE ATRASO O ADELANTO:
SEMANA ANTERIOR	99,00%	94,00%		
PRESENTE SEMANA	0,000%	1,00%	-4,00%	2,00
ACUMULADO ACTUAL	99,000%	95,00%		

REGISTRO HISTÓRICO			
	% PROG.	% EJEC.	DIF.
SEMANA 1	0,000%	12,000%	12,000%
SEMANA 2	3,00%	17,00%	14,000%
SEMANA 3	10,00%	26,00%	16,000%
SEMANA 4	13,00%	7,00%	-6,000%
SEMANA 5	4,00%	6,00%	2,000%
SEMANA 6	5,00%	4,00%	-1,000%
SEMANA 7	20,00%	16,00%	-4,000%
SEMANA 8	16,00%	3,00%	-13,000%
SEMANA 9	10,00%	1,00%	-9,000%
SEMANA 10	18,00%	2,00%	-16,000%
SEMANA 11	0,00%	1,00%	1,000%
SEMANA 12			0,000%



5. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN REAL y EJECUTADA en OBRA (INVERSIÓN - VALOR)

SEMANA			($) ACUMULADO PROGRAMADO	($) ACUMULADO EJECUTADO	($) ATRASO
1	19-09-19	22-09-19	$ 197.904,00	$ 10.707.192,00	$ -10.509.288,00
2	23-09-19	29-09-19	$ 2.538.261,00	$ 40.079.903,00	$ -37.541.642,00
3	30-09-19	06-10-19	$ 19.179.371,00	$ 69.594.766,00	$ -50.415.395,00
4	07-10-19	13-10-19	$ 36.898.762,00	$ 88.590.520,00	$ -51.691.758,00
5	14-10-19	20-10-19	$ 47.893.137,00	$ 89.595.988,00	$ -41.702.851,00
6	21-10-19	27-10-19	$ 67.127.013,00	$ 90.619.264,00	$ -23.492.251,00
7	28-10-19	03-11-19	$ 87.163.210,00	$ 104.017.524,00	$ -16.854.314,00
8	04-11-19	10-11-19	$ 107.011.989,00	$ 106.706.066,00	$ 305.903,00
9	11-11-19	17-11-19	$ 118.963.170,00	$ 108.932.860,00	$ 10.030.310,00
10	18-11-19	24-11-19	$ 118.963.170,00	$ 109.227.038,00	$ 9.736.132,00
11	25-11-19	01-12-19	$ 118.963.170,00	$ 109.623.024,00	$ 9.340.146,00
12	02-12-19	09-12-19	$ 118.963.170,00		$ 118.963.170,00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				$ -	$ -



6. COMENTARIOS DE LA ETAPA DE OBRA

ACTIVIDADES REALIZADAS

* ZONA DE SALONES Y SALON EMISORA

* Se instala cielo raso entrada salon emisora y remates electricos.

*Se continua instalación tuberia, para red electrica de lamparas en salones.

*Se continua con cableado de redes interior salones y salón computo.

PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA APROBADO POR LA INTERVENTORIA Y AVALADO POR LA SED

DIRECTOR DE OBRA	INGENIERO CIVIL	OSCAR TAMAYO PERALTA
RESIDENTE DE OBRA	ARQUITECTO	ANDREA LORENA ROJAS
MAESTRO DE OBRA	MAESTRO DE OBRA	NELSON STIVETH PINEDA VALLES
ASESOR AMBIENTAL	INGENIERO AMBIENTAL	OSCAR TORRES
ASESOR ESTRUCTURAL	INGENIERO CIVIL	RAFAEL PASTOR
ASESOR ELECTRICO, VOZ Y DATOS	INGENIERO ELECTRICISTA	ELAXANDER CAMPOS PAREDES
ASESOR HIDRAULICO, GAS Y RED CONTRAINCENDIOS	INGENIERO	OSCAR TORRES
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	ARQUITECTO	VANESSA TAMAYO

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO ALTAMIRA	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	27/11/2019	SEMANA No.	11	DEL	18/11/2019	AL	24/11/2019

Se realizó visita a las instalaciones del Colegio Altamira, el dia 21 de noviembre del 2019, se evidencia que se ha continuado trabajos de montaje tuberia para iluminación de salones y tomas de salones. También, se instala cielo raso a la entrada de sala emisora-
AMBIENTAL y SST: Se gestiona por parte del contratista, permiso, para se pueda utilizar extintor y camilla que es de propiedad del colegio, en caso de emergencia. Se evidenciará con documento, firmado entre las partes.

TEMAS TECNICOS: Avance estimado de obra 95% Colegio ALTAMIRA- Pendiente trabajos finales, como recolección y ajuste de redes electricas del cuarto de música, arreglos de flanches perimetrales de cubierta- Aún se presenta filtraciones de agua al interior salon emisora. Se debe mejorar anclaje de bajante de aguas lluvias interior colegio y se debe cambiar una teja traslucida en salón de computo - ver fotos

TEMAS ADMINISTRATIVOS: Se solicita al Consorcio, acta de vecindad y protocolo debidamente firmado.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO ALTAMIRA


BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	27/11/2019	SEMANA No.	11	DEL	18/11/2019	AL	24/11/2019

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Fotografía No. 1: Se realiza cableado para alimentar red electrica salón de música



Fotografía No. 2: Remates electricos en emisora.



Fotografía No. 3: Remates electricos en salones



Fotografía No. 4: Instalación canaleta en salon de computo

Fotografía No. 5:

Fotografía No. 6:

Fotografía No. 7: Teja trasjucida a cambiar

Fotografía No. 8:

DIRECTOR INTERVENTORIA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1	RESIDENTE INTERVENTORIA 2
NOMBRE: ING. OSCAR CORREA	NOMBRE: ARQ. GERMAN ALFREDO BAZZANI P.	NOMBRE: ING. ARMANDO ANZOLA R.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO - ADICIÓN LA GIRALDA - ALIANZA EDUCATIVA

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	27/11/2019	SEMANA No.	11	DEL	18/11/2019	AL	24/11/2019

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA

OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO.
CONTRATISTA:	CONSORCIO KAPITAL 2019
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.881503 de 2019
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	20 de mayo de 2019
PRÓRROGA 1:	1 MES
PRÓRROGA 2:	
TIEMPO DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	19 de noviembre de 2019
PLAZO ACTUALIZADO:	210 DÍAS
FECHA TERMINACION FINAL	19 de diciembre de 2019
PLAZO TRANSCURRIDO:	Ciento ochenta y nueve 189 DÍAS

CONTRATO DE CONSULTORIA

OBJETO:	EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA, PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO.
CONTRATISTA:	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.883402 de 2019
PLAZO INICIAL:	07 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	02 de Mayo de 2019
PRÓRROGA 1:	1 MES
PRÓRROGA 2:	
TIEMPO DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	1 de diciembre de 2019
PLAZO ACTUALIZADO:	240 DÍAS
PLAZO ACTUALIZADO:	1 de enero de 2020
PLAZO TRANSCURRIDO:	Doscientos cinco 205 DÍAS

ETAPA DE OBRA

Valor Obra	$ 707.642.083,00	Valor Obra	$ 138.148.885,00
VALOR INICIAL :	$ **707.642.083,00**	VALOR INICIAL :	$ **138.148.885,00**
VALOR ADICIÓN(ES):	$ 155.538.744,00	VALOR ADICIÓN(ES):	$ 19.735.555,00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 863.180.827,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 157.884.440,00
VALOR PAGADO:	$ 192.003.494,00	VALOR PAGADO:	$ 43.648.730,00
VALOR POR PAGAR:	$ 671.177.333,00	VALOR POR PAGAR:	$ 114.235.710,00
INTERVENTOR:	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE	SUPERVISOR:	ING. JULIO CESAR LUNA R.

2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	HASTA	VALOR
Cumplimiento del contrato	20/05/2019	20/05/2020	172.636.165,40
Buen manejo del anticipo	N.A	N.A	-
Salarios y prestaciones sociales	20/05/2019	20/11/2022	86.318.082,70
Estabilidad de la obra	2 AÑOS A PARTIR ACTA INICIO		172.636.165,40
Responsabilidad Civil Extracontractual	20/05/2019	20/12/2019	165.623.200,00
Todo riesgo construcción	N.A	N.A	-

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	HASTA	VALOR
Cumplimiento del Contrato	02/05/2019	09/05/2020	$ 31.576.888,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	02/05/2019	07/01/2023	$ 15.788.444,00
Calidad del servico	02/05/2019	07/06/2021	$ 31.576.888,00

NOTA: La información indicada de las pólizas corresponde a las pólizas suscritas por Contratista e Interventoría, con base modificación No 1,las cuales fueron aprobadas por parte de la SED.

3. CONTROL A LA RUTA CRITICA

No.	Descripción del Item (Actividades Ruta Crítica)	PROGRAMADO Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Dias	%	EJECUTADO Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Dias	%	DIFERENCIA (Avance o Atraso) Inicio de Activ. (+/-)	Final de Activ. (+/-)	%
1	ACTA DE VECINDAD	20-may.-19	25-may.-19	5	100,00%	20-may.-19	20-may.-19	-	100,00%	0	5,00	0,00%
2	**FRENTE 1 - PLACA COCINA**			-							0,00	0,000%
3	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	19-sep.-19	19-sep.-19	-	100,00%	13-sep.-19	18-nov.-19		100,00%	6	-60,00	0,00%
4	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	19-sep.-19	20-sep.-19	1	100,00%	12-sep.-19	12-sep.-19		100,00%	7	8,00	0,00%
5	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	20-sep.-19	10-oct.-19	20	100,00%	14-sep.-19			95,00%			-5,00%
6	RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación).	10-oct.-19	15-oct.-19	5	70,00%	5-nov.-19			40,00%			-30,00%
7	CONCRETO PARA MUROS DE CONTENCION 3000 PS	16-oct.-19	25-oct.-19	9	70,00%							-70,00%
8	PLACA CONTRAPISO DE 15 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	28-oct.-19	6-nov.-19	9	0,00%							0,00%
9	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	16-oct.-19	25-oct.-19	9	100,00%	5-nov.-19			40,00%			-60,00%
10	TUBERIA PVC-L Ø 3" (INC. ACCESORIOS)	16-oct.-19	22-oct.-19	6	0,00%							0,00%
11	TUBERIA PVC-L Ø 4" (INC. ACCESORIOS)	16-oct.-19	22-oct.-19	6	0,00%							0,00%
12	CAJAS INSPECCION 40 x 60 x 45 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	16-oct.-19	21-oct.-19	5	0,00%							0,00%
13	TRAMPA DE GRASAS 1.2 X 1.5 M	11-oct.-19	17-oct.-19	6	50,00%	7-nov.-19			35,00%			-15,00%
14	TUBERIA PVCP 315 PSI DE 1/2"	16-oct.-19	18-oct.-19	2	0,00%							0,00%
15	PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)	16-oct.-19	18-oct.-19	2	0,00%							0,00%
16	TUBERIA HG DE Ø 1"	16-oct.-19	18-oct.-19	2	100,00%	11-oct.-19			80,00%			-20,00%
17	TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 3/4"	16-oct.-19	18-oct.-19	2	0,00%							0,00%
18	VALVULA DE BOLA PARA MEDIDOR GAS	16-oct.-19	18-oct.-19	2	0,00%							0,00%
19	PUNTO DE GAS DE 1"	16-oct.-19	18-oct.-19	2	0,00%							0,00%
20	REGISTRO DE BOLA PARA GAS DE 1"	16-oct.-19	18-oct.-19	2	0,00%							0,00%
21	BREAKER INDUSTRIAL 3 X 15/60 A	16-oct.-19	18-oct.-19	2	0,00%							0,00%
22	CAMARAS DE INSPECCION	16-oct.-19	18-oct.-19	2	0,00%							0,00%
23	CAMARA ENERGIA CON MARCO Y TAPA 130.5X80.5 CS 275	16-oct.-19	18-oct.-19	2	100,00%	5-nov.-19			90,00%			-10,00%
24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ALVEOLAR DE 8 MM TRANSPARENTE (INC. ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, PARALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS	16-oct.-19	12-nov.-19	27	90,00%	**2-nov.-19**			80,00%			-10%
25	CONCRETO ESCOBEADO PARA ANDENES O RAMPAS H = 10 cm - 3000 PSI CERTIFICADO	19-sep.-19	25-sep.-19	6	0,00%							0%
26	BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI).	11-oct.-19	21-oct.-19	10	90,00%							-90%
27	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=2.50M (ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO DE 2-1/2" Y PROTECCION EN VARILLA REDONDA DE 3/4" C./0.14 m EJES. VIGA=30*30 CONCRETO 3000PSI)	7-nov.-19	27-nov.-19	20	0,00%							0%
28	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	23-oct.-19	25-oct.-19	2	0,00%							0%
29	PRUEBA HIDRAULICA DE LA RED NUEVA DE LA COCINA A PRESION CON AGUA DE ACUERDO A NPC 1600	23-oct.-19	25-oct.-19	2	0,00%							0%
30	PRUEBA RED DE GAS DE TODA LA RED DE LA COCINA ACTUAL Y PROYECTADA CON AIRE DE A NTC 2505.	21-oct.-19	23-oct.-19	2	0,00%							0%
31	MEDIDOR GN COMERCIAL T3 (30m³/h) (INCLUYE DERECHOS DE CONEXIÓN)	21-oct.-19	23-oct.-19	2	0,00%							0%
32	MODIFICACION NICHO DEL CENTRO DE MEDICION	21-oct.-19	23-oct.-19	2	0,00%							0%
36	ASEO GENERAL	5-nov.-19	25-nov.-19	20	70,00%	**16-oct.-19**			50,00%			-20%

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO - ADICIÓN LA GIRALDA - ALIANZA EDUCATIVA

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	27/11/2019			SEMANA No.		11	DEL	18/11/2019			AL	24/11/2019	
37	**FRENTE 2 - OFICINA COMPENSAR**												
38	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	7-oct.-19	7-oct.-19	-	100,00%	12-nov.-19	18-nov.-19		100,00%	-38		-42,00	0%
39	PLACA CONTRAPISO DE 15 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	8-oct.-19	17-oct.-19	9	0,00%							0,00	0%
40	GROUTING CONCRETO FLUIDO	8-nov.-19	14-nov.-19	6	100,00%	5-nov.-19	22-nov.-19		100,00%	3		-8,00	0%
41	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI	18-oct.-19	22-oct.-19	4	0,00%								0%
42	MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 10 cm	18-oct.-19	7-nov.-19	20	100,00%	5-nov.-19	22-nov.-19		100,00%	-18		-15,00	0%
43	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)	22-oct.-19	31-oct.-19	9	100,00%	5-nov.-19	22-nov.-19		100,00%	-14		-22,00	0%
44	SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS	8-nov.-19	14-nov.-19	6	0,00%								0%
45	TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	8-nov.-19	12-nov.-19	4	0,00%								0%
46	CABLEADO 1#12	8-nov.-19	12-nov.-19	4	0,00%								0%
47	TABLERO DE AUTOMATICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA	8-nov.-19	12-nov.-19	4	0,00%								0%
48	BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA)	18-oct.-19	24-oct.-19	6	0,00%								0%
49	MEDIA CAÑA MORTERO DE PENDIENTE	19-oct.-19	20-oct.-19	1	0,00%								0%
50	VENTANAS ALUMINIO CORREDIZAS + VIDRIO TEMPLADO 5 mm.	11-nov.-19	5-dic.-19	24	0,00%								0%
51	PUERTA Y MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO SERIE 3031/5020 - COLOR MATE NATURAL + VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 5 mm	30-oct.-19	26-nov.-19	27	0,00%								0%
52	ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA Ó EQUIVALENTE	8-nov.-19	13-nov.-19	5	0,00%								0%
53	LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA	27-oct.-19	27-oct.-19	-	0,00%								0%
54	CIELO RASO PLANO DRYWALL	8-nov.-19	8-nov.-19	-	0,00%								0%
55	ASEO GENERAL	10-nov.-19	29-nov.-19	18	60,00%	5-nov.-19			40,00%				-20%
	Colegio Adicion La Giralda - Plazo del proyecto en días 73												

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO - ADICIÓN LA GIRALDA - ALIANZA EDUCATIVA


BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	27/11/2019	SEMANA No.	11	DEL	18/11/2019	AL	24/11/2019

4. SEGUIMIENTO AL AVANCE PROGRAMADO Y EJECUTADO EN OBRA (PROGRAMACIÓN -PROJECT)


	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	DÍAS DE ADELNATO O ATRASO:
SEMANA ANTERIOR	35,00%	24,00%		
PRESENTE SEMANA	2,000%	4,00%	-9,00%	-7,00
ACUMULADO ACTUAL	37,000%	28,00%		

REGISTRO HISTÓRICO			
	% PROG.	% EJEC.	DIF.
SEMANA 1	0,000%	3,000%	3,000%
SEMANA 2	3,00%	0,00%	-3,000%
SEMANA 3	3,00%	0,00%	-3,000%
SEMANA 4	1,00%	0,00%	-1,000%
SEMANA 5	4,00%	1,00%	-3,000%
SEMANA 6	1,00%	1,00%	0,000%
SEMANA 7	2,00%	1,00%	-1,000%
SEMANA 8	4,00%	6,00%	2,000%
SEMANA 9	8,00%	6,00%	-2,000%
SEMANA 10	9,00%	6,00%	-3,000%
SEMANA 11	2,00%	4,00%	2,000%
SEMANA 12			



5. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN REAL y EJECUTADA en OBRA (INVERSIÓN - VALOR)

SEMANA			($) ACUMULADO PROGRAMADO	($) ACUMULADO EJECUTADO	($) ATRASO
1	19-09-19	22-09-19	$ 1.530.036,00	$ 2.684.270,00	$ -1.154.234,00
2	23-09-19	29-09-19	$ 3.756.959,00	$ 2.684.270,00	$ 1.072.689,00
3	30-09-19	06-10-19	$ 5.205.823,00	$ 2.684.270,00	$ 2.521.553,00
4	07-10-19	13-10-19	$ 9.437.896,00	$ 2.684.270,00	$ 6.753.626,00
5	14-10-19	20-10-19	$ 54.590.003,00	$ 3.410.210,00	$ 51.179.793,00
6	21-10-19	27-10-19	$ 74.452.479,00	$ 4.047.980,00	$ 70.404.499,00
7	28-10-19	03-11-19	$ 82.775.154,00	$ 4.495.110,00	$ 78.280.044,00
8	04-11-19	10-11-19	$ 93.286.968,00	$ 9.546.050,00	$ 83.740.918,00
9	11-11-19	17-11-19	$ 103.582.820,00	$ 16.724.937,80	$ 86.857.882,20
10	18-11-19	24-11-19	$ 104.805.284,00	$ 19.395.105,80	$ 85.410.178,20
11	25-11-19	01-12-19	$ 105.340.507,00	$ 21.878.184,20	$ 83.462.322,80
12	02-12-19	08-12-19	$ 105.639.652,00		$ 105.639.652,00
					$ -



6. COMENTARIOS DE LA ETAPA DE OBRA

ACTIVIDADES REALIZADAS

* ZONA PLACA COCINA MOVIL - CONCESIÒN

* En el presente periodo se continua con excavación y relleno zona de zarpa muro de contención - placa cocina -movil- se cubre área con plástico por las fuertes lluvias

* Llega acero a la obra y se inicia armado de vigas, para muro de contención cocina móvil.

* Se continua con instalación de estructura metálica, para cubierta zona rampa.

* Se continua con la mampostería de almacen cocina

* Se inicia mampostería para cuarto de acopio residuos de cocina, en patio de parqueo automóviles.

PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA APROBADO POR LA INTERVENTORIA Y AVALADO POR LA SED

DIRECTOR DE OBRA	INGENIERO CIVIL	OSCAR TAMAYO PERALTA
RESIDENTE DE OBRA	ARQUITECTO	ANDREA LORENA ROJAS
MAESTRO DE OBRA	MAESTRO DE OBRA	NELSON STIVETH PINEDA VALLES
ASESOR AMBIENTAL	INGENIERO AMBIENTAL	OSCAR TORRES
ASESOR ESTRUCTURAL	INGENIERO CIVIL	RAFAEL PASTOR
ASESOR ELECTRICO. VOZ Y DATOS	INGENIERO ELECTRICISTA	ELAXANDER CAMPOS PAREDES
ASESOR HIDRAULICO, GAS Y RED CONTRAINCENDIOS	INGENIERO	OSCAR TORRES
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	ARQUITECTO	VANESSA TAMAYO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO - ADICIÓN LA GIRALDA - ALIANZA EDUCATIVA	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	27/11/2019	SEMANA No.	11	DEL	18/11/2019	AL	24/11/2019

Se realizó visita a las instalaciones del Colegio La Giralda, los dias 20 y 22 de noviembre del 2019, se evidencia continuidad en la zona para construir placa cocina móvil, se da instrucción de proceder urgente a retirar material excavado y organizar aceros para fundir zarpa.

AMBIENTAL y SST: Se gestiona por parte del contratista, permiso, para se pueda utilizar extintor y camilla que es de propiedad del colegio, en caso de emergencia. Se evidenciará con documento, firmado entre las partes.

TEMAS TECNICOS: Se continua excavación para zarpa muro de contención y posteriomente, se instala recebo y se compacta para piso apoyo zarpa y muro-contención. Sin embargo, por efectos de la lluvia, el material compactado se ha suelto- es necesario cubrir con plástico el área a intervenir. También, se ha dado continuidad a la mamposteria de la zona de almacenamiento - cocina y bodega cuarto de almacenamiento residuos de cocina.

TEMAS ADMINISTRATIVOS: Avance estimado de obra 28% Colegio la Giralda - adición- cocina. A la fecha se evidencia 7 dias de atrazo con lo programado, después de 70 dias de iniciar trabajos en este frente.

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO - ADICIÓN LA GIRALDA - ALIANZA EDUCATIVA

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	27/11/2019	SEMANA No.	11	DEL	18/11/2019	AL	24/11/2019

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Fotografía No. 1: Material- recebo acopiado para relleno - zona placa cocina móvil



Fotografía No. 2: Excavación para piso zona zarpa -muro de contención- cocina -móvil



Fotografía No. 3: Construcción de cuarto acopio residuos - cocina



Fotografía No. 4: Continuación- mamposteria - interior almacen cocina



Fotografía No. 5: Construcción de mamposteria cuarto - almacén cocina

Fotografía No. 6:

Fotografía No. 7:

Fotografía No. 8:

DIRECTOR INTERVENTORIA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1	RESIDENTE INTERVENTORIA 2
NOMBRE: ING. OSCAR CORREA	NOMBRE: ARQ. GERMAN ALFREDO BAZZANI P.	NOMBRE: ING. ARMANDO ANZOLA R.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO LA BELLEZA

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	27/11/2019	SEMANA No.	8	DEL	18/11/2019	AL	24/11/2019

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE CONSULTORÍA			
OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO			OBJETO:	EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO		
CONTRATISTA:	CONSORCIO KAPITAL 2019			CONTRATISTA:	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE		
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.881503 de 2019			CONTRATO No.:	CO1,PCCNTR,883402 de 2019		
PLAZO INICIAL:	6 MESES			PLAZO INICIAL:	07 MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	20 de mayo de 2019			FECHA DE INICIACIÓN:	02 de Mayo de 2019		
PRÓRROGA 1:	1 MES			PRÓRROGA 1:	1 MES		
PRÓRROGA 2:				PRÓRROGA 2:			
TIEMPO DE SUSPENSIÓN:				TIEMPO DE SUSPENSIÓN:			
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	19 de noviembre de 2019			FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	1 de diciembre de 2019		
PLAZO ACTUALIZADO:	210 DÍAS			PLAZO ACTUALIZADO:	240 DÍAS		
FECHA TERMINACION FINAL	19 de diciembre de 2019			PLAZO ACTUALIZADO:	1 de enero de 2020		
PLAZO TRANSCURRIDO:	Ciento ochenta y nueve	189	DÍAS	PLAZO TRANSCURRIDO:	Doscientos cinco	205	DÍAS

ETAPA DE OBRA

Valor Obra	$	707.642.083,00	Valor Obra	$	138.148.885,00
VALOR INICIAL :	$	707.642.083,00	VALOR INICIAL :	$	138.148.885,00
VALOR ADICIÓN(ES):	$	155.538.744,00	VALOR ADICIÓN(ES):	$	19.735.555,00
VALOR ACTUALIZADO:	$	863.180.827,00	VALOR ACTUALIZADO:	$	157.884.440,00
VALOR PAGADO:	$	192.003.494,00	VALOR PAGADO:	$	43.648.730,00
VALOR POR PAGAR:	$	671.177.333,00	VALOR POR PAGAR:	$	114.235.710,00
INTERVENTOR:	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE		SUPERVISOR:	ING. JULIO CESAR LUNA R.	

2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	HASTA	VALOR
Cumplimiento del contrato	20/05/2019	20/05/2020	172.636.165,40
Buen manejo del anticipo	N.A	N.A	-
Salarios y prestaciones sociales	20/05/2019	20/11/2022	86.318.082,70
Estabilidad de la obra	2 AÑOS A PARTIR ACTA INICIO		172.636.165,40
Responsabilidad Civil Extracontractual	20/05/2019	20/12/2019	165.623.200,00
Todo riesgo construcción	N.A	N.A	-

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	HASTA	VALOR
Cumplimiento del Contrato	02/05/2019	09/05/2020	$ 31.576.888,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	02/05/2019	07/01/2023	$ 15.788.444,00
Calidad del servico	02/05/2019	07/06/2021	$ 31.576.888,00

NOTA: La información indicada de las pólizas corresponde a las pólizas suscritas por Contratista e Interventoría, con base modificación No 1,las cuales fueron aprobadas por parte de la SED.

3. CONTROL A LA RUTA CRITICA

No.	Descripción del item (Actividades Ruta Critica)	PROGRAMADO Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días	%	EJECUTADO Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días	%	DIFERENCIA (Avance o Atraso) Inicio de Activ. (+/-)	Final de Activ. (+/-)	%
1	ACTA DE VECINDAD	19-sep.-19	22-sep.-19	4	100,00%	3-oct.-19	5-nov.-19	33	100,00%	14	44,00	0,00%
2	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	23-sep.-19	26-sep.-19	4	100,00%	4-oct.-19	7-oct.-19	3	100,00%	11	11,00	0,00%
3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	19-sep.-19	22-sep.-19	4	100,00%	30-sep.-19	30-sep.-19	0	100,00%	11	8,00	0,000%
4	DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)	27-sep.-19	4-oct.-19	8	100,00%	7-oct.-19	15-oct.-19	8	100,00%	10	11,00	0,00%
5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	4-oct.-19	18-oct.-19	15	100,00%	5-nov.-19			75,00%	32		-25,00%
6	EXCAVACION MANUAL TIERRA H=2.50-3.50 m. (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	4-oct.-19	15-oct.-19	12	100,00%	21-oct.-19	19-nov.-19	29	100,00%	17	35,00	0,00%
7	RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación).	15-oct.-19	26-oct.-19	12	80,00%	18-nov.-19			20,00%	34		-60,00%
8	PLACA CONTRAPISO DE 15 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	27-oct.-19	5-nov.-19	10	0,00%			0				0,00%
9	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	22-oct.-19	29-oct.-19	8	0,00%			0				0,00%
10	GEOTEXTIL NT 2500 (Incluye Suministro e Instalación).	14-oct.-19	17-oct.-19	4	100,00%	18-nov.-19	22-nov.-19	4	100,00%	35	36,00	0,00%
11	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	31-oct.-19	7-nov.-19	8	0,00%			0				0,00%
12	CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UN FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL - JUEGO DE POSTES Y MALLA	31-oct.-19	19-nov.-19	20	0,00%			0				0,00%
13	ASEO GENERAL	4-nov.-19	18-nov.-19	15	45,00%	16-oct.-19			40,00%	-19		-5,00%
14	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN	19-sep.-19	23-sep.-19	5	0,00%			0				0,00%
	Colegio LA BELLEZA - Plazo del proyecto en días 62											

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO LA BELLEZA


BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	27/11/2019	SEMANA No.	8	DEL	18/11/2019	AL	24/11/2019

4. SEGUIMIENTO AL AVANCE PROGRAMADO Y EJECUTADO EN OBRA (PROGRAMACION -PROJECT)


	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	DÍAS DE ATRASO O ADELANTO
SEMANA ANTERIOR	50,00%	37,00%		
PRESENTE SEMANA	2,000%	6,00%	-9,00%	-6,00
ACUMULADO ACTUAL	52,000%	43,00%		

REGISTRO HISTÓRICO	% PROG.	% EJEC.	DIF.
SEMANA 1	12,000%	7,000%	-5,000%
SEMANA 2	4,00%	5,00%	1,000%
SEMANA 3	4,00%	3,00%	-1,000%
SEMANA 4	8,00%	9,00%	1,000%
SEMANA 5	4,00%	1,00%	-3,000%
SEMANA 6	15,00%	11,00%	-4,000%
SEMANA 7	3,00%	1,00%	-2,000%
SEMANA 8	2,00%	6,00%	4,000%
SEMANA 9			0,000%
SEMANA 10			0,000%



5. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN REAL y EJECUTADA en OBRA (INVERSION - VALOR)

SEMANA			($) ACUMULADO PROGRAMADO	($) ACUMULADO EJECUTADO	($) ATRASO
1	19-09-19	22-09-19	$ 966.093,00	$ 1.580.815,00	$ -614.722,00
2	23-09-19	29-09-19	$ 9.440.730,00	$ 4.620.975,00	$ 4.819.755,00
3	30-09-19	06-10-19	$ 23.233.839,00	$ 6.696.595,00	$ 16.537.244,00
4	07-10-19	13-10-19	$ 28.577.257,00	$ 12.853.195,00	$ 15.724.062,00
5	14-10-19	20-10-19	$ 38.113.141,00	$ 13.118.635,00	$ 24.994.506,00
6	21-10-19	27-10-19	$ 49.151.422,00	$ 14.809.335,00	$ 34.342.087,00
7	28-10-19	03-11-19	$ 82.072.554,00	$ 15.286.725,00	$ 66.785.829,00
8	04-11-19	10-11-19	$ 95.583.719,00	$ 19.100.947,00	$ 76.482.772,00
9	11-11-19	17-11-19	$ 97.861.951,00		$ 97.861.951,00
10	18-11-19	24-11-19	$ 98.453.105,00		$ 98.453.105,00
					$ -
				$ -	$ -



6. COMENTARIOS DE LA ETAPA DE OBRA

ACTIVIDADES REALIZADAS

* ZONA DE SALONES Y SALA DE COMPUTO

* Se perfila piso con minicargador, para buscar niveles de relleno.

* Se continua instlación de geotextil y posteriormente se instala 1a capa de recebo de recebo.

PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA APROBADO POR LA INTERVENTORIA Y AVALADO POR LA SED

DIRECTOR DE OBRA	INGENIERO CIVIL	OSCAR TAMAYO PERALTA
RESIDENTE DE OBRA	ARQUITECTO	ANDREA LORENA ROJAS
MAESTRO DE OBRA	MAESTRO DE OBRA	NELSON STIVETH PINEDA VALLES
ASESOR AMBIENTAL	INGENIERO AMBIENTAL	OSCAR TORRES
ASESOR ESTRUCTURAL	INGENIERO CIVIL	RAFAEL PASTOR
ASESOR ELECTRICO, VOZ Y DATOS	INGENIERO ELECTRICISTA	ELAXANDER CAMPOS PAREDES
ASESOR HIDRAULICO, GAS Y RED CONTRAINCENDIOS	INGENIERO	OSCAR TORRES
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	ARQUITECTO	VANESSA TAMAYO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO LA BELLEZA	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	27/11/2019	SEMANA No.	8	DEL	18/11/2019	AL	24/11/2019

Se realizó visita a las instalaciones del Colegio La Belleza, los dias 20 y 22 noviembre del 2019, se evidencia que se continua con perfilado del piso y posterior instalación de geotextil y capa de recebo.

AMBIENTAL y SST: Se gestiona por parte del contratista, permiso, para se pueda utilizar extintor y camilla que es de propiedad del colegio, en caso de emergencia. Se evidenciará con documento, firmado entre las partes.

TEMAS TECNICOS: Avance estimado de obra 43% Colegio La Belleza - Se presenta atrazo de 6 dias respecto al plan de obra presentado

TEMAS ADMINISTRATIVOS: Se solicita al Consorcio, acta de vecindad y protocolo debidamente firmado.


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO LA BELLEZA

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	27/11/2019	SEMANA No.	8	DEL	18/11/2019	AL	24/11/2019

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Fotografía No. 1: Instalación de geotextil, antes de 1a capa de recebo



Fotografía No. 2: Instalación de capa de recebo sobre geotextil.



Fotografía No. 3: Caja de salida filtro.

Fotografía No. 4:

Fotografía No. 5:

Fotografía No. 6:

Fotografía No. 7:

Fotografía No. 8:

DIRECTOR INTERVENTORIA
NOMBRE: ING. OSCAR CORREA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1
NOMBRE: ARQ. GERMAN ALFREDO BAZZANI P.

RESIDENTE INTERVENTORIA 2
NOMBRE: ING. ARMANDO ANZOLA R.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO ESNALCO

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	27/11/2019	SEMANA No.	3	DEL	18/11/2019	AL	24/11/2019

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA

OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO
CONTRATISTA:	CONSORCIO KAPITAL 2019
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.881503 de 2019
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	20 de mayo de 2019
PRÓRROGA 1:	1 MES
PRÓRROGA 2:	
TIEMPO DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	19 de noviembre de 2019
PLAZO ACTUALIZADO:	210 DÍAS
FECHA TERMINACION FINAL	19 de diciembre de 2019
PLAZO TRANSCURRIDO:	Ciento ochenta y nueve 189 DÍAS

CONTRATO DE CONSULTORÍA

OBJETO:	EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
CONTRATISTA:	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE
CONTRATO No.:	CO1,PCCNTR,883402 de 2019
PLAZO INICIAL:	07 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	02 de Mayo de 2019
PRÓRROGA 1:	1 MES
PRÓRROGA 2:	
TIEMPO DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	1 de diciembre de 2019
PLAZO ACTUALIZADO:	240 DÍAS
PLAZO ACTUALIZADO:	1 de enero de 2020
PLAZO TRANSCURRIDO:	Doscientos cinco 205 DÍAS

ETAPA DE OBRA

Valor Obra	$ 707.642.083,00	Valor Obra	$ 138.148.885,00
VALOR INICIAL:	$ **707.642.083,00**	VALOR INICIAL:	$ **138.148.885,00**
VALOR ADICIÓN(ES):	$ 155.538.744,00	VALOR ADICIÓN(ES):	$ 19.735.555,00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 863.180.827,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 157.884.440,00
VALOR PAGADO:	$ 192.003.494,00	VALOR PAGADO:	$ 43.648.730,00
VALOR POR PAGAR:	$ 671.177.333,00	VALOR POR PAGAR:	$ 114.235.710,00
INTERVENTOR:	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE	SUPERVISOR:	ING. JULIO CESAR LUNA R.

2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	HASTA	VALOR
Cumplimiento del contrato	20/05/2019	20/05/2020	172.636.165,40
Buen manejo del anticipo	N.A	N.A	-
Salarios y prestaciones sociales	20/05/2019	20/11/2022	86.318.082,70
Estabilidad de la obra	2 AÑOS A PARTIR ACTA INICIO		172.636.165,40
Responsabilidad Civil Extracontractual	20/05/2019	20/12/2019	165.623.200,00
Todo riesgo construcción	N.A	N.A	-

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	HASTA	VALOR
Cumplimiento del Contrato	02/05/2019	09/05/2020	$ 31.576.888,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	02/05/2019	07/01/2023	$ 15.788.444,00
Calidad del servico	02/05/2019	07/06/2021	$ 31.576.888,00

NOTA: La información indicada de las pólizas corresponde a las pólizas suscritas por Contratista e Interventoría, con base modificación No 1,las cuales fueron aprobadas por parte de la SED.

3. CONTROL A LA RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del Item (Actividades Ruta Crítica)	PROGRAMADO Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días	%	EJECUTADO Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días	%	DIFERENCIA (Avance o Atraso) Inicio de Activ. (+/-)	Final de Activ. (+/-)	%
1	ACTA DE VECINDAD	8-oct.-19	8-oct.-19	-	100,00%	1-nov.-19	1-nov.-19	-	100,00%	24	24,00	0,00%
2	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	8-oct.-19	9-oct.-19	1	100,00%	2-nov.-19	5-nov.-19	3	100,00%	25	27,00	0,00%
3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	10-oct.-19	10-oct.-19	-	100,00%	9-nov.-19	9-nov.-19	-	100,00%	30	30,00	0,000%
4	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR	26-oct.-19	24-nov.-19	29	45,00%	12-nov.-19			40,00%	17		-5,00%
5	EXCAVACION MANUAL TIERRA H=2.50-3.50 m. (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	11-oct.-19	25-oct.-19	14	90,00%	2-nov.-19			60,00%	22		-30,00%
6	RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	26-oct.-19	1-nov.-19	6								0,00%
7	CONCRETO CICLOPEO - 40% CONC. 3000 PSI	26-oct.-19	1-nov.-19	6								0,00%
8	CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI	9-nov.-19	15-nov.-19	6	100,00%	18-nov.-19			50,00%	9		-50,00%
9	CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI	09-nov.-19	22-nov.-19	13								0,00%
10	CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI	2-nov.-19	11-nov.-19	9								0,00%
11	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	02-nov.-19	8-nov.-19	6	50,00%	22-nov.-19			20,00%	20		-30,00%
12	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	9-nov.-19	22-nov.-19	13								0,00%
13	VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	09-nov.-19	22-nov.-19	13								0,00%
14	MURO EN BLOQUE No. 5 E=15 cm	9-nov.-19	28-nov.-19	19								0,00%
15	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	29-nov.-19	8-dic.-19	9								
16	CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA	29-nov.-19	13-dic.-19	14								
17	ASEO GENERAL	28-oct.-19	11-nov.-19	14	50,00%	12-nov.-19			30,00%	15		
	Colegio ESNALCO - Plazo del proyecto en días 67											

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO ESNALCO


BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	27/11/2019	SEMANA No.	3	DEL	18/11/2019	AL	24/11/2019

4. SEGUIMIENTO AL AVANCE PROGRAMADO Y EJECUTADO EN OBRA (PROGRAMACIÓN -PROJECT)


	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	DIAS DE ATRASO O ADELANTO:
SEMANA ANTERIOR	16,00%	11,00%		
PRESENTE SEMANA	10,000%	7,00%	-8,00%	-5,00
ACUMULADO ACTUAL	26,000%	18,00%		

REGISTRO HISTÓRICO			
	% PROG.	% EJEC.	DIF.
SEMANA 1	6,000%	4,000%	-2,000%
SEMANA 2	10,00%	7,00%	-3,000%
SEMANA 3	10,00%	7,00%	-3,000%
SEMANA 4			0,000%
SEMANA 5			0,000%
SEMANA 6			0,000%
SEMANA 7			0,000%
SEMANA 8			0,000%
SEMANA 9			0,000%
SEMANA 10			0,000%



5. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN REAL y EJECUTADA en OBRA (INVERSIÓN - VALOR)

SEMANA			($) ACUMULADO PROGRAMADO	($) ACUMULADO EJECUTADO	($) ATRASO
1	19-09-19	22-09-19	$ 968.093,00	$ 801.941,00	$ 164.152,00
2	23-09-19	29-09-19	$ 9.440.730,00	$ 1.309.193,00	$ 8.131.537,00
3	30-09-19	06-10-19	$ 23.233.839,00	$ 2.955.796,00	$ 20.278.043,00
4	07-10-19	13-10-19	$ 28.577.257,00		$ 28.577.257,00
5	14-10-19	20-10-19	$ 38.113.141,00		$ 38.113.141,00
6	21-10-19	27-10-19	$ 49.151.422,00		$ 49.151.422,00
7	28-10-19	03-11-19	$ 82.072.554,00		$ 82.072.554,00
8	04-11-19	10-11-19	$ 95.583.719,00		$ 95.583.719,00
9	11-11-19	17-11-19	$ 97.861.951,00		$ 97.861.951,00
10	18-11-19	24-11-19	$ 98.453.105,00		$ 98.453.105,00
					$ -
				$ -	$ -



6. COMENTARIOS DE LA ETAPA DE OBRA

ACTIVIDADES REALIZADAS

* ZONA DE SALONES Y SALA DE COMPUTO

*Se continua con la actividad de excavación de zapatas, vigas y contrapesos, para cimentación del nuevo cerramiento.

PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA APROBADO POR LA INTERVENTORIA Y AVALADO POR LA SED

DIRECTOR DE OBRA	INGENIERO CIVIL	OSCAR TAMAYO PERALTA
RESIDENTE DE OBRA	ARQUITECTO	ANDREA LORENA ROJAS
MAESTRO DE OBRA	MAESTRO DE OBRA	NELSON STIVETH PINEDA VALLES
ASESOR AMBIENTAL	INGENIERO AMBIENTAL	OSCAR TORRES
ASESOR ESTRUCTURAL	INGENIERO CIVIL	RAFAEL PASTOR
ASESOR ELECTRICO, VOZ Y DATOS	INGENIERO ELECTRICISTA	ELAXANDER CAMPOS PAREDES
ASESOR HIDRAULICO, GAS Y RED CONTRAINCENDIOS	INGENIERO	OSCAR TORRES
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	ARQUITECTO	VANESSA TAMAYO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO ESNALCO	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	27/11/2019	SEMANA No.	3	DEL	18/11/2019	AL	24/11/2019

Se realizó visita a las instalaciones del Colegio Esnalco, los dias 20 y 22 de noviembre del 2019, se evidencia que se ha continuado con excavaciones de zapatas para cimentación- vigas y contrapesos- nuevo muro.

AMBIENTAL y SST: Se gestiona por parte del contratista, permiso, para se pueda utilizar extintor y camilla que es de propiedad del colegio, en caso de emergencia. Se evidenciará con documento, firmado entre las partes.

TEMAS TECNICOS: Avance estimado de obra 18% Colegio Esnalco. Se presenta 5 dás de atrazo, respecto a la programación presentada por el Consorcio.

TEMAS ADMINISTRATIVOS: Se solicita al Consorcio, acta de vecindad y protocolo debidamente firmado, al igual que libro de obra. Se realiza visita a la obra con personal del Consorcio, Supervisor de la SED, Interventoria, asesor estructural de Interventoria, con el objeto de resolver dudas de tipo construtivo. Se realizan algunos ajustes al diseño inicial y se presentará un nuevo plano, por parte del asesor estructural de Interventoria. Esta visita se da el dia 20 de noviembre del 2019.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO ESNALCO

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	27/11/2019	SEMANA No.	3	DEL	18/11/2019	AL	24/11/2019

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Fotografía No. 1: Excavación de zapata - Eje No 1



Fotografía No. 2: Presentación de area de trabajo cimentación de muro.



Fotografía No. 3: Armado de acero



Fotografía No. 4: Excavación de zapata y contrapeso

Fotografía No. 5:

Fotografía No. 6:

Fotografía No. 7:

Fotografía No. 8:

DIRECTOR INTERVENTORIA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1	RESIDENTE INTERVENTORIA 2
NOMBRE: ING. OSCAR CORREA	NOMBRE: ARQ. GERMAN ALFREDO BAZZANI P.	NOMBRE: ING. ARMANDO ANZOLA R.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO LA GIRALDA - ALIANZA EDUCATIVA - REPROGRAMADO

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	03/12/2019	SEMANA No.	28	DEL	25/11/2019	AL	01/12/2019

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE CONSULTORÍA	
OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO	OBJETO:	EJERCER LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA, PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO
CONTRATISTA:	CONSORCIO KAPITAL 2019	CONTRATISTA:	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.881503 de 2019	CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.883402 de 2019
PLAZO INICIAL:	6 MESES	PLAZO INICIAL:	07 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	20 de mayo de 2019	FECHA DE INICIACIÓN:	02 de Mayo de 2019
PRÓRROGA 1:	1 MES	PRÓRROGA 1:	1 MES
PRÓRROGA 2:	2 MESES	PRÓRROGA 2:	2 MESES
TIEMPO DE SUSPENSIÓN:		TIEMPO DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	19 de noviembre de 2019	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	1 de diciembre de 2019
PLAZO ACTUALIZADO:	270 DÍAS	PLAZO ACTUALIZADO:	300 DÍAS
FECHA TERMINACION FINAL	19 de febrero de 2020	PLAZO ACTUALIZADO:	1 de marzo de 2020
PLAZO TRANSCURRIDO:	Ciento noventa y seis 196 DÍAS	PLAZO TRANSCURRIDO:	Doscientos doce 212 DÍAS

ETAPA DE OBRA

Valor Obra	$ 707.642.083,00	Valor Obra	$ 138.148.885,00
VALOR INICIAL:	$ 707.642.083,00	VALOR INICIAL:	$ 138.148.885,00
VALOR ADICIÓN(ES):	$ 347.551.325,55	VALOR ADICIÓN(ES)	$ 59.206.665,00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.055.193.408,55	VALOR ACTUALIZADO:	$ 197.355.550,00
VALOR PAGADO:	$ 482.162.348,00	VALOR PAGADO:	$ 84.616.583,00
VALOR POR PAGAR:	$ 573.031.060,55	VALOR POR PAGAR:	$ 112.738.967,00
INTERVENTOR:	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE	SUPERVISOR:	ING. JULIO CESAR LUNA R.

2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	HASTA	VALOR
Cumplimiento del contrato	20/05/2019	20/05/2020	172.636.165,40
Buen manejo del anticipo	N.A	N.A	-
Salarios y prestaciones sociales	20/05/2019	20/11/2022	86.318.082,70
Estabilidad de la obra	2 AÑOS A PARTIR ACTA INICIO		172.636.165,40
Responsabilidad Civil Extracontractual	20/05/2019	20/12/2019	165.623.200,00
Todo riesgo construcción	N.A	N.A	-

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	HASTA	VALOR
Cumplimiento del Contrato	02/05/2019	09/07/2020	$ 39.471.110,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	02/05/2019	07/03/2023	$ 19.735.555,00
Calidad del servico	02/05/2019	07/08/2021	$ 39.471.110,00

NOTA: La información indicada de las pólizas corresponde a las pólizas suscritas por Contratista e Interventoría, con base modificación No 1,las cuales fueron aprobadas por parte de la SED.

3. CONTROL A LA RUTA CRITICA

No.	Descripción del Item (Actividades Ruta Crítica)	PROGRAMADO Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días	%	EJECUTADO Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días	%	DIFERENCIA (Avance o Atraso) Inicio de Activ. (+/-)	Final de Activ. (+/-)	%
1	ACTA DE VECINDAD	20-may.-19	25-may.-19	6	100,00%	20-may.-19	30-jun.-19	41	100,00%	0	-38,00	0,00%
2	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	1-oct.-19	4-oct.-19	4	100,00%	21-may.-19	5-nov.-19	168	100,00%	133	-32,00	0,000%
3	LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts	10-oct.-19	14-oct.-19	5	100,00%	21-may.-19	28-oct.-19	160	100,00%	142	-14,00	0,00%
4	DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)	14-oct.-19	21-oct.-19	8	100,00%	2-sep.-19	30-sep.-19	28	100,00%	42	21,00	0,000%
5	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	20-oct.-19	24-oct.-19	5	100,00%	4-nov.-19	8-nov.-19	4	100,00%	-15	-15,00	0,00%
6	DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.)	25-oct.-19	1-nov.-19	8	100,00%	21-may.-19	30-sep.-19	132	100,00%	157	32,00	0,000%
7	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)	25-oct.-19	1-nov.-19	8	100,00%	21-may.-19	7-oct.-19	139	100,00%	157	25,00	0,00%
8	DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	25-oct.-19	28-oct.-19	4	100,00%	21-may.-19	18-nov.-19	181	100,00%	157	-21,00	0,000%
9	DESMONTE VENTANAS Y VIDRIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	21-oct.-19	24-oct.-19	4	100,00%			-	0,00%			0,00%
10	DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	10-oct.-19	13-nov.-19	35	100,00%	2-sep.-19	7-oct.-19	35	100,00%	38	37,00	0,000%
11	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	25-nov.-19	2-dic.-19	8	76,00%	24-ago.-19	1-dic.-19	99	100,00%	93	1,00	0,00%
12	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	10-oct.-19	29-oct.-19	20	100,00%	23-may.-19	1-dic.-19	192	100,00%	140	-33,00	0,000%
13	RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación).	30-oct.-19	3-nov.-19	5	100,00%	5-jun.-19	7-oct.-19	124	100,00%	147	27,00	0,00%
14	CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI	15-oct.-19	22-oct.-19	8	100,00%	18-sep.-19	21-sep.-19	3	100,00%	27	31,00	0,000%
15	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	6-nov.-19	10-nov.-19	5	100,00%	13-jun.-19	5-nov.-19	145	100,00%	146	5,00	0,00%
16	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	4-nov.-19	5-nov.-19	2	100,00%	17-sep.-19	18-sep.-19	1	100,00%	48	48,00	0,000%
17	GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm	6-dic.-19	15-dic.-19	10	0,00%	11-oct.-19	25-oct.-19		100,00%	56	51,00	0,00%
18	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	4-nov.-19	5-nov.-19	2	100,00%	12-jun.-19	7-oct.-19	117	100,00%	145	29,00	0,000%
19	GROUTING CONCRETO FLUIDO	6-dic.-19	11-dic.-19	6	0,00%	18-oct.-19	28-oct.-19	10	100,00%	40	44,00	0,00%
20	TUBERIA PVC CORRUGADA PARA FILTRO DIAMETRO 4"	11-nov.-19	25-nov.-19	15	100,00%			-	0,00%			0,000%
21	TUBERIA PVC-L Ø 4" (INC. ACCESORIOS)	30-oct.-19	2-nov.-19	4	100,00%	28-may.-19	7-oct.-19	132	100,00%	155	26,00	0,00%
22	PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"	30-oct.-19	2-nov.-19	4	100,00%	27-may.-19	7-oct.-19	133	100,00%	156	26,00	0,000%
23	RELLENO GRAVILLA DE RIO	28-oct.-19	2-nov.-19	6	100,00%	23-sep.-19			50,00%	35		0,00%
24	GEOTEXTIL NT 1600 (Incluye Suministro e Instalación).	30-oct.-19	4-nov.-19	6	100,00%			-	0,00%			-100%
25	CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	30-oct.-19	2-nov.-19	4	100,00%	31-may.-19	15-oct.-19	137	100,00%	152	18,00	0%
26	MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 10 cm	11-nov.-19	5-dic.-19	25	80,00%	11-oct.-19	5-nov.-19	25	100,00%	31	30,00	20%
27	REMATES LADRILLO TOLETE PRENSADO	1-oct.-19	8-oct.-19	8	100,00%	15-oct.-19	5-nov.-19	21	100,00%	-14	-28,00	0%
28	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/8" - 9 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)	6-dic.-19	13-dic.-19	8	0,00%	11-oct.-19	25-oct.-19	14	100,00%	56	49,00	100%
29	BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA)	11-nov.-19	25-nov.-19	15	100,00%	3-oct.-19	15-nov.-19	43	100,00%	39	10,00	0%
30	MEDIA CAÑA EN CEMENTO MORTERO 1:3	28-oct.-19	4-nov.-19	8	100,00%	19-nov.-19			60,00%	-22		-40%
31	AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	1-oct.-19	4-oct.-19	4	100,00%	31-oct.-19	1-nov.-19	1	100,00%	-30	-28,00	0%
32	IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO	1-oct.-19	3-oct.-19	3	100,00%	27-sep.-19	27-sep.-19	-	100,00%	4	6,00	0%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO LA GIRALDA - ALIANZA EDUCATIVA - REPROGRAMADO

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	03/12/2019			SEMANA No.		28	DEL	25/11/2019		AL	01/12/2019	
33	PUERTA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)	12-dic.-19	19-dic.-19	8	0,00%			-	0,00%			0%
34	REJAS LAMINA (ANTIC - ESMALTE)	6-dic.-19	13-dic.-19	8	0,00%	2-sep.-19	23-oct.-19	51	100,00%	95	51,00	100%
35	LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA	11-nov.-19	13-nov.-19	3	100,00%	16-sep.-19	2-oct.-19	16	100,00%	56	42,00	0%
36	CIELO RASO PLANO DRYWALL	22-oct.-19	10-nov.-19	20	100,00%	12-sep.-19	23-oct.-19	41	100,00%	40	18,00	0%
37	BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI).	30-oct.-19	13-nov.-19	15	100,00%	23-sep.-19	23-sep.-19	-	100,00%	37	51,00	0%
38	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PISO DE CAUCHO RECICLADO, CAPA SUPERIOR DE GRÁNULOS DE CAUCHO EPDM DE 10 MM Y UNA CAPA DE CAUCHO	11-nov.-19	25-nov.-19	15	100,00%	6-ago.-19	9-ago.-19	3	100,00%	97	108,00	0%
39	CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA	4-nov.-19	5-nov.-19	2	100,00%			-	0,00%			-100%
40	DESMONTE Y REINSTALACIÓN JUEGOS INFANTILES TIPO M-3	28-nov.-19	5-dic.-19	10	51,00%	21-may.-19	6-sep.-19	108	100,00%	189	90,00	49%
41	ASEO GENERAL	10-dic.-19	14-dic.-19	5	0,00%	3-jun.-19			90,00%	190		90%
42	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	3-nov.-19	5-nov.-19	3	100,00%	4-jun.-19	4-jun.-19	-	100,00%	152	154,00	0%
43	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN	3-nov.-19	3-nov.-19	1	100,00%				0,00%			-100%
												0%
	Reprogramado-Colegio La Giralda - Plazo del proyecto en dias 80											

NOTA: LOS VALORES PROGRAMADOS E INDICADOS ANTERIOMENTE, CORRESPONDEN A LA REPROGRAMACIÓN DEL PROGRAMA GENERAL DE OBRA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y APROBADO POR INTERVENTORIA,
CON BASE EN EL NUEVO BALANCE PRESUPUESTAL, DERIVADO DE LAS MODIFICACIONES EN LAS CANTIDADES DE OBRA PREVISTAS INCIALMENTE Y AUTORIZADAS POR LA SED.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO LA GIRALDA - ALIANZA EDUCATIVA - REPROGRAMADO


BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	03/12/2019	SEMANA No.	28	DEL	25/11/2019	AL	01/12/2019

4. SEGUIMIENTO AL AVANCE PROGRAMADO Y EJECUTADO EN OBRA (PROGRAMACIÓN -PROJECT)


	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	DIAS DE ATRASO O ADELANTO:
SEMANA ANTERIOR	75,00%	86,00%	5,00%	4,00
PRESENTE SEMANA	7,000%	1,00%		
ACUMULADO ACTUAL	82,00%	87,00%		

REGISTRO HISTÓRICO			
	% PROG.	% EJEC.	DIF.
SEMANA 1	7,000%	47,000%	40,000%
SEMANA 2	4,00%	12,00%	8,000%
SEMANA 3	6,00%	10,00%	4,000%
SEMANA 4	10,00%	4,00%	-6,000%
SEMANA 5	19,00%	6,00%	-13,000%
SEMANA 6	10,00%	5,00%	-5,000%
SEMANA 7	10,00%	1,00%	-9,000%
SEMANA 8	9,00%	1,00%	-8,000%
SEMANA 9	7,00%	1,00%	-6,000%
SEMANA 10			0,000%
SEMANA 11			0,000%
SEMANA 12			0,000%
SEMANA 13			0,000%
SEMANA 14			0,000%
SEMANA 15			0,000%
SEMANA 16			0,000%
SEMANA 17			0,000%
SEMANA 18			0,00%
SEMANA 19			0,00%



5. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN REAL y EJECUTADA en OBRA (INVERSIÓN - VALOR)

SEMANA			($) ACUMULADO PROGRAMADO	($) ACUMULADO EJECUTADO	($) ATRASO
20	01-10-19	06-10-19	$ 4.484.208,00	$ 74.023.680,00	$ -69.539.472,00
21	07-10-19	13-10-19	$ 7.881.146,00	$ 82.381.552,16	$ -74.500.406,16
22	14-10-19	20-10-19	$ 12.856.591,00	$ 85.191.612,00	$ -72.335.021,00
23	21-10-19	27-10-19	$ 23.455.368,00	$ 88.372.416,16	$ -64.917.048,16
24	28-10-19	03-11-19	$ 39.842.317,00	$ 92.902.716,16	$ -53.060.399,16
25	04-11-19	10-11-19	$ 68.350.109,00	$ 95.005.967,16	$ -26.655.858,16
26	11-11-19	17-11-19	$ 88.869.570,00	$ 96.441.903,16	$ -7.572.333,16
27	18-11-19	24-11-19	$ 106.477.180,00	$ 97.715.213,16	$ 8.761.966,84
28	25-11-19	01-12-19	$ 110.873.606,00	$ 97.715.213,16	$ 13.158.392,84
26	02-12-19	08-12-19	$ 112.666.931,00		$ 112.666.931,00
27	09-12-19	15-12-19	$ 115.345.828,00		$ 115.345.828,00
28	16-12-19	22-12-19	$ 115.777.633,00		$ 115.777.633,00



6. COMENTARIOS DE LA ETAPA DE OBRA

ACTIVIDADES REALIZADAS

*** ZONA DE SALONES DONDE SE PRESENTAN FILTRACIONES DE AGUAS SUBTERRANEAS**

* En balcones - salones parbulos, se continua instalación piso ceramico para proteger manto asfaltico. Falta instalar gravilla

*** ZONA DE JUEGOS INFANTILES ALTERNA**

* Pendiente instalar gargolas, costado occidental.

***ZONA CONTIGUA - SALÓN DE ARTES**

* Se continua con instalación adoquin ecológico y se adiciona más área, para continuar con la instalación de mas bloque ecológico

***ZONA SALON DE MUSICA**

* Se termina de pulir piso en granito y sobre muros, se instala lafajas. Se instala puerta entamborada, entrada salón

PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA APROBADO POR LA INTERVENTORIA Y AVALADO POR LA SED

DIRECTOR DE OBRA	*INGENIERO CIVIL*	*OSCAR TAMAYO PERALTA*
RESIDENTE DE OBRA	*ARQUITECTO*	*ANDREA LORENA ROJAS*
MAESTRO DE OBRA	*MAESTRO DE OBRA*	*NELSON STIVETH PINEDA VALLES*
ASESOR AMBIENTAL	*INGENIERO AMBIENTAL*	*OSCAR TORRES*
ASESOR ESTRUCTURAL	*INGENIERO CIVIL*	*RAFAEL PASTOR*
ASESOR ELECTRICO, VOZ Y DATOS	*INGENIERO ELECTRICISTA*	*ELAXANDER CAMPOS PAREDES*
ASESOR HIDRAULICO, GAS Y RED CONTRAINCENDIOS	*INGENIERO*	*OSCAR TORRES*
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	*ARQUITECTO*	*VANESSA TAMAYO*

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO LA GIRALDA - ALIANZA EDUCATIVA - REPROGRAMADO	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	03/12/2019	SEMANA No.	28	DEL	25/11/2019	AL	01/12/2019

Se realizó visita a las instalaciones del Colegio La Giralda, los dias 26, 27 y 29 de noviembre del 2019, se evidencia que es poca la actividad de este frente de trabajo. Se evidencia que no se avanzo en los frentes de terrazas parvulos y zona adoquin. Hay tareas por desarrollar.

AMBIENTAL y SST: Se gestiona por parte del contratista, permiso, para se pueda utilizar extintor y camilla que es de propiedad del colegio, en caso de emergencia. Se evidenciará con documento, firmado entre las partes.

TEMAS TECNICOS: Avance estimado de obra 87% Colegio la Giralda - reprogramado
Zona de juegos:Se recomienda instalación gargolas.

TEMAS ADMINISTRATIVOS: Se realiza visita con SUPERVISOR DE LA SED, personal del CONSORCIO e Interventoria, el dia 26 de Noviembre del 2019, al colegio La Giralda, para efectos de revisar trabajos.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO LA GIRALDA - ALIANZA EDUCATIVA - REPROGRAMADO

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	03/12/2019	SEMANA No.	28	DEL	25/11/2019	AL	01/12/2019

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA




Fotografia No. 1: Continua preparación terreno para instalar adoquin ecológico- zona contigua a salon de artes



Fotografia No. 2: Instalación de adoquin ecológico - zona contigua a salón de artes.



Fotografia No. 4: Instalación de piso cerámico - balcones - frente a salón parbulos. Falta instalar gravilla



Fotografia No. 5: Instalación de piso cerámico - balcones - frente a salón parbulos. Falta instalar gravilla

Fotografia No. 5:

Fotografia No. 6:

Fotografia No. 7:

Fotografia No. 8:

DIRECTOR INTERVENTORIA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1	RESIDENTE INTERVENTORIA 2
NOMBRE: ING. OSCAR CORREA	NOMBRE: ARQ. GERMAN ALFREDO BAZZANI P.	NOMBRE: ING. ARMANDO ANZOLA R.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO - ADICIÓN LA GIRALDA - ALIANZA EDUCATIVA

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	03/12/2019	SEMANA No.	12	DEL	25/11/2019	AL	01/12/2019

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE CONSULTORÍA			
OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO			OBJETO:	EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA, PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO		
CONTRATISTA:	CONSORCIO KAPITAL 2019			CONTRATISTA:	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE		
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.881503 de 2019			CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.883402 de 2019		
PLAZO INICIAL:	6 MESES			PLAZO INICIAL:	07 MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	20 de mayo de 2019			FECHA DE INICIACIÓN:	02 de Mayo de 2019		
PRÓRROGA 1:	1 MES			PRÓRROGA 1:	1 MES		
PRÓRROGA 2:	2 MESES			PRÓRROGA 2:	2 MESES		
TIEMPO DE SUSPENSIÓN:				TIEMPO DE SUSPENSIÓN:			
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	19 de noviembre de 2019			FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	1 de diciembre de 2019		
PLAZO ACTUALIZADO:	270 DÍAS			PLAZO ACTUALIZADO:	300 DÍAS		
FECHA TERMINACION FINAL	19 de febrero de 2020			PLAZO ACTUALIZADO:	1 de marzo de 2020		
PLAZO TRANSCURRIDO:	Ciento noventa y seis	196	DÍAS	PLAZO TRANSCURRIDO:	Doscientos doce	212	DÍAS
				ETAPA DE OBRA			
Valor Obra	$ 707.642.083,00			Valor Obra	$ 138.148.885,00		
VALOR INICIAL :	$ 707.642.083,00			VALOR INICIAL :	$ 138.148.885,00		
VALOR ADICIÓN(ES):	$ 347.551.325,55			VALOR ADICIÓN(ES):	$ 59.206.665,00		
VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.055.193.408,55			VALOR ACTUALIZADO:	$ 197.355.550,00		
VALOR PAGADO:	$ 482.162.348,00			VALOR PAGADO:	$ 84.616.583,00		
VALOR POR PAGAR:	$ 573.031.060,55			VALOR POR PAGAR:	$ 112.738.967,00		
INTERVENTOR:	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE			SUPERVISOR:	ING. JULIO CESAR LUNA R.		

2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	HASTA	VALOR
Cumplimiento del contrato	20/05/2019	20/05/2020	172.636.165,40
Buen manejo del anticipo	N.A	N.A	-
Salarios y prestaciones sociales	20/05/2019	20/11/2022	86.318.082,70
Estabilidad de la obra	2 AÑOS A PARTIR ACTA INICIO		172.636.165,40
Responsabilidad Civil Extracontractual	20/05/2019	20/12/2019	165.623.200,00
Todo riesgo construcción	N.A	N.A	-

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	HASTA	VALOR
Cumplimiento del Contrato	02/05/2019	09/07/2020	$ 39.471.110,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	02/05/2019	07/03/2023	$ 19.735.555,00
Calidad del servico	02/05/2019	07/08/2021	$ 39.471.110,00

NOTA: La información indicada de las pólizas corresponde a las pólizas suscritas por Contratista e Interventoria, con base modificación No 1,las cuales fueron aprobadas por parte de la SED.

3. CONTROL A LA RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del Item (Actividades Ruta Crítica)	PROGRAMADO Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días	%	EJECUTADO Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días	%	DIFERENCIA (Avance o Atraso) Inicio de Activ. (+/-)	Final de Activ. (+/-)	%
1	ACTA DE VECINDAD	20-may.-19	25-may.-19	5	100,00%	20-may.-19	20-may.-19	-	100,00%	0	5,00	0,00%
2	**FRENTE 1 - PLACA COCINA**			-				-			0,00	0,000%
3	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	19-sep.-19	19-sep.-19	-	100,00%	13-sep.-19	18-nov.-19	66	100,00%	6	-60,00	0,00%
4	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	19-sep.-19	20-sep.-19	1	100,00%	12-sep.-19	12-sep.-19	-	100,00%	7	8,00	0,00%
5	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	20-sep.-19	10-oct.-19	20	100,00%	14-sep.-19	26-nov.-19	73	100,00%	6	-47,00	0,00%
6	RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación).	10-oct.-19	15-oct.-19	5	70,00%	5-nov.-19			80,00%			10,00%
7	CONCRETO PARA MUROS DE CONTENCION 3000 PS	16-oct.-19	25-oct.-19	9	100,00%	27-nov.-19	29-nov.-19	2	100,00%	-42	-35,00	0,00%
8	PLACA CONTRAPISO DE 15 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	28-oct.-19	6-nov.-19	9	70,00%			-				-70,00%
9	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	16-oct.-19	25-oct.-19	9	100,00%	5-nov.-19			50,00%	-20		-50,00%
10	TUBERIA PVC-L Ø 3" (INC. ACCESORIOS)	16-oct.-19	22-oct.-19	6	0,00%			-				0,00%
11	TUBERIA PVC-L Ø 4" (INC. ACCESORIOS)	16-oct.-19	22-oct.-19	6	0,00%			-				0,00%
12	CAJAS INSPECCION 40 x 60 x 45 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	16-oct.-19	21-oct.-19	5	0,00%			-				0,00%
13	TRAMPA DE GRASAS 1.2 X 1.5 M	11-oct.-19	17-oct.-19	6	100,00%	7-nov.-19			50,00%	-27		-50,00%
14	TUBERIA PVCP 315 PSI DE 1/2"	16-oct.-19	18-oct.-19	2	0,00%			-				0,00%
15	PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)	16-oct.-19	18-oct.-19	2	0,00%			-				0,00%
16	TUBERIA HG DE Ø 1"	16-oct.-19	18-oct.-19	2	100,00%	11-oct.-19			80,00%	5		-20,00%
17	TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 3/4"	16-oct.-19	18-oct.-19	2	0,00%			-				0,00%
18	VALVULA DE BOLA PARA MEDIDOR GAS	16-oct.-19	18-oct.-19	2	0,00%			-				0,00%
19	PUNTO DE GAS DE 1"	16-oct.-19	18-oct.-19	2	0,00%			-				0,00%
20	REGISTRO DE BOLA PARA GAS DE 1"	16-oct.-19	18-oct.-19	2	0,00%			-				0,00%
21	BREAKER INDUSTRIAL 3 X 15/60 A	16-oct.-19	18-oct.-19	2	0,00%			-				0,00%
22	CAMARAS DE INSPECCION	16-oct.-19	18-oct.-19	2	0,00%			-				0,00%
23	CAMARA ENERGIA CON MARCO Y TAPA 130.5X80.5 CS 275	16-oct.-19	18-oct.-19	2	100,00%	5-nov.-19	25-nov.-19	20	100,00%	-20	-38,00	0,00%
24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ALVEOLAR DE 8 MM TRANSPARENTE (INC. ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, PARALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMAS	16-oct.-19	12-nov.-19	27	100,00%	2-nov.-19			80,00%	-17		-20%
25	CONCRETO ESCOBEADO PARA ANDENES O RAMPAS H = 10 cm - 3000 PSI CERTIFICADO	19-sep.-19	25-sep.-19	6	0,00%			-				0%
26	BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI)	11-oct.-19	21-oct.-19	10	95,00%			-				-95%
27	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=2.50M (ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO DE 2-1/2" Y PROTECCION EN VARILLA REDONDA DE 3/4" C./0.14 m EJES, VIGA=30*30 CONCRETO 3000PSI)	7-nov.-19	27-nov.-19	20	0,00%			-				0%
28	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	23-oct.-19	25-oct.-19	2	0,00%			-				0%
29	PRUEBA HIDRAULICA DE LA RED NUEVA DE LA COCINA A PRESION CON AGUA DE ACUERDO A NPC 1600	23-oct.-19	25-oct.-19	2	0,00%			-				0%
30	PRUEBA RED DE GAS DE TODA LA RED DE LA COCINA ACTUAL Y PROYECTADA CON AIRE DE A NTC 2505	21-oct.-19	23-oct.-19	2	0,00%			-				0%
31	MEDIDOR GN COMMERCIAL T3 (30m/h) (INCLUYE DERECHOS DE CONEXIÓN)	21-oct.-19	23-oct.-19	2	0,00%			-				0%
32	MODIFICACION NICHO DEL CENTRO DE MEDICION	21-oct.-19	23-oct.-19	2	0,00%			-				0%
36	ASEO GENERAL	5-nov.-19	25-nov.-19	20	80,00%	16-oct.-19			60,00%	20		-20%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO - ADICIÓN LA GIRALDA - ALIANZA EDUCATIVA

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	03/12/2019			SEMANA No.		12	DEL	25/11/2019		AL	01/12/2019	
37	FRENTE 2 - OFICINA COMPENSAR			-	0,00%			-		0	0,00	0%
38	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	7-oct.-19	7-oct.-19	-	100,00%	12-nov.-19	18-nov.-19	6	100,00%	-36	-42,00	0%
39	PLACA CONTRAPISO DE 15 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	8-oct.-19	17-oct.-19	9	100,00%			-				-100%
40	GROUTING CONCRETO FLUIDO	8-nov.-19	14-nov.-19	6	100,00%	5-nov.-19	22-nov.-19	17	100,00%	3	-8,00	0%
41	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI	18-oct.-19	22-oct.-19	4	0,00%			-				0%
42	MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 10 cm	18-oct.-19	7-nov.-19	20	100,00%	5-nov.-19	22-nov.-19	17	100,00%	-18	-15,00	0%
43	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)	22-oct.-19	31-oct.-19	9	100,00%	5-nov.-19	22-nov.-19	17	100,00%	-14	-22,00	0%
44	SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS	8-nov.-19	14-nov.-19	6	0,00%			-				0%
45	TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	8-nov.-19	12-nov.-19	4	0,00%			-				0%
46	CABLEADO 1#12	8-nov.-19	12-nov.-19	4	0,00%			-				0%
47	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA	8-nov.-19	12-nov.-19	4	0,00%			-				0%
48	BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA)	18-oct.-19	24-oct.-19	6	100,00%			-				-100%
49	MEDIA CAÑA MORTERO DE PENDIENTE	19-oct.-19	20-oct.-19	1	0,00%			-				0%
50	VENTANAS ALUMINIO CORREDIZAS + VIDRIO TEMPLADO 5 mm.	11-nov.-19	5-dic.-19	24	0,00%			-				0%
51	PUERTA Y MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO SERIE 3631/5020 - COLOR MATE NATURAL + VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 5 mm	30-oct.-19	26-nov.-19	27	0,00%			-				0%
52	ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA Ó EQUIVALENTE	8-nov.-19	13-nov.-19	5	50,00%			-				-50%
53	LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA	27-oct.-19	27-oct.-19	-	0,00%			-				0%
54	CIELO RASO PLANO DRYWALL	8-nov.-19	8-nov.-19	-	0,00%			-				0%
55	ASEO GENERAL	10-nov.-19	28-nov.-19	18	70,00%	5-nov.-19			50,00%	5		-20%
	Colegio Adicion La Giralda - Plazo del proyecto en días 73											

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO - ADICIÓN LA GIRALDA - ALIANZA EDUCATIVA


BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	03/12/2019	SEMANA No.	12	DEL	25/11/2019	AL	01/12/2019

4. SEGUIMIENTO AL AVANCE PROGRAMADO Y EJECUTADO EN OBRA (PROGRAMACIÓN -PROJECT)


	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	DÍAS DE ADELNATO O ATRASO:
SEMANA ANTERIOR	37,00%	28,00%		
PRESENTE SEMANA	10,000%	8,00%	-11,00%	-8,00
ACUMULADO ACTUAL	47,000%	36,00%		

REGISTRO HISTÓRICO			
	% PROG.	% EJEC.	DIF.
SEMANA 1	0,000%	3,000%	3,000%
SEMANA 2	3,00%	0,00%	-3,000%
SEMANA 3	3,00%	0,00%	-3,000%
SEMANA 4	1,00%	0,00%	-1,000%
SEMANA 5	4,00%	1,00%	-3,000%
SEMANA 6	1,00%	1,00%	0,000%
SEMANA 7	2,00%	1,00%	-1,000%
SEMANA 8	4,00%	6,00%	2,000%
SEMANA 9	8,00%	6,00%	-2,000%
SEMANA 10	9,00%	6,00%	-3,000%
SEMANA 11	2,00%	4,00%	2,000%
SEMANA 12	10,00%	8,00%	-2,000%
SEMANA 13			
SEMANA 14			



5. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN REAL y EJECUTADA en OBRA (INVERSIÓN - VALOR)

SEMANA			($) ACUMULADO PROGRAMADO	($) ACUMULADO EJECUTADO	($) ATRASO
1	19-09-19	22-09-19	$ 1.530.036,00	$ 2.684.270,00	$ -1.154.234,00
2	23-09-19	29-09-19	$ 3.756.959,00	$ 2.684.270,00	$ 1.072.689,00
3	30-09-19	06-10-19	$ 5.205.823,00	$ 2.684.270,00	$ 2.521.553,00
4	07-10-19	13-10-19	$ 9.437.896,00	$ 2.684.270,00	$ 6.753.626,00
5	14-10-19	20-10-19	$ 54.590.003,00	$ 3.410.210,00	$ 51.179.793,00
6	21-10-19	27-10-19	$ 74.452.479,00	$ 4.047.980,00	$ 70.404.499,00
7	28-10-19	03-11-19	$ 82.775.154,00	$ 4.495.110,00	$ 78.280.044,00
8	04-11-19	10-11-19	$ 93.286.968,00	$ 9.546.050,00	$ 83.740.918,00
9	11-11-19	17-11-19	$ 103.582.820,00	$ 16.724.937,80	$ 86.857.882,20
10	18-11-19	24-11-19	$ 104.805.284,00	$ 19.395.105,80	$ 85.410.178,20
11	25-11-19	01-12-19	$ 105.340.507,00	$ 21.878.184,20	$ 83.462.322,80
12	02-12-19	08-12-19	$ 105.639.652,00	$ 49.309.729,20	$ 56.329.922,80
13	09-12-19	16-12-19	$ 105.340.507,00		
14	17-12-19	25-12-19	$ 105.639.652,00		
					$ -



6. COMENTARIOS DE LA ETAPA DE OBRA

ACTIVIDADES REALIZADAS

*** ZONA PLACA COCINA MOVIL - CONCESIÓN**

* En el presente periodo se arman aceros de zarpa y muros de contención - placa cocina -movil.

* Se procede a fundida de zarpa y muros de contención- cocina móvil.

* Se funde piso de trampa de grasas.

* Se funde piso en cuarto almacen cocina

* Se termina mamposteria para cuarto de acopio residuos de cocina, en patio de parqueo automóvles.

PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA APROBADO POR LA INTERVENTORIA Y AVALADO POR LA SED

DIRECTOR DE OBRA	*INGENIERO CIVIL*	*OSCAR TAMAYO PERALTA*
RESIDENTE DE OBRA	*ARQUITECTO*	*ANDREA LORENA ROJAS*
MAESTRO DE OBRA	*MAESTRO DE OBRA*	*NELSON STIVETH PINEDA VALLES*
ASESOR AMBIENTAL	*INGENIERO AMBIENTAL*	*OSCAR TORRES*
ASESOR ESTRUCTURAL	*INGENIERO CIVIL*	*RAFAEL PASTOR*
ASESOR ELECTRICO, VOZ Y DATOS	*INGENIERO ELECTRICISTA*	*ELAXANDER CAMPOS PAREDES*
ASESOR HIDRAULICO, GAS Y RED CONTRAINCENDIOS	*INGENIERO*	*OSCAR TORRES*
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	*ARQUITECTO*	*VANESSA TAMAYO*

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO - ADICIÓN LA GIRALDA - ALIANZA EDUCATIVA	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	03/12/2019	SEMANA No.	12	DEL	25/11/2019	AL	01/12/2019

Se realizó visita a las instalaciones del Colegio La Giralda, los dias 26 y 27 de noviembre del 2019, se evidencia continuidad en la zona para construir placa cocina móvil, se arman aceros de zarpa y muro de contención.

AMBIENTAL y SST: Se gestiona por parte del contratista, permiso, para se pueda utilizar extintor y camilla que es de propiedad del colegio, en caso de emergencia. Se evidenciará con documento, firmado entre las partes.

TEMAS TECNICOS: Después de armado acero en zarpa y muro de contención, se procede con la fundida de estos elementos en concreto de 3000 psi, también, se funde piso en cuarto bodega almacén, se funde piso de trampa de grasas y se realiza la mamposteriadel cuarto de almacenamiento residuos de cocina.

TEMAS ADMINISTRATIVOS: Avance estimado de obra 36% Colegio la Giralda - adición- cocina. A la fecha se evidencia 8 dias de atrazo con lo programado, después de 84 dias de iniciar trabajos en este frente.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO - ADICIÓN LA GIRALDA - ALIANZA EDUCATIVA

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	03/12/2019	SEMANA No.	12	DEL	25/11/2019	AL	01/12/2019

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Fotografía No. 1: Amarre aceros de zarpa y muro de contención-cocina móvil




Fotografía No. 2: amarre aceros zarpa -muro de contención- cocina -móvil



Fotografía No. 3: Descargue concreto con bomba



Fotografía No. 4: Fundida de zarpa




Fotografía No. 5: Panorámica después de fundir zarpa y muro de contención



Fotografía No. 6: Fundida de piso trampa de grasas



Fotografía No. 7: Mampostería muros - cuarto residuos cocina



Fotografía No. 8: Fundida piso cuarto bodega almacén

DIRECTOR INTERVENTORIA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1	RESIDENTE INTERVENTORIA 2
NOMBRE: ING. OSCAR CORREA	NOMBRE: ARQ. GERMAN ALFREDO BAZZANI P.	NOMBRE: ING. ARMANDO ANZOLA R.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO ALTAMIRA

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	03/12/2019	SEMANA No.	12	DEL	25/11/2019	AL	01/12/2019

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE CONSULTORIA			
OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO			OBJETO:	EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA, PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO		
CONTRATISTA:	CONSORCIO KAPITAL 2019			CONTRATISTA:	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE		
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.881503 de 2019			CONTRATO No.:	CO1,PCCNTR,883402 de 2019		
PLAZO INICIAL:	6 MESES			PLAZO INICIAL:	07 MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	20 de mayo de 2019			FECHA DE INICIACIÓN:	02 de Mayo de 2019		
PRÓRROGA 1:	1 MES			PRÓRROGA 1:	1 MES		
PRÓRROGA 2:	2 MESES			PRÓRROGA 2:	2 MESES		
TIEMPO DE SUSPENSIÓN:				TIEMPO DE SUSPENSIÓN:			
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	19 de noviembre de 2019			FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	1 de diciembre de 2019		
PLAZO ACTUALIZADO:	270 DÍAS			PLAZO ACTUALIZADO:	300 DÍAS		
FECHA TERMINACION FINAL	19 de febrero de 2020			PLAZO ACTUALIZADO:	1 de marzo de 2020		
PLAZO TRANSCURRIDO:	Ciento noventa y seis	196	DÍAS	PLAZO TRANSCURRIDO:	Doscientos doce	212	DÍAS
ETAPA DE OBRA							
Valor Obra	$	707.642.083,00		Valor Obra	$	138.148.885,00	
VALOR INICIAL :	$	**707.642.083,00**		VALOR INICIAL :	$	**138.148.885,00**	
VALOR ADICIÓN(ES):	$	347.551.325,55		VALOR ADICIÓN(ES):	$	59.206.665,00	
VALOR ACTUALIZADO:	$	1.055.193.408,55		VALOR ACTUALIZADO:	$	197.355.550,00	
VALOR PAGADO:	$	482.162.348,00		VALOR PAGADO:	$	84.616.583,00	
VALOR POR PAGAR:	$	573.031.060,55		VALOR POR PAGAR:	$	112.738.967,00	
INTERVENTOR:	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE			SUPERVISOR:	ING. JULIO CESAR LUNA R.		

2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	HASTA	VALOR
Cumplimiento del contrato	20/05/2019	20/05/2020	172.636.165,40
Buen manejo del anticipo	N.A	N.A	-
Salarios y prestaciones sociales	20/05/2019	20/11/2022	86.318.082,70
Estabilidad de la obra	2 AÑOS A PARTIR ACTA INICIO		172.636.165,40
Responsabilidad Civil Extracontractual	20/05/2019	20/12/2019	165.623.200,00
Todo riesgo construcción	N.A	N.A	-

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	HASTA	VALOR
Cumplimiento del Contrato	02/05/2019	09/07/2020	$ 39.471.110,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnzaciones laborales	02/05/2019	07/03/2023	$ 19.735.555,00
Calidad del servico	02/05/2019	07/08/2021	$ 39.471.110,00

NOTA: La información indicada de las pólizas corresponde a las pólizas suscritas por Contratista e Interventoría, con base modificacion No 1,las cuales fueron aprobadas por parte de la SED.

3. CONTROL A LA RUTA CRITICA

No.	Descripción del Item (Actividades Ruta Critica)	PROGRAMADO Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Dias	%	EJECUTADO Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Dias	%	DIFERENCIA (Avance o Atraso) Inicio de Activ. (+/-)	Final de Activ. (+/-)	%
1	ACTA DE VECINDAD	19-sep.-19	19-sep.-19	1	100,00%	9-sep.-19	21-oct.-19	42	100,00%	10	-32,00	0,00%
2	DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)	26-sep.-19	27-sep.-19	2	100,00%	23-sep.-19	11-oct.-19	18	100,00%	3	-14,00	0,00%
3	DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	24-sep.-19	25-sep.-19	2	100,00%	9-sep.-19	25-sep.-19	16	100,00%	15	0,00	0,000%
4	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT	24-oct.-19	27-oct.-19	4	100,00%	15-oct.-19	22-nov.-19	38	100,00%	9	-26,00	0,00%
5	TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	24-oct.-19	27-oct.-19	4	100,00%	11-oct.-19	22-nov.-19	42	100,00%	13	-26,00	0,00%
6	CABLEADO 2#12	24-oct.-19	31-oct.-19	8	100,00%	21-oct.-19	22-nov.-19	32	100,00%	3	-22,00	0,00%
7	PAÑETE LISO CULATA 1:3	13-nov.-19	17-nov.-19	5	100,00%	1-dic.-19	1-dic.-19	-	100,00%	-18	-14,00	0,00%
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	24-oct.-19	12-nov.-19	20	100,00%	16-sep.-19	1-dic.-19	76	100,00%	38	-19,00	0,00%
9	DESMONTE CANALETA 43/90	26-sep.-19	3-oct.-19	8	100,00%	9-sep.-19	27-sep.-19	18	100,00%	17	6,00	0,00%
10	DESMONTE CERCHAS Y CORREAS	26-sep.-19	3-oct.-19	8	100,00%	9-sep.-19	27-sep.-19	18	100,00%	17	6,00	0,00%
11	RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL TOXICO (ASBESTO CEMENTO)	4-oct.-19	8-oct.-19	5	100,00%	22-oct.-19	24-oct.-19	2	100,00%	-18	-16,00	0,00%
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, INC. ANTICORROSIVO Y ESMALTE	4-oct.-19	23-oct.-19	20	100,00%	12-sep.-19	6-oct.-19	24	100,00%	22	17,00	0,00%
13	CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 80 cm - CAL 20	24-oct.-19	28-oct.-19	5	100,00%	3-oct.-19	4-oct.-19	1	100,00%	21	24,00	0,00%
14	BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS)	13-nov.-19	17-nov.-19	5	100,00%	22-oct.-19	6-nov.-19	15	100,00%	22	0,00	0,00%
15	LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA	13-nov.-19	16-nov.-19	4	100,00%	21-oct.-19	22-nov.-19	32	100,00%	23	1,00	0,00%
16	CIELO RASO PLANO DRYWALL	24-oct.-19	28-oct.-19	5	100,00%	8-oct.-19	6-nov.-19	29	100,00%	16	0,00	0,00%
17	VINILO BAJO PLACA - 2 MANOS	24-oct.-19	24-oct.-19	1	100,00%	6-nov.-19	6-nov.-19	-	100,00%	-13	0,00	0,00%
18	ASEO GENERAL	3-nov.-19	17-nov.-19	15	100,00%	9-sep.-19	1-dic.-19	83	100,00%	55	0,00	0,00%
19	DESMONTE DE INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES	19-sep.-19	23-sep.-19	5	100,00%	9-sep.-19	22-nov.-19	74	100,00%	10	1,00	0,00%
												0,00%
Colegio ALTAMIRA - Plazo del proyecto en dias 60												

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO ALTAMIRA


BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	03/12/2019	SEMANA No.	12	DEL	25/11/2019	AL	01/12/2019

4. SEGUIMIENTO AL AVANCE PROGRAMADO Y EJECUTADO EN OBRA (PROGRAMACION -PROJECT)


	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	DIAS DE ATRASO O ADELANTO:
SEMANA ANTERIOR	99,00%	94,00%		
PRESENTE SEMANA	1,000%	6,00%	0,00%	0,00
ACUMULADO ACTUAL	100,000%	100,00%		

REGISTRO HISTÓRICO			
	% PROG.	% EJEC.	DIF.
SEMANA 1	0,000%	12,000%	12,000%
SEMANA 2	3,00%	17,00%	14,000%
SEMANA 3	10,00%	26,00%	16,000%
SEMANA 4	13,00%	7,00%	-6,000%
SEMANA 5	4,00%	6,00%	2,000%
SEMANA 6	5,00%	4,00%	-1,000%
SEMANA 7	20,00%	16,00%	-4,000%
SEMANA 8	16,00%	3,00%	-13,000%
SEMANA 9	10,00%	1,00%	-9,000%
SEMANA 10	18,00%	2,00%	-16,000%
SEMANA 11	0,00%	1,00%	1,000%
SEMANA 12	1,00%	6,00%	5,000%



5. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN REAL y EJECUTADA en OBRA (INVERSIÓN - VALOR)

SEMANA			($) ACUMULADO PROGRAMADO	($) ACUMULADO EJECUTADO	($) ATRASO
1	19-09-19	22-09-19	$ 197.904,00	$ 10.707.192,00	$ -10.509.288,00
2	23-09-19	29-09-19	$ 2.538.261,00	$ 40.079.903,00	$ -37.541.642,00
3	30-09-19	06-10-19	$ 19.179.371,00	$ 69.594.766,00	$ -50.415.395,00
4	07-10-19	13-10-19	$ 36.898.762,00	$ 88.590.520,00	$ -51.691.758,00
5	14-10-19	20-10-19	$ 47.893.137,00	$ 89.595.988,00	$ -41.702.851,00
6	21-10-19	27-10-19	$ 67.127.013,00	$ 90.619.264,00	$ -23.492.251,00
7	28-10-19	03-11-19	$ 87.163.210,00	$ 104.017.524,00	$ -16.854.314,00
8	04-11-19	10-11-19	$ 107.011.969,00	$ 106.706.066,00	$ 305.903,00
9	11-11-19	17-11-19	$ 118.963.170,00	$ 108.932.860,00	$ 10.030.310,00
10	18-11-19	24-11-19	$ 118.963.170,00	$ 109.227.038,00	$ 9.736.132,00
11	25-11-19	01-12-19	$ 118.963.170,00	$ 109.623.024,00	$ 9.340.146,00
12	02-12-19	09-12-19	$ 118.963.170,00	$ 109.623.024,00	$ 9.340.146,00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
			$ -		$ -



6. COMENTARIOS DE LA ETAPA DE OBRA

ACTIVIDADES REALIZADAS

* ZONA DE SALONES Y SALON EMISORA

* OBRA TERMINADA A NIVEL GENERAL

OBSERVACIONES:

*Pendiente terminar trabajos de arreglo flancges en cubierta.

*Pendiente instalar dos lamparas.

*Pendiente revisar filtraciones de cubierta en un baño.

Pendiente pruebas eléctricas finales.

PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA APROBADO POR LA INTERVENTORIA Y AVALADO POR LA SED

DIRECTOR DE OBRA	*INGENIERO CIVIL*	*OSCAR TAMAYO PERALTA*
RESIDENTE DE OBRA	*ARQUITECTO*	*ANDREA LORENA ROJAS*
MAESTRO DE OBRA	*MAESTRO DE OBRA*	*NELSON STIVETH PINEDA VALLES*
ASESOR AMBIENTAL	*INGENIERO AMBIENTAL*	*OSCAR TORRES*
ASESOR ESTRUCTURAL	*INGENIERO CIVIL*	*RAFAEL PASTOR*
ASESOR ELÉCTRICO, VOZ Y DATOS	*INGENIERO ELECTRICISTA*	*ELAXANDER CAMPOS PAREDES*
ASESOR HIDRAULICO, GAS Y RED CONTRAINCENDIOS	*INGENIERO*	*OSCAR TORRES*
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	*ARQUITECTO*	*VANESSA TAMAYO*

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO ALTAMIRA	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	03/12/2019	SEMANA No.	12	DEL	25/11/2019	AL	01/12/2019

Se realizó visita a las instalaciones del Colegio Altamira, el día 28 de noviembre del 2019,

TEMAS TECNICOS: Obras en la parte general en el 100%-terminadas- Colegio ALTAMIRA- Sin embargo, hay pendiente trabajos finales, como recolección y ajuste de redes electricas del cuarto de música, arreglos de flanches perimetrales de cubierta- Aún se presenta filtraciones de agua al interior baño. VER FOTOS

TEMAS ADMINISTRATIVOS: Se solicita al Consorcio, acta de vecindad y protocolo debidamente firmado.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO ALTAMIRA

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	03/12/2019	SEMANA No.	12	DEL	25/11/2019	AL	01/12/2019

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Fotografía No. 1: Pendiente remates flanches en cubierta



Fotografía No. 2: Filtración de cubierta en baño.



Fotografía No. 3: Filtración de cubierta en baño



Fotografía No. 4: Pendiente instalar lamparas en cuarto de emisora-son dos

Fotografía No. 5:

Fotografía No. 6:

Fotografía No. 7: Teja traslucida a cambiar

Fotografía No. 8:

DIRECTOR INTERVENTORIA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1	RESIDENTE INTERVENTORIA 2
NOMBRE: ING. OSCAR CORREA	NOMBRE: ARQ. GERMAN ALFREDO BAZZANI P.	NOMBRE: ING. ARMANDO ANZOLA R.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO LA BELLEZA

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	03/12/2019	SEMANA No.	9	DEL	25/11/2019	AL	01/12/2019

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE CONSULTORIA			
OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO			OBJETO:	EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASÍ COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA, PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO		
CONTRATISTA:	CONSORCIO KAPITAL 2019			CONTRATISTA:	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE		
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.881503 de 2019			CONTRATO No.:	CO1,PCCNTR,883402 de 2019		
PLAZO INICIAL:	6 MESES			PLAZO INICIAL:	07 MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	20 de mayo de 2019			FECHA DE INICIACIÓN:	02 de Mayo de 2019		
PRÓRROGA 1:	1 MES			PRÓRROGA 1:	1 MES		
PRÓRROGA 2:	2 MESES			PRÓRROGA 2:	2 MESES		
TIEMPO DE SUSPENSIÓN:				TIEMPO DE SUSPENSIÓN:			
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	19 de noviembre de 2019			FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	1 de diciembre de 2019		
PLAZO ACTUALIZADO:	270 DÍAS			PLAZO ACTUALIZADO:	300 DÍAS		
FECHA TERMINACION FINAL	19 de febrero de 2020			PLAZO ACTUALIZADO:	1 de marzo de 2020		
PLAZO TRANSCURRIDO:	Ciento noventa y seis	196	DÍAS	PLAZO TRANSCURRIDO:	Doscientos doce	212	DÍAS
ETAPA DE OBRA							
Valor Obra	$ 707.642.083,00			Valor Obra	$ 138.148.885,00		
VALOR INICIAL :	$ **707.642.083,00**			VALOR INICIAL :	$ **138.148.885,00**		
VALOR ADICIÓN(ES):	$ 347.551.325,55			VALOR ADICIÓN(ES):	$ 59.206.665,00		
VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.055.193.408,55			VALOR ACTUALIZADO:	$ 197.355.550,00		
VALOR PAGADO:	$ 482.162.348,00			VALOR PAGADO:	$ 84.616.583,00		
VALOR POR PAGAR:	$ 573.031.060,55			VALOR POR PAGAR:	$ 112.738.967,00		
INTERVENTOR:	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE			SUPERVISOR:	ING. JULIO CESAR LUNA R.		

2. ESTADO DE LAS GARANTIAS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	HASTA	VALOR
Cumplimiento del contrato	20/05/2019	20/05/2020	172.636.165,40
Buen manejo del anticipo	N.A	N.A	-
Salarios y prestaciones sociales	20/05/2019	20/11/2022	86.318.082,70
Estabilidad de la obra	2 AÑOS A PARTIR ACTA INICIO		172.636.165,40
Responsabilidad Civil Extracontractual	20/05/2019	20/12/2019	165.623.200,00
Todo riesgo construcción	N.A	N.A	-

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	HASTA	VALOR
Cumplimiento del Contrato	02/05/2019	09/07/2020	$ 39.471.110,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	02/05/2019	07/03/2023	$ 19.735.555,00
Calidad del servico	02/05/2019	07/08/2021	$ 39.471.110,00

NOTA: La información indicada de las pólizas corresponde a las pólizas suscritas por Contratista e Interventoría, con base modificación No 1,las cuales fueron aprobadas por parte de la SED.

3. CONTROL A LA RUTA CRITICA

No.	Descripción del Item (Actividades Ruta Crítica)	PROGRAMADO Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días	%	EJECUTADO Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días	%	DIFERENCIA (Avance o Atraso) Inicio de Activ. (+/-)	Final de Activ. (+/-)	%
1	ACTA DE VECINDAD	19-sep.-19	22-sep.-19	4	100,00%	3-oct.-19	5-nov.-19	33	100,00%	14	44,00	0,00%
2	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	23-sep.-19	26-sep.-19	4	100,00%	4-oct.-19	7-oct.-19	3	100,00%	11	11,00	0,00%
3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	19-sep.-19	22-sep.-19	4	100,00%	30-sep.-19	30-sep.-19	0	100,00%	11	8,00	0,000%
4	DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)	27-sep.-19	4-oct.-19	8	100,00%	7-oct.-19	15-oct.-19	8	100,00%	10	11,00	0,00%
5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	4-oct.-19	18-oct.-19	15	100,00%	5-nov.-19			80,00%	32		-20,00%
6	EXCAVACIÓN MANUAL TIERRA H=2.50-3.50 m. (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	4-oct.-19	15-oct.-19	12	100,00%	21-oct.-19	19-nov.-19	29	100,00%	17	35,00	0,00%
7	RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación).	15-oct.-19	26-oct.-19	12	100,00%	18-nov.-19			60,00%	34		-40,00%
8	PLACA CONTRAPISO DE 15 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	27-oct.-19	5-nov.-19	10	50,00%			0				-50,00%
9	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	22-oct.-19	29-oct.-19	8	100,00%			0				-100,00%
10	GEOTEXTIL NT 2500 (Incluye Suministro e Instalación).	14-oct.-19	17-oct.-19	4	100,00%	18-nov.-19	22-nov.-19	4	100,00%	35	36,00	0,00%
11	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	31-oct.-19	7-nov.-19	8	0,00%			0				0,00%
12	CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UN FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL - JUEGO DE POSTES Y MALLA	31-oct.-19	19-nov.-19	20	0,00%			0				0,00%
13	ASEO GENERAL	4-nov.-19	18-nov.-19	15	60,00%	16-oct.-19			50,00%	-19		-10,00%
14	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN	19-sep.-19	23-sep.-19	5	0,00%			0				0,00%
	Colegio LA BELLEZA - Plazo del proyecto en días 62											

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO LA BELLEZA


BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	03/12/2019	SEMANA No.	9	DEL	25/11/2019	AL	01/12/2019

4. SEGUIMIENTO AL AVANCE PROGRAMADO Y EJECUTADO EN OBRA (PROGRAMACIÓN -PROJECT)


	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	DÍAS DE ATRASO O ADELANTO:
SEMANA ANTERIOR	52,00%	43,00%		
PRESENTE SEMANA	14,000%	6,00%	-17,00%	-11,00
ACUMULADO ACTUAL	66,000%	49,00%		

REGISTRO HISTÓRICO			
	% PROG.	% EJEC.	DIF.
SEMANA 1	12,000%	7,000%	-5,000%
SEMANA 2	4,00%	5,00%	1,000%
SEMANA 3	4,00%	3,00%	-1,000%
SEMANA 4	8,00%	9,00%	1,000%
SEMANA 5	4,00%	1,00%	-3,000%
SEMANA 6	15,00%	11,00%	-4,000%
SEMANA 7	3,00%	1,00%	-2,000%
SEMANA 8	2,00%	6,00%	4,000%
SEMANA 9	14,00%	6,00%	-8,000%
SEMANA 10			0,000%



5. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN REAL y EJECUTADA en OBRA (INVERSIÓN - VALOR)

SEMANA			($) ACUMULADO PROGRAMADO	($) ACUMULADO EJECUTADO	($) ATRASO
1	19-09-19	22-09-19	$ 966.093,00	$ 1.580.815,00	$ -614.722,00
2	23-09-19	29-09-19	$ 9.440.730,00	$ 4.620.975,00	$ 4.819.755,00
3	30-09-19	06-10-19	$ 23.233.839,00	$ 6.696.595,00	$ 16.537.244,00
4	07-10-19	13-10-19	$ 28.577.257,00	$ 12.853.195,00	$ 15.724.062,00
5	14-10-19	20-10-19	$ 38.113.141,00	$ 13.118.635,00	$ 24.994.506,00
6	21-10-19	27-10-19	$ 49.151.422,00	$ 14.809.335,00	$ 34.342.087,00
7	28-10-19	03-11-19	$ 82.072.554,00	$ 15.286.725,00	$ 66.785.829,00
8	04-11-19	10-11-19	$ 95.583.719,00	$ 19.100.947,00	$ 76.482.772,00
9	11-11-19	17-11-19	$ 97.861.951,00	$ 30.152.259,00	$ 67.709.692,00
10	18-11-19	24-11-19	$ 98.453.105,00		$ 98.453.105,00
					$ -
			$ -		$ -



6. COMENTARIOS DE LA ETAPA DE OBRA

ACTIVIDADES REALIZADAS

* ZONA DE SALONES Y SALA DE COMPUTO

* Se continua con instlación de recebe y compactación de capas de relleno.

* Se procede con instlación de sardinel perimetralmente a la cancha.

PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA APROBADO POR LA INTERVENTORIA Y AVALADO POR LA SED

DIRECTOR DE OBRA	*INGENIERO CIVIL*	*OSCAR TAMAYO PERALTA*
RESIDENTE DE OBRA	*ARQUITECTO*	*ANDREA LORENA ROJAS*
MAESTRO DE OBRA	*MAESTRO DE OBRA*	*NELSON STIVETH PINEDA VALLES*
ASESOR AMBIENTAL	*INGENIERO AMBIENTAL*	*OSCAR TORRES*
ASESOR ESTRUCTURAL	*INGENIERO CIVIL*	*RAFAEL PASTOR*
ASESOR ELECTRICO, VOZ Y DATOS	*INGENIERO ELECTRICISTA*	*ELAXANDER CAMPOS PAREDES*
ASESOR HIDRAULICO, GAS Y RED CONTRAINCENDIOS	*INGENIERO*	*OSCAR TORRES*
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	*ARQUITECTO*	*VANESSA TAMAYO*

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO LA BELLEZA	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	03/12/2019	SEMANA No.	9	DEL	25/11/2019	AL	01/12/2019

Se realizó visita a las instalaciones del Colegio La Belleza, los días 26, 28 y 29 noviembre del 2019, se evidencia que se continua con el recebado y posterior compactación del material. También, se procede con la instalación perimetral de sardinel.

AMBIENTAL y SST: Se gestiona por parte del contratista, permiso, para se pueda utilizar extintor y camilla que es de propiedad del colegio, en caso de emergencia. Se evidenciará con documento, firmado entre las partes.

TEMAS TECNICOS: Avance estimado de obra 43% Colegio La Belleza - Se presenta atrazo de 11 dias respecto al plan de obra presentado

TEMAS ADMINISTRATIVOS: Se solicita al Consorcio, acta de vecindad y protocolo debidamente firmado.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO LA BELLEZA

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	03/12/2019	SEMANA No.	9	DEL	25/11/2019	AL	01/12/2019


8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Fotografia No. 1: Instalación de sardinel costado sur de la cancha.



Fotografia No. 2: Instalación de sardinel costado norte de la cancha



Fotografia No. 3: Compactación capa de recebo., costado norte de la cancha



Fotografia No. 4: Compactación capa de recebo area cancha

Fotografia No. 5:

Fotografia No. 6:

Fotografia No. 7:

Fotografia No. 8:

DIRECTOR INTERVENTORIA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1	RESIDENTE INTERVENTORIA 2
NOMBRE: ING. OSCAR CORREA	NOMBRE: ARQ. GERMAN ALFREDO BAZZANI P.	NOMBRE: ING. ARMANDO ANZOLA R.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO ESNALCO

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	03/12/2019	SEMANA No.	4	DEL	25/12/2019	AL	31/12/2019

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE CONSULTORIA			
OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS; ASI COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO			OBJETO:	EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS; ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA, PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO		
CONTRATISTA:	CONSORCIO KAPITAL 2019			CONTRATISTA:	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE		
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.881503 de 2019			CONTRATO No.:	CO1,PCCNTR,883402 de 2019		
PLAZO INICIAL:	6 MESES			PLAZO INICIAL:	07 MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	20 de mayo de 2019			FECHA DE INICIACIÓN:	02 de Mayo de 2019		
PRÓRROGA 1:	1 MES			PRÓRROGA 1:	1 MES		
PRÓRROGA 2:	2 MESES			PRÓRROGA 2:	2 MESES		
TIEMPO DE SUSPENSIÓN:				TIEMPO DE SUSPENSIÓN:			
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	19 de noviembre de 2019			FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	1 de diciembre de 2019		
PLAZO ACTUALIZADO:	270 DÍAS			PLAZO ACTUALIZADO:	300 DÍAS		
FECHA TERMINACION FINAL	19 de febrero de 2020			PLAZO ACTUALIZADO:	1 de marzo de 2020		
PLAZO TRANSCURRIDO:	Ciento noventa y seis	196	DÍAS	PLAZO TRANSCURRIDO:	Doscientos doce	212	DÍAS

ETAPA DE OBRA				
Valor Obra	$	707.642.083,00	Valor Obra	$ 138.148.885,00
VALOR INICIAL :	$	**707.642.083,00**	VALOR INICIAL :	$ **138.148.885,00**
VALOR ADICIÓN(ES):	$	347.551.325,55	VALOR ADICIÓN(ES):	$ 59.206.665,00
VALOR ACTUALIZADO:	$	1.055.193.408,55	VALOR ACTUALIZADO:	$ 197.355.550,00
VALOR PAGADO:	$	482.162.348,00	VALOR PAGADO:	$ 84.616.583,00
VALOR POR PAGAR:	$	573.031.060,55	VALOR POR PAGAR:	$ 112.738.967,00
INTERVENTOR:	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE		SUPERVISOR:	ING. JULIO CESAR LUNA R.

2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	HASTA	VALOR
Cumplimiento del contrato	20/05/2019	20/05/2020	172.636.165,40
Buen manejo del anticipo	N.A	N.A	-
Salarios y prestaciones sociales	20/05/2019	20/11/2022	86.318.082,70
Estabilidad de la obra	2 AÑOS A PARTIR ACTA INICIO		172.636.165,40
Responsabilidad Civil Extracontractual	20/05/2019	20/12/2019	165.623.200,00
Todo riesgo construcción	N.A	N.A	-

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	HASTA	VALOR
Cumplimiento del Contrato	02/05/2019	09/07/2020	$ 39.471.110,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	02/05/2019	07/03/2023	$ 19.735.555,00
Calidad del servicio	02/05/2019	07/08/2021	$ 39.471.110,00

NOTA: La información indicada de las pólizas corresponde a las pólizas suscritas por Contratista e Interventoría, con base modificacion No 1,las cuales fueron aprobadas por parte de la SED.

3. CONTROL A LA RUTA CRITICA

No.	Descripción del item (Actividades Ruta Critica)	PROGRAMADO Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días	%	EJECUTADO Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días	%	DIFERENCIA (Avance o Atraso) Inicio de Activ. (+/-)	Final de Activ. (+/-)	%
1	ACTA DE VECINDAD	8-oct.-19	8-oct.-19	-	100,00%	1-nov.-19	1-nov.-19	-	100,00%	24	24,00	0,00%
2	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	8-oct.-19	9-oct.-19	1	100,00%	2-nov.-19	5-nov.-19	3	100,00%	25	27,00	0,00%
3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	10-oct.-19	10-oct.-19	-	100,00%	9-nov.-19	9-nov.-19	-	100,00%	30	30,00	0,000%
4	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR	26-oct.-19	24-nov.-19	29	55,00%	12-nov.-19			50,00%	17		-5,00%
5	EXCAVACION MANUAL TIERRA H=2.50-3.50 m. (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	11-oct.-19	25-oct.-19	14	100,00%	2-nov.-19			80,00%	22		-20,00%
6	RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	28-oct.-19	1-nov.-19	6	40,00%				20,00%			-20,00%
7	CONCRETO CICLOPEO - 40% CONC. 3000 PSI	26-oct.-19	1-nov.-19	6	80,00%				50,00%			-30,00%
8	CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI	9-nov.-19	15-nov.-19	6	100,00%	18-nov.-19			70,00%	9		-30,00%
9	CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI	09-nov.-19	22-nov.-19	13	50,00%				20,00%			-30,00%
10	CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI	2-nov.-19	11-nov.-19	9								0,00%
11	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	02-nov.-19	8-nov.-19	6	60,00%	22-nov.-19			30,00%	20		-30,00%
12	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	9-nov.-19	22-nov.-19	13								0,00%
13	VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	09-nov.-19	22-nov.-19	13								0,00%
14	MURO EN BLOQUE No. 5 E=15 cm	9-nov.-19	28-nov.-19	19								0,00%
15	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	29-nov.-19	8-dic.-19	9								
16	CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA	29-nov.-19	13-dic.-19	14								
17	ASEO GENERAL	28-oct.-19	11-nov.-19	14	60,00%	12-nov.-19			40,00%	15		
Colegio ESNALCO - Plazo del proyecto en días 67												

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO ESNALCO


BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	03/12/2019	SEMANA No.	4	DEL	25/12/2019	AL	31/12/2019

4. SEGUIMIENTO AL AVANCE PROGRAMADO Y EJECUTADO EN OBRA (PROGRAMACIÓN -PROJECT)


	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	DIAS DE ATRASO O ADELANTO:
SEMANA ANTERIOR	26,00%	18,00%		
PRESENTE SEMANA	11,000%	4,00%	-15,00%	-10,00
ACUMULADO ACTUAL	37,000%	22,00%		

REGISTRO HISTÓRICO			
	% PROG.	% EJEC.	DIF.
SEMANA 1	6,000%	4,000%	-2,000%
SEMANA 2	10,00%	7,00%	-3,000%
SEMANA 3	10,00%	7,00%	-3,000%
SEMANA 4	11,00%	4,00%	-7,000%
SEMANA 5			0,000%
SEMANA 6			0,000%
SEMANA 7			0,000%
SEMANA 8			0,000%
SEMANA 9			0,000%
SEMANA 10			0,000%



5. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN REAL y EJECUTADA en OBRA (INVERSIÓN - VALOR)

SEMANA			($) ACUMULADO PROGRAMADO	($) ACUMULADO EJECUTADO	($) ATRASO
1	19-09-19	22-09-19	$ 966.093,00	$ 801.941,00	$ 164.152,00
2	23-09-19	29-09-19	$ 9.440.730,00	$ 1.309.193,00	$ 8.131.537,00
3	30-09-19	06-10-19	$ 23.233.839,00	$ 2.955.796,00	$ 20.278.043,00
4	07-10-19	13-10-19	$ 28.577.257,00	$ 4.398.569,00	$ 24.178.688,00
5	14-10-19	20-10-19	$ 38.113.141,00		$ 38.113.141,00
6	21-10-19	27-10-19	$ 49.151.422,00		$ 49.151.422,00
7	28-10-19	03-11-19	$ 82.072.554,00		$ 82.072.554,00
8	04-11-19	10-11-19	$ 95.583.719,00		$ 95.583.719,00
9	11-11-19	17-11-19	$ 97.861.951,00		$ 97.861.951,00
10	18-11-19	24-11-19	$ 98.453.105,00		$ 98.453.105,00
					$ -
			$ -		$ -



6. COMENTARIOS DE LA ETAPA DE OBRA

ACTIVIDADES REALIZADAS

* ZONA DE SALONES Y SALA DE COMPUTO

*Se continua con la actividad de excavación de zapatas, vigas y contrapesos, para cimentación del nuevo cerramiento.

*Se funden las primeras contrapesos y vigas de conexion, ejes 5 y 6.

PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA APROBADO POR LA INTERVENTORIA Y AVALADO POR LA SED

DIRECTOR DE OBRA	INGENIERO CIVIL	OSCAR TAMAYO PERALTA
RESIDENTE DE OBRA	ARQUITECTO	ANDREA LORENA ROJAS
MAESTRO DE OBRA	MAESTRO DE OBRA	NELSON STIVETH PINEDA VALLES
ASESOR AMBIENTAL	INGENIERO AMBIENTAL	OSCAR TORRES
ASESOR ESTRUCTURAL	INGENIERO CIVIL	RAFAEL PASTOR
ASESOR ELECTRICO, VOZ Y DATOS	INGENIERO ELECTRICISTA	ELAXANDER CAMPOS PAREDES
ASESOR HIDRAULICO, GAS Y RED CONTRAINCENDIOS	INGENIERO	OSCAR TORRES
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	ARQUITECTO	VANESSA TAMAYO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO ESNALCO	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	03/12/2019	SEMANA No.	4	DEL	25/12/2019	AL	31/12/2019

Se realizó visita a las instalaciones del Colegio Esnalco, los dias 26 y 27 de noviembre del 2019, se evidencia que se ha continuado con excavaciones de zapatas para cimentación- vigas y contrapesos- nuevo muro. También, se funden las 1as contrapesas y parte de las vigas conectoras con las zapatas, ejes 5 y 6.

AMBIENTAL y SST: Se gestiona por parte del contratista, permiso, para se pueda utilizar extintor y camilla que es de propiedad del colegio, en caso de emergencia. Se evidenciará con documento, firmado entre las partes.

TEMAS TECNICOS: Avance estimado de obra 22% Colegio Esnalco. Se presenta 10 diás de atrazo, respecto a la programación presentada por el Consorcio.

TEMAS ADMINISTRATIVOS: Se solicita al Consorcio, acta de vecindad y protocolo debidamente firmado, al igual que libro de obra. Se realiza visita a la obra con personal del Consorcio, Supervisor de la SED, Interventoria, asesor estructural de Interventoria, con el objeto de resolver dudas de tipo construtivo. Se realizan algunos ajustes al diseño inicial y se presentará un nuevo plano, por parte del asesor estructural de Interventoria.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO ESNALCO

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	03/12/2019	SEMANA No.	4	DEL	25/12/2019	AL	31/12/2019

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA




Fotografía No. 1: Armadura de vigas conectoras.



Fotografía No. 2: Relleno en recebo sobre contrapeso.



Fotografía No. 3: Fundida de contrapeso y parte de la viga conectora.



Fotografía No. 4: Fundida de contrapeso y viga - ejes No 6 y 5



Fotografía No. 5: Excavación de zapata y contrapeso - eje No 1

Fotografía No. 6:

Fotografía No. 7:

Fotografía No. 8:

DIRECTOR INTERVENTORÍA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1	RESIDENTE INTERVENTORÍA 2
NOMBRE: ING. OSCAR CORREA	NOMBRE: ARQ. GERMAN ALFREDO BAZZANI P.	NOMBRE: ING. ARMANDO ANZOLA R.

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO LA GIRALDA - ALIANZA EDUCATIVA - REPROGRAMADO

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	10/12/2019	SEMANA No.	29	DEL	02/12/2019	AL	08/12/2019

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE CONSULTORÍA	
OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO	OBJETO:	EJERCER LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO
CONTRATISTA:	CONSORCIO KAPITAL 2019	CONTRATISTA:	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.881503 de 2019	CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.883402 de 2019
PLAZO INICIAL:	6 MESES	PLAZO INICIAL:	07 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	20 de mayo de 2019	FECHA DE INICIACIÓN:	02 de Mayo de 2019
PRÓRROGA 1:	1 MES	PRÓRROGA 1:	1 MES
PRÓRROGA 2:	2 MESES	PRÓRROGA 2:	2 MESES
TIEMPO DE SUSPENSIÓN:		TIEMPO DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	19 de noviembre de 2019	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	1 de diciembre de 2019
PLAZO ACTUALIZADO:	270 DÍAS	PLAZO ACTUALIZADO:	300 DÍAS
FECHA TERMINACION FINAL	19 de febrero de 2020	PLAZO ACTUALIZADO:	1 de marzo de 2020
PLAZO TRANSCURRIDO:	Doscientos tres 203 DÍAS	PLAZO TRANSCURRIDO:	Doscientos diez y nueve 219 DÍAS

ETAPA DE OBRA

Valor Obra	$ 707.642.083,00	Valor Obra	$ 138.148.885,00
VALOR INICIAL :	$ **707.642.083,00**	VALOR INICIAL :	$ **138.148.885,00**
VALOR ADICIÓN(ES):	$ 347.551.325,55	VALOR ADICIÓN(ES)	$ 59.206.665,00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.055.193.408,55	VALOR ACTUALIZADO:	$ 197.355.550,00
VALOR PAGADO:	$ 482.162.348,00	VALOR PAGADO	$ 84.616.583,00
VALOR POR PAGAR:	$ 573.031.060,55	VALOR POR PAGAR:	$ 112.738.967,00
INTERVENTOR:	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE	SUPERVISOR:	ING. JULIO CESAR LUNA R.

2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	HASTA	VALOR
Cumplimiento del contrato	20/05/2019	20/05/2020	172.636.165,40
Buen manejo del anticipo	N.A	N.A	-
Salarios y prestaciones sociales	20/05/2019	20/11/2022	86.318.082,70
Estabilidad de la obra	2 AÑOS A PARTIR ACTA INICIO		172.636.165,40
Responsabilidad Civil Extracontractual	20/05/2019	20/12/2019	165.623.200,00
Todo riesgo construcción	N.A	N.A	-

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	HASTA	VALOR
Cumplimiento del Contrato	02/05/2019	09/07/2020	$ 39.471.110,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	02/05/2019	07/03/2023	$ 19.735.555,00
Calidad del servico	02/05/2019	07/08/2021	$ 39.471.110,00

NOTA: La información indicada de las pólizas corresponde a las pólizas suscritas por Contratista e Interventoría, con base modificación No 1,las cuales fueron aprobadas por parte de la SED.

3. CONTROL A LA RUTA CRITICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	PROGRAMADO Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días	%	EJECUTADO Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días	%	DIFERENCIA (Avance o Atraso) Inicio de Activ. (+/-)	Final de Activ. (+/-)	%
1	ACTA DE VECINDAD	20-may.-19	25-may.-19	6	100,00%	20-may.-19	30-jun.-19	41	100,00%	0	-36,00	0,00%
2	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	1-oct.-19	4-oct.-19	4	100,00%	21-may.-19	5-nov.-19	168	100,00%	133	-32,00	0,000%
3	LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts	10-oct.-19	14-oct.-19	5	100,00%	21-may.-19	28-oct.-19	160	100,00%	142	-14,00	0,00%
4	DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)	14-oct.-19	21-oct.-19	8	100,00%	2-sep.-19	30-sep.-19	28	100,00%	42	21,00	0,000%
5	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	20-oct.-19	24-oct.-19	5	100,00%	4-nov.-19	8-nov.-19	4	100,00%	-15	-15,00	0,00%
6	DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.)	25-oct.-19	1-nov.-19	8	100,00%	21-may.-19	30-sep.-19	132	100,00%	157	32,00	0,000%
7	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)	25-oct.-19	1-nov.-19	8	100,00%	21-may.-19	7-oct.-19	139	100,00%	157	25,00	0,00%
8	DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	25-oct.-19	28-oct.-19	4	100,00%	21-may.-19	18-nov.-19	181	100,00%	157	-21,00	0,000%
9	DESMONTE VENTANAS Y VIDRIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	21-oct.-19	24-oct.-19	4	100,00%			-	0,00%			0,00%
10	DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	10-oct.-19	13-nov.-19	35	100,00%	2-sep.-19	7-oct.-19	35	100,00%	38	37,00	0,000%
11	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	25-nov.-19	2-dic.-19	8	100,00%	24-ago.-19	1-dic.-19	99	100,00%	93	1,00	0,00%
12	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	10-oct.-19	29-oct.-19	20	100,00%	23-may.-19	1-dic.-19	192	100,00%	140	-33,00	0,000%
13	RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación).	30-oct.-19	3-nov.-19	5	100,00%	5-jun.-19	7-oct.-19	124	100,00%	147	27,00	0,00%
14	CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI	15-oct.-19	22-oct.-19	8	100,00%	18-sep.-19	21-sep.-19	3	100,00%	27	31,00	0,000%
15	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	6-nov.-19	10-nov.-19	5	100,00%	13-jun.-19	5-nov.-19	145	100,00%	146	5,00	0,00%
16	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	4-nov.-19	5-nov.-19	2	100,00%	17-sep.-19	18-sep.-19	1	100,00%	48	48,00	0,000%
17	GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm	6-dic.-19	15-dic.-19	10	21,00%	11-oct.-19	25-oct.-19		100,00%	56	51,00	0,00%
18	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	4-nov.-19	5-nov.-19	2	100,00%	12-jun.-19	7-oct.-19	117	100,00%	145	29,00	0,000%
19	GROUTING CONCRETO FLUIDO	6-dic.-19	11-dic.-19	6	35,00%	18-oct.-19	28-oct.-19	10	100,00%	49	44,00	0,00%
20	TUBERIA PVC CORRUGADA PARA FILTRO DIAMETRO 4"	11-nov.-19	25-nov.-19	15	100,00%			-	0,00%			0,000%
21	TUBERIA PVC-L Ø 4" (INC. ACCESORIOS)	30-oct.-19	2-nov.-19	4	100,00%	28-may.-19	7-oct.-19	132	100,00%	155	26,00	0,00%
22	PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"	30-oct.-19	2-nov.-19	4	100,00%	27-may.-19	7-oct.-19	133	100,00%	156	26,00	0,000%
23	RELLENO GRAVILLA DE RIO	28-oct.-19	2-nov.-19	6	100,00%	23-sep.-19			50,00%	35		0,00%
24	GEOTEXTIL NT 1600 (Incluye Suministro e Instalación).	30-oct.-19	4-nov.-19	6	100,00%			-	0,00%			-100%
25	CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	30-oct.-19	2-nov.-19	4	100,00%	31-may.-19	15-oct.-19	137	100,00%	152	18,00	0%
26	MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 10 cm	11-nov.-19	5-dic.-19	25	100,00%	11-oct.-19	5-nov.-19	25	100,00%	31	30,00	0%
27	REMATES LADRILLO TOLETE PRENSADO	1-oct.-19	8-oct.-19	8	100,00%	15-oct.-19	5-nov.-19	21	100,00%	-14	-28,00	0%
28	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/8" - 9 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)	6-dic.-19	13-dic.-19	8	26,00%	11-oct.-19	25-oct.-19	14	100,00%	58	49,00	74%
29	BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA)	11-nov.-19	25-nov.-19	15	100,00%	3-oct.-19	15-nov.-19	43	100,00%	39	10,00	0%
30	MEDIA CAÑA EN CEMENTO MORTERO 1:3	28-oct.-19	4-nov.-19	8	100,00%	19-nov.-19			90,00%	-22		-10%
31	AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	1-oct.-19	4-oct.-19	4	100,00%	31-oct.-19	1-nov.-19	1	100,00%	-30	-28,00	0%
32	IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO	1-oct.-19	3-oct.-19	3	100,00%	27-sep.-19	27-sep.-19	-	100,00%	4	6,00	0%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO LA GIRALDA - ALIANZA EDUCATIVA - REPROGRAMADO

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	03/12/2019			SEMANA No.		28	DEL	25/11/2019		AL	01/12/2019	
33	PUERTA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)	12-dic.-19	19-dic.-19	8	0,00%	27-nov.-19	1-dic.-19	4	100,00%	15	18,00	100%
34	REJAS LAMINA (ANTIC - ESMALTE)	6-dic.-19	13-dic.-19	8	26,00%	2-sep.-19	23-oct.-19	51	100,00%	95	51,00	74%
35	LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA	11-nov.-19	13-nov.-19	3	100,00%	16-sep.-19	2-oct.-19	16	100,00%	56	42,00	0%
36	CIELO RASO PLANO DRYWALL	22-oct.-19	10-nov.-19	20	100,00%	12-sep.-19	23-oct.-19	41	100,00%	40	18,00	0%
37	BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI)	30-oct.-19	13-nov.-19	15	100,00%	23-sep.-19	23-sep.-19	-	100,00%	37	51,00	0%
38	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PISO DE CAUCHO RECICLADO, CAPA SUPERIOR DE GRÁNULOS DE CAUCHO EPDM DE 10 MM Y UNA CAPA DE CAUCHO	11-nov.-19	25-nov.-19	15	100,00%	6-ago.-19	9-ago.-19	3	100,00%	97	108,00	0%
39	CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA	4-nov.-19	5-nov.-19	2	100,00%			-	0,00%			-100%
40	DESMONTE Y REINSTALACIÓN JUEGOS INFANTILES TIPO M-3	26-nov.-19	5-dic.-19	10	100,00%	21-may.-19	6-sep.-19	108	100,00%	189	99,00	0%
41	ASEO GENERAL	10-dic.-19	14-dic.-19	5	0,00%	3-jun.-19			90,00%	190		90%
42	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	3-nov.-19	5-nov.-19	3	100,00%	4-jun.-19	4-jun.-19	-	100,00%	152	154,00	0%
43	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN	3-nov.-19	3-nov.-19	1	100,00%				0,00%			-100%
												0%
	Reprogramado-Colegio La Giralda - Plazo del proyecto en días 90											

NOTA: LOS VALORES PROGRAMADOS E INDICADOS ANTERIOMENTE, CORRESPONDEN A LA REPROGRAMACIÓN DEL PROGRAMA GENERAL DE OBRA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y APROBADO POR INTERVENTORIA,

CON BASE EN EL NUEVO BALANCE PRESUPUESTAL, DERIVADO DE LAS MODIFICACIONES EN LAS CANTIDADES DE OBRA PREVISTAS INICIALMENTE Y AUTORIZADAS POR LA SED

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO LA GIRALDA - ALIANZA EDUCATIVA - REPROGRAMADO


BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	03/12/2019	SEMANA No.	28	DEL	25/11/2019	AL	01/12/2019

4. SEGUIMIENTO AL AVANCE PROGRAMADO Y EJECUTADO EN OBRA (PROGRAMACIÓN -PROJECT)


	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	DIAS DE ATRASO O ADELANTO:
SEMANA ANTERIOR	82,00%	90,00%		
PRESENTE SEMANA	7,000%	3,00%	4,00%	3,00
ACUMULADO ACTUAL	89,00%	93,00%		

REGISTRO HISTÓRICO			
	% PROG.	% EJEC.	DIF.
SEMANA 1	7,000%	47,000%	40,000%
SEMANA 2	4,00%	12,00%	8,000%
SEMANA 3	6,00%	10,00%	4,000%
SEMANA 4	10,00%	4,00%	-6,000%
SEMANA 5	19,00%	6,00%	-13,000%
SEMANA 6	10,00%	5,00%	-5,000%
SEMANA 7	10,00%	1,00%	-9,000%
SEMANA 8	9,00%	1,00%	-8,000%
SEMANA 9	7,00%	1,00%	-6,000%
SEMANA 10	7,00%	3,00%	-4,000%
SEMANA 11			0,000%
SEMANA 12			0,000%
SEMANA 13			0,000%
SEMANA 14			0,000%
SEMANA 15			0,000%
SEMANA 16			0,000%
SEMANA 17			0,000%
SEMANA 18			0,00%
SEMANA 19			0,00%



5. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN REAL y EJECUTADA en OBRA (INVERSIÓN - VALOR)

SEMANA			($) ACUMULADO PROGRAMADO	($) ACUMULADO EJECUTADO	($) ATRASO
20	01-10-19	06-10-19	$ 4.484.208,00	$ 74.023.680,00	$ -69.539.472,00
21	07-10-19	13-10-19	$ 7.881.146,00	$ 82.381.552,16	$ -74.500.406,16
22	14-10-19	20-10-19	$ 12.856.591,00	$ 85.191.612,00	$ -72.335.021,00
23	21-10-19	27-10-19	$ 23.455.368,00	$ 88.372.416,16	$ -64.917.048,16
24	28-10-19	03-11-19	$ 39.842.317,00	$ 92.902.716,16	$ -53.060.399,16
25	04-11-19	10-11-19	$ 68.350.109,00	$ 95.005.967,16	$ -26.655.858,16
26	11-11-19	17-11-19	$ 88.869.570,00	$ 96.441.903,16	$ -7.572.333,16
27	18-11-19	24-11-19	$ 106.477.180,00	$ 97.715.213,16	$ 8.761.966,84
28	25-11-19	01-12-19	$ 110.873.606,00	$ 97.715.213,16	$ 13.158.392,84
26	02-12-19	08-12-19	$ 112.666.931,00	$ 97.995.791,00	$ 14.671.140,00
27	09-12-19	15-12-19	$ 115.345.828,00		$ 115.345.828,00
28	16-12-19	22-12-19	$ 115.777.633,00		$ 115.777.633,00



6. COMENTARIOS DE LA ETAPA DE OBRA

ACTIVIDADES REALIZADAS

*** ZONA DE SALONES DONDE SE PRESENTAN FILTRACIONES DE AGUAS SUBTERRANEAS**

* En balcones - salones parbulos, se continua instalación piso ceramico para proteger manto asfaltico. Se da inicio a la instalación de gravilla

*** ZONA DE JUEGOS INFANTILES ALTERNA**

* Pendiente instalar gargolas, costado occidental.

***ZONA CONTIGUA - SALÓN DE ARTES**

* Se continua con instalación adoquin ecológico y se adiciona más área, para continuar con la instalación de mas bloque ecológico

***ZONA SALON DE MUSICA**

* Se termina de pulir piso en granito y sobre muros, se instala lafajas. Se instala puerta entamborada, entrada salón

PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA APROBADO POR LA INTERVENTORIA Y AVALADO POR LA SED

DIRECTOR DE OBRA	*INGENIERO CIVIL*	*OSCAR TAMAYO PERALTA*
RESIDENTE DE OBRA	*ARQUITECTO*	*ANDREA LORENA ROJAS*
MAESTRO DE OBRA	*MAESTRO DE OBRA*	*NELSON STIVETH PINEDA VALLES*
ASESOR AMBIENTAL	*INGENIERO AMBIENTAL*	*OSCAR TORRES*
ASESOR ESTRUCTURAL	*INGENIERO CIVIL*	*RAFAEL PASTOR*
ASESOR ELECTRICO, VOZ Y DATOS	*INGENIERO ELECTRICISTA*	*ELAXANDER CAMPOS PAREDES*
ASESOR HIDRAULICO, GAS Y RED CONTRAINCENDIOS	*INGENIERO*	*OSCAR TORRES*
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	*ARQUITECTO*	*VANESSA TAMAYO*

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO LA GIRALDA - ALIANZA EDUCATIVA - REPROGRAMADO	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	03/12/2019	SEMANA No.	28	DEL	25/11/2019	AL	01/12/2019

Se realizó visita a las instalaciones del Colegio La Giralda, los dias 03 y 06 de diciembre del 2019, se evidencia que es poca la actividad de este frente de trabajo. Se evidencia que se avanzo en los frentes de terrazas parvulos - colocando gravilla y zona adoquin instalando material zona acceso.

AMBIENTAL y SST: Se gestiona por parte del contratista, permiso, para se pueda utilizar extintor y camilla que es de propiedad del colegio, en caso de emergencia. Se evidenciará con documento, firmado entre las partes.

TEMAS TECNICOS: Avance estimado de obra 93% Colegio la Giralda - reprogramado
Zona de juegos:Se recomienda instalación gargolas.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO LA GIRALDA - ALIANZA EDUCATIVA - REPROGRAMADO

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	03/12/2019	SEMANA No.	28	DEL	25/11/2019	AL	01/12/2019

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Fotografía No. 1: Continua preparación terreno para instalar adoquin ecológico- zona contigua a salon de artes



Fotografía No. 2: Instalación de adoquin ecológico - zona contigua a salón de artes.



Fotografía No. 4: Instalación de piso cerámico - balcones - frente a salón parbulos. Falta instalar gravilla



Fotografía No. 5: Instalación de piso cerámico - balcones - frente a salón parbulos. Se instala gravilla

Fotografía No. 5:

Fotografía No. 6:

Fotografía No. 7:

Fotografía No. 8:

DIRECTOR INTERVENTORIA
NOMBRE: ING. OSCAR CORREA

RESIDENTE INTERVENTORIA 1
NOMBRE: ARQ. GERMAN ALFREDO BAZZANI P.

RESIDENTE INTERVENTORIA 2
NOMBRE: ING. ARMANDO ANZOLA R.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO - ADICIÓN LA GIRALDA - ALIANZA EDUCATIVA

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	10/12/2019	SEMANA No.	13	DEL	02/12/2019	AL	08/12/2019

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE CONSULTORIA			
OBJETO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO			OBJETO:	EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO KAPITAL 2019			CONTRATISTA:	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE		
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.881503 de 2019			CONTRATO No.:	CO1,PCCNTR,883402 de 2019		
PLAZO INICIAL:	6 MESES			PLAZO INICIAL:	07 MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	20 de mayo de 2019			FECHA DE INICIACIÓN:	02 de Mayo de 2019		
PRÓRROGA 1:	1 MES			PRÓRROGA 1:	1 MES		
PRÓRROGA 2:	2 MESES			PRÓRROGA 2:	2 MESES		
TIEMPO DE SUSPENSIÓN:				TIEMPO DE SUSPENSIÓN:			
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	19 de noviembre de 2019			FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	1 de diciembre de 2019		
PLAZO ACTUALIZADO:	270 DÍAS			PLAZO ACTUALIZADO:	300 DÍAS		
FECHA TERMINACION FINAL	19 de febrero de 2020			PLAZO ACTUALIZADO:	1 de marzo de 2020		
PLAZO TRANSCURRIDO:	Doscientos tres	203	DÍAS	PLAZO TRANSCURRIDO:	Doscientos diez y nueve	219	DÍAS
ETAPA DE OBRA							
Valor Obra	$	707.642.083,00		Valor Obra	$	138.148.885,00	
VALOR INICIAL :	$	**707.642.083,00**		VALOR INICIAL :	$	**138.148.885,00**	
VALOR ADICIÓN(ES):	$	347.551.325,55		VALOR ADICIÓN(ES):	$	59.206.665,00	
VALOR ACTUALIZADO:	$	1.055.193.408,55		VALOR ACTUALIZADO:	$	197.355.550,00	
VALOR PAGADO:	$	482.162.348,00		VALOR PAGADO:	$	84.616.583,00	
VALOR POR PAGAR:	$	573.031.060,55		VALOR POR PAGAR:	$	112.738.967,00	
INTERVENTOR:	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE			SUPERVISOR:	ING. JULIO CESAR LUNA R.		

2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	HASTA	VALOR
Cumplimiento del contrato	20/05/2019	20/05/2020	172.636.165,40
Buen manejo del anticipo	N.A	N.A	-
Salarios y prestaciones sociales	20/05/2019	20/11/2022	86.318.082,70
Estabilidad de la obra	2 AÑOS A PARTIR ACTA INICIO		172.636.165,40
Responsabilidad Civil Extracontractual	20/05/2019	20/12/2019	165.623.200,00
Todo riesgo construcción	N.A	N.A	-

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	HASTA	VALOR
Cumplimiento del Contrato	02/05/2019	09/07/2020	$ 39.471.110,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	02/05/2019	07/03/2023	$ 19.735.555,00
Calidad del servico	02/05/2019	07/08/2021	$ 39.471.110,00

NOTA: La información indicada de las polizas corresponde a las pólizas suscritas por Contratista e Interventoria, con base modificacion No 1,las cuales fueron aprobadas por parte de la SED.

3. CONTROL A LA RUTA CRITICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Critica)	PROGRAMADO Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Dias	%	EJECUTADO Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Dias	%	DIFERENCIA (Avance o Atraso) Inicio de Activ. (+/-)	Final de Activ. (+/-)	%
1	ACTA DE VECINDAD	20-may.-19	25-may.-19	5	100,00%	20-may.-19	20-may.-19	-	100,00%	0	5,00	0,00%
2	**FRENTE 1 - PLACA COCINA**			-				-			0,00	0,000%
3	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	19-sep.-19	19-sep.-19	-	100,00%	13-sep.-19	18-nov.-19	66	100,00%	6	-60,00	0,00%
4	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	19-sep.-19	20-sep.-19	1	100,00%	12-sep.-19	12-sep.-19	-	100,00%	7	8,00	0,00%
5	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	20-sep.-19	10-oct.-19	20	100,00%	14-sep.-19	26-nov.-19	73	100,00%	6	-47,00	0,00%
6	RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación).	10-oct.-19	15-oct.-19	5	100,00%	5-nov.-19			100,00%			0,00%
7	CONCRETO PARA MUROS DE CONTENCION 3000 PS	16-oct.-19	25-oct.-19	9	100,00%	27-nov.-19	29-nov.-19	2	100,00%	-42	-35,00	0,00%
8	PLACA CONTRAPISO DE 15 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	28-oct.-19	6-nov.-19	9	100,00%	4-dic.-19	4-dic.-19	-	100,00%	-37	-28,00	0,00%
9	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	16-oct.-19	25-oct.-19	9	100,00%	5-nov.-19	3-dic.-19	28	100,00%	-20	-39,00	0,00%
10	TUBERIA PVC-L Ø 3" (INC. ACCESORIOS)	16-oct.-19	22-oct.-19	6	0,00%			-				0,00%
11	TUBERIA PVC-L Ø 4" (INC. ACCESORIOS)	16-oct.-19	22-oct.-19	6	0,00%			-				0,00%
12	CAJAS INSPECCION 40 x 60 x 45 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	16-oct.-19	21-oct.-19	5	0,00%			-				0,00%
13	TRAMPA DE GRASAS 1.2 X 1.5 M	11-oct.-19	17-oct.-19	6	100,00%	7-nov.-19			80,00%	-27		-20,00%
14	TUBERIA PVCP 315 PSI DE 1/2"	16-oct.-19	19-oct.-19	2	0,00%			-				0,00%
15	PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)	16-oct.-19	18-oct.-19	2	0,00%			-				0,00%
16	TUBERIA HG DE Ø 1"	16-oct.-19	18-oct.-19	2	100,00%	11-oct.-19			80,00%	5		-20,00%
17	TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 3/4"	16-oct.-19	18-oct.-19	2	0,00%			-				0,00%
18	VALVULA DE BOLA PARA MEDIDOR GAS	16-oct.-19	18-oct.-19	2	0,00%			-				0,00%
19	PUNTO DE GAS DE 1"	16-oct.-19	18-oct.-19	2	0,00%			-				0,00%
20	REGISTRO DE BOLA PARA GAS DE 1"	16-oct.-19	18-oct.-19	2	0,00%			-				0,00%
21	BREAKER INDUSTRIAL 3 X 15/60 A	16-oct.-19	18-oct.-19	2	0,00%			-				0,00%
22	CAMARAS DE INSPECCION	16-oct.-19	18-oct.-19	2	0,00%			-				0,00%
23	CAMARA ENERGIA CON MARCO Y TAPA 130.5X80.5 CS 275	16-oct.-19	18-oct.-19	2	100,00%	5-nov.-19	25-nov.-19	20	100,00%	-20	-38,00	0,00%
24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ALVEOLAR DE 8 MM TRANSPARENTE (INC. ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, PARALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS	16-oct.-19	12-nov.-19	27	100,00%	**2-nov.-19**			80,00%	-17		-20%
25	CONCRETO ESCOBEADO PARA ANDENES O RAMPAS H = 10 cm - 3000 PSI CERTIFICADO	19-sep.-19	25-sep.-19	6	20,00%			-				-20%
26	BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI)	11-oct.-19	21-oct.-19	10	95,00%			-				-95%
27	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=2.50M (ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO DE 2-1/2" Y PROTECCION EN VARILLA REDONDA DE 3/4" C./0.14 m EJES, VIGA=30*30 CONCRETO 3000PSI)	7-nov.-19	27-nov.-19	20	0,00%			-				0%
28	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	23-oct.-19	25-oct.-19	2	0,00%			-				0%
29	PRUEBA HIDRAULICA DE LA RED NUEVA DE LA COCINA A PRESION CON AGUA DE ACUERDO A NPC 1600	23-oct.-19	25-oct.-19	2	0,00%			-				0%
30	PRUEBA RED DE GAS DE TODA LA RED DE LA COCINA ACTUAL Y PROYECTADA CON AIRE DE A NTC 2505	21-oct.-19	23-oct.-19	2	0,00%			-				0%
31	MEDIDOR GN COMERCIAL T3 (30m/h) (INCLUYE DERECHOS DE CONEXIÓN)	21-oct.-19	23-oct.-19	2	0,00%			-				0%
32	MODIFICACIÓN NICHO DEL CENTRO DE MEDICION	21-oct.-19	23-oct.-19	2	0,00%			-				0%
36	ASEO GENERAL	5-nov.-19	25-nov.-19	20	85,00%	**16-oct.-19**			65,00%	20		-20%

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO - ADICIÓN LA GIRALDA - ALIANZA EDUCATIVA

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	10/12/2019			SEMANA No.		13	DEL	02/12/2019		AL	08/12/2019	
37	**FRENTE 2 - OFICINA COMPENSAR**			-	0,00%			-		0	0,00	0%
38	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	7-oct.-19	7-oct.-19	-	100,00%	12-nov.-19	18-nov.-19	6	100,00%	-36	-42,00	0%
39	PLACA CONTRAPISO DE 15 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	8-oct.-19	17-oct.-19	9	100,00%			-				-100%
40	GROUTING CONCRETO FLUIDO	8-nov.-19	14-nov.-19	6	100,00%	6-nov.-19	22-nov.-19	17	100,00%	3	-8,00	0%
41	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI	18-oct.-19	22-oct.-19	4	0,00%			-				0%
42	MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 10 cm	18-oct.-19	7-nov.-19	20	100,00%	5-nov.-19	22-nov.-19	17	100,00%	-18	-15,00	0%
43	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)	22-oct.-19	31-oct.-19	9	100,00%	5-nov.-19	22-nov.-19	17	100,00%	-14	-22,00	0%
44	SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS	8-nov.-19	14-nov.-19	6	0,00%			-				0%
45	TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	8-nov.-19	12-nov.-19	4	0,00%			-				0%
46	CABLEADO 1#12	8-nov.-19	12-nov.-19	4	0,00%			-				0%
47	TABLERO DE AUTOMATICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA	8-nov.-19	12-nov.-19	4	0,00%			-				0%
48	BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA)	18-oct.-19	24-oct.-19	6	100,00%			-				-100%
49	MEDIA CAÑA MORTERO DE PENDIENTE	19-oct.-19	20-oct.-19	1	0,00%			-				0%
50	VENTANAS ALUMINIO CORREDIZAS + VIDRIO TEMPLADO 5 mm.	11-nov.-19	5-dic.-19	24	0,00%			-				0%
51	PUERTA Y MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO SERIE 3631/5020 - COLOR MATE NATURAL + VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 5 mm	30-oct.-19	26-nov.-19	27	0,00%			-				0%
52	ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA Ó EQUIVALENTE	8-nov.-19	13-nov.-19	5	55,00%			-				-55%
53	LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA	27-oct.-19	27-oct.-19	-	0,00%			-				0%
54	CIELO RASO PLANO DRYWALL	8-nov.-19	8-nov.-19	-	0,00%			-				0%
55	ASEO GENERAL	10-nov.-19	28-nov.-19	18	75,00%	5-nov.-19			60,00%	5		-15%
	Colegio Adicion La Giralda - Plazo del proyecto en días 73											

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO - ADICIÓN LA GIRALDA - ALIANZA EDUCATIVA


BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	10/12/2019	SEMANA No.	13	DEL	02/12/2019	AL	08/12/2019

4. SEGUIMIENTO AL AVANCE PROGRAMADO Y EJECUTADO EN OBRA (PROGRAMACIÓN -PROJECT)


	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	DIAS DE ADELNATO O ATRASO.
SEMANA ANTERIOR	47,00%	36,00%		
PRESENTE SEMANA	1,000%	5,00%	-7,00%	-5,00
ACUMULADO ACTUAL	48,000%	41,00%		

REGISTRO HISTÓRICO			
	% PROG.	% EJEC.	DIF.
SEMANA 1	0,000%	3,000%	3,000%
SEMANA 2	3,00%	0,00%	-3,000%
SEMANA 3	3,00%	0,00%	-3,000%
SEMANA 4	1,00%	0,00%	-1,000%
SEMANA 5	4,00%	1,00%	-3,000%
SEMANA 6	1,00%	1,00%	0,000%
SEMANA 7	2,00%	1,00%	-1,000%
SEMANA 8	4,00%	6,00%	2,000%
SEMANA 9	8,00%	6,00%	-2,000%
SEMANA 10	9,00%	6,00%	-3,000%
SEMANA 11	2,00%	4,00%	2,000%
SEMANA 12	10,00%	8,00%	-2,000%
SEMANA 13	1,00%	5,00%	4,000%
SEMANA 14			



5. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN REAL y EJECUTADA en OBRA (INVERSIÓN - VALOR)

SEMANA			($) ACUMULADO PROGRAMADO	($) ACUMULADO EJECUTADO	($) ATRASO
1	19-09-19	22-09-19	$ 1.530.036,00	$ 2.684.270,00	$ -1.154.234,00
2	23-09-19	29-09-19	$ 3.756.959,00	$ 2.684.270,00	$ 1.072.689,00
3	30-09-19	06-10-19	$ 5.205.823,00	$ 2.684.270,00	$ 2.521.553,00
4	07-10-19	13-10-19	$ 9.437.896,00	$ 2.684.270,00	$ 6.753.626,00
5	14-10-19	20-10-19	$ 54.590.003,00	$ 3.410.210,00	$ 51.179.793,00
6	21-10-19	27-10-19	$ 74.452.479,00	$ 4.047.980,00	$ 70.404.499,00
7	28-10-19	03-11-19	$ 82.775.154,00	$ 4.495.110,00	$ 78.280.044,00
8	04-11-19	10-11-19	$ 93.286.968,00	$ 9.546.050,00	$ 83.740.918,00
9	11-11-19	17-11-19	$ 103.582.820,00	$ 16.724.937,80	$ 86.857.882,20
10	18-11-19	24-11-19	$ 104.805.284,00	$ 19.395.105,80	$ 85.410.178,20
11	25-11-19	01-12-19	$ 105.340.507,00	$ 21.878.184,20	$ 83.462.322,80
12	02-12-19	08-12-19	$ 105.639.652,00	$ 49.309.729,20	$ 56.329.922,80
13	09-12-19	16-12-19	$ 105.340.507,00	$ 57.300.941,00	$ 48.039.566,00
14	17-12-19	25-12-19	$ 105.639.652,00		
					$ -



6. COMENTARIOS DE LA ETAPA DE OBRA

ACTIVIDADES REALIZADAS

* ZONA PLACA COCINA MOVIL - CONCESIÓN

* En el presente periodo se arman aceros para - placa cocina -movil.

* Se procede a fundida de piso placa- cocina móvil.

* Se funde muros de trampa de grasas.

* Se funde piso en cuarto almacen cocina y se instalan maestras para pañetes muros.

* Se realiza remate entrada piso cuarto bodega almacén.

PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA APROBADO POR LA INTERVENTORIA Y AVALADO POR LA SED

DIRECTOR DE OBRA	*INGENIERO CIVIL*	*OSCAR TAMAYO PERALTA*
RESIDENTE DE OBRA	*ARQUITECTO*	*ANDREA LORENA ROJAS*
MAESTRO DE OBRA	*MAESTRO DE OBRA*	*NELSON STIVETH PINEDA VALLES*
ASESOR AMBIENTAL	*INGENIERO AMBIENTAL*	*OSCAR TORRES*
ASESOR ESTRUCTURAL	*INGENIERO CIVIL*	*RAFAEL PASTOR*
ASESOR ELECTRICO, VOZ Y DATOS	*INGENIERO ELECTRICISTA*	*ELAXANDER CAMPOS PAREDES*
ASESOR HIDRAULICO, GAS Y RED CONTRAINCENDIOS	*INGENIERO*	*OSCAR TORRES*
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	*ARQUITECTO*	*VANESSA TAMAYO*

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO - ADICIÓN LA GIRALDA - ALIANZA EDUCATIVA	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	10/12/2019	SEMANA No.	13	DEL	02/12/2019	AL	08/12/2019

Se realizó visita a las instalaciones del Colegio La Giralda, los dias 03 y 06 de diciembre del 2019, se evidencia continuidad en la zona para construir placa cocina móvil, se arman aceros y se funde placa.

AMBIENTAL y SST: Se gestiona por parte del contratista, permiso, para se pueda utilizar extintor y camilla que es de propiedad del colegio, en caso de emergencia. Se evidenciará con documento, firmado entre las partes.

TEMAS TECNICOS: Después de armado acero en placa de piso - cocina móvil, se procede con la fundida de estos elementos en concreto de 3000 psi, también, se funde piso en cuarto bodega almacén, se funde muros de trampa de grasas y se montan maestras para pañetes- mamposteria del cuarto de almacenamiento residuos de cocina.

TEMAS ADMINISTRATIVOS: Avance estimado de obra 41% Colegio la Giralda - adición- cocina. A la fecha se evidencia 5 dias de atrazo con lo programado, después de 90 dias de iniciar trabajos en este frente.

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO - ADICIÓN LA GIRALDA - ALIANZA EDUCATIVA

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	10/12/2019	SEMANA No.	13	DEL	02/12/2019	AL	08/12/2019

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Fotografia No. 1: Recebado y compactación - piso base - cocina móvil



Fotografia No. 2: Placa apoyo- cocina -móvil



Fotografia No. 3: Parte frontal -placa cocina movil



Fotografia No. 4: Excavación anden - zona entrega - cocina móvil



Fotografia No. 5: Armado aceros muros - trampa grasas



Fotografia No. 6: Fundida de muros- trampa de grasas



Fotografia No. 7: Maestras muros - pañetes - cuarto residuos cocina



Fotografia No. 8: Arreglo entrada - escalon - entrada- piso cuarto bodega almacén

DIRECTOR INTERVENTORIA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1	RESIDENTE INTERVENTORIA 2
NOMBRE: ING. OSCAR CORREA	NOMBRE: ARQ. GERMAN ALFREDO BAZZANI P.	NOMBRE: ING. ARMANDO ANZOLA R.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO LA BELLEZA

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	103/12/2019	SEMANA No.	10	DEL	02/12/2019	AL	08/12/2019

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE CONSULTORÍA			
OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO			OBJETO:	EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO		
CONTRATISTA:	CONSORCIO KAPITAL 2019			CONTRATISTA:	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE		
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.881503 de 2019			CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.883402 de 2019		
PLAZO INICIAL:	6 MESES			PLAZO INICIAL:	07 MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	20 de mayo de 2019			FECHA DE INICIACIÓN:	02 de Mayo de 2019		
PRÓRROGA 1:	1 MES			PRÓRROGA 1:	1 MES		
PRÓRROGA 2:	2 MESES			PRÓRROGA 2:	2 MESES		
TIEMPO DE SUSPENSIÓN:				TIEMPO DE SUSPENSIÓN:			
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	19 de noviembre de 2019			FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	1 de diciembre de 2019		
PLAZO ACTUALIZADO:	270 DÍAS			PLAZO ACTUALIZADO:	300 DÍAS		
FECHA TERMINACION FINAL	19 de febrero de 2020			PLAZO ACTUALIZADO:	1 de marzo de 2020		
PLAZO TRANSCURRIDO:	Doscientos tres	203	DÍAS	PLAZO TRANSCURRIDO:	Doscientos diez y nueve	219	DÍAS
ETAPA DE OBRA							
Valor Obra	$ 707.642.083,00			Valor Obra	$ 138.148.885,00		
VALOR INICIAL :	$ **707.642.083,00**			VALOR INICIAL :	$ **138.148.885,00**		
VALOR ADICIÓN(ES):	$ 347.551.325,55			VALOR ADICIÓN(ES):	$ 59.206.665,00		
VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.055.193.408,55			VALOR ACTUALIZADO:	$ 197.355.550,00		
VALOR PAGADO:	$ 482.162.348,00			VALOR PAGADO:	$ 84.616.583,00		
VALOR POR PAGAR:	$ 573.031.060,55			VALOR POR PAGAR:	$ 112.738.967,00		
INTERVENTOR:	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE			SUPERVISOR:	ING. JULIO CESAR LUNA R.		

2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.				COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.			
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	HASTA	VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	HASTA	VALOR
Cumplimiento del contrato	20/05/2019	20/05/2020	172.636.165,40	Cumplimiento del Contrato	02/05/2019	09/07/2020	$ 39.471.110,00
Buen manejo del anticipo	N.A	N.A	-	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	02/05/2019	07/03/2023	$ 19.735.555,00
Salarios y prestaciones sociales	20/05/2019	20/11/2022	86.318.082,70	Calidad del servico	02/05/2019	07/08/2021	$ 39.471.110,00
Estabilidad de la obra	2 AÑOS A PARTIR ACTA INICIO		172.636.165,40				
Responsabilidad Civil Extracontractual	20/05/2019	20/12/2019	165.623.200,00				
Todo riesgo construcción	N.A	N.A	-				

NOTA: La información indicada de las pólizas corresponde a las pólizas suscritas por Contratista e Interventoría, con base modificación No 1,las cuales fueron aprobadas por parte de la SED.

3. CONTROL A LA RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	PROGRAMADO Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días	%	EJECUTADO Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días	%	DIFERENCIA (Avance o Atraso) Inicio de Activ. (+/-)	Final de Activ. (+/-)	%
1	ACTA DE VECINDAD	19-sep.-19	22-sep.-19	4	100,00%	3-oct.-19	5-nov.-19	33	100,00%	14	44,00	0,00%
2	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	23-sep.-19	26-sep.-19	4	100,00%	4-oct.-19	7-oct.-19	3	100,00%	11	11,00	0,00%
3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	19-sep.-19	22-sep.-19	4	100,00%	30-sep.-19	30-sep.-19	0	100,00%	11	8,00	0,000%
4	DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)	27-sep.-19	4-oct.-19	8	100,00%	7-oct.-19	15-oct.-19	8	100,00%	10	11,00	0,00%
5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	4-oct.-19	18-oct.-19	15	100,00%	5-nov.-19			80,00%	32		-20,00%
6	EXCAVACION MANUAL TIERRA H=2.50-3.50 m. (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	4-oct.-19	15-oct.-19	12	100,00%	21-oct.-19	19-nov.-19	29	100,00%	17	35,00	0,00%
7	RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación).	15-oct.-19	26-oct.-19	12	100,00%	18-nov.-19			70,00%	34		-30,00%
8	PLACA CONTRAPISO DE 15 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	27-oct.-19	5-nov.-19	10	65,00%			0				-65,00%
9	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	22-oct.-19	29-oct.-19	8	100,00%	7-dic.-19			20,00%			-80,00%
10	GEOTEXTIL NT 2500 (incluye Suministro e Instalación).	14-oct.-19	17-oct.-19	4	100,00%	18-nov.-19	22-nov.-19	4	100,00%	35	36,00	0,00%
11	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	31-oct.-19	7-nov.-19	8	0,00%			0				0,00%
12	CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UN FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL - JUEGO DE POSTES Y MALLA	31-oct.-19	19-nov.-19	20	0,00%			0				0,00%
13	ASEO GENERAL	4-nov.-19	18-nov.-19	15	70,00%	16-oct.-19			60,00%	-19		-10,00%
14	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN	19-sep.-19	23-sep.-19	5	0,00%			0				0,00%
	Colegio LA BELLEZA - Plazo del proyecto en días 82											

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO LA BELLEZA


BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	103/12/2019	SEMANA No.	10	DEL	02/12/2019	AL	08/12/2019

4. SEGUIMIENTO AL AVANCE PROGRAMADO Y EJECUTADO EN OBRA (PROGRAMACIÓN -PROJECT)


	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	DÍAS DE ATRASO O ADELANTO:
SEMANA ANTERIOR	66,00%	49,00%		
PRESENTE SEMANA	2,000%	3,00%	-16,00%	-10,00
ACUMULADO ACTUAL	68,000%	52,00%		

REGISTRO HISTÓRICO			
	% PROG.	% EJEC.	DIF.
SEMANA 1	12,000%	7,000%	-5,000%
SEMANA 2	4,00%	5,00%	1,000%
SEMANA 3	4,00%	3,00%	-1,000%
SEMANA 4	8,00%	9,00%	1,000%
SEMANA 5	4,00%	1,00%	-3,000%
SEMANA 6	15,00%	11,00%	-4,000%
SEMANA 7	3,00%	1,00%	-2,000%
SEMANA 8	2,00%	6,00%	4,000%
SEMANA 9	14,00%	6,00%	-8,000%
SEMANA 10	2,00%	3,00%	1,000%
SEMANA 11			0,000%



5. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN REAL y EJECUTADA en OBRA (INVERSIÓN - VALOR)

SEMANA			($) ACUMULADO PROGRAMADO	($) ACUMULADO EJECUTADO	($) ATRASO
1	19-09-19	22-09-19	$ 966.093,00	$ 1.580.815,00	$ -614.722,00
2	23-09-19	29-09-19	$ 9.440.730,00	$ 4.620.975,00	$ 4.819.755,00
3	30-09-19	06-10-19	$ 23.233.839,00	$ 6.696.595,00	$ 16.537.244,00
4	07-10-19	13-10-19	$ 28.577.267,00	$ 12.853.195,00	$ 15.724.062,00
5	14-10-19	20-10-19	$ 38.113.141,00	$ 13.118.635,00	$ 24.994.506,00
6	21-10-19	27-10-19	$ 49.151.422,00	$ 14.809.335,00	$ 34.342.087,00
7	28-10-19	03-11-19	$ 82.072.554,00	$ 15.286.725,00	$ 66.785.829,00
8	04-11-19	10-11-19	$ 95.583.719,00	$ 19.100.947,00	$ 76.482.772,00
9	11-11-19	17-11-19	$ 97.861.951,00	$ 30.152.259,00	$ 67.709.692,00
10	18-11-19	24-11-19	$ 98.453.105,00	$ 32.313.784,00	$ 66.139.321,00
11	25-11-19	02-12-19			$ -
					$ -
				$ -	$ -



6. COMENTARIOS DE LA ETAPA DE OBRA

ACTIVIDADES REALIZADAS

* ZONA DE SALONES Y SALA DE COMPUTO

* Se continua con instalación de recebo y compactación de capas de relleno.

* Se procede con instalación de sardinel perimetralmente a la cancha.

*Se prepara piso zona perimetral - andenes a la cancha.

PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA APROBADO POR LA INTERVENTORIA Y AVALADO POR LA SED

DIRECTOR DE OBRA	INGENIERO CIVIL	OSCAR TAMAYO PERALTA
RESIDENTE DE OBRA	ARQUITECTO	ANDREA LORENA ROJAS
MAESTRO DE OBRA	MAESTRO DE OBRA	NELSON STIVETH PINEDA VALLES
ASESOR AMBIENTAL	INGENIERO AMBIENTAL	OSCAR TORRES
ASESOR ESTRUCTURAL	INGENIERO CIVIL	RAFAEL PASTOR
ASESOR ELECTRICO, VOZ Y DATOS	INGENIERO ELECTRICISTA	ELAXANDER CAMPOS PAREDES
ASESOR HIDRAULICO, GAS Y RED CONTRAINCENDIOS	INGENIERO	OSCAR TORRES
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	ARQUITECTO	VANESSA TAMAYO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO LA BELLEZA	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	103/12/2019	SEMANA No.	10	DEL	02/12/2019	AL	08/12/2019

Se realizó visita a las instalaciones del Colegio La Belleza, los dias 04 y 06 diciembre del 2019, se evidencia que se continua con el recebado y posterior compactación del material. También, se procede con la instalación perimetral de sardinel y arreglo de piso zona andenes perimetrales

AMBIENTAL y SST: Se gestiona por parte del contratista, permiso, para se pueda utilizar extintor y camilla que es de propiedad del colegio, en caso de emergencia. Se evidenciará con documento, firmado entre las partes.

TEMAS TECNICOS: Avance estimado de obra 52% Colegio La Belleza - Se presenta atrazo de 10 dias respecto al plan de obra presentado

TEMAS ADMINISTRATIVOS: Se solicita al Consorcio, acta de vecindad y protocolo debidamente firmado.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO LA BELLEZA

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	103/12/2019	SEMANA No.	10	DEL	02/12/2019	AL	08/12/2019

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Fotografia No. 1: Recebado costado sur de la cancha.



Fotografia No. 2: Instalación de sardinel costado norte de la cancha - alistado piso anden



Fotografia No. 3: Compactación capa de recebo., costado norte de la cancha



Fotografia No. 4: Compactación capa de recebo area cancha

Fotografia No. 5:

Fotografia No. 6:

Fotografia No. 7:

Fotografia No. 8:

DIRECTOR INTERVENTORIA
NOMBRE: ING. OSCAR CORREA

RESIDENTE INTERVENTORIA 1
NOMBRE: ARQ. GERMAN ALFREDO BAZZANI P.

RESIDENTE INTERVENTORIA 2
NOMBRE: ING. ARMANDO ANZOLA R.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO ESNALCO

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	10/12/2019	SEMANA No.	5	DEL	02/12/2019	AL	08/12/2019

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE CONSULTORÍA	
OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO	OBJETO:	EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
CONTRATISTA:	CONSORCIO KAPITAL 2019	CONTRATISTA:	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.881503 de 2019	CONTRATO No.:	CO1,PCCNTR,883402 de 2019
PLAZO INICIAL:	6 MESES	PLAZO INICIAL:	07 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	20 de mayo de 2019	FECHA DE INICIACIÓN:	02 de Mayo de 2019
PRÓRROGA 1:	1 MES	PRÓRROGA 1:	1 MES
PRÓRROGA 2:	2 MESES	PRÓRROGA 2:	2 MESES
TIEMPO DE SUSPENSIÓN:		TIEMPO DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	19 de noviembre de 2019	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	1 de diciembre de 2019
PLAZO ACTUALIZADO:	270 DÍAS	PLAZO ACTUALIZADO:	300 DÍAS
FECHA TERMINACIÓN FINAL	19 de febrero de 2020	PLAZO ACTUALIZADO:	1 de marzo de 2020
PLAZO TRANSCURRIDO:	Doscientos tres 203 DÍAS	PLAZO TRANSCURRIDO:	Doscientos diez y nueve 219 DÍAS
ETAPA DE OBRA			
Valor Obra	$ 707.642.083,00	Valor Obra	$ 138.148.885,00
VALOR INICIAL :	**$ 707.642.083,00**	VALOR INICIAL :	**$ 138.148.885,00**
VALOR ADICIÓN(ES):	$ 347.551.325,55	VALOR ADICIÓN(ES):	$ 59.206.665,00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.055.193.408,55	VALOR ACTUALIZADO:	$ 197.355.550,00
VALOR PAGADO:	$ 482.162.348,00	VALOR PAGADO:	$ 84.616.583,00
VALOR POR PAGAR:	$ 573.031.060,55	VALOR POR PAGAR:	$ 112.738.967,00
INTERVENTOR:	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE	SUPERVISOR:	ING. JULIO CESAR LUNA R.

2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	VIGENTE (Fechas) HASTA	VALOR
Cumplimiento del contrato	20/05/2019	20/05/2020	172.636.165,40
Buen manejo del anticipo	N.A	N.A	-
Salarios y prestaciones sociales	20/05/2019	20/11/2022	86.318.082,70
Estabilidad de la obra	2 AÑOS A PARTIR ACTA INICIO		172.636.165,40
Responsabilidad Civil Extracontractual	20/05/2019	20/12/2019	165.623.200,00
Todo riesgo construcción	N.A	N.A	-

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	VIGENTE (Fechas) HASTA	VALOR
Cumplimiento del Contrato	02/05/2019	09/07/2020	$ 39.471.110,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	02/05/2019	07/03/2023	$ 19.735.555,00
Calidad del servicio	02/05/2019	07/06/2021	$ 39.471.110,00

NOTA: La información indicada de las pólizas corresponde a las pólizas suscritas por Contratista e Interventoría, con base modificación No 1,las cuales fueron aprobadas por parte de la SED.

3. CONTROL A LA RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del Item (Actividades Ruta Crítica)	PROGRAMADO Fecha de Inicio	PROGRAMADO Fecha de Terminación	PROGRAMADO Días	PROGRAMADO %	EJECUTADO Fecha de Inicio	EJECUTADO Fecha de Terminación	EJECUTADO Días	EJECUTADO %	DIFERENCIA (Avance o Atraso) Inicio de Activ. (+/-)	DIFERENCIA (Avance o Atraso) Final de Activ. (+/-)	DIFERENCIA (Avance o Atraso) %
1	ACTA DE VECINDAD	8-oct.-19	8-oct.-19	-	100,00%	1-nov.-19	1-nov.-19	-	100,00%	24	24,00	0,00%
2	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	8-oct.-19	9-oct.-19	1	100,00%	2-nov.-19	5-nov.-19	3	100,00%	25	27,00	0,00%
3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	10-oct.-19	10-oct.-19	-	100,00%	9-nov.-19	9-nov.-19	-	100,00%	30	30,00	0,000%
4	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR	26-oct.-19	24-nov.-19	29	100,00%	12-nov.-19			60,00%	17		-40,00%
5	EXCAVACION MANUAL TIERRA H=2.50-3.50 m. (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	11-oct.-19	25-oct.-19	14	100,00%	2-nov.-19			85,00%	22		-15,00%
6	RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	26-oct.-19	1-nov.-19	6	70,00%	4-dic.-19			40,00%	39		-30,00%
7	CONCRETO CICLOPEO - 40% CONC. 3000 PSI	26-oct.-19	1-nov.-19	6	100,00%	2-dic.-19			70,00%			-30,00%
8	CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI	9-nov.-19	15-nov.-19	6	100,00%	18-nov.-19			75,00%	9		-25,00%
9	CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI	09-nov.-19	22-nov.-19	13	70,00%	2-dic.-19			40,00%	23		-30,00%
10	CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI	2-nov.-19	11-nov.-19	9	100,00%	2-dic.-19			70,00%	30		-30,00%
11	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	02-nov.-19	8-nov.-19	6	70,00%	22-nov.-19			40,00%	20		-30,00%
12	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	9-nov.-19	22-nov.-19	13								0,00%
13	VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	09-nov.-19	22-nov.-19	13								0,00%
14	MURO EN BLOQUE No. 5 E=15 cm	9-nov.-19	28-nov.-19	19								0,00%
15	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	29-nov.-19	8-dic.-19	9								
16	CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA	29-nov.-19	13-dic.-19	14								
17	ASEO GENERAL	28-oct.-19	11-nov.-19	14	65,00%	12-nov.-19			45,00%	15		
	Colegio ESNALCO - Plazo del proyecto en días 67											

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO ESNALCO


BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	10/12/2019	SEMANA No.	5	DEL	02/12/2019	AL	08/12/2019

4. SEGUIMIENTO AL AVANCE PROGRAMADO Y EJECUTADO EN OBRA (PROGRAMACIÓN -PROJECT)


	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	DIAS DE ATRASO O ADELANTO:
SEMANA ANTERIOR	37,00%	22,00%		
PRESENTE SEMANA	11,000%	15,00%	-11,00%	-7,00
ACUMULADO ACTUAL	48,000%	37,00%		

REGISTRO HISTÓRICO			
	% PROG.	% EJEC.	DIF.
SEMANA 1	6,000%	4,000%	-2,000%
SEMANA 2	10,00%	7,00%	-3,000%
SEMANA 3	10,00%	7,00%	-3,000%
SEMANA 4	11,00%	4,00%	-7,000%
SEMANA 5	11,00%	15,00%	4,000%
SEMANA 6			0,000%
SEMANA 7			0,000%
SEMANA 8			0,000%
SEMANA 9			0,000%
SEMANA 10			0,000%



5. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN REAL y EJECUTADA en OBRA (INVERSIÓN - VALOR)

SEMANA			($) ACUMULADO PROGRAMADO	($) ACUMULADO EJECUTADO	($) ATRASO
1	19-09-19	22-09-19	$ 966.093,00	$ 801.941,00	$ 164.152,00
2	23-09-19	29-09-19	$ 9.440.730,00	$ 1.309.193,00	$ 8.131.537,00
3	30-09-19	06-10-19	$ 23.233.839,00	$ 2.955.796,00	$ 20.278.043,00
4	07-10-19	13-10-19	$ 28.577.257,00	$ 4.398.569,00	$ 24.178.688,00
5	14-10-19	20-10-19	$ 38.113.141,00	$ 7.874.269,00	$ 30.238.872,00
6	21-10-19	27-10-19	$ 49.151.422,00		$ 49.151.422,00
7	28-10-19	03-11-19	$ 82.072.554,00		$ 82.072.554,00
8	04-11-19	10-11-19	$ 95.583.719,00		$ 95.583.719,00
9	11-11-19	17-11-19	$ 97.861.951,00		$ 97.861.951,00
10	18-11-19	24-11-19	$ 98.453.105,00		$ 98.453.105,00
					$ -
			$ -		$ -



6. COMENTARIOS DE LA ETAPA DE OBRA

ACTIVIDADES REALIZADAS

* ZONA DE SALONES Y SALA DE COMPUTO

*Se continua con la actividad de excavación de zapatas, vigas y contrapesos, para cimentación del nuevo cerramiento.

*Se funden las primeras zapatas - pedestales y vigas de conexion, ejes 1-2,3 y 4.

PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA APROBADO POR LA INTERVENTORIA Y AVALADO POR LA SED

DIRECTOR DE OBRA	INGENIERO CIVIL	OSCAR TAMAYO PERALTA
RESIDENTE DE OBRA	ARQUITECTO	ANDREA LORENA ROJAS
MAESTRO DE OBRA	MAESTRO DE OBRA	NELSON STIVETH PINEDA VALLES
ASESOR AMBIENTAL	INGENIERO AMBIENTAL	OSCAR TORRES
ASESOR ESTRUCTURAL	INGENIERO CIVIL	RAFAEL PASTOR
ASESOR ELECTRICO, VOZ Y DATOS	INGENIERO ELECTRICISTA	ELAXANDER CAMPOS PAREDES
ASESOR HIDRAULICO, GAS Y RED CONTRAINCENDIOS	INGENIERO	OSCAR TORRES
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	ARQUITECTO	VANESSA TAMAYO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO ESNALCO	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	10/12/2019	SEMANA No.	5	DEL	02/12/2019	AL	08/12/2019

Se realizó visita a las instalaciones del Colegio Esnalco, los días 3 y 6 de diciembre del 2019, se evidencia que se ha continuado con la fundida de zapatas para cimentación- pedestales- nuevo muro. También, se funden las 1as contrapesas y parte de las vigas conectoras con las zapatas, ejes 2 y 4.

AMBIENTAL y SST: Se gestiona por parte del contratista, permiso, para se pueda utilizar extintor y camilla que es de propiedad del colegio, en caso de emergencia. Se evidenciará con documento, firmado entre las partes.

TEMAS TECNICOS: Avance estimado de obra 37% Colegio Esnalco. Se presenta 7 diás de atrazo, respecto a la programación presentada por el Consorcio.

TEMAS ADMINISTRATIVOS: Se solicita al Consorcio, acta de vecindad y protocolo debidamente firmado, al igual que libro de obra. Se realiza visita a la obra con personal del Consorcio, Interventoria, con el objeto de resolver dudas de tipo construtivo. Se realizan algunos ajustes al diseño inicial y se presentará un nuevo plano, por parte del asesor estructural de Interventoria.


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO ESNALCO

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	10/12/2019	SEMANA No.	5	DEL	02/12/2019	AL	08/12/2019

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA




Fotografia No. 1: Armadura de vigas conectoras y columnas




Fotografia No. 2: Armadura de vigas conectoras y columnas



Fotografia No. 3: Fundida de pedestales - conexión vigas correctoras



Fotografia No. 4: Fundida de viga cimentación - conexión zapatas



Fotografia No. 5: Fundida pedestales- arranques columnas - eje No 1

Fotografia No. 6:

Fotografia No. 7:

Fotografia No. 8:

DIRECTOR INTERVENTORIA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1	RESIDENTE INTERVENTORIA 2
NOMBRE: ING. OSCAR CORREA	NOMBRE: ARQ. GERMAN ALFREDO BAZZANI P.	NOMBRE: ING. ARMANDO ARZOLA R.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO LA GIRALDA - ALIANZA EDUCATIVA - REPROGRAMADO

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	18/12/2019	SEMANA No.	30	DEL	09/12/2019	AL	15/12/2019

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE CONSULTORIA			
OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO			OBJETO:	EJERCER LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA, PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO		
CONTRATISTA:	CONSORCIO KAPITAL 2019			CONTRATISTA:	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE		
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.881503 de 2019			CONTRATO No.:	CO1,PCCNTR,883402 de 2019		
PLAZO INICIAL	8 MESES			PLAZO INICIAL:	07 MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	20 de mayo de 2019			FECHA DE INICIACIÓN:	02 de Mayo de 2019		
PRÓRROGA 1:	1 MES			PRÓRROGA 1:	1 MES		
PRÓRROGA 2:	2 MESES			PRÓRROGA 2:	2 MESES		
TIEMPO DE SUSPENSIÓN:				TIEMPO DE SUSPENSIÓN:			
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	19 de noviembre de 2019			FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	1 de diciembre de 2019		
PLAZO ACTUALIZADO:	270 DÍAS			PLAZO ACTUALIZADO:	300 DÍAS		
FECHA TERMINACION FINAL	19 de febrero de 2020			PLAZO ACTUALIZADO:	1 de marzo de 2020		
PLAZO TRANSCURRIDO:	Doscientos diez	210	DÍAS	PLAZO TRANSCURRIDO:	Doscientos veintiseis	226	DÍAS
ETAPA DE OBRA							
Valor Obra	$ 707.642.083,00			Valor Obra	$ 138.148.885,00		
VALOR INICIAL :	$ **707.642.083,00**			VALOR INICIAL :	$ **138.148.885,00**		
VALOR ADICIÓN(ES):	$ 347.551.325,55			VALOR ADICIÓN(ES):	$ 59.206.665,00		
VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.055.193.408,55			VALOR ACTUALIZADO:	$ 197.355.550,00		
VALOR PAGADO:	$ 482.162.348,00			VALOR PAGADO:	$ 84.616.589,00		
VALOR POR PAGAR:	$ 573.031.060,55			VALOR POR PAGAR:	$ 112.738.967,00		
INTERVENTOR:	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE			SUPERVISOR:	ING. JULIO CESAR LUNA R.		

2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	HASTA	VALOR
Cumplimiento del contrato	20/05/2019	20/08/2020	211.038.681,60
Buen manejo del anticipo	N.A	N.A	-
Salarios y prestaciones sociales	20/05/2019	20/02/2023	105.519.340,80
Estabilidad de la obra	2 AÑOS A PARTIR ACTA INICIO		211.038.681,60
Responsabilidad Civil Extracontractual	20/05/2019	20/12/2019	165.823.200,00
Todo riesgo construcción	N.A	N.A	-

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	HASTA	VALOR
Cumplimiento del Contrato	02/05/2019	09/07/2020	$ 39.471.110,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	02/05/2019	07/03/2023	$ 19.735.555,00
Calidad del servico	02/05/2019	07/08/2021	$ 39.471.110,00

NOTA: La información indicada de las pólizas corresponde a las pólizas suscritas por Contratista e Interventoría, con base modificación No 2,las cuales fueron aprobadas por parte de la SED.

3. CONTROL A LA RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del Ítem (Actividades Ruta Crítica)	PROGRAMADO Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días	%	EJECUTADO Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días	%	DIFERENCIA (Avance o Atraso) Inicio de Activ. (+/-)	Final de Activ. (+/-)	%
1	ACTA DE VECINDAD	20-may.-19	25-may.-19	6	100,00%	20-may.-19	30-jun.-19	41	100,00%	0	-36,00	0,00%
2	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	1-oct.-19	4-oct.-19	4	100,00%	21-may.-19	5-nov.-19	168	100,00%	133	-32,00	0,000%
3	LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts	10-oct.-19	14-oct.-19	5	100,00%	21-may.-19	28-oct.-19	160	100,00%	142	-14,00	0,00%
4	DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)	14-oct.-19	21-oct.-19	8	100,00%	2-sep.-19	30-sep.-19	28	100,00%	42	21,00	0,000%
5	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	20-oct.-19	24-oct.-19	5	100,00%	4-nov.-19	8-nov.-19	4	100,00%	-16	-16,00	0,00%
6	DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.)	25-oct.-19	1-nov.-19	8	100,00%	21-may.-19	30-sep.-19	132	100,00%	157	32,00	0,000%
7	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)	25-oct.-19	1-nov.-19	8	100,00%	21-may.-19	7-oct.-19	139	100,00%	157	25,00	0,00%
8	DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	25-oct.-19	28-oct.-19	4	100,00%	21-may.-19	18-nov.-19	181	100,00%	157	-21,00	0,000%
9	DESMONTE VENTANAS Y VIDRIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	21-oct.-19	24-oct.-19	4	100,00%			-	0,00%			0,00%
10	DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	10-oct.-19	13-nov.-19	35	100,00%	2-sep.-19	7-oct.-19	35	100,00%	38	37,00	0,000%
11	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	25-nov.-19	2-dic.-19	8	100,00%	24-ago.-19	1-dic.-19	99	100,00%	93	1,00	0,00%
12	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	10-oct.-19	29-oct.-19	20	100,00%	23-may.-19	1-dic.-19	192	100,00%	140	-33,00	0,000%
13	RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación).	30-oct.-19	3-nov.-19	5	100,00%	5-jun.-19	7-oct.-19	124	100,00%	147	27,00	0,00%
14	CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI	15-oct.-19	22-oct.-19	8	100,00%	18-sep.-19	21-sep.-19	3	100,00%	27	31,00	0,000%
15	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	6-nov.-19	10-nov.-19	5	100,00%	13-jun.-19	5-nov.-19	145	100,00%	146	5,00	0,00%
16	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	4-nov.-19	5-nov.-19	2	100,00%	17-sep.-19	18-sep.-19	1	100,00%	48	48,00	0,000%
17	GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm	6-dic.-19	15-dic.-19	10	100,00%	11-oct.-19	25-oct.-19		100,00%	56	51,00	0,00%
18	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	4-nov.-19	5-nov.-19	2	100,00%	12-jun.-19	7-oct.-19	117	100,00%	145	29,00	0,000%
19	GROUTING CONCRETO FLUIDO	6-dic.-19	11-dic.-19	6	100,00%	18-oct.-19	28-oct.-19	10	100,00%	49	44,00	0,00%
20	TUBERIA PVC CORRUGADA PARA FILTRO DIAMETRO 4"	11-nov.-19	25-nov.-19	15	100,00%			-	0,00%			0,000%
21	TUBERIA PVC-L Ø 4" (INC. ACCESORIOS)	30-oct.-19	2-nov.-19	4	100,00%	28-may.-19	7-oct.-19	132	100,00%	155	26,00	0,00%
22	PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"	30-oct.-19	2-nov.-19	4	100,00%	27-may.-19	7-oct.-19	133	100,00%	156	26,00	0,000%
23	RELLENO GRAVILLA DE RIO	28-oct.-19	2-nov.-19	6	75,00%	23-sep.-19			50,00%	35		0,00%
24	GEOTEXTIL NT 1600 (Incluye Suministro e Instalación)	30-oct.-19	4-nov.-19	6	100,00%			-	0,00%			-100%
25	CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	30-oct.-19	2-nov.-19	4	100,00%	31-may.-19	15-oct.-19	137	100,00%	152	18,00	0%
26	MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 10 cm	11-nov.-19	5-dic.-19	25	100,00%	11-oct.-19	5-nov.-19	25	100,00%	31	30,00	0%
27	REMATES LADRILLO TOLETE PRENSADO	1-oct.-19	8-oct.-19	8	100,00%	15-oct.-19	5-nov.-19	21	100,00%	-14	-28,00	0%
28	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/8" - 9 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)	6-dic.-19	13-dic.-19	8	100,00%	11-oct.-19	25-oct.-19	14	100,00%	56	49,00	0%
29	BALDOSIN GRANITO 0.15 DE 33.33 MORTERO 1:4 (INCLUYE ELECTRONICO, PULIDA Y BRILLADA)	11-nov.-19	25-nov.-19	15	100,00%	3-oct.-19	15-nov.-19	43	100,00%	39	10,00	0%
30	MEDIA CAÑA EN CEMENTO MORTERO 1:3	28-oct.-19	4-nov.-19	8	100,00%	19-nov.-19			90,00%	-22		-10%
31	AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	1-oct.-19	4-oct.-19	4	100,00%	31-oct.-19	1-nov.-19	1	100,00%	-30	-28,00	0%
32	IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO	1-oct.-19	3-oct.-19	3	100,00%	27-sep.-19	27-sep.-19	-	100,00%	4	6,00	0%

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO LA GIRALDA - ALIANZA EDUCATIVA - REPROGRAMADO

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	18/12/2019			SEMANA No.		30	DEL	09/12/2019		AL	15/12/2019	
33	PUERTA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)	12-dic.-19	19-dic.-19	8	100,00%	27-nov.-19	1-dic.-19	4	100,00%	15	18,00	0%
34	REJAS LAMINA (ANTIC - ESMALTE)	6-dic.-19	13-dic.-19	8	100,00%	2-sep.-19	23-oct.-19	51	100,00%	95	51,00	0%
35	LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA	11-nov.-19	13-nov.-19	3	100,00%	16-sep.-19	2-oct.-19	16	100,00%	58	42,00	0%
36	CIELO RASO PLANO DRYWALL	22-oct.-19	10-nov.-19	20	100,00%	12-sep.-19	23-oct.-19	41	100,00%	40	18,00	0%
37	BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI).	30-oct.-19	13-nov.-19	15	100,00%	23-sep.-19	23-sep.-19	-	100,00%	37	51,00	0%
38	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PISO DE CAUCHO RECICLADO, CAPA SUPERIOR DE GRÁNULOS DE CAUCHO EPDM DE 10 MM Y UNA CAPA DE CAUCHO	11-nov.-19	25-nov.-19	15	100,00%	8-ago.-19	9-ago.-19	3	100,00%	97	108,00	0%
39	CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA	4-nov.-19	5-nov.-19	2	100,00%			-	0,00%			-100%
40	DESMONTE Y REINSTALACIÓN JUEGOS INFANTILES TIPO M-3	26-nov.-19	5-dic.-19	10	100,00%	21-may.-19	6-sep.-19	108	100,00%	189	90,00	0%
41	ASEO GENERAL	10-dic.-19	14-dic.-19	5	100,00%	3-jun.-19			90,00%	190		-10%
42	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	3-nov.-19	5-nov.-19	3	100,00%	4-jun.-19	4-jun.-19	-	100,00%	152	154,00	0%
43	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN	3-nov.-19	3-nov.-19	1	100,00%				0,00%			-100%
												0%
	Reprogramado-Colegio La Giralda - Plazo del proyecto en días 80											

NOTA: LOS VALORES PROGRAMADOS E INDICADOS ANTERIOMENTE, CORRESPONDEN A LA REPROGRAMACIÓN DEL PROGRAMA GENERAL DE OBRA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y APROBADO POR INTERVENTORIA,
CON BASE EN EL NUEVO BALANCE PRESUPUESTAL, DERIVADO DE LAS MODIFICACIONES EN LAS CANTIDADES DE OBRA PREVISTAS INCIALMENTE Y AUTORIZADAS POR LA SED

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO LA GIRALDA - ALIANZA EDUCATIVA - REPROGRAMADO


BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	18/12/2019	SEMANA No.	30	DEL	09/12/2019	AL	15/12/2019

4. SEGUIMIENTO AL AVANCE PROGRAMADO Y EJECUTADO EN OBRA (PROGRAMACIÓN -PROJECT)


	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	DIAS DE ATRASO O ADELANTO:
SEMANA ANTERIOR	89,00%	93,00%		
PRESENTE SEMANA	0,000%	0,00%	-2,00%	2,00
ACUMULADO ACTUAL	95,00%	93,00%		

REGISTRO HISTÓRICO	% PROG.	% EJEC.	DIF.
SEMANA 1	7,000%	47,000%	40,000%
SEMANA 2	4,00%	12,00%	8,000%
SEMANA 3	6,00%	10,00%	4,000%
SEMANA 4	10,00%	4,00%	-6,000%
SEMANA 5	19,00%	6,00%	-13,000%
SEMANA 6	10,00%	5,00%	-5,000%
SEMANA 7	10,00%	1,00%	-9,000%
SEMANA 8	9,00%	1,00%	-8,000%
SEMANA 9	7,00%	1,00%	-6,000%
SEMANA 10	7,00%	3,00%	-4,000%
SEMANA 11	6,00%	0,00%	-6,000%
SEMANA 12			0,000%
SEMANA 13			0,000%
SEMANA 14			0,000%
SEMANA 15			0,000%
SEMANA 16			0,000%
SEMANA 17			0,000%
SEMANA 18			0,00%
SEMANA 19			0,00%



5. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN REAL y EJECUTADA en OBRA (INVERSIÓN - VALOR)

SEMANA			($) ACUMULADO PROGRAMADO	($) ACUMULADO EJECUTADO	($) ATRASO
20	01-10-19	06-10-19	$ 4.484.208,00	$ 74.023.680,00	$ -69.539.472,00
21	07-10-19	13-10-19	$ 7.881.146,00	$ 82.381.552,16	$ -74.500.406,16
22	14-10-19	20-10-19	$ 12.906.981,00	$ 85.191.074,00	$ -72.284.021,00
23	21-10-19	27-10-19	$ 23.455.368,00	$ 88.372.416,16	$ -64.917.048,16
24	28-10-19	03-11-19	$ 39.842.317,00	$ 92.902.716,16	$ -53.060.399,16
25	04-11-19	10-11-19	$ 60.356.109,00	$ 95.905.897,16	$ -35.549.788,16
26	11-11-19	17-11-19	$ 88.869.570,00	$ 96.441.903,16	$ -7.572.333,16
27	18-11-19	24-11-19	$ 106.477.180,00	$ 97.715.213,16	$ 8.761.966,84
28	25-11-19	01-12-19	$ 112.073.600,00	$ 97.715.213,16	$ 14.358.386,84
26	02-12-19	08-12-19	$ 112.666.931,00	$ 97.995.791,00	$ 14.671.140,00
27	09-12-19	15-12-19	$ 115.345.828,00	$ 97.995.791,00	$ 17.350.037,00
28	16-12-19	22-12-19	$ 115.777.828,00		$ 115.777.828,00



6. COMENTARIOS DE LA ETAPA DE OBRA

ACTIVIDADES REALIZADAS

*** ZONA DE SALONES DONDE SE PRESENTAN FILTRACIONES DE AGUAS SUBTERRANEAS**

* En balcones - salones parbulos, se continua instalación piso ceramico para proteger manto asfaltico. Se continua con la instalación de gravilla

*** ZONA DE JUEGOS INFANTILES ALTERNA**

* Pendiente instalar gargolas, costado occidental.

***ZONA CONTIGUA - SALÓN DE ARTES**

* Se termina con instalación adoquin ecológico-zona contigua salón de artes.

***ZONA SALON DE MUSICA**

* Se termina de pulir piso en granito y sobre muros, se instala alfajias. Se instala puerta entamborada, entrada salón

PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA AVALADO POR LA INTERVENTORIA Y AVALADO POR LA SED

DIRECTOR DE OBRA	INGENIERO CIVIL	OSCAR TAMAYO PERALTA
RESIDENTE DE OBRA	ARQUITECTO	ANDREA LORENA ROJAS
MAESTRO DE OBRA	MAESTRO DE OBRA	NELSON STIVETH PINEDA VALLES
ASESOR AMBIENTAL	INGENIERO AMBIENTAL	OSCAR TORRES
ASESOR ESTRUCTURAL	INGENIERO CIVIL	RAFAEL PASTOR
ASESOR ELECTRICO, VOZ Y DATOS	INGENIERO ELECTRICISTA	ELAXANDER CAMPOS PAREDES
ASESOR HIDRAULICO, GAS Y RED CONTRAINCENDIOS	INGENIERO	OSCAR TORRES
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	ARQUITECTO	VANESSA TAMAYO

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO LA GIRALDA - ALIANZA EDUCATIVA - REPROGRAMADO

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	18/12/2019	SEMANA No.	30	DEL	09/12/2019	AL	15/12/2019

Se realizó visita a las instalaciones del Colegio La Giralda, los dias 10 y 12 de diciembre del 2019, se evidencia que es poca la actividad de este frente de trabajo. Se evidencia que se avanzo en los frentes de terrazas parvulos - colocando gravilla y zona adoquin instalando material zona acceso.

AMBIENTAL y SST: Se gestiona por parte del contratista, permiso, para se pueda utilizar extintor y camilla que es de propiedad del colegio, en caso de emergencia. Se evidenciará con documento, firmado entre las partes. De lo contrario, el contratista deberá disponer de estos elementos en obra, acorde a los requerimientos de la SED.

TEMAS TECNICOS: Avance estimado de obra 93% Colegio la Giralda - reprogramado
Zona de juegos:Se recomienda instalación gargolas.

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO LA GIRALDA - ALIANZA EDUCATIVA - REPROGRAMADO

FECHA	18/12/2019	SEMANA No.	30	DEL	09/12/2019	AL	15/12/2019

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA




Fotografia No. 1: Presentación- adoquin ecológico- zona contigua a salon de artes



Fotografia No. 2: Instalación de adoquin ecológico - zona contigua a salón de artes.



Fotografia No. 4: Instalación de piso cerámico - balcones - frente a salón parbulos. Falta instalar gravilla



Fotografia No. 5: Instalación de piso cerámico - balcones - frente a salón parbulos. Se instala gravilla

Fotografia No. 5:

Fotografia No. 6:

Fotografia No. 7:

Fotografia No. 8:

DIRECTOR INTERVENTORIA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1	RESIDENTE INTERVENTORIA 2
NOMBRE: ING. OSCAR CORREA	NOMBRE: ARQ. GERMAN ALFREDO BAZZANI P.	NOMBRE: ING. ARMANDO ANZOLA R.

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO - ADICIÓN LA GIRALDA - ALIANZA EDUCATIVA

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	18/12/2019	SEMANA No.	14	DEL	09/12/2019	AL	15/12/2019

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA

OBJETO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES, ESCENARIOS DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
CONTRATISTA:	CONSORCIO KAPITAL 2019
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.881503 de 2019
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	20 de mayo de 2019
PRÓRROGA 1:	1 MES
PRÓRROGA 2:	2 MESES
TIEMPO DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	19 de noviembre de 2019
PLAZO ACTUALIZADO:	270 DÍAS
FECHA TERMINACION FINAL	19 de febrero de 2020
PLAZO TRANSCURRIDO:	Doscientos diez 210 DÍAS
Valor Obra	$ 707.642.083,00
VALOR INICIAL :	$ **707.642.083,00**
VALOR ADICIÓN(ES):	$ 347.551.325,55
VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.055.193.408,55
VALOR PAGADO:	$ 482.162.348,00
VALOR POR PAGAR:	$ 573.031.060,55
INTERVENTOR:	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE

CONTRATO DE CONSULTORIA

OBJETO:	EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES, ESCENARIOS DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
CONTRATISTA:	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE
CONTRATO No.:	CO1,PCCNTR,883402 de 2019
PLAZO INICIAL:	07 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	02 de Mayo de 2019
PRÓRROGA 1:	1 MES
PRÓRROGA 2:	2 MESES
TIEMPO DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	1 de diciembre de 2019
PLAZO ACTUALIZADO:	300 DÍAS
PLAZO ACTUALIZADO:	1 de marzo de 2020
PLAZO TRANSCURRIDO:	Doscientos veintiseis 226 DÍAS
ETAPA DE OBRA	
Valor Obra	$ 138.148.885,00
VALOR INICIAL :	$ **138.148.885,00**
VALOR ADICIÓN(ES):	$ 59.206.665,00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 197.355.550,00
VALOR PAGADO:	$ 84.616.583,00
VALOR POR PAGAR:	$ 112.738.967,00
SUPERVISOR:	ING. JULIO CESAR LUNA R

2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	HASTA	VALOR
Cumplimiento del contrato	20/05/2019	20/08/2020	211.038.681,60
Buen manejo del anticipo	N.A	N.A	-
Salarios y prestaciones sociales	20/05/2019	20/02/2023	105.519.340,80
Estabilidad de la obra	2 AÑOS A PARTIR ACTA INICIO		211.038.681,60
Responsabilidad Civil Extracontractual	20/05/2019	20/12/2019	165.623.200,00
Todo riesgo construcción	N.A	N.A	-

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	HASTA	VALOR
Cumplimiento del Contrato	02/05/2019	09/07/2020	$ 39.471.110,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	02/05/2019	07/03/2023	$ 19.735.555,00
Calidad del servico	02/05/2019	07/08/2021	$ 39.471.110,00

NOTA: La información indicada de las pólizas corresponde a las pólizas suscritas por Contratista e Interventoría, con base modificación No 2,las cuales fueron aprobadas por parte de la SED.

3. CONTROL A LA RUTA CRITICA

No.	Descripción del Item (Actividades Ruta Critica)	PROGRAMADO Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Dias	%	EJECUTADO Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Dias	%	DIFERENCIA (Avance o Atraso) Inicio de Activ. (+/-)	Final de Activ. (+/-)	%
1	ACTA DE VECINDAD	20-may.-19	25-may.-19	5	100,00%	20-may.-19	20-may.-19	-	100,00%	0	5,00	0,00%
2	**FRENTE 1 - PLACA COCINA**			-				-			0,00	0,000%
3	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	19-sep.-19	19-sep.-19	-	100,00%	13-sep.-19	18-nov.-19	66	100,00%	0	-60,00	0,00%
4	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	19-sep.-19	20-sep.-19	1	100,00%	12-sep.-19	12-sep.-19	-	100,00%	7	8,00	0,00%
5	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	20-sep.-19	10-oct.-19	20	100,00%	14-sep.-19	26-nov.-19	73	100,00%	6	-47,00	0,00%
6	RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación)	10-oct.-19	15-oct.-19	5	100,00%	5-nov.-19	14-dic.-19	39	100,00%		-60,00	0,00%
7	CONCRETO PARA MUROS DE CONTENCION 3000 PS	16-oct.-19	25-oct.-19	9	100,00%	27-nov.-19	29-nov.-19	2	100,00%	-42	-35,00	0,00%
8	PLACA CONTRAPISO DE 15 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	26-oct.-19	6-nov.-19	9	100,00%	4-dic.-19	4-dic.-19	-	100,00%	-37	-28,00	0,00%
9	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	16-oct.-19	25-oct.-19	9	100,00%	5-nov.-19	3-dic.-19	28	100,00%	-20	-39,00	0,00%
10	TUBERIA PVC-L Ø 3" (INC. ACCESORIOS)	16-oct.-19	22-oct.-19	6	0,00%			-				0,00%
11	TUBERIA PVC-L Ø 4" (INC. ACCESORIOS)	16-oct.-19	22-oct.-19	6	80,00%	13-dic.-19			50,00%			-30,00%
12	CAJAS INSPECCION 40 x 60 x 45 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	16-oct.-19	21-oct.-19	5	100,00%	4-dic.-19			60,00%			-40,00%
13	TRAMPA DE GRASAS 1.2 X 1.5 M	11-oct.-19	17-oct.-19	6	100,00%	7-nov.-19			85,00%	-27		-15,00%
14	TUBERIA PVCP 315 PSI DE 1/2"	16-oct.-19	18-oct.-19	2	0,00%			-				0,00%
15	PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)	16-oct.-19	18-oct.-19	2	0,00%			-				0,00%
16	TUBERIA HG DE Ø 1"	16-oct.-19	18-oct.-19	2	100,00%	11-oct.-19			80,00%	5		-20,00%
17	TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 3/4"	16-oct.-19	18-oct.-19	2	0,00%			-				0,00%
18	VALVULA DE BOLA PARA MEDIDOR GAS	16-oct.-19	18-oct.-19	2	0,00%			-				0,00%
19	PUNTO DE GAS DE 1"	16-oct.-19	18-oct.-19	2	0,00%			-				0,00%
20	REGISTRO DE BOLA PARA GAS DE 1"	16-oct.-19	18-oct.-19	2	0,00%			-				0,00%
21	BREAKER INDUSTRIAL 3 X 15/60 A	16-oct.-19	18-oct.-19	2	0,00%			-				0,00%
22	CAMARAS DE INSPECCION	16-oct.-19	18-oct.-19	2	0,00%			-				0,00%
23	CAMARA ENERGIA CON MARCO Y TAPA 130.5X80.5 CS 275	16-oct.-19	18-oct.-19	2	100,00%	5-nov.-19	25-nov.-19	20	100,00%	-20	-38,00	0,00%
24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ALVEOLAR DE 6 MM TRANSPARENTE (INC. ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, PARALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMAS	16-oct.-19	12-nov.-19	27	100,00%	2-nov.-19			80,00%	-17		-20%
25	CONCRETO ESCOBEADO PARA ANDENES O RAMPAS H = 10 cm - 3000 PSI CERTIFICADO	19-sep.-19	25-sep.-19	6	50,00%			-				-50%
26	BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI)	11-oct.-19	21-oct.-19	10	100,00%			-				-100%
27	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=2.50M (ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO DE 2-1/2" Y PROTECCION EN VARILLA REDONDA DE 3/4" C./0.14 m EJES, VIGA=30*30 CONCRETO 3000PSI)	7-nov.-19	27-nov.-19	20	20,00%			-				-20%
28	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	23-oct.-19	25-oct.-19	2	0,00%			-				0%
29	PRUEBA HIDRAULICA DE LA RED NUEVA DE LA COCINA A PRESION CON AGUA DE ACUERDO A NPC 1600	23-oct.-19	25-oct.-19	2	0,00%			-				0%
30	PRUEBA RED DE GAS DE TODA LA RED DE LA COCINA ACTUAL Y PROYECTADA CON AIRE DE A NTC 2505	21-oct.-19	23-oct.-19	2	0,00%			-				0%
31	MEDIDOR GN COMERCIAL T3 (30m/h) (INCLUYE DERECHOS DE CONEXIÓN)	21-oct.-19	23-oct.-19	2	0,00%			-				0%
32	MODIFICACION NICHO DEL CENTRO DE MEDICION	21-oct.-19	23-oct.-19	2	0,00%			-				0%
36	ASEO GENERAL	5-nov.-19	25-nov.-19	20	90,00%	16-oct.-19			70,00%	20		-20%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO - ADICIÓN LA GIRALDA - ALIANZA EDUCATIVA

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	18/12/2019			SEMANA No.		14	DEL	09/12/2019		AL	15/12/2019	
37	**FRENTE 2 - OFICINA COMPENSAR**											
38	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	7-oct.-19	7-oct.-19	-	0,00%			-		0	0,00	0%
39	PLACA CONTRAPISO DE 15 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	8-oct.-19	17-oct.-19	9	100,00%	12-nov.-19	18-nov.-19	6	100,00%	-36	-42,00	0%
40	GROUTING CONCRETO FLUIDO	8-nov.-19	14-nov.-19	6	100,00%			-				-100%
41	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI	18-oct.-19	22-oct.-19	4	0,00%	5-nov.-19	22-nov.-19	17	100,00%	3	-8,00	0%
42	MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 10 cm	18-oct.-19	7-nov.-19	20	100,00%			-				0%
43	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)	22-oct.-19	31-oct.-19	9	100,00%	5-nov.-19	22-nov.-19	17	100,00%	-18	-15,00	0%
44	SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS	8-nov.-19	14-nov.-19	6	0,00%	5-nov.-19	22-nov.-19	17	100,00%	-14	-22,00	0%
45	TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	8-nov.-19	12-nov.-19	4	0,00%			-				0%
46	CABLEADO 1#12	8-nov.-19	12-nov.-19	4	0,00%			-				0%
47	TABLERO DE AUTOMATICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA	8-nov.-19	12-nov.-19	4	0,00%			-				0%
48	BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA)	18-oct.-19	24-oct.-19	6	100,00%			-				0%
49	MEDIA CAÑA MORTERO DE PENDIENTE	19-oct.-19	20-oct.-19	1	100,00%	5-dic.-19			90,00%			-100%
50	VENTANAS ALUMINIO CORREDIZAS + VIDRIO TEMPLADO 5 mm.	11-nov.-19	5-dic.-19	24	0,00%			-				-10%
51	PUERTA Y MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO SERIE 3831/5020 - COLOR MATE NATURAL + VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 5 mm	30-oct.-19	26-nov.-19	27	0,00%			-				0%
52	ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA Ó EQUIVALENTE	8-nov.-19	13-nov.-19	5	60,00%			-				0%
53	LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA	27-oct.-19	27-oct.-19	-	0,00%			-				-60%
54	CIELO RASO PLANO DRYWALL	8-nov.-19	8-nov.-19	-	0,00%			-				0%
55	ASEO GENERAL	10-nov.-19	28-nov.-19	18	80,00%	5-nov.-19			65,00%	5		0%
	Colegio Adicion La Giralda - Plazo del proyecto en días 73											-15%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO - ADICIÓN LA GIRALDA - ALIANZA EDUCATIVA


BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	18/12/2019	SEMANA No.	14	DEL	09/12/2019	AL	15/12/2019

4. SEGUIMIENTO AL AVANCE PROGRAMADO Y EJECUTADO EN OBRA (PROGRAMACIÓN -PROJECT)


	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	DIAS DE ADELNATO O ATRASO.
SEMANA ANTERIOR	48,00%	41,00%		
PRESENTE SEMANA	4,000%	3,00%	-8,00%	-6,00
ACUMULADO ACTUAL	52,000%	44,00%		

REGISTRO HISTÓRICO			
	% PROG.	% EJEC.	DIF.
SEMANA 1	0,000%	3,000%	3,000%
SEMANA 2	3,00%	0,00%	-3,000%
SEMANA 3	3,00%	0,00%	-3,000%
SEMANA 4	1,00%	0,00%	-1,000%
SEMANA 5	4,00%	1,00%	-3,000%
SEMANA 6	1,00%	1,00%	0,000%
SEMANA 7	2,00%	1,00%	-1,000%
SEMANA 8	4,00%	6,00%	2,000%
SEMANA 9	8,00%	6,00%	-2,000%
SEMANA 10	9,00%	6,00%	-3,000%
SEMANA 11	2,00%	4,00%	2,000%
SEMANA 12	10,00%	8,00%	-2,000%
SEMANA 13	1,00%	5,00%	4,000%
SEMANA 14	4,00%	3,00%	-1,000%
SEMANA 15			0,000%
SEMANA 16			0,000%



5. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN REAL y EJECUTADA en OBRA (INVERSIÓN - VALOR)

SEMANA			($) ACUMULADO PROGRAMADO	($) ACUMULADO EJECUTADO	($) ATRASO
1	19-09-19	22-09-19	$ 1.530.036,00	$ 2.684.270,00	$ -1.154.234,00
2	23-09-19	29-09-19	$ 3.756.959,00	$ 2.684.270,00	$ 1.072.689,00
3	30-09-19	06-10-19	$ 5.205.823,00	$ 2.684.270,00	$ 2.521.553,00
4	07-10-19	13-10-19	$ 9.437.896,00	$ 2.684.270,00	$ 6.753.626,00
5	14-10-19	20-10-19	$ 54.590.003,00	$ 3.410.210,00	$ 51.179.793,00
6	21-10-19	27-10-19	$ 74.452.479,00	$ 4.047.980,00	$ 70.404.499,00
7	28-10-19	03-11-19	$ 82.775.154,00	$ 4.495.110,00	$ 78.280.044,00
8	04-11-19	10-11-19	$ 93.286.968,00	$ 9.546.050,00	$ 83.740.918,00
9	11-11-19	17-11-19	$ 103.582.820,00	$ 16.724.937,80	$ 86.857.882,20
10	18-11-19	24-11-19	$ 104.805.284,00	$ 19.395.105,80	$ 85.410.178,20
11	25-11-19	01-12-19	$ 105.340.507,00	$ 21.878.184,20	$ 83.462.322,80
12	02-12-19	08-12-19	$ 105.639.652,00	$ 49.309.729,20	$ 56.329.922,80
13	09-12-19	15-12-19	$ 105.340.507,00	$ 57.300.941,00	$ 48.039.566,00
14	16-12-19	22-12-19	$ 105.639.652,00	$ 59.128.021,00	$ 46.511.631,00
15	23-12-19	29-12-19	$ 105.340.507,00		
16	30-12-19	05-01-20	$ 105.639.652,00		
					$ -



6. COMENTARIOS DE LA ETAPA DE OBRA

ACTIVIDADES REALIZADAS

* ZONA PLACA COCINA MOVIL - CONCESIÓN

* En el presente periodo se funde - placa cocina -movil.

* Se procede a construcción cajas en ladrillo para recolección aguas lluvias y aguas negras en piso placa- cocina movil.

* Despues de fundido muros - trampa de grasas, se proceden a peñetar.

* Se instalan maestras para peñetes muros - cuarto bodega almacén -cocina.

PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA APROBADO POR LA INTERVENTORIA Y AVALADO POR LA SED

DIRECTOR DE OBRA	INGENIERO CIVIL	OSCAR TAMAYO PERALTA
RESIDENTE DE OBRA	ARQUITECTO	ANDREA LORENA ROJAS
MAESTRO DE OBRA	MAESTRO DE OBRA	NELSON STIVETH PINEDA VALLES
ASESOR AMBIENTAL	INGENIERO AMBIENTAL	OSCAR TORRES
ASESOR ESTRUCTURAL	INGENIERO CIVIL	RAFAEL PASTOR
ASESOR ELECTRICO, VOZ Y DATOS	INGENIERO ELECTRICISTA	ELAXANDER CAMPOS PAREDES
ASESOR HIDRAULICO, GAS Y RED CONTRAINCENDIOS	INGENIERO	OSCAR TORRES
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	ARQUITECTO	VANESSA TAMAYO

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO - ADICIÓN LA GIRALDA - ALIANZA EDUCATIVA	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	18/12/2019	SEMANA No.	14	DEL	09/12/2019	AL	15/12/2019

Se realizó visita a las instalaciones del Colegio La Giralda, los dias 10 y 12 de diciembre del 2019, se evidencia continuidad en la zona para construir placa cocina móvil. Después de fundir placa, se construyen cajas en ladrillo, para aguas lluvias y aguas negras.


AMBIENTAL y SST: Se gestiona por parte del contratista, permiso, para se pueda utilizar extintor y camilla que es de propiedad del colegio, en caso de emergencia. Se evidenciará con documento, firmado entre las partes. O de lo contrario, el constratista debe tener estos elementos en obra, para cumplir los requerimientos de la SED.

TEMAS TECNICOS: Después de fundida placa de piso - cocina móvil, se procede con la construcción de cajas en ladrillo para aguas. lluvias y negras, se excava terreno, para red de aguas negras - trampa de grasas, la cual se pañetan muros y se pañeta- mamposteria del cuarto de almacenamiento residuos de cocina.

TEMAS ADMINISTRATIVOS: Avance estimado de obra 44% Colegio la Giralda - adición- cocina. A la fecha se evidencia 6 dias de atrazo con lo programado, después de 90 dias de iniciar trabajos en este frente.

FECHA	15/12/2019	SEMANA No.	14	DEL	09/12/2019	AL	15/12/2019

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Fotografía No. 1: Construcción caja ladrillo A.N. - piso base - cocina móvil



Fotografía No. 2: Placa apoyo- cocina -móvil




Fotografía No. 3: Parte frontal -placa cocina movil




Fotografía No. 4: Excavación anden - zona entrega - cocina móvil



Fotografía No. 5: Pañete muros - trampa grasas



Fotografía No. 6: Panorámica desaguez- muros- trampa de grasas



Fotografía No. 7: - pañetes - muros- cuarto cocina



Fotografía No. 8: Muros con pañete- bodega almacén

DIRECTOR INTERVENTORIA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1	RESIDENTE INTERVENTORIA 2
NOMBRE: ING. OSCAR CORREA	NOMBRE: ARQ. GERMAN ALFREDO BAZZANI P.	NOMBRE: ING. ARMANDO ANZOLA R.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO LA BELLEZA

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	18/12/2019	SEMANA No.	11	DEL	09/12/2019	AL	15/12/2019

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE CONSULTORÍA	
OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO	OBJETO:	EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA, PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO
CONTRATISTA:	CONSORCIO KAPITAL 2019	CONTRATISTA:	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.881503 de 2019	CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.883402 de 2019
PLAZO INICIAL:	6 MESES	PLAZO INICIAL:	07 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	20 de mayo de 2019	FECHA DE INICIACIÓN:	02 de Mayo de 2019
PRÓRROGA 1:	1 MES	PRÓRROGA 1:	1 MES
PRÓRROGA 2:	2 MESES	PRÓRROGA 2:	2 MESES
TIEMPO DE SUSPENSIÓN:		TIEMPO DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	19 de noviembre de 2019	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	1 de diciembre de 2019
PLAZO ACTUALIZADO:	270 DÍAS	PLAZO ACTUALIZADO:	300 DÍAS
FECHA TERMINACION FINAL:	19 de febrero de 2020	PLAZO ACTUALIZADO:	1 de marzo de 2020
PLAZO TRANSCURRIDO:	Doscientos diez 210 DÍAS	PLAZO TRANSCURRIDO:	Doscientos veintiseis 226 DIAS

ETAPA DE OBRA

Valor Obra	$ 707.642.083,00	Valor Obra	$ 138.148.885,00
VALOR INICIAL :	$ **707.642.083,00**	VALOR INICIAL :	$ **138.148.885,00**
VALOR ADICIÓN(ES):	$ 347.551.325,55	VALOR ADICIÓN(ES):	$ 59.206.665,00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.055.193.408,55	VALOR ACTUALIZADO:	$ 197.355.550,00
VALOR PAGADO:	$ 482.162.348,00	VALOR PAGADO:	$ 84.616.583,00
VALOR POR PAGAR:	$ 573.031.060,55	VALOR POR PAGAR:	$ 112.738.967,00
INTERVENTOR:	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE	SUPERVISOR:	ING. JULIO CESAR LUNA R.

2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	HASTA	VALOR
Cumplimiento del contrato	20/05/2019	20/08/2020	211.038.681,60
Buen manejo del anticipo	N.A	N.A	-
Salarios y prestaciones sociales	20/05/2019	20/02/2023	105.519.340,80
Estabilidad de la obra	2 AÑOS A PARTIR ACTA INICIO		211.038.681,60
Responsabilidad Civil Extracontractual	20/05/2019	20/12/2019	185.623.200,00
Todo riesgo construcción	N.A	N.A	-

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	HASTA	VALOR
Cumplimiento del Contrato	02/05/2019	09/07/2020	$ 39.471.110,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	02/05/2019	07/03/2023	$ 19.735.555,00
Calidad del servico	02/05/2019	07/08/2021	$ 39.471.110,00

NOTA: La información indicada de las pólizas corresponde a las pólizas suscritas por Contratista e Interventoría, con base modificación No 2,las cuales fueron aprobadas por parte de la SED.

3. CONTROL A LA RUTA CRITICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	PROGRAMADO Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días	%	EJECUTADO Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días	%	DIFERENCIA (Avance o Atraso) Inicio de Activ. (+/-)	Final de Activ. (+/-)	%
1	ACTA DE VECINDAD	19-sep.-19	22-sep.-19	4	100,00%	3-oct.-19	5-nov.-19	33	100,00%	14	44,00	0,00%
2	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	23-sep.-19	26-sep.-19	4	100,00%	4-oct.-19	7-oct.-19	3	100,00%	11	11,00	0,00%
3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	19-sep.-19	22-sep.-19	4	100,00%	30-sep.-19	30-sep.-19	0	100,00%	11	8,00	0,000%
4	DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)	27-sep.-19	4-oct.-19	8	100,00%	7-oct.-19	15-oct.-19	8	100,00%	10	11,00	0,00%
5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	4-oct.-19	18-oct.-19	15	100,00%	5-nov.-19			80,00%	32		-20,00%
6	EXCAVACIÓN MANUAL TIERRA H=2.50-3.50 m. (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	4-oct.-19	15-oct.-19	12	100,00%	21-oct.-19	19-nov.-19	29	100,00%	17	35,00	0,00%
7	RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación).	15-oct.-19	26-oct.-19	12	100,00%	18-nov.-19			80,00%	34		-20,00%
8	PLACA CONTRAPISO DE 15 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	27-oct.-19	5-nov.-19	10	70,00%			0				-70,00%
9	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	22-oct.-19	29-oct.-19	8	100,00%	7-dic.-19			40,00%			-60,00%
10	GEOTEXTIL NT 2500 (Incluye Suministro e Instalación).	14-oct.-19	17-oct.-19	4	100,00%	18-nov.-19	22-nov.-19	4	100,00%	35	36,00	0,00%
11	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	31-oct.-19	7-nov.-19	8	0,00%			0				0,00%
12	CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UN FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL - JUEGO DE POSTES Y MALLA	31-oct.-19	19-nov.-19	20	60,00%			0	50,00%			-10,00%
13	ASEO GENERAL	4-nov.-19	18-nov.-19	15	75,00%	16-oct.-19			65,00%	-19		-10,00%
14	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN	19-sep.-19	23-sep.-19	5	0,00%			0				0,00%
	Colegio LA BELLEZA - Plazo del proyecto en días 62											

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO LA BELLEZA


BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	18/12/2019	SEMANA No.	11	DEL	09/12/2019	AL	15/12/2019

4. SEGUIMIENTO AL AVANCE PROGRAMADO Y EJECUTADO EN OBRA (PROGRAMACIÓN -PROJECT)


	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	DIAS DE ATRASO O ADELANTO:
SEMANA ANTERIOR	68,00%	52,00%		
PRESENTE SEMANA	10,000%	10,00%	-16,00%	-10,00
ACUMULADO ACTUAL	78,000%	62,00%		

REGISTRO HISTÓRICO			
	% PROG.	% EJEC.	DIF.
SEMANA 1	12,000%	7,000%	-5,000%
SEMANA 2	4,00%	5,00%	1,000%
SEMANA 3	4,00%	3,00%	-1,000%
SEMANA 4	8,00%	9,00%	1,000%
SEMANA 5	4,00%	1,00%	-3,000%
SEMANA 6	15,00%	11,00%	-4,000%
SEMANA 7	3,00%	1,00%	-2,000%
SEMANA 8	2,00%	6,00%	4,000%
SEMANA 9	14,00%	6,00%	-8,000%
SEMANA 10	2,00%	3,00%	1,000%
SEMANA 11	10,00%	10,00%	0,000%
SEMANA 12			0,000%
SEMANA 13			0,000%



5. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN REAL y EJECUTADA en OBRA (INVERSIÓN - VALOR)

SEMANA			($) ACUMULADO PROGRAMADO	($) ACUMULADO EJECUTADO	($) ATRASO
1	19-09-19	22-09-19	$ 966.093,00	$ 1.580.815,00	$ -614.722,00
2	23-09-19	29-09-19	$ 9.440.730,00	$ 4.620.975,00	$ 4.819.755,00
3	30-09-19	06-10-19	$ 23.233.839,00	$ 6.696.595,00	$ 16.537.244,00
4	07-10-19	13-10-19	$ 28.577.257,00	$ 12.853.195,00	$ 15.724.062,00
5	14-10-19	20-10-19	$ 38.113.141,00	$ 13.118.635,00	$ 24.994.506,00
6	21-10-19	27-10-19	$ 49.151.422,00	$ 14.809.335,00	$ 34.342.087,00
7	28-10-19	03-11-19	$ 82.072.554,00	$ 15.286.725,00	$ 66.785.829,00
8	04-11-19	10-11-19	$ 95.583.719,00	$ 19.100.947,00	$ 76.482.772,00
9	11-11-19	17-11-19	$ 97.861.951,00	$ 30.152.259,00	$ 67.709.692,00
10	18-11-19	24-11-19	$ 98.453.105,00	$ 32.313.784,00	$ 66.139.321,00
11	25-11-19	02-12-19	$ 98.453.105,00	$ 37.081.991,00	$ 61.371.114,00
10	18-11-19	24-11-19	$ 98.453.105,00		
11	25-11-19	02-12-19	$ 98.453.105,00		
					$ -
				$ -	$ -



6. COMENTARIOS DE LA ETAPA DE OBRA

ACTIVIDADES REALIZADAS

* ZONA DE SALONES Y SALA DE COMPUTO

* Se continua con instalación de recebo y compactación de capas de relleno - zona andenes y cancha.

* Se procede con reins-talación de sardinel perimetralmente a la cancha.

*Se funden andenes perimetrales - costado norte y occidente a la cancha.

PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA APROBADO POR LA INTERVENTORIA Y AVALADO POR LA SED

DIRECTOR DE OBRA	INGENIERO CIVIL	OSCAR TAMAYO PERALTA
RESIDENTE DE OBRA	ARQUITECTO	ANDREA LORENA ROJAS
MAESTRO DE OBRA	MAESTRO DE OBRA	NELSON STIVETH PINEDA VALLES
ASESOR AMBIENTAL	INGENIERO AMBIENTAL	OSCAR TORRES
ASESOR ESTRUCTURAL	INGENIERO CIVIL	RAFAEL PASTOR
ASESOR ELECTRICO, VOZ Y DATOS	INGENIERO ELECTRICISTA	ELAXANDER CAMPOS PAREDES
ASESOR HIDRAULICO, GAS Y RED CONTRAINCENDIOS	INGENIERO	OSCAR TORRES
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	ARQUITECTO	VANESSA TAMAYO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO LA BELLEZA	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	18/12/2019	SEMANA No.	11	DEL	09/12/2019	AL	15/12/2019

Se realizó visita a las instalaciones del Colegio La Belleza, los dias 10 y 12 diciembre del 2019, se evidencia que se continua con el recebado y posterior compactación del material. También, se procede con la instalación perimetral de sardinel y fundida de piso zona andenes perimetrales - occidente y norte.

AMBIENTAL y SST: Se gestiona por parte del contratista, permiso, para se pueda utilizar extintor y camilla que es de propiedad del colegio, en caso de emergencia. Se evidenciará con documento, firmado entre las partes. De lo contrario, el contratista deberá por su cuenta, mantener estos elementos en obra.

TEMAS TECNICOS: Avance estimado de obra 62% Colegio La Belleza - Se presenta atrazo de 10 dias respecto al plan de obra presentado.

TEMAS ADMINISTRATIVOS: El Consorcio entregó, acta de vecindad y protocolo debidamente firmado.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO LA BELLEZA

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	18/12/2019	SEMANA No.	11	DEL	09/12/2019	AL	15/12/2019

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Fotografía No. 1: Construcción andén costado norte cancha.



Fotografía No. 2: Instalación de concreto para andén- costado norte de la cancha.



Fotografía No. 3: Compactación capa de recebo., costado norte de la cancha



Fotografía No. 4: Presentación andén costado norte- cancha



Fotografía No. 5: Reinstalación sardinel - costado occidental cancha.



Fotografía No. 6: Capa de plástico- protección recebo de las lluvias.

Fotografía No. 7:

Fotografía No. 8:

DIRECTOR INTERVENTORÍA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 1	RESIDENTE INTERVENTORÍA 2
NOMBRE: ING. OSCAR CORREA	NOMBRE: ARQ. GERMAN ALFREDO BOZZANI P.	NOMBRE: ING. ARMANDO ANZOLA R.

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO ESNALCO

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	18/12/2019	SEMANA No.	6	DEL	09/12/2019	AL	15/12/2019

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE CONSULTORIA	
OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO	OBJETO:	EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
CONTRATISTA:	CONSORCIO KAPITAL 2019	CONTRATISTA:	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.881503 de 2019	CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.883402 de 2019
PLAZO INICIAL:	6 MESES	PLAZO INICIAL:	67 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	20 de mayo de 2019	FECHA DE INICIACIÓN:	02 de Mayo de 2019
PRÓRROGA 1:	1 MES	PRÓRROGA 1:	1 MES
PRÓRROGA 2:	2 MESES	PRÓRROGA 2:	2 MESES
TIEMPO DE SUSPENSIÓN:		TIEMPO DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	19 de noviembre de 2019	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	1 de diciembre de 2019
PLAZO ACTUALIZADO:	270 DÍAS	PLAZO ACTUALIZADO:	300 DÍAS
FECHA TERMINACION FINAL	19 de febrero de 2020	PLAZO ACTUALIZADO:	1 de marzo de 2020
PLAZO TRANSCURRIDO:	Doscientos diez 210 DÍAS	PLAZO TRANSCURRIDO:	Doscientos veintiseis 226 DÍAS

ETAPA DE OBRA

Valor Obra	$ 707.642.083,00	Valor Obra	$ 138.148.885,00
VALOR INICIAL :	$ 707.642.083,00	VALOR INICIAL :	$ 138.148.885,00
VALOR ADICIÓN(ES):	$ 347.551.325,55	VALOR ADICIÓN(ES):	$ 59.206.665,00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.055.193.408,55	VALOR ACTUALIZADO:	$ 197.355.550,00
VALOR PAGADO:	$ 482.162.348,00	VALOR PAGADO:	$ 84.616.582,00
VALOR POR PAGAR:	$ 573.031.060,55	VALOR POR PAGAR:	$ 112.738.967,00
INTERVENTOR:	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE	SUPERVISOR:	ING. JULIO CESAR LUNA R.

2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	HASTA	VALOR
Cumplimiento del contrato	20/05/2019	20/08/2020	211.038.681,60
Buen manejo del anticipo	N.A	N.A	-
Salarios y prestaciones sociales	20/05/2019	20/02/2023	105.519.340,80
Estabilidad de la obra	2 AÑOS A PARTIR ACTA INICIO		211.038.681,60
Responsabilidad Civil Extracontractual	20/05/2019	20/12/2019	165.623.200,00
Todo riesgo construcción	N.A	N.A	-

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	HASTA	VALOR
Cumplimiento del Contrato	02/05/2019	09/07/2020	$ 39.471.110,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	02/05/2019	07/03/2023	$ 19.735.555,00
Calidad del servicio	02/05/2019	07/08/2021	$ 39.471.110,00

NOTA: La información indicada de las pólizas corresponde a las pólizas suscritas por Contratista e Interventoría, con base modificación No 2,las cuales fueron aprobadas por parte de la SED

3. CONTROL A LA RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del Item (Actividades Ruta Crítica)	PROGRAMADO Fecha de inicio	Fecha de Terminación	Días	%	EJECUTADO Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días	%	DIFERENCIA (Avance o Atraso) Inicio de Activ. (+/-)	Final de Activ. (+/-)	%
1	ACTA DE VECINDAD	8-oct.-19	8-oct.-19	-	100,00%	1-nov.-19	1-nov.-19	-	100,00%	24	24,00	0,00%
2	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	8-oct.-19	9-oct.-19	1	100,00%	2-nov.-19	5-nov.-19	3	100,00%	25	27,00	0,00%
3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	10-oct.-19	10-oct.-19	-	100,00%	9-nov.-19	9-nov.-19	-	100,00%	30	30,00	0,00%
4	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR	28-oct.-19	29-nov.-19	29	70,00%	12-nov.-19			50,00%	17		-10,00%
5	EXCAVACION MANUAL TIERRA H=2.50-3.50 m. (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	11-oct.-19	25-oct.-19	14	100,00%	2-nov.-19			9,00%	22		-91,00%
6	RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	26-oct.-19	1-nov.-19	6	80,00%	4-dic.-19			40,00%	39		-40,00%
7	CONCRETO CICLOPEO - 40% CONC. 3000 PSI	26-oct.-19	1-nov.-19	6	100,00%	2-dic.-19			90,00%			-10,00%
8	CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI	9-nov.-19	15-nov.-19	6	100,00%	18-nov.-19			95,00%	9		-5,00%
9	CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI	09-nov.-19	22-nov.-19	13	90,00%	2-dic.-19			80,00%	23		-10,00%
10	CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI	2-nov.-19	11-nov.-19	9	100,00%	2-dic.-19			90,00%	30		-10,00%
11	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	02-nov.-19	8-nov.-19	6	75,00%	22-nov.-19			45,00%	20		-30,00%
12	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	9-nov.-19	22-nov.-19	13								0,00%
13	VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	09-nov.-19	22-nov.-19	13								0,00%
14	MURO EN BLOQUE No. 5 E=15 cm	9-nov.-19	28-nov.-19	19								0,00%
15	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	29-nov.-19	8-dic.-19	9								0,00%
16	CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA	29-nov.-19	13-dic.-19	14								0,00%
17	ASEO GENERAL	28-oct.-19	11-nov.-19	14	70,00%	12-nov.-19			50,00%	15		-20,00%

Colegio ESNALCO - Plazo del proyecto en días 67

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO ESNALCO


BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	18/12/2019	SEMANA No.	6	DEL	09/12/2019	AL	15/12/2019

4. SEGUIMIENTO AL AVANCE PROGRAMADO Y EJECUTADO EN OBRA (PROGRAMACIÓN -PROJECT)


	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	DIAS DE ATRASO O ADELANTO:
SEMANA ANTERIOR	48,00%	37,00%		
PRESENTE SEMANA	4,000%	7,00%	-8,00%	-5,00
ACUMULADO ACTUAL	52,000%	44,00%		

REGISTRO HISTÓRICO			
	% PROG.	% EJEC.	DIF.
SEMANA 1	6,000%	4,000%	-2,000%
SEMANA 2	10,00%	7,00%	-3,000%
SEMANA 3	10,00%	7,00%	-3,000%
SEMANA 4	11,00%	4,00%	-7,000%
SEMANA 5	11,00%	15,00%	4,000%
SEMANA 6	4,00%	7,00%	3,000%
SEMANA 7			0,000%
SEMANA 8			0,000%
SEMANA 9			0,000%
SEMANA 10			0,000%



5. SEGUIMIENTO A LA INVERSION REAL y EJECUTADA en OBRA (INVERSION - VALOR)

SEMANA			($) ACUMULADO PROGRAMADO	($) ACUMULADO EJECUTADO	($) ATRASO
1	19-09-19	22-09-19	$ 966.093,00	$ 801.941,00	$ 164.152,00
2	23-09-19	29-09-19	$ 9.440.730,00	$ 1.309.193,00	$ 8.131.537,00
3	30-09-19	06-10-19	$ 23.233.839,00	$ 2.955.796,00	$ 20.278.043,00
4	07-10-19	13-10-19	$ 28.577.257,00	$ 4.398.569,00	$ 24.178.688,00
5	14-10-19	20-10-19	$ 38.113.141,00	$ 7.874.269,00	$ 30.238.872,00
6	21-10-19	27-10-19	$ 49.151.422,00	$ 11.364.563,00	$ 37.786.859,00
7	28-10-19	03-11-19	$ 82.072.554,00		$ 82.072.554,00
8	04-11-19	10-11-19	$ 95.583.719,00		$ 95.583.719,00
9	11-11-19	17-11-19	$ 97.861.951,00		$ 97.861.951,00
10	18-11-19	24-11-19	$ 98.453.105,00		$ 98.453.105,00
					$ -
				$ -	$ -



6. COMENTARIOS DE LA ETAPA DE OBRA

ACTIVIDADES REALIZADAS

* ZONA DE SALONES Y SALA DE COMPUTO

*Se continua con la actividad de excavación de zapatas, vigas y contrapesos, para cimentación del nuevo cerramiento, ejes 7 y 8

*Se funden las zapatas - pedestales y vigas de conexion, ejes 5 y 6.

PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA APROBADO POR LA INTERVENTORIA Y AVALADO POR LA SED

DIRECTOR DE OBRA	INGENIERO CIVIL	OSCAR TAMAYO PERALTA
RESIDENTE DE OBRA	ARQUITECTO	ANDREA LORENA ROJAS
MAESTRO DE OBRA	MAESTRO DE OBRA	NELSON STIVETH PINEDA VALLES
ASESOR AMBIENTAL	INGENIERO AMBIENTAL	OSCAR TORRES
ASESOR ESTRUCTURAL	INGENIERO CIVIL	RAFAEL PASTOR
ASESOR ELECTRICO, VOZ Y DATOS	INGENIERO ELECTRICISTA	ELAXANDER CAMPOS PAREDES
ASESOR HIDRAULICO, GAS Y RED CONTRAINCENDIOS	INGENIERO	OSCAR TORRES
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	ARQUITECTO	VANESSA TAMAYO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO ESNALCO

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	18/12/2019	SEMANA No.	6	DEL	09/12/2019	AL	15/12/2019

Se realizó visita a las instalaciones del Colegio Esnalco, los dias 10 y 12 de diciembre del 2019, se evidencia que se ha continuado con la fundida de zapatas para cimentación- pedestales- nuevo muro. También, se funden las contrapesas y parte de las vigas conectoras con las zapatas, ejes 1-5 y 6. Se inicia excavación de ejes 7 y 8 , para contrapesas, zapatas y vigas conectoras.

AMBIENTAL y SST: Se gestiona por parte del contratista, permiso, para se pueda utilizar extintor y camilla que es de propiedad del colegio, en caso de emergencia. Se evidenciará con documento, firmado entre las partes. De lo contrario, el contratista deberá contar con estos elementos en obra, acorde a los requerimientos de la SED.

TEMAS TECNICOS: Avance estimado de obra 44% Colegio Esnalco. Se presenta 5 diás de atrazo, respecto a la programación presentada por el Consorcio.

TEMAS ADMINISTRATIVOS: Se realiza visita a la obra con personal del Consorcio, Interventoria, con el objeto de resolver dudas de tipo construtivo. Se realizan algunos ajustes al diseño inicial y se presentará un nuevo plano, por parte del asesor estructural de Interventoria. Se realiza excavaciones para zapatas, vigas y contrapesos ejes 7 y 8


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA COLEGIO ESNALCO

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	18/12/2019	SEMANA No.	6	DEL	09/12/2019	AL	15/12/2019

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Fotografía No. 1: Excavación para zapata , vigas y contrapeso eje 6 y 7



Fotografía No. 2: Excavación en graderías ejes 6 y 7



Fotografía No. 3: Excavaciones en graderías



Fotografía No. 4: Toma de muestras de concreto - cimentación

Fotografía No. 5: Fundida pedestales- arranques columnas - eje No 1

Fotografía No. 6:

Fotografía No. 7:

Fotografía No. 8:

DIRECTOR INTERVENTORIA
NOMBRE: ING. OSCAR CORREA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1
NOMBRE: ARQ. GERMAN ALFREDO BAZZANI P.

RESIDENTE INTERVENTORIA 2
NOMBRE: ING. ARMANDO ANZOLA R.