PROYECTO FAER 1486-C					
CRONOGRAMA					
CONTRATO FAER GGC-1206-2023					
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA LOS CONSEJOS COMUNITARIOS UNIÓN DE CUENCAS, EL PROGRESO, AGRICULTORES DEL PATÍA, UNIÓN DE PATÍA VIEJO EN EL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN - DEPARTAMENTO DE NARIÑO.				
OPERADOR DE RED:		CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P.			
FASE I DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN					
PLAZO DEL CONTRATO		20 AÑOS			
FECHA ACTA DE INICIO (Las fechas del cronograma se ajustarán con la fecha de suscripción del Acta de Inicio)		27/02/2024			
PLAZO DE LA FASE I DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN		30 MESES			
Ítem	**Actividad**	**Duración (días)**	**Fecha Inicio**	**Fecha Final**	**DOCUMENTOS SOPORTE**
a) Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de Obra PLAZO ETAPA 1:			**5 MESES**		
1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	20	27/02/2024	18/03/2024	Entrega Contrato Encargo Fiduciario
2	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	2	18/03/2024	20/03/2024	Certificación
3	Elaboración de pliegos e invitación de contratación de interventoría	7	20/03/2024	27/03/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
4	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda	13	27/03/2024	9/04/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
5	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	6	9/04/2024	15/04/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
6	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio	7	15/04/2024	22/04/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
7	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto	20	22/04/2024	12/05/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
8	Realización de socialización y verificación de usuarios	60	12/05/2024	11/07/2024	Actas
9	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	60	12/05/2024	11/07/2024	Planos / Actas
10	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias (En caso de Aplicar)	60	12/05/2024	11/07/2024	Actas
11	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias (En caso de aplicar)	60	12/05/2024	11/07/2024	Certificación/Copias documentos soporte
12	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda (En caso de Aplicar)	60	12/05/2024	11/07/2024	Licencias, certificaciones, permisos
13	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	60	12/05/2024	11/07/2024	Certificación
14	Elaboración de pliego de contratación de Obra	10	11/07/2024	21/07/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
15	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO	5	21/07/2024	26/07/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS

b) Etapa 2 – Actividades de Suministro y Construcción de Obra PLAZO ETAPA 2:			**21,6 MESES**		
1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda	16	26/07/2024	11/08/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas	7	11/08/2024	18/08/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
3	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio	11	18/08/2024	29/08/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS y copias de contratos
4	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	5	29/08/2024	3/09/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
5	Avance de obra del 30%	180	3/09/2024	2/03/2025	Acta de Avance
6	Avance de obra del 60%	180	2/03/2025	29/08/2025	Acta de Avance
7	Avance de obra del 80%	150	29/08/2025	26/01/2026	Acta de Avance
8	Acta de recibo de obras	40	26/01/2026	7/03/2026	Acta de Avance
9	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda	60	7/03/2026	6/05/2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS y copias de Actas de Liquidación
c) Etapa 3 – Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura PLAZO ETAPA 3			**3,3 MESES**		
1	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor	30	6/05/2026	5/06/2026	Actas
2	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	60	5/06/2026	4/08/2026	Reportes de obra, Certificación Bancaria de cancelación de cuenta, Informe final del Encargo Fiduciarios
3	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Fase I del presente contrato	60	5/06/2026	4/08/2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS remitiendo documentos
4	Finalización de la Fase I Construcción y Puesta en Operación	10	4/08/2026	14/08/2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS remitiendo documentos

IVAN LOPEZ SALAZAR
GERENTE GENERAL (E)

Elaboró: Damir Muñoz – Coordinador Convenios Interadministrativos
Revisó: Jorge Lucero-Subgerente de Distribución y Generación