MUNICIPIO DE POPAYAN

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

CONTRATO: OP-01 DE 2023.

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CUBIERTA, CIELO RASO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

CONTRATISTA: JAIRO DE JESUS RENDON MEJIA.

FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023.

FECHA DE INFORME: 5 DE MARZO DE 2024.

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

DESCRIPCION DEL PROYECTO

La Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en el municipio de Popayán, departamento del Cauca, exactamente en la carrera 9 # 25 AN- 36 cuenta con 2 bloques distribuidos de la siguiente manera:

1. Bloque 1: 4 Aulas de clases.
2. Bloque 2: 1 aula de sistemas y una bodega.

Estos espacios requerían una serie de adecuaciones de pintura de muros interiores, mantenimiento y adecuación de cubierta, cielo raso e instalaciones eléctricas.

Registro fotográfico antes de la intervención.







DESCRIPCION DE ACTVIDADES EJECUTADAS

A continuación, se hace un resumen de las actividades realizadas en las instalaciones de acuerdo al objeto del contrato y el alcance definido por este:

Los últimos días del mes de Diciembre fueron utilizados para definir cantidades y ejecutar conforme al plano eléctrico, se realizan trabajos eléctricos para avanzar en las salidas de iluminación de 120 voltios en el área 1.

Se realiza limpieza del área 1 para poder continuar y concluir con pedidos de material eléctrico y PVC, en los días de Enero se realizan reuniones con interventoría e ingeniería de parte de la Alcaldía para socializar cambios eléctricos del proyecto, el personal eléctrico de obra procede a iniciar trabajos y prueba continuidad en la polaridad a tierra de las tomas del primer salón y también se prueba continuidad del cableado del pasillo para corroborar que no exista ningún tipo de corto circuito.

Posteriormente se termina de instalar los 9 puntos de luminarias por cada salón, tubería y cableado correspondiente para cumplir con las condiciones contractuales del contrato.

En el mes de Enero se continúa con los trabajos de instalaciones de cableado en la tubería EMT y SCH40 en el área 1 de la institución. Se realiza la compra de 61 luminarias led de 60 x 60 y se procede a instalar 36 en el área 1 y 25 en el área 2, con los días se realizó un ajuste en la cubierta en el Área 2 por unas inundaciones que se presentaron para evitar seguir con estas filtraciones de agua.

Con el correr de los días se inicia el proceso de adecuación en el Área 2 instalando la estructura del cielo raso, dejando todo listo para continuar con el proceso de extender cableado eléctrico para las luminarias (25) y los puntos eléctricos en este salón con su respectiva norma RETIE.

El personal eléctrico de la obra en los días de Febrero termino de techar con PVC el Área 2 y procedió a instalar las (25) luminarias y los puntos eléctricos, por último quedo instalada la acometida eléctrica con un tablero bifásico como fue solicitado en el contrato.

Lo último realizado fue la retirada de escombros, limpieza de las dos Áreas de trabajo e instalación de 4 luminarias en el pasillo.











































Atentamente,

JAIRO RENDON MEJIA
Contratista de obra
C.C. 70.081.694