Ingeniero
RICARDO BÁEZ GARCÍA
GERENTE DE GRANDES PROYECTOS
Y TÚNELES (E)INSTITUTO NACIONAL
DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO (Proyecto entendido como: obra e interventoría)
Periodo:	Del 01 al 30 del mes de noviembre de 2023.
No. y fecha de oficio de designación del Supervisor del proyecto:	2412 del 13 de julio del 2022

Respetado Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo establecido enel Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, demanera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Corredor: Troncal Villagarzón - Saravena – Ruta 6501
Sector: Villagarzón - San José de Fragua
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 109 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	985 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055	**NIT:**	901.584.893-4
INTEGRANTES:	HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA SAS con NIT. 900.354.637-5 con un porcentaje de participación del 75% E HIDALGO E HIDALGO S.A SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.397.334-3 con un porcentaje de participación del 25%		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZÓN -SAN JOSÉ DE FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RÍO CAQUETÁ EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETÁ EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMAVÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0".		
FECHA DE INICIO:	26 de julio de 2022	**No. de Oficio:**	SMCN 42643 JULIO 26-22
VALOR INICIAL:	$319,366,761,001		
VALOR ADICIONES:	$ 0		

ADICIÓN 1:	$ 0
ADICIÓN NN:	$ 0
VALOR ACTUAL:	$319,366,761,001
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	96 MESES
TOTAL, PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de julio de 2030

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
585822	2022	11	C-2401-0600-132-0-2401008-02	$ 7.387.965.642	$ 7.387.965.642	$ 0,00
585822	2022	11	C-2401-0600-132-0-2401023-02	$ 79.593.413	$ 79.593.413	$ 0,00
159623	2023	11	C-2401-0600-132-0-2401008-02	$ 4.918.364.716	$ 4.918.364.716	$ 0,00
159623	2023	11	C-2401-0600-132-0-2401017-02	$ 5.021.987.798	$ 5.021.987.762	$ 36,00
159623	2023	11	C-2401-0600-132-0-2401023-02	$ 84.276.679	$ 84.276.679	$ 0,00
TOTAL				**$ 17.492.188.248**	**$ 17.492.188.212**	$ 36,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA DE OBRA No. 16	$0.00	-	-	$0.00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría **No. 17** de fecha del 01 al 30 noviembre de 2023, para este periodo se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES) SIN IVA	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 272.686.149.666	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	11.343.609.160	4,16
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	13.628.474.756	5,00
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	4.349.676.624	1,60
TOTAL,INVERSIÓN EJECUTADA	17.978.151.380	6,60

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ N/A
Amortizado	$ N/A
Saldo	$ N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 4.16
Meta física ejecutada %: 5.00

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	…

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONESTRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-	-

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS

CONTRACTUALESÚLTIMO TRÁMITE

CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/07/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
MEMORANDO
No. SGCP 65246 de agosto 22-2022

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 19/08/2022
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTIAS Aseguradora: Nacional de seguros S.A. Póliza de Cumplimiento POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 400040822				
AMPAROS	VALOR ASEGURADO	PÓLIZA NO. ANEXO NO.	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Cumplimiento-Multas-Cláusula penal	$13,982,408,469.90	400040822. Anexo 3 del 09/08/2022	18/05/2022	Hasta la liquidación del Contrato.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales.	$27,964,816,939.80	400040822. Anexo 3 del 09/08/2022	18/05/2022	31/12/2029

Estabilidad de la Obra	$41,947,225,410.00	400040822. Anexo 3 del 09/08/2022	Cinco (05) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de las obras
Calidad de los estudios	$1,192,380,000.00	400040822. Anexo 3 del 09/08/2022	Cinco (05) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la calidad de la revisión y/o ajuste y/o actualización y/o modificación y/o incorporación y/u optimización y/o complementación de los estudios y diseños a fase III.

Garantía de RCE

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	PÓLIZA NO. ANEXO NO.	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Predios, Labores y Operaciones	$ 6,991,204,235	400040821. Anexo 2 del 09/08/2022	18/05/2022	31/12/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA ELCONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	REMITENTE	ASUNTO	DESTINATARIO

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-	-

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas

vigentessobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	988 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL JAC 2022	**NIT:**	901.582.956-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO con C.C. 79.785.874 con un porcentaje de participación del 34%, ARM CONSULTING S.A.S. con NIT. 822.007.239-7 con un porcentaje de participación del 33 % y CANJI DISEÑOS E INTERVENTORIAS S.A.S. con NIT. 901.324.813-0 con un porcentaje de participación del 33%		
OBJETO:	"INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZÓN -SAN JOSÉ DEFRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RÍO CAQUETÁ EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETÁ EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍASPARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0".		
FECHA DE INICIO:	26 de julio de 2022	**No. de Oficio:**	SMCN 42644
VALOR INICIAL:	$18,999,896,708		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$18,999,896,708		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	96 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2030		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

589022	2022	11	C-2401-0600-132-0-2401008-02	$ 527.964.734	$ 527.964.734	$ 0,00
589022	2022	11	C-2401-0600-132-0-2401023-02	$ 4.476.21 1	$ 4.476.211	$ 0,00
245923	2023	11	C-2401-0600-132-0-2401008-02	$ 276.601.259	$ 276.601.259	$ 0,00
245923	2023	11	C-2401-0600-132-0-2401017-02	$ 282.428.862	$ 282.428.862	$ 0,00
245923	2023	11	C-2401-0600-132-0-2401023-02	$ 4.739.591	$ 4.739.591	$ 0,00
1146323	2023	11	C-2401-0600-132-0-2401008-02	$ 900.000.000	$ 527.450.232,00	$ 372.549.768,00
TOTAL				$ 1.996.210.657	$ 1.623.660.889	$ 372.549.768

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
ACTA DE COSTOS No. 10	$ 196.943.000	$ 37.419.170		$ 234.362.170
ACTA DE COSTOS No. 11	$ 127.236.080	$ 24.174.855	-	$ 151.410.935
ACTA DE COSTOS No. 12	$ 123.982.000	$ 23.556.580	-	$ 147.538.580
ACTA DE COSTOS No. 13	$ 109.602.300	$ 20.824.437	-	$ 130.426.737

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría **No. 17** de fecha del 01 al 30 de noviembre de 2023, para este periodo el contrato reporta una inversión de 10.11% y:

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 1.473.312.696

Total inversión ejecutada: $ 1.973.951.089

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	..

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados oanexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS Aseguradora: Seguros del Estado S.A. Póliza de Cumplimiento POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101383879				
AMPAROS	VALOR ASEGURADO	PÓLIZA NO. ANEXO NO.	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Cumplimiento-multas-cláusula penal	$ 797.596.817,30	21-44-101383879 Anexo 3	19/05/2022	Hasta la liquidación del Contrato.
Buen Manejo y correcta inversión del Anticipo	$ 223.714.683,00	21-44-101383879 Anexo 3	19/05/2022	Hasta la liquidación del Contrato o hasta la amortización total del anticipo.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales.	$ 1.595.193.634,60	21-44-101383879 Anexo 3	19/05/2022	31/12/2029

Calidad del Servicio	$ 2.392.790.451,90	21-44-101383879 Anexo 3	Cinco (05) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de las obras ejecutadas en el contrato objeto de interventoría en el primer periodo, de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoría

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/07/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
MEMORANDO No SGCP 72915 de septiembre 13-2022

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 12/09/2022
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	REMITENTE	ASUNTO	DESTINATARIO
2023S-VPUT-021842	2023/11/21	José Ricardo Burbano Bárcenas	Respuesta al radicado No 2023E-VUVRAZ-026832	JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO;
2023S-VPUT-018836	2023/11/09	José Ricardo Burbano Bárcenas	Traslado solicitud mantenimiento de vía	RAUL PEREZ GUAGLIANONI;
2023S-VPUT-018786	2023/11/09	José Ricardo Burbano Bárcenas	Respuesta al radicado No 2023E-VUVRAZ-024869	RAUL ANTONIO PEREZ GUAGLIANONI;
2023S-VPUT-016733	2023/11/01	José Ricardo Burbano Bárcenas	Respuesta al radicado No 2023E-VUVRAZ-023642	JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO;

2.11 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
…	…	…	…	…

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA EINTERVENTORIA O CONVENIO.

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS:

- Interferencia de redes de servicios (acueducto, eléctrica y oleoducto) en la franja de vía delcorredor 6501 que afectan el desarrollo de las actividades en campo del contratista de obraCVC055.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS

- Continúan dificultades presupuestales para la actual vigencia, tanto para el contrato interventoria 988 de 2022 y contrato de obra 985 de 2022, este último a la fecha ha agotado los recursos asignados para el 2023 desde el mes de octubre.

- Contratista de obra presento actas de obra de octubre, noviembre y diciembre en ceros debidoa que los recursos del RP de la vigencia 2023 no alcanzan a cubrir los costos ejecutados.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD:

- Retraso en el trámite del documento PAGA del proyecto.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO:

No se realizaron comisiones en el periodo de diciembre.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR:

- Se realizaron comités técnicos de obra de las cuales se dictaron las respectivas actas de acuerdo con el Manual de Interventoría de Obra Pública MEPI-MN1-IN-14-FR-1.

- Revisión y aprobación de informes de interventoría semanales 67, 68, 69 y 70 del mes de noviembre, del proyecto Carretera San José de Fragua y Puente sobre Rio Caquetá 2023 acuerdo con el Manual de Interventoría de Obra Pública.

- Seguimiento al avance de revisión de los volúmenes de Estudios y Diseños fase III.

- Revisión y control del cumplimiento por parte del Interventor del pago de aportes legales y seguridad social en desarrollo del contrato de interventoría, durante el presente periodo.

- Revisión y aprobación de ACTA PARCIAL DE OBRA No. 16 correspondiente al mes de octubre de 2023, para posterior trámite con la unidad ejecutora del INVIAS.

- Revisión y aprobación de ACTA DE COSTOS No. 10, No. 11, No. 12 y No.13 correspondiente a los meses de abril, mayo, junio y julio de 2023 respectivamente para trámite con la unidad ejecutora.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DELPROYECTO O CONVENIO

- Seguimiento a las mesas técnicas para la revisión de los ajustes de los Estudios y Diseños, con el fin de lograr la entrega definitiva de los documentos a fase III y suscribir el acta de aprobación definitiva.

- Seguimiento a las actividades para la gestión y manejo de redes de interferencia que afectan la franja de vía del corredor.

- Seguimiento a la gestión y tramite del documento PAGA del proyecto.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENA

José Ricardo Burbano Bárcenas
Director territorial Putumayo
Supervisor del contrato 988-22