INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO NO. 5

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

VERSIÓN 1
ETAPA DE EJECUCION

SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA

CONTRATO 510-2023

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

Bogotá D.C, FEBRERO 2024

183

REGISTRO DE REVISIONES

REGISTRO DE EDICIONES APROBACIONES

CONTRATO No.		510-2023	**FECHA**	FEBRERO 2024	
TÍTULO DEL DOCUMENTO		Informe mensual No.5 componente SST			
EDICIÓN N°	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN**			
1	05/03/2024	Emitido para revisión			
CONTROL INTERNO					
ELABORÓ	RESIDENTE SST INTERVENTORÍA	YURY ANDREINA MEJIA BARACALDO	05/03/2024	Yury A. Mejia.	
REVISÓ	DIRECTORA DE INTERVENTORIA	MONICA JIMENA GUERRA	05/03/2024		

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. OBJETIVOS 6
2.1 OBJETIVO GENERAL 6
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 6
1. CAPÍTULO I. 7
3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 7
3.1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE OBRA 8
Ilustración 1. Localización general del proyecto 8
Localización especifica 9
3.1.3 AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 9
4.1 REVISION DOCUMENTAL 12
4.1.1 CONSOLIDADO DE DOCUMENTOS APROBADOS 12
4.2. ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA 13
4.3 COMITÉS Y REUNIONES 13
4.4 CUMPLIMIENTO REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES 14
5. CAPÍTULO III ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA 16
5.1 DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA DE ACUERDO CON EL PAI-SG-SST 16
5.2 PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 510-2023 16
5.2.1 HORAS HOMBRE TRABAJADAS 19
5.2.1 AFILIACIÓN Y PAGO AL SG-SSI DE LA INTERVENTORIA 19
5.2.2 INDUCCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 510-2023 19
5.2.3 EXÁMENES MÉDICOS 19
5.2.4 ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 21
5.2.5 PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS Y LIQUIDACIONES 21
5.2.5.1 CERTIFICACIONES DE PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS Y LIQUIDACIONES 21
5.2.6 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 22

784

5.2.7 ACCIDENTALIDAD 22

5.2.8 COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO YCOMITÉ DE CONVIVENCIA 22

5.2.9 PROGRAMA DE INSPECCIONES 22

5.2.10 AUSENTISMO LABORAL 23

5.2.11 REUBICACIÓN LABORAL 23

En el periodo del presente informe no se realizó reubicación laboral 23

5.3 SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL 23

5.3.1 SANEAMIENTO BÁSICO 23

5.4 SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 24

5.4.1 ACTOS INSEGUROS, CONDICIONES INSEGURAS 24

5.4.2 CAPACITACIONES 24

6. REGISTRO FOTOGRAFICO 26

LISTA DE ANEXOS 27

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de las funciones de interventoría, adquiridas a través del Contrato 510-2023 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO", se remite al Instituto FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA, el informe Mensual de Interventoria de Salud y Seguridad en el Trabajo-SST No. 5, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de febrero al 29 de febrero 2024

Documentando el control del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo-SG-SST del contrato de obra 510-2023 el cual incluye la revisión de las planillasde seguridad social, los exámenes médicos de ingreso, los soportes de inducciones,capacitaciones, inspecciones y el reporte del cumplimiento de los indicadores propuestos por el contratista de obra.

Es de resaltar que todas las actividades desarrolladas en este componente son armonizadas con las actividades ejecutadas por el área técnica, de forma tal que segarantice el cumplimiento permanente de los objetivos propuestos.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Presentar los registros de supervisión, seguimiento y control de las actividades establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo- SGSST del contratista CONSORCIO PARQUES 2023 y de la interventoría SOLUCIONES DE LA INGENIERIA SAS durante el periodo comprendido del 1 de febrero al 29 de febrero 2024.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Describir las actividades desarrolladas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST.
- Generar registros que evidencien el cumplimiento de las actividades SST por parte del contratista y el seguimiento por parte de la interventoría.
- Verificar y validar el seguimiento de la totalidad de las actividades SST dando cumplimento a lo establecido en el contrato, a las leyes, decretos, resoluciones,normas, manuales y guías de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente para el contrato.
- Supervisar el cumplimiento y la implementación por parte del contratista, de lasmedidas de manejo de Seguridad y Salud en el Trabajo establecida para el contrato.
- Verificar el cumplimiento en los soportes de pagos de seguridad social del personal del contratista y la interventoría.
- Reportar el cumplimiento de los indicadores establecidos en el SG-SST.

1. CAPÍTULO I.

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Las actividades para ejecutar en el proyecto corresponden al mantenimiento y dotación de los parques vecinales de la localidad de bosa, En este sentido el área SST contribuirá a prevenir y mitigar los riesgos que se pudieran generar por la ejecución de las actividades constructivas.

Teniendo en cuenta que **LOCALIDAD DE BOSA**, elaboró los respectivos estudios previos al presente contrato, se realiza la ejecución de los parques asignados, previa autorización de la interventoría del contrato, de los parques entregados por la Alcaldía de bosa.

3.1.1 DATOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Tabla 1. Datos de contrato de obra interventoría Contrato 510-2023

CONTRATO No.	510-2023
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"
CONTRATANTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA R/L. LIZETH JAHIRA GONZÁLEZ VARGAS
INTERVENTOR	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA S.A.S NIT. 900.389.180-2
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA	IVAN AUGUSTO BARRETO ESQUIVEL C.C 79.688.270
PLAZO DEL CONTRATO	ONCE (11) MESES, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones.

	DATOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
PLAZO FASE I - DIAGNOSTICOS Y ACTIVIDADES PREVIAS	UN (01) MES
PLAZO FASE II - EJECUCIÓN DE OBRAS	DIEZ (10) MESES
VALOR DEL CONTRATO	Ochocientos Noventa y Cuatro Millones Cuatrocientos Ochenta y Ocho Mil Quinientos Noventa y Siete pesos M/Cte., ($894.488.597,00)
FORMA DE PAGO	Se cancelará mediante pagos parciales que se realizarán en proporción porcentual al avance de ejecución de obra del contrato adjudicado mediante Licitación Pública
FIRMA ACTA DE INICIO	1 OCTUBRE DE 2023

3.1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE OBRA

El proyecto se desarrolla en BOSA, la localidad número siete del Distrito Capital de Bogotá, Colombia;

Esta localidad se encuentra ubicada en el suroccidente de la ciudad de Bogotá.




Ilustración 1. Localización general del proyecto

Localización especifica

Especificamente las intervenciones se desarrollarán en veintiocho (28) parques entre los cuales se encuentran parques vecinales y de bolsillo localizados en la localidad de Bosa




Ilustración 2. Localización especifica del proyecto

3.1.3 AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

El área de influencia del proyecto se relaciona a continuación, en donde se encuentran ubicados los parques que se intervinieron, parques identificados por el código que asigna el Instituto de Recreación y Deporte (IDRD). Se reportan los parques terminados con la fecha de inicio y fecha de entrega.

Cobertura del contrato

LISTADO DE PARQUES A INTERVENIR


Tabla 2. parques a intervenir localidad de bosa

No.	CODIGO DEL PARQUE	NOMBRE DEL PARQUES	DIRECCION
1	07-002	DESARROLLO BOSALINDA (HIDELBRANDO OLARTE)	Entre Carrera 95 Y Transversal 98 Con Calle 61a Sur Y 62 Sur
2	07-014	DESARROLLO LA CONCEPCIËN	Entre Carrera 100c (105b) Y Transversal 100d (carrera 106) Con El Costado Occidental De La Calle 68a Sur
3	07-026	DESARROLLO EL RINCËN DE BOSA, RECUERDO 4A,5,6,7	Carrera 87k Bis Con Calle 71 Sur Costado Nor-oriental
4	07-226	DESARROLLO EL LIBERTADOR II	Carrera 100d Con Calle 58c Sur costado Occidental
5	07-007	URBANIZACIÓN EL REGALO	Calle 57 C Sur Con Carrera 90 B Costado Sur Occidental
6	07-299	DESARROLLO LA PORTADA	Carrera 102b Con Calle 58a Sur Costado Nor-occidental
7	07-022	DESARROLLO PALESTINA	Entre Carrera 89 (19) Y 89 A (19a) Con Calles 70 A Sur (4c) Y 70b Sur (4b)
8	07-015	URBANIZACIÓN JIMINEZ DE QUEZADA	Entre Diagonal 63 A Sur, Transversal 87c Y Diagonal 64 Sur
9	07-179	URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL I Y II ETAPAS	Transversal 78c Con Calle 71a Sur Y Diagonal 71b Bis A Sur
10	07-044	URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL I Y II ETAPAS	Carrera 78 Con Calle 71a Sur Y Transversal 78a Bis A
11	07-104	URBANIZACION JOSE MARIA CARBONELL I Y II ETAPAS	CARRERA 77G - DIAGONAL 71B BIS SUR / TRANSVERSAL 77G BIS B
12	07-094	DESARROLLO DANUBIO	Entre Calle 69bis Sur Y Calle 69bisa Sur Con Carrera 101b Y Carrera 103
13	07-359	DESARROLLO EL CAUCE	Entre Carrera 87l Y Carrera 87m Con Calle 63 Sur
14	07-333	DESARROLLO SANTA FE	Interior De La Manzana 76 Ubicada Entre Calle 56 H Sur Y Calle 56 G Sur Con Carrera 98 C Y Carrera 98 A
15	07-003	BRASIL SEGUNDO SECTOR	Entre Carrera 88f Y Carrera 88g Entre Calle 49c Bis Sur Y Calle 49d Bis Sur|
No.	CODIGO DEL	NOMBRE DEL PARQUES	DIRECCION

	PARQUE		
16	07-272	NUEVA ESCOCIA	Carrera 97f Con Calle 57b Sur Costado Nor-occidental
17	07-346	DESARROLLO VILLA SONIA 1	Diagonal 56b Bis A Sur Entre Carreras 85b Y 86
18	07-093	DESARROLLO CIUDADELA LA LIBERTAD II	Entre Calle 69bis Sur Y Calle 69bisa Sur Con Carrera 101b Y Carrera 102
19	07-037	URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO LOTE 2A	Carrera 64 Con Calle 55 A Sur Costado Sur-oriental
20	07-069	URBANIZACIÓN OLARTE	Avenida Ciudad De Villavicencio Con Calle 57b Sur Costado Nor-occidental
21	07-318	DESARROLLO ISLANDIA	Entre Calle 71a Sur Y Calle 72 Sur Con Carrera 83 Y Carrera 83a
22	07-215	URBANIZACIÓN OLARTE	Entre Calle 56f Sur Y Calle 56d Sur Con Carrera 71f Y 71d
23	07-111	DESARROLLO SAN LUIS	Calle 57 B Sur Con Carrera 87 I Costado Sur Occidental
24	07-110	DESARROLLO LA FLORIDA IV SECTOR	Interior De Las Manzanas B Y C Ubicadas Entre Carreras 96 Y 96a Con Calle 58c Bis Sur Y 59a Sur
25	07-268	DESARROLLO VILLA COLOMBIA	Interior De La Manzana D (4) Ubicada Entre Calles 55 Bis Y 57 Sur Con Carrera 101 Bis
26	07-081	DESARROLLO LAURELES III SECTOR	KR 80Q 75 45 SUR
27	07-041	BRASIL (VILLA DE LOS COMUNEROS)	AK 89B 49D 10 SUR
28	07-191	DESARROLLO SAN JOAQUÖN	KR 88G 72A 11 SUR

3.1.4 ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Ilustración 3 Organigrama empresarial Interventoria



4.Capitulo II DESCRIPCION DE LA GESTION DE LA INTERVENTORIA

4.1 REVISION DOCUMENTAL

- La interventoría realizó la verificación y seguimiento a las actividades documentales realizadas por el contratista durante el periodo de 1 de febrero al 29 de febrero 2024.
- Revisión de Documentos del personal de interventoria ingresado al contrato 510-2023.
- Revisión de documentos de maquinaria y equipos del contrato.

4.1.1 CONSOLIDADO DE DOCUMENTOS APROBADOS

A continuación, se relaciona los documentos que han sido aprobados por la interventoría al contratista:

DOCUMENTO	FECHA DE APROBACIÓN	NO. DE RADICADO U OFICIO
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST	01 de noviembre 2023	SPLI-BOS-23-044
INFORME SST No1	17 de noviembre 2023	SPLI-BOS-23-0103
INFORME SST No2	5 de diciembre 2023	Visto bueno
INFORME SST No 3	5 de enero 2024	Visto bueno
INFORME SST No 4	5 de febrero 2024	Visto bueno

4.2. ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA

- Al encontrarnos en la FASE 2 – EJECUCION se realizaron actividades de entrega de documentos de personal de obra y maquinaria, Visitas en campo de los campamentos de los parques que se encuentran en ejecución.
- Verificación de personal que se encuentra aprobado por interventoría, previa verificación de afiliaciones y/o pagos de seguridad social.
- Diligenciamiento de actas de comité
- Verificación de elementos SST y señalización preventiva, punto CREA y Campamentos.
- Verificación de uso de elementos de protección personal de obra
- Validación de personal relacionado en el informe.
- Acompañamiento en recorridos por los campamentos y parques activos.
- El área SST de interventoría realizó acompañamiento en las observaciones del ingreso de personal y asistió a los comités establecidos por la entidad, se realizo visita en campo en los diferentes parques que se encuentran intervenidos por el contratista, se verifico campamentos, punto de hidratación, punto de primeros auxilios y dotación.

4.3 COMITÉS Y REUNIONES

Durante el periodo del presente informe se realizaron los siguientes comités:

FECHA	TEMA
11/10/2023	COMITÉ NO 2
18/10/2023	COMITÉ NO 3

FECHA	TEMA
25/10/2023	COMITÉ NO 4
01/11/2023	COMITÉ NO 5
08/11/2023	COMITÉ NO 6
15/11/2023	COMITÉ NO 7
22/11/2023	COMITÉ NO 8
29/11/2023	COMITÉ NO 9
06/12/2023	COMITÉ NO 10
13/12/2023	COMITÉ NO 11
20/12/2023	COMITÉ NO12
27/12/2023	COMITÉ NO13
03/01/2024	COMITÉ NO14
10/01/2024	COMITÉ NO15
17/01/2024	COMITÉ NO16
24/01/2024	COMITÉ NO17
31/01/2024	COMITÉ NO18
07/02/2024	COMITÉ NO19
14/02/2024	COMITÉ NO 20
21/02/2024	COMITÉ NO 21
28/02/2024	COMITÉ NO 22

Tabla 4 Relación de comités

- En el Anexo 1. Se remiten los soportes de los comités hasta la fecha teniendo en cuenta que no todos están firmados.

- 4.4 CUMPLIMIENTO REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES

- Revisión y verificación de la implementación del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, de acuerdo con lo exigido en el contrato objeto de vigilancia en cumplimiento con las especificaciones técnicas y normatividad vigente.
- Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) del contrato de Interventoría conforme la normativa legal.
- Revisión, observación y aprobación de documentación de ingreso del contratista remitidas durante el periodo del presente informe.

- Asistencia a comités y reuniones del contrato de interventoría 510 - 2023

- Revisión, observación, aprobación y entrega comunicaciones al contratista y a la entidad contratante.

Tabla 5 Correspondencia enviada

FECHA	DIRIGIDO	CÓDIGO/N° DE OFICIO	ASUNTO	RESPUESTA
29/09/2023	CONSORCIO PARQUES 2023	SPLI-BOS-23-008	Observación SG-SST	pendiente
02/10/2023	Fondo de Desarrollo Local de Bosa	SPLI-BOS-23-009	Entrega Hojas de Vida Personal mínimo de Interventoría	Correo electrónico 3/10/2023
09/10/2023	Fondo de Desarrollo Local de Bosa	SPLI-BOS-23-014	Aprobación de las Hojas de Vida de Contratista de Obra	correo electrónico 05/10/2023
20/10/2023	CONSORCIO PARQUES 2023	SPLI-BOS-23-030	Observaciones al SG-SST	CPB-FDLB 508-34-2023
01/11/2023	Fondo de Desarrollo Local de Bosa	SPLI-BOS-23-044	Plan SG-SST Aprobación	CPB-FDLB 508-34-2023
13/11/2023	CONSORCIO PARQUES 2023	SPLI-BOS-23-058	Documentos Ingreso de personal	CPB-FDLB 508-63-2023
14/11/2023	CONSORCIO PARQUES 2023	SPLI-BOS-23-065	respuesta comunicado observaciones Informes SST1	CPB-FDLB 508-54-2023
14/11/2023	CONSORCIO PARQUES 2023	SPLI-BOS-23-064	Requerimiento información maquinaria y equipos	CPB-FDLB 508-12-2023
15/11/2023	CONSORCIO PARQUES 2023	SPLI-BOS-23-077	Respuesta comunicado observaciones ingreso de personal	CPB-FDLB 508-75-2023
17/11/2023	CONSORCIO PARQUES 2023	SPLI-BOS-23-078	RESPUESTA COMUNICADO No. CPB-FDLB 508-75-2023 – OBSERVACIONES A DOCUMENTOS DE INGRESO PERSONAL	CPB-FDLB 508-75-2023
17-11-2023	CONSORCIO PARQUES 2023	SPLI-BOS-23-077	APROBACIÓN DE INFORME MENSUAL SST N° 1 V2. RESPUESTA A COMUNICADO CPB-FDL 508-74-2023	CPB-FDL508-74-2023

29/11/2023	CONSORCIO PARQUES 2023	SPLI-BOS-23-0126 - SPLI-BOS-23-0145	DOCUMENTOS DE PERSONAL	CPB-FDLB 508-97-2023
11/12/2023	CONSORCIO PARQUES 2023	SPLI-BOS-23-0119	SOLICTUD PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL	Sin respuesta
2/01/2024	CONSORCIO PARQUES 2023	SPLI-BOS-23-0181	OBSERVACIONES INFORME 3	CPB-FDLB 508-188-2023
03/01/2024	CONSORCIO PARQUES 2023	SPLI-BOS-23-0193	APREMIO DOCUMENTACION VOLQUETAS	CPB-FDLB 508-193-2023
03/02/2024	CONSORCIO PARQUES 2023	SPLI-BOS-23-0301	DOCUMENTOS INGRESO DE PERSONAL	CPB-FDLB 508-318-2023
17/02/2024	CONSORCIO PARQUES 2023	SPLI-BOS-23-0302	DOCUMENTOS INGRESO DE PERSONAL	CPB-FDLB 508-508-2023

5. CAPÍTULO III ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA

5.1 DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA DE ACUERDO CON EL PAI-SG-SST

A continuación, se relacionan la gestión desarrollada por la interventoría durante el periodo comprendido de febrero 1 de 2024 al 29 de febrero 2024

5.2 PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 510-2023

A continuación, se relaciona el personal minimo requerido para el contrato de interventoría, (18) profesionales. Aprobados por la entidad.

PERSONAL PROFESIONAL

Tabla 7. Relación plantilla mínima del contrato de interventoría durante la duración del contrato


	CARGO	DEDICACION	NOMBRE	CC	ESTADO
1	Director de Interventoría	25% - 40%	Monica Jimena Guerra	52261971	aprobado
2	Residente de Interventoria	100%	Yenny Katerine Rodriguez	40049313	aprobado
3	Especialista en Geotecnía	20%	Robinson Villamil	79046393	aprobado
4	Especialista en presupuesto y programación	50% - 30%	Diego Osorio	94406535	aprobado
5	Especialista en Redes Hidráulico Sanitario	30%	Claudia Gomez	52261988	aprobado
6	Especialista en Tránsito y Trasporte	30%	Ivan Barreto Esquivel	79688270	aprobado
7	residente SST	25%	Andreina Mejia	1121828172	aprobado
8	Residente Social	50% - 30%	Maria del Carmen Vergara	33449903	aprobado
9	Ingeniero Ambiental	50% - 20%	Maria Monica Forigua	52484116	aprobado
10	Especialista Urbanismo	27%	Edgar Alirio Gomez	93408738	aprobado
11	Ingeniero Forestal	30% - 28%	Humberto Castillo	79305644	aprobado

PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO

	CARGO	DEDICACION	NOMBRE	CC	ESTADO
12	Inspector 1	100%	Oscar Chamorro	1088732695	Aprobado
13	Inspector 1	100%	Brayan Estiben Rodríguez	1234791652	Aprobado
14	Topógrafo Inspector	20%	Jennifer Carranza	1024525394	Aprobado
15	laborista Inspector	10%	Simón Pardo Guerra	1001218709	Aprobado
16	Cadenero 1	20%	Viviana Marcela Enriquez	1085277386	Aprobado
17	Administrador	50% - 20%	Julieth alejandra ceron	1085278054	Aprobado
18	Conductor	10%	Johan Camilo Bernal	1033791125	Aprobado

Para el presente periodo no se registró ingreso de personal nuevo al contrato de interventoría 510-2023.

Gráfica 1 Relación de personal, cantidad de ingresos y retiros durante el periodo.



5.2.1 HORAS HOMBRE TRABAJADAS

LA INTERVENTORIA SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA, realizó el cálculo de horas hombre trabajadas acorde al personal vinculado al contrato 510 de 2023, teniendo en cuenta:

- Fecha de ingreso al contrato
- Dedicaciones del personal durante el periodo
- Jornada Laboral de 8 horas de lunes a viernes

Para el periodo del 1 de febrero 2024 al 29 de febrero 2024, se reportó un total de 1468.8 HHT.

Anexo 3 Horas Hombre Trabajadas

5.2.1 AFILIACIÓN Y PAGO AL SG-SSI DE LA INTERVENTORIA

La interventoría realizó el respectivo pago de los aportes a la seguridad social de los (18) profesionales que se encuentran vinculados al contrato.

Anexo 4 Planillas de Seguridad

5.2.2 INDUCCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 510-2023

Durante el periodo comprendido no se realiza inducción ya que no ingreso personal nuevo al contrato de interventoria.

Anexo 5: No se realizaron inducciones y notificaciones de ingreso.

5.2.3 EXÁMENES MÉDICOS

Para el mes de enero, la interventoría no realizó exámenes de ingreso ya que no ingreso personal nuevo y se revisó el personal antiguo que los exámenes se encontraran vigentes para la fecha del contrato 510-2023.

Anexo 6, No se realizaron Exámenes Médicos, ya que en el periodo del informe no

ingreso personal al contrato 510 -2023

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	FECHA EXAMENES			CONCEPTO
			INGRESO	PERIÓDICO	EGRESO	Valoración Ingreso
1	GUERRA VERGARA MONICA JIMENA	52.261.971	11/08/2023	NA	NA	Apto
2	ELORZA ORTEGA RONNIE	79.953.109	14/01/2023	NA	NA	Apto
3	MEJIA BARACALDO YURI ANDREINA	1.121.828.172	09/02/2023	NA	NA	Apto
4	DIEGO ALEXANDER OSORIO MURIEL	94.406.535	14/01/2023	NA	NA	Apto
5	CASTILLO JOSE HUMBERTO	79.305.644	20/02/2023	NA	NA	Apto
6	PARDO GUERRA SIMON	1001218709	08/07/2023	NA	NA	Apto
7	VILLAMIL ROBINSON	79.048.393	03/10/2023	NA	NA	Apto
8	GOMEZ CLAUDIA	52.261.988	02/10/2023	NA	NA	Apto
9	BARRETO ESQUIVEL IBAN	79.688.270	13/08/2023	NA	NA	Apto
10	VERGARA MARIA DEL CARMEN	33.449.903	02/10/2023	NA	NA	Apto
11	FORIGUA MARIA MONICA	5.284.116	27/074/2023	NA	NA	Apto
12	GOMEZ EDGAR ALIRIO	93.408.738	02/10/2023	NA	NA	Apto
13	CHAMORRO OSCAR	1.088.732.695	03/10/2023	NA	NA	Apto
14	RODRIGUEZ BRAYAN ESTEBAN	1234791652	13/07/2023	NA	NA	Apto
15	CARRANZA JENNIFER	1.024.525.394	02/10/2023	NA	NA	Apto
16	ENRIQUEZ VIVIANA MARCELA	1.085.277.386	02/10/2023	NA	NA	Apto
17	CERON JULIETH ALEJANDRA	1.085.278.054	02/10/2023	NA	NA	Apto
18	BERNAL SANCHEZ JOHAN CAMILO	1.033.791.125	30/01/2023	NA	NA	Apto

5.2.4 ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Durante el periodo del informe no se realizó entrega de dotación al personal nuevo del contrato de interventoria 510-2023.

Anexo 7: No se realiza Entrega de Dotación durante el periodo del informe.

5.2.5 PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS Y LIQUIDACIONES

Todo el personal vinculado al Consorcio Soluciones para la Ingeniería recibió pago de nómina completa para el mes de febrero.

5.2.5.1 CERTIFICACIONES DE PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS Y LIQUIDACIONES

La interventoría hace entrega de las certificaciones de pagos de salarios, honorarios al SGSSI y parafiscales, **ver anexo** 8, entregados como soporte de cumplimiento de las siguientes empresas:

Tabla 8 Relación de empresas mediante la cual se vincula el personal de interventoría

EMPRESA	No. DE PERSONAS
SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA	6
YAMILL ALONSO MONTENEGRO	2
INFRAESTRUCTURA NACIONAL	2
CONSORCIO ALIANZA	4
INFRAESTRUCTURA INTEGRAL	1
YURY ANDREINA MEJIA BARACALDO	1
EDGAR ALIRIO GOMEZ	1

EMPRESA	No. DE PERSONAS
CONSORCIO OBRAS 2022	1
TOTAL	**18**

Anexo 8: certificaciones parafiscales

5.2.6 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

En el presente periodo no se han realizado modificaciones en la matriz de riesgos y peligros.

5.2.7 ACCIDENTALIDAD

En el periodo del presente informe no se registró accidentes laborales.

5.2.8 COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO YCOMITÉ DE CONVIVENCIA

Dando cumplimiento al cronograma de actividades SST de la interventoría por la cantidad de trabajadores vinculados directamente con Soluciones para la ingeniería se establece un vigía de seguridad y salud en el Trabajo, dando Cumplimiento a la normatividad colombiana vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y todas aquellas normas que la modifiquen adicionen o sustituyan. Debido a los Cambios de personal en este periodo se realizó la nueva asignación al Vigía de Seguridad, quedando el ING BRAYAN ESTEBAN RODRIGUEZ.

ver Anexo 9, Acta de reunión vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo

5.2.9 PROGRAMA DE INSPECCIONES

Durante el presente periodo de diagnóstico y planeación no se realizan inspecciones.

5.2.10 AUSENTISMO LABORAL

No se presentó ausentismo laboral durante el periodo.

5.2.11 REUBICACIÓN LABORAL

En el periodo del presente informe no se realizó reubicación laboral.

5.3 SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL


5.3.1 SANEAMIENTO BÁSICO

Para el periodo del presente informe, el personal de interventoría que asiste a la oficina principal cuenta con dos baños y/o unidades sanitarias, las cuales están dotadas con lavamanos, gel antimaterial y toallas desechables.

Tabla 9 Ubicación de baños contrato 510-2023

Item	Observación
Baños	El personal de interventoría dispone en la oficina central de dos unidades sanitarias.
Lavamanos	El personal de interventoría que desarrolla actividades de oficina dispone de dos unidades de lavamanos que se encuentran ubicados en cada uno de los baños. Estos están dotados con jabón líquido, alcohol glicerinado entre el 60% - 95% y toallas desechables

Ilustración 4 Ubicación zona de desinfección y baños



194

5.4 SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

5.4.1 ACTOS INSEGUROS, CONDICIONES INSEGURAS

En el periodo del presente informe no se registró actos y condiciones inseguros.

5.4.2 CAPACITACIONES

Durante el periodo no se tenía contemplado realizar capacitaciones

INDICADORES SST

A continuación, se remite los indicadores del contrato de interventoria 510-2023 para el periodo del 1 de febrero 2024 al 29 de febrero 2024.

INDICADORES DE GESTIÓN	NOVIEMBRE	OBSERVACIONES
Horas Hombre Trabajadas	1468.8	Se tiene en cuenta las horas laboradas durante el periodo
Total, de accidentes de trabajo o enfermedades laborales	0	Durante el periodo no se presentaron accidentes de trabajo
Registro de tiempo de ausencia por causas médicas	0	No se presento
Numero de incapacidades	0	No se presentaron
Número de personas para assistir a permisos de consulta medica	0	Durante el período no se presentaron solicitudes de permisos para asistir a consultas medicas

OBJETIVO	FÓRMULAS		NOVIEMBRE		OBSERVACIONES
FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD: Número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes	Número de accidentes de trabajo que se presentaron en un mes / Número de trabajadores	X 100	= (0/18) *100 =0	0%	No han ocurrido accidentes

	en el mes				
SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD: Número de días perdidos por accidentes de trabajo en el mes	Número de días de incapacidad por accidentes de trabajo en el mes + Número de días cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes	X 100	=(0+0)/18*100 =0	0%	*No han ocurrido accidentes*
OBJETIVO	**FÓRMULAS**		**NOVIEMBRE**		**OBSERVACIONES**
PROPORCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES: Número de accidentes de trabajo mortales en el año	Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año / Total, de accidentes de trabajo que se presentaron en el año	X100	= (0/0) *100 = 0	0%	No han ocurrido accidentes
PREVALENCIADE LA ENFERMEDAD LABORAL: Número de casos de enfermedad laboral presentes en una	Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo "Z"	X 100	= (0/18)*100 = 1.9	0%	Se presenta un caso de enfermedad laboral

población en un periodo de tiempo	Promedio de trabajadores en el periodo "Z"				
INCIDENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL: Número de casos nuevos de enfermedad laboral en una población determinada en un periodo de tiempo	Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo "Z" Promedio de trabajadores en el periodo "Z"	X100	= (0/18)*100 = 1,9	0%	Se presenta un caso de enfermedad laboral
AUSENTISMO POR CAUSA MÉDICA: Ausentismo en la no asistencia al trabajo con incapacidad médica	Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes Número de días de trabajo programados en el mes	X100	= (0/18)*100 =0	0%	Se presenta un caso de enfermedad laboral

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

En el periodo de del informe se realiza Registro Fotográfico de campamentos, señalización, entrega de dotación, y elementos de emergencia por parte del contratista.

Anexo 10: Registro Fotográfico

7. CONCLUSIONES

- Durante el periodo del informe no se presentaron ingresos de personal de interventoría

- El consorcio Soluciones para la ingeniería se desarrolló las actividades contempladas en el cronograma de actividades SST

- Durante el periodo de este informe, del 1 de febrero 2024 al 29 de febrero 2024 no se presentaron accidentes y/o incidentes en el marco del contrato de obra de interventoria 510-2023.

- Durante el periodo de este informe se realizo visita a campamentos en los diferentes parques que se encuentran en ejecución.

LISTA DE ANEXOS

ANEXOS CONTRATISTA

ANEXO 1. ACTAS DE COMITES

ANEXO 2. CONTRATOS PERSONAL INTERVENTORIA

ANEXO 3. HORAS HOMBRE TRABAJADAS

ANEXO 4. PLANILLAS DE SEGURIDAS SOCIAL

ANEXO 5. INDUCCION Y NOTIFICACION DE RIESGO

ANEXO 6. EXAMNE DE INGRESO

ANEXO 7. ENTREGA DE DOTACION

ANEXO 8. CERTIFICACIONES PARAFISCALES

ANEXO 9. PAZ Y SALVO

ANEXO 10. ACTA DE REUNION VIGIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ANEXO 11. REGISTRO FOTOGRAFICO

ANEXO 1. RELACION DE COMITES

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: INFRAESTRUCTURA

FECHA: 04-10-2023 **Virtual:** X **Presencial:** _____ **(En caso de ser presencial):** _____

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento semanal No. 1

HORA DE INICIO: 9:30am **HORA DE FINALIZACIÓN:** 11:00am

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Patricia Nagra			X							CONSORCIO PARQUES 2023		3125272841	
Paola Mora			X							CONSORCIO PARQUES 2023		3123107985	
Jeannette Fajardo G			X							CONSORCIO PARQUES 2023		3124118875	
Isabel Llano			X							CONSORCIO PARQUES 2023		3124811995	
María Mónica Forigua			X							SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS		3012730259	
María Del Carmen Vergara			X							SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS		3178865110	
Ronnie Eloiza Ortega			X							SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS		3102282078	
Mónica Jimena Guerra		X								SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS		3176678302	
Iván Barreto Esquivel		X								SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS		3185309404	
Juan Edidson Vargas Mesa										FDLB			
Laura Carolina Muñoz Vargas										FDLB		3146995331	

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:

FECHA: _____ **Virtual:** ____ **Presencial:** ____ **(En caso de ser presencial):** _____

OBJETO DE LA REUNIÓN: _____

HORA DE INICIO: _____ **HORA DE FINALIZACIÓN:** _____

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

[illegible] para generar los asistentes y los compromisos de la reunión.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio al comité No. 1 de seguimiento al contrato de obra No. 508-2023 con la descripción por parte de la interventoría del estado actual de los entregables que se deben radicar posterior a la firma de acta de inicio, así:

COMPONENTE AMBIENTAL

El PIPMA y el Plan de Gestión RCD este se entregó por el contratista el día 29 de septiembre y está en revisión de la interventoría. Se realizará una reunión virtual el día viernes 6 de octubre.

COMPONENTE SST

La interventoría remitió las observaciones a la información radicada por el contratista. El contratista manifiesta que radicara la subsanación el día 5 de octubre de 2023.

COMPONENTE SOCIAL

Se informa que el contratista remitió el Plan de Gestión Social y la interventoría proyecto las observaciones, adicionalmente el día 29 de septiembre de 2023 se realizó mesa de trabajo aclarando dudas sobre las observaciones emitidas por la interventoría.

El Plan de Gestión Social no ha sido radicado nuevamente por el contratista y se hace el compromiso que se enviará el viernes 6 de octubre ajustado.

En cuanto a los elementos de divulgación el contratista se compromete a enviarlos el día viernes 6 de octubre con el volante de reunión de inicio de obra.

En referencia a las actas de vecindad el Coordinador Técnico manifiesta que se debe iniciar este proceso en los parques en donde se dará inicio al contrato.

COMPONENTE TECNICO

Hojas de vida interventoría: La Entidad hace devolución de las hojas de vida del personal para hacer correcciones solicitadas y solicita el factor de sostenibilidad.

Hojas de vida contratista: Solo falta aprobación del arquitecto urbanista toda vez que el anexo técnico en la experiencia especifica solicita especialista en estructura. Por lo que se sugiere aclaración de la entidad. La Entidad indica que se radique la hoja de vida así y se solicite aclaración sobre el profesional en particular.

Cronograma de obra: La interventoría informa que debe entregarse ocho (8) días hábiles después del inicio del contrato. El contratista indica que el 9 de octubre radicara a la interventoría esta información.

Flujo de caja: El contratista lo entregara el día 9 de octubre

Presupuesto: El contratista informa que se realizara la entrega de análisis de precios unitarios el día 11 de octubre de 2023 y el desglose de AIU el día 6 de octubre de 2023

Plan de calidad: El contratista informa que realizara la entrega de la subsanación de las observaciones realizadas por la interventoría el día 9 de octubre de 2023. La interventoría precisa que dentro de las observaciones realizadas se encuentra que el Plan de Gerencia como factor de calidad ofertado por el contratista debe entregarse en un documento aparte. La Entidad también precisa que mensualmente se debe realizar un documento de seguimiento al Plan de gerencia

OTROS TEMAS

- Se hace la presentación del personal que se encuentra en el comité
- La Entidad precisa que al comité de seguimiento solo se le permitirá el ingreso a Representantes legales, directores y residentes de cada componente. El ingeniero Iván Barreto, representante legal de la interventoría. Solicita que se permita la participación del ingeniero Brayan Rodríguez.
- La Entidad consulta por los diagnósticos. El contratista informa que ya tiene un grupo de 10 parques para entrega a interventoría el día 12 de octubre.
- La Entidad informa que deben pasar una cuenta del mes de octubre. Estas cuentas se deben radicar a más tardar los 5 primeros días de cada mes. Por lo que el informe mensual se debe radicar los primeros 3 días de cada mes.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	**Revisión de PIPMA y Plan de gestión de RCD**	**Interventoría**	**06/10/2023**
2	**Subsanación de observaciones al Plan de gestión SST**	**Contratista**	**05/10/2023**

Nota: Agregar o eliminar las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	EVIDENCIA DE REUNIÓN

3	Subsanación de observaciones al Plan de Gestión Social	Contratista	05/10/2023
4	Radicación de piezas de divulgación	Contratista	06/10/2023
5	Radicación de hojas de vida	Interventoría	06/10/2023
6	Entrega de cronograma general	Contratista	09/10/2023
7	Entrega de flujo de caja	Contratista	09/10/2023
8	Subsanación del Plan de Calidad	Contratista	09/10/2023
9	Entrega de Análisis de Precios Unitarios	Contratista	11/10/2023
10	Desglose de AIU	Contratista	06/10/2023

Elaborada por: Ing. Mónica Jimena Guerra (DIRECTORA DE INTERVENTORIA)

Fecha de la próxima reunión: 11/10/2023 Lugar de la próxima reunión: Alcaldía Local de Bosa

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS – CONTRATO 510-2023

FECHA: 11/10/2023 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** ____

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento semanal No. 2

HORA DE INICIO: 9:00am **HORA DE FINALIZACIÓN:** 11:30am

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Yuri Adriana Mejia			X							Soluciones para la ing.	yuriamejia17@hotmail.co	3005769557	YURI A. MEJIA
Maria Monica Fontana			X							Soluciones para la ing	mfontana22@gmail.com	3012732587	
Monica Buena Vergara		X								soluciones para la ingenieria		3176678302	
Maria Vargas G.												3148963410	
ISABEL C. LLANO		X							X	CONSORCIO PARQUES 2023		3124811995	
Jennifer Llano Moreno			X						X	Consorcio Parques 2023	arquitecturallano@gmail.com	3104735006	
Paola Mora			X						X	Consorcio Parques 2023	parquesbosa@gmail.co	3123107985	
Patricia Nuvia			X						X	Consorcio Parques 2023		3175277841	
Jeannette Salgado			X						X	Consorcio parque 2023	mayanercon@hotmail.co	3124111885	
Maria Natalia Quevedo Luis			X						X	Consorcio parques 2023	vitaminaverde2308@gmail.com	3208397246	

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El(la) suscrito(a) conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregar o eliminar las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión

2023

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:

FECHA: _____ **Virtual:** ____ **Presencial:** ____ **(En caso de ser presencial):** _____

OBJETO DE LA REUNIÓN: _____

HORA DE INICIO: _____ **HORA DE FINALIZACIÓN:** _____

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Laura L. Muñoz Vargas			X						X	FDL Bosa Infraestructura	lauramunoz@gobiernobogota.gov.co		

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio al comité de seguimiento semanal No. 2. La directora de interventoría direcciona el comité a partir de la presentación en diapositivas elaborada por el equipo de interventoría. Inicialmente, se comunica el estado de la información que requieren los pliegos una vez se suscribe acta de inicio. Respecto a esto se manifiesta:

La interventoría indica que el contratista envió programación general. Sin embargo, esta fue objeto de observaciones en su etapa de plancación y diagnósticos, ya que hay actividades sin asignación de recursos. El contratista manifiesta que realizará las correcciones debidas.

Con respecto a los presupuestos, el contratista de obra solicita una mesa técnica para la revisión de los presupuestos que vayan quedando formulados. La interventoría manifiesta que no hay inconvenientes per solicita que no sea el martes e invita al contratista a radicar al correo y posterior se realizaria la mesa técnica en las instalaciones de la oficina de interventoría.

La directora de interventoría indica que la interventoría no aprobara diagnósticos sin antes encontrarse aprobados los ítems no previstos. La Entidad indica que enviara un acta de ítems no previstos para guía del contratista.

La Entidad indica que remitió OTRO SI MODIFICATORIO de los contratos de obra e interventoría, además indica que en estos se modificó la forma de pago y el requerimiento de la experiencia especifica del especialista urbanista.

La interventoría manifiesta que se envió una información de equipo mínimo por parte del contratista. Sin embargo, solicita el plan de gerencia, teniendo en cuenta que dentro del equipo mínimo debe estar lo necesario para la implementación de dicho plan.

Con respecto al plan de calidad, la interventoría solicita que este se vuelva a enviar con la subsanación de las observaciones realizadas por la interventoría acogiéndose a las especificaciones del IDRD por tratarse de parques

COMPONENTE AMBIENTAL

La interventoría indica que ya se obtuve el pin ambiental, pero deja la salvedad de que una vez se cuente con la información de las intervenciones definitivas a partir de la etapa de diagnósticos y plancación se debe ajustar el PIPMA Y PG RCD. Quedó pendiente radicar en fisico el PIPMA y PG RCD una vez el profesional ambiental de la Entidad vuelva a revisar los ajustes y se radicará en fisico una vez se cuente con las cantidades finales.

COMPONENTE SST

La interventoría indica que aprobó el PG SST y solicita que se radique en físico por parte del contratista

COMPONENTE SOCIAL

La interventoría indica que el Plan de Gestión social fue revisado y tuvo observaciones que ya fueron atendidas por el contratista e indica que ya se encuentra aprobado al igual que la metodología de acta de vecindad y solicita radicado en físico.

El contratista indica que revisara los parques que ya tuvieron aprobación de PMT y con base a las intervenciones que se vayan a realizar se determinara la importancia y la cantidad de actas de vecindad

La interventoría indica que ya aprobó la Valla punto CREA, el pendón y el arte de identificación de la maquinaria.

La interventoría indica que ya se cuenta con la dirección, teléfono y profesional para el punto CREA. La Entidad solicita que se realicen comités en el punto CREA. El contratista indica que tan pronto cuente con el punto dotado se podrán desarrollar comités en el punto.

Además, la interventoría solicita que se dé inicio con la divulgación de las acciones de levantamiento de actas de vecindad y se programe fecha de reunión de inicio del proyecto la otra semana. La Entidad manifiesta que una vez se defina el sitio y la fecha de la reunión de inicio se les indique para que se haga acompañamiento del Profesional social.

COMPONENTE PMT

La interventoría indica que ya se aprobó el PMT de 2 parques por parte de la SDM y que se realizaron observaciones por parte de la SDM al PMT de 4 parques.

OTROS TEMAS

La Entidad indica que se deben presentar ítems no previstos con antelación al inicio de las actividades de ejecución de obra y que se debe contar con programación detallada de cada parque y una general del contrato.

La entidad va a remitir la relación de actividades que están amparadas en algunos parque y que no se pueden intervenir

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	RESPUESTA OTRO SI MODIFICATORIO	INTERVENTORIA	11/10/2023
2	REMISION DEL PLAN DE GERENCIA	CONTRATISTA	11/10/2023
3	PLAN DE CALIDAD CORREGIDO CON ESPECIFICACIONES IDRD	CONTRATISTA	11/10/2023
4	RADICAR EL PIPMA Y PG RCD AJUSTADO	CONTRATISTA	13/10/2023
5	RADICAR EN FISICO EL PLAN DE GESTIÓN SST	CONTRATISTA	13/10/2023
6	RADICAR PLAN DE GESTIÓN SOCIAL EN FISICO	CONTRATISTA	13/10/2023

Elaborada por: ING. MONICA JIMENA GUERRA VERGARA (DIRECTORA DE INTERVENTORIA)

Fecha de la próxima reunión: 18/10/2023 Lugar de la próxima reunión: Instalaciones Alcaldía Local de Bosa

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS – CONTRATO 510-2023

FECHA: 18/10/2023 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** ____

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento semanal No. 3

HORA DE INICIO: 9:00am **HORA DE FINALIZACIÓN:** 11:30am

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Yuri Andrea Mejia			X							Soluciones para la ing.	[illegible]	3005966157	[illegible]
Maria Monica Fonseca			X							interventoria Soluciones	mfonseca726@gmail.com	3012736259	[illegible]
Maria Vargas G			X							Soluciones para la ing		3178865910	[illegible]
Monica Jimena Guerra		X								Soluciones para la ing		3186782802	[illegible]
ISABEL C. LLANO		X							X	CONSORCIO PARQUES 2023		3124811995	[illegible]
Jennifer Llano Moreno			X						X	Consorcio parques 2023	parquesbosdesocial2023@gmail.com	3204735006	[illegible]
Rubi Mora			X						X	Consorcio Parques 2023		3123107965	[illegible]
Patricia Navarro			X						X	Consorcio Parques 2023		3125270011	Patricia Navarro
Maria Fatima Moreno Luis			X						X	Consorcio parques 2023	[illegible]	3208397316	[illegible]
Leonardo Pajaro G.			X						X	Consorcio Parques 2023	[illegible]	3124118275	[illegible]

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El (la) abajo firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Este formato es el único que se debe diligenciar para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:

FECHA: _____ **Virtual:** ____ **Presencial:** ____ **(En caso de ser presencial):** _____

OBJETO DE LA REUNIÓN: _____

HORA DE INICIO: _____ **HORA DE FINALIZACIÓN:** _____

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Laura C. Muñoz Vargas			X						X	FDL Rosa Infraestructura	laura.munoz@gobiernobogota.gov.co		

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

... para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio al comité de seguimiento semanal No. 3. La directora de interventoría direcciona el comité a partir de la presentación en diapositivas elaborada por el equipo de interventoría. Inicialmente, se expone de forma sintetizada las generalidades del proyecto y se continua con la lectura de compromisos pactados en el comité anterior. Así:

1. **Respuesta otro si modificatorio:** No se cumplió porque el representante legal de la interventoría no está de acuerdo con las modificaciones ya que añadieron aspectos que no se contemplaban inicialmente en el contrato de interventoría. La entidad consulta sobre las observaciones que tiene la interventoría a las modificaciones. La directora de interventoría manifiesta que estas se hicieron por parte del representante legal. La entidad solicita el cumplimiento de los compromisos que se pacten en los comités de seguimiento semanal.
2. **Remisión del Plan de gerencia:** El compromiso se definió para el día 11 de octubre de 2023 y lo entregaron el día 12 de octubre de 2023. La Entidad indica que se trata de un compromiso incumplido al haber sido entregado posterior a la fecha pactada y solicita que esta información se relacione en la diapositiva de compromisos.
3. **Entrega de Plan de Calidad:** El compromiso se debía entregar el 11 de octubre y se entrego el 13 de octubre, la interventoría enviará la revisión el día de 19 de octubre de 2023.
4. **Entrega del PIPMA y PG RCD Ajustados:** Se envió al ingeniero Manuel para su validación y aprobación. La Entidad solicita que se envie el correo a los apoyos de supervisión
5. **Plan de gestión SST y Social:** Se cumplió el compromiso y se pactan compromisos para radicar a la entidad
6. **Enviar volantes para reunión de inicio:** Se proyectaba para el 11 de octubre de 2023 y se cumplió. La entidad consulta por las acciones de volanteo.

Una vez finaliza la lectura de compromisos. La directora de interventoría procede a hacer lectura de los documentos que están pendientes de entregar por el contratista, entre los cuales están:

- Análisis de precios unitarios de la propuesta económica
- Especificaciones técnicas a partir de las memorias de cantidades

Se pactan compromisos para la entrega de estos documentos.

La entidad hace precisiones con respecto a ítems no previstos y sugiere que los diagnósticos se acojan a las actividades contractuales para que en el proceso constructivo se realicé el proceso de ítems no previstos.

Continua la directora de interventoría, indicando los documentos pendientes de revisión de la interventoría, que ya fueron discutidos previamente y de los cuales se pactaron compromisos:

COMPONENTE PMT

El Contratista cuenta con 2 radicados aprobados, por la SDM, Para un total de 6 parques. Y se encuentra pendiente de revisión de un radicado realizado el 12 de octubre de 2023. Para un total de 5 parques pendientes.

COMPONENTE SST

La entidad solicita que la interventoría requiera mediante comunicado al contratista con las obligaciones y los términos previo al inicio de actividades de obra

COMPONENTE SOCIAL

La interventoría indica que ya se recibieron los volantes para realizar acciones de levantamiento de acta de vecindad y que se programa el inicio de levantamiento de actas de vecindad el día 20 de octubre de 2023. La entidad solicita que se revisen los requerimientos de identidad para el personal que realizará las visitas.

Se sugiere informar de forma general a las comunidades en las reuniones de inicio.

La interventoría relaciona las fechas de las primeras reuniones de inicio que se realizaran, así:

31 de octubre a las 9:00 am en el parque Jiménez de Quesada
31 de octubre a las 11:00 am en el parque desarrollo Palestina

Además, indica el alcance de las actas de vecindad que se realizarán en el parque desarrollo Palestina.

COMPONENTE AMBIENTAL

La interventoría solicita que se relacionen las fuentes de suministro de materiales, ya que estos deben ser aprobados por la interventoría

OTROS TEMAS:

El contratista indica que el orden de intervención de los parques viene dado por la aprobación de los PMTs

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	EVIDENCIA DE REUNIÓN

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	REVISIÓN PLAN DE GERENCIA	INTERVENTORIA	19/10/2023
2	REVISIÓN PLAN DE CALIDAD	INTERVENTORIA	19/10/2023
3	ENTREGA PLAN DE CALIDAD	CONTRATISTA	19/10/2023
4	ENTREGA PLAN DE GERENCIA	CONTRATISTA	19/10/2023
5	RADICAR EN FISICO EL PLAN DE GESTIÓN SST	CONTRATISTA	13/10/2023
6	RADICAR PIPMAY PG RCD A INTERVENTORIA	CONTRATISTA	19/10/2023
7	RADICAR PIPMA Y PG RCD A ENTIDAD	INTERVENTORIA	20/10/2023
8	RADICAR PG SOCIAL Y PG SST A ENTIDAD	INTERVENTORIA	20/10/2023
9	ATENCIÓN DE OBSERVACIONES A PROGRAMACION	CONTRATISTA	19/10/2023
10	REVISIÓN DE NUEVA PROGRAMACIÓN	INTERVENTORIA	23/10/2023
11	REVISIÓN DE APUs	INTERVENTORÍA	20/10/2023
12	ENTREGA DE DIAGNOSTICOS DEFINITIVOS APROBADOS	CONTRATISTA	01/11/2023
13	FOLLETOS PARA REUNIÓN DE INICIO	CONTRATISTA	20/10/2023

Elaborada por: ING. MONICA JIMENA GUERRA VERGARA (DIRECTORA DE INTERVENTORIA)

Fecha de la próxima reunión: 25/10/2023 Lugar de la próxima reunión: Instalaciones Alcaldía Local de Bosa

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS – CONTRATO 510-2023

FECHA: 25/10/2023 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** ____

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento semanal No. 4

HORA DE INICIO: 9:00am **HORA DE FINALIZACIÓN:** 11:30am

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Jennifer Yano Moreno			X						X	Consorcio Parques 2023	parquesbosasocial@gmail.com	3204735006	
Jeannette Fajardo Galindo			X						X	Consorcio Parques 2023	mayaneizaa@hotmail.com	3124118875	
Rubiera Daza Ruiz			X						X	Consorcio parques 2023	parquesbosa@gmail.com	312 3272841	
Monica Guerra V		X								Soluciones para la I	soluciones bosa 510 @gmail.	3176639802	
Maria del C. Vargas G.			X							Soluciones para la Ing.	soluciones Bosa 510 @ gmail.com	3178865110	
Cory Adriana MESA			X							Soluciones para la ing	Soluciones Bosa 510@g.	3005716957	
Maria Mónica Fuenzua			X							soluciones para la ingenier	Soluciones bosa 510@gmail	3012732259	
Juan Vargas			X						X	FOLD	edilsonsocial	3012958691	

Nota: Agregar las celdas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

201

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS – CONTRATO 510-2023

FECHA: 25/10/2023 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** ____

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento semanal No. 4

HORA DE INICIO: 9:00am **HORA DE FINALIZACIÓN:** 11:30am

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	EVIDENCIA DE REUNIÓN

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio al comité de seguimiento semanal No. 4. La directora de interventoría direcciona el comité a partir de la presentación en diapositivas elaborada por el equipo de interventoría. Inicialmente, se expone de forma sintetizada las generalidades del proyecto y se continua con la lectura de compromisos pactados en el comité anterior. Así:

1. **Revisión plan de gerencia:** Se cumplió por parte de la interventoría y se radicó a la entidad
2. **Revisión Plan de Calidad:** Se cumplió por parte de la interventoría y se radicó en la fecha programada
3. **Entrega Plan de Calidad,** se cumplió por parte del contratista
4. **Entrega de Plan de Gerencia,** se cumplió por parte del contratista
5. **Entrega Plan de Gestión SST,** se radicó en físico por parte del contratista a la interventoría. Sin embargo, en el cuerpo del documento se relacionaron nombres diferentes en las generalidades de los contratos y se encontraron observaciones que se comunicaron por escrito.
6. **Entrega de PIPMA Y PG RCD.** Se cumplió, el contratista radicó a la interventoría en la fecha programada
7. **Entrega PIPMA Y PG RCD a la entidad.** Se cumplió, la interventoría radicó a la entidad en la fecha prevista
8. **Radicar Plan de gestión social a la entidad.** Se cumplió, la interventoría radicó a la entidad en las fechas previstas
9. **Atención a observaciones de programación.** No se cumplió, se solicitó el desglose de las actividades que se van a desarrollar en la fase de diagnósticos y planeación. Por parte de la interventoría se relacionan los parámetros a tener en cuenta para la radicación y se definió nueva fecha de entrega.
10. **Revisión de la nueva programación.** No se cumplió, en vista de que no fueron subsanadas las observaciones.
11. **Revisión de los APUs.** Se cumplió, por parte de la interventoría y se hicieron observaciones.
12. **Entrega de diagnósticos definitivos.** En proceso.
13. **Entrega de folleto de reunión de inicio:** Se cumplió.

Una vez finaliza la lectura de compromisos. La directora de interventoría procede a hacer lectura de los documentos que están pendientes de entregar por el contratista, entre los cuales están:

- Propuesta o esquema arquitectónica de cada uno de los parques
- Entrega de programación de obra en GANTT, para cada uno de los parques
- Consulta a empresa de servicios públicos sobre aprobación de intervenciones en los parques a ejecutar, el contratista manifestó que ya ha desarrollado las acciones y no se ha obtenido respuesta.

- Actualización de información respecto de titularidad del derecho de dominio ante el DADEP, en vista de que la Entidad ya desarrolló estas acciones, se sugiere al contratista enviar comunicado solicitando esta información a la Entidad.
- Informe de preliminares y planeación con las actividades ejecutadas en la etapa, argumentos y definiciones del proyecto.
- Verificación de los linderos y mojones que delimitan cada uno de los parques

Se pactan compromisos para la entrega de estos documentos.

Continua la directora de interventoría, indicando los documentos pendientes de revisión de la interventoría, así:

- Comunicado con revisión de APUs teniendo en cuenta cantidades del IDRD.
- Revisión de AIU y de resultar aprobado radicación a entidad

Se pactan compromisos para la entrega de estos documentos.

COMPONENTE PMT

El contratista subsanó las observaciones que se realizaron al radicado No. 20230120464622 2 por parte de la SDM y se espera aprobación para esta semana

COMPONENTE SST

La interventoría hizo observación al PG SST y a través de la residente se expresa verbalmente lo que se encontró en el documento que fue radicado en físico y la forma para atender estas.
Se hace devolución del documento que se había radicado por parte del contratista para su ajuste, toda vez que no se atendieron todas las observaciones realizadas al documento por parte de la interventoría
La interventoría solicitó la remisión de los documentos del personal para el inicio de obra, entre los cuales están las planillas, inducción, capacitación, etc.

COMPONENTE SOCIAL

Se exponen los folletos a emplearse en las reuniones de inicio que se van a desarrollar con la comunidad y se solicita por parte de la Entidad que se incluya la dirección y contacto del punto CREA.

Se manifiesta que se dio inicio a la realización de las actas de vecindad y se realizó la entrega de los folletos comunicado el desarrollo de estas actividades.

COMPONENTE AMBIENTAL

La interventoría indica que el contratista radicó los documentos del PIMA Y PG RCD en físico y que estos a su vez se radicaron a la Entidad. Además, indica que el profesional ambiental de la Entidad ya dio visto bueno parcial de la información por medio de correo.

La interventoría solicita la lista de chequeo de las fichas de seguimiento del componente ambiental y SST a la Entidad y se define programar una reunión entre las profesionales para analizar las fichas y emplear las fichas del IDU.

La interventoría manifiesta que se encuentra a la espera de la legalización de los proveedores de materiales a utilizarse en el desarrollo de las actividades para su aprobación previo al inicio de obras

OTROS TEMAS:

La interventoría solicita claridad sobre el corte para entrega de informes. La Entidad indica que la fecha máxima para la entrega de estos informes es los primeros 5 días de cada mes. Se define que el contratista radique todos los informes mensuales a los dos (2) primeros días de cada mes en medio digital para revisión. Una vez aprobados los informes se deberán entregar en físico.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	SUBSANAR PLAN DE GESTIÓN SST	CONTRATISTA	30/10/2023
2	RADICAR PROGRAMACIÓN	CONTRATISTA	27/10/2023
3	PROPUESTA O ESQUEMA ARQUITECTONICA DE CADA UNO DE LOS PARQUES	CONTRATISTA	27/10/2023
4	ENTREGA PROGRAMACIÓN DE CADA PARQUE	CONTRATISTA	01/11/2023
5	COMUNICADO SOLICITANDO LA INFROMACIÓN DE TITULARIDAD DE LOS PARQUES AL FDLB	CONTRATISTA	27/10/2023
6	ENTREGA DE INFORMES PRELIMINARES Y PLANEACIÓN	CONTRATISTA	07/11/2023
7	ENTREGA DE VERIFICACIÓN DE MOJONES Y LINDEROS DE LOS PARQUES	CONTRATISTA	07/11/2023
8	ENTREGA DE COMUNICADO CON REVISIÓN DE APUs	INTERVENTORIA	NO SE DEFINIO
9	REVISIÓN AIU Y DE SER APROBADO RADICADO A LA ENTIDAD	INTERVENTORIA	27/10/2023

Nota: Agregue o elimine los ítems que sean necesarios para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	EVIDENCIA DE REUNIÓN

Elaborada por: ING. MONICA JIMENA GUERRA VERGARA (DIRECTORA DE INTERVENTORIA)

Fecha de la próxima reunión: 01/11/2023 Lugar de la próxima reunión: Instalaciones Alcaldía Local de Bosa

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS – CONTRATO 510-2023

FECHA: 1/11/2023 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** ____

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento semanal No. 5

HORA DE INICIO: 9:00am **HORA DE FINALIZACIÓN:** 11:30am

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Jennifer Llano Moreno			X						X	Consorcio Parques 2023	parquesbosasocial@gmail.com	3204735006	
ISABEL C. LLANO		X							X	CONSORCIO PARQUES 2023	parquesbosa2023@gmail.com	3124811995	
Fabiana Alvarez Ruiz			X						X	Consorcio Parques 2023	parquesbosa2023@gmail	3125272861	
Jeannette Fajardo G			X						X			3124118825	
Monica Guerra Vergara		X								Soluciones para la I.		3178672807	
Maria del Carmen Vergara C			X							Soluciones para la Ing.	Soluciones5110@	3178865110	
Cam Andrea MESA B			X							Soluciones para la Ing.	Soluciones hoja5100	3009169157	
Maria Monica Enriquez			X							Soluciones para la ingeniería	Solucionesbasesio@gmail	3017732259	
Juan Vargas			X						X	FOLB	edubonilla@hotmail	3019592693	

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	EVIDENCIA DE REUNIÓN

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El abajo firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3358000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio al comité de seguimiento semanal No. 5. La directora de interventoría direcciona el comité a partir de la presentación en diapositivas elaborada por el equipo de interventoría. Inicialmente, se expone de forma sintetizada las generalidades del proyecto y se continua con la lectura de compromisos pactados en el comité anterior. Así:

1. **Subsanar plan de gestión SST:** Se cumplió
2. **Radicar la programación:** Se cumplió
3. **Propuesta o esquema arquitectónico de cada uno de los parques,** no se cumplió por parte del contratista. El contratista indica que el día 31 de octubre de 2023 entregó 13 esquemas. La Entidad consulta si estos están georreferenciados. El contratista indica que sí.
4. **Entrega de programación de cada parque,** en proceso.
5. **Comunicado solicitando información de titularidad de los parques.** no se cumplió, toda vez que se radicó posterior a la fecha establecida. La Entidad indica que ellos ya remitieron la respuesta de las solicitudes que se hicieron al DADEP.
6. **Entrega de informe preliminares y planeación** En ejecución, toda vez que no ha vencido el plazo.
7. **Entrega de verificación de mojones y linderos de los parques:** En ejecución, aún no ha finalizado el plazo del compromiso
8. **Comunicado con revisión de APUs.** Se cumplió, la interventoría radicó comunicado con las observaciones realizadas a los APUs contractuales.
9. **Revisión del AIU.** No se cumplió, teniendo en cuenta que este fue objeto de observaciones y el contratista no radicó la versión final. La entidad indica que este si se cumplió ya que la interventoría realizó observaciones

Una vez finaliza la lectura de compromisos. La directora de interventoría procede a hacer lectura de los documentos que están pendientes de entregar por el contratista, entre los cuales están:

- Propuesta o esquema arquitectónica de cada uno de los parques. La entidad indica que debe entregarse georreferenciado, en medio físico y medio magnético.
- Entrega de programación de obra en GANTT, para cada uno de los parques conforme lo estipula el anexo técnico.
- Consulta a empresa de servicios públicos sobre aprobación de intervenciones en los parques a ejecutar, el contratista manifestó que había radicado a algunas entidades pero que ya lo radico a todas las entidades. La interventoría solicita copia de los radicados. La Entidad indica que el contratista es responsable de los pagos de los permisos y que en caso de no estar contemplado se generaría Item no Previsto.

La interventoría sugiere la ruta de acción para el manejo de endurecimiento de áreas en los parques.

- Actualización de información respecto de titularidad del derecho de dominio ante el DADEP.
- Inventario de accesorios de servicios públicos. El contratista indica que se está haciendo en los planos. La interventoría indica que las señales están georreferenciadas por lo que es necesario contar con esta información y buen registro fotográfico.
- Informe de preliminares y planeación con las actividades ejecutadas en la etapa, argumentos y definiciones del proyecto. La interventoría precisa que este informe es a parte de los diagnósticos. Se hace claridad por todas las partes que se había interpretado que era para el 7 de noviembre se debía entrega este informe, pero el pliego indica que 5 días hábiles antes de finalizada la etapa de diagnósticos y planeación se debe hacer esta entrega. Por lo tanto, se establece continuar con el compromiso que fue pactado.
- Verificación de los linderos y mojones que delimitan cada uno de los parques.
- Atención a las observaciones de los APUs contractuales realizadas por la interventoría.

Se pactan compromisos para la entrega de estos documentos.

Continua la directora de interventoría, indicando los documentos pendientes de revisión de la interventoría, así:

- Revisión de alcance realizado al AIU remitido por el contratista de obra
- Traslado de solicitud de información de titularidad de los parques realizada por el contratista de obra.
- Revisión del levantamiento topográfico de cuatro parques radicado por el contratista

COMPONENTE PMT

Se cuenta con la aprobación del PMT de los siguientes parques:

PARQUE	FECHA		HORARIO DE TRABAJO	COI APROBACIÓN
	INICIO	FIN		
07-022 DESARROLLO PALESTINA	6/10/2023	28/03/2023	07:00 - 18:00	40 DEL 05/10/2023
07-015 PARQUE URBANIZACIÓN JIMENEZ DE QUESADA	6/10/2023	28/03/2023	07:00 - 18:00	40 DEL 05/10/2023
07-014 DESARROLLO LA CONCEPCIÓN	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023

07-299 DESARROLLO LA PORTADA	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07-179 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL I Y II ETAPAS	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07-044 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL I Y II ETAPAS	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR II	20/10/2023	11/01/2024	07:00 - 18:00	42 del 19/10/2023
07-002 PARQUE DESARROLLO BOSALINDA (HILDEBRANDO OLARTE)	27/10/2023	11/01/2024	07:00 - 18:00	43 del 26/10/2023
07-026 PARQUE DESARROLLO EL RINCON DE BOSA, RECUERDO	27/10/2023	11/01/2024	07:00 - 18:00	43 del 26/10/2023
07-007 PARQUE URBANIZACIÓN EL REGALO	27/10/2023	11/01/2024	07:00 - 18:00	43 del 26/10/2023
07-104 PARQUE URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL I Y II ETAPAS	27/10/2023	11/01/2024	07:00 - 18:00	43 del 26/10/2023

Se encontrarían pendientes por radicar a SDM los PMTs de los siguientes parques

CODIGO	NOMBRE DEL PARQUE	GRUPO PRIORIZACIÓN
07-094	DESARROLLO DANUBIO	2
07-359	DESARROLLO EL CAUCE	2
07-333	DESARROLLO SANTAFE	2
07-003	BRASIL SEGUNDO SECTOR	2
07-093	DESARROLLO CIUDADELA LA LIBERTAD II	2
07-272	NUEVA ESCOCIA	2
07-346	VILLA SONIA I	2
07-037	URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO LOTE 2A	3

07-069	URBANIZACIÓN OLARTE	3
07-318	DESARROLLO ISLANDIA	3
07-215	URBANIZACIÓN OLARTE	3
07-111	DESARROLLO SAN LUIS	4
07-110	DESARROLLO LA FLORIDA IV SECTOR	4
07-268	DESARROLLO VILLA COLOMBIA	4
07-081	DESARROLLO LAURELES III SECTOR	4
07-041	BRASIL (VILLA DE LOS COMUNEROS)	4
07-191	DESARROLLO SAN JOAQUIN	4

El contratista indica que los PMTs pendientes se radicaran en diciembre de 2023. Sin embargo, la interventoría le sugiere radicar con anterioridad toda vez que la SDM cierra sus oficinas en diciembre de 2023.

COMPONENTE SST

La interventoría indica que el día 28 de octubre de 2023 se recibió el informe No. 1 y este se encuentra en revisión. Además, indica que ya se recibió la subsanación del Plan de gestión, el cual se espera sea radicado hoy 01 de noviembre de 2023.

La Entidad sugiere que se solicite al contratista el contrato de los especialistas y sus comprobantes de afiliación que garanticen la vinculación del personal con el contratista.

COMPONENTE SOCIAL

La interventoría indica que ya se realizaron las actas de vecindad del parque Gonzalo Jiménez de Quesada y que para el parque Desarrollo Palestina se hará registro fotográfico y fílmico de la zona alrededor y no se generará actas de vecindad. La Entidad indica que se debe hacer acta de vecindad de las áreas de espacio publico que colindan con el parque.

El contratista indica que, si bien no se harán actas de vecindad, en conjunto con la interventoría y las juntas de acción comunal se realizara un acta de espacio publico incluyendo vías y espacio público.

La entidad solicita que se relacione el total de actas de vecindad que se deberán realizadas y las que se van realizando en la fecha para contar con un porcentaje de cumplimiento de actas de vecindad.

Continua la interventoría indicando que se realizó reuniones de inicio en los parques Gonzalo Jiménez de Quesada y Desarrollo Palestina.

La interventoría sugiere ante la poca asistencia a las reuniones de inicio, herramientas como la socialización puerta a puerta y/o acercamiento a las juntas de acción comunal. La entidad indica que se apoyen en el profesional Social con el que cuenta la Entidad misma.

COMPONENTE AMBIENTAL

La interventoría indica que el contratista radicó el informe mensual No. 1, este fue revisado y observado. Además, la interventoría indica que se hizo mesa técnica de los componentes ambientales y SST donde se mencionó lo que se va a establecer con respecto a unidades sanitarias. La entidad indica que no se puede obligar al contratista a implementar baños portátiles, ya que las mismas funciones que cumple un baño portátil lo cumple un baño fijo. Además, la entidad precisa que el porcentaje de los componentes sociales, SST y Ambiental van de acuerdo con el porcentaje de ejecución de obra y no con porcentajes de cumplimiento en las listas de chequeo.

AVANCE FINANCIERO

La interventoría relaciona que el contrato de obra presenta un atraso en la fase de diagnósticos y planeación equivalente a 50.99% lo que se traduce en un atraso general del contrato equivalente al 0.85%

OTROS TEMAS:

La Entidad manifiesta que tiene observaciones a la hoja de vida del residente de interventoría, las indica y manifiesta que se emitirá comunicado.

La Entidad indica que cuenta con observaciones al plan de calidad y plan de gerencia, por lo que lo devolverá. Indica que es importante ser mas especifico con el plan de inspección y ensayo.

La Entidad solicita que los radicados también se realicen en medio magnético.

La Entidad indica que teniendo en cuenta que el contratista ha venido trabajando, se le permita la entrega parcial de diagnósticos.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	SUBSANACIÓN HOJA DE VIDA RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	02/11/2023
2	ENTREGA DE PROGRAMACIÓN PRELIMINAR EN CD	CONTRATISTA	02/11/2023
3	RADICACIÓN DE PROGRAMACIÓN PRELIMINAR A ENTIDAD	INTERVENTORIA	03/11/2023

4	RADICACIÓN DE DIAGNÓSTICOS	CONTRATISTA	03/11/2023
5	AVERIGUAR CON EL IDRD LIMITACIONES DE ENDURECIMIENTO DE AREAS	CONTRATISTA	08/11/2023
6	ENTREGA DE INFORMES PRELIMINARES Y PLANEACIÓN	CONTRATISTA	07/11/2023
7	ENVIAR LISTADO DE ACTIVIDADES GENERALES EN PARQUES	CONTRATISTA/ INTERVENTORIA	NO SE DEFINIO
8	ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES TECNICO	CONTRATISTA	02/11/2023
	ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES SOCIAL.	CONTRATISTA	02/11/2023
9	REVISIÓN SUBSANACIÓN DE APUs	INTERVENTORIA	NO SE DEFINIO
10	REVISIÓN SUBSANACIÓN AIU	INTERVENTORIA	NO SE DEFINIO
11	PRESENTACIÓN CUENTA DE COBRO	CONTRATISTA/ INTERVENTORIA	03/11/2023

Elaborada por: ING. MONICA JIMENA GUERRA VERGARA (DIRECTORA DE INTERVENTORIA)

Fecha de la próxima reunión: 08/11/2023 Lugar de la próxima reunión: Instalaciones Alcaldía Local de Bosa

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS – CONTRATO 510-2023

FECHA: 08/11/2023 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** ____

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento semanal No. 6

HORA DE INICIO: 8:30 am **HORA DE FINALIZACIÓN:** 10:00 am

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
ISABEL C. GUEVARA									X	CONSORCIO PARQUES 2023	parques2023@gmail.com	3124811941	
Jeanette Tejada G									X	Consorcio Parques 2023	parques2023@gmail.com	3124117875	
Patricia Mauricio									X	Consorcio Parques 2023	parques2023@gmail.com	3125272541	
Paola Mora									X	Consorcio Parques 2023	Parques2023@gmail.com	3133107785	
Jennifer Llano Moreno									X	Consorcio Parques 2023	parquesbosasocial@gmail.com	3204235006	
María del Carmen Vergara G			X							Soluciones Ingeniería SAS	solucionesing@	3178865	
Monica Guerra V		X								soluciones para la ingenia		3166670202	
Gloria Andrea MEJIA			X							Soluciones para la ing.		3005716951	Gloria Mejia
Maria Angelica Fonseca			X							Soluciones para la ing	soluciones.bosa@gmail.com	3012730259	
Yenny Rodriguez									X	Soluciones para la Ingeni	soluciones.bosa@gmail.com	3133294544	
Lina Parra			X						X	soluciones	soluciones	3012588	

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o aclaración relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

213

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio al comité de seguimiento semanal No. 6. La directora de interventoría direcciona el comité a partir de la presentación en diapositivas elaborada por el equipo de interventoría. Inicialmente, se expone de forma sintetizada las generalidades del proyecto.

Posteriormente se definen aspectos generales que se deberán tener en cuenta para los contratos tanto de obra como de interventoría, así:

- Los informes semanales deben ser enviados por la interventoría los martes de cada semana.
- Los viernes se realizará corte de obra para generar informes semanales y el contratista entregará el informe semanal los lunes.
- Los informes mensuales serán entregados los dos (2) primeros días de cada mes por parte del contratista.
- La Entidad solicita entrega de informes mensuales sin insumos de contratista si no se cuentan con estos como consecuencia de la no entrega o entrega tardía de informes por parte del contratista.
- La Entidad solicita que todas las comunicaciones se remitan con copia a los apoyos de la supervisión
- La Entidad a través del apoyo a la supervisión, el ingeniero Juan Vargas solicita que algunas actividades en ubicación se definan en terreno.
- La interventoría solicita que las entregas desde versión 0 se realicen en físico.
- La interventoría informa que previo a una mesa de trabajo se debe radicar la documentación y posterior a ello se pueden programar las mesas de trabajo necesarias y se deberá levantar acta.

Se procede con la revisión de compromisos del comité anterior, donde la interventoría informa los compromisos pactados y su estado. Así:

1. Subsanación de la hoja de vida de residente de interventoría: SE CUMPLIO
2. Entrega de programación preliminar en CD: NO SE CUMPLIO, se realizó entrega el día viernes con la programación, pero no entrego el flujo de caja
3. Radicación de los diagnósticos. NO SE CUMPLIO
4. Averiguar con el IDRD limitaciones en el endurecimiento de áreas: EN PROCESO
5. Entrega de informe preliminar y de Planeación: SE CUMPLIO
6. Enviar listado de actividades generales en los parques: SE CUMPLIO
7. Entrega de informe mensual de actividades técnico. NO SE CUMPLIO ya que se envió después del plazo establecido

8. Entrega de informe mensual de actividades social. NO SE CUMPLIO
9. Revisión de la subsanación de los Análisis de Precios Unitarios., no se definió una fecha y se encuentra en EJECUCIÓN.
10. Revisión subsanación AIU, no se definió una fecha y se encuentra en ejecución
11. Presentación de cuenta de cobro por parte de contratista e interventoría. NO SE CUMPLIO

La interventoría hizo devolución de CD donde el contratista relacionó la programación por no contar con el flujo de caja y se solicita que este vuelva a ser radicado para . Se procede a detallar las acciones realizadas en cada componente.

COMPONENTE PMT

Se cuenta con la aprobación del PMT de los siguientes parques:

PARQUE	FECHA		HORARIO DE TRABAJO	COI APROBACIÓN
	INICIO	FIN		
07-022 DESARROLLO PALESTINA	6/10/2023	28/03/2023	07:00 - 18:00	40 DEL 05/10/2023
07-015 PARQUE URBANIZACIÓN JIMENEZ DE QUESADA	6/10/2023	28/03/2023	07:00 - 18:00	40 DEL 05/10/2023
07-014 DESARROLLO LA CONCEPCIÓN	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07-299 DESARROLLO LA PORTADA	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07-179 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL I Y II ETAPAS	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07-044 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL I Y II ETAPAS	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR II	20/10/2023	11/01/2024	07:00 - 18:00	42 del 19/10/2023
07-002 PARQUE DESARROLLO BOSALINDA	27/10/2023	11/01/2024	07:00 - 18:00	43 del 26/10/2023

(HILDEBRANDO OLARTE)				
07-026 PARQUE DESARROLLO EL RINCON DE BOSA, RECUERDO	27/10/2023	11/01/2024	07:00 - 18:00	43 del 26/10/2023
07-007 PARQUE URBANIZACIÓN EL REGALO	27/10/2023	11/01/2024	07:00 - 18:00	43 del 26/10/2023
07-104 PARQUE URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL I Y II ETAPAS	27/10/2023	11/01/2024	07:00 - 18:00	43 del 26/10/2023

Se encontrarían pendientes por radicar a SDM los PMTs de los siguientes parques

CODIGO	NOMBRE DEL PARQUE	GRUPO PRIORIZACIÓN
07-094	DESARROLLO DANUBIO	2
07-359	DESARROLLO EL CAUCE	2
07-333	DESARROLLO SANTAFE	2
07-003	BRASIL SEGUNDO SECTOR	2
07-093	DESARROLLO CIUDADELA LA LIBERTAD II	2
07-272	NUEVA ESCOCIA	2
07-346	VILLA SONIA I	2
07-037	URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO LOTE 2A	3
07-069	URBANIZACIÓN OLARTE	3
07-318	DESARROLLO ISLANDIA	3
07-215	URBANIZACIÓN OLARTE	3
07-111	DESARROLLO SAN LUIS	4
07-110	DESARROLLO LA FLORIDA IV SECTOR	4
07-268	DESARROLLO VILLA COLOMBIA	4
07-081	DESARROLLO LAURELES III SECTOR	4
07-041	BRASIL (VILLA DE LOS COMUNEROS)	4
07-191	DESARROLLO SAN JOAQUIN	4

La interventoría le sugiere radicar con anterioridad toda vez que la SDM cierra sus oficinas en diciembre de 2023.

COMPONENTE AMBIENTAL

La profesional de interventoría indica que el contratista envió la subsanación de las observaciones realizadas por la interventoría al informe mensual ambiental. Sin embargo, se le enviaron por correo ajustes que quedaron pendientes. A pesar de esto la interventoría presentó informe mensual de actividades con los insumos que cuenta.

La Interventoría sugiere realizar inventario de sumideros que según la información contractual y precontractual se debe hacer previo al inicio de ejecución de obra. La Entidad por medio del ingeniero Juan Vargas indica que esto lo pueden hacer paralelo a la ejecución de obras.

La entidad indica que hay un nuevo decreto distrital de RCDs y solicita que se validen las afectaciones que se puedan presentar en el contrato

La interventoría solicita balance de áreas a endurecer ya que es importante para dar estimar acciones en cumplimiento de los lineamientos que se requieren de acuerdo a la norma, la resolución 001 de 2019 de Secretaria Distrital de Ambiente.

COMPONENTE TECNICO

La interventoría solicita radicar todos los entregables y documentos para posterior a esto realizar mesa de trabajo.

La Entidad solicita iniciar actividades en los parques Desarrollo Palestina y Gonzalo Jiménez de Quesada ya que consideran que son actividades muy puntuales.

La Entidad solicita se informe si el parque Desarrollo Palestina tiene contemplado algún drenaje, ya que se tiene que revisar donde se va a hacer entrega de las aguas.

La supervisión solicita que se realice un diseño de filtro por parte del contratista de obra para el manejo de aguas de escorrentía en caso de necesitarse.

La interventoría reitera que la entrega de diagnósticos se realice por parque y debe contener como mínimo:

- Hoja de vida del parque
- Descripción de dos propuestas
- Presupuesto de las dos propuestas.
- Programación detallada de intervenciones de cada parque.
- Investigación realizada ante el IDRD
- Informe de consultas ante las Empresas de Servicios Públicos y Entidades del distrito capital (a las que haya lugar), información acerca de la aprobación de actividades de intervención el alguno de los parques a ejecutar, los cuales puedan interferir en la ejecución contractual.
- Descripción del estado actual del parque y el inventario de los elementos existentes
- Esquemas arquitectrónicos con georreferenciación y topografía, verificación de los linderos y mojones que delimitan cada uno de los parques
- Informe de diagnóstico.
- Inventario de accesorios y elementos de las Empresas de Servicios Públicos, esto de manera previa al inicio de los trabajos a ejecutar.
- Estado de permisos pertinentes al traslado de los elementos arbóreos y lo que conlleve a los permisos necesarios ante las entidades encargadas. De requerirse.

La Entidad a través del apoyo a la supervisión, el ingeniero Juan Vargas indica que el diagnóstico es una ruta, pero durante la ejecución se puede modificar y se debe generar un informe de modificaciones.

COMPONENTE SST

La interventoría indica que el informe mensual SST del contratista fue observado y el día domingo 05 de noviembre se recibió la subsanación de estas observaciones. Sin embargo, se evidencio como si al parecer hubieran radicado el mismo documento. El contratista indica que validara el documento y que hoy mismo lo reenviara si es el caso.

La interventoría indica que previo a inicio de obra se debe enviar la información de todo el personal para revisión de la interventoría

El informe mensual de interventoría SST será radicado el día de mañana 09 de noviembre de 2023.

COMPONENTE SOCIAL

La interventoría informa que el punto CREA no esta completo para su funcionamiento y solicita que en los elementos de divulgación se actualice la dirección del punto CREA.

Se requiere como mínimo: listado de personal según contrato, computador, escritorio, documentación.

El supervisor solicita que en la presentación del comité se indique los porcentajes de personal en obra con respecto a los que se indica en contrato y pliegos.

El profesional social de la Entidad solicita que se reporte los 1 y los 16 de cada mes, el personal femenino, jóvenes, directos e indirectos, personal en condición de discapacidad en documento Word

La Entidad solicita corrección de observaciones al Plan de Calidad y Plan de Gerencia del contratista

La Entidad solicita control de inspección y ensayos de la interventoría.

La interventoría solicita la documentación del personal antes de ingresarlo a obra.

La Entidad recomienda realizar convocatoria de personal operario ya que se acercan festividades y esto no es causal de atrasos por parte del contratista.

COMPONENTE ADMINISTRATIVO

El miércoles 01 de noviembre de 2023 se recibió comunicado de la Entidad con observaciones a la hoja de vida de la residente de interventoría. Estas observaciones fueron subsanadas por la interventoría y se encuentra pendiente respuesta de la Entidad.

El jueves 02 de noviembre de 2023 se recibió comunicado de la Entidad solicitando informes mensuales de contratista de obra y de interventoría, el día 7 de noviembre de 2023 se radicaron los informes mensuales social, ambiental y técnico de interventoría para revisión.

Se realizó llamado de atención el día 7 de noviembre de 2023 por entrega tardía de los informes mensuales por parte de la interventoría al contratista de obra.

El 7 de noviembre de 2023 se realizó Apremio No. 1 por la no entrega de diagnósticos correspondientes al alcance de la FASE I – DIAGNOSTICOS Y PLANEACIÓN que culminó el 2 de noviembre de 2023 por parte de la interventoría al contratista de obra

El 7 de noviembre de 2023 se recibió respuesta ha llamado de atención realizado por la interventoría por la entrega tardía de informes de actividades mensuales por parte del contratista

AVANCE FINANCIERO

La interventoría indica que se presenta un atraso general del contrato correspondiente al 2,465% y se debe a que no se han entregado diagnósticos y según programación ya hay parques que llevan cinco (5) días de ejecución.

OTROS TEMAS:

La interventoría solicita al contratista la entrega de diagnósticos con base en los requisitos mínimos descritos con anterioridad en su totalidad en medio físico.

- La supervisión solicita informe de todos los componentes, la Entidad indica que el SST no llego en los informes de la interventoría.

- La Entidad solicita que se entregue la relación de correspondencia enviada y recibida por contratista e interventoría, solicita cuadro consolidado por correo electrónico con corte al 31 de octubre.
- El contratista informa que recibió dos (2) comunicados de la interventoría y dará respuesta.
- El contratista informa que el viernes realizó mesa de trabajo y se revisaron directrices generales para aplicar en todos los presupuestos
- La interventoría solicita dar respuesta a los dos (2) comunicados enviados al contratista de obra, llamado de atención por entrega tardía de informes mensuales y Apremio por la no entrega de diagnósticos.
- La Entidad solicita el comunicado donde se relacionan las observaciones realizadas a las entregas de diagnósticos del contratista.
- La interventoría informa que el contratista no ha entregado diagnósticos y que solo presentó un documento en mesa de trabajo
- La interventoría solicita que el día 04 de cada mes se radiquen aprobados los informes mensuales a la alcaldía
- El contratista informa que los 30 de cada mes entregaron los informes mensuales a interventoría desde cada una de las áreas.
- La interventoría da lectura a los radicados a SDM y aclara las fechas máximas de radicación ante las entidades.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	ENTREGA EN FISICO DE LOS DIAGNOSTICOS DE CINCO (5) PARQUES DEL GRUPO DE PRIORIZACIÓN 1 CON TODOS LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL PRESENTE COMITÉ POR LA INTERVENTORIA	CONTRATISTA	10/11/2023
2	ENTREGA DE CUADRO DE LO ENTREGADO REFERENTE A PRESUPUESTOS	INTERVENTORIA	09/11/2023
3	ENTREGA EN FISICO DE LOS DIAGNOSTICOS DE SEIS (6) PARQUES RESTANTES DEL GRUPO DE PRIORIZACIÓN 1 CON TODOS LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL PRESENTE COMITÉ POR LA INTERVENTORIA	CONTRATISTA	H/11/2023
4	ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES SST	INTERVENTORIA	9/11/2023
5	ENTREGA DE PROGRAMACIÓN Y FLUJO DE CAJA EN MEDIO MAGNETICO	CONTRATISTA	SIN DEFINIR
6	ENTREGA DE INFORMACIÓN DE INGRESO DEL PERSONAL A OBRA	CONTRATISTA	SIN DEFINIR

Elaborada por: ING. MONICA JIMENA GUERRA VERGARA (DIRECTORA DE INTERVENTORIA)

Fecha de la próxima reunión: 15/11/2023 Lugar de la próxima reunión: Instalaciones Alcaldía Local de Bosa

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	EVIDENCIA DE REUNIÓN

NOTA: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS – CONTRATO 510-2023

FECHA: 15/11/2023 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** ____

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento semanal No. 7

HORA DE INICIO: 9:15 am **HORA DE FINALIZACIÓN:** 10:30 am

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOM.B.	CONTRATISTA				
Mónica Ocena Vergara		X								Interventoría			
Maria del Carmen Vergara			X							Interventoría	socialbogotaegmail.com	3178865110	
Yuri Andrea Mejia B			X							Interventoria		3005716957	
Maria Nieves Fonseca			X							Interventoría	interventoria.cmh.obl@gmail.com	3012736259	
Isabel C. Luna									X	CONTRATISTA.	mantenimiento pb 2023@ gmail.com	3124811495	
Jennifer Llano Moreno									X	Contratista	parquesbogsocial@gmail.com	3209735006	
Patricia Vargas									X	Contratista	parquesbogsocial@gmail.com	3125272641	
Jeannette Pajaro G			X						X	Contratista	parquesbog.cmh@gmail.com	3124118875	
Yenny Rodriguez									X	Interventoria			
Brayan Rodriguez Sanchez									X	Interventoria		3138700670	

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio al comité de seguimiento semanal No. 7. La directora de interventoría direcciona el comité a partir de la presentación en diapositivas elaborada por el equipo de interventoría. Inicialmente, se expone de forma sintetizada las generalidades del proyecto.

Posteriormente el contratista de obra informa fechas de entrega de insumos para inicio de actividades de obra así:

- Ingreso de personal operativo para instalación de PMT: El viernes 17 de noviembre de 2023, el contratista de obra remite listado de personal y documentación del personal que ingresara.
- Subsanación de observaciones realizadas por interventoría a documentación de maquinaria: El viernes 17 de noviembre de 2023, el contratista de obra remitirá correcciones a observaciones de documentación de maquinaria.
- Instalación de PMT y cerramiento: El contratista informa que cuenta con la señalización y personal para implementar el PMT e instalación del cerramiento, el día de hoy 15 de noviembre de 2023 se remitirán los documentos de ingreso del personal que instalar el PMT y cerramiento a la interventoría.
- El contratista informa que ingresara cuadrilla por cada parque a intervenir, no indica fecha de ingreso.

Se procede con la revisión de compromisos del comité anterior, donde la interventoría informa los compromisos pactados y su estado así:

1. Entrega en físico de los diagnósticos de cinco (5) parques del grupo de priorización 1 con todos los documentos requeridos en el presente comité por la interventoría. CUMPLIDO por el contratista de obra.
2. Entrega de cuadro de lo entregado referente a presupuestos: CUMPLIDO por parte de la interventoría.
3. Entrega en físico de los diagnósticos de seis (6) parques restantes del grupo de priorización 1 con todos los documentos requeridos en el presente comité por la interventoría. CUMPLIDO por el contratista de obra.
4. Entrega de informe mensual de actividades SST: NO SE CUMPLIO se entregó fuera del termino
5. Entrega de programación y flujo de caja en medio magnético: EN PROCESO, no se definido fecha de entrega.
6. Entrega de información de ingreso del personal a obra: EN PROCESO, no se definido fecha de entrega

COMPONENTE PMT

Se cuenta con la aprobación del PMT de los siguientes parques:

PARQUE	FECHA		HORARIO DE TRABAJO	COI APROBACIÓN
	INICIO	FIN		
07-022 DESARROLLO PALESTINA	6/10/2023	28/03/2023	07:00 - 18:00	40 DEL 05/10/2023

07-015 PARQUE URBANIZACIÓN JIMENEZ DE QUESADA	6/10/2023	28/03/2023	07:00 - 18:00	40 DEL 05/10/2023
07-014 DESARROLLO LA CONCEPCIÓN	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07-299 DESARROLLO LA PORTADA	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07-179 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL I Y II ETAPAS	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07-044 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL I Y II ETAPAS	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR II	20/10/2023	11/01/2024	07:00 - 18:00	42 del 19/10/2023
07-002 PARQUE DESARROLLO BOSALINDA (HILDEBRANDO OLARTE)	27/10/2023	11/01/2024	07:00 - 18:00	43 del 26/10/2023
07-026 PARQUE DESARROLLO EL RINCON DE BOSA, RECUERDO	27/10/2023	11/01/2024	07:00 - 18:00	43 del 26/10/2023
07-007 PARQUE URBANIZACIÓN EL REGALO	27/10/2023	11/01/2024	07:00 - 18:00	43 del 26/10/2023
07-104 PARQUE URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL I Y II ETAPAS	27/10/2023	11/01/2024	07:00 - 18:00	43 del 26/10/2023

Se encontrarían pendientes por radicar a SDM los PMI's de los siguientes parques

CODIGO	NOMBRE DEL PARQUE	GRUPO PRIORIZACIÓN
07-094	DESARROLLO DANUBIO	2
07-359	DESARROLLO EL CAUCE	2
07-333	DESARROLLO SANTAFE	2

07-003	BRASIL SEGUNDO SECTOR	2
07-093	DESARROLLO CIUDADELA LA LIBERTAD II	2
07-272	NUEVA ESCOCIA	2
07-346	VILLA SONIA I	2
07-037	URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO LOTE 2A	3
07-069	URBANIZACIÓN OLARTE	3
07-318	DESARROLLO ISLANDIA	3
07-215	URBANIZACIÓN OLARTE	3
07-111	DESARROLLO SAN LUIS	4
07-110	DESARROLLO LA FLORIDA IV SECTOR	4
07-268	DESARROLLO VILLA COLOMBIA	4
07-081	DESARROLLO LAURELES III SECTOR	4
07-041	BRASIL (VILLA DE LOS COMUNEROS)	4
07-191	DESARROLLO SAN JOAQUIN	4

La interventoría le sugiere radicar con anterioridad toda vez que la SDM cierra sus oficinas en diciembre de 2023.

El contratista de obra indica que tiene programado presentar 07 PMT de los parque en las siguientes fechas:

- 23 de noviembre de 2023 y el 30 de noviembre de 2023.

COMPONENTE AMBIENTAL

La interventoría informa:

- Se solicita al contratista de obra se informe la ubicación del campamento en cada parque a intervenir.
- Respecto a los senderos que se pretenden intervenir y endurecer, el contratista de obra informa que no se ha consultado el tema ambiental para Palestina.
- La interventoría solicita mesa de trabajo con el funcionario de la Alcaldía, con el fin de socializar el decreto 507 de 2023
- El 10 de noviembre de 2023 la interventoría solicito al contratista entregables ambientales previos al inicio de actividades de obra
- El 10 de noviembre de 2023 la interventoría solicito acompañamiento y gestión de la profesional ambiental del contratista.
- El 13 de noviembre de 2023 el contratista de obra remitió documento con fuentes de materiales y disposición final para la ejecución de la obra

COMPONENTE SOCIAL

- Se programo reunión de inicio para el 24 de noviembre de 2023 para los parques desarrollo la concepción y desarrollo la portada, previo a esta reunión de inicio se deben realizar las actas de vecindad.
- El Supervisión del contrato por parte de FDLB solicita realizar acta de vecindad de todas las fachadas de las viviendas aferentes al parque a intervenir, así mismo recomienda realizar acta de vecindad en el área interna de las viviendas, incluir registro fotográfico y fílmico.
- Dotación punto CREA, el contratista de obra informa que el día de hoy 15 de noviembre llega a obra la dotación de mobiliario y equipos de cómputo.
- El 9 de noviembre de 2023 la interventoría notificó observaciones al informe de actividades mensual No. 1 del contratista, lo cual fue subsanado por el contratista de obra por lo que la interventoría aprobó el informe en mención.
- El 13 de noviembre de 2023 el contratista envió programación de reuniones de inicio.

COMPONENTE SST

- La interventoría indica que el informe mensual del contratista de obra componente SST presenta observaciones.
- El 10 de noviembre de 2023 la interventoría comunicó al contratista los documentos que se deben presentar para todo el personal previo al ingreso a obra. En los que se encuentran:
    - Copia de Documento de Identidad
    - Certificados de Afiliación a Sistema de Seguridad Social
    - Certificados de Afiliación a Caja de Compensación Familiar
    - Notificación de riesgos
    - Certificados de Formación y Capacitación
    - Exámenes Médicos y Certificados de Salud
    - Entrega de Elementos de Protección Personal
    - Contrato
    - Curso de alturas
- El 11 de noviembre de 2023 la interventoría remitió a la Entidad el informe de actividades mensual No. 1.
- El 14 de noviembre de 2023 la interventoría comunicó al contratista las observaciones a su informe de actividades mensual No. 1.
- El 14 de noviembre de 2023 se notificaron requerimientos con relación a la maquinaria relacionada por el contratista la cual es:

MAQUINARIA

MAQUINARIA VIO EQUIPOS	TOTAL
VOLQUETA D3S6	1
VOLQUETA D7S1	1
BOBCAT	1
VIBROCOMPACTADOR DE CILINDROS	1
EXCAVADORA	1
TOTAL	5

REQUERIMIENTOS

- Copia de manual de operación y mantenimiento de la maquinaria.

- Certificado de mantenimiento expedido por un Ingeniero Mecánico, con matrícula profesional vigente o por un centro técnico especializado para esta labor, en el que conste que la máquina está en óptimas condiciones técnico – mecánicas, de acuerdo con los parimetros establecidos por el fabricante, para garantizar la operación segura y adecuada.
- Certificado de idoneidad del operario, para el manejo de la máquina.
- Documentos de propiedad y/o disponibilidad de la máquina como son: manifiesto de aduana o carta de compraventa, arrendamiento, leasing o el que aplique.
- Identificación externa de la máquina de acuerdo con la identidad visual del FDLB. (logotipos, adhesivos, etc.).
- Todo operador de maquinaria o vehículos, debe contar con la documentación de ley que lo acrediten como idóneo para la actividad.

COMPONENTE TECNICO

- Parque Desarrollo Palestina: El supervisor del contrato por parte del FDLB, solicita se realice revisión por parte del especialista hidráulico del contratista de obra la viabilidad de la construcción de filtro, el concepto que presente el contratista de obra será verificado por la interventoría.
- Diagnósticos de Desarrollo Palestina y Urbanización Jiménez de Quezada: El Supervisor del contrato por parte del FDLB, solicita dar prioridad a la corrección de observaciones de los dos parques en mención ya que estos cuenta con la reunión de inicio y deben ser los primeros en intervenir.
- El 9 de noviembre de 2023 la interventoría comunicó al contratista las observaciones a la subsanación de los APUs contractuales.
- El 9 de noviembre de 2023 la interventoría comunicó al contratista observaciones al AIU contractual.
- El 9 de noviembre de 2023 la interventoría solicitó por medio de comunicado SPLI-BOS-23-0052 los diagnósticos al contratista de conforme lo establecido en el comité de seguimiento semanal No. 6 desarrollado el 08 de noviembre de 2023. A través de este se relacionó la trazabilidad de entregas del contratista y se dio respuesta a los comunicados CPB-FDLB 508-51-2023, CPB-FDLB 508-53-023, CPB-FDLB 508-56-023, CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE, CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE, CPB-FDLB 508-60-023
- El 9 de noviembre la interventoría comunicó observaciones al inventario de elementos y accesorios de servicios públicos relacionados por el contratista, toda vez que el contratista solo realizo un listado. La interventoría solicita en dicho comunicado:
  - Descripción y/o evaluación visual de los accesorios y elementos.
  - Georreferenciación de cada uno de los accesorios y elementos.
  - Registro fotográfico donde se evidencie el estado actual de los accesorios y elementos.

  A este punto, el contratista de obra indica que previo al inicio de las actividades se realizara recorrido a los parques y se levantara registro fotográfico con inventario.
- El 10 de noviembre el contratista radicó conforme compromiso pactado en comité de seguimiento semanal el diagnóstico de los siguientes parques:
  - Urbanización Jiménez de Quesada
  - Desarrollo la concepción
  - Desarrollo Bosalinda
  - Rincón de Bosa

- Desarrollo el libertador II

- El 14 de noviembre de 2023 la interventoría comunicó al contratista las observaciones a los diagnostico y memorias presentadas por el contratista el día 10 de noviembre de 2023
- La interventoría informa que el 14 de noviembre mediante comunicado se remitieron observaciones a los diagnósticos de 05 parques entregados por el contratista de obra el día 10-11-2023 (BOSA LINDA, DESARROLLO DE CONCEPCION, RINCON DE BOSA, DESARROLLO DE LIBERTADOR II, URBANIZACION JIMENEZ DE QUEZADA). Al evidenciarse que las observaciones a los diagnósticos son recurrentes en las diferentes entregas realizadas por el contratista de obra, se sugiere realizar mesa técnica de trabajo.
- La interventoría reitera los componentes que debe contener los diagnósticos de cada parque, así mismo menciona reitera que los diagnósticos deben ser entregados por parte en medio físico así:

  - Hoja de vida del parque
  - Descripción de dos propuestas
  - Presupuesto de las dos propuestas
  - Investigación realizada ante el IDRD
  - Informe de consultas ante las Empresas de Servicios Públicos y Entidades del distrito capital (a las que haya lugar), información acerca de la aprobación de actividades de intervención el alguno de los parques a ejecutar, los cuales puedan interferir en la ejecución contractual.
  - Descripción del estado actual del parque y el inventario de los elementos existentes
  - Esquemas arquitectónicos con georreferenciación y topografía, verificación de los linderos y mojones que delimitan cada uno de los parques
  - Informe de diagnóstico.
  - Inventario de accesorios y elementos de las Empresas de Servicios Públicos, esto de manera previa al inicio de los trabajos a ejecutar.
  - Estado de permisos pertinentes al traslado de los elementos arbóreos y lo que conlleve a los permisos necesarios ante las entidades encargadas. De requerirse
  - Programación detallada de intervención de los parques

AVANCE FINANCIERO

La interventoría realiza presentación del avance financiero de la etapa de diagnósticos, donde se evalúa cada uno de los componentes por parque y se da una calificación así:

1 =Aceptado
0,5 = Parcialmente aceptado
0 = No aceptado o no entregado.

Teniendo en cuenta que a la fecha el contratista de obra ha realizado la entrega de 05 diagnósticos correspondientes a los parques: BOSA LINDA, DESARROLLO DE CONCEPCION, RINCON DE BOSA, DESARROLLO DE LIBERTADOR II, URBANIZACION JIMENEZ DE QUEZADA), se realiza la respectiva evaluación encontrando que a la fecha se tiene un ejecutado de la ETAPA I DIAGNOSTICO Y PLANEACION de 8,93%

REQUISITO	PARQUES					TOTAL	
	07-002	07-014	07-026	07-226	07-015		
1. Hoja de vida del parque	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
2. Descripción de las propuestas	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
3. Presupuesto de las dos propuestas	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
4. Programación detallada de intervenciones de cada parque	0	0	0	0	0		
5. Inscripción realizada ante el IDRD	1	1	1	1	1		
6. Informe de consultas ante las Empresas de Servicios Públicos y Entidades del distrito capital	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
7. Descripción del estado actual del parque y el inventario de los elementos existentes	1	1	1	1	1		
8. Consumos arquitectónicos con georreferenciación y topografía, verificación de los linderos y mojones ante Catastro Distrital de los mismos	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
9. Informe de diagnóstico	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
10. Inventario de accesorios y elementos de las Empresas de Servicios Públicos	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
11. Estudio de permisos pertinentes al traslado de los elementos arbóreos y lo que conlleve a los permisos necesarios ante las entidades encargadas	0	0	0	0	0		
TOTAL EJECUTADO	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	27,5	8,93%
TOTAL PROYECTADO						308	

La interventoría indica que se presenta un atraso general del contrato correspondiente al -2,96%.

- Con respecto a la fase de diagnósticos y planeación: al corte del 12/11/2023 se proyectaba un avance equivalente al 100%. Sin embargo, lo ejecutado corresponde a 8,93% (que corresponde a 05 parques), presentándose un atraso en la ejecución de diagnósticos y planeación equivalente al -91,07%, teniendo en cuenta que a la fecha no se cuenta con ningún diagnostico aprobado en su totalidad y que solo el 8,93% de los diagnósticos ha sido entregado por el contratista a la interventoría.
- Con respecto a la fase de ejecución de obra: Al corte del 12/11/2023 se proyectaba un avance equivalente al 2,11%. Sin embargo, lo ejecutado corresponde a 0%. Presentándose un atraso en la ejecución de obra equivalente al -2,11%

% PROGRAMADO FASE I	100,00%	% EJECUTADO FASE I	8,93%
% PROGRAMADO FASE II	2,11%	% EJECUTADO FASE II	0,00%
% PROGRAMADO TOTAL CONTRATO	3,15%	% EJECUTADO TOTAL	0,19%

Según programación preliminar, a la fecha los parques que se relacionan a continuación debieron iniciar en su ejecución:

- 07-014 DESARROLLO LA CONCEPCIÓN
- 07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR II
- 07-022 DESARROLLO PALESTINA
- 07-015 DESARROLLO JIMENEZ DE QUESADA
- 07-179 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONEL 1 Y 2 ETAPAS
- 07-044 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONEL 1 Y 2 ETAPAS

- El Supervisor del contrato por parte de la FDLB solicita se relacionen los porcentajes físicos en la presentación semanal del comité de obra y en los informes semanales.

- El contratista de obra solicita se realice la revisión de los porcentajes de avance que la interventoría informó en el comité de obra ya que no se encuentra de acuerdo con los informados por la interventoría.

BALANCE DE OBRA

- La interventoría informa que a la fecha no se cuentan con los presupuestos de los 28 parques que hacen parte del contrato de obra.
- El contratista de obra informa que para el 23 de noviembre tiene diagnósticos de los 28 parques y por ende se contaría con el balance general del contrato.
- El contratista de obra informa que presentará los balances de los 28 parques incluidos los que cuentan con pólizas vigentes.

INICIO ETAPA DE EJECUCION

- El contratista de obra informa que, para el viernes 17 de noviembre, el PMT quedara instalado.

PROGRAMACION DE OBRA

- El contratista de obra informa que el jueves 24 de noviembre entregara programación de obra completa.
- La Supervisión del contrato por parte del FDLB indica que la programación de obra debe tener como fecha de inicio el día 2 de noviembre.

COMPONENTE ADMINISTRATIVO

- La Supervisión de FDLB solicita que los informes de gestión mensuales se radiquen en una sola entrega donde se encuentren todos los componentes.
- El 8 de noviembre de 2023 la interventoría envió al contratista y a la Entidad las actas de reconocimiento y de los comités de seguimiento semanal No. 1, 2, 3, 4 y 5 debidamente firmadas
- El 8 de noviembre la interventoría envió a la Entidad la relación de correspondencia enviada.
- El 9 de noviembre de 2023 la interventoría envió borrador de acta de comité de seguimiento semanal No. 6 desarrollado el 8 de noviembre de 2023
- El 10 de noviembre de 2023 la interventoría comunicó APREMIO No. 2 POR LA NO ENTREGA DE DIAGNOSTICOS Y COMPROMISOS NO CUMPLIDOS al contratista.
- El 14 de noviembre de 2023 la interventoría envió informe semanal No. 6 a la entidad
- La entidad dio aprobación a la hoja de vida de la residente de interventoría

OTROS TEMAS:

ESQUEMAS GEOREFERENCIACION

El contratista de obra indica que los parques Palestina, Bosa linda, Rincón de Bosa y Villa Mayor se realizó levantamiento topográfico ya que se intervendrán zonas nuevas. De los demás parques no se ha realizado levantamiento.
El contratista de obra informa que, si se requiere realizar georreferenciación de los 28 parques, esto generará un costo cargado al contrato.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

La interventoría informa que en los anexos técnicos se indica para la etapa de diagnósticos se debe verificar por parte del contratista de obra los linderos y mojones que delimitan cada uno de los parques.

El contratista de obra informa que remitirá comunicado exponiendo el motivo por el cual no se realiza la georreferenciación de los 28 parques.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Ingreso de personal operativo para instalación de PMT	CONTRATISTA DE OBRA	Viernes 17 de noviembre de 2023
2	Subsanación de observaciones realizadas por interventoría a documentación de maquinaria y personal operativo	CONTRATISTA DE OBRA	Viernes 17 de noviembre de 2023
3	Remisión de documentos de ingreso del personal que instalar el PMT y cerramiento a la interventoría.	CONTRATISTA DE OBRA	Miércoles 15 de noviembre 2023
4	Radicación de PMT para los 07 parques restantes	CONTRATISTA DE OBRA	Jueves 23 de noviembre de 2023, Jueves 30 de noviembre
5	Información ubicación de campamento por parque	CONTRATISTA DE OBRA	Sin definir
6	Mesa de trabajo para socializar el Decreto 507 DE 2023	CONTRATISTA DE OBRA-INTERVENTORIA Y FDLB	Sin definir
7	Reunión de inicio para los parques desarrollo la Concepción y desarrollo la Portada	CONTRATISTA DE OBRA-INTERVENTORIA YFDLB	Lunes 20 de noviembre de 2023
8	Donación punto CREA	CONTRATISTA DE OBRA	Miércoles 15 de noviembre 2023
9	Balance general del contrato.	CONTRATISTA DE OBRA	Miércoles 23 de noviembre de 2023
10	Instalación de PMT	CONTRATISTA DE OBRA	Viernes 17 de noviembre de 2023
11	Entrega de programación completa	CONTRATISTA DE OBRA	Jueves 24 de noviembre de 2023
12	Comunicado donde se informe la no ejecución de georreferenciación en los 28 parques	CONTRATISTA DE OBRA	Sin definir

Elaborada por: ING. MONICA JIMENA GUERRA VERGARA (DIRECTORA DE INTERVENTORIA)

Fecha de la próxima reunión: 22/11/2023 Lugar de la próxima reunión: CREA

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS – CONTRATO 510-2023

FECHA: 22/11/2023 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** ____

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento semanal No. 8

HORA DE INICIO: 9:30 am **HORA DE FINALIZACIÓN:** 10:30 am

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Juan Varela			X						X	FDLB	[illegible]	3012 [illegible]	
Laura C. Muñoz Varela			X						X	FDLB Infraestructura	laura.munoz@gobiernobta[illegible]	[illegible]	
Katherine Devia Ruiz									X	Consorcio Parques 2021	Coordinacion@cpar[illegible]	312 [illegible]	

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS – CONTRATO 510-2023

FECHA: 29/11/2023 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** ____

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento semanal No. 9

HORA DE INICIO: 9:30 am **HORA DE FINALIZACIÓN:** 10:30 am

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNOLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

224

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio al comité de seguimiento semanal No.9. La directora de interventoría direcciona el comité a partir de la presentación en diapositivas elaborada por el equipo de interventoría. Inicialmente, se expone de forma sintetizada las generalidades del proyecto.

Se procede con la revisión de compromisos del comité anterior, donde la interventoría informa los compromisos pactados y su estado así:

1. Balance general del contrato: compromiso de entrega el 23 de noviembre, NO SE CUMPLIO por parte del contratista de obra (Se entregó el 27-11-2023)
2. Entrega de programación completa: compromiso de entrega el 24 de noviembre de 2023. SE CUMPLIO por parte del contratista de obra
3. Mesa de trabajo para revisión de diagnósticos de grupo 1, durante. Miércoles 22, jueves 23, viernes 24 y sábado 25 de noviembre 2023. SE CUMPLIO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA
4. Envío de documentación de PMT a la interventoría para revisión: compromiso de entrega 23 de noviembre de 2023. NO SE CUMPLIO por parte del contratista de obra (Se entregó el 24-11-2023)
5. Reunión de inicio del parque la Portada: 24 de noviembre de 2023. SE CUMPLIO por parte del contratista de obra e interventoría
6. Elaboración de actas de vecindad El parque Portada, el Regalo, Concepción. Sin definir fecha.
7. Revisión de documentación de maquinaria, jueves 23 de noviembre de 2023. SE CUMPLIO POR PARTE DE INTERVENTORIA

DIAGNOSTICOS

La interventoría informa que el contratista enttego a la fecha los 28 diagnósticos.

ESTADO ACTUAL DE LOS DIAGNOSTICOS:

PARQUE		ESTADO DIAGNOSTICO
07-002	BOSALINDA	APROBADO POR INTERVNETORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-014	DESARROLLO CONCEPCIÓN	CON OBSERVACIONES SOCIALIZADAS POR LA INTERVENTORIA AL CONTRATISTA DE OBRA
07-026	RINCON DE BOSA	EN REVISIÓN DE INTERVENTORIA VERSION FINAL
07-226	LIBERTADOR II	CON OBSERVACIONES SOCIALIZADAS POR LA INTERVENTORIA AL CONTRATISTA DE OBRA
07-007	EL REGALO	CON OBSERVACIONES SOCIALIZADAS POR LA INTERVENTORIA AL CONTRATISTA DE OBRA

07-299	LA PORTADA	APROBADO POR INTERVNETORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-022	PALESTINA	APROBADO POR INTERVNETORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-015	JIMENEZ DE QUESADA	APROBADO POR INTERVNETORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-179	JOSE MARIA CARBONEL	CON OBSERVACIONES SOCIALIZADAS POR LA INTERVENTORIA AL CONTRATISTA DE OBRA
07-044	JOSE MARIA CARBONEL	CON OBSERVACIONES SOCIALIZADAS POR LA INTERVENTORIA AL CONTRATISTA DE OBRA
07-104	JOSE MARIA CARBONEL	CON OBSERVACIONES SOCIALIZADAS POR LA INTERVENTORIA AL CONTRATISTA DE OBRA
07-094	DANUBIO AZUL	RADICADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA EN FISICO EL 23-11-2023 (EN REVISIÓN DE LA INTERVENTORIA)
07-359	EL CAUCE	
07-003	BRASIL SEGUNDO SECTOR	
07-093	CIUDADELA LA LIBERTAD	
07-272	NUEVA ESCOCIA	
07-346	VILLA SONIA	
07-037	URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO	
07-069	URBANIZACIÓN OLARTE	
07-318	DESARROLLO ISLANDIA	
07-215		
07-111	DESARROLLO SAN LUIS	
07-333	DESARROLLO SANTA FE	RADICADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA EN FISICO EL 24-11-2023 (EN REVISIÓN DE LA INTERVENTORIA)
07-110	DESARROLLO LA FLORIDA IV	
07-268	VILLA COLOMBIA	
07-081	LAURELES III	
07-041	BRASIL	
07-191	SAN JOAQUIN	

Con el fin de llevar una trazabilidad de revisión y corrección de diagnósticos, la interventoría informa que una vez recibido el diagnóstico en medio físico, la interventoría realizará la revisión y mediante comunicado remitirá las observaciones a dichos diagnósticos, el contratista de obra deberá a través de comunicado remitir las subsanaciones de las observaciones y posterior a esto se realizará mesa de trabajo entre contratista de obra e interventoría.

El contratista de obra informa que el grupo 1 se ha demorado en aprobación debido a que los 09 diagnósticos no contaban con las directrices establecidas por las partes en mesa de trabajo realizada para el parque Jiménez de Quezada y Palestina. Con respecto al grupo 2, fue radicado en medio físico sin tener en cuenta las observaciones realizadas por la interventoría en grupo 1. Respecto al grupo 3 y 4 el contratista de obra informa que estos diagnósticos se encuentran elaborados con los lineamientos establecidos en grupo 1.

PLAN DE CALIDAD Y PLAN DE GERENCIA

El supervisor del FDLB informa que en comité de obra de fechas anteriores realizó la devolución del plan de calidad, plan de inspección y ensayos y del plan de gerencia del contratista de obra y que la interventoría previamente había aprobado, al cual la entidad le genero observaciones, a la fecha la Supervisión informa que no ha recibido la subsanación de dicho documento. La Supervisión aclara que el plan de inspección y ensayos debe ir de acuerdo a la oferta económica

La Supervisión del FDLB solicita el plan de inspección y ensayos de la interventoría, el cual debe ir de acuerdo a la oferta económica.

RADICACION DE DOCUMENTACION ENTE EL FDLB

La entidad informa que todos los documentos dirigidos a la entidad deben ser radicados en físico en la ventanilla de la alcaldía Local de Bosa y enviar copia al correo electrónico de los supervisores, posterior la entidad emitirá las observaciones.

COMPONENTE TECNICO

AVANCE FINANCIERO

El análisis de avance financiero, se realiza con la programación general preliminar con el cual se determina el porcentaje programado a corte 26 de noviembre de 2023.


Para determinar el avance de la etapa de diagnósticos y planeación se dio una calificación a los requisitos definidos en el comité de seguimiento semanal No. 6, Donde:

1 = Aceptado
0,5 = Parcialmente aceptado
0 = No aceptado o no presentado

REQUISITO	PARQUES																						TOTAL	
		07-614	07-026	07-226	07-067		07-179	07-044	07-104	07-094	07-359	07-333	07-005	07-085	07-272	07-346	07-057	07-069	07-318	07-215	07-111	07-110	07-298	07-061	07-041	07-191	
Hoja de vida del parque		0,5	0,5	0,5	0,5		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
Descripción de propuesta		0,5	0,5	0,5	0,5		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
Presupuesto de la propuesta		0,5	0,5	0,5	0,5		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
Programación detallada de intervenciones de cada parque		0,5	0,5	0,5	0,5		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
Investigación realizada ante el IDRD		1	1	1	1		1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
Informe de consultas ante las Empresas de Servicios Públicos y Entidades del distrito capital																											
		0,5	0,5	0,5	0,5		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
Descripción del estado actual del parque y el inventario de los elementos existentes		1	1	1	1		1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
Esquemas arquitectónicos con georreferenciación y topografía, verificación de los linderos y mojones que delimitan cada uno de los parques		0,5	0,5	0,5	0,5		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
Informe de diagnóstico		0,5	0,5	0,5	0,5		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
Inventario de accesorios y elementos de las Empresas de Servicios Públicos		0,5	0,5	0,5	0,5		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
Estado de permisos pertinentes al traslado de los elementos arbóreos y lo que conlleve a los permisos necesarios ante las entidades encargadas		1	1	1	1		1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
TOTAL EJECUTADO		7	7	7	7		7	7	7	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	384,50
TOTAL PROYECTADO		11	11	11	11		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	308,00
% DIAGNOSTICO COMPLETADO		64%	64%	64%	64%		64%	64%	64%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	59,90%

	% PROYECTADO	% FACTURADO
% AVANCE CONTRATO	**11,43%**	**0,00%**
% AVANCE ETAPA I	100%	0,00%
% AVANCE ETAPA EJECUCIÓN OBRAS	10,29%	0,00%

AVANCE FISICO



INFORME CORTE 19 DE NOVIEMBRE DE 2023

Nombre	Comienzo	Fin	Duración	% completado	Proyectado	Actual
Levantamiento topografico	mar 3/10/23	vie 27/10/23	20 días	60%	100,00%	40,00%
procesamiento información	jue 5/10/23	lun 30/10/23	20 días	60%	100,00%	40,00%
identificacion necesidades y espacios a intervenir	mar 3/10/23	vie 27/10/23	20 días	60%	100,00%	40,00%
procesamiento de cantidades preliminares	mar 10/10/23	vie 27/10/23	15 días	60%	100,00%	40,00%
elaboracion presupuestos iniciales	vie 13/10/23	mié 1/11/23	15 días	60%	100,00%	40,00%
Analisis de Precios Unitario no Previstos	lun 2/10/23	jue 19/10/23	15 días	50%	100,00%	50,00%
elaboracion informe diagnostico	mar 3/10/23	lun 30/10/23	22 días	60%	100,00%	40,00%
Visitas iniciales de reconocimiento	mar 3/10/23	mar 10/10/23	5 días	18%	100,00%	82,00%
Identificacion impactos	mar 3/10/23	mié 11/10/23	6 días	60%	100,00%	40,00%
Informe Diagnostico	jue 5/10/23	lun 30/10/23	20,44 días	60%	100,00%	40,00%
Elaboracion PMT	lun 2/10/23	mar 10/10/23	7 días	54%	100,00%	46,00%
Radicacion PMT ante secretaria de Movilidad	jue 5/10/23	vie 27/10/23	18,63 días?	39%	100,00%	61,00%

Nombre	Comienzo	Fin	Duración	% completado	Proyectado	Actual
07-002 DESARROLLO BOSA LUNDA (MIDELBRANCO DUARTE)	mié 15/11/23	mié 15/05/24	147 días	0%	6,29%	6,29%
07-014 DESARROLLO LA CONCEPCION	mié 1/11/23	lun 1/04/24	122,5 días	0%	16,73%	16,73%
07-026 DESARROLLO EL RINCON D BOSA, EL RECUERDO 4A,5,6,7	mié 15/11/23	mié 15/05/24	147 días	0%	6,29%	6,29%
07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR II	mié 1/11/23	mié 15/05/24	158,25 días	0%	12,95%	12,95%
07-007 DESARROLLO EL REGALO	mié 15/11/23	mié 1/05/24	135,75 días	0%	6,81%	6,81%
07-299 DESARROLLO LA PORTADA	mié 15/11/23	lun 15/04/24	122,5 días?	0%	7,55%	7,55%
07-022 DESARROLLO PALESTINA	mié 8/11/23	mar 30/04/24	140,38 días?	0%	10,60%	10,60%
07-015 DESARROLLO JIMENEZ DE QUESADA	mié 1/11/23	vie 15/03/24	109,63 días?	0%	18,70%	18,70%
07-179 URBANIZACION JOSE MARIA CARBONELL 1 Y 2 ETAPAS	mié 8/11/23	mar 30/00/24	67,25 días?	0%	22,12%	22,12%
07-044 URBANIZACION JOSE MARIA CARBONELL 1 Y 2 ETAPAS	mié 8/11/23	vie 1/03/24	92,75 días	0%	16,04%	16,04%
07-104 URBANIZACION JOSE MARIA CARBONELL 1 Y 2 ETAPAS	mié 15/11/23	vie 8/03/24	92,75 días	0%	9,97%	9,97%

Según cronograma inicial a la fecha se deberían estar ejecutando 11 parques

ENTREGA DE INFORMES MENSUALES Y FACTURACION

La Supervisión informa que oficio a la interventoría respecto al incumplimiento en los informes mensuales como en la facturación, la entidad reitera que la facturación debe ser mensual

La interventoría informa que mediante comunicado con consecutivo SPLI-BOS 23-0094 el día de hoy 29 de noviembre se radico el informe mensual No 01 de la interventoría, así mismo se informa que no se remitió cuenta de cobro debido a que la forma a de pago es proporcional al avance de ejecución de obra.

La Supervisión recuerda que se debe radicar los 5 primeros días de cada mes los informes mensuales.

Las Supervisión informa que los pagos para el mes de diciembre se apertura hasta el 05 de diciembre de 2023 y se reinician pagos hasta el mes de marzo. No obstante, la Supervisión solicita que las cuentas se entreguen de manera mensual.

PROGRAMACION DE OBRA

El contratista de obra informa que remitió programación de obra el día 24 de noviembre de 2023.

La interventoría informa que la programación se encuentra en revisión y aún no está aprobada, por lo que se continúa evaluando con la programación preliminar.

MOBILIARIO DE PARQUES PROPUESTO POR EL CONTRATISTA

El contratista de obra informa que remitió al IDRD propuesta de mobiliario (tipo de juegos infantiles) que ha sido instalado en parques y contratos anteriores.

La Supervisión solicita que la interventoría revise la propuesta del tipo de mobiliario (tipo de juegos infantiles) presentada por el contratista de obra.

El contratista de obra informa que los juegos del IDRD son importados y se puede demorar el suministro.

COMPONENTE PMT

Se cuenta con la aprobación del PMT de los siguientes parques:

PARQUE	FECHA	HORARIO DE	COI

	INICIO	FIN	TRABAJO	APROBACIÓN
07-022 DESARROLLO PALESTINA	6/10/2023	28/03/2023	07:00 - 18:00	40 DEL 05/10/2023
07-015 PARQUE URBANIZACIÓN JIMENEZ DE QUESADA	6/10/2023	28/03/2023	07:00 - 18:00	40 DEL 05/10/2023
07-014 DESARROLLO LA CONCEPCIÓN	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07-299 DESARROLLO LA PORTADA	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07-179 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL I Y II ETAPAS	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07-044 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL I Y II ETAPAS	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR II	20/10/2023	11/01/2024	07:00 - 18:00	42 del 19/10/2023
07-002 PARQUE DESARROLLO BOSALINDA (HILDEBRANDO OLARTE)	27/10/2023	11/01/2024	07:00 - 18:00	43 del 26/10/2023
07-026 PARQUE DESARROLLO EL RINCON DE BOSA, RECUERDO	27/10/2023	11/01/2024	07:00 18:00	43 del 26/10/2023
07-007 PARQUE URBANIZACIÓN EL REGALO	27/10/2023	11/01/2024	07:00 - 18:00	43 del 26/10/2023
07-104 PARQUE URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL I Y II ETAPAS	27/10/2023	11/01/2024	07:00 - 18:00	43 del 26/10/2023

Se encontrarían pendientes por radicar a SDM los PMTs de los siguientes parques

CODIGO	NOMBRE DEL PARQUE	GRUPO PRIORIZACIÓN

07-094	DESARROLLO DANUBIO	2
07-359	DESARROLLO EL CAUCE	2
07-333	DESARROLLO SANTAFE	2
07-003	BRASIL SEGUNDO SECTOR	2
07-093	DESARROLLO CIUDADELA LA LIBERTAD II	2
07-272	NUEVA ESCOCIA	2
07-346	VILLA SONIA I	2
07-037	URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO LOTE 2A	3
07-069	URBANIZACIÓN OLARTE	3
07-318	DESARROLLO ISLANDIA	3
07-215	URBANIZACIÓN OLARTE	3
07-111	DESARROLLO SAN LUIS	4
07-110	DESARROLLO LA FLORIDA IV SECTOR	4
07-268	DESARROLLO VILLA COLOMBIA	4
07-081	DESARROLLO LAURELES III SECTOR	4
07-041	BRASIL (VILLA DE LOS COMUNEROS)	4
07-191	DESARROLLO SAN JOAQUIN	4

A la fecha se han implementado los PMT en el parque Urbanización Jiménez Quezada, Desarrollo Palestina y Desarrollo Portada y Desarrollo la Concepción.

La interventoría informa que el contratista de obra remitió documentación para la aprobación de PMT así:
23 de noviembre Desarrollo al Florida IV
24 de noviembre Desarrollo Danubio, Desarrollo El Cauce y Desarrollo Santafé.
La interventoría revisará la documentación remitida de los 04 PMTs antes mencionados, pero si firmaran hasta el mes de enero. A la fecha se tienen 11 PMTS aprobados.
El contratista de obra informa que los 04 PMTS entregados entre el 23 y 24 de noviembre, no afectan la programación si estos son firmados y radicados en el mes de enero.

INICIO DE EJECUCION DE OBRA

El contratista de obra informa que el día de hoy 29 de noviembre de 2023 se inicia con la actividad de cerramiento en el parque Jiménez de Quezada.

En el Parque Urbanización Jiménez de Quezada se dará inicio el día viernes 01 de diciembre de 2023 a la actividad de demolición.

COMPONENTE AMBIENTAL

La interventoría informa que el 22 de noviembre se realizó recorrido del componente ambiental y SST del contratista de obra e interventoría, con el fin de validar los dos parques que se tiene proyectados iniciar actividades.
En el parque Jiménez de Quezada se validó existencia de sumideros e individuos arbóreos antes de iniciar las actividades de obra, se solicitó realizar ajustes a la instalación del PMT.

Mediante comunicado_CPB-FDLB 508-99-2023 el contratista emite respuesta al comunicado SPLI-BOS-23-0093 con asunto Proveedores suministro de materiales y/o sitios de disposición final –CTA propuestos para inicio de actividades constructivas.
La interventoría informa que está pendiente la validación de proveedores de piso de caucho. Las escombreras y CTA que se tiene proyectado utilizar ya se encuentran validadas.

Así mismo la interventoría informa que está pendiente ajustes de coordenadas planas (DADEP) con las fichas que reporto la urbanista, se debe ajustar en las fichas de la Secretaria de ambiente.

La interventoría remitirá a la entidad comunicado para socialización decreto 507 de 2023.

COMPONENTE SOCIAL


Se realizó reunión en el parque la Portada y el Regalo.

Parque la portada asistieron 3 personas, no se tuvo objeción alguna al alcance que se explicó para este parque.

El Regalo, se socializó únicamente con la presidenta de la Junta de acción comunal, se le explico el parque cuenta con pólizas vigente.
El día martes 28 de noviembre se realizó reunión en el Regalo con la presidente de la JAC donde se explicó que se puede ejecutar la malla de separación en el área de juegos, reforzamiento a las mallas existentes.

El contratista de obra explica el alcance del parque el Regalo el cual fue socializado con la presidente de la JAC y con la entidad.





Teniendo en cuenta que el alcance antes mencionado es diferente al que el contratista de obra presentó en el diagnóstico, la supervisión informa que no es necesario actualizar y cambiar el alcance del diagnóstico.

ACTAS DE VECINDAD: Las actas de vecindad del parque la portada se encuentra elaboradas
Los plegables para actas de vecindad del parque la Concepción, Libertadores y Carbonell se encuentran aprobados.

La Supervisión solicita se informe el total de predios en los cuales se realizan las actas de vecindad de los 28 parques y cuantas se han adelantado.

INFORME MENSUAL: el contratista de obra remitió informe mensual del mes de noviembre del componente social, la interventoría remitió observaciones a dicho informe.

COMPONENTE SST

La interventoría informa que se realizó la revisión de la documentación de la maquinaria, el jueves 23 de noviembre se remitieron observaciones específicas de cada documento y a la fecha no se tiene respuesta por parte del contratista de obra.

El contratista de obra informa que el 29 de noviembre remitirá la subsanación de las observaciones emitidas por la interventoría.

La interventoría solicita que el contratista de obra remita la documentación de los equipos y maquinaria de forma ordenada y las respuestas a las observaciones se remitan de forma puntual y ordenada.

BALANCE DE OBRA.

El contratista de obra remitió balance de obra de los 28 parques el lunes 27 de noviembre, la interventoría se encuentra realizando la revisión del mismo.

El contratista de obra informa que los balances son preliminares ya que se deben actualizar cuando los NP sean aprobados.

PRESENTACION DE APUS PARA ACTIVIDADES NO PREVISTAS

El contratista de obra informa que los APUS para NP fueron remitidos en su primera versión para que la interventoría los revise.

El supervisor FDLB informa que los parámetros para la presentación ante la entidad de los NP se encuentran establecidas desde el inicio en una mesa de trabajo.

El supervisor FDLB informa que se pueden realizar dos actas de fijación de precios.

La interventoría informa que para la revisión de los APUS NP, se requiere que el contratista presente un esquema de la actividad, memoria de cantidades, justificación de la actividad.

El supervisor FDLB informa que el APU se debe presentar por unidad y no se debe indicar el nombre del parque en el cual se ejecutará.

OTROS TEMAS:

NA

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Entrega de subsanación de plan de calidad, plan de inspección y ensayos y plan de gerencia	CONTRATISTA DE OBRA	
2	Plan de inspección y ensayos de la interventoría de acuerdo a la oferta económica	INTERVENTORIA	Miércoles 06 de diciembre de 2023
3	Entrega de informe mensual y cuenta de cobro	CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	05 primero días de cada mes
4	Respuesta a la propuesta del contratista de obra respecto al cambio de juegos	INTERVENTORIA	
5	Enviar comunicado a la entidad para socialización decreto 507 de 2023.	INTERVENTORIA	Lunes 04 de diciembre de 2023

6	Informe de total de predios en los cuales se realizan las actas de vecindad de los 28 parques y cuantas se han adelantado.	CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	Miércoles 06 de diciembre de 223
7	Subsanación de observaciones a la documentación de maquinaria	CONTRATISTA DE OBRA	POR DEFINIR
8	Cerramiento Parque Urbanización Jiménez de Quezada	CONTRATISTA DE OBRA	Miércoles 29 de noviembre de 2023
9	Inicio de actividades demolición-Parque Urbanización Jiménez de Quezada	CONTRATISTA DE OBRA	Viernes 01 de diciembre de 2023
10	Mesa de trabajo para revisión de NP presentados	CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	Antes de finalizar el año

Elaborada por: ING. MONICA JIMENA GUERRA VERGARA (DIRECTORA DE INTERVENTORIA)

Fecha de la próxima reunión: 06/12/2023 Lugar de la próxima reunión: CREA

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS – CONTRATO 510-2023

FECHA: 06/12/2023 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** ____

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento semanal No. 10

HORA DE INICIO: 9:30 am **HORA DE FINALIZACIÓN:** 10:45 am

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Monica Jimena Guerra		X								Interventoría		3176698302	
Juan Augusto Barreto		X								INTERVENTORIA		3185309404	
ISABEL C. YUNDO									X	CONTRATISTA	paquesda2023@gmail.com	3124819495	
Laura C. Hoyos Vargas		X							X	FDL Para Infraestructura	lauracmunoz@gobeis	3114699839	
Jenny Rodriguez									X	Interventoria	Solucionesbosa301@gmail.		
Brayan Rodriguez Sanchez.									X	Interventoria.	Solucionesbosa301@gmail.	313 870 0670	
Jeannette Pajarado									X	Contratista	mujeres2000@hotmail.	312 411 8825	
Fatmeris Ibarra									X	contratista	Paquetbosa.@gmail.	3125722861	

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Dato. Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 335 1600. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se acuerda entre las partes, FDLB, contratista de obra e interventoría realizar comité integral cada mes donde se involucren todos los componentes y cada ocho (08) días realizar comité interno por componente y se levanta acta de [illegible].

Se da inicio al comité de seguimiento semanal No.10. La directora de interventoría direcciona el comité a partir de la presentación en diapositivas elaborada por el equipo de interventoría. Inicialmente, se expone de forma sintetizada las generalidades del proyecto.

Se procede con la revisión de compromisos del comité anterior, donde la interventoría informa los compromisos pactados y su estado así:

1. Entrega de subsanación de plan de calidad, plan de inspección y ensayos y plan de gerencia, SE CUMPLIO por parte del contratista de obra
2. Plan de inspección y ensayos de la interventoría de acuerdo a la oferta económica. EN PROCESO. Se radicará por parte de interventoría el día de hoy 06 de diciembre de 2023
3. Entrega de informe mensual y cuenta de cobro. SE CUMPLIO por parte del contratista de obra e interventoría
4. Respuesta a la propuesta del contratista de obra respecto al cambio de juegos. SE CUMPLIO por parte de interventoría.
5. Enviar comunicado a la entidad para socialización decreto 507 de 2023. SE CUMPLIO por parte de la interventoría.
6. Informe de total de predios en los cuales se realizan las actas de vecindad de los 28 parques y cuantas se han adelantado. SE CUMPLIO
7. Subsanación de observaciones a la documentación de maquinaria. NO SE CUMPLIO por parte del contratista de obra.
8. Cerramiento Parque Urbanización Jiménez de Quezada. SE CUMPLIO por parte del contratista de obra.
9. Mesa de trabajo para revisión de NP presentados. EN PROCESO

ENTREGA DE INFORMES MENSUALES

La interventoría informa que el contratista de obra radico en físico informe mensual No 01 con todos sus componentes el día 05 de diciembre de 2023 y el mismo se encuentra en revisión de la interventoría.

Así mismo el contratista de obra el día domingo 03 de diciembre remitió vía correo electrónico el informe mensual técnico No 2, el cual se encuentra en revisión de la interventoría.

Por otra parte, se comunica que el informe integral No 02 de la interventoría correspondiente al mes de noviembre en [illegible] para ser firmado por el FDLB.

El FDLB solicita el contratista de obra proyecte y radique la cuenta de cobro con los 10 diagnósticos aprobados. El contratista de obra informa que radicara la pre-factura el día 11 de diciembre de 2023.

SOLICITUD PAC

El FDLB solicita que el día 06 de diciembre se radique la proyección del PAC de contratista de obra e interventoría para los meses de enero, febrero y marzo de 2024.

DIAGNOSTICOS

PARQUE		ESTADO DIAGNOSTICO
07-002	BOSALINDA	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-014	DESARROLLO CONCEPCIÓN	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-026	RINCON DE BOSA	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-226	LIBERTADOR II	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-007	EL REGALO	EN REVISION DE LA INTERVENTORIA
07-299	LA PORTADA	APROBADO POR INTERVNETORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-022	PALESTINA	APROBADO POR INTERVNETORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-015	JIMENEZ DE QUESADA	APROBADO POR INTERVNETORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-179	JOSE MARIA CARBONEL	APROBADO POR INTERVNETORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB

07-044	JOSE MARIA CARBONEL	APROBADO POR INTERVNETORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-104	JOSE MARIA CARBONEL	APROBADO POR INTERVNETORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-004	DANUBIO AZUL	EL 4 DE DICIEMBRE SE EMITIERON OBSERVACIONES POR LA INTERVENTORIA
07-359	EL CAUCE	
07-003	BRASIL SEGUNDO SECTOR	
07-093	CIUDADELA LA LIBERTAD	
07-272	NUEVA ESCOCIA	
07-346	VILLA SONIA	
07-037	URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO	
07-069	URBANIZACIÓN OLARTE	RADICADO POR EL CONTRATISTA DE O8RA EN FISICO EL 23-11-2023 (EN REVISIÓN DE LA INTERVENTORIA)
07-318	DESARROLLO ISLANDIA	
07-215		
07-111	DESARROLLO SAN LUIS	
07-333	DESARROLLO SANTA FE	RADICADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA EN FISICO EL 24-11-2023 (EN REVISIÓN DE LA INTERVENTORIA)
07-110	DESARROLLO LA FLORIDA IV	
07-268	VILLA COLOMBIA	
07-081	LAURELES III	
07-041	BRASIL	
07-191	SAN JOAQUIN	

El día 07 de diciembre de 2023, la interventoría remitirá la revisión de diagnósticos de frente 3 correspondiente a 06 diagnósticos.

El día 12 de diciembre de 2023, la interventoría remitirá la revisión de diagnósticos de frente 4 correspondiente a 05 diagnósticos.

El día 07 de diciembre de 2023, el contratista de obra radicara la subsanación de los 07 diagnósticos de frente 2.

INFORMES SEMANALES

El FDLB solicita que el informe semanal de la interventoría se remita los días martes de cada semana, junto con la presentación del comité de obra.

Así mismo, solicitan incluir en los informes semanales los porcentajes de avance de los 28 diagnósticos.

El FDLB solicita se envíen todas las presentaciones realizadas en los comités de obra a la fecha.

El FDLB solicita que le personal del contratista de obra y de la interventoría se relacione en el informe semanal y este debe cumplir con los porcentajes que se indican en los pliegos de condiciones y anexo de cada contrato.

DOCUMENTACION POR FRENTE

El FDLB solicita se tenga por cada parque una carpeta que contenga en físico PMT, programación, plano, presupuesto

COMPONENTE TECNICO

PROGRAMACION DE OBRA

El 24 de noviembre de 2023, el contratista de obra realizó entrega de programación de obra, la cual debe ser corregida teniendo en cuenta que la Supervisión del contrato solicita que en los parques las zonas a intervenir se realicen de forma paralela e iniciar por la intervención de las canchas. Por lo que se solicita al contratista de obra realiza la respectiva corrección de la programación.

El FDLB recomienda al contratista de obra tener en cuenta en la programación el tiempo de suministro del juego para cada parque.

AVANCE FINANCIERO

El análisis de avance financiero, se realiza con la programación general preliminar con el cual se determina el porcentaje programado a corte 03 de diciembre de 2023.


Para determinar el avance de la etapa de diagnósticos y planeación se dio una calificación a los requisitos definidos en el comité de seguimiento semanal No. 6, Donde:

1 = Aceptado
0,5 = Parcialmente aceptado
0 = No aceptado o no presentado

ADQUISITO	PARQUES																																		TOTAL
	CD-082	AK-016	AK-085	TP-226	CD-467	CD-298	CD-022	AK-015	SE-179	TP-044	AK-088	AK-091	AK-259	AK-333	AK-403	AK-086	TP-372	TP-146	AK-467	TP-044	TP-388	TP-215	CD-111	AK-110	CD-265	CD-381	CD-040	AK-190							
Hoja de vida del parque	1	1	1	1	0,5	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5							
Descripción de propuesta	1	1	1	1	0,5	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5							
Presupuesto de la propuesta	1	1	1	1	0,5	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5							
Programación detallada de intervenciones de cada parque	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5							
Memorias de reuniones realizadas ante el IDRD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5							
Informe de consultas ante las Empresas de Servicios Públicos y Entidades del distrito capital	1	1	1	1	0,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5							
Descripción del estado actual del parque y el inventario de los elementos existentes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5							
Siguiendo un punto de inicio con georreferenciación y topografía, verificación de los linderos y mejoras que delimitan cada uno de los parques	1	1	1	1	0,5	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	1,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5							
Informe de diagnóstico	1	1	1	1	0,5	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5							
Inventario de arcos sociales y de las mesas de las Empresas de Servicios Públicos	1	1	1	1	0,5	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5							
Estudio de permisos pertinentes a la tala de los elementos arbóreos y bloque con base en los parámetros establecidos ante la autoridad ambiental competente	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5							
TOTAL EJECUTADO	10,5	10,5	10,5	10,5	7	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	7	7	7	7	7	7	7	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	250,00						
TOTAL PROYECTADO	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	300,00						
% DIAGNOSTICO CUMPLIMIENTO	95%	95%	95%	95%	64%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	64%	64%	64%	64%	64%	64%	64%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	83,33%						

	% PROYECTADO	% FACTURADO
% AVANCE CONTRATO	16,96%	0,00%
% AVANCE ETAPA I	100%	0,00%
% AVANCE ETAPA EJECUCIÓN OBRAS	15,75%	0,00%

AVANCE FISICO



Levantamiento topografico	mar 3/10/23	vie 27/10/23	20 días	70%	100,00%	30,00%
procesamiento información	jue 5/10/23	lun 30/10/23	20 días	70%	100,00%	30,00%
identificacion necesidades y espacios a intervenir	mar 3/10/23	vie 27/10/23	20 días	70%	100,00%	30,00%
procesamiento de cantidades preliminares	mar 10/10/23	vie 27/10/23	15 días	70%	100,00%	30,00%
elaboracion presupuestos iniciales	vie 13/10/23	mié 1/11/23	15 días	70%	100,00%	30,00%
Analisis de Precios unitario no Previstos	lun 2/10/23	jue 19/10/23	15 días	50%	100,00%	50,00%
elaboracion informe diagnostico	mar 3/10/23	lun 30/10/23	22 días	70%	100,00%	30,00%
Visitas Iniciales de reconocimiento	mar 3/10/23	mar 10/10/23	5 días	14%	100,00%	86,00%
Identificacion Impactos	mar 3/10/23	mié 11/10/23	6 días	14%	100,00%	86,00%
Informe Diagnostico	jue 5/10/23	lun 30/10/23	20,44 días	70%	100,00%	30,00%
Elaboracion PMT	lun 2/10/23	mar 10/10/23	7 días	39%	100,00%	61,00%
Radicacion PMT ante secretaria de Movilidad	jue 5/10/23	vie 27/10/23	18,68 días?	39%	100,00%	61,00%

07-002 DESARROLLO BOSA LINDA (HIDELBRANDO OLARTE)	mié 15/11/23	mié 15/05/24	147 días	0%	10,12%	10,12%
07-014 DESARROLLO LA CONCEPCION	mié 1/11/23	lun 1/04/24	122,5 días	0%	21,33%	21,33%
07-026 DESARROLLO EL RINCON DE BOSA, EL RECUERDO 4A,5,6,7	mié 15/11/23	mié 15/05/24	147 días	0%	10,12%	10,12%
07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR II	mié 1/11/23	mié 15/05/24	158,25 días	0%	16,51%	16,51%
07-007 DESARROLLO EL REGALO	mié 15/11/23	mié 1/05/24	135,75 días	0%	10,96%	10,96%
07-299 DESARROLLO LA PORTADA	mié 15/11/23	lun 15/04/24	122,5 días?	0%	12,14%	12,14%
07-022 DESARROLLO PALESTINA	mié 8/11/23	mar 30/04/24	140,38 días?	1%	14,60%	13,60%
07-015 DESARROLLO JIMENEZ DE QUESADA	mié 1/11/23	vie 15/03/24	109,63 días?	3%	23,83%	20,83%
07-179 URBANIZACION JOSE MARIA CARBONELL 1 Y 2 ETAPAS	mié 8/11/23	mar 30/01/24	67,25 días?	0%	30,48%	30,48%
07-044 URBANIZACION JOSE MARIA CARBONELL 1 Y 2 ETAPAS	mié 8/11/23	vie 1/03/24	92,75 días	0%	22,10%	22,10%
07-104 URBANIZACION JOSE MARIA CARBONELL 1 Y 2 ETAPAS	mié 15/11/23	vie 8/03/24	92,75 días	0%	16,04%	16,04%

Según cronograma inicial a la fecha se deberían estar ejecutando 11 parques

ACTIVIDADES PARQUE JIMENEZ QUEZADA

[illegible] protuberancia cerca al árbol se debe evitar su intervención.

El FDLB recuerda que se debe pedir la reserva del andén ante el IDU

ACTIVIDADES PARQUE PALESTINA

El FDLB solicita darles prioridad a las actividades de intervención de la zona de la cancha.

PROXIMOS PARQUES A INTERVENIR

Los tres parques siguientes a iniciar la intervención son el Regalo, Concepción y La Portada.
Teniendo en cuenta que el parque la Portada tiene Cancha el FDLB solicita se dé prioridad a la intervención de la cancha.

COMPONENTE PMT

Se cuenta con la aprobación del PMT de los siguientes parques:

PARQUE	FECHA		HORARIO DE TRABAJO	COI APROBACIÓN
	INICIO	FIN		
07-022 DESARROLLO PALESTINA	6/10/2023	28/03/2023	07:00 - 18:00	40 DEL 05/10/2023
07-015 PARQUE URBANIZACIÓN JIMENEZ DE QUESADA	6/10/2023	28/03/2023	07:00 - 18:00	40 DEL 05/10/2023
07-014 DESARROLLO LA CONCEPCIÓN	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07-299 DESARROLLO LA PORTADA	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07-179 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL I Y II ETAPAS	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023

07-044 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL I Y II ETAPAS	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07-226 [illegible]	20/10/2023	11/01/2024	07:00 - 18:00	42 del 19/10/2023
07-002 PARQUE DESARROLLO BOSALINDA (HILDEBRANDO OLARTE)	27/10/2023	11/01/2024	07:00 - 18:00	43 del 26/10/2023
07-026 PARQUE DESARROLLO EL RINCON DE BOSA, RECUERDO	27/10/2023	11/01/2024	07:00 - 18:00	43 del 26/10/2023
07-007 PARQUE URBANIZACIÓN EL REGALO	27/10/2023	11/01/2024	07:00 - 18:00	43 del 26/10/2023
07-104 PARQUE URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL I Y II ETAPAS	27/10/2023	11/01/2024	07:00 - 18:00	43 del 26/10/2023

Se encontrarían pendientes por radicar a SDM los PMTs de los siguientes parques

CODIGO	NOMBRE DEL PARQUE	GRUPO PRIORIZACIÓN
07-094	DESARROLLO DANUBIO	2
07-359	DESARROLLO EL CAUCE	2
07-333	DESARROLLO SANTAFE	2
07-003	BRASIL SEGUNDO SECTOR	2
07-093	DESARROLLO CIUDADELA LA LIBERTAD II	2
07-272	NUEVA ESCOCIA	2
07-346	VILLA SONIA I	2
07-037	URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO LOTE 2A	3
07-069	URBANIZACIÓN OLARTE	3
07-318	DESARROLLO ISLANDIA	3
07-215	URBANIZACIÓN OLARTE	3
07-111	DESARROLLO SAN LUIS	4

07-110	DESARROLLO LA FLORIDA IV SECTOR	4
07-268	DESARROLLO VILLA COLOMBIA	4
07-081	DESARROLLO LAURELES III SECTOR	4
07-041	BRASIL (VILLA DE LOS COMUNEROS)	4
07-191	DESARROLLO SAN JOAQUIN	4

El contratista de obra solicita se realice la revisión del PMT de Danubio con el fin de presentar dicho PMT ante la Secretaria antes que finalice el año.

OBSERVACIONES AL PMT INSTALADO

La interventoría solicita la contratista de obra implementar en obra el PMT tal como fue aprobado por la Secretaria de Movilidad.
La interventoría solicita al contratista de obra tener impreso y en obra el informe de PMT presentado ante la Secretaria de movilidad.

INICIO DE EJECUCION DE OBRA

El contratista de obra informa que en el mes de enero se dará inicio al parque que cuentan con PMT aprobado por movilidad.

COMPONENTE AMBIENTAL

La interventoría informa que se radico el comunicado de solicitud de mesa de trabajo para socializar el decreto decreto 507 de 2023.
El contratista de obra radico a la interventoría el informe mensual No 02 del componente ambiental, el cual ya fue revisado por la interventoría y se remitieron las respectivas observaciones.

La interventoría emitió aprobación de escombreras y proveedores presentados por el contratista de obra.

La intetventoría informa que no a la fecha no se ha realizado la validación del campamento de los parques que iniciaron, con el fin de evidenciar el baño de los trabajadores, la zona de vestir para los trabajadores y todo lo que deben tener en el área de seguridad para el trabajador.

COMPONENTE SOCIAL

La interventoría informa que a el 11 de diciembre se tiene programada reunión de socialización en el parque de Bosalinda, así mismo informa que está pendiente la aprobación de los folletos de divulgación por parte de la Alcaldía para poder [illegible]

ACTAS DE VECINDAD TOTAL: 404
ACTAS DE VECINDAD ELABORADAS: 88
ACTAS ESPACIO PUBLICO: 28
PORCENTAJE DE MUJERES CONTRATISTA 42%
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 05 PERSONAS (100%)
MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD: 03 PERSONAS (60%)
JOVENES: 01 PERSONA

COMPONENTE SST

La interventoría informa que, respecto a la documentación de la maquinaria entregada por el contratista de obra, esta presenta observaciones, las cuales fueron informadas al contratista de obra y la interventoría se encuentra a espera de subsanación de las mismas.

El informe mensual No 02 del componente SST del contratista de obra fue revisado por la interventoría y se generaron observaciones las cuales fueron subsanadas por el contratista de obra el día 05 de diciembre de 2023.

Personal aprobado: 03 personas de obra

JUEGOS A DESINTALAR

El FDLB informa que se realizó consulta con el almacén para la disposición de los juegos que se desmontaran, para lo cual se requiere enviar un correo electrónico al almacén con el listado de los parques, para que así ellos verifiquen si los parques a intervenir se encuentran en su inventario.

El FDLB informa que teniendo en cuenta que la interventoría no avalo el cambio de especificaciones de juegos presentado por el contratista de obra, se recomienda usar los juegos que están en el presupuesto contractual.

APUS PARA ACTIVIDADES NO PREVISTAS

La interventoría remitió respuesta a los NP presentados por el contratista de obra.

El supervisor del FDLB solicita ajustasen a los formatos entregados por la alcaldía, no se requieren de memorias de cantidades, deben ser por unidad, debe contener listado de insumos y maquinaria.

DEFINICION DE JUEGOS A INSTALAR POR PARQUE.

El FDLB solicita se define el tipo de juego a instalar en cada uno de los parques a intervenir.

El contratista de obra informa que con el diseñador están revisando el tipo de juego a instalar y presentaran propuesta del juego a instalar.

Se realizará mesa de trabajo contratista de obra, FDLB e interventoría con el fin de revisar las propuestas de juegos que el contratista de obra tiene en cada parque.

PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS

La interventoría informa que el Plan de inspección de ensayos de la interventoría se radicará el día de hoy 06 de diciembre de 2023.

El plan de calidad del contratista de obra con la subsanación de las observaciones realizadas por el FDLB fue entregado a la interventoría y se encuentra en revisión.

OTROS TEMAS:

NA

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	REVISIÓN DE INFORME INTEGRAL MENSUAL No 01	INTERVENTORIA	SIN DEFINIR
2	REVISIÓN DE INFORME MENSUAL TECNICO No 02	INTERVENTORIA	SIN DEFINIR
3	RADICARACION DE PRE-FACTURA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2023.	CONTRATISTA	11-12-2023
4	PROYECCIÓN DEL PAC DE CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2024	CONTRATISTA INTERVENTORIA	06-12-2023
5	REVISIÓN DE DIAGNÓSTICOS DE FRENTE 3 CORRESPONDIENTE A 06 DIAGNÓSTICOS	INTERVENTORIA	07-12-2023
6	REVISIÓN DE DIAGNÓSTICOS DE FRENTE 4 CORRESPONDIENTE A 05 DIAGNÓSTICOS.	INTERVENTORIA	12-12-2023
7	SUBSANACIÓN DE LOS 07 DIAGNÓSTICOS DE FRENTE 2.	CONTRATISTA	07-12-2023

8	AJUSTE DE PROGRAMACIONES CON OBSERVACIONES DEL FDLB (LOS PARQUES LAS ZONAS A INTERVENIR SE REALICEN DE FORMA PARALELA E INICIAR POR LA INTERVENCIÓN DE LAS CANCHAS., TENER EN CUENAT [illegible] SUMINISTRO.	CONTRATISTA	SIN DEFINIR
9	TRAMITE RESERVA DEL ANDÉN ANTE EL IDU	CONTRATISTA	SIN DEFINIR
10	REVISIÓN DE PMT DANUBIO	INTERVENTORIA	SIN DEFINIR
11	DEFINICION DE UBICACIÓN CAMPAMENTOS PARA PARQUE DESARROLLO PALESTINA	CONTRATISTA	SIN DEFINIR
12	ENVIO CORREO ELECTRONICO AL ALMACEN CON EL LISTADO DE PARQUE EN LOS QUE SE DESMONTARAN JUEGOS	CONTRATISTA	SIN DEFINIR
13	DEFINICION DE JUEGO A INSTALAR EN CADA PARQUE	CONTRATISTA	SIN DEFINIR
14	RADICACION PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	06-12-2023
15	REVISION DEL PLAN DE CALIDAD CON SUBSANACION OBSERVACIONES FDLB	INTERVENTORIA	SIN DEFINIR

Elaborada por: ING. MONICA JIMENA GUERRA VERGARA (DIRECTORA DE INTERVENTORIA)

Fecha de la próxima reunión: 13/12/2023 Lugar de la próxima reunión: CREA

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS – CONTRATO 510-2023

FECHA: 13/12/2023 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** ____

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento semanal No. 11

HORA DE INICIO: 9:30 am **HORA DE FINALIZACIÓN:** 11:15 am

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

239

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio al comité de seguimiento semanal No.11. La directora de interventoría direcciona el comité a partir de la presentación en diapositivas elaborada por el equipo de interventoría. Inicialmente, se expone de forma sintetizada las generalidades del proyecto.

Se procede con la revisión de compromisos del comité anterior, donde la interventoría informa los compromisos pactados y su estado así:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIÓN
1	REVISIÒN DE INFORME INTEGRAL MENSUAL No 01	INTERVENTORIA	SIN DEFINIR	SE CUMPLIO
2	REVISIÒN DE INFORME MENSUAL TECNICO No 02	INTERVENTORIA	SIN DEFINIR	SE CUMPLIO
3	RADICARACION DE PRE-FACTURA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2023.	CONTRATISTA	11-12-2023	NO SE CUMPLIO
4	PROYECCIÓN DEL PAC DE CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2024	CONTRATISTA INTERVENTORIA	06-12 2023	SE CUMPLIO
5	REVISIÓN DE DIAGNÓSTICOS DE FRENTE 3 CORRESPONDIENTE A 06 DIAGNÓSTICOS	INTERVENTORIA	07-12-2023	NO SE CUMPLIO (Se observaron el 11-12-2023)
6	REVISIÓN DE DIAGNÓSTICOS DE FRENTE 4 CORRESPONDIENTE A 05 DIAGNÓSTICOS.	INTERVENTORIA	12-12-2023	EN PROCESO (Se cumple hoy el plazo)
7	SUBSANACIÓN DE LOS 07 DIAGNÓSTICOS DE FRENTE 2.	CONTRATISTA	07-12-2023	SE CUMPLIO
8	AJUSTE DE PROGRAMACIONES CON OBSERVACIONES DEL FDLB (LOS PARQUES LAS ZONAS A INTERVENIR SE REALICEN DE FORMA PARALELA E INICIAR POR LA INTERVENCIÓN DE LAS CANCHAS., TENER EN CUENAT EL TIPO DE JUEGO A INSTALAR Y LAS	CONTRATISTA	SIN DEFINIR	EN PROCESO

	FECHAS DE SUMINISTRO.			
9	TRAMITE RESERVA DEL ANDÉN ANTE EL IDU	CONTRATISTA	SIN DEFINIR	EN PROCESO
10	REVISIÓN DE PMT DANUBIO	INTERVENTORIA	SIN DEFINIR	EN PROCESO
11	DEFINICION DE UBICACIÓN CAMPAMENTOS PARA PARQUE DESARROLLO PALESTINA	CONTRATISTA	SIN DEFINIR	EN PROCESO
12	ENVIO CORREO ELECTRONICO AL ALMACEN CON EL LISTADO DE PARQUE EN LOS QUE SE DESMONTARAN JUEGOS	CONTRATISTA	SIN DEFINIR	EN PROCESO
13	DEFINICION DE JUEGO A INSTALAR EN CADA PARQUE	CONTRATISTA	SIN DEFINIR	EN PROCESO
14	RADICACION PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	06-12-2023	SE CUMPLIO
15	REVISION DEL PLAN DE CALIDAD CON SUBSANACION OBSERVACIONES FDLB	INTERVENTORIA	SIN DEFINIR	EN PROCESO

TRAMITE RESERVA DEL ANDÉN ANTE EL IDU

La supervisión del FDLB aclara que el contratista debe solicitar reserva de anden ante el IDU para el parque Urbanización Jiménez de Quezada del andén donde se encuentra la protuberancia cerca al árbol ubicado en la calle 65D y de la zona donde el andén se encuentra en mal estado sobre la dirección transversal 80G.

La supervisión del FDLB enviara hoy 13 de diciembre de 2023 un documento modelo de solicitud de reserva del andén, con el fin que el contratista, lo adopte.

El contratista de obra entregara la solicitud de resera del andén del parque Jiménez de Quezada le día 14 de diciembre de 2023

RADICACION DE PREFACTURA No 01

El contratista de obra radicara cuenta de cobro No 01 correspondiente al mes de noviembre, el día 14 de diciembre de 2023 con los 10 diagnósticos aprobados.

La supervisión FDRB reitera la importancia de realizar la facturación mensual, tanto del contrato de obra como del contrato de interventoría.

AJUSTE DE PROGRAMACIONES CON OBSERVACIONES DEL FDLB

La interventoría informa que mediante comunicado reitero observaciones realizadas por la supervisión del FDLB en recorrido a obra y comité de obra a las programaciones especificas presentadas por el contratista de obra las cuales son que en las programaciones específicas se contemple la ejecución de las áreas a intervenir (zona de juegos, gimnasio biosaludable y canchas) de forma paralela en un mismo parque, así mismo en los parques en los cuales se tenga contemplado intervenir la zona de canchas, estas se programen en su ejecución desde el inicio de la intervención del parque, a su vez en la programación se debe contemplar el suministro e instalación del juego según corresponda.

Por otra, la interventoría se solicitó al contratista de obra actualizar las programaciones especificas con las actividades y presupuestos de los diagnósticos que se encuentran aprobados, con respecto a los diagnósticos que a la fecha no se encuentran aprobados, los mismos cuentan con las observaciones por parte de la interventoría los cuales deben atender y elaborar la respectiva programación.

El contratista de obra informa que entregara las programaciones especificas con la subsanación de las observaciones solicitadas para el día 18 de diciembre de 2023, el contratista de obra aclara que entregara programaciones con los presupuestos de los 11 diagnósticos aprobados a la fecha y los 17 diagnósticos restantes las programaciones serán presentadas con el presupuesto que se encuentra en diagnósticos y que a la fecha no cuentan con aprobación.

El contratista de obra aclara que los presupuesto son variables, teniendo en cuenta las modificaciones al alcance que se han venido solicitando del FDLB.

PINTURA SOBRE ACABADO DE CANCHAS

El FDLB reitera que todas las canchas deben tener el acabado con pintura y logo.

El contratista de obra informa que algunas canchas presentan gran desgaste, por lo que se programara visita a cada una de las cachas de la empresa que realizara la actividad de pintura con el fin de estos realicen unas recomendaciones previas a la aplicación de la pintura.

El FDLB solicita que a la visita a obra que realizara la empresa de pintura, asista el especialista en geotecnia del contratista de obra y de la interventoría. Se propone visita de los especialista y empresa de pinturas para el próximo comité de obra lo cual debe ser confirmado por el contratista de obra antes de la visita.

DEFINICION DE UBICACIÓN DE CAMPAMENTO PARQUE DESARROLLO PALESTINA

El contratista de obra informa que el campamento ya se encuentra ubicado y se está dotando. El lunes 18 de diciembre se informará la dirección del campamento.

ALMACENAMIENTO DE JUEGOS A DESMONTAR.

El FDLB sugiere se realice el desmonte de los juegos que se requieran y que el contratista de obra los acopie en un sitio seguro ya que es responsabilidad del contratista de obra la custodia de estos, mientras el almacén de la alcaldía verifica qué parques se encuentran en el inventario. Lo anterior, con el fin de que el contratista de obra avance con las actividades en los parques a intervenir.

El contratista de obra informa que el día de hoy 13 de diciembre de 2023, dio inicio al retiro del juego ubicado en el Parque Urbanización Jiménez de Quezada.

El FDLB solicita se informe el sitio autorizado donde se dispondrán los parques que no estén en inventario en el almacén de la alcaldía y que deban realizar disposición final.

DEFINICION DE JUEGO A INSTALAR EN CADA PARQUE.

El contratista de obra informa que el día de hoy 13 de diciembre se radicara documento ante la interventoría donde se indicara el tipo de juego a instalar en cada uno de los parques.

La supervisión del FDLB reitera que los juegos a instalar deben ser lo contractuales.

La supervisión del FDLB sugiere al contratista de obra que en los primeros 11 parques que tiene PMT aprobado y están aprobados los diagnósticos, se instalen los juegos contractuales y en los restantes 17 parques el contratista de obra proponga juegos que no estén en el presupuesto contractual, pero que estén dentro del COT del IDRD.

La interventoría informa que el contratista de obra el día 12 de diciembre remitió comunicado CPB-FDLB-508-127-202, como respuesta al comunicado donde la interventoría rechaza el mobiliario que los contratistas de obra proponen y que no es contractual ni especificación IDRD.

2H

Una vez debatido en comité de obra el contenido del comunicado CPB-FDLB-508-127-202 enviado por el contratista de obra, la interventoría y Supervisión del FDLB reiteran en el presente comité de obra, el rechazo de la propuesta de mobiliario (juegos) que el contratista de obra realiza, toda vez que dicho mobiliario no es contractual y no hace parte de los juegos que el IDRD requiere.

La interventoría solicita al contratista de obra la entrega del documento donde se indique por cada parque el juego contractual a instalar, así mismo se indique una segunda propuesta de juego a instalar de requerirse y que no se encuentra en los ítems contractuales.

El contratista de obra informa el 14 de diciembre de 2023, enviara a la interventoría documento indicando los juegos que instalara en cada uno de los 11 parques que se encuentran con pmt y diagnóstico aprobado, aclarando que los juegos a instalar en estos parques corresponden a los contractuales y una segunda propuesta de juego en caso de requerirse.

PLAN DE CALIDAD Y PLAN DE GERENCIA DE PROYECTO

La interventoría informa que se remitieron observaciones al documento de plan de calidad y plan de gerencia enviado por el contratista de obra, lo anterior, debido a que no se encuentran subsanadas la totalidad de las observaciones realizadas a los planes por parte del FDLB.

El FDLB solicita que el plan de inspección y ensayos debe ser realizado por ítem contractual.

El contratista de obra informa que el 18 de diciembre entrega el plan de calidad y plan de gerencia con la subsanación de las observaciones generadas por el FDLB.

DIAGNOSTICOS

PARQUE		ESTADO DIAGNOSTICO
07-002	BOSALINDA	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-014	DESARROLLO CONCEPCIÓN	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-026	RINCON DE BOSA	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-226	LIBERTADOR II	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-007	EL REGALO	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-299	LA PORTADA	APROBADO POR INTERVNETORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-022	PALESTINA	APROBADO POR INTERVNETORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-015	JIMENEZ DE QUESADA	APROBADO POR INTERVNETORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-179	JOSE MARIA CARBONEL	APROBADO POR INTERVNETORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-044	JOSE MARIA CARBONEL	APROBADO POR INTERVNETORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-104	JOSE MARIA CARBONEL	APROBADO POR INTERVNETORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-094	DANUBIO AZUL	EL CONTRATISTA DE OBRA ENTREGO DOCUMENTOS CON SUBSANACION DE OBSERVACIONES EL 6 DE DICIEMBRE. EL 13 DE DICIEMBRE LA INTERVENTORIA REMITE OBSERVACIONES DE LOS DIAGNOSTICOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA EL 06 DE DICIEMBRE.
07-359	EL CAUCE	
07-003	BRASIL SEGUNDO SECTOR	
07-093	CIUDADELA LA LIBERTAD	
07-272	NUEVA ESCOCIA	
07-346	VILLA SONIA	
07-037	URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO	
07-069	URBANIZACIÓN OLARTE	SE REMITIERON OBSERVACIONES POR PARTE DE LA INTERVENTORIA AL CONTRATISTA DE OBRA EL
07-318	DESARROLLO ISLANDIA	

07-215		DIA 11 DE DICIEMBRE 2023
07-111	DESARROLLO SAN LUIS	
07-333	DESARROLLO SANTA FE	RADICADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA EN FISICO EL 24-11-2023 (EN REVISIÓN DE LA INTERVENTORIA)
07-110	DESARROLLO LA FLORIDA IV	
07-268	VILLA COLOMBIA	
07-081	LAURELES III	
07-041	BRASIL	
07-191	SAN JOAQUIN	

La interventoría informa que se realizó la segunda revisión de 06 diagnósticos de frente 2 presentados por el contratista de obra, motivo por el cual no se cumplió con el compromiso que se tenía del comité anterior, que era entregar observaciones de los 06 diagnóstico de frente 4 para el día martes 12 de diciembre.

La interventoría en comité de obra mediante comunicado SPLI-BOS-23-0130, realiza la entrega al contratista de obra de 06 diagnósticos (Parque El Cauce 07-359 Parque Brasil II Sector 07-003 Parque Desarrollo Danubio Azul 07-094 Parque Ciudadela Libertad II 07-094 Parque Desarrollo Santa Fe 07-333 Parque Nueva Escocia 07-272) en físico correspondientes a frente 2 y que contienen las observaciones a estos, así mismo se hace entrega en físico de los anexos de los 06 diagnósticos radicados en la versión inicial de frente 2.

El día 14 de diciembre de 2023, la interventoría remitirá la revisión de diagnósticos de frente 4 correspondiente a 06 diagnósticos.

El día 16 de diciembre de 2023, el contratista de obra remitirá a la interventoría vía correo electrónico informativo, la subsanación de las observaciones que la interventoría genere a los diagnósticos de frente 4 y radicará en físico ante la interventoría los documentos el día lunes 18 de diciembre de 2023.

COMPONENTE TECNICO

AVANCE FINANCIERO

El análisis de avance financiero, se realiza con la programación general preliminar con el cual se determina el porcentaje programado a corte 10 de diciembre de 2023.


Para determinar el avance de la etapa de diagnósticos y plancación se dio una calificación a los requisitos definidos en el comité de seguimiento semanal No. 6, Donde:

1 = Aceptado
0,5 = Patcialmente aceptado
0 = No aceptado o no presentado

REQUISITO	PARQUES																																				TOTAL
	D7- 002	D7- 014	D7- 026	D7- 826	D7- 907	D7- 7999	D7- 022	D7- 015	D7- 179	D7- 044	D7- 1104	D7- 894	D7- 359	D7- 833	D7- 903	D7- 883	D7- 272	D7- 346	D7- 027	D7- 069	D7- 338	D7- 915	D7- 111	D7- 110	D7- 058	D7- 081	D7- 041	D7- 891									
Ficha de vida del parque	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5									
Descripción de propuesta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5									
Presupuesto de la propuesta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5									
Programación de actividades de intervenciones de cada parque	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5									
Investigación preliminar ante el IDRD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5									
Informe de consultas ante las Empresas de Servicios Públicos y Entidades Distritales	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5									
Descripción del estado actual del parque y el inventario de los elementos existentes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5									
Esquemas arquitectónicos con georreferenciación y topografía, identificación de los linderos y mojones que delimitan cada uno de los parques	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5									
Informe de diagnóstico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5									
Inventario de accesorios y elementos de las Empresas de Servicios Públicos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5									
Estado de permisos pactados al traslado de los elementos arbóreos y/o que conlleve a los permisos necesarios ante las entidades encargadas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5									
TOTAL EJECUTADO	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	8	8	8	8	8	8	7	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5									225,50
TOTAL PROYECTADO	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11									308,00
% EJECUTADO/PROYECTADO	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	73%	73%	73%	73%	73%	73%	64%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%									73,29%

	% PROYECTADO	%FACTURADO
% AVANCE CONTRATO	22%	0,00%
% AVANCE ETAPA I	100%	0,00%
% AVANCE ETAPA EJECUCIÓN OBRAS	21,22%	0,00%

AVANCE FISICO



Nombre	Comienzo	Fin	Duración	% Completado	% PROYECTADO	% ATRASO
Levantamiento topografico	mar 3/10/23	vie 27/10/23	20 días	73%	100,00%	27,00%
procesamiento información	jue 5/10/23	lun 30/10/23	20 días	73%	100,00%	27,00%
Identificacion necesidades y espacios a Intervenir	mar 3/10/23	vie 27/10/23	20 días	73%	100,00%	27,00%
procesamiento de cantidades preliminares	mar 10/10/23	vie 27/10/23	15 días	73%	100,00%	27,00%
elaboracion presupuestos iniciales	vie 13/10/23	mié 1/11/23	15 días	73%	100,00%	27,00%
Analisis de Precios unitario no Previstos	lun 2/10/23	jue 19/10/23	15 días	50%	100,00%	50,00%
elaboracion Informe diagnostico	mar 3/10/23	lun 30/10/23	22 días	73%	100,00%	27,00%
Visitas Iniciales de reconocimiento	mar 3/10/23	mar 10/10/23	5 días	18%	100,00%	82,00%
Identificacion impactos	mar 3/10/23	mié 11/10/23	6 días	18%	100,00%	82,00%
informe Diagnostico	jue 5/10/23	lun 30/10/23	20,44 días	73%	100,00%	27,00%
Elaboracion PMT	lun 2/10/23	mar 10/10/23	7 días	54%	100,00%	46,00%
Radicacion PMT ante secretaria de Movilidad	jue 5/10/23	vie 27/10/23	18,63 días?	39%	100,00%	61,00%

Nombre	Comienzo	Fin	Duración	% completado	VPR
07-002 DESARROLLO BOSA LINDA (HIDELBRANDO OLARTE)	mié 15/11/23	mié 15/05/24	147 días	0%	13,9
07-014 DESARROLLO LA CONCEPCION	mié 1/11/23	lun 1/04/24	122,5 días	0%	25,9
07-026 DESARROLLO EL RINCON D BOSA, EL RECUERDO 4A,5,6,7	mié 15/11/23	mié 15/05/24	147 días	0%	13,9
07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR II	mié 1/11/23	mié 15/05/24	158,25 días	0%	20,0
07-007 DESARROLLO EL REGALO	mié 15/11/23	mié 1/05/24	135,75 días	0%	15,1
07-299 DESARROLLO LA PORTADA	mié 15/11/23	lun 15/04/24	122,5 días?	0%	16,7
07-022 DESARROLLO PALESTINA	mié 8/11/23	mar 30/04/24	140,38 días?	2%	18,6
07-015 DESARROLLO JIMENEZ DE QUESADA	mié 1/11/23	vie 15/03/24	109,63 días?	3%	28,9
07-179 URBANIZACION JOSE MARIA CARBONELL 1 Y 2 ETAPAS	mié 8/11/23	mar 30/01/24	67,25 días?	0%	38,8
07-044 URBANIZACION JOSE MARIA CARBONELL 1 Y 2 ETAPAS	mié 8/11/23	vie 1/03/24	92,75 días	0%	28,1
07-104 URBANIZACION JOSE MARIA CARBONELL 1 Y 2 ETAPAS	mié 15/11/23	vie 8/03/24	92,75 días	0%	22,1

Según cronograma inicial a la fecha se deberían estar ejecutando 11 parques

CORRECCIÓN INFORME MENSUAL INTEGRAL No 01 INTERVENTORIA

Las correcciones del informe mensual No 01 de la interventoría será entregado el 18 de diciembre de 2023.

ACTIVIDADES PARQUE JIMENEZ QUEZADA

El contratista de obra informa que se está adelantado el desmonte y retiro de juegos.

ACTIVIDADES PARQUE PALESTINA

El contratista de obra informa que está adelanrado la demolición de la placa en concreto existente la zona de juegos.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Se solicita al contratista de obra la entrega de procedimiento constructivo a seguir.

COMPONENTE PMT

Se cuenta con la aprobación del PMT de los siguientes parques:

PARQUE	FECHA		HORARIO DE TRABAJO	COI APROBACIÓN
	INICIO	FIN		
07-022 DESARROLLO PALESTINA	6/10/2023	28/03/2023	07:00 - 18:00	40 DEL 05/10/2023
07-015 PARQUE URBANIZACIÓN JIMENEZ DE QUESADA	6/10/2023	28/03/2023	07:00 - 18:00	40 DEL 05/10/2023
07-014 DESARROLLO LA CONCEPCIÓN	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07-299 DESARROLLO LA PORTADA	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07-179 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL I Y II ETAPAS	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07-044 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL I Y II ETAPAS	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR II	20/10/2023	11/01/2024	07:00 - 18:00	42 del 19/10/2023
07-002 PARQUE DESARROLLO BOSALINDA (HILDEBRANDO OLARTE)	27/10/2023	11/01/2024	07:00 - 18:00	43 del 26/10/2023
07-026 PARQUE DESARROLLO EL RINCON DE BOSA, RECUERDO	27/10/2023	11/01/2024	07:00 - 18:00	43 del 26/10/2023
07-007 PARQUE URBANIZACIÓN EL REGALO	27/10/2023	11/01/2024	07:00 - 18:00	43 del 26/10/2023

07-104 PARQUE URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL I Y II ETAPAS	27/10/2023	11/01/2024	07:00 - 18:00	43 del 26/10/2023

Se encontrarían pendientes por radicar a SDM los PMTs de los siguientes parques

CODIGO	NOMBRE DEL PARQUE	GRUPO PRIORIZACIÓN
07-094	DESARROLLO DANUBIO	2
07-359	DESARROLLO EL CAUCE	2
07-333	DESARROLLO SANTAFE	2
07-003	BRASIL SEGUNDO SECTOR	2
07-093	DESARROLLO CIUDADELA LA LIBERTAD II	2
07-272	NUEVA ESCOCIA	2
07-346	VILLA SONIA I	2
07-037	URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO LOTE 2A	3
07-069	URBANIZACIÓN OLARTE	3
07-318	DESARROLLO ISLANDIA	3
07-215	URBANIZACIÓN OLARTE	3
07-111	DESARROLLO SAN LUIS	4
07-110	DESARROLLO LA FLORIDA IV SECTOR	4
07-268	DESARROLLO VILLA COLOMBIA	4
07-081	DESARROLLO LAURELES III SECTOR	4
07-041	BRASIL (VILLA DE LOS COMUNEROS)	4
07-191	DESARROLLO SAN JOAQUIN	4

COMPONENTE AMBIENTAL

- ✓ Cerramiento perimetral parque Urbanización Jiménez de Quezada 07-015, protección de 3 sumideros y 1 individuo arbóreo. Acopio de RCD generado por demolición de carpeta (desde 4 de diciembre de 2023).
- ✓ Culminación cerramiento perimetral parque **Palestina 7-022.**
- ✓ Se realiza recorrido de parte del componente Ambiental-SST y técnico en acompañamiento de verificación de PMT implementado a los siguientes Parques: Urbanización Jiménez de Quezada 07-015, Palestina 07-022, la portada 07-299 y desarrollo de la concepción 07-014

- ✓ La interventoría solicita al contratista dar cumplimiento de las obligaciones ambientales en obra, mediante comunicado **SPLI-BOS-23-0116.**
- ✓ El contratista emite subsanación de observaciones al informe mensual N°2 V1 realizadas por la interventoría en comunicado **SPLI-BOS-23-105** el día 4 de diciembre de 2023, mediante comunicado CPB-FDLB-508-124-2023.

COMPONENTE SOCIAL

7. GESTIÓN SOCIAL CONTRATISTA

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	18	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	18	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
OTROS:	0	
TOTAL MUJERES	9	50,00%
MUJERES CONDICION VULNERABILIDAD	0	0,00%
PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	5,56%
JOVES MENORES DE 24 AÑOS	1	5,56%
TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	4	22,22%
TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD:	3	75,00%

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	0
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS.	0
DIRECCIÓN PUNTO CREA:	Cra 69 k 61 - 16 sur
PUNTOS SATELITES:	

8. GESTIÓN SOCIAL INTERVENTORIA

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	17	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	17	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
OTROS:	0	
TOTAL MUJERES	11	64,71%
MUJERES CONDICION VULNERABILIDAD	0	0,00%
PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	5,88%
JOVES MENORES DE 24 AÑOS	1	5,88%
TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	N/A	
TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD:	N/A	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	0
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
DIRECCIÓN PUNTO CREA:	Cra 69 k 61 - 16 sur
PUNTOS SATELITES:	

Programa de información: Durante el periodo no se realizaron actividades en este programa

Fecha	Parque Objetivo	Convocados	Asistentes

Indicadores de gestión programa de información

Indicador	Formula	Resultado
Productividad	reuniones programadas con la comunidad	0*100/0=%
	reuniones realizadas con la comunidad	
Productividad	asistentes de la comunidad convocados de la comunidad	0*100/0=%

Programa de divulgación: En el periodo se realiza la convocatoria para la reunión de inicio del parque DLLO. Bosa Linda.
Se realiza la entrega del volante para informar sobre la realización de las actas de vecindad.

Fecha	Tipo de pieza	Objeto	Cantidad
7/12/2023	Volante N° 14	Informar sobre la realización de la reunión de inicio del parque Bosa Linda	40
7/12/2023	Volante N° 15	Informar sobre el inicio en la realización de las actas de vecindad	15
TOTAL			55

Indicador de cumplimiento

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	N° DE VOLANTES ENTREGADOS x100 / PLEGABLES	55X100/55=100%
PRODUCTIVIDAD	N° DE VALLAS INSTALADAS x100 / N° DE VALLAS REQUERIDAS	1X100/1=100%
PRODUCTIVIDAD	N° DE AFICHES INSTALADOS	0X100/0=100%

Programa de atención al ciudadano: Para este programa el Contratista Consorcio Parques 2023 realizó la consecución del Punto Crea el cual fue instalado así:

Funcionamiento punto CREA			
Dirección	**Horario**	**Telefono**	**Atención**
KR 80 K # 61-16 Sur Barrio Bosa Centro	Martes a Viernes de 08:00 a.m. a 12:00 p.m.	321 962 26 14	T.S Jemmifer Llano

Se realiza la implementación de la dotación punto CREA

PQR No se presentaron, se realiza atención recibiendo hojas de vida

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	LINEA TELEFONICA SOLICITADA 0*100 / LINEA TELEFONICA IMPLEMENTADA	1X100/1=100%
PRODUCTIVIDAD	CORREO ELECTRONICO SOLICITADO *100 / CORREO ELECTRONICO IMPLEMENTADO	1X100/1=100%
PRODUCTIVIDAD	FORMATO DE CONTROL DE ATENCIONES DILIGENCIADO *100 / ATENCIONES RECIBIDAS	0X100/0=100%
PRODUCTIVIDAD	ATENCION DE VEEDURIAS CIUDADANS RECIBIDAS *100 / ATENCIÓN A VEEDURIAS CIUDADANAS ATENIDAS	N/A

Programa de acompañamiento actividades tecnicas: En el periodo se recibe el inventario de predios para identificar que parques requieren la realización de actas de vecindad de acuerdo a la intervención.

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	NUMERO DE ACTAS DE VECINDAD LEVANTADAS / NUMERO DE ACTAS DE VECINDAD PROGRAMADAS	88X100/404 = 22%

COMPONENTE SST

El contratista de obra informa que remitió respuesta al requerimiento realizado por la interventoría respecto a la póliza solicitada, así mismo informa que la interventoría solicitó al plan estratégico de seguridad vial. PESV

La interventoría informa que según la norma 40595 de 2022 requiere el plan estratégico de seguridad vial ya que la obra cuenta con más de un vehículo.

El contratista de obra informa que entregara el PESV el día 10 de enero de 2024.

ACCIDENTALIDAD 0%

ACTIVIDADES REALIZADAS.

Inspecciones de seguridad: se realiza recorrido en dos parques (Desarrollo Palestina y Urbanización Jiménez de Quezada) que se encuentras con actividades y se encuentra personal de obra sin elementos que los identifiquen con la imagen institucional de la entidad contratante (overoles debidamente marcados), no cuentan con campamentos ni elementos de primeros auxilios, se deja anotación en la bitácora.

Personal sin overoles imagen institucional
Los ovetoles no están marcados
No cuentan con campamento.
No se envía documentación de maquinaria completa

APUS PARA ACTIVIDADES NO PREVISTAS

El contratista de obra informa que el día de hoy 13 de diciembre se radicaran a la interventoría los NP de acuerdo a las observaciones generadas por la interventoría y el FDLB

AJUSTE DE PRECIOS.

El contratista de obra solicita revisar si el contrato tiene ajuste de precios.

TRABAJOS EN DICIEMBRE

El contratista de obra informa que no suspenderá actividades por festividades del mes de diciembre.

OTROS TEMAS:

NA

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Entrega de documento modelo de solicitud de reserva del andén ante el IDU	SUPERVISION FDLB	13-12-2023
2	Entrega de solicitud de reserva del andén del parque Jiménez de Quezada	CONTRATISTA DE OBRA	14-12-2023
3	Radicación de cuenta de cobro No 01 correspondiente al mes de noviembre, con los 10 diagnósticos aprobados.	CONTRATISTA DE OBRA	14-12-2023
4	Entrega de programaciones específicas con la subsanación de las observaciones solicitadas para presupuestos de los 11 diagnósticos aprobados a la fecha y los 17 diagnósticos restantes las programaciones serán presentadas con el presupuesto que se encuentra en diagnósticos y que a la fecha no cuentan con	CONTRATISTA DE OBRA	18-12-2023

	aprobación.		
5	Visita a obra empresa de pintura, especialista en geotecnia del contratista de obra y de la interventoría.	CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	20-12-2023
6	Ubicación de campamento dotado para Parque Desarrollo Palestina.	CONTRATISTA DE OBRA	18-12-2023
7	Informar sitio autorizado donde se realizará la disposición final de los parques que no estén en inventario en el almacén	CONTRATISTA DE OBRA	20-12-2023
8	Radicación de documento ante la interventoría donde se indique el tipo de juego a instalar en cada uno de los parques.	CONTRATISTA DE OBRA	13-12-2023
9	Alcance al radicado realizado el 13-12-2023, donde indique los juegos que instalará en cada uno de los 11 parques que se encuentran con PMT y diagnóstico aprobado, aclarando que los juegos a instalar en estos parques corresponden a los contractuales y una segunda propuesta de juego en caso de requerirse.	CONTRATISTA DE OBRA	14-12-2023
10	Entrega el plan de calidad y plan de gerencia con la subsanación de las observaciones generadas por el FDLB.	CONTRATISTA DE OBRA	18-12-2023
11	Revisión de diagnósticos frente 4 (06 diagnósticos).	INTERVENTORIA	14-12-2023
12	Correo electrónico informativo, con la subsanación de las observaciones que la interventoría genere a los diagnósticos de frente 4.	CONTRATISTA DE OBRA	16-12-2023
13	Radicación en físico de la subsanación de las observaciones que la interventoría genere a los diagnósticos de frente 4.	CONTRATISTA DE OBRA	18-12-2023
14	Entrega de correcciones de informe mensual No 01 de la interventoría.	CONTRATISTA DE OBRA	18-12-2023
15	Entrega de procedimiento constructivo a seguir.	CONTRATISTA DE OBRA	20-12-2023
16	Entrega de documento del PESV	CONTRATISTA DE OBRA	10-01-2024
17	Radicación de NP de acuerdo a las observaciones generadas por la interventoría y el FDLB	CONTRATISTA DE OBRA	13-12-2023

Elaborada por: ING. MONICA JIMENA GUERRA VERGARA (DIRECTORA DE INTERVENTORIA)

Fecha de la próxima reunión: 20/12/2023 Lugar de la próxima reunión: CREA

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS – CONTRATO 510-2023

FECHA: 20/12/2023 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** ____

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento semanal No. 12

HORA DE INICIO: 9:30 am **HORA DE FINALIZACIÓN:** 10:30 am

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉPONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3587000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

247

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio al comité de seguimiento semanal No.12. La directora de interventoría direcciona el comité a partir de la presentación en diapositivas elaborada por el equipo de interventoría. Inicialmente, se expone de forma sintetizada las generalidades del proyecto.

Se procede con la revisión de compromisos del comité anterior, donde la interventoría informa los compromisos pactados y su estado así:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACION
1	Entrega de documento modelo de solicitud de reserva del andén ante el IDU	SUPERVISION FDLB	13-12-2023	CUMPLIDO
2	Entrega de solicitud de reserva del andén del parque Jiménez de Quezada	CONTRATISTA DE OBRA	14-12-2023	CUMPLIDO
3	Radicación de cuenta de cobro No 01 correspondiente al mes de noviembre, con los 10 diagnósticos aprobados.	CONTRATISTA DE OBRA	14-12-2023	CUMPLIDO
4	Entrega de programaciones especificas con la subsanación de las observaciones solicitadas para presupuestos de los 11 diagnósticos aprobados a la fecha y los 17 diagnósticos restantes las programaciones serán presentadas con el presupuesto que se encuentra en diagnósticos y que a la fecha no cuentan con aprobación.	CONTRATISTA DE OBRA	18-12-2023	INCUMPLIDO
5	Visita a obra empresa de pintura, especialista en geotecnia del contratista de obra y de la interventoría.	CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	20-12-2023	EN PROCESO
6	Ubicación de campamento dotado para Parque Desarrollo Palestina.	CONTRATISTA DE OBRA	18-12-2023	INCUMPLIDO
7	Informar sitio autorizado donde se realizará la disposición final de los parques que no estén en inventario en el almacén	CONTRATISTA DE OBRA	20 12-2023	EN PROCESO
8	Radicación de documento ante la interventoría donde se indique el tipo de juego a instalar en cada uno de los parques.	CONTRATISTA DE OBRA	14-12-2023	CUMPLIDO
9	Alcance al radicado realizado el 13-12-2023, donde			CUMPLIDO

	indique los juegos que instalará en cada uno de los 11 parques que se encuentran con PMT y diagnóstico aprobado, aclarando que los juegos a instalar en estos parques corresponden a los contractuales y una segunda propuesta de juego en caso de requerirse.	CONTRATISTA DE OBRA	14-12-2023	
10	Entrega el plan de calidad y plan de gerencia con la subsanación de las observaciones generadas por el FDLB.	CONTRATISTA DE OBRA	18-12-2023	INCUMPLIDO
11	Revisión de diagnósticos frente 4 (06 diagnósticos).	INTERVENTORIA	14-12-2023	CUMPLIDO
12	Correo electrónico informativo, con la subsanación de las observaciones que la interventoría genere a los diagnósticos de frente 4.	CONTRATISTA DE OBRA	16-12-2023	INCUMPLIDO
13	Radicación en físico de la subsanación de las observaciones que la interventoría genere a los diagnósticos de frente 4.	CONTRATISTA DE OBRA	18-12-2023	INCUMPLIDO
14	Entrega de correcciones de informe mensual No 01 de la interventoría.	CONTRATISTA DE OBRA	18-12-2023	CUMPLIDO
15	Entrega de procedimiento constructivo a seguir.	CONTRATISTA DE OBRA	20-12-2023	EN PROCESO
16	Entrega de documento del PESV	CONTRATISTA DE OBRA	10-01-2024	VIGENTE
17	Radicación de NP de acuerdo a las observaciones generadas por la interventoría y el FDLB	CONTRATISTA DE OBRA	13-12-2023	CUMPLIDO

ACLARACION FORMA DE PAGO

La interventoría informa que en el documento ANEXO 1-ANEXO TECNICO, numeral 5 FORMA DE PAGO, en cuadro se indica que las actividades DIAGNOSTICOS, ACTIVIDADES PREVIAS y la actividad EJECUCION DE PROYECTOS tienen AIU, a continuación, se indica cuadro extraído del ANEXO 1-ANEXO TECNICO pagina 39 de 115.

ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
Código	CCE-EICP-IDI-32	Página	Página 39 de 115
Versión No.	1		

ACTIVIDADES	[illegible]	VALORES
DIAGNÓSTICOS Y ACTIVIDADES PREVIAS	1,00	$ 44.386.358,00
EJECUCIÓN DE OBRAS	10,00	$ 4.438.635.812,00
TOTAL PROYECTO	11,00	$ 4.483.022.170,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]
PGA Y SST (Incl. AIU)	5,32%	$ 238.280.354,00
PGS (Incl. AIU)	3,26%	$ 146.354.764,00
PMT (Incl. AIU)	2,93%	$ 131.233.050,00
[illegible]		$ 6.220.523.869,00

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, el contratista de obra remitirá comunicado donde solicita aclaración de la forma de pago, específicamente de la actividad de DIAGNOSTICOS.

El apoyo a la supervisión FDLB, solicita a la interventoría emitir concepto jurídico donde se indique si se debe o no pagar AIU a la actividad de DIAGNOSTICOS, tal como lo indica el ANEXO 1-ANEXO TECNICO.

La interventoría informa que una vez reciba el comunicado del contratista de obra, emitirá el respectivo concepto.

ACTAS PARCIALES DE PAGO MENSUAL

El contratista de obra radicara en físico cuenta de cobro No 01 con toda la documentación que para el acta se indica en documentos precontractuales y contractuales.

El apoyo a la supervisión del FDLB reitera la solicitud de presentación de facturación mensual tanto para el contrato de obra como de interventoría.

ENTREGA DE PROGRAMACIÓN DE OBRA

El contratista de obra presentará programación de obra actualizada versión 1, ya que la versión 0 corresponde a programación preliminar general.

VISITA DE ESPECIALISTAS EN GEOTECNIA.

El contratista de obra informa que la visita del especialista en geotecnia del contratista de obra está programada para el 21 de diciembre de 2023 a las 09:00 am.

ENTREGA DE CONCEPTO TECNICO ESTRUCTURA ZONA DE JUEGOS Y CANCHAS

El apoyo a la supervisión FDLB solicita la entrega de concepto técnico de la estructura que se construirá en zona de juegos y cancha.

INSTALACIONES CAMPAMENTO PARQUE DESARROLLO PALESTINA

El contratista de obra informa que el campamento para el parque Palestina ya se encuentra con la dotación necesaria y en uso de los trabajadores.

DISPOSICION FINAL DE RCD

El contratista de obra informa que el juego y gimnasio retirados de los parques Jiménez de Quezada y Palestina, fueron recogido en obra por una empresa autorizada y se encuentran a espera del certificado los RCD.

PLAN DE CALIDAD Y PLAN DE GERENCIA DE PROYECTOS

El contratista de obra informa que el Plan de calidad fue remitido vía correo electrónico a la interventoría el 19 de diciembre de 2023. Respecto al plan de gerencia el contratista de obra informa que se encuentra realizando las subsanaciones solicitadas por el FDLB

ENTREGA DE PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

El contratista de obra informa que entregara el procedimiento constructivo el martes 26 de diciembre de 2023

ENTREGA DE DOCUMENTO DEL PESV

El contratista de obra informa que presentó un preliminar del documento.

La interventoría informa que se encuentra en revisión del documento PESV presentado por el contratista de obra.

DEFINICION DE JUEGO A INSTALAR EN CADA PARQUE.

La interventoría informa que el lunes 18 de diciembre de 2023, se inició mesa de trabajo entre contratista de obra, Apoyo a la supervisión del FDLB e interventoría donde se revisaron los juegos propuestos por el contratista de obra mediante comunicado con consecutivo CPB-FDLB-508-140-2023. La mesa de trabajo continuara el día 20 de diciembre de 2023.

DIAGNOSTICOS

PARQUE		ESTADO DIAGNOSTICO
07-002	BOSALINDA	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-014	DESARROLLO CONCEPCIÓN	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-026	RINCON DE BOSA	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-226	LIBERTADOR II	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-007	EL REGALO	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-299	LA PORTADA	APROBADO POR INTERVNETORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-022	PALESTINA	APROBADO POR INTERVNETORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-015	JIMENEZ DE QUESADA	APROBADO POR INTERVNETORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-179	JOSE MARIA CARBONEL	APROBADO POR INTERVNETORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-044	JOSE MARIA CARBONEL	APROBADO POR INTERVNETORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-104	JOSE MARIA CARBONEL	APROBADO POR INTERVNETORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-094	DANUBIO AZUL	EL CONTRATISTA DE OBRA ENTREGO DOCUMENTOS CON SUBSANACION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR LA INTERVENTORIA EL 13 DE DICIEMBRE. EL 18 DE DICIEMBRE LA INTERVENTORIA REMITE OBSERVACIONES DE LOS DIAGNOSTICOS
07-359	EL CAUCE	
07-003	BRASIL SEGUNDO SECTOR	
07-093	CIUDADELA LA LIBERTAD	
07-272	NUEVA ESCOCIA	
07-346	VILLA SONIA	

07-037	URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO	PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA, LAS OBSERVACIONES FUERON SOCIALIZADAS POR LA INTERVNETORIA AL CONTRATISTA DE OBRA.
07-069	URBANIZACIÓN OLARTE	SE REMITIERON OBSERVACIONES POR PARTE DE LA INTERVENTORIA AL CONTRATISTA DE OBRA EL DIA 11 DE DICIEMBRE 2023
07-318	DESARROLLO ISLANDIA	
07-215	URBANIZACIÓN OLARTE	
07-111	DESARROLLO SAN LUIS	
07-333	DESARROLLO SANTA FE	SE HIZO REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y SE COMUNICARON OBSERVACIONES AL CONTRATISTA DE OBRA. EL 19 DE DICIEMBRE EL CONTRATISTA REMITIO LA SUBSANACION DE UN DIAGNOSTICO
07-110	DESARROLLO LA FLORIDA IV	
07-268	VILLA COLOMBIA	
07-081	LAURELES III	
07-041	BRASIL	
07-191	SAN JOAQUIN	

La interventoría en comité de obra mediante comunicado SPLI-BOS-23-0144, realiza la entrega al contratista de obra de 06 diagnósticos (Parque El Cauce 07-359 Parque Brasil II Sector 07-003 Parque Desarrollo Danubio Azul 07-094, Parque Desarrollo Villa Sonia 07-346, Parque Desarrollo Santa Fe 07-333, Parque Nueva Escocia 07-272) en físico correspondientes a frente 2 y que contienen las observaciones a estos.

COMPONENTE TECNICO

AVANCE FINANCIERO

El análisis de avance financiero, se realiza con la programación general preliminar con el cual se determina el porcentaje programado a corte 10 de diciembre de 2023.


Para determinar el avance de la etapa de diagnósticos y planeación se dio una calificación a los requisitos definidos en el comité de seguimiento semanal No. 6, Donde:

1 = Aceptado
0,5 = Parcialmente aceptado
0 = No aceptado o no presentado

REQUISITO	PARQUES																					TOTAL
	D7-002	D7-014	D7-026	D7-226	D7-007	D7-099	D7-022	D7-015	D7-279	D7-344	D7-104	D7-094	D7-359	D7-333	D7-003	D7-093	D7-272	D7-946	D7-037	D7-069	D7-218	D7-215	D7-111	D7-110	D7-268	D7-081	D7-041	D7-191	
Hoja de vida del parque	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
Descripción de propuesta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
Presupuesto de la propuesta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
Programación detallada de intervenciones de cada parque	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
Investigación realizada ante el IDRD, informe de consultas ante las Empresas de Servicios Públicos y Entidades del distrito capital	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
Descripción del estado actual del parque y el inventario de los elementos existentes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
Esquemas arquitectónicos con georreferenciación y topografía, verificación de los linderos y mojones que delimitan cada uno de los parques	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
Informe de diagnóstico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
Inventario de accesorios y elementos de las Empresas de Servicios Públicos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
Estado de permisos pertinentes al traslado de los elementos arbóreos y lo que conlleve a los permisos necesarios ante las entidades encargadas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
TOTAL EJECUTADO	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	259,00
TOTAL PROYECTADO	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	308,00
% DIAGNOSTICO COMPLETADO	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	77%	77%	77%	77%	77%	50%	50%	50%	50%	50%	84,095%

	% PROYECTADO	% FACTURADO
% AVANCE CONTRATO	27,42%	0,00%
% AVANCE ETAPA I	100%	0,00%
% AVANCE ETAPA EJECUCIÓN OBRAS	26,69%	0,00%

AVANCE FISICO



Nombre	Comienzo	FIN	Duración	% completado	%PROYECTADO	%ATRASO
Levantamiento topografico	mar 3/10/23	vie 27/10/23	20 días	84%	100,00%	16,00%
procesamiento información	jue 5/10/23	lun 30/10/23	20 días	84%	100,00%	16,00%
identificacion necesidades y espacios a intervenir	mar 3/10/23	vie 27/10/23	20 días	84%	100,00%	16,00%
procesamiento de cantidades preliminares	mar 10/10/23	vie 27/10/23	15 días	84%	100,00%	16,00%
elaboracion presupuestos iniciales	vie 13/10/23	mié 1/11/23	15 días	84%	100,00%	16,00%
Analisis de Precios unitario no Previstos	lun 2/10/23	jue 19/10/23	15 días	50%	100,00%	50,00%
elaboracion informe diagnostico	mar 3/10/23	lun 30/10/23	22 días	84%	100,00%	16,00%
Visitas iniciales de reconocimiento	mar 3/10/23	mar 10/10/23	5 días	18%	100,00%	82,00%
Identificacion Impactos	mar 3/10/23	mié 11/10/23	6 días	18%	100,00%	82,00%
Informe Diagnostico	jue 5/10/23	lun 30/10/23	20,44 días	18%	100,00%	82,00%
Elaboracion PMT	lun 2/10/23	mar 10/10/23	7 días	43%	100,00%	57,00%
Radicacion PMT ante secretaria de Movilidad	jue 5/10/23	vie 27/10/23	18,63 días?	39%	100,00%	61,00%

Nombre	Comienzo	Fin	Duración	Porcentaje completado	Estimado	Retraso
07-002 DESARROLLO BOSA LINDA (HIDELBRANDO OLARTE)	mié 15/11/23	mié 15/05/24	147 días	0%	17,77%	17,77%
07-014 DESARROLLO LA CONCEPCION	mié 1/11/23	lun 1/04/24	122,5 días	0%	30,51%	30,51%
07-026 DESARROLLO EL RINCON D BOSA, EL RECUERDO 4A,5,6,7	mié 15/11/23	mié 15/05/24	147 días	0%	17,77%	17,77%
07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR II	mié 1/11/23	mié 15/05/24	158,25 días	0%	23,62%	23,62%
07-007 DESARROLLO EL REGALO	mié 15/11/23	mié 1/05/24	135,75 días	0%	19,24%	19,24%
07-299 DESARROLLO LA PORTADA	mié 15/11/23	lun 15/04/24	122,5 días?	0%	21,33%	21,33%
07-022 DESARROLLO PALESTINA	mié 8/11/23	mar 30/04/24	140,38 días?	12%	22,62%	10,62%
07-015 DESARROLLO JIMENEZ DE QUESADA	mié 1/11/23	vie 15/03/24	109,63 días?	7%	34,09%	27,09%
07-179 URBANIZACION JOSE MARIA CARBONELL 1 Y 2 ETAPAS	mié 8/11/23	mar 30/01/24	67,25 días?	0%	47,21%	47,21%
07-044 URBANIZACION JOSE MARIA CARBONELL 1 Y 2 ETAPAS	mié 8/11/23	vie 1/03/24	92,75 días	0%	34,23%	34,23%
07-104 URBANIZACION JOSE MARIA CARBONELL 1 Y 2 ETAPAS	mié 15/11/23	vie 8/03/24	92,75 días	0%	28,17%	28,17%

Según cronograma inicial a la fecha se deberían estar ejecutando 11 parques

COMPONENTE PMT

Se cuenta con la aprobación del PMT de los siguientes parques:

PARQUE	FECHA		HORARIO DE TRABAJO	COI APROBACIÓN
	INICIO	FIN		
07-022 DESARROLLO PALESTINA	6/10/2023	28/03/2023	07:00 - 18:00	40 DEL 05/10/2023
07-015 PARQUE URBANIZACIÓN JIMENEZ DE QUESADA	6/10/2023	28/03/2023	07:00 - 18:00	40 DEL 05/10/2023
07-014 DESARROLLO LA CONCEPCIÓN	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023

07-299 DESARROLLO LA PORTADA	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07-179 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL I Y II ETAPAS	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07-044 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL I Y II ETAPAS	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR II	20/10/2023	11/01/2024	07:00 18:00	42 del 19/10/2023
07-002 PARQUE DESARROLLO BOSALINDA (HILDEBRANDO OLARTE)	27/10/2023	11/01/2024	07:00 - 18:00	43 del 26/10/2023
07-026 PARQUE DESARROLLO EL RINCON DE BOSA, RECUERDO	27/10/2023	11/01/2024	07:00 - 18:00	43 del 26/10/2023
07-007 PARQUE URBANIZACIÓN EL REGALO	27/10/2023	11/01/2024	07:00 18:00	43 del 26/10/2023
07-104 PARQUE URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL I Y II ETAPAS	27/10/2023	11/01/2024	07:00 - 18:00	43 del 26/10/2023

Se encontrarían pendientes por radicar a SDM los PMTs de los siguientes parques

CODIGO	NOMBRE DEL PARQUE	GRUPO PRIORIZACIÓN
07-094	DESARROLLO DANUBIO	2
07-359	DESARROLLO EL CAUCE	2
07-333	DESARROLLO SANTAFE	2
07-003	BRASIL SEGUNDO SECTOR	2
07 093	DESARROLLO CIUDADELA LA LIBERTAD II	2
07-272	NUEVA ESCOCIA	2
07-346	VILLA SONIA I	2
07-037	URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO LOTE 2A	3

07-069	URBANIZACIÓN OLARTE	3
07-318	DESARROLLO ISLANDIA	3
07-215	URBANIZACIÓN OLARTE	3
07-111	DESARROLLO SAN LUIS	4
07-110	DESARROLLO LA FLORIDA IV SECTOR	4
07-268	DESARROLLO VILLA COLOMBIA	4
07-081	DESARROLLO LAURELES III SECTOR	4
07-041	BRASIL (VILLA DE LOS COMUNEROS)	4
07-191	DESARROLLO SAN JOAQUIN	4

El contratista de obra solicita la aprobación del PMT presentado para el parque el Danubio.

La interventoría informa que el PMT presentado para el parque el Danubio presenta una observación en el plano, la cual es implementación del kit de aproximación.

COMPONENTE AMBIENTAL

Se verifico la continuidad del cerramiento perimetral parque Urbanización Jiménez de Quezada 07-015, la protección de los 3 sumideros y del individuo arbóreo. Continuo el acopio de RCD generado por demolición de carpeta (desde 4 de diciembre de 2023). Se inició excavación lo cual se encuentra acopiado con la demolición de carpeta generada.

El contratista de obra realizó desmonte de juego columpio M-3 y 1 caneca mobiliario 894.

Se verifica cerramiento perimetral parque Palestina 7-022, donde se evidencia demolición de placa de concreto en la zona de juegos, donde se ha solicitado dar cumplimiento al manejo de residuos generados en obra y el manejo de zonas blandas, implementación y demarcación de actividades constructivas para aislar de las zonas verdes. se evidencian los sumideros protegidos e individuos arbóreos protegidos.

El contratista el día 13 de diciembre de 2023, el contratista radico el comunicado CPB-FDLB-508-128-2023 dando respuesta al comunicado SPL-BOS-23-0016.

El día 14 de diciembre de 2023 el contratista radico comunicado CPB-FDLB-508-136-2023 donde radican en medio magnético el CD para proceder a radicar la documentación de fuentes de materiales a utilizar para la ejecución del contrato

y los sitios de disposición final, sin embargo, la interventoría solicita ajustar el CD y el comunicado debido a inconsistencias de ortografía.

El día 11 de diciembre de 2023 el contratista emite la subsanación de observaciones mediante comunicado CPB-FDLB-508-124-2023 por lo cual, posterior a revisión de interventoría se programó el día 12 de diciembre de 2023 mesa de trabajo del componente ambiental (N°2) para validar los ajustes que se requieren al informe mensual ambiental N° 2 V2. de acuerdo a esto, el contratista emite el documento nuevamente el día 15 de diciembre de 2023.

La interventoría requiere la presencia de la profesional ambiental propuesta por el contratista en reemplazo de las Ingenieras Paola Salazar y Paola Mora, y a su vez aprobada por la interventoría ya que a la fecha no se ha realizado una presentación formal, así como no se cuenta con su presencia en obra para mitigar los hallazgos encontrados.

RETIRO DE ESCOMBROS

La interventoría solicita el retiro de escombros que se encuentran en los parques Jiménez de Quezada y Palestina, para lo cual da plazo para el retiro el viernes 22 de diciembre de 2023.

COMPONENTE SOCIAL

7. GESTIÓN SOCIAL CONTRATISTA

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	19	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	19	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
OTROS:	0	
TOTAL MUJERES	9	47,37%
MUJERES CONDICIÓN VULNERABILIDAD	0	0,00%
PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	5,26%
JOVES MENORES DE 24 AÑOS	2	10,53%
TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA.	5	26,32%
TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD	4	80,00%

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 8
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN PUNTO CREA: Cra 80 k 81 - 18 sur
PUNTOS SATELITES:

8. GESTIÓN SOCIAL INTERVENTORIA

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	17	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	17	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
OTROS:	0	
TOTAL MUJERES	11	64,71%
MUJERES CONDICION VULNERABILIDAD	0	0,00%
PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	5,88%
JOVES MENORES DE 24 AÑOS	1	5,88%
TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA.	N/A	
TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD	N/A	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN PUNTO CREA: Cra 80 k 81 - 18 sur
PUNTOS SATELITES:

7. GESTION SOCIAL CONTRATISTA

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	18		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	18		No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0		DIRECCIÓN PUNTO CREA:	
OTROS:	0		Cra 80 k 61 - 18 sur	
			PUNTOS SATELITES:	
TOTAL MUJERES	9	47,37%		
MUJERES CONDICION VULNERABILIDAD	0	0,00%		
PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	5,26%		
JOVES MENORES DE 24 AÑOS	2	10,53%		
TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA.	5	26,32%		
TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD:	4	80,00%		

8. GESTIÓN SOCIAL INTERVENTORIA

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	17		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	0
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	17		No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0		DIRECCIÓN PUNTO CREA:	
OTROS:	0		Cra 80 k 61 - 18 sur	
			PUNTOS SATELITES:	
TOTAL MUJERES	11	64,71%		
MUJERES CONDICION VULNERABILIDAD	0	0,00%		
PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	5,88%		
JOVES MENORES DE 24 AÑOS	1	5,88%		
TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA.	N/A			
TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD:	N/A			

Indicadores de gestión programa de Información

Indicador	Formula	Resultado
Productividad	reuniones programadas con la comunidad	1*100/1=100%
	reuniones realizadas con la comunidad	
Productividad	asistentes de la comunidad convocados de la comunidad	32*100/40=80%

Indicadores de gestión programa de información

Indicador	Formula	Resultado
Productividad	reuniones programadas con la comunidad	1*100/1=100%
	reuniones realizadas con la comunidad	
Productividad	asistentes de la comunidad convocados de la comunidad	32*100/40=80%

Programa de divulgación: En el periodo se realiza la convocatoria para la reunión de inicio del parque DLLO. Bosa Linda.
Se realiza la entrega del volante para informar sobre la realización de las actas de vecindad.

Fecha	Tipo de pieza	Objeto	Cantidad
TOTAL			

Indicador de cumplimiento

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	N° DE VOLANTES ENTREGADOS x100	0X100/0=0%
	N° DE VOLANTES REQUERIDOS MAS PLEGABLES	
PRODUCTIVIDAD	N° DE VALLAS INSTALADAS x100	1X100/1=100%
	N° DE VALLAS REQUERIDAS	
PRODUCTIVIDAD	N° DE AFICHES INSTALADOS	0X100/0=100%

Programa de atención al ciudadano: Para este programa el Contratista Consorcio Parques 2023 realizó la consecución del Punto Crea el cual fue instalado así:

Funcionamiento punto CREA			
Dirección	**Horario**	**Telefono**	**Atención**
KR 80 K # 61-16 Sur Barrio Bosa Centro	Martes a Viernes de 08:00 a.m. a 12:00 p.m.	321 962 26 14	T.S Jennifer Llano

Programa de atención al ciudadano: Para este programa el Contratista Consorcio Parques 2023 realizó la consecución del Punto Crea el cual fue instalado así:

Funcionamiento punto CREA			
Dirección	**Horario**	**Telefono**	**Atención**
KR 80 K # 61-16 Sur Barrio Bosa Centro	Martes a Viernes de 08:00 a.m. a 12:00 p.m.	321 962 26 14	T.S Jennifer Llano

Programa de acompañamiento actividades tecnicas: En el periodo se recibe el Inventario de predios para identificar que parques requieren la realización de actas de vecindad de acuerdo a la intervención.

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	NUMERO DE ACTAS DE VECINDAD LEVANTADAS / NUMERO DE ACTAS DE VECINDAD PROGRAMADAS	98X100/392 = 25%

Programa de Sostenibilidad: No se presentaron actividades en este programa

Programa de capacitación al personal de obra: Se recibe por patte del contratista el cronograma actualizado de la realización de las actas de vecindad

En la contratación de personal: El contratista realiza la contratación de una persona como boal que corresponde a la mano de obra no calificada.

Otras actividades
Se realiza comité con el área social del contratista, el coordinador por parte del Fondo de Desarrollo Local y la interventoría en forma virtual.

COMPONENTE SST

De acuerdo a los documentos establecidos en los pliegos se solicita la documentación requería, y no ha sido posible la entrega de la documentación de los vehículos.

El contratista informa que entregará la documentación completa y organizada de las volquetas, para el día 21 de diciembre de 2023.

El PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL se encuentra en revisión

Se autoriza el ingreso de un BOAL

APUS PARA ACTIVIDADES NO PREVISTAS

El contratista de obra informa que el día de hoy 13 de diciembre se radicaran a la interventoría los NP de acuerdo a las observaciones generadas por la interventoría y el FDLB

OTROS TEMAS:

NA

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Comunicado donde solicitan aclaración de la forma de pago, específicamente de la actividad de DIAGNOSTICOS.	CONTRATISTA DE OBRA	21-12-2023
2	Concepto jurídico donde se indique si se debe o no pagar AIU a la actividad de DIAGNOSTICOS.	INTERVENTORIA	POSTERIOR AL COMUNICADO DEL CONTRATISTA DE OBRA
3	Radicación de cuenta de cobro No 01 en físico con toda la documentación requerida en documentos precontractuales y contractuales.	CONTRATISTA DE OBRA	20-12-2023
4	Entrega de programación de obra actualizada versión 1	CONTRATISTA DE OBRA	27-12-2023
5	Visita a obra del especialista en geotecnia	CONTRATISTA DE OBRA	21-12-2023
6	Entrega de certificado de disposición final del parque y gimnasio	CONTRATISTA DE	27-12-2023

	retirado en el parque Jiménez de Quezada y Palestina	OBRA	
7	Entrega de subsanación de plan de gerencia	CONTRATISTA DE OBRA	27-12-2023
8	Entrega de procedimiento constructivo	CONTRATISTA DE OBRA	26-12-2023
9	Entrega de documento del PESV	CONTRATISTA DE OBRA	10-01 2024
10	Entrega de documentación de volquetas completa y organizada	CONTRATISTA DE OBRA	21-12-2023
11	Retiro de escombros de los parque en ejecución	CONTRATISTA DE OBRA	22-12-2023
12	Corrección plano PMT kit de aproximación parque Danubio	CONTRATISTA DE OBRA	
13	Entrega de concepto técnico estructura para canchas y zona de juegos.	CONTRATISTA DE OBRA	

Elaborada por: ING. MONICA JIMENA GUERRA VERGARA (DIRECTORA DE INTERVENTORIA)

Fecha de la próxima reunión: 27/12/2023 Lugar de la próxima reunión: CREA

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA SAS – CONTRATO 510-2023

FECHA: 27/12/2023 **Virtual:** X **Presencial:** _____ **(En caso de ser presencial):** _____

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento semanal No. 13

HORA DE INICIO: 9:15 am **HORA DE FINALIZACIÓN:** 10:15 am

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Patricia Nova.									X	Consorcio 2023	consorcio2023@gmail.com	3125122841	Patricia Nova
ISABEL LLANOS M.									X	CONSORCIO PACTICO 2023	pacticos2023@gmail.com	3124811995	
Brayan Rodriguez S									X	Interventoria	—	3138700672	
Jennett Tejada										Jennett Tejada	arquesbs@2023	3124111825	
Jenny Rodriguez Sun									X	Soluciones para Ingeniería	soluciones para SAS gmail	—	
Laura Muñoz Vargas			X						X	Infraestructura FDLB	lauramunoz@gdlao.	3114699534	

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio al comité de seguimiento semanal No.13. La directora de interventoría direcciona el comité a partir de la presentación en diapositivas elaborada por el equipo de interventoría. Inicialmente, se expone de forma sintetizada las generalidades del proyecto.

Se procede con la revisión de compromisos del comité anterior, donde la interventoría informa los compromisos pactados y su estado así:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACION
1	Comunicado donde solicitan aclaración de forma de pago especialmente de la actividad de DIAGNOSTICOS	CONTRATISTA DE OBRA	21-12-2023	INCUMPLIDO (Se entrego el 22/12/23)
2	Concepto jurídico donde se indique si se debe o no pagar AIU a la actividad de DIAGNOSTICOS.	INTERVENTORIA	POSTERIOR AL COMUNICADO DEL CONTRATISTA DE OBRA	EN PROCESO
3	Radicación de cuenta de cobro No 01 en físico con toda la documentación requerida, en documentos precontractuales y contractuales	CONTRATISTA DE OBRA	20-12-2023	INCUMPLIDO (Se entrego 26-12-2023)
4	Entrega de programación de obra actualizada versión 1	CONTRATISTA DE OBRA	27-12-2023	CUMPLIDO
5	Visita a obra del especialista en geotecnia	CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	21-12-2023	CUMPLIDO
6	Entrega de certificado de disposición final del parque y gimnasios retirados en el parque Jiménez de Quezada y Palestina	CONTRATISTA DE OBRA	27-12-2023	CUMPLIDO
7	Entrega de subsanación de plan de gerencia	CONTRATISTA DE OBRA	27-12-2023	EN PROCESO (hoy finaliza el plazo)
8	Entrega de procedimiento constructivo	CONTRATISTA DE OBRA	26-12-2023	CUMPLIDO

9	Entrega de documento del PPSV	CONTRATISTA DE OBRA	10-01-2024	EN PROCESO (No se ha terminado el plazo)
10	Entrega de documentación de volquetas completa y organizada	CONTRATISTA DE OBRA	21-12-2023	INCUMPLIDO
11	Retiro de escombros de los parques en ejecución	CONTRATISTA DE OBRA	22-12-2023	INCUMPLIDO
12	Corrección plano PMT kit de aproximación parque Danubio	CONTRATISTA DE OBRA		CUMPLIDO
13	Entrega de concepto técnico estructura para canchas y zona de juegos	CONTRATISTA DE OBRA		

DIAGNOSTICOS

PARQUE		ESTADO DIAGNOSTICO
07-002	BOSALINDA	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-014	DESARROLLO CONCEPCIÓN	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-026	RINCON DE BOSA	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-226	LIBERTADOR II	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-007	EL REGALO	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-299	LA PORTADA	APROBADO POR INTERVNETORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-022	PALESTINA	APROBADO POR INTERVNETORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB

07-015	JIMENEZ DE QUESADA	APROBADO POR INTERVNETORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-179	JOSE MARIA CARBONEL	APROBADO POR INTERVNETORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-044	JOSE MARIA CARBONEL	APROBADO POR INTERVNETORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-104	JOSE MARIA CARBONEL	APROBADO POR INTERVNETORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-094	DANUBIO AZUL	EL CONTRATISTA SUBSANO OBSERVACIONES EL 26 DE DICIEMBRE, SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN DE LA INTERVENTORIA PARA FIRMAS Y RADICADO.
07-359	EL CAUCE	
07-003	BRASIL SEGUNDO SECTOR	
07-093	CIUDADELA LA LIBERTAD	
07-272	NUEVA ESCOCIA	
07-346	VILLA SONIA	
07-037	URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO	
07-069	URBANIZACIÓN OLARTE	SE COMUNICARÓN OBSERVACIONES POR PARTE DE LA INTERVENTORIA EL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023
07-318	DESARROLLO ISLANDIA	
07-215	URBANIZACIÓN OLARTE	
07-111	DESARROLLO SAN LUIS	
07-333	DESARROLLO SANTA FE	
07-110	DESARROLLO LA FLORIDA IV	EL CONTRATISTA RADICO POR CORREO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2023 LOS DIAGNOSTICOS Y EN FISICO EL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023
07-268	VILLA COLOMBIA	
07-081	LAURELES III	
07-041	BRASIL	
07-191	SAN JOAQUIN	

El contratista de obra solicita realizar la revisión del número de diagnósticos que el contratista ha entregado del frente 4.

PROGRAMACIÓN DE OBRA

El contratista de obra informa que el 21 de diciembre radico ante la interventoría la programación de obra actualizada, con el fin que el día de hoy se realizara corte con dicha programación.

La interventoría informa que de la programación de obra que mencionan el contratista de obra se recibieron tres correos, el primero fue el 21 de diciembre donde el contratista realiza una entrega parcial de la programación, posterior el 22 de diciembre remitieron un correo con programación de obra y finalmente día 26 de diciembre de 2023 remitieron programación de obra donde indicaban que realizaron modificaciones en tres programaciones de los parques.

La interventoría aclara al contratista de obra que los seguimientos a la programación se realizan con programaciones aprobadas por interventoría.

El contratista de obra solicitó que para el próximo comité se evalúe sobre la programación presentada.

AVANCE FINANCIERO

El análisis de avance financiero, se realiza con la programación general preliminar con el cual se determina el porcentaje programado a corte 24 de diciembre de 2023.


Para determinar el avance de la etapa de diagnósticos y planeación se dio una calificación a los requisitos definidos en el comité de seguimiento semanal No. 6, Donde:

1 = Aceptado
0,5 = Parcialmente aceptado
0 = No aceptado o no presentado

REQUISITO	PARQUES																												TOTAL
	07-002	07-014	03-026	07-026	07-007	07-299	07-022	07-015	07-179	03-044	07-104	07-094	07-359	07-333	07-308	07-093	07-272	07-346	07-087	07-089	07-318	07-215	07-111	07-110	07-268	07-081	07-09[illegible]	05-391	
Hoja de vida del parque	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Descripción de propuesta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1	1	1	1	1	
Presupuesto de la propuesta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
Programación detallada de intervenciones de cada parque	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
Investigación realizada ante el IDRD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Informe de consultas ante las Empresas de Servicios Públicos y Entidades del distrito capital	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Descripción del estado actual del parque y el inventario de los elementos existentes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
Esquemas arquitectónicos con georreferenciación y topografía, verificación de los linderos y mojones que delimitan cada uno de los parques	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Informe de diagnóstico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
Inventario de accesorios y elementos de las Empresas de Servicios Públicos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
Estado de permisos pertinentes al traslado de los elementos arbóreos y lo que conlleve a los permisos necesarios ante las entidades encargadas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
TOTAL EJECUTADO	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	9	9	9	9	9	8	8	8	8	8	274,00
TOTAL PROYECTADO	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	308,00
% DIAGNOSTICO COMPLETADO	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	82%	82%	82%	82%	82%	73%	73%	73%	73%	73%	88,96%

	% PROYECTADO	% FACTURADO
% AVANCE CONTRATO	32,83%	0,00%
% AVANCE ETAPA I	100%	0,00%
% AVANCE ETAPA EJECUCIÓN OBRAS	32,16%	0,00%

AVANCE FISICO



Nombre	Comienzo	Fin	Duración	% completado	%PROYECTADO	%ATRASO
Levantamiento topográfico	mar 3/10/23	vie 27/10/23	20 días	89%	100,00%	11,00%
procesamiento Información	jue 5/10/23	lun 30/10/23	20 días	89%	100,00%	11,00%
Identificacion necesidades y espacios a intervenir	mar 3/10/23	vie 27/10/23	20 días	89%	100,00%	11,00%
procesamiento de cantidades preliminares	mar 10/10/23	vie 27/10/23	15 días	89%	100,00%	11,00%
elaboracion presupuestos iniciales	vie 13/10/23	mié 1/11/23	15 días	89%	100,00%	11,00%
Analisis de Precios unitario no Previstos	lun 2/10/23	jue 19/10/23	15 días	50%	100,00%	50,00%
elaboracion informe diagnostico	mar 3/10/23	lun 30/10/23	22 días	89%	100,00%	11,00%
Visitas iniciales de reconocimiento	mar 3/10/23	mar 10/10/23	5 días	18%	100,00%	82,00%
Identificacion impactos	mar 3/10/23	mié 11/10/23	6 días	18%	100,00%	82,00%
Informe Diagnostico	jue 5/10/23	lun 30/10/23	20,44 días	18%	100,00%	82,00%
Elaboracion PMT	lun 2/10/23	mar 10/10/23	7 días	43%	100,00%	57,00%
Radicacion PMT ante secretaria de Movilidad	jue 5/10/23	vie 27/10/23	18,63 días?	39%	100,00%	61,00%

Nombre	Domingo	Fin	Duración	% Completado	% PROYECTADO	% REAL
07-002 DESARROLLO BOSA LINDA (RODEANDO QUARTE)	mié 15/11/23	mié 15/05/24	147 días	0%	22,11%	22,11%
07-014 DESARROLLO LA CONCEPCION	mié 1/11/23	lun 1/04/24	122,5 días	0%	35,71%	35,71%
07-026 DESARROLLO EL RINCON DE BOSA, EL REDVERDO 4A,5,6,7	mié 15/11/23	mié 15/05/24	147 días	0%	22,11%	22,11%
07-228 DESARROLLO EL LIBERTADOR II	mié 1/11/23	mié 15/05/24	158,25 días	0%	27,65%	27,65%
07-007 DESARROLLO EL RECREO	mié 15/11/23	mié 1/05/24	135,75 días	0%	29,94%	29,94%
07-250 DESARROLLO LA PORTADA	mié 15/11/23	lun 15/04/24	122,5 días?	0%	26,53%	26,53%
07-022 DESARROLLO PALESTINA	mié 8/11/23	mar 30/04/24	140,38 días?	3%	27,16%	24,16%
07-015 DESARROLLO JIMENEZ DE QUESADA	mié 1/11/23	vie 15/03/24	103,63 días?	2%	38,92%	37,91%
07-379 URBANIZACION JOSE MARIA CARBONELL 1 Y 2 ETAPAS	mié 8/11/23	mar 30/01/24	67,25 días?	0%	56,69%	56,69%
07-044 URBANIZACION JOSE MARIA CARBONELL 1 Y 2 ETAPAS	mié 8/11/23	vie 1/03/24	92,75 días	0%	41,11%	41,11%
07-104 URBANIZACION JOSE MARIA CARBONELL 1 Y 2 ETAPAS	mié 15/11/23	vie 8/03/24	92,75 días	0%	35,04%	35,04%

Según programación aprobada por la interventoría 11 parques deberían estar en ejecución

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Parque Desarrollo Palestina 07-022:

- se adelantó actividad de demolición en zona de juegos

Parque Jiménez de Quezada 07-015:

- se adelantó excavación manual
- Desmonte de bancas
- Desmonte de canecas
- Desmonte de juegos M3A
- Desmonte juegos M5

COMPONENTE PMT

Se cuenta con la aprobación del PMT de los siguientes parques:

PARQUE	FECHA		HORARIO DE TRABAJO	COI APROBACIÓN
	INICIO	FIN		
07-022	6/10/2023	28/03/2023	07:00 - 18:00	40 DEL

DESARROLLO PALESTINA				05/10/2023
07-015 [illegible] QUESADA	6/10/2023	28/03/2023	07:00 - 18:00	40 DEL [illegible]
07-014 DESARROLLO LA CONCEPCIÓN	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07-299 DESARROLLO LA PORTADA	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07-179 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL I Y II ETAPAS	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07-044 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL I Y II ETAPAS	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR II	20/10/2023	11/01/2024	07:00 - 18:00	42 del 19/10/2023
07-002 PARQUE DESARROLLO BOSALINDA (HILDEBRANDO OLARTE)	27/10/2023	11/01/2024	07:00 - 18:00	43 del 26/10/2023
07-026 PARQUE DESARROLLO EL RINCON DE BOSA, RECUERDO	27/10/2023	11/01/2024	07:00 - 18:00	43 del 26/10/2023
07-007 PARQUE URBANIZACIÓN EL REGALO	27/10/2023	11/01/2024	07:00 - 18:00	43 del 26/10/2023
07-104 PARQUE URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL I Y II ETAPAS	27/10/2023	11/01/2024	07:00 - 18:00	43 del 26/10/2023

Se encontrarían pendientes por radicar a SDM los PMTs de los siguientes parques

CODIGO	NOMBRE DEL PARQUE	GRUPO PRIORIZACIÓN
07-094	DESARROLLO DANUBIO	2
07-359	DESARROLLO EL CAUCE	2

07-333	DESARROLLO SANTAFE	2
07-003	BRASIL SEGUNDO SECTOR	2
07-093	DESARROLLO CIUDADELA LA LIBERTAD II	2
07-272	NUEVA ESCOCIA	2
07-346	VILLA SONIA I	2
07-037	URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO LOTE 2A	3
07-069	URBANIZACIÓN OLARTE	3
07-318	DESARROLLO ISLANDIA	3
07-215	URBANIZACIÓN OLARTE	3
07-111	DESARROLLO SAN LUIS	4
07-110	DESARROLLO LA FLORIDA IV SECTOR	4
07-268	DESARROLLO VILLA COLOMBIA	4
07-081	DESARROLLO LAURELES III SECTOR	4
07 041	BRASIL (VILLA DE LOS COMUNEROS)	4
07-191	DESARROLLO SAN JOAQUIN	4

El contratista de obra solicita la aprobación de los documentos para dar trámite al PMT del parque El Danubio, informa que el 21 de diciembre remitió la corrección solicitada por la interventoría y a la fecha no se ha recibido respuesta. Así mismo informa que la profesional del contratista de obra remitió otros PMT para revisión y firma, por esto solicita se realice la revisión ya que la Secretaría regresa a laborar hasta después del 15 de enero de 2024.

A lo mencionado anteriormente por el contratista de obra, la interventoría informa sobre el parque Danubio que la interventoría realizo observación el 21 de diciembre, la cual consiste en incluir en el plano el kit de aproximación y hasta el día de ayer 26 de diciembre el contratista envió el plano corregido.

VISITA ESPECIALISTA EN GEOTECNIA

El contratista de obra informa que se realizo la visita del especialista en geotecnia del contratista de obra e interventoría a 05 parques y se esta elaborando el respectivo informe.

COMPONENTE AMBIENTAL

La interventoría informa que se realizo validación de los cerramientos perimetrales del parque Jiménez de Quesada y Palestina que son los parques que se están interviniendo en el momento y aún continua el acopio de los RCD, lo anterior debido a que el contratista de obra no tiene aprobadas las volquetas para poder sacar ese material.

La interventoría informa que el contratista de obra entrego la certificación de la disposición de los residuos metálicos dispuestos en el sitio aprobado, sin embargo, los certificados presentan inconsistencias y se solicitan que los ajusten ya que mencionan que la disposición de los residuos metálicos de Jiménez de Quezada corresponde a 290 kg y el pin ambiental que registra la certificación del contrato no corresponde al pin ambiental que se tiene aprobado.

La interventoría solicita la presencia de profesional ambiental del contratista de obra, ya que alrededor de 15 días sin presencia de residente ambiental y en los frentes de obra tampoco se ha evidenciado, así mismo la interventoría informa que las obras presentan residuos en las zonas blandas, material sin señalización, por ende es importante que la residente ambiental este al tanto del componente para evitar inconvenientes y dar cumplimiento al documento firma y RCD, igualmente la certificación 4912 también esta mal el pin además las dos certificaciones mencionan que los dos materiales dispuestos corresponden a Jiménez de Quezada y el comunicado 159 indica que el certificado 4912 corresponde al disposición de palestina y el 4899 con los 290 kg dispuestos corresponde a Jiménez de Quezada, solicitar al gestor para que las ajuste.

El contratista menciona que ese compromiso se cumplirá hoy lo mismo que las recomendaciones de la parte ambiental, la ingeniera ambiental estuvo la semana pasada y ella está haciendo reconido una vez por semana y como recomendación se le dirá que realice el reconido dos veces por semana
La interventoría recomienda que la profesional ambiental del contratista tenga contacto directo con la interventoría.

El contratista de obra solicita una reunión el día que la interventoría haga reconido para presentar a la profesional, ya que ella no está de tiempo completo, la interventoría quedo en confirmar fechas, respecto a las certificaciones ya las están solicitando así que hoy mismo se envían corregidas

La interventoría informa que el contratiste de obra tramito un radicado dando a conocer la ubicación del campamento de Palestina, presenta registro fotográfico en el cual se evidencian trabajadores, pero están ubicados es en parque Jiménez de Quezada, tener presente que en el corte de enero el contratista debe presentar el informe trimestral correspondiente a los RCD para así poderlos cargar al aplicativo web de la Secretaria de Ambiente tal como se estableció cuando se realizó la

apertura del pin ambiental con los profesionales, para que se entregue a tiempo independientemente no se tenga disposición de los RCD se deben presentar los formatos.

COMPONENTE SOCIAL

GESTIÓN SOCIAL CONTRATISTA				
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	19		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	19		No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0		DIRECCIÓN PUNTO CREA:	Cra 80 b 61 - 18 sur
OTROS:	0		PUNTOS SATELITES:	
TOTAL MUJERES	9	47,37%		
MUJERES CONDICIÓN VULNERABILIDAD	0	0,00%		
PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	5,26%		
JOVES MENORES DE 24 AÑOS	2	10,53%		
TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	5	26,32%		
TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD:	4	80,00%		

GESTIÓN SOCIAL INTERVENTORÍA				
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	17		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	0
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	17		No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0		DIRECCIÓN PUNTO CREA:	Cra 80 b 61 - 18 sur
OTROS:	0		PUNTOS SATELITES:	
TOTAL MUJERES	11	64,71%		
MUJERES CONDICIÓN VULNERABILIDAD	0	0,00%		
PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	5,88%		
JOVES MENORES DE 24 AÑOS	1	5,88%		
TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	N/A			
TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD:	N/A			

Se realizó convocatoria para comité de veeduría de los parques Jiménez de quesada y palestina

Respecto a las actas de vecindad se tiene un requerimiento de 404 actas de vecindad de las cuales se han revisado 98 para un 24% de cumplimiento

COMPONENTE SST

La interventoria informa que el contratista de obra envió un documento con dos volquetas, pero la documentación no está completa, se habló con la profesional encargada del área y se le hizo las observaciones. De acuerdo a los documentos establecidos en los pliegos se solicita la documentación requería, y no ha sido posible la entrega de la documentación de los vehículos.

El contratista de obra propone el uso de volquetas sencillas para sacar escombro en los parques donde el escombro no sea alto el volumen, esto se propone ya que las vías de bosa son bastantes angostas. Así mismo informa que en Bogotá no se consiguen volquetas sencillas de menos de 20 años de uso.

Por otra parte, el contratista de obra solicita una vez aprueben todos los documentos de las volquetas, se presente el certificado del ingeniero mecánico y el examen.

La interventoría solicita se remita la documentación de los vehículos de forma ordena y organizada, con el fin de poder realizar la revisión por vehículo. A la fecha el contratista está enviando información desordenada mezclando documentos de vehículos.

La interventoría solicita al contratista de obra remitir los mantenimientos de los vehículos, con estos la interventoría emite un aval a los documentos entregados, para la aprobación de la volqueta se requiere que el certificado de idoneidad y la firma por parte del ingeniero mecánico en los mantenimientos y examen médico del conductor.

La Supervisión del FDLB realiza un llamado al contratista de obra ya que desde la semana 2 se ha tratado el tema de documentación de vehículos y el contratista de obra no lo ha resuelto.

Se debe revisar si contractualmente en los documentos se indican que los vehículos a usar en obra deben ser menores a 20 años

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Revisión del número de diagnósticos que el contratista ha entregado del frente 4.	INTERVENTORIA	03-01-2024
2	Revisión de programación de obra enviada por el contratista de obra el 26-12-2023	INTERVENTORIA	29-12-2023
3	Revisión de documentación para aprobación PMT El Danubio	INTERVENTORIA	27-12-2023
4	Ajuste de certificados de RCD parque Jiménez de Quezada y Palestina	CONTRATISTA	27-12-2023
5	Entrega de documentación completa de vehículos	CONTRATISTA	
6	Entrega de documentación completa y organizada de vehículos	CONTRATISTA	28-12-2023
7	Revisión de documentos contractuales vehículos menores de 20 años	CONTRAISTA E INTERVENTORIA	03-01-2024
8	Informe de visita realizada por el especialista en geotecnia	CONTRATISTA DE OBRA	03-01-2024
9	Concepto jurídico donde se indique si se debe o no pagar AIU a la actividad de DIAGNOSTICOS	INTERVENTORIA	28-12-2023

10	Entrega de documento del PESV	CONTRATISTA DE OBRA	10-01-2024
	COMPROMISOS PENDIENTES ACTA #12		
11	Entrega de concepto estructura zona de cancha y zona de juegos	CONTRATISTA DE OBRA	08-01-2024
12	Entrega de subsanación de plan de gerencia	CONTRATISTA DE OBRA	27-12-2023
13	Radicación de cuenta de cobro No 01 en físico con toda la documentación requerida en documentos precontractuales y contractuales	CONTRATISTA DE OBRA	
14	Retiro de escombros de los parques en ejecución	CONTRATISTA DE OBRA	

Elaborada por: ING. MONICA JIMENA GUERRA VERGARA (DIRECTORA DE INTERVENTORIA)

Fecha de la próxima reunión: 03/01/2024 Lugar de la próxima reunión: CRIA

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS – CONTRATO 510-2023

FECHA: 05/01/2024 **Virtual:** X **Presencial:** _____ **(En caso de ser presencial):** _____

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento semanal No. 14

HORA DE INICIO: 9:15 am **HORA DE FINALIZACIÓN:** 10:30 am

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Jenny Rodriguez									X	Soluciones para Ingeniería	Solucionesbarras510@gmail.com		
IVAN BARRETO		X								INTERVENTORIA	solucionesbarras510@gmail	3185309404	
Brayan Rodriguez Sanchez									X	Interventoria	Solucionesbarras510@gmail	3138900670	
FABIAN C. LLANO									X	CONSORCIO Pavimentos 2023	Pavimentos2023@gmail.com	3124811995	
Laura Cristina Vargas			X						X	FDL Barrios Unidos	laura.vargas@gobiernobogota	3114671591	
Monica Guevara V		X								Interventoria	solucionesbarras510@	3176679302	

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El señor firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

267

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	EVIDENCIA DE REUNIÓN

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio al comité de seguimiento semanal No.14. La directora de interventoría direcciona el comité a partir de la presentación en diapositivas elaborada por el equipo de interventoría. Inicialmente, se expone de forma sintetizada las generalidades del proyecto.

Se procede con la revisión de compromisos del comité anterior, donde la interventoría informa los compromisos pactados y su estado así:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACION
1	Revisión del informe de diagnósticos que el contratista ha entregado del frente 4.	INTERVENTORIA	03-01-2024	CUMPLIDO
2	Revisión de programación de obra enviada por el contratista de obra el 20-12-2023	INTERVENTORIA	29-12-2023	CUMPLIDO
3	Revisión de documentación para aprobación PMT El Danubio	INTERVENTORIA	27-12-2023	NO SE CUMPLIO (Se envió COI firmado el 28-12-2023)
4	Ajuste de certificados de RCD parque Jiménez de Quezada y Palestina	CONTRATISTA DE OBRA	27-12-2023	CUMPLIDO
5	Entrega de documentación completa y organizada de vehículos	C CONTRATISTA DE OBRA	28-12-2023	CUMPLIDO
6	Revisión de documentos contractuales vehículos mayores de 20 años	CONTRATISTA E INTERVENTORIA	03-01-2024	SE CUMPLIO (Se evidio que el contratista ofertó este factor de calidad
7	Informe de visita realizada por el especialista en geotecnia	CONTRATISTA DE OBRA	03-01-2024	NO SE CUMPLIO (se envió el 04-01-2024 a las 16:25)
8	Concepto jurídico donde se indique si se debe o no pagar AIU a la actividad de DIAGNOSTICOS	INTERVENTORIA	28-12-2023	CUMPLIDO
9	Entrega de documento del PESV	CONTRATISTA DE OBRA	10-01-2024	EN PROCESO (No ha finalizado el plazo)
	COMPROMISOS PENDIENTES ACTA # 12			
10	Entrega de concepto estructura zona de cancha y zona de juegos	CONTRATISTA DE OBRA	03-01-2024	NO SE CUMPLIO

11	Entrega de subsanación de plan de gerencia	CONTRATISTA DE OBRA	27-12-2023	NO SE CUMPLIO (se radicó el 28-12-2023)
12	Radicación de cuenta de cobro No 01 en físico con toda la documentación requerida en documentos precontractuales y contractuales	CONTRATISTA DE OBRA	NO SE DEFINIO	CUMPLIDO
13	Retiro de escombros de los parques en ejecución	CONTRATISTA DE OBRA	NO SE DEFINIO	EN PROCESO


DIAGNOSTICOS

PARQUE		ESTADO DIAGNOSTICO
07-002	BOSALINDA	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-014	DESARROLLO CONCEPCIÓN	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-026	RINCON DE BOSA	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-226	LIBERTADOR II	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-007	EL REGALO	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-299	LA PORTADA	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-022	PALESTINA	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-015	JIMENEZ DE QUESADA	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-179	JOSE MARIA CARBONEL	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-044	JOSE MARIA CARBONEL	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-104	JOSE MARIA CARBONEL	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-094	DANUBIO AZUL	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-359	EL CAUCE	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-003	BRASIL SEGUNDO SECTOR	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-093	CIUDADELA LA LIBERTAD	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-272	NUEVA ESCOCIA	APROBADO POR INTERVNETORIA, RADICADO

		ANTE ENTIDAD FDLB
07-346	VILLA SONIA	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-333	DESARROLLO SANTA FE	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-037	URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO	El día 04 de enero de 2024 radican anexos por parte de la interventoría para que el contratista complemente los diagnósticos. El día 4 de enero de 2024 el contratista radicó los diagnósticos correspondientes al grupo de priorización 3 para aprobación y radicado.
07-069	URBANIZACIÓN OLARTE	
07-318	DESARROLLO ISLANDIA	
07-215	URBANIZACIÓN OLARTE	
07-111	DESARROLLO SAN LUIS	
07-110	DESARROLLO LA FLORIDA IV	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-268	VILLA COLOMBIA	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-081	LAURELES III	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-041	BRASIL	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-191	SAN JOAQUIN	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB

La interventoría informa que, con los presupuestos de diagnósticos realizados y aprobados hasta la fecha, se está sobre pasan el valor del presupuesto contractual, por lo que se presentará ante la entidad contratante el valor final según diagnósticos, con el fin de que la entidad determine el alcance final de cada uno de los parques.

El contratista de obra solicita que en acta se deje plasmada la trazabilidad de los diagnósticos de grupo 3 y grupo 4



PROGRAMACIÓN DE OBRA

La programación de obra fue radicada por el contratista de obra y revisada por la interventoría, la cual presenta observaciones que fueron comunicadas al contratista de obra el día 29 de diciembre de 2023 SPLI-BOS-23-0174, así

mismo se realizó mesa de trabajo virtual entre contratista de obra e interventoría el día 02 de enero de 2023, en la cual se socializaron las observaciones realizadas por la interventoría.

El día 03 de enero de 2024, el contratista de obra remitió programación de obra corregida, la cual está siendo revisada por la interventoría.

A la fecha la programación no se encuentra aprobada por la interventoría.


AVANCE FINANCIERO

El análisis de avance financiero, se realiza con la programación general preliminar con el cual se determina el porcentaje programado a corte 31 de diciembre de 2023.

Para determinar el avance de la etapa de diagnósticos y planeación se dio una calificación a los requisitos definidos en el comité de seguimiento semanal No. 6, Donde:

1 = Aceptado
0,5 = Parcialmente aceptado
0 = No aceptado o no presentado

REQUISITO	PARQUES																												TOTAL
	07-302	07-054	07-025	07-026	07-007	07-259	07-022	07-015	07-179	07-044	07-004	07-094	07-356	07-353	07-303	07-053	07-272	07-346	07-037	07-059	07-318	07-215	07-111	07-310	07-268	07-031	07-041	07-191	
Hoja de vida del parque	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Descripción de propuesta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Presupuesto de la propuesta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Programación detallada de intervenciones de cada parque	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
Investigación realizada ante el IDRD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Informe de consultas ante las Empresas de Servicios Públicos y Entidades del distrito capital	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Descripción del estado actual de parque y el inventario de los elementos existentes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Esquemas arquitectónicos con georreferenciación y topografía, verificación de los linderos y mojones que delimitan cada uno de los parques	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Informe de diagnóstico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1	1	1	1	1	
Inventario de accesorios y elementos de las Empresas de Servicios Públicos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Estado de permisos pertinentes al traslado de los elementos arbóreos y/o que conlleve a los permisos necesarios ante las entidades encargadas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
TOTAL EJECUTADO	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10	10	10	10	10	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	291,50
TOTAL PROYECTADO	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	308,00
% DIAGNOSTICO COMPLETADO	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	91%	91%	91%	91%	91%	95%	95%	95%	95%	95%	94,64%



	8/10/2023	15/10/2023	22/10/2023	29/10/2023	5/11/2023	12/11/2023	19/11/2023	26/11/2023	3/12/2023	10/12/2023	17/12/2023	24/12/2023	31/12/2023
$ PROYECTADO	$ 14	$ 14	$ 14	$ 14	$ 37	$ 96	$ 16	$ 33	$ 33	$ 33	$ 33	$ 33	$ 33
$ PROYECTADO ACUMULADO	$ 14	$ 28	$ 43	$ 57	$ 94	$ 19	$ 35	$ 69	$ 1.	$ 1.	$ 1.	$ 2.	$ 2.


A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	% PROYECTADO	% FACTURADO
% AVANCE CONTRATO	38,25%	0,00%
% AVANCE ETAPA I	100%	0,00%
% AVANCE ETAPA EJECUCIÓN OBRAS	37,63%	0,00%

CON CORTE RADICADO EL 04-01-2024

	% PROYECTADO	% FACTURADO
% AVANCE CONTRATO	38,25%	0,30%

AVANCE FISICO



Tareas atrasadas diagnosticos

Levantamiento topografico	mar 3/10/23	vie 27/10/23	20 días	91%	100,00%	9,00%
procesamiento informacion	jue 5/10/23	lun 30/10/23	20 días	91%	100,00%	9,00%
Identificacion necesidades y espacios a intervenir	mar 3/10/23	vie 27/10/23	20 días	91%	100,00%	9,00%
procesamiento de complejidades preliminares	mar 10/10/23	vie 27/10/23	15 días	91%	100,00%	9,00%
elaboracion presupuestos iniciales	vie 13/10/23	mié 1/11/23	15 días	91%	100,00%	9,00%
Analisis de Precios unitario no Previstos	lun 2/10/23	jue 19/10/23	15 días	50%	100,00%	50,00%
elaboracion informe diagnostico	mar 3/10/23	lun 30/10/23	22 días	91%	100,00%	9,00%
Elaboracion PMT	lun 2/10/23	mar 10/10/23	7 días	43%	100,00%	57,00%
Radicacion PMT ante secretaria de Movilidad	jue 5/10/23	vie 27/10/23	18,63 días?	43%	100,00%	57,00%

Tareas atrasadas parques

07-002 DESARROLLO BOSA LINDA(ANDRES BARRIO OLARTE)	mié 15/11/23	mié 15/05/24	147 días	0%	25,43%	25,43%
07-014 DESARROLLO LA CONCEPCION	mié 1/11/23	lun 1/04/24	144,5días	0%	39,69%	39,69%
07-026 DESARROLLO LA CONCEPCION BOSA, EL RECUERDO 4A,5,6,7	mié 15/11/23	mié 15/05/24	147 días	0%	25,43%	25,43%
07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR II	mié 1/11/23	mié 15/05/24	159,25 días	0%	39,73%	39,73%
07-007 DESARROLLO EL REGALO	mié 15/11/23	mié 1/05/24	135,75 días	0%	27,53%	27,53%
07-299 DESARROLLO LA PORTADA	mié 15/11/23	lun 15/04/24	124,5días?	0%	30,51%	30,51%
07-022 DESARROLLO PALESTINA	mié 8/11/23	mar 30/04/24	140,38días?	5%	30,63%	26,63%
07-015 DESARROLLO JIMENEZ DE QUESADA	mié 1/11/23	vie 15/03/24	105,63días?	2%	44,36%	42,36%
07-179 URBANIZACION JOSE MARIA CARBONELL 1 Y 2 ETAPAS	mié 8/11/23	mar 30/01/24	67,35días?	0%	63,04%	63,04%
07-044 URBANIZACION JOSE MARIA CARBONELL 1 Y 2 ETAPAS	mié 8/11/23	vie 1/03/24	92,75 días	0%	46,35%	46,35%
07-104 URBANIZACION JOSE MARIA CARBONELL 1 Y 2 ETAPAS	mié 15/11/23	vie 8/03/24	94,25 días	0%	40,30%	40,30%

A la fecha se debe estar ejecutando actividades de obra en 11 de los 28 parques.

CODIGO PARQUE	NOMBRE PARQUE	ESTADO	FECHA INICIO PROGRAMADA	FECHA FIN PROGRAMADA	EJECUCIÓN FISICA A LA FECHA	PROGRAMADA A LA FECHA
07-002	DESARROLLO BOSA LINDA (ANDRES BARRIO OLARTE)	SIN INICIAR	mié 15/11/23	mié 15/05/24	0,00%	25,43%
07-014	DESARROLLO LA CONCEPCION	SIN INICIAR	mié 1/11/23	lun 1/04/24	0,00%	39,69%
07-026	DESARROLLO LA CONCEPCION BOSA, EL RECUERDO 4A,5,6,7	SIN INICIAR	mié 15/11/23	mié 15/05/24	0,00%	25,43%
07-226	DESARROLLO EL LIBERTADOR II	SIN INICIAR	mié 1/11/23	mié 15/05/24	0,00%	39,73%
07-007	DESARROLLO EL REGALO	SIN INICIAR	mié 15/11/23	mié 1/05/24	0,00%	27,53%
07-299	DESARROLLO LA PORTADA	SIN INICIAR	mié 15/11/23	lun 15/04/24	0,00%	30,51%
07-022	DESARROLLO PALESTINA	EN EJECUCIÓN	mié 8/11/23	mar 30/04/24	4,07%	26,63%
07-015	DESARROLLO JIMENEZ DE QUESADA	SIN ACTIVIDADES EN LA SEMANA	mié 1/11/23	vie 15/03/24	2,27%	42,36%
07-179	URBANIZACION JOSE MARIA CARBONELL 1 Y 2 ETAPAS	SIN INICIAR	mié 8/11/23	mar 30/01/24	0,00%	63,04%
07-044	URBANIZACION JOSE MARIA CARBONELL 1 Y 2 ETAPAS	SIN INICIAR	mié 8/11/23	vie 1/03/24	0,00%	46,35%
07-104	URBANIZACION JOSE MARIA CARBONELL 1 Y 2 ETAPAS	SIN INICIAR	mié 15/11/23	vie 8/03/24	0,00%	40,30%

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Parque Desarrollo Palestina 07-022:

- Excavación manual
- Desmonte y reinstalación de Adoquín

Parque Jiménez de Quezada 07-015:

- En la semana no se realizaron actividades en el parque.

El contratista de obra informa que no se adelantaron actividades en la presente semana debido a que no se cuenta con el concepto del geotecnista por parte del contratista de obra.

El contratista de obra informa que teniendo en cuenta que ellos son los responsables de la estabilidad de la obra y con la experiencia que estos tienen en este tipo de obras, saben que con la estructura existente se puede cimentar, por lo anterior solicitan una visita para el día de hoy con el fin de realizar la revisión de la estructura existente., respecto a la presencia de agua en la zona a la fecha este tema no se está presentado. Así mismo informa que en la zona de juegos, se encuentra una rampa en concreto en mal estado, por lo que debe ser revisada para proceder a su demolición. También informa que hoy están realizando el desmonte de gimnasios para ser llevados al taller y realizar el mantenimiento.

La interventoría informa que las revisiones de estructuras deben ser realizadas por el especialista.

COMPONENTE PMT

Se cuenta con la aprobación del PMT de los siguientes parques:

PARQUE	FECHA		HORARIO DE TRABAJO	COI APROBACIÓN
	INICIO	FIN		
07-022 DESARROLLO PALESTINA	6/10/2023	28/03/2023	07:00 - 18:00	40 DEL 05/10/2023
07-015 PARQUE URBANIZACIÓN JIMENEZ DE QUESADA	6/10/2023	28/03/2023	07:00 - 18:00	40 DEL 05/10/2023
07-014 DESARROLLO LA CONCEPCIÓN	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07-299 DESARROLLO LA PORTADA	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07-179 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL I Y II ETAPAS	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023

07-044 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL I Y II ETAPAS	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR II	20/10/2023	11/01/2024	07:00 - 18:00	42 del 19/10/2023
07-002 PARQUE DESARROLLO BOSALINDA (HILDEBRANDO OLARTE)	27/10/2023	11/01/2024	07:00 - 18:00	43 del 26/10/2023
07-026 PARQUE DESARROLLO EL RINCON DE BOSA, RECUERDO	27/10/2023	11/01/2024	07:00 - 18:00	43 del 26/10/2023
07-007 PARQUE URBANIZACIÓN EL REGALO	27/10/2023	11/01/2024	07:00 - 18:00	43 del 26/10/2023
07-104 PARQUE URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL I Y II ETAPAS	27/10/2023	11/01/2024	07:00 - 18:00	43 del 26/10/2023

Se encontradan pendientes por radicar a SDM los PMI's de los siguientes parques

CODIGO	NOMBRE DEL PARQUE	GRUPO PRIORIZACIÓN
07-359	DESARROLLO EL CAUCE	2
07-333	DESARROLLO SANTAFE	2
07-003	BRASIL SEGUNDO SECTOR	2
07-093	DESARROLLO CIUDADELA LA LIBERTAD II	2
07-272	NUEVA ESCOCIA	2
07-346	VILLA SONIA I	2
07-037	URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO LOTE 2A	3
07-069	URBANIZACIÓN OLARTE	3
07-318	DESARROLLO ISLANDIA	3
07-215	URBANIZACIÓN OLARTE	3
07-111	DESARROLLO SAN LUIS	4
07-110	DESARROLLO LA FLORIDA IV SECTOR	4

07-268	DESARROLLO VILLA COLOMBIA	4
07-081	DESARROLLO LAURELES III SECTOR	4
07-041	BRASIL (VILLA DE LOS COMUNEROS)	4
07-191	DESARROLLO SAN JOAQUIN	4

PMT RADICADO ANTE SDM

CODIGO	NOMBRE DEL PARQUE	GRUPO PRIORIZACIÓN	No. RADICADO
07-094	DESARROLLO DANUBIO	2	20236120576523 2

INFORME VISITA ESPECIALISTA EN GEOTECNIA

La interventoría solicita al contratista de obra la entrega del informe de visita a los parques del especialista en geotecnia del contratista de obra.

El contratista de obra informa que el día 04 de enero de 2024 realizó la entrega del informe de visita del especialista en geotecnia vía correo electrónico.

La interventoría informa que se recibió comunicado con consecutivo CPB-FDLB 508-196-2024 con asunto RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-0171 asunto propuesta proceso constructivo mediante zonas duras existentes.

El contratista de obra informa que dará alcance al comunicado CPB-FDLB 508-196-2024 ya que en el mismos se esta enviado son fichas para 5 parques con el concepto de la visita del especialista en geotecnia.

Teniendo en cuenta lo indicado por el contratista de obra respecto al contenido del comunicado CPB-FDLB 508-196-2024, la interventoría solicita que el contratista de obra aclare el contenido del comunicado y emita respuesta a las observaciones realizadas por el especialista en geotecnia de la interventoría al procedimiento constructivo presentado por el contratista de obra.

ENTREGA DE CONCEPTO ESTRUCTURA ZONA DE CANCHA Y ZONA DE JUEGOS

El contratista de obra informa que la entrega de dicho concepto se encuentra sujeta a los resultados de los ensayos.

ENTREGA DE DOCUMENTO DEL PESV

El contratista de obra informa que realizó entrega preliminar del documento PESV, así mismo informa que se han realizado reunión del área SST de los profesionales del contratista de obra e interventoría y se espera tener el documento PESV aprobado por la interventoría para el 10 de enero de 2024.

ENTREGA DE CONCEPTO ESTRUCTURA ZONA DE CANCHA Y ZONA DE JUEGOS

El contratista de obra informa que de la visita del geotecnista del contratista de obra se concluyo que se requiere realizar ensayos CBR para revisar las capacidades portantes, de la estructura existente y el material existente de las canchas y parques a intervenir. El contratista de obra solicita que por comité se autorice la toma de CBR para programar la toma de dichos ensayos.

La interventoría informa que el documento remitido por el contratista de obra el día de ayer (04-01-2024) bajo comunicado CPB-FDLB 508-196-2024, debe ser revisado por el especialista en geotecnia de la interventoría, quien emitirá el respectivo concepto al documento en mención, motivo por el cual en comité no se puede autorizar la ejecución de ensayos.

El apoyo a la supervisión solicita no realizar ensayos o apiques en las zonas a intervenir ya que el contrato de obra es un contrato de mantenimiento.

El contratista de obra propone realizar CBR en las canchas que se tengan para intervención de cancha con estructura nueva. La propuesta inicial del contratista de obra es realizar demolición de carpeta, realizar apiques, CBR y donde no se encuentre geotextil tomar CBR, de igual forma a las zonas duras (zonas de jugo, zonas de gimnasio).

El contratista de obra informa que en el caso de Palestina donde se encontraron rellenos de diferentes espesores 40cm y 30cm donde se encontró el terreno natural se debe realizar el apique y correspondientes CBR.

El contratista de obra informa que en el Parque Jiménez de Quezada se realizó un apique hasta encontrar geotextil aproximadamente a 40 cm, el material se encontraba compactado, se evidencio humedad que probablemente sea por lluvias, se bajaron 13 cm y el terreno se ve estable.

La interventoría informa que consultará con el especialista en geotecnia, para que este defina en qué casos específicos se realizará la toma de CBR.

La interventoda reitera la importancia de manejar los temas forma independiente y no perder la rastabilidad de la información.

El contratista de obra informa que independizara la información del comunicado con consecutivo CPB-FDLB-508-196-2024 en la cual se menciona respuesta a proceso constructivo y dentro del desarrollo del comunicado se encuentra el concepto de visita del especialista en geotecnia.

COMPONENTE AMBIENTAL

- Se continuo la validación del cerramiento perimetral de parque urbanización Jiménez de Quezada 07-015 donde se evidencian los 3 sumideros protegidos y el individuo arbóreo protegido, sin embargo, se sugiere al contratista realizar mantenimiento a la protección de la malla y realizar la limpieza si se requiere. a la fecha aún continua el acopio de la demolición de carpeta generada desde inicios de diciembre de 2023.
- En el parque 07-022 desarrollo palestina se continua verificación de cerramiento perimetral, se verifico que aun se encuentran en demolición de placa de concreto en la zona de juegos, donde se evidencia limpieza de RCD de la zona verde. se verifica inicio de intervención de senderos peatonales en adoquín. se evidencian los sumideros protegidos e individuos arbóreos protegidos, sin embargo, se sugiere realizar mantenimiento de protección de los mismos. durante el presente periodo se realizó desmonte de biosaludables. el contratista radico la ubicación de campamento que se asume corresponde a frente de obra palestina, mediante el comunicadocpb-fdlb-508- 151 - 2023 el día 21 de diciembre de 2023.
- El contratista radica el informe mensual ambiental n°3 v1 el cual, de acuerdo a revisión y verificación genera observaciones emitidas mediante comunicado SPLI-BOS-23-184.
- El día 27 de enero de 2023 se realizó reunión entre la Ing. Viviana Ordoñez profesional ambiental del contratista y la interventoría donde se validaron las actividades pendientes con la anterior profesional y se realizaron recomendaciones de impactos que se están presentando en los frentes de obra.
- La interventoría recibió las certificaciones de residuos metálicos generados ajustadas de acuerdo a solicitud del comité de seguimiento n° 13, mediante comunicado SPLI-BOS-23-0160 el 27 de diciembre de 2023.


El contratista de obra informa que se inició la disposición de los residuos.

COMPONENTE SST

- Se realizo la respectiva aprobación de documentación de las volquetas faltantes ya que se aportaron mantenimientos por parte de un ingeniero mecánico
- El plan de seguridad vial se encuentra en formulación por parte del contratista, ya se han validado avances y se han hecho correcciones de forma interna

- El contratista entregó el informe mensual de diciembre y cuenta con visto bueno
- El modelo o repotenciación de los vehículos menor a 20 años no se realizó. Sin embargo, debido a la necesidad de estos de manera urgente se decidió aprobar con los documentos enviados anteriormente

COMPONENTE SOCIAL



OTROS TEMAS

DIAGNOSTICOS APROBADOS

El contratista de obra solicita se le remitan los diagnósticos aprobados de grupo 3 y grupo 4.

AJUSTE DE PRECIOS

El contratista de obra solicita se aclara como se realizar el ajuste de precios contenido en el anexo técnico.

La interventoría informa que validara la fórmula de ajustes

ACTA DE CORTE No 01 Y CORTE No 02

La interventoría informa que el corte de obra No 01 fue radicado por el contratista de obra en medio físico el 02 de enero de 2024 y radicado por la interventoría ante la entidad el 04 de enero de 2024.

Así mismo la interventoría informa que para el corte No 02 se pueden facturar los diagnósticos que cuentan con aprobación.

JUEGOS

El contratista de obra informa que no ha podido realizar el pedido de juegos, debido a que el presupuesto de diagnósticos está por encima del valor contractual.

El contratista de obra informa que presentará implantación de juegos de grupo 1 y grupo 2, con lo cual se puede definir área de espesor de caucho a instalar y actualizar los presupuestos de diagnósticos de cada parque. Así mismo informa que el día 03 de enero de 2024 en el punto CREA, le expreso al Apoyo a la Supervisión del FDLB la importancia de definir el alcance de los parques, ya que según los diagnósticos el presupuesto sobre pasa el valor contractual y se debe iniciar con el pedido de los juegos, a lo que el Apoyo de la Supervisión del FDLB recomendó realizar el pedido de los juegos que corresponden a los parques de frente 1 y frente 2.

LLAMADO DE ATENCIÓN RADICACIÓN DE DOCUMENTOS

La interventoría realiza llamado de atención al contratista de obra ya que se han presentado inconvenientes con la radicación de documentación de la interventoría ante el contratista de obra en el punto CREA, toda vez que la persona de la interventoría que llega a radicar al punto CREA la dejan esperando mucho tiempo y adicional a lo anterior no reciben con la hora real de radicación de los documentos, lo anterior ya ha pasado en dos oportunidades, por lo que la interventoría solicita al contratista de obra toma de medidas pertinentes para que no suceda nuevamente.

La interventoría informa que es una obligación del contratista de obra recibir correspondencia de la interventoría.

El contratista de obra informa que se debe realizar la verificación de la documentación que se está recibiendo, por ello debieron realizar la verificación y contabilización de folios que indicaba el documento remisorio.

El apoyo a la Supervisión del FDLB realiza llamado de atención al contratista de obra e interventoría, ya que la comunicación entre las partes no se está realizando de la mejor manera.

ACTA DE NPS

El apoyo a la Supervisión solicita adelantar el tramite del acta de NPS.

El contratista de obra informa que radicara la subsanación de las observaciones realizadas por la interventoría el día martes 09 de enero de 2024.

INFORME MENSUAL

La interventoría informa que el contratista de obra emitió vía correo electrónico el 03 de enero de 2024 el informe mensual técnico No 03 V.0, el informe mensual No 02 técnico versión 2 con subsanación de observaciones fue remitido vía correo electrónico el día 04 de enero de 2024 a las 06:00 pm.

El contratista de obra aclara que la versión 0 del informe mensual No 02 técnico fue remitido el 02 de diciembre de 2023.

PUNTO CREA

Desde el área social del FDLB informa que ha recibido observaciones desde personería municipal respecto al funcionamiento del punto CREA, donde se informa que las veces que se han acercado a dicho punto, este se encuentra

cerrado o está ocupada el área por personal de la interventoría o en mesas de trabajo. Por lo que solicitan que el espacio destinado a la comunicada se encuentre libre y solo destinado para la atención a la comunidad.

El contratista de obra informa que por seguridad la puerta del punto CREA permanece cerrada, por ello están viendo si es posible instalar una reja de seguridad, para mantener abierto los días de atención a la comunidad.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Alcance aclarando el contenido del comunicado CPB-FDLB 508-196-2024 ASUNTO respuesta oficio SPLI-BOS-23-0171 ASUNTO PROPUESTA PROCESO CONTRUCTIVO MEDIANTE ZONAS DURAS EXISTENTES.	CONTRATISTA DE OBRA	05-ENERO-2024
2	Independizar por temas el comunicado CPB-FDLB 508-196-2024, en el cual tiene en asunto proceso constructivo y en el desarrollo se indica la visita del geotecnista.	CONTRATISTA DE OBRA	05-ENERO-2024
3	Respuesta a observaciones realizadas al proceso constructivo	CONTRATISTA DE OBRA	
4	Definir en cuales casos se tomarán CBR en parques y zonas duras	ESPECIFLIATA : INTERVENTORIA	
5	Revisión del documento CPB-FDLB 508-196-2024 con asunto RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-0171 ASUNTO PROPUESTA PROCESO CONSTRUCTIVO MEDIANTE ZONAS DURAS EXISTENTES.	INTERVENTORIA ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	
6	Entrega ante la entidad de cuadro con valor fiual de los diagnósticos de cada uno de los parques.	INTERVENTORIA	10-ENERO-2024
7	Revisión de programación de obra	INTERVENTORIA	10-0ENERO-2024
8	Remisión de diagnósticos radicados ante el FDLB grupo 3 y grupo 4	INTERVENTORIA	
9	Validación de fórmula de ajustes.	INTERVENTORIA	
10	Radicación de NPS con subsanación observaciones interventoría	CONTRATISTA DE OBRA	09- ENERO -2024
11	Implantaciones de parques grupo 1 y grupo 2	CONTRATISTA DE OBRA	12- ENERO DE 2024
12	Mantener el punto CREA abierto los días que correspondan.	CONTRATISTA DE OBRA	
	COMPROMISOS COMITE No 13		
13	Entrega de documento del PESV	CONTRATISTA DE OBRA	
14	Entrega de concepto estructura zona de cancha y zona de juegos	CONTRATISTA DE OBRA	
15	Retiro de escombros de los parques en ejecución	CONTRATISTA DE OBRA	

Elaborada por: ING. MONICA JIMENA GUERRA VERGARA (DIRECTORA DE INTERVENTORIA)

Fecha de la próxima reunión: 10/01/2024 Lugar de la próxima reunión: CREA

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS – CONTRATO 510-2023

FECHA: 10/01/2024 **Virtual:** ____ **Presencial:** x **(En caso de ser presencial):** ____

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento semanal No. 15

HORA DE INICIO: 11:10 am **HORA DE FINALIZACIÓN:** 01:30 pm

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Jan Ubeda			x						x	FOLO	albertoubeda@	3018188073	
Jenny Rodriguez.									x	Soluciones para Ingeniería			
Isabel C. Llano									x	Consorcio Pasquilla 2023	Pasquilla2023 Egmail.com	3124191495	

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL LIBRE NOMB.		CONTRATISTA				

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El(la) abajo firmante: conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a obtener prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

La Dirección de Interventoría no asiste al comité de obra No 15.

Se da inicio al comité de seguimiento semanal No.15. La residente de interventoría realiza la presentación en diapositivas elaborada por el equipo de interventoría. Inicialmente, se expone de forma sintetizada las generalidades del proyecto.

Se procede con la revisión de compromisos del comité anterior, donde la interventoría informa los compromisos pactados y su estado así:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACION
1	Alcance aclarando el contenido del comunicado CPB-FDLB 508-196-2024 ASUNTO respuesta oficio SPLI-BOS-23-0171 ASUNTO PROPUESTA PROCESO CONTRUCTIVO MEDIANTE ZONAS DURAS EXISTENTES.	CONTRATISTA DE OBRA	05-ENERO-2024	CUMPLIDO
2	Independizar por temas el comunicado CPB-FDLB 508-196-2024, en el cual tiene en asunto proceso constructivo y en el desarrollo se indica la visita del geotecnista.	CONTRATISTA DE OBRA	05-ENERO-2024	CUMPLIDO, SE ACLARA QUE EL CONTRATISTA SOLO ENVIO INFORMA DE VISITA.
3	Respuesta a observaciones realizadas al proceso constructivo	CONTRATISTA DE OBRA	SIN DEFINIR	EN PROCESO
4	Definir en cuales casos se tomarán CBR en parques y zonas duras	INTERVENTORIA ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	SIN DEFINIR	EL ESPECIALISTA ASISTE A COMITÉ DE OBRA No 15, PARA ACLARAR DUDAS
5	Revisión del documento CPB-FDLB 508-196-2024 con asunto RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-0171 ASUNTO PROPUESTA PROCESO CONSTRUCTIVO MEDIANTE ZONAS DURAS EXISTENTES.	INTERVENTORIA ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	SIN DEFINIR	EN PROCESO
6	Entrega ante la entidad de cuadro con valor final de los diagnósticos de cada uno de los parques.	INTERVENTORIA	10-ENERO-2024	EN PROCESO
	Revisión de programación de obra	INTERVENTORIA	10-ENERO-2024	EN PROCESO. MEDIANTE COMUNICADO SPLI-BOS-

7				23-0201 SE ENVIAN OBSERVCAIONES A 23 PROGRAMACIONES, PENDIENTE ENVIAR OBSERVACIONES A LAS 05 PROGRAMACIONES FALTANTES
8	Remisión de diagnósticos radicados ante el FDLB grupo 3 y grupo 4	INTERVENTORIA	SIN DEFINIR	EN PROCESO
9	Validación de fórmula de ajustes	INTERVENTORIA	SIN DEFINIR	EN PROCESO
10	Radicación de NPS con subsanación observaciones interventoría	CONTRATISTA DE OBRA	09-ENERO-2024	NO SE CUMPLIO
11	Implantaciones de parques grupo 1 y grupo 2	CONTRATISTA DE OBRA	12-ENERO-2024	EN PROCESO
12	Mantener el punto CREA abierto los días que correspondan.	CONTRATISTA DE OBRA	NA	NA
13	Entrega de documento del PESV	CONTRATISTA DE OBRA	10-ENERO-2024	EN PROCESO
14	Entrega de concepto estructura zona de cancha y zona de juegos	CONTRATISTA DE OBRA	SIN DEFINIR	EN PROCESO
15	Retiro de escombros de los parques en ejecución	CONTRATISTA DE OBRA	SIN DEFINIR	EN PROCESO

DIAGNOSTICOS

PARQUE		ESTADO DIAGNOSTICO
07-002	BOSALINDA	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-014	DESARROLLO CONCEPCIÓN	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-026	RINCON DE BOSA	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-226	LIBERTADOR II	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-007	EL REGALO	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB

07-299	LA PORTADA	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-022	PALESTINA	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-015	JIMENEZ DE QUESADA	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-179	JOSE MARIA CARBONEL	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-044	JOSE MARIA CARBONEL	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-104	JOSE MARIA CARBONEL	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-094	DANUBIO AZUL	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-359	EL CAUCE	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-003	BRASIL SEGUNDO SECTOR	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-093	CIUDADELA LA LIBERTAD	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-272	NUEVA ESCOCIA	APROBADO POR INTERVNETORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-346	VILLA SONIA	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-333	DESARROLLO SANTA FE	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-037	URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO	SE RADICARAN ANTE LA ENTIDAD APROBADOS POR LA INTERVENTORIA EL 10-01-2024
07-069	URBANIZACIÓN OLARTE	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-318	DESARROLLO ISLANDIA	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-215	URBANIZACIÓN OLARTE	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-111	DESARROLLO SAN LUIS	SE RADICARAN ANTE LA ENTIDAD APROBADOS POR LA INTERVENTORIA EL 10-01-2024
07-110	DESARROLLO LA FLORIDA IV	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-268	VILLA COLOMBIA	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-081	LAURELES III	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-041	BRASIL	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-191	SAN JOAQUIN	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB

La interventoría informa que, con los presupuestos de diagnósticos realizados y aprobados, se está sobrepasando el valor del presupuesto contractual, el valor del presupuesto de diagnósticos incluye las actividades que no se encuentran en el presupuesto contractual pero que en la etapa de diagnósticos se evidencio la necesidad de ejecutar, por lo que el contratista de obra se encuentra subsanando las observaciones realizadas por la interventoría a los APUS de los NPS presentados por el contratista de obra inicialmente. Una vez se subsanen las observaciones por parte del contratista de obra se presentarán ante la entidad para su revisión y aval y generar el acta de FIJACION DE NO PREVISTOS.

Los precios de las actividades no previstas, fueron tomados por el contratista de obra de la base de datos del IDRD.

Una vez se cuente con el ACTA DE FIJACION DE NO PREVISTOS, se presentará ante la entidad los presupuestos finales de cada parque y de llegar a sobrepasar el valor del presupuesto, la entidad contratante determine el alcance final de cada parque.

GRUPO	PARQUE	DIAGNOSTICO	NPS	TOTAL
1	DESARROLLO BOSALINDA 07-002	$ 306.542.673,93	$ 373.498.923,10	$ 680.041.597,03
1	07-026 DESARROLLO EL RINCON DE BOSA	$ 115.056.333,00	$ 297.734.517,19	$ 412.790.850,19
1	07-014 DESARROLLO LA CONCEPCION	$ 328.644.439,44	$ 187.724.273,81	$ 516.368.713,25
1	DESARROLLO EL LIBERTADOR II 07-226	$ 104.178.401,28	$ 235.353.566,58	$ 339.531.967,86
1	DESARROLLO PALESTINA 07-022	$ 214.520.615,81	$ 212.665.457,33	$ 427.186.073,14
1	07-179 DESARROLLO JOSE MARIA CARBONELL	$ 46.343.850,20	$ 91.979.616,38	$ 138.323.466,58
1	07-044 DESARROLLO JOSE MARIA CARBONELL	$ 97.552.030,00	$ 281.680.006,30	$ 379.232.036,30
1	07-104 DESARROLLO JOSE MARIA CARBONELL	$ 112.267.390,10	$ 245.335.948,61	$ 357.603.338,71
1	DESARROLLO LA PORTADA 07-299	$ 132.529.258,91	$ 121.183.428,11	$ 253.712.687,02
1	URBANIZACION EL REGALO 07-007	$ 23.097.639,98	$ 21.606.394,14	$ 44.704.034,12
1	URBANIZACION JIMENEZ DE QUEDAZA 07-015	$ 75.394.662,11	$ 188.241.953,16	$ 263.636.615,27
2	BRASIL Z SECTOR 07-003	$ 57.671.513,85	$ 227.944.487,99	$ 285.616.001,84
2	DESARROLLO LA LIBERTAD 07-093	$ 114.698.704,09	$ 155.969.780,50	$ 270.668.484,59
2	DESARROLLO DANUBIO 07-094	$ 64.912.577,44	$ 75.531.084,91	$ 140.443.662,35
2	DESARROLLO EL CAUCE 07-359	$ 17.865.362,02	$ 28.280.110,08	$ 46.145.472,10
2	DESARROLLO SANTAFE 07-333	$ 67.331.485,62	$ 91.878.271,19	$ 159.209.756,81
2	DESARROLLO VILLA SONIA 07-346	$ 48.687.169,64	$ 165.975.253,05	$ 214.662.422,69
2	PARQUE NUEVA ESCOCIA 07-272	$ 37.263.593,93	$ 89.911.166,37	$ 127.174.760,30
3	DESARROLLO ISLANDIA 07-318	$ 90.743.359,11	$ 104.798.767,43	$ 195.542.126,54
3	PARQUE URBANIZACION OLARTE 07-215	$ 56.789.561,59	$ 94.462.102,88	$ 151.251.664,47
3	PARQUE URBANIZACION OLARTE 07-069	$ 45.654.781,95	$ 212.606.834,60	$ 258.261.616,55
3	DESARROLLO SAN LUIS 07-111	$ 92.605.349,38	$ 48.811.144,69	$ 141.416.494,07
3	URBANIZACION VILLA DEL RIO 07-037	$ 56.257.114,79	$ 193.688.191,29	$ 249.945.306,08
4	BRASIL VILLA DE LOS COMUNEROS 07-041	$ 87.225.972,79	$ 154.583.181,53	$ 241.809.154,32
4	DESARROLLO LA FLORIDA 07-110	$ 26.750.846,64	$ 8.762.313,88	$ 35.513.160,52
4	DESARROLLO LAURELES III 07-081	$ 133.357.815,17	$ 285.341.101,21	$ 418.698.916,38
4	DESARROLLO SAN JOAQUIN 07-191	$ 42.469.575,13	$ 72.804.521,85	$ 115.274.096,98
4	DESARROLLO VILLA COLOMBIA 07-268	$ 6.196.914,84	$ 1.538.626,74	$ 7.735.541,58
	TOTAL	$ 2.602.608.992,74	$ 4.269.891.024,90	$ 6.872.500.017,64
	VALOR CONTRACTUAL			$ 6.220.523.869,00
	DIFERENCIA			-$ 651.976.148,64

APUS DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS

La interventoría solicita al contratista de obra la entrega de la subsanación de los APUS de las actividades no previstas.

El contratista de obra informa que los entregará la subsanación de los APUS NP para el día de mañana 11 de enero de 2024.

BALANCE DE OBRA

El Apoyo a la supervisión FDLB solicita no incluir los precios de las actividades no previstas en el balance de obra hasta tanto estos precios no tengan un acta de fijación de NP.

PROGRAMACIÓN DE OBRA

La programación de obra fue radicada por el contratista de obra y revisada por la interventoría, la cual presenta observaciones que fueron comunicadas al contratista de obra el día 29 de diciembre de 2023 SPLI-BOS-23-0174, así mismo se realizó mesa de trabajo virtual entre contratista de obra e interventoría el día 02 de enero de 2023, en la cual se socializaron las observaciones realizadas por la interventoría.

El día 03 de enero de 2024, el contratista de obra remitió programación de obra corregida, la cual fue revisada por la interventoría y enviadas las observaciones al contratista de obra el día 10 de enero de 2024, faltando por remitir las observaciones de 05 programaciones, las cuales se enviarán el día de hoy (10-01-2024) según compromiso del comité de obra No 14.

La interventoría informa que las programaciones remitidas vía correo electrónico por el contratista de obra el día 03 de enero de 2024, son programaciones individuales por parque y no se encuentra dentro de los archivos remitidos la programación general de los 28 parques.

El Apoyo a la Supervisión solicita que el contratista de obra entregue la programación general (consolidado) del proyecto, ya que con esta programación se debe realizar el seguimiento, aclara que el FDLB no requiere programación por parque sino programación general del proyecto. Se requiere que la ruta crítica se encuentre marcada y definida en la programación general.

La interventoría informa que dentro de las observaciones generadas por la interventoría el 29 de diciembre estaba incluir los recursos, pero el apoyo a la Supervisión del FDLB exijo de manera verbal no solicitar al contratista de obra los recursos dentro de las programaciones.

El contratista de obra informa que para el viernes 12 de enero de 2024 entrega la subsanación de las observaciones realizadas a la programación de obra por parte de la interventoría el día de hoy 10 de enero de 2024.

El Apoyo a la Supervisión del FDLB solicita mesa de trabajo para el día viernes 12 de enero de 2024 a las 03:30 pm en el punto CREA, para realizar la revisión de la subsanación de las observaciones realizadas a la programación de obra, y así mismo realizar la aprobación de la programación por parte de la entidad.

La interventoría informa que antes de realizar la mesa de trabajo solicitada por el Apoyo a la supervisión, la interventoría debe revisar el documento que remita el contratista de obra, posterior a esto se solicitara la mesa de trabajo que propone el Apoyo a la Supervisión.

AVANCE FINANCIERO

El Apoyo a la Supervisión del FDLB informa que el seguimiento que la interventoría está indicando en el comité no es real debido a que el contratista de obra presentó una programación de obra actualizada la cual se encuentra en revisión de la interventoría.


La interventoría aclara que el análisis de avance financiero, se realiza con la programación general preliminar aprobada, con esta programación se evalúa el porcentaje programado a corte 07 de enero de 2024.

Así mismo, se aclara que las cantidades reportadas semanalmente son conciliadas entre contratista de obra e interventoría.

Para determinar el avance de la etapa de diagnósticos y planeación se dio una calificación a los requisitos definidos en el comité de seguimiento semanal No. 6, Donde:

1 = Aceptado
0,5 = Parcialmente aceptado
0 = No aceptado o no presentado


REQUISITO	PARQUES																								TOTAL
	07- 002	07- 014	07- 026	07- 026	07- 027	07- 029	07- 032	07- 035	07- 037	07- 044	07- 045	07- 047	07- 048	07- 052	07- 053	07- 057	07- 058	07- 059	07- 060	07- 063	07- 065	07- 066	07- 067	07- 068	
Copia de cédula del perito	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
Descripción de propuesta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
Presupuesto de propuesta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
Programación detallada de intervenciones de cada ejercicio	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	10
Investigación realizada ante el IDRD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
Informe en estudios ante las Empresas de Servicios Públicos y Entidades del distrito capital	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
Descripción del estado actual del parque y el inventario de los elementos existentes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
Esquemas arquitectónicos con georreferenciación y topografía, identificación de los árboles y mobiliarios que obstruyan cada uno de los parques	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
Informe de diagnóstico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
Inventario de accesorios y elementos de las Empresas de Servicios Públicos			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
Estado de permisos pertinentes al traslado de los elementos arbóreos y/o que conlleve a los permisos necesarios ante las entidades entregadas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
TOTAL EJECUTADO	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	289,50
TOTAL PROYECTADO	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	308,00
% DIAGNOSTICO COMPLETADO	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,23%



A CORTE 07 DE ENERO DE 2024

Corte 07-01-2024	% PROYECTADO	% FACTURADO
% AVANCE CONTRATO	43,66%	0,30%

AVANCE FISICO



Tareas atrasadas diagnosticos

Levantamiento topografico	mar 3/10/23	vie 27/10/23	20 días	95%	100,00%	5,00%
procesamiento información	jue 5/10/23	lun 30/10/23	20 días	95%	100,00%	5,00%
Identificacion necesidades y espacios a intervenir	mar 3/10/23	vie 27/10/23	20 días	95%	100,00%	5,00%
procesamiento de cantidades preliminares	mar 10/10/23	vie 27/10/23	15 días	95%	100,00%	5,00%
elaboracion presupuestos iniciales	vie 13/10/23	mié 1/11/23	15 días	95%	100,00%	5,00%
Analisis de Predios anterior no Previstos	lun 2/10/23	jue 19/10/23	15 días	50%	100,00%	50,00%
elaboracion informe diagnostico	mar 3/10/23	lun 30/10/23	22 días	95%	100,00%	5,00%
Elaboracion PMT	lun 2/10/23	mar 10/10/23	7 días	43%	100,00%	57,00%
Radicacion PMT ante secretaria de Movilidad	jue 5/10/23	vie 27/10/23	18,62 días?	43%	100,00%	57,00%

Tarreas atrasadas parques

07-002 DESARROLLO ROSA LINDA Y HIDELBRANDO CLARET	mié 15/11/23	mié 15/05/24	147 días	0%	29,25%	29,25%
07-014 DESARROLLO LA CONCEPCION	mié 8/11/23	lun 3/04/24	124,5 días	0%	44,29%	44,29%
07-026 DESARROLLO EL RINCON D BOSA, EL REQUERIDO # A,5,6,7	mié 15/11/23	mié 15/05/24	147 días	0%	29,25%	29,25%
07-225 DESARROLLO EL LIBERTADOR II	mié 8/11/23	mié 15/05/24	158,25 días	0%	34,28%	34,28%
07-097 DESARROLLO EL REGALO	mié 15/11/23	mié 1/05/24	135,75 días	0%	31,68%	31,68%
07-298 DESARROLLO LA PORTADA	mié 15/11/23	lun 15/04/24	122,5 días?	0%	35,10%	35,10%
07-022 DESARROLLO PALESTINA	mié 8/11/23	mar 30/04/24	140,38 días?	5%	34,64%	29,64%
07-015 DESARROLLO JIMENEZ DE QUESADA	mié 1/11/23	vie 15/03/24	109,63 días?	5%	49,49%	46,49%
07-279 URBANIZACION JOSE MARIA CARBONELL 1 Y 2 ETAPAS	mié 8/11/23	mar 30/04/24	67,25 días?	0%	72,30%	72,30%
07-041 URBANIZACION JOSE MARIA CARBONELL 1 Y 2 ETAPAS	mié 8/11/23	vie 1/03/24	92,25 días	0%	52,43%	52,43%
07-104 URBANIZACION JOSE MARIA CARBONELL 1 Y 2 ETAPAS	mié 15/11/23	vie 8/03/24	92,25 días	0%	46,36%	46,36%

A la fecha y según programación aprobada, se debe estar ejecutando actividades de obra en **11** de los 28 parques.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Parque Desarrollo Palestina 07-022:

- Excavación manual en área de juegos
- Transporte de material de excavación
- Mantenimiento de cerramiento perimetral

Parque Jiménez de Quezada 07-015:

- En la semana no se realizaron actividades en el parque.

El contratista de obra informa que no se adelantaron actividades en la presente semana debido a que no se cuenta con el concepto del geotecnista por parte del contratista de obra.

COMPONENTE PMT

Se cuenta con la aprobación del PMT de los siguientes parques:

PARQUE	FECHA		HORARIO DE TRABAJO	COI APROBACIÓN
	INICIO	FIN		
07-022 DESARROLLO PALESTINA	6/10/2023	28/03/2023	07:00 - 18:00	40 DEL 05/10/2023
07-015 PARQUE URBANIZACIÓN JIMENEZ DE QUESADA	6/10/2023	28/03/2023	07:00 - 18:00	40 DEL 05/10/2023
07-014 DESARROLLO LA CONCEPCIÓN	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07-299 DESARROLLO LA PORTADA	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07-179 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL I Y II ETAPAS	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023

07-044 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL I Y II ETAPAS	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR II	20/10/2023	11/01/2024	07:00 - 18:00	42 del 19/10/2023
07-002 PARQUE DESARROLLO BOSALINDA (HILDEBRANDO OLARTE)	27/10/2023	11/01/2024	07:00 - 18:00	43 del 26/10/2023
07-026 PARQUE DESARROLLO EL RINCON DE BOSA, RECUERDO	27/10/2023	11/01/2024	07:00 - 18:00	43 del 26/10/2023
07-007 PARQUE URBANIZACIÓN EL REGALO	27/10/2023	11/01/2024	07:00 - 18:00	43 del 26/10/2023
07-104 PARQUE URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL I Y II ETAPAS	27/10/2023	11/01/2024	07:00 - 18:00	43 del 26/10/2023

Se encontrarían pendientes por radicar a SDM los PMT's de los siguientes parques

CODIGO	NOMBRE DEL PARQUE	GRUPO PRIORIZACIÓN
07-359	DESARROLLO EL CAUCE	2
07-333	DESARROLLO SANTAFE	2
07-003	BRASIL SEGUNDO SECTOR	2
07-093	DESARROLLO CIUDADELA LA LIBERTAD II	2
07-272	NUEVA ESCOCIA	2
07-346	VILLA SONIA I	2
07-037	URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO LOTE 2A	3
07-069	URBANIZACIÓN OLARTE	3
07-318	DESARROLLO ISLANDIA	3
07-215	URBANIZACIÓN OLARTE	3
07-111	DESARROLLO SAN LUIS	4
07-110	DESARROLLO LA FLORIDA IV SECTOR	4

07-268	DESARROLLO VILLA COLOMBIA	4
07-081	DESARROLLO LAURELES III SECTOR	4
07-041	BRASIL (VILLA DE LOS COMUNEROS)	4
07-191	DESARROLLO SAN JOAQUIN	4

PMT RADICADO ANTE SDM

CODIGO	NOMBRE DEL PARQUE	GRUPO PRIORIZACIÓN	No. RADICADO
07-094	DESARROLLO DANUBIO	2	202361205765232

SEÑALIZACION FINAL HORIZONTAL O VERTICAL

El Apoyo a la supervisión del IDLB solicita al contratista de obra indagar con la SDM si se requiere instalar señalización final horizontal o vertical en los parques.

INTERVENCION ESPECIALISTA EN GEOTECNIA INTERVENTORIA.

El ingeniero Robinson, especialista en Geotecnia de la interventoría informa que el documento remitido por el contratista de obra era un inventario de fallos, el objetivo final del trabajo era determinar si verdaderamente los fallos tenían un soporte técnico.

Por otra parte, informa que, en la visita realizada a la obra se observó que las obras de drenaje se encuentran colmatadas, se requiere mantenimiento de adoquines y que se observaron sitios donde existen deformaciones, se observaron graderías en mal estado (cabeciadas), en el recorrido se observó que los pavimentos de las canchas se encuentran en buen estado por lo que desde el punto de vista estructural no deben ser demolidos sino realizar un mantenimiento superficial.

En el parque Jiménez de Quezada, se observa que existe una deformación de la zona peatonal, probablemente sea por filtración de agua, lo cual puede afectar la estructura que se realice en la zona de juegos. Se recomienda realizar un tratamiento al interior del parque en la zona que se presenta humedad, se sugiere un suelo cemento.

En las zonas en las cuales se encuentran árboles, se recomienda revisar el tipo de raíz de cada árbol, ya que a futuro las mismas pueden afectar las obras que se adelanten cerca a estos individuos arbóreos, recomienda al contratista de obra adelantar las actividades necesarias para evitar problemas de garantía.

Con respecto a los ensayos, es potestad de la entidad contratante su ejecución, como interventoría se realiza sugerencia. Si el contratista de obra decide realizar los ensayos los puede realizar.

Por otra parte, indica que lo mínimo que se debe conocer de una estructura a demoler, es el perfil estratigráfico. Así mismo recomienda realizar inspección visual de todas las estructuras que se encuentran en el parque.

En cuanto al proceso constructivo, el especialista reitera la importancia que el contratista de obra entregue el proceso constructivo a realizar en cada parque.

Desde el Apoyo a la Supervisión, se indica que si los andenes perimetrales al parque presentan afectaciones estos no se pueden ejecutar dentro del contrato, solo se deben ejecutar actividades que hagan parte del área del parque. Respecto a las afectaciones que las raíces de los arboles puedan estas ocasionando, estas se deben atender solo en lo que corresponde al interior del parque.

PARQUE URBANIZACION JIMENEZ DE QUEZADA

El contratista de obra informa que realizó un apique en el cual se encontró una estructura compuesta por geotextil, 20 cm de subbase y 15 cm de base con un acabado en placa de concreto dilatada. Así mismo informa que la placa se encontraba con un acabado en pintura de trafico y que la pintura estaba fisurada, aclarando que la placa no estaba ni hundida ni fisurada.

El Apoyo a la supervisión del FDLB solicita se realice caracterización al material que se encuentra conformado la estructura y toma de densidades con el fin verificar si el material existente soporta la placa a construir y para esto no requiere un concepto del especialista en geotecnia. Así mismo aclara que no requiere la realización de un CBR.

El especialista de la interventoría solicita que los resultados de la caracterización del material y los resultados de las densidades se remitan a la interventoría para revisión del especialista y emisión de concepto.

El Apoyo a la Supervisión solicita al contratista de obra informar el tratamiento a realizar en la zona en la cual se está presentando la humedad, ya sea tratamiento con cemento, filtro o cualquier otro elemento que el contratista vea pertinente instalar allí, para dar la estabilidad a las obras. Si el contratista de obra decide no realizar la actividad de contención para mitigar la humedad, será responsabilidad de este la calidad.

El contratista de obra informa que realizó excavación general en la zona de juegos de 13 cm aproximadamente, se evidencio humedad en una pequeña zona la cual a la fecha ya no se está presentando.

El especialista de la interventoría recalca la importancia de averiguar qué genero esa humedad en el terreno y realizar la actividad que requieran para que la humedad no se vuelva a presentar y genere problemas de calidad a futuro. Así mismo solicita se realice el proctor al material existente, se recompacte la zona y posterior se tomen las densidades. Una vez se cuente con los resultados de los ensayos antes mencionados y el concepto del especialista respecto al espesor de la placa, se puede realizar la actividad de vaciado de concreto para placa.

PARQUE DESARROLLO LA PALESTINA

El contratista de obra informa que realizó excavación y evidencio que no tenía la estructura completa, ya que estaba sobre terreno natural, no contaba con geotextil.

El Apoyo a la Supervisión del FDLB, solicita para la estructura a instalar que el contratista de obra presente un concepto del especialista donde indique el espesor de la subbase, base y placa, dicho concepto será revisado por el especialista de la interventoría.

El especialista de la interventoría solicita que el concepto del contratista adicional a los espesores del material de la estructura indique la pendiente que se requiere, las dilaciones que se deben dejar.

RECOMENDACIONES GENERALES PARA LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES

El especialista en geotecnia de la interventoría y el apoyo a la supervisión FDLB recomiendan:

1. Si el pavimento existente en el área a intervenir tiene una buena regularidad no se debe intervenir.
2. En caso de demolición de estructura, se debe retirar la rodadura sea concreto o asfalto y a través de registro fotográfico se envían a los especialistas en geotecnia tanto del contratista de obra como de la interventoría para verificar el estado de la estructura soporte.
3. Realizar apique para verificar si tiene estructura IDRD.
4. Si el material granular de relleno existente se encuentra en buen estado se debe realizar caracterización del material, proctor, re-compactación del material y posterior se deben tomar las densidades.
5. Si el material granular existente se va a reutilizar, se debe realizar la caracterización del mismo para verificar el estado del material y tomar la decisión por los especialistas si se puede reutilizar o no.
6. Entrega de proceso constructivo para todos los parques.
7. Aval de la interventoría para inicio de las actividades, con el fin de verificar el estado inicial de la placa en concreto o asfalto

8. En todos los parques que encuentren estructura IDRD, se debe realizar toma de proctor y recompactacion y toma de densidades.
9. Toma de densidades en cada capa de material granular instalado.

ENSAYOS CBR

El contratista de obra informa que en recorrido realizado por los especialistas en geotecnia tanto del contratista de obra como de la interventoría días anteriores, el especialista de la interventoría recomendó realizar toma de CBR y el especialista en geotecnia del contratista de obra tomo a bien la recomendación de la interventoría, pero como la realización del ensayo de CBR genera un costo, se solicitó en comité anterior la aprobación para pago de dicho CBR a la interventoría, quien informo que consultaría con el especialista en geotecnia de la interventoría.

Por otra parte, el contratista de obra informa que en la experiencia que estos tienen en construcción de parques, han construido sobre estructuras existentes de las cuales saben que se han ejecutado con especificaciones IDRD donde ven que la parte superficial no tiene hundimiento y que el acabado está con piel de cocodrilo producto de la pintura que le aplicaron, la cual no era la indicada para este tipo de estructuras.

SOLICITUD DE REUNION ESPECIALISTAS

El contratista de obra solicita se realice reunión virtual entre los especialistas en geotecnia del contratista de obra y de la interventoría.

ACTIVIDADES EN SENDEROS PEATONALES

El contratista de obra informa que la actividad de mantenimiento de adoquines, se está realizando de forma parcial y solo donde se presenta material vegetal o hundimientos y no en toda el área de los senderos, lo anterior por ser un contrato de mantenimiento.

ESTRUCTURA DE CANCHAS

El contratista de obra informa que respeto a la recomendación que el especialista en geotecnia de la interventoría da, de no realizar intervención a la estructura de las canchas que se tienen contempladas, solicita reunión entre los especialistas del contratista de obra e interventoría con el fin de que estos realicen el análisis y tomen las decisiones pertinentes en el área, toda vez que inicialmente la interventoría había recomendado la toma de CBR.

PARQUE EL REGALO

El contratista de obra informa que en el parque se encuentra realizando cerramiento e instalación de PMT, inicio de actividades de mallas, por último, se intervendrá la cancha.

Solicita reunión entre los especialistas de obra e interventoría con el fin de definir si se va a o no a tomar CBR a la cancha.

PARQUE JOSE MARIA CARBONEL 07-179 Y 07-104

El contratista de obra informa que se encuentra iniciando la instalación del cerramiento.

PARQUE JOSE MARIA CARBONEL 07-044

El contratista de obra informa que el día de 09 de enero, la comunidad solicitó cambiar el uso del parque, en lugar de instalar juegos, se instalen biosaludables.

Por lo anterior, se realizará una reunión extraordinaria de inicio el día 11 de enero de 2024, con el fin de explicarle a la comunidad el motivo por el cual no se puede realizar el cambio solicitado.

EJECUCION DE ACTIVIDADES

El Apoyo a la Supervisión indica que todos los parques en los cuales se inicie su intervención deben mantener actividades constantemente.

El contratista de obra manifiesta que, por el proceso de oxidación del asfalto, mínimo un mes después de su instalación se debe aplicar pintura de acabado.

COMPONENTE AMBIENTAL

Se hizo la validación del cerramiento perimetral de parque urbanización Jiménez de Quezada 07-015 donde se evidencian sumideros protegidos y el individuo arbóreo protegido. Además, se realizó el retiro de RCD que se mantenía acopiado, donde se realizaron 3 viajes sencillos de los cuales 1 viaje se dispuso en la CTA RECICLADOS INDUSTRIALES y 2 viajes se dispusieron a SECAM JR.

En el parque 07-022 desarrollo palestina se verifico cerramiento perimetral, se realizó retiro de RCD que se encontraba acopiado del cual se dispuso 1 viaje en SECAM JR. se evidencian los sumideros protegidos e individuos arbóreos protegidos.

El contratista radica la subsanación de las observaciones al informe mensual ambiental n°3 v2 mediante comunicado CPB-FDLB 508-206-2023 el día 6 de enero de 2024, el cual, posterior a revisión de la interventoría se da visto bueno.

El contratista radica la solicitud de aprobación de los gestores de disposición final SECAM JR mediante comunicado CPB-FDLB-508-204-2023 el día 4 de enero de 2024 el cual se aprueba por la interventoría mediante comunicado SPLI-BOS-23-00193.

El contratista radica documentación de gestor de disposición final INGENIERÍA Y TRANSPORTES LAMD solicitando aprobación mediante comunicado CPB-FDLB-508-202-2023 y dando alcance mediante comunicado CPB-FDLB-508-204A -2023, por lo cual la interventoría emite aprobación mediante comunicado SPLI-BOS-23-00197.

El día 4 de enero de 2024 se realiza mesa de trabajo virtual N° 3 entre la profesional del contratista y la profesional de la interventoría, donde se revisaron y aclararon las dudas respecto a las observaciones realizadas por la interventoría al informe mensual ambiental n°3 v1 del contratista emitidas mediante comunicado SPLI-BOS-23-187, donde se estableció compromiso de entrega el día 6 de enero de 2024, lo cual se cumplió.

COMPONENTE SOCIAL

7. GESTIÓN SOCIAL CONTRATISTA				
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	19		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	19		No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0		DIRECCIÓN PUNTO CREA:	Cra 80 k 61 - 16 sur
OTROS:	0		PUNTOS SATELITES:	
TOTAL MUJERES	8	47,37%		
MUJERES CONDICIÓN VULNERABILIDAD	0	0,00%		
PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	5,26%		
JÓVES MENORES DE 24 AÑOS	2	10,53%		
TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA	5	26,32%		
TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD	4	80,00%		

8. GESTIÓN SOCIAL INTERVENTORÍA				
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	17		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	0
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	17		No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0		DIRECCIÓN PUNTO CREA:	Cra 80 k 61 - 16 sur
OTROS:	0		PUNTOS SATELITES:	
TOTAL MUJERES	11	64,71%		
MUJERES CONDICIÓN VULNERABILIDAD	0	0,00%		
PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	5,88%		
JÓVES MENORES DE 24 AÑOS	1	5,88%		
TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	N/A			
TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD	N/A			

COMPONENTE SST

Se dio aprobación a maquinaria: 1 minicargador, 1 mini retro y 1 vibro compactador
Se dio aprobación a tres (3) ayudantes de obra
Hoy 10 de enero finaliza el plazo de entrega del PESV

ENTREGA DE DOCUMENTO DEL PESV

El contratista de obra informa que ha venido trabajando con la interventoría en la elaboración del PESV y que aun presenta observaciones. Se espera finalizar la elaboración para el próximo comité.

ACTA DE CORTE No 01 Y CORTE No 02

La interventoría informa que el corte de obra No 01 fue radicado por el contratista de obra en medio físico el 02 de enero de 2024 y radicado por la interventoría ante la entidad el 04 de enero de 2024.

INFORME MENSUAL

La interventoría informa que el contratista de obra emitió vía correo electrónico el 03 de enero de 2024 el informe mensual técnico No 03 V.0, el informe mensual No 02 técnico versión 2 con subsanación de observaciones fue remitido vía correo electrónico el día 04 de enero de 2024 a las 06:00 pm.

La interventoría informa que para el viernes 21 de enero se entregara la revisión del informe mensual Técnico No 02.

Respecto a los informes mensuales de la interventoría de los meses de octubre, noviembre y diciembre se encuentran radicados ante entidad

REGISTRO FOTOGRAFICO

El Apoyo a la supervisión del FDLB solicita que la interventoría presente un documento en Word con el registro fotográfico de los 28 parques antes de su intervención y durante su intervención.
El documentó en Word será entregad el viernes 19 de enero de 2024.

ACTUALIZACION DE POLIZA EXTRACONTRACTUAL CIVIL

El Apoyo a la Supervisión, solicita la actualización de la póliza extracontractual responsabilidad civil del contrato de obra e interventoría, por el cambio de salario mínimo.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	ENTREGA DE SUBSANACION DE OBSERVACIONES NP	CONTRATISTA DE OBRA	11-ENERO-2024
2	ENTREGA DE PROGRAMACION CON SUBSANACION DE OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA	12-ENERO-2024
3	MESA DE TRABAJO PARA REVISION DE SUBSANACION DE OBSERVACIONES	APRÓYO A LA SUPERVISION-	12-ENERO-2024

		INTERVENTORIA-CONTRATISTA DE OBRA	
4	AVERIGUAR CON LA SDM SI SE REQUIERE INSTALAR SEÑALIZACIÓN FINAL HORIZONTAL O VERTICAL EN LOS PARQUES.	CONTRATISTA DE OBRA	SIN DEFINIR
5	ENTREGA DE PROCESO CONSTRUCTIVO	CONTRATISTA DE OBRA	SIN DEFINIR
6	CARACTERIZACION DEL MATERIAL GRANULAR, PROCTOR Y DESNIDADES "PARQUE URBANIZACION JIMNEZ DE QUEZADA"	CONTRATISTA DE OBRA	SIN DEFINIR
7	INFORMAR EL TRATAMIENTO A REALIZAR EN LA ZONA EN LA CUAL SE ESTÁ PRESENTANDO LA HUMEDAD "PARQUE URBANIZACION JIMNEZ DE QUEZADA"	CONTRATISTA DE OBRA	SIN DEFINIR
9	CONCEPTO ESPECIALISTA ESPESOR DE PLACA "PARQUE URBANIZACION JIMENEZ DE QUEZADA"	CONTRATISTA DE OBRA	SIN DEFINIR
8	CONCEPTO ESTRUCTURA (MATERIAL GRANULAR, ESPESOR DE PLACA) ZONA DE JUEGOS. PARQUE DESARROLLO PALESTINA	CONTRATISTA DE OBRA	SIN DEFINIR
9	PROGRAMAR REUNION VIRTUAL DE ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	CONTRATISTA DE OBRA	SIN DEFINIR
10	REUNION EXTRAORDINARIA PARQUE JOSE MARIA CARBONEL 07-044	CONTRATISTA DE OBRA	11-ENERO-2024
11	ENTREGA DE DOCUEMNETO PESV	CONTRATISTA DE OBRA	17-ENERO-2024
12	ENTREGA DE REVISION DE INFORME MENSUAL TECNICO no 02 VERSION 2	CONTRATISTA DR OBRA	12-ENERO-2024
13	REGISTRO FOTOGRAFICO DE 28 PARQUES	INTERVENTORIA	19-ENERO-2024
14	ACTUALIZACION DE POLIZA EXTRACONTRACTUAL CIVIL	CONTRATISTA D EOBRA INTERVENTORIA	SIN DEFINRI
	COMPROMISOS COMITE No 14		
15	REVISIÓN DEL DOCUMENTO CPB-FDLB 508-196-2024 CON ASUNTO RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-0171 ASUNTO PROPUESTA PROCESO CONSTRUCTIVO MEDIANTE ZONAS DURAS EXISTENTES.	INTERVENTORIA	SIN DEFINIR
16	ENTREGA ANTE LA ENTIDAD DE CUADRO CON VALOR FINAL DE LOS DIAGNÓSTICOS DE CADA UNO DE LOS PARQUES.	INTERVENTORIA	UNA VEZ SE TENGA EL ACTA DE FIJACION DE

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	EVIDENCIA DE REUNIÓN

			NP
17	REVISIÓN DE PROGRAMACIÓN DE OBRA	INTERVENTORIA	10-ENERO-2024
18	REMISIÓN DE DIAGNÓSTICOS RADICADOS ANTE EL FDLB GRUPO 3 Y GRUPO 4	INTERVENTORIA	SIN DEFINIR
19	VALIDACIÓN DE FÓRMULA DE AJUSTES	INTERVENTORIA	SIN DEFINIR
20	IMPLANTACIONES DE PARQUES GRUPO 1 Y GRUPO 2	CONTRATISTA DE OBRA	12-ENERO-2024
21	RETIRO DE ESCOMBROS DE LOS PARQUES EN EJECUCIÓN	CONTRATISTA DE OBRA	

Elaborada por: ING. JINNY RODRIGUEZ (RESIDENTE DE INTERVENTORIA)

Fecha de la próxima reunión: 17/01/2024 Lugar de la próxima reunión: CREA

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS – CONTRATO 510-2023

FECHA: 18/01/2024 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** ____

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento semanal No. 16

HORA DE INICIO: 09:20 am **HORA DE FINALIZACIÓN:** 10:30 am

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
IVAN AUGUSTO BARRETO		X								INTERVENTORIA	solucionesbase510@gmail.com	3185309404	
Jenny Rodriguez S									X	Interventoria	solucionesbase510@gmail.com		
Laura C. Muñoz Vargas		X	X						X	FDBOSA Infraestructura	laura.munoz@gobiernobogota.gov.co		
Monica Jimena Cuenca		X								Interventoría	solucionesbase 510 @gmail.com		
Brayan Rodriguez Sanchez									X	Interventoria	" "	3138700620	

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO / TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

287

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	EVIDENCIA DE REUNIÓN

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio al comité de seguimiento semanal No.16. La directora de interventoría direcciona el comité, se da inicio el comité a partir de la presentación en diapositivas elaborada por el equipo de interventoría. Inicialmente, se expone de forma sintetizada las generalidades del proyecto.

Se procede con la revisión de compromisos del comité anterior, donde la interventoría informa los compromisos pactados y su estado así:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACION
1	Entrega de subsanación de observaciones NP	CONTRATISTA DE OBRA	11-ENERO-2024	CUMPLIDO
2	Entrega de programación con subsanación de observaciones	CONTRATISTA DE OBRA	12-ENERO-2024	CUMPLIDO
3	Mesa de trabajo para revisión de subsanación de observaciones	APOYO A LA SUPERVISION-INTERVENTORIA-CONTRATISTA DE OBRA	12-ENERO-2024	Con anterioridad la interventoría manifestó la no asistencia. La interventoría remitió las observaciones a la programación.
4	Averiguar con la SDM si se requiere instalar señalización final horizontal o vertical en los parques.	CONTRATISTA DE OBRA	SIN DEFINIR	CUMPLIDO
5	Entrega de proceso constructivo	CONTRATISTA DE OBRA	SIN DEFINIR	EN PROCESO (No se definió plazo)
6	Caracterización del material granular, pesome y densidades "parque urbanización Jiménez de Quezada"	CONTRATISTA DE OBRA	SIN DEFINIR	EN PROCESO (se tomaron muestras y se implementó ensayo de cono para determinar densidades)
7	Informar el tratamiento a realizar en la zona en la cual se está presentando la humedad "parque urbanización Jiménez de Quezada"	CONTRATISTA DE OBRA	SIN DEFINIR	EN PROCESO (no se definió Plazo)
8	Concepto especialista espesor de placa "parque urbanización Jiménez de Quezada"	CONTRATISTA DE OBRA	SIN DEFINIR	EN PROCESO (no se definió Plazo)
9	Concepto estructura (material granular, espesor de placa) zona de juegos. Parque desarrollo palestina	CONTRATISTA DE OBRA	SIN DEFINIR	EN PROCESO (no se definió Plazo)
10	Programar reunión virtual de especialista en geotecnia	CONTRATISTA DE OBRA	SIN DEFINIR	CUMPLIDO
11	Reunión extraordinaria parque José María Carbonell 07 04	CONTRATISTA DE OBRA	11-ENERO-2024	CUMPLIDO
12	Entrega de documento PESV	CONTRATISTA DE OBRA	17-ENERO-2024	CUMPLIDO
13	Entrega de revisión de informe mensual técnico no 02 versión 2	CONTRATISTA DE OBRA	12-ENERO-2024	No se cumplió (Se recibió el 16/01/2024)

14	Registro fotográfico de 28 parques	INTERVENTORIA	19-ENERO-2024	EN PROCESO (no ha finalizado el plazo)
15	Actualización de póliza extracontractual civil	CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA	SIN DEFINIR	EN PROCESO (No se definió plazo)
	Compromisos comité No 14			
16	Revisión del documento CPB-FDLB 508-196-2024 con asunto respuesta oficio SPLI-BOS.24 0171 asunto propuesta proceso constructivo mediante zonas duras existentes.	INTERVENTORIA	SIN DEFINIR	CUMPLIDO. (Remitido el 12 de enero 2024)
17	Entrega ante la entidad de cuadro con valor final de los diagnósticos de cada uno de los parques.	INTERVENTORIA	UNA VEZ SE TENGA EL ACTA DE FIJACION DE NP	EN PROCESO (No se ha suscrito acta de fijación de NPs)
18	Revisión de programación de obra	INTERVENTORIA	10-ENERO-2024	CUMPLIDO
19	Remisión de diagnósticos radicados ante el FDLB grupo 3 y grupo 4	INTERVENTORIA	SIN DEFINIR	CUMPLIDO
20	Validación de fórmula de ajustes a los precios	INTERVENTORIA	SIN DEFINIR	EN PROCESO (No se definió plazo)
21	Implantaciones de parques grupo 1 y grupo 2	CONTRATISTA DE OBRA	12-ENERO 2024	CUMPLIDO (Entrego implantación de 23 parques)
22	Retiro de escombros de los parques en ejecución	CONTRATISTA DE OBRA		CUMPLIDO

DIAGNOSTICOS

PARQUE		ESTADO DIAGNOSTICO
07-002	BOSALINDA	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-014	DESARROLLO CONCEPCIÓN	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-026	RINCON DE BOSA	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-226	LIBERTADOR II	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-007	EL REGALO	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-299	LA PORTADA	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-022	PALESTINA	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-015	JIMENEZ DE QUESADA	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-179	JOSE MARIA CARBONEL	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB

07-044	JOSE MARIA CARBONEL	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-104	JOSE MARIA CARBONEL	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-094	DANUBIO AZUL	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-359	EL CAUCE	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-003	BRASIL SEGUNDO SECTOR	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-093	CIUDADELA LA LIBERTAD	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-272	NUEVA ESCOCIA	APROBADO POR INTERVNETORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-346	VILLA SONIA	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-333	DESARROLLO SANTA FE	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-037	URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-069	URBANIZACIÓN OLARTE	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-318	DESARROLLO ISLANDIA	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-215	URBANIZACIÓN OLARTE	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-111	DESARROLLO SAN LUIS	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-110	DESARROLLO LA FLORIDA IV	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-268	VILLA COLOMBIA	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-081	LAURELES III	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-041	BRASIL	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-191	SAN JOAQUIN	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB

La interventoria informa que, con los presupuestos de diagnósticos realizados y aprobados, se está sobrepasando el valor del presupuesto contractual, el valor del presupuesto de diagnósticos incluye las actividades que no se encuentran en el presupuesto contractual pero que en la etapa de diagnósticos se evidencio la necesidad de ejecutar, por lo que el contratista de obra se encuentra subsanando las observaciones realizadas por la interventoría a los APUS de los NPS presentados por el contratista de obra inicialmente. Una vez se subsanen las observaciones por parte del contratista de obra se presentarán ante la entidad para su revisión y aval y generar el acta de FIJACION DE NO PREVISTOS.

Los precios de las actividades no previstas, fueron tomados por el contratista de obra de la base de datos del IDRD.

Una vez se cuente con el ACTA DE FIJACION DE NO PREVISTOS, se presentará ante la entidad los presupuestos finales de cada parque y de llegar a sobrepasar el valor del presupuesto, la entidad contratante determine el alcance final de cada parque.

GRUPO	PARQUE	DIAGNOSTICO	NPS	TOTAL
1	DESARROLLO BOSALINDA 07-002	$ 306.542.679,93	$ 373.498.923,10	$ 680.041.597,03
1	07-026 DESARROLLO EL RINCON DE BOSA	$ 115.056.333,00	$ 297.734.517,19	$ 412.790.850,19
1	07-014 DESARROLLO LA CONCEPCION	$ 328.644.439,44	$ 187.724.273,81	$ 516.368.713,25
1	DESARROLLO EL LIBERTADOR II 07-226	$ 104.178.401,28	$ 235.353.566,58	$ 339.531.967,86
1	DESARROLLO PALESTINA 07-022	$ 214.520.615,81	$ 212.665.457,33	$ 427.186.073,14
1	07-179 DESARROLLO JOSE MARIA CARBONELL	$ 46.343.850,20	$ 91.979.616,38	$ 138.323.466,58
1	07-044 DESARROLLO JOSE MARIA CARBONELL	$ 97.552.030,00	$ 281.680.006,30	$ 379.232.036,30
1	07-104 DESARROLLO JOSE MARIA CARBONELL	$ 112.267.390,10	$ 245.335.948,61	$ 357.603.338,71
1	DESARROLLO LA PORTADA 07-299	$ 132.529.258,91	$ 121.183.428,11	$ 253.712.687,02
1	URBANIZACION EL REGALO 07-007	$ 23.097.639,98	$ 21.606.394,14	$ 44.704.034,12
1	URBANIZACION JIMENEZ DE QUEDAZA 07-015	$ 75.394.662,11	$ 188.241.953,16	$ 263.636.615,27
2	BRASIL 2 SECTOR 07-003	$ 57.671.513,85	$ 227.944.487,99	$ 285.616.001,84
2	DESARROLLO LA LIBERTAD 07-093	$ 114.698.704,09	$ 155.969.780,50	$ 270.668.484,59
2	DESARROLLO DANUBIO 07-094	$ 64.912.577,44	$ 75.531.084,91	$ 140.443.662,35
2	DESARROLLO EL CRUCE 07-359	$ 17.865.362,02	$ 28.280.110,08	$ 46.145.472,10
2	DESARROLLO SANTAFE 07-333	$ 67.331.485,62	$ 91.878.271,19	$ 159.209.756,81
2	DESARROLLO VILLA SONIA 07-346	$ 48.687.169,64	$ 165.975.253,05	$ 214.662.422,69
2	PARQUE NUEVA ESCOCIA 07-272	$ 37.263.593,93	$ 89.911.166,37	$ 127.174.760,30
3	DESARROLLO ISLANDIA 07-318	$ 90.743.359,11	$ 104.798.767,43	$ 195.542.126,54
3	PARQUE URBANIZACION OLAITE 07-215	$ 56.789.561,59	$ 94.462.102,88	$ 151.251.664,47
3	PARQUE URBANIZACION OLARTE 07-069	$ 45.654.781,95	$ 212.606.834,60	$ 258.261.616,55
3	DESARROLLO SAN LUIS 07-111	$ 92.605.349,38	$ 48.811.144,69	$ 141.416.494,07
3	URBANIZACION VILLA DEL RIO 07-037	$ 56.257.114,79	$ 193.688.191,29	$ 249.945.306,08
4	BRASIL VILLA DE LOS COMUNEROS 07-041	$ 87.225.972,79	$ 154.583.181,53	$ 241.809.154,32
4	DESARROLLO LA FLORIDA 07-110	$ 26.750.846,64	$ 8.762.313,88	$ 35.513.160,52
4	DESARROLLO LAURELES III 07-081	$ 133.357.815,17	$ 285.341.101,21	$ 418.698.916,38
4	DESARROLLO SAN JOAQUIN 07-191	$ 42.469.575,13	$ 72.804.521,85	$ 115.274.096,98
4	DESARROLLO VILLA COLOMBIA 07-268	$ 6.196.914,84	$ 1.538.626,74	$ 7.735.541,58
	TOTAL	$ 2.602.608.992,74	$ 4.269.891.024,90	$ 6.872.500.017,64
	VALOR CONTRACTUAL			$ 6.220.523.869,00
	DIFERENCIA			-$ 651.976.148,64

RESULTADOS DE MUESTRAS DE MATERIAL Y ENSAYOS

El contratista de obra informa que recibió del laboratorio los resultados del ensayo de Proctor, caracterización del material y densidades tomadas al material que se encuentra instalado en del parque Urbanización Jiménez de Quezada y fue enviado el especialista en Geotecnia del contratista de obra para su revisión, así mismo se emitirá la recomendación de las actividades a ejecutar en la zona donde se presento humedad.

Así mismo informa que recibió el concepto del especialista en Geotecnia del contratista de obra para la estructura granular y espesor de placa que recomienda realizar en el parque Desarrollo Palestina. Una vez sea revisado por el contratista de obra lo remitirá a la interventoría.

El Apoyo a la Supervisión FDLB solicita al contratista de obra que antes de radicar a la interventoría el concepto del especialista en Geotecnia se realice una mesa de trabajo con los especialistas con el fin de que estos revisen el resultado de los ensayos en conjunto, posterior el contratista de obra emita el concepto.

El Apoyo a la supervisión del FDLB solicita que el concepto de recomendación de espesor de la placa sea un documento diferente a la recomendación de la estructura de granulares.

REUNION VIRTUAL ESPECIALISTAS EN GEOTECNIA

La Interventoría informa que el día 16 de enero de 2024 se realizó reunión virtual entre los especialistas en GEOTECNIA del contratista de obra y de la interventoría, donde el contratista de obra informo que realizaría toma de CBR en 04 canchas con el fin de verificar el estado de la estructura.

TOMA DE CBR

El Apoyo a la Supervisión del FDLB informa que la toma de CBR no es una ítem nuevo o adicional, es una actividad que recomendó el Geotecnista, por lo tanto, el FDLB no va a reconocer el pago de ese ensayo.

REUNION EXTRAORDINARIA EN EL PARQUE JOSE MARIA CARBONEL 07-044

La Interventoría informa que se realizó la reunión en el parque, donde el contratista de obra socializo el nuevo alcance del parque el cual es realizar una zona de juegos y una zona de biosaludables.

El contratista de obra informa que la comunidad que asistió a la reunión, quedo conforme con la propuesta de realizar zona de juegos y zona de biosaludables y se presentara el presupuesto actualizado a la interventoría.

CONCEPTO JURIDICO AIU DIAGNOSTICOS

El apoyo a la supervisión del FDLB informa que en los próximos días se emitirá el concepto jurídico del FDLB al AIU de los diagnósticos que se menciona en el Anexo técnico del contrato de obra.

IMPLANTACION DE JUEGOS

El contratista de obra informa que entrego implantación de 23 parques, así mismo informa que para cada parque presentará el diseño del caucho para su respectiva aprobación. Para el próximo comité el contratista de obra informará la programación de entrega de diseños de caucho de cada parque.

APUS DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS

La interventoría informa que se está realizando la revisión de los NP entregados por el contratista de obra.

ACTUALIZACION DE LA POLIZA EXTRACTRACTUAL

El contratista de obra informa que una vez cuente con ella será remitida a la interventoría.

PROGRAMACIÓN DE OBRA

La programación de obra presentada por el contratista de obra bajo comunicado CPB-FDLB 508-217-204, fue avala por la interventoría el día 16 de enero de 2024 mediante comunicado con consecutivo SPLI-BOS-23-0214 y remitida a la entidad FDLB para su aprobación mediante comunicado SPLI-BOS-23-0217.

La interventoría informa que el avance financiero y físico de la semana No 16 fue evaluado con la programación avalada por la interventoría bajo comunicado SPLI-BOS-23-0214.

AVANCE FINANCIERO

Para determinar el avance de la etapa de diagnósticos y planeación se dio una calificación a los requisitos definidos en el comité de seguimiento semanal No. 6, Donde:

1 = Aceptado
0,5 = Parcialmente aceptado
0 = No aceptado o no presentado


REQUISITO	PARQUES																												TOTAL
	07-062	07-014	07-026	07-226	07-007	07-299	07-022	07-015	07-179	07-044	07-004	07-094	07-059	07-033	07-003	07-098	07-272	07-046	07-037	07-069	07-018	07-215	07-011	07-110	07-268	07-084	07-045	07-191	
Hoja de vida del parque	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Descripción de propuesta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto de la propuesta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Programación detallada de intervenciones de cada parque	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	9,5
Investigación realizada ante el IDRD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19
Informe de consultas ante las Empresas de Servicios Públicos y Entidades del distrito capital	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19
Descripción del estado actual del parque y el inventario de los elementos existentes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19
Esquemas arquitectónicos con georeferenciación y topografía.																													
Verificación de los linderos y mojones que delimitan cada uno de los parques	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19
Informe de diagnóstico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19
Inventario de accesorios y elementos de las Empresas de Servicios Públicos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19
Estado de permisos pertinentes al traslado de los elementos arbóreos y lo que conlleve a los permisos necesarios ante las entidades encargadas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19
TOTAL EJECUTADO	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	298,00
TOTAL PROYECTADO	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	308,00
% DIAGNOSTICO COMPLETADO	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	96,75%

CAPITULOS	VALOR EJECUTADO	07-015 URBANIZACIÓN JARDÍN DE DIOSTAZÁ	07-037 DESARROLLO PALESTINA	07-002 DESARROLLO BOSALINDA	07-144 JOSE MARIA CARBONELL	07-007 URBANIZACIÓN EL RECREO
REPLANTEO	$ 14.134.869,80	$ 8.953.355,85	$ 2.827.491,92	$ -	$ 2.353.143,96	$ 2.000.376,07
DEMOLICIONES	$ 2.793.095,10	$ -	$ 2.793.095,10	$ -	$ -	$ -
CORTES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DESMONTES Y RETIROS	$ 598.456,07	$ 553.456,00	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIÓN Y REMOCIONES	$ 1.733.393,04	$ 575.376,48	$ 1.136.577,06	$ -	$ -	$ -
RAMPAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
EXCAVACIONES CORRIENTES	$ 5.939.306,18	$ 354.015,68	$ 3.020.599,50	$ -	$ -	$ -
LIMPIEZA Y CONFORMACIÓN DEL TERRENO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
RELLENOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPERESTRUCTURA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PILOTES Y CIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
REDES DE MEDIA TENSIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
POZOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ASFALTOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PINTURA ANTIDESLIZANTE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONCRETOS Y ACEROS EN LOSAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONCRETOS Y ACEROS EN BLOQUES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ESCALERAS Y RAMPAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CERRAMIENTOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MOBILIARIO SEGURO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
VARIACIONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ 25.423.120,2	$ 1.555.953,54	$ 88.871.810,35	$ -	$ 2.443.002,84	$ 2.000.376,07
	$ 6.449.236,06	$ 904.807,85	$ 3.436.467,25	$ -	$ 935.244,65	$ 612.128,95
	$ 356.263,50	$ 41.559,21	$ 151.236,11	$ -	$ 23.213,18	$ 29.907,53
	$ 1.451.350,52	$ 212.611,03	$ 368.592,59	$ -	$ 116.068,12	$ 148.020,86
	$ 32.033.144,88	$ 5.415.983,63	$ 30.316.274,49	$ -	$ 4.553.529,19	$ 8.555.997,38
	$ 1.363.672,72	$ 225.638,65	$ 860.330,88	$ -	$ 345.485,89	$ 555.247,75
	$ 838.510,80	$ 148.736,26	$ 527.854,50	$ -	$ 78.668,80	$ 83.902,16
	$ 730.935,30	$ 124.895,54	$ 473.838,89	$ -	$ 61.010,76	$ 68.831,49
ACUMULADO	$ 36.564.058,45	$ 5.905.310,59	$ 32.439.166,84	$ -	$ 3.180.854,49	$ 3.994.435,38

Corte 31-01-2024	$ PROYECTADO	$ EJECUTADO	% PROYECTADO	% EJECUTADO	$ FACTURADO	%FACTURADO
AVANCE FINANCIERO CONTRATO	$ 84.999.947,27	$ 93.478.102,28	1,36%	1,50%	$ 18.864.202	0,30%

NOTA: El 0,30% facturado corresponde a corte parcial radicado a la Entidad el día 4 de enero de 2024 por valor de $ 18.864.202. Sin embargo, este se encuentra en revisión de la Entidad.

AVANCE FISICO



	% PROYECTADO	% EJECUTADO	%ATRASO
CONTRATO SGB-2023 CONSORCIO PARQUES 2023	1,49%	2%	-1%
FASE 1 DIAGNOSTICOS Y PLANEACIÓN	100%	95%	5%
GRUPO 1	0,71%	3%	-2%
GRUPO 2	0%	0%	0%
GRUPO 3	0%	0%	0%
GRUPO 4	0%	0%	0%
ETAPA 3: RECIBO FINAL DE LAS OBRAS	0%	0%	0%
ETAPA 4: CIERRE CONTRACTUAL - LIQUIDACION	0%	0%	0%

Nota: Un atraso negativo indica que el contrato cuenta con un porcentaje ejecutado superior al porcentaje que se proyectaba para la fecha de corte

	% PROYECTADO	% EJECUTADO	%ATRASO
CONTRATO SGB-2023 CONSORCIO PARQUES 2023	1,49%	2%	-1%
FASE 1 DIAGNOSTICOS Y PLANEACIÓN	100%	95%	5%
GRUPO 1	0,71%	3%	-2%
PARQUE 07-015 GONZALO JIMENEZ DE QUESADA	9,22%	10%	-5%
PARQUE 07-022 DESARROLLO PALESTINA	4,13%	16%	-12%
PARQUE 07-026 DESARROLLO BOSQUE DE BOSA	0%	0%	0%
PARQUE 07-002 BOSA LINDA	0%	0%	0%
PARQUE 07-007 URBANIZACIÓN EL REGALO	0%	17%	-17%
PARQUE 07-014 DESARROLLO LA CONCEPCION	0%	0%	0%
PARQUE 07-044 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPA 1 Y 2	0%	0%	0%
PARQUE 07-094 DESARROLLO EL GANUPO	0%	0%	0%
PARQUE 07-104 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPA 1 Y 2	0%	1%	-1%
PARQUE 07-179 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPAS 1 Y 2	0%	0%	0%
PARQUE 07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR	0%	0%	0%
PARQUE 07-299 DESARROLLO LA FORTALEZA	0%	0%	0%
GRUPO 2	0%	0%	0%
PARQUE 07-333 DESARROLLO SANTA FE	0%	0%	0%
PARQUE 07-346 DESARROLLO VILLA SONIA	0%	0%	0%
PARQUE 039 BMAS 1 2 SECTOR	0%	0%	0%
PARQUE 07-093 DESARROLLO LA LIBERTAD	0%	0%	0%
PARQUE 07-273 NUEVA ESCOCIA	0%	0%	0%
PARQUE 359 DESARROLLO EL CAUCE	0%	0%	0%
GRUPO 3	0%	0%	0%
PARQUE 07-037 URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO	0%	0%	0%
PARQUE 07-063 URBANIZACIÓN DLARTE	0%	0%	0%
PARQUE 07-111 DESARROLLO SAN LUIS	0%	0%	0%
PARQUE 07-215 URBANIZACIÓN DLARTE	0%	0%	0%
PARQUE 07-518 DESARROLLO ISLANDIA	0%	0%	0%
GRUPO 4	0%	0%	0%
PARQUE 07-041 BRASIL	0%	0%	0%
PARQUE 07-081 LAURELES	0%	0%	0%
PARQUE 07-113 LA FLORIDA	0%	0%	0%
PARQUE 07-281 DESARROLLO SAN JOAQUIN	0%	0%	0%
PARQUE 07-268 DESARROLLO VILLA COLOMBIA	0%	0%	0%

- A la fecha según programación dos parques se encuentran en ejecución.
- A la fecha cuatro parques se encuentran en ejecución real de actividades.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Parque Desarrollo Palestina 07-022:

- Excavación manual en área de juegos
- Transporte de material de excavación
- Mantenimiento de cerramiento perimetral

Parque Urbanización Jiménez de Quezada 07-015:

- Desmonte y reinstalación de adoquín en sendero peatonales del parque

Parque Urbanización el Regalo 07-007

- Instalación de cerramiento perimetral

Parque José María Carbonell I y II 07-104

- Instalación de cerramiento perimetral

COMPONENTE PMT

Se cuenta con la aprobación del PMT de los siguientes parques:

PARQUE	FECHA		HORARIO DE TRABAJO	COI APROBACIÓN
	INICIO	FIN		
07-022 DESARROLLO PALESTINA	6/10/2023	28/03/2023	07:00 - 18:00	40 DEL 05/10/2023
07-015 PARQUE URBANIZACIÓN JIMENEZ DE QUESADA	6/10/2023	28/03/2023	07:00 - 18:00	40 DEL 05/10/2023
07-014 DESARROLLO LA CONCEPCIÓN	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07-299 DESARROLLO LA PORTADA	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07-179 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL I Y II ETAPAS	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07-044 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL I Y II ETAPAS	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR II	20/10/2023	11/01/2024	07:00 - 18:00	42 del 19/10/2023

07-002 PARQUE DESARROLLO BOSALINDA (HILDEBRANDO OLARTE)	27/10/2023	11/01/2024	07:00 - 18:00	43 del 26/10/2023
07-026 PARQUE DESARROLLO EL RINCON DE BOSA, RECUERDO	27/10/2023	11/01/2024	07:00 - 18:00	43 del 26/10/2023
07-007 PARQUE URBANIZACIÓN EL REGALO	27/10/2023	11/01/2024	07:00 - 18:00	43 del 26/10/2023
07-104 PARQUE URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL I Y II ETAPAS	27/10/2023	11/01/2024	07:00 - 18:00	43 del 26/10/2023

Se encontrarían pendientes por radicar a SDM los PMTs de los siguientes parques

CODIGO	NOMBRE DEL PARQUE	GRUPO PRIORIZACIÓN
07-359	DESARROLLO EL CAUCE	2
07-333	DESARROLLO SANTAFE	2
07-003	BRASIL SEGUNDO SECTOR	2
07-093	DESARROLLO CIUDADELA LA LIBERTAD II	2
07-272	NUEVA ESCOCIA	2
07-346	VILLA SONIA I	2
07-037	URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO LOTE 2A	3
07-069	URBANIZACIÓN OLARTE	3
07-318	DESARROLLO ISLANDIA	3
07-215	URBANIZACIÓN OLARTE	3
07-111	DESARROLLO SAN LUIS	4
07-110	DESARROLLO LA FLORIDA IV SECTOR	4
07-268	DESARROLLO VILLA COLOMBIA	4
07-081	DESARROLLO LAURELES III SECTOR	4
07-041	BRASIL (VILLA DE LOS COMUNEROS)	4
07-191	DESARROLLO SAN JOAQUIN	4


BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	EVIDENCIA DE REUNIÓN

PMT RADICADO ANTE SDM

CODIGO	NOMBRE DEL PARQUE	GRUPO PRIORIZACIÓN	No. RADICADO
07-094	DESARROLLO DANUBIO	2	202361205765232

COMUNICADO 20243120048221 SECTRRAIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

La Interventoría informa que recibió el comunicado con número de radicado 20243120048221 emitido por la SDM el cual va dirigido al contratista de obra.





Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el Concepto Técnico de Gestión de Flujos de Tránsito (PMT) para obra nueva/ampliación "Actualización por no inicio de actividades" en relación con "La SDM podrá de oficio suspender el PMT si transcurrido treinta (30) días calendario desde la fecha de su aprobación no se ha iniciado la obra", por parte de la SDM informa que los frentes que no hayan ejecutado la comunicada serán suspendidos por lo tanto esta Entidad pública para conocimiento mediante Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (Circular 03 del 16 de enero de 2024), aclarando que para la ejecución de las obras será necesaria la presentación de los PMT nuevamente.

FACTURACION CORTE DE OBRA

El Apoyo a la Supervisión sugiere que en la factura No 01 se incluyan los 28 de diagnósticos, con el informe mensual de octubre (del 02 al 31), noviembre (del 01 al 30) y diciembre (del 01 al 31) y el informe de obligaciones de octubre, noviembre y diciembre.

Se acuerda entre las partes que para:

- CORTE 1: Del 02 de octubre al 30 de noviembre se facturan los 10 diagnósticos.

El contratista de obra informa que el corte 1 lo subsano y hoy 18 de enero de 2024 en mesa de socialización con la interventoría espera quede subsanado aprobado, para así el viernes 19 de enero de 2024 se entregue a la entidad.

- CORTE 2: Del 01 de diciembre al 30 de diciembre se facturarán 18 diagnósticos

Respecto al corte 2 será radicado a la interventoría el día lunes 22 de enero de 2024.

- CORTE 3: Del 01 de enero al 31 de enero se facturará ejecución de obra.

Para el corte de obra No 03, la interventoría solicita que sea radicada a más tardar el 30 de enero de 2024.

ADQUISICION DE JUEGOS

El contratista de obra informa que ya cerro negoció con la empresa que suministrará los juegos y que estos llegaran en tres meses aproximadamente.

COMPONENTE AMBIENTAL

En el parque Bosalinda se validó cerramiento perimetral y protección de individuos arbóreos y sumideros

En El Parque Urbanización José María Carbonell I Y II etapas código 07-104 se validó el cerramiento perimetral en 1 de las 3 zonas que componen el parque y protección de individuos arbóreos y sumideros

En el Parque urbanización el regalo se validó cerramiento perimetral

En los parques Desarrollo Palestina y Urbanización Gonzalo Jiménez de Quezada se validó el cerramiento perimetral, el cual fue objeto de mantenimiento por solicitud de la interventoría. Se evidenciaron individuos arbóreos protegido y sumideros protegidos

COMPONENTE SOCIAL

7. GESTION SOCIAL CONTRATISTA				
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	25		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	25		No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0		DIRECCIÓN PUNTO CREA:	Cra 80 k 61 - 16 sur
OTROS:	0		PUNTOS SATELITES:	
TOTAL MUJERES	9	36%		
MUJERES CONDICION VULNERABILIDAD	0	0.00%		
PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	4%		
JOVES MENORES DE 24 AÑOS	2	8%		
TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	9	35%		
TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD:	7	77%		

8. GESTION SOCIAL INTERVENTORIA				
TOTAL EMPLEOS GENERADOS	17		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	0
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	17		No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0		DIRECCIÓN PUNTO CREA:	Cra 80 k 61 - 16 sur
OTROS:	0		PUNTOS SATELITES:	
TOTAL MUJERES	11	64.71%		
MUJERES CONDICION VULNERABILIDAD	0	0.00%		
PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	5.88%		
JOVES MENORES DE 24 AÑOS	1	5.88%		
TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	N/A			
TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD:	N/A			

El Apoyo a la supervisión FDLB solicita incluir en la presentación el número de actas de vecindad que a la fecha se tienen levantadas y el número de actas que quedan por realizar.

Así mismo, solicita incluir lo PQR que se tengan a la fecha.

El contratista de obra informa que no se cuentan con PQR a la fecha.

COMPONENTE SST

El 16 de enero de 2024 el contratista de obra remitió el PESV y este se encuentra en revisión de la interventoría

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	EVIDENCIA DE REUNIÓN

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Entrega de resultados y concepto Geotecnia de la caracterización del material granular, proctor y densidades "parque urbanización Jiménez de Quezada"	CONTRATISTA DE OBRA	24-01-2024
	Informar el tratamiento a realizar en la zona en la cual se está presentando la humedad "parque urbanización Jiménez de Quezada"	CONTRATISTA DE OBRA	24-01-2024
	Concepto especialista espesor de placa "parque urbanización Jiménez de Quezada"	CONTRATISTA DE OBRA	24-01-2024
	Concepto estructura material granular zona de juegos. Parque desarrollo palestina	CONTRATISTA DE OBRA	24-01-2024
	Concepto espesor de placa zona de juegos. Parque desarrollo palestina	CONTRATISTA DE OBRA	24-01-2024
	Presupuesto actualizado parque José María Carbonel 07-044	CONTRATISTA DE OBRA	24-01-2024
	Revisión de APUS de los NP	INTERVENTORIA	24-01-2024
	Actualización de póliza extracontractual	CONTRATISTA DE OBRA	19-01-2024
	Respuesta comunicada 20243120048221I SDM implementación PMT	CONTRATISTA DE OBRA	24-01-2024
	Subsanación corte de obra No 01	CONTRATISTA DE OBRA	19-01-2024
	Entrega de corte de obra No 02	CONTRATISTA DE OBRA	22-01-2024
	Entrega de corte de obra No 03	CONTRATISTA DE OBRA	30-01-2024
	Estado de adquisición de juegos	CONTRATISTA DE OBRA	Todos los comités
	COMPROMISOS COMITÉ No 15		
	Entrega de proceso constructivo	CONTRATISTA DE OBRA	
	Entrega ante la entidad de cuadro con valor final de los diagnósticos de cada uno de los parques	INTERVENTORIA	UNA VEZ SE TENGA EL ACTA DE FIJACION DE NP
	Validación de fórmula de ajustes a los precios	INTERVENTORIA	SIN DEFINIR
	Entrega de programación de los diseños de caucho de cada parque.	CONTRATISTA DE OBRA	24-01-2024

Elaborada por: ING. MONICA JIMENA GUERRA (DIRECTOR DE INTERVENTORIA)

Fecha de la próxima reunión: 24/01/2024 Lugar de la próxima reunión: CREA

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS – **CONTRATO** 510-2023

FECHA: 24/01/2024 **Virtual:** ____ **Presencial:** x **(En caso de ser presencial):** ____

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento semanal No. 17

HORA DE INICIO: 09:20 am **HORA DE FINALIZACIÓN:** 10:30 am

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TECNICO/ TECNOLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Denny Rodriguez									x	Soluciones Para Ingeniería	Solucionesparaing@gmail.com		
Bayron Rodriguez Sanchez									x	Soluciones Para Ingeniería	— " —	313 8700640	
Laura C. Muñoz Vargas									x	FDL Bosa Interventoría	laura.munoz@cali.gov.co		
Diego A. Barrera G.			x						x	FDLB - Jurídico Interventoría	alexander.barrera@gobiernobogota.gov.co		
HABEL CLLANOS M.									x	CONTRATISTA Consorcio Proyectos	habelcllanos2023@gmail.com	3124811965	

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento: cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de esta consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a actualizar de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

El Apoyo a la Supervisión del FDLB (Ing. Laura Muñoz) informa que desde FDLB realizaron cambios en la supervisión del proyecto, para lo cual informa que ingresa como profesional de Apoyo del FDLB el Ingeniero Diego Barreto en reemplazo del Ing. Juan Vargas.

Se realiza la presentación de todos los profesionales asistentes por parte del contratista de obra y por parte de la interventoría.

Se da inicio al comité de seguimiento semanal No.17. La directora de interventoría direcciona el comité, se da inicio el comité a partir de la presentación en diapositivas elaborada por el equipo de interventoría. Inicialmente, se expone de forma sintetizada las generalidades del proyecto.

Se procede con la revisión de compromisos del comité anterior, donde la interventoría informa los compromisos pactados y su estado así:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACION
1	Entrega de resultados y concepto Geotecnia de la caracterización del material granular, proctor y densidades "parque urbanización Jiménez de Quesada"	CONTRATISTA DE OBRA	24-01-2024	CUMPLIDO
2	Informar el tratamiento a realizar en la zona en la cual se está presentando la humedad "parque urbanización Jiménez de Quesada"	CONTRATISTA DE OBRA	24-01-2024	EN PROCESO (No se ha culminado el plazo y no se ha recibido del contratista)
3	Concepto especialista espesor de placa "parque urbanización Jiménez de Quesada"	CONTRATISTA DE OBRA	24-01-2024	CUMPLIDO
4	Concepto estructura material granular zona de juegos. Parque desarrollo palestina	CONTRATISTA DE OBRA	24-01-2024	CUMPLIDO
5	Concepto espesor de placa zona de juegos. Parque desarrollo palestina	CONTRATISTA DE OBRA	24-01-2024	CUMPLIDO
6	Presupuesto actualizado parque José María Carbonel 07-044	CONTRATISTA DE OBRA	24-01-2024	EN PROCESO (No se ha culminado el plazo y no se ha recibido del contratista)
7	Revisión de APUS de los NP	INTERVENTORIA	24-01-2024	CUMPLIDO
8	Actualización de póliza extracontractual	CONTRATISTA DE OBRA	19-01-2024	CUMPLIDO
9	Respuesta comunicada 20243120048221 SDM implementación PMT	CONTRATISTA DE OBRA	24-01-2024	EN PROCESO (hoy vence el plazo)
10	Subsanación corte de obra No 01	CONTRATISTA DE OBRA	19-01-2024	NO SE CUMPLIO
11	Entrega de corte de obra No 02	CONTRATISTA DE OBRA	22-01-2024	NO SE CUMPLIP
12	Entrega de corte de obra No 03	CONTRATISTA DE OBRA	30-01-2024	EN PROCESO (No ha finalizado el plazo)
13	Estado de adquisición de juegos	CONTRATISTA DE OBRA	Todos los comités	EN PROCESO
	COMPROMISOS COMITÉ No 15			

14	Entrega de proceso constructivo	CONTRATISTA DE OBRA		EN PROCESO (No se definió plazo)
15	Entrega ante la entidad de cuadro con valor final de los diagnósticos de cada uno de los parques	INTERVENTORIA	UNA VEZ SE TENGA EL ACTA DE FIJACION DE NP	EN PROCESO (No se definió acta de fijación de NP)
16	Validación de fórmula de ajustes a los precios	INTERVENTORIA	SIN DEFINIR	EN PROCESO (No se definió plazo)
17	Entrega de programación de los diseños de caucho de cada parque.	CONTRATISTA DE OBRA	24-01-2024	EN PROCESO (Se entrega comunicado sin anexos)

DIAGNOSTICOS

PARQUE		ESTADO DIAGNOSTICO
07-002	BOSALINDA	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-014	DESARROLLO CONCEPCIÓN	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-026	RINCON DE BOSA	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-226	LIBERTADOR II	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-007	EL REGALO	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-299	LA PORTADA	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-022	PALESTINA	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-015	JIMENEZ DE QUESADA	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-179	JOSE MARIA CARBONEL	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-044	JOSE MARIA CARBONEL	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-104	JOSE MARIA CARBONEL	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-094	DANUBIO AZUL	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-359	EL CAUCE	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-003	BRASIL SEGUNDO SECTOR	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-093	CIUDADELA LA LIBERTAD	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-272	NUEVA ESCOCIA	APROBADO POR INTERVNETORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-346	VILLA SONIA	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO

		ANTE ENTIDAD FDLB
07-333	DESARROLLO SANTA FE	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-037	URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-069	URBANIZACIÓN OLARTE	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-318	DESARROLLO ISLANDIA	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-215	URBANIZACIÓN OLARTE	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-111	DESARROLLO SAN LUIS	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-110	DESARROLLO LA FLORIDA IV	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-268	VILLA COLOMBIA	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-081	LAURELES III	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-041	BRASIL	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB
07-191	SAN JOAQUIN	APROBADO POR INTERVENTORIA, RADICADO ANTE ENTIDAD FDLB

PARQUE JIMENEZ DE QUEZADA

El contratista de obra informa que está pendiente la entrega del tratamiento a realizar en la zona que se está presentado humedad.

CORTE DE OBRA No 01

La interventoría informa que en mesa de trabajo realizada el día 18 de enero de 2024 entre Apoyos a la Supervisión del FDLB, contratista de obra e interventoría, el FDLB autorizó a realizar el corte de obra No 01 en el cual se debe incluir los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023 y facturar en este corte los 28 diagnósticos aprobados y remitidos a la entidad.

CORTE DE OBRA No 02

La interventoría informa que en mesa de trabajo realizada el día 18 de enero de 2024 entre Apoyos a la Supervisión del FDLB, contratista de obra e interventoría, el FDLB autorizó a realizar el corte de obra No 02 de las actividades ejecutadas en el mes de enero de 2024.

TRAMITE PARA CORTES

El Apoyo a la supervisión informe que los cortes se deben realizar mensual tal como lo indica el contrato, para lo cual se establecen las siguientes fechas:

El día 05 del mes se presenta la cuenta de cobro radicada en la Alcaldía incluido el informe de obligaciones.

El día 10 del mes se entregarán los informes mensuales.

RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS

El Apoyo a la Supervisión del FDLB recomienda que las placas en concreto de las zonas de juego queden con pendientes hacia los bordillos y que el acabado del piso en caucho contra el sardinel quede por encima del sardinel, así mismo recomienda confinar o atracar los sardinel y bordillo por la parte posterior.

ESTADO DE ADQUISION DE LOS JUEGOS DE CADA PARQUE

El contratista de obra informa que la semana anterior realizó el pedido de los juegos de grupo 1 y grupo 2 para un total de 17 juegos, envían la orden de pedido con el fin de mantener informado a los asistentes al comité. El contratista de obra informa que la importación de los juegos dura aproximadamente tres meses.

En el mes de febrero-marzo de 2024 el contratista de obra realizara el pedido de los juegos restantes, con el fin de que estos lleguen a obra dentro del tiempo establecido en el contrato.

Se establece que en todos los comités se realizara seguimiento al estado de adquisición de los juegos.

PARQUE CARBONEL 07-044

El contratista de obra informa que la comunidad solicito incluir en el parque los gimnasios biosaludables en lugar de juegos, para no cambiar el uso de la zona, esta solicitud fue expuesta al Apoyo a la Supervisioon del FDLB quienes estuvieron de acuerdo, por lo que se informó a la comunidad que se instalarían gimnasios biosaludable y 01 juego.

ACTUALIZACION DE PRESUPUESTOS

El contratista de obra informa que debe realizar actualización de presupuestos, una vez se tengan los resultados de los ensayos realizados a las canchas.

El Apoyo a la supervisión del FDLB solicita que para el comité a realizarse en 15 días es decir 07 de febrero de 2024, se debe presentar los presupuestos actualizados.

El Apoyo a la supervisión del FDLB solicita se dejen 05 canchas donde se incluya la pintura con el logo "ENAMORATE DE BOSA", mientras se determina finalmente cuantas se van a pintar.

PROCESO CONSTRUCTIVO

La interventoría informa que la solicitud de entrega de proceso constructivo fue generada desde el Apoyo a la supervisión del FDLB y avalada por el especialista enc Geotecnia de la interventoría.

El contratista de obra informa que entregara el proceso constructivo para el próximo comité de obra.

ENTREGA DE APU NP

El contratista de obra informa que se encuentra realizando la revisión de las observaciones entregadas por la interventoría a los APU NP presentados y solicita reunión con el especialista en presupuesto de la interventoría.

REVISION DE LA FORMULA DE AJUSTE AL CONTRATO DE OBRA

La interventoría informa que revisaron los documentos precontractuales y contractuales y no se encontró fórmula de ajuste, por lo que solicita a la entidad contratante se indique como se realizara este alcance.

El Apoyo a la Supervisión FDLB indica que están realizando la revisión de la fórmula de ajuste y en el próximo comité se pronunciaran al respecto.

ENTREGA DE PROGRAMACION DE DISEÑOS DE PISO CAUCHO POR PARQUE

El contratista de obra informa que el día de hoy 18 de enero remitirá la programación de entrega de diseños de piso caucho por parque.

La interventoría realizará revisión y aprobación del diseño y posterior será remitido a la entidad para su avala final.

PROGRAMACIÓN DE OBRA

La Interventoría informa que el avance financiero y físico de la semana No 17 fue evaluado con la programación avalada por la interventoría bajo comunicado SPLA-BOS-23-0214.

AVANCE FINANCIERO

Para determinar el avance de la etapa de diagnósticos y planeación se dio una calificación a los requisitos definidos en el comité de seguimiento semanal No. 6, Donde:

1 = Aceptado
0,5 = Parcialmente aceptado
0 = No aceptado o no presentado

REQUISITO	PARQUE																														TOTAL
Hoja de vida del parque	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Descripción de propuesta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Presupuesto de la propuesta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Programación detallada de intervenciones por cada parque	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Acta de aprobación de avance (PMO)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Aval de concertación con la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Aval de concertación con la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Aval de concertación con la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Aval de concertación con la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Aval de concertación con la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Aval de concertación con la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
TOTAL EJECUTADO	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	308,00
TOTAL PROYECTADO	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	308,00
% DIAGNOSTICO COMPLEMENTO	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%


298

CAPITULOS CONTRACTUALES	VALOR EJECUTADO	07-015 URBANIZACIÓN JIMENEZ DE QUEZADA	07-037	07-001	07-004	07-001
PRELIMINARES	$ 17.576.865,80	$ 1.052.855,05	$ 2.972.344,20	$ 3.439.691,00	$ 2.741.622,36	$ 2.830.586,84
DEMOLICIONES	$ 2.741.622,36	$ -	$ 2.741.622,36	$ -	$ -	$ -
CORTES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TRANSPORTES Y RETIROS	$ 3.338.815,01	$ 958.455,03	$ -	$ -	$ 616.359,01	$ -
DESCONEXIONES E INSTALACIONES	$ 2.741.622,36	$ 577.790,18	$ 2.199.571,60	$ -	$ -	$ -
RELLENOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MOVIMIENTO DE TIERRAS	$ 5.923.845,67	$ 2.830.586,84	$ 5.439.691,00	$ -	$ -	$ -
INSTALACIONES VARIAS ELECTRICAS, TELEFONICAS, CABLE	$ -	$ -	$ -			
CERRAJERIA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COLUMNAS VIGAS PLACAS Y SOLADOS CONCRETO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MUROS Y CONSTRUCCION	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
REDES DE ACUEDUCTO Y DESAGUES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ELECTRICIDAD	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SISTEMAS DE PROTECCIONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ASEO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ALAMBRADOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PINTURA			$ -	$ -	$ -	$ -
CUBIERTA ENTREPISOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CERRAMIENTOS Y ANDENES EN CONCRETO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
BORDILLOS Y ANDENES EN ADOQUIN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ESCALERAS Y RAMPAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ILUMINACION	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MOBILIARIO URBANO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
VARIOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DIRECTOS	$ 32.323.726,39	$ 4.419.687,10	$ 15.821.629,56	$ 3.439.691,00	$ 2.741.622,36	$ 2.830.586,84
	$ 8.278.111,17	$ 854.961,96	$ 3.496.867,35	$ -	$ 562.573,80	$ 612.126,80
	$ 2.741.622,36	$ 77.958,21	$ 353.216,16	$ -	$ 77.815,37	$ 78.960,41
	$ 1.647.461,47	$ 717.190,03	$ 908.530,53	$ -	$ 137.075,12	$ 144.062,43
TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 44.991.921,39	$ 6.119.797,30	$ 20.580.243,60	$ 3.439.691,00	$ 3.519.086,65	$ 3.665.736,48
IMPREVISTOS 1%	$ 1.377.619,21	$ 226.400,54	$ 850.329,08	$ 188.881,22	$ 140.628,09	$ 147.740,45
UTILIDAD 5%	$ 3.441.480,48	$ 566.001,35	$ 2.125.822,70	$ 472.203,05	$ 351.570,23	$ 369.351,13
SUBTOTAL	$ 49.811.021,08	$ 6.912.199,19	$ 23.556.395,38	$ 4.100.775,27	$ 4.011.284,97	$ 4.182.828,06
IVA 19%	$ 9.464.093,81	$ 1.313.317,85	$ 4.475.715,12	$ 779.147,30	$ 762.144,14	$ 794.737,33
TOTAL	$ 59.275.114,89	$ 8.225.517,04	$ 28.032.110,50	$ 4.879.922,57	$ 4.773.429,11	$ 4.977.565,39

Corte 23-01-2024	$ PROYECTADO	$ EJECUTADO	% PROYECTADO	% EJECUTADO	$ FACTURADO	%FACTURADO
AVANCE FINANCIERO CONTRATO	$ 95,261,032,56	$ 101.862.860,85	1,53%	1,64%	$ 18.864.202	0,30%

NOTA: El **0,30% facturado** corresponde a corte parcial radicado a la **Entidad** el día **4 de enero de 2024 por valor de $ 18.864.202. Sin embargo,** este se encuentra en revisión de la Entidad.

AVANCE FISICO



	% PROYECTADO	% EJECUTADO	%ATRASO O ADELANTO
CONTRATO 508-2023 CONSORCIO PARQUES 2023	**3%**	**5%**	**2%**
FASE 1 DIAGNOSTICOS Y PLANEACIÓN	100%	100%	
GRUPO 1	4%	9%	5%
GRUPO 2	0%	0%	0%
GRUPO 3	0%	0%	0%
GRUPO 4	0%	0%	0%
ETAPA 3: RECIBO FINAL DE LAS OBRAS	0%	0%	0%
ETAPA 4: CIERRE CONTRACTUAL - LIQUIDACION	0%	0%	0%

	% PROYECTADO	% EJECUTADO	%ATRASO O ADELANTO
CONTRATO 508-2023 CONSORCIO PARQUES 2023	3%	5%	2%
FASE 1 DIAGNOSTICOS Y PLANEACIÓN	100%	100%	0%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PARQUE 07-015 GONZALO JIMENEZ DE QUESADA	28%	10%	-18%
PARQUE 07-022 DESARROLLO PALESTINA	14%	16%	2%
PARQUE 07-026 DESARROLLO RINCON DE BOSA	0%	0%	0%
PARQUE 07-002 BOSA LINDA	0%	1%	1%
PARQUE 07-007 URBANIZACIÓN EL REGALO	0%	5%	5%
PARQUE 07-014 DESARROLLO LA CONCEPCIÓN	0%	0%	0%
PARQUE 07-044 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPA 1 Y 2	0%	0%	0%
PARQUE 07-094 DESARROLLO EL DANUBIO	0%	0%	0%
PARQUE 07-104 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPA 1 Y 2	0%	2%	2%
PARQUE 07-179 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPAS 1 Y 2	0%	0%	0%
PARQUE 07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR	0%	0%	0%
PARQUE 07-299 DESARROLLO LA PORTADA	0%	0%	0%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PARQUE 07-333 DESARROLLO SANTA FE	0%	0%	0%
PARQUE 07-346 DESARROLLO VILLA SONIA	0%	0%	0%
PARQUE 003 BRASIL 2 SECTOR	0%	0%	0%
PARQUE 07-093 DESARROLLO LA LIBERTAD	0%	0%	0%
PARQUE 07-272 NUEVA ESCOCIA	0%	0%	0%
PARQUE 359 DESARROLLO EL CAUCE	0%	0%	0%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PARQUE 07-037 URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO	0%	0%	0%
PARQUE 07-069 URBANIZACIÓN DLARTE	0%	0%	0%
PARQUE 07-111 DESARROLLO SAN LUIS	0%	0%	0%
PARQUE 07-215 URBANIZACIÓN DLARTE	0%	0%	0%
PARQUE 07-318 DESARROLLO ISLANDIA	0%	0%	0%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PARQUE 07-041 BRASIL	0%	0%	0%
PARQUE 07-081 LAURELES	0%	0%	0%
PARQUE 07-113 LA FLORIDA	0%	0%	0%
PARQUE 07-191 DESARROLLO SAN JOAQUIN	0%	0%	0%
PARQUE 07-268 DESARROLLO VILLA COLOMBIA	0%	0%	0%

- A la fecha según programación dos parques se encuentran en ejecución.
- A la fecha cinco parques se encuentran en ejecución total de actividades.

El parque Jiménez de Quesada presenta un atraso del -18%, debido a que el contratista de obra no ha adelantado actividades significativas en semanas anteriores. Se estaba a espera de la entrega de resultados de ensayos realizados al material granular existente y el respectivo concepto de geotecnia del contratista de obra.

A la fecha ya se cuenta con resultados del material granular que se encuentra instalado y los respectivos conceptos de los especialistas en geotecnia tanto del contratista de obra como de la interventoría, los cual fueron remitido bajo comunicado con consecutivo SPLI-BOS-23-0233 tanto al contratista de obra como a la entidad.

La interventoría solicita al contratista de obra la presentación de plan de contingencia a implementar en el parque Urbanización Jiménez de Quezada, teniendo en cuenta que presenta un atraso considerable.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Parque Desarrollo Palestina 07-022:

- Desmonte y reinstalación de adoquín

Parque Urbanización Jiménez de Quezada 07-015:

- No se adelantaron actividades

Parque Urbanización el Regalo 07-007

- No se adelantaron actividades

Parque José María Carbonell I y II 07-104

- Instalación de cerramiento perimetral
- Demolición de banca

Parque Desarrollo Bosalinda

- Instalación de cerramiento perimetral

CONCEPTOS DE LOS ESPECIALISTAS EN GEOTECNIA

El contratista de obra mediante comunicado con consecutivo CPB-FDLB 508-235-2024 remitió a la interventoría el CONCEPTO GEOTECNIA ESPESOR PLACA DE CONCRETO ZONAS DE JUEGOS Y DE GIMNASIOS Y PROPUESTA ESTRUCTURA PARA ZONAS DURAS, el cual fue revisado por el especialista en Geotecnia de la interventoría y remitido el respectivo concepto tanto al contratista de obra como a la entidad mediante comunicado con consecutivo SPLI-BOS-23-0231.

El contratista de obra mediante comunicado con consecutivo CPB-FDLB 508-236-2024 remitió a la interventoría el ENSAYO MATERIALES GRANULARES REGRERA TEQUIA, el cual fue revisado por el especialista en Geotecnia de la interventoría y remitido el respectivo concepto tanto al contratista de obra como a la entidad mediante comunicado con consecutivo SPLI-BOS-23-0232.

El contratista de obra mediante comunicado con consecutivo CPB-FDLB 508-237-2024 remitió a la interventoría el CONCEPTO GEOTECNIA ZONA DE JUEGOS PARQUE URBANIZACION JIMENEZ DE QUEZADA, el cual

fue revisado por el especialista en Geotecnia de la interventoría y remitido el respectivo concepto tanto al contratista de obra como a la entidad mediante comunicado con consecutivo SPLI-BOS-23-0233.

COMPONENTE PMT

Se cuenta con la aprobación del PMT de los siguientes parques:

PARQUE	FECHA		HORARIO DE TRABAJO	COI APROBACIÓN
	INICIO	FIN		
07-022 DESARROLLO PALESTINA	6/10/2023	28/03/2023	07:00 - 18:00	40 DEL 05/10/2023
07-015 PARQUE URBANIZACIÓN JIMENEZ DE QUESADA	6/10/2023	28/03/2023	07:00 - 18:00	40 DEL 05/10/2023
07-014 DESARROLLO LA CONCEPCIÓN	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07-299 DESARROLLO LA PORTADA	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07-179 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL I Y II ETAPAS	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07-044 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL I Y II ETAPAS	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR II	20/10/2023	11/01/2024	07:00 - 18:00	42 del 19/10/2023
07-002 PARQUE DESARROLLO BOSALINDA (HILDEBRANDO OLARTE)	27/10/2023	11/01/2024	07:00 - 18:00	43 del 26/10/2023
07-026 PARQUE DESARROLLO EL RINCON DE BOSA, RECUERDO	27/10/2023	11/01/2024	07:00 - 18:00	43 del 26/10/2023
07-007 PARQUE URBANIZACIÓN EL REGALO	27/10/2023	11/01/2024	07:00 - 18:00	43 del 26/10/2023

300

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	EVIDENCIA DE REUNIÓN

07-104 PARQUE URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL I Y II ETAPAS	27/10/2023	11/01/2024	07:00 - 18:00	43 del 26/10/2023

Se encontrarían pendientes por radicar a SDM los PMTs de los siguientes parques


CODIGO	NOMBRE DEL PARQUE	GRUPO PRIORIZACIÓN
07-359	DESARROLLO EL CAUCE	2
07-333	DESARROLLO SANTAFE	2
07-003	BRASIL SEGUNDO SECTOR	2
07-093	DESARROLLO CIUDADELA LA LIBERTAD II	2
07-272	NUEVA ESCOCIA	2
07-346	VILLA SONIA I	2
07-037	URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO LOTE 2A	3
07-069	URBANIZACIÓN OLARTE	3
07-318	DESARROLLO ISLANDIA	3
07-215	URBANIZACIÓN OLARTE	3
07-111	DESARROLLO SAN LUIS	4
07-110	DESARROLLO LA FLORIDA IV SECTOR	4
07-268	DESARROLLO VILLA COLOMBIA	4
07-081	DESARROLLO LAURELES III SECTOR	4
07-041	BRASIL (VILLA DE LOS COMUNEROS)	4
07 191	DESARROLLO SAN JOAQUIN	4

PMT RADICADO ANTE SDM

CODIGO	NOMBRE DEL PARQUE	GRUPO PRIORIZACIÓN	No. RADICADO
07-094	DESARROLLO DANUBIO	2	2023612057652 32

COMUNICADO 20243120048221 SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

La Interventoría reitera que recibió el comunicado con número de radicado 20243120048221 1 emitido por la SDM el cual va dirigido al contratista de obra, donde indican que van a suspender PMTS que no se están implementando.



Por lo anterior, y de conformidad con lo estipulado en el "*Concepto Técnico para Gestionar los Planes de Manejo de Tráfico (PMT) por obra*" numeral 9.1 "*Acciones por no inicio de actividades*" en relación con "*La SDM tendrá la potestad de suspender el PMT si transcurrido treinta (30) días calendario no se ha dado inicio al mismo*", por parte de la UOA, informa que los frentes de obras relacionados en este comunicado serán suspendidos, por lo cual, esta Entidad publicará lo correspondiente mediante Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI) 03 del 18 de enero de 2023, aclarando que para la reactivación de dichas obras será necesaria la presentación de los PMT nuevamente.

El contratista de obra informa que este comunicado llego el 15 de enero de 2024 y fue remitido a la especialista de PMT del contratista IDB obra quien indica que aún no se encuentra suspendido el PMT.

El parque CODIGO 07-044 hoy 18 de enero de 2024 se está realizando cerramiento, se tomará registro fotográfico y se remitirá respuesta al SDM

El parque CODIGO 07-179 hoy 18 de enero de 2024 se está realizando cerramiento, se tomará registro fotográfico y se remitirá respuesta al SDM. El contratista de obra informa que la comunidad solicito no instalar el cerramiento en lona por la inseguridad que tienen en el sector, el contratista de obra informa que se instalara cerramiento en polimalla a una altura baja, así mismo informa que las actividades en dicho parque son muy puntuales.

301

El Apoyo a la Supervisión FDLB recomienda dar un alcance al PMT informando a la SDM que por tema de seguridad se instala polimalla en lugar de lona.

VISITA A CANCHA DE PROVEEDOR PINTURA

El contratista de obra informa que el 19 de enero tendrá visita a las canchas del proveedor de pintura, con el fin de que este indique si se pueden pintar sobre el acabado existente.

ENTREGA DE PARQUES

El contratista de obra informa que si el proveedor de pinturas da visto bueno para poder pintar sobre las canchas existentes se puede entregar PARQUE DANUBIO Y CARBONEL 07- 179, EL CAUCE para el mes de marzo.

El contratista de obra informa que para el próximo comité indicara las fechas de entrega de parques que no se intervienen estructura de canchas.

COMPONENTE AMBIENTAL

La interventoría informa:

Desde el componente ambiental se continuo la validación del cerramiento perimetral de patque urbanización Jiménez de Quezada 07-015 donde se evidencian los 3 sumideros protegidos y el individuo arbóreo protegido. Se conto con la adecuación del punto ecológico.

En el parque 07-022 Desarrollo Palestina se continua verificación de cerramiento perimetral. Se evidencian los sumideros protegidos e individuos arbóreos protegidos, se mantiene acopio de RCD generado el cual se evidencia demarcado y protegido con polietileno negro.

Se realiza verificación de cerramiento e implementación de PMT del parque el regalo, donde se protegió 1 individuo arbóreo y se contó con punto ecológico.

Se realiza verificación de cerramiento e implementación de PMT del parque Jose Linde, donde se protegió 1 individuo arbóreo y se contó con punto ecológico.

Se realiza verificación de cerramiento e implementación de PMT del Parque Carbonell, donde se protegieron sumideros y 1 individuo arbóreo y se contó con punto ecológico.

El día de 17 de enero la interventoría realizó el cargue de la información del primer trimestre de RCD al aplicativo web.

El contratista de obra informa que el día 17 de enero se realizó recorrido a tres parques con el especialista forestal del contratista de obra, los parques son Desarrollo Palestina, Urbanización El Regalo y José María Carbonell 104.

El Apoyo a la Supervisión del FDLB solicita fichas de identificación de árboles.

El contratista de obra informa que el día 30 de enero entregará la ficha de identificación de árboles de los 03 parques visitados. La fecha de entrega de las fichas de los 25 parques restantes será informada por el contratista de obra en el próximo comité de obra.

La interventoría solicita que la profesional ambiental del contratista de obra asista a los comités de obra integral programados mensualmente, en el presente comité no se encuentra la profesional ambiental del contratista de obra.

El contratista de obra informa que el comité integral se cruzo con otra actividad que la profesional ambiental ya tenía a programada.

El Apoyo a la supervisión del FDLJB informa que el ultimo miércoles de cada mes se realizara comité integral de obra y deben estar presente todos los profesionales.

El próximo comité integral es el 28 de febrero de 2024.

COMPONENTE SOCIAL

La interventoría informa que la presente semana se realizó reunión de inicio en el parque José María Carbonell 07-104, donde la comunidad solicitó instalar gimnasios biosaludables que no estaban en el alcance el diagnostico.

Así mismo se realizó reunión en el parque José María Carbonell 07-179, donde la comunidad presentó la inconformidad respecto al cerramiento.

Desde el área social de la interventoría recomiendan al contratista de obra no instalar cerramientos si no van a dar inicio a las actividades de obra.

La interventoría informa que tiene programada reuniones para la siguiente semana en Danubio y Rincón de Bosa. así mismo informa que le martes 30 de enero se tiene programada reunión con veedores.

La interventoría informa que el contratista de obra no está sacando la valla informativa de avance, por lo que se pasara llamado de atención por escrito.

7. GESTION SOCIAL CONTRATISTA

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	25		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	25		No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0		DIRECCIÓN PUNTO CREA:	Cra 80 k 81 - 18 sur
OTROS:	0		PUNTOS SATELITES:	
TOTAL MUJERES	9	36%		
MUJERES CONDICION VULNERABILIDAD	0	0,00%		
PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	4%		
JOVES MENORES DE 24 AÑOS	2	8%		
TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA	9	36%		
TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD:	7	77%		

8. GESTION SOCIAL INTERVENTORÍA

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	17		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	0
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	17		No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS.	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS.	0		DIRECCIÓN PUNTO CREA:	Cra 80 k 81 - 18 sur
OTROS:	0		PUNTOS SATELITES:	
TOTAL MUJERES	11	64,71%		
MUJERES CONDICION VULNERABILIDAD	0	0,00%		
PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	5,88%		
JOVES MENORES DE 24 AÑOS	1	5,88%		
TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA	N/A			
TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD:	N/A			

Respecto a las PQR se tienen **solicitudes de cambios de alcance** en el 07-044 y en el 07-104, por lo **que se realizó reunión extraordinaria para informarlos que el cambio** solicitado era viable.

El Apoyo a la Supervisión del **PDL informa** que en la programación que se presentó a **Gobierno es que en** el mes de marzo se entregaran **04** parques.

El contratista de obra **informa** que **no se puede cumplir por** la importación de juegos.

El cronograma de reuniones sociales **será entregado por el** contratista de obra el día 26 de enero de **2024**

COMPONENTE SST

La interventoría informa que el plan de seguridad vial que el contratista de **obra** remitió **presenta observaciones, las** cuales **ya se remitieron al** contratista de obra.

Así mismo **informa que se presenta** observaciones a los documentos del **personal de CITY PLAY** y de ingreso de volqueta.

Índice de **accidentalidad 0**
Índice de **ausentismo** 0

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Entrega de concepto tratamiento de humedad en Parque Urbanización Jiménez de Quezada	CONTRATISTA DE OBRA	31-01-2024
2	Radicación de cuenta de cobro en la Alcaldía incluido el informe de obligaciones.	CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	05 de cada mes
3	Radicación en la Alcaldía del informe mensual	CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	10 de cada mes
4	Seguimiento a la adquirió de juegos	CONTRATISTA DE OBRA	Todos los comités de obra.
5	Presentar los presupuestos actualizados.	CONTRATISTA DE OBRA	Cada 15 días en comité de obra iniciando el 07 de febrero de 2024
6	Entrega de proceso constructivo	CONTRATISTA DE OBRA	31 de enero de 2024
7	Reunión de socialización de observaciones realizadas a los APUS NP	INTERVENTORIA	26 de enero de 2024
8	Formula de ajuste contrato de obra	FDLB	31 de enero de 2024
9	Seguimiento a la programación de entrega de diseños piso caucho	CONTRATISTA DE OBRA	Todos los comités de obra
10	Plan de contingencia a implementar en el parque Urbanización Jiménez de Quezada, teniendo en cuenta que presenta atraso	CONTRATISTA DE OBRA	31 de enero de 2024
11	Respuesta al comunicado con número de radicado 20243120048221 remitido por SDM	CONTRATISTA DE OBRA	
12	Alcance al PMT informando a la SDM que por tema de seguridad se instala polimalla en lugar de lona en el parque código 007-179	CONTRATISTA DE OBRA	
13	Visita proveedor de pintura para revisión de canchas en la cual se adelantará la actividad	CONTRATISTA DE OBRA	19 de enero de 2024
14	Fechas de entrega de parques que no se intervienen estructura de canchas.	CONTRATISTA DE OBRA	31 de enero de 2024
15	Entrega de ficha de identificación de árboles de los 03 parques visitados.	CONTRATISTA DE OBRA	30 de enero de 2024
16	Fecha de entrega de las fichas de identificación de árboles de los 25 parques restantes	CONTRATISTA DE OBRA	31 de enero de 2024
17	Instalación de valla en el punto CREA	CONTRATISTA DE OBRA	Inmediato
18	Comité de obra integral	TODOS	Ultimo miércoles de cada mes. Próximo comité 28 de febrero de 2024

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	EVIDENCIA DE REUNIÓN

19	Entrega de cronograma de reuniones sociales será entregado por el contratista de obra el día 26 de enero de 2024	CONTRATISTA DE OBRA	26 de enero de 2024
20	Subsanación de observaciones al PMVS	CONTRATISTA DE OBRA	
	COMPROMISOS COMITÉ No 16		
21	Presupuesto actualizado parque José María Carbonel 07-044	CONTRATISTA DE OBRA	
22	Entrega ante la entidad de cuadro con valor final de los diagnósticos de cada uno de los parques	INTERVENTORIA	UNA VEZ SE TENGA EL ACTA DE FIJACION DE NP

Elaborada por: ING. MONICA JIMENA GUERRA (DIRECTOR DE INTERVENTORIA)

Fecha de la próxima reunión: 31/01/2024 **Lugar de la próxima reunión:** CREA

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS – CONTRATO 520-2023

FECHA: 31/01/2024 Virtual: ____ Presencial: x (En caso de ser presencial): ____

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento semanal No. 18

HORA DE INICIO: 08:30 am HORA DE FINALIZACIÓN: 11:10 am

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
Jenny Rodriguez									X	Soluciones para Ingenieria			
Brayan Rodriguez S.									X	Soluciones para Ingeniería			
Monica Jimena Cuenca V		X								solucionespara540	solucionespara	3136679502	
Laura P. Mejia Vargas			X						X	SPIB Infraestructura	laura.mejia@solucionespara		

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

NOMBRES	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO / TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El(la) firmante confirma a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3358160. Manifiesta que sus datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera certifica que los datos aquí consignados serán usados para cargue estadístico de asistencia (pública) y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio al comité de seguimiento semanal No.18 realizando recorrido a los parques Desarrollo Danubio, Desarrollo Concepción, Desarrollo Rosalinda, Desarrollo Palestina

- Parque Desarrollo Danubio:

Se evidencia zona de cancha en material de concreto, en inspección visual realizada por la entidad contratante y la interventoría se observa en BUEN ESTADO la cancha, por lo que se recomienda instalar una carpeta en asfalto sobre lo existente.

En la malla de cerramiento de la zona de la cancha, se debe instalar dos módulos de cerramiento completos a la misma altura del cerramiento existente con el fin de proteger la cancha contra la zona de juegos.

El contratista de obra debe actualizar el presupuesto donde se incluya el asfalto para acabado de la cancha y los dos módulos para cerramiento para la cancha, antes de su ejecución.

En la zona de juegos se debe instalar piso caucho, según diseño que se apruebe.

- Parque Desarrollo Concepción:

Teniendo en cuenta que los gimnasios biosaludables existentes se encuentran en buen estado, se acuerda realizar mantenimiento a modulo giratorio de cadera, modulo timón, modulo caminador aéreo, modulo pectoral y modulo pony, los otros 2 gimnasios existente deben ser retirados y remplazados por grecorromanos.

La Alcaldía recomienda al contratista haga los acercamientos con la EAAB, con el fin de que verifique los desagües de las cajas existentes.


Zona de juegos: los Apoyos a la Supervisión del IDRD y la interventoría proponen realizar mantenimiento al juego existente M3 y cambiar el juego (columpio) existente por el juego de referencia 100607.

Respecto al juego M5 que se indica en el acta mesa de trabajo del día 18 y 20 de diciembre, no se instalara.

- Parque Desarrollo Rosalinda:

Se encuentra en ejecución las actividades de demolición de graderías existentes, demolición de placa zona de gimnasios y demolición placa zona de juegos.

En la cancha de baloncesto el contratista de obra por error realizo parte de la demolición de la carpeta asfáltica, donde se evidencia que existen dos carpetas de 5 cm cada una y una tercera carpeta de 3.5 cm. El contratista de obra informa que restituirá la carpeta asfáltica que por error demolió.



El apoyo a la Supervisión del FDLB recomienda no realizar demolición de asfalto en la zona de la cancha de baloncesto ya que visualmente no presenta afectación.
En la cancha de microfútbol ubicada frente a las graderías que se están demoliendo, debe considerarse dentro del presupuesto pintura y demarcación.

El contratista de obra informa que el día de mañana 01 de febrero de 2024, realizarán caracterización del material existente y toma de densidades para zona de Juegos y gimnasios.

Se acuerda que las zonas de sendero peatonal se reutilizara el adoquín existente.
Se creará zona dura en adoquín para sendero peatonal en un punto en el cual la zona verde está desgastada por el paso de la comunidad. El ancho de la zona dura a construir debe ser igual al existente en otras zonas



Contemplar en el presupuesto la instalación de silla M-40 en plazoleta existente



Se instalará juego 100607 que se contempla en el acta de reunión del 18 y 20 de diciembre.

- Parque Desarrollo Palestina

El Apoyo a la Supervisión IDRD sugiere contemplar en el balance zonas duras (senderos) por las zonas verdes marcadas por la comunidad como paso peatonal. Lo anterior para las cuatro zonas identificadas en la actualidad.

Se solicita al contratista de obra reconstruir las zonas en las cuales se realizó extracción para CDR en canchas.


BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Desde el Apoyo a la Supervisión del FDLB y la interventoría, una vez revisado visualmente el acabado que actualmente tiene la cancha, recomiendan realizar sello de fisuras, demarcación y pintura en zona de cancha.

Los biosaludables a instalar deberán ser instalado cerca al sitio donde se encontraban los existentes, para lo cual el contratista creara la zona dura.

El contratista de obra presentara propuesta del sitio y área donde se instalarán los biosaludables.



Se solicita al contratista de obra la entrega de la revisión del material de subbase que se encuentra acopiado en el parque.

ACTUALIZACION DE PRESUPUESTO

Teniendo en cuenta el recorrido realizado a los cuatro parques y las decisiones tomadas en cada uno de estos parques, se solicita al contratista de obra presentar el balance actualizado previo a la ejecución de las actividades.

REVISION DE APU NP

El contratista de obra presento la corrección de las observaciones realizadas por la interventoría el día 30 de enero de 2024.

La Interventoría informa que el día lunes 05 de febrero entregará el resultado de la revisión de los APUS NP

Al presente comité de obra se anexa la presentación semanal en power point,

CORTE DE OBRA No 02

El contratista de obra informa que hoy 31 de enero realizará entrega a interventoría de las memorias de cálculo y la presta de actividades ejecutadas.

PARQUE URBANIZACION JIMENEZ DE QUEZADA

El contrarista de obra informa que el día martes 06 de febrero de 2024, realizar la fundida de placa de contrapiso

VISITA DE PROVEEDOR DE PINTURA A PARQUES

El contratista de obra informa que realizo recorrido a 04 parques con el proveedor de pintura, quien informa que en la cancha del Parque Desarrollo Danubio no se puede pintar sobre el acabado que actualmente tiene la cancha.

REVISIÓN DE CONCEPTO Y RESULTADOS DE CBR TOMADOS EN CANCHAS

La interventoría informa que el 30 de enero recibió conceptos geotecnia canchas parques el regalo, la portada, bosa linda y palestina, y está siendo revisado por el especialista en Geotecnia de la interventoría.

La interventoría informa que para el 01 de febrero se entregará la revisión y concepto del especialista en Geotecnia de la interventoría respecto al análisis de resultados de CBR realizado por el contratista de obra.

FICHAS DE IDENTIFICACIÓN DE ARBOLES

El apoyo a la Supervisión del FDLB informa que solo se deben realizar fichas de identificación de árboles en los parques en los cuales se evidencia que los individuos arboles se encuentran en la zona de intervención.

CORTE DE OBRA No 01, No 02 y NO 03

En horas de la tarde, el Apoyo a la Supervisión del FDLB informa que el corte de obra No 01 debe realizarse para el periodo comprendido entre el 02 de octubre al 30 de noviembre, el corte No 02 será del 01 de diciembre al 31 de diciembre y el corte No 03 será del 01 de enero al 31 de enero de 2024.

Lo anterior, cambiara las fechas de corte previamente cordadas y con las cuales se estaba trabajando los cortes de obra las cuales eran:

Corte de obra No 1 del 02 de octubre al 31 de diciembre de 2023 y corte de obra No 02 del 01 de enero al 31 de enero de 2024.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	EVIDENCIA DE REUNIÓN

Se procede con la revisión de compromisos del comité anterior, donde la interventoría informa los compromisos pactados y su estado así:

SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACION
1	Entrega de concepto tratamiento de humedad en Parque Urbanización Jiménez de Quezada	CONTRATISTA DE OBRA	31-01-2024	EN PROCESO (Se vence 31-01-2024)
2	Radicación de cuenta de cobro en la Alcaldía incluido el informe de obligaciones.	CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	05 de cada mes	MENSUAL
3	Radicación en la Alcaldía del informe mensual	CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	10 de cada mes	MENSUAL
4	Seguimiento a la adquirió de juegos	CONTRATISTA DE OBRA	Todos los comités de obra.	CUMPLIO
5	Presentar los presupuestos actualizados.	CONTRASTISTA DE OBRA	Cada 15 días en comité de obra iniciando el 07 de febrero de 2024	EN PROCESO
6	Entrega de proceso constructivo	CONTRASTISTA DE OBRA	31 de enero de 2024	EN PROCESO (Se vence 31-01-2024)
7	Reunión de socialización de observaciones realizadas a los APUS NP	INTERVENTORIA	26 de enero de 2024	CUMPLIDO
8	Formula de ajuste contrato de obra	FDLB	31 de enero de 2024	EN PROCESO (Se vence 31-01-2024)
9	Seguimiento a la programación de entrega de distrito pito cracho	CONTRATISTA DE OBRA	Todos los comités de obra	TODOS LOS COMITE
10	Plan de contingencia a implementar en el parque Urbanización Jiménez de Quezada, contenido en cuenta que presenta atraso	CONTRATISTA DE OBRA	31 de enero de 2024	EN PROCESO (Se vence 31-01-2024)
11	Respuesta al comunicado con número de radicado 2024312004822111 remitido por SDM	CONTRATISTA DE OBRA	SIN DEFINIR	CUMPLIDO (25-01-2024)
12	Alcance al PMT informando a la SDM que por tema de seguridad se instala polimalla en lugar de lona en el parque código 007-179	CONTRATISTA DE OBRA	SIN DEFINIR	CUMPLIDO (25-01-2024)
13	Visita proveedor de pintura para revisión de canchas en la cual se adelantará la actividad	CONTRATISTA DE OBRA	19 de enero de 2024	CUMPLIDO
14	Fechas de entrega de parques que no se intervienen estructura de canchas.	CONTRATISTA DE OBRA	31 de enero de 2024	El contratista informa que enviara el cronograma de entrega de parques una vez cuente con el concepto

				del especialista de interventoría respecto a los resultados de CBR tomados
15	Entrega de ficha de identificación de árboles de los 03 parques visitados.	CONTRATISTA DE OBRA	30 de enero de 2024	CUMPLIDO
16	Fecha de entrega de las fichas de identificación de árboles de los 25 parques restantes	CONTRATISTA DE OBRA	31 de enero de 2024	EN PROCESO
17	Instalación de valla en el punto OBRA	CONTRATISTA DE OBRA	Inmediato	CUMPLIDO
18	Comité de obra [integral]	TODOS	Último miércoles de cada mes. Próximo comité 28 de febrero de 2024	MENSUAL
19	Entrega de cronograma de reuniones sociales será entregado por el contratista de obra el día 26 de enero de 2024	CONTRATISTA DE OBRA	26 de enero de 2024	CUMPLIDO PARA EL GRUPO 1
20	Subsanación de observaciones al PEVS	CONTRATISTA DE OBRA		INCUMPLIDO
	COMPROMISOS COMITÉ No 16			
21	Presupuesto actualizado parque José María Carbonell 07-044	CONTRATISTA DE OBRA		CUMPLIDO (25-01-2024)
22	Entrega ante la entidad de cuadro con valor final de los diagnósticos de cada uno de los parques	INTERVENTORIA	UNA VEZ SE TENGA EL ACTA DE FIJACION DE NP	UNA VEZ SE APRUEBEN LOS NP

COMPROMISOS DE LA REUNION

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Entrega de presupuesto actualizado de los 04 parque visitados (Desarrollo Danubio, Desarrollo Concepción, Desarrollo Rosalinda, Desarrollo Palestina)	CONTRATISTA DE OBRA	Antes de la ejecución de las actividades
2	Revisión de subsanación de APUS NP	INTERVENTORIA	Lunes 05 de febrero de 2024
3	Entrega de precios y memorias para corte de obra No 03	CONTRATISTA DE OBRA	Miércoles 31 de enero de 2024
4	Fundida de placa de contrapiso parque Urbanización Jiménez de Quesada	CONTRATISTA DE OBRA	Martes 06 de febrero de 2024
5	Revisión CONCEPTOS GEOTECNIA CANCHAS PARQUES EL REGALO, LA PORTADA, ROSA LINDA Y PALESTINA	INTERVENTORIA	Jueves 01 de febrero de 2024
6	Entrega de fichas de identificación parques restantes	CONTRATISTA DE OBRA	SIN DEFINIR
	COMPROMISOS COMITÉ No 17		

308

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	EVIDENCIA DE REUNIÓN

7	Entrega de concepto tratamiento de humedad en Parque Urbanización Jiménez de Quezada	CONTRATISTA DE OBRA	31-01-2024
8	Radicación de cuenta de cobro en la Alcaldía incluido el informe de obligaciones.	CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	05 de cada mes
9	Radicación en la Alcaldía del informe mensual	CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	10 de cada mes
10	Seguimiento a la adquirió de juegos	CONTRATISTA DE OBRA	Todos los comités de obra.
11	Presentar los presupuestos actualizados.	CONTRATISTA DE OBRA	Cada 15 días en comité de obra iniciando el 07 de febrero de 2021
12	Entrega de proceso constructivo	CONTRATISTA DE OBRA	31 de enero de 2024
13	Formula de ajuste contrato de obra	FDLB	31 de enero de 2024
14	Seguimiento a la programación de entrega de diseños piso sucho	CONTRATISTA DE OBRA	Todos los comités de obra
15	Plan de contingencia a implementar en el parque Urbanización Jiménez de Quezada, teniendo en cuenta que presenta atraso	CONTRATISTA DE OBRA	31 de enero de 2024
16	Fechas de entrega de parques que no se intervienen estructura de canchas.	CONTRATISTA DE OBRA	El contratista informa que enviara el cronograma de entrega de parques una vez cuente con el concepto del especialista de interventoría respecto a los resultados de CBR tomados
17	Fecha de entrega de las fichas de identificación de árboles de los 25 parques restantes	CONTRATISTA DE OBRA	31 de enero de 2024
18	Comité de obra integral	TODOS	Último miércoles de cada mes. Próximo comité 28 de febrero de 2024
19	Subsanación de observaciones al PEVS	CONTRATISTA DE OBRA	
20	Entrega ante la entidad de cuadro con valor final de los diagnósticos de cada uno de los parques	INTERVENTORIA	UNA VEZ SE TENGA EL ACTA DE FIJACION DE NP

Elaborada por: ING. MONICA JIMENA GUERRA (DIRECTOR DE INTERVENTORIA)

Fecha de la próxima reunión: 07/02/2024 Lugar de la próxima reunión: CREA

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS – CONTRATO 510-2023

FECHA: 07/02/2024 **Virtual:** ____ **Presencial:** x **(En caso de ser presencial):** ____

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento semanal No. 19

HORA DE INICIO: 08:30 am **HORA DE FINALIZACIÓN:** 12:00 pm

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
ISABEL C. LLANO									X	ALCALDÍA Paloquemao 2023	Paloquemao2023 @gmail.com	3124811795	
Monica Jimena Guerrero		X								Soluciones para la Ing	soluciones5000 510	3146678807	
Jenny Rodriguez									x	Soluciones para la Ing.	Solucionesbarasio		
Brigida Rodriguez Sanchez									x	Soluciones Para la Ing	Solucionesbosa510		
Jeanneth Alvarado									x	Cons Soc. Paloquemao 2023	Paloquemao 2023	3124119825	
Laura Sofia Ibargüen			X						X	FDLB Infraestructura	laura.munoz@gobiernobogota.gov.co		

301

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	ASISTENCIAL	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3587000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio al comité de seguimiento semanal No.19 realizando recorrido a los parques Desarrollo Palestina, Desarrollo La Portada, Desarrollo Bosalinda, Desarrollo el Danubio, Urbanización el Regalo, Parque Urbanización Jiménez de Quezada, con la presencia del Apoyo a la Supervisión FDLB, Contratista de obra, Especialista en Geotecnia del contratista de obra e Interventoría.

PARQUE DESARROLO PALESTINA
Se realiza recorrido donde se determina para la zona de la cancha realizar sello de todas las fisuras del asfalto existente, aplicar pintura sobre la cancha, realizar un filtro perimetral a la cancha y entregar las aguas a la caja mas próxima previa verificación de su funcionamiento, el filtro debe ser determinado por el especialista del contratista de obra.

El Apoyo a la Supervisión FDLB solicita que los senderos nuevos a construir deben ser de ancho incluido los bordillos 2.0 mts, la interventoría solicita que los bordillos queden con el respectivo ataque. El tipo de bordillo a instalar es A-80

El contratista de obra entregara el esquema básico de implantación de senderos y gimnasios el día 09 de febrero. El contratista de obra entregará el presupuesto actualizado 12 de febrero de 2024.

En la zona de juegos, se encuentran instalado y compactada la primera capa de subbase, se solicita realizar el retiro del material suelto y agilizar la actividad de finalización de relleno de subbase, tomar las densidades y continuar con la instalación de la base.

Se evidencia presencia de 02 trabajadores, personal insuficiente para adelantar las actividades del parque.

PARQUE URBANIZACION LA PORTADA
Se determina que en el costado del Liceo se realice el corte de 15 cm de ancho entre bordillo existente y cancha, realizar relleno en concreto, el corte debe ser realizado con disco.
La cañuela existente paralela al Liceo debe ser reconstruida y cumplir su función de entrega de aguas.
Realizar revisión de caja de inspección existente y verificar que esté en funcionamiento.
Sobre la cancha se debe realizar sello de todas las fisuras y pintura.

PARQUE DESARROLLO BOSALINDA
Se determina sello de todas las fisuras de la cancha y pintura.
Se solicita que de carácter inmediato se repare la zona de la cancha en la cual se realizó afectación del asfalto.
El contratista informa que el día de hoy 07 de febrero entregará fecha de ejecución de la actividad de reparación de asfalto afectado.

Se recuerda que en el comité anterior se definió ejecutar sendero nuevo, en el presente comité se define que el ancho del sendero es de 2.0 mts incluidos los bordillo.

PARQUE DESARROLLO EL DANUBIO
El especialista en geotécnica del contratista no recomienda instalar asfalto sobre el acabado en concreto existente.

El contratista de obra informa que averiguara si existe un material adecuado para instalar sobre el concreto que tiene actualmente la cancha.

El especialista en geotecnia del contratista de obra recomienda, que independiente del material que instalen sobre la cancha se deben realizar las dilataciones que actualmente tiene la cancha y unas adicionales para evitar fisuras.

El contratista de obra presentara concepto del material a instara sobre la cancha existente.

PARQUE URBANIZACION EL REGALO
Se está adelantando la actividad de excavación para viga de cimentación de cerramiento.
En el área donde la raíz del árbol está afectando la estructura de la cancha se determina: realizar contención de raíz tipo IDU, intervenir la estructura de la cancha en una sección de 4mtsx4mts y verificar el estado de la estructura existente.
Verificar que la cañuela existente entregue las aguas adecuadamente.
Realizar sellos de fisuras en la cancha y pintar.

PARQUE JIMENEZ DE QUEZADA
El contratista de obra instalo un geotextil perimetral a una profundidad desde 20 cm a partir del bordillo y un ancho de 20 cm lo cual no abarca la totalidad de la estructura existen de la zona de juego.

La interventoria recomienda que el geotextil perimetral a instalar sea desde el geotextil existente hasta el nivel del bordillo en forma de U.

SOLICITUD DE INCREMENTO DE PERSONAL

La interventoría solicita el incremento de personal ya que se tiene deficiencia del mismo.

TOMA DE DENSIDADES

El contratista de obra informa que para mañana 08 de febrero de 2024 tiene programada la toma de densidades en el Parque Palestina, pero esto depende de la presencia de las lluvias.

La Interventoría informa que si se presentan lluvias se debe volver a tomar las densidades en los sitios que ya cuenten con la aprobación de las densidades.

PROGRAMACION INSTALACION CERRAMIENTO

El contratista de obra informa que le próximo comité realiza la entrega de programación de cerramientos y barandas de los parques que están abiertos.

SELLO DE FISURAS

Se solicita que los sellos de fisuras se realicen en presencia de la interventoría, con el fin de verificar la actividad en su totalidad.

La interventoría recomienda soplar toda la cancha y verificar las fisuras, la actividad de sello se debe realizar sin rayar la fisura del acabado de la cancha, se debe realizar la actividad sobre el asfalto totalmente seco.

SEGUIMIENTO A LOS APUS NP

La interventoría informa que ya se realizó la revisión de los NP presentado por el contratista de obra y los mismos tienen observaciones, por esto se solicita reunión con el contratista de obra.

La reunión se programa para el día de hoy 07 de febrero de 2024

BALANCE DE OBRA

La interventoría solicita al contratista de obra la entrega del balance del contrato de obra actualizado.

El contratista de obra entregará el día martes 13 de febrero de 2024 el presupuesto de los 06 parques visitados en el comité y así hará para los parques visitados en cada comité.

CORTE DE OBRA

El contratista de obra entregará en medio físico los cortes de obra y la interventoría realizará las observaciones sobre el documento en físico.

- El corte de obra No 01 el contratista de obra lo radicará el día 08 de febrero de 2024 sin el plan de gerencia.
- El plan de gerencia será entregado el día viernes 09 de febrero de 2024
- El corte de obra No 02 el contratista de obra lo radicará el día 08 de febrero de 2024 sin el polan de gerencia
- El plan de gerencia será entregado el día viernes 09 de febrero de 2024
- El corte de obra No 03 el contratista de obra lo radicara el lunes 12 de febrero de 2024, soportes documentales.
- El corte de obra No 03 el contratista de obra lo radicara el día martes 13 de febrero de 2024, soportes de memorias y acta.

INFORMES MENSUALES

La interventoría informa que el informe mensual No 02 y No 03 del contratista de obra presentan observaciones, las cuales fueron enviadas al contratista de obra.

El contratista de obra informa que el día de mañana 08 de febrero de 2024 entregará en medio físico el informe integral No 02.

El contratista de obra informa que el día lunes 12 de febrero de 2024 entregada las correcciones del informe mensual No 03 Técnico.

TRATAMIENTO DE HUMEDAD URBANIZACION JIMENEZ DE QUEZADA

El contratista de obra instalo un geotextil perimetral a una profundidad desde 20 cm a partir del bordillo y un ancho de 20 cm lo cual no abarca la totalidad de la estructura existen de la zona de juego.

La interventoría recomienda que el geotextil perimetral a instalar sea desde el geotextil existente hasta el nivel del bordillo en forma de U.

SEGUIMIENTO ADQUISION DE JUEGOS

El contratista de obra informa que están en gestión de compra.
La interventoría solicita copia del giro realizado a la empresa que suministra los juegos.

ENTREGA DE PROCESO CONSTRUCTIVO

El contratista de obra informa que el día de ayer 06 de febrero de 2024, en horas de la tarde envió el proceso solicitado. La interventoría verificara lo indicado por el contratista

FORMULA DE AJUSTE CONTRATO DE OBRA

La entidad solicita que el contratista de obra remita por escrito la solicitud.

PLAN DE CONTINGENCIA A IMPLEMENTAR EN EL PARQUE URBANIZACIÓN JIMÉNEZ DE QUEZADA, TENIENDO EN CUENTA QUE PRESENTA ATRASO.

El contratista de obra informa que incrementara personal con el fin de reducir el atraso.

El día miércoles 14 de febrero se programa fundida de placa.

Se realizará cambio de módulos de baranda y visita a taller para verificar avance de mantenimiento de gimnasios.

FECHAS DE ENTREGA DE PARQUES QUE NO SE INTERVIENEN ESTRUCTURA DE CANCHAS.

El contratista de obra informa que el 13 de febrero de 2024, informara la fecha de entrega de 04 parques, se requiere que la entidad entregue el eslogan de ENAMORATE DE BOSA

FECHA DE ENTREGA DE LAS PICIAS DE IDENTIFICACIÓN DE ÁRBOLES DE LOS 25 PARQUES RESTANTES

El contratista de obra informa que el día de hoy 07 de febrero de 2024 remitió a la interventoría el oficio donde informa que de los 25 parques restantes en las zonas a intervenir no se tiene afectación.

SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES AL PEVS

El contratista de obra informa que el miércoles 14 de febrero de 2024 será entregado el documento.

ENTREGA DE PRESUPUESTO ACTUALIZADO DE LOS 04 PARQUE VISITADOS (DESARROLLO DANUBIO, DESARROLLO CONCEPCIÓN, DESARROLLO ROSALINDA, DESARROLLO PALESTINA

El contratista de obra informa que lo entregará el 13 de febrero de 2024.

Se procede con la revisión de compromisos del comité anterior, donde la interventoría informa los compromisos pactados y su estado así:

SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACION
1	Entrega de concepto tratamiento de humedad en Parque Urbanización Jiménez de Quezada	CONTRATISTA DE OBRA	31-01-2024	EN PROCESO (Se vence 31-01-2024)
2	Radicación de cuenta de cobro en la Alcaldía incluido el informe de obligaciones.	CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	05 de cada mes	MENSUAL
3	Radicación en la Alcaldía del informe mensual	CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	10 de cada mes	MENSUAL
4	Seguimiento a la adquirió de juegos	CONTRATISTA DE OBRA	Todos los comités de obra.	CUMPLIO
5	Presentar los presupuestos actualizados.	CONTRATISTA DE OBRA	Cada 15 días en comité de obra iniciando el 07 de febrero de 2024	EN PROCESO
6	Entrega de proceso constructivo	CONTRATISTA DE OBRA	31 de enero de 2024	EN PROCESO (Se vence 31-01-2024)
7	Reunión de socialización de observaciones realizadas a los APUS NP	INTERVENTORIA	26 de enero de 2024	CUMPLIDO
8	Formula de ajuste contrato de obra	FDLB	31 de enero de 2024	EN PROCESO (Se vence 31-01-2024)
9	Seguimiento a la programación de entrega de diseños piso caucho	CONTRATISTA DE OBRA	Todos los comités de obra	TODOS LOS COMITE
10	Plan de contingencia a implementar en el parque Urbanización Jiménez de Quezada, teniendo en cuenta que presenta atraso.	CONTRATISTA DE OBRA	31 de enero de 2024	EN PROCESO (Se vence 31-01-2024)
11	Respuesta al comunicado con número de radicado 202431200482211 remitido por	CONTRATISTA DE OBRA	SIN DEFINIR	CUMPLIDO (25-01-2024)

	SDM			
12	Alcance al PMT informando a la SDM que por toma de seguridad se instala polimalla en lugar de lona en el parque código 007-179	CONTRATISTA DE OBRA	SIN DEFINIR	CUMPLIDO (25 01-2024)
13	Visita proveedor de pintura para revisión de canchas en la cual se adelantará la actividad	CONTRATISTA DE OBRA	19 de enero de 2024	CUMPLIDO
14	Fechas de entrega de parques que no se intervienen estructura de canchas.	CONTRATISTA DE OBRA	31 de enero de 2024	El contratista informa que enviara el cronograma de entrega de parques una vez cuente con el concepto del especialista de interventoría respecto a los resultados de CBR tomados
15	Entrega de ficha de identificación de árboles de los 03 parques visitados.	CONTRATISTA DE OBRA	30 de enero de 2024	CUMPLIDO
16	Fecha de entrega de las fichas de identificación de árboles de los 25 parques restantes	CONTRATISTA DE OBRA	31 de enero de 2024	EN PROCESO
17	Instalación de valla en el punto CRUA	CONTRATISTA DE OBRA	Inmediato	CUMPLIDO
18	Comité de obra integral	TODOS	Último miércoles de cada mes. Próximo comité 28 de febrero de 2024	MENSUAL
19	Entrega de cronograma de reuniones sociales será entregado por el contratista de obra el día 26 de enero de 2024	CONTRATISTA DE OBRA	26 de enero de 2024	SE ENTREGARON FECHAS DEL GRUPO 1
20	Subsanación de observaciones al PEVS	CONTRATISTA DE OBRA		INCUMPLIDO
	COMPROMISOS COMITÉ No 16			
21	Presupuesto actualizado parque José María Carbonel 07-044	CONTRATISTA DE OBRA		CUMPLIDO (25-01-2024)
22	Entrega ante la entidad de cuadro con valor final de los diagnósticos de cada uno de los parques	INTERVENTORIA	UNA VEZ SE TENGA EL ACTA DE FIJACION DE	UNA VEZ SE APRUEBEN LOS NP

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	EVIDENCIA DE REUNIÓN

			NP	

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Entrega de esquema básico de implantación de senderos y gimnasios el día 09 de febrero.	CONTRATISTA DE OBRA	09 DE FEBRERO DE 2024
2	Entrega de presupuesto actualizado	CONTRATISTA DE OBRA	12 de febrero de 2024.
3	Entrega de fecha de ejecución de la actividad de reparación de asfalto afectado Parque Desarrollo Rosalinda	CONTRATISTA DE OBRA	07 de febrero de 2024
4	Entrega de concepto del material a instalar sobre la cancha existente Parque el Danubio	CONTRATISTA DE OBRA	
5	Toma de densidades en el Parque Palestina, pero esto depende de la presencia de las lluvias	CONTRATISTA DE OBRA	08 de febrero de 2024
6	Entrega de programación de cerramientos y barandas de los parques que están abiertos.	CONTRATISTA DE OBRA	PROXIMO COMITE
7	Reunión para revisión de observaciones realizadas a los NP	CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	07 de febrero de 2024
8	Entrega de presupuesto de los 06 parques visitados en el comité.	CONTRATISTA DE OBRA	13 de febrero de 2024
9	Entrega de corte de obra No 01 sin el plan de gerencia.	CONTRATISTA DE OBRA	08 de febrero de 2024
10	Entrega de plan de gerencia corte de obra No 01	CONTRATISTA DE OBRA	09 de febrero de 2024
11	Entrega corte de obra No 02 sin el plan de gerencia	CONTRATISTA DE OBRA	08 de febrero de 2024
12	El plan de gerencia para corte de obra No 02	CONTRATISTA DE OBRA	09 de febrero de 2024
13	Entrega de corte de obra No 03, soportes documentales.	CONTRATISTA DE OBRA	12 de febrero de 2024
14	Entrega corte de obra No 03 I, soportes de memorias y acta.	CONTRATISTA DE OBRA	13 de febrero de 2024

313

14	Entrega en medio físico el informe integral No 02.	CONTRATISTA DE OBRA	08 de febrero de 2024
15	Entrega de las convocatorias del informe mensual No 03 Técnico.	CONTRATISTA DE OBRA	12 de febrero de 2024
16	Fundida de placa Parque Jiménez de Quezada	CONTRATISTA DE OBRA	14 de febrero de 2024
17	Fecha de entrega de 04 parques	CONTRATISTA DE OBRA	13 de febrero de 2024,
18	Entrega el eslogan de ENAMORATE DE BOSA	FDLB	
19	Subsanación de observaciones al PEVS	CONTRATISTA DE OBRA	14 de febrero de 2024
20	Entrega de presupuesto actualizado de los 04 parque visitados (Desarrollo Danubio, Desarrollo Concepción, Desarrollo Bosalinda, Desarrollo Palestina	CONTRATISTA DE OBRA	13 de febrero de 2024.

Elaborada por: ING. MONICA JIMENA GUERRA (DIRECTOR DE INTERVENTORIA)

Fecha de la próxima reunión: 14/02/2024 Lugar de la próxima reunión: CREA

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS – CONTRATO 510-2023

FECHA: 14/02/2024 **Virtual:** ____ **Presencial:** x **(En caso de ser presencial):** ____

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento semanal No. 20

HORA DE INICIO: 08:30 am **HORA DE FINALIZACIÓN:** 1:00 pm

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROFESIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
ISABEL CHAND									x	CONSOLIDO Pliegues2023	bogotapliegues2023@gmail.com	3124811945	
Monica Guerra										Solucionespgcltda		3166798	
Jenny Rodriguez									x	Solucionespgcltda			
Laura Fernanda Vargas			x						x	PGA Bogotá Infraestructura	lauravargas@gobiernobogota.gov.co		

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El(la) suscrito(a) firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del mismo, cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio al comité de seguimiento semanal No.20 realizando recorrido a los parques **PARQUE OLARTE 07-069, PARQUE OLARTE 07-215, PARQUE VILLA DEL RIO LOTE 2, PARQUE BRASIL SECTOR 2, PARQUE CAUCE Y PARQUE CONCEPCION** con la presencia del Apoyo a la Supervisión FDLB, Contratista de obra e Interventoría.

PARQUE OLARTE 07-069
En la zona de la cancha se debe contemplar:
Malla de dos módulos de altura en uno de los costados, construir filtro perimetral contra zonas verde, realizar demolición de asfalto en una esquina de un metro cuadrado y verificar cuántas capas de asfalto tiene, si presenta solo una capa de asfalto se debe contemplar en el presupuesto la estructura y asfalto de toda la cancha, revisar las cajas de entrega del filtro. Pintura en toda la cancha y demarcación.

En zona de juegos:
Se debe mantener el asfalto existente y realizar sello de fisura, realizar mantenimiento de los juegos existentes en sitio, realizar mantenimiento a los bordillos que contienen los árboles.
Proyectar sendero en el presupuesto, no se debe ejecutar hasta que la entidad lo ordene.

PARQUE OLARTE 07-215
Este parque cuenta con estabilidad de obra vigente revisar si se puede intervenir.
En zona de juego:
Se debe baja 13 cm y se fundir la placa en concreto e instalar el gránulo de caucho.
Mantenimiento de juegos existentes en sitio
Dar continuidad a la baranda existente e instalar los módulos
Instalar un balancín en zona de juegos.
Mantenimiento en sitio de biosaludables
Cambiar los tableros de señales y dejar los vástagos.

PARQUE VILLA DEL RIO LOTE 2
Si alcanza el presupuesto contemplar las barras de calistenia (en el lugar donde está el pasamanos)
Mantenimiento general del parque
Mantenimiento en sitio de los biosaludables.
Sello de fisuras en la cancha y pintura.
Mantenimiento de desagüe

PARQUE: BRASIL SECTOR 2
Cancha
Cancha únicamente demarcación,
Zona de juegos
Realizar mantenimiento del juego existente y cambiar las cuatro plataformas.
Mantenimiento de pintura en general,
El piso en sello de fisuras y granulo de caucho.
Incluir el juego carrusel incluyente
En la cancha se debe pintar los tableros y el Cerramiento
En la señaletica cambiar los tableros y dejar el vástago.

PARQUE EL CAUCE:
Pintura en general
Sello de fisuras en la cancha
Si el presupuesto da, se debe realizar pintura en la cancha

PARQUE CONCEPCION
En la zona de cancha se debe realizar sello de fisuras, no se cambiará estructura.
Contemplar lo indicado en comités de obra anteriores de recorrido.

SOLICITUD DE INCREMENTO DE PERSONAL.
La interventoría realizar llamado de atención al contratista de obra por el escaso personal que tiene el contrato.
El contratista de obra informa que tiene personal trabajando en planta, lo cual debe contabilizarse.

TOMA DE DENSIDADES

El día 13 de febrero de 2024, se realizo toma de densidades en subbase en la zona de juegos del parque Desarrollo Palestina y en la base de la zona de juegos de parque Urbanización Jiménez de Quesada.

La entrega de resultados por parte del laboratorio será para el día 15 de febrero de 2024

La interventoría solicita que la toma de densidades se realice entre el lunes al jueves ya que pueden presentarse lluvias en los días no laborables y debe repetir las densidades.

PROGRAMACION INSTALACION CERRAMIENTO

El contratista de obra informa que el día 14 de febrero de 2024 realiza la entrega de programación de cerramientos y barandas de los parques en ejecución.

SELLO DE FISURAS

El contratista de obra informa que se dará inicio a los sellos de fisuras así:

En el Parque Palestina el día 19 de febrero de 2024

En el parque Bosalinda el día 23 de febrero de 2024

La interventoría reitera que antes de aplicar sello de fisuras, se debe pasar soplete.

SEGUIMIENTO A LOS APUS NP

La interventoría informa que las observaciones fueron remitidas al contratista de obra mediante contenidado SPLI-BOS-23-0282, el 09 de febrero de 2024

El contratista de obra informa que remitirá la subsanación el día 16 de febrero

La interventoría solicita que el contratista de obra presente APU de actividad de pintura sobre biosaludables en sitio sin desmonte.

El contratista de obra informe que tiene 05 NP adicionales los cuales serán presentados el día 23 de febrero

CORTE DE OBRA

1. El corte de obra No 01 el contratista de obra en comité anterior quedó en radicado en físico el día 08 de febrero de 2024 sin el plan de gerencia.

El contratista de obra radico el corte No 01 en físico el día 12-02-2024 mediante comunicado CPB-FDLB 508-295-2024
La interventoría remitió observaciones al corte No 01 el día 13-02-2024 mediante comunicado SPLI-BOS-23-0289.

La cuenta No 01 debe estar radicada ante la entidad el día viernes 16 de febrero de 2024

2. El plan de gerencia corte 1 en físico, el contratista de obra en comité anterior quedo en radicarlo el día viernes 09 de febrero de 2024.

El contratista de obra radico el seguimiento al plan de gerencia para corte No 01 en digital el día 12-02-2024 mediante comunicado CPB-FDLB 508-298-2024.
La interventoría se encuentra realizando revisión y se entregara el concepto el día viernes 16 de febrero de 2024, pero se requiere el documento en medio físico, tal como se acordó en comité No 19

3. El corte de obra No 02 el contratista de obra en comité anterior quedó en radicarlo el día 08 de febrero de 2024 sin el plan de gerencia.

El contratista de obra radico el corte 2 en medio físico el día 08 de febrero mediante CPB-FDLB 508-273-2023.
La interventoría remitió observaciones al corte No 02 el día 13 de febrero mediante comunicado SPLI-BOS-23-0288

4. El plan de gerencia corte 2 en físico el contratista de obra en comité anterior quedo en radicarlo el día viernes 09 de febrero de 2024

El contratista de obra radico el seguimiento al plan de gerencia para corte No 02 en digital el día 13-02-2024 mediante comunicado CPB-FDLB 508-303-2024.
La interventoría se encuentra realizando revisión y se entregara el concepto el día viernes 16 de febrero de 2024, pero se requiere el documento en medio físico, tal como se acordó en comité No 19

La cuenta No 02 debe estar radicada ante la entidad el día lunes 19 de febrero de 2024.

5. El corte de obra No 03 el contratista de obra en comité anterior quedó en radicarlo el lunes 12 de febrero de 2024, soportes documentales.

El contratista de obra radico el corte 3 en medio físico el día 13 de febrero mediante CPB-FDLB 508-303-2023.

La interventoría se encuentra realizando revisión y se entregara el concepto el día viernes 16 de febrero de 2024.

6. El corte de obra No 03 en comité anterior se comprometió a radicar el día martes 13 de febrero de 2024, soportes de memorias y acta.

El contratista de obra radico el corte 3 en medio físico el día 13 de febrero mediante CPB-FDLB 508-303-2023.

La interventoría se encuentra realizando revisión y se entregara el concepto el día viernes 16 de febrero de 2024.

La cuenta No 03 del contratista de obra debe estar radicada el viernes 23 de febrero de 2024

7. El corte de obra No 04 debe estar radicada ante la entidad el 08 de marzo de 2024

INFORMES MENSUALES

INFORME MENSUAL No 02 noviembre

El contratista de obra quedo en comité anterior de radicar en físico la subsanación de observaciones el día de mañana 08 de febrero de 2024

El contratista de obra radico la subsanación de observaciones el día 08 de febrero de 2024 mediante comunicado con consecutivo CPB-FDLB 508-289A-2024.

La interventoría realizo revisión y remitió observaciones el día 09 de febrero mediante comunicado SPJA-BOS-23-0283

El contratista de obra informa que entregara la corrección de las observaciones enviada por la interventoría el día 14 de febrero de 2024

INFORME MENSUAL No 03 diciembre

El contratista de obra quedo de radicar en físico la subsanación de observaciones el día lunes 12 de febrero de 2024,

El contratista de obra radico la subsanación de observaciones el día 12 de febrero de 2024 mediante comunicado con consecutivo CPB-FDLB 508-297-2024.

La interventoría se encuentra realizando revisión y se entregara el concepto el día lunes 19 de febrero de 2024

INFORME MENSUAL No 04 cacro

La interventoría informa que el documento de informe mensual integral No 04 de interventoría fue radicado ante la entidad en medio físico el día 13 de febrero 2024

El contratista de obra informe que remitirá el informe mensual Técnico No 04 en físico a la interventoría el día viernes 16 de febrero 2024 y el lunes 19 de febrero será radicado ante la entidad.

PAC

El supervisor de obra solicita la entrega de programación del PAC del mes de abril, mayo y junio de 2024, lo cual debe ser presentado por el contratista de obra en el comité de obra del 06 de marzo de 2024

PRESUPUESTOS ACTUALIZADOS

A la fecha el contratista de obra ha remitido presupuesto actualizados de los parques:

Parque Bosa linda

Palestina

Concepción

El presupuesto de Parque Palestina, fue revisado por la interventoría y se remitieron las respectivas observaciones.

La revisión del presupuesto de Bosalinda y Concepción será cavisada por la interventoría el día martes 20 de febrero de 2024

El contratista de obra informa que el presupuesto del parque de Danubio el día 15 de febrero de 2024

La entrega de los presupuestos actualizados de los parques visitados el día de hoy 14-02-2024 serán entregados para el próximo comité.

SEGUIMIENTO ADQUISION DE JUEGOS

El contratista de obra informa que remitió ordenes de comprar a la interventoría, así mismo informa que en 15 días el proveedor notificara la fecha de la primera entrega de juegos.

FORMULA DE AJUSTE CONTRATO DE OBRA

El contratista de obra informa que le día de hoy 14 de febrero radico el oficio ante la interventoría para trámite ante la entidad.

SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE ENTREGA DE DISEÑOS PISO CAUCHO

A la fecha el contratista de obra ha remitido los diseños de piso caucho de los parques que se mencionan a continuación, los cuales fueron remitidos por la interventoría a la entidad contratante para su aval

PARQUE JIMENEZ DE QUEZADA
CONCEPCION
RINCON DE BOSA
DESARROLLO LA PORTADA
DESARROLLO LIBERTADOR II
JOSE MARIA CARBONELL 07-044
DESARROLLO DANUBIO 07-179
DESARROLLO SANTA FE 07-333

El día 13 de febrero, mediante correo electrónico el Apoyo a la Supervisión avalo el diseño de piso caucho de la ZONA DE JUEGOS DE JOSE MARIA CARBONELL CODIGO 07-179, el Apoyo a la supervisión solicita revisar si el logo de "Enamórate de Bosa" por el área de la zona de piso caucho.

PLAN DE CONTINGENCIA A IMPLEMENTAR EN EL PARQUE URBANIZACIÓN JIMÉNEZ DE QUEZADA, TENIENDO EN CUENTA QUE PRESENTA ATRASO.

La interventoría informa que en comité No 19 el contratista de obra se comprometió a implementar el siguiente plan:

El contratista de obra informa que incrementara personal con el fin de reducir el atraso: Cumplido.

El día miércoles 14 de febrero se programa fundida de placa. No se cumplió, se reprograma la fundida de placa para el día viernes 16 de febrero de 224 a las 11:00am

FECHAS DE ENTREGA DE PARQUES QUE NO SE INTERVIENEN ESTRUCTURA DE CANCHAS.

El contratista de obra en comité anterior informo que el 13 de febrero de 2024, informaría fecha de entrega de 04 parques, lo cual no fue cumplido.

El contratista de obra informa que suministrará la programación de entrega de los 04 parque el día 14 de febrero de 2024

SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES AL PEVS

El contratista de obra informa que el miércoles 14 de febrero de 2024 será entregado el documento.

ENTREGA DE FECHA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE REPARACIÓN DE ASFALTO AFECTADO PARQUE DESARROLLO BOSALINDA

El contratista de obra mediante comunicado con consecutivo CPH-PTDLB 508-308-2023 informo que el día 13 de febrero de 2024 realizo limpieza y compactando la capa granular y la actividad de aplicación de asfalto de realizará entre los días 13 y 15/02/2024 dependemos de la disponibilidad de la planta; cabe anotar que se comunicará con anterioridad a la intervención de la ejecución de las actividades

El contratista de obra informa que el día de hoy 14 de febrero iniciará la actividad de instalación de asfalto.

ENTREGA DE CONCEPTO DEL MATERIAL A INSTALAR SOBRE LA CANCHA EXISTENTE PARQUE EL DANUBIO

El contratista de obra informa que realizara destronque, sello de fisuras al acabado existente en cancha y posterior pintura, el contratista de obra presentar el APU de la actividad para el 23 de febrero de 2024

ENTREGA DE ACTAS DE VECINDAD

La interventoría solicita la entrega de actas de vecindad elaboradas en los parques Concepción (22 actas), La portada a (11 actas), Bosalinda (10 actas).

El contratista de obra informa que las actas de vecindad serán entregadas el día viernes 16 de febrero de 2024

LOGO PARA ZONA DE JUEGOS
Se adjunta al acta de comité de obra

LOGO DE ZONA DE CANCHAS
La entidad la define en el próximo comité de obra
El pago se realizará por demarcación por metros cuadrado.

Se procede con la revisión de compromisos del comité anterior, donde la interventoría informa los compromisos pactados y su estado así:

SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS DEL ACTA No 19

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	ESTADO DEL COMPROMISO	OBSERVACION
1	Entrega de concepto tratamiento de humedad en Parque Urbanización Jiménez de Quesada	CONTRATISTA DE OBRA	31-01-2024	CUMPLIDO	SE DEFINIO EN COMITÉ DE OBRA NO 19
2	Radicación de cuenta de cobro en la Alcaldía incluido el informe de obligaciones.	CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	05 de cada mes	INCUMPLIDO	CUENTA NO 01: EN SUBSANACIÓN DEL CONTRATISTA DE OBRA CUENTA NO 02: EN SUBSANACIÓN DEL CONTRATISTA DE OBRA CUENTA NO 03: EN REVISIÓN DE INTERVENTORÍA
3	Radicación en la Alcaldía del Informe mensual	CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	10 de cada mes		INFORME MENSUAL INTEGRAL NO 02

				INCUMPLIDO	(NOVIEMBRE): EN SUBSANACIÓN DEL CONTRATISTA DE OBRA INFORME MENSUAL NO 03 (DICIEMBRE): EN REVISIÓN DE LA INTERVENTORÍA INFORME MENSUAL NO 04: SIN PRESENTAR POR EL CONTRATISTA DE OBRA
4	Seguimiento a la adquirió de juegos	CONTRATISTA DE OBRA	Todos los comités de obra.		CUMPLIO
5	Entrega de presupuesto actualizado de los 04 parque visitados (Desarrollo Danubio, Desarrollo Concepción, Desarrollo Bosalinda, Desarrollo Palestina	CONTRASTISTA DE OBRA	13 de febrero de 2024	INCUMPLIDO	EN PROCESO EL CONTRATISTA HA ENTREGADO 03 PRESUPUESTOS. NO ENTREGARON DANUBIO
6	Entrega de proceso constructivo	CONTRASTISTA DE OBRA	31 de enero de 2024	INCUMPLIDO	ENTREGADO EL 06 DE FEBRERO DE 2024
7	Reunión de socialización de observaciones realizadas a los APUS NP	INTERVENTORIA Y CONTRATISTA DE OBRA	07 de febrero de 2024	INCUMPLIDO	SE REMITIERON OBSERVACIONES MEDIANTE COMUNICADO
8	Formula de ajuste contrato de obra	FDLB	31 de enero de 2024		EN PROCESO (Se vence 31-01-2024)
9	Seguimiento a la programación de entrega de diseños piso caucho	CONTRATISTA DE OBRA	Todos los comités de obra	TODOS LOS COMITE	A LA FECHA EL CONTRATISTA DE OBRA HA REMITIDO 09 DISEÑOS DE PISO CAUCHO
10	Plan de contingencia a implementar en el parque Urbanización Jiménez de Quezada, teniendo en cuenta que presenta atraso.	CONTRATISTA DE OBRA	31 de enero de 2024	CUMPLIDO PARCIALMENTE	
11	Fechas de entrega de parques que no se intervienen estructura de canchas.	CONTRATISTA DE OBRA	13 de febrero de 2024	INCUMPLIDO	

15	Fecha de entrega de las fichas de identificación de árboles de los 25 parques restantes	CONTRATISTA DE OBRA	06 de febrero de 2024	INCUMPIDO	EL DOCUMENTO FUE ENVIADO EL 07 DE FEBRERO DE 2024
16	Comité de obra integral	TODOS	Último miércoles de cada mes. Próximo comité 28 de febrero de 2024		MENSUAL
17	Subsanación de observaciones al PRVS	CONTRATISTA DE OBRA	14 de febrero de 2024		EN PROCESO
18	Entrega ante la entidad de cuadro con valor final de los diagnósticos de cada uno de los parques	INTERVENTORIA	UNA VEZ SE TENGA EL ACTA DE FIJACION DE NP		UNA VEZ SE APRUEBEN LOS NP

19	Entrega de esquema básico de implantación de senderos y gimnasios el día 09 de febrero.	CONTRATISTA DE OBRA	09 DE FEBRERO DE 2024	CUMPLIDO	
20	Entrega de fecha de ejecución de la actividad de reparación de asfalto afectado Parque Desarrollo Rosalinda	CONTRATISTA DE OBRA	07 de febrero de 2024	INCUMPLIDO	13 DE FEBRERO DE 2024
21	Entrega de concepto del material a instalar sobre la cancha existente Parque el Danubio	CONTRATISTA DE OBRA	SIN DEFINIR		EN PROCESO
22	Toma de densidades en el Parque Palestina, pero esto depende de la presencia de las lluvias	CONTRATISTA DE OBRA	08 de febrero de 2024	INCUMPLIDO	SE TOMARON EL 13 DE FEBRERO DE 2024 PENDIENTE LA ENTREGA DE RESULTADOS
23	Entrega de programación de cerramientos y barandas de los parques que están abiertos.	CONTRATISTA DE OBRA	14 de febrero de 2024	EN PROCESO	EN PROCESO

24	Entrega de corte de obra No 01 en físico sin el plan de gerencia.	CONTRATISTA DE OBRA	08 de febrero de 2024	INCUMPLIDO	ENTREGADO EL 12 DE FEBRERO DE 2024
25	Entrega de plan de gerencia en físico corte de obra No 01	CONTRATISTA DE OBRA	09 de febrero de 2024	INCUMPLIDO	ENTREGADO EL 12 DE FEBRERO DE 2024 VIA CORREO ELECTRONICO
26	Entrega corte de obra No 02 sin el plan de gerencia	CONTRATISTA DE OBRA	08 de febrero de 2024	CUMPLIDO	
27	El plan de gerencia para corte de obra No 02	CONTRATISTA DE OBRA	09 de febrero de 2024	INCUMPLIDO	ENTREGADO EL 12 DE FEBRERO DE 2024 VIA CORREO ELECTRONICO
28	Entrega de corte de obra No 03 en físico, soportes documentales.	CONTRATISTA DE OBRA	12 de febrero de 2024	INCUMPLIDO	ENTREGADO EL 13 DE FEBRERO DE 2024
29	Entrega corte de obra No 03 I, soportes de memorias y acta.	CONTRATISTA DE OBRA	13 de febrero de 2024	CUMPLIDO	
30	Entrega en medio físico el informe integral No 02.	CONTRATISTA DE OBRA	08 de febrero de 2024	INCUMPLIDO	
31	Entrega de las correcciones del informe mensual No 03 Técnico.	CONTRATISTA DE OBRA	12 de febrero de 2024	CUMPLIDO	
32	Fundida de placa Parque Jiménez de Quezada	CONTRATISTA DE OBRA	14 de febrero de 2024	EN PROCESO	
33	Entrega el eslogan de ENAMORATE DE BOSA	FDLB	13 de febrero de 2024	CUMPLIDO	

COMPROMISOS DEL PRESENTE COMITE

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Entrega de resultados de densidades parque Urbanización Jiménez de Quezada y Palestina	CONTRATISTA DE OBRA	15 de febrero de 2024

2	Entrega de programación de cerramientos y barandas de los parques en ejecución.	CONTRATISTA DE OBRA	14 de febrero de 2024
3	Inicio de la actividad sello de fisuras cancha Parque Palestina	CONTRATISTA DE OBRA	19 de febrero de 2024
4	Inicio de la actividad sello de fisuras cancha parque Bosalinda	CONTRATISTA DE OBRA	23 de febrero de 2024
5	Subsanación de observaciones APUS NP	CONTRATISTA DE OBRA	16 de febrero de 2024
6	Presentación de NP adicionales (05)	CONTRATISTA DE OBRA	23 de febrero de 2024
7	Radicación de cuenta No 01 ante la entidad	CONTRATISTA DE OBRA	16 de febrero de 2024
8	Revisión de plan de gerencia corte No 01	INTERVENTORIA	16 de febrero de 2024
9	Revisión de plan de gerencia corte No 02	INTERVENTORIA	16 de febrero de 2024
10	Radicación de cuenta No 02 ante la entidad	CONTRATISTA DE OBRA	19 de febrero de 2024.
11	Revisión de corte de obra No 03	INTERVENTORIA	16 de febrero de 2024
12	Radicación de cuenta No 03 ante la entidad	CONTRATISTA DE OBRA	23 de febrero de 2024
13	Radicación de cuenta No 04 ante la entidad	CONTRATISTA DE OBRA	08 de marzo de 2024
14	Entrega de informe técnico No 02 subsanado	CONTRATISTA DE OBRA	14 de febrero de 2024
15	Revisión de informe técnico 3	INTERVENTORIA	19 de febrero de 2024
16	Entrega de informe mensual Técnico No 04 en físico	CONTRATISTA DE OBRA	16 de febrero de 2024
17	Radicación ante entidad Informe mensual No 04 del contratista de obra	CONTRATISTA DE OBRA	19 de febrero de 2024
	Entrega de PAC abril, mayo y junio	CONTRATISTA DE OBRA	06 de marzo de 2024
18	Revisión del presupuesto de Bosalinda y Concepción hoy 14-02-2024	INTERVENTORIA	20 de febrero de 2024
19	Entrega de presupuesto del parque de Danubio	CONTRATISTA DE OBRA	15 de febrero de 2024
20	Entrega de los presupuestos actualizados de los parques visitados el día de hoy 14-02-2024	CONTRATISTA DE OBRA	PROXIMO COMITE
21	Seguimiento adquisición de juegos	CONTRATISTA DE OBRA	EN 15 DÍAS

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	EVIDENCIA DE REUNIÓN

22	Fundida de placa en concreto parque Jiménez de Quezada	CONTRATISTA DE OBRA	viernes 16 de febrero de 224 a las 11:00am
23	Programación de entrega de los 04 parques	CONTRATISTA DE OBRA	14 de febrero de 2024
24	Subsanación de observaciones al PEVS	CONTRATISTA DE OBRA	14 de febrero de 2024
25	Reparación de arbolito Boxalinda	CONTRATISTA DE OBRA	14 de febrero de 2024
26	El contratista de obra presentar el APU de la actividad para destronque, sello de fisuras al acabado existente en cancha	CONTRATISTA DE OBRA	23 de febrero de 2024
27	Entrega de actas de vecindad	CONTRATISTA DE OBRA	16 de febrero de 2024
28	Logo de zona de canchas .	FDLB	Próximo comité de obra

Elaborada por: ING. MONICA JIMENA GUERRA (DIRECTOR DE INTERVENTORIA)

Fecha de la próxima reunión: 21/02/2024 Lugar de la próxima reunión: CREA

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS – CONTRATO 580-2023

FECHA: 21/02/2024 **Virtual:** ___ **Presencial** x **(En caso de ser presencial):** ___

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento semanal No. 21

HORA DE INICIO: 08:30 am **HORA DE FINALIZACIÓN:** 1:30 pm

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMIN.	CONTRATISTA				
Monica Jimena Guerra V	x									Interventoria	Soluciones3bogota@gmail.com	3176678802	
ISABEL G. LLANO									x	CONTRATISTA	Par.gisabogota2023@gmail.com	3124811945	
Laura C. Muñoz Vargas			x						x	FDLBOG Interventoria	laura.munoz@gobiernobogota.gov.co		

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS – CONTRATO 510-2023

FECHA: 21/02/2024 **Virtual:** ____ **Presencial** x **(En caso de ser presencial):** ____

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento semanal No. 21

HORA DE INICIO: 08:30 am **HORA DE FINALIZACIÓN:** 1:30 pm

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio al comité de seguimiento semanal No.21 realizando recorrido a los parques Desarrollo Santa Fe, Parque Brasil, Parque Florida, Parque Islandia con la presencia del Apoyo a la Supervisión FDLB, Contratista de obra e Interventoría tomando las siguientes determinaciones:

Desarrollo Santa Fe:
Mantenimiento de malla contra impacto.
Demarcación de la cancha
Mantenimiento de estructura deportiva
Zona de juegos:
Realizar el apique para verificar la estructura existente.
Instalación Baranda verde m83
Reorganizar juego metálico 3ª, cambiar el rodadero y cambio de plataforma cuadrada, con el fin de no afectar el área de zona de juegos.
Se retiran los dos juegos existentes pequeños
Colocar 1 juego nuevo, realizando el análisis del área existente.
Biosaludables
Instalar un gimnasio multifuncional.
Afinado de piso en el sitio del gimnasio.
Señaletica para mantenimiento

Parque Brasil:
Juegos
Realizar el apique para verificar la estructura existente, levantar el piso y colocar gránulo de caucho en la zona de juegos.
Quitar el juego existente (columpios)
Colocar un juego (calistenia NT 7)
Mantenimiento de M3A. Un sitio.
Biosaludables:
Hacerles mantenimiento en sitio.
Endurecer el piso a nivel de bordillo en concreto.
Mantenimiento de gimnasios en sitio.
Cancha
Mantenimiento de mallas contra impacto
Mantenimiento de las estructuras deportivas baloncesto y microfutbol.
Demarcación de la cancha.
Empradizar.

Parque Florida:
Mantenimiento de mallas contra impacto
Demarcación de la cancha
Mantenimiento de las estructuras metálicas deportivas.
Pintura de la cancha si alcanza el presupuesto.
Pasar el parque para el último grupo y
Se debe programar socialización con la comunidad con el fin de determinar si se realizan o no.

Parque Islandia
Juegos:
Realizar el apique para verificar la estructura existente, levantar el piso y colocar gránulo de caucho en la zona de juegos

Completar la baranda.
Cambiar zodadeco y hacerle mantenimiento de pintura al juego 3A
Retirar el juego M5A
Y colocar un juego pequeño según el área
Cancha:
Cambiar bancas (2)
Mantenimiento de mallas contra impacto
Demarcación y posible pintura si alcanza el presupuesto
Pintura de estructura deportiva
Colocar la señalética.
Juegos
IDGS.

Teniendo en cuenta lo anterior, el contratista de obra realizara la actualización del presupuesto de obra.

SOLICITUD DE INCREMENTO DE PERSONAL

La interventoría realizar llamado de atención al contratista de obra por el escaso personal que tiene el contrato. El contratista de obra informa que tiene personal trabajando en planta, lo cual debe contabilizarse.

PROGRAMACION INSTALACION CERRAMIENTO Y BARANDAS

El contratista de obra informa que el día 21 de febrero remitió vía correo electrónico la programación de cerramientos y barandas de los parques que están abiertos.

SELLO DE FISURAS CANCHA PALESTINA

El contratista de obra tenía programada la ejecución de la actividad para el día 19 de febrero de 2024.

El día 20 de febrero de 2024 el contratista de obra dio inicio con actividad de limpieza de la zona en la cual se instalará el sello.

El contratista de obra instalara sello en la cancha de Palestina el día viernes 23 de febrero de 2024

SELLO DE FISURAS CACHA BOSALINDA

El contratista de obra tiene programado ejecutar la actividad para el día 23 de febrero de 2024.

El día 19 de febrero de 2024, el contratista de obra dio inicio a la actividad de limpieza en la zona en la cual se instalar el sello.

El contratista de obra instalara sello en la cancha de Bosalinda el día lunes 26 de febrero de 2024

REVISION DE SUBSANACION APUS NP

La interventoría informa que el contratista de obra remitió subsanación de las observaciones realizadas a los APUS NP mediante comunicado con consecutivo CPB-FDLB 508-321-2024 el día 16 de febrero de 2024 y se encuentra en revisión de la interventoría, la cual radicara el día de hoy 21 de febrero la aprobación de los NPS ante la entidad.

PRESENTACIÓN DE NP ADICIONALES (05)

Se tiene programado entregar por parte del contratista de obra los NP adicionales para el día 23 de febrero de 2024

RADICACIÓN DE CUENTA NO 02 ANTE LA ENTIDAD

La radiación del corte de obra No 02 del contratista de obra se realizará el día 22 de febrero de 2024, ya que se debe realizar revisión de documentación subsanada y radicada el día 20-02-2024

INFORME MENSUAL No 04 y SEGUIMIENTO AL PLAN DE GERENCIA MES DE ENERO PARA CUENTA No 03

La interventoría lo entregará revisado el día 22 de febrero de 2024

RADICACIÓN DE CUENTA NO 03 MES DE ENERO ANTE LA ENTIDAD

La interventom mediante comunicado con consecutivo SPLI-BOS-23-0309 de fecha 20-02-2024 remite observaciones a los documentos entregados por el contratista de obra.

El contratista de obra entrega la subsanación de los documentos el día 22 de febrero de 2023

Radicado corte ante la alcaldía el 27 de febrero de 2024

RADICACIÓN DE CUENTA NO 04 MES DE FEBRERO ANTE LA ENTIDAD

El contratista de obra entregará la documentación del corte de obra en físico y el informe mensual el día 04 de marzo de 2024 y la entrega de las memorias de cálculo y acta N 4 será entregada el día04 de marzo de 2024.

Radicado corte ante la alcaldía el 08 de marzo de 2024

ENTREGA DE PROGRAMACION DE PAC ABRIL, MAYO Y JUNIO

Se encuentm programado para entregar por parte del contratista el día 06 de marzo de 2024

ENTREGA DE LOS PRESUPUESTOS ACTUALIZADOS DE LOS PARQUES VISITADOS EL 14-02 2024 PARQUE OLARTE 07-069, PARQUE OLARTE 07-215, PARQUE VILLA DEL RIO LOTE 2, PARQUE BRASIL SECTOR 2, PARQUE CAUCE Y PARQUE CONCEPCION

Se encontraba programado para entrega el día 21 de febrero de 2024, se reprograma la entrega para el día 26 de febrero

de 2024

SEGUIMIENTO ADQUISICIÓN DE JUEGOS

El contratista de obra informa que los juegos para frente 1 y frente 2 están progamados para llegar a Colombia la última semana de marzo de 2024

PROGRAMACIÓN DE ENTREGA DE (04) CANCHAS

El contratista de obra informa que para el 20 de marzo iniciaran la instalación de piso caucho en Cardenel 07- 179

El contratista de obra informa que entregaría las canchas terminas en las siguientes fechas

- El 18 de marzo Palestina
- El 21 de marzo Rosalinda
- El 27 de marzo El Regalo

APU DE LA ACTIVIDAD PARA DESTRONQUE, SELLO DE FISURAS AL ACABADO EXISTENTE EN CANCHA DANUBIO

Se encuentra programado para entrega el día 23 de febrero de 2024, se reprograma la entrega para el día 01 de marzo de 2024

El contratista de obra entregará un concepto técnico de la propuesta a realizar sobre la cancha Danubio (DESTRONQUE, SELLO DE FISURAS), esto será entregado el día 01 de marzo de 2024

ENTREGA DE ACTAS DE VECINDAD

Se encontraba programado para entrega el día 16 de febrero de 2024, se reprograma la entrega para el día 23 de febrero de 2024

ENTREGA LOGO DE ZONA DE CANCHAS

La entidad hace entrega del logo ENAMORATE DE BOSA a implementar en las canchas y juegos. VER LOGO ANEXO. El cual fue visto en recorrido de obra.

La paleta de colores será definida por la entidad el día 22 de febrero de 2024

PARQUES CON ATRASO

La interventoría informa que 05 parques presentan atrasos en la ejecución de sus actividades teniendo en cuenta la progamación aprobada.

AVANCE FISICO

CONTRATO 508-2013 CONSORCIO PARQUES 2013	% PROYECTADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA
FASE I DIAGNOSTICO Y PLANIFICACION	6%	7%	1%
	100%	100%	0%
PARQUE 07-015 GONZALO JIMENEZ DE QUESADA			0%
PARQUE 07-023 DESARROLLO PALESTINA	48%	29%	-19%
PARQUE 07-024 DESARROLLO RINCON DE BOSA	30%	25%	-5%
PARQUE 07-002 BOSA LIMOS	0%	0%	0%
PARQUE 07-007 URBANIZACION EL REGALO	5%	5%	0%
PARQUE 07-014 DESARROLLO LA CONCEPCION	47%	34%	-13%
PARQUE 07-044 URBANIZACION JOSE MARIA CARBONELL ETAPA 1 Y 2	8%	0%	-8%
PARQUE 07-091 DESARROLLO EL CARMELO	3%	19%	14%
PARQUE 07-104 URBANIZACION JOSE MARIA CARBONELL ETAPA 1 Y 2	0%	0%	0%
PARQUE 07-179 URBANIZACION JOSE MARIA CARBONELL ETAPAS 1 Y 2	0%	24%	24%
PARQUE 09-216 DESARROLLO EL MIRADOR	6%	4%	-2%
PARQUE 07-299 DESARROLLO LA PORTADA	3%	0%	-3%
	0%	0%	0%
PARQUE 07-38 DESARROLLO SANTA FE			0%
PARQUE 07-144 DESARROLLO VILLA SOFIA	0%	0%	0%
PARQUE 07 BRASIL 2 SECTOR	0%	0%	0%
PARQUE 07-023 DESARROLLO LA LIBERTAD	0%	0%	0%
PARQUE 07-272 NUEVA ESCOCIA	0%	0%	0%
PARQUE 219 DESARROLLO EL CAUCE	0%	0%	0%
	0%	0%	0%
PARQUE 07-037 URBANIZACIÓN VILLA OLIMPO			0%
PARQUE 07-060 URBANIZACIÓN DIARTE	0%	0%	0%
PARQUE 07-88 DESARROLLO SAN LUIS	0%	0%	0%
PARQUE 07-215 URBANIZACIÓN DIARTE	0%	0%	0%
PARQUE 07-918 DESARROLLO ISLANDIA	0%	0%	0%
	0%	0%	0%
PARQUE 07-041 BRASIL			0%
PARQUE 07-081 LAURELES	0%	0%	0%
PARQUE 07-133 LA FLORIDA	0%	0%	0%
PARQUE 07-198 DESARROLLO SAN JOAQUIN	0%	0%	0%
PARQUE 07-259 DESARROLLO VILLA COLOMBIA	0%	0%	0%
	0%	0%	0%

BOGOTÁ

INVENTARIOS DE PARQUES

La interventoría solicita que antes del inicio de actividades se verifique el inventario de redes.

REVISION DE PRESUPUESTO PARQUE EL REGALO

La interventoría informa que para el 22 de febrero se entregará revisado el presupuesto del Parque el Regalo.

REVISION DE PRESUPUESTOS

Teniendo en cuenta que los presupuestos han sido enviados por el contratista de obra en varias versiones, se acuerda entre las partes realizar la revisión a los siguientes documentos y en el orden que se mencionan:

1. Desarrollo Palestina - Comunicado contratista - 310
2. Urbanización El Regalo - Comunicado contratista - 311
3. Desarrollo la portada - Comunicado contratista - 312
4. Danubio - Comunicado contratista - 325
5. Jiménez de Quesada - Comunicado contratista - 327

Se procede con la revisión de compromisos del comité anterior, donde la interventoría informa los compromisos pactados y su estado así:

SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS DEL ACTA No 20

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	ESTADO DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
1	Entrega de resultados de densidades parque Urbanización Jiménez de Quesada y Palestina	CONTRATISTA DE OBRA	15 de febrero de 2024	CUMPLIDO	
2	Entrega de programación de cerramientos y basandas de los parques en ejecución.	CONTRATISTA DE OBRA	14 de febrero de 2024	INCUMPLIDO	A LA FECHA NO HA SIDO REMITIDA POR EL CONTRATISTA DE OBRA
3	Inicio de la actividad sello de fisuras cancha Palestina	CONTRATISTA DE OBRA	19 de febrero de 2024	INCUMPLIDO	A LA FECHA DEL COMITÉ NO HA EJECUTADO LA ACTIVIDAD
4	Inicio de la actividad sello de fisuras cancha Rosalinda	CONTRATISTA DE OBRA	23 de febrero de 2024	EN PROCESO	LA ACTIVIDAD SE INCIO EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024
5	Subsanación de observaciones APUS NP	CONTRATISTA DE OBRA	16 de febrero de 2024	CUMPLIDO	
6	Presentación de NP adicionales (05)	CONTRATISTA DE OBRA	23 de febrero de 2024	EN PROCESO	
7	Radicación de cuenta No 01 ante la entidad	CONTRATISTA DE OBRA	16 de febrero de 2024	CUMPLIDO	SE ENTREGA A LA MANO LA SUBSANACION DE CUENTA No 01 DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

8	Revisión de plan de gerencia corte No 01	INTERVENTORIA	16 de febrero de 2024	CUMPLIDO	SE ANEXA A LA CUENTA NO 01 DEL CONTRATO DE OBRA
9	Revisión de plan de gerencia corte No 02	INTERVENTORIA	16 de febrero de 2024	CUMPLIDO	MEDIANTE COMUNICADO CON CONSECUTIVO SPLI-BOS-23-0299 LA INTERVENTOR LA ENVIA AL CONTRATISTA DE OBRA LAS OBSERVACIONES AL PLAN DE GERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE
10	Radicación de cuenta No 02 ante la entidad	CONTRATISTA DE OBRA	19 de febrero de 2024.	INCUMPLIDO	A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA TOTALIDAD DE DOCUMENTACION APROBADA PARA SER RADICADO ANTE LA ENTIDAD EL CORTE
11	Revisión de corte de obra No 03	INTERVENTORIA	16 de febrero de 2024	INCUMPLIDO	DEBIDO A QUE SE DIO PRIORIDAD A LA REVISION DE LA SUBSANACIONES REALIZADAS AL CORTE 1 Y CORTE 2 PARA CUMPLIR CON LA RADICACION ANTE LA

					ENTIDAD, PARA EL CORTE DE OBRA No 03 SE REMITIERON LAS OBSERVACIONES EL DIA 20-02-2024
12	Radicación de cuenta No 03 ante la entidad	CONTRATISTA DE OBRA	23 de febrero de 2024	EN PROCESO	
13	Radicación de cuenta No 04 ante la entidad	CONTRATISTA DE OBRA	08 de marzo de 2024	EN PROCESO	
14	Entrega de informe técnico No 02 subsanado	CONTRATISTA DE OBRA	14 de febrero de 2024	CUMPLIDO	
15	Revisión de informe técnico 3	INTERVENTORIA	19 de febrero de 2024	CUMPLIDO	
16	Entrega de informe mensual Técnico No 04 en físico	CONTRATISTA DE OBRA	16 de febrero de 2024	INCUMPLIDO	ENVIADO VIA CORREO ELECTRONICO EL 17 DE FEBRERO DE 2024
17	Radicación ante entidad informe mensual No 04 del contratista de obra	CONTRATISTA DE OBRA	19 de febrero de 2024	INCUMPLIDO	DEBIDO A QUE SE REALIZO REVISION Y SUBSANACION DE DOCUEMNTSO E INFORMES PARA CORTE 1,2 Y 3, LA REVISION DEL INFORME MENSUAL No 04 SE ATRADO.
18	Entrega de PAC abril, mayo y junio	CONTRATISTA DE OBRA	06 de marzo de 2024	EN PROCESO	
19	Revisión del presupuesto de Bosalinda y Concepción hoy 14-02-2024	INTERVENTORIA	20 de febrero de 2024	CUMPLIDO	
20	Entrega de presupuesto del parque de Danubio	CONTRATISTA DE OBRA	15 de febrero de 2024	INCUMPLIDO	FUE ENTREGADO EL DIA 17 DE FEBRERO DE 2024

21	Entrega de los presupuestos actualizados de los parques visitados el día de hoy 14-02-2024 PARQUE OLARTE 07-069, PARQUE OLARTE 07-215, PARQUE VILLA DEL RIO LOTE 2, PARQUE BRASIL SECTOR 2, PARQUE CAUCE Y PARQUE CONCEPCION	CONTRATISTA DE OBRA	PROXIMO COMITE	EN PROCESO	
22	Seguimiento adquisición de juegos	CONTRATISTA DE OBRA	EN 15 DIAS		
23	Fundida de placa en concreto parque Jiménez de Quezada	CONTRATISTA DE OBRA	viernes 16 de febrero de 224 a las 11:00am	CUMPLIDO	
24	Programación de entrega de los 04 parques	CONTRATISTA DE OBRA	14 de febrero de 2024	INCUMPLIDO	
25	Subsanación de observaciones al PIVS	CONTRATISTA DE OBRA	14 de febrero de 2024	INCUMPLIDO	FUE ENVIADA EL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024
26	Reparación de asfalto Bosalinda	CONTRATISTA DE OBRA	14 de febrero de 2024	CUMPLIDO	
27	El contratista de obra presentara el APU de la actividad para destronque, sello de fisuras al acabado existente en cancha DANUBIO	CONTRATISTA DE OBRA	23 de febrero de 2024	EN PROCESO	
28	Entrega de acta de vecindad	CONTRATISTA DE OBRA	16 de febrero de 2024	INCUMPLIDO	
29	Logo de zona de canchas	FDLB	Próximo comité de obra	EN PROCESO	
30	Entrega ante la entidad de cuadro con valor final de los diagnósticos de cada uno de los parques.	INTERVENTORIA	UNA VEZ SE TENGA EL ACTA DE FIJACION DE NP		UNA VEZ SE APRUEBEN LOS NP

COMPROMISOS DE LA PRESENTE REUNION

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Instalación de sello en la cancha de Palestina	CONTRATISTA DE OBRA	23 de febrero de 2024
2	Instalación de sello en la cancha de Bosalinda	CONTRATISTA DE OBRA	26 de febrero de 2024
3	Radicado de APUS NPS aprobados ante la entidad	INTERVENTORIA	21 de febrero de 2024
4	Entrega de 05 NP APUS	CONTRATISTA DE OBRA	23 de febrero de 2024
5	Radicación de cuenta No 02 ante la entidad	CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	22 de febrero de 2024


326

6	Revisión informe mensual No 04 y seguimiento al plan de gerencia mes de enero para cuenta No 03	INTERVENTORIA	22 de febrero de 2024
7	Subsanación de documentación, memorias y actas de la cuenta No 03	CONTRATISTA DE OBRA	22 de febrero de 2024
8	Radicación de cuenta No 03 mes de enero ante la entidad	CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	27 de febrero de 2024
9	Entrega de documentación del corte de obra en físico, informe mensual, memorias de cálculo y acta No 4	CONTRATISTA DE OBRA	04 de marzo de 2024.
10	Radicación de cuenta No 04 mes de febrero ante la entidad	CONTRATISTA DE OBRA	08 de marzo de 2024
11	Entrega de progamación de PAC abril, mayo y junio	CONTRATISTA DE OBRA	06 de marzo de 2024
12	ENTREGA DE LOS PRESUPUESTOS ACTUALIZADOS DE LOS PARQUES VISITADOS EL 14-02 2024 PARQUE OLARTE 07-069, PARQUE OLARTE 07-215, PARQUE VILLA DEL RIO LOTE 2, PARQUE BRASIL SECTOR 2, PARQUE CAUCE Y PARQUE CONCEPCION	CONTRATISTA DE OBRA	26 de febrero de 2024
13	Seguimiento adquisición de juegos	CONTRATISTA DE OBRA	SEGUIMIENTO EN CADA COMITE
14	Instalación de piso caucho en Catbunel 07- 179	CONTRATISTA DE OBRA	20 de marzo de 2024
15	El contratista de obra informa que entregará las canchas terminas en las siguientes fechas • El 18 de marzo Palestina • El 21 de marzo Rosalinda • El 27 de marzo El Regalo	CONTRATISTA DE OBRA	SEGUIMIENTO EN CADA COMITE
16	Entrega APU de la actividad para desconque, sello de fisuras al acabado existente en cancha DANUBIO	CONTRATISTA DE OBRA	01 de marzo de 2024
17	Entrega de actas de vecindad	CONTRATISTA DE OBRA	23 de febrero de 2024
18	Paleta de colores LOGO DE ZONA DE CANCHAS	FDLR	22 de febrero de 2024
19	Inventarios de parques	CONTRATISTA DE OBRA	Antes del inicio de actividades
20	Revisión de presupuesto parque el regalo	INTERVENTORIA	22 de febrero de 2024

NOTA: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Elaborada por: ING. MONICA JIMENA GUERRA (DIRECTOR DE INTERVENTORIA)

Fecha de la próxima reunión: 28/02/2024 Lugar de la próxima reunión: CRIA




DESCUBRE
Y
ENAMORATE
DE BOSA

ANEXO 2. CONTRATOS PERSONAL INTERVENTORIA

PARA ESTE PERIODO NO HAY INGRESO DE PERSONAL POR LO TANTO NO SE ENTREGAN CONTRATOS DE INTERVENTORIA

ANEXO 3. HORAS HOMBRE TRABAJADAS

FORMATO

HORAS HOMBRE TRABAJADAS

Interventoría

CONTRATO No

OBJETO

SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA

810-0033

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE ROSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

PERIODO INFORME: 08/02/2024 A 29/02/2024

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO DE VINCULO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	CARGO	EMAIL	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DIAS TRABAJADOS	HORAS DIARIAS	PORCENTAJE	ACTIVIDADES	HORAS MES	TOTAL HORAS HOMBRE
1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	N/A	24	8	40%		9,6	76,8
2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	N/A	24	8	100%		24	192
3	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	N/A	24	8	20%		4,8	38,4
4	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	N/A	24	8	50%		12	96
5	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	N/A	24	8	90%		7,2	57,6
6	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	N/A	24	8	90%		7,2	57,6
7	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	N/A	24	8	25%		6	48
8	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	N/A	24	8	50%		12	96
9	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	N/A	24	8	50%		12	96
10	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	N/A	24	8	30%		7,2	57,6
11	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	N/A	24	8	90%		7,2	57,6
12	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	N/A	24	8	100%		24	192
13	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	N/A	24	8	100%		24	192
14	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	N/A	24	8	20%		4,8	38,4
15	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	N/A	24	8	10%		2,4	19,2
16	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	N/A	24	8	20%		4,8	38,4
17	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	N/A	24	8	50%		12	96
18	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	N/A	24	8	10%		2,4	19,2
													1468,8

TOTAL HORAS HOMBRE TRABAJADAS: 1468,8

Firma: _____

(Firma del contratista persona natural o representante legal persona jurídica)

Nombre: _____

(Nombre Apellidos y No. de C.C. del contratista)

Fecha: 29/2/24 (Fecha de ingreso: dia/mes/año)

(Fecha de expedición de la cédula: dia/mes/año)


ANEXO 4. PLANILLAS DE SEGURIDAD

FORMATO

PERSONAL

Edición: 10 (V2.0)							Versión: 1	
FECHA: 4 / 3 / 2024	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	PERIODO INFORME: DESDE / / HASTA / /
CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES 2023	INTERVENTORIA: 316-2023 SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA
CONTRATO No: 001-2023	
OBJETO: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O CONSTRUCCION DE VIAS DE LA RED VIAL DE DIFERENTES BARRIOS Y/O CORREGIMIENTOS Y/O DE SOLICITUD DE LA LOCALIDAD DE BOSA DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN EL ANEXO TÉCNICO"	OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENGA POR OBJETO CONTRACTUAL "CONSTRUIR, MONTAR, SISTEMA DE IMPULSIÓN, INTERCONEXIÓN Y MONITOREO DE ESTACIONES, TANQUES Y/O MONTAJE DE BOMBAS, LAMINAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE LA LOCALIDAD DE BOSA DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

Item	EMPRESA	CATEGORIA TRABAJADOR																			Observación Ingreso
	CONTRATISTA/ SUBCONTRATISTA	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	EDAD	SEXO F	SEXO M	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	NOMBRE ARL	CLASE DE RIESGO	AFILIACION	NOMBRE EPS	NOMBRE AFP	N° CELULAR	PERIODO	CARGO			
	PERSONAL DIRECTO																				
	PERSONAL ANTIGUO																				
1	PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR	Indefinido	ELIZETH VESPERA MORALES JIMENEZ	52.141.841	38	X		SANITARIO	05/01/2023	NA	SURA	V	05/01/2023	SANITAS	COLPENSIONES	3138152	NA	NA	Apto		
2	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA	Indefinido	JUAN MATEO DIAZ SAENZ HERNANDEZ	1.018.4[illegible].210	22	X		INGENIERO RESIDENTE	03/11/2023	NA	POSITIVA	V	03/11/2023	SANITAS		3213[illegible]60	NA	NA	Apto		
3	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA	OPS	INGRI FRANCIA DE PAZ ACOSTA	1.018.456.172	28	X		HSEQ INTEGRAL	07/12/2023	NA	POSITIVA	I	07/12/2023	COMPENSAR	PROTECCION	3[illegible]5	NA	NA	Apto		
4	TUNNEL PROMOTORA GALERIAS	Indefinido	DIEGO ALEJANDRO PARDO MORENO	94.478.59[illegible]	46		X	ESPECIALISTA PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	27/03/2023	NA	ARL	V	24/08/2014	[illegible] SALUD TOTAL	COLPENSIONES	3[illegible]3	NA	NA	Apto		
5	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL	Obra o Labor determinada	CASTILLO JOSE PRESIDENTE	93.391.[illegible]	45		X	INGENIERO RESIDENTE	07/03/2023	NA	POSITIVA	V	24/07/2023	SANITAS	PROTECCION	3[illegible]5	NA	NA	Apto		
6	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA	Obra o Labor determinada	VILLAMIL ROBINSON	79.[illegible].[illegible]	57		X	INSPECCION SISTEMA GESTION CALIDAD	24/08/2023	NA	POSITIVA	V	03/10/2023	SANITAS	COLPENSIONES	3[illegible]5	NA	NA	Apto		
7	CONSORCIO ALIANZA CONSERVAMOS	Contratista	GOMEZ CLAUDIA	52.[illegible].[illegible]	44	X		INSPECCION SISTEMA GESTION SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	01/11/2023	NA	SURA	V	03/11/2023	SURA	PORVENIR	3[illegible]5	NA	NA	Apto		
8	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA	Obra o Labor determinada	MANRIQUE BONIVEL IVAN	79.[illegible].[illegible]	49		X	ESPECIALISTA PM TRANSITO Y TRANSPORTE	03/10/2023	NA	POSITIVA	V		ALIANSALUD	COLPENSIONES	3[illegible]5	NA	NA	Apto		
9	CONSORCIO ALIANZA CONSERVAMOS	Indefinido	VERGARA MARIA DEL CARMEN	52.[illegible].[illegible]	58	X		HSEQ INTEGRAL SOCIAL	02/10/2023	NA	SURA	V	02/10/2023	COMPENSAR	NA	3[illegible]5	NA	NA	Apto		
10	INFRAESTRUCTURA NACIONAL	Obra o Labor determinada	PORRAS MARIA MONICA	52.[illegible].[illegible]	44	X		INGENIERO AMBIENTAL	04/12/2023	NA	SURA	II		COMPENSAR	PROTECCION	3[illegible]5	NA	NA	Apto		
11	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA	OPS	ROMERO OMAR ALIRIO	8.[illegible].[illegible]	44		X	ESPECIALISTA AMBIENTAL	02/10/2023	NA	SURA	V	02/10/2023	SANITAS	PORVENIR	3[illegible]5	NA	NA	Apto		
12	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA	Obra o Labor determinada	CHARRY HERCAN	1.088.[illegible].[illegible]	34		X	INSPECTOR I	07/10/2023	NA	POSITIVA	V	07/10/2023	SANITAS	COLPENSIONES	3[illegible]5	NA	NA	Apto		
13	CONSORCIO ALIANZA CONSERVAMOS	Aprendiz	CAMARGO JENNIFER	1.[illegible].[illegible]	27	X		TECNICO APOYO INSPECCION PUBLICA Y MOVILIDAD	03/10/2023	NA	SURA	II	03/10/2023	COMPENSAR	PROTECCION	3[illegible]5	NA	NA	Apto		
14	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA	Obra o Labor determinada	ENRIQUEZ VIVIANA MARCELA	1.032.2[illegible].[illegible]	34	X		TECNICO DIURNO Y NOCTURNO	02/10/2023	NA	SURA	V	02/10/2023	SANITAS	PORVENIR	3[illegible]5	NA	NA	Apto		
15	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA	Obra o Labor determinada	CUBILLOS JULIETH ALEJANDRA	1.032.[illegible].[illegible]	27	X		ADMINISTRADOR	03/10/2023	NA	SURA	V	03/10/2023	MALLAMAS EPS	PORVENIR	3[illegible]5	NA	NA	Apto		
16	CONSORCIO ALIANZA CONSERVAMOS	Indefinido	BRAVO ESTEBAN RODRIGUEZ SANCHEZ	1.[illegible].[illegible]	28		X	INSPECTOR	24/08/2023	NA	SURA	V	24/08/2023	SANITAS	PORVENIR	3[illegible]5	NA	NA	Apto		
17	[illegible] 2023	Indefinido	DIAZ PARDO BRAYAN	1.[illegible].[illegible]	22		X	ASISTENTE ADMINISTRACION	24/08/2023	NA	SURA	II	03/10/2023	COMPENSAR	COLPENSIONES	3[illegible]5	NA	NA	Apto		
18	INFRAESTRUCTURA NACIONAL	Indefinido	BERNAL SANCHEZ JUAN CAMILO	1.[illegible].[illegible]	25		X	CONTABILIDAD	17/07/2023	NA	SURA	V	24/08/2023	SANITAS	COLPENSIONES	3[illegible]5	NA	NA	Apto		



1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]																	
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]																	
3	TOTAL																	

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del ADI que se encuentra publicada en www.adi.gov.co. Para consultas, modificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese al correo electrónico [illegible]@adi.gov.co. La misma en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012

Firma: [illegible]

(Código asignado para el firmado GH-GESTIÓ)

Nombre: [illegible]

Vocero(a) SST Interventor

Lic. No: Resolución 4354 del 2 de mayo 2017

(Indicar el número de licencia SST) para el desarrollo de la actividad 55

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CONSORCIO ALIANZA CUNDINAMARCA**, identificada con **NI** número **901659422**, aportó por el empleado **MARIA DEL CARMEN VERGARA GUEVARA** identificado(a) con **CC** número **33449903** quien se encuentra registrado (a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 01 - 2024 y 02 - 2024 de la siguiente forma.

14-11	ARL SURA	1			0	30	$2,693,000	0.00960	$200,500	$0	$0	Enero - 2024	74192283	07/02/2024	SI
CCF24	Compensar Caja de Compensación	1			0	30	$2,650,000	0.04000	$115,200	$0	$0	Enero - 2024	74192283	07/02/2024	SI
EPS030	Compensar EPS	1			0	30	$2,880,000	0.04000	$115,200	$0	$0	Febrero - 2024	74192283	07/02/2024	SI

El presente certificado se expide a los 8 días del mes Marzo de 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA S.A.S.**, identificada con **NI** número **900389180**, aportó por el empleado **JENNY KATHERINE RODRIGUEZ SAENZ** identificado(a) con **CC** número **40049313** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 01 - 2024 y 02 - 2024 de la siguiente forma.

CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1														0	30	$5,500,000	0.01000	$220,000	$0	$0	Enero - 2024	74907399	07/02/2024	S
23380	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	1														0	30	$5,500,000	0.16000	$880,000	$27,500	$27,500	Enero - 2024	74907399	07/02/2024	S
14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1														0	30	$5,500,000	0.00348	$382,500	$0	$0	Enero - 2024	74907399	07/02/2024	S
EPS005	Sanitas EPS	1														0	30	$5,500,000	0.04000	$220,000	$0	$0	Febrero - 2024	74907399	07/02/2024	S

El presente certificado se expide a los 5 días del mes Marzo de 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **YAMILL ALONSO MONTENEGRO**, identificada con **NI** número **79512143**, aportó por el empleado **MONICA JIMENA GUERRA VERGARA** identificado(a) con **CC** número **52261971** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 01 - 2024 y 02 - 2024 de la siguiente forma.

CÓDIGO	ENTIDAD	COTIZANTE	INGRESO	RETIRO	TRASLADO	SANCIÓN	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	COMISIÓN	CUOTA	IBC	TARIFA APORTE	APORTE OBLIGATORIO	APORTE VOLUNTARIO	TOTAL	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	CONVENIO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1											0	$0	$8.800.000	0.16000	$1.408.000	$44.000	$44.000	Enero - 2024	74079443	19/02/2024	SI
14-11	ARL SURA	1											0	$0	$8.800.000	0.00960	$84.500	$0	$0	Enero - 2024	74079443	19/02/2024	SI
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Flar	1											0	$0	$8.800.000	0.04000	$352.000	$0	$0	Enero - 2024	74079443	19/02/2024	SI
EPS01T	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1											0	$0	$8.800.000	0.04000	$352.000	$0	$0	Febrero - 2024	74079443	19/02/2024	SI

El presente certificado se expide el dia 21 del mes Febrero de 2024

Este documento está certificado como prueba por parte de Compensar. Operador de información

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CONSORCIO ALIANZA CUNDINAMARCA**, identificada con **NI** número **901659422**, aportó por el empleado **CLAUDIA ASTRID GOMEZ RAMIREZ** identificado(a) con **CC** número **52261988** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 01 - 2024 y 02 - 2024 de la siguiente forma.

14-1	AFP SURA	1				0		30	$7,000,000	0.00860	$487,200	$0		$0	Enero - 2024	74199263	07/02/2024	SI
CCF24	Comfenalco Caja de Compensación Filial	1				0		30	$7,000,000	0.04000	$280,000	$0		$0	Enero - 2024	74199263	07/02/2024	SI
EPS010	EPS Sura	1				0		30	$7,000,000	0.04000	$280,000	$0		$0	Febrero - 2024	74192283	07/02/2024	SI
230201	Protección (IVO + Protección)	1				0		30	$7,000,000	0.16000	$1,120,000	$35,000		$35,000	Enero - 2024	74192283	07/02/2024	SI

El presente certificado se expide a los 5 días del mes Marzo de 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de información

333

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **INFRAESTRUCTURA NACIONAL LTDA**, identificada con **NI** número **900055521**, aportó por el empleado **MARIA MONICA FORIGUA ORJUELA** identificado(a) con **CC** número **52484116** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 01 - 2024 y 02 - 2024 de la siguiente forma.

CODIGO ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	COTIZANTE	SUSPENSION TEMPORAL	INCAPACIDAD TEMPORAL	LICENCIA MATERNIDAD	VARIACION PERMANENTE DE SALARIO	AUSENTISMO	LICENCIA REMUNERADA	LICENCIA NO REMUNERADA	CORRECCION	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	VALOR APORTE	UPC ADICIONAL	TOTAL	PERIODO	NUMERO PLANILLA	FECHA PAGO	MORA
14-11	ARL SURA	1						X		0	7	$700,000	0.00000	$0	$0	$0	Enero - 2024	74671834	16/02/2024	SI
14-11	ARL SURA	1					X			0	23	$2,300,000	0.06960	$160,100	$0	$0	Enero - 2024	74671834	16/02/2024	SI
CCF21	Cafam Caja de Compensación Fliar	1							X	0	7	$700,000	0.04000	$28,000	$0	$0	Enero - 2024	74671834	16/02/2024	SI
CCF21	Cafam Caja de Compensación Fliar	1					X			0	23	$2,300,000	0.01200	$92,000	$0	$0	Enero - 2024	74671834	16/02/2024	SI
EPS008	Compensar EPS	1							X	0	7	$700,000	0.04000	$28,000	$0	$0	Febrero - 2024	74671834	16/02/2024	SI
EPS008	Compensar EPS	1					X			0	23	$2,300,000	0.04000	$92,000	$0	$0	Febrero - 2024	74671834	16/02/2024	SI
230301	Porvenir	1							X	0	7	$700,000	0.16000	$112,000	$0	$0	Enero - 2024	74671834	16/02/2024	SI
230301	Porvenir	1					X			0	23	$2,300,000	0.16000	$368,000	$0	$0	Enero - 2024	74671834	16/02/2024	SI


El presente certificado se expidió a los 5 días del mes Marzo de 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA S.A.S.**, identificada con **NI** número **900389180**, aportó por el empleado **ROBINSON VILLAMIL ROJAS** identificado(a) con **CC** número **79048393** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 01 - 2024 y 02 - 2024 de la siguiente forma.



23-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Dependientes	1	0	30	$4.200.000	0.16000	5872.000	$0	$0	Enero - 2024	74507890	07/02/2024	SI
CCF 21	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	1	0	30	$4.200.000	0.04000	$168,000	$0	$0	Enero - 2024	74507889	07/02/2024	SI
14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	0	30	$4.200.000	0.06960	5292.40n	$0	$0	Enero - 2024	74507891	07/02/2024	SI
EPS005	Sanitas EPS	1	0	30	$4.200.000	0.04000	$168,000	$0	$0	Febrero - 2024	74507889	07/02/2024	SI

El presente certificado se expide a los 21 días del mes Febrero de 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de información

334

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que **INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS** identificado(a) con NI 900579723 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para **JOSE HUMBERTO CASTILLO CASTILLO** identificado(a) con CC 79305644

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																		IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9463137127	464516094	E	2024-02-19	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-02	30							X												$1,440,000	4%	$57,600
9463137127	464516094	E	2024-02-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	30							X												$1,440,000	16%	$230,400
9463137127	464516094	E	2024-02-19	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-01	30							X												$1,440,000		$0
9463137127	464516094	E	2024-02-19	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-01	30							X												$1,440,000		$0
9463137127	464516094	E	2024-02-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-01	30							X												$0	0%	$0
9463137127	464516094	E	2024-02-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-01	30							X												$0	0%	$0
9463137127	464516094	E	2024-02-19	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	30							X												$1,440,000	6.96%	$100,300
9463137127	464516094	E	2024-02-19	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	30							X												$1,440,000	4%	$57,600

Este certificado se expide el día 2024-03-05 a las 11:49.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA S.A.S.**, identificada con **NI** número **900389180**, aportó por el empleado **IVAN AUGUSTO BARRETO ESQUIVEL** identificado(a) con **CC** número **79688270** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 01 - 2024 y 02 - 2024 de la siguiente forma.

ADMINISTRADORA		COTIZANTE											CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	VSP	SANCIÓN	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	MORA
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	1											0	30	$5,000,000	0.04000	$200,000	$0	$0	Febrero - 2024	74508103	07/02/2024	SI
231001	Colfondos	1											0	30	$5,000,000	0.16000	$800,000	$0	$0	Enero - 2024	74506103	07/02/2024	SI
CCF24	Compensar Caja de Compensación Fliar	1											0	30	$5,000,000	0.04000	$200,000	$0	$0	Enero - 2024	74506103	07/02/2024	SI
14-23	PUBLICA COMPAÑIA DE SEGUROS	1											0	30	$5,000,000	0.06860	$343,000	$0	$0	Enero - 2024	74506103	07/02/2024	SI

El presente certificado se expide a los 5 días del mes Marzo de 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información

355

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **YAMILL ALONSO MONTENEGRO**, identificada con **NI** número **79512143**, aportó por el empleado **DIEGO ALEXANDER OSORIO MURIEL** identificado(a) con **CC** número **94406535** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 01 - 2024 y 02 - 2024 de la siguiente forma.

25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1					X				0	16	$2,640,000	0.16000	$422,400	$0	$0	Enero - 2024	74879443	19/02/2024	Si
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1								X	0	12	$1,760,000	0.16000	$281,600	$0	$0	Enero - 2024	74879443	19/02/2024	Si
14-11	ARL SURA	1					X				0	16	$2,640,000	0.06960	$183,800	$0	$0	Enero - 2024	74879443	19/02/2024	Si
14-11	ARL SURA	1								X	0	12	$1,760,000	0.00000	$0	$0	$0	Enero - 2024	74879443	19/02/2024	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filar	1					X				0	16	$3,666,667	0.04000	$146,700	$0	$0	Enero - 2024	74879443	19/02/2024	Si
CCF21	Cafam Caja de Compensación Filar	1								X	0	12	$1,760,000	0.04000	$70,400	$0	$0	Enero - 2024	74879443	19/02/2024	Si
EPS002	Salud Total EPS	1					X				0	16	$2,640,000	0.04000	$105,600	$0	$0	Febrero - 2024	74879443	19/02/2024	Si
EPS002	Salud Total EPS	1								X	0	12	$1,760,000	0.04000	$70,400	$0	$0	Febrero - 2024	74879443	19/02/2024	Si

El presente certificado se expide a los 5 días del mes Marzo de 2024

Este documento está clasificado como privado con parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CONSORCIO ALIANZA CUNDINAMARCA**, identificada con **NI** número **901659422**, aportó por el empleado **JENNIFER CARRANZA VIRACACHA** identificado(a) con **CC** número **1024525394** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 01 - 2024 y 02 - 2024 de la siguiente forma.

14-11	ARL SURA	1													0	30	$2,600,000	0.00569	$181,000	$0	$0	Enero - 2024	74182283	07/02/2024	SI
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1													0	30	$2,600,000	0.04000	$104,000	$0	$0	Enero - 2024	74182283	07/02/2024	SI
EPS008	Compensar EPS	1													0	30	$2,600,000	0.04000	$104,000	$0	$0	Febrero - 2024	74182283	07/02/2024	SI
230201	Proyección (NG + Proyección)	1													0	30	$2,600,000	0.16000	$416,000	$0	$0	Enero - 2024	74182283	07/02/2024	SI

El presente certificado se expide a los 5 días del mes Marzo de 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información

336

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **INFRAESTRUCTURA NACIONAL LTDA**, identificada con **NI** número **900055521**, aportó por el empleado **JOHAN CAMILO BERNAL SANCHEZ** identificado(a) con **CC** número **1033791125** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 01 - 2024 y 02 - 2024 de la siguiente forma.

25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1				X				0	14	$616,000	0.16000	$98,600	$0	$0	Enero - 2024	74671834	16/02/2024	SI
23-11	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1					X			0	14	$616,000	0.16000	$98,600	$0	$0	Enero - 2024	74671834	16/02/2024	SI
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1						X		0	2	$88,000	0.16000	$14,100	$0	$0	Enero - 2024	74671834	16/02/2024	SI
14-11	ARL SURA	1				X				0	15	$616,000	0.04350	$26,800	$0	$0	Enero - 2024	74671834	16/02/2024	SI
14-11	ARL SURA	1					X			0	14	$616,000	0.00000	$0	$0	$0	Enero - 2024	74671834	16/02/2024	SI
14-11	ARL SURA	1						X		0	2	$88,000	0.00000	$0	$0	$0	Enero - 2024	74671834	16/02/2024	SI
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Flar	1				X				0	14	$616,000	0.04000	$24,700	$0	$0	Enero - 2024	74671834	16/02/2024	SI
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Flar	1					X			0	14	$616,000	0.04000	$24,700	$0	$0	Enero - 2024	74671834	16/02/2024	SI
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Flar	1						X		0	2	$88,000	0.04000	$3,600	$0	$0	Enero - 2024	74671834	16/02/2024	SI
EPS005	Sanitas EPS	1				X				0	14	$616,000	0.04000	$24,700	$0	$0	Febrero - 2024	74671834	16/02/2024	SI
EPS005	Sanitas EPS	1					X			0	14	$616,000	0.04000	$24,700	$0	$0	Febrero - 2024	74671834	16/02/2024	SI
EPS005	Sanitas EPS	1						X		0	7	$56,000	0.04000	$1,600	$0	$0	Febrero - 2024	74671834	16/02/2024	SI

El presente certificado se expide a los 5 días de Mes Marzo de 2024

Este documento está clasificado como privado con parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA S.A.S.**, identificada con **NI** número **900389180**, aportó por el empleado **VIVIANA MARCELA ENRIQUEZ RIVERA** identificado(a) con **CC** número **1085277386** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 01 - 2024 y 02 - 2024 de la siguiente forma.

CCF55	Caja de Compensacion Familiar de Narfio	1									0		30	$1,300,000	0.04000	$52,000	$0		$0	Enero - 2024	74507559	07/02/2024	An
23(Int)	Porvenir	1									0		30	$1,300,000	0.16000	$208,000	$0		$0	Enero - 2024	74507559	07/02/2024	No
14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1									0		30	$1,300,000	0.00960	$12,500	$0		$0	Enero - 2024	74507559	07/02/2024	No
EPS005	Sanitas EPS	1									0		30	$1,300,000	0.12500	$162,500	$0		$0	Febrero - 2024	74507559	07/02/2024	No

El presente certificado se expide a los 5 días del mes Marzo de 2024


Esta documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información

337

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA S.A.S.**, identificada con **NI** número **900389180**, aportó por el empleado **JULIETH ALEJANDRA CERON DIAZ** identificado(a) con **CC** número **1085278054** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 01 - 2024 y 02 - 2024 de la siguiente forma.



CCF35	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	1	0	30	$1,400,000	0.04000	$56,000	$0	60	Enero - 2024	74507559	07/02/2024	No
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1	0	30	$1,400,000	0.12500	$175,000	$0	60	Febrero - 2024	74507559	07/02/2024	No
25390	Porvenir	1	0	30	$1,400,000	0.16000	$224,000	$0	60	Enero - 2024	74507559	07/02/2024	No
14-24	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	0	30	$1,400,000	0.06960	$97,500	$0	60	Enero - 2024	74507559	07/02/2024	No

El presente certificado se expide a los 5 días del mes Marzo de 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de información

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA S.A.S.**, identificada con **NI** número **900389180**, aportó por el empleado **OSCAR DAVID CHAMORRO MONTENEGRO** identificado(a) con **CC** número **1088732695** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 01 - 2024 y 02 - 2024 de la siguiente forma.

25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1													0	30	$3,500,000	0.16000	$560,000	$0	$0	Enero - 2024	74507559	07/02/2024	No
DCF35	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	1													0	30	$3,500,000	0.04000	$140,000	$0	$0	Enero - 2024	74507559	07/02/2024	No
14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1													0	30	$3,500,000	0.06960	$243,600	$0	$0	Enero - 2024	74507559	07/02/2024	No
EPS005	Sanitas EPS	1													0	30	$3,500,000	0.12500	$437,500	$0	$0	Febrero - 2024	74507559	07/02/2024	No

El presente certificado se expide a los 5 días del mes Marzo de 2024

Este documento esta clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información

338

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CONSORCIO ALIANZA CUNDINAMARCA**, identificada con **NI** número **901659422**, aportó por el empleado **BRAYAN ESTEBAN RODRIGUEZ SANCHEZ** identificado(a) con **CC** número **1234791658** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 01 - 2024 y 02 - 2024 de la siguiente forma.

14-11	Afp. SolRA	1	1			0	30	$2,000,000	0.06960	$139,200	$0	$0	Enero - 2024	74182283	07/02/2024	SI
CCF24	Compensar Caja de Compensación Fam	1				0	30	$2,000,000	0.04000	$80,000	$0	$0	Enero - 2024	74192283	07/02/2024	SI
230301	Porvenir	1				0	30	$2,000,000	0.16000	$320,000	$0	$0	Enero - 2024	74192253	07/02/2024	SI
EPS005	Sanitas EPS	1				0	30	$2,000,000	0.04200	$50,000	$0	$0	Febrero - 2021	74192283	07/02/2024	SI

El presente certificado se expide a los 5 días del mes Marzo de 2024

Este documento esta clasificado como privado por parte de Compensar Operador de información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	93408738	EDGAR AURIO GOMEZ RANIREZ		CALLE 121 No.52-95 BARRIO MALIBU	3112858061	edgaraliogomez@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-02	1	04/03/2024	75095627	$370.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	370.500	370.500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	93408738	EDGAR ALIRIO GOMEZ RAMIREZ		CALLE 121 No.52-85 BARRIO MALIBU	3112808061	edgaralirlogomez@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I = Independiente			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-02	1	04/03/2024	75035627	$370,500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Extranjero	Colombiano en el exterior	Dpto. ubicación laboral	Ing	Sln	Ige	Irl	Vsp	Vst	Sln	Ige	Irl	Vac	Avp	Vct	Ir	CAPACIDAD	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días de Rango	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	93408738	GOMEZ RAMIREZ EDGAR ALIRIO	0	0		N														230301	1,300,000	208,000	0	0	0	0	EPS005	1,300,000	162,500		0		0		0	0	0	0	0	0	0

PAGADO

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1121828172	YURY ANDREINA MEJIA BARACALDO		Calle 73a No 80-23	5164077	yurymeja17@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2024-02	2024-02	I	01/03/2024	75022020	TOTAL A PAGAR	
					$396.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	830066942-7	162.500	0		0		0	0	0	0	162,500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otras Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	28.000	0	0	28.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IBP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	1	28.000	28.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	396.500	396.500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1121828172	YURY ANDREINA MEJIA BARACALDO		Calle 73a No 60-25	5164077	yurymejia17@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	1 – Independiente			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C		SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2024-02	2024-02	I	01/03/2024	75022920	TOTAL A PAGAR	
					$396.509	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Código	Subtipo	Extranjero	Cotiza en Exterior	Ing	Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Cor	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irl	Cód. AFP	IBC AFP	Días Cotización	Tarifa(%) o Afiliado	Valor Aporte	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC para parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1121828172	MEJIA BARACALDO YURY ANDREINA	3	0																			230251	1.300.000	25A-30	0	0	0	0	EPS099	1.300.000	182,455		0		0	CCF24	1.300.000	24.000	0	0	0	0	0

PAGADO

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CONSORCIO OBRAS 2022 identificado(a) con NI 901583119 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para SIMON PARDO GUERRA identificado(a) con CC 1001218709

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9462962078	459870532	E	2024-02-16	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-02	30							X											$1,300,000	4%	$52,000
9462962078	459870532	E	2024-02-16	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	30							X											$1,300,000	16%	$208,000
9462962078	459870532	E	2024-02-16	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-01	30							X											$1,300,000		$0
9462962078	459870532	E	2024-02-16	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-01	30							X											$1,300,000		$0
9462962078	459870532	E	2024-02-16	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-01	30							X											$0	0%	$0
9462962078	459870532	E	2024-02-16	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-01	30							X											$0	0%	$0
9462962078	459870532	E	2024-02-16	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	30							X											$1,300,000	6.96%	$90,500
9462962078	459870532	E	2024-02-16	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	30							X											$1,300,000	4%	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-03-05 a las 11:52.

ANEXO 5. INDUCCION Y NOTIFICACION DE RIESGO

PARA EL PERIODO DEL INFORME NO SE REALIZARON INDUCCION Y NOTIFICACION DE RIESGO YA QUE NO HUBO INGRESO DE PERSONAL.

342

ANEXO 6. EXAMEN DE INGRESO

PARA EL PERIODO DEL INFORME NO SE REALIZARON EXAMENES DE INGRESO YA QUE NO HUBO PERSONAL NUEVO

ANEXO 7. ENTREGA DE DOTACION

PARA EL PERIODO DEL INFORME NO SE REALIZO ENTREGA DE DOTACION YA QUE NO HUBO PERSONAL NUEVO

ANEXO 8. CERTIFICACIONES PARAFISCALES

CONSORCIO ALIANZA CUNDINAMARCA

CERTIFICACION DE PARAFISCALES

CERTIFICA QUE:

Que durante el periodo comprendido entre el 01 de febrero al 29 de febrero de 2024 para el **CONTRATO 510 -2023 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"** He cumplido y he realizado los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral como lo son Aportes ARL, Aportes a EPS, Aportes obligatorios a pensión y parafiscales como lo son (SENA, ICBF) cuando a ello hubiere lugar y aporte a Caja de Compensación Familiar,
de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y al Artículo 50 de la Ley 789 del 2002, donde se muestra los pagos efectuados oportunamente a dichas entidades para el periodo anteriormente mencionado.
Además, nos encontramos al día con los pagos de salarios de los trabajadores que laboran dentro del marco del objeto del contrato en mención, que corresponde a siete (4) trabajadores:

NOMBRE	IDENTIFICACION	FIRMA
MARIA DEL CARMEN VERGARA	33.449.903	Residente Social
CLAUDIA ASTRID GOMEZ	52261988	Especialista en Redes Hidráulico Sanitario
CARRANZA VIRACACHA JENNIFER	1024525394	Topógrafo Inspector
BRAYAN ESTEBAN RODRIGUEZ SANCHEZ	1234791658	Inspector de Interventoría

Dada en Bogotá, a los (4) días del mes de marzo de 2024

IVAN BARRETO ESQUIVEL
REPRESENTANTE LEGAL

345

INFRAESTRUCTURA INTEGRAL

INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

900579723-7

CERTIFICA QUE:

Que durante el periodo comprendido entre el 01 de febrero al 29 de febrero de 2024 para el **CONTRATO 510 -2023 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"** He cumplido y he realizado los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral como lo son los Aportes ARL, Aportes a EPS, Aportes obligatorios a pensión y parafiscales (SENA, ICBF), Cuando a ello hubiere lugar; así como los aporte a Caja de Compensación Familiar, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y al Artículo 50 de la Ley 789 del 2002,

Además, nos encontramos al día con los pagos de salarios y de los trabajadores que laboran dentro del marco del objeto del contrato en mención, que corresponde a dos (1) trabajador:

Nombre	Cedula	Cargo
Jose Humberto Castillo	79305644	Ingeniero Forestal

El presente certificado se expide a los dos (4) días de marzo de 2024.

Cordialmente,

YAMILL MONTENEGRO CALDERON
Representante Legal

INFRAESTRUCTURA NACIONAL

"INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO"

INFRAESTRUCTURA NACIONAL
NIT 900055521-7

CERTIFICA QUE:

Que durante el periodo comprendido entre el 01 de febrero al 29 de febrero de 2024 para el **CONTRATO 510 -2023 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"** La empresa ha cumplido y ha realizado los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral como lo son los Aportes ARL, Aportes a EPS, Aportes obligatorios a pensión y parafiscales como los propios del SENA, ICBF y aporte a Caja de Compensación Familiar, (cuando a ello hubiere lugar), así de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y al Artículo 50 de la Ley 789 del 2002.

Además, nos encontramos al día con los pagos de salarios de los trabajadores que laboran dentro del marco del objeto del contrato en mención, que corresponde a dos (2) trabajadores:

NOMBRE	CEDULA	CARGO
Maria Mónica Forigua	52484116	Ingeniero Ambiental
Johan Camilo Bernal	1033791125	Conductor

El presente certificado se expide a los dos (4) días del mes de marzo de 2024

Cordialmente,

YAMILL MONTENEGRO
REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICA QUE:

Que durante el periodo comprendido entre el 01 de febrero al 29 de febrero de 2024 para el **CONTRATO 510 - 2023 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"**
He cumplido y he realizado los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral como lo son Aportes ARL, Aportes a EPS, Aportes obligatorios a pensión y parafiscales como lo son (SENA, ICBF) cuando a ello hubiere lugar y aporte a Caja de Compensación Familiar,
de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y al Artículo 50 de la Ley 789 del 2002, donde se muestra los pagos efectuados oportunamente a dichas entidades para el periodo anteriormente mencionado.

Además, nos encontramos al día con los pagos de salarios de los trabajadores que laboran dentro del marco del objeto del contrato en mención, que corresponde a tres (2) trabajadores:

NOMBRE	CEDULA	CARGO
GUERRA VERGARA MONICA JIMENA	52.261.971	DIRECTOR INTERVENTORIA
DIEGO OSORIO	94406535	Especialista en presupuesto y programación

El presente certificado se expide a los dos (4) días del mes de marzo de 2024.

Cordialmente,

YAMILL MONTENEGRO GALDERON
Representante Legal

CERTIFICA QUE:

Que durante el periodo comprendido entre el 01 de febrero al 29 de febrero de 2024 para el **CONTRATO 510 - 2023 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"** He cumplido y he realizado los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral como lo son Aportes ARL, Aportes a EPS, Aportes obligatorios a pensión y parafiscales SENA, ICBF (cuando a ello Hubiere lugar), así como la Caja de Compensación Familiar, así de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y al Artículo 50 de la Ley 789 del 2002,

Además, nos encontramos al día con los pagos de salarios de los trabajadores que laboran dentro del marco del objeto del contrato en mención, que corresponde a dos (1) trabajadores:

NOMBRES Y APELLIDO	IDENTIFICACION	CARGO
Simón Pardo Guerra	1001218709	Laborista Inspector

Se expide en Bogotá a los dos (4) días del mes de marzo de 2024

YAMILL MONTENEGRO CALDERON
REPRESENTANTE LEGAL

SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA
NIT. 900.369.180-2

CERTIFICA QUE:

Que durante el periodo comprendido entre el 01 de febrero al 29 de febrero de 2024 para el **CONTRATO 510 -2023 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"**
¡He cumplido y he realizado los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, así como los propios del (SENA, ICBF) si a ello hubiera lugar y aporte a Caja de Compensación Familiar, así como Aportes ARL, Aportes a EPS, Aportes obligatorios a pensión de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y al Artículo 50 de la Ley 789 del 2002, donde se muestra los pagos efectuados oportunamente a dichas entidades para el periodo anteriormente mencionado.
Además, nos encontramos al día con los pagos de salarios y liquidaciones de los trabajadores que laboran dentro del marco del objeto del contrato en mención, que corresponde a ocho (8) trabajadores:

NOMBRE	CEDULA	CARGO
Robinson villamil	79.048.393	Especialista en Geotecnia
Ivan Barreto Esquivel	79688270	Especialista en Tránsito y Trasporte
Andreina Mejia	1121828172	Residente SST
Edgar Alirio Gomez	93408738	Especialista Urbanismo
Oscar Chamorro	1088732695	Inspector 1
Laura Michel Chavez	1193508333	Inspector 1
Viviana Marcela Enriquez	1085277386	Cadenero 1
Julieth alejandra ceron	1085278054	Administrador

Dada en Bogotá, a los (4) días del mes de marzo 2024.

REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 9. PAZ Y SALVO

PARA EL PERIODO DEL INFORME NO SE REALIZO RETIRO DE PERSONAL DE INTERVENTORIA

ANEXO 10. ACTA DE REUNION VIGIA DE SEGURIDAD

ACTA DE CONSTITUCION VIGIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

N° de Acta	4	Reunión Mensual	x	Reunión extracrdinaria	-		
Fecha	15/02/2024	Hora de inicio	2.30 Pm	Hora de cierre	4:30 pm		
Lugar	Reunión virtual						
Objetivo	Realizar reunión mensual de Vigia de Seguridad						

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO
Yury Andreina Mejia	Residente SST
Maria Monica Forigua	Ingeniera Ambiental
Brayan Esteban Rodriguez	Vigía de Seguridad

ORDEN DEL DÍA

1. Apertura de la reunión
2. Verificación de la asistencia
3. Presentación de invitados o asesores
4. Lectura del acta anterior
5. Revisión de compromisos
6. Análisis de estadísticas de enfermedad general, enfermedad laboral y accidentes de trabajo

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se verifica el acta de reunión del mes anterior,
2. No se presentaron accidentes de trabajo
3. Se realizo el seguimiento de al cronograma de actividades se dio cumplimiento a las diferentes actividades.
4. Se realiza inspección de EPP
5. Se realiza capacitación de uso adecuado de EPP

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE REPORTE	EJECUTADO	
				SI	NO
Sin compromisos					

Para constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Bogotá a los 15 dias del mes de febrero del 2024

Yuri A. Mejia

Responsable SST


ANEXO 11. REGISTRO FOTOGRAFICO

	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA CONTRATO 543-2023	BOGOTÁ


REGISTRO FOTOGRÁFICO

INFORME No.	4	PERIODO	1/03/2024 al 29/02/2024	FECHA PRESENTACIÓN	FEBRERO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción Reg. Fotográfico 1 PUNTO ECOLOGICO PARQUE JUVENES DE QUESADA



Descripción Reg. Fotográfico 2 ORDEN Y ASO PARQUE JUVENES DE QUESADA



Descripción Reg. Fotográfico 3 PARQUE PALESTINA KM DE BIENVENIDA



Descripción Reg. Fotográfico 4 PARQUE PALESTINA SEÑALIZACION USUARIOS



Descripción Reg. Fotográfico 5 PARQUE BOSALINDA PALMAS ARRIBA



Descripción Reg. Fotográfico 6 Entrega de botiquín



Descripción Reg. Fotográfico 7 Vía de emergencia Carbonell



Descripción Reg. Fotográfico 8 REFRIGIO DE ENTRENAMIENTO