# ACTA DE AMPLIACIÓN No.1 A SUSPENSIÓN No.2

| | |
|---|---|
| **ENTIDAD CONTRATANTE:** | Gobernación del Atlántico |
| **CONTRATO No.** | 202303072 |
| **OBJETO:** | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CONTROL DE ESCORRENTÍAS EN LA URBANIZACIÓN VILLA YADY DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO |
| **CONTRATISTA:** | CONINCA INGENIERIA S.A.S. |
| **VALOR INICIAL:** | $ 537.364.622 |
| **FECHA DEL CONTRATO:** | 16 de agosto de 2023 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | Tres (3) meses |
| **PLAZO ADICIONAL:** | Un (1) mes |
| **FECHA DE INICIO:** | 29 de septiembre de 2023 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | 29 de diciembre de 2023 |
| **SUSPENSIÓN No.1:** | 15 de diciembre de 2023 hasta 21 de enero de 2024 |
| **REINICIO No.1** | 22 de enero de 2024 |
| **SUSPENSIÓN No.2:** | 4 de marzo de 2024 hasta 2 de abril de 2024 |
| **FECHA PRESENTA ACTA:** | 3 de abril de 2024 |
| **SUPERVISORA-CONTRATO:** | ROCÍO JIMÉNEZ HURTADO<br>Subsecretaria de Vivienda |

En la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Atlántico, a los tres (3) días del mes de abril de 2024, se reunieron los señores: **ROCÍO JIMÉNEZ HURTADO**, Subsecretaria de Vivienda adscrita a la Secretaría de Infraestructura Supervisora del contrato y, **JESSICA CALVO FAJARDO,** representante legal de CONINCA INGENIERIA S.A.S., en calidad de contratista, con el propósito de suscribir la presente acta de ampliación de suspensión del contrato de obra.

## CONSIDERANDO

Que los componentes y actividades programadas en el proyecto de construcción del canal de aguas lluvias, presentaron variaciones en las cantidades originales presupuestadas. Lo anterior como consecuencia del replanteo y la revisión de los diseños estructurales de obra, que determinó que para el funcionamiento eficaz del canal interceptor y la ejecución del 100% de su meta física se requieren mayores cantidades e ítems no previstos al realizarse un balance de mayores y menores cantidades de obra.

Teniendo en cuenta las variaciones de las cantidades originales contractuales, las mayores cantidades generadas y algunos ítems no previstos para el desarrollo del proyecto, se hizo necesario presentar un ajuste técnico del proyecto ante la dependencia viabilizadora, con el fin de que la entidad evaluara la situación anteriormente mencionada. Dicha actualización del proyecto de inversión se encuentra aprobada, sin embargo se requieren realizar procedimientos internos jurídicos y presupuestales para modificar el valor del contrato con el propósito de alcanzar el 100% de su meta física.

Por tal motivo, es necesaria una ampliación de la suspensión con el fin de gestionar los recursos del presupuesto de adición al contrato, lo que requiere aprobación de la entidad contratante de las cantidades adicionales y su respectivo tramite interno.

Con base en lo anterior, se hace necesario mantener suspendido el Contrato de Obra No. 202303072 hasta tanto las condiciones jurídicas, administrativas, técnicas y financieras permitan seguir el desarrollo normal de las actividades en la obra y permitan cumplir a cabalidad el objeto del contrato.

**ACUERDAN**

**PRIMERO:** Suspender el contrato de obra por un término de veintinueve (29) días, hasta tanto las condiciones jurídicas, administrativas, técnicas y financieras permitan seguir el desarrollo normal de las actividades en la obra y cumplir a cabalidad el objeto del contrato.

**SEGUNDO:** Una vez superados los motivos de la presente suspensión, el contratista deberá reanudar de manera inmediata la ejecución del Contrato de Obra No. 202303072.

Se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron a los tres (3) días del mes de abril de 2024.

**ROCÍO JIMÉNEZ HURTADO**
Subsecretaria de Vivienda-Supervisora
Gobernación del Atlántico

**JESSICA CALVO FAJARDO**
Representante Legal-Contratista
CONINCA INGENIERIA S.A.S.

**Proyectó:** Mario Pestana. Subsecretaría de Vivienda