Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - PORTADA**	Código.: SIVEYC.FTO.35-1 Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

CONVENIO No.3423-2023:

FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO PARA CONTRIBUIR A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA 17NR09 TANAMÁ - CHUGULDI - EL DECIO, SECTOR TANAMÁ - CHUGULDI CON LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y DEFENSA EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO".

INFORME DE SUPERVISION No.1:

PERIODO: 01/01/2024 AL 29/02/2024

San Juan de Pasto, marzo de 2024

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO**	Código.: SIVEYC.FTO.35-2 Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

FECHA DE PRESETACION:	5/03/2023	CON CORTE :	29/02/2024

1. ASPECTOS ADMISTRATIVOS

PROCESO CONTRACTUAL:	GN3423-2023		
CDP No.:	2023060414	FECHA:	14/06/2023
REGISTRO No:	2023061338	FECHA:	28/06/2023
OBJETO DEL CONTRATO:	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO PARA CONTRIBUIR A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA 17NR09 TANAMÁ - CHUGULDI - EL DECIO, SECTOR TANAMÁ - CHUGULDI CON LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y DEFENSA EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO".		
MODIFICACION No.:	1 DEL 22 de febrero de 2023	detalle: prorroga al convenio hasta el dia 31 de mayo de 2024.	
CONTRATISTA DE OBRA:	Javier Francisco Enriquez Insuasty		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	Jaiver Arley Rojas Mideros		
SUPERVISOR	Secretario de Infraestructura y Minas		
APOYO A LA SUPERVISION	Juan Fernando Nuñez Moncayo		
META FISICA	obras de contencion y drenaje		
VALOR DEL CONVENIO:	631.418.012,14		
APORTTE DEPARTAMENTO	627.418.012,14		
APORTE MUNICIPIO	4.000.000,00		
FECHA DE INICIACION:	miércoles, 23 de agosto de 2023		
PLAZO DEL CONTRATO:	SEIS (6) MESES		
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	jueves, 22 de febrero de 2024		
SUSPENSION	N/A		
REINICIO	N/A		
ACTUAL DE TERMINACION	viernes, 31 de mayo de 2024		
PORCENTEJE ANTICIPO	40%		
TOTAL ANTICIPO	$		252.567.204,86
VALOR PAGADO ACTAS + ANTIC.	0,00		
GARANTIAS:	CUMPLIMIENTO Y MANEJO DE ANTICIPO		
Póliza No.:	436 47 994000058904		
% AVANCE FISICO EN OBRA	% PROGRAMADO	16,00%	% EJECUTADO: 9,12%
% AVANCE FINANCIERO	% PROGRAMADO	49,60%	% EJECUTADO 0,00%
META FISICA A LA FECHA	PUNTOS ATENDIDOS	0	

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - AVANCE DEL CONVENIO Y/O CONTRATO**	Código.: SIVEYC.FTO.35-3 Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

2. DESCRIPCION AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

ASPECTOS TECNICOS: el convenio se suscribe con el municipio de Samaniego (N), quien es de acuerdo al anexo contractual el ente encargado de contratar tanto obra como interventoría.

el convenio tiene como meta la construcción de 2 obras de contención y de alcantarillas.

el convenio inicia su ejecución desde el día 23 de agosto de 2023,teniendo un plazo inicial de ejecución hasta el día 22 de febrero de 2024.

el día 22 de febrero se suscribe el modificatorio 1, el cual realiza prorroga al convenio hasta el día 31 de mayo de 2024.

actualmente el municipio cuenta con contratos de obra e interventoría adjudicados, y se encuentra en la ejecución física del proyecto. el municipio de Samaniego contrata la LP2023003 contrata MEJORAMIENTO DE LA VIA 17NR09 TANAMÁ - CHUGULDI - EL DECIO, SECTOR TANAMÁ - CHUGULDI CON LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y DEFENSA EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO. y la interventoría CM2023005 "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL MEJORAMIENTO DE LA VIA 17NR09 TANAMÁ - CHUGULDI - EL DECIO, SECTOR TANAMÁ - CHUGULDI CON LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y DEFENSA EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO".

de acuerdo a informacion reportada por el municipio a corte 12 de febrero se ha avanzado un 9.12% de ejecucion, aunque se a solicitado el municipio no ha enviado reportes mas actualizados sobre el avance.

ASPECTOS FINANCIEROS : aunque el avance reportado corresponde al 9.12% no se han realizado por parte del municipio el tramite de cobros de pagos parciales, tampoco se han realizado los tramites necesarios para el cobro del anticipo por parte del municipio.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS :
fecha de suscripción convenio: 28 de junio de 2023.
fecha de inicio del convenio 23 de agosto de 2023.
fecha de suscrición modificatorio 1: 22 de febrero de 2024.

ASPECTOS LEGALES :
convenio inicial legalizado 9 de agosto de 2023.
el modificatorio 1 se encuentra pendiente de expedición de garantías por parte del Municipio.

3.OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

el convenio inicia su ejecución y actualmente el municipio cuenta con contrato de obra e interventoría adjudicados.
Se encuentra en ejecución la obra física, aun no se han tramitado pagos parciales o de anticipo.

Juan Fernando Nuñez Moncayo
contratista de apoyo a la Supervisión- SIMD

Revisó: Luis Alberto Castillo Jojoa.
Sub- Secretario de Infraestructura y Vías - SIMD
Gobernación de Nariño

Revisó: Gabriel Fernando Osejo Aguirre.
Secretario de Infraestructura y Minas - SIMD
Gobernación de Nariño

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - SEGUIMIENTO FINANCIERO**	Código.: SIVEYC.FTO.35-5 Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

5. INFORME FINANCIERO

CONVENIO No.:	**3423-2023**

ACTAS	FECHA	VR. TOTAL	ACUMULADO	AMORT. ANTICIPO	VR. NETO	VR EGRESO	TOTAL DESC	COM EGRESO	FECHA PAGO
ANTICIPO					$ -		$ 0,00		
TOTAL		**$ -**		**$ 0,00**	**$ -**		**$ 0,00**		

AVANCE FISICO	9%
AVANCE FINANCIERO	**0%**

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS **FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - CONTROL POLIZAS**	Código.: SIVEYC.FTO.35-6 Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

6. CONTROL POLIZAS

CONVENIO No 3423-2023

GARANTIAS:	Aseguradora Solidaria
Póliza No.:	436 47 994000058904

ANEXO 0	**FECHA APROBACION**	11/07/2023	FECHA EXPEDICION	30/06/2023	

DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento	$ 63.141.801	10%	28-jun-23	28-jun-24	suscripcion inicial	117
Buen manejo de Anticipado	$ 250.967.205	40%	28-jun-23	28-jun-24	suscripcion inicial	117

ACTULIZACION POLIZAS - ANEXO 1 - ACTA DE INICIO	**FECHA APROBACION**	17/08/2023	FECHA EXPEDICION	17/08/2023	

DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento	$ 63.141.801	10%	28-jun-23	23-ago-24	Actualización Acta Inicio	173
Buen manejo de Anticipado	$ 250.967.205	40%	28-jun-23	23-ago-24	Actualización Acta inicio	173

ACTULIZACION POLIZAS - modificatorio 1	**FECHA APROBACION**		FECHA EXPEDICION

DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento	PENDIENTE EXPEDICION POR PARTE DEL MUNICIPIO.					(45.354)
Buen manejo de Anticipado						(45.354)