GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME No:			**10**		FECHA:		**19**	de	**FEBRERO**		de	**2024**
PERIODO:	DEL	**11**	de	**FEBRERO**	de	**2024**	AL	**10**	de	**MARZO**		de	**2024**
CONVENIO No:		**2786**		DE	**2023**							

OBJETO:

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO Y EL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA MUNICIPIO DE NUEVO COLON DEPARTAMENTO DE BOYACA"

LOCALIZACIÓN:

El proyecto se desarrolla en las instalaciones de la Institucion Educativa Nuestra Señora de la Antigua del municipio de Nuevo Colón

INFORMACION DEL CONVENIO

ENTIDAD TERRITORIAL				
MUNICIPIO DE RONDON			**DEPARTAMENTO DE BOYACA**	
NOMBRE DEL SUPERVISOR: CARLOS ANDRES GARCIA PEDRAZ			ING. MARCELA BLANCO PEDROZA	
Teléfono:	311 231 0142	Dirección		
	3103378500			
ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN:			01 DE ENERO DE 2024 DE 2023	

APORTES:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTRO ( )	TOTAL
$ 1.107.792.679,95	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 1.107.792.679,95**

OBSERVACIÓN

ETAPA PRECONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA
Proceso No LP-02-2023	27 DE JULIO DE 2023
Aviso de Convocatoria o Invitación	27 DE JULIO DE 2023
Estudios Previos	27 DE JULIO DE 2023
Proyecto de pliego de condiciones	27 DE JULIO DE 2023
Pliego de condiciones definitivos	15 DE AGOSTO DE 2023
Acto de adjudicación	25 DE OCTUBRE DE 2023

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA
Proceso No Concurso de Meritos Abiertos CMA-04-2023	23 DE AGOSTO DE 2023
Aviso de Convocatoria o Invitación	23 DE AGOSTO DE 2023
Estudios Previos	23 DE AGOSTO DE 2023
Proyecto de pliego de condiciones	23 DE AGOSTO DE 2023
Pliego de condiciones definitivos	1 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Acto de adjudicación	27 DE SEPTIEMBRE DE 2023

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-047**
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		**FECHA: 24/Jul/2019**


INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA			
ENTIDAD CONTRATANTE:		VALOR:	
MUNICIPIO DE NUEVO COLON NIT 8 0 0 0 3 3 0 6 2-0		**$ 988.699.133,12**	
OBJETO:			
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA, MUNICIPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ			
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL:	
CONSORCIO SAN JOSE 2023		**JAIRO ENRIQUE RINCON VELANDIA**	
Teléfono: **3125269528**	Dirección TRANSV. 9C Nº 28-53 TUNJA	Teléfono: **3125269528**	Dirección TRANSV. 9C Nº 28-53 TUNJA

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
ENTIDAD CONTRATANTE:		VALOR:	
MUNICIPIO DE NUEVO COLON NIT 8 0 0 0 3 3 0 6 2-0		**$ 72.472.413,37**	
OBJETO:			
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA, MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ			
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA		REPRESENTANTE LEGAL:	
CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO		**CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO**	
Teléfono: 3213179856	Dirección:	Teléfono: 3213179856	Dirección:

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONVENIO			CONTRATO DE OBRA			CTO. INTERVENTORÍA		
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	4	7	2023	10	1	2024	10	1	2024
PLAZO INICIAL	CINCO MESES			CINCO MESES			CINCO MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	3	12	2023	9	6	2024	9	6	2024
FECHA ACTA DE SUSPENSION No 1	30	11	2023						
ADICIONES EN PLAZO	5 meses								
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	12	6	2024						

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

AVANCE DE EJECUCIÓN					
CONVENIO					
% DE AVANCE CONVENIO	**70,0%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO	**70,0%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**0,0%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

A LA FECHA LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA SE ENCUNETRA EN EJECCUCIÓN EN NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONVENIO Y CONTRATO. ESTE SE ENCUENTRA EN UN AVANCE DEL 40% APROXIMADAMENTE.

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)				
CONVENIO				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio convenio Interadministrativo No 2805 - 2023	4	7	2023	
Acta de suspensión	30	11	2023	
Acta de reinicio	10	1	2024	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO			
CONVENIO			
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	ADICIONAL EN PLAZO No 1		5 meses
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

SEGUIMIENTO FINANCIERO					
CONVENIO					
CUENTA No.	6169445366	BANCO:	BANCO DE BOGOTA	SUCURSAL:	TUNJA
NOMBRE CUENTA:	MUNICIPIO DE NUEVO COLON - EJECUCION DEL PROYECTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA.				

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA	VALOR
Desembolso No 1.			
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS			**$ 0,00**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONVENIO	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
INICIO DE REPLANTEO PARA EXCAVACIÓN MANUAL DE CUNETAS, EXCAVACIÓN MANUAL CUNETAS.	MUNICIPIO DE NUEVO COLON, BOYACA COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA.
EXCAVACIÓN MECANICA CERRAMIENTO, EXCAVACION MECANICA CERRAMIENTO VIA FRENTE	
DESCAPOTE Y EXCAVACION ANDEN Y SARDINEL	
Base en material de afirmado compactado	
Amarre de acero para cunetas	
Formaleta para concreto cunetas	
Concreto ciclopeo, pilotes, vigas para malla contra impactos y suministro figurado de amarre de acero bordillo fundido en sitio	
Señalizacion y cerramiento en lona	
Suministro figurado y amarre de acero, concreto estriado rampa, soldadura de camisas y apoyo malla contra impacto	
Pilote de concreto, concreto viga de amarre, suministro figurado y amarre de acero, columnas en concrero	
Concreto ciclopeo de zapatas, Vigas acero para vigas acero para vigas y columnas del cerramiento	
Concreto ciclopeo en zapatas acceso	
Muro en concreto ciclopeo para plazoleta de acceso	
Sardineles en concreto	
Andenes en concreto	
Viga de cimentacion de cerramiento	
Bordillo fundido en sitio 20cm X 35 cm	
Concreto ciclopeo para vigas y zapatas de cerramiento	
Columnas en concreto 21 Mpa	
Escaleras maciza 21 Mpa	
Suministro e instalacion estructura y malla contraimpacto	

Pilote D=40 cm concreto de 21 Mpa	
Suministro e instalacion tuberia sanitaria de desague PVC D=4"	
Muro semiprensado tipo maguncia y viga de amarre sobre muro	

SOLICITUDES PRESENTADAS EN EL CONVENIO

(Adicionales, modificaciones o aclaraciones a aspectos del contrato original, audiencias de seguimiento y de control de cumplimiento, etc)

FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS EN EL CONVENIO				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO							
DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Supervisión No. 1	4	7	2023	3	8	2023	RADICADO
Informe de Supervisión No. 2	4	8	2023	15	8	2023	RADICADO
Informe de Supervisión No. 3	16	8	2023	29	8	2023	RADICADO
Informe de Supervisión No. 4	30	8	2023	29	9	2023	RADICADO
Informe de Supervisión No. 5	30	9	2023	29	10	2023	RADICADO
Informe de Supervisión No. 6	30	10	2023	29	11	2023	RADICADO
Informe de Supervisión No. 7	30	11	2023	31	12	2023	RADICADO
Informe de Supervisión No. 8	1	1	2024	10	1	2024	RADICADO
Informe de Supervisión No. 9	11	1	2024	10	2	2024	RADICADO
Informe de Supervisión No. 10	11	2	2024	10	3	2024	PRESENTE INFORME

OBSERVACIONES:

A LA FECHA LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA TIENEN ACTA DE INICIO, EL CONTRATO SE ENCUNETRA EN EJECCUCIÓN EN NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONVENIO Y CONTRATO. ESTE SE ENCUENTRA EN UN AVANCE DEL 40.0% APROXIMADAMENTE.

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

CHEQUEO INFORME DE SUPERVISIÓN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO	**VERIFICACION**	**FOLIOS**
Etapa precontractual de los recursos del convenio		
Copia de certificación de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio	YA SE RADICO	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras del convenio	YA SE RADICO	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoría para el contrato de obra	YA SE RADICO	
Copia del Acto administrativo ,mediante el cual el municipio incorporó los recursos del convenio al presupuesto del municipio	SI	9,-12
Copia del Contrato de obra e interventoría	YA SE RADICO	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra	YA SE RADICO	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoría	YA SE RADICO	
Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoría	YA SE RADICO	
Seguimento a los recursos financieros del convenio		
Soportes de devolución de rendimientos financieros de acuerdo a la periodicidad indicada en la minuta del convenio (Certificacion bancaria de rendimientos financieros generados, copia del comprobante de consignacion y registro del ingreso en la ventanilla N°5 de la Gobernacion de boyacá - Tesorería General) Aplica para las cuentas del convenio y las que se deriven para manejo de los recursos aportados por la Gobernación de Boyacá.		
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Informe de Interventoría:	N.A.	
Acta de socialización del contrato de obra	YA SE RADICO	
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación	SI	13-40
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	SI	64-65
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	YA SE RADICO	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	NO	
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	NO	
Bitácora de obra	SI	66-136
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo	N.A.	
Amortización del anticipo	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Constancia de entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones al contratista	N.A.	
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	SI	147-150
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	SI	137
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	SI	138-146

Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	N.A.	
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)	N.A.	
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)	N.A.	
Generales		
Registro fotográfico	SI	21-40
Correspondencia enviada y recibida	N.A.	
Registro de instalación Valla informativa	N.A.	
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (En caso de ser contratada por el municipio)		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al Manual de Interventoría o Supervisión de la Gobernación	SI	41-53
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría	N.A.	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	YA SE RADICO	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría	N.A.	
El personal de interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales	N.A.	
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Amortización del anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	N.A.	
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	N.A.	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	N.A.	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	N.A.	
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	N.A.	
Generales		
Registro fotográfico	SI	58-62
Correspondencia enviada y recibida	N.A.	

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ) Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA: _____

Supervisor Departamento

NOMBRE:	Marcela Blanco Pedroza

BOYACÁ GRANDE GOBERNACION DE BOYACA
SECRETARIA CONTRATACION
TRAMITADO
ERIKA XIMENA RODRIGUEZ
fecha 01-04-2024