	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 1 (Día) / 10 (Mes) / 2023 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: (1003) PASTO - EL PEPINO

TRAMO Y/O SECTOR(S): PR88+0000 (AÑO NUEVO) - PR113+0000 (FILO DE HAMBRE), VIA 1003 PASTO - EL PEPINO.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

SEMANA No.: 1 del 27/09/2023 al 30/09/2023 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MILTON GERMAN CHAMORRO MIRANDA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO, SECTORES 1003 PASTO - EL PEPINO, PR88+0000 (AÑO NUEVO) - PR 113+0000 (FILO DE HAMBRE), LOTE 10

INICIO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023

KM A MEJORAR: | KM A REHABILITAR: | KM A CONSTRUIR: | No. PUENTES: | OTROS: MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA VIAL DE TRABAJO ASOCIADO PIENDAMO MORALES			INTERVENTOR:	CONSORCIO CJ CONSUTORES 2023		
REPRESENTANTE LEGAL:	NASALIO ERNEY CIFUENTES FERNANDEZ			REPRESENTANTE LEGAL:	SAMUEL FERNANDO HOMEZ LOPEZ		
CONTRATO No.	3109 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 157.532.425,00	CONTRATO No.	2666 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 375.843.799,00
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES HASTA 31/12/2023	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	CUATRO (4) MESES HASTA 31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 157.532.425,00	PLAZO ACUMULADO:	CUATRO (4) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 375.843.799,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

#¡REF!

VIGENCIA	2023			
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 157.532.425			
EJECUTADO	$ 5.251.080,84			

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR CONTRATO DE OBRA (A):	$ 157.532.425,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 5.251.080,84
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 5.251.080,84
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	3,3%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 5.251.080,84

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 30.254.988,00

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		x


MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___ NO ___	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___ NO ___	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___ NO ___	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___ NO ___	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___ NO ___	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI ___ NO ___	N/A	
EMISIONES:	SI ___ NO ___	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI ___ NO ___	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Bacheo en afirmado PR88+0000 A PR88+0300; PR91+0000 A PR91+0300
Limpieza manual de las cunetas revestidas y en tierra PR88+0000 A PR88+0300, PR91+0800 A PR92+0000
Rocería y desmonte manual PR111+0300 A PR112+0500
Vigilancia PR 88+0000 – PR113+0000

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Bacheo en afirmado PR111+0800 A PR105+0200.
Limpieza manual de las cunetas revestidas y en tierra PR109+0450 A PR105+0900.
Rocería y desmonte manual PR111+0800 A PR104+0900
Limpieza de encoles y descoles PR 111+0800 AL PR 108+0500
Vigilancia PR 88+0000 – PR113+0000

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 1003



PR 88+0000 PR 113+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Via 1003 PR 88+0300 Bacheo



Via 1003 PR 91+0300 Limpieza de cunetas



Via 1003 PR 111+0300 Roceria y desmonte manual



Via 1003 PR 111+0800 Limpieza de cunetas



Via 1003 PR 112+0500 Roceria y desmonte manual



Via 1003 PR 113+0000 Roceria y desmonte manual

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: GABRIELA ANDREA PABON ESTUPIÑAN

No. MAT: 52202-52621 NAR

N MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

TERRITORIAL PUTUMAYO

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1

PERIODO 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONTRATISTA: COOPERATIVA VIAL DE TRABAJO ASOCIADO PIENDAMO MORALES

INTERVENTOR: AMV GRUPO 3.

CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023

OBJETO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍA A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VÍAS DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO , SECTORES 1003 PASTO – EL PEPINO 88+0000 (AÑO NUEVO) – PR113+0000 (FILO DE HAMBRE)

Sibundoy, Septiembre de 2023

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA N. 3109-2023

CONTRATISTA COOPERATIVA VIAL DE TRABAJO ASOCIADO PIENDAMO MORALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍA A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, SECTOR 1003 PASTO – EL PEPINO 88+0000 (AÑO NUEVO) – PR113+000 (FILO DE HAMBRE)



PERIODO:
27 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	4
2.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	5
2.1	LOCALIZACIÓN	5
2.2	ESQUEMA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO	5
2.3	INVENTARIO ESTADO INICIAL DE LA VÍA (PR33+000-PR62+000)	5
2.4	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	6
3.	INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	8
3.1	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA	8
3.2	RESERVA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO	9
3.3	GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA	10
3.4	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023	10
3.5	EQUIPO UTILIZADO	11
3.6	INFORMES DE AVANCE	12
4.	INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	13
4.1.	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	13
4.2	GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	15
4.3	RESERVA PRESUPUESTAL DE LA INTERVENTORÍA	16
4.4	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PARTE DEL INTERVENTOR, OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES	16
4.5	CONTROL DIARIO DEL EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA (FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-5)	17
4.6	CONTROL DIARIO DEL PERSONAL, APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (FORMATO MPE-MN1-IN-15-FR-7)	17
4.7	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (MEPI-MN1-IN-15-FR-9)	17
4.8	CONTROL SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA (MEPI-MN1-IN-15-FR-13)	17
5.	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA	17
5.1	CORRESPONDENCIA ENVIADA:	17
5.2	CORRESPONDENCIA RECIBIDA:	17
6.	REGISTRO FOTOGRÁFICO	1
7	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	19

1. INTRODUCCIÓN

Mediante el proceso de Invitación Pública Nº LP-DEO-SGI-018-2023 se contrató la obra que tiene por objeto “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, SECTORES 1003 PASTO- EL PEPINO, PR88+0000 (AÑO NUEVO) – PR113+0000 (FILO DE HAMBRE); y mediante el Concurso de mérito abierto Nº CMA-DEO-SGI-013-2023, se adjudicó la Interventoría al CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023 como Administrador de Mantenimiento Vial Grupo 3 Dirección Territorial Putumayo.

El objeto del contrato consiste principalmente en realizar las tareas de mantenimiento rutinario del sector, consistente en: 1) Limpieza de bermas, cunetas zanjas de coronación, encoles, descoles, obras de arte, puentes barandas, calzada, señales, mojones, defensas metálicas, lechos de ríos y o cursos de agua que afecten la estructura de la vía a nivel de sedimentación, de erosión o que puedan provocar avalanchas al interrumpirse el libre curso de aguas. 2) Reparación y reposición de láminas de señal, postes de señal, señales completas y mojones de referencia; instalación y reposición de defensas metálicas. 3) mano de obra para bacheo, parcheo y sello de fisuras en carreteras pavimentadas y bacheo en carreteras destapadas. 4) Despeje de derrumbes 5) Rocería y desmonte manual 6) poda, corte y/o retiro de árboles. 7) Empradización manual con semillas y/o cespedones. 8) Arborización. 9) jardinería. 10) Pintura de mojones de referencia. 11) Las demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de mantenimiento Vial.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

2.1 LOCALIZACIÓN

La Cooperativa tiene a cargo el sector comprendido entre el PR 88+0000 (Año Nuevo) y el PR 113+0000 (Filo de Hambre), atienden una longitud de 24.6 kilómetros.

2.2 ESQUEMA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO



2.3 INVENTARIO ESTADO INICIAL DE LA VÍA (PR88+0000-PR113+0000)

El tramo de vía se encuentra a nivel de afirmado entre el PR 88+0000 hasta el PR 113+0000, en condiciones regulares por el desgaste y falta de manteniendo de la superficie de rodadura, esto debido a la falta de inversión en los ítems de adición de material de afirmado y conformación de la banca. Este tramo de vía se caracteriza por inestabilidad de taludes superiores e inferiores, que en temporadas de lluvias generan deslizamientos y desprendimientos de material conglomerado, rocas y vegetal, interfiriendo con el flujo vehicular y representando un alto riesgo de accidentalidad.

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El tipo de contrato es prestación de servicios y tiene por objeto el “servicio de mantenimiento rutinario de las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías la dirección Territorial Putumayo, Sectores 1003 Pasto – el Pepino 88+0000 (año nuevo) – PR113+0000 (filo de hambre), Lote 10”

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

La supervisión del contrato está a cargo de INVIAS – Territorial Putumayo por parte del ingeniero Ing. Milton German Chamorro Miranda mediante oficio 2023 –VPUT-007626 de fecha 26 de septiembre de 2023.

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA

El tramo que se atiende cuenta con una longitud de 24.6 kilómetros en afirmado, adicionalmente la vía no cumple con las condiciones mínimas geométricas, por lo cual la movilidad se considera de alto riesgo, así como por las condiciones climáticas que caracterizan la zona por las intensas lluvias.

ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE DEL CONTRATO

El contratista debe realizar los trabajos de mantenimiento rutinario buscando cumplir los indicadores de mantenimiento vial y cumpliendo con la logística de los trabajos, logística de personal y logística de transporte, en el sector a cargo.

El mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo del tramo a cargo, que tienen como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento.

Actividades a ejecutar:

- Parcheo y sello de fisuras en carreteras pavimentadas con mano de obra directa.
- Bacheo en afirmado.
- Limpieza de bermas, cunetas, zanjas de coronación, encoles, descoles, canales, obras de arte, puentes, barandas, calzada, señales, mojones, defensas metálicas, lechos de ríos y cursos de agua que afecten las estructuras de la vía a nivel de sedimentación, de erosión o que puedan provocar avalancha al interrumpirse el libre curso de las aguas, realizado con mano de obra directa.
- Reparación y reposición de láminas de señal, postes de señal, señales completas y mojones de referencia; instalación y reparación de defensas metálicas (en caso de reposición el INVIAS suministrará los elementos necesarios; la reparación se efectuará cuando la lámina esté en mal estado y se pueda llevar a un buen nivel de servicio).
- Despeje de derrumbes realizado con mano de obra directa.
- Atención de emergencias y vigilancia del tramo.
- Rocería y desmonte con máquina cortacésped.
- Poda, corte y/o retiro de árboles realizado con mano de obra directa.
- Empradización manual con semillas y/o cespedones.
- Jardinería realizada con mano de obra directa.
- Pintura de los mojones de referencia realizada con mano de obra directa.

- Las demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial ó el Director Territorial.

Todo lo anterior cumpliendo con la Gestión Ambiental, Normas y Especificaciones Técnicas del Instituto Nacional de Vías vigentes y las anexas. Las labores que se desarrollan para alcanzar los objetivos son todas de carácter manual.

La realización de estas actividades con el fin de proporcionar a los usuarios de la vía, una red segura, preservando el patrimonio de la Nación, evitando el deterioro prematuro de las estructuras viales, ofreciendo una atención oportuna, con tiempos de respuesta casi inmediatos ante cualquier evento, buscando mantener los tiempos de desplazamiento para los cuales está diseñada la vía.

PERSONAL

El personal presentado en la propuesta deberá ser el que ejecute directamente el contrato durante el plazo estipulado en el mismo.

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

El contratista deberá contar en forma permanente con un celular o radio teléfono para comunicarse con el Administrador de Mantenimiento Vial y/o con la Dirección Territorial y deberán disponer de la herramienta mínima en condiciones óptimas de funcionamiento, exigidas en el contrato.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Contratista	Cooperativa Vial de Trabajo Asociado Piendamo Morales
Contrato No.	3109 de 2023.
Objeto:	Servicio de Mantenimiento rutinario de las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías dirección territorial Putumayo, Sectorres 1003 Pasto – El Pepino, PR88+0000 (Año Nuevo) – PR113+0000 (Filo de Hambre), lote 10
Valor Inicial del Contrato	$ 157.532.425 IVA incluido
Valor Total	$ 157.532.425 IVA incluido
Plazo	Cuatro (4) meses Hasta 31 de diciembre de 2023
Fecha de Iniciación	27 de Septiembre de 2023
Fecha de Terminación	31 de diciembre de 2023
Valor Acta de obra No.1	$ 5.251.080,84 (Periodo 27/09/2023 – 30/09/2023)
Valor Acta de obra No. 2	
Valor Acta de obra No. 3	
Valor Acta de obra No. 4	
Valor ejecutado acumulado	$ 5.251.080,84
Porcentaje de avance	3,33%

Supervisor contrato de interventoría	Ing. Milton German Chamorro Miranda.

3.2 RESERVA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Para respaldar las obligaciones contraídas el INVIAS cuenta con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal: número 87723 de 10 Abril de 2023 por valor de $157.799.907.

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
1032023	09/18/2023	$157.799.907,00.

3.3 GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA.

TIPO DE PÓLIZA	NUMERO	COMPAÑÍA ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	HASTA
Cumplimiento de contrato	CCS-100023732	SEGUROS MUNDIAL	15.779.991	05/09/2023	30/06/2024
Buen manejo y correcta inversión de anticipo	N. A.				
Pago de salarios y Prestaciones sociales	CCS-100023732	SEGUROS MUNDIAL	31.229.982	05/09/2023	31/12/2026
Calidad del servicio	CCS-100023732	SEGUROS MUNDIAL	47.339.973	31/12/2023	30/06/2024
Responsabilidad civil extracontractual	CCS-100005057	SEGUROS MUNDIAL	232.000.000	05/09/2023	31/12/2023

3.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

Durante el periodo comprendido contratista realizó las siguientes actividades:

* BACHEO EN AFIRMADO PR88+0000 A PR88+0300; PR91+0000 A PR91+0300

*LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA PR88+0000 A PR88+0300, PR91+0800 A PR92+0000

* ROCERIA Y DESMONTE MANUAL PR111+0300 A PR112+0500

* VIGILANCIA PR 88+0000 – PR113+0000

Las mencionadas actividades fueron ejecutadas en el presente periodo del 27 al 30 de septiembre de 2023

3.5 EQUIPO UTILIZADO

Para la realización de las labores en este periodo la Cooperativa utilizó el siguiente equipo:

- Celular N. 3176919606
- Carretones 5 Unidades.
- Cámara fotográfica.
- Cepillos largos de barrer y cepillos de cerda.
- Escobas 10 unidades.
- Guadañadoras 5 unidades y malla de protección.
- Machetes 10 Unidades.
- Palas 10 Unidades.
- Señales temporales.
- Picas 3 unidades.
- Kit elementos de seguridad.
- Juego de llaves de boca fija, llaves de estrella y llaves de tubo.
- Flexómetros 2 unidades.
- Barras 3 unidades.
- Escalera de tijera y escalera de gato.
- Picas 3 unidades.
- Rastrillos 2 unidades.
- Baldes 3 unidades y canecas 2 unidades.
- Apisonadores, azadones, barras, barretones, brochas y palustres.

3.6 INFORMES DE AVANCE

INFORME	FORMATO
Copia de informes semanales de Interventoría.	MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORME SEMANAL
Seguimiento garantías y seguros contrato de obra.	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
Hoja de ruta y orden de pago de acta parcial de obra.	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
Control diario del personal del Contratista.	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
Informe financiero y presupuestal contrato de obra.	MEPI-MN1-IN-15-FR-8

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Interventor.	CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023
Contrato No.	2666 DE 2023.
Objeto:	Administración Vial de las carreteras a cargo de la Territorial Putumayo, Módulo 3 Grupo 3,
Valor inicial del Contrato.	$375.843.799
Valor total.	$375.843.799
Valor del Anticipo.	N. A.
Plazo Actualizado.	Cuatro (4) meses
Fecha de Iniciación.	18 de septiembre de 2023.
Fecha de Terminación.	17 de enero de 2023.
Valor Acta de obra No.1	$30.254.988,00 (Periodo 18/09/2023 – 30/09/2023)
Valor Acta de obra No. 2	
Valor Acta de obra No. 3	
Valor Acta de obra No. 4	
Valor Acumulado Actas presentadas	$30.254.988,00
Porcentaje de avance	8,05%
Supervisor contrato de interventoría	Ing. Milton German Chamorro Miranda

4.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

TIPO DE PÓLIZA	NUMERO	COMPAÑÍA ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	HASTA
Cumplimiento	NB-100275184	Seguros Mundial	37.584.379	28/08/2023	28/06/2024
Pago de Salarios y prestaciones sociales	NB-100275184	Seguros Mundial	75.168.759	28/08/2023	28/12/2026
Calidad del servicio	NB-100275184	Seguros Mundial	112.753.139,7	20/12/2023	28/06/2026

4.3 RESERVA PRESUPUESTAL DE LA INTERVENTORÍA

Para respaldar las obligaciones contraídas el INVIAS cuenta con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 83223 del 10 de abril de 2023

expedido por el grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del Instituto, del cual se reservará la suma de $375.843.799.

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
907323	02/08/2023	$375.843.799

4.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PARTE DEL INTERVENTOR, OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Durante el periodo, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

- Planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades de mantenimiento rutinario de las carreteras que se le asignen y ejercer su interventoría.
- Actualizar los costos de mantenimiento vial.
- Participación activa en la atención de emergencias con personal de las Cooperativas y la coordinación oportuna de maquinaria.
- Alertar oportunamente al INVÍAS sobre la necesidad de diseñar y construir obras especiales para la mitigación de la inestabilidad en sitios críticos.
- Capacitación a los trabajadores encargados del mantenimiento rutinario, en el tema de seguridad vial.
- Participar en las reuniones de coordinación con la Dirección Territorial, y en capacitación realizada por INVIAS.
- Realizar estimativos y cantidades de obra en sitios donde se requiera construir obras de necesidades y presentarlas a la territorial Putumayo.
- Apoyo a la Dirección Territorial Putumayo en la supervisión de obras ejecutadas por el INVIAS en los tramos de vía a cargo.
- Tramite de cuentas mensuales de las Cooperativas de Trabajo Asociado.

5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA

5.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA:

FECHA	COMUNICACIÓN	ASUNTO.
09/08/2023	CCJC2-OP-2023-2066-001	Entrega de póliza
16/08/2023	CCJC2-OP-2023-2066-002	Hojas de vida personal
18/08/2023	CCJC2-OP-2023-2066-003	Corrección de póliza
18/09/2023	CCJC2-OP-2023-2066-004	Solicitud cambio auxiliar II
18/09/2023	CCJC2-OP-2023-2066-006	Solicitud cambio anexa oficio de desistimiento.

5.2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA:

FECHA	COMUNICACIÓN	ASUNTO.
Ninguno	Ninguno	
14/08/2023	DT-PUT 47353	Solicitud corrección de póliza
15/09/2023	2023S-VPUT-004767	Acta de Inicio
18/09/2023	2023S-VPUT-005030	Aceptación hojas de vida
20/09/2023	2023S-VPUT-005547	Aceptación cambio auxiliar II

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Via 1003 PR 88+0300 Bacheo</td><td>Via 1003 PR 91+0300 limpieza de cunetas</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Via 1003 PR 111+0300 roceria y desmonte manual</td><td>Via 1003 PR 111+0800 limpieza de cunetas</td></tr>
</table>

	
Via 1003 PR 112+0500 roceria y desmonte manual	**Via 1003 PR 113+0000 roceria y desmonte manual**

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La cooperativa inicia trabajo a partir del 27 de septiembre, se prioriza el inicio de labores desde el PR 113+0000 hacia el PR88+0000, considerando que se realiza mantenimiento del sector en afirmado a partir del PR94+0000 al PR88+0000.

GABRIELA ANDREA PABON ESTUPIÑAN
Ingeniero Residente AMV Grupo 3
Mat. 52202-52621 NAR