Administrador Vial:	**CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023**	**Tramo:**	LA PISCICULT
Grupo:	**No. 3**	**Código de Vía**	**1**
Territorial:	**PUTUMAYO**	**Tipo de Superficie**	**Pavi**
		PR inicial	**33+0000**

Tabla General Via Pavimentada

PR		Distancia			Bermas			Puentes y Pontones	Daños en la calzada			
Inicial	Final		Ancho Sección	Area Sección	(Si / No)	Ancho Berma	Area Berma	(Si / No)	Area Dañada Baches	Area Fisuras	Area Deformac	Area Desprendim
		(m)	(m)	(m^2)		(m)	(m^2)		(m^2) / %	(m^2) / %	(m^2) / %	(m^2) / %
33+0000	33+0100	100	7,8	780,0	No		0,0	No	0,0	50,0	0,0	0,0
									0,0%	6,41%	0,00%	0,00%
33+0100	34+0000	931	7,5	6.982,5	No		0,0	No	30	0	720	20
									0,4%	0,00%	10,31%	0,29%
34+0000	34+0385	385	8,1	3.118,5	No		0,0	Si	40	0	40	20
									1,3%	0,00%	1,28%	0,64%
34+0385	35+0000	640	8,0	5.120,0	No		0,0	No	4	120		
									0,1%	2,34%	0,00%	0,00%
35+0000	36+0000	1.040	7,2	7.488,0	No		0,0	No	2	100		
									0,0%	1,34%	0,00%	0,00%
36+0000	37+0000	924	8,6	7.946,4	No		0,0	No	8	320	100	
									0,1%	4,03%	1,26%	0,00%
37+0000	38+0000	1.097	8,3	9.105,1	No		0,0	No		250	60	
									0,0%	2,75%	0,66%	0,00%
38+0000	39+0000	1.015	8,5	8.627,5	No		0,0	No	35	1000	40	
									0,4%	11,59%	0,46%	0,00%
39+0000	40+0000	1.040	7,9	8.216,0	No		0,0	Si	10	50	60	
									0,1%	0,61%	0,73%	0,00%
40+0000	41+0000	977	7,4	7.229,8	No		0,0	No	30	40	20	
									0,4%	0,55%	0,28%	0,00%
41+0000	42+0000	1.031	7,1	7.320,1	No		0,0	No	5	200	20	
									0,1%	2,73%	0,27%	0,00%

Administrador Vial:	**CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023**		**Tramo:**	LA PISCICULT	
Grupo:	**No. 3**		**Código de Vía**	**1**	
Territorial:	**PUTUMAYO**		**Tipo de Superficie**	**Pavi**	
			PR inicial	**33+0000**	

Tabla General Via Pavimentada

PR		Distancia			Bermas			Puentes y Pontones	Daños en la calzada			
Inicial	Final		Ancho Sección	Area Sección	(Si / No)	Ancho Berma	Area Berma	(Si / No)	Area Dañada Baches	Area Fisuras	Area Deformac	Area Desprendim
		(m)	(m)	(m^2)		(m)	(m^2)		(m^2) / %	(m^2) / %	(m^2) / %	(m^2) / %
42+0000	43+0000	1.057	7,3	7.716,1	No		0,0	No	2	50	10	
									0,0%	0,65%	0,13%	0,00%
43+0000	44+0000	931	7,2	6.703,2	No		0,0	No	1	100	30	
									0,0%	1,49%	0,45%	0,00%
44+0000	45+0000	956	7,2	6.883,2	No		0,0	No	1	90		
									0,0%	1,31%	0,00%	0,00%
45+0000	46+0000	891	7,4	6.593,4	No		0,0	No	6	300	40	
									0,1%	4,55%	0,61%	0,00%
46+0000	47+0000	1.050	7,3	7.665,0	No		0,0	No	2	50	80	
									0,0%	0,65%	1,04%	0,00%
47+0000	48+0000	1.014	7,3	7.402,2	No		0,0	No	4	300	60	
									0,1%	4,05%	0,81%	0,00%
48+0000	49+0000	1.133	7,1	8.044,3	No		0,0	Si	5	150	50	
									0,1%	1,86%	0,62%	0,00%
49+0000	50+0000	1.026	7,1	7.284,6	No		0,0	No		200	40	
									0,0%	2,75%	0,55%	0,00%
50+0000	50+0759	759	7,1	5.388,9	No		0,0	No		200	100	
									0,0%	3,71%	1,86%	0,00%
50+0759	51+0000	308	7,2	2.217,6	No		0,0	Si	8	60		
									0,4%	2,71%	0,00%	0,00%
51+0000	51+0030	30	7,2	216,0	No		0,0	No		40		
									0,0%	18,52%	0,00%	0,00%

Administrador Vial:	**CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023**		**Tramo:**	LA PISCICULT	
Grupo:	**No. 3**		**Código de Vía**	**1**	
Territorial:	**PUTUMAYO**		**Tipo de Superficie**	**Pavi**	
			PR inicial	**33+0000**	

Tabla General Via Pavimentada

PR		Distancia			Bermas			Puentes y Pontones	Daños en la calzada			
Inicial	Final		Ancho Sección	Area Sección	(Si / No)	Ancho Berma	Area Berma	(Si / No)	Area Dañada Baches	Area Fisuras	Area Deformac	Area Desprendim
		(m)	(m)	($m^{2)}$		(m)	($m^{2)}$		(m^2) / %	(m^2) / %	(m^2) / %	(m^2) / %
51+0030	52+0000	991	7,2	7.135,2	No		0,0	Si	20 0,3%	50 0,70%	0,00%	0,00%
52+0000	53+0000	954	7,3	6.964,2	No		0,0	No	0,0%	20 0,29%	0,00%	0,00%
53+0000	54+0000	980	7,6	7.448,0	No		0,0	No	0,0%	40 0,54%	0,00%	0,00%
54+0000	55+0000	975	7,8	7.605,0	No		0,0	Si	0,0%	30 0,39%	0,00%	0,00%
55+0000	56+0000	981	7,7	7.553,7	No		0,0	Si	0,0%	40 0,53%	0,00%	0,00%
56+0000	57+0000	971	7,8	7.573,8	No		0,0	Si	0,0%	50 0,66%	0,00%	0,00%
57+0000	58+0000	1.040	7,8	8.112,0	No		0,0	Si	0,0%	40 0,49%	0,00%	0,00%
58+0000	59+0000	951	7,6	7.227,6	No		0,0	No	0,0%	60 0,83%	0,00%	0,00%
59+0000	60+0000	954	7,7	7.345,8	No		0,0	No	0,0%	50 0,68%	0,00%	0,00%
60+0000	61+0000	1.004	7,8	7.831,2	No		0,0	No	0,0%	40 0,51%	0,00%	0,00%
61+0000	62+0000	978	7,7	7.530,6	No		0,0	No	0,0%	90 1,20%	0,00%	0,00%

Administrador Vial:	**CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023**		**Tramo:**	LA PISCICULT	
Grupo:	**No. 3**		**Código de Vía**	**1**	
Territorial:	**PUTUMAYO**		**Tipo de Superficie**	**Pavi**	
			PR inicial	**33+0000**	

Tabla General Via Pavimentada

PR		Distancia			Bermas			Puentes y Pontones	Daños en la calzada			
Inicial	Final		Ancho Sección	Area Sección	(Si / No)	Ancho Berma	Area Berma	(Si / No)	Area Dañada Baches	Area Fisuras	Area Deformac	Area Desprendim
		(m)	(m)	(m^2)		(m)	(m^2)		(m^2) / %	(m^2) / %	(m^2) / %	(m^2) / %
62+0000	63+0000	980	7,8	7.644,0	No		0,0	Si		20		
									0,0%	0,26%	0,00%	0,00%
63+0000	64+0000	996	7,8	7.768,8	No		0,0	No		20		
									0,0%	0,26%	0,00%	0,00%
64+0000	64+0706	706	8,4	5.930,4	No		0,0	Si		20		
									0,0%	0,34%	0,00%	0,00%
64+0706	65+0000	249	9,2	2.290,8	No		0,0	No	60	300		
									2,6%	13,10%	0,00%	0,00%
65+0000	65+0760	760	9,2	6.992,0	No		0,0	No	180	3500		
									2,6%	50,06%	0,00%	0,00%
65+0760	66+0000	239	9,2	2.198,8	No		0,0	Si	1	50		
									0,0%	2,27%	0,00%	0,00%
66+0000	67+0000	944	7,3	6.891,2	No		0,0	Si	5	20		
									0,1%	0,29%	0,00%	0,00%
67+0000	68+0000	1.291	7,1	9.166,1	No		0,0	Si	40	400		
									0,4%	4,36%	0,00%	0,00%
68+0000	69+0000	703	7,1	4.991,3	No		0,0	Si	50	200		
									1,0%	4,01%	0,00%	0,00%
69+0000	70+0000	1.500	7,1	10.650,0	No		0,0	Si	50	3000		
									0,5%	28,17%	0,00%	0,00%
70+0000	71+0000	1.228	7,6	9.332,8	No		0,0	No		1000		
									0,0%	10,71%	0,00%	0,00%

Administrador Vial:	**CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023**	**Tramo:**	LA PISCICULT
Grupo:	**No. 3**	**Código de Vía**	**1**
Territorial:	**PUTUMAYO**	**Tipo de Superficie**	**Pavi**
		PR inicial	**33+0000**

Tabla General Via Pavimentada

PR		Distancia			Bermas			Puentes y Pontones	Daños en la calzada			
Inicial	Final		Ancho Sección	Area Sección	(Si / No)	Ancho Berma	Area Berma	(Si / No)	Area Dañada Baches	Area Fisuras	Area Deformac	Area Desprendim
		(m)	(m)	($m^{2)}$		(m)	($m^{2)}$		(m^2) / %	(m^2) / %	(m^2) / %	(m^2) / %
71+0000	71+0816	816	7,1	5.793,6	No		0,0	No		1200	1000	
									0,0%	20,71%	17,26%	0,00%
133+0921	134+0000	334	5,5	1.837,0	No		0,0	Si		50		
									0,0%	2,72%	0,00%	0,00%
134+0000	134+0103	103	5,5	566,5	No		0,0	No	1	20		
									0,2%	3,53%	0,00%	0,00%
134+0103	135+0000	843	6,4	5.395,2	No		0,0	No	0	10	10	
									0,0%	0,19%	0,19%	0,00%
135+0000	135+0865	865	6,3	5.449,5	No		0,0	No	400	40		
									7,3%	0,73%	0,00%	0,00%
135+0865	136+0000	113	6,4	723,2	No		0,0	No	20	30		
									2,8%	4,15%	0,00%	0,00%
136+0000	137+0000	1.059	6,3	6.671,7	No		0,0	No		20		
									0,0%	0,30%	0,00%	0,00%
137+0000	13+7700	669	6,1	4.080,9	No		0,0	Si		40		
									0,0%	0,98%	0,00%	0,00%

Administr TURA - EL PEPINO

003

Tmentado

PR final 137+0700 Longitud 43,5 Kilómetros

PR				Bermas	Estado de la Superficie					
					Calificación Parcial / Calificación Ponderada					
		Ahuella Promd	Otros Daños	Area Dañada	Daños					
Inicial	Final	Ahuellamiento			Baches	Fisuras	Deformaciones	Desprendimientos	Ahuellamiento	Otros Daños
		(mm)	(m^2) / %	(m^2) / %						
					20,0%	12,0%	16,0%	8,0%	8,0%	8,0%
33+0000	33+0100				1,00000	0,36000	0,80000	0,40000	0,40000	0,40000
			0,00%	0,00%	5,0	3	5	5	5	5
33+0100	34+0000				0,76000	0,60000	0,40000	0,30400	0,40000	0,40000
			0,00%	0,00%	3,8	5	2,5	3,8	5	5
34+0000	34+0385				0,76000	0,60000	0,60800	0,30400	0,40000	0,40000
			0,00%	0,00%	3,8	5	3,8	3,8	5	5
34+0385	35+0000				1,00000	0,45600	0,80000	0,40000	0,40000	0,40000
			0,00%	0,00%	5,0	3,8	5	5	5	5
35+0000	36+0000				1,00000	0,45600	0,80000	0,40000	0,40000	0,40000
			0,00%	0,00%	5,0	3,8	5	5	5	5
36+0000	37+0000				0,76000	0,45600	0,60800	0,40000	0,40000	0,40000
			0,00%	0,00%	3,8	3,8	3,8	5	5	5
37+0000	38+0000				1,00000	0,45600	0,60800	0,40000	0,40000	0,40000
			0,00%	0,00%	5,0	3,8	3,8	5	5	5
38+0000	39+0000				0,76000	0,30000	0,60800	0,40000	0,40000	0,40000
			0,00%	0,00%	3,8	2,5	3,8	5	5	5
39+0000	40+0000				0,76000	0,45600	0,60800	0,40000	0,40000	0,40000
			0,00%	0,00%	3,8	3,8	3,8	5	5	5
40+0000	41+0000				0,76000	0,45600	0,60800	0,40000	0,40000	0,40000
			0,00%	0,00%	3,8	3,8	3,8	5	5	5
41+0000	42+0000				1,00000	0,45600	0,60800	0,40000	0,40000	0,40000
			0,00%	0,00%	5,0	3,8	3,8	5	5	5

Administr TURA - EL PEPINO

003

Tmentado

PR final 137+0700 Longitud 43,5 Kilómetros

PR				Bermas	Estado de la Superficie					
					Calificación Parcial / Calificación Ponderada					
		Ahuella Promd	Otros Daños	Area Dañada	Daños					
Inicial	Final	Ahuellamiento			Baches	Fisuras	Deformaciones	Desprendimientos	Ahuellamiento	Otros Daños
		(mm)	(m^2) / %	(m^2) / %						
					20,0%	12,0%	16,0%	8,0%	8,0%	8,0%
42+0000	43+0000				1,00000	0,45600	0,60800	0,40000	0,40000	0,40000
			0,00%	0,00%	5,0	3,8	3,8	5	5	5
43+0000	44+0000				1,00000	0,45600	0,60800	0,40000	0,40000	0,40000
			0,00%	0,00%	5,0	3,8	3,8	5	5	5
44+0000	45+0000				1,00000	0,45600	0,80000	0,40000	0,40000	0,40000
			0,00%	0,00%	5,0	3,8	5	5	5	5
45+0000	46+0000				1,00000	0,45600	0,60800	0,40000	0,40000	0,40000
			0,00%	0,00%	5,0	3,8	3,8	5	5	5
46+0000	47+0000				1,00000	0,45600	0,60800	0,40000	0,40000	0,40000
			0,00%	0,00%	5,0	3,8	3,8	5	5	5
47+0000	48+0000				1,00000	0,45600	0,60800	0,40000	0,40000	0,40000
			0,00%	0,00%	5,0	3,8	3,8	5	5	5
48+0000	49+0000				1,00000	0,45600	0,60800	0,40000	0,40000	0,40000
			0,00%	0,00%	5,0	3,8	3,8	5	5	5
49+0000	50+0000				1,00000	0,45600	0,60800	0,40000	0,40000	0,40000
			0,00%	0,00%	5,0	3,8	3,8	5	5	5
50+0000	50+0759				1,00000	0,45600	0,60800	0,40000	0,40000	0,40000
			0,00%	0,00%	5,0	3,8	3,8	5	5	5
50+0759	51+0000				0,76000	0,45600	0,80000	0,40000	0,40000	0,40000
			0,00%	0,00%	3,8	3,8	5	5	5	5
51+0000	51+0030				1,00000	0,12000	0,80000	0,40000	0,40000	0,40000
			0,00%	0,00%	5,0	1	5	5	5	5

Administr TURA - EL PEPINO

003

Tmentado

PR final 137+0700 Longitud 43,5 Kilómetros

PR				Bermas	Estado de la Superficie					
					Calificación Parcial / Calificación Ponderada					
		Ahuella Promd	Otros Daños	Area Dañada	Daños					
Inicial	Final	Ahuellamiento			Baches	Fisuras	Deformaciones	Desprendimientos	Ahuellamiento	Otros Daños
		(mm)	(m^2) / %	(m^2) / %						
					20,0%	12,0%	16,0%	8,0%	8,0%	8,0%
51+0030	52+0000				0,76000	0,45600	0,80000	0,40000	0,40000	0,40000
			0,00%	0,00%	3,8	3,8	5	5	5	5
52+0000	53+0000				1,00000	0,45600	0,80000	0,40000	0,40000	0,40000
			0,00%	0,00%	5,0	3,8	5	5	5	5
53+0000	54+0000				1,00000	0,45600	0,80000	0,40000	0,40000	0,40000
			0,00%	0,00%	5,0	3,8	5	5	5	5
54+0000	55+0000				1,00000	0,45600	0,80000	0,40000	0,40000	0,40000
			0,00%	0,00%	5,0	3,8	5	5	5	5
55+0000	56+0000				1,00000	0,45600	0,80000	0,40000	0,40000	0,40000
			0,00%	0,00%	5,0	3,8	5	5	5	5
56+0000	57+0000				1,00000	0,45600	0,80000	0,40000	0,40000	0,40000
			0,00%	0,00%	5,0	3,8	5	5	5	5
57+0000	58+0000				1,00000	0,45600	0,80000	0,40000	0,40000	0,40000
			0,00%	0,00%	5,0	3,8	5	5	5	5
58+0000	59+0000				1,00000	0,45600	0,80000	0,40000	0,40000	0,40000
			0,00%	0,00%	5,0	3,8	5	5	5	5
59+0000	60+0000				1,00000	0,45600	0,80000	0,40000	0,40000	0,40000
			0,00%	0,00%	5,0	3,8	5	5	5	5
60+0000	61+0000				1,00000	0,45600	0,80000	0,40000	0,40000	0,40000
			0,00%	0,00%	5,0	3,8	5	5	5	5
61+0000	62+0000				1,00000	0,45600	0,80000	0,40000	0,40000	0,40000
			0,00%	0,00%	5,0	3,8	5	5	5	5

Administr TURA - EL PEPINO

003

Tmentado

PR final 137+0700 Longitud 43,5 Kilómetros

PR				Bermas	Estado de la Superficie					
					Calificación Parcial / Calificación Ponderada					
		Ahuella Promd	Otros Daños	Area Dañada	Daños					
Inicial	Final	Ahuellamiento			Baches	Fisuras	Deformaciones	Desprendimientos	Ahuellamiento	Otros Daños
		(mm)	(m^2) / %	(m^2) / %						
					20,0%	12,0%	16,0%	8,0%	8,0%	8,0%
62+0000	63+0000				1,00000	0,45600	0,80000	0,40000	0,40000	0,40000
			0,00%	0,00%	5,0	3,8	5	5	5	5
63+0000	64+0000				1,00000	0,45600	0,80000	0,40000	0,40000	0,40000
			0,00%	0,00%	5,0	3,8	5	5	5	5
64+0000	64+0706				1,00000	0,45600	0,80000	0,40000	0,40000	0,40000
			0,00%	0,00%	5,0	3,8	5	5	5	5
64+0706	65+0000				0,76000	0,30000	0,80000	0,40000	0,40000	0,40000
			0,00%	0,00%	3,8	2,5	5	5	5	5
65+0000	65+0760				0,76000	0,12000	0,80000	0,40000	0,40000	0,40000
			0,00%	0,00%	3,8	1	5	5	5	5
65+0760	66+0000				1,00000	0,45600	0,80000	0,40000	0,40000	0,40000
			0,00%	0,00%	5,0	3,8	5	5	5	5
66+0000	67+0000				1,00000	0,45600	0,80000	0,40000	0,40000	0,40000
			0,00%	0,00%	5,0	3,8	5	5	5	5
67+0000	68+0000				0,76000	0,45600	0,80000	0,40000	0,40000	0,40000
			0,00%	0,00%	3,8	3,8	5	5	5	5
68+0000	69+0000				0,76000	0,45600	0,80000	0,40000	0,40000	0,40000
			0,00%	0,00%	3,8	3,8	5	5	5	5
69+0000	70+0000				0,76000	0,12000	0,80000	0,40000	0,40000	0,40000
			0,00%	0,00%	3,8	1	5	5	5	5
70+0000	71+0000				1,00000	0,30000	0,80000	0,40000	0,40000	0,40000
			0,00%	0,00%	5,0	2,5	5	5	5	5

Administr TURA - EL PEPINO

003

Tmentado

PR final 137+0700 Longitud 43,5 Kilómetros

PR				Bermas	Estado de la Superficie					
					Calificación Parcial / Calificación Ponderada					
		Ahuella Promd	Otros Daños	Area Dañada	Daños					
Inicial	Final	Ahuellamiento			Baches	Fisuras	Deformaciones	Desprendimientos	Ahuellamiento	Otros Daños
		(mm)	(m^2) / %	(m^2) / %						
					20,0%	12,0%	16,0%	8,0%	8,0%	8,0%
71+0000	71+0816				1,00000	0,12000	0,40000	0,40000	0,40000	0,40000
			0,00%	0,00%	5,0	1	2,5	5	5	5
133+0921	134+0000				1,00000	0,45600	0,80000	0,40000	0,40000	0,40000
			0,00%	0,00%	5,0	3,8	5	5	5	5
134+0000	134+0103				0,76000	0,45600	0,80000	0,40000	0,40000	0,40000
			0,00%	0,00%	3,8	3,8	5	5	5	5
134+0103	135+0000				1,00000	0,45600	0,60800	0,40000	0,40000	0,40000
			0,00%	0,00%	5,0	3,8	3,8	5	5	5
135+0000	135+0865				0,60000	0,45600	0,80000	0,40000	0,40000	0,40000
			0,00%	0,00%	3,0	3,8	5	5	5	5
135+0865	136+0000				0,76000	0,45600	0,80000	0,40000	0,40000	0,40000
			0,00%	0,00%	3,8	3,8	5	5	5	5
136+0000	137+0000				1,00000	0,45600	0,80000	0,40000	0,40000	0,40000
			0,00%	0,00%	5,0	3,8	5	5	5	5
137+0000	13+7700				1,00000	0,45600	0,80000	0,40000	0,40000	0,40000
			0,00%	0,00%	5,0	3,8	5	5	5	5

Administr

T

Nota: Opción para secciones con / sin puentes

PR			Drenajes					Zonas Laterales	Señali	
			Calificación Parcial / Calificación Ponderada						Calificación Parcial / C	
							Puentes y	Calificación Parcial y	Vertical	
Inicial	Final	Bermas	Cunetas		Alcantarillas		Pontones	Ponderada	Estado	Suficiencia
			Funcionalidad	Suficiencia	Funcionalidad	Suficiencia	Estado	Taludes		
		8,0%	2,250%	1,500%	2,625%	1,125%	0,000%	5,0%	1,50%	1,50%
			1,875%	1,500%	1,875%	1,125%	1,125%			
33+0000	33+0100	0,00000	0,11250	0,07500	0,13125	0,05625	0,00000	0,25000	0,07500	0,07500
		0	5	5	5	5		5	5	5
33+0100	34+0000	0,00000	0,11250	0,07500	0,13125	0,05625	0,00000	0,25000	0,07500	0,06000
		0	5	5	5	5		5	5	4
34+0000	34+0385	0,00000	0,09375	0,07500	0,09375	0,05625	0,04275	0,25000	0,00000	0,00000
		0	5	5	5	5	3,8	5	0	0
34+0385	35+0000	0,00000	0,11250	0,07500	0,13125	0,05625	0,00000	0,25000	0,00000	0,00000
		0	5	5	5	5		5	0	0
35+0000	36+0000	0,00000	0,11250	0,07500	0,13125	0,05625	0,00000	0,25000	0,00000	0,00000
		0	5	5	5	5		5	0	0
36+0000	37+0000	0,00000	0,11250	0,07500	0,13125	0,05625	0,00000	0,25000	0,00000	0,00000
		0	5	5	5	5		5	0	0
37+0000	38+0000	0,00000	0,11250	0,07500	0,13125	0,05625	0,00000	0,25000	0,00000	0,00000
		0	5	5	5	5		5	0	0
38+0000	39+0000	0,00000	0,11250	0,07500	0,13125	0,05625	0,00000	0,25000	0,00000	0,00000
		0	5	5	5	5		5	0	0
39+0000	40+0000	0,00000	0,09375	0,07500	0,09375	0,05625	0,04275	0,25000	0,00000	0,00000
		0	5	5	5	5	3,8	5	0	0
40+0000	41+0000	0,00000	0,11250	0,06000	0,10500	0,05625	0,00000	0,25000	0,04500	0,06000
		0	5	4	4	5		5	3	4
41+0000	42+0000	0,00000	0,11250	0,06000	0,10500	0,05625	0,00000	0,22500	0,06000	0,06000
		0	5	4	4	5		4,5	4	4

Administr

T

Nota: Opción para secciones con / sin puentes

PR			Drenajes					Zonas Laterales	Señali	
			Calificación Parcial / Calificación Ponderada						Calificación Parcial / C	
							Puentes y	Calificación Parcial y	Vertical	
Inicial	Final	Bermas	Cunetas		Alcantarillas		Pontones	Ponderada	Estado	Suficiencia
			Funcionalidad	Suficiencia	Funcionalidad	Suficiencia	Estado	Taludes		
		8,0%	2,250%	1,500%	2,625%	1,125%	0,000%	5,0%	1,50%	1,50%
			1,875%	1,500%	1,875%	1,125%	1,125%			
42+0000	43+0000	0,00000	0,11250	0,06000	0,10500	0,05625	0,00000	0,25000	0,06000	0,06000
		0	5	4	4	5		5	4	4
43+0000	44+0000	0,00000	0,11250	0,06000	0,10500	0,05625	0,00000	0,25000	0,06000	0,06000
		0	5	4	4	5		5	4	4
44+0000	45+0000	0,00000	0,11250	0,06000	0,10500	0,05625	0,00000	0,25000	0,06000	0,06000
		0	5	4	4	5		5	4	4
45+0000	46+0000	0,00000	0,11250	0,06000	0,10500	0,05625	0,00000	0,25000	0,06000	0,06000
		0	5	4	4	5		5	4	4
46+0000	47+0000	0,00000	0,11250	0,06000	0,10500	0,05625	0,00000	0,22500	0,06000	0,06000
		0	5	4	4	5		4,5	4	4
47+0000	48+0000	0,00000	0,11250	0,06000	0,10500	0,05625	0,00000	0,25000	0,06000	0,06000
		0	5	4	4	5		5	4	4
48+0000	49+0000	0,00000	0,09375	0,06000	0,07500	0,05625	0,02813	0,25000	0,06000	0,06000
		0	5	4	4	5	2,5	5	4	4
49+0000	50+0000	0,00000	0,11250	0,06000	0,10500	0,05625	0,00000	0,25000	0,06000	0,06000
		0	5	4	4	5		5	4	4
50+0000	50+0759	0,00000	0,11250	0,06000	0,10500	0,05625	0,00000	0,25000	0,06000	0,06000
		0	5	4	4	5		5	4	4
50+0759	51+0000	0,00000	0,09375	0,06000	0,09375	0,05625	0,05625	0,25000	0,01500	0,04500
		0	5	4	5	5	5	5	1	3
51+0000	51+0030	0,00000	0,11250	0,06000	0,10500	0,05625	0,00000	0,25000	0,06000	0,04500
		0	5	4	4	5		5	4	3

Administr

T

Nota: Opción para secciones con / sin puentes

PR			Drenajes					Zonas Laterales	Señali	
			Calificación Parcial / Calificación Ponderada						Calificación Parcial / C	
							Puentes y	Calificación Parcial y	Vertical	
Inicial	Final	Bermas	Cunetas		Alcantarillas		Pontones	Ponderada	Estado	Suficiencia
			Funcionalidad	Suficiencia	Funcionalidad	Suficiencia	Estado	Taludes		
		8,0%	2,250%	1,500%	2,625%	1,125%	0,000%	5,0%	1,50%	1,50%
			1,875%	1,500%	1,875%	1,125%	1,125%			
51+0030	52+0000	0,00000	0,07500	0,06000	0,07500	0,04500	0,04275	0,25000	0,06000	0,06000
		0	4	4	4	4	3,8	5	4	4
52+0000	53+0000	0,00000	0,11250	0,07500	0,13125	0,05625	0,00000	0,25000	0,06000	0,06000
		0	5	5	5	5		5	4	4
53+0000	54+0000	0,00000	0,11250	0,07500	0,13125	0,05625	0,00000	0,22500	0,06000	0,06000
		0	5	5	5	5		4,5	4	4
54+0000	55+0000	0,00000	0,09375	0,07500	0,09375	0,05625	0,04275	0,25000	0,06000	0,06000
		0	5	5	5	5	3,8	5	4	4
55+0000	56+0000	0,00000	0,09375	0,07500	0,09375	0,05625	0,04275	0,25000	0,06000	0,07500
		0	5	5	5	5	3,8	5	4	5
56+0000	57+0000	0,00000	0,09375	0,07500	0,09375	0,05625	0,04275	0,25000	0,06000	0,07500
		0	5	5	5	5	3,8	5	4	5
57+0000	58+0000	0,00000	0,09375	0,07500	0,09375	0,05625	0,02813	0,25000	0,07500	0,07500
		0	5	5	5	5	2,5	5	5	5
58+0000	59+0000	0,00000	0,11250	0,07500	0,10500	0,04500	0,00000	0,25000	0,07500	0,06000
		0	5	5	4	4		5	5	4
59+0000	60+0000	0,00000	0,11250	0,07500	0,10500	0,04500	0,00000	0,25000	0,07500	0,07500
		0	5	5	4	4		5	5	5
60+0000	61+0000	0,00000	0,11250	0,07500	0,13125	0,05625	0,00000	0,25000	0,07500	0,07500
		0	5	5	5	5		5	5	5
61+0000	62+0000	0,00000	0,11250	0,06000	0,10500	0,04500	0,00000	0,25000	0,06000	0,06000
		0	5	4	4	4		5	4	4

Administr

T

Nota: Opción para secciones con / sin puentes

PR			Drenajes					Zonas Laterales	Señali	
			Calificación Parcial / Calificación Ponderada						Calificación Parcial / C	
							Puentes y	Calificación Parcial y	Vertical	
Inicial	Final	Bermas	Cunetas		Alcantarillas		Pontones	Ponderada	Estado	Suficiencia
			Funcionalidad	Suficiencia	Funcionalidad	Suficiencia	Estado	Taludes		
		8,0%	2,250%	1,500%	2,625%	1,125%	0,000%	5,0%	1,50%	1,50%
			1,875%	1,500%	1,875%	1,125%	1,125%			
62+0000	63+0000	0,00000	0,09375	0,07500	0,09375	0,05625	0,04275	0,25000	0,06000	0,06000
		0	5	5	5	5	3,8	5	4	4
63+0000	64+0000	0,00000	0,09000	0,06000	0,13125	0,05625	0,00000	0,23500	0,04500	0,04500
		0	4	4	5	5		4,7	3	3
64+0000	64+0706	0,00000	0,09375	0,07500	0,09375	0,05625	0,04275	0,25000	0,07500	0,06000
		0	5	5	5	5	3,8	5	5	4
64+0706	65+0000	0,00000	0,09000	0,06000	0,10500	0,02813	0,00000	0,25000	0,07500	0,06000
		0	4	4	4	2,5		5	5	4
65+0000	65+0760	0,00000	0,09000	0,06000	0,10500	0,02813	0,00000	0,25000	0,04500	0,04500
		0	4	4	4	2,5		5	3	3
65+0760	66+0000	0,00000	0,07500	0,06000	0,07500	0,02813	0,05625	0,25000	0,06000	0,06000
		0	4	4	4	2,5	5	5	4	4
66+0000	67+0000	0,00000	0,07500	0,03750	0,07500	0,02813	0,05625	0,20000	0,04500	0,04500
		0	4	2,5	4	2,5	5	4	3	3
67+0000	68+0000	0,00000	0,07500	0,03750	0,07500	0,02813	0,05625	0,25000	0,06000	0,04500
		0	4	2,5	4	2,5	5	5	4	3
68+0000	69+0000	0,00000	0,07500	0,06000	0,07500	0,02813	0,04275	0,25000	0,06000	0,04500
		0	4	4	4	2,5	3,8	5	4	3
69+0000	70+0000	0,00000	0,07500	0,03750	0,07500	0,02813	0,05625	0,25000	0,06000	0,06000
		0	4	2,5	4	2,5	5	5	4	4
70+0000	71+0000	0,00000	0,09000	0,06000	0,13125	0,02813	0,00000	0,25000	0,04500	0,04500
		0	4	4	5	2,5		5	3	3

Administr

T

Nota: Opción para secciones con / sin puentes

PR			Drenajes					Zonas Laterales	Señali	
			Calificación Parcial / Calificación Ponderada						Calificación Parcial / C	
							Puentes y	Calificación Parcial y	Vertical	
Inicial	Final	Bermas	Cunetas		Alcantarillas		Pontones	Ponderada	Estado	Suficiencia
			Funcionalidad	Suficiencia	Funcionalidad	Suficiencia	Estado	Taludes		
		8,0%	2,250%	1,500%	2,625%	1,125%	0,000%	5,0%	1,50%	1,50%
			1,875%	1,500%	1,875%	1,125%	1,125%			
71+0000	71+0816	0,00000	0,09000	0,06000	0,13125	0,05625	0,00000	0,25000	0,04500	0,04500
		0	4	4	5	5		5	3	3
133+0921	134+0000	0,00000	0,07500	0,06000	0,09375	0,05625	0,04275	0,25000	0,06000	0,06000
		0	4	4	5	5	3,8	5	4	4
134+0000	134+0103	0,00000	0,09000	0,06000	0,13125	0,05625	0,00000	0,25000	0,06000	0,06000
		0	4	4	5	5		5	4	4
134+0103	135+0000	0,00000	0,09000	0,06000	0,13125	0,05625	0,00000	0,25000	0,06000	0,06000
		0	4	4	5	5		5	4	4
135+0000	135+0865	0,00000	0,09000	0,06000	0,13125	0,05625	0,00000	0,25000	0,06000	0,06000
		0	4	4	5	5		5	4	4
135+0865	136+0000	0,00000	0,09000	0,06000	0,13125	0,05625	0,00000	0,22500	0,06000	0,06000
		0	4	4	5	5		4,5	4	4
136+0000	137+0000	0,00000	0,09000	0,06000	0,13125	0,05625	0,00000	0,15000	0,06000	0,06000
		0	4	4	5	5		3	4	4
137+0000	13+7700	0,00000	0,07500	0,06000	0,09375	0,05625	0,04275	0,25000	0,06000	0,06000
		0	4	4	5	5	3,8	5	4	4

Administr

Fecha:	DD	MM	Año
	7	11	2023

PR		zación Calificación Ponderada Horizontal		Calificación Total de la Sección		Calzada
Inicial	Final	Estado	Suficiencia	100,0%	Estado	
		2,25%	2,25%			
33+0000	33+0100	0,06750 / 3	0,11250 / 5	4,32	Bueno	Calzada Sencilla
33+0100	34+0000	0,04500 / 2	0,02250 / 1	3,69	Regular	Calzada Sencilla
34+0000	34+0385	0,04500 / 2	0,09000 / 4	3,82	Regular	Calzada Sencilla
34+0385	35+0000	0,04500 / 2	0,09000 / 4	4,22	Bueno	Calzada Sencilla
35+0000	36+0000	0,04500 / 2	0,09000 / 4	4,22	Bueno	Calzada Sencilla
36+0000	37+0000	0,04500 / 2	0,09000 / 4	3,78	Regular	Calzada Sencilla
37+0000	38+0000	0,04500 / 2	0,09000 / 4	4,02	Bueno	Calzada Sencilla
38+0000	39+0000	0,04500 / 2	0,09000 / 4	3,63	Regular	Calzada Sencilla
39+0000	40+0000	0,04500 / 2	0,09000 / 4	3,77	Regular	Calzada Sencilla
40+0000	41+0000	0,02250 / 1	0,09000 / 4	3,83	Regular	Calzada Sencilla
41+0000	42+0000	0,02250 / 1	0,09000 / 4	4,06	Bueno	Calzada Sencilla

Administr

TFecha:	DD	MM	Año
	7	11	2023

PR		zación alificación Ponderada Horizontal		Calificación Total de la Sección		Calzada
Inicial	Final	Estado	Suficiencia	100,0%	Estado	
		2,25%	2,25%			
42+0000	43+0000	0,04500 2	0,09000 4	4,10	Bueno	Calzada Sencilla
43+0000	44+0000	0,02250 1	0,09000 4	4,08	Bueno	Calzada Sencilla
44+0000	45+0000	0,02250 1	0,09000 4	4,27	Bueno	Calzada Sencilla
45+0000	46+0000	0,02250 1	0,09000 4	4,08	Bueno	Calzada Sencilla
46+0000	47+0000	0,02250 1	0,09000 4	4,06	Bueno	Calzada Sencilla
47+0000	48+0000	0,02250 1	0,09000 4	4,08	Bueno	Calzada Sencilla
48+0000	49+0000	0,02250 1	0,09000 4	4,06	Bueno	Calzada Sencilla
49+0000	50+0000	0,02250 1	0,09000 4	4,08	Bueno	Calzada Sencilla
50+0000	50+0759	0,02250 1	0,09000 4	4,08	Bueno	Calzada Sencilla
50+0759	51+0000	0,00000 0	0,00000 0	3,89	Regular	Calzada Sencilla
51+0000	51+0030	0,02250 1	0,09000 4	3,92	Regular	Calzada Sencilla

Administr

TFecha:

DD	MM	Año
7	11	2023

PR		zación alificación Ponderada Horizontal		Calificación Total de la Sección		Calzada
Inicial	Final	Estado	Suficiencia	100,0%	Estado	
		2,25%	2,25%			
51+0030	52+0000	0,04500 2	0,09000 4	4,02	Bueno	Calzada Sencilla
52+0000	53+0000	0,02250 1	0,09000 4	4,31	Bueno	Calzada Sencilla
53+0000	54+0000	0,02250 1	0,09000 4	4,29	Bueno	Calzada Sencilla
54+0000	55+0000	0,02250 1	0,09000 4	4,30	Bueno	Calzada Sencilla
55+0000	56+0000	0,02250 1	0,09000 4	4,32	Bueno	Calzada Sencilla
56+0000	57+0000	0,02250 1	0,09000 4	4,32	Bueno	Calzada Sencilla
57+0000	58+0000	0,02250 1	0,09000 4	4,32	Bueno	Calzada Sencilla
58+0000	59+0000	0,02250 1	0,09000 4	4,29	Bueno	Calzada Sencilla
59+0000	60+0000	0,02250 1	0,09000 4	4,31	Bueno	Calzada Sencilla
60+0000	61+0000	0,02250 1	0,09000 4	4,34	Bueno	Calzada Sencilla
61+0000	62+0000	0,02250 1	0,09000 4	4,26	Bueno	Calzada Sencilla

Administr

TFecha:	DD	MM	Año
	7	11	2023

PR		zación Calificación Ponderada Horizontal		Calificación Total de la Sección		Calzada
Inicial	Final	Estado	Suficiencia	100,0%	Estado	
		2,25%	2,25%			
62+0000	63+0000	0,04500 2	0,09000 4	4,32	Bueno	Calzada Sencilla
63+0000	64+0000	0,04500 2	0,06750 3	4,23	Bueno	Calzada Sencilla
64+0000	64+0706	0,04500 2	0,09000 4	4,34	Bueno	Calzada Sencilla
64+0706	65+0000	0,04500 2	0,09000 4	3,86	Regular	Calzada Sencilla
65+0000	65+0760	0,04500 2	0,09000 4	3,64	Regular	Calzada Sencilla
65+0760	66+0000	0,02250 1	0,09000 4	4,23	Bueno	Calzada Sencilla
66+0000	67+0000	0,04500 2	0,06750 3	4,13	Bueno	Calzada Sencilla
67+0000	68+0000	0,04500 2	0,09000 4	3,98	Regular	Calzada Sencilla
68+0000	69+0000	0,04500 2	0,09000 4	3,99	Regular	Calzada Sencilla
69+0000	70+0000	0,04500 2	0,09000 4	3,66	Regular	Calzada Sencilla
70+0000	71+0000	0,04500 2	0,06750 3	4,06	Bueno	Calzada Sencilla

Administr

TFecha:	DD	MM	Año
	7	11	2023

PR		zación Calificación Ponderada Horizontal		Calificación Total de la Sección		Calzada
Inicial	Final	Estado	Suficiencia	100,0%	Estado	
		2,25%	2,25%			
71+0000	71+0816	0,04500 2	0,06750 3	3,51	Regular	Calzada Sencilla
133+0921	134+0000	0,04500 2	0,04500 2	4,24	Bueno	Calzada Sencilla
134+0000	134+0103	0,04500 2	0,04500 2	4,01	Bueno	Calzada Sencilla
134+0103	135+0000	0,04500 2	0,04500 2	4,06	Bueno	Calzada Sencilla
135+0000	135+0865	0,00000 0	0,00000 0	3,76	Regular	Calzada Sencilla
135+0865	136+0000	0,00000 0	0,00000 0	3,90	Regular	Calzada Sencilla
136+0000	137+0000	0,00000 0	0,00000 0	4,06	Bueno	Calzada Sencilla
137+0000	13+7700	0,00000 0	0,00000 0	4,15	Bueno	Calzada Sencilla

Administrador Vial: CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023

Grupo: No. 3

Territorial: PUTUMAYO

Tramo: LA

Código de Vía

Tipo de Superficie M

PR inicial 71+0816

Tabla General Via No Pavimentada

PR		Distancia	Ancho Sección		Espesor Afirmado	Area Sección	Puentes y Puentes	Daños en la calzada				Caracter
Inicial	Final							Area Dañada Baches	Area Erosionadas	Area Ondulaciones	Ahuellamiento Promedio	Ancho Sección
		(m)	(m)	Si / No	(cm.)	(m^2)	(Si / No)	(m^2) / %	(m^2) / %	(m^2) / %	(mm)	
												5,0%
71+0816	73+0000	1.286	6,4	SI	15,0	8.230,4	NO	40	800	100		0,25000
								0,49%	9,72%	1,22%		5,0
73+0000	74+0000	930	5,7	SI	15,0	5.301,0	SI	20	600	100		0,25000
								0,38%	11,32%	1,89%		5,0
74+0000	75+0000	976	5,8	SI	15,0	5.660,8	NO	40	400	80		0,25000
								0,71%	7,07%	1,41%		5,0
75+0000	76+0000	933	6,7	SI	15,0	6.251,1	NO	30	600			0,25000
								0,48%	9,60%	0,00%		5,0
76+0000	77+0000	994	5,4	SI	15,0	5.367,6	SI	60	400			0,25000
								1,12%	7,45%	0,00%		5,0
77+0000	78+0000	895	5,8	SI	15,0	5.191,0	NO	50	400			0,25000
								0,96%	7,71%	0,00%		5,0
78+0000	79+0000	943	5,8	SI	15,0	5.469,4	NO	80	500			0,25000
								1,46%	9,14%	0,00%		5,0
79+0000	80+0000	945	5,8	SI	15,0	5.481,0	NO	100	400			0,25000
								1,82%	7,30%	0,00%		5,0
80+0000	81+0000	1.007	5,2	SI	15,0	5.236,4	SI	60	600			0,25000
								1,15%	11,46%	0,00%		5,0
81+0000	82+0000	1.265	4,5	SI	15,0	5.692,5	NO	40	600			0,25000
								0,70%	10,54%	0,00%		5,0
82+0000	83+0000	890	4,4	SI	15,0	3.916,0	NO	50	1000			0,25000
								1,28%	25,54%	0,00%		5,0

Administrador Vial: CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023
Grupo: No. 3
Territorial: PUTUMAYO

Tramo: LA
Código de Vía
Tipo de Superficie M
PR inicial 71+0816

Tabla General Via No Pavimentada

PR		Distancia	Ancho Sección		Espesor Afirmado	Area Sección	Puentes y Puentes	Daños en la calzada				Caracter
Inicial	Final	(m)	(m)	Si / No	(cm.)	(m^2)	(Si / No)	Area Dañada Baches (m^2) / %	Area Erosionadas (m^2) / %	Area Ondulaciones (m^2) / %	Ahuellamiento Promedio (mm)	Ancho Sección
												5,0%
83+0000	84+0000	939	4,5	SI	15,0	4.225,5	SI	80	400			0,25000
								1,89%	9,47%	0,00%		5,0
84+0000	85+0000	1.114	4,6	SI	15,0	5.124,4	SI	60	600			0,25000
								1,17%	11,71%	0,00%		5,0
85+0000	86+0000	1.045	4,5	SI	15,0	4.702,5	SI	120	900			0,25000
								2,55%	19,14%	0,00%		5,0
86+0000	87+0000	995	3,9	NO	15,0	3.880,5	SI	60	600			0,12500
								1,55%	15,46%	0,00%		2,5
87+0000	88+0000	1.020	4,2	SI	15,0	4.284,0	NO	100	400			0,25000
								2,33%	9,34%	0,00%		5,0
88+0000	89+0000	902	4,2	SI	15,0	3.788,4	SI	40	500			0,25000
								1,06%	13,20%	0,00%		5,0
89+0000	90+0000	1.044	4,8	SI	15,0	5.011,2	NO	60	100			0,25000
								1,20%	2,00%	0,00%		5,0
90+0000	91+0000	1.068	3,6	NO	15,0	3.844,8	SI	60	100			0,12500
								1,56%	2,60%	0,00%		2,5
91+0000	92+0000	1.020	3,7	NO	15,0	3.774,0	SI	20	80			0,12500
								0,53%	2,12%	0,00%		2,5
92+0000	93+0000	961	3,8	NO	15,0	3.651,8	NO	20	60			0,12500
								0,55%	1,64%	0,00%		2,5
93+0000	94+0000	972	4,5	SI	15,0	4.374,0	NO	20	60			0,25000
								0,46%	1,37%	0,00%		5,0

Administrador Vial: CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023

Grupo: No. 3

Territorial: PUTUMAYO

Tramo: LA

Código de Vía

Tipo de Superficie M

PR inicial 71+0816

Tabla General Via No Pavimentada

PR		Distancia	Ancho Sección		Espesor Afirmado	Area Sección	Puentes y Puentes	Daños en la calzada				Caracter
Inicial	Final							Area Dañada Baches	Area Erosionadas	Area Ondulaciones	Ahuellamiento Promedio	Ancho Sección
		(m)	(m)	Si / No	(cm.)	(m^2)	(Si / No)	(m^2) / %	(m^2) / %	(m^2) / %	(mm)	
												5,0%
94+0000	95+0000	1.022	4,4	SI	15,0	4.496,8	NO	10	500			0,25000
								0,22%	11,12%	0,00%		5,0
95+0000	96+0000	1.094	4,7	SI	15,0	5.141,8	SI	20	600			0,25000
								0,39%	11,67%	0,00%		5,0
96+0000	97+0000	1.262	3,8	NO	15,0	4.795,6	NO	80	400			0,12500
								1,67%	8,34%	0,00%		2,5
97+0000	98+0000	788	3,9	NO	15,0	3.073,2	SI	60	500			0,12500
								1,95%	16,27%	0,00%		2,5
98+0000	99+0000	1.233	5,0	SI	15,0	6.165,0	SI	60	400			0,25000
								0,97%	6,49%	0,00%		5,0
99+0000	100+0000	804	4,7	NO	15,0	3.778,8	SI	60	300			0,12500
								1,59%	7,94%	0,00%		2,5
100+0000	101+0000	1.176	4,4	SI	15,0	5.174,4	NO	40	400			0,25000
								0,77%	7,73%	0,00%		5,0
101+0000	102+0000	874	4,3	SI	15,0	3.758,2	SI	60	600			0,25000
								1,60%	15,97%	0,00%		5,0
102+0000	103+0000	1.001	5,4	SI	15,0	5.405,4	SI	80	400			0,25000
								1,48%	7,40%	0,00%		5,0
103+0000	104+0000	995	4,7	NO	15,0	4.676,5	NO	100	400			0,12500
								2,14%	8,55%	0,00%		2,5
104+0000	105+0000	956	4,2	SI	15,0	4.015,2	SI	50	400			0,25000
								1,25%	9,96%	0,00%		5,0

Administrador Vial: CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023

Grupo: No. 3

Territorial: PUTUMAYO

Tramo: LA

Código de Vía

Tipo de Superficie M

PR inicial 71+0816

Tabla General Via No Pavimentada

PR		Distancia	Ancho Sección		Espesor Afirmado	Area Sección	Puentes y Puentes	Daños en la calzada				Caracter
Inicial	Final							Area Dañada Baches	Area Erosionadas	Area Ondulaciones	Ahuellamiento Promedio	Ancho Sección
		(m)	(m)	Si / No	(cm.)	(m^2)	(Si / No)	(m^2) / %	(m^2) / %	(m^2) / %	(mm)	
												5,0%
105+0000	106+0000	908	4,4	SI	15,0	3.995,2	SI	40	300			0,25000
								1,00%	7,51%	0,00%		5,0
106+0000	107+0000	834	4,0	SI	15,0	3.336,0	NO	80	500			0,25000
								2,40%	14,99%	0,00%		5,0
107+0000	108+0000	1.002	4,3	SI	15,0	4.308,6	NO	40	400			0,25000
								0,93%	9,28%	0,00%		5,0
108+0000	109+0000	1.054	5,0	SI	15,0	5.270,0	SI	80	300			0,25000
								1,52%	5,69%	0,00%		5,0
109+0000	110+0000	851	4,6	SI	15,0	3.914,6	NO	60	200			0,25000
								1,53%	5,11%	0,00%		5,0
110+0000	111+0000	1.196	4,3	NO	15,0	5.142,8	SI	80	400			0,12500
								1,56%	7,78%	0,00%		2,5
111+0000	112+0000	997	4,7	SI	15,0	4.685,9	SI	60	600			0,25000
								1,28%	12,80%	0,00%		5,0
112+0000	113+0000	1.097	4,7	SI	15,0	5.155,9	SI	80	700			0,25000
								1,55%	13,58%	0,00%		5,0
113+0000	114+0000	901	5,7	SI	15,0	5.135,7	NO	80	400			0,25000
								1,56%	7,79%	0,00%		5,0
114+0000	115+0000	983	5,1	SI	15,0	5.013,3	NO	60	3000	60		0,25000
								1,20%	59,84%	1,20%		5,0
115+0000	116+0000	1.009	4,8	NO	15,0	4.843,2	NO	60	3000	50		0,12500
								1,24%	61,94%	1,03%		2,5

Administrador Vial: CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023
Grupo: No. 3
Territorial: PUTUMAYO

Tramo: LA
Código de Vía
Tipo de Superficie M
PR inicial 71+0816

Tabla General Via No Pavimentada

PR		Distancia	Ancho Sección		Espesor Afirmado	Area Sección	Puentes y Puentes	Daños en la calzada				Caracter
Inicial	Final	(m)	(m)	Si / No	(cm.)	(m^2)	(Si / No)	Area Dañada Baches (m^2) / %	Area Erosionadas (m^2) / %	Area Ondulaciones (m^2) / %	Ahuellamiento Promedio (mm)	Ancho Sección
												5,0%
116+0000	117+0000	958	4,9	NO	15,0	4.694,2	NO	50	4000	40		0,12500
								1,07%	85,21%	0,85%		2,5
117+0000	118+0000	985	4,9	NO	15,0	4.826,5	SI	30	2500	80		0,12500
								0,62%	51,80%	1,66%		2,5
118+0000	119+0000	975	4,8	NO	15,0	4.680,0	NO	30	3000			0,12500
								0,64%	64,10%	0,00%		2,5
119+0000	120+0000	1.104	4,5	NO	15,0	4.968,0	SI	50	3800	40		0,12500
								1,01%	76,49%	0,81%		2,5
120+0000	121+0000	1.002	5,0	NO	15,0	5.010,0	SI	40	2000	100		0,12500
								0,80%	39,92%	2,00%		2,5
121+0000	122+0000	906	4,4	NO	15,0	3.986,4	NO	50	3500	200		0,12500
								1,25%	87,80%	5,02%		2,5
122+0000	123+0000	982	4,4	NO	15,0	4.320,8	NO	60	4000	100		0,12500
								1,39%	92,58%	2,31%		2,5
123+0000	124+0000	1.124	4,6	NO	15,0	5.170,4	NO	60	3000	200		0,12500
								1,16%	58,02%	3,87%		2,5
124+0000	125+0000	916	5,2	NO	15,0	4.763,2	SI	50	4000	300		0,12500
								1,05%	83,98%	6,30%		2,5
125+0000	126+0000	1.018	4,7	NO	15,0	4.784,6	NO	80	4000	300		0,12500
								1,67%	83,60%	6,27%		2,5
126+0000	127+0000	969	4,9	NO	15,0	4.748,1	NO	60	3000	400		0,12500
								1,26%	63,18%	8,42%		2,5

Administrador Vial: CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023

Grupo: No. 3

Territorial: PUTUMAYO

Tramo: LA

Código de Vía

Tipo de Superficie M

PR inicial 71+0816

Tabla General Via No Pavimentada

PR		Distancia	Ancho Sección		Espesor Afirmado	Area Sección	Puentes y Puentes	Daños en la calzada				Caracter
Inicial	Final	(m)	(m)	Si / No	(cm.)	(m^2)	(Si / No)	Area Dañada Baches (m^2) / %	Area Erosionadas (m^2) / %	Area Ondulaciones (m^2) / %	Ahuellamiento Promedio (mm)	Ancho Sección
												5,0%
127+0000	128+0000	970	4,7	SI	15,0	4.559,0	NO	40	2000	100		0,25000
								0,88%	43,87%	2,19%		5,0
128+0000	129+0000	894	5,2	SI	15,0	4.648,8	NO	20	3000	80		0,25000
								0,43%	64,53%	1,72%		5,0
129+0000	130+0000	1.032	5,4	SI	15,0	5.572,8	SI	40	2000	50		0,25000
								0,72%	35,89%	0,90%		5,0
130+0000	131+0000	942	5,4	SI	15,0	5.086,8	SI	50	1000			0,25000
								0,98%	19,66%	0,00%		5,0
131+0000	132+0000	949	5,6	SI	15,0	5.314,4	SI	40	800			0,25000
								0,75%	15,05%	0,00%		5,0
132+0000	133+0000	980	5,5	SI	15,0	5.390,0	NO	40	500			0,25000
								0,74%	9,28%	0,00%		5,0
133+0000	133+0921	921	5,1	SI	15,0	4.697,1	SI	20	400			0,25000
								0,43%	8,52%	0,00%		5,0

Adminis

A PISCICULTURA- EL PEPINO

1003

No Pavimentado **Longitud:** **61,8** **Kilòmetros**

PR final **133+0921**

PR		Estado de la Superficie Calificación Parcial / Calificación Ponderada					Drenajes Calificación Parcial / Calificación Ponderada				
		rísticas	Daños								Puentes y
Inicial	Final	Espesor Afirmado	Baches	Área Erosionada	Ondulaciones	Ahuellamiento	Cunetas		Alcantarillas		Pontones
							Funcionalidad	Suficiencia	Funcionalidad	Suficiencia	Estado
		5,0%	18,125%	18,125%	18,125%	18,125%	1,875%	1,125%	3,000%	1,500%	0,000%
							1,500%	1,125%	2,250%	1,500%	1,125%
71+0816	73+0000	0,25000	0,68875	0,27188	0,68875	0,90625	0,07500	0,02250	0,12000	0,07500	0,00000
		5,0	3,8	1,5	3,8	5	4	2	4	5	
73+0000	74+0000	0,2500	0,6888	0,0906	0,6888	0,9063	0,06000	0,02250	0,09000	0,07500	0,02813
		5,0	3,8	0,5	3,8	5	4	2	4	5	2,5
74+0000	75+0000	0,2500	0,6888	0,2719	0,6888	0,9063	0,07500	0,02250	0,12000	0,06000	0,00000
		5,0	3,8	1,5	3,8	5	4	2	4	4	
75+0000	76+0000	0,2500	0,6888	0,2719	0,9063	0,9063	0,07500	0,02250	0,12000	0,06000	0,00000
		5,0	3,8	1,5	5	5	4	2	4	4	
76+0000	77+0000	0,2500	0,6888	0,2719	0,9063	0,9063	0,06000	0,02250	0,09000	0,06000	0,02813
		5,0	3,8	1,5	5	5	4	2	4	4	2,5
77+0000	78+0000	0,2500	0,6888	0,2719	0,9063	0,9063	0,07500	0,02250	0,12000	0,06000	0,00000
		5,0	3,8	1,5	5	5	4	2	4	4	
78+0000	79+0000	0,2500	0,6888	0,2719	0,9063	0,9063	0,07500	0,02250	0,12000	0,06000	0,00000
		5,0	3,8	1,5	5	5	4	2	4	4	
79+0000	80+0000	0,2500	0,6888	0,2719	0,9063	0,9063	0,07500	0,02250	0,12000	0,06000	0,00000
		5,0	3,8	1,5	5	5	4	2	4	4	
80+0000	81+0000	0,2500	0,6888	0,0906	0,9063	0,9063	0,06000	0,02250	0,05625	0,03750	0,04275
		5,0	3,8	0,5	5	5	4	2	2,5	2,5	3,8
81+0000	82+0000	0,2500	0,6888	0,0906	0,9063	0,9063	0,07500	0,02250	0,12000	0,06000	0,00000
		5,0	3,8	0,5	5	5	4	2	4	4	
82+0000	83+0000	0,2500	0,6888	0,0000	0,9063	0,9063	0,07500	0,02250	0,12000	0,06000	0,00000
		5,0	3,8	0	5	5	4	2	4	4	

Adminis

A PISCICULTURA- EL PEPINO

1003

No Pavimentado **Longitud:** **61,8** **Kilòmetros**

PR final **133+0921**

PR		Estado de la Superficie Calificación Parcial / Calificación Ponderada					Drenajes Calificación Parcial / Calificación Ponderada				
		ristícas	Daños								Puentes y
Inicial	Final	Espesor Afirmado	Baches	Área Erosionada	Ondulaciones	Ahuellamiento	Cunetas		Alcantarillas		Pontones
							Funcionalidad	Suficiencia	Funcionalidad	Suficiencia	Estado
		5,0%	18,125%	18,125%	18,125%	18,125%	1,875%	1,125%	3,000%	1,500%	0,000%
							1,500%	1,125%	2,250%	1,500%	1,125%
83+0000	84+0000	0,2500	0,6888	0,2719	0,9063	0,9063	0,06000	0,02250	0,05625	0,03750	0,03713
		5,0	3,8	1,5	5	5	4	2	2,5	2,5	3,3
84+0000	85+0000	0,2500	0,6888	0,0906	0,9063	0,9063	0,06000	0,02250	0,09000	0,06000	0,02813
		5,0	3,8	0,5	5	5	4	2	4	4	2,5
85+0000	86+0000	0,2500	0,6888	0,0906	0,9063	0,9063	0,06000	0,02250	0,05625	0,01875	0,02813
		5,0	3,8	0,5	5	5	4	2	2,5	1,25	2,5
86+0000	87+0000	0,2500	0,6888	0,0906	0,9063	0,9063	0,06000	0,02250	0,05625	0,01875	0,02813
		5,0	3,8	0,5	5	5	4	2	2,5	1,25	2,5
87+0000	88+0000	0,2500	0,6888	0,2719	0,9063	0,9063	0,07500	0,02250	0,07500	0,01875	0,00000
		5,0	3,8	1,5	5	5	4	2	2,5	1,25	
88+0000	89+0000	0,2500	0,6888	0,0906	0,9063	0,9063	0,06000	0,02250	0,05625	0,01875	0,04275
		5,0	3,8	0,5	5	5	4	2	2,5	1,25	3,8
89+0000	90+0000	0,2500	0,6888	0,6888	0,9063	0,9063	0,07500	0,02250	0,07500	0,01875	0,00000
		5,0	3,8	3,8	5	5	4	2	2,5	1,25	
90+0000	91+0000	0,2500	0,6888	0,6888	0,9063	0,9063	0,06000	0,02250	0,05625	0,01875	0,02813
		5,0	3,8	3,8	5	5	4	2	2,5	1,25	2,5
91+0000	92+0000	0,2500	0,6888	0,6888	0,9063	0,9063	0,06000	0,02250	0,05625	0,01875	0,02813
		5,0	3,8	3,8	5	5	4	2	2,5	1,25	2,5
92+0000	93+0000	0,2500	0,6888	0,6888	0,9063	0,9063	0,07500	0,02250	0,07500	0,01875	0,00000
		5,0	3,8	3,8	5	5	4	2	2,5	1,25	
93+0000	94+0000	0,2500	0,6888	0,6888	0,9063	0,9063	0,07500	0,02250	0,07500	0,03750	0,00000
		5,0	3,8	3,8	5	5	4	2	2,5	2,5	

Adminis

A PISCICULTURA- EL PEPINO

1003

No Pavimentado **Longitud:** **61,8** **Kilòmetros**

PR final **133+0921**

PR		Estado de la Superficie Calificación Parcial / Calificación Ponderada					Drenajes Calificación Parcial / Calificación Ponderada				
		ristícas	Daños								Puentes y
Inicial	Final	Espesor Afirmado	Baches	Área Erosionada	Ondulaciones	Ahuellamiento	Cunetas		Alcantarillas		Pontones
							Funcionalidad	Suficiencia	Funcionalidad	Suficiencia	Estado
		5,0%	18,125%	18,125%	18,125%	18,125%	1,875%	1,125%	3,000%	1,500%	0,000%
							1,500%	1,125%	2,250%	1,500%	1,125%
94+0000	95+0000	0,2500	0,6888	0,0906	0,9063	0,9063	0,07500	0,02250	0,12000	0,06000	0,00000
		5,0	3,8	0,5	5	5	4	2	4	4	
95+0000	96+0000	0,2500	0,6888	0,0906	0,9063	0,9063	0,06000	0,02250	0,09000	0,06000	0,04275
		5,0	3,8	0,5	5	5	4	2	4	4	3,8
96+0000	97+0000	0,2500	0,6888	0,2719	0,9063	0,9063	0,07500	0,02250	0,12000	0,06000	0,00000
		5,0	3,8	1,5	5	5	4	2	4	4	
97+0000	98+0000	0,2500	0,6888	0,0906	0,9063	0,9063	0,06000	0,02250	0,05625	0,03750	0,02813
		5,0	3,8	0,5	5	5	4	2	2,5	2,5	2,5
98+0000	99+0000	0,2500	0,6888	0,2719	0,9063	0,9063	0,06000	0,02250	0,05625	0,06000	0,02813
		5,0	3,8	1,5	5	5	4	2	2,5	4	2,5
99+0000	100+0000	0,2500	0,6888	0,2719	0,9063	0,9063	0,06000	0,02250	0,05625	0,03750	0,02813
		5,0	3,8	1,5	5	5	4	2	2,5	2,5	2,5
100+0000	101+0000	0,2500	0,6888	0,2719	0,9063	0,9063	0,07500	0,02250	0,07500	0,03750	0,00000
		5,0	3,8	1,5	5	5	4	2	2,5	2,5	
101+0000	102+0000	0,2500	0,6888	0,0906	0,9063	0,9063	0,06000	0,02250	0,05625	0,03750	0,02813
		5,0	3,8	0,5	5	5	4	2	2,5	2,5	2,5
102+0000	103+0000	0,2500	0,6888	0,2719	0,9063	0,9063	0,06000	0,02250	0,05625	0,03750	0,01406
		5,0	3,8	1,5	5	5	4	2	2,5	2,5	1,25
103+0000	104+0000	0,2500	0,6888	0,2719	0,9063	0,9063	0,07500	0,02250	0,07500	0,03750	0,00000
		5,0	3,8	1,5	5	5	4	2	2,5	2,5	
104+0000	105+0000	0,2500	0,6888	0,2719	0,9063	0,9063	0,06000	0,02250	0,05625	0,03750	0,01406
		5,0	3,8	1,5	5	5	4	2	2,5	2,5	1,25

Adminis

A PISCICULTURA- EL PEPINO

1003

No Pavimentado | Longitud: 61,8 | Kilòmetros

PR final 133+0921

PR		Estado de la Superficie Calificación Parcial / Calificación Ponderada					Drenajes Calificación Parcial / Calificación Ponderada				
		rísticas	Daños								Puentes y
Inicial	Final	Espesor Afirmado	Baches	Área Erosionada	Ondulaciones	Ahuellamiento	Cunetas		Alcantarillas		Pontones
							Funcionalidad	Suficiencia	Funcionalidad	Suficiencia	Estado
		5,0%	18,125%	18,125%	18,125%	18,125%	1,875%	1,125%	3,000%	1,500%	0,000%
							1,500%	1,125%	2,250%	1,500%	1,125%
105+0000	106+0000	0,2500	0,6888	0,2719	0,9063	0,9063	0,06000	0,02250	0,05625	0,03750	0,01406
		5,0	3,8	1,5	5	5	4	2	2,5	2,5	1,25
106+0000	107+0000	0,2500	0,6888	0,0906	0,9063	0,9063	0,07500	0,02250	0,07500	0,03750	0,00000
		5,0	3,8	0,5	5	5	4	2	2,5	2,5	
107+0000	108+0000	0,2500	0,6888	0,2719	0,9063	0,9063	0,07500	0,02250	0,07500	0,03750	0,00000
		5,0	3,8	1,5	5	5	4	2	2,5	2,5	
108+0000	109+0000	0,2500	0,6888	0,2719	0,9063	0,9063	0,06000	0,02250	0,05625	0,06000	0,04275
		5,0	3,8	1,5	5	5	4	2	2,5	4	3,8
109+0000	110+0000	0,2500	0,6888	0,2719	0,9063	0,9063	0,07500	0,02250	0,07500	0,03750	0,00000
		5,0	3,8	1,5	5	5	4	2	2,5	2,5	
110+0000	111+0000	0,2500	0,6888	0,2719	0,9063	0,9063	0,06000	0,02250	0,05625	0,03750	0,03150
		5,0	3,8	1,5	5	5	4	2	2,5	2,5	2,8
111+0000	112+0000	0,2500	0,6888	0,0906	0,9063	0,9063	0,06000	0,02250	0,05625	0,03750	0,04275
		5,0	3,8	0,5	5	5	4	2	2,5	2,5	3,8
112+0000	113+0000	0,2500	0,6888	0,0906	0,9063	0,9063	0,06000	0,02250	0,05625	0,03750	0,04275
		5,0	3,8	0,5	5	5	4	2	2,5	2,5	3,8
113+0000	114+0000	0,2500	0,6888	0,2719	0,9063	0,9063	0,07500	0,02250	0,07500	0,03750	0,00000
		5,0	3,8	1,5	5	5	4	2	2,5	2,5	
114+0000	115+0000	0,2500	0,6888	0,0000	0,6888	0,9063	0,07500	0,02250	0,07500	0,03750	0,00000
		5,0	3,8	0	3,8	5	4	2	2,5	2,5	
115+0000	116+0000	0,2500	0,6888	0,0000	0,6888	0,9063	0,07500	0,02250	0,07500	0,03750	0,00000
		5,0	3,8	0	3,8	5	4	2	2,5	2,5	

Adminis

A PISCICULTURA- EL PEPINO

1003

No Pavimentado **Longitud:** **61,8** **Kilòmetros**

PR final **133+0921**

PR		Estado de la Superficie Calificación Parcial / Calificación Ponderada					Drenajes Calificación Parcial / Calificación Ponderada				
		rísticas	Daños								Puentes y
Inicial	Final	Espesor Afirmado	Baches	Área Erosionada	Ondulaciones	Ahuellamiento	Cunetas		Alcantarillas		Pontones
							Funcionalidad	Suficiencia	Funcionalidad	Suficiencia	Estado
		5,0%	18,125%	18,125%	18,125%	18,125%	1,875%	1,125%	3,000%	1,500%	0,000%
							1,500%	1,125%	2,250%	1,500%	1,125%
116+0000	117+0000	0,2500	0,6888	0,0000	0,6888	0,9063	0,07500	0,02250	0,07500	0,03750	0,00000
		5,0	3,8	0	3,8	5	4	2	2,5	2,5	
117+0000	118+0000	0,2500	0,6888	0,0000	0,6888	0,9063	0,06000	0,02250	0,05625	0,03750	0,02813
		5,0	3,8	0	3,8	5	4	2	2,5	2,5	2,5
118+0000	119+0000	0,2500	0,6888	0,0000	0,9063	0,9063	0,07500	0,02250	0,03750	0,01875	0,00000
		5,0	3,8	0	5	5	4	2	1,25	1,25	
119+0000	120+0000	0,2500	0,6888	0,0000	0,6888	0,9063	0,06000	0,02250	0,02813	0,01875	0,01406
		5,0	3,8	0	3,8	5	4	2	1,25	1,25	1,25
120+0000	121+0000	0,2500	0,6888	0,0000	0,6888	0,9063	0,06000	0,02250	0,02813	0,01875	0,02813
		5,0	3,8	0	3,8	5	4	2	1,25	1,25	2,5
121+0000	122+0000	0,2500	0,6888	0,0000	0,6888	0,9063	0,07500	0,02250	0,03750	0,01875	0,00000
		5,0	3,8	0	3,8	5	4	2	1,25	1,25	
122+0000	123+0000	0,2500	0,6888	0,0000	0,6888	0,9063	0,07500	0,02250	0,03750	0,01875	0,00000
		5,0	3,8	0	3,8	5	4	2	1,25	1,25	
123+0000	124+0000	0,2500	0,6888	0,0000	0,6888	0,9063	0,07500	0,02250	0,03750	0,01875	0,00000
		5,0	3,8	0	3,8	5	4	2	1,25	1,25	
124+0000	125+0000	0,2500	0,6888	0,0000	0,2719	0,9063	0,06000	0,02250	0,02813	0,01875	0,04275
		5,0	3,8	0	1,5	5	4	2	1,25	1,25	3,8
125+0000	126+0000	0,2500	0,6888	0,0000	0,2719	0,9063	0,07500	0,02250	0,03750	0,01875	0,00000
		5,0	3,8	0	1,5	5	4	2	1,25	1,25	
126+0000	127+0000	0,2500	0,6888	0,0000	0,2719	0,9063	0,07500	0,02250	0,03750	0,01875	0,00000
		5,0	3,8	0	1,5	5	4	2	1,25	1,25	

Adminis

A PISCICULTURA- EL PEPINO

1003

No Pavimentado **Longitud:** **61,8** **Kilòmetros**

PR final **133+0921**

PR		Estado de la Superficie Calificación Parcial / Calificación Ponderada					Drenajes Calificación Parcial / Calificación Ponderada				
		rísticas	Daños								Puentes y
Inicial	Final	Espesor Afirmado	Baches	Área Erosionada	Ondulaciones	Ahuellamiento	Cunetas		Alcantarillas		Pontones
							Funcionalidad	Suficiencia	Funcionalidad	Suficiencia	Estado
		5,0%	18,125%	18,125%	18,125%	18,125%	1,875%	1,125%	3,000%	1,500%	0,000%
							1,500%	1,125%	2,250%	1,500%	1,125%
127+0000	128+0000	0,2500	0,6888	0,0000	0,6888	0,9063	0,07500	0,02250	0,03750	0,01875	0,00000
		5,0	3,8	0	3,8	5	4	2	1,25	1,25	
128+0000	129+0000	0,2500	0,6888	0,0000	0,6888	0,9063	0,07500	0,02250	0,07500	0,06000	0,00000
		5,0	3,8	0	3,8	5	4	2	2,5	4	
129+0000	130+0000	0,2500	0,6888	0,0000	0,6888	0,9063	0,06000	0,02250	0,11250	0,06000	0,01406
		5,0	3,8	0	3,8	5	4	2	5	4	1,25
130+0000	131+0000	0,2500	0,6888	0,0906	0,9063	0,9063	0,06000	0,02250	0,09000	0,06000	0,02813
		5,0	3,8	0,5	5	5	4	2	4	4	2,5
131+0000	132+0000	0,2500	0,6888	0,0906	0,9063	0,9063	0,06000	0,02250	0,09000	0,06000	0,04275
		5,0	3,8	0,5	5	5	4	2	4	4	3,8
132+0000	133+0000	0,2500	0,6888	0,2719	0,9063	0,9063	0,07500	0,02250	0,07500	0,06000	0,00000
		5,0	3,8	1,5	5	5	4	2	2,5	4	
133+0000	133+0921	0,2500	0,6888	0,2719	0,9063	0,9063	0,06000	0,02250	0,05625	0,07500	0,02813
		5,0	3,8	1,5	5	5	4	2	2,5	5	2,5

Adminis

Fecha:

DD	MM	Año
7	11	2023

PR		Zonas Laterales	Señalización		Calificación Total de la Sección		Calzada
		Calificación Parcial y Ponderada	Calific. Parcial / Calific. Ponderada				
			V e r t i c a l				
Inicial	Final		Estado	Suficiencia	100,0%	Estado	
		Taludes					
		5,0%	3,0%	2,0%			
71+0816	73+0000	0,25000	0,06000	0,04000	3,70	Regular	Calzada Sencilla
		5	2	2			
73+0000	74+0000	0,2500	0,1200	0,0200	3,54	Regular	Calzada Sencilla
		5	4	1			
74+0000	75+0000	0,2500	0,1200	0,0200	3,72	Regular	Calzada Sencilla
		5	4	1			
75+0000	76+0000	0,2400	0,1200	0,0200	3,93	Regular	Calzada Sencilla
		4,8	4	1			
76+0000	77+0000	0,2350	0,1200	0,0200	3,91	Regular	Calzada Sencilla
		4,7	4	1			
77+0000	78+0000	0,2250	0,1200	0,0200	3,92	Regular	Calzada Sencilla
		4,5	4	1			
78+0000	79+0000	0,2500	0,1200	0,0200	3,94	Regular	Calzada Sencilla
		5	4	1			
79+0000	80+0000	0,2500	0,1200	0,0200	3,94	Regular	Calzada Sencilla
		5	4	1			
80+0000	81+0000	0,2500	0,1200	0,0200	3,70	Regular	Calzada Sencilla
		5	4	1			
81+0000	82+0000	0,2500	0,1200	0,0200	3,76	Regular	Calzada Sencilla
		5	4	1			
82+0000	83+0000	0,2500	0,1200	0,0200	3,67	Regular	Calzada Sencilla
		5	4	1			

Adminis

Fecha:

DD	MM	Año
7	11	2023

PR		Zonas Laterales	Señalización		Calificación Total de la Sección		Calzada
		Calificación Parcial y Ponderada	Calific. Parcial / Calific. Ponderada				
			V e r t i c a l				
Inicial	Final		Estado	Suficiencia	100,0%	Estado	
		Taludes					
		5,0%	3,0%	2,0%			
83+0000	84+0000	0,2400	0,1200	0,0200	3,87	Regular	Calzada Sencilla
		4,8	4	1			
84+0000	85+0000	0,2350	0,1200	0,0200	3,73	Regular	Calzada Sencilla
		4,7	4	1			
85+0000	86+0000	0,2500	0,1200	0,0200	3,67	Regular	Calzada Sencilla
		5	4	1			
86+0000	87+0000	0,2400	0,1200	0,0200	3,53	Regular	Calzada Sencilla
		4,8	4	1			
87+0000	88+0000	0,2400	0,0000	0,0200	3,72	Regular	Calzada Sencilla
		4,8	0	1			
88+0000	89+0000	0,2400	0,1200	0,0200	3,67	Regular	Calzada Sencilla
		4,8	4	1			
89+0000	90+0000	0,2400	0,1200	0,0200	4,26	Bueno	Calzada Sencilla
		4,8	4	1			
90+0000	91+0000	0,2500	0,1200	0,0200	4,14	Bueno	Calzada Sencilla
		5	4	1			
91+0000	92+0000	0,2500	0,1200	0,0200	4,14	Bueno	Calzada Sencilla
		5	4	1			
92+0000	93+0000	0,2350	0,1200	0,0200	4,13	Bueno	Calzada Sencilla
		4,7	4	1			
93+0000	94+0000	0,2400	0,1200	0,0200	4,28	Bueno	Calzada Sencilla
		4,8	4	1			

Adminis

Fecha:

DD	MM	Año
7	11	2023

PR		Zonas Laterales	Señalización		Calificación Total de la Sección		Calzada
		Calificación Parcial y Ponderada	Calific. Parcial / Calific. Ponderada				
			V e r t i c a l				
Inicial	Final		Estado	Suficiencia	100,0%	Estado	
		Taludes					
		5,0%	3,0%	2,0%			
94+0000	95+0000	0,2400	0,1200	0,0200	3,75	Regular	Calzada Sencilla
		4,8	4	1			
95+0000	96+0000	0,2500	0,1200	0,0200	3,76	Regular	Calzada Sencilla
		5	4	1			
96+0000	97+0000	0,2500	0,1200	0,0200	3,82	Regular	Calzada Sencilla
		5	4	1			
97+0000	98+0000	0,2400	0,1200	0,0200	3,55	Regular	Calzada Sencilla
		4,8	4	1			
98+0000	99+0000	0,2500	0,1200	0,0200	3,89	Regular	Calzada Sencilla
		5	4	1			
99+0000	100+0000	0,2500	0,1200	0,0200	3,74	Regular	Calzada Sencilla
		5	4	1			
100+0000	101+0000	0,2500	0,1200	0,0200	3,87	Regular	Calzada Sencilla
		5	4	1			
101+0000	102+0000	0,2500	0,1200	0,0200	3,69	Regular	Calzada Sencilla
		5	4	1			
102+0000	103+0000	0,2500	0,1200	0,0200	3,85	Regular	Calzada Sencilla
		5	4	1			
103+0000	104+0000	0,2500	0,1200	0,0200	3,75	Regular	Calzada Sencilla
		5	4	1			
104+0000	105+0000	0,2500	0,1200	0,0200	3,85	Regular	Calzada Sencilla
		5	4	1			

Adminis

Fecha:

DD	MM	Año
7	11	2023

PR		Zonas Laterales	Señalización		Calificación Total de la Sección		Calzada
		Calificación Parcial y Ponderada	Calific. Parcial / Calific. Ponderada				
			V e r t i c a l				
Inicial	Final		Estado	Suficiencia	100,0%	Estado	
		Taludes					
		5,0%	3,0%	2,0%			
105+0000	106+0000	0,2350	0,1200	0,0200	3,84	Regular	Calzada Sencilla
		4,7	4	1			
106+0000	107+0000	0,2500	0,1200	0,0200	3,69	Regular	Calzada Sencilla
		5	4	1			
107+0000	108+0000	0,2350	0,1200	0,0200	3,86	Regular	Calzada Sencilla
		4,7	4	1			
108+0000	109+0000	0,2500	0,1200	0,0200	3,90	Regular	Calzada Sencilla
		5	4	1			
109+0000	110+0000	0,2500	0,1200	0,0200	3,87	Regular	Calzada Sencilla
		5	4	1			
110+0000	111+0000	0,2500	0,1200	0,0200	3,75	Regular	Calzada Sencilla
		5	4	1			
111+0000	112+0000	0,2500	0,1200	0,0200	3,70	Regular	Calzada Sencilla
		5	4	1			
112+0000	113+0000	0,2450	0,1200	0,0200	3,70	Regular	Calzada Sencilla
		4,9	4	1			
113+0000	114+0000	0,2500	0,1200	0,0200	3,87	Regular	Calzada Sencilla
		5	4	1			
114+0000	115+0000	0,2450	0,1200	0,0800	3,44	Malo	Calzada Sencilla
		4,9	4	4			
115+0000	116+0000	0,2500	0,1200	0,0800	3,32	Malo	Calzada Sencilla
		5	4	4			

Adminis

Fecha:

DD	MM	Año
7	11	2023

PR		Zonas Laterales	Señalización		Calificación Total de la Sección		Calzada
		Calificación Parcial y Ponderada	Calific. Parcial / Calific. Ponderada				
			V e r t i c a l				
Inicial	Final		Estado	Suficiencia	100,0%	Estado	
		Taludes					
		5,0%	3,0%	2,0%			
116+0000	117+0000	0,2400	0,1200	0,0800	3,31	Malo	Calzada Sencilla
		4,8	4	4			
117+0000	118+0000	0,2350	0,1200	0,0800	3,30	Malo	Calzada Sencilla
		4,7	4	4			
118+0000	119+0000	0,2350	0,1200	0,0800	3,47	Malo	Calzada Sencilla
		4,7	4	4			
119+0000	120+0000	0,2500	0,1200	0,0800	3,25	Malo	Calzada Sencilla
		5	4	4			
120+0000	121+0000	0,2500	0,1200	0,0800	3,27	Malo	Calzada Sencilla
		5	4	4			
121+0000	122+0000	0,2500	0,1200	0,0800	3,26	Malo	Calzada Sencilla
		5	4	4			
122+0000	123+0000	0,2500	0,1200	0,0800	3,26	Malo	Calzada Sencilla
		5	4	4			
123+0000	124+0000	0,2500	0,1200	0,0800	3,26	Malo	Calzada Sencilla
		5	4	4			
124+0000	125+0000	0,2500	0,1200	0,0800	2,86	Malo	Calzada Sencilla
		5	4	4			
125+0000	126+0000	0,2500	0,1200	0,0800	2,85	Malo	Calzada Sencilla
		5	4	4			
126+0000	127+0000	0,2400	0,1200	0,0800	2,84	Malo	Calzada Sencilla
		4,8	4	4			

Adminis

Fecha:

DD	MM	Año
7	11	2023

PR		Zonas Laterales	Señalización		Calificación Total de la Sección		Calzada
		Calificación Parcial y Ponderada	Calific. Parcial / Calific. Ponderada				
			V e r t i c a l				
Inicial	Final		Estado	Suficiencia	100,0%	Estado	
		Taludes					
		5,0%	3,0%	2,0%			
127+0000	128+0000	0,2500	0,1200	0,0800	3,39	Malo	Calzada Sencilla
		5	4	4			
128+0000	129+0000	0,2500	0,1200	0,0800	3,47	Malo	Calzada Sencilla
		5	4	4			
129+0000	130+0000	0,2500	0,1200	0,0800	3,50	Malo	Calzada Sencilla
		5	4	4			
130+0000	131+0000	0,0000	0,1200	0,0800	3,55	Regular	Calzada Sencilla
			4	4			
131+0000	132+0000	0,0000	0,1200	0,0800	3,57	Regular	Calzada Sencilla
			4	4			
132+0000	133+0000	0,0000	0,1200	0,0800	3,71	Regular	Calzada Sencilla
			4	4			
133+0000	133+0921	0,0000	0,1200	0,0800	3,72	Regular	Calzada Sencilla
			4	4			

ESTADO DE LA VÍA CON CRITERIOS TÉCNICOS

TABLA No. 8

REGIONAL	PUTUMAYO
CÓDIGO VÍA	1003
ADMINISTRADOR	CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023
NOMBRE TRAMO	TUMACO- MOCOA
NOMBRE DEL SECTOR:	LA PISCICULTURA - EL PEPINO

PR inicial	PR final	Longitud Kms	Tipo de Superficie	Calificación de la Sección	Estado	Calzada
33+0000	33+0100	0,100	P-1	4,32	Bueno	Calzada Sencilla
33+0100	34+0000	0,931	P-9	3,69	Regular	Calzada Sencilla
34+0000	34+0385	0,385	P-9	3,82	Regular	Calzada Sencilla
34+0385	35+0000	0,640	P-1	4,22	Bueno	Calzada Sencilla
35+0000	36+0000	1,040	P-1	4,22	Bueno	Calzada Sencilla
36+0000	37+0000	0,924	P-1	3,78	Regular	Calzada Sencilla
37+0000	38+0000	1,097	P-1	4,02	Bueno	Calzada Sencilla
38+0000	39+0000	1,015	P-1	3,63	Regular	Calzada Sencilla
39+0000	40+0000	1,040	P-1	3,77	Regular	Calzada Sencilla
40+0000	41+0000	0,977	P-1	3,83	Regular	Calzada Sencilla
41+0000	42+0000	1,031	P-1	4,06	Bueno	Calzada Sencilla
42+0000	43+0000	1,057	P-1	4,10	Bueno	Calzada Sencilla
43+0000	44+0000	0,931	P-1	4,08	Bueno	Calzada Sencilla
44+0000	45+0000	0,956	P-1	4,27	Bueno	Calzada Sencilla

P-1: Mezcla asfáltica en caliente

P-2: Mezcla asfáltica en frío

P-3: Tratamiento superficial simple

P-4: Tratamiento superficial doble

P-4A: Arena / asfalto

P-5 Concreto simple

P-6: Concreto simple con varillas de transferencia

P-7: Concreto reforzado

P-8: Pavimento de refuerzo continuo

P-9: Pavimento articulado (Adoquín)

NP-1: En afirmado

NP-2: En tierra

ESTADO DE LA VÍA CON CRITERIOS TÉCNICOS

TABLA No. 8

REGIONAL	PUTUMAYO
CÓDIGO VÍA	1003
ADMINISTRADOR	CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023
NOMBRE TRAMO	TUMACO- MOCOA
NOMBRE DEL SECTOR:	LA PISCICULTURA - EL PEPINO

PR inicial	PR final	Longitud Kms	Tipo de Superficie	Calificación de la Sección	Estado	Calzada
45+0000	46+0000	0,891	P-1	4,08	Bueno	Calzada Sencilla
46+0000	47+0000	1,050	P-1	4,06	Bueno	Calzada Sencilla
47+0000	48+0000	1,014	P-1	4,08	Bueno	Calzada Sencilla
48+0000	49+0000	1,133	P-1	4,06	Bueno	Calzada Sencilla
49+0000	50+0000	1,026	P-1	4,08	Bueno	Calzada Sencilla
50+0000	50+0759	0,759	P-1	4,08	Bueno	Calzada Sencilla
50+0759	51+0000	0,308	P-6	3,89	Regular	Calzada Sencilla
51+0000	51+0030	0,030	P-6	3,92	Regular	Calzada Sencilla
51+0030	52+0000	0,991	P-1	4,02	Bueno	Calzada Sencilla
52+0000	53+0000	0,954	P-1	4,31	Bueno	Calzada Sencilla
53+0000	54+0000	0,980	P-1	4,29	Bueno	Calzada Sencilla
54+0000	55+0000	0,975	P-1	4,30	Bueno	Calzada Sencilla
55+0000	56+0000	0,981	P-1	4,32	Bueno	Calzada Sencilla
56+0000	57+0000	0,971	P-1	4,32	Bueno	Calzada Sencilla

ESTADO DE LA VÍA CON CRITERIOS TÉCNICOS

TABLA No. 8

REGIONAL	PUTUMAYO
CÓDIGO VÍA	1003
ADMINISTRADOR	CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023
NOMBRE TRAMO	TUMACO- MOCOA
NOMBRE DEL SECTOR:	LA PISCICULTURA - EL PEPINO

PR inicial	PR final	Longitud Kms	Tipo de Superficie	Calificación de la Sección	Estado	Calzada
57+0000	58+0000	1,040	P-1	4,32	Bueno	Calzada Sencilla
58+0000	59+0000	0,951	P-1	4,29	Bueno	Calzada Sencilla
59+0000	60+0000	0,954	P-1	4,31	Bueno	Calzada Sencilla
60+0000	61+0000	1,004	P-1	4,34	Bueno	Calzada Sencilla
61+0000	62+0000	0,978	P-1	4,26	Bueno	Calzada Sencilla
62+0000	63+0000	0,980	P-1	4,32	Bueno	Calzada Sencilla
63+0000	64+0000	0,996	P-1	4,23	Bueno	Calzada Sencilla
64+0000	64+0706	0,706	P-1	4,34	Bueno	Calzada Sencilla
64+0706	65+0000	0,249	P-6	3,86	Regular	Calzada Sencilla
65+0000	65+0760	0,760	P-6	3,64	Regular	Calzada Sencilla
65+0760	66+0000	0,239	P-1	4,23	Bueno	Calzada Sencilla
66+0000	67+0000	0,944	P-1	4,13	Bueno	Calzada Sencilla
67+0000	68+0000	1,291	P-1	3,98	Regular	Calzada Sencilla
68+0000	69+0000	0,703	P-1	3,99	Regular	Calzada Sencilla

ESTADO DE LA VÍA CON CRITERIOS TÉCNICOS

TABLA No. 8

REGIONAL	PUTUMAYO
CÓDIGO VÍA	1003
ADMINISTRADOR	CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023
NOMBRE TRAMO	TUMACO- MOCOA
NOMBRE DEL SECTOR:	LA PISCICULTURA - EL PEPINO

PR inicial	PR final	Longitud Kms	Tipo de Superficie	Calificación de la Sección	Estado	Calzada
69+0000	70+0000	1,500	P-1	3,66	Regular	Calzada Sencilla
70+0000	71+0000	1,228	P-1	4,06	Bueno	Calzada Sencilla
71+0000	71+0816	0,816	P-1	3,51	Regular	Calzada Sencilla
133+0921	134+0000	0,334	P-1	4,24	Bueno	Calzada Sencilla
134+0000	134+0103	0,103	P-1	4,01	Bueno	Calzada Sencilla
134+0103	135+0000	0,843	P-1	4,06	Bueno	Calzada Sencilla
135+0000	135+0865	0,865	P-1	3,76	Regular	Calzada Sencilla
135+0865	136+0000	0,113	P-1	3,90	Regular	Calzada Sencilla
136+0000	137+0000	1,059	P-1	4,06	Bueno	Calzada Sencilla
137+0000	13+7700	0,669	P-1	4,15	Bueno	Calzada Sencilla

ESTADO DE LA VÍA CON CRITERIOS TÉCNICOS

TABLA No. 8

REGIONAL	PUTUMAYO
CÓDIGO VÍA	1003
ADMINISTRADOR	CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023
NOMBRE TRAMO	TUMACO- MOCOA
NOMBRE DEL SECTOR:	LA PISCICULTURA - EL PEPINO

PR inicial	PR final	Longitud Kms	Tipo de Superficie	Calificación de la Sección	Estado	Calzada

Longitud Total vía	43,512

RESUMEN	LONGITUD km	MUY BUENO		BUENO		REGULAR		MALO		MUY MALO	
		Long.	%	Long.	%	Long.	%	Long.	%	Long.	%
Pavimentado	43,51	0,00	0,0%	31,61	72,6%	11,91	27,4%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
No Pavimentad	0,00										

El porcentaje de estado es individual para cada tipo de superficie.

ESTADO DE LA VÍA CON CRITERIOS TÉCNICOS

TABLA No. 9

REGIONAL	PUTUMAYO
CÓDIGO VÍA	1003
ADMINISTRADOR	CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023
NOMBRE TRAMO	TUMACO- MOCOA
NOMBRE DEL SECTOR:	LA PISCICULTURA- EL PEPINO

PR inicial	PR final	Longitud Kms	Tipo de Superficie	Calificación de la Sección	Estado	Calzada
71+0816	73+0000	1,286	NP-1	3,70	Regular	Calzada Sencilla
73+0000	74+0000	0,930	NP-1	3,54	Regular	Calzada Sencilla
74+0000	75+0000	0,976	NP-1	3,72	Regular	Calzada Sencilla
75+0000	76+0000	0,933	NP-1	3,93	Regular	Calzada Sencilla
76+0000	77+0000	0,994	NP-1	3,91	Regular	Calzada Sencilla
77+0000	78+0000	0,895	NP-1	3,92	Regular	Calzada Sencilla
78+0000	79+0000	0,943	NP-1	3,94	Regular	Calzada Sencilla
79+0000	80+0000	0,945	NP-1	3,94	Regular	Calzada Sencilla
80+0000	81+0000	1,007	NP-1	3,70	Regular	Calzada Sencilla
81+0000	82+0000	1,265	NP-1	3,76	Regular	Calzada Sencilla
82+0000	83+0000	0,890	NP-1	3,67	Regular	Calzada Sencilla
83+0000	84+0000	0,939	NP-1	3,87	Regular	Calzada Sencilla
84+0000	85+0000	1,114	NP-1	3,73	Regular	Calzada Sencilla
85+0000	86+0000	1,045	NP-1	3,67	Regular	Calzada Sencilla

P-1: Mezcla asfáltica en caliente

P-2: Mezcla asfáltica en frío

P-3: Tratamiento superficial simple

P-4: Tratamiento superficial doble

P-4A: Arena / asfalto

P-5 Concreto simple

P-6: Concreto simple con varillas de transferencia

P-7: Concreto reforzado

P-8: Pavimento de refuerzo continuo

P-9: Pavimento articulado (Adoquín)

NP-1: En afirmado

NP-2: En tierra

ESTADO DE LA VÍA CON CRITERIOS TÉCNICOS

TABLA No. 9

REGIONAL	PUTUMAYO
CÓDIGO VÍA	1003
ADMINISTRADOR	CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023
NOMBRE TRAMO	TUMACO- MOCOA
NOMBRE DEL SECTOR:	LA PISCICULTURA- EL PEPINO

PR inicial	PR final	Longitud Kms	Tipo de Superficie	Calificación de la Sección	Estado	Calzada
86+0000	87+0000	0,995	NP-1	3,53	Regular	Calzada Sencilla
87+0000	88+0000	1,020	NP-1	3,72	Regular	Calzada Sencilla
88+0000	89+0000	0,902	NP-1	3,67	Regular	Calzada Sencilla
89+0000	90+0000	1,044	NP-1	4,26	Bueno	Calzada Sencilla
90+0000	91+0000	1,068	NP-1	4,14	Bueno	Calzada Sencilla
91+0000	92+0000	1,020	NP-1	4,14	Bueno	Calzada Sencilla
92+0000	93+0000	0,961	NP-1	4,13	Bueno	Calzada Sencilla
93+0000	94+0000	0,972	NP-1	4,28	Bueno	Calzada Sencilla
94+0000	95+0000	1,022	NP-1	3,75	Regular	Calzada Sencilla
95+0000	96+0000	1,094	NP-1	3,76	Regular	Calzada Sencilla
96+0000	97+0000	1,262	NP-1	3,82	Regular	Calzada Sencilla
97+0000	98+0000	0,788	NP-1	3,55	Regular	Calzada Sencilla
98+0000	99+0000	1,233	NP-1	3,89	Regular	Calzada Sencilla
99+0000	100+0000	0,804	NP-1	3,74	Regular	Calzada Sencilla

ESTADO DE LA VÍA CON CRITERIOS TÉCNICOS

TABLA No. 9

REGIONAL	PUTUMAYO
CÓDIGO VÍA	1003
ADMINISTRADOR	CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023
NOMBRE TRAMO	TUMACO- MOCOA
NOMBRE DEL SECTOR:	LA PISCICULTURA- EL PEPINO

PR inicial	PR final	Longitud Kms	Tipo de Superficie	Calificación de la Sección	Estado	Calzada
100+0000	101+0000	1,176	NP-1	3,87	Regular	Calzada Sencilla
101+0000	102+0000	0,874	NP-1	3,69	Regular	Calzada Sencilla
102+0000	103+0000	1,001	NP-1	3,85	Regular	Calzada Sencilla
103+0000	104+0000	0,995	NP-1	3,75	Regular	Calzada Sencilla
104+0000	105+0000	0,956	NP-1	3,85	Regular	Calzada Sencilla
105+0000	106+0000	0,908	NP-1	3,84	Regular	Calzada Sencilla
106+0000	107+0000	0,834	NP-1	3,69	Regular	Calzada Sencilla
107+0000	108+0000	1,002	NP-1	3,86	Regular	Calzada Sencilla
108+0000	109+0000	1,054	NP-1	3,90	Regular	Calzada Sencilla
109+0000	110+0000	0,851	NP-1	3,87	Regular	Calzada Sencilla
110+0000	111+0000	1,196	NP-1	3,75	Regular	Calzada Sencilla
111+0000	112+0000	0,997	NP-1	3,70	Regular	Calzada Sencilla
112+0000	113+0000	1,097	NP-1	3,70	Regular	Calzada Sencilla
113+0000	114+0000	0,901	NP-1	3,87	Regular	Calzada Sencilla

ESTADO DE LA VÍA CON CRITERIOS TÉCNICOS

TABLA No. 9

REGIONAL	PUTUMAYO
CÓDIGO VÍA	1003
ADMINISTRADOR	CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023
NOMBRE TRAMO	TUMACO- MOCOA
NOMBRE DEL SECTOR:	LA PISCICULTURA- EL PEPINO

PR inicial	PR final	Longitud Kms	Tipo de Superficie	Calificación de la Sección	Estado	Calzada
114+0000	115+0000	0,983	NP-1	3,44	Malo	Calzada Sencilla
115+0000	116+0000	1,009	NP-1	3,32	Malo	Calzada Sencilla
116+0000	117+0000	0,958	NP-1	3,31	Malo	Calzada Sencilla
117+0000	118+0000	0,985	NP-1	3,30	Malo	Calzada Sencilla
118+0000	119+0000	0,975	NP-1	3,47	Malo	Calzada Sencilla
119+0000	120+0000	1,104	NP-1	3,25	Malo	Calzada Sencilla
120+0000	121+0000	1,002	NP-1	3,27	Malo	Calzada Sencilla
121+0000	122+0000	0,906	NP-1	3,26	Malo	Calzada Sencilla
122+0000	123+0000	0,982	NP-1	3,26	Malo	Calzada Sencilla
123+0000	124+0000	1,124	NP-1	3,26	Malo	Calzada Sencilla
124+0000	125+0000	0,916	NP-1	2,86	Malo	Calzada Sencilla
125+0000	126+0000	1,018	NP-1	2,85	Malo	Calzada Sencilla
126+0000	127+0000	0,969	NP-1	2,84	Malo	Calzada Sencilla
127+0000	128+0000	0,970	NP-1	3,39	Malo	Calzada Sencilla

ESTADO DE LA VÍA CON CRITERIOS TÉCNICOS

TABLA No. 9

REGIONAL	PUTUMAYO
CÓDIGO VÍA	1003
ADMINISTRADOR	CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023
NOMBRE TRAMO	TUMACO- MOCOA
NOMBRE DEL SECTOR:	LA PISCICULTURA- EL PEPINO

PR inicial	PR final	Longitud Kms	Tipo de Superficie	Calificación de la Sección	Estado	Calzada
128+0000	129+0000	0,894	NP-1	3,47	Malo	Calzada Sencilla
129+0000	130+0000	1,032	NP-1	3,50	Malo	Calzada Sencilla
130+0000	131+0000	0,942	NP-1	3,55	Regular	Calzada Sencilla
131+0000	132+0000	0,949	NP-1	3,57	Regular	Calzada Sencilla
132+0000	133+0000	0,980	NP-1	3,71	Regular	Calzada Sencilla
133+0000	133+0921	0,921	NP-1	3,72	Regular	Calzada Sencilla

Longitud Total vía	61,808

RESUMEN	LONGITUD km	MUY BUENO		BUENO		REGULAR		MALO		MUY MALO	
		Long.	%	Long.	%	Long.	%	Long.	%	Long.	%
Pavimentado	0,00										
No Pavimentado	61,81	0,00	0,0%	5,07	8,2%	40,92	66,2%	15,83	25,6%	0,00	0,0%

El porcentaje de estado es individual para cada tipo de superficie.