INFORME DE VISITA TECNICA COLEGIO ECOLOGICO HELECHALES SEDE F

1. **Participantes.** **AREA**

ING YEIMY LIZETH ORTIZ BELTRAN Contratista secretaria de Educación

2. **Localización.**

Vereda Guayana

La visita se desarrolló en el Colegio Ecológico Helechales sede F, ubicado en la Vereda la Helechales , municipio Floridablanca. En la figura 1, se señala el lugar en el cual se realizo la vista desde una vista en planta en un medio digital.

Figura 1. *Ubicación geográfica del Colegio Ecológico la Helechales sede F.*



Fuente: Tomado de Google Earth.

3. **Desarrollo de la visita técnica de campo.**

Se realizo el desplazamiento al sitio para atender la solicitud y revisión de infraestructura, bienes y servicios, calidad educativa, conectividad, para atender las afectaciones que se presentan en el colegio Ecológico Helechales sede F, En donde se realizaron las siguientes actividades:

- **Cambio de cubierta de aguas lluvias de la institución educativa.** Se observa que la cubierta está en mal estado, se requiere un Cambio de cubierta en el espacio del PAE de un área de 9m* 8m, como se muestra en la figura 1.

Figura 1. Cubierta zona del comedor



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.1. Cambio de cubierta en la zona de graderías Se Observa que la cubierta en la parte de la gradería tiene huecos y está en mal estado con un área de 18m * 8m como se ve en la figura 2.

Figura 2. Cubierta de la gradería



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.2. Construcción y remodelación de la cancha de futbol y basquetbol. Se toman las medidas del área de 17m * 27m en la zona deportiva del colegio para la construcción de una cubierta metálica, y la reconstrucción de arcos y tablero de baloncesto, y demarcación de la cancha, como se aprecia en la figura 3.

Figura 3. Espacio Deportivo



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.3. Cambio de vidrios de ventana del comedor escolar en la zona del PAE, Se toman las medidas de la ventana para instalar vidrio con un área de 98cm *98cm y área de 88cm *145cm, como se ve en la figura 4.

Figura 4. Cambio de Vidrio de la ventana.



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.4. Ampliación de un segundo piso para aulas de clase. Se toman las medidas para la ampliación, de salón ya que es sugerencia por que se necesitas mas aulas en la institución educativa, como se ve en la figura 5.

Figura 5. Ampliación de salones



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.5. Cambio de enchape. Se observa que hay hacer un cambio en un cuadro de enchape, como se ve en la figura 5.

Figura 6. Ampliación de salones



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

Fuente: Registro fotografico tomado en campo..

3.6. Escaleras en mal estado bajando al acceso del baño estudiantil. Se observa que las escaleras ubicadas bajando a los baños estudiantiles están en deterioro como se muestra en la figura 6.

Figura 6, Escaleras en mal estado



Fuente: Registro fotografico tomado en campo..

Fuente