INFORME SEMANAL

Semana Número: 10 Del: 8 de enero de 2024 Al: 14 de enero de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 73,00 Días

ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO — SEDE: OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE SAN ANDRES — SUPERVISOR: BAYARDO BUSTOS LINARES

OBJETO:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS. GRUPO 2

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,00%	100,00%
Valor básico de la Obra	$ -	$ 106.461.066,54

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	4,00%	91,00%
Valor básico de la Obra	$ 4.258.442,66	$ 96.879.570,55

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	BALER INGENIERIA SAS
Contrato No.	2390 de 2023
Valor Inicial:	$ 659.580.192,63
Valor Actualizado:	$ 659.580.192,63
Plazo Inicial:	Un (1) mes y veintinueve (29) días
Plazo Actualizado:	Dos (2) meses y veinte (20) días
Fecha de Iniciación:	02 de noviembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	21 de enero de 2024


CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	TOTALL INC SAS BIC
Contrato No.	2410 de 2023
Valor Inicial:	$ 109.038.795,60
Valor Actualizado:	$ 109.038.795,60
Plazo Inicial:	Un (1) mes y veintinueve (29) días
Plazo Actualizado:	Tres (3) meses
Fecha de Iniciación:	02 de noviembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	31 de enero de 2024


IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



AVANCE



IMAGENES AVANCE



Comentario: Instalación de cubierta en area 2



Comentario: Instalación de flanche



Comentario: enchape de muro y piso en baños



Comentario: Aplicación de pintura vinilo en interiores

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Se continua con el avance de la obra en actividades de instalación de cubienta e intalación de flanche metálico.	Firma _____
Ademas se avanza en actividades de enchape de muro y piso en baños y aplicacón de pintura en vinilo interiores	Nombre: Edison Ricardo Duarte Díaz
Este frente se encuentra dentro de los términos de ejecución, ya que en la solicitud de ampliación de plazo se manifiestó que el mismo	Matrícula No.: 54202216964 NTS
se extendería hasta el 21 del mes de enero de 2024, teniendo en cuenta el mayor alcance a ejecutar.	