INFORME SEMANAL

Semana Número: 9 Del: 1 de enero de 2024 Al: 7 de enero de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 66,00 12

ENTIDAD CONTRATANTE	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	SEDE	OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE SAN MARTÍN META	SUPERVISOR	BAYARDO BUSTOS LINARES

OBJETO:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS. GRUPO 2

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,00%	100,00%
Valor básico de la Obra	$ -	$ 36.728.841,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	1,00%	96,00%
Valor básico de la Obra	$ 367.288,41	$ 35.259.687,36

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	BALER INGENIERIA SAS
Contrato No.	2390 de 2023
Valor Inicial:	$ 659.580.192,63
Valor Actualizado:	$ 659.580.192,63
Plazo Inicial:	Un (1) mes y veintinueve (29) días
Plazo Actualizado:	Dos (2) meses y veinte (20) días
Fecha de Iniciación:	02 de noviembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	21 de enero de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	TOTALL INC SAS BIC
Contrato No.	2410 de 2023
Valor Inicial:	$ 109.038.795,60
Valor Actualizado:	$ 109.038.795,60
Plazo Inicial:	Un (1) mes y veintinueve (29) días
Plazo Actualizado:	Tres (3) meses
Fecha de Iniciación:	02 de noviembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	31 de enero de 2024


IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



AVANCE







Comentario: Emboquillado de enchape en la zona del tanque del lavadero.




Comentario: Pintura en vinilo sobre muros internos de la edificación.









Comentario: Resane en estuco en la zona de exteriores.






Comentario: Pintura gris sobre muros internos de la edificación.





Comentario: Pintura gris sobre muros internos de la edificación.





Comentario: Resane de muros

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE NTERVENTORIA
Se continúa con el avance de las actividades en el frente con la aplicación de pintura gris sobre muros internos y se continua con aplicación de pintura en vinilo blanco en areas restantes previo proceso de resane en algunas areas. Este frente se encuentra dentro de los términos de ejecución, ya que en la solicitud de ampliación de plazo se manifiestó que el mismo se extendería hasta el 21 del mes de enero de 2024.	Firma Nombre: Edison Ricardo Duarte Díaz Matrícula No.: 54202216964 NTS