AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

LGA INGENIERIA S.A.S
NIT 900 959202-2

OBJETO:

MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO "LAS BRUJAS" COROZAL SUCRE

CONTRATO No:	**23000745 H4 DE 2023**
FECHA DE INICIO:	**15-ago-23**
PLAZO:	**2 meses**
PRORROGA:	**N/A**
FECHA DE SUSPENSIÓN:	**N/A**
FECHA DE REINICIACIÓN:	**N/A**
FECHA TERMINACION :	**15-oct-23**
COSTOS DIRECTOS	**$ 71,781,783**
ADMINISTRACION (20%)	**$ 14,356,357**
IMPREVISTOS (3%)	**$ 2,153,454**
UTILIDAD (2%)	**$ 1,435,636**
VALOR TOTAL	**$ 89,727,229**
IVA SOBRE UTILIDAD (19%)	**$ 272,771**
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	**$ 90,000,000**

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NUMERO 1

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA PARCIAL No. 1		ACUMULADO TOTAL	
		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**								
1.1	DESMONTE DE CIELO RASO EN MAL ESTADO	Mº	1.00	$ 7,299.00	$ 7,299	80.56	$ 588,007	80.56	$ 588,007
1.2	DEMOLICION DE PISO DE MOSAICO EN SALA TECNICA	Mº	1.00	$ 8,294.00	$ 8,294		$ -		$ -
1.3	DESMONTE DE PUERTA DE MADERA EN MAL ESTADO	UNID	1.00	$ 11,657.00	$ 11,657	2	$ 23,314	2.00	$ 23,314
1.4	DESMONTE DE PUERTA DE METALICA EN MAL ESTADO	UNID	1.00	$ 11,885.00	$ 11,885		$ -		$ -
1.5	DESMONTE DE APARATO SANITARIO	UNID	1.00	$ 18,211.00	$ 18,211	1	$ 18,211	1.00	$ 18,211
1.6	DESMONTE DE LAVAMANOS	UNID	1.00	$ 18,514.00	$ 18,514	1	$ 18,514	1.00	$ 18,514
1.7	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA	UNID	1.00	$ 35,555.00	$ 35,555		$ -		$ -
1.8	DESMONTE DE CIELO RASO EN MAL ESTADO	Mº	1.00	$ 7,299.00	$ 7,299		$ -		$ -
2	**OBRAS CIVILES EN TORRE DE CONTROL AREA ADMINISTRATIVA**								
2.1	TRATAMIENTO HUMEDAD DE MUROS	Mº	1.00	$ 27.769,00	$ 27,769	525.72	$ 14,598,719	525.72	$ 14,598,719
2.2	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REDES SANITARIAS	ML	1.00	$ 26.180,00	$ 26,180	250	$ 6,545,000	250.00	$ 6,545,000
2.3	REGISTRO SANITARIO 80 X 80 * 80 CMTS EN MAMPOSTERIA	UNID	1.00	$ 471.725,00	$ 471,725		$ -		$ -
2.4	APARATO SANITARIO COMPLETO	UNID	1.00	$ 468.297,00	$ 468,297	1	$ 468,297	1.00	$ 468,297
2.5	LAVAMANOS CON SEMIPEDESTAL	UNID	1.00	$ 407.043,00	$ 407,043	1	$ 407,043	1.00	$ 407,043
2.6	ENCHAPE PARA COCINA Y BAÑO	Mº	1.00	$ 44.052,00	$ 44,052		$ -		$ -
2.7	PINTURA PLASTICA INTERIOR TIPO 1	Mº	1.00	$ 12.154,00	$ 12,154	290.16	$ 3,526,605	290.16	$ 3,526,605
2.8	PINTURA DE MUROS EXISTENTES EXTERIORES A DOS MANOS TIPO KORAZA	Mº	1.00	$ 17.662,00	$ 17,662	155	$ 2,737,610	155.00	$ 2,737,610
2.9	PISO DE BALDOSA DE CERAMICA	Mº	1.00	$ 63.790,00	$ 63,790		$ -		$ -
2.10	ESTUCO PLASTICO ACRILICO APLICADO SOBRE MUROS	Mº	1.00	$ 13.416,00	$ 13,416	525.72	$ 7,053,060	525.72	$ 7,053,060
2.11	TAPADA O RETACADA DE MURO CON LADRILLO PAÑETADO EN SALA TECNICA	Mº	1.00	$ 37.108,00	$ 37,108		$ -		$ -
2.12	CIELO RASO EN SUPER BOARD	Mº	1.00	$ 49.264,00	$ 49,264	80.56	$ 3,968,708	80.56	$ 3,968,708
2.13	PUERTAS GABINETE BAJO DE COCINA 2,8 ML	UNID	1.00	$ 447.012,00	$ 447,012		$ -		$ -
2.14	PUERTA DE MADERA PARA BAÑO 0,70 X 2,05	UNID	1.00	$ 616.789,00	$ 616,789		$ -		$ -
2.15	PUERTA METALICA EN SALA TECNICA	UNID	1.00	$ 728.517,00	$ 728,517		$ -		$ -
2.16	LUCES LED DE TECHO 18 w 20 CM DE DIAMETRO	UNID	1.00	$ 49.901,00	$ 49,901	16	$ 798,416	16.00	$ 798,416
3	**BODEGA SALA TECNICA**								
3.1	TRAZADO Y REPLANTEO	Mº	1.00	$ 1.224,00	$ 1,224	1502.72	$ 1,839,329	1,502.72	$ 1,839,329
3.2	CIMIENTO EN CCTO ARMADO 40 X 40 CMTS	Mº	1.00	$ 480.432,00	$ 480,432		$ -		$ -
3.3	SOBRECIMIENTO EN CONCRETO O.30 X 0.30	Mº	1.00	$ 301.633,00	$ 301,633		$ -		$ -
3.4	LEVANTE DE MURO EN BOLQUE DE ARCILLA # 4	Mº	1.00	$ 34.532,00	$ 34,532		$ -		$ -
3.5	PLACA DE PISO EN CONCRETO ARMADO E= 10 CMTS ACABADO ALLANADO	Mº	1.00	$ 62.175,00	$ 62,175		$ -		$ -
3.6	PAÑETE EN MORTERO APLICADO SOBRE MURO DE BLOQUE DE ARCILLA	Mº	1.00	$ 19.851,00	$ 19,851		$ -		$ -
3.7	CUBIERTA LAMINA ONDULADA FIBROCEMENTO	Mº	1.00	$ 73.480,00	$ 73,480		$ -		$ -
3.8	VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO 1 X 1 INCLUYE CERRADURA E INSTALACION	UND	1.00	$ 257.218,00	$ 257,218		$ -		$ -
3.9	PUERTA METALICA 0,90 X 2,00	UND	1.00	$ 728.517,00	$ 728,517		$ -		$ -
3.10	MESÓN EN CONCRETO MEZCLA EN OBRA DE 3000 PSI. E=6 CM, ANCHO= 60CM, (INCLUYE REFUERZO EN ACERO 3/8" EN AMBOS SENTIDOS @ 20 CMTS)	ML	1.00	$ 121.407,00	$ 121,407		$ -		$ -
3.11	ESTUCO ´PLASTICO ACRILICO APLICADO SOBRE PAÑETE ALLANADO	Mº	1.00	$ 13.416,00	$ 13,416		$ -		$ -
3.12	PINTURA PLASTICA INTERIOR Y EXTERIOR TIPO 1	M2	1.00	$ 10.276,00	$ 10,276		$ -		$ -
3.13	PUNTO SALIDA DE ALUMBRADO	UND	1.00	$ 40.724,00	$ 40,724		$ -		$ -
3.14	PUNTO SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE	UND	1.00	$ 40.724,00	$ 40,724		$ -		$ -
4	**SUMINISTROS**								
4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, CON ESCURRIDOR, INCLUYE GRIFERIA Y OBRAS DE ALBAÑILERIA	UND.	1.00	$ 644.113,00	$ 644,113		$ -		$ -
4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE MINI SPLIT 12.000BTU ACONDICIONADO COMPLETO CON UNIDAD PISO TECHO Y UNIDAD CONDENSADORA DETUBERÍA DE COBRE.	UND.	1.00	$ 3.110.000,00	$ 3,110,000		$ -		$ -
4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE MINI SPLIT 24.000BTU ACONDICIONADO COMPLETO CON UNIDAD PISO TECHO Y UNIDAD CONDENSADORA DETUBERÍA DE COBRE.	UND.	1.00	$ 5.900.000,00	$ 5,900,000	1	$ 5,900,000	1.00	$ 5,900,000
11	**MANO DE OBRA**								
11.1	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES ELECTRICAS Y/O MECANICAS	HORA	1.00	$ 50.158,00	$ 50,158	153.00	$ 7,674,174	153.00	$ 7,674,174
11.2	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	HORA	1.00	$ 45.149,00	$ 45,149	153.00	$ 6,907,797	153.00	$ 6,907,797
11.3	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES	HORA	1.00	$ 45.149,00	$ 45,149	153.00	$ 6,907,797	153.00	$ 6,907,797
				VALOR TOTAL INCLUIDO AIU 25%	**$ 15,579,571**	**VALOR TOTAL**	**$ 69,980,600**	**VALOR TOTAL**	**$ 69,980,600**
				IVA SOBRE UTILIDAD (19%)	**$ 47,362**	**IVA SOBRE UTILIDAD (19%)**	**$ 212,741**	**IVA SOBRE UTILIDAD (19%)**	**$ 212,741**
				VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	**$ 15,626,933**	**VALOR TOTAL IVA INCLUIDO**	**$ 70,193,341**	**VALOR TOTAL IVA INCLUIDO**	**$ 70,193,341**

VALOR ACTA

SON: SETENTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de recibo parcial, por los que en ella intervinieron en el municipio de Corozal, a los catorce (14) días del mes de Septiembre de 2023

LEONEL GOMEZ ARTETA
Rep. Legal LGA INGENIERIA S.A.S

HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ
Auxiliar II - Supervisor
Unidad Especial Aeronautica Civil - Regional Norte

MANUEL AGUILERA
Apoyo Tecnico a la Supervision
Unidad Especial Aeronautica Civil - Regional Norte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

OBJETO:

MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO "LAS BRUJAS" COROZAL SUCRE

MEMORIA DE CALCULO

ITEM:1,1 DESMONTE DE CIELO RASO

AREA TRABAJADA	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)	CANTIDAD M2
ACTA N°1				
OFICINA 1	6		4	24
OFICINA 2	6		4	24
CORREDOR	1.8		7.2	12.96
COCINA	8		2	16
BAÑO	2		1.8	3.6
CANTIDAD TOTAL				80.56
CANTIDAD A COBRAR EN ESTA ACTA				

REGISTRO FOTOGRAFICO









RUBEN DARIO NOGUERA NUÑEZ
RESIDENTE DE OBRA

Auxiliar II - Supervisor
Unidad Especial Aeronautica Civil - Regional Norte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

OBJETO:

MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO "LAS BRUJAS" COROZAL SUCRE


MEMORIA DE CALCULO

ITEM:1,5 DESMONTE DE PUERTA DE MADERA EN MAL ESTADO

AREA TRABAJADA	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)	CANTIDAD UNIDAD
ACTA N°1				
OFICINA 1				1
OFICINA 2				1
CANTIDAD TOTAL				2
CANTIDAD A COBRAR EN ESTA ACTA				

REGISTRO FOTOGRAFICO





RUBEN DARIO NOGUERA NUÑEZ
RESIDENTE DE OBRA

Auxiliar II - Supervisor
Unidad Especial Aeronautica Civil - Regional Norte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

OBJETO:

MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO "LAS BRUJAS" COROZAL SUCRE

MEMORIA DE CALCULO

ITEM:1,5 DESMONTE APARATO SANITARIO

AREA TRABAJADA	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)	CANTIDAD UNIDAD
ACTA N°1				
BAÑO				1
CANTIDAD TOTAL				1
CANTIDAD A COBRAR EN ESTA ACTA				

REGISTRO FOTOGRAFICO









RUBEN DARIO NOGUERA NUÑEZ
RESIDENTE DE OBRA

Auxiliar II - Supervisor
Unidad Especial Aeronautica Civil - Regional Norte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

OBJETO:

MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO "LAS BRUJAS" COROZAL SUCRE

MEMORIA DE CALCULO

ITEM:1,6 DESMONTE DE LAVAMANOS

AREA TRABAJADA	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)	CANTIDAD UNIDAD
ACTA N°1				
BAÑO				1
CANTIDAD TOTAL				1
CANTIDAD A COBRAR EN ESTA ACTA				

REGISTRO FOTOGRAFICO









RUBEN DARIO NOGUERA NUÑEZ
RESIDENTE DE OBRA

Auxiliar II - Supervisor
Unidad Especial Aeronautica Civil - Regional Norte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

OBJETO:

MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO "LAS BRUJAS" COROZAL SUCRE

MEMORIA DE CALCULO

ITEM:2.1 TRATAMIENTO DE HUMEDAD

AREA TRABAJADA	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)	CANTIDAD M2
ACTA N°1				
TECHO				80.56
INTERIOR				290.16
EXTERIOR				155
CANTIDAD TOTAL				525.720
CANTIDAD A COBRAR EN ESTA ACTA				

REGISTRO FOTOGRAFICO









RUBEN DARIO NOGUERA NUÑEZ
RESIDENTE DE OBRA

Auxiliar II - Supervisor
Unidad Especial Aeronautica Civil - Regional Norte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

OBJETO:

MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO "LAS BRUJAS" COROZAL SUCRE

MEMORIA DE CALCULO

ITEM:2,4 APARATO SANITARIO COMPLETO

AREA TRABAJADA	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)	CANTIDAD UND
ACTA N°1				
BAÑO				1
CANTIDAD TOTAL				1
CANTIDAD A COBRAR EN ESTA ACTA				

REGISTRO FOTOGRAFICO









RUBEN DARIO NOGUERA NUÑEZ
RESIDENTE DE OBRA

Auxiliar II - Supervisor
Unidad Especial Aeronautica Civil - Regional Norte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

OBJETO:

MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO "LAS BRUJAS" COROZAL SUCRE

MEMORIA DE CALCULO

ITEM:2,4 APARATO SANITARIO COMPLETO

AREA TRABAJADA	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)	CANTIDAD M2
ACTA N°1				
BAÑO				1
CANTIDAD TOTAL				1
CANTIDAD A COBRAR EN ESTA ACTA				

REGISTRO FOTOGRAFICO









RUBEN DARIO NOGUERA NUÑEZ
RESIDENTE DE OBRA

Auxiliar II - Supervisor
Unidad Especial Aeronautica Civil - Regional Norte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

OBJETO:


MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO "LAS BRUJAS" COROZAL SUCRE

MEMORIA DE CALCULO


ITEM:2.7 PINTURA PLASTICA INTERIOR TIPO 1

AREA TRABAJADA	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)	CANTIDAD M2
ACTA N°1				
OFICINA 1	6	2.5	4	50
OFICINA 2	6	2.5	4	50
CORREDOR	1.8	2.5	7.2	45
COSINA	8	2.5	2	50
BAÑO	2	2.5	1.8	19
TECHO				76.16
CANTIDAD TOTAL				290.16
CANTIDAD A COBRAR EN ESTA ACTA				

REGISTRO FOTOGRAFICO









RUBEN DARIO NOGUERA NUÑEZ
RESIDENTE DE OBRA

Auxiliar II - Supervisor
Unidad Especial Aeronautica Civil - Regional Norte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

OBJETO:

MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO "LAS BRUJAS" COROZAL SUCRE

MEMORIA DE CALCULO

ITEM:2.10 ESTUCO PLASTICO ACRILICO APLICADO SOBRE MUROS

AREA TRABAJADA	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)	CANTIDAD M2
ACTA N°1				
TECHO				80.56
INTERIOR				290.16
EXTERIOR				155
CANTIDAD TOTAL				525.72
CANTIDAD A COBRAR EN ESTA ACTA				

REGISTRO FOTOGRAFICO









RUBEN DARIO NOGUERA NUÑEZ
RESIDENTE DE OBRA

Auxiliar II - Supervisor
Unidad Especial Aeronautica Civil - Regional Norte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

OBJETO:

MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO "LAS BRUJAS" COROZAL SUCRE


MEMORIA DE CALCULO

ITEM:2,12 INSTALACION DE CIELO RASO

AREA TRABAJADA	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)	CANTIDAD M2
ACTA N°1				
OFICINA 1	6		4	24
OFICINA 2	6		4	24
CORREDOR	1.8		7.2	12.96
COSINA	8		2	16
BAÑO	2		1.8	3.6
CANTIDAD TOTAL				80.56
CANTIDAD A COBRAR EN ESTA ACTA				

REGISTRO FOTOGRAFICO









RUBEN DARIO NOGUERA NUÑEZ
RESIDENTE DE OBRA

Auxiliar II - Supervisor
Unidad Especial Aeronautica Civil - Regional Norte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

OBJETO:


MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO "LAS BRUJAS" COROZAL SUCRE

MEMORIA DE CALCULO				
ITEM:2,16 LUCES LED DE TECHO 18 W 20 CM DE DIAMETRO				
AREA TRABAJADA	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)	CANTIDAD M2
ACTA N°1				
OFICINA 1				4
OFICINA 2				4
CORREDOR				5
COSINA				2
BAÑO				1
CANTIDAD TOTAL				16
CANTIDAD A COBRAR EN ESTA ACTA				

REGISTRO FOTOGRAFICO









RUBEN DARIO NOGUERA NUÑEZ
RESIDENTE DE OBRA

Auxiliar II - Supervisor
Unidad Especial Aeronautica Civil - Regional Norte

LGA INGENIERIA S.A.S NIT 900 959.202-2 LGA	FORMATO		
	INFORME PARCIAL No 1		
	Periodo: 15/Ago/2023 – 14/Sep/2023	**Contrato de Obra No 23000745 H4 DE 2023**	**Fecha: 14/Sep/2023**
Objeto: MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO "LAS BRUJAS" COROZAL SUCRE			

TABLA DE CONTENIDO

Pág.


1. **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO** **2**
2. **CONTROL DE PROGRAMACIÓN** **2**
3. **RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO** **7**
4. **BENEFICIOS TÉCNICOS Y SOCIALES** **11**
5. **EVIDENCIA FOTOGRÁFICA** **13**
6. **GESTIÓN DE LOS TRÁMITES CONTRACTUALES** **18**
7. **ANEXOS** **18**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de Contrato	No 23000745 H4 DE 2023
Clase de Contrato	Contrato de Obra
Contratista	LGA INGENIERIA SAS
Objeto	MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO "LAS BRUJAS" COROZAL SUCRE
Valor	**NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 90.000.000, 00).**
Plazo	Dos (2) meses
Supervisor y/o Interventor	. Hernando de la Hoz Cortez
Dirección	
Lugar de ejecución	AEROPUERTO LAS BRUJAS COROZAL SUCRE

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO		
	VALOR EN PESOS	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN**
Valor inicial	$ 89.727.229	100%
Valor acta n°1	$ 70.193.341	78,23%
Acumulado ejecutado a la fecha	$ 70.193.341	78,23%
Pendiente por ejecutar	$ 19.533.888	21,77%



A la fecha de este informe el porcentaje ejecutado es del 78,23% lo cual corresponde a $ 70.193.341 del valor total del contrato de obra y un 21,77 % pendiente por ejecutar, correspondiente a $ 19.533.888, teniendo en cuenta lo anterior se está cumpliendo con los tiempos programados para las actividades contratadas dentro del plazo contractual.

ITEM	DESCRIPCION	CANT CONTRATADA	CANT EJECUTADA	%DEL PRESUPUESTO	PONDERACION
1.1	DESMONTE DE CIELO RASO EN MAL ESTADO	1.0	56	100%	100%
1.2	DEMOLICION DE PISO DE MOSAICO EN SALA TECNICA	1.0			
1.3	DESMONTE DE PUERTA DE MADERA EN MAL ESTADO	1.0	1	20%	20%
1.4	DESMONTE DE PUERTA DE METALICA EN MAL ESTADO	1.0			
1.5	DESMONTE DE APARATO SANITARIO	1.0	1		
1.6	DESMONTE DE LAVAMANOS	1.0	1		
1.7	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA	1.0			
1.8	DESMONTE DE CIELO RASO EN MAL ESTADO	1.0			

2.1	TRATAMIENTO HUMEDAD DE MUROS	1.0	176	50%	50%
2.2	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REDES SANITARIAS	1.0	1	100%	100%
2.3	REGISTRO SANITARIO 80 X 80 * 80 CMTS EN MAMPOSTERIA	1.0			
2.4	APARATO SANITARIO COMPLETO	1.0	1	100%	100%
2.5	LAVAMANOS CON SEMIPEDESTAL	1.0	1	100%	100%
2.6	ENCHAPE PARA COCINA Y BAÑO	1.0			
2.7	PINTURA PLASTICA INTERIOR TIPO 1	1.0	176	100%	100%
2.8	PINTURA DE MUROS EXISTENTES EXTERIORES A DOS MANOS TIPO KORAZA	1.0			
2.9	PISO DE BALDOSA DE CERAMICA	1.0			
2.10	ESTUCO PLASTICO ACRILICO APLICADO SOBRE MUROS	1.0	231.5	100%	100%
2.11	TAPADA O RETACADA DE MURO CON LADRILLO PAÑETADO EN SALA TECNICA	1.0			
2.12	CIELO RASO EN SUPER BOARD	1.0	56	100%	100%
2.13	PUERTAS GABINETE BAJO DE COCINA 2,8 ML	1.0			
2.14	PUERTA DE MADERA PARA BAÑO 0,70 X 2,05	1.0			
2.15	PUERTA METALICA EN SALA TECNICA	1.0			
2.16	LUCES LED DE TECHO 18 w 20 CM DE DIAMETRO	1.0	16	100%	100%
3.1	TRAZADO Y REPLANTEO	1.0	695.5		

3.2	CIMIENTO EN CCTO ARMADO 40 X 40 CMTS	1.0			
3.3	SOBRECIMIENTO EN CONCRETO O.30 X 0.30	1.0			
3.4	LEVANTE DE MURO EN BOLQUE DE ARCILLA # 4	1.0			
3.5	PLACA DE PISO EN CONCRETO ARMADO E= 10 CMTS ACABADO ALLANADO	1.0			
3.6	PAÑETE EN MORTERO APLICADO SOBRE MURO DE BLOQUE DE ARCILLA	1.0			
3.7	CUBIERTA LAMINA ONDULADA FIBROCEMENTO	1.0			
3.8	VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO 1 X 1 INCLUYE CERRADURA E INSTALACION	1.0			
3.9	PUERTA METALICA 0,90 X 2,00	1.0			
3.10	MESÓN EN CONCRETO MEZCLA EN OBRA DE 3000 PSI. E=6 CM, ANCHO= 60CM, (INCLUYE REFUERZO EN ACERO 3/8" EN AMBOS SENTIDOS @ 20 CMTS)	1.0			
3.11	ESTUCO ´PLASTICO ACRILICO APLICADO SOBRE PAÑETE ALLANADO	1.0			
3.12	PINTURA PLASTICA INTERIOR Y EXTERIOR TIPO 1	1.0			
3.13	PUNTO SALIDA DE ALUMBRADO	1.0			

3.14	PUNTO SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE	1.0			
4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, CON ESCURRIDOR, INCLUYE GRIFERIA Y OBRAS DE ALBAÑILERIA	1.0			
4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE MINI SPLIT 12.000BTU ACONDICIONADO COMPLETO CON UNIDAD PISO TECHO Y UNIDAD CONDENSADORA DETUBERÍA DE COBRE.	1.0			
4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE MINI SPLIT 24.000BTU ACONDICIONADO COMPLETO CON UNIDAD PISO TECHO Y UNIDAD CONDENSADORA DETUBERÍA DE COBRE.	1.0			
11.1	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES ELECTRICAS Y/O MECANICAS	1.0	104.00	20%	20%
11.2	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	1.0			
11.3	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES	1.0	104.00	20%	20%

3. RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO

Al iniciar las actividades constructivas el LGA INGENIERIA SAS, ha ejecutado el desmonte y la instalación de cielo raso en el área administrativa, también realizó la aplicación de pintura a dos capas tipo 1 en áreas a cargo de la Aeronáutica Civil en el lado tierra, además, el retiro de materiales en mal estado, basuras, montículos de material y de su disposición en sitios aprobados. se realiza también trabajo en sala técnica en el lado aire se realizará nueva bodega y mantenimiento en área de sala técnica cocina, archivos.

LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO

El proyecto se realizará en el aéreo puerto las brujas de corozal sucre figura 1.
La Tabla 1, presenta las coordenadas geográficas de la localización del aeropuerto las brujas objeto del presente proyecto.

Tabla 1. Coordenadas geográficas del aeropuerto las brujas corozal sucre.

AEROPUERTO	LONGITID	LATITUD
LAS BRUJAS COROZAL	791471748227547	226211616



Imagen No1 Localización del proyecto




Imagen No 2 Localización del proyecto




Imagen No 3 Localización del proyecto

GARANTIAS

En atención a lo señalado en el Acta de inicio, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S. A**
No PÓLIZA	**21-44-101417791**
CERTIFICADO ANEXO	ANEXO 1
FECHA EXPEDICIÓN	5 DE JULIO DEL 2023

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	30/06/2023	30/08/2026	$27.000.000.00
Pagos de salario, prestaciones sociales legales e indemnización laborales.	30/06/2023	30/08/2026	$18.000.000.00
Estabilidad y calidad de la obra	Si ampara 5 años, 0 meses y 0 Dias		$18.000.000.00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S. A**
No PÓLIZA	**21-40-101214243**
CERTIFICADO ANEXO	ANEXO 1
FECHA EXPEDICIÓN	05/07/2023

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Predios laborales y operaciones	30/06/2023	13/08/2023	$ 232,000,000.00

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE EL PERIODO

Durante el tiempo de ejecución de las actividades contratadas, no se han presentado inconvenientes que generen retrasos en la ejecución del proyecto y en su programación. Así mismo tampoco se han presentado factores que impidan la correcta ejecución del contrato.

EQUIPOS

Los equipos, maquinarias y herramientas utilizados, se encontraban en condiciones óptimas las cuales les permitieron ser usados sin ningún inconveniente y cumpliendo con los resultados deseados para la ejecución de actividades.

PERSONAL

El personal que se encontró en obra fue: profesional, mano de obra calificada y mano de obra no calificada oriundos de la misma ciudad, ayudando con esto a fortalecer el desarrollo socioeconómico de la misma. El personal fue el idóneo para el desarrollo de este proyecto, al contar con las capacidades técnicas e intelectuales que garantizaron el desarrollo del proyecto.

Se desarrollaron las actividades conforme a la normativa técnica vigente y de acuerdo con los reglamentos y manuales de sistema de gestión en seguridad, salud ocupacional.

MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

Los materiales empleados en cada actividad que se ejecutó dentro del proyecto cumplieron con las especificaciones y normas necesarias las cuales garantizan su calidad lo anterior es soportado con las certificaciones de calidad expedidas por cada proveedor que suministro los insumos que se necesitaron para la ejecución del objeto contractual.

Se dispuso en obra de los recursos materiales, herramienta, equipo y personal técnico requerido de acuerdo con las especificaciones técnicas del proceso, así como al necesario para el correcto desarrollo de las actividades contempladas en el contrato de obra.

PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIAS UTILIZADOS

#	TIPO DE DOC	No. DOCUMENTO	NOMBRES	CARGO
1	CC	1102852813	JUAN GUILLERMO RÍOS MACEA	MAESTRO DE OBRA
2	CC	7616921	OSVALDO ENRIQUE MATUTE CANTILLO	OFICIAL DE OBRA BLANCA
3	CC	1063652293	DUBAN ARIAS PEÑA	OFICIAL DE OBRA BLANCA
4	CC	92545080	YEIMER RAFAEL ARROYO HERNÁNDEZ	OFICIAL DE OBRA BLANCA

4. BENEFICIOS TÉCNICOS Y SOCIALES

• BENEFICIOS TECNICOS

- Mejorar a corto plazo el acceso y operación de las estaciones y garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad operacional del orden Nacional e Internacional, mediante la ejecución de actividades de rocería y limpieza.
- Realizar actividades de mantenimiento mediante rocería y limpieza de las franjas de seguridad y demás zonas verdes del alcance del contrato, que permitan favorecer la visibilidad y brindar condiciones seguras de operación en la estación.

- Implementar las acciones rutinarias de mantenimiento para atender los canales y las franjas de seguridad con el fin de brindar condiciones seguras y eficientes para la prestación de los servicios Aeroportuarios, acorde con lo establecido en el RAC 14.

• BENEFICIOS SOCIALES

- Con la limpieza de estas zonas no solo se mejora el acceso y operación de las estaciones, sino que también influyen en la comunidad de manera positiva proporcionando condiciones seguras al perímetro cerca o influyente directamente a la comunidad, también ayuda con la economía brindando una oportunidad de trabajos para personal capacitado y no capacitado de la zona.

5. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

ITEM:1,1 DESMONTE DE CIELO RASO				
AREA TRABAJADA	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)	CANTIDAD M2
ACTA N°1				
OFICINA 1	4		3,6	14,4
OFICINA 2	4		3,6	14,4
CORREDOR	1,8		7,2	12,96
COSINA	5,8		1,8	10,44
BAÑO	1,8		1,5	2,7
CANTIDAD TOTAL				54,9
CANTIDAD A COBRAR EN ESTA ACTA				

REGISTRO FOTOGRAFICO





ITEM:1,5 DESMONTE APARATO SANITARIO				
AREA TRABAJADA	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)	CANTIDAD UNIDAD
ACTA N°1				
BAÑO				1
CANTIDAD TOTAL				1
CANTIDAD A COBRAR EN ESTA ACTA				

REGISTRO FOTOGRAFICO





LGA INGENIERIA S.A.S NIT 900 959.202-2 LGA	FORMATO		
	INFORME PARCIAL No 1		
	Periodo: 15/Ago/2023 – 14/Sep/2023	**Contrato de Obra No 23000745 H4 DE 2023**	**Fecha: 14/Sep/2023**

Objeto: MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO "LAS BRUJAS" COROZAL SUCRE

ITEM:1,6 DESMONTE DE LAVAMANOS				
AREA TRABAJADA	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)	CANTIDAD UNIDAD
ACTA N°1				
BAÑO				1
CANTIDAD TOTAL				1
CANTIDAD A COBRAR EN ESTA ACTA				

REGISTRO FOTOGRAFICO





ITEM:2.1 TRATAMIENTO DE HUMEDAD				
AREA TRABAJADA	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)	CANTIDAD M2
ACTA N°1				
OFICINA 1	4	2,5	3,6	38
OFICINA 2	4	2,5	3,6	38
CORREDOR	1,8	2,5	7,2	45
COSINA	5,8	2,5	1,8	38
BAÑO	1,8	2,5	1,5	16,5
CANTIDAD TOTAL				176
CANTIDAD A COBRAR EN ESTA ACTA				

REGISTRO FOTOGRAFICO





ITEM:2,4 APARATO SANITARIO COMPLETO				
AREA TRABAJADA	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)	CANTIDAD M2
ACTA N°1				
BAÑO				1
CANTIDAD TOTAL				1
CANTIDAD A COBRAR EN ESTA ACTA				


REGISTRO FOTOGRAFICO





ITEM:2.7 PINTURA PLASTICA INTERIOR TIPO 1				
AREA TRABAJADA	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)	CANTIDAD M2
ACTA N°1				
OFICINA 1	4	2,5	3,6	38
OFICINA 2	4	2,5	3,6	38
CORREDOR	1,8	2,5	7,2	45
COSINA	5,8	2,5	1,8	38
BAÑO	1,8	2,5	1,5	16,5
CANTIDAD TOTAL				176
CANTIDAD A COBRAR EN ESTA ACTA				

REGISTRO FOTOGRAFICO





LGA INGENIERIA S.A.S NIT 900 959.202-2 LGA	FORMATO		
	INFORME PARCIAL No 1		
	Periodo: 15/Ago/2023 – 14/Sep/2023	**Contrato de Obra No 23000745 H4 DE 2023**	**Fecha: 14/Sep/2023**

Objeto: MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO "LAS BRUJAS" COROZAL SUCRE

ITEM:2.10 ESTUCO PLASTICO ACRILICO APLICADO SOBRE MUROS				
AREA TRABAJADA	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)	CANTIDAD M2
ACTA N°1				
OFICINA 1	4	2,5	3,6	38
OFICINA 2	4	2,5	3,6	38
CORREDOR	1,8	2,5	7,2	45
COSINA	5,8	2,5	1,8	38
BAÑO	1,8	2,5	1,5	16,5
TECHO			9	54,9
CANTIDAD TOTAL				230,4
CANTIDAD A COBRAR EN ESTA ACTA				

REGISTRO FOTOGRAFICO





ITEM:2,12 INSTALACION DE CIELO RASO				
AREA TRABAJADA	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)	CANTIDAD M2
ACTA N°1				
OFICINA 1	4		3,6	14,4
OFICINA 2	4		3,6	14,4
CORREDOR	1,8		7,2	12,96
COSINA	5,8		1,8	10,44
BAÑO	1,8		1,5	2,7
CANTIDAD TOTAL				54,9
CANTIDAD A COBRAR EN ESTA ACTA				

REGISTRO FOTOGRAFICO





LGA INGENIERIA S.A.S NIT 900 959.202-2 LGA	FORMATO		
	INFORME PARCIAL No 1		
	Periodo: 15/Ago/2023 – 14/Sep/2023	**Contrato de Obra No 23000745 H4 DE 2023**	**Fecha: 14/Sep/2023**

Objeto: MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO "LAS BRUJAS" COROZAL SUCRE

ITEM:2,16 LUCES LED DE TECHO 18 W 20 CM DE DIAMETRO				
AREA TRABAJADA	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)	CANTIDAD M2
ACTA N°1				
OFICINA 1				4
OFICINA 2				4
CORREDOR				5
COSINA				2
BAÑO				1
CANTIDAD TOTAL				16
CANTIDAD A COBRAR EN ESTA ACTA				

REGISTRO FOTOGRAFICO










6. GESTIÓN DE LOS TRÁMITES CONTRACTUALES

N/A

7. ANEXOS



LEONEL GOMEZ ARTETA
Representante Legal
LGA INGENIERIA S.A. S

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900959202	2	LGA INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 57 # 99-196 EDIFICIO ALLEGRO	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3008024390	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	1449652210	945604545	E	2023/09/04	2023/09/06	BANCOLOMBIA	1	$1,284,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct vst etp		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (4 Afiliados)							$4,640,000	$742,400			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$179,200			$4,640,000		$173,800		$0	$0		$1,281,000
Centro de Trabajo: DIRECCION ADMINISTRATIVOS LGA INGENIERIA SAS (1 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,000,000	$40,000			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$278,100
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,000,000	$40,000			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$278,100
1	CC	1048214209	BAZA VENTURA ANDREA CAROLINA	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF05	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$278,100
Centro de Trabajo: DIRECCION DE PROYECTOS LGA INGENIERIA SAS (1 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$359,200
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$359,200
2	CC	1048209129	GOMEZ ARTETA LEONEL POMPILIO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF05	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
Centro de Trabajo: OFICINA PRINCIPAL LGA INGENIERIA SAS (1 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$284,500
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$284,500
3	CC	1048231468	VARELA MELENDREZ KEVIN YURETH	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$46,400	CCF05	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
Centro de Trabajo: PROYECTO PAVIMENTO BARANOA (1 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$359,200
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$359,200
4	CC	1048205550	MATERA ESCALANTE JAYR ALBERTO	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS012	30	$1,160,000	$46,400	CCF05	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
Total Afiliados(4)							$4,640,000	$742,400			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$179,200			$4,640,000		$173,800		$0	$0		$1,281,000

Página 1 de 2

2023/09/06 12:31 PM

















































ÁVESE
AS MANOS
MO 20 SEGUNDOS










































NÚMERO DE CONTRATO	23000745 H4 DE 2023
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	LGA INGENIERÍA S.A.S. NIT. 900.959.202-2
OBJETO	33300C1120 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO LAS BRUJAS DE COROZAL
VALOR	NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($90.000.000) IVA incluido.
PLAZO	DOS (2) MESES
CDP	No. 17323 expedido el 2023-05-09
RP	No. 55723 expedido el 2023-08-02
FECHA LEGALIZACIÓN	JUNIO 30 DE 2023
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ AUXILIAR II
APOYO A LA SUOERVISIÓN	MANUEL AGUILERA ROMERO Ingeniero Apoyo a la Supervisión

En el municipio de Soledad, el día QUINCE (15) de agosto de 2023 se reunieron con el fin de dar inicio a la ejecución del presente contrato: **LEONEL GOMEZ ARTETA**, con cédula de ciudadanía No. 1.048.209.129, actuando en calidad de representante legal de la firma contratista **LGA INGENIERÍA S.A.S.** con NIT. 900.959.202-2 y el ingeniero **HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ** con cédula de ciudadanía No. 72.123.220 en calidad de supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato y como apoyo a la supervisión el ingeniero **MANUEL AGUILERA ROMERO**

LEONEL GOMEZ ARTETA
Representante Legal
LGA INGENIERIA SAS

MANUEL AGUILERA ROMERO
Apoyo a la Supervisión
AEROCIVIL – REGIONAL NORTE

HERNANDO CESAR DE LA HOZ PERTUZ
Supervisor del Contrato
AEROCIVIL – REGIONAL NORTE

Revisó: Samir Escorcia Acuña – Abogado Contratista Grupo Administrativo y Financiero