TERRITORIAL NARIÑO
MARÍA DEL PILAR CERÓN BENAVIDES
DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS, D.T. NARIÑO

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
PERIODO:	Del 1 al 31 de marzo de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	045 de 11/08/2023

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 3 LOTE 3.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 136,5 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

LONGITUD DEL CORREDOR: 32,06

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3319 – 2023		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LABRADORES DEL SUR	NIT:	900.063.687-4
CONFORMACION:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LABRADORES DEL SUR 100%		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO. EN LOS SECTORES 1002 Junín - Pedregal, PR 95+0000 (Túquerres) - PR 127+0600 (Pedregal). LOTE 8.		
FECHA DE INICIO:	02/10/2023	No. de Oficio: **2023S-VNAR-008451**	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SGI

VALOR INICIAL:	$166.486.855
VALOR ADICIONES:	$83.243.428,00
ADICIÓN 1:	$83.243.428,00
ADICIÓN 2:	
ADICIÓN 3:	
ADICIÓN 4:	
ADICIÓN 5:	
VALOR ACTUAL:	$249.730.283,00
ANTICIPO ENTREGADO:	$0
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0
SALDO POR AMORTIZAR:	$0
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31/12/2023
TOTAL PRÓRROGAS:	2
PRÓRROGA 1:	01 mes 00 días
PRÓRROGA 2:	01 mes 07 días
PRÓRROGA 3:	
PRÓRROGA 4:	
PRÓRROGA 5:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	07/05/2024

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1043223	2023	Propios	C-2401-0600-103-0-2401023-02	166.486.855,00	0	$166.486.855,00
					40.234.323,30	126.252.531,70
					41.621.713,76	84.630.817,94
					41.621.713,76	43.009.104,18
					33.297.371,01	9.711.733,17
					9.711.733,17	0
147024	2024	Propios	C-2401-0600-103-0-2401023-02	83.243.427,00	0	$83.243.427,00
					31.909.980,59	$51.333.446,41
TOTAL				249.730.283,00	**198.396.835,50**	**$51.333.446,41**

1.3 ACTAS DE OBRE Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado

Acta de obra 01	39.551.166,78	683.156,52	40.234.323,30
Acta de obra 02	40.915.000,12	706.713,64	41.621.713,76
Acta de obra 03	40.915.000,12	706.713,64	41.621.713,76
Acta de obra 04	32.732.000,10	565.370,91	33.297.371,01
Acta de obra 05	**40.915.000,12**	**706.713,64**	**41.621.713,76**

1.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 8 de fecha 31/03/2024, para el periodo 1 a 31 de marzo de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$249,48	150,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$198,40	119,17
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$198,40	119,17
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$198,40	119,17

1.4.2 ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

% Básico programado acumulado: 119,17%
% Básico ejecutado acumulado: 119,17%

1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	**NÚMERO DE REPROGRAMACION**	**ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)**
…	…	…

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	**ACTA No.**	**ACTA DE AMPLIACION No.**	**PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA**	**FECHA DE REANUDACION**
25/01/2024	N/A		25/01/2024 – 18/02/2024	19/02/2024
		1	19/02/2024 – 29/02/2024	01/03/2024

1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	**No. COMITÉ**	**TRAMITE**	**ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)**
01/03/2024	N/A	Adición y prórroga	Aprobado

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (PRÓRROGA 2)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 05/03/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA COMPAÑIA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A **Póliza de Cumplimiento No.** 41-44-101274588				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Anexo No. 6**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$49.946.056,60	Adición 1 Prórroga 2	14/09/2023	07/11/2024
Buen manejo de anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$49.946.056,60	Adición 1 Prórroga 2	14/09/2023	07/05/2027
Estabilidad de la Obra	N/A			
Calidad	$74.919.084,90	Adición 1 Prórroga 2	14/09/2023	07/11/2024

Garantía de RCE Póliza No. 41-40-101050179

Amparos	**Valor Asegurado**	**Anexo No. 7**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores a y Operaciones	$260.000.000,00	Adición 1 Prórroga 2	14/09/2023	07/05/2024
Contratistas y subcontratistas	$260.000.000,00	Adición 1 Prórroga 2	14/09/2023	07/05/2024
Vehículos propios y no propios	$260.000.000,00	Adición 1 Prórroga 2	14/09/2023	07/05/2024

1.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-					
...					...

1.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique) En este caso la AMV.

MANTENIMIENTO RUTINARIO, EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, TERRITORIAL NARIÑO, SECTOR 1702 TUQUERRES-SAMANIEGO, PR.0+0000 - PR.44+0000

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	3237 – 2023		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOPDESAM SAMANIEGO.	NIT:	814.003.513-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO. EN LOS SECTORES 1702 Túquerres - Samaniego, PR0+0000 - PR 44+0000 LOTE 9.		
FECHA DE INICIO:	02/10/2023	No. de Oficio: 2023S-VNAR-008452	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SGI
VALOR INICIAL:	$ 223.372.745.00		
VALOR ADICIONES:	$ 111.686.372,00		
ADICIÓN 1:	$ 111.686.372,00		
ADICIÓN 2:			
ADICIÓN 3:			
ADICIÓN 4:			
ADICIÓN 5:			
VALOR ACTUAL:	$ 335.059.117,00		
ANTICIPO ENTREGADO:	$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31/12/2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	01 mes 00 días		
PRÓRROGA 2:	01 mes 07 días		
PRÓRROGA 3:			
PRÓRROGA 4:			
PRÓRROGA 5:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	07/05/2024		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DE REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1044723	2023	Propios	C-2401-0600-103-0-2401023-02	223.372.745,00		223.372.745,00
					49.020.526,76	174.352.218,24
					54.611.727,42	119.740.490,82
					54.611.727,42	65.128.763,40
					43.689.381,94	21.439.381,46
					21.439.381,46	0,00
146724	2024	Propios	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 111.686.372,00		$ 111.686.372,00
					33.172.345,96	$ 78.514.026,04
TOTAL				**$335.059.117,00**	**$256.545.090,96**	**$78.514.026,04**

2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de obra 01	48.188.185,38	832.341,38	49.020.526,76
Acta de obra 02	53.684.450,55	927.276,87	54.611.727,42
Acta de obra 03	53.684.450,55	927.276,87	54.611.727,42
Acta de obra 04	42.947.560,44	741.821,50	43.689.381,94
Acta de obra 05	**53.684.450,55**	**927.276,87**	**54.611.727,42**

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 8 de fecha 31/03/2024, para el periodo 1 a 31 de marzo de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$335,06	150,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$256,54	114,85
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$256,54	114,85
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$256,54	114,85

2.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

2.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

% Básico programado acumulado: 114,85%
% Básico ejecutado acumulado: 114,85%

2.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	...

2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o

		rechazado)
...	...	...

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
24/01/2024	N/A		25/01/2024 – 18/02/2024	19/02/2024
01/03/2024	N/A	1	19/02/2024 – 29/02/2024	01/03/2024

2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
01/03/2024	N/A	Adición 1 prórroga 2	Aprobado

2.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (Prórroga 2)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 05/03/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA** **COMPAÑIA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A** **Póliza de Cumplimiento No** 41-44-101274668				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Anexo No. 6**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$33.505.911,70	Adición 1 Prórroga 2	14/09/2023	07/11/2024
Buen manejo de anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e indemnizaciones laborales	$67.011.823,00	Adición 1 Prórroga 2	14/09/2023	07/05/2027
Estabilidad de obra				

Calidad	$100.517.735,10	Adición 1 Prórroga 2	14/09/2023	07/11/2024

Garantía de RCE No . 41-40-101050207

Amparos	Valor Asegurado	Anexo No. 7	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	232.000.000	Adición 1 Prórroga 2	14/09/2023	31/07/2024
Contratistas y subcontratistas	232.000.000	Adición 1 Prórroga 2	14/09/2023	31/07/2024
Vehículos propios y no propios	232.000.000	Adición 1 Prórroga 2	14/09/2023	31/07/2024

2.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-					
...					...

2.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique) La interventoría la hace la AMV

MANTENIMIENTO RUTINARIO, EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, TERRITORIAL NARIÑO MODULO 10, VIA 2501B, CEBADAL - SANDONA -PASTO PR.0+0000 (CEBADAL) AL PR.32+0000 (CONSACA)

3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

3.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	3253 – 2023		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL ROSARIO.	NIT:	830.507.893-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL ROSARIO 100%		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO. EN LOS SECTORES 2501B Cebadal - Sandoná - Pasto, PR0+0000 (Cebadal) - PR 32+0000 (Consacá) LOTE 10.		
FECHA DE INICIO:	02/10/2023	No. de Oficio: 2023S-VNAR-008446:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SGI
VALOR INICIAL:	$ 162,153,273.00		
VALOR ADICIONES:	$81.076.635,00		
ADICIÓN 1:	$81.076.635,00		
ADICIÓN 2:			
ADICIÓN 3:			
ADICIÓN 4:			
ADICIÓN 5:			
VALOR ACTUAL:	$243.229.909,00		
ANTICIPO ENTREGADO:	$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	01 mes 00 días		
PRÓRROGA 2:	01 mes 07 días		
PRÓRROGA 3:			
PRÓRROGA 4:			
PRÓRROGA 5:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	07/05/2024		

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DE REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1043323	2023	Propios	C-2401-0600-103-0-2401023-02	162.153.273,00		162.153.273,00
					39.187.040,97	122.966.232,03
					40.538.318,25	82.427.913,78
					40.538.318,25	41.889.595,53
					32.430.654,60	9.458.940,93

					9.458.940,93	0
146924	2024	Propios	C-2401-0600-103-0-2401023-02	81.076.636,00		81.076.636,00
					31.079.377,32	49.997.258,68
TOTAL				**$243.229.909,00**	**$193.232.650,32**	**$49.997.258,68**

3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de obra 01	38.521.666,73	665.374,24	39.187.040,97
Acta de obra 02	39.850.000,07	688.318,18	40.538.318,25
Acta de obra 03	39.850.000,07	688.318,18	40.538.318,25
Acta de obra 04	31.880.000,05	550.654,55	32.430.654,60
Acta de obra 05	**39.850.000,07**	**688.318,18**	**40.538.318,25**

3.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 8 de fecha 31/03/2024, para el periodo 1 a 31 de marzo de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

3.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$243,23	150,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$193,23	119,17
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$193,23	119,17
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$193,23	119,17

3.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$

Amortizado	$
Saldo	$

3.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

% Básico programado acumulado: 119,17%
% Básico ejecutado acumulado: 119,17%

3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	...

3.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
24/01/2024	N/A		25/01/2025 – 18/02/2024	19/02/2024
01/03/2024	N/A	1	19/02/2024 – 29/02/2024	01/03/2024

3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
01/03/2024	N/A	Adición 1 prórroga 2	Aprobado

3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (Adición 1 prórroga 2)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 05/03/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA
COMPAÑIA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento No 41-44-101274593

Amparos	Valor Asegurado	Anexo No. 1	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$24.322.990,90	Prórroga 1	14/09/2023	07/11/2024
Buen manejo de anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e indemnizaciones laborales	$48.645.981,80	Prórroga 1	14/09/2023	07/03/2027
Estabilidad de obra				
Calidad	72.968.972,70	Prórroga 1	14/09/2023	07/11/2024

Garantía de RCE No. 41-40-101050182

Amparos	Valor Asegurado	Anexo No. 7	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	260.000.000	Adición 1 Prórroga 2	14/09/2023	07/05/2024
Contratistas y subcontratistas	260.000.000	Adición 1 Prórroga 2	14/09/2023	07/05/2024
Patronal	260.000.000	Adición 1 Prórroga 2	14/09/2023	07/05/2024

3.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

-					
…					…

3.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: 7 VÍA 0801 GUACHUCAL - IPIALES, P.R. 0+0000 AL PR23+0900; CÓDIGO 25NR01 IPIALES - LAS LAJAS, PR0+0000 AL PR 5+0870, LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 29,70 Km

4. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	3320 – 2023		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVIR.	NIT:	814.003.220-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVIR 100%		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO. EN LOS SECTORES 2501B Cebadal - Sandoná - Pasto, PR32+0000 (Consacá) - PR60+0000 (Santa Bárbara) LOTE 11.		
FECHA DE INICIO:	02/10/2023	No. de Oficio: 2023S-VNAR-008442:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SGI
VALOR INICIAL:	$157.797.429,00		
VALOR ADICIONES:	$78.898.714,00		
ADICIÓN 1:	$78.898.714,00		
ADICIÓN 2:			
ADICIÓN 3:			
ADICIÓN 4:			

ADICIÓN 5:	
VALOR ACTUAL:	$236.696.143,00
ANTICIPO ENTREGADO:	$0
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0
SALDO POR AMORTIZAR:	$0
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31/12/2023
TOTAL PRÓRROGAS:	2
PRÓRROGA 1:	01 mes 00 días
PRÓRROGA 2:	01 mes 07 días
PRÓRROGA 3:	
PRÓRROGA 4:	
PRÓRROGA 5:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	07/05/2024

4.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1042523	Propios	C-2401-0600-103-0-2401023-02	157.797.429,00		157.797.429,00
				38.134.378,68	119.663.050,32
				39.449.357,25	80.213.693,07
				39.449.357,25	40.764.335,82
				31.559.485,80	9.204.850,02
				9.204.850,02	0
146124	Propios	C-2401-0600-103-0-2401023-02	78.869.714,00		78.869.714,00
				30.244.507,23	48.654.206,77
TOTAL			**$236.696.143,00**	**$188.041.936,23**	**$48.654.206,77**

4.3 ACTAS DE OBRE Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de obra 01	37.486.878,06	647.500,62	38.134.378,68
Acta de obra 02	38.779.529,02	669.828,23	39.449.357,25
Acta de obra 03	38.779.529,02	669.828,23	39.449.357,25
Acta de obra 04	31.023.623,22	535.862,58	31.559.485,80
Acta de obra 05	**38.779.529,02**	**669.828,23**	**39.449.357,25**

4.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 8 de fecha 31/03/2024, para el periodo 1 a 31 de marzo de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

4.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$236,70	150,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$188,04	119,17
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$188,04	119,17
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$188,04	119,17

4.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

4.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

% Básico programado acumulado: 119,17%
% Básico ejecutado acumulado: 119,17%

4.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

4.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

4.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

4.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
24/01/2024	N/A		25/01/2024 – 18/02/2024	19/02/2024
01/03/2024		1	19/02/2024 – 29/02/2024	01/03/2024

4.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
01/03/2024	N/A	Adición 1 prórroga 2	Aprobado

4.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (Adición 1 prórroga 2)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 05/03/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO **Póliza de Cumplimiento No** 41-44-101274591				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Anexo No. 6**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$23,669,614.30	Adición 1 Prórroga 2	14/09/2023	31/07/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e indemnizaciones laborales	$47.339.228,60	Adición 1 Prórroga 2	14/09/2023	31/01/2027
Estabilidad de la Obra				
Calidad	$71.008.842,90	Adición 1 Prórroga 2	14/09/2023	31/07/2024

Garantía de RCE No 41-40-101050180

Amparos	**Valor Asegurado**	**Anexo No. 9**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	260.000.000	Adición 1 Prórroga 2	14/09/2023	07/05/2024
Contratistas y subcontratistas	260.000.000	Adición 1 Prórroga 2	14/09/2023	07/05/2024
Vehículos propios y no propios	260.000.000	Adición 1 Prórroga 2	14/09/2023	07/05/2024

4.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-					
...					...

4.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

4.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique) Si aplica para este caso.

5. CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1. **INFORMACION GENERAL**

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.	**2632 de 2023**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO JOERING 013 AMV 2023**	Nit.	901.735.176-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	INGENUSAMO E.U con NIT. 900.045.956-4, con un porcentaje de participación del 50%; ENRIQUE ANTONIO RAMÍREZ QUEVEDO con C.C 6.774.123, con un porcentaje de participación del 50%).		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL NARIÑO, MÓDULO 2, GRUPO 2		
FECHA DE INICIO:	28/08/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VNAR-000682
VALOR INICIAL:	$382.195.352,00		
VALOR ADICIONES:	$200.652.560,00		
ADICIÓN 1:	105.103.722		
ADICIÓN 2:	95,548,838		
VALOR ACTUAL:	$582.847.912,00		
ANTICIPO ENTREGADO:	$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 27/12/2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	00 días		
PRÓRROGA 1	00 mes 04 días		
PRÓRROGA 2	01 mes 00 días		
PRÓRROGA 3	01 mes 00 días		
PRÓRROGA 4	01 mes 23 días		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	23/04/2024		

5.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
911623	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$382.195.352,00		$382.195.352,00

					6.911.885,57	375.283.466,43
					71.696.914,81	303.586.551,62
					72.928.619,19	230.657.932,43
					75.531.109,18	155.126.823,25
					72.097.225,76	83.029.597,49
911623	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	105.103.722,00		105.103.722,00
					72.642.107,72	115.491.211,77
911623	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	95.584.838,00		95.584.838,00
					75.357.924,53	135.682.125,52
					75.674.584,72	60.007.540,52
TOTAL				**$582.847.912,00**	**$522.840.371,48**	**$60.007.540,52**

5.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 1 agosto 28 a 31 de agosto de 2023	$5.808.307,20	$1.103.578,37	$6.911.885,57
Acta Mensual de Costos No. 2 de 1 a 30 de septiembre de 2023	$60.249.508,24	$11.447.406,57	$71.696.914,81
Acta de costos 3 octubre 2023	61.284.553,94	11.644.065,25	72.928.619,19
Acta de costos 4 noviembre 2023	63.471.520,32	12.059.588,86	75.531.109,18
Acta de costos 5 diciembre 2023	60.585.904,00	11.511.321,76	72.097.225,76
Acta de costos 6	61.043.788,00	11.598.319,72	72.642.107,72
Acta de costos 7	63.325.987,00	12.031.937,53	75.357.924,53
Acta de costos 8	**63.592.088,00**	**12.082.496,72**	**75.674.584,72**

5.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 8 De fecha 31/03/2024 para el período 1 a 31 de marzo de 2024 el contrato reporta un avance de 136,80% y:

5.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Programado 136.80%
Ejecutado 136.80%

5.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

5.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

5.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
27/02/2024	N/A	Adición 2 prórroga 4	Aprobada

5.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: COMPAÑIA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento No 39-44-101153309				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Anexo No. 6**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del Contrato	$58.284.791,20	Adición 2 Prórroga 4	27/07/2023	30/10/2024
Buen manejo de anticipo				
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	$116.569.582,40	Adición 2 Prórroga 4	27/07/2023	05/03/2027
Calidad del servicio	$174.854.373,60	Adición 2 Prórroga 4	27/07/2023	05/06/2026

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ADICIÓN 2 PRÓRROGA 4)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/02/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

5.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-					
...					...

5.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024S-VNAR-005067	02/02/2024	Consorcio JOERING	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-008818
2024S-VNAR-005869	07/02/2024	Consorcio JOERING	Solicitud seguimiento y verificación cumplimiento de actividades de acuerdo a la resolución No. 004507 de 11 de diciembre de 2023 puzv alcantarillado Arrayanes
Correo electrónico	01/03/2024	Consorcio JOERING	Envío actas 1 a 5 tramitadas para cargue en secop 2
Correo electrónico	04/03/2024	Consorcio JOERING	Solicitud secretaría de Planeación Consaca solicitud construcción muro (radicado 2024E-VUVRAZ-019155 de 28/02/2024)
Correo electrónico	04/03/2024	Consorcio JOERING	INCONVENIENTE OBLIGACION CUENTAS POR FALTA DE FACTURA EN PLATAFORMA
Correo electrónico	05/03/2024	Consorcio JOERING	Solicitud apoyo para verificación de un tramo a cargo de Invías
Correo electrónico	08/03/2024	Consorcio JOERING	MEMORANDO CIRCULAR 2024I-VBOG-011738 (06/03/2024) PLAZO RTA 9 MARZO 2024
Correo electrónico	11/03/2024	Consorcio JOERING	Apoyo elaboración de presupuesto obra e interventoría muro Tutela
Correo electrónico	11/03/2024	Consorcio JOERING	Documento PERMISO YACUANQUER
Correo electrónico	12/03/2024	Consorcio JOERING	Lineamientos para la preparación y alistamiento ante la primera temporada de lluvias 2024 en condiciones de debilitamiento del Fenómeno El Niño 2023-2024.
Correo electrónico	12/03/2024	Consorcio JOERING	ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA SEMANA SANTA
Correo electrónico	14/03/2024	Consorcio JOERING	Memorando envío información del los documentos de permiso de uso de zona de vía del Acueducto Arguello
Correo electrónico	18/03/2024	Consorcio JOERING	CDP PARA PROCESO DE CONTRATACION DE OBRA E INTERVENTORIA / MURO CONSACA- FALLO DE TUTELA
Correo electrónico	21/03/2024	Consorcio JOERING	Envío Formulario presupuesto oficial

Correo electrónico	21/03/2024	Consorcio JOERING	Presupuesto 4 vías
Correo electrónico	21/03/2024	Consorcio JOERING	Envío Registros presupuestales adición 1
Correo electrónico	22/03/2024	Consorcio JOERING	Derecho de petición radicado 2024E-VUVR-016386 de fecha 23-02-2024 sec trans Ricaurte
…			

5.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

6.0 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

6.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

6.2 ASPECTOS JURÍDICOS.
Se hizo la adición 2 y prórroga 4 del contrato de administración vial 2632 de 2024

6.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
Por problemas de vigencias futuras, se suspendió el proceso de selección de los nuevos contratos de mantenimiento rutinario, como los contratos vigentes finalizan el 31/01/2024 fue necesario realizar suspensión a partir del 25/01/2024 hasta el día 29/02/2024, e reinicio se hizo a partir del 01/0372024.

Se hizo la adición 2 y prórroga 4 del contrato de administración vial 2632 de 2024

7.0 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO.

No se realizaron comisiones durante este periodo.


8.0 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Ejercer el control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales inherentes al contrato de Administración Vial, de acuerdo a lo establecido en la Ley

Seguimiento a las actividades realizadas por el Administrador vial.

9. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA
Cédula: 98.387.529