	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1/2

FECHA **20/11/2023**

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTRATO N° 2620-2023

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE AFIRMADO PARA LA VÍA PLATO – SALAMINA CODIGO 2701 TRAMO BAHÍA HONDA – PEDRAZA

CONTRATISTA: JTEC INGENERIA Y CONSULTORÍA S.A.S

PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL

FECHA DE INICIO: 8/8/2023

PLAZO INICIAL: 1 MES **VALOR INICIAL:** $ 96,893,608.00

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/10/2023 **VALOR ACUMULADO:** **$ 145,338,608.00**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. N.A. **INTERVENTOR:** N/A

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO (meses)	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
2620 de 2023	26/7/2023	1	$ 96,893,608.00	$ 96,893,608.00
2620-2023 - PRORROGA 1	8/9/2023	0.5	$ -	$ 96,893,608.00
2620-2023 - PRORROGA 2	22/9/2023	1	$ -	$ 96,893,608.00
2620-2023 - PRORROGA 2	6/10/2023	0	$ 48,445,000.00	**$ 145,338,608.00**

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA (Indicar PR):

Las actividades de Suministro de Afirmado se desarrollaron en la Via 2701: PLATO - SALAMINA, entre el PR72+603 AL PR73+0000 Y PR81+545 AL PR81+873, atendiendo los sitios más críticos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE

Suministro de **718.3** M3 de Afirmado en la vía 2701: PLATO - SALAMINA, distribuidos asl : entre **PR72+603 AL PR73+0000**, L= 397,0 mt, A= 6,0 mt y esp prom = 0.20 mt Y entre **PR81+545 AL PR81+873**, L= 329,0 mt, A= 5,0 mt y esp prom = 0.15 mt ; colocados, extendidos y compactados. Area intervenida Aprox 4.027 m2

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS (Indicar PR):

Se intervino y se coloco material de Afirmado entre el **PR40+0055 y el PR45+0944**, Paso Nacional por Aracataca, atendiendo los daños existentes en el tramo, los cuales se relacionan a continuación:

PR72+603 AL PR73+0000

PR81+545 AL PR81+873

Con la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra el Contratista y el Supervisor certifican que la mezcla suministrada cumple con la calidad, normas y especificaciones contractuales.

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato:	$	122,111,000.00
Valor IVA:	$	23,201,090.00
Valor total ejecutado del contrato:	$	145,312,090.00

AIU: 3(% A: 20 % I: 5 % U: 5 %

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
1	Suministro de Afirmado, incluye la disponibilidad de equipo y maquinaria, el transporte y el suministro del afirmado y transporte al sitio de la obra, no incluye mano de obra	M3	718.30	$ 170,000.00	$ 122,111,000.00
SUBTOTAL OBRAS					$
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA, GESTION SOCIAL Y PREDIAL)					$ -
(1) VALOR TOTAL BÁSICO DEL SUMINISTRO					$ 122,111,000.00
(2) VALOR IVA (19% del SUMINISTRO)					$ 23,201,090.00
(3) =(1)+(2) VALOR TOTAL SUMINISTRO (INCLUYE IVA)					$ 145,312,090.00
AJUSTE					$ -
VALOR TOTAL SUMINISTRO (INCLUYE IVA)					**$ 145,312,090.00**

ANTICIPO

Valor total concedido: $ - **Nota**: No fue pactado anticipo
Valor total amortizado: $ -
Saldo por amortizar: $ -

PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: $ -
Valor total legalizado: $ -
Saldo por legalizar: $ -

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y/O EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO

No aplica, ya que no fue pactado en el contrato la entrega de anticipo.

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA No.	MES	ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA			AJUSTES PROVISIONALES			AJUSTES DEFINITIVOS		
		VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	ago-23	$ 80,920,000.00	$ 15,374,800.00	$ 96,294,800.00						
2	sep-23	$ -	$ -	$ -						
3 y Final	oct-23	$ 41,191,000.00	$ 7,826,290.00	$ 49,017,290.00						
TOTALES		**$ 122,111,000.00**	**$ 23,201,090.00**	**$ 145,312,090.00**						
TOTAL VALOR EJECUTADO		**$**								**145,312,090.00**

VALOR BÁSICO TOTAL EJECUTADO:	**$**	**122,111,000.00**
VALOR IVA TOTAL EJECUTADO:	**$**	**23,201,090.00**
VALOR TOTAL EJECUTADO:	**$**	**145,312,090.00**

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACIÓN.

CONCEPTO DE LA SUPERVISION PARA RECIBO DE LAS OBRAS

El Supervisor deja constancia que el material de afirmado recibido cumple con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales y que las labores de colocación del material con la Cooperativa fueron realizadas de acuerdo con las indicaciones y recomendaciones del Administrador Vial. atendiendo las necesidades de intervención ya reportadas enn el corredor intervenido

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS PLANOS RECORD:

No aplica,debido a que el objeto del contrato es Suministro de material de afirmado para mejorar la transitabilidad.

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD

No aplica, debido a que las actividades fueron realizadas sobre el corredor vial existente y no generaron ningun tipo de afectación ambiental por ser de BAJA COMPLEJIDAD.

OTRAS ACTIVIDADES APROBADAS POR EL INTERVENTOR

No se aprobaron actividades diferentes a las pactadas dentro del contrato.

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRACTUALES EXIGIDOS AL CONTRATISTA DE OBRA

A la fecha de firma del presente documento, el Supervisor, deja constancia de que las Garantias y seguros contractuales que se exigieron al contratista se encuentran actualizadas, de acuerdo con lo establecido en las Clausulas del contrato principal . Ver Formato Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento a Garantias y Seguros Contrato de Obra

OBSERVACIONES:

No hay observacioines acerca del recibo de las actividades ejecutadas.

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de los valores registrados en los formatos descritos, así como, por las operaciones aritméticas contenidas en los mismos, pero no exonera al Contratista ni al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVÍAS debe exigir al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectivas las garantías de estabilidad y/o calidad correspondientes.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma
Nombre: **JUAN CARLOS CASTILLO FONTALVO**
Representante Legal **JTEC INGENERIA Y CONSULTORÍA S.A.S**
Contratista
CC. 72.014.916 Baranoa Atl

Fir.....
Nombre **FABIAN E. ARANGO PINEDA**
Supervisor del Contrato
Matrícula Profesional No. 13202-097750 BLV

Firmado digitalmente por ARANGO PINEDA FABIAN ERNESTO

Firma
Nombre:
Ingeniero Residente
Contratista
Matrícula Profesional No.

Firma
Nombre
Ingeniero Residente
Interventoría
Matrícula Profesional No.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.