CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS, PROYECTOS Y SUMINIST
NIT 901.634.725-0
CALLE 70 NO 5-33
Tel: (608) 2229607
Neiva - Colombia
facrturasconsprosunrv@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 20

Señores	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(000) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Calle 57 No. 8-69	**Ciudad**	Neiva - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/04/2024, 10:11
Expedición	02/04/2024, 10:12
Vencimiento	02/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	1.1 Lozalización, trazado y replanteo de la portria a construir	67.09	4,000.00	0.00	268,360.00
2	1.2 Descapote y limpieza de terreno hasta 0,20m de profundidad	5.34	14,000.00	0.00	74,760.00
3	1.3 Suministro e instalación de cerramiento provicional en lona verde h: 2,00m. Incluye mano de obra	51.50	9,000.00	0.00	463,500.00
4	2.1 Excavación manual para vigas de cimentación y cimientos de la porteria. Incluye retiro y disposición final en sitio autorizado (Distancia de transporte 36Km)	2.85	33,000.00	0.00	94,050.00
5	3.1 Concreto de 2500PSI, para solado de limpieza e=0,05m. Incluye mano de obra	12.89	40,000.00	0.00	515,600.00
6	3.2 Concreto de 3000PSI, para vigas de cimentación de 0,30 x 0,30 m. Incluye acero de refuerzo longitudinal de 1/2 y transversal de 3/8 y mano de obra	12.89	108,000.00	0.00	1,392,120.00
7	3.3 Concreto de 3000PSI, para viga de amarre de 0,15 x 0,25 m. Incluye acero de refuerzo longitudinal de 1/2 y transversal de 3/8 y mano de obra	11.89	95,000.00	0.00	1,129,550.00
8	3.4 Concreto de 3000PSI, para placa de contrapiso de espesor 0,08m. Incluye mano de obra	24.39	71,000.00	0.00	1,731,690.00
9	3.5 Concreto de 3000PSI de 0,45 x 0,45 x 0,60 m, para estructura metalica cilindrica. Incluye acero de refuerzo longitudinal de 1/2 y transversal de 3/8	6.00	173,000.00	0.00	1,038,000.00
10	4.2 Pañete en mortero 1/4. Incluye mano de obra	58.09	18,000.00	0.00	1,045,620.00
11	4.4 Muro en eterboard de 8mm, para MAPARA. Incluye materiales y accesorios	33.56	72,000.00	0.00	2,416,320.00
12	5.1 Tuberia de acero estructural redonda de 6 x 6 mm. Incluye anticorrosivo, esmalte poliuretano color negro brillante y mano de obra	28.20	250,000.00	0.00	7,050,000.00
13	5.2 Suministro e instalación de guadua de 12cm de diametro. Incluye inmunización y lacada y mano de obra	70.60	7,600.00	0.00	536,560.00
14	5.4 Suministro e instalación de portón de 5,65 x 2,80 m en estructura metalica a dos abras, con marco en tubo de 4 x 1 1/2 calibre 18 y celosias en 2 x 1 calibre 18. Incluye materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	1.00	4,375,000.00	0.00	4,375,000.00
15	6.1 Revestimiento de pared interna en estuco plastico blanco. Incluye mano de obra y elementos de seguridad.	64.26	12,000.00	0.00	771,120.00
16	7.1 Muro en ladrillo faról No. 4 (0,30 x 0,20 x 0,10 m). Incluye mortero de pega y mano de obra	6.17	57,000.00	0.00	351,690.00
17	7.2 Pañete en mortero 1/4, para exterior de muros. Incluye filos y dilataciones y mano de obra	6.17	25,000.00	0.00	154,250.00
18	7.3 Pañete impermealizado en mortero 1/4 para interior de muros. Incluye filos y dilataciones y mano de obra	6.03	33,000.00	0.00	198,990.00
19	8.1 Venta tipo L, a 90° en aluminio negro 1101 con cuerpos fijo de 1,20 x 2,54 m. Incluye divisiones para vidrio necesarias, vidrio de 4mm y accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	1.00	1,011,000.00	0.00	1,011,000.00
20	8.2 Venta en aluminio negro 1101 con un cuerpo corredizo y el otro fijo de 1,25 x 1,25 m. Incluye divisiones para vidrio necesarias vidrio de 4mm y accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	1.00	533,000.00	0.00	533,000.00
21	8.3 Venta tipo L, a 130° en aluminio negro con cuerpos fijo de 1,20 x 2,84 m. Incluye vidrio templado de seguridad de 4mm y accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	1.00	1,196,000.00	0.00	1,196,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
22	8.4 Puerta interna de garita de 1,97 x 2,38 m con un cuerpo fijo y el otro corredizo en vidrio de 4mm. Incluye manija, cerradura de seguridad, accesorios para su correcta instalación y funcionamiento	1.00	1,803,000.00	0.00	1,803,000.00
23	8.5 Puerta a una abra de 1,25 x 2,38 m en vidrio templado de seguridad de 8mm. Incluye manija, cerradura de seguridad, accesorios para su correcta instalación y funcionamiento	1.00	2,323,000.00	0.00	2,323,000.00
24	9.1 Suministro e instalación de Cielo falso en PVC 7mm, color blanco. Incluye todos los elementos para su correcta instalación.	7.87	76,000.00	0.00	598,120.00
25	9.2 Suministro e instalación de Cielo falso en PVC 7mm, color blanco. Incluye todos los elementos para su correcta instalación.	66.56	101,000.00	0.00	6,722,560.00
26	10.1 Suministro e instalación de acometida eléctrica bifasica trifilar subterranea, tablero y Suministro e instalación de sistema puesta a tierra (SPT). Incluye excavación, regatas, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	1.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
27	10.2 Suministro e instalación de red eléctrica interna. Incluye salidas para iluminación, salidas para tomacorrientes generales 110 - 220v, tuberia, cableado, cajillas, totalizador, tablero de distribucción, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	1.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
28	10.3 Suministro e instalación de luminarias Led de empotrar de 12w, 9w y 3w, según Norma NTC 2050. Incluye mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	1.00	899,900.00	0.00	899,900.00
29	11.1 Cercha Metálica para MAMPARA. Incluye: Cordón superior tuberia cuadrada 50x50cm x 2mm, Cordón inferior en tubería cuadrada 50x50cm x 2mm y tubería cuadrada 40x40cm x 2mm, verticales unidos en Celosía (Calidad Aceros ASTM A 569), Soldadura 7018, pintado con Anticorrosivo y todo aquello que permita la perfecta ejecución de los trabajos y su funcionalidad.	41.06	150,000.00	0.00	6,159,000.00
30	11.2 Cercha Metálica Tipo 1, para estructura de cubierta. Incluye: Cordón superior tuberia cuadrada 50x50cm x 2mm, Cordón inferior en tubería cuadrada 50x50cm x 2mm y tubería cuadrada 40x40cm x 2mm, unidos en Celosía (Calidad Aceros ASTM A 569), Soldadura 7018, pintado con Anticorrosivo y todo aquello que permita la perfecta ejecución de los trabajos y su funcionalidad.	17.17	175,000.00	0.00	3,004,750.00
31	11.3 Cercha Metálica Tipo 2, para estructura de cubierta. Incluye: Cordón superior tuberia cuadrada 50x50cm x 2mm, Cordón inferior en tubería cuadrada 50x50cm x 2mm y tubería cuadrada 40x40cm x 2mm, unidos en Celosía (Calidad Aceros ASTM A 569), Soldadura 7018, pintado con Anticorrosivo y todo aquello que permita la perfecta ejecución de los trabajos y su funcionalidad.	3.72	175,000.00	0.00	651,000.00
32	11.4 Suministro e instalación de Correa en tubo rectangular 100 x 40 x 1.5mm x 6m. Incluye anticorrosivo, pintura y mano de obra	84.28	45,000.00	0.00	3,792,600.00
33	11.5 Suministro e instalación de Teja Arquitectonica de 6,00 x 100m calibre 30. Incluye tornillos fijadores y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	65.54	45,000.00	0.00	2,949,300.00
34	12.1 Canal aguas lluvias en lámina galvanizada Cal. 20, desarrollo 200-250mm. Incluye soporte y/o anclajes, pintura, anticorrosivo y esmalte para intemperie	14.05	115,000.00	0.00	1,615,750.00
35	12.2 Suministro e instalación de Bajantes en tubería PVC de Aguas lluvias de 4. Incluye Accesorios y mano de obra	4.60	115,000.00	0.00	529,000.00
36	13.1 Localización, trazado y replanteo del cerramiento	40.28	4,000.00	0.00	161,120.00
37	13.2 Descapote y limpieza de terreno hasta 0,20m de profundidad	1.61	14,000.00	0.00	22,540.00
38	14.1 Concreto de 2500PSI, para solado de limpieza e=0,05m. Incluye mano de obra	38.20	36,000.00	0.00	1,375,200.00
39	14.2 Concreto de 3000PSI, para pedestales de 0,25 x 0,25 x 0,50 m. Incluye acero de refuerzo longitudinal de 1/2 y transversal de 3/8 y mano de obra	15.00	85,000.00	0.00	1,275,000.00
40	14.3 Concreto de 3000PSI, para vigas de cimentación de 0,30 x 0,20 m. Incluye acero de refuerzo longitudinal de 1/2 y transversal de 3/8 y mano de obra	38.20	96,000.00	0.00	3,667,200.00
41	14.4 Concreto de 3000PSI, para alfajia de 0,15 x 0,07 m. Incluye acero de refuerzo longitudinal de 3/8 y transversal de 1/4 y mano de obra	37.45	33,000.00	0.00	1,235,850.00
42	15.1 Muro en Ladrillo Estructural a la vista 24x12x6.8cm. Incluye mortero de pega 1/4 y mano de obra	37.45	98,000.00	0.00	3,670,100.00
43	16.1 Suministro e instalación de malla eslabonada en alambre h.g, c.10 de 2 * 2, de altura h= 2,00m. incluye tubo galvanizado de 2 calibre 16 con tapa en la parte superior, angulo 1 1/4 x 1 1/4 x 1/8 soldado en la parte inferior, superior, lado izquierdo y derecho, anticorrosivo, pintura gris y mano de obra.	40.24	219,000.00	0.00	8,812,560.00
44	17.1 Pintura vinilo tipo 1 a tres manos. Incluye mano de obra	54.24	24,000.00	0.00	1,301,760.00
45	17.2 Ceramica para piso trafico No. 5 color blanco. Incluye pegacor, separadores de 2mm, boquilla blanca y mano de obra	7.84	130,000.00	0.00	1,019,200.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
46	17.3 Enchape Pared Tungurahua Gris Veteado. Incluye pegacor y mano de obra	7.95	245,000.00	0.00	1,947,750.00
47	17.4 Guardaescobas tipo media caña en ceramica color blanco. Incluye pegacor y mano de obra	18.35	75,000.00	0.00	1,376,250.00
48	NP1 - Concreto de 3000PSI, para columnetas de 0,12 x 0,20 m. Incluye acero de refuerzo longitudinal de 1/2 y transversal de 3/8 y mano de obra.	12.28	79,870.00	0.00	980,803.60
49	NP2 - Concreto de 3000PSI, para viga cinta de 0,12 x 0,10 m. Incluye acero de refuerzo longitudinal de 3/8 y transversal de 1/4 y mano de obra.	11.89	39,940.00	0.00	474,886.60
50	NP3 - Muro en ladrillo hueco No. 5	25.27	63,990.00	0.00	1,617,027.30
51	ADIMINISTRACION (18%)	1.00	16,619,833.35	0.00	16,619,833.35
52	UTILIDAD (5%)	1.00	4,616,620.38	877,157.87	5,493,778.25

Total items: 52

Total Bruto	113,568,861.23
IVA 19%	877,157.87
Total a Pagar	114,446,019.10

Valor en Letras:

Ciento catorce millones cuatrocientos cuarenta y seis mil diecinueve pesos m/cte con diez cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-02 por $ 114,446,019.10

Observaciones:

#$36-02-00-041-952810;CO1.PCCNTR.5636732;ymnavarreter@sena.edu.co #$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764060609405 aprobado en 20231125 prefijo FVE desde el número 14 al 100 Vigencia: 12 Meses** - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 2X100

CUFE: 8d086183c00c239e95f3718a0490a16440271273647bdf5da5c067366c3474c6ed1c510b901cd7216f8d34037667d8bd

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764060609405

(415)7707212489984(8020) 001876406060940 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 3 4 7 2 5	0				

11. Razón social
CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS, PROYECTOS Y SUMINISTROS ROJAS & VASQUEZ S.A.S.

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Neiva

Cód. 1 3

24. Dirección
CL 70 5 33

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Huila	Neiva

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2023-11-25 / 11:07:10 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia: SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres: ROJAS CERQUERA JULIO CESAR
1002. Tipo documento: Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación: 7723538 1004. DV: 9
1005. Cod. Representación: Representante Legal Principal
1006. Organización: CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS, PROYECTOS Y SUMINIS

997. Fecha formalización: 2023-11-25/11:07:10

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764060609405

(415)7707212489984(8020) 001876406060940 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 3 4 7 2 5	0				

11. Razón social

CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS, PROYECTOS Y SUMINISTROS ROJAS & VASQUEZ S.A.S.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS, PROYECTOS Y SUMINISTROS ROJAS & VASQUEZ S.A.S. CL 70 5 33	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FVE	14	100	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO