Fecha 2024-03-11 AA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **DTCI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1

ALCANCE Conservación de la Malla Vial Arterial no Troncal - Vigencia 2021 - Grupo 1

CONTRATO No. IDU-1712-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Diana Marcela Castiblanco Riveros - Apoyo Principal, Romahdel Rojas Marquez - Apoyo Principal, Juan Guillermo Bedoya Cardona - Apoyo Principal, Carlos Fernando Herrera Cardenas - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	SUSPENDIDO
% PLANEADO	97.18%
% EJECUTADO	94.03%
% VARIACIÓN	-3.15%

ESTADO DEL CONTRATO

El contrato se encuentra Suspendido desde el 14 de Marzo de 2024.
Al corte del presente informe y durante el último mes se han realizado intervenciones en los siguientes frentes

- FRENTE DE OBRA No. 14 - Avenida Boyaca entre calle 68B y Calle 66A.
- FRENTE DE OBRA No. 18 - CALLE 138 ENTRE AV. BOYACÁ Y AUTOPISTA NORTE (CALZADA NORTE)
- FRENTE DE OBRA No. 19 - TRANSVERSAL 72D ENTRE CALLE 45 SUR Y AVENIDA BOYACÁ

Cambiaron algunos de los porcentajes porque se presento una nueva versión del PDT V8 con radicado IDU No 202452600427952 del 28 de febrero de 2024

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO GAMMA
Contrato No.	IDU-1712-2021
Valor Inicial	$ 45.340.809.899,00
Total Contrato	$ 45.340.809.899,00
Valor Pagado	$ 38.435.345.306,00
Plazo Inicial	810 días
Plazo Actualizado	810 días
Fecha de Iniciación	2022-01-17
Fecha de Terminación Actual	2024-05-05
No. Empleos generados	117

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO SERVINC-PEB
Contrato No.	IDU-1726-2021
Valor Inicial	$ 5.487.545.092,00
Total Contrato	$ 5.487.545.092,00
Valor Pagado	$ 3.825.877.214,00
Plazo Inicial	810 días
Plazo Actualizado	810 días
Fecha de Iniciación	2022-01-17
Fecha de Terminación Actual	2024-05-05
No. Empleos generados	31