Fecha 2024-03-25 AA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **DTCI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLORUTAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 5

ALCANCE Conservación espacio público y ciclorrutas - Vigencia 2021 - Grupo 5

CONTRATO No. IDU-1787-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Daniel Felipe Valencia Cespedes - Apoyo Principal, Alexander Cortes Gomez - Apoyo Principal, Maria Clara Torres Latorre - Especialista Ambiental, Fabio Alejandro Soto Rodriguez - Especialista Ambiental, John Jairo Cortes Lozano - Especialista Social, Avelino Guayacan Zambrano - Especialista Ambiental, Juan Pablo Casas Carreno - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	68.0%
% EJECUTADO	54.0%
% VARIACIÓN	-14.0%

ESTADO DEL CONTRATO

A la fecha se están ejecutando actividades de conservación bajo el Contrato IDU-1787-2021 en la Avenida 1 de mayo (Calle 22 Sur) entre la Carrera 6 y la Autopista del Sur (Transversal 31) • Avenida Los Comuneros (Calle 6) entre la Avenida Caracas (Carrera 14) y la Avenida Centenario (Calle 13) • Proyecto La Araña. Carrera 1A, carrera 1 Este, Carrera 3 Este, entre avenida Primero de Mayo y Calle 37 Sur • Avenida Batallón Caldas (Carrera 50) entre la Avenida NQS (Autopista Sur) y la Avenida Primero de Mayo (Calle 26 Sur).

Los porcentajes y valores de ejecución y programación a partir del presente informe semanal se establecen de acuerdo a la última versión del PDT (Rad. 2023526021576662 del 29/11/2023) validado por la Interventoría, ya que el día 28/12/2023 se legalizo la Adición y Prorroga No. 01 del Contrato IDU-1787-2021 con esta nueva programación

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CICLORUTAS BOG GRUPO 5	**Contratista**	CONSORCIO 3B ACI
Contrato No.	IDU-1787-2021	**Contrato No.**	IDU-1806-2021
Valor Inicial	$ 35.527.195.214,00	**Valor Inicial**	$ 4.093.508.524,00
Total Contrato	$ 40.523.428.507,00	**Total Contrato**	$ 5.389.269.287,00
Valor Pagado	$ 21.142.947.295,00	**Valor Pagado**	$ 2.068.785.487,00
Plazo Inicial	810 días	**Plazo Inicial**	810 días
Plazo Actualizado	1050 días	**Plazo Actualizado**	1050 días
Fecha de Iniciación	2021-12-28	**Fecha de Iniciación**	2021-12-28
Fecha de Terminación Actual	2024-11-27	**Fecha de Terminación Actual**	2024-11-27
No. Empleos generados	71	**No. Empleos generados**	32

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	50.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 197.583.120,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 140.770.759,00
MATERIALES			
TIPO DE PAVIMENTO	FLEXIBLE		
USO DE MATERIAL			
MATERIAL			**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	Km_Carril	2.0	1.1
VISOR			
META FÍSICA		**EN QUÉ SE TRABAJA**	
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial		Demolición Pavimento Asfaltico, Transporte Y Disposición Final De Escombros, Imprimación e instalación de Mezcla Asfáltica En Caliente Densa MD19	

AVENIDA LOS COMUNEROS (CALLE 6) ENTRE LA AVENIDA CARACAS (CARRERA 14) Y LA AVENIDA CENTENARIO (CALLE 13)			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Espacio público	RECONSTRUCCIÓN	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2023-06-01	**% Financiero de obra programado acumulado**	95.55
Fecha de inicio real de obra	2023-03-31	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	54.9
Fecha de finalización programada de obra	2024-04-27	**% Físico de obra programado acumulado**	95.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	48.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 1.965.777.872,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 1.427.571.564,00
MATERIALES			
TIPO DE PAVIMENTO	RÍGIDO		
USO DE MATERIAL			
MATERIAL			**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener m2 de Espacio público	m2	10090.84	5170.66
VISOR			
META FÍSICA		**EN QUÉ SE TRABAJA**	
Mantener m2 de Espacio público		Fundida de rampa de acceso en Concreto Mr 45, excavación, instalaciones geotextiles, y llenos con PEA	
Mantener Km de Ciclorruta		False	
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial		False	

AVENIDA 1 DE MAYO (CALLE 22 SUR) ENTRE LA CARRERA 6 Y LA AUTOPISTA DEL SUR (TRANSVERSAL 31)			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Espacio público	RECONSTRUCCIÓN	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2022-08-20	**% Financiero de obra programado acumulado**	86.76
Fecha de inicio real de obra	2022-08-24	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	62.31
Fecha de finalización programada de obra	2024-05-25	**% Físico de obra programado acumulado**	86.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	61.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 5.578.008.802,00

		Ejecución Financiera Real $	$ 3.960.711.624,00
MATERIALES			
TIPO DE PAVIMENTO	RÍGIDO		
USO DE MATERIAL			
MATERIAL			**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener m2 de Espacio público	m2	24181.16	17407.29

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	Excavación manual, demolición de sardinel, instalación de prefabricados tipo sardinel A-10
Mantener Km de Ciclorruta	False
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	False

PROYECTO LA ARANA CARRERA 1A, CARRERA 1 ESTE, CARRERA 3 ESTE, ENTRE AVENIDA PRIMERO DE MAYO Y CALLE 37 SUR			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Espacio público	REHABILITACIÓN	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2023-02-01	**% Financiero de obra programado acumulado**	63.14
Fecha de inicio real de obra	2023-01-20	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	46.82
Fecha de finalización programada de obra	2024-05-23	**% Físico de obra programado acumulado**	63.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	50.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 699.358.030,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 539.725.446,00
MATERIALES			
TIPO DE PAVIMENTO	RÍGIDO		
USO DE MATERIAL			
MATERIAL			**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener m2 de Espacio público	m2	1407.17	1288.03

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	Alistamiento de área rampa vehicular, para instalación concreto
Mantener Km de Ciclorruta	False
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	False

AVENIDA 1 DE MAYO (CALLE 22 SUR) ENTRE LA CARRERA 6 Y LA AUTOPISTA DEL SUR (TRANSVERSAL 31)			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Espacio público	REHABILITACIÓN	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2022-09-02	**% Financiero de obra programado acumulado**	96.0
Fecha de inicio real de obra	2022-08-19	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	82.66
Fecha de finalización programada de obra	2024-02-29	**% Físico de obra programado acumulado**	96.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	79.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 1.704.012.817,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 1.532.168.994,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	RÍGIDO
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener m2 de Espacio público	m2	7794.39	6410.54

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	Excavación manual, demolición de placa en concreto, extendido y compactación de material seleccionado, SBG-PEA, instalación de prefabricados tipo bordillo A-80, A-85, fundida de rampa acceso vehicular
Mantener Km de Ciclorruta	False
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	False

AVENIDA BATALLÓN CALDAS (CARRERA 50) ENTRE LA AVENIDA NQS (AUTOPISTA SUR) Y LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO (CALLE 26 SUR) SEPARADOR Y CALZADA			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Ciclorruta	REHABILITACIÓN	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2023-09-01	**% Financiero de obra programado acumulado**	47.28
Fecha de inicio real de obra	2022-11-01	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	51.65
Fecha de finalización programada de obra	2024-06-29	**% Físico de obra programado acumulado**	39.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	27.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 1.422.742.312,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 928.789.629,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	FLEXIBLE
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Km de Ciclorruta	Km	0.2	0.18

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	False
Mantener Km de Ciclorruta	Imprimación Con Emulsión Asfáltica Crl-0 , instalación base estabilizada con asfalto en caliente tipo BGEA-B, especificación 2018, instalación mezcla asfáltica con asfalto caucho, instalación mezcla asfáltica en caliente densa md19 con cemento asfáltico
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	False

PROYECTO LA ARANA CARRERA 1A, CARRERA 1 ESTE, CARRERA 3 ESTE, ENTRE AVENIDA PRIMERO DE MAYO Y CALLE 37 SUR			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Espacio público	RECONSTRUCCIÓN	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2023-03-07	**% Financiero de obra programado acumulado**	73.65
Fecha de inicio real de obra	2022-10-18	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	43.68
Fecha de finalización programada de obra	2024-05-23	**% Físico de obra programado acumulado**	75.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	50.0

Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 1.507.693.264,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 921.064.657,00
MATERIALES			
TIPO DE PAVIMENTO	RÍGIDO		
USO DE MATERIAL			
MATERIAL			**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener m2 de Espacio público	m2	4121.89	2600.14

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener m2 de Espacio público	Alistamiento de área rampa vehicular, para instalación concreto
Mantener Km de Ciclorruta	False
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	False

AVENIDA DARÍO ECHANDÍA (CARRERA 10) ENTRE PORTAL 20 DE JULIO Y LA AVENIDA HORTUA (CALLE 1)			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Ciclorruta	REHABILITACIÓN	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2022-06-14	**% Financiero de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de inicio real de obra	2022-08-10	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	100.0
Fecha de finalización programada de obra	2022-06-16	**% Físico de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	100.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 43.264.463,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 43.264.463,00
MATERIALES			
TIPO DE PAVIMENTO	FLEXIBLE		
USO DE MATERIAL			
MATERIAL			**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Km de Ciclorruta	Km	0.11	0.11

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**

AVENIDA DARÍO ECHANDÍA (CARRERA 10) ENTRE PORTAL 20 DE JULIO Y LA AVENIDA HORTUA (CALLE 1)			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Ciclorruta	RECONSTRUCCIÓN	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2023-06-14	**% Financiero de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de inicio real de obra	2022-09-04	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	100.0
Fecha de finalización programada de obra	2023-06-16	**% Físico de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	100.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 42.859.949,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 42.859.949,00
MATERIALES			

TIPO DE PAVIMENTO	FLEXIBLE
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE ACUMULADO
Mantener Km de Ciclorruta	Km	0.08	0.08

VISOR

META FÍSICA	EN QUÉ SE TRABAJA

AVENIDA DARÍO ECHANDÍA (CARRERA 10) ENTRE PORTAL 20 DE JULIO Y LA AVENIDA HORTUA (CALLE 1)

TIPO DE ELEMENTO	TIPO DE INTERVENCIÓN	SUB ETAPA ACTUAL	ESTADO ACTUAL
Ciclorruta	MANTENIMIENTO RUTINARIO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2022-03-24	**% Financiero de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de inicio real de obra	2022-04-11	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	100.0
Fecha de finalización programada de obra	2022-11-23	**% Físico de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	100.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 286.125.731,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 286.125.731,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO	FLEXIBLE
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE ACUMULADO
Mantener Km de Ciclorruta	Km	3.15	3.15

VISOR

META FÍSICA	EN QUÉ SE TRABAJA

Avenida Carrera 13 entre Calle 63 y Calle 34

TIPO DE ELEMENTO	TIPO DE INTERVENCIÓN	SUB ETAPA ACTUAL	ESTADO ACTUAL
Ciclorruta	MANTENIMIENTO RUTINARIO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2024-01-23	**% Financiero de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de inicio real de obra	2024-02-03	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	91.3
Fecha de finalización programada de obra	2024-02-20	**% Físico de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	91.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 290.418.378,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 289.563.742,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO	FLEXIBLE
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE ACUMULADO

Mantener Km de Ciclorruta	Km	3.07	3.07

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**

CICLORRUTA DE LA AVENIDA CARRERA 12 ENTRE CALLE 13 Y CALLE 26.			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Ciclorruta	MANTENIMIENTO RUTINARIO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2024-01-23	**% Financiero de obra programado acumulado**	63.54
Fecha de inicio real de obra	2024-02-20	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	85.39
Fecha de finalización programada de obra	2024-03-22	**% Físico de obra programado acumulado**	65.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	100.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 147.876.084,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 147.876.084,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	FLEXIBLE
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Km de Ciclorruta	Km	0.89	1.33

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**

AVENIDA LOS COMUNEROS (CALLE 6) ENTRE LA AVENIDA CARACAS (CARRERA 14) Y LA AVENIDA CENTENARIO (CALLE 13)			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Espacio público	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2023-01-27	**% Financiero de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de inicio real de obra	2022-08-20	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	96.51
Fecha de finalización programada de obra	2024-02-26	**% Físico de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	100.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 235.535.492,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 235.535.492,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	RÍGIDO
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener m2 de Espacio público	m2	5986.1	5986.1

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**

AVENIDA LOS COMUNEROS (CALLE 6) ENTRE LA AVENIDA CARACAS (CARRERA 14) Y LA AVENIDA CENTENARIO (CALLE 13)			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Espacio público	MANTENIMIENTO RUTINARIO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2023-01-03	**% Financiero de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de inicio real de obra	2022-08-02	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	97.56
Fecha de finalización programada de obra	2024-02-08	**% Físico de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	98.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 385.195.275,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 381.367.755,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	RÍGIDO
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener m2 de Espacio público	m2	12302.42	10851.05

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**

AVENIDA 1 DE MAYO (CALLE 22 SUR) ENTRE LA CARRERA 6 Y LA AUTOPISTA DEL SUR (TRANSVERSAL 31)			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Espacio público	MANTENIMIENTO RUTINARIO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2023-02-02	**% Financiero de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de inicio real de obra	2023-08-18	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	50.0
Fecha de finalización programada de obra	2023-11-15	**% Físico de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	30.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 27.090.912,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 14.574.730,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	RÍGIDO
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener m2 de Espacio público	m2	2624.88	762.5

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**

AVENIDA BATALLÓN CALDAS (CARRERA 50) ENTRE LA AVENIDA NQS (AUTOPISTA SUR) Y LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO (CALLE 26 SUR) SEPARADOR Y CALZADA			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Ciclorruta	RECONSTRUCCIÓN	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2023-05-15	**% Financiero de obra programado acumulado**	40.21

Fecha de inicio real de obra	2022-10-24	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	51.6
Fecha de finalización programada de obra	2024-06-29	**% Físico de obra programado acumulado**	40.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	45.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 2.823.083.319,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 2.766.528.724,00
MATERIALES			
TIPO DE PAVIMENTO			
USO DE MATERIAL			
MATERIAL			**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Km de Ciclorruta	Km	0.32	0.46
VISOR			
META FÍSICA		**EN QUÉ SE TRABAJA**	
Mantener m2 de Espacio público		False	
Mantener Km de Ciclorruta		Demolición pavimento asfaltico, excavación mecánica en material común, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado	
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial		False	

AVENIDA LOS COMUNEROS (CALLE 6) ENTRE LA AVENIDA CARACAS (CARRERA 14) Y LA AVENIDA CENTENARIO (CALLE 13)			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Espacio público	REHABILITACIÓN	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2023-06-20	**% Financiero de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de inicio real de obra	2024-02-24	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	5.2
Fecha de finalización programada de obra	2023-11-27	**% Físico de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	0.23
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 61.786.587,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 3.617.338,00
MATERIALES			
TIPO DE PAVIMENTO	RÍGIDO		
USO DE MATERIAL			
MATERIAL			**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener m2 de Espacio público	m2	1703.39	4.0
VISOR			
META FÍSICA		**EN QUÉ SE TRABAJA**	
Mantener m2 de Espacio público		Instalación de sardinel Tipo A10	
Mantener Km de Ciclorruta		False	
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial		False	

NOVEDADES

REGISTRO FOTOGRÁFICO