DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA MUNICIPAL DE RIOBLANCO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Rioblanco, 01 de noviembre del 2019

Arquitecta
DIANA CAROLINA BARRIOS RODRÍGUEZ
Supervisora del Convenio 300 15/02/2019
Gobernación del Tolima
Ibagué – Tolima

Asunto: Solicitud de ampliación de Plazo de ejecución del convenio 300 15/02/2019

Respetada Arquitecta
Con el fin de adelantar gestiones necesarias para la ejecución de las obras, terminación y liquidación del convenio 300 15/02/2019, el cual tiene por objeto **"ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA URBANA PARA EL MUNICIPIO DE RIOBALNCO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".** Con plazo de ejecución de 240 días, fecha de inicio el 22/03/2019 y fecha de terminación establecida para el día 15/11/2019, se requiere ampliación del plazo del convenio 300 del 15/02/2019 a 100 días calendario, teniendo en cuenta que los contratos derivados del convenio, tienen fecha de inicio el 24 /07/2019 y fecha de terminación el 20/12/2019. Lo cual no sería posible dar cumplimiento para la culminación de las obras y todo el proceso contractual, y de igual manera las fechas no corresponden con las del convenio, razón por la cual sería necesario adicionar los 100 días calendario con el fin de igualar tiempos de ejecución y entrega.

Agradezco la atención prestada,

Cordialmente,

DELCY ESPERANZA ISAZA BUENAVENTURA
Alcaldesa
Municipio de Rioblanco- Tolima

Scanned by CamScanner