Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmmadriga	MARYORI CRISTINA MADRIGAL LUJAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-300	RAN_DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE
Fecha y Hora Sistema:	2023-09-05-2:53 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7823 de fecha 2023-07-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	35723	**Fecha Registro:**	2023-09-05	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-12-00-300 RAN_DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	416.121.522,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	416.121.522,00	**Saldo x Obligar:**	416.121.522,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901429186	**Razón Social:**	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	096970127062	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	15483133	**Nombre:**	JUAN ALBERTO COSSIO MACHADO	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL NOROCCIDENTE

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CORREO	**Tipo:**	ORDEN ADMINISTRATIVA	**Fecha:**	2023-09-05

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
3208 AEROPUERTO ALÍ PIEDRAHITA. URRAO - ANTIOQUIA	C-2403-0600-49-0-2403025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN ANTIOQUIA	Propios	20	CSF		416.121.522,00	0,00		
					Total:	416.121.522,00	0,00	416.121.522,00	416.121.522,00

Objeto:	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL LADO AIRE Y LADO TIERRA EN LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE URRAO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
30000	UAEAC - RAN - REG. ANTIOQUIA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-09-05	416.121.522,00	416.121.522,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmmadriga	MARYORI CRISTINA MADRIGAL LUJAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-300	RAN_DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-07-3:11 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 13623 de fecha 2023-12-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	54523	**Fecha Registro:**	2023-12-07	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-12-00-300 RAN_DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	120.127.495,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	120.127.495,00	**Saldo x Obligar:**	120.127.495,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901429186	**Razón Social:**	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	096970127062	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	15483133	**Nombre:**	JUAN ALBERTO COSSIO MACHADO	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL NOROCCIDENTE

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	23000931 H4	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2023-12-07

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
3208 AEROPUERTO ALÍ PIEDRAHITA. URRAO - ANTIOQUIA	C-2403-0600-49-0-2403025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN ANTIOQUIA	Propios	20	CSF		120.127.495,00	0,00		
					Total:	120.127.495,00	0,00	120.127.495,00	120.127.495,00

Objeto:	ADICION AL CONTRATO 23000931 H4 REALIZAR MANTENIMIENTO DEL LADO AIRE Y LADO TIERRA EN LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE URRAO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
30000	UAEAC - RAN - REG. ANTIOQUIA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-12-25	120.127.495,00	120.127.495,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MODIFICATORIO 02 AL CONTRATO DE OBRA No. 23000931 H4 DE 2023

CONTRATANTE: **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL NIT 899.999.059-3**

CONTRATISTA: **MATMAR CONSTRUCCIONES S.A.S. - NIT 901429186-2**

OBJETO: **REALIZAR MANTENIMIENTO DEL LADO AIRE Y LADO TIERRA EN LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE URRAO**

VALOR INICIAL **CUATROCIENTOS DIECISEIS MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($416.121.522.00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD**

VALOR FINAL **QUINIENTOS TREINTA YSEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DIECISIETE PESOS M/CTE ($536.249.017.00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD**

PLAZO INICIAL: **CUATRO (4) MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (Lo que primero ocurra)**

SOLICITUD: **PRORROGA DE UN (1) MES**

Entre los suscritos **JUAN ALBERTO COSSIO MACHADO**, en calidad **DIRECTOR REGIONAL NOROCCIDENTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL**, según Resolución 01080 del 2 de junio de 2023, entidad especializada de carácter técnico adscrita al Ministerio de Transporte, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, con NIT 899.999.059-3; debidamente facultada para la celebración del presente contrato, conforme a la delegación conferida bajo el marco jurídico establecido por los artículos 209 y 211 de la Constitución Política, el numeral 9 del Decreto 260 de 2004 (modificado por el Decreto 823 de 2017), el artículo 49 de la Ley 446 de 1998, artículo 12 de la Ley 80 de 1993, artículo 21 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 17 de la Resolución 01224 del 18 de junio de 2020, por medio de la cual se delegan unas funciones y quien para los efectos del presente contrato se denominará la **AEROCIVIL**, por una parte; y por la otra **EINER RIVERA GÓMEZ,** identificado con Cedula de Ciudadanía 1.075.234.319 de Neiva, en calidad de representante legal de **MATMAR CONSTRUCCIONES S.A.S.** con NIT 901429186-2, en adelante el **CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar el presente acto de adición, previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

1. Que el 5 de septiembre de 2023 las citadas partes suscribieron el contrato de obra No. 23000931 H4 de 2023, cuyo objeto contractual consiste en REALIZAR MANTENIMIENTO DEL LADO AIRE Y LADO TIERRA EN LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE URRAO, por la suma de CUATROCIENTOS DIECISEIS MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS

M/CTE ($416.121.522.00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD y con plazo de ejecución de CUATRO (4) MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (Lo que primero ocurra), contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para la ejecución del contrato.

2. Que el 12 de septiembre de 2023, las partes suscribieron el acta de inicio

3. Que el 11 de diciembre de 2023 las citadas partes suscribieron modificatorio 01 mediante el cual se adiciono el valor del contrato en la suma de CIENTO VEINTE MILLONES CIENTO VINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($120.127.495), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD, quedando el valor total del contrato en la suma de QUINIENTOS TREINTA YSEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DIECISIETE PESOS M/CTE ($536.249.017.00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD

4. Que el contratista de obra solicitó al supervisor la prórroga del contrato, aportando los documentos soporte de este requerimiento.

5. Que el servidor público Álvaro Hernán Restrepo Guzmán, Profesional Aeronáutico de la Regional Noroccidente y supervisor del contrato, acogiendo la solicitud del contratista, solicitó una prórroga de un (1), mes, ya que debido a las fechas de fin de año el proveedor que suministra la teja y la carpintería en aluminio manifiesta que el pedido de estos materiales no es posible ser entregado en lo que queda de este año debido a la demanda en las fábricas y los cierres de fin de año además a esto el transporte de estos materiales hasta el lugar de la obra se complica por las fechas de navidad y año nuevo.

6. Que en sesión del 18 de diciembre de 2023, acta 049, el Comité de Contratación recomendó la prórroga del contrato, atendiendo las explicaciones dadas por la Unidad Ejecutora, el supervisor del contrato y el contratista de obra

7. Que en mérito de lo anteriormente expuesto se hace necesario suscribir el presente acto contractual, de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. – MODIFICAR LA CLAUSULA 4 - PLAZO DEL CONTRATO, en el sentido de prorrogar el termino de ejecución del contrato en UN (1) MES, contado a partir del 1 hasta el 31 de enero de 2024, quedando el plazo total del contrato en CUATRO (4) MESES Y DIECINUEVE (19) días calendario

SEGUNDA. - JUSTIFICACION. El presente modificatorio está plenamente justificado y su viabilidad se enmarca en el ámbito legal, técnico y económico del contrato 23000931 H4 de 2023. Así mismo, los aspectos del precitado contrato no contemplados en el presente acto contractual, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

TERCERA. - PERFECCIONAMIENTO. El presente modificatorio se entiende perfeccionado con la firma de las partes. En todo caso debe darse cumplimiento a los actos de publicidad que determinan las normas vigentes.

CUARTA. - GARANTÍAS. EL CONTRATISTA deberá presentar dentro de los dos (2) días siguientes a la firma del presente modificatorio, los certificados de modificación de las garantías exigidas en la cláusula 17 del contrato 23000931 H4 de 2023, teniendo en cuenta el presente acto contractual.

QUINTA. - NOVACIÓN: El presente modificatorio no da lugar a novación ni a modificaciones de los derechos y obligaciones que se pactaron dentro del contrato principal 23000931 H4 de 2023, diferentes a los aquí consignados.

SEXTA. - DOCUMENTOS. Forman parte del presente modificatorio, los documentos enunciados en las consideraciones del presente, así como los demás que tengan incidencia en el mismo y los demás que se suscriban durante su ejecución.

En constancia, se firma el presente acto contractual en la ciudad de Rionegro el DIECINUEVE (19) DE DICIEMBRE DE 2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL	**CONTRATISTA** **MATMAR CONSTRUCCIONES S.A.S.**
JUAN ALBERTO COSSIO MACHADO	**EINER RIVERA GÓMEZ**
Director Regional Noroccidente (E)	C.C. 1.075.234.319de Neiva

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Somos la Novena Mejor Empresa para Trabajar en Colombia — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar COLOMBIA 2022
Somos la Novena Mejor Empresa para Trabajar en América Latina — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar AMÉRICA LATINA 2021

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
6202727324

PÓLIZA No: 620 -74 - 994000011564 ANEXO:3

AGENCIA EXPEDIDORA: **VILLAVICENCIO** COD. AGE: 620 RAMO: 74 PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DE LA PÓLIZA DESDE DIA	MES	AÑO	HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN DIA	MES	AÑO
21	12	2023	31	12	2023	23:59	31	01	2024	23:59	31	21	12	2023

MODALIDAD FACTURACIÓN: **ANUAL** TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO PRORROGA

VIGENCIA DEL ANEXO DESDE DIA	MES	AÑO	HORAS	A LAS DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
31	12	2023	23:59	31	01	2024	23:59	31

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: **MATMAR CONSTRUCCIONES SAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.429.186-2**
DIRECCIÓN: CALLE 25 S 23 30 CIUDAD: NEIVA, HUILA TELÉFONO: 3165398335

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **MATMAR CONSTRUCCIONES SAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.429.186-2**
DIRECCIÓN: CALLE 25 S 23 30 CIUDAD: **NEIVA, HUILA** TELÉFONO: 3165398335
BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: MATMAR CONSTRUCCIONES SAS NIT : 901429186

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA CIUDAD: URRAO

DIRECCION: NO APLICA PARA ESTE RAMO

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: RESIDENCIAL MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 232,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232,000,000.00		
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232,000,000.00		
	RCE PATRONAL	232,000,000.00		
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232,000,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

OBJETO DE LA MODIFICACION
DE CONFORMIDAD CON EL MODIFICATORIO No.02 DE FECHA 19/12/2023 SE AMPLIA EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO EN (1) UN MES, POR LO ANTERIOR SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LAS GARANTIAS.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.
-
BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES HASTA EL IMPORTE ASEGURADO SEÑALADO EN LA CARATULA DE LA POLIZA PARA CADA COBERTURA, QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA EN VIRTUD DE LA EJECUCION DE LA MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA NO. 23000931 H4 DE 2023, CUYO OBJETO ES: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL LADO AIRE Y LADO TIERRA EN LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE URRAO.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***232,000,000.00	$ **********49,260	$********0.00	$ *******9,359	$ **********58,620

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
D & C SEGUROS Y FINANZAS LTDA	6002	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000620272732

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

C8DA207A0807FA7C5C

CLIENTE

EGUTIERREZPAT 0

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano *** Dirección:** Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá *** Teléfono:** (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 *** Celular:** 312 342 6229 *** Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: VILLAVICENCIO COD. AGENCIA: 620 RAMO: 74 No PÓLIZA: **994000011564** ANEXO: 3

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **MATMAR CONSTRUCCIONES SAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.429.186-2**

ASEGURADO: **MATMAR CONSTRUCCIONES SAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.429.186-2**

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

TEXTO ITEM 1

ASEGURADO ADICIONAL: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL NIT: 899.999.059-3 Y MATMAR CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 901.429.186-2 ES ASEGURADO ADICIONAL DE LA PRESENTE POLIZA, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE SU RESPONSABILIDAD CIVIL PROPIA E INDEPENDIENTE.

BENEFICIARIO ADICIONAL: TERCEROS AFECTADOS Y UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL NIT: 899.999.059-3, ES BENEFICIARIO ADICIONAL DE LA PRESENTE POLIZA, SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

COBERTURAS ADICIONALES QUE SE OTORGAN, ADEMAS DE LAS CONTENIDAS EN LA DESCRIPCION DE AMPAROS:

COBERTURA	SUBLIMITE	DEDUCIBLE
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES:	100% -	CON DEDUCIBLE NORMAL
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE:	100% -	CON DEDUCIBLE NORMAL
GASTOS DE DEFENSA:	15% -	CON DEDUCIBLE NORMAL
GASTOS MÉDICOS:	10% -	SIN DEDUCIBLE

CLIENTE

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

Somos la Novena Mejor Empresa para Trabajar en Colombia — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar COLOMBIA 2022
Somos la Novena Mejor Empresa para Trabajar en América Latina — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar AMERICA LATINA 2021

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
6202727290

PÓLIZA No: 620 - 47 - 994000050378 ANEXO: 3

AGENCIA EXPEDIDORA: **VILLAVICENCIO** COD. AGENCIA: 620 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
21	12	2023	21	12	2023

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **MATMAR CONSTRUCCIONES SAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.429.186-2**

DIRECCIÓN: CALLE 25 S 23 30 CIUDAD: NEIVA, HUILA TELÉFONO: 3165398335

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL** IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.059-3**

BENEFICIARIO: **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL** IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.059-3**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CONTRATO			
CUMPLIMIENTO	12/09/2023	31/05/2024	160,874,705.10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	12/09/2023	31/01/2027	107,249,803.40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	160,874,705.10

BENEFICIARIOS
NIT 899999059 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:
|
OBJETO DE LA MODIFICACION
DE CONFORMIDAD CON EL MODIFICATORIO No.02 DE FECHA 19/12/2023 SE AMPLIA EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO EN (1) UN MES, POR LO ANTERIOR SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LAS GARANTIAS.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.
-
OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA NO. 23000931 H4 DE 2023, CUYO OBJETO ES: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL LADO AIRE Y LADO TIERRA EN LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE URRAO.
-
NOTA ACLARATORIA:
EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, INICIA VIGENCIA POR (5) CINCO AÑOS QUE SERAN CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LA CUAL DEBERA SER REPORTADA OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A LA COMPAÑIA.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***428,999,213.60	$ **********56,931	$*****5,000.00	$ *******11,767	$ **********73,697

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
D & C SEGUROS Y FINANZAS LTDA	6002	100.00			

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

DE ACUERDO CON EL ART. 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCE LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO.

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000620272729

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

C8DA207A0807FA7C5F

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**FORMATO** FORMATO 58 ACTO DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS			
Principio de procedencia: 3201.092	**Clave: GCON-1.0-12-048**	**Versión:2**	**Fecha: 04/Oct/2019**	**Página: 1** de **1**

Conforme a lo previsto en el Artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, y teniendo en cuenta lo siguiente:

NÚMERO DE CONTRATO	23000931 H4							
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES S.A.S.							
OBJETO	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL LADO AIRE Y LADO TIERRA EN LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE URRAO							
VALOR INICIAL	$416.121.522.00							
VALOR FINAL	$536.249.017.00							
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (Lo que primero ocurra),							
CLASE DE GARANTÍA	**1PÓLIZA GARANTÍA ÚNICA**	**NÚMERO**		**CERTIFICADO MODIFICATORIO**		**NÚMERO**		
		620 47 994000050378				3		
ASEGURADOR	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA							
AMPAROS	**VIGENCIAS**							
	DESDE			**HASTA**				
	DD	**MM**	**AAAA**	**DD**	**MM**	**AAAA**	**VALOR**	
CUMPLIMIENTO	12	09	2023	31	05	2024	$160.874.705.10	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	12	09	2023	31	01	2027	$107,249,803.40	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADO								
CALIDAD DEL SERVICIO								
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO								
ESTABILIDAD DE LA OBRA							$160.874.705.10	
CLASE DE GARANTÍA	**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**	**NÚMERO**		**CERTIFICADO MODIFICATORIO**		**NÚMERO**		
		620 74 994000011564				3		
ASEGURADOR	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA							
AMPAROS	**VIGENCIAS**							
	DESDE			**HASTA**				
	DD	**MM**	**AAAA**	**DD**	**MM**	**AAAA**	**VALOR**	
Responsabilidad Civil Extracontractual	12	09	2023	31	01	2024	232.000.000.00	

Reunidos los requisitos de vigencia y valor exigidos en el Contrato 23000931 H4 DE 2023, se aprueba la Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidades Estatales y de Responsabilidad civil extracontractual, de conformidad con el modificatorio 02 de fecha 19 de diciembre de 2023

Dada en Rionegro Antioquia., el VEINTIDOS (22) DE DICIEMBRE DE 2023



MARTA NORA ARIAS ARBELAEZ
Coordinadora Grupo Regional Administrativo y Financiero

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**FORMATO**
	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 3

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO DE OBRA	23000931 H4 DE 2023
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA DE OBRA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS
OBJETO	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL LADO AIRE Y LADO TIERRA EN LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE URRAO.”
VALOR INICIAL	CUATROCIENTOS DIECISEIS MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($416.121.522), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD
VALOR DE ADICION 1	CIENTO VEINTE MILLONES CIENTO VINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($120.127.495), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	QUINIENTOS TREINTA YSEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DIECISIETE PESOS M/CTE ($536.249.017.00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD
PLAZO	CINCO (5) MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (Lo que primero ocurra)
CDP	7823 del 25 de julio de 2023 y 13623 de 5 de diciembre de 2023.
RP	35723 de 5 de septiembre de 2023 y 54523 del 7 de diciembre de 2023.
FECHA DE LEGALIZACIÓN	12 de septiembre de 2023
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**FORMATO**
	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 3

En la ciudad de Rionegro, el 21 de diciembre de 2023 se reunieron con el fin de suscribir la presente acta parcial N°2: EINER RIVERA GOMEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1.075.234.319 de Neiva, obrando en calidad de representante legal del contratista MATMAR CONSTRUCCIONES SAS y ALVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN, Identificado con cédula de ciudadanía No. 98.543.957, obrando en calidad de supervisor, para ejercer la vigilancia y control del contrato, con el fin de dejar constancia que durante el periodo comprendido entre el 12 de diciembre de 2023 al 21 de diciembre de 2023, se prestó y se recibió a satisfacción el objeto del presente contrato, por un valor de SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($71.518.676,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD, cumpliendo el contratista con los pagos de los aportes al sistema de seguridad social.

Por concepto de:

CORTE PARCIAL No. 3 CONTRATO 23000931 H4 DE 2023, QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL LADO AIRE Y LADO TIERRA EN LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE URRAO.”

EINER RIVERA GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Proyectó: Álvaro Hernán Restrepo Guzmán
Revisó: Álvaro Hernán Restrepo Guzmán

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 1 SIN AUMENTO DE VALOR		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO No 2 Y ADICION EN VALOR No 1		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULDAS PARCIAL 1 Y 2		CANTIDADES PRESENTE ACTA PARCIAL No 3		TOTAL EJECUTADO ACUMULADO		
	AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL				CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR ACUMULADO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO	% ACUMUL
	LADO AIRE														
1	Localización y replanteo	m2	2000,00	$ 2.612,00	848,00	$ 2.214.976,00	848,00	$ 2.214.976,00	848,00	$ 2.214.976,00		$ -	848,00	$ 2.214.976,00	100,00%
2	Descapote a máquina en material común (e=10 cm) incluye cargue y retiro de material sobrante.	m2	651,00	$ 8.665,00	651,00	$ 5.640.915,00	789,00	$ 6.836.685,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
3	Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo cualquier grado de humedad. medido en sitio. Incluye entibado temporal, cargue, transporte y botada de material	m3	130,00	$ 61.513,00	130,00	$ 7.996.690,00	279,00	$ 17.162.127,00	0,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
4	Conformación de la calzada existente (especificaciones invias articulo 310), incluye ESTABILIZADA CON EMULSION ASFALTICA	m2	722,00	$ 11.546,00	718,00	$ 8.290.028,00	856,00	$ 9.883.376,00	0,00	$ 0,00	401,72	$ 4.638.259,00	401,72	$ 4.638.259,00	46,93%
5	Suministro, transporte y colocación de SUB BASECON AFIRMADO DE LA ZONA, de tamaño máximo 1 1/2", compactada con medios mecánicos hasta una densidad del 95% del proctor modificado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Con un espesor mínimo de 0.15 m. y su medida será en el sitio ya compactada.	m3	97,65	$ 137.406,00	97,51	$ 13.398.459,00	235,51	$ 32.360.487,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
6	Mástil 3,50 mts en tuberia Galvanizada de 1" y 1 1/4"aeronáutico con mangaveleta tipo tempestad sin logo	un	2,00	$ 2.777.048,00	2,00	$ 5.554.096,00	2,00	$ 5.554.096,00	0,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
7	Mangaveleta Impermeable 45x24x200 cm, Tipo Tempestad Sin Logo (REPUESTO)	un	8,00	$ 385.701,00	8,00	$ 3.085.608,00	8,00	$ 3.085.608,00	0,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
8	Construccion de señalizacion de mangaveletas en concreto 123, forma (anillo circular) donde su radio mayor es de 7,5 m y su radio menor es 6,3 m, espesor e=0,07 cm, ancho 1.5 m juntas de madera cada 1.50 m. Incluye pintura a base de aceite color blanco para demarcacion de mangaveleta.	m3	10,40	$ 735.404,00	10,40	$ 7.648.202,00	10,40	$ 7.648.202,00	0,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
9	Construccion de base para mangaveleta en concreto 1,2,3, (cilindro circular recto) donde su radio 0,6 m h= 1. Incluye pintura a base de aceite de color blanco para demarcacion de mangaveletas.	m3	1,00	$ 737.883,00	1,00	$ 737.883,00	1,00	$ 737.883,00	0,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
10	Suministro de Poste y malla eslabonada con recubrimiento en PVC, calibre 8" incluyendo el recubrimiento, con el fin de sellar espacios entre postes y columnas en concreto, del cerramiento antiguo.	m2	4,00	$ 102.452,00	4,00	$ 409.808,00	4,00	$ 409.808,00	0,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
11	Suministro e instalacion de tuberia metalica galvanizada, de 1,5" con un espacio entre tubo de 5 cm, con elementos verticales y horizontales en espacios debajo de muros de cerramiento, incluye concreto ciclopeo en la base de la tuberia.	m2	3,40	$ 238.881,00	3,40	$ 812.195,00	3,40	$ 812.195,00	0,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
12	Tapas en Alfajor Calibre 11 (con recubrimiento galvanizado,zincado o similar), resaltes o taches en la superficie, para cajas de inspección de alcantarillado. Incluye marco metalico, agarradera y pintura amarilla. Codio RS4-004 Tapa para Caja y camara de derivación de EPM	m2	9,00	$ 365.522,00	9,00	$ 3.289.698,00	19,64	$ 7.178.852,00	0,00	$ 0,00	10,75	$ 3.929.362,00	10,75	$ 3.929.362,00	54,74%
	LADO TIERRA														
13	Retiro de pasamanos	m2	4,63	$ 37.060,00	4,63	$ 171.588,00	4,63	$ 171.588,00	4,63	$ 171.588,00	0,00	$ -	4,63	$ 171.588,00	100,00%
14	Retiro de puertas	un	2,00	$ 52.085,00	4,00	$ 208.340,00	4,00	$ 208.340,00	0,00	$ -	4,00	$ 208.340,00	4,00	$ 208.340,00	100,00%
15	Demolición de muro culaquier espesor	m2	24,20	$ 42.871,00	16,70	$ 715.946,00	16,70	$ 715.946,00	16,70	$ 715.946,00	0,00	$ -	16,70	$ 715.946,00	100,00%
16	Desmonte de aparato sanitario (Incluye Retiro)	un	3,00	$ 49.085,00	2,00	$ 98.170,00	2,00	$ 98.170,00	2,00	$ 98.170,00	0,00	$ -	2,00	$ 98.170,00	100,00%
17	Desmonte de lavamanos (Incluye Retiro)	un	2,00	$ 49.113,00	2,00	$ 98.226,00	2,00	$ 98.226,00	2,00	$ 98.226,00	0,00	$ -	2,00	$ 98.226,00	100,00%
18	Excavaciones zapatas e=1,45 m	m3	28,20	$ 53.371,00	4,16	$ 222.023,00	4,16	$ 222.023,00	4,16	$ 222.023,00	0,00	$ -	4,16	$ 222.023,00	100,00%
19	Excavacion vigas de cimentacion	m3	13,00	$ 53.371,00	3,84	$ 204.945,00	3,84	$ 204.945,00	3,84	$ 204.945,00	0,00	$ -	3,84	$ 204.945,00	100,00%
20	Excavacion terreno e= 0,30mt	m3	35,00	$ 55.142,00	12,00	$ 661.704,00	12,00	$ 661.704,00	12,00	$ 661.704,00	0,00	$ -	12,00	$ 661.704,00	100,00%
21	Acero de refuerzo 60,000PSI	KG	1300,00	$ 6.939,00	1156,24	$ 8.023.149,00	1156,24	$ 8.023.149,00	1156,24	$ 8.023.149,00	0,00	$ -	1.156,24	$ 8.023.149,00	100,00%
22	Malla elctrosoldada Q4 C.6mm de 15*15cm	KG	144,00	$ 7.052,00	307,12	$ 2.165.810,00	307,12	$ 2.165.810,00	307,12	$ 2.165.829,00	0,00	$ -	307,12	$ 2.165.829,00	100,00%
23	Concreto de limpieza e= 0,05mt	m2	2,60	$ 50.091,00	18,03	$ 903.141,00	18,03	$ 903.141,00	18,03	$ 903.141,00	0,00	$ -	18,03	$ 903.141,00	100,00%
24	Placa de contrapiso en concreto e= 0,10 mt	m2	147,00	$ 80.146,00	195,92	$ 15.701.873,00	277,80	$ 22.264.559,00	150,40	$ 12.053.958,00	127,40	$ 10.210.600,00	277,80	$ 22.264.559,00	100,00%
25	Afinado de piso e=,05mt	m2	147,00	$ 35.498,00	147,00	$ 5.218.206,00	245,80	$ 8.725.408,00	245,80	$ 8.725.408,00	0,00	$ -	245,80	$ 8.725.408,00	100,00%
26	Base en recebo	m3	30,00	$ 111.658,00	30,00	$ 3.349.740,00	30,00	$ 3.349.740,00	30,00	$ 3.349.740,00	0,00	$ -	30,00	$ 3.349.740,00	100,00%
27	Concreto para zapatas, pedestales y vigas de cimentacion	m3	12,00	$ 1.068.538,00	6,34	$ 6.774.531,00	6,34	$ 6.774.531,00	6,34	$ 6.774.531,00	0,00	$ -	6,34	$ 6.774.531,00	100,00%
28	Concreto para vigas aereas N+2,6 mt	m3	2,10	$ 1.213.016,00	3,55	$ 4.306.207,00	3,55	$ 4.306.207,00	3,55	$ 4.306.207,00	0,00	$ -	3,55	$ 4.306.207,00	100,00%
29	Concreto para columnas 30*30cm	m3	3,30	$ 1.224.867,00	1,90	$ 2.327.247,00	1,90	$ 2.327.247,00	1,90	$ 2.327.247,00	0,00	$ -	1,90	$ 2.327.247,00	100,00%
30	Dinteles en mamposteria, incluye refuerzo de 2 varillas de 1/2"	ml	8,00	$ 878.841,00	20,00	$ 17.576.820,00	20,00	$ 17.576.820,00	20,40	$ 17.928.356,00	0,00	$ -	20,40	$ 17.928.356,00	102,00%
33	Muro en bloque de concreto liso E = 12 cm.	m2	29,50	$ 63.438,00	138,00	$ 8.754.444,00	138,00	$ 8.754.444,00	138,00	$ 8.754.444,00	0,00	$ -	138,00	$ 8.754.444,00	100,00%
34	Pañetes liso en muros interiores - filos y dilataciones	m2	255,00	$ 35.229,00	350,00	$ 12.330.150,00	350,00	$ 12.330.150,00	350,00	$ 12.330.150,00	0,00	$ -	350,00	$ 12.330.150,00	100,00%
36	Salida de 1/2"	un	9,00	$ 88.416,00	9,00	$ 795.744,00	9,00	$ 795.744,00	0,00	$ -	9,00	$ 795.744,00	9,00	$ 795.744,00	100,00%
37	Tubería 1/2"	ml	84,00	$ 20.421,00	108,00	$ 2.205.468,00	108,00	$ 2.205.468,00	108,00	$ 2.205.468,00	0,00	$ -	108,00	$ 2.205.468,00	100,00%
38	Tubería 3/4"	ml	39,00	$ 22.502,00	52,00	$ 1.170.104,00	52,00	$ 1.170.104,00	52,00	$ 1.170.104,00	0,00	$ -	52,00	$ 1.170.104,00	100,00%
39	Sifon sanitario de 2"	un	4,00	$ 120.391,00	4,00	$ 481.564,00	4,00	$ 481.564,00	0,00	$ -	4,00	$ 481.564,00	4,00	$ 481.564,00	100,00%
40	Puntos sanitarios de 2"	un	6,00	$ 83.672,00	4,00	$ 334.688,00	4,00	$ 334.688,00	4,00	$ 334.688,00	0,00	$ -	4,00	$ 334.688,00	100,00%
41	Puntos sanitarios de 4"	un	3,00	$ 120.656,00	3,00	$ 361.968,00	3,00	$ 361.968,00	3,00	$ 361.968,00	0,00	$ -	3,00	$ 361.968,00	100,00%
42	Tuberia pvc sanitaria 2" incluye accesorios	ml	53,00	$ 36.989,00	53,00	$ 1.960.417,00	53,00	$ 1.960.417,00	53,00	$ 1.960.417,00	0,00	$ -	53,00	$ 1.960.417,00	100,00%
43	Tuberia pvc sanitaria 4" incluye accesorios	ml	44,00	$ 58.930,00	30,00	$ 1.767.900,00	30,00	$ 1.767.900,00	30,00	$ 1.767.900,00	0,00	$ -	30,00	$ 1.767.900,00	100,00%
44	Rejilla de piso en cobre de 3"	un	6,00	$ 34.795,00	4,00	$ 139.180,00	4,00	$ 139.180,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
45	Cajas de inspección de 0,60 x 0,60mt	un	3,00	$ 357.061,00	2,00	$ 714.122,00	2,00	$ 714.122,00	0,00	$ -	2,00	$ 714.122,00	2,00	$ 714.122,00	100,00%
46	Tanque de Agua 1.000 Litros Negro, incluye conexión a moto bomba, bomba de cierre por llenado y accesorios.	un	1,00	$ 830.477,00	1,00	$ 830.477,00	1,00	$ 830.477,00	0,00	$ -	1,00	$ 830.477,00	1,00	$ 830.477,00	100,00%
49	Salida para Interruptor sencillo	un	8,00	$ 134.069,00	4,00	$ 536.276,00	4,00	$ 536.276,00	4,00	$ 536.276,00	0,00	$ -	4,00	$ 536.276,00	100,00%
50	Lampara hermetica 2X32w	un	15,00	$ 230.632,00	11,00	$ 2.536.952,00	11,00	$ 2.536.952,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
51	Salida para tomacorriente doble	un	33,00	$ 135.752,00	8,00	$ 1.086.016,00	8,00	$ 1.086.016,00	8,00	$ 1.086.016,00	0,00	$ -	8,00	$ 1.086.016,00	100,00%

53	Sensor de movimiento para techo 360° alcance 6 m	un	2,00	$ 178.609,00	2,00	$ 357.218,00	2,00	$ 357.218,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
56	Caja de paso en concreto o mamposteria de 0.4 X 0.4 m con tapa	un	2,00	$ 439.956,00	1,00	$ 439.956,00	1,00	$ 439.956,00	0,00	$ -	1,00	$ 439.956,00	1,00	$ 439.956,00	100,00%
57	Tablero electrico de 8 circuitos con breakes	un	2,00	$ 681.768,00	1,00	$ 681.768,00	1,00	$ 681.768,00	1,00	$ 681.768,00	0,00	$ -	1,00	$ 681.768,00	100,00%
58	Acometida electrica desde tablero terminal hasta nueva bodega.	ml	30,00	$ 75.022,00	43,00	$ 3.225.946,00	43,00	$ 3.225.946,00	43,00	$ 3.225.946,00	0,00	$ -	43,00	$ 3.225.946,00	100,00%
63	Suministro e instalacion de flanche en cinta foil de aluminio de 20cm	ml	3,50	$ 71.623,00	3,50	$ 250.681,00	3,50	$ 250.681,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
65	Dispensador de papel higiénico de sobreponer en la pared ref - 8345 compacto tipo familia o su equivalente	un	7,00	$ 186.471,00	6,00	$ 1.118.826,00	6,00	$ 1.118.826,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
66	Dispensador de jabón tipo familia o su equivalente	un	7,00	$ 170.099,00	6,00	$ 1.020.594,00	6,00	$ 1.020.594,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
67	Dispensador de toallas desechables tipo familia o su equivalente	un	7,00	$ 181.236,00	6,00	$ 1.087.416,00	6,00	$ 1.087.416,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
68	Extractor de olores, axial de 15"	un	7,00	$ 501.258,00	6,00	$ 3.007.548,00	6,00	$ 3.007.548,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
70	Sanitario corona avanti ref - 20299100, blanco o su equivalente (adulto), incluye accesorios de instalación.	un	1,00	$ 657.830,00	1,00	$ 657.830,00	1,00	$ 657.830,00	0,00	$ -	1,00	$ 657.830,00	1,00	$ 657.830,00	100,00%
71	Lavamanos de sobreponer corona valencia ref - 01331100 o su equivalente, incluye griferia ref - 591125551 vento o su equivalente	un	1,00	$ 479.826,00	1,00	$ 479.826,00	1,00	$ 479.826,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
72	Suministro e instalación de sanitario para personas con movilidad reducida. Incluye grifería y accesorios.	un	3,00	$ 727.453,00	4,00	$ 2.909.812,00	4,00	$ 2.909.812,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
73	Suministro e instalación de Lavamanos para personas con movilidad redicida. Incluye griferia y accesorios	un	3,00	$ 524.300,00	4,00	$ 2.097.200,00	4,00	$ 2.097.200,00	0,00	$ -	4,00	$ 2.097.200,00	4,00	$ 2.097.200,00	100,00%
74	Suministro e instalacion de ducha de baño, incluye todos los accesorios y griferias para su instalación	un	1,00	$ 350.576,00	1,00	$ 350.576,00	1,00	$ 350.576,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
75	Orinal mediano, incluye griferia tradicional tipo Grival.	un	2,00	$ 444.770,00	3,00	$ 1.334.310,00	3,00	$ 1.334.310,00	0,00	$ -	3,00	$ 1.334.310,00	3,00	$ 1.334.310,00	100,00%
76	Llave para control de agua con caja plastica 20 * 20	un	7,00	$ 96.791,00	5,00	$ 483.955,00	5,00	$ 483.955,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
77	Incrustaciones para baño (jabonera, toallero y ganchos)	Juego	7,00	$ 151.053,00	1,00	$ 151.053,00	1,00	$ 151.053,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
78	Suministro e instalacion de Cambiador de pañales horizontal	un	1,00	$ 2.452.953,00	1,00	$ 2.452.953,00	1,00	$ 2.452.953,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.452.953,00	1,00	$ 2.452.953,00	100,00%
79	Pocetas Lavatraperos	un	4,00	$ 287.001,00	1,00	$ 287.001,00	1,00	$ 287.001,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
80	Ventana en aluminio - combinada (corrediza, fija y persiana)	m2	37,00	$ 422.663,00	11,40	$ 4.818.358,00	11,40	$ 4.818.358,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
82	Suministro e instalación de divisiones de vidrio para oficina o cerramiento en vidrio para nuevas salas de abordaje y equipajes, incluye accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación.	m2	29,00	$ 837.691,00	13,75	$ 11.518.251,00	13,75	$ 11.518.251,00	0,00	$ -	13,75	$ 11.518.251,00	13,75	$ 11.518.251,00	100,00%
84	Ruana, Remate lateral cubierta en lamina metalica pintada color de la teja	m2	4,00	$ 57.594,00	4,00	$ 230.376,00	4,00	$ 230.376,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
85	Suministro e instalación Sistema Séptico Cónico 1000 Litros + Filtro Anaerobio 1000 Litros + Trampa Grasas 250 Litros. incluye excavación	glb	2,00	$ 2.667.554,00	1,00	$ 2.667.554,00	1,00	$ 2.667.554,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.667.554,00	1,00	$ 2.667.554,00	100,00%
86	Aseo general de la obra	m2	120,00	$ 4.984,00	160,00	$ 797.440,00	160,00	$ 797.440,00	0,00	$ -	160,00	$ 797.440,00	160,00	$ 797.440,00	100,00%
87	Regata con pulidora en pared para tubería electrica y de agua potable	ml	12,90	$ 28.074,00	12,90	$ 362.155,00	12,90	$ 362.155,00	12,90	$ 362.155,00	0,00	$ -	12,90	$ 362.155,00	100,00%
88	Resane, adecuación de superficie y pintura de regata para puntos eléctricos y tuberias de agua potable, incluye todo lo necesario para su funcionamiento	ml	24,72	$ 37.807,00	24,72	$ 934.589,00	24,72	$ 934.589,00	24,72	$ 934.589,00	0,00	$ -	24,72	$ 934.589,00	100,00%
90	Resane y vinilo sobre interiores incluye andamio y herramienta menor	m2	470,07	$ 26.720,00	470,07	$ 12.560.270,00	470,07	$ 12.560.270,00	470,07	$ 12.560.270,00	0,00	$ -	470,07	$ 12.560.270,00	100,00%
91	Resane y vinilo sobre muros exteriores y anillos incluye andamio y herramienta menor	m2	440,52	$ 30.310,00	440,52	$ 13.352.161,00	440,52	$ 13.352.161,00	440,52	$ 13.352.161,00	0,00	$ -	440,52	$ 13.352.161,00	100,00%
92	Estuco para muros revocados	m2	500,00	$ 23.508,00	300,00	$ 7.052.400,00	300,00	$ 7.052.400,00	300,00	$ 7.052.400,00	0,00	$ -	300,00	$ 7.052.400,00	100,00%
93	Pintura acrilica de tráfico pesado y microesferaas reflectivas en color a definir, incluye imprimante.	m2	125,96	$ 70.023,00	125,96	$ 8.820.097,00	125,96	$ 8.820.097,00	0,00	$ -	108,83	$ 7.620.781,00	108,83	$ 7.620.781,00	86,40%
94	Suministro y colocación de Piso estructurado para exterior multicolor caras diferenciadas 51x51 o similar, para andenes y nuevas salas de embarque y desembarque	m2	307,00	$ 106.493,00	226,00	$ 24.067.418,00	226,00	$ 24.067.418,00	226,00	$ 24.067.418,00	0,00	$ -	226,00	$ 24.067.418,00	100,00%
95	Suministro e instalacion de barra fija y barra abatible para baño de discapacidad	un	4,00	$ 929.685,00	4,00	$ 3.718.740,00	4,00	$ 3.718.740,00	0,00	$ -	4,00	$ 3.718.740,00	4,00	$ 3.718.740,00	100,00%
NP1	Localizacion y replanteo	M2		$ 2.612,00	115,00	$ 300.380,00	115,00	$ 300.380,00	115,20	$ 300.902,00	0,00	$ -	115,20	$ 300.902,00	100,17%
NP2	Descapote capa vegetal y nivelacion manual incluye retiro	M2		$ 18.196,00	115,00	$ 2.092.540,00	115,00	$ 2.092.540,00	115,20	$ 2.096.179,00	0,00	$ -	115,20	$ 2.096.179,00	100,17%
NP3	Perfil metalico cerrado 100x100 cl 14, incluye anticorrosivo y pintura	Ml		$ 110.000,00	78,00	$ 8.580.000,00	78,00	$ 8.580.000,00	78,00	$ 8.580.000,00	0,00	$ -	78,00	$ 8.580.000,00	100,00%
NP4	Perfil metalico cerrado 100x40 cl 18, incluye anticorrosivo y pintura	Ml		$ 85.000,00	204,00	$ 17.340.000,00	204,00	$ 17.340.000,00	204,00	$ 17.340.000,00	0,00	$ -	204,00	$ 17.340.000,00	100,00%
NP5	Demolicion del enchape de piso y granito, incluye trasiego y cargue manual	ML		$ 51.000,00	303,22	$ 15.464.220,00	303,22	$ 15.464.220,00	303,22	$ 15.464.220,00	0,00	$ -	303,22	$ 15.464.220,00	100,00%

NP6	Concreto para columnetas	M2		$ 198.409,00	0,84	$ 166.664,00	0,84	$ 166.664,00	0,84	$ 166.664,00	0,00	$ -	0,84	$ 166.664,00	100,00%
NP7	Teja arquitectonica termoacustica 2mm trapezoidal color azul, incluye caballete	M2		$ 138.000,00	176,00	$ 24.288.000,00	415,00	$ 57.270.000,00	300,00	$ 41.400.000,00	115,00	$ 15.870.000,00	415,00	$ 57.270.000,00	100,00%
NP8	Suministro e instalacion de tuberia de 6"	M2		$ 98.000,00	78,00	$ 7.644.000,00	78,00	$ 7.644.000,00	78,00	$ 7.644.000,00	0,00	$ -	78,00	$ 7.644.000,00	100,00%
NP9	Suministro e instalacion de puertas en aluminio	ML		$ 700.000,00	19,60	$ 13.720.000,00	19,60	$ 13.720.000,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
NP10	Instalacion de loseta tactil guia y alerta	M2		$ 135.000,00	14,88	$ 2.008.800,00	14,88	$ 2.008.800,00	14,88	$ 2.008.800,00	0,00	$ -	14,88	$ 2.008.800,00	100,00%
NP11	Espejos 3 mm	M2		$ 185.000,00	6,00	$ 1.110.000,00	6,00	$ 1.110.000,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
NP12	Enchape para baños piso pared en ceramica formato 60x30cm para pisos y muros eco ceramica o similar	Ml		$ 106.000,00	120,00	$ 12.720.000,00	120,00	$ 12.720.000,00	120,00	$ 12.720.000,00	0,00	$ -	120,00	$ 12.720.000,00	100,00%
NP13	Suministro e instalacion de division en vidrio de 8mm, con estructura en aluminio	Und		$ 970.000,00	22,10	$ 21.437.000,00	22,10	$ 21.437.000,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
NP14	Suministro e instalación de cielo raso en pvc 9 mm, incluye perfileria y los accesorios para su correcta instalación	M3		$ 105.000,00	86,00	$ 9.030.000,00	86,00	$ 9.030.000,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
NP	**ITEM NO PREVISTOS**														
NP15	Concreto para bordillos de 0,30x0,10	ML		$ 106.494,00			74,10	$ 7.891.205,00	74,10	$ 7.891.205,00	0,00	$ -	74,10	$ 7.891.205,00	100,00%
NP16	Canal en lamina galvanizada Cl 18	ml		$ 95.825,00			20,00	$ 1.916.500,00	0,00			$ -	0,00	$ -	0,00%
NP17	Lampara led redonda 24w	Und		$ 65.000,00			2,00	$ 130.000,00	0,00			$ -	0,00	$ -	0,00%
NP18	Tierra negra abonada para jardin	m3		$ 169.941,00			1,00	$ 169.941,00	0,00			$ -	0,00	$ -	0,00%
NP19	Suministro e instalacion de flores ixora roja	Und		$ 27.000,00			150,00	$ 4.050.000,00	0,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
NP20	Guarda escoba en ceramica H:10cm	ml		$ 28.000,00			44,50	$ 1.246.000,00	44,50	$ 1.246.000,00	0,00	$ -	44,50	$ 1.246.000,00	100,00%
NP21	Suministro e instalacion de puerta en aluminio correditza con vidrio de 8 mm	m2		$ 1.045.000,00			9,57	$ 10.000.650,00	0,00			$ -	0,00	$ -	0,00%
NP22	Suministro e instalación portón de acceso peatonal en tubo galvanizado 2" malla eslabonada 2,0x0,9, incluye pintura, soldadura, herraje, anticorrosivos, bisagras y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	Und		$ 1.980.000,00			2,00	$ 3.960.000,00	0,00			$ -	0,00	$ -	0,00%
NP23	Desmonte de cerramiento en malla	M2		$ 33.500,00			2,40	$ 80.400,00	0,00			$ -	0,00	$ -	0,00%
NP24	Caja de inspeccion de 1,30x1,30	M2		$ 720.000,00			1,00	$ 720.000,00	0,00			$ -	0,00	$ -	0,00%
	SUB TOTAL					**$ 413.007.576,00**		**$ 521.029.897,00**							
	SUMINISTROS														
	Suministro de sillas tandem modular de cuatro puestos	Und		$ 1.186.000,00			8,00	$ 9.488.000,00	0,00			$ 0,00			
	IVA 19% SUMINISTROS							$ 1.802.720,00				$ 0,00			
												$ 0,00			
	SUB TOTAL SUMINISTROS							**$ 11.290.720,00**				**$ -**			
						COSTOS TOTALES		**$ 413.007.576,00**		**$ 521.029.897,00**		**$ 280.547.252**		**$ 70.983.483**		**$ 351.530.736**
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD DEL 5%					**$ 3.113.946,00**		**$ 3.928.400,00**		**$ 2.115.237**		**$ 535.193**		**$ 2.650.430**	
	VALOR TOTAL					**$ 416.121.522,00**		**$ 524.958.297,00**		**$ 282.662.489**		**$ 71.518.676**		**$ 354.181.166**	
	TOTAL PROYECTO (OBRAS + SUMINISTROS)							**$ 536.249.017,00**		**$ 282.662.489,00**	**$ -**	**$ 71.518.676,00**	**$ -**	**$ 354.181.166,00**	

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U	**DESCRIPCION**	**PORCENTAJE**												
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**	20%											
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTOS**	**I=**	1%											
	UTILIDAD	**U=**	5%											
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	26%											
Se firma el acta por quienes intervienten:														





EINER RIVERA GOMEZ	ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
REPRESENTANTE LEGAL MATMAR CONSTRUCCIONES SAS	SUPERVISOR

NP6	Concreto para columnetas	M2		$ 198.409,00	0,84	$ 166.664,00	0,84	$ 166.664,00	0,84	$ 166.664,00	0,00	$ -	0,84	$ 166.664,00
NP7	Teja arquitectonica termoacustica 2mm trapezoidal color azul, incluye caballete	M2		$ 138.000,00	176,00	$ 24.288.000,00	415,00	$ 57.270.000,00	300,00	$ 41.400.000,00	115,00	$ 15.870.000,00	415,00	$ 57.270.000,00
NP8	Suministro e instalacion de tuberia de 6"	M2		$ 98.000,00	78,00	$ 7.644.000,00	78,00	$ 7.644.000,00	78,00	$ 7.644.000,00	0,00	$ -	78,00	$ 7.644.000,00
NP9	Suministro e instalacion de puertas en aluminio	ML		$ 700.000,00	19,60	$ 13.720.000,00	19,60	$ 13.720.000,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP10	Instalacion de loseta tactil guia y alerta	M2		$ 135.000,00	14,88	$ 2.008.800,00	14,88	$ 2.008.800,00	14,88	$ 2.008.800,00	0,00	$ -	14,88	$ 2.008.800,00
NP11	Espejos 3 mm	M2		$ 185.000,00	6,00	$ 1.110.000,00	6,00	$ 1.110.000,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP12	Enchape para baños piso pared en ceramica formato 60x30cm para pisos y muros eco ceramica o similar	Ml		$ 106.000,00	120,00	$ 12.720.000,00	120,00	$ 12.720.000,00	120,00	$ 12.720.000,00	0,00	$ -	120,00	$ 12.720.000,00
NP13	Suministro e instalacion de division en vidrio de 8mm, con estructura en aluminio	Und		$ 970.000,00	22,10	$ 21.437.000,00	22,10	$ 21.437.000,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP14	Suministro e instalación de cielo raso en pvc 9 mm, incluye perfileria y los accesorios para su correcta instalación	M3		$ 105.000,00	86,00	$ 9.030.000,00	86,00	$ 9.030.000,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP	**ITEM NO PREVISTOS**													
NP15	Concreto para bordillos de 0,30x0,10	ML		$ 106.494,00			74,10	$ 7.891.205,00	74,10	$ 7.891.205,00	0,00	$ -	74,10	$ 7.891.205,00
NP16	Canal en lamina galvanizada Cl 18	ml		$ 95.825,00			20,00	$ 1.916.500,00	0,00			$ -	0,00	$ -
NP17	Lampara led redonda 24w	Und		$ 65.000,00			2,00	$ 130.000,00	0,00			$ -	0,00	$ -
NP18	Tierra negra abonada para jardin	m3		$ 169.941,00			1,00	$ 169.941,00	0,00			$ -	0,00	$ -
NP19	Suministro e instalacion de flores ixora roja	Und		$ 27.000,00			150,00	$ 4.050.000,00	0,00			$ -	0,00	$ -
NP20	Guarda escoba en ceramica H:10cm	ml		$ 28.000,00			44,50	$ 1.246.000,00	44,50	$ 1.246.000,00	0,00	$ -	44,50	$ 1.246.000,00
NP21	Suministro e instalacion de puerta en aluminio corrediza con vidrio de 8 mm	m2		$ 1.045.000,00			9,57	$ 10.000.650,00	0,00			$ -	0,00	$ -
NP22	Suministro e instalación portón de acceso peatonal en tubo galvanizado 2" malla eslabonada 2,0x0,9, incluye pintura, soldadura, herraje, anticorrosivos, bisagras y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	Und		$ 1.980.000,00			2,00	$ 3.960.000,00	0,00			$ -	0,00	$ -
NP23	Desmonte de cerramiento en malla	M2		$ 33.500,00			2,40	$ 80.400,00	0,00			$ -	0,00	$ -
NP24	Caja de inspeccion de 1,30x1,30	M2		$ 720.000,00			1,00	$ 720.000,00	0,00			$ -	0,00	$ -
	SUB TOTAL					**$ 413.007.576,00**		**$ 521.029.897,00**						
	SUMINISTROS													
	Suministro de sillas tandem modular de cuatro puestos	Und		$ 1.186.000,00			8,00	$ 9.488.000,00	0,00		8,00	$ 9.488.000,00		
	SUB TOTAL SUMINISTROS							**$ 9.488.000,00**						
				COSTOS TOTALES		**$ 413.007.576,00**		**$ 521.029.897,00**		**$ 280.547.252**		**$ 70.983.483**		**$ 342.042.736**
				IVA 19% SUMINISTROS		**$ 3.113.946,00**		**$ 3.928.400,00**		**$ 2.115.237**		**$ 535.193**		**$ 2.578.894**
				IVA 19% SUMINISTROS				**$ 1.802.720,00**						
				VALOR TOTAL		**$ 416.121.522,00**		**$ 536.249.017,00**		**$ 282.662.489**		**$ 71.518.676**		**$ 344.621.630**



MATMAR CONSTRUCCIONES SAS
NIT 901.429.186-2
CL 25 S 23 30
Tel: (608) 3165398335
Villavicencio - Colombia
matmarcontable@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 8

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL		
NIT	899.999.059-3	**Teléfono**	(608) 6666666 - Ext. 000
Dirección	AEROCIVIL	**Ciudad**	Rionegro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/12/2023, 15:20
Expedición	22/12/2023, 15:26
Vencimiento	22/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor Impto.Rete.	Vr. Unitario
1	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 3, Contrato de obra No 23000931 H4 DE 2023 cuyo objeto es: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL LADO AIRE Y LADO TIERRA EN LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO URRAO	1.00	56,336,097.65	0.00	56,336,097.65
2	Administración	1.00	11,267,219.54	0.00	11,267,219.54
3	Imprevistos	1.00	563,360.99	0.00	563,360.99
4	Utilidad	1.00	3,351,997.82	0.00	2,816,804.89

Total items: 4

Valor en Letras:
Setenta y un millones quinientos dieciocho mil seiscientos setenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Consignación $ 71,518,676.00

Total Bruto	70,983,483.07
IVA 19%	535,192.93
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**71,518,676.00**

Observaciones:
#$24-12-00-300;23000931H4DE2023;alvaro.restrepo@aerocivil.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051501814 aprobado en 20230706 prefijo FE desde el número 3 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 0.06
CUFE: 2ea6017b84d96d8afbe41a48c99bc1d0fe2d3e2241655c6e3c439fa19e626ad8aa751921bf81b4cf85eaddc75fffad20

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14900539018

(415)7707212489984(8020) 000001490053901 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 2 9 1 8 6	2	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
MATMAR CONSTRUCCIONES SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal
CL 25 S 23 30

42. Correo electrónico matmarconstrucciones@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 6 5 3 9 8 3 3 5	6 0 8 6 6 0 5 8 7 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 0 1 1 1 4	7 1 1 2	2 0 2 0 1 1 1 4				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 03 - 03 / 14 : 25: 54

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RIVERA GOMEZ EINER
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14900539018

(415)7707212489984(8020) **000001490053901 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 2 9 1 8 6	2	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 2 0 0 6 1 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 0 1 1 1 0	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 3 4 7 7 7	
78. Departamento	4 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 0 1 1 1 0	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 0 1 1 1 0		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14900539018

(415)7707212489984(8020) **000001490053901 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 2 9 1 8 6	2	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 0 1 1 1 0		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 7 5 2 3 4 3 1 9		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RIVERA	GOMEZ	EINER	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

NEIVA, HUILA, 11/07/2023

Dirigido a : **AERONAUTICA CIVIL** .

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **MATMAR CONSTRUCCIONES SAS** con **NIT 901.429.186-2** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO

Número 096970127062

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURIDICAS)

INGRITH RIVERA GOMEZ identificada con cedula de ciudadanía número 1.121.889.740 de Villavicencio (Meta), en mi condición de Contadora de **MATMAR CONSTRUCCIONES S.A.S.,** identificada con NIT 901.429.186-2, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de inicio del presente contrato. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Villavicencio, a los 21 días del mes de diciembre de 2023.

MATMAR CONSTRUCCIONES SAS
CONTADORA TP. 307846-T
C.C. 1.121.889.740 de Villavicencio (Meta)



FECHA DE NACIMIENTO 13-JUN-1992

FLORENCIA
(CAQUETA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.48 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

29-JUN-2010 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-5200100-00249388-F-1121889740-20100811 0023389248A 1 34333831



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.121.889.740
RIVERA GOMEZ
APELLIDOS
INGRITH
NOMBRES

INGRITH RIVERA GOMEZ
FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6 3 1 1 8 E 1 7 7 3 6 4 2 E 3 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **INGRITH RIVERA GOMEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121889740 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 307846-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

307846-T



INGRITH
RIVERA GOMEZ
C.C. 1121889740
RES. INSCRIPCION 131 DEL 18/04/2023
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

357194 358017

Scanned with CamScanner

220361/0522

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901429186	2	MATMAR CONSTRUCCIONES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AERONAUTICA URRAO	AERONAUTICA	URRAO-ANTIOQUIA	3017159033	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	326957634	9460177391	E	2023/12/21	2023/12/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,701,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	74857844	BARRETO GRANADOS PABLO DAVID	230301	24	$928,000	$148,500	EPS042	24	$928,000	$37,200	CCF03	24	$928,000	$37,200	14-11	24	$928,000	$64,600	24	$0	$0
2	CC	1117819822	BEDOYA USMA ERSAIN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
3	CC	1006658610	CARVAJAL VELEZ CARLOS MANUEL	230301	30	$1,160,000	$185,600	CCFC55	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
4	CC	1071580904	CASTILLO BEDOYA DIEGO RAUL	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
5	CC	86053841	FLOREZ PEREZ GIOVANNY	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS002	30	$3,000,000	$120,000	CCF03	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
6	CC	1006775214	FLOREZ PEREZ JUAN SEBASTIAN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
7	CC	85055966	GONZALEZ MARTINEZ ORLANDO	25-14	4	$154,667	$24,800	EPS037	4	$154,667	$6,200	CCF03	4	$154,667	$6,200	14-11	4	$154,667	$10,800	4	$0	$0
Total	**Afiliados(7)**					**$8,722,667**	**$1,395,700**			**$8,722,667**	**$349,000**			**$8,722,667**	**$349,000**			**$8,722,667**	**$607,400**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$1,395,700	$0	$0	$1,395,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$24,800	$0	$0	$24,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,370,900	$0	$0	$1,370,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$607,400	$0	$0	$607,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$607,400	$0	$0	$607,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$349,000	$0	$0	$349,000
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	7	$349,000	$0	$0	$349,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				7	$349,000	$0	$0	$349,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$46,400	$0	$0	$46,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$46,400	$0	$0	$46,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$37,200	$0	$0	$37,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$52,600	$0	$0	$52,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$166,400	$0	$0	$166,400
TOTAL				7	$2,701,100	$0	$0	$2,701,100

2023/12/09 08:42 AM

Rionegro, 21 de diciembre 2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA No. 23000931 H4 de 2023

Por medio de la presente y de acuerdo al informe del 21 de diciembre 2023 presentando por parte del contratista **MATMAR CONSTRUCCIONES SAS,** con NIT 901.429.186-2, certifico que recibí a satisfacción el objeto contractual de la orden 22000931 H4 de 2023 por el valor de **QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DIECISIETE PESOS M/CTE ($536.249.017) INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD**


Por lo tanto, se autoriza el pago de la Factura Electrónica de Venta No FE8 que corresponde al periodo del 12 de diciembre de 2023 al 21 de diciembre de 2023, equivalente a la suma de **SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($71.518.676,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD**.

Por concepto de:

- Acta parcial 2, Factura Electrónica de Venta No FE8

Se deja constancia que de acuerdo al Art. 50 de la ley 789 de 2002, y lo estipulado en el Art. 27 del decreto 2170 de 2002, el supervisor certifica que se encuentra a paz y salvo por el concepto de pago de seguridad social.

Para constancia firma el 21 de diciembre 2023



ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
SUPERVISOR CONTRATO

CONTRATO DE OBRA
No 23000931 H4 DE 2023

REALIZAR MANTENIMIENTO DEL LADO AIRE Y LADO TIERRA EN LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTARIA EN EL AEROPUERTO DE URRAO.”

INFORME TÉCNICO
ACTA DE COBRO PARCIAL No 3

CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL

CONTRATISTA: MATMAR CONSTRUCCIONES SAS

URRAO - ANTIOQUIA
DICIEMBRE DE 2023

CLIENTE:	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL**
OBJETO DEL PROYECTO:	**REALIZAR MANTENIMIENTO DEL LADO AIRE Y LADO TIERRA EN LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTARIA EN EL AEROPUERTO DE URRAO.”**
CONTRATO No.:	**23000931 H4 DE 2023**
CONTRATISTA:	**MATMAR CONSTRUCCIONES S.A.S**
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	**ALVARO HERNAN RESTREPO**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**HASTA EL 31 DE DICIEMBRE**
FECHA	**25 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

INTRODUCCIÓN

A Continuación, se presenta el informe de obra para el cobro parcial No 3, para las obras contempladas en el marco del CONTRATO No 23000931 H4 2023 que tiene como objeto: **REALIZAR MANTENIMIENTO DEL LADO AIRE Y LADO TIERRA EN LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTARIA EN EL AEROPUERTO DE URRAO."**. Para lo cual se realizó visita de campo para la recolección de la información, la verificación de cantidades contractuales, ajustando las mismas de acuerdo con las necesidades reales del proyecto ala fecha. Lo que nos genera el primer cobro parcial de obra del proyecto en mención, y que hace parte presente informe.

1. . DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL – AEROCIVIL - mediante acto administrativo suscribió el CONTRATO No 23000931 H4 2023 que tiene como objeto **REALIZAR MANTENIMIENTO DEL LADO AIRE Y LADO TIERRA EN LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTARIA EN EL AEROPUERTO DE URRAO.”**”., con fecha de terminación hasta el 31 de diciembre de 2023. El contrato fue suscrito entre la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL. AEROCIVIL NIT: 899.999.059-3 y la empresa MATMAR CONSTRUCCIONES SAS NIT: NIT 901429186-2.

2.1. OBJETIVOS

Presentar el acta parcial de cobro No 3 de acuerdo a las cantidades actualizadas mediante el balance de obra y el acta de mayores y menores cantidades de obra No 1 radicado a la entidad.

2.2. LOCALIZACIÓN

El contrato contempla la intervención del aeropuerto Ali Piedrahita en el municipio de Urrao en el Departamento de Antioquia localizadas de la siguiente manera:



Lado tierra



Lado aire

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

PLAZO CONTRACTUAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE
FECHA DE INICIO	12 DE SEPTIEMBRE DE 2023
VALOR DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS DIECISEIS MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS VEINTI DOS PESOS M/CTE PESOS M/CTE ($416.121.522,00) INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD.
VALOR ADICION	CIENTO VEINTE MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS (120.127.495)
OBJETO	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL LADO AIRE Y LADO TIERRA EN LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTARIA EN EL AEROPUERTO DE URRAO
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES S.A.S
SUPERVISOR AERONÁUTICA	ALVARO HERNAN RESTREPO

CANTIDADES INICIALES DEL CONTRATO DE OBRA

A continuación, se presenta las cantidades de obra que hacen parte del presupuesto contractual

ÍTEM	DESCRIPCIÓN			UNIDAD	CANTIDAD
1	**LADO AIRE**				
1,1	Localización y replanteo			m2	2000,00
1,2	Descapote a máquina en material común (e=10 cm) incluye cargue y retiro de material sobrante.			m2	651,00
1,3	Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo cualquier grado de humedad. medido en sitio. Incluye entibado temporal, cargue, transporte y botada de material			m3	130,00
1,4	Conformación de la calzada existente (especificaciones invias articulo 310), incluye ESTABILIZADA CON EMULSION ASFALTICA			m2	722,00
1,5	Suministro, transporte y colocación de SUB BASECON AFIRMADO DE LA ZONA, de tamaño máximo 1 1/2", compactada con medios mecánicos hasta una densidad del 95% del proctor modificado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Con un espesor mínimo de 0.15 m. y su medida será en el sitio ya compactada.			m3	97,65
1,6	Mástil 3,50 mts en tuberia Galvanizada de 1″ y 1 1/4″aeronáutico con mangaveleta tipo tempestad sin logo			un	2,00
1,7	Mangaveleta Impermeable 45x24x200 cm, Tipo Tempestad Sin Logo (REPUESTO)			un	8,00
1,8	Construccion de señalizacion de mangaveletas en concreto 123, forma (anillo circular) donde su radio mayor es de 7,5 m y su radio menor es 6,3 m, espesor e=0,07 cm, ancho 1.5 m juntas de madera cada 1.50 m. Incluye pintura a base de aceite color blanco para demarcacion de mangaveleta.			m3	10,40
1,9	Construccion de base para mangaveleta en concreto 1,2,3, (cilindro circular recto) donde su radio 0,6 m h= 1. Incluye pintura a base de aceite de color blanco para demarcacion de mangaveletas.			m3	1,00
1,10	Suministro de Poste y malla eslabonada con recubrimiento en PVC, calibre 8" incluyendo el recubrimiento, con el fin de sellar espacios entre postes y columnas en concreto, del cerramiento antiguo.			m2	4,00
1,11	Suministro e instalacion de tuberia metalica galvanizada, de 1,5" con un espacio entre tubo de 5 cm, con elementos verticales y horizontales en espacios debajo de muros de cerramiento, incluye concreto ciclopeo en la base de la tuberia.			m2	3,40
1,12	Tapas en Alfajor Calibre 11 (con recubrimiento galvanizado,zincado o similar), resaltes o taches en la superficie, para cajas de inspección de alcantarrillado. Incluye marco metalico, agarradera y pintura amarilla. Codio RS4-004 Tapa para Caja y camara de derivación de EPM			m2	9,00
2	**LADO TIERRA**				
2.1	Retiro de pasamanos			m2	4,63
2.2	Retiro de puertas			un	2,00
2.3	Demolición de muro culaquier espesor			m2	24,20
2.4	Desmonte de aparato sanitario (Incluye Retiro)			un	3,00
2.5	Desmonte de lavamanos (Incluye Retiro)			un	2,00
2.6	Excavaciones zapatas e=1,45 m			m3	28,20
2.7	Excavacion vigas de cimentacion			m3	13,00
2.8	Excavacion terreno e= 0,30mt			m3	35,00
2.9	Acero de refuerzo 60,000PSI			KG	1300,00
2.10	Malla elctrosoldada Q4 C.6mm de 15*15cm			KG	144,00
2.11	Concreto de limpieza e= 0,05mt			m2	2,60
2.12	Placa de contrapiso en concreto e= 0,10 mt			m2	147,00
2.13	Afinado de piso e=,05mt			m2	147,00

2.14	Base en recebo	m3	30,00
2.15	Concreto para zapatas, pedestales y vigas de cimentacion	m3	12,00
2.16	Concreto para vigas aereas N+2,6 mt	m3	2,10
2.17	Concreto para columnas 30*30cm	m3	3,30
2.18	Dinteles en mamposteria, incluye refuerzo de 2 varillas de 1/2"	ml	8,00
2.19	Estructura Metalica mas refuerzo	KG	2500,00
2.20	Muro en bloque de concreto liso E = 20 cm.	m2	156,00
2.21	Muro en bloque de concreto liso E = 12 cm.	m2	29,50
2.22	Pañetes liso en muros interiores - filos y dilataciones	m2	255,00
2.23	Pañetes liso en muros interiores - filos y dilataciones, ≤ 0,50m	ml	92,00
2.24	Salida de 1/2"	un	9,00
2.25	Tubería 1/2"	ml	84,00
2.26	Tubería 3/4"	ml	39,00
2.27	Sifon sanitario de 2"	un	4,00
2.28	Puntos sanitarios de 2"	un	6,00
2.29	Puntos sanitarios de 4"	un	3,00
2.30	Tuberia pvc sanitaria 2" incluye accesorios	ml	53,00
2.31	Tuberia pvc sanitaria 4" incluye accesorios	ml	44,00
2.32	Rejilla de piso en cobre de 3"	un	6,00
2.33	Cajas de inspección de 0,60 x 0,60mt	un	3,00
2.34	Tanque de Agua 1.000 Litros Negro, incluye conexión a moto bomba, bomba de cierre por llenado y accesorios.	un	1,00
2.35	Salida para iluminacion en tubería EMT de 3/4"	un	12,00
2.36	Salida para iluminacion en tubería emt de 3/4", en cable con bajo contenido de halogenuros	un	6,00
2.37	Salida para Interruptor sencillo	un	8,00
2.38	Lampara hermetica 2X32w	un	15,00
2.39	Salida para tomacorriente doble	un	33,00
2.40	Salida para voz y datos en cable utp cat 6a	un	4,00
2.41	Sensor de movimiento para techo 360° alcance 6 m	un	2,00
2.42	Punta de captación tipo Franklin en acero inoxidable 5/8' x 1 m. Incluye base	un	2,00
2.43	Puesta a tierra, Soldadura exotérmica - suelo hidroscopico Favigel varilla de cobre 5/8"x2,4m	un	1,00
2.44	Caja de paso en concreto o mamposteria de 0.4 X 0.4 m con tapa	un	2,00
2.45	Tablero electrico de 8 circuitos con breakes	un	2,00
2.46	Acometida electrica desde tablero terminal hasta nueva bodega.	ml	30,00
2.47	Tuberia de 2" electrica	ml	120,00
2.48	Cubierta en teja metaliza monoroof	m2	63,00
2.49	Cubierta de anden a un agua con estructura perfiles metálica blanca, en teja termoacústica azul ondulación en trapecio, incluye herraje, soldadura, apoyos verticales, anclajes, perforaciones, flanche y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	m2	35,00
2.50	Canal en lamina de acero galvanizado, calibre 22 o su equivalente	ml	30,00
2.51	Suministro e instalacion de flanche en cinta foil de aluminio de 20cm	ml	3,50
2.52	Enchape de pared blanco 0.20 x 0.20 metros (baños, cocina y zona humeda)	m2	80,00
2.53	Dispensador de papel higiénico de sobreponer en la pared ref - 8345 compacto tipo familia o su equivalente	un	7,00
2.54	Dispensador de jabón tipo familia o su equivalente	un	7,00
2.55	Dispensador de toallas desechables tipo familia o su equivalente	un	7,00
2.56	Extractor de olores, axial de 15"	un	7,00
2.57	Espejos biselados para baños	m2	7,00
2.58	Sanitario corona avanti ref - 20299100, blanco o su equivalente (adulto), incluye accesorios de instalación.	un	1,00
2.59	Lavamanos de sobreponer corona valencia ref - 01331100 o su equivalente, incluye griferia ref - 591125551 vento o su equivalente	un	1,00
2.60	Suministro e instalación de sanitario para personas con movilidad reducida. Incluye grifería y accesorios.	un	3,00
2.61	Suministro e instalación de Lavamanos para personas con movilidad redicida. Incluye griferia y accesorios	un	3,00
2.62	Suministro e instalacion de ducha de baño, incluye todos los accesorios y griferias para su instalación	un	1,00
2.63	Orinal mediano, incluye griferia tradicional tipo Grival.	un	2,00
2.64	Llave para control de agua con caja plastica 20 * 20	un	7,00
2.65	Incrustaciones para baño (jabonera, toallero y ganchos)	Juego	7,00
2.66	Suministro e instalacion de Cambiador de pañales horizontal	un	1,00
2.67	Pocetas Lavatraperos	un	4,00
2.68	Ventana en aluminio - combinada (corrediza, fija y persiana)	m2	37,00
2.69	Marco en aluminio y angeo de silicona para muros de calaos.	m2	15,00
2.70	Suministro e instalación de divisiones de vidrio para oficina o cerramiento en vidrio para nuevas salas de abordaje y equipajes, incluye accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación.	m2	29,00
2.71	Puerta metalica, incluye marco metalico cal.18, pintura anticorrosiva a dos manos, esmalte a tres manos, accesorios de instalación, y cerradura tipo pomo acabado platinum ref A50PD tipo schlage o su equivalente.	m2	15,00
2.72	Ruana, Remate lateral cubierta en lamina metalica pintada color de la teja	m2	4,00
2.73	Suministro e instalación Sistema Séptico Cónico 1000 Litros + Filtro Anaerobio 1000 Litros + Trampa Grasas 250 Litros. incluye excavación	glb	2,00
2.74	Aseo general de la obra	m2	120,00
2.75	Regata con pulidora en pared para tubería electrica y de agua potable	ml	12,90
2.76	Resane, adecuación de superficie y pintura de regata para puntos eléctricos y tuberias de agua potable, incluye todo lo necesario para su funcionamiento	ml	24,72
2.77	Suministro e instalación de cielo raso en pvc, incluye perfileria y los accesorios para su correcta instalación	m2	102,00
2.78	Resane y vinilo sobre interiores incluye andamio y herramienta menor	m2	470,07
2.79	Resane y vinilo sobre muros exteriores y anillos incluye andamio y herramienta menor	m2	440,52
2.80	Estuco para muros revocados	m2	500,00
2.81	Pintura acrilica de tráfico pesado y microesferaas reflectivas en color a definir, incluye imprimante.	m2	125,96
2.82	Suministro y colocación de Piso estructurado para exterior multicolor caras diferenciadas 51x51 o similar, para andenes y nuevas salas de embarque y desembarque	m2	307,00
2.83	Suministro e instalacion de barra fija y barra abatible para baño de discapacidad	un	4,00

CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACION No 1

ÍTEM	DESCRIPCIÓN			UNIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MAYORES Y MENORES No 1
					CANTIDAD
1	LADO AIRE				
1,1	Localización y replanteo			m2	848,24
1,2	Descapote a máquina en material común (e=10 cm) incluye cargue y retiro de material sobrante.			m2	651,00
1,3	Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo cualquier grado de humedad. medido en sitio. Incluye entibado temporal, cargue, transporte y botada de material			m3	130,00
1,4	Conformación de la calzada existente (especificaciones invias articulo 310), incluye ESTABILIZADA CON EMULSION ASFALTICA			m2	722,00
1,5	Suministro, transporte y colocación de SUB BASECON AFIRMADO DE LA ZONA, de tamaño máximo 1 1/2", compactada con medios mecánicos hasta una densidad del 95% del proctor modificado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Con un espesor mínimo de 0.15 m. y su medida será en el sitio ya compactada.			m3	97,65
1,6	Mástil 3,50 mts en tuberia Galvanizada de 1″ y 1 1/4″aeronáutico con mangaveleta tipo tempestad sin logo			un	2,00
1,7	Mangaveleta Impermeable 45x24x200 cm, Tipo Tempestad Sin Logo (REPUESTO)			un	8,00
1,8	Construccion de señalizacion de mangaveletas en concreto 123, forma (anillo circular) donde su radio mayor es de 7,5 m y su radio menor es 6,3 m, espesor e=0,07 cm, ancho 1.5 m juntas de madera cada 1.50 m. Incluye pintura a base de aceite color blanco para demarcacion de mangaveleta.			m3	10,40
1,9	Construccion de base para mangaveleta en concreto 1,2,3, (cilindro circular recto) donde su radio 0,6 m h= 1. Incluye pintura a base de aceite de color blanco para demarcacion de mangaveletas.			m3	1,00
1,10	Suministro de Poste y malla eslabonada con recubrimiento en PVC, calibre 8" incluyendo el recubrimiento, con el fin de sellar espacios entre postes y columnas en concreto, del cerramiento antiguo.			m2	4,00
1,11	Suministro e instalacion de tuberia metalica galvanizada, de 1,5" con un espacio entre tubo de 5 cm, con elementos verticales y horizontales en espacios debajo de muros de cerramiento, incluye concreto ciclopeo en la base de la tuberia.			m2	3,40
1,12	Tapas en Alfajor Calibre 11 (con recubrimiento galvanizado,zincado o similar), resaltes o taches en la superficie, para cajas de inspección de alcantarrillado. Incluye marco metalico, agarradera y pintura amarilla. Codio RS4-004 Tapa para Caja y camara de derivación de EPM			m2	9,00
2	LADO TIERRA				
2.1	Retiro de pasamanos			m2	4,63
2.2	Retiro de puertas			un	4,00
2.3	Demolición de muro culaquier espesor			m2	16,70
2.4	Desmonte de aparato sanitario (Incluye Retiro)			un	2,00
2.5	Desmonte de lavamanos (Incluye Retiro)			un	2,00
2.6	Excavaciones zapatas e=1,45 m			m3	4,16
2.7	Excavacion vigas de cimentacion			m3	3,84
2.8	Excavacion terreno e= 0,30mt			m3	12,00
2.9	Acero de refuerzo 60,000PSI			KG	1156,24
2.10	Malla elctrosoldada Q4 C.6mm de 15*15cm			KG	307,12
2.11	Concreto de limpieza e= 0,05mt			m2	18,03
2.12	Placa de contrapiso en concreto e= 0,10 mt			m2	195,92
2.13	Afinado de piso e=,05mt			m2	147,00
2.14	Base en recebo			m3	30,00
2.15	Concreto para zapatas, pedestales y vigas de cimentacion			m3	6,34
2.16	Concreto para vigas aereas N+2,6 mt			m3	3,55
2.17	Concreto para columnas 30*30cm			m3	1,90
2.18	Dinteles en mamposteria, incluye refuerzo de 2 varillas de 1/2"			ml	20,00
2.19	Estructura Metalica mas refuerzo			KG	0,00
2.20	Muro en bloque de concreto liso E = 20 cm.			m2	0,00
2.21	Muro en bloque de concreto liso E = 12 cm.			m2	138,00

2.22	Pañetes liso en muros interiores - filos y dilataciones	m2	350,00
2.23	Pañetes liso en muros interiores - filos y dilataciones, ≤ 0,50m	ml	0,00
2.24	Salida de 1/2"	un	9,00
2.25	Tubería 1/2"	ml	108,00
2.26	Tubería 3/4"	ml	52,00
2.27	Sifon sanitario de 2"	un	4,00
2.28	Puntos sanitarios de 2"	un	4,00
2.29	Puntos sanitarios de 4"	un	3,00
2.30	Tuberia pvc sanitaria 2" incluye accesorios	ml	53,00
2.31	Tuberia pvc sanitaria 4" incluye accesorios	ml	30,00
2.32	Rejilla de piso en cobre de 3"	un	4,00
2.33	Cajas de inspección de 0,60 x 0,60mt	un	2,00
2.34	Tanque de Agua 1.000 Litros Negro, incluye conexión a moto bomba, bomba de cierre por llenado y accesorios.	un	1,00
2.35	Salida para iluminacion en tubería EMT de 3/4"	un	0,00
2.36	Salida para iluminacion en tubería emt de 3/4", en cable con bajo contenido de halogenuros	un	0,00
2.37	Salida para Interruptor sencillo	un	4,00
2.38	Lampara hermetica 2X32w	un	11,00
2.39	Salida para tomacorriente doble	un	8,00
2.40	Salida para voz y datos en cable utp cat 6a	un	0,00
2.41	Sensor de movimiento para techo 360° alcance 6 m	un	2,00
2.42	Punta de captación tipo Franklin en acero inoxidable 5/8' x 1 m. Incluye base	un	0,00
2.43	Puesta a tierra, Soldadura exotérmica - suelo hidroscopico Favigel varilla de cobre 5/8"x2,4m	un	0,00
2.44	Caja de paso en concreto o mamposteria de 0.4 X 0.4 m con tapa	un	1,00
2.45	Tablero electrico de 8 circuitos con breakes	un	1,00
2.46	Acometida electrica desde tablero terminal hasta nueva bodega.	ml	43,00
2.47	Tuberia de 2" electrica	ml	0,00
2.48	Cubierta en teja metaliza monoroof	m2	0,00
2.49	Cubierta de anden a un agua con estructura perfiles metálica blanca, en teja termoacústica azul ondulación en trapecio, incluye herraje, soldadura, apoyos verticales, anclajes, perforaciones, flanche y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	m2	0,00
2.50	Canal en lamina de acero galvanizado, calibre 22 o su equivalente	ml	0,00
2.51	Suministro e instalacion de flanche en cinta foil de aluminio de 20cm	ml	3,50
2.52	Enchape de pared blanco 0.20 x 0.20 metros (baños, cocina y zona humeda)	m2	0,00
2.53	Dispensador de papel higiénico de sobreponer en la pared ref - 8345 compacto tipo familia o su equivalente	un	6,00
2.54	Dispensador de jabón tipo familia o su equivalente	un	6,00
2.55	Dispensador de toallas desechables tipo familia o su equivalente	un	6,00
2.56	Extractor de olores, axial de 15"	un	6,00
2.57	Espejos biselados para baños	m2	0,00
2.58	Sanitario corona avanti ref - 20299100, blanco o su equivalente (adulto), incluye accesorios de instalación.	un	1,00
2.59	Lavamanos de sobreponer corona valencia ref - 01331100 o su equivalente, incluye griferia ref - 591125551 vento o su equivalente	un	1,00
2.60	Suministro e instalación de sanitario para personas con movilidad reducida. Incluye grifería y accesorios.	un	4,00
2.61	Suministro e instalación de Lavamanos para personas con movilidad redicida. Incluye griferia y accesorios	un	4,00

2.62	Suministro e instalacion de ducha de baño, incluye todos los accesorios y griferias para su instalación	un	1,00
2.63	Orinal mediano, incluye griferia tradicional tipo Grival.	un	3,00
2.64	Llave para control de agua con caja plastica 20 * 20	un	5,00
2.65	Incrustaciones para baño (jabonera, toallero y ganchos)	Juego	1,00
2.66	Suministro e instalacion de Cambiador de pañales horizontal	un	1,00
2.67	Pocetas Lavatraperos	un	1,00
2.68	Ventana en aluminio - combinada (corrediza, fija y persiana)	m2	11,40
2.69	Marco en aluminio y angeo de silicona para muros de calaos.	m2	0,00
2.70	Suministro e instalación de divisiones de vidrio para oficina o cerramiento en vidrio para nuevas salas de abordaje y equipajes, incluye accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación.	m2	13,75
2.71	Puerta metalica, incluye marco metalico cal.18, pintura anticorrosiva a dos manos, esmalte a tres manos, accesorios de instalación, y cerradura tipo pomo acabado platinum ref A50PD tipo schlage o su equivalente.	m2	0,00
2.72	Ruana, Remate lateral cubierta en lamina metalica pintada color de la teja	m2	4,00
2.73	Suministro e instalación Sistema Séptico Cónico 1000 Litros + Filtro Anaerobio 1000 Litros + Trampa Grasas 250 Litros. incluye excavación	glb	1,00
2.74	Aseo general de la obra	m2	160,00
2.75	Regata con pulidora en pared para tubería electrica y de agua potable	ml	12,90
2.76	Resane, adecuación de superficie y pintura de regata para puntos eléctricos y tuberias de agua potable, incluye todo lo necesario para su funcionamiento	ml	24,72
2.77	Suministro e instalación de cielo raso en pvc, incluye perfileria y los accesorios para su correcta instalación	m2	0,00
2.78	Resane y vinilo sobre interiores incluye andamio y herramienta menor	m2	470,07
2.79	Resane y vinilo sobre muros exteriores y anillos incluye andamio y herramienta menor	m2	440,52
2.80	Estuco para muros revocados	m2	300,00
2.81	Pintura acrilica de tráfico pesado y microesferaas reflectivas en color a definir, incluye imprimante.	m2	125,96
2.82	Suministro y colocación de Piso estructurado para exterior multicolor caras diferenciadas 51x51 o similar, para andenes y nuevas salas de embarque y desembarque	m2	226,00
2.83	Suministro e instalacion de barra fija y barra abatible para baño de discapacidad	un	4,00
NP	**ITEM NO PREVISTOS**		
NP 1	Localizacion y replanteo	M2	115,20
NP 2	Descapote capa vegetal y nivelacion manual incluye retiro	M2	115,20
NP 3	Perfil metalico cerrado 100x100 cl 14, incluye anticorrosivo y pintura	Ml	78,00
NP 4	Perfil metalico cerrado 100x40 cl 18, incluye anticorrosivo y pintura	Ml	204,00
NP 5	Demolicion del enchape de piso y granito, incluye trasiego y cargue manual	ML	303,22
NP 6	Concreto para columnetas	M2	0,84
NP 7	Teja arquitectonica termoacustica 2mm trapezoidal color azul, incluye caballete	M3	176,00
NP 8	Suministro e instalacion de tuberia de 6"	M2	78,00
NP 9	Suministro e instalacion de puertas en aluminio	ML	19,60
NP 10	Instalacion de loseta tactil guia y alerta	M2	14,88
NP 11	Espejos 3 mm	M2	6,00
NP 12	Enchape para baños piso pared en ceramica formato 60x30cm para pisos y muros eco ceramica o similar	Ml	120,00
NP 13	Suministro e instalacion de division en vidrio de 8mm, con estructura en aluminio	Und	22,10
NP 14	Suministro e instalación de cielo raso en pvc 9 mm, incluye perfileria y los accesorios para su correcta instalación	M3	86,00

ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL COBRO PARCIAL

AEROPUERTO ALI PIEDRAHITA

4. Conformación de la calzada existente (especificaciones invias articulo 310), incluye ESTABILIZADA CON EMULSION ASFALTICA





12. TAPAS DE ALFAJOR CALIBRE 11(CON RECUBRIMIENTO GALVANIZADO ZINCADO O SIMILAR)RESALTE O TACHES EN LA SUPERFICIE PARA CAJAS DE INSEPCCION DE ALCANTARRILLADO INCLUYE MARCO METALICO AGARRADERA Y PINTURA AMARILLA CODIO RS 4-004 TAPA PARA CAJA Y CAMARA DERIVACION EPM



RETIRO DE PUERTAS





24 PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E=0,10





- 36 SALIDA DE 1/2"





- 39 SIFON 2"





- 45 CAJAS DE INSEPCCION 0,60X0,60





46 TANQUE DE AGUA 1000 LITROS NEDRO INCLUYE CONEXIÓN A MOTOBOMBA, BOMBA DE CIERRE POR LLENADO Y ACCESORIOS



56 CAJAS DE PASO EN CONCRETO O MANPOSTERIA 0,40X0,40





70 SANITARIO CORONA AVANTI REF. 20999100, BLANCO O SU EQUIVALENTE (ADULTO) INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION



73 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA INCLUYE ACCESORIOS



75 ORINAL MEDIANO INCLUYE GRIFERIA TIPO GRIVAL



78 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMBIA PAÑAL HORIZONTAL



82 SUMINISTRO E INTALACION DE DIVISIONES EN VIDRIO PARA OFICINA O CERRAMIENTO EN VIDRIO PARA NUEVAS SALAS DE ABORDAJE Y EQUIPAJES, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACION



85 SUMINISTRO E INTALACION SISTEMA SEPTICO CONICO 1000 LITROS+ FILTRO ANAEROBIO1000 LITROS+ TRAMPA GRASAS 250 LITROS INCLUYE EXCAVACION





.86 ASEO GENERAL





95 SUMINISTRO E INTALACION DE BARRA FIJA Y ABATIBLE PARA BAÑOS DE DISCAPACITADOS



NP8 TEJA TERMOACUSTICA 2 MM TRAPEZOIDAL INCLUYE CABALLETE





SUMINISTRO DE SILLAS TANDEN DE 4 PUESTOS



CANIDADES A COBRAR EN LA PRESENTE ACTA N°3

ÍTEM	DESCRIPCIÓN			UNIDAD	CANTIDADES PRESENTE ACTA PARCIAL No 3	
					CANTIDAD	VALOR PARCIAL
	LADO AIRE					
1	Localizacion y replanteo			m2		$ -
2	Descapote a máquina en material común (e=10 cm) incluye cargue y retiro de material sobrante.			m2		$ -
3	Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo cualquier grado de humedad. medido en sitio. Incluye entibado temporal, cargue, transporte y botada de material			m3		$ -
4	Conformación de la calzada existente (especificaciones invias articulo 310), incluye ESTABILIZADA CON EMULSION ASFALTICA			m2	401,72	$ 4.638.259,00
5	Suministro, transporte y colocación de SUB BASECON AFIRMADO DE LA ZONA, de tamaño máximo 1 1/2", compactada con medios mecánicos hasta una densidad del 95% del proctor modificado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Con un espesor mínimo de 0.15 m. y su medida será en el sitio ya compactada.			m3		$ -
6	Mástil 3,50 mts en tuberia Galvanizada de 1″ y 1 1/4″aeronáutico con mangaveleta tipo tempestad sin logo			un		$ -
7	Mangaveleta Impermeable 45x24x200 cm, Tipo Tempestad Sin Logo (REPUESTO)			un		$ -
8	Construccion de señalizacion de mangaveletas en concreto 123, forma (anillo circular) donde su radio mayor es de 7,5 m y su radio menor es 6,3 m, espesor e=0,07 cm, ancho 1.5 m juntas de madera cada 1.50 m. Incluye pintura a base de aceite color blanco para demarcacion de mangaveleta.			m3		$ -
9	Construccion de base para mangaveleta en concreto 1,2,3, (cilindro circular recto) donde su radio 0,6 m h= 1. Incluye pintura a base de aceite de color blanco para demarcacion de mangaveletas.			m3		$ -
10	Suministro de Poste y malla eslabonada con recubrimiento en PVC, calibre 8" incluyendo el recubrimiento, con el fin de sellar espacios entre postes y columnas en concreto, del cerramiento antiguo.			m2		$ -
11	Suministro e instalacion de tuberia metalica galvanizada, de 1,5" con un espacio entre tubo de 5 cm, con elementos verticales y horizontales en espacios debajo de muros de cerramiento, incluye concreto ciclopeo en la base de la tuberia.			m2		$ -

12	Tapas en Alfajor Calibre 11 (con recubrimiento galvanizado,zincado o similar), resaltes o taches en la superficie, para cajas de inspección de alcantarrillado. Incluye marco metalico, agarradera y pintura amarilla. Codio RS4-004 Tapa para Caja y camara de derivación de EPM	m2	10,75	$	3.929.362,00
	LADO TIERRA				
13	Retiro de pasamanos	m2	0,00	$	-
14	Retiro de puertas	un	4,00	$	208.340,00
15	Demolición de muro culaquier espesor	m2	0,00	$	-
16	Desmonte de aparato sanitario (Incluye Retiro)	un	0,00	$	-
17	Desmonte de lavamanos (Incluye Retiro)	un	0,00	$	-
18	Excavaciones zapatas e=1,45 m	m3	0,00	$	-
19	Excavacion vigas de cimentacion	m3	0,00	$	-
20	Excavacion terreno e= 0,30mt	m3	0,00	$	-
21	Acero de refuerzo 60,000PSI	KG	0,00	$	-
22	Malla elctrosoldada Q4 C.6mm de 15*15cm	KG	0,00	$	-
23	Concreto de limpieza e= 0,05mt	m2	0,00	$	-
24	Placa de contrapiso en concreto e= 0,10 mt	m2	127,40	$	10.210.600,00
25	Afinado de piso e=,05mt	m2	0,00	$	-
26	Base en recebo	m3	0,00	$	-
27	Concreto para zapatas, pedestales y vigas de cimentacion	m3	0,00	$	-
28	Concreto para vigas aereas N+2,6 mt	m3	0,00	$	-
29	Concreto para columnas 30*30cm	m3	0,00	$	-
30	Dinteles en mamposteria, incluye refuerzo de 2 varillas de 1/2"	ml	0,00	$	-
33	Muro en bloque de concreto liso E = 12 cm.	m2	0,00	$	-
34	Pañetes liso en muros interiores - filos y dilataciones	m2	0,00	$	-
36	Salida de 1/2"	un	9,00	$	795.744,00
37	Tubería 1/2"	ml	0,00	$	-
38	Tubería 3/4"	ml	0,00	$	-
39	Sifon sanitario de 2"	un	4,00	$	481.564,00
40	Puntos sanitarios de 2"	un	0,00	$	-
41	Puntos sanitarios de 4"	un	0,00	$	-
42	Tuberia pvc sanitaria 2" incluye accesorios	ml	0,00	$	-
43	Tuberia pvc sanitaria 4" incluye accesorios	ml	0,00	$	-
44	Rejilla de piso en cobre de 3"	un	0,00	$	-
45	Cajas de inspección de 0,60 x 0,60mt	un	2,00	$	714.122,00
46	Tanque de Agua 1.000 Litros Negro, incluye conexión a moto bomba, bomba de cierre por llenado y accesorios.	un	1,00	$	830.477,00
49	Salida para Interruptor sencillo	un	0,00	$	-
50	Lampara hermetica 2X32w	un		$	-
51	Salida para tomacorriente doble	un	0,00	$	-
53	Sensor de movimiento para techo 360° alcance 6 m	un	0,00	$	-
56	Caja de paso en concreto o mamposteria de 0.4 X 0.4 m con tapa	un	1,00	$	439.956,00
57	Tablero electrico de 8 circuitos con breakes	un	0,00	$	-
58	Acometida electrica desde tablero terminal hasta nueva bodega.	ml	0,00	$	-
63	Suministro e instalacion de flanche en cinta foil de aluminio de 20cm	ml	0,00	$	-
65	Dispensador de papel higiénico de sobreponer en la pared ref - 8345 compacto tipo familia o su equivalente	un	0,00	$	-
66	Dispensador de jabón tipo familia o su equivalente	un	0,00	$	-
67	Dispensador de toallas desechables tipo familia o su equivalente	un	0,00	$	-
68	Extractor de olores, axial de 15"	un	0,00	$	-
70	Sanitario corona avanti ref - 20299100, blanco o su equivalente (adulto), incluye accesorios de instalación.	un	1,00	$	657.830,00
71	Lavamanos de sobreponer corona valencia ref - 01331100 o su equivalente, incluye griferia ref - 591125551 vento o su equivalente	un		$	-
72	Suministro e instalación de sanitario para personas con movilidad reducida. Incluye grifería y accesorios.	un		$	-
73	Suministro e instalación de Lavamanos para personas con movilidad redicida. Incluye griferia y accesorios	un	4,00	$	2.097.200,00
74	Suministro e instalacion de ducha de baño, incluye todos los accesorios y griferias para su instalación	un		$	-
75	Orinal mediano, incluye griferia tradicional tipo Grival.	un	3,00	$	1.334.310,00
76	Llave para control de agua con caja plastica 20 * 20	un		$	-
77	Incrustaciones para baño (jabonera, toallero y ganchos)	Juego		$	-
78	Suministro e instalacion de Cambiador de pañales horizontal	un	1,00	$	2.452.953,00
79	Pocetas Lavatraperos	un		$	-
80	Ventana en aluminio - combinada (corrediza, fija y persiana)	m2		$	-
82	Suministro e instalación de divisiones de vidrio para oficina o cerramiento en vidrio para nuevas salas de abordaje y equipajes, incluye accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación.	m2	13,75	$	11.518.251,00

84	Ruana, Remate lateral cubierta en lamina metalica pintada color de la teja	m2		$	-
85	Suministro e instalación Sistema Séptico Cónico 1000 Litros + Filtro Anaerobio 1000 Litros + Trampa Grasas 250 Litros. incluye excavación	glb	1,00	$	2.667.554,00
86	Aseo general de la obra	m2	160,00	$	797.440,00
87	Regata con pulidora en pared para tubería electrica y de agua potable	ml	0,00	$	-
88	Resane, adecuación de superficie y pintura de regata para puntos eléctricos y tuberias de agua potable, incluye todo lo necesario para su funcionamiento	ml	0,00	$	-
90	Resane y vinilo sobre interiores incluye andamio y herramienta menor	m2	0,00	$	-
91	Resane y vinilo sobre muros exteriores y anillos incluye andamio y herramienta menor	m2	0,00	$	-
92	Estuco para muros revocados	m2	0,00	$	-
93	Pintura acrilica de tráfico pesado y microesferaas reflectivas en color a definir, incluye imprimante.	m2	108,83	$	7.620.780,00
94	Suministro y colocación de Piso estructurado para exterior multicolor caras diferenciadas 51x51 o similar, para andenes y nuevas salas de embarque y desembarque	m2	0,00	$	-
95	Suministro e instalacion de barra fija y barra abatible para baño de discapacidad	un	4,00	$	3.718.740,00
NP1	Localizacion y replanteo	M2	0,00	$	-
NP2	Descapote capa vegetal y nivelacion manual incluye retiro	M2	0,00	$	-
NP3	Perfil metalico cerrado 100x100 cl 14, incluye anticorrosivo y pintura	Ml	0,00	$	-
NP4	Perfil metalico cerrado 100x40 cl 18, incluye anticorrosivo y pintura	Ml	0,00	$	-
NP5	Demolicion del enchape de piso y granito, incluye trasiego y cargue manual	ML	0,00	$	-
NP6	Concreto para columnetas	M2	0,00	$	-
NP7	Teja arquitectonica termoacustica 2mm trapezoidal color azul, incluye caballete	M2	115,00	$	15.870.000,00
NP8	Suministro e instalacion de tuberia de 6"	M2	0,00	$	-
NP9	Suministro e instalacion de puertas en aluminio	ML		$	-
NP10	Instalacion de loseta tactil guia y alerta	M2	0,00	$	-
NP11	Espejos 3 mm	M2		$	-
NP12	Enchape para baños piso pared en ceramica formato 60x30cm para pisos y muros eco ceramica o similar	Ml	0,00	$	-
NP13	Suministro e instalacion de division en vidrio de 8mm, con estructura en aluminio	Und		$	-
NP14	Suministro e instalación de cielo raso en pvc 9 mm, incluye perfileria y los accesorios para su correcta instalación	M3		$	-
NP	**ITEM NO PREVISTOS**				
NP15	Concreto para bordillos de 0,30x0,10	ML	0,00	$	-
NP16	Canal en lamina galvanizada Cl 18	ml		$	-
NP17	Lampara led redonda 24w	Und		$	-
NP18	Tierra negra abonada para jardin	m3		$	-
NP19	Suministro e instalacion de flores ixora roja	Und		$	-
NP20	Guarda escoba en ceramica H:10cm	ml	0,00	$	-
NP21	Suministro e instalacion de puerta en aluminio corrediza con vidrio de 8 mm	m2		$	-
NP22	Suministro e instalación portón de acceso peatonal en tubo galvanizado 2" malla eslabonada 2,0x0,9, incluye pintura, soldadura, herraje, anticorrosivos, bisagras y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	Und		$	-
NP23	Desmonte de cerramiento en malla	M2		$	-
NP24	Caja de inspeccion de 1,30x1,30	M2		$	-
	SUB TOTAL				
	SUMINISTROS				
	Suministro de sillas tandem modular de cuatro puestos	Und	0,00		$ 0,00
	SUB TOTAL SUMINISTROS				
	COSTOS TOTALES			**$**	**70.983.483**
	IVA 19% SUMINISTROS			**$**	**535.193**
	IVA 19% SUMINISTROS				
	VALOR TOTAL			**$**	**71.518.676**

CONCLUSIONES

- Se solicita a la entidad contratante por medio de la supervisión, se avale este el presente cobro parcial, el cuales el producto de las actividades ejecutadas en obra hasta la fecha de la presente acta lo que significa que está garantizando el cumplimiento del objeto contractual.

- El valor a cobrar en la presente acta de cobro parcial es de SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/C(71.518.676,00)

Elaboró



EINER RIVERA GOMEZ
Representante Legal Del Contratista
MATMAR CONSTRUCCIONES SAS

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROCESO

EJECUCIÓN DE OBRAS

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CONTRATO No 23000931 H4 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR MANTENIMIENTO DEL LADO AIRE Y LADO TIERRA EN LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE URRAO

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 3 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 12/11/2023 **HASTA** 27/12/2023

ÍTEM N° 4 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM Conformación de la calzada existente (especificaciones invias articulo 310), incluye ESTABILIZADA CON EMULSION ASFALTICA

CONTRATISTA MATMAR CONSTRUCCIONES SAS (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ALVARO HERNAN RESTREPO (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CALZADA ASFALTICA	40,00	6,00	0,00	0,00	240,00
					0,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					240,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					240,00
TOTAL POR EJECUTAR					616,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) GIOVANNY FLOREZ PEREZ
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre)

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

	FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	
	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CONTRATO No 23000791 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR MANTENIMIENTO DEL LADO AIRE Y LADO TIERRA DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE URRAO

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 3 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 12/12/2023 **HASTA** 27/12/2023

ÍTEM N° 56 **UNIDAD** UND **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CAJAS DE PASO EN CONCRETO O MAMPOSTERIA 0,40X0,40

CONTRATISTA MATMAR CONSTRUCCIONES SAS
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ALVARO HERNAN RESTREPO
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CAJA DE PASO				1,00	1,00
					#
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					1,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					1,00
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) GIOVANNY FLOREZ PEREZ
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre)

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROCESO

EJECUCIÓN DE OBRAS

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CONTRATO No 23000931 H4 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR MANTENIMIENTO DEL LADO AIRE Y LADO TIERRA EN LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE URRAO

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 3 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 12/11/2023 **HASTA** 27/12/2023

ÍTEM N° 12 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TAPAS DE ALFAJOR CALIBRE 11(CON RECUBRIMIENTO GALVANIZADO ZINCADO O SIMILAR)RESALTE O TACHES EN LA SUPERFICIE PARA CAJAS DE INSEPCCION DE ALCANTARRILLADO INCLUYE MARCO METALICO AGARRADERA Y PINTURA AMARILLA CODIO RS 4-004 TAPA PARA CAJA Y CAMARA DERIVACION EPM

CONTRATISTA MATMAR CONSTRUCCIONES SAS

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ALVARO HERNAN RESTREPO

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CAJA DE INSPECIION N°1	1,08	0,76		1,00	0,82
CAJA DE INSPECIION N°2	1,05	0,50		1,00	0,53
CAJA DE INSPECIION N°3	2,00	0,94		1,00	1,88
CAJA DE INSPECIION N°4	0,93	1,23		1,00	1,14
CAJA DE INSPECIION N°5	1,08	1,05		2,00	2,27
CAJA DE INSPECIION N°6	1,04	1,19		2,00	2,48
CAJA DE INSPECION N°7	1,13	1,45		1,00	1,64
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					10,75
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					10,75
TOTAL POR EJECUTAR					8,89

REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) GIOVANNY FLOREZ PEREZ
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre)

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROCESO

EJECUCIÓN DE OBRAS

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CONTRATO No 23000931 H4 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR MANTENIMIENTO DEL LADO AIRE Y LADO TIERRA EN LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE URRAO

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 3 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 12/11/2023 **HASTA** 27/12/2023

ÍTEM N° 14 **UNIDAD** UND **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM RETIRO DE PUERTAS

CONTRATISTA MATMAR CONSTRUCCIONES SAS
(Escriba el nombre o razón social del contratista)


INTERVENTOR N/A
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ALVARO HERNAN RESTREPO
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
RETIRO DE PUERTAS				4,00	4,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					4,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					4,00
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) GIOVANNY FLOREZ PEREZ
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre)

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

	FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	
	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CONTRATO No 23000791 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR MANTENIMIENTO DEL LADO AIRE Y LADO TIERRA DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE URRAO

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 3 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 12/11/2023 **HASTA** 27/12/2023

ÍTEM N° 24 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E=0,10

CONTRATISTA MATMAR CONSTRUCCIONES SAS
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ALVARO HERNAN RESTREPO
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
PLACA ANILLO MANGAVELETA	6,37	6,37	3,14	1,00	127,40
					#
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					127,40
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					150,40
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					277,80
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) GIOVANNY FLOREZ PEREZ
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre)

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	

CONTRATO No 23000791 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR MANTENIMIENTO DEL LADO AIRE Y LADO TIERRA DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE URRAO

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 3 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 12/12/2023 **HASTA** 27/12/2023

ÍTEM N° 36 **UNIDAD** 7ND **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM SALIDA DE 1/2"

CONTRATISTA MATMAR CONSTRUCCIONES SAS
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ALVARO HERNAN RESTREPO
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
SALIDA DE 1/2"				9,00	9,00
					#
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					9,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					9,00
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) GIOVANNY FLOREZ PEREZ
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre)

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

	FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	
	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CONTRATO No 23000791 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR MANTENIMIENTO DEL LADO AIRE Y LADO TIERRA DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE URRAO

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 3 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 12/12/2023 **HASTA** 27/12/2023

ÍTEM N° 39 **UNIDAD** UND **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM SIFON 2"

CONTRATISTA MATMAR CONSTRUCCIONES SAS
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ALVARO HERNAN RESTREPO
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
SIFON 4"				4,00	4,00
					#
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					4,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					4,00
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) GIOVANNY FLOREZ PEREZ
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre)

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

	FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	
	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CONTRATO No 23000791 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR MANTENIMIENTO DEL LADO AIRE Y LADO TIERRA DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE URRAO

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 3 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 12/12/2023 **HASTA** 27/12/2023

ÍTEM N° 45 **UNIDAD** UND **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CAJAS DE INSEPCCION 0,60X0,60

CONTRATISTA MATMAR CONSTRUCCIONES SAS
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ALVARO HERNAN RESTREPO
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CAJA DE INSPECCION				2,00	2,00
					#
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					2,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					2,00
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) GIOVANNY FLOREZ PEREZ
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre)

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

	FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	
	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CONTRATO No 23000791 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR MANTENIMIENTO DEL LADO AIRE Y LADO TIERRA DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE URRAO

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 3 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 12/12/2023 **HASTA** 27/12/2023

ÍTEM N° 46 **UNIDAD** UND **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TANQUE DE AGUA 1000 LITROS NEDRO INCLUYE CONEXIÓN A MOTOBOMBA, BOMBA DE CIERRE POR LLENADO Y ACCESORIOS

CONTRATISTA MATMAR CONSTRUCCIONES SAS
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ALVARO HERNAN RESTREPO
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
TANQUE DE AGUA NEGRO				1,00	1,00
					#
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					1,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					1,00
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) GIOVANNY FLOREZ PEREZ
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre)

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

	FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	
	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CONTRATO No 23000791 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR MANTENIMIENTO DEL LADO AIRE Y LADO TIERRA DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE URRAO

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 3 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 12/12/2023 **HASTA** 27/12/2023

ÍTEM N° 70 **UNIDAD** UND **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM SANITARIO CORONA AVANTI REF. 20999100, BLANCO O SU EQUIVALENTE (ADULTO) INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION

CONTRATISTA MATMAR CONSTRUCCIONES SAS
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ALVARO HERNAN RESTREPO
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
SANITARIO				1,00	1,00
					#
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					1,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					1,00
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) GIOVANNY FLOREZ PEREZ
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre)

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

	FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	
	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CONTRATO No 23000791 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR MANTENIMIENTO DEL LADO AIRE Y LADO TIERRA DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE URRAO

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 3 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 12/12/2023 **HASTA** 27/12/2023

ÍTEM N° 73 **UNIDAD** UND **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA INCLUYE ACCESORIOS

CONTRATISTA MATMAR CONSTRUCCIONES SAS
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ALVARO HERNAN RESTREPO
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
LAVAMANOS				4,00	4,00
					#
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					4,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					4,00
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) GIOVANNY FLOREZ PEREZ
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre)

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	

CONTRATO No 23000791 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR MANTENIMIENTO DEL LADO AIRE Y LADO TIERRA DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE URRAO

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 3 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 12/12/2023 **HASTA** 27/12/2023

ÍTEM N° 75 **UNIDAD** UND **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM ORINAL MEDIANO INCLUYE GRIFERIA TIPO GRIVAL

CONTRATISTA MATMAR CONSTRUCCIONES SAS
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ALVARO HERNAN RESTREPO
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ORINAL MEDIANO				3,00	3,00
					#
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					3,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					3,00
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) GIOVANNY FLOREZ PEREZ
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre)

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

	FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	
	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CONTRATO No 23000791 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR MANTENIMIENTO DEL LADO AIRE Y LADO TIERRA DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE URRAO

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 3 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 12/12/2023 **HASTA** 27/12/2023

ÍTEM N° 78 **UNIDAD** UND **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMBIA PAÑAL HORIZONTAL

CONTRATISTA MATMAR CONSTRUCCIONES SAS
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ALVARO HERNAN RESTREPO
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CAMBIA PAÑAL				1,00	1,00
					#
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					1,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					1,00
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) GIOVANNY FLOREZ PEREZ
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre)

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

	FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	
	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CONTRATO No 23000791 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR MANTENIMIENTO DEL LADO AIRE Y LADO TIERRA DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE URRAO

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 3 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 12/12/2023 **HASTA** 27/12/2023

ÍTEM N° 82 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM SUMINISTRO E INTALACION DE DIVISIONES EN VIDRIO PARA OFICINA O CERRAMIENTO EN VIDRIO PARA NUEVAS SALAS DE ABORDAJE Y EQUIPAJES, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOSNECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACION

CONTRATISTA MATMAR CONSTRUCCIONES SAS
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ALVARO HERNAN RESTREPO
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CAMBIA PAÑAL				1,00	1,00
					#
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					1,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					1,00
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) GIOVANNY FLOREZ PEREZ
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre)

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	

CONTRATO No 23000791 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR MANTENIMIENTO DEL LADO AIRE Y LADO TIERRA DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE URRAO

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 3 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 12/12/2023 **HASTA** 27/12/2023

ÍTEM N° 85 **UNIDAD** GLB **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM SUMINISTRO E INTALACION SISTEMA SEPTICO CONICO 1000 LITROS+ FILTRO ANAEROBIO1000 LITROS+ TRAMPA GRASAS 250 LITROS INCLUYE EXCAVACION

CONTRATISTA MATMAR CONSTRUCCIONES SAS
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ALVARO HERNAN RESTREPO
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
SISTEMA SEPTICO				1,00	1,00
					#
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					1,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					1,00
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) GIOVANNY FLOREZ PEREZ
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre)

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO		
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
	PROCESO	
	EJECUCIÓN DE OBRAS	

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CONTRATO No 23000791 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR MANTENIMIENTO DEL LADO AIRE Y LADO TIERRA DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE URRAO

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 3 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 12/12/2023 **HASTA** 27/12/2023

ÍTEM N° 86 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM ASEO GENERAL

CONTRATISTA MATMAR CONSTRUCCIONES SAS
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ALVARO HERNAN RESTREPO
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ASEA GENERAL BODEGAS	12,69	8,70		1,00	110,40
ASEO ANDENES	28,00	1,20		1,00	33,60
ASEO GARITA NUEVA	4,00	4,00		1,00	16,00
					#
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					160,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					160,00
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) GIOVANNY FLOREZ PEREZ
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre)

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

	FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	
	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CONTRATO No 23000791 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR MANTENIMIENTO DEL LADO AIRE Y LADO TIERRA DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE URRAO

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 3 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 12/12/2023 **HASTA** 27/12/2023

ÍTEM N° 95 **UNIDAD** UND **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM SUMINISTRO E INTALACION DE BARRA FIJA Y ABATIBLE PARA BAÑOS DE DISCAPACITADOS

CONTRATISTA MATMAR CONSTRUCCIONES SAS
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ALVARO HERNAN RESTREPO
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
BARRA FIJA				4,00	4,00
					#
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					4,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					4,00
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) GIOVANNY FLOREZ PEREZ
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre)

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	

CONTRATO No 23000931 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR MANTENIMIENTO EN EL LADO AIRE Y LADO TIERRA DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE URRAO

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 28/11/2023 **HASTA** 11/12/2023

ÍTEM N° NP7 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TEJA TERMOACUSTICA 2 MM TRAPEZOIDAL INCLUYE CABALLETE

CONTRATISTA MATMAR CONSTRUCCIONES SAS
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ALVARO HERNAN RESTREPO
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
TEJA AREA ADMINISTRATIVA	4,39	1,00		18,00	79,00
TEJA PIEZA MATERIALES	6,00	1,00		6,00	36,00
					0,00
					0,00
TOTAL EJECUTADO EB LA PRESENTE ACTA					115,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					300,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					415,00
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) GIOVANNY FLOREZ PEREZ
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre)

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1

2. OBJETO DEL CONTRATO 1

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
¡Error! Marcador no definido.

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
22

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 5

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 8

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	23000931 H4 DE 2023
Nombre del Contratista:	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS
Periodo informe:	Del 12 de diciembre de 2023 al 27 de diciembre de 2023
Nombre de Supervisor:	ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
Nombre del Interventor:	N/A
Área perteneciente:	Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil Regional Antioquia

2. OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR MANTENIMIENTO DEL LADO AIRE Y LADO TIERRA EN LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTARIA EN EL AEROPUERTO DE URRAO."

3. EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA ESTACION ALS RIO NEGRO:

1. ACTIVIDADES TECNICAS.

Conformación de calzada

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ALZADA ASFALTICA	40,00	6,00	0,00	0,00	240,00
					0,00
OTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					240,00
OTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
OTAL EJECUTADO ACUMULADO					240,00
OTAL POR EJECUTAR					616,00

Descripción del ítem
Realice la descripción del correspondiente ítem, teniendo en cuenta la condición contractual.

Página 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO





TAPAS DE ALFAJOR CALIBRE 11(CON RECUBRIMIENTO GALVANIZADO ZINCADO O SIMILAR) RESALTE O TACHES EN LA SUPERFICIE PARA CAJAS DE INSEPCCION DE ALCANTARRILLADO INCLUYE MARCO METALICO AGARRADERA Y PINTURA AMARILLA CODIO RS 4-004 TAPA PARA CAJA Y CAMARA DERIVACION EPM

REALIZAR MANTENIMIENTO DEL LADO AIRE Y LADO TIERRA EN LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE URRAO

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No	3	**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE**		12/11/2023	**HASTA**	27/12/2023	
ÍTEM N°	12	**UNIDAD**	M2	**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**			
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	TAPAS DE ALFAJOR CALIBRE 11(CON RECUBRIMIENTO GALVANIZADO ZINCADO O SIMILAR)RESALTE O TACHES EN LA SUPERFICIE PARA CAJAS DE INSEPCCION DE ALCANTARRILLADO INCLUYE MARCO METALICO AGARRADERA Y PINTURA AMARILLA CODIO RS 4-004 TAPA PARA CAJA Y CAMARA DERIVACION EPM						
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS						
	(Escriba el nombre o razón social del contratista)						
INTERVENTOR	N/A						
	(Escriba el nombre o razón social del Interventor)						
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO						
	(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)						

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CAJA DE INSPECIION N°1	1,08	0,76		1,00	0,82
CAJA DE INSPECIION N°2	1,0			1,00	0,53
CAJA DE INSPECIION N°3	2,0			1,00	1,88
CAJA DE INSPECIION N°4	0,9			1,00	1,14
CAJA DE INSPECIION N°5	1,0			2,00	2,27
CAJA DE INSPECIION N°6	1,0			2,00	2,48
CAJA DE INSPECION N°7	1,1			1,00	1,64
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					10,75

Largo
Diligencie en números la longitud cuando la unidad de medida sea ml, m2, o m3.

Página 1



Retiro de puertas

ÍTEM N°	14	UNIDAD	UND	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	RETIRO DE PUERTAS				
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS				(Escriba el nombre o razón social del contratista)
INTERVENTOR	N/A				(Escriba el nombre o razón social del Interventor)
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO				(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegada (a) por el IDU)

Descripción del ítem
Realice la descripción del correspondiente ítem, teniendo en cuenta la condición contractual.

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
RETIRO DE PUERTAS				4,00	4,00

Página 1

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	4,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	4,00
TOTAL POR EJECUTAR	0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO



PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E=0,10

ÍTEM N°	24	**UNIDAD**	M2	**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**	
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E=0,10				
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS				
	(Escriba el nombre o razón social del contratista)				
INTERVENTOR	N/A				
	(Escriba el nombre o razón social del Interventor)				
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO				
	(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegada (a) por el IDU)				

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
PLACA ANILLO MANGAVELETA	6,37	6,37	3,14	1,00	127,40
					#
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					127,40
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					150,40
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					277,80
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

Ancho
Diligencie en números el ancho cuando la unidad de medida sea m2 o m3.

Pági

REGISTRO FOTOG



SALIDA DE 1/2"

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	SALIDA DE 1/2"
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS (Escriba el nombre o razón social del contratista)
INTERVENTOR	N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegada (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
SALIDA DE 1/2"				9,00	9,00
					#
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					9,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					9,00
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

Página 1

Alto
Diligencie en números el alto, cuando la unidad de medida sea en m3.



Sifón 2”

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	SIFON 2"
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO

Descripción del ítem
Realice la descripción del del correspondiente ítem, teniendo en cuenta la condición contractual.

(Escriba el nombre o razón social del contratista)
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegada (a) por el IDU

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
SIFON 4"				4,00	4,00
					#
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					4,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					4,00
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

Página 1





CAJAS DE INSEPCCION 0,60X0,60

CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS
	(Escriba el nombre o razón social del contratista)
INTERVENTOR	N/A
	(Escriba el nombre o razón social del Interventor)
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO
	(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegada (a) por el IDU

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CAJA DE INSPECCION				2,00	2,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					2,
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					2,
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

Página 1

Total
Diligencie
resultado
multiplica
columnas
unidades
m2, o ml,
la columna

REGISTRO FOTOGRAFICO



TANQUE DE AGUA 1000 LITROS NEDRO INCLUYE CONEXIÓN A MOTOBOMBA, BOMBA DE CIERRE POR LLENADO Y ACCESORIOS

CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS
	(Escriba el nombre o razón social del contratista)
INTERVENTOR	N/A
	(Escriba el nombre o razón social del Interventor)
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO
	(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
TANQUE DE AGUA NEGRO				1,00	1,00
					#
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					1,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					1,00
TOTAL POR EJECUTAR					0.00

Página 1

REGISTRO FOTOGRAFICO



CAJAS DE PASO EN CONCRETO O MANPOSTERIA 0,40X0,40

CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CAJA DE PASO				1,00	1,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					1,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					1,00
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

Página 1





SANITARIO CORONA AVANTI REF. 20999100, BLANCO O SU EQUIVALENTE (ADULTO) INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION

CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS
	(Escriba el nombre o razón social del contratista)
INTERVENTOR	N/A
	(Escriba el nombre o razón social del Interventor)
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO
	(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegada (a) por el IDU

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
SANITARIO				1,00	1,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					1,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					1,00
TOTAL POR EJECUTAR					0.00

Página 1



SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA INCLUYE ACCESORIOS

CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS
	(Escriba el nombre o razón social del contratista)
INTERVENTOR	N/A
	(Escriba el nombre o razón social del Interventor)
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO
	(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegada (a) por el IDU

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
LAVAMANOS				4,00	4,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					4,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					4,00
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

Página 1



ORINAL MEDIANO INCLUYE GRIFERIA TIPO GRIVAL

CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS (Escriba el nombre o razón social del contratista)
INTERVENTOR	N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ORINAL MEDIANO				3,00	3,00
					#
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					3,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					3,00
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

Página 1



SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMBIA PAÑAL HORIZONTAL

CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS
	(Escriba el nombre o razón social del contratista)
INTERVENTOR	N/A
	(Escriba el nombre o razón social del Interventor)
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO
	(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegada (a) por el IDU

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CAMBIA PAÑAL				1,00	1,00
					#
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					1,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					1,00
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

Página 1



SUMINISTRO E INTALACION DE DIVISIONES EN VIDRIO PARA OFICINA O CERRAMIENTO EN VIDRIO PARA NUEVAS SALAS DE ABORDAJE Y EQUIPAJES, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOSNECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACION

CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS	(Escriba el nombre o razón social del contratista)
INTERVENTOR	N/A	(Escriba el nombre o razón social del Interventor)
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO	(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegada (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
DIVISIN VIDRIO	3,93	3,50		1,00	13,75
					#
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					13,75
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					13,75

Página 1



SUMINISTRO E INTALACION SISTEMA SEPTICO CONICO 1000 LITROS+ FILTRO ANAEROBIO1000 LITROS+ TRAMPA GRASAS 250 LITROS INCLUYE EXCAVACION

CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS
	(Escriba el nombre o razón social del contratista)
INTERVENTOR	N/A
	(Escriba el nombre o razón social del Interventor)
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO
	(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegada (a) por el IDU

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
SISTEMA SEPTICO				1,00	1,00
					#
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					1,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					1,00

Página 1





ASEO GENERAL

CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS
	(Escriba el nombre o razón social del contratista)
INTERVENTOR	N/A
	(Escriba el nombre o razón social del Interventor)
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO
	(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegada (a) por el IDU

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ASEA GENERAL BODEGAS	12,69	8,70		1,00	110,40
ASEO ANDENES	28,00	1,20		1,00	33,60
ASEO GARITA NUEVA	4,00	4,00		1,00	16,00
					#
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					160,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					160,00
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

Página 1



SUMINISTRO E INTALACION DE BARRA FIJA Y ABATIBLE PARA BAÑOS DE DISCAPACITADOS

CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS (Escriba el nombre o razón social del contratista)
INTERVENTOR	N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegada (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
BARRA FIJA				4,00	4,00
					#
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					4,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					4,00
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

Página 1





TEJA TERMOACUSTICA 2 MM TRAPEZOIDAL INCLUYE CABALLETE

CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS
	(Escriba el nombre o razón social del contratista)
INTERVENTOR	N/A
	(Escriba el nombre o razón social del Interventor)
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO
	(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)


UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
TEJA AREA ADMINISTRATIVA	4,39	1,00		18,00	79,00
TEJA PIEZA MATERIALES	6,00	1,00		6,00	36,00
					0,00
					0,00
TOTAL EJECUTADO EB LA PRESENTE ACTA					115,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					300,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					415,00
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

Página 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTIVIDADES EJECUTADAS EN ACTA 3



B. **ACTIVIDADES AMBIENTALES Y DE SALUD OCUPACIONAL**.

1. AFILIACION DEL PERSONAL.

Se verificó que todo el personal que labora en la obra esté afiliado al sistema de seguridad social.

2. INDUCCION AEROCIVIL.

Se realizó la inducción de la Aero civil a todo el personal que labora en la obra.

3. DOTACION DEL PERSONAL.

Se entregó la dotación requerida para los trabajos a ejecutar, así como los elementos de protección personal para minimizar los riesgos por accidentes de trabajo. Se cumple con los requerimientos de trabajo seguro en alturas, contando con los respectivos permisos para el personal que realiza dichas actividades. Además se cumple con protocolos de bioseguridad establecidos.

4. SEÑALIZACION DE OBRA.

Se realizó la señalización de la obra, con cinta, para lograr un espacio adecuado y seguro de trabajo, en los espacios que presentan riesgo para el personal.

5. CAPACITACIONES AL PERSONAL.

Se realiza diferentes charlas al personal en temas relacionados con:

- Manejo de residuos sólidos.
- Utilización de elementos de protección personal.
- Manejo de herramientas de trabajo.
- Trabajo seguro en obra.

6. REVISION DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Se verifico que tanto el equipo, vehículos y herramienta cumpliera con los requisitos técnicos y de seguridad. En cuanto a vehículos que se cuente con los documentos como SOAT, revisión técnico mecánica vigentes, y en cuanto a herramienta que estén adecuadas para laborar, realizándole el debido mantenimiento.

C. **SEGUIMIENTO PROGRAMACION.**

Se lleva control adecuado del programa de obra presentado, no obstante, las lluvias que se han presentado durante varios días de labores, así como la falta de materiales en la zona y trasladarlos vía terrestre hacia el Aeropuerto, lo que ha dificultado el acceso de personal y materiales al sitio de obra.

2.1 PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

De acuerdo con el objeto del contrato en ejecución durante el periodo se realizó actividades contempladas en el contrato tales como Cubiertas, estucos, pinturas, enchapes concretos y andenes.

OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

No se presenta ninguna observación.

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

N/A

3.1 ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	NO APLICA
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	NO APLICA
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	NO APLICA
5	¿Fue oportuna la mitigación?	NO APLICA
OBSERVACIONES: No se materializo ningún riesgo		

3.2 VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

3.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	NO
N/A	
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	

SI	NO
N/A	

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACION DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN
N/A	

3.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIO A LA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	NO
X	
FECHA DE REALIZACION DE LA CAPACITACION	
18 de noviembre de 2023	

3.3 PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1		x
2		x
3		x

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del momento en que la Dirección administrativa informe.

4. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

4.1 AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

ORDEN	OBJETO	VALOR TOTAL	PERIODO	SALDO	PAGADO	VALOR PENDIENTE PERIODO
23000931 H4 DE 2023	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL LADO AIRE Y LADO TIERRA EN LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTARIA EN EL AEROPUERTO DE URRAO	CUATROCIENTOS DIECISEIS MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($416.121.522.00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD	Del 12 de septiembre de 2023 al 25 de noviembre de 2023	$416.121.522	$0	$ 100.796.469
23000931 H4 DE 2023	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL LADO AIRE Y LADO TIERRA EN LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTARIA EN EL AEROPUERTO DE URRAO	QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DIECISIETE PESOS M/CTE ($536.249.017.00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD	Del 26 de noviembre de 2023 al 11 de diciembre de 2023	$435.452.548	$100.796.464	$ 181.886.020
23000931 H4 DE 2023	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL LADO AIRE Y LADO TIERRA EN LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTARIA EN EL AEROPUERTO DE URRAO	QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DIECISIETE PESOS M/CTE ($536.249.017.00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD	Del 12 de DICIEMBRE de 2023 al 27 de diciembre de 2023	$253.586.528	$0	$ 71.518.676


El porcentaje ejecutado del contrato en mención es de 62,27% hasta el 21 de diciembre de 2023.

5.2 AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Al corte mensual del 21 de diciembre de 2023 se entrega el informe mensual correspondiente.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.



ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN

SUPERVISOR