	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**



Itagüí, 10/04/2024

INFORME No.:	**1**	**SUPERVISIÓN** X		**DE SEGUIMIENTO**	X	**FINAL**	☐
		INTERVENTORÍA ☐		**PARA PAGO**	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO			Desde:	28/09/2023	Hasta:	12/02/2024	
PERIODO PARA PAGO			Desde:	28/09/2023	Hasta:	12/02/2024	

(Diligenciar los campos con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATANTE			FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE
CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO			INTELLI NEXT S.A.S.
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)			901.025.545-9
CONTRATO	**X**	NÚMERO:	4600016693
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	23/11/2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CONTRATO:			28/11/2023
OBJETO	ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO PARA EL INGRESO Y SALIDA DE PERSONA DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE		

VALOR [$]:	**INICIAL:**	**CIENTO DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/L ($ 110.386.991**) INCLUIDO IVA 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA.			
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**	
		N/A	N/A	N/A	
	VALOR TOTAL:	**CIENTO DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/L ($ 110.386.991**) INCLUIDO IVA 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA.			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A				
PLAZO:	**INICIAL**	**DOS (2) MESES,** CONTADOS A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023			
		FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACIÓN**		
		28/11/2023	31/12/2023		
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
		N/A	N/A	**N/A**	
	PLAZO TOTAL	**DOS (2) MESES,** CONTADOS A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.			
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	
			N/A	N/A	

20240200014 64

Inserte una fila por cada una de las suspensiones que registre el contrato	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	4200011331
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	23/11/2023
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		**100525**

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	JUAN ALBERTO VILLEGAS G. JAIME ALBERTO VELASQUEZ MEJIA
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	**TOTAL**
Valor inicial del contrato	$ 110.386.991
Valor total adiciones	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 110.386.991
Anticipos o pagos anticipados	$ 0
Valor pagado a la fecha	$ 0
VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS	$ 0
Recursos ejecutados	$ 0
Recursos no ejecutados	$ 110.386.991
Porcentaje de ejecución financiera	0,0%
Porcentaje por ejecutar	100,0%

2.2. CONTROL DE PAGOS. (Conforme a la cláusula "forma de pago" estipulada en el contrato).

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	28/11/2023	$ 110.386.991			$ 110.386.991
Valor Adición N° 1					
Pago No. 1 / Desembolso	N/A		N/A	N/A	$ 110.386.991
TOTALES		$ 110.386.991	N/A	N/A	

2.3. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

Facturas o cuenta de cobro	**No. De factura**	**No. Radicado FLA**	**Fecha de radicado FLA de la factura**	**Valores incluido IVA (si aplica)**
	FAC2078	2023010010720	28/12/2023	$ 110.386.991
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe				$ 110.386.991

De conformidad con el Recibo a Satisfacción o entrada de mercancía anexo al informe; el supervisor/interventor autoriza el pago/desembolso No. **1** al contratista/conveniante, por valor de: **CIENTO DIEZ MILLONES**



TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/L ($ 110.386.991) el cual se relaciona en la tabla anterior.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO- TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

3.1. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Suministrar el producto de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas	Informe de ejecución	N/A
El contratista deberá implementar el software para el control de acceso y dejar correctamente funcional en 10 días hábiles siguientes a la instalación de los equipos de control de acceso.	Certificado de licenciamiento y Manual de usuario	N/A
El contratista deberá garantizar la capacitación para el manejo del software, que deberá ser realizada durante el plazo de ejecución del contrato	Acta de capacitación y presentación de la capacitación	N/A

ENTREGABLES:

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLES	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
El contratista deberá suministrar el manual de usuario y la presentación de la capacitación del manejo integral del software.	Manual del usuario	N/A
Al inicio de ejecución de la orden de compra el contratista deberá adjuntar la garantía de calidad y eficiencia que otorga el fabricante, para los equipos que va a instalar, indicando el término de validez de la misma.	Certificado de garantía del fabricante	N/A
Realizar las entregas del producto en las instalaciones de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia	Se realiza entrega	N/A



3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)	**% EJECUCIÓN**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
De acuerdo con la ejecución de las obligaciones y actividades relacionadas en el punto anterior, para el período objeto de evaluación se cuenta con el siguiente porcentaje de ejecución:	100%	Ninguna
Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	38%	Ninguna

3.3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
30/11/2023	N/A

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato. **(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión). En caso de que no se presenten situaciones anormales, se deberá indicar que no aplica (N/A).**

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

(Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

(En caso de materializarse describir el riesgo y las acciones de la supervisión)

Matriz de Riesgos del Contrato	**Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.**

* 2 0 2 4 0 2 0 0 0 1 4 6 4 *

7. ESTADO DE LA GARANTÍA

GARANTÍA	**N°**	37-45-101046747
	FECHA EXPEDICIÓN	27/11/2023
	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S. A
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	**N°**	N/A
	FECHA EXPEDICIÓN	N/A
	ASEGURADORA	N/A

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA							
AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento del contrato	**10%**	23	11	2023	30	06	2024
Calidad y correcto funcionamiento	**10%**	23	11	2023	30	06	2024

8. ANEXOS.

- Acta de Capacitación
- Certificado de Garantia del Fabricante
- CERTIFICADO DE LICENCIAMIENTO
- Contenido Manual de Usuario Myintelli
- Informe de Ejecución -
- Presentación de la Capacitación

Atentamente,

JUAN ALBERTO VILLEGAS GONZALEZ
SUPERVISOR

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

