Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE RECIBO PARCIAL	Código: F-GDI-5000-238,37-039
		Versión: 4.0
		Fecha aprobación: Diciembre-16-2019
		Página 1 de 2

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01

CONTRATO No.:					316 de Noviembre 15 de 2023			
No. PROCESO EN EL SECOP:					SI-SI-SAMC-004-2023			
OBJETO:					MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA DIAGONAL 15 AVENIDA QUEBRADA SECA HASTA LA CALLE 33 DENTRO DE LA ESTRATEGIA CORREDOR AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA			
N° DE RP Y FECHA					RP 1 No.0463 26/01/2024			
VALOR DE RP					$380.844.085,18			
RP AFECTADOS PARA EL PAGO					RP 1			
FUNTES DE FINANCIACION					Presupuestos participativos			
VALOR A PAGAR POR FUENTE					$122.262.319,42			
VALOR INICIAL:					$ 380.844.085,18			
VALOR ADICIONAL:					$ 0.000			
PLAZO INICIAL:					1 MES y 15 DÍAS			
PLAZO ADICIONAL:					45 Días			
CONTRATISTA:					URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS			
SUPERVISOR:					EDGAR BAYONA FLOREZ			
INTERVENTOR CONTRATO:					N.A			
ANTICIPO (30%)					$ 114.253.225,55			
FECHA DE INICIACIÓN:					26 Diciembre de 2023			
ACTA DE SUSPENSIÓN	**Nº 1**				27/12/2023			
ADICIONAL ACTA DE SUSPENSIÓN					N.A.			
ACTA DE REINICIACIÓN	**Nº 1**				15/01/2024			
FECHA DE TERMINACIÓN:					12 Abril de 2024			
MUNICIPIO:					BUCARAMANGA			
OFICINA GESTORA:					Secretaria de Infraestructura			

En Bucaramanga a los diez (10) días del mes de Abril de Dos mil veinticuatro (2024), EDGAR BAYONA FLOREZ, en calidad de Supervisor de la Secretaria de Infraestructura del Municipio de

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE RECIBO PARCIAL	Código: F-GDI-5000-238,37-039
		Versión: 4.0
		Fecha aprobación: Diciembre-16-2019
		Página 2 de 2

Bucaramanga, CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA quien comparece en calidad de REPRESENTANTE LEGAL de ", URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS", como Contratista, con el fin de elaborar la presenta Acta de Recibo Parcial correspondiente al periodo (día 15 mes 01 año 2024 al día 27 mes 02 año 2024) del presente Contrato de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el anexo Nº 1, el cual hace parte integral de la presente acta, así como del informe del Supervisor.

Se verificó que el contratista presentó el pago de parafiscales correspondiente.

Balance:

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	**$ 174.660.456,31**
MENOS AMORTIZACIÓN PARCIAL ANTICIPO	**$ 52.398.136,89**
VALOR NETO A PAGAR ACTA RECIBO PARCIAL	**$ 122.262.319,42**

SON: CIENTO VEINTIDOS MILLONES DOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($ 122.262.319,42)

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

EDGAR BAYONA FLOREZ
SUPERVISOR (Si aplica)

CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA
R.L. URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS
CONTRATISTA

Powered by CamScanner

ANEXO N° 1 DEL ACTA RECIBO PARCIAL Y / O RECIBO FINAL DE OBRA

Código: F-GDI-5000.218.57-008
VERSIÓN: 3.0
Fecha aprobación: Mayo 30-2019
Pag 1 de 1

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No. 01 DEL CONTRATO DE OBRA N° 316 DE 2023

ACTA DE RECIBO PARCIAL 01

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA DIAGONAL 15 AVENIDA QUEBRADA SECA HASTA LA CALLE 33 DENTRO DE LA ESTRATEGIA CORREDOR AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"

CONTRATO DE OBRA N° : 316 del 15 de noviembre de 2023		PLAZO INICIAL: 1 MES Y 15 DIAS	FECHA DE INICIO: 26/12/2023
OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA DIAGONAL 15 AVENIDA QUEBRADA SECA HASTA LA CALLE 33 DENTRO DE LA ESTRATEGIA CORREDOR AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		PLAZO ADICIONAL: 45 dias	SUSPENSION N° 1: 27/12/2023
CONTRATISTA: URIBE ARQUITECTOS CONTRATISTAS UAC SAS		PLAZO TOTAL: 1 MES Y 60 DIAS	REINICIO N° 1: 15/01/2024
SUPERVISOR DE OBRA: EDGAR BAYONA FLOREZ		FECHA TERMINACION: 12/04/2024	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%): 45,89
VALOR CONTRATO: $ 380.844.085,18		FECHA PRESENTE ACTA: 10/04/2024	

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N° 01		ACUMULADO	
		UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES										
1.1	MEDICIONES										
1.1.1	Localización y replanteo con comisión topográfica, áreas menores a 5.000 m2	M2	1.257,54	$ 4.145,00	$ 5.212.503,30	570,00	$ 2.362.650,00	569,73	$ 2.361.530,85	569,73	$ 2.361.530,85
1.2	DESMONTES										
1.2.1	Desmonte de bolardo metálico, incluye cargue, retiro y disposición final	UN	5,00	$ 41.022,00	$ 205.110,00	11,00	$ 451.242,00	5,00	$ 205.110,00	5,00	$ 205.110,00
1.2.2	Desmonte de protector de árbol tipo U invertida, incluye cargue, retiro y disposición final	UN	30,00	$ 30.132,00	$ 903.960,00	76,00	$ 2.290.032,00	76,00	$ 2.290.032,00	76,00	$ 2.290.032,00
1.3	DEMOLICIONES										
1.3.1	Demolición de bancas con martillo eléctrico, incluye cargue, retiro y disposición final	M3	2,44	$ 164.530,00	$ 401.453,20	1,11	$ 182.628,30	1,11	$ 182.628,30	1,11	$ 182.628,30
1.3.2	Demolición placa de piso en general con compresor diésel y martillo, incluye cargue, retiro y disposición final (incluye pisos, rampas en concreto, adoquín, losa, tableta y cualquier otro tipo de acabado)	M3	82,36	$ 303.816,00	$ 25.022.285,76	90,99	$ 27.644.217,84	90,79	$ 27.583.454,64	90,79	$ 27.583.454,64
1.3.3	Demolición de sardineles y /o bordillos en concreto con compresor diésel y martillo, incluye cargue, retiro y disposición final	M3	8,52	$ 270.261,00	$ 2.302.623,72	4,11	$ 1.110.772,71	4,11	$ 1.110.772,71	4,11	$ 1.110.772,71
1.4	EXCAVACIONES										
1.4.1	Excavación manual en material común en seco, incluye cargue, retiro y disposición final	M3	58,54	$ 84.531,00	$ 4.948.444,74	121,21	$ 10.246.002,51	121,21	$ 10.246.002,51	121,21	$ 10.246.002,51
1.4.2	Excavación manual en zanja en material común en seco, ancho máx. 60 cm, prof máx. 100 cm, incluye cargue, retiro y disposición final	M3	6,06	$ 93.673,00	$ 567.658,38	6,57	$ 615.431,61	6,57	$ 615.431,61	6,57	$ 615.431,61
1.5	RELLENOS										
1.5.1	Relleno con material seleccionado de préstamo, compactación mecánica con apisonador	M3	51,53	$ 164.769,00	$ 8.490.548,57	15,71	$ 2.588.520,99	15,71	$ 2.588.520,99	15,71	$ 2.588.520,99
1.5.2	Relleno para estructuras con sub base granular, compactación mecánica con apisonador	M3	4,30	$ 227.839,00	$ 979.707,70	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.5.3	Sub Base granular compactación mecánica con apisonador, extendido, nivelación y humedecido manual	M3	4,67	$ 151.904,00	$ 709.391,68	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
Subtotal					$ 49.743.685,05		$ 47.491.497,96		$ 47.183.483,61		$ 47.183.483,61
2	CONCRETOS										
2.1	PLACA DE PISO										
2.1.1	Placa de piso en concreto 3000 PSI premezclado	M3	14,57	$ 787.532,00	$ 11.474.341,24	11,31	$ 8.906.986,92	11,31	$ 8.906.986,92	11,31	$ 8.906.986,92
2.1.2	Rampa en concreto 3000 PSI mezclado en sitio, acabado con llana de madera	M3	0,35	$ 918.065,00	$ 321.322,75	9,37	$ 8.602.269,05	9,37	$ 8.602.269,05	9,37	$ 8.602.269,05
2.2	BORDILLOS Y SARDINELES										
2.2.1	Bordillo recto en concreto 3000 PSI mezclado en sitio (10 cm x 35 cm) tipo BRS.007 o similar, incluye soldado y acero de refuerzo	ML	36,36	$ 88.326,00	$ 3.211.533,36	28,32	$ 2.501.392,32	28,32	$ 2.501.392,32	28,32	$ 2.501.392,32
2.2.2	Sardinel tipo A-10 prefabricado en concreto, achaflanado de 0.20 x 0.50 x 0.80 m	ML	53,24	$ 100.735,00	$ 5.363.131,40	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
Subtotal					$ 20.370.328,75		$ 20.010.648,29		$ 20.010.648,29		$ 20.010.648,29
3	ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS										
3.1	ACEROS DE REFUERZO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS										
3.1.1	Malla electro soldada	KG	795,84	$ 11.044,00	$ 8.789.256,96	569,00	$ 6.284.036,00	569,00	$ 6.284.036,00	569,00	$ 6.284.036,00
3.1.2	Alcorque metalico en rejilla electrosoldada Avila dentada MDG 532 para la serie pesada, Galvanizada en caliente, Rejilla de 1" de altura reforzada en varilla, anclada con pernos de 3/8"	M2	27,35	$ 1.250.542,00	$ 34.202.323,70	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
Subtotal					$ 42.991.580,66		$ 6.284.036,00		$ 6.284.036,00		$ 6.284.036,00
4	ACABADOS DE PISO										

Powered by CamScanner

ANEXO N° 1 DEL ACTA RECIBO PARCIAL Y / O RECIBO FINAL DE OBRA

Código: F-GES-5000-238.17-038
VERSION: 3.0
Fecha aprobación: Marzo 20-2019
Pág 1 de 1

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No. 01 DEL CONTRATO DE OBRA N° 316 DE 2023

ACTA DE RECIBO PARCIAL 01

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA DIAGONAL 15 AVENIDA QUEBRADA SECA HASTA LA CALLE 33 DENTRO DE LA ESTRATEGIA CORREDOR AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"

CONTRATO DE OBRA N° : 316 del 15 de noviembre de 2023		PLAZO INICIAL: 1 MES Y 15 DIAS	FECHA DE INICIO: 26/12/2023
OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA DIAGONAL 15 AVENIDA QUEBRADA SECA HASTA LA CALLE 33 DENTRO DE LA ESTRATEGIA CORREDOR AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		PLAZO ADICIONAL: 45 dias	SUSPENSION N° 1: 27/12/2023
CONTRATISTA: URIBE ARQUITECTOS CONTRATISTAS UAC SAS		PLAZO TOTAL: 1 MES Y 60 DIAS	REINICIO N° 1: 15/01/2024
SUPERVISOR DE OBRA: EDGAR BAYONA FLOREZ		FECHA TERMINACION: 12/04/2024	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%): 45,86
VALOR CONTRATO: $ 380.844.085,18		FECHA PRESENTE ACTA: 10/04/2024	

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N° 01		ACUMULADO	
		UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
4.1	ACABADO PISO EXTERIOR Y PEATONAL										
4.1.1	Suministro e instalación de piso en loseta en concreto anticado formato de 40 x 40 x 6 cm sobre mortero 1:4 e=4cm y malla de gallinero	M2	3.73	$ 150.757,00	$ 562.323,61	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.1.2	Piso en loseta industrial abrasivo en gres 24 x 12 sobre mortero 1:4 y malla gallinero	M2	23,79	$ 209.674,00	$ 4.988.144,46	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
Subtotal					$ 5.550.468,07		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
5	BANCAS										
5.1.1	Suministro e instalación de banca prefabricada en concreto de alto desempeño de acabado pulido mate, sin espaldar, modular, de acuerdo con detalles arquitectónicos, de 1.80 m x 0.45 m x 0.45 m, incluye cimentación y anclajes	UN	15,00	$ 2.476.847,00	$ 37.152.705,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.1.2	Suministro e instalación banca prefabricada en concreto de alto desempeño de acabado pulido mate, con espaldar, modular, de acuerdo con detalles arquitectónicos, de 1.80 m x 0.45 m x 0.45 m, incluye cimentación y anclajes	UN	11,00	$ 2.795.902,00	$ 30.765.922,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
Subtotal					$ 67.918.627,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
6	ZONA VERDE										
6.1.1	Suministro y siembra de árbol Cordia Gebestena (no me olvides) H = 1.5m	UN	8,00	$ 104.834,00	$ 838.672,00	9,00	$ 943.506,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6.1.2	Suministro y siembra de árbol Helocarpus Americanus (majagüillo o majagua) H = 1.5m	UN	8,00	$ 104.834,00	$ 838.672,00	9,00	$ 943.506,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6.1.3	Suministro y siembra de árbol Parkinsonia Aculeata (El espinillo, cina-cina, palo verde, retama) H = 1.5m	UN	8,00	$ 104.834,00	$ 838.672,00	9,00	$ 943.506,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6.1.4	Suministro y siembra planta Lantana Cámara (Bandera española, cinco negritos)	UN	86,00	$ 32.767,00	$ 2.817.962,00	506,00	$ 16.580.102,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6.1.5	Suministro y siembra de planta Bella hasta las once	UN	63,00	$ 11.429,00	$ 695.737,00	73,00	$ 834.317,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6.1.6	Suministro y siembra de planta carludovica Palmata (jipijapa, puerto rico, toquilla, palma de bellota)	UN	92,00	$ 72.534,00	$ 6.673.128,00	92,00	$ 6.673.128,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6.1.7	Suministro y siembra de planta Hamelia Patens (coralito, benzenuco)	UN	14,00	$ 85.739,00	$ 1.200.346,00	14,00	$ 1.200.346,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6.1.8	Suministro y siembra de planta Stachytarpheta Cayennensis (Cayena, falsa verbena de hoja aspera, berbena de cayena)	UN	143,00	$ 36.643,00	$ 5.239.949,00	310,00	$ 11.359.330,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6.1.9	Contenedor de raices longitudinal, rectangular o cuadrado en concreto de 3000 PSI mezclado en sitio, espesor 10 cm, incluye malla electrosoldada y acero de refuerzo	M2	75,24	$ 242.078,00	$ 18.213.948,72	101,20	$ 24.498.293,60	101,20	$ 24.498.293,60	101,20	$ 24.498.293,60
Subtotal					$ 37.267.066,72		$ 63.976.034,60		$ 24.498.293,60		$ 24.498.293,60

Powered by CamScanner

ANEXO N° 1 DEL ACTA RECIBO PARCIAL Y / O RECIBO FINAL DE OBRA

Código: F-GDI-5000.218,37-038
VERSION: 4.0
Fecha aprobación: Mayo 20 2019
Pág 1 de 1

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No. 01 DEL CONTRATO DE OBRA N° 316 DE 2023

ACTA DE RECIBO PARCIAL 01

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA DIAGONAL 15 AVENIDA QUEBRADA SECA HASTA LA CALLE 33 DENTRO DE LA ESTRATEGIA CORREDOR AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"

CONTRATO DE OBRA N° : 316 del 15 de noviembre de 2023		PLAZO INICIAL: 1 MES Y 15 DIAS	FECHA DE INICIO: 26/12/2023
OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA DIAGONAL 15 AVENIDA QUEBRADA SECA HASTA LA CALLE 33 DENTRO DE LA ESTRATEGIA CORREDOR AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		PLAZO ADICIONAL: 45 días	SUSPENSION N° 1: 27/12/2023
CONTRATISTA: URIBE ARQUITECTOS CONTRATISTAS UAC SAS		PLAZO TOTAL: 1 MES Y 60 DIAS	REINICIO N° 1: 15/01/2024
SUPERVISOR DE OBRA: EDGAR BAYONA FLOREZ		FECHA TERMINACION: 12/04/2024	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%): 45,86
VALOR CONTRATO: $ 380.844.085,18		FECHA PRESENTE ACTA: 10/04/2024	

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N° 01		ACUMULADO	
		UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
7	MOBILIARIO										
7.1.1	Suministro e instalación de basurera en acero inoxidable sencilla pivotante. (incluye cimentación)	UN	8,00	$ 1.775.152,00	$ 14.201.216,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.1.2	Suministro e instalación de bolardo metálico empotrado. (incluye cimentación)	UN	12,00	$ 596.568,00	$ 7.158.816,00	25,00	$ 14.914.200,00	25,00	$ 14.914.200,00	25,00	$ 14.914.200,00
7.1.3	Suministro e instalación de ciclo estacionamiento tipo U invertida (800 x 900)mm fabricado con tubo 1 1/2" acero inoxidable 304 calibre 14	UN	9,00	$ 1.143.843,00	$ 10.294.587,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
Subtotal					$ 31.654.619,00		$ 14.914.200,00		$ 14.914.200,00		$ 14.914.200,00
8	SEÑALIZACIÓN										
8.1.1	Suministro e instalación de señaletica tamaño 1.85m de alto 0.80 m (principal o informativa). lámina HR 8mm con acabado en pintura electrostática demarcación en brailes máx 1000 caracteres impresión digital en látex . (incluye cimentación)	UN	1,00	$ 6.923.534,00	$ 6.923.534,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.1.2	Linea de demarcación con pintura termoplástica o de larga duración	ML	1.355,95	$ 9.221,00	$ 12.503.214,95	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.1.3	Suministro y aplicación de Marca vial con pintura termoplástica o de larga duración (cebras, lineas senderos, leyendas, pictogramas, antibloqueo entre otros.	M2	374,58	$ 82.980,00	$ 31.082.648,40	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
Subtotal					$ 50.509.397,35		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
9	ASEO Y LIMPIEZA						$ 0,00				
9.1.1	Aseo y limpieza de las áreas del proyecto	M2	1.257,54	$ 3.908,00	$ 4.914.464,32	577,66	$ 2.258.262,87	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
Subtotal					$ 4.914.464,32		$ 2.258.262,87		$ 0,00		$ 0,00
10	VARIOS										
10.1.1	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	UN	1,00	$ 25.487.360,00	$ 25.487.360,00	1,00	$ 25.487.360,00	0,66	$ 16.697.488,13	0,66	$ 16.697.488,13
10.1.2	PLAN MANEJO TRANSITO	UN	1,00	$ 42.609.080,00	$ 42.609.080,00	1,00	$ 42.609.080,00	0,77	$ 32.989.557,68	0,77	$ 32.989.557,68
Subtotal					$ 68.096.440,00		$ 68.096.440,00		$ 49.687.045,81		$ 49.687.045,81
11	NUEVOS ÍTEMS										
NP-01	REPARACIÓN MUROS DE CANALETA EN CONCRETO 3000 PSI, H=0,40 ESP. 0,10	ML		$ 100.145,00		53,00	$ 5.307.685,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-02	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO	M3		$ 344.900,00		4,25	$ 1.465.825,00	4,25	$ 1.465.825,00	4,25	$ 1.465.825,00
NP-03	ACABADO DE PISO CON ENDURECEDOR PARA CONCRETO	M2		$ 30.452,00		200,00	$ 6.090.400,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-04	TAPA REJILLA PREFABRICADA EN CONCRETO PARA CANAL DIM 1,00X0,25X0,06M	ML		$ 147.208,00		8,00	$ 1.177.664,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-05	SUMIDERO EN CONCRETO SL-200 REFORZADO SEGÚN DISEÑO CDMB	UN		$ 5.851.449,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-06	CONEXIÓN DESAGUE SUMIDERO NUEVO CON SUMIDERO ANTIGUO EN TUBERÍA PVC 315mm (12")	MI		$ 1.011.557,00		3,00	$ 3.034.671,00	3,00	$ 3.034.671,00	3,00	$ 3.034.671,00
NP-07	SUMIDERO LATERAL TIPO SL-200 EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI REFORZADO SEGÚN DISEÑO EMPAS INCLUYE ASEO Y TAPA	UND		$ 6.225.894,00		1,00	$ 6.225.894,00	1,00	$ 6.225.894,00	1,00	$ 6.225.894,00
NP-08	RECONSTRUCCIÓN PLAZA SUPERIOR SUMIDERO SL-200 EN CONCRETO REFORZADO DE 4000 PSI	UND		$ 1.356.359,00		1,00	$ 1.356.359,00	1,00	$ 1.356.359,00	1,00	$ 1.356.359,00
NP-09	CERRAMIENTO EN U CON TUBERÍA GALVANIZADA TIPO CERRAMIENTO DE N	ML		$ 761.758,00		172,40	$ 131.327.079,20	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Powered by CamScanner

ANEXO N° 1 DEL ACTA RECIBO PARCIAL Y / O RECIBO FINAL DE OBRA

Código: F-GDI-5000-238.37-038	
VERSION: 3.0	
Fecha aprobación: Mayo 20-2019	
Pág 1 de 1	

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No. 01 DEL CONTRATO DE OBRA N° 316 DE 2023

ACTA DE RECIBO PARCIAL 01

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA DIAGONAL 15 AVENIDA QUEBRADA SECA HASTA LA CALLE 33 DENTRO DE LA ESTRATEGIA CORREDOR AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"

CONTRATO DE OBRA N° : 316 del 15 de noviembre de 2023		PLAZO INICIAL: 1 MES Y 15 DIAS	FECHA DE INICIO: 26/12/2023
OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA DIAGONAL 15 AVENIDA QUEBRADA SECA HASTA LA CALLE 33 DENTRO DE LA ESTRATEGIA CORREDOR AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		PLAZO ADICIONAL: 45 dias	SUSPENSION N° 1: 27/12/2023
CONTRATISTA: URIBE ARQUITECTOS CONTRATISTAS UAC SAS		PLAZO TOTAL: 1 MES Y 60 DIAS	REINICIO N° 1: 15/01/2024
SUPERVISOR DE OBRA: EDGAR BAYONA FLOREZ		FECHA TERMINACION: 12/04/2024	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%): 45,86
VALOR CONTRATO: $ 380.844.085,18		FECHA PRESENTE ACTA: 10/04/2024	

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N° 01		ACUMULADO	
		UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
Subtotal							$ 155.965.577,20		$ 12.082.749,00		$ 12.082.749,00
TOTAL COSTO DIRECTO					$ 278.688.747,73		$ 278.688.747,74		$128.426.806,11		$ 128.426.806,11
ADMINISTRACIÓN (31%)					$ 86.393.511,80		$ 86.393.511,80		$ 39.812.309,89		$ 39.812.309,89
UTILIDAD (5%)					$ 13.934.437,39		$ 13.934.437,39		$ 6.421.340,31		$ 6.421.340,31
Costos Indirectos (AU 31%)					$ 100.327.949,18		$ 100.327.949,18		$ 46.233.650,20		$ 46.233.650,20
VALOR TOTAL OBRAS					$ 379.016.696,92		$ 379.016.696,92		$ 174.660.456,31		$ 174.660.456,31
FONDO REAJUSTE DE PRECIOS					$ 1.827.388,26		$ 1.827.388,26				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO					$ 380.844.085,18		$ 380.844.085,18				

SALDO POR EJECUTAR	$ 206.183.628,87

VALOR PRESENTE ACTA	$ 174.660.456,31
MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO 30%	-$ 52.398.136,89
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA (DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO)	$ 122.262.319,42

NOTA:

1. El Interventor y Supervisor certifican que se revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados.
2. El recibo por parte de la Interventoria y/o Supervisor de las obras ejecutadas, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de
3. Hacen parte de la presente acta las memorias de calculo debidamente suscritas por el Contratista e Interventor.

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervinieron

Ing. EDGAR BAYONA FLOREZ
Supervisor de Obra
Secretaria de Infraestructura

Arq. CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA
R.L. URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS
Contratista

Powered by CamScanner