
22 de Diciembre de 2023

Personal: Contratista, Interventor, Supervisor Contrato de Obra

Maquinaria y equipos: N/A

Actividades: En las instalacioner de la Alcaldía de Villa de Leyva se reunieron el personal mencionado con el fin de suscribir el Acta de inicio del contrato para posterior actualización de pólizas. Con ello se da inicio a las actividades contempladas en el contrato.
Se efectuo convocatoria para contratar personal de la zona en la mano de obra no calificada




INTERVENTORIA

23 de Diciembre de 2023

Personal: Contratista, Interventor, Supervisor
Contrato de Obra

Maquinaria y equipos: N/A

Actividades: Se realizó comité técnico en las instalaciones de la Alcaldía de Villa de Leyva. Por parte de la Supervisión se entrega los respectivos planos de la red de distribución del Acueducto ASACAPILLADOS.



DIRECTOR DE OBRA


DIRECTOR DE INTERVENTORIA

24 de Diciembre de 2023

Personal: Contratista e Interventor

Maquinaria y equipos: Computador

Actividades: Se efectuo trabajo de oficina revisando los planos entregados por el Supervisor sobre la red de distribución del Acueducto Capilla Sector Dos - ASACAPILLADOS.



DIRECTOR DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

26 de Diciembre de 2023

Personal: Contratista, Interventor, Supervisor del Contrato de Obra

Maquinaria y equipo: N/A

Actividades: Se efectuo recorrido al los sitios de las obras tanto al frente de trabajo de la red de distribución del acueducto Asacapillados como al frente de trabajo en la Planta de tratamiento de agua potable, tanques de almacenamiento del Acueducto Mamarramos de la Vereda Llano Blanco.

DIRECTOR DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

27 de Diciembre de 2023

Personal: Contratista e Interventor

Maquinaria y equipos: N/A

Actividades: El contratista informa que debido a las fechas de fin de año no ha sido posible conseguir mano de obra no calificada, por tanto efectua solicitud de suspensión de obra, ya que sin personal operativo no se puede llevar a cabo labores constructivas y por tanto no se puede dar cumplimiento a la programación de obra establecida.

DIRECTOR DE OBRA


DIRECTOR INTERVENTORIA

28 de Diciembre de 2023

Personal: Contratista, Interventor y Supervisor del Contrato de Obra.

Maquinaria y equipos: N/A

Actividades: Se reunieron el personal mencionado con el fin de suscribir el Acta de Suspensión N° 1, una vez verificado que las razones presentadas son consistentes, legítimas y están respaldadas por evidencia suficiente.



DIRECTOR OBRA

DIRECTOR INTERVENTORIA


Norma

01 de Marzo de 2024

Personal: Contratista, Topógrafo, Interventor y Supervisor del Contrato

Maquinaria y equipos: Equipo de topografía - RTK. y Herramienta menor.

Actividades: Se suscribio el Acta de Reinicio N° 1. Se efectuo reunión en el frente de trabajo de la red de distribución del Acueducto ASACAPILLADOS, asistio la Junta Administradora del Acueducto y el Fontanero, los cuales hacen la superencia que se efectue la optimización de la red de distribución por vías públicas. Se inicio la localización y replanteo del Acueducto ASACAPILLADOS, se contó con la colaboración y guía del contanero.



Norma

02 de Marzo de 2024

Personal: Contratista, Topógrafo y comisión, Interventoria del Contrato.

Maquinaria y equipos: Equipo de topografía y herramienta menor.

Actividades: Se continuo con la localización y replanteo de la red de distribución del Acueducto de la Vereda Capilla Sector Dos. En los diferentes recorridos se tuvo la guia del fontanero del acueducto

Estado del tiempo: Nublado

DIRECTOR OBRA

DIRECTOR INTERVENTORIA

04 de Marzo de 2024.

Personal: Contratista. - Director de obra, comisión topográfica, Interventoría

Maquinaria y equipos: Equipo de topografía y herramienta menor.

Actividades: Se terminó la localización y replanteo de la red de distribución del Acueducto ASACAPILLADOS, se levantó un total de 7,32 km de red incluyendo las domiciliarias.

Estado del tiempo: Llovizna en las horas de la tarde.

DIRECTOR OBRA

DIRECTOR INTERVENTORIA

05 de Marzo de 2024

Personal: Director de obra, residente de obra, Interventoria

Maquinaria y equipo: N/A

Actividades: Se efectuo comite técnico en compañía de la interventoria donde se dio a conocer los tramos, redes y accesorios que requiere el Acueducto ASACAPILLADOS.

DIRECTOR OBRA

DIRECTOR INTERVENTORIA

06 de Marzo de 2024

Personal: Director de obra, residente de obra, personal de Interventoría, Maestro de Obra y Ayudante.

Actividades: Se dio inicio a la excavación manual en el tramo zona paralela a la placa huella 2 por la margen izquierda entre los cimientos y el sardinel, ancho promedio 0,35m y altura de 0,60 m. El rendimiento por metro cúbico es muy bajo debido a que se encontro materia de base de la placa huella.

Maquinaria y equipo: Herramienta menor

Estado de tiempo: Lluvias, en las horas de la tarde.

INTERVENTORIA

07 de Marzo de 2024

Personal: Maestro, ayudantes, contratista e interventoria.

Maquinaria y equipo: Herramienta menor.

Actividades: Se continuo avanzando con la excavación manual en la zona paralela a la placa huella 2. Ancho de excavación manual 0,35m y altura de excavación de 0,60m

Estado de tiempo: Lloviznas.

DIRECTOR OBRA

DIRECTOR INTERVENTORIA

08 de Marzo de 2024

Personal: Maestro de obra, ayudantes, contratista e interventoria.

Maquinaria y equipo: Herramienta menor.

Actividades: Se continua avanzando con la excavación manual en el mismo tramo, paralelo a la placa huella 2, debido a la presencia de la base en la placa huella no se está dando cumplimiento al rendimiento programado.

Estado de tiempo: Lluvias en las horas de la tarde

DIRECTOR OBRA

DIRECTOR INTERVENTORIA

09 de Marzo de 2024

Personal: Maestro de obra, ayudantes, contratista e interventoría.

Maquinaria y equipos: Herramienta menor. y Apisonador D-70 (Canguro)

Actividades: Se culminó la excavación manual en la zona paralela a la placa huella 2. Se instalaron 173 metro lineales de tubería PVC de 2" RDE 21. Después de la instalación de la tubería se procedio a efectuar el relleno con el material proveniente de la excavación, el cual fue compactado en capas con apisonador (canguro).

Estado de tiempo: Lloviznas en la tarde.

DIRECTOR OBRA

DIRECTOR INTERVENTORIA

11 de Marzo de 2024

Personal: Maestro de obra, ayudantes, contratista e interventoria.

Maquinaria y equipos: Herramienta menor

Actividades: Se dio inicio a la excavación manual en la zona paralela a la placa huella 1. El ancho promedio de la excavación es de 0,35m y altura de 0,6 m.

Estado de tiempo: Llovio en las horas de la mañana.

DIRECTOR OBRA

DIRECTOR INTERVENTORIA

12 de Marzo de 2024

Personal: Maestro de obra, ayudantes, contratista e interventoria.

Maquinaria y equipos: Herramienta menor. y Apisonador DS 70 (canguro)

Actividades: Se continuo y culminó la excavación manual en la zona paralela a la placa huella 1. Se instalaron 103 m de tubería PVC de 2". Se efectuo el relleno compactado mecánicamente del tramo.

Estado de tiempo: Nublado

DIRECTOR OBRA

DIRECTOR INTERVENTORIA

13 de Marzo de 2024

Personal: Maestro de obra, ayudante, operan contratista e interventoria.

Maquinaria y equipos: Herramienta menor, Retroexcavadora.

Actividades: Se aprobó el Acta de menores y mayores cantidades así como el Acta de items no previstos. Se dio inicio a la excavación a máquina desde la cuneta derecha de la vía junto a la planta de tratamiento de agua potable, el material extraido corresponde a material común (arcilla y limo). El ancho promedio de la excavación a máquina es de 0,45 m y una profundidad de 1,0 m.

Estado de tiempo: Lloviznas ligeras.

DIRECTOR OBRA

DIRE. INTERV.

14 de Marzo de 2024

Personal: Maestro de obra, Operarios maquinaria amarilla, ayudante, contratista e interventor

Maquinaria y equipo: Retroexcavadora y herramienta menor. y Apisonador DS70 (Canguro)

Atividades: Se dio inicio al otro frente de trabajo efectuando la demolición de pañete en los tanques de almacenamiento en el Acueducto Mamarramos de la Vereda Llano Blanco y se continuo en el frente de trabajo de la red de distribución del Acueducto ASACAPILLADOS con la excavación mecánica o a máquina, el material extraido en conglomerado, ancho promedio de 0,45 m y altura de 1,0 m. Se instalaron 114 m de tubería PVC de 2" (19 tubos); Se efectuo el relleno compactado al tramo.

Estado de tiempo: Día soleado

15 de Marzo de 2024


Personal: Maestro de Obra, Operario, ayudante, contratista e interventor.

Maquinaria y equipo: Retroexcavadora y herramienta menor. y Apisonador DS-70 (Canguro)

Actividades: Se continuo con la demolición del pañete en los tanques de almacenamiento en el Acueducto Mamarramos, ya se quitó la primera capa de pañete que se encontraba en mal estado (desprendimiento) y se continuo en el frente de trabajo de la red de distribución del Acueducto ASACAPILLADOS con la excavación a máquina, se encontró material conglomerado y algo de roca; se instalaron 86 metro de tubería PVC de 2" desde el fin de la placa huella 1 hasta la domiciliaria del Señor José Suárez. En el tramo de la tubería principal se efectuo excavación manual de 2,5m x 0,45m x 0,80m, esto debido al paso de las tuberías de la red eléctrica y red de

acueducto actual y se efectuo excavación manual de 4,0m x 0,5m x 0,4m para la domiciliaria del suscriptor José Suárez. Se efectuo el relleno compactado de la tubería instalada el dia de hoy, se compacto con apisonador en capas debido a que el material excavado y utilizado para el relleno corresponde a un conglomerado.

Estado de tiempo: Dia soleado



DIRECTOR OBRA

DIRECTORA INTERVENTORIA

16 de Marzo de 2024


Peisonal: Maestro de Obra, operarios, ayudante contratista e interventor.

Maquinaria y equipo: Retroexcavadora, apisonador DS-70 (conguro) y herramienta menor


Actividades: Se continuo con la demolición del pañete en los tanques de almacenamiento del Acueducto Mamarramos, se demolio adicionalmente una segunda capa encontrada en una de las paredes del tanque 2 esto debido a su mal estado y por recomendación de la interventoria Se continuo en el frente de trabajo de la red de distribución del Acueducto ASACAPILLADOS con la excavación a maquina, el material extraido es conglomerado. Se instalaron 109 metros de tubería PVC de 2" desde la placa huella 1 (fin) hasta frente a la vivienda del suscriptor Jesús Suárez. Se efectuo el relleno compactado con material de la excavación

y se efectuo en capas.

Estado de tiempo : Nublezado



DIRECTOR OBRA



DIRECTORA INTERVENTORIA

18 de Marzo de 2024

Personal: Maestro de dora, operario, ayudante, contratista e interventor.

Maquinaria y equipo: Retroexcavadora, apisonador DS-70 (Canguro) y Herramienta menor

Actividades: Se continuo con la demolición del pañete en las tapas de los tanques de almacenamiento en el Acueducto Mamarramos; una vez se terminó la demolición del pañete se evidencia algunas fisuras en los tanques, por tanto se hace la recomendación que el nuevo pañete a instalar debe ser un pañete impermeabilizado; se continuo en el frente de trabajo de la red de distribución del Acueducto Asacapillados con la excavación a máquina, el material excavado es conglomerado y roca; se realizó

la excavación manual para la domiciliaria de la vivienda de la Señora Graciela Franco de 3,0 m x 0,5 m x 0,4 m. Se instalaron 90,3 m de tubería PVC 2" desde el frente de la vivienda del suscriptor Jesús Suárez hasta frente al suscriptor Fernando Contreras y se efectuo el relleno compactado de este tramo con el material proveniente de excavación y en capas

Estado de tiempo: Nublado.

DIRECTOR OBRA

DIRECTOR INTERVENTORIA

19 de Marzo de 2024

Personal: Maestro de obra, operario, ayudante, contratista e interventor.

Maquinaria y equipo: Retroexcavad, Apisonador DS-70 (Canguro) y Herramienta menor.

Actividades: Se continua con la excavación mecánica en material conglomerado. Se instalaron 150 m de tubería PVC de 2" (25 tubos) desde el frente de la vivienda del suscriptor Fernando Contreras al inicio de la placa huella 2 y se efectuo el relleno compactado de este tramo con material proveniente de la excavación y en capas.

Estado de tiempo: Nublado.

OBRA

INTERVENTOR

Norma

20 de Marzo de 2024

Personal: Maestro de obra, operario, ayudante, contratista e interventor

Maquinaria y equipo: Retroexcavadora, apisonador DS-70 (Canguro) y Herramienta menor

Actividades: Se continuo con la excavación mecánica en material conglomerado y roca, un primer tramo de 22 m que va desde la terminación de la placa huella 2 al fin de la alcantarilla y el segundo tramo de 97 m desde el fin de la alcantarilla al fin del tramo de la red de tubería de 2", con un ancho promedio de 0,45m y profundidad de 1,0 m. Se instaló los 122 m faltantes de la tubería de 2" desde la terminación de la placa huella 2 al fin del tramo; se efectuo el relleno compactado del tramo con el material proveniente de la excavación y en capas; se realizó la excavación manual para la domiciliari del suscriptor Jairo Linares de 3,0m x 0,4m x 0,7 m.

Estado de tiempo: Día soleado.

DIRECTOR OBRA

DIRECTOR INTERVENTORIA


21 de Marzo de 2024

Personal: Retroexcavadora, apisonador DS-70 (Canguro) y herramienta menor.

Personal: Maestro de obra, operario, ayudante, contratista e interventor

Actividades: Se continuo con la excavación mecánica en material conglomerado y material en roca; se instaló 84,0 m de tubería PVC 1½" desde la terminación de la tubería de 2"; se efectuo el relleno compactado del tramo con el material proveniente de la excavación y en capas.

Estado de tiempo: Nublado



OBRA

INTERVENTORIA


22 de Marzo de 2024

Personal: Maestro de obra, operario, ayudante, contratista e interventor.

Maquinaria y equipo: Retroexcavadora, apisonador DS-70 (canguro) y herramienta menor

Actividades: Se continuo con la excavación mecánica en material conglomerado y material en roca; se instaló 87,5 m de tubería de 1½" hasta el muro en piedra (Sector Casa de Piedra Vía principal Villa de Leyva - Arcabuco); se efectuo el relleno compactado del tramo con el material proveniente de la excavación y se efectuo en capas.

Estado de tiempo: Lloviznas



OBRA

INTERVENTORIA

23 de Marzo de 2024

Personal: Maestro de obra, operario, ayudante, contratista e interventor.

Maquinaria y equipo: Retroexcavadora, apisonador DS-70 (Canguro) y herramienta menor.

Actividades: Se continuo con la excavación mecánica en material conglomerado y material en roca; se instaló 81 m de tubería de 1" PVC desde el cruce de la vía principal con casa de piedra hasta la curva que deriva hacia el suscriptor Carlos Porras; se efectuo el relleno compactado del tramo con el material proveniente de la excavación y se efectuo en capas.

Estado de tiempo: Nublado

25 de Marzo de 2024

Personal: Maestro de obra, operario, ayudante, contratista e interventor.

Maquinaria y equipo: Retroexcavadora, apisonador DS-70 (Canguro) y herramienta menor.

Actividades: Se continua con la excavación mecánica en material conglomerado y material en roca; se instaló 120 m de tubería PVC de 1" hasta llegar a la vivienda del suscriptor Carlos Porras; se efectuo el relleno compactado del tramo con el material proveniente de excavación y realizado en capas.

Estado de tiempo: Lloviznas

OBRA

INTERVENTORIA

26 de Marzo de 2024

Personal: Maestro de obra, operario, ayudante, contratista e interventor.

Maquinaria y equipo: Retroexcavadora, apisonador DS-70 (canguro) y herramienta menor.

Actividades: Se continuo con la excavación mecánica en material conglomerado y en roca; se instaló 120 m de la tubería PVC de 1/2" desde la conexión terminación placa huella 2 hasta la vía en dirección al suscriptor Victoria Reina.

Estado de tiempo: Nublado

OBRA

INTERVENTORIA

27 de Marzo de 2024

Personal: Maestro de obra, operario, ayudante, contratista e interventor

Maquinaria y equipo: Retroexcavadora, apisonador y herramienta menor.

Actividades: Se realizó la instalación de dos collares de derivación de 2" x 1/2"; se instalaron 4 codos presión de 2" en cada alcantarilla junto con los respectivos niples de aproximadamente 1m cada uno, se continuo con la excavación mecánica en conglomerado. Sobre las 11:00 a.m. se presentó inconvenientes con la retroexcavadora y se dejo de realizar la actividad, se efectuo un recorrido desde la planta de tratamiento de agua potable dejando habilitados todos los tramos de acceso a viviendas.

DIRECTOR INTERVENTORIA