

ID	MD	EDT	ACTIVIDAD	Notes	DURACIÓN	Predecessor	Start	Finish	% Complete
0		0	PROGRAMACIÓN		145 days		Wed 1/24/24	Mon 6/17/24	45%
1		1	CONTRATO DE OBRA PARA LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPA		0 days		Wed 1/24/24	Wed 1/24/24	100%
2		2	INICIO PROYECTO		145 days		Wed 1/24/24	Mon 6/17/24	45%
3		2.1	PRELIMINARES		0 days		Wed 1/24/24	Wed 1/24/24	0%
4		2.1.1	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA VERDE O SIMILAR ALT		0 days		Wed 1/24/24	Wed 1/24/24	0%
5		2.1.2	CAMPAMENTO CONTENEDOR O SIMILAR		0 days		Wed 1/24/24	Wed 1/24/24	0%
6		2.2	BLOQUE 2 (SUBESTACIÓN ELÉCTRICA)		101 days		Wed 1/24/24	Sat 5/04/24	51%
7		2.2.1	CUBIERTA		24 days		Wed 1/24/24	Sat 2/17/24	100%
8		2.2.1.1	DESMONTE DE MANTO	398,40m2	2 days	5	Sun 2/04/24	Mon 2/05/24	100%
9		2.2.1.2	LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION	450,25m2	2 days	8	Tue 2/06/24	Wed 2/07/24	100%
10		2.2.1.3	SELLADO DE FISURAS Y POROSIDADES CON MORTERO IMPERMEA	225,13m2	2 days	9	Thu 2/08/24	Fri 2/09/24	100%
11		2.2.1.4	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA Y MURETES CON RECUBRIMIE	450,25m2	6 days	12	Sun 2/11/24	Fri 2/16/24	100%
12		2.2.1.5	PENDIENTADO CON MORTERO IMPERMEABLE 1:3 PARA DESAGUE D	68,45m2	1 day	10	Sat 2/10/24	Sat 2/10/24	100%
13		2.2.1.6	DESMONTE DE REJILLAS DE DESAGUE Y REVISIÓN DE DESAGUE(10	6un	1 day	10	Sat 2/10/24	Sat 2/10/24	100%
14		2.2.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS TIPO CÚPULA EN ALUMIN	6un	1 day	11	Sat 2/17/24	Sat 2/17/24	100%
15		2.2.1.8	DESMONTE DE DOMOS	4un	1 day	11	Sat 2/17/24	Sat 2/17/24	100%
16		2.2.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOMOS EN LAMINA POLICARBONA	0	0 days		Wed 1/24/24	Wed 1/24/24	100%
17		2.2.1.10	TUBERÍA PARA DESAGUE DE A.LL (INCL. ACCESORIOS)	0	0 days		Wed 1/24/24	Wed 1/24/24	100%
18		2.2.1.11	CANAL AMAZONAS PVC AGUAS LLUVIAS	0	0 days		Wed 1/24/24	Wed 1/24/24	100%
19		2.2.1.12	ACCESORIO (UNION-CODO) BAJANTE CANAL AMAZONAS	0	0 days		Wed 1/24/24	Wed 1/24/24	100%
20		2.2.1.13	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC CUADRADO CANAL	0	0 days		Wed 1/24/24	Wed 1/24/24	100%
21		2.2.1.14	TAPA EXTERNA CANAL AMAZONAS PVC	0	0 days		Wed 1/24/24	Wed 1/24/24	100%
22		2.2.2	PAREDES Y TECHOS		47 days		Tue 2/20/24	Sat 4/06/24	92%
23		2.2.2.1	LIMPIEZA CON HIDROLAVADORA	1077,2m2	5 days		Tue 2/20/24	Sat 2/24/24	100%
24		2.2.2.2	ESTUCO Y PINTURA 3 M	1077,2m2	25 days	23FS+2	Wed 3/13/24	Sat 4/06/24	90%
25		2.2.3	ITEM CONTRACTUALES		17 days		Mon 4/08/24	Wed 4/24/24	0%
26		*8,7	RETIRO DE ENCHAPE	16.66m2	4 days		Mon 4/08/24	Thu 4/11/24	0%
27		*8,8	REPELLO DE MURO	16.66m2	4 days	26	Fri 4/12/24	Mon 4/15/24	0%
28		*14,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA TIPO LED 1.20X0.2. INCL. BALASTO Y	25.00un	2 days	30FS+1	Sun 4/21/24	Mon 4/22/24	0%
29		*17,3	PINTURA 3M	244.36m2	8 days	27	Tue 4/16/24	Tue 4/23/24	0%
30		*8,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERAMICA 20.5X20.5	16.66m2	4 days	27	Tue 4/16/24	Fri 4/19/24	0%
31		*23,1	MANTENIMIENTO DE VENTANAS	44.69m2	10 days	27FS-1 d	Mon 4/15/24	Wed 4/24/24	0%
32		2.2.4	ITEM NO PREVISTOS		55 days		Mon 3/11/24	Sat 5/04/24	41%
33		NP 1	DEMOLICIONES EN CONCRETO REFORZADO, DEMANTELAMIENTO DE INSTA	1.00gl	5 days		Mon 3/11/24	Fri 3/15/24	100%
34		NP 2	RASPADO DE PLACA DE CUBIERTA	450.25m2	3 days	33	Sat 3/16/24	Mon 3/18/24	100%
35		NP 3	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOMOS EN ACRILICO MACIZO	3.00m2	4 days	34FS+3	Mon 3/18/24	Thu 3/21/24	100%
36		NP 4	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN LAMINA	12.97m2	6 days	35FS+2	Thu 4/11/24	Tue 4/16/24	0%
37		NP 5	REHABILITACIÓN GENERAL DE PLACA DE PISO	249.01m2	5 days	36FS+2	Fri 4/19/24	Tue 4/23/24	0%
38		NP 6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CONCRETO 3000 PSI PARA TANQUE D	1.00un	3 days	37FS+2	Fri 4/26/24	Sun 4/28/24	0%
39		NP 7	LINEA DE VIDA EN CUERDA POLIESTER 16 mm Y ANCLAJES EN ACERO DE R	74.00ml	2 days	34FS+2	Fri 3/22/24	Sat 3/23/24	100%
40		NP 8	SALIDAS ELECTRICAS (INCLUYE TUBO EMT 3/4¨, CABLE Y ACCESORIOS)	30.00un	4 days	38FS+2	Wed 5/01/24	Sat 5/04/24	0%
41		NP 9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS METALICAS	17.07m2	2 days	37	Wed 4/24/24	Thu 4/25/24	0%
42		2.3	BLOQUE 3		106 days		Mon 3/04/24	Mon 6/17/24	56%
43		2.3.1	FACHADAS Y CUBIERTA		2 days		Mon 4/15/24	Tue 4/16/24	0%
44		2.3.1.1	REPARACIÓN Y REFUERZO DE PASSTROUGH	1un	2 days		Mon 4/15/24	Tue 4/16/24	0%
45		2.3.1.2	IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA CON MANTO ASFALTICO 3MM		0 days		Mon 4/15/24	Mon 4/15/24	0%
46		2.3.2	PUERTAS Y VENTANAS		29 days		Mon 3/18/24	Mon 4/15/24	46%
47		2.3.2.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS LAMINA GALVANIZADA Y VID	134,99m2	5 days		Mon 3/18/24	Fri 3/22/24	70%
48		2.3.2.2	VENTANA EN ALUMINIO FIJA VIDRIO 4MM	92,84m2	15 days	47	Fri 3/22/24	Fri 4/05/24	70%
49		2.3.2.3	PUERTA EN ALUMINIMO BATIENTE CON VIDRIO INCL. MARCO	42,15m2	12 days	47FS+3	Mon 3/25/24	Fri 4/05/24	25%
50		2.3.2.4	DESMONTE VENTANA EXISTENTE	4,1m2	1 day	47FS+2	Fri 4/12/24	Fri 4/12/24	0%
51		2.3.2.5	VENTANA ALUM.FIJA C.50-20	1,5m2	1 day	50	Sat 4/13/24	Sat 4/13/24	0%
52		2.3.2.6	MANTENIMIENTO DE PUERTAS VENTANAS HERMÉTICAS	15,6m2	2 days	51	Sun 4/14/24	Mon 4/15/24	0%
53		2.3.2.7	VENTANA ALUM, FIJA VIDRIO TEMPLADO 8 MM	2,6m2	1 day	51	Sun 4/14/24	Sun 4/14/24	0%
54		2.3.3	PAREDES Y TECHOS		15 days		Mon 6/03/24	Mon 6/17/24	0%
55		2.3.3.1	LIMPIEZA CIELO RASO CON HIDROLAVADORA		0 days		Mon 6/03/24	Mon 6/03/24	0%
56		2.3.3.2	ESTUCO Y PINTURA 3 M CIELO RASO	681,8m2	10 days	89FS-5	Sat 6/08/24	Mon 6/17/24	0%
57		2.3.4	PISOS		2 days		Mon 4/15/24	Tue 4/16/24	0%
58		2.3.4.1	GUARDAESCOBA EN GRANITO PULIDO	4,7ml	2 days	53	Mon 4/15/24	Tue 4/16/24	0%
59		2.3.5	BAÑOS		36 days		Mon 3/04/24	Mon 4/08/24	96%
60		2.3.5.1	DESMONTE APARATO SANITARIO	10un	2 days		Mon 3/04/24	Tue 3/05/24	100%
61		2.3.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS	4un	1 day	60	Wed 3/06/24	Wed 3/06/24	100%
62		2.3.5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA LAVAMANOS	4un	1 day	61	Thu 3/07/24	Thu 3/07/24	100%
63		2.3.5.4	DIVISION PARA BAÑO EN VIDRIO TEMPLADO		0 days	64	Thu 3/07/24	Thu 3/07/24	0%
64		2.3.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL	4un	2 days	60	Wed 3/06/24	Thu 3/07/24	100%
65		2.3.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA ELÉCTRICA	2un	1 day	64FS+3	Mon 4/08/24	Mon 4/08/24	0%
66		2.3.5.7	RETIRO DE ENCHAPE	126,2m2	6 days	60	Wed 3/06/24	Mon 3/11/24	100%
67		2.3.5.8	REPELLO MURO	126,2m2	3 days	66SS+3	Sat 3/09/24	Mon 3/11/24	100%
68		2.3.5.9	ESTUCO Y PINTURA 3 M	126,2m2	3 days	67	Tue 3/12/24	Thu 3/14/24	100%
69		2.3.5.10	RETIRO CERAMICA	26,5m2	3 days	60	Wed 3/06/24	Fri 3/08/24	100%
70		2.3.5.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERAMICA 20.5X20.5	26,5m2	3 days	69	Sat 3/09/24	Mon 3/11/24	100%
71		2.3.5.12	DESMONTE DIVISIÓN DE BAÑO		0 days		Sat 3/09/24	Sat 3/09/24	0%
72		2.3.5.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN DE BAÑO LAMINA CAL. 20		0 days		Sat 3/09/24	Sat 3/09/24	0%
73		2.3.5.14	DESTAPE DE CAÑERÍA CON SONDA (10 M)	10un	1 day	71	Sun 3/10/24	Sun 3/10/24	100%
74		2.3.5.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTA PAPEL HIGIENICO INDUST.	3un	1 day	73	Mon 3/11/24	Mon 3/11/24	100%
75		2.3.5.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJO 3MM	2m2	1 day	74	Tue 3/12/24	Tue 3/12/24	100%
76		2.4	OTROS		7 days		Sat 3/09/24	Fri 3/15/24	100%
77		2.4.1	DEMOLICIÓN POCETA DE ASEO (LAVAPIES)	1un	1 day	71	Sun 3/10/24	Sun 3/10/24	100%
78		2.4.2	POCETA DE ASEO EN GRANITO	2un	7 days	71	Sat 3/09/24	Fri 3/15/24	100%
79		2.5	ITEM CONTRACTUALES		30 days		Mon 4/22/24	Tue 5/21/24	0%
80		*2,1	DESMONTE DE MANTO	923.22m2	8 days		Mon 4/22/24	Mon 4/29/24	0%



Project: PROGRAMACIÓN
Date: 03/27/2024 17:03

Task | Split | Milestone | Summary | Project Summary | External Tasks
External Milestone | Inactive Task | Inactive Milestone | Inactive Summary | Manual Task | Duration-only
Summary Rollup | Manual Summary | Start-only | Finish-only | Progress | Deadline


ID	MD	EDT	ACTIVIDAD	Notes	DURACIÓN	Predecessors	Start	Finish	% Complete
81		*2,3	SELLADO DE FISURAS Y POROSIDADES CON MORTERO IMPERMEABLE 1:3	923.22m2	12 days	88FS-2 d	Fri 5/10/24	Tue 5/21/24	0%
82		**2.6**	**NO PREVISTOS**		**98 days**		**Thu 3/07/24**	**Wed 6/12/24**	**26%**
83		NP 10	SUMINISTRO E INSTALACION CIELORASO PVC 9 mm (INCLUYE PERFILERIA PAR	26.50m2	2 days		Thu 3/07/24	Fri 3/08/24	100%
84		NP 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL INSTITUCIONAL	2.00un	1 day	83	Wed 3/13/24	Wed 3/13/24	100%
85		NP 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDAESCOBA EN CERAMICA h=10cm	41.05ml	2 days	84	Thu 3/14/24	Fri 3/15/24	100%
86		NP 13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC RD - 21 D=1/2" - 1" PARA PUNTO	37.50ml	8 days	85	Mon 3/18/24	Mon 3/25/24	100%
87		NP 14	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED REDONDO 18 W /100 - 240 V - LUZ D	12.00un	1 day	86	Tue 3/26/24	Tue 3/26/24	100%
88		NP 2	RASPADO DE PLACA DE CUBIERTA	923.22m2	15 days	80FS-3 d	Sat 4/27/24	Sat 5/11/24	0%
89		NP 17	SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA CON M	923.22m2	25 days	81FS-3 d	Sun 5/19/24	Wed 6/12/24	0%
90		**2.7**	**BLOQUE CENTRAL LABORATORIO NIVEL 2**		**35 days**		**Tue 3/19/24**	**Mon 4/22/24**	**37%**
91		**2.7.1**	**PUERTAS**		**5 days**		**Mon 4/15/24**	**Fri 4/19/24**	**0%**
92		2.7.1.1	MANTENIMIENTO DE PUERTAS BRAZO HIDRÁULICO	2un	1 day	47SS	Mon 4/15/24	Mon 4/15/24	0%
93		2.7.1.2	MANTENIMIENTO DE PUERTAS(CAMBIO DE BISAGRAS Y MANTENIM	36un	4 days	92	Tue 4/16/24	Fri 4/19/24	0%
94		2.7.1.3	MANTENIMIENTO DE PUERTA SALIDA DE EMERGENCIA	1un	1 day	92	Tue 4/16/24	Tue 4/16/24	0%
95		**2.7.2**	**VENTANAS**		**2 days**		**Wed 4/17/24**	**Thu 4/18/24**	**0%**
96		2.7.2.1	DESMONTE VIDRIO	2,25m2	1 day	94	Wed 4/17/24	Wed 4/17/24	0%
97		2.7.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4 MM	3,45m2	1 day	96	Thu 4/18/24	Thu 4/18/24	0%
98		**2.7.3**	**PAREDES Y TECHOS**		**4 days**		**Fri 4/19/24**	**Mon 4/22/24**	**0%**
99		2.7.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE TECHO VENTILACIÓN PVC	1un	1 day	97	Fri 4/19/24	Fri 4/19/24	0%
100		2.7.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTRUCTURA CIELO RASO SUPERBO		4 days	97	Fri 4/19/24	Mon 4/22/24	0%
101		**2.7.4**	**BAÑOS**		**4 days**		**Thu 4/18/24**	**Sun 4/21/24**	**0%**
102		2.7.4.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS LAMINA GALVANIZADA Y VID		1 day	96	Thu 4/18/24	Thu 4/18/24	0%
103		2.7.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO INCL. MARC		1 day	102	Fri 4/19/24	Fri 4/19/24	0%
104		2.7.4.3	DESTAPE DE CAÑERÍA CON SONDA (10 M)	15un	1 day	103	Sat 4/20/24	Sat 4/20/24	0%
105		2.7.4.4	DESCONEXIÓN DE DUCHAS DE EMERGENCIA	4un	1 day	103	Sat 4/20/24	Sat 4/20/24	0%
106		2.7.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED HIDRAULICA PARA DUCHAS DE E	140ml	1 day	103	Sat 4/20/24	Sat 4/20/24	0%
107		2.7.4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHAS DE EMERGENCIA CON FU	4un	1 day	106	Sun 4/21/24	Sun 4/21/24	0%
108		**2.7.5**	**LUMINARIAS**		**9 days**		**Tue 3/19/24**	**Wed 3/27/24**	**100%**
109		2.7.5.1	RETIRO LAMPARA	151un	3 days		Tue 3/19/24	Thu 3/21/24	100%
110		2.7.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA TIPO LED 1.20X0.2. INCL. BA	137un	5 days	109	Thu 3/21/24	Mon 3/25/24	100%
111		2.7.5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA TIPO PANEL LED 0.60X0.60	14un	3 days	110	Mon 3/25/24	Wed 3/27/24	100%
112		**2.8**	**BLOQUE 1 ADMINISTRATIVO**		**102 days**		**Fri 2/16/24**	**Mon 5/27/24**	**30%**
113		**2.8.1**	**CUBIERTA**		**81 days**		**Fri 2/16/24**	**Mon 5/06/24**	**29%**
114		2.8.1.1	DESM.CUBIERTA ACRILICO-POLICARBONATO	116,6m2	2 days		Fri 2/16/24	Sat 2/17/24	100%
115		2.8.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA POLICARBONATO ALVEOLA		1 day	114	Sun 2/18/24	Sun 2/18/24	0%
116		2.8.1.3	IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA CON MANTO ASFALTICO 3MM	120m2	4 days	114	Mon 2/19/24	Thu 2/22/24	100%
117		2.8.1.4	DESMONTE DE DOMOS	4un	1 day	114SS	Fri 2/16/24	Fri 2/16/24	100%
118		2.8.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOMOS EN LAMINA POLICARBONA		1 day	117	Sat 2/17/24	Sat 2/17/24	0%
119		2.8.1.6	DESMONTE DE SISTEMA PARA CIRCULACIÓN DE AIRE EN AUDITOR	1gb	15 days	116	Mon 4/22/24	Mon 5/06/24	0%
120		**2.8.2**	**VENTANERIA**		**1 day**		**Tue 5/07/24**	**Tue 5/07/24**	**0%**
121		2.8.2.1	DESMONTE VIDRIO	1,86m2	1 day	119	Tue 5/07/24	Tue 5/07/24	0%
122		2.8.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 8MM PARA PUERTA	1,86m2	1 day	119	Tue 5/07/24	Tue 5/07/24	0%
123		**2.8.3**	**PAREDES Y TECHOS**		**78 days**		**Tue 2/27/24**	**Tue 5/14/24**	**22%**
124		2.8.3.1	DESMONTE CIELO RASO		2 days	122	Wed 5/08/24	Thu 5/09/24	0%
125		2.8.3.2	SUMINISTRO E NSTALACIÓN DE CIELO RASO EN BOARD INCL. PINTU		5 days	124	Fri 5/10/24	Tue 5/14/24	0%
126		2.8.3.3	PINTURA 3M	350m2	2 days	125	Tue 2/27/24	Wed 2/28/24	100%
127		**2.8.4**	**MOBILIARIO**		**13 days**		**Wed 5/15/24**	**Mon 5/27/24**	**0%**
128		2.8.4.1	DESMONTE DIVISIONES EN VIDRIO		2 days	125	Wed 5/15/24	Thu 5/16/24	0%
129		2.8.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN VIDRIO TEMPLADO 8 MM ALT		1 day		Wed 5/15/24	Wed 5/15/24	0%
130		2.8.4.3	SUMINISTRO E NSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU/H	4un	12 days	129	Thu 5/16/24	Mon 5/27/24	0%
131		**2.8.5**	**ELÉCTRICO Y LUMINARIAS**		**69 days**		**Wed 3/20/24**	**Mon 5/27/24**	**32%**
132		2.8.5.1	RETIRO LAMPARA	63un	3 days		Wed 4/10/24	Fri 4/12/24	40%
133		2.8.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA TIPO LED 1.20X0.2. INCL. BA	39un	5 days	132	Sat 4/13/24	Tue 4/23/24	10%
134		2.8.5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA TIPO PANEL LED 0.60X0.60	24un	4 days	133	Wed 4/24/24	Sat 4/27/24	80%
135		2.8.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA PARED APLIQUE	10un	1 day		Wed 3/20/24	Wed 3/20/24	90%
136		2.8.5.5	SALIDA ELÉCTRICA PARA AIRE ACONDICIONADO	4un	5 days	130FS-5	Thu 5/23/24	Mon 5/27/24	0%
137		**2.8.6**	**NO PREVISTOS**		**8 days**		**Fri 3/15/24**	**Fri 3/22/24**	**100%**
138		NP 16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 6mm	116.60m2	4 days		Fri 3/15/24	Mon 3/18/24	100%
139		NP 3	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOMOS EN ACRILICO MACIZO	2.00un	4 days	138	Tue 3/19/24	Fri 3/22/24	100%
140		**2.9**	**BLOQUES 6 (OFICINAS DE COORDINACIÓN) Y 7 (RECEPCIÓN DE MUEST**		**64 days**		**Fri 2/23/24**	**Fri 4/26/24**	**66%**
141		**2.9.1**	**FACHADAS**		**3 days**		**Fri 2/23/24**	**Sun 2/25/24**	**100%**
142		2.9.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN PASSTROUGH	1ml	1 day		Fri 2/23/24	Fri 2/23/24	100%
143		2.9.1.2	REPELLO MURO	3m2	1 day	142	Sat 2/24/24	Sat 2/24/24	100%
144		2.9.1.3	ESTUCO Y PINTURA 3 M	3m2	1 day	143	Sun 2/25/24	Sun 2/25/24	100%
145		**2.9.2**	**CUBIERTA**		**33 days**		**Tue 3/12/24**	**Sat 4/13/24**	**11%**
146		2.9.2.1	RECORRIDO Y REVISIÓN DE CUBIERTA TEJA FIBRO CEMENTO	255m2	2 days	144	Tue 3/12/24	Wed 3/13/24	50%
147		2.9.2.2	DESMONTE CUBIERTA FIBRO CEMENTO	76,5m2	5 days	146FS+	Thu 4/04/24	Mon 4/08/24	0%
148		2.9.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA FIBRO CEMENTO	76,5m2	5 days	147	Tue 4/09/24	Sat 4/13/24	0%
149		2.9.2.4	IMPERMEABILIZACIÓN DE VIGA CANAL MORTERO IMP. 1:3	18ml	3 days	146	Wed 3/13/24	Fri 3/15/24	33%
150		2.9.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO ESTRUCTURAL 3x1 1/2 x1.1MM	19ml	3 days	149	Sat 3/16/24	Mon 3/18/24	0%
151		2.9.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA POLICARBONATO ALVEOLA		1 day	149	Sat 3/16/24	Sat 3/16/24	0%
152		**2.9.3**	**PUERTAS**		**3 days**		**Mon 4/15/24**	**Wed 4/17/24**	**0%**
153		2.9.3.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS LAMINA GALVANIZADA Y VID	4,8m2	1 day		Mon 4/15/24	Mon 4/15/24	0%
154		2.9.3.2	PUERTA EN ALUMINIMO BATIENTE CON VIDRIO INCL. MARCO	9,8m2	1 day	153	Tue 4/16/24	Tue 4/16/24	0%
155		2.9.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA PUERTA	1un	1 day	154	Wed 4/17/24	Wed 4/17/24	0%
156		**2.9.4**	**VENTANERIA**		**1 day**		**Mon 4/15/24**	**Mon 4/15/24**	**0%**
157		2.9.4.1	MANTENIMIENTO DE VENTANAS	2un	1 day		Mon 4/15/24	Mon 4/15/24	0%
158		**2.9.5**	**PAREDES Y TECHOS**		**11 days**		**Fri 3/15/24**	**Mon 3/25/24**	**99%**
159		2.9.5.1	REPELLO MURO	24,9m2	1 day		Mon 3/25/24	Mon 3/25/24	100%
160		2.9.5.2	ESTUCO Y PINTURA 3 M		0 days	159	Mon 3/25/24	Mon 3/25/24	0%
161		2.9.5.3	DESMONTE CIELO RASO	255m2	4 days	160	Fri 3/15/24	Mon 3/18/24	100%



Project: PROGRAMACIÓN
Date: 03/27/2024 17:03

Task | Split | Milestone | Summary | Project Summary | External Tasks
External Milestone | Inactive Task | Inactive Milestone | Inactive Summary | Manual Task | Duration-only
Summary Rollup | Manual Summary | Start-only | Finish-only | Progress | Deadline

ID	MD	EDT	ACTIVIDAD	Notes	DURACIÓN	Predecess	Start	Finish	% Complete
162		2.9.5.4	SUMINISTRO E NSTALACIÓN DE CIELO RASO EN BOARD INCL. PINTU		0 days	161	Mon 3/18/24	Mon 3/18/24	0%
163		**2.9.6**	**ITEM CONTRACTUALES**		**19 days**		**Thu 3/07/24**	**Mon 3/25/24**	**100%**
164		2.9.6.1	PINTURA 3M	406.26m2	15 days		Thu 3/07/24	Thu 3/21/24	100%
165		2.9.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA TIPO LED 1.20X0.2. INCL. BALASTO Y	12.00un	4 days	164	Fri 3/22/24	Mon 3/25/24	100%
166		**2.9.7**	**NO PREVISTOS**		**47 days**		**Mon 3/11/24**	**Fri 4/26/24**	**91%**
167		NP 15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 6mm	9.70m2	2 days		Thu 4/25/24	Fri 4/26/24	0%
168		NP 10	SUMINISTRO E INSTALACION CIELORASO PVC 9 mm (INCLUYE PERFILERIA P	258.30m2	12 days		Mon 3/11/24	Fri 3/22/24	100%
169		NP 16	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION TOMACORRIENTES E INTERRUPTO	27.00un	5 days	168FS-2	Wed 3/20/24	Sun 3/24/24	100%
170		NP 14	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED REDONDO 18 W /100 - 240 V - LU	12.00un	3 days	168	Fri 3/22/24	Sun 3/24/24	100%
171		**2.9.8**	**OTROS**		**14 days**		**Mon 3/25/24**	**Sun 4/07/24**	**25%**
172		2.9.8.1	REPARACIÓN Y REFUERZO DE PASSTROUGH	1un	1 day	170	Mon 3/25/24	Mon 3/25/24	100%
173		2.9.8.2	GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN (CARGUE Y RETIRO DE	1gb	1 day	172FS+	Fri 4/05/24	Fri 4/05/24	0%
174		2.9.8.3	RETIRO DE MOBILIARIO(SILLAS AUDIOTORIO) EN LUGAR QUE SE DIS	1gb	2 days	173	Sat 4/06/24	Sun 4/07/24	0%
175		**2.10**	**C. SUMINISTRO DE MOBILIARIO (FUERA DE AIU)- IVA INCLUIDO**		**3 days**		**Mon 4/08/24**	**Wed 4/10/24**	**0%**
176		2.10.1	SUMINISTRO DE SILLAS AUXILIARES PARA AUDITORIO (45X45X72) ESP	60un	3 days	174	Mon 4/08/24	Wed 4/10/24	0%
177		**3**	**FIN PROYECTO**		**0 days**	**56**	**Mon 6/17/24**	**Mon 6/17/24**	**0%**



Project: PROGRAMACIÓN
Date: 03/27/2024 17:03

Task	Split	Milestone	Summary	Project Summary	External Tasks		
External Milestone	Inactive Task	Inactive Milestone	Inactive Summary	Manual Task	Duration-only		
Summary Rollup	Manual Summary	Start-only	Finish-only	Progress	Deadline		