INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA 15 de Febrero de 2022

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES

DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO

PERIODO MES: Enero de 2022

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 11

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO No.

VALOR BÁSICO ACTA: $ 737.019.350,85

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSALES DE LA DEVOLUCION:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	18/02/2022	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Julian Moreno Sanz		Correcciones a las preactas de gestión social y ambiental. Inclusión de item de obra
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	19/02/2022	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Carlos G Castellanos B		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	21/02/2022	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Julian Moreno Sanz		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	21/02/2022	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Julian Moreno Sanz		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	22/02/2022	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	HERNAN BARRETO AGUDELO	Firmado digitalmente por HERNAN BARRETO AGUDELO	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	23/02/2022	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	HERNAN BARRETO AGUDELO	Firmado digitalmente por HERNAN BARRETO AGUDELO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	24/02/2022	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	DIANA CAROLINA GALVEZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	28/02/2022	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO	Firmado digitalmente por CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO	

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No : 1904 de 2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 NIT.: 901.442.158-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA P ING. CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 546.253.369,55 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 55/100

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 11 **DEL PERIODO** Enero de 2022 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firmado digitalmente por HERNAN BARRETO AGUDELO
Firma:
Nombre: ING. HERNAN BARRETO AGUDELO
Matricula No. 63202-13454 QND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por HERNAN BARRETO AGUDELO
Firma:
Nombre: ING. HERNAN BARRETO AGUDELO
Matricula No. 63202-13454 QND
DIRECTOR TERRITORIAL QUINDIO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma:
Nombre: ING. DIANA CAROLINA GALVEZ CIFUENTES
MAT. PROF.63202-158343 QND
GESTOR TECNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO
Firma:
Nombre: ING. CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO
Matricula No. MAT. PROF.: 63202-101664 QND
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:
Jefe Unidad Ejecutora
GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES

Original: Archivo de Gestión Contractual (Subdireccion Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Preacta de obra No 11

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

PREACTA DE OBRA No 11

ENERO DE 2022

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	Costo	ACUMULADO ACTA ANTERIOR		EJECUTADO DEL MES		VALOR COBRO
		GENERAL	PARTICULAR				CANT	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
EXPLANACIONES											
1	200.2	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	$ 1,148,530.00		$ -	-	$ -	$ -
2	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	$ 103,260.00	9.00	$ 929,340.00	-	$ -	$ -
3	201.15	201.13		Remoción de Alcantarillas	m	$ 69,280.00	-				
4	210.1.2	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	$ 10,350.00	-	$ -	-	$ -	$ -
5	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	$ 62,820.00	-	$ -	-	$ -	$ -
6	210.2.2	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	$ 9,510.00	637.10	$ 6,058,821.00	-	$ -	$ -
7	211.1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	$ 9,700.00	5,771.00	$ 55,978,700.00	2,663.00	$ 25,831,100.00	$ 25,831,100.00
8	220.1	220.1		Terraplenes	m3	$ 13,090.00	-	$ -	-	$ -	$ -
9	230.1P		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	$ 10,370.00	-	$ -	-	$ -	$ -
Subtotal								**$ 62,966,861.00**			**$ 25,831,100.00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS											
10	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	$ 140,150.00	-	$ -	-	$ -	$ -
11	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	$ 150,040.00	-	$ -	-	$ -	$ -
12	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A (para mantenimiento)	m3	$ 174,980.00	-	$ -	-	$ -	$ -
Subtotal								$ 0.00			**$ 0.00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS											
13	420.2	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	$ 2,910.00	-	$ -	-	$ -	$ -
14	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	$ 1,840.00	41,831.40	$ 76,969,776.00	11,171.70	$ 20,555,928.00	$ 20,555,928.00
15	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	$ 720,970.00	-	$ -	-	$ -	$ -
16	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	$ 730,050.00	734.90	$ 536,513,745.00	747.30	$ 545,566,365.00	$ 545,566,365.00
17	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos (para mantenimiento)	m3	$ 780,880.00	2,072.40	$ 1,618,295,712.00	52.60	$ 41,074,288.00	$ 41,074,288.00
18	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	$ 83,880.00	1,310.20	$ 109,899,576.00	224.30	$ 18,814,284.00	$ 18,814,284.00
19	465.1	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.			-	$ -	-	$ -	$ -
Subtotal								**$ 2,341,678,809.00**			**$ 626,010,865.00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES											
20	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	$ 32,570.00	-	$ -	-	$ -	$ -
21	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	$ 70,540.00	-	$ -	-	$ -	$ -
22	600.2.3	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3	$ 25,930.00	104.10	$ 2,699,313.00	178.70	$ 4,633,691.00	$ 4,633,691.00
23	600.2.4	600-13		Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3	$ 64,560.00	-	$ -	-	$ -	$ -
24	610.1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	$ 43,710.00	-	$ -	72.00	$ 3,147,120.00	$ 3,147,120.00
25	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	$ 116,420.00	-	$ -		$ -	$ -
26	621,1.2P		621,1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,50 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	$ 2,753,760.00	-	$ -	-	$ -	$ -
27	630.1.1P		630.1.1P	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	$ 1,271,370.00	-	$ -	-	$ -	$ -
28	630.3.1P		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para estribos, aletas, placas de acceso,muros	m3	$ 900,510.00	-	$ -	-	$ -	$ -
29	630.3.4P		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	$ 1,051,150.00	-	$ -	-	$ -	$ -
30	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	$ 666,070.00	-	$ -	-	$ -	$ -
31	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	$ 576,820.00	-	$ -	-	$ -	$ -
32	632.1P		632.1P	Baranda Metalica	m	$ 527,270.00	-	$ -	-	$ -	$ -
33	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	$ 4,720.00	-	$ -	456.30	$ 2,153,736.00	$ 2,153,736.00
34	641.1	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	$ 2,050.00	-	$ -	-	$ -	$ -
35	642.1	642-13		Apoyo elastomerico -(dureza D 70- 65 cm x40 cm x 2 pulg reforzado)	u	$ 916,880.00	-	$ -	-	$ -	$ -
36	642,2P		642,2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	$ 1,556,210.00	-	$ -	-	$ -	$ -
37	642,5P		642,5P	Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto	m	$ 86,100.00	-	$ -	-	$ -	$ -
38	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	$ 638,780.00	-	$ -	-	$ -	$ -
39	663.3P		663.3P	Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm	m	$ 39,240.00	-	$ -	-	$ -	$ -
40	671.3P		671.3P	Cuneta de concreto 21 Mpa vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	$ 706,750.00	-	$ -	-	$ -	$ -
41	672.1	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	$ 81,970.00	-	$ -	-	$ -	$ -
42	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	$ 7,680.00	-	$ -	-	$ -	$ -
43	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	$ 148,800.00	-	$ -	-	$ -	$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Preacta de obra No 11

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

PREACTA DE OBRA No 11

ENERO DE 2022

Subtotal								**$ 2,699,313.00**				**$ 9,934,547.00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD												
44	1P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	$ 1,880.00	7,008.00	$ 13,175,040.00	5,240.80	$ 9,852,704.00	$ 9,852,704.00
45	4P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	$ 8,320.00	-	$ -	-	$ -	$ -
46	5P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	$ 394,460.00	-	$ -	-	$ -	$ -
47	6P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	$ 324,180.00	-	$ -	-	$ -	$ -
48	720.1	720-13		Poste de referencia	u	$ 253,550.00	-	$ -	-	$ -	$ -
49	730.1	730-13		Defensa metalica	m	$ 225,670.00	-	$ -	15.00	$ 3,385,050.00	$ 3,385,050.00
Subtotal								**$ 13,175,040.00**			**$ 13,237,754.00**
OBRAS VARIAS											
50	810.1	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	$ 18,370.00	-	$ -	-	$ -	$ -
Subtotal								**$ 0.00**		$ 0.00	**$ 0.00**
TRANSPORTES											
51	900.1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	$ 1,020.00	-	$ -	-	$ -	$ -
52	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	$ 1,100.00	1,207.80	$ 1,328,580.00	-	$ -	$ -
53	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	$ 1,100.00	93,356.40	$ 102,692,040.00	25,108.20	$ 27,619,020.00	$ 27,619,020.00
Subtotal								**$ 104,020,620.00**			**$ 27,619,020.00**
ITEMS NO PREVISTOS											
54	223,2P	223,2P		Geomalla en fibra de vidrio	M3	$ 20,652.00	26,470.70	$ 546,672,896.40	(2,801.30)	$ (57,852,447.60)	$ (57,852,447.60)
55		2NP		DUCTOS RED ELECTRICA 4 PULGADAS TDP Y PARA TELECOMUNICACIONES (INCLUYE ACCESORIOS)	ml	$ 28,312.00	900.00	$ 25,480,800.00	1,495.40	$ 42,337,764.80	$ 42,337,764.80
56		3NP		ARENA DE SOPORTE PARA TUBERÍA	m3	$ 140,191.00	35.35	$ 4,955,751.85	65.80	$ 9,224,567.80	$ 9,224,567.80
57		4NP		TUBERIA 4" RDE 21 (INCLUYE ACCESORIOS)	ml	$ 56,236.00	140.00	$ 7,873,040.00	-	$ -	$ -
58		5NP		CAJA ELECTRICA RS-05 (NO INCLUYE ACERO)	und	$ 3,650,344.00		$ -		$ -	$ -
59		6NP		CAJA ELECTRICA RS-06 (NO INCLUYE ACERO)	und	$ 2,005,686.00		$ -		$ -	$ -
60		7NP		CAJA ELECTRICA RS-03 (NO INCLUYE ACERO)	und	$ 9,307,572.00		$ -		$ -	$ -
Subtotal								$ 584,982,488.25			**-$ 6,290,115.00**
								$ 3,109,523,131.25		**SUBTOTAL OBRAS**	**$ 696,343,171.00**
				ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL							**$ 39,550,672.00**

VALOR OBRAS Y ESTUDIOS	**$ 735,893,843.00**

SON SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MTC

ING. JULIAN MORENO SANZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
MP 25202-24902CND

CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS BARRERO
DIRECTOR DE OBRA
MP. 63202-109501 QND

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 11

CONTRATO N°:	Contrato de Obra Pública No. 1904 de 2020.	PERIODO:	ENERO DE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM	Remoción de Derrumbes			UNIDAD	m3
	7	TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
		38,800.00	5,771.00	2,663.00	8,434.00

N°	PR INICIAL	PR FINAL	COSTADO	LONGITUD	ANCHO	PROFUND.	VOLUMEN	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
1	PR9+450	PR9+450	IZQUIERDO	DIC - 3 - 2021			42	42	VIA CARTAGO - ALCALÁ
2	PR8+900	PR8+900	DERECHO	DIC - 3 - 2021			96	96	VIA MONTENEGRO - QUIMBAYA
3	PR8+100	PR9+100	DERECHO	DIC - 3 - 2021			154	154	VIA CARTAGO - ALCALÁ
4	PR8+900	PR8+900	DERECHO	DIC - 3 - 2021			112	112	VIA MONTENEGRO - QUIMBAYA
5	PR1+300	PR1+300	IZQUIERDO	DIC - 10 - 2021			70	70	VIA CARTAGO - ALCALÁ
6	PR0+070	PR0+070	IZQUIERDO	DIC - 11 - 2021			48	48	VIA ARMENIA - CALARCÁ
7	PR1+300	PR1+300	IZQUIERDO	DIC - 11 - 2021			154	154	VIA CARTAGO - ALCALÁ
8	PR1+000	PR1+000	IZQUIERDO	DIC - 13 - 2021			154	154	VIA CARTAGO - ALCALÁ
9	PR1+000	PR1+000	IZQUIERDO	DIC - 14 - 2021			24	24	VIA CARTAGO - ALCALÁ
10	PR2+000	PR2+000	IZQUIERDO	DIC - 14 - 2021			24	24	VIA CARTAGO - ALCALÁ
11	PR3+200	PR3+200	IZQUIERDO	DIC - 14 - 2021			24	24	VIA CARTAGO - ALCALÁ
12	PR5+100	PR5+100	DERECHO	DIC - 15 - 2021			216	216	VIA CARTAGO - ALCALÁ
13	PR5+400	PR5+400	DERECHO	DIC - 16 - 2021			112	112	VIA CARTAGO - ALCALÁ
14	PR12+650	PR12+650	IZQUIERDO	DIC - 17 - 2021			28	28	VIA CARTAGO - ALCALÁ
15	PR5+400	PR5+400	DERECHO	DIC - 17 - 2021			86	86	VIA CARTAGO - ALCALÁ
16	PR6+000	PR6+000	DERECHO	DIC - 17 - 2021			8	8	VIA CARTAGO - ALCALÁ
17	PR5+400	PR5+400	DERECHO	DIC - 18 - 2021			42	42	VIA CARTAGO - ALCALÁ
18	PR6+800	PR6+800	DERECHO	DIC - 18 - 2021			42	42	VIA CARTAGO - ALCALÁ
19	PR1+300	PR1+300	IZQUIERDO	DIC - 27 - 2021			28	28	VIA CARTAGO - ALCALÁ
20	PR7+400	PR7+400	IZQUIERDO	DIC - 27 - 2021			42	42	VIA CARTAGO - ALCALÁ
21	PR21+300	PR21+870	DERECHO	DIC - 28 - 2021			49	49	VIA QUIMBAYA - ALCALÁ
22	PR20+200	PR20+950	DERECHO	DIC - 28 - 2021			70	70	VIA QUIMBAYA - ALCALÁ
23	PR18+550	PR19+200	DERECHO	DIC - 28 - 2021			56	56	VIA QUIMBAYA - ALCALÁ
24	PR0+375	PR0+375	IZQUIERDO	DIC - 28 - 2021			35	35	VIA QUIMBAYA - ALCALÁ
25	PR20+950	PR20+950	DERECHO	DIC - 28 - 2021			21	21	VIA QUIMBAYA - ALCALÁ
26	PR20+200	PR20+200	DERECHO	DIC - 28 - 2021			35	35	VIA QUIMBAYA - ALCALÁ
27	PR19+200	PR19+200	DERECHO	DIC - 28 - 2021			14	14	VIA QUIMBAYA - ALCALÁ
28	PR18+550	PR18+550	DERECHO	DIC - 28 - 2021			42	42	VIA QUIMBAYA - ALCALÁ
29	PR4+130	PR4+130	IZQUIERDO	NOV - 02 - 2021			88	88	VIA ARMENIA - MONTENEGRO
30	PR19+300	PR19+300	DERECHO	NOV - 08 - 2021			40	40	VIA QUIMBAYA - ALCALÁ
31	PR1+700	PR1+700	DERECHO	NOV - 11 - 2021			133	133	VIA ARMENIA - CALARCÁ
32	PR13+500	PR13+500	DER. - IZQ.	NOV - 23 - 2021			56	56	VIA MONTENEGRO - QUIMBAYA
33	PR7+430	PR7+430	DERECHO	NOV - 27 - 2021			14	14	VIA CARTAGO - ALCALÁ
34	PR5+150	PR5+150	IZQUIERDO	NOV - 27 - 2021			14	14	VIA CARTAGO - ALCALÁ
35	PR1+300	PR1+300	IZQUIERDO	NOV - 27 - 2021			14	14	VIA CARTAGO - ALCALÁ
36	PR1+300	PR1+300	IZQUIERDO	NOV - 26 - 2021			112	112	VIA CARTAGO - ALCALÁ
37	PR5+150	PR5+150	IZQUIERDO	NOV - 26 - 2021			42	42	VIA CARTAGO - ALCALÁ
38	PR7+480	PR7+480	IZQUIERDO	NOV - 26 - 2021			42	42	VIA CARTAGO - ALCALÁ
39	PR14+450	PR14+450	DERECHO	NOV - 29 - 2021			14	14	VIA CARTAGO - ALCALÁ
40	PR10+350	PR10+350	IZQUIERDO	NOV - 29 - 2021			56	56	VIA CARTAGO - ALCALÁ
41	PR14+400	PR14+400	IZQUIERDO	NOV - 30 - 2021			28	28	VIA CARTAGO - ALCALÁ
42	PR13+600	PR13+600	IZQUIERDO	NOV - 30 - 2021			14	14	VIA CARTAGO - ALCALÁ
43	PR11+925	PR11+925	IZQUIERDO	NOV - 30 - 2021			28	28	VIA CARTAGO - ALCALÁ
44	PR10+450	PR10+450	IZQUIERDO	NOV - 30 - 2021			140	140	VIA CARTAGO - ALCALÁ
							TOTAL	2663.00	M3

CANTIDAD PARA PAGO	2,663.00	M3
CANTIDAD TOTAL PAGO	**2,663.00**	**M3**
SALDO ÍTEM	**30,366.00**	**M3**

CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS
DIRECTOR DE OBRA

JULIAN MORENO SANZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 11

CONTRATO N°:	Contrato de Obra Pública No. 1904 de 2020.	PERIODO:	ENERO DE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1				UNIDAD	m2
	14	TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO	
		114,653.00	41,831.40	11,171.70	53,003.10	

N°	PR INICIAL	PR FINAL	COSTADO	LONGITUD	ANCHO	PROFUND.	Area	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
1	PR18+836.60	PR18+848.60	CALZADA COMPLETA	12.00	9.10	-	109.20	218.40	
2	PR18+848.60	PR18+858.60	CALZADA COMPLETA	10.00	9.51	-	95.10	190.20	
3	PR18+858.60	PR18+868.60	CALZADA COMPLETA	10.00	9.61	-	96.10	192.20	
4	PR18+868.60	PR18+878.60	CALZADA COMPLETA	10.00	9.68	-	96.80	193.60	
5	PR18+878.60	PR18+888.60	CALZADA COMPLETA	10.00	9.68	-	96.80	193.60	
6	PR18+888.60	PR18+898.60	CALZADA COMPLETA	10.00	9.60	-	96.00	192.00	
7	PR18+898.60	PR18+908.60	CALZADA COMPLETA	10.00	9.53	-	95.30	190.60	
8	PR18+908.60	PR18+918.60	CALZADA COMPLETA	10.00	9.48	-	94.80	189.60	
9	PR18+918.60	PR18+928.60	CALZADA COMPLETA	10.00	9.36	-	93.60	187.20	
10	PR18+928.60	PR18+938.60	CALZADA COMPLETA	10.00	9.26	-	92.60	185.20	
11	PR18+938.60	PR18+948.60	CALZADA COMPLETA	10.00	9.18	-	91.80	183.60	
12	PR18+948.60	PR18+954.00	CALZADA COMPLETA	5.40	9.41	-	50.80	101.60	
13	PR18+954.00	PR18+966.00	CALZADA COMPLETA	12.00	9.37	-	112.40	224.80	
14	PR18+835.00	PR18+965.00	CALZADA COMPLETA			-	-1365.00	-2730.00	**PAGO ACTA No 9 NOVIEMBRE 2021**
15	PR19+369.50	PR19+381.50	CALZADA COMPLETA	12.00	9.02	-	108.20	216.40	
16	PR19+381.50	PR19+391.50	CALZADA COMPLETA	10.00	9.30	-	93.00	186.00	
17	PR19+391.50	PR19+401.50	CALZADA COMPLETA	10.00	9.23	-	92.30	184.60	
18	PR19+401.50	PR19+411.50	CALZADA COMPLETA	10.00	9.23	-	92.30	184.60	
19	PR19+411.50	PR19+421.50	CALZADA COMPLETA	10.00	9.18	-	91.80	183.60	
20	PR19+421.50	PR19+431.50	CALZADA COMPLETA	10.00	9.17	-	91.70	183.40	
21	PR19+431.50	PR19+441.50	CALZADA COMPLETA	10.00	9.25	-	92.50	185.00	
22	PR19+441.50	PR19+451.50	CALZADA COMPLETA	10.00	9.22	-	92.20	184.40	
23	PR19+451.50	PR19+461.50	CALZADA COMPLETA	10.00	9.09	-	90.90	181.80	
24	PR19+461.50	PR19+468.40	CALZADA COMPLETA	6.90	9.40	-	64.90	129.80	
25	PR19+468.40	PR19+480.40	CALZADA COMPLETA	12.00	9.45	-	113.40	226.80	
29	PR19+460.40	PR19+480.40	LADO IZQUIERDO	20.00	4.72	-	94.40	94.40	
30	PR19+370.00	PR19+460.00	CALZADA COMPLETA			-	-819.00	-1638.00	**PAGO ACTA No 9 NOVIEMBRE 2021**
31	PR0+000.00	PR0+685.00	CALZADA COMPLETA	10727.43	m2	-	10727.43	21454.86	**CALCULADO POR AREA MEDIANTE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. INCLUYE GLORIETA LA FLORIDA.**
32							-10498.60	-10498.60	**PAGO ACTA No 10 DICIEMBRE DE 2021**
							TOTAL	**11171.70**	**M2**

CANTIDAD PARA PAGO	11,171.70	M2
CANTIDAD TOTAL PAGO	**11,171.70**	**M2**
SALDO ÍTEM	**61,649.90**	**M2**

CONTRATISTA | **INTERVENTORÍA**

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 11


CONTRATO N°:	Contrato de Obra Pública No. 1904 de 2020.	PERIODO:	ENERO DE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19							UNIDAD	m3
	16				TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO	
					7,526.00	734.90	747.30	1,482.20	

N°	PR INICIAL	PR FINAL	COSTADO	LONGITUD	ANCHO	PROFUND.	VOLUMEN	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
	PR0+000.00	PR0+685.00	CALZADA COMPLETA	10446.39	m2	0.14	1462.49	1462.49	CALCULADO POR AREA MEDIANTE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. INCLUYE GLORIETA LA FLORIDA.
				281.04	m2	0.07	19.67	19.67	MDC - 19 EMPALME AVENIDA CENTERARIO
							-734.90	-734.90	PAGO ACTA No 10 DICIEMBRE DE 2021
							TOTAL	747.30	M3

CANTIDAD PARA PAGO	747.30	M3
CANTIDAD TOTAL PAGO	**747.30**	**M3**
SALDO ÍTEM	**6,043.80**	**M3**

CONTRATISTA | **INTERVENTORÍA**



MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 11

CONTRATO N°:	Contrato de Obra Pública No. 1904 de 2020.	PERIODO:	ENERO DE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			


ÍTEM 17 — Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos (para mantenimiento) — **UNIDAD** m3

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
2,310.00	2,072.40	52.60	2,125.00

N°	PR INICIAL	PR FINAL	COSTADO	LONGITUD	ANCHO	PROFUND.	VOLUMEN	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
1	PR18+836.60	PR18+848.60	CALZADA COMPLETA	12.00	9.10	0.11	12.01	12.01	RAMPA ENTRADA
2	PR18+848.60	PR18+858.60	CALZADA COMPLETA	10.00	9.51	0.15	14.26	14.26	
3	PR18+858.60	PR18+868.60	CALZADA COMPLETA	10.00	9.61	0.15	14.42	14.42	
4	PR18+868.60	PR18+878.60	CALZADA COMPLETA	10.00	9.68	0.15	14.52	14.52	
5	PR18+878.60	PR18+888.60	CALZADA COMPLETA	10.00	9.68	0.15	14.52	14.52	
6	PR18+888.60	PR18+898.60	CALZADA COMPLETA	10.00	9.60	0.15	14.39	14.39	
7	PR18+898.60	PR18+908.60	CALZADA COMPLETA	10.00	9.53	0.15	14.29	14.29	
8	PR18+908.60	PR18+918.60	CALZADA COMPLETA	10.00	9.48	0.15	14.21	14.21	
9	PR18+918.60	PR18+928.60	CALZADA COMPLETA	10.00	9.36	0.15	14.03	14.03	
10	PR18+928.60	PR18+938.60	CALZADA COMPLETA	10.00	9.26	0.15	13.88	13.88	
11	PR18+938.60	PR18+948.60	CALZADA COMPLETA	10.00	9.18	0.15	13.76	13.76	
12	PR18+948.60	PR18+954.00	CALZADA COMPLETA	5.40	9.41	0.15	7.62	7.62	
13	PR18+954.00	PR18+966.00	CALZADA COMPLETA	12.00	9.37	0.11	12.37	12.37	RAMPA SALIDA
14	PR18+880.00	PR18+960.00	LADO IZQUIERDO	80.00	0.02	AREA TRIANGULO	1.20	1.20	NIVELACION HOMBRO
15	PR18+900.00	PR18+960.00	LADO DERECHO	60.00	0.02	AREA TRIANGULO	0.90	0.90	NIVELACION HOMBRO
16	PR18+925.00	PR18+947.00	LADO IZQUIERDO	22.00	2.40	0.10	5.28	5.28	ENTRADA HOTEL ANAHATA
17	PR18+835.00	PR18+965.00	CALZADA COMPLETA				-169.05	-169.05	**PAGO ACTA No 9 NOVIEMBRE DE 2021**
18	PR19+369.50	PR19+381.50	CALZADA COMPLETA	12.00	9.02	0.11	11.91	11.91	RAMPA ENTRADA
19	PR19+381.50	PR19+391.50	CALZADA COMPLETA	10.00	9.30	0.15	13.85	13.85	
20	PR19+391.50	PR19+401.50	CALZADA COMPLETA	10.00	9.23	0.15	13.85	13.85	
21	PR19+401.50	PR19+411.50	CALZADA COMPLETA	10.00	9.23	0.15	13.76	13.76	
22	PR19+411.50	PR19+421.50	CALZADA COMPLETA	10.00	9.18	0.15	13.76	13.76	
23	PR19+421.50	PR19+431.50	CALZADA COMPLETA	10.00	9.17	0.15	13.87	13.87	
24	PR19+431.50	PR19+441.50	CALZADA COMPLETA	10.00	9.25	0.15	13.82	13.82	
25	PR19+441.50	PR19+451.50	CALZADA COMPLETA	10.00	9.22	0.15	13.64	13.64	
26	PR19+451.50	PR19+461.50	CALZADA COMPLETA	10.00	9.09	0.15	14.10	14.10	
27	PR19+461.50	PR19+468.40	CALZADA COMPLETA	6.90	9.40	0.15	9.73	9.73	
28	PR19+468.40	PR19+480.40	CALZADA COMPLETA	12.00	9.45	0.11	12.47	12.47	RAMPA SALIDA
29	PR19+400.00	PR19+430.00	LADO DERECHO	30.00	0.02	AREA TRIANGULO	0.60	0.60	NIVELACION HOMBRO
30	PR19+408.00	PR19+416.70	LADO IZQUIERDO	8.70	1.80	0.20	3.13	3.13	ENTRADA FINCA ANDALUCIA
31	PR19+381.00	PR19+389.30	LADO DERECHO	8.30	1.00	0.12	1.00	1.00	ENTRADA FINCA TRAPICHE
32	PR19+460.40	PR19+480.40	LADO IZQUIERDO	20.00	4.72	0.07	-6.61	-6.61	**DESCUENTO PAVIMENTO EXISTENTE**
33	PR19+370.00	PR19+460.00	CALZADA COMPLETA				-102.83	-102.83	**PAGO ACTA No 9 NOVIEMBRE DE 2021**
							TOTAL	**52.60**	**M3**

CANTIDAD PARA PAGO	52.60	M3
CANTIDAD TOTAL PAGO	**52.60**	**M3**
SALDO ÍTEM	**185.00**	**M3**

CONTRATISTA — **INTERVENTORÍA**



MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 11

CONTRATO N°: Contrato de Obra Pública No. 1904 de 2020.
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022
DIRECTOR DE OBRA: ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS
TRAMO:

PERIODO: ENERO DE 2022
INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. JULIAN MORENO SANZ

ÍTEM 18 — Fresado de pavimento asfaltico — **UNIDAD** m3

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
2,968.00	1,310.20	224.30	1,534.50

N°	PR INICIAL	PR FINAL	COSTADO	LONGITUD	ANCHO	PROFUND.	VOLUMEN	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
1	PR18+836.60	PR18+848.60	CALZADA COMPLETA	12.00	9.10	0.05	5.46	5.46	
2	PR18+848.60	PR18+858.60	CALZADA COMPLETA	10.00	9.51	0.05	4.75	4.75	
3	PR18+858.60	PR18+868.60	CALZADA COMPLETA	10.00	9.61	0.05	4.81	4.81	
4	PR18+868.60	PR18+878.60	CALZADA COMPLETA	10.00	9.68	0.05	4.84	4.84	
5	PR18+878.60	PR18+888.60	CALZADA COMPLETA	10.00	9.68	0.05	4.84	4.84	
6	PR18+888.60	PR18+898.60	CALZADA COMPLETA	10.00	9.60	0.05	4.80	4.80	
7	PR18+898.60	PR18+908.60	CALZADA COMPLETA	10.00	9.53	0.05	4.76	4.76	
8	PR18+908.60	PR18+918.60	CALZADA COMPLETA	10.00	9.48	0.05	4.74	4.74	
9	PR18+918.60	PR18+928.60	CALZADA COMPLETA	10.00	9.36	0.05	4.68	4.68	
10	PR18+928.60	PR18+938.60	CALZADA COMPLETA	10.00	9.26	0.05	4.63	4.63	
11	PR18+938.60	PR18+948.60	CALZADA COMPLETA	10.00	9.18	0.05	4.59	4.59	
12	PR18+948.60	PR18+954.00	CALZADA COMPLETA	5.40	9.41	0.05	2.54	2.54	
13	PR18+954.00	PR18+966.00	CALZADA COMPLETA	12.00	9.37	0.05	5.62	5.62	
14	PR18+835.00	PR18+965.00	CALZADA COMPLETA				-68.25	-68.25	**PAGO ACTA No 9 NOVIEMBRE DE 2021**
15	PR19+369.50	PR19+381.50	CALZADA COMPLETA	12.00	9.02	0.05	5.41	5.41	
16	PR19+381.50	PR19+391.50	CALZADA COMPLETA	10.00	9.30	0.05	4.65	4.65	
17	PR19+391.50	PR19+401.50	CALZADA COMPLETA	10.00	9.23	0.05	4.62	4.62	
18	PR19+401.50	PR19+411.50	CALZADA COMPLETA	10.00	9.23	0.05	4.62	4.62	
19	PR19+411.50	PR19+421.50	CALZADA COMPLETA	10.00	9.18	0.05	4.59	4.59	
20	PR19+421.50	PR19+431.50	CALZADA COMPLETA	10.00	9.17	0.05	4.59	4.59	
21	PR19+431.50	PR19+441.50	CALZADA COMPLETA	10.00	9.25	0.05	4.62	4.62	
22	PR19+441.50	PR19+451.50	CALZADA COMPLETA	10.00	9.22	0.05	4.61	4.61	
23	PR19+451.50	PR19+461.50	CALZADA COMPLETA	10.00	9.09	0.05	4.55	4.55	
24	PR19+461.50	PR19+468.40	CALZADA COMPLETA	6.90	9.40	0.05	3.24	3.24	
25	PR19+468.40	PR19+480.40	CALZADA COMPLETA	12.00	9.45	0.05	5.67	5.67	
29	PR19+460.40	PR19+480.40	LADO IZQUIERDO	20.00	4.72	0.05	-4.72	-4.72	**DESCUENTO PAVIMENTO EXISTENTE**
30	PR19+370.00	PR19+460.00	CALZADA COMPLETA				-40.95	-40.95	**PAGO ACTA No 9 NOVIEMBRE DE 2021**
31	PR0+000.00	PR0+685.00	CALZADA COMPLETA	10727.43	m2	0.07	750.92	750.92	**CALCULADO POR AREA MEDIANTE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. INCLUYE GLORIETA LA FLORIDA.**
32							-524.90	-524.90	**PAGO ACTA No 10 DICIEMBRE DE 2021**
							TOTAL	**224.30**	**M3**

224.30 M3

CANTIDAD TOTAL PAGO **224.30 M3**
SALDO ÍTEM **1,433.50 M3**

CONTRATISTA | **INTERVENTORÍA**

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 11

CONTRATO N°:	Contrato de Obra Pública No. 1904 de 2020.	PERIODO:	ENERO DE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM Excavaciones varias en material comun en seco — **UNIDAD** m3

22

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
3,573.00	104.10	178.70	282.80

N°	PR INICIAL	PR FINAL	COSTADO	LONGITUD	ANCHO	PROFUND.	VOLUMEN	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
1	PR0+065	PR0+065	Derecho	1.78	1.24	1.22	2.69	2.69	CAJA EDEQ RS-05
2	PR0+126	PR0+126	Derecho	1.78	1.24	1.07	2.36	2.36	CAJA EDEQ RS-05
3	PR0+185	PR0+185	Derecho	2.54	1.84	1.17	5.47	5.47	CAJA EDEQ RS-03
4	PR0+065	PR0+126	Derecho	61.24	0.65	0.75	29.85	29.85	DUCTO ELECTRICO SUBTERRANEO EDEQ
5	PR0+126	PR0+185	Derecho	54.89	0.65	0.60	21.41	21.41	DUCTO ELECTRICO SUBTERRANEO EDEQ
6	PR0+185	PR0+223	Derecho	35.74	0.65	0.70	16.26	16.26	DUCTO ELECTRICO SUBTERRANEO EDEQ
7	PR0+223	PR0+337	Derecho	110.79	0.65	0.68	48.97	48.97	DUCTO ELECTRICO SUBTERRANEO EDEQ
8	PR0+065	PR0+337	Derecho	9.19	0.65	0.68	-4.06	-4.06	DESCUENTO LONGITUD CAJAS EDEQ
9	PR0+048	PR0+285.90	Derecho	229.34	0.44	0.87	87.79	87.79	DUCTO FIBRA OPTICA MOVISTAR. SE DESCONTÓ LA LONGITUD DE LAS CAJAS
10	PR0+048	PR0+285.90	Derecho	10.70	0.44	0.87	-4.10	-4.10	DESCUENTO LONGITUD CAJAS MOVISTAR
11	PR0+050.00	PR0+068.00	Derecho	18.00	0.55	0.60	5.94	5.94	EXCVACION TUBERÍA A PRESIÓN 4"
12	PR0+068.00	PR0+134.00	Derecho	66.00	0.55	0.60	21.78	21.78	EXCVACION TUBERÍA A PRESIÓN 4"
13	PR0+134.00	PR0+170.00	Derecho	36.00	0.55	0.60	11.88	11.88	EXCVACION TUBERÍA A PRESIÓN 4"
14	PR0+170.00	PR0+188.00	Derecho	18.00	0.55	0.60	5.94	5.94	EXCVACION TUBERÍA A PRESIÓN 4"
15			Derecho				-73.50	-73.50	**PAGO ACTA No 10 DICIEMBRE 2022**
							TOTAL	**178.70**	**M3**

CANTIDAD PARA PAGO	178.70	M3
CANTIDAD TOTAL PAGO	**178.70**	**M3**
SALDO ÍTEM	**3,290.20**	**M3**

CONTRATISTA **INTERVENTORÍA**

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 11

CONTRATO N°:	Contrato de Obra Pública No. 1904 de 2020.	PERIODO:	ENERO DE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM	Rellenos para Estructuras con suelo						UNIDAD	m3
	24				TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
					11,817.00	0.00	72.00	72.00
N°	PR INICIAL	PR FINAL	COSTADO	LONGITUD	ANCHO	PROFUND.	VOLUMEN	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
1	PR0+065	PR0+126	Derecho	61.24	0.65	0.30	11.94	11.94	DUCTO ELECTRICO SUBTERRANEO EDEQ
2	PR0+126	PR0+185	Derecho	54.89	0.65	0.15	5.35	5.35	DUCTO ELECTRICO SUBTERRANEO EDEQ
3	PR0+185	PR0+223	Derecho	35.74	0.65	0.25	5.81	5.81	DUCTO ELECTRICO SUBTERRANEO EDEQ
4	PR0+223	PR0+337	Derecho	110.79	0.65	0.23	16.56	16.56	DUCTO ELECTRICO SUBTERRANEO EDEQ
	PR0+065	PR0+337	Derecho	9.19	0.65	0.23	-1.37	-1.37	DESCUENTO LONGITUD CAJAS EDEQ
5	PR0+048	PR0+285.90	Derecho	229.34	0.44	0.35	35.32	35.32	DUCTO FIBRA OPTICA MOVISTAR. SE DESCONTÓ LA LONGITUD DE LAS CAJAS
	PR0+065	PR0+285.90	Derecho	10.70	0.44	0.35	-1.65	-1.65	DESCUENTO LONGITUD CAJAS MOVISTAR
							TOTAL	72.00	M3

CANTIDAD PARA PAGO	72.00	M3
CANTIDAD TOTAL PAGO	**72.00**	**M3**
SALDO ÍTEM	**11,745.00**	**M3**

CONTRATISTA | **INTERVENTORÍA**

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 11

CONTRATO N°: Contrato de Obra Pública No. 1904 de 2020.
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022
DIRECTOR DE OBRA: ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANO
TRAMO:

PERIODO: ENERO DE 2022
INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE INTERVENTOR: ING. JULIAN MORENO SANZ

ÍTEM 33 — Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. — **UNIDAD** kg

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
907,396.00		456.30	456.30

N°	PR INICIAL	PR FINAL	COSTADO	N° VARILLA	LONGITUD	KG/ML	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	PR0+065	PR0+065	Derecho	3	2.02	0.56	12	13.57	REFUERZO CAMARA (RS - 05) PR0+065 COSTADO DERECHO ARMENIA - MONTENEGRO
2	PR0+065	PR0+065	Derecho	3	1.45	0.56	12	9.74	
3	PR0+065	PR0+065	Derecho	4	4.05	1.00	6	24.30	
4	PR0+065	PR0+065	Derecho	4	3.65	1.00	4	14.60	
5	PR0+065	PR0+065	Derecho	4	4.60	1.00	4	18.40	
6	PR0+065	PR0+065	Derecho	4	4.20	1.00	4	16.80	
7	PR0+126	PR0+126	Derecho	3	2.02	0.56	12	13.57	REFUERZO CAMARA (RS - 05) PR0+126 COSTADO DERECHO ARMENIA - MONTENEGRO
8	PR0+126	PR0+126	Derecho	3	1.45	0.56	12	9.74	
9	PR0+126	PR0+126	Derecho	4	4.05	1.00	6	24.30	
10	PR0+126	PR0+126	Derecho	4	3.65	1.00	4	14.60	
11	PR0+126	PR0+126	Derecho	4	4.60	1.00	4	18.40	
12	PR0+126	PR0+126	Derecho	4	4.20	1.00	4	16.80	
13	PR0+185	PR0+185	Derecho	3	9.44	0.56	11	58.15	PAREDES LATERALES
14	PR0+185	PR0+185	Derecho	4	2.35	1.00	38	89.30	PAREDES LATERALES
15	PR0+185	PR0+185	Derecho	4	2.45	1.00	12	29.40	LOSA FONDO
16	PR0+185	PR0+185	Derecho	3	1.75	0.56	9	8.82	LOSA FONDO
17	PR0+185	PR0+185	Derecho	3	0.24	0.56	44	5.91	ESTRIBO COLUMNAS
18	PR0+185	PR0+185	Derecho	4	2.20	1.00	16	35.20	COLUMNAS
19	PR0+185	PR0+185	Derecho	3	0.24	0.56	44	5.91	ESTRIBO VIGAS
20	PR0+185	PR0+185	Derecho	4	2.75	0.56	9	13.86	VIGA LONGITUDINAL
21	PR0+185	PR0+185	Derecho	4	2.05	0.56	13	14.92	VIGA LATERAL

TOTAL 456.30 Kg

CANTIDAD PARA PAGO 456.30 Kg
CANTIDAD TOTAL PAGO 456.30 Kg
SALDO ÍTEM 906,939.70 Kg

CONTRATISTA | **INTERVENTORÍA**

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 11

CONTRATO N°:	Contrato de Obra Pública No. 1904 de 2020.	PERIODO:	ENERO DE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	UNIDAD	m
44			

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
35,214.00	7,008.00	5,240.80	12,248.80

N°	PR INICIAL	PR FINAL	COSTADO	LONGITUD	No LINEAS			CANTIDAD	OBSERVACIÓN
1	PR7+653.30	PR8+795.70	MD - EJE - MI	1142.40	4.00		4569.60	4569.60	Cuatro lineas : Linea lateral Izquierda, Linea lateral derecha y doble línea Central.
2	PR10+670.00	PR10+776.50	MD - EJE - MI	106.50	4.00		426.00	426.00	Cuatro lineas : Linea lateral Izquierda, Linea lateral derecha y doble línea Central.
3	PR11+158.20	PR11+492.80	MD - EJE - MI	334.60	4.00		1338.40	1338.40	Cuatro lineas : Linea lateral Izquierda, Linea lateral derecha y doble línea Central.
4	PR12+084.00	PR12+572.60	MD - EJE - MI	488.60	4.00		1954.40	1954.40	Cuatro lineas : Linea lateral Izquierda, Linea lateral derecha y doble línea Central.
5	PR13+953.00	PR14+097.20	MD - EJE - MI	144.20	4.00		576.80	576.80	Cuatro lineas : Linea lateral Izquierda, Linea lateral derecha y doble línea Central.
6	PR14+340.00	PR14+492.20	MD - EJE - MI	152.20	4.00		608.80	608.80	Cuatro lineas : Linea lateral Izquierda, Linea lateral derecha y doble línea Central.
7	PR15+231.00	PR15+293.90	MD - EJE - MI	62.90	4.00		251.60	251.60	Cuatro lineas : Linea lateral Izquierda, Linea lateral derecha y doble línea Central.
8	PR15+385.00	PR15+512.60	MD - EJE - MI	127.60	4.00		510.40	510.40	Cuatro lineas : Linea lateral Izquierda, Linea lateral derecha y doble línea Central.
9	PR15+613.00	PR15+710.40	MD - EJE - MI	97.40	4.00		389.60	389.60	Cuatro lineas : Linea lateral Izquierda, Linea lateral derecha y doble línea Central.
10	PR15+866.00	PR16+026.60	MD - EJE - MI	160.60	4.00		642.40	642.40	Cuatro lineas : Linea lateral Izquierda, Linea lateral derecha y doble línea Central.
11	PR18+836.60	PR18+968.90	MD - EJE - MI	132.30	4.00		529.20	529.20	Cuatro lineas : Linea lateral Izquierda, Linea lateral derecha y doble línea Central.
12	PR19+369.50	PR19+482.40	MD - EJE - MI	112.90	4.00		451.60	451.60	Cuatro lineas : Linea lateral Izquierda, Linea lateral derecha y doble línea Central.
13	SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALÁ		MD - EJE - MI	-	-		-7008.00	-7008.00	**PAGO ACTA DICIEMBRE DE 2021**
							TOTAL	**5240.80**	**ML**

CANTIDAD PARA PAGO	5,240.80	ML
CANTIDAD TOTAL PAGO	**5,240.80**	**ML**
SALDO ÍTEM	**22,965.20**	**ML**

CONTRATISTA | **INTERVENTORÍA**

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 11

CONTRATO N°:	Contrato de Obra Pública No. 1904 de 2020.	PERIODO:	ENERO DE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM	Defensa metalica				UNIDAD	m
	49	TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO	
		27,653.00		15.00	15.00	

N°	PR INICIAL	PR FINAL	COSTADO	LONGITUD				CANTIDAD	OBSERVACIÓN
1	PR0+220	PR0+235	Derecho	15.00				15.00	SECTOR PATIO BONITO BAJO
							TOTAL	15.00	ML

CANTIDAD PARA PAGO	15.00	ML
CANTIDAD TOTAL PAGO	**15.00**	**ML**
SALDO ÍTEM	**27,638.00**	**ML**

CONTRATISTA | **INTERVENTORÍA**

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 11

CONTRATO N°:	Contrato de Obra Pública No. 1904 de 2020.	PERIODO:	ENERO DE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM 53 — Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m) — **UNIDAD** m3-km

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
504,400.00	93,356.40	25,108.20	118,464.60

N°	PR INICIAL	PR FINAL	COSTADO	ABSCISA DESTINO	VOLUMEN COMPACTO	VOLUMEN SUELTO	M > 100	M3/KM	OBSERVACIÓN
1	PR9+450	PR9+450	IZQUIERDO	PACIFICO CARTAGO		42	13.90	583.80	ZONA DE DEPOSITO CARTAGO A 4,5 Km DEL PR0+000
2	PR8+900	PR8+900	DERECHO	PR15+600		96	6.60	633.60	VIA MONTENEGRO - QUIMBAYA
3	PR8+100	PR9+100	DERECHO	PACIFICO CARTAGO		154	13.10	2017.40	ZONA DE DEPOSITO CARTAGO A 4,5 Km DEL PR0+000
4	PR8+900	PR8+900	DERECHO	PR15+600		112	6.60	739.20	VIA MONTENEGRO - QUIMBAYA
5	PR1+300	PR1+300	IZQUIERDO	PACIFICO CARTAGO		70	5.70	399.00	ZONA DE DEPOSITO CARTAGO A 4,5 Km DEL PR0+000
6	PR0+070	PR0+070	IZQUIERDO	PR5+500		48	5.33	255.84	VIA ARMENIA - CALARCÁ
7	PR1+300	PR1+300	IZQUIERDO	PACIFICO CARTAGO		154	5.70	877.80	ZONA DE DEPOSITO CARTAGO A 4,5 Km DEL PR0+000
8	PR1+000	PR1+000	IZQUIERDO	PACIFICO CARTAGO		154	5.40	831.60	ZONA DE DEPOSITO CARTAGO A 4,5 Km DEL PR0+000
9	PR1+000	PR1+000	IZQUIERDO	PACIFICO CARTAGO		24	5.40	129.60	ZONA DE DEPOSITO CARTAGO A 4,5 Km DEL PR0+000
10	PR2+000	PR2+000	IZQUIERDO	PACIFICO CARTAGO		24	6.40	153.60	ZONA DE DEPOSITO CARTAGO A 4,5 Km DEL PR0+000
11	PR3+200	PR3+200	IZQUIERDO	PACIFICO CARTAGO		24	7.60	182.40	ZONA DE DEPOSITO CARTAGO A 4,5 Km DEL PR0+000
12	PR5+100	PR5+100	DERECHO	PACIFICO CARTAGO		216	9.60	2073.60	ZONA DE DEPOSITO CARTAGO A 4,5 Km DEL PR0+000
13	PR5+400	PR5+400	DERECHO	PACIFICO CARTAGO		112	9.80	1097.60	ZONA DE DEPOSITO CARTAGO A 4,5 Km DEL PR0+000
14	PR12+650	PR12+650	IZQUIERDO	PACIFICO CARTAGO		28	17.00	476.00	ZONA DE DEPOSITO CARTAGO A 4,5 Km DEL PR0+000
15	PR5+400	PR5+400	DERECHO	PACIFICO CARTAGO		86	9.80	842.80	ZONA DE DEPOSITO CARTAGO A 4,5 Km DEL PR0+000
16	PR6+000	PR6+000	DERECHO	PACIFICO CARTAGO		8	10.40	83.20	ZONA DE DEPOSITO CARTAGO A 4,5 Km DEL PR0+000
17	PR5+400	PR5+400	DERECHO	PACIFICO CARTAGO		42	9.80	411.60	ZONA DE DEPOSITO CARTAGO A 4,5 Km DEL PR0+000
18	PR6+800	PR6+800	DERECHO	PACIFICO CARTAGO		42	11.20	470.40	ZONA DE DEPOSITO CARTAGO A 4,5 Km DEL PR0+000
19	PR1+300	PR1+300	IZQUIERDO	PACIFICO CARTAGO		28	5.70	159.60	ZONA DE DEPOSITO CARTAGO A 4,5 Km DEL PR0+000
20	PR7+400	PR7+400	IZQUIERDO	PACIFICO CARTAGO		42	11.80	495.60	ZONA DE DEPOSITO CARTAGO A 4,5 Km DEL PR0+000
21	PR21+300	PR21+870	DERECHO	PR15+600		49	6.10	298.90	ZONA DE DEPOSITO CARTAGO A 4,5 Km DEL PR0+000
22	PR20+200	PR20+950	DERECHO	PR15+600		70	5.10	357.00	ZONA DE DEPOSITO CARTAGO A 4,5 Km DEL PR0+000
23	PR18+550	PR19+200	DERECHO	PR15+600		56	4.00	224.00	ZONA DE DEPOSITO CARTAGO A 4,5 Km DEL PR0+000
24	PR0+375	PR0+375	IZQUIERDO	PR2+200		35	1.73	60.38	ZONA DE DEPOSITO PR2+200 VIA ARMENIA - MONTENEGRO
25	PR20+950	PR20+950	DERECHO	PACIFICO CARTAGO		21	25.30	531.30	ZONA DE DEPOSITO CARTAGO A 4,5 Km DEL PR0+000
26	PR20+200	PR20+200	DERECHO	PR2+200		35	17.90	626.50	ZONA DE DEPOSITO PR2+200 VIA ARMENIA - MONTENEGRO
27	PR19+200	PR19+200	DERECHO	PR2+200		14	17.10	239.40	ZONA DE DEPOSITO PR2+200 VIA ARMENIA - MONTENEGRO
28	PR18+550	PR18+550	DERECHO	PR2+200		42	16.20	680.40	ZONA DE DEPOSITO PR2+200 VIA ARMENIA - MONTENEGRO
29	PR4+130	PR4+130	IZQUIERDO	PR2+200		88	1.80	158.40	ZONA DE DEPOSITO PR2+200 VIA ARMENIA - MONTENEGRO
30	PR19+300	PR19+300	DERECHO	PR2+200		40	17.00	680.00	ZONA DE DEPOSITO PR2+200 VIA ARMENIA - MONTENEGRO
31	PR1+700	PR1+700	DERECHO	PR2+200		133	8.90	1183.70	ZONA DE DEPOSITO PR2+200 VIA ARMENIA - MONTENEGRO
32	PR13+500	PR13+500	DER. - IZQ.	PR2+200		56	15.10	845.60	ZONA DE DEPOSITO PR2+200 VIA ARMENIA - MONTENEGRO
33	PR7+430	PR7+430	DERECHO	PACIFICO CARTAGO		14	11.80	165.20	ZONA DE DEPOSITO CARTAGO A 4,5 Km DEL PR0+000
34	PR5+150	PR5+150	IZQUIERDO	PACIFICO CARTAGO		14	9.50	133.00	ZONA DE DEPOSITO CARTAGO A 4,5 Km DEL PR0+000
35	PR1+300	PR1+300	IZQUIERDO	PACIFICO CARTAGO		14	5.70	79.80	ZONA DE DEPOSITO CARTAGO A 4,5 Km DEL PR0+000
36	PR1+300	PR1+300	IZQUIERDO	PACIFICO CARTAGO		112	5.70	638.40	ZONA DE DEPOSITO CARTAGO A 4,5 Km DEL PR0+000
37	PR5+150	PR5+150	IZQUIERDO	PACIFICO CARTAGO		42	9.50	399.00	ZONA DE DEPOSITO CARTAGO A 4,5 Km DEL PR0+000
38	PR7+480	PR7+480	IZQUIERDO	PACIFICO CARTAGO		42	11.90	499.80	ZONA DE DEPOSITO CARTAGO A 4,5 Km DEL PR0+000
39	PR14+450	PR14+450	DERECHO	PACIFICO CARTAGO		14	18.80	263.20	ZONA DE DEPOSITO CARTAGO A 4,5 Km DEL PR0+000
40	PR10+350	PR10+350	IZQUIERDO	PACIFICO CARTAGO		56	14.70	823.20	ZONA DE DEPOSITO CARTAGO A 4,5 Km DEL PR0+001
41	PR14+400	PR14+400	IZQUIERDO	PACIFICO CARTAGO		28	18.80	526.40	ZONA DE DEPOSITO CARTAGO A 4,5 Km DEL PR0+002
42	PR13+600	PR13+600	IZQUIERDO	PACIFICO CARTAGO		14	18.00	252.00	ZONA DE DEPOSITO CARTAGO A 4,5 Km DEL PR0+003
43	PR11+925	PR11+925	IZQUIERDO	PACIFICO CARTAGO		28	16.30	456.40	ZONA DE DEPOSITO CARTAGO A 4,5 Km DEL PR0+004
44	PR10+450	PR10+450	IZQUIERDO	PACIFICO CARTAGO		140	14.80	2072.00	ZONA DE DEPOSITO CARTAGO A 4,5 Km DEL PR0+005
							TOTAL	**25108.200**	**M3/KM**

CANTIDAD PARA PAGO	25,108.20	M3/KM
CANTIDAD TOTAL PAGO	**25,108.20**	**M3/KM**
SALDO ÍTEM	**385,935.40**	**M3/KM**

CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS
DIRECTOR DE OBRA

JULIAN MORENO SANZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 11

CONTRATO N°: Contrato de Obra Pública No. 1904 de 2020.
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022
DIRECTOR DE OBRA: ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS
TRAMO:

PERIODO: ENERO DE 2022
INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. JULIAN MORENO SANZ

ÍTEM 54 — Geomalla en fibra de vidrio — **UNIDAD** m2

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
30,000.00	26,470.70	-2,801.30	23,669.40

N°	PR INICIAL	PR FINAL	COSTADO	LONGITUD	ANCHO		Area	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
1	PR18+836.60	PR18+848.60	CALZADA COMPLETA	12.00	9.10	-	109.20	109.20	
2	PR18+848.60	PR18+858.60	CALZADA COMPLETA	10.00	9.51	-	95.10	95.10	
3	PR18+858.60	PR18+868.60	CALZADA COMPLETA	10.00	9.61	-	96.10	96.10	
4	PR18+868.60	PR18+878.60	CALZADA COMPLETA	10.00	9.68	-	96.80	96.80	
5	PR18+878.60	PR18+888.60	CALZADA COMPLETA	10.00	9.68	-	96.80	96.80	
6	PR18+888.60	PR18+898.60	CALZADA COMPLETA	10.00	9.60	-	96.00	96.00	
7	PR18+898.60	PR18+908.60	CALZADA COMPLETA	10.00	9.53	-	95.30	95.30	
8	PR18+908.60	PR18+918.60	CALZADA COMPLETA	10.00	9.48	-	94.80	94.80	
9	PR18+918.60	PR18+928.60	CALZADA COMPLETA	10.00	9.36	-	93.60	93.60	
10	PR18+928.60	PR18+938.60	CALZADA COMPLETA	10.00	9.26	-	92.60	92.60	
11	PR18+938.60	PR18+948.60	CALZADA COMPLETA	10.00	9.18	-	91.80	91.80	
12	PR18+948.60	PR18+954.00	CALZADA COMPLETA	5.40	9.41	-	50.80	50.80	
13	PR18+954.00	PR18+966.00	CALZADA COMPLETA	12.00	9.37	-	112.40	112.40	
14	PR18+835.00	PR18+965.00	CALZADA COMPLETA			-	-2730.00	-2730.00	**PAGO ACTA No 9 NOVIEMBRE 2021**
15	PR19+369.50	PR19+381.50	CALZADA COMPLETA	12.00	9.02	-	108.20	108.20	
16	PR19+381.50	PR19+391.50	CALZADA COMPLETA	10.00	9.30	-	93.00	93.00	
17	PR19+391.50	PR19+401.50	CALZADA COMPLETA	10.00	9.23	-	92.30	92.30	
18	PR19+401.50	PR19+411.50	CALZADA COMPLETA	10.00	9.23	-	92.30	92.30	
19	PR19+411.50	PR19+421.50	CALZADA COMPLETA	10.00	9.18	-	91.80	91.80	
20	PR19+421.50	PR19+431.50	CALZADA COMPLETA	10.00	9.17	-	91.70	91.70	
21	PR19+431.50	PR19+441.50	CALZADA COMPLETA	10.00	9.25	-	92.50	92.50	
22	PR19+441.50	PR19+451.50	CALZADA COMPLETA	10.00	9.22	-	92.20	92.20	
23	PR19+451.50	PR19+461.50	CALZADA COMPLETA	10.00	9.09	-	90.90	90.90	
24	PR19+461.50	PR19+468.40	CALZADA COMPLETA	6.90	9.40	-	64.90	64.90	
25	PR19+468.40	PR19+480.40	CALZADA COMPLETA	12.00	9.45	-	113.40	113.40	
26	PR19+460.40	PR19+480.40	LADO IZQUIERDO	20.00	4.72	-	94.40	94.40	
27	PR19+370.00	PR19+460.00	CALZADA COMPLETA			-	-1001.00	-1001.00	**PAGO ACTA No 10 DICIEMBRE 2021**
28	PR19+370.00	PR19+405.00	CALZADA COMPLETA			-	-637.00	-637.00	**PAGO ACTA No 9 NOVIEMBRE 2021**
29	PR0+000.00	PR0+685.00	CALZADA COMPLETA	10727.43	m2		10727.43	10727.43	**CALCULADO POR AREA MEDIANTE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. INCLUYE GLORIETA LA FLORIDA.**
30							-11499.60	-11499.60	**PAGO ACTA No 10 DICIEMBRE 2021**
							TOTAL	**-2801.30**	**M2**

CANTIDAD PARA PAGO -2,801.30 M2
CANTIDAD TOTAL PAGO -2,801.30 M2
SALDO ÍTEM 6,330.60 M2

CONTRATISTA | **INTERVENTORÍA**

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS del CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 11

CONTRATO N°:	Contrato de Obra Pública No. 1904 de 2020.	PERIODO:	ENERO DE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM 55 — DUCTOS RED ELECTRICA 4 PULGADAS TDP Y PARA TELECOMUNICACIONES (INCLUYE ACCESORIOS) — **UNIDAD** ML

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
5,100.00	900.00	1,495.40	2,395.40

N°	PR INICIAL	PR FINAL	COSTADO	LONGITUD	Cantidad			CANTIDAD	OBSERVACIÓN
1	PR0+065	PR0+126	Derecho	61.24	6.00	367.44		367.44	DUCTO ELECTRICO SUBTERRANEO EDEQ
2	PR0+126	PR0+185	Derecho	54.89	6.00	329.34		329.34	DUCTO ELECTRICO SUBTERRANEO EDEQ
3	PR0+185	PR0+223	Derecho	35.74	6.00	214.44		214.44	DUCTO ELECTRICO SUBTERRANEO EDEQ
4	PR0+223	PR0+337	Derecho	110.79	6.00	664.74		664.74	DUCTO ELECTRICO SUBTERRANEO EDEQ
	PR0+065	PR0+337	Derecho	9.19	6.00	-55.14		-55.14	DESCUENTO LONGITUD CAJAS EDEQ
5	PR0+048	PR0+285.90	Derecho	229.34	4.00	917.36		917.36	DUCTO FIBRA OPTICA MOVISTAR. SE DESCONTÓ LA LONGITUD DE LAS CAJAS
	PR0+048	PR0+285.90	Derecho	10.70	4.00	-42.80		-42.80	DESCUENTO LONGITUD CAJAS MOVISTAR
6			Derecho			-900.00		-900.00	**PAGO ACTA No 10 DICIEMBRE DE 2021**
							TOTAL	**1495.40**	**ML**

CANTIDAD PARA PAGO	1,495.40	ML
CANTIDAD TOTAL PAGO	**1,495.40**	**ML**
SALDO ÍTEM	**2,704.60**	**ML**

CONTRATISTA | **INTERVENTORÍA**

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 11

CONTRATO N°:	Contrato de Obra Pública No. 1904 de 2020.	PERIODO:	ENERO DE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM ARENA DE SOPORTE PARA TUBERÍA — **UNIDAD** M3

56

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
200.00	35.35	65.80	101.15

N°	PR INICIAL	PR FINAL	COSTADO	LONGITUD	AREA	ANCHO	VOL	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
1	PR0+065	PR0+126	MD	61.24	0.24		14.40	14.40	DUCTO ELECTRICO SUBTERRANEO EDEQ
2	PR0+126	PR0+185	MD	54.89	0.24		12.90	12.90	DUCTO ELECTRICO SUBTERRANEO EDEQ
3	PR0+185	PR0+223	MD	35.74	0.24		8.40	8.40	DUCTO ELECTRICO SUBTERRANEO EDEQ
4	PR0+223	PR0+337	MD	110.79	0.24		26.00	26.00	DUCTO ELECTRICO SUBTERRANEO EDEQ
	PR0+065	PR0+337	Derecho	9.19	0.24		-2.20	-2.20	DESCUENTO LONGITUD CAJAS EDEQ
5	PR0+048	PR0+285.90	MD	229.34	0.19		43.60	43.60	DUCTO FIBRA OPTICA MOVISTAR. SE DESCONTÓ LA LONGITUD DE LAS CAJAS
	PR0+048	PR0+285.90	Derecho	10.70	0.19		-2.00	-2.00	DESCUENTO LONGITUD CAJAS MOVISTAR
			MD				-35.35	-35.35	**PAGO ACTA DICIEMBRE DE 2021**
							TOTAL	**65.80**	**M3**

CANTIDAD PARA PAGO 65.80 M3
CANTIDAD TOTAL PAGO 65.80 M3
SALDO ÍTEM 98.85 M3

CONTRATISTA | **INTERVENTORÍA**

OBJETO DEL CONTRATO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.".

COMPLEMENTACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS CONTRATO DE OBRA No. 1904 DE 2020

DISEÑO DE PAVIMENTOS SECTOR PATIO BONITO BAJO PR 0+0000 RUTA 4003

Período de Revisión 1 Mes

CANT	CARGO/OFICIO	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL (1)	PRIMA REGIONAL (2)	Uso Mes	PART. TOTAL (h-mes) (3)	VALOR PARCIAL ($) ((1)+(2))*(3)=(4)
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
	PERSONAL PROFESIONAL					
1	Especialista en Pavimento	$ 6,510,132.00		0.80	0.80	$ 5,208,106.00
	OTRO PERSONAL					
3	Obrero	$ 906,000.00		0.20	0.20	$ 543,600.00
					$	**5,751,706.00**
	FACTOR PRESTACIONAL (6)					**1.85**
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A)				**$**	**10,640,656.00**

CANT	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	Uso Mes	USO TOTAL (8)	VALOR PARCIAL ($) (7) * (8) = (9)
	OTROS COSTOS DIRECTOS					
	VIATICOS					
1	Especialistas	Día	$ 220,000.00	2.00	2.00	$ 440,000.00
	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS					
1	Alquiler Vehículos de >2000 c.c.	Mes	$ 5,100,000.00	0.25	0.25	$ 1,275,000.00
	TRABAJOS, MODELACIONES Y ENSAYOS DE CAMPO					
3	Apique	und	$ 180,000.00		3.00	$ 540,000.00
9	Humedade natural	und	$ 6,500.00		9.00	$ 58,500.00
3	Limites de Atterberg	und	$ 55,000.00		3.00	$ 165,000.00
4	Granulometria Capas Granulares	und	$ 40,000.00		4.00	$ 160,000.00
4	Lavado T200	und	$ 12,000.00		4.00	$ 48,000.00
4	Ensayo de compactación	und	$ 90,000.00		4.00	$ 360,000.00
3	Densidades de campo CG Existentes	und	$ 45,000.00		3.00	$ 135,000.00
3	CBR inalterado en laboratorio sumergido	und	$ 110,000.00		3.00	$ 330,000.00
3	CBR de laboratorio para capas granulares	und	$ 180,000.00		3.00	$ 540,000.00
	OTROS COSTOS DIRECTOS					
1	Edición Informe	Global	$ 1,000,000.00		0.50	$ 500,000.00
1	Software	Global	$ 908,526.00		0.50	$ 454,263.00
1	Comunicaciones (Teléfono, Fax, e-mail, etc)	Global	$ 500,000.00		0.25	$ 125,000.00
	TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)				**$**	**5,130,763.00**
	COSTO BÁSICO = (A) + (B) = (C)				**$**	**15,771,419.00**
	IVA = 19% * (C) = (D)				**$**	**2,996,570.00**
	COSTO TOTAL = (C) + (D)				**$**	**18,767,989.00**

ING. JULIAN MORENO SANZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
MP 25202-24902CND

CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS BARRERO
DIRECTOR DE OBRA
MP. 63202-109501 QND

OBJETO DEL CONTRATO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.".

COMPLEMENTACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS CONTRATO DE OBRA No. 1904 DE 2020

DISEÑO DE PAVIMENTOS SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA

Período de Revisión 2 Mes

CANT	CARGO/OFICIO	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL (1)	PRIMA REGIONAL (2)	Uso Mes	PART. TOTAL (h-mes) (3)	VALOR PARCIAL ($) ((1)+(2))*(3)=(4)
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
	PERSONAL PROFESIONAL					
1	Especialista en Pavimento	$ 6,510,132.00		0.80	1.60	$ 10,416,211.00
					$	**10,416,211.00**
	FACTOR PRESTACIONAL (6)					**1.85**
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A)				**$**	**19,269,990.00**

CANT	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	Uso Mes	USO TOTAL (8)	VALOR PARCIAL ($) (7) * (8) = (9)
	OTROS COSTOS DIRECTOS					
	VIATICOS					
1	Especialistas	Día	$ 220,000.00	2.00	4.00	$ 880,000.00
	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS					
1	Alquiler Vehículos de >2000 c.c.	Mes	$ 5,100,000.00	0.25	0.50	$ 2,550,000.00
	OTROS COSTOS DIRECTOS					
1	Edición Informe	Global	$ 1,000,000.00		0.50	$ 500,000.00
1	Software	Global	$ 908,526.00		0.50	$ 454,263.00
1	Comunicaciones (Teléfono, Fax, e-mail, etc)	Global	$ 500,000.00		0.25	$ 125,000.00
	TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)				**$**	**4,509,263.00**
	COSTO BÁSICO = (A) + (B) = (C)				**$**	**23,779,253.00**
	IVA = 19% * (C) = (D)				**$**	**4,518,058.00**
	COSTO TOTAL = (C) + (D)				**$**	**28,297,311.00**

ING. JULIAN MORENO SANZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
MP 25202-24902CND

CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS BARRERO
DIRECTOR DE OBRA
MP. 63202-109501 QND

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	CODIGO	AFINCO-FR-12
		VERSION	1
		PAGINA	1

CONTRATO No. 1904 de 2020

		%	TIPO DE PAGO		NUMERO DE ACTA O CENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		35,00%	ACTA DE OBRA	X	11	Enero de 2022
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. De Recurso Presupuestal que financia el proyecto

(Consulte la informacion en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.	VALOR AFECTADO	$
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.	VALOR AFECTADO	$
No. COMPROMISO	258421	RUBRO No.	C-2401-0600-118-0-2401008-02	RECURSO No. 54	VALOR AFECTADO	$ 546.253.369,55
					TOTAL ACTA	$ 546.253.369,55

Firmado digitalmente por HERNAN BARRETO AGUDELO

Nombre: ING. HERNAN BARRETO AGUDELO
Matricula No. 63202-13454 QND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 15 de Febrero de 2022

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO | ACTA No. 11 | ACTA FINAL ☐ | VALOR BÁSICO ACTA: $ 737.019.350,85 | MES: Enero de 2022

CONTRATO No : 1904 de 2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 | INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL: 18 MESES | PLAZO ACUMULADO: 18 MESES

FECHA DE INICIACION DEL COI: 25-mar-21 | FECHA DE VENC ACTUAL: 31-jul-22

FECHA DE SUSPENSION: N/A | FECHA DE REANUDACION: N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $87.906.264.713,00 | VALOR ADIC (incl IVA)(B): $17.543.380.366,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 105.449.645.079,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de Modificacion No.4 de fecha 31/01/2022		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	1	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	17,00	$ 1.148.530,00	$ 19.525.010,00	18,00	$20.673.540,00	-	$ -	-	$ -
2	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3	9.720,00	$ 103.260,00	$ 1.003.687.200,00	15.720,00	$1.623.247.200,00	-	$ -	9,00	$ 929.340,00
3	1	201.13		Remoción de alcantarillas	m	35,00	$ 69.280,00	$ 2.424.800,00	95,00	$6.581.600,00	-	$ -	-	$ -
4	1	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	130.560,00	$ 10.350,00	$ 1.351.296.000,00	130.560,00	$1.351.296.000,00	-	$ -	-	$ -
5	1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	11.107,00	$ 62.820,00	$ 697.741.740,00	11.107,00	$697.741.740,00	-	$ -	-	$ -
6	1	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	410.666,00	$ 9.510,00	$ 3.905.433.660,00	417.666,00	$3.972.003.660,00	-	$ -	637,10	$ 6.058.821,00
7	1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	38.800,00	$ 9.700,00	$ 376.360.000,00	38.800,00	$376.360.000,00	2.663,00	$ 25.831.100,00	8.434,00	$ 81.809.800,00
8	1	220.1		Terraplenes	m3	89.760,00	$ 13.090,00	$ 1.174.958.400,00	89.760,00	$1.174.958.400,00	-	$ -	-	$ -
9	1		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	40.800,00	$ 10.370,00	$ 423.096.000,00	41.600,00	$431.392.000,00	-	$ -	-	$ -
				SUBTOTAL EXPLANACIONES				**$ 8.954.522.810,00**		**$9.654.254.140,00**		**$ 25.831.100,00**		**$ 88.797.961,00**
10	2	320-13		Subbase Granular clase A	m3	41.616,00	$ 140.150,00	$ 5.832.482.400,00	45.906,00	$6.433.725.900,00	-	$ -	-	$ -
11	2	330-13		Base granular clase A	m3	27.744,00	$ 150.040,00	$ 4.162.709.760,00	31.044,00	$4.657.841.760,00	-	$ -	-	$ -
12	2	330-13		Base granular para bacheo clase A (para mantenimiento)	m3	4.620,00	$ 174.980,00	$ 808.407.600,00	4.620,00	$808.407.600,00	-	$ -	-	$ -
				SUBTOTAL BASE, SUBBASE Y AFIRMADO				**$ 10.803.599.760,00**		**$11.899.975.260,00**		**$ -**		**$ -**
13	8	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	102.005,00	$ 2.910,00	$ 296.834.550,00	118.405,00	$344.558.550,00	-	$ -	-	$ -
14	8	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	114.653,00	$ 1.840,00	$ 210.961.520,00	131.053,00	$241.137.520,00	11.171,70	$ 20.555.928,00	53.003,10	$ 97.525.704,00
15	8		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	8.102,00	$ 720.970,00	$ 5.841.298.940,00	8.102,00	$5.841.298.940,00	-	$ -	-	$ -
16	8		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	7.526,00	$ 730.050,00	$ 5.494.356.300,00	9.740,00	$7.110.687.000,00	747,30	$ 545.566.365,00	1.482,20	$ 1.082.080.110,00
17	8		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos (para mantenimiento)	m3	2.310,00	$ 780.880,00	$ 1.803.832.800,00	3.410,00	$2.662.800.800,00	52,60	$ 41.074.288,00	2.125,00	$ 1.659.370.000,00
18	8		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	2.968,00	$ 83.880,00	$ 248.955.840,00	2.968,00	$248.955.840,00	224,30	$ 18.814.284,00	1.534,50	$ 128.713.860,00
19	8	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	4.452,00	78.660,00	$ 350.194.320,00	4.452,00	$350.194.320,00	-	$ -	-	$ -
				SUBTOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS				**$ 14.246.434.270,00**		**$16.799.632.970,00**		**$ 626.010.865,00**		**$ 2.967.689.674,00**
20	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	1.103,00	$ 32.570,00	$ 35.924.710,00	1.103,00	$35.924.710,00	-	$ -	-	$ -
21	6	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	11.596,00	$ 70.540,00	$ 817.981.840,00	11.596,00	$817.981.840,00	-	$ -	-	$ -
22	6	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3	3.573,00	$ 25.930,00	$ 92.647.890,00	7.573,00	$196.367.890,00	178,70	$ 4.633.691,00	282,80	$ 7.333.004,00
23	6	600-13		Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3	4.122,00	$ 64.560,00	$ 266.116.320,00	4.122,00	$266.116.320,00	-	$ -	-	$ -
24	6	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	11.817,00	$ 43.710,00	$ 516.521.070,00	11.817,00	$516.521.070,00	72,00	$ 3.147.120,00	72,00	$ 3.147.120,00
25	6	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	4.380,00	$ 116.420,00	$ 509.919.600,00	16.380,00	$1.906.959.600,00	-	$ -	-	$ -
26	6		621,1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,50 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	296,00	$ 2.753.760,00	$ 815.112.960,00	1.496,00	$4.119.624.960,00	-	$ -	-	$ -
27	7		630.1.1P	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	751,00	$ 1.271.370,00	$ 954.798.870,00	751,00	$954.798.870,00	-	$ -	-	$ -
28	7		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para estribos, aletas, placas de acceso,muros	m3	4.321,00	$ 900.510,00	$ 3.891.103.710,00	9.821,00	$8.843.908.710,00	-	$ -	-	$ -
29	7		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	751,00	$ 1.051.150,00	$ 789.413.650,00	751,00	$789.413.650,00	-	$ -	-	$ -
30	6	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	10.905,00	$ 666.070,00	$ 7.263.493.350,00	11.055,00	$7.363.403.850,00	-	$ -	-	$ -
31	6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	74,00	$ 576.820,00	$ 42.684.680,00	174,00	$100.366.680,00	-	$ -	-	$ -
32	4		632.1P	Baranda Metalica	m	80,00	$ 527.270,00	$ 42.181.600,00	80,00	$42.181.600,00	-	$ -	-	$ -
33	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	907.396,00	$ 4.720,00	$ 4.282.909.120,00	1.261.840,95	$5.955.889.297,00	456,30	$ 2.153.736,00	456,30	$ 2.153.736,00
34	4	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	42.858,00	$ 2.050,00	$ 87.858.900,00	42.858,00	$87.858.900,00	-	$ -	-	$ -
35	6	642-13		Apoyo elastomerico -(dureza D 70- 65 cm x40 cm x 2 pulg reforzado)	u	43,00	$ 916.880,00	$ 39.425.840,00	43,00	$39.425.840,00	-	$ -	-	$ -
36	6		642,2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	78,00	$ 1.556.210,00	$ 121.384.380,00	78,00	$121.384.380,00	-	$ -	-	$ -
37	6		642,5P	Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto	m	78,00	$ 86.100,00	$ 6.715.800,00	78,00	$6.715.800,00	-	$ -	-	$ -
38	6	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	1.016,00	$ 638.780,00	$ 649.000.480,00	1.016,00	$649.000.480,00	-	$ -	-	$ -
39	6		663.3P	Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm	m	5.552,00	$ 39.240,00	$ 217.860.480,00	5.552,00	$217.860.480,00	-	$ -	-	$ -
40	6		671.3P	Cuneta de concreto 21 Mpa vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	2.176,00	$ 706.750,00	$ 1.537.888.000,00	2.176,00	$1.537.888.000,00	-	$ -	-	$ -
41	6	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	9.442,00	$ 81.970,00	$ 773.960.740,00	9.442,00	$773.960.740,00	-	$ -	-	$ -
42	8	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	15.002,00	$ 7.680,00	$ 115.215.360,00	15.002,00	$115.215.360,00	-	$ -	-	$ -
43	6	673-13		Material granular drenante	m3	461,00	$ 148.800,00	$ 68.596.800,00	461,00	$68.596.800,00	-	$ -	-	$ -
				SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES				**$ 23.938.716.150,00**		**$35.527.365.827,00**		**$ 9.934.547,00**		**$ 12.633.860,00**
44	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	35.214,00	$ 1.880,00	$ 66.202.320,00	39.214,00	$73.722.320,00	5.240,80	$ 9.852.704,00	12.248,80	$ 23.027.744,00
45	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	2.679,00	$ 8.320,00	$ 22.289.280,00	3.679,00	$30.609.280,00	-	$ -	-	$ -

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 15 de Febrero de 2022

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO | ACTA No. 11 | ACTA FINAL ☐ | VALOR BÁSICO ACTA: $ 737.019.350,85 | MES: Enero de 2022

CONTRATO No : 1904 de 2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 | INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL: 18 MESES | PLAZO ACUMULADO: 18 MESES

FECHA DE INICIACION DEL COI: 25-mar-21 | FECHA DE VENC ACTUAL: 31-jul-22

FECHA DE SUSPENSION: N/A | FECHA DE REANUDACION: N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $87.906.264.713,00 | VALOR ADIC (incl IVA)(B): $17.543.380.366,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 105.449.645.079,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de Modificacion No.4 de fecha 31/01/2022		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
46	4	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	80,00	$ 394.460,00	$ 31.556.800,00	110,00	$43.390.600,00	-	$ -	-	$ -
47	4	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	690,00	$ 324.180,00	$ 223.684.200,00	690,00	$223.684.200,00	-	$ -	-	$ -
48	4	720-13		Poste de referencia	u	12,00	$ 253.550,00	$ 3.042.600,00	12,00	$3.042.600,00	-	$ -	-	$ -
49	4	730-13		Defensa metalica	m	27.653,00	$ 225.670,00	$ 6.240.452.510,00	27.653,00	$6.240.452.510,00	15,00	$ 3.385.050,00	15,00	$ 3.385.050,00
				SUBTOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD				**$ 6.587.227.710,00**		**$6.614.901.510,00**		**$ 13.237.754,00**		**$ 26.412.794,00**
50	6	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	8.136,00	$ 18.370,00	$ 149.458.320,00	8.136,00	$149.458.320,00	-	$ -	-	$ -
				SUBTOTAL OBRAS VARIAS				**$ 149.458.320,00**		**$149.458.320,00**		**$ -**		**$ -**
51	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	458.991,00	$ 1.020,00	$ 468.170.820,00	458.991,00	$468.170.820,00	-	$ -	-	$ -
52	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	4.142.498,00	$ 1.100,00	$ 4.556.747.800,00	4.152.298,00	$4.567.527.800,00	-	$ -	1.207,80	$ 1.328.580,00
53	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	504.400,00	$ 1.100,00	$ 554.840.000,00	504.400,00	$554.840.000,00	25.108,20	$ 27.619.020,00	118.464,60	$ 130.311.060,00
				SUBTOTAL TRANSPORTES				**$ 5.579.758.620,00**		**$5.590.538.620,00**		**$ 27.619.020,00**		**$ 131.639.640,00**
54	8		223.2P	GEOMALLA EN FIBRA DE VIDRIO	m2		$ 20.652,00	$ -	30.000,00	619.560.000,00	(2.801,30)	-$ 57.852.447,60	23.669,40	$ 488.820.448,80
55	6		2P	DUCTOS RED ELECTRICA 4 PULGADAS TDP Y PARA TELECOMUNICACIONES (INCLUYE ACCESORIOS)	ML		$ 28.312,00	$ -	5.100,00	144.391.200,00	1.495,40	$ 42.337.764,80	2.395,40	$ 67.818.565,00
56	6		3P	ARENA DE SOPORTE PARA TUBERÍA	M3		$ 140.191,00	$ -	200,00	28.038.200,00	65,80	$ 9.224.567,80	101,15	$ 14.180.320,00
57	6		4P	TUBERIA 4" RDE 21 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML		$ 56.236,00	$ -	193,00	10.853.548,00	-	$ -	140,00	$ 7.873.040,00
58	6		5P	CAJA ELECTRICA RS-05 (NO INCLUYE ACERO)	UND		$ 3.650.344,00	$ -	7,00	25.552.408,00	-	$ -	-	$ -
59	6		6P	CAJA ELECTRICA RS-06 (NO INCLUYE ACERO)	UND		$ 2.005.686,00	$ -	1,00	2.005.686,00	-	$ -	-	$ -
60	6		7P	CAJA ELECTRICA RS-03 (NO INCLUYE ACERO)	UND		$ 9.307.572,00	$ -	2,00	18.615.144,00	-	$ -	-	$ -
								$ -			-	$ -	-	$ -
				SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS				**$ -**		**849.016.186,00**		**-$ 6.290.115,00**		**$ 578.692.373,80**
				Ajuste por Actas de Modificacion				**$ -**		**$142,00**				

SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	**$ 70.259.717.640,00**	**$ 87.085.142.975,00**	**$ 696.343.171,00**	**$ 3.805.866.303,00**
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 4.498.396.661,00	$ 4.498.396.661,00	$ -	$ 72.911.348,00
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 350.000.000,00	$ 350.000.000,00	$ -	$ -
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES	**$ 75.108.114.301,00**	**$ 91.933.539.636,00**	**$ 696.343.171,00**	**$ 3.878.777.651,00**
VALOR IVA (OBRA)(19% SOBRE UTILIDAD)	$ 548.866.989,00	$ 671.822.020,00	$ 5.088.662,00	$ 28.344.915,00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 75.656.981.290,00**	**$ 92.605.361.656,00**	**$ 701.431.833,00**	**$ 3.907.122.566,00**
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 68.000.000,00	$ 68.000.000,00	$ -	$ -
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 12.920.000,00	$ 12.920.000,00	$ -	$ -
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	**$ 80.920.000,00**	**$ 80.920.000,00**	**$ -**	**$ -**
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL		$ 500.000.000,00	$ 39.550.672,00	$ 39.550.672,00
IVA - ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL		$ 95.000.000,00	$ 7.514.628,00	$ 7.514.628,00
TOTAL - ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL		**$ 595.000.000,00**	**$ 47.065.300,00**	**$ 47.065.300,00**
VALOR BASICO GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL	**$ -**	**$ -**	**$ 1.125.507,85**	**$ 46.239.007,85**
VALOR IVA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL	**$ -**	**$ -**	**$ 9.208,70**	**$ 8.580.773,70**
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)	**$ 11.896.363.423,00**	**$ 11.896.363.423,00**	**$ 1.134.716,55**	**$ 54.819.781,55**
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	**$ 272.000.000,00**	**$ 272.000.000,00**	**$ -**	**$ -**
VALOR BASICO DEL CONTRATO	$ 87.344.477.724,00	$ 104.669.903.059,00	$ 737.019.350,85	$ 3.964.567.330,85
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 87.906.264.713,00**	**$ 105.449.645.079,00**	**$ 749.631.849,55**	**$ 4.009.007.647,55**

AIU% 30%
Utilidad 5%

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 30.570.567.203,00	29,21%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 203.378.480,00	29,21%
Valor Amortizado Acumulado	$ 1.307.501.304,00	4,28%

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15 de Febrero de 2022

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO | **ACTA No.** 11 | **ACTA FINAL** ☐ | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 737.019.350,85 | **MES:** Enero de 2022

CONTRATO No : 1904 de 2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 | **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL: 18 MESES | **PLAZO ACUMULADO:** 18 MESES

FECHA DE INICIACION DEL CO 25-mar-21 | **FECHA DE VENC ACTUAL:** 31-jul-22

FECHA DE SUSPENSION: N/A | **FECHA DE REANUDACION:** N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) $87.906.264.713,00 | **VALOR ADIC (incl IVA)(B):** $17.543.380.366,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 105.449.645.079,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de Modificacion No.4 de fecha 31/01/2022		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
Valor Saldo por Amortizar		$ 29.263.065.899,00	95,72%											

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

	VALOR BASICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	696.343.171,00	5.088.662,00	701.431.833,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	-	-	-
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	-	-	-
ESTUDIOS Y DISEÑOS	39.550.672,00	7.514.628,00	47.065.300,00
GESTION PREDIAL (PREACTA)	1.125.507,85	9.208,70	1.134.716,55
GESTION SOCIAL (PREACTA)	-	-	-
GESTION AMBIENTAL (PREACTA)	-	-	-
VALOR TOTAL PRESENTE MES	737.019.350,85	12.612.498,70	749.631.849,55

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (Si Aplica)

G.P.P	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
E	25.831.100,00	88.797.961,00
SB	-	-
PA	568.158.417,40	3.456.510.123,00
PC	-	-
OA	61.496.879,60	102.505.785,00
SCT	13.237.754,00	26.412.794,00
OV	-	-
T	27.619.020,00	131.639.640,00
ESTUDIOS	39.550.672,00	39.550.672,00
TOTAL	735.893.843,00	3.845.416.975,00

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	25.831.100,00	88.797.961,00
2 Sub-bases y bases	-	-
3 Transporte de materiales	27.619.020,00	131.639.640,00
4 Aceros y elementos metálicos	5.538.786,00	5.538.786,00
5 Acero Estructural y cables de acero	-	-
6 Concretos, morteros y obras varias	59.343.143,60	100.352.049,00
7 Concreto para superestructuras	-	-
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	578.011.121,40	3.479.537.867,00
ESTUDIOS	39.550.672,00	39.550.672,00
TOTAL	735.893.843,00	3.845.416.975,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 737.019.350,85

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 533.640.870,85

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 546.253.369,55
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 55/100 M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15 de Febrero de 2022

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO | **ACTA No.** 11 | **ACTA FINAL** ☐ | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 737.019.350,85 | **MES:** Enero de 2022

CONTRATO No : 1904 de 2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 | **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL: 18 MESES | **PLAZO ACUMULADO:** 18 MESES

FECHA DE INICIACION DEL CO 25-mar-21 | **FECHA DE VENC ACTUAL:** 31-jul-22

FECHA DE SUSPENSION: N/A | **FECHA DE REANUDACION:** N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) $87.906.264.713,00 | **VALOR ADIC (incl IVA)(B):** $17.543.380.366,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 105.449.645.079,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de Modificacion No.4 de fecha 31/01/2022		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

4

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

ING. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
MAT. PROF 25202-19017 CND
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING. HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
MAT PROF. 25202-13914 CND
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

Orioinal: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES **DIRECCIÓN TERRITORIAL** QUINDIO

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACION 2

(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

FECHA DE ELABORACIÓN 31-ene-22

CONTRATO DE OBRA No : 1904 de 2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** RUTAS 4003, 2901B, 29VLA, 25VL07

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL: 18 MESES **PLAZO ACUMULADO:** 18 MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31-jul-22

FECHA DE SUSPENSION: N/A **FECHA DE REANUDACION:** N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA)(A): $87,906,264,713.00 **VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B):** $ 17,543,380,366.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B) $105,449,645,079.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%)OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		ACTA Nº / MES	1 / 25 al 31 de Marzo de 2021	2 / Abril de 2021	3 / Mayo de 2021	4 / Junio de 2021	5 / Julio de 2021	6 / Agosto de 2021	7 / Septiembre de 2021	8 / Octubre de 2021	9 / Noviembre de 2021	10 / Diciembre de 2021	11 / Enero de 2022	12 / Febrero de 2022	13 / Marzo de 2022	
EXPLANACIONES	($ 8,954,522.81)	(12.74%)	0.09%	%P		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	0.06%	0.07%	0.27%	4.27%	0.09%	0.09%	0.09%	100%
				$P		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$140,519.44	$45,558.60	$52,584.57	$193,104.01	$3,003,492.71	$62,966.86	$62,966.86	$62,966.86	
	$ 9,654,254.14	13.74%	62,966.86	$E		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,207.60	$38,532.63	$53,557.86	$57,399.06	$62,966.86	$62,966.86				
				%E		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.04%	0.05%	0.08%	0.08%	0.09%	0.09%				90%
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO	($ 10,803,599.76)	(15.38%)	0.00%	%P		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.00%	0.00%	0.10%	0.10%	
				$P		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,512,985.88	$0.00	$70,259.72	$70,259.72	
	$ 11,899,975.26	16.94%	0.00	$E		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00				80%
				%E		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
PAVIMENTO ASFALTICO	($ 14,246,434.27)	(20.28%)	4.11%	%P		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.80%	3.60%	0.30%	1.20%	2.10%	7.10%	4.61%	5.51%	6.71%	
				$P		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,264,674.92	$2,529,349.84	$210,779.15	$843,116.61	$1,475,454.07	$4,988,439.95	$3,239,650.29	$3,871,987.75	$4,715,104.36	70%
	$ 16,250,445.18	23.13%	2,888,351.71	$E		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$412,056.76	$1,089,103.63	$2,051,002.19	$2,888,351.71				
				%E		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.59%	1.55%	2.92%	4.11%				60%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	($ 23,938,716.15)	(34.07%)	0.06%	%P		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.70%	0.00%	0.00%	0.50%	22.50%	0.16%	0.31%	1.31%	
				$P		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$491,818.02	$0.00	$0.00	$351,298.59	$15,808,436.47	$111,268.62	$216,658.20	$919,255.38	
	$ 36,925,569.95	52.56%	41,008.91	$E		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$793.46	$793.46	$793.46	$41,008.91				50%
				%E		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.06%				
SEÑALIZACION	($ 6,587,227.71)	(9.38%)	0.02%	%P		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	0.03%	0.13%	
				$P		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,175.04	$20,201.01	$90,460.73	40%
	$ 6,614,901.51	9.41%	13,175.04	$E		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,175.04				
				%E		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%				30%
OBRAS VARIAS	($ 149,458.32)	(0.21%)	0.00%	%P		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
				$P		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	
	$ 149,458.32	0.21%	0.00	$E		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00				20%
				%E		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
TRANSPORTES	($ 5,579,758.62)	(7.94%)	0.15%	%P		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.09%	0.10%	0.10%	0.10%	0.15%	0.15%	0.15%	
				$P		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$65,422.23	$72,448.20	$72,448.20	$2,882,836.90	$104,020.62	$104,020.62	$104,020.62	10%
	$ 5,590,538.62	7.96%	104,020.62	$E		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,847.61	$58,396.25	$95,292.12	$97,820.69	$104,020.62	$104,020.62				
				%E		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.04%	0.08%	0.14%	0.14%	0.15%	0.15%				0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**($ 70,259,717.64)**	(100.00%)	4.43%																
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**($ 87,085,142.98)**	(123.95%)	3,109,523.13																

REPROGRAMACION DE INVERSIONES No.1

ADICION DE RECURSOS No 1 Y 2 - AL CONTRATO

REPROGRAMACION DE INVERSIONES No.2

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.80%	2.70%	0.32%	0.92%	1.60%	40.00%	0.60%	1.16%	2.30%
	VALOR (Miles de Pesos)		0.00	0.00	0.00	0.00	1,264,674.92	1,897,012.38	224,831.10	646,389.40	1,124,155.48	28,103,887.05	421,558.31	815,012.72	1,615,973.51
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.80%	4.50%	0.46%	1.38%	2.98%	42.98%	5.03%	6.19%	8.49%
	VALOR (Miles de Pesos)		0.00	0.00	0.00	0.00	1,264,674.92	3,161,687.29	321,759.98	968,149.38	2,092,304.86	30,196,191.92	3,531,081.44	4,346,094.16	5,962,067.66
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.08%	0.06%	0.66%	0.97%	1.39%	1.27%			
	VALOR (Miles de Pesos)		0.00	0.00	0.00	0.00	57,055.21	39,873.67	464,771.32	683,416.64	973,666.29	890,740.01			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.08%	0.14%	0.80%	1.77%	3.16%	4.43%			
	VALOR (Miles de Pesos)		0.00	0.00	0.00	0.00	57,055.21	96,928.88	561,700.20	1,245,116.83	2,218,783.12	3,109,523.13			

*** Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.**

PROVISIONES	VALOR INICIAL	VALOR MES EJECUTADO
	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$4,498,396.66	$0.00
	$4,498,396.66	$0.00
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$350,000.00	$52,337.50
	$350,000.00	$52,337.50
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$548,866.99	$23,105.91
	$671,822.02	$23,105.91
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$68,000.00	$0.00
	$68,000.00	$0.00
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$12,920.00	$0.00
	$12,920.00	$0.00
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)	$11,896,363.42	$53,685.07
	$11,896,363.42	$53,685.07
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$272,000.00	$0.00
	$272,000.00	$0.00
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$500,000.00	$0.00
	$500,000.00	$0.00
TOTAL - ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$95,000.00	$0.00
	$95,000.00	$0.00
TOTAL - ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$595,000.00	$0.00
	$595,000.00	$0.00
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$17,646,547.07	$129,128.47
VALOR TOTAL PROVISIONES (B')	$18,364,502.10	$129,128.47
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$87,906,264.71	$3,238,651.60
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$105,449,645.08	$3,238,651.60

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

De acuerdo a las condiciones actuales del contrato de la referencia, solicitamos reprogramación al programa de inversiones basados en los siguientes argumentos:

1. El pasado mes de diciembre de 2021, se firmaron las adiciones de recursos No 1 y 2 al contrato de la referencia por valor de 17.543.380.366 destinados para las obras de ampliación para la segunda calzada Armenia – La maría – Calarcá, sector Armenia – al PR 0+0000 (Longitud 440mts) de la ruta 4003, en la cual se incluyó partida por $ 500 millones de pesos para la elaboración de los estudios y diseños para este sector, de igual forma para el sector Armenia – Montenegro PR 0+0000 al PR 4+0000, recursos destinados para la subterranización de redes eléctricas y telecomunicaciones. A partir de esta modificación al contrato, y de manera inmediata, se inició la exploración geotécnica para determinar la geología y perfiles estratigráficos de la zona como fase inicial de la elaboración de la propuesta de diseño a implantar. A la fecha, continuamos con esta actividad y estamos procesando ensayos de laboratorio desde el PR 0+0000 al PR 0+0200 de la vía Armenia – Calarcá, por lo tanto, los recursos que fueron destinados para la construcción de las obras, iniciarían su ejecución tentativa a mediados del mes de marzo mientras surte el proceso de diseño y revisión junto con la gestión predial, la cual está en proceso de avalúo por parte de la Lonja de arquitectos del Quindío. De igual forma, se ejecutan actualmente la subterranización de redes en el sector de Mercar PR 0+0000 al PR 0+0500 MD.

2.El valor a invertir aproximadamente para el tramo Armenia - La maría – Calarcá (iniciando desde el PR 0+0350 – AL PR 2+0950) en obras, asciende de manera aproximada a $40.000 millones de pesos. Este sector requiere trámite de licenciamiento ambiental ante la ANLA, proceso que fue objeto de debate para el reconocimiento del costo de los estudios del sector La María – Calarcá PR 0+0350 – al PR 2+0950 y del Sector Armenia – Montenegro PR 4+0000 al PR 7+0000 por valor aproximado de $ 1000 millones de pesos. A finales del mes de

diciembre de 2021, se autorizó el reconocimiento del costo de los estudios, con la posterior presentación de la propuesta económica, la cual actualmente está en revisión por parte de la interventoría. Así las cosas, en el cronograma inicialmente propuesto la elaboración del estudio junto con el trámite de la licencia ambiental requiere aproximadamente de 8 a 10 meses de plazo, lo que indica que la autorización para actividades de obra estaría eventualmente a finales del mes de noviembre de 2022; el tiempo requerido para la ejecución de estas obras tomaría aproximadamente 10 meses, finalizando para el segundo semestre del año 2023.

Así las cosas, se requeriría de por lo menos un año de plazo adicional a partir del 31 de julio de 2022 para finalizar las obras en el sector en mención, situación que alertamos con anterioridad con el fin de analizar de manera conjunta con la interventoría de obra y entidad contratante, la ampliación en tiempo del contrato de la referencia.

4. Para el tramo Armenia - Montenegro PR 0+0000 - PR 4+0000 (valor a invertir $ 26.300 millones aproximadamente), la autoridad ambiental se pronunció favorablemente para la elaboración de documento PAGA, con lo cual se adelantan los trabajos de campo necesarios para la valoración ante la Lonja de arquitectos del Quindío de los predios acorde a los diseños ajustados por el contratista, diseños que fueron entregados durante el mes de noviembre de 2021 por parte de la consultoría del INVIAS con su debida aprobación. Actualmente, la gestión predial avanza del PR 0+0000 al PR 2+0000, trámite que esperamos surta su proceso durante el presente mes de febrero, para iniciar obras de forma industrializada a finales del mes de marzo del presente, requiriendo reprogramación al programa de obra e inversiones.

Firma:_____
Ing. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA.
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISA
MAT PROF 25202-19017 CND.

Firma:_____
ING. HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
REPRESENANTE LEGAL APODERADO
INTERVENTORIA
MAT. PROF: 25202-13914 CND

Firma:_____ Firmado digitalmente por CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO
VoBo ING CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO
JEFE UNIDAD EJECUTORA
GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES
MAT. PROF. 63202-101664 QND

Firma:_____ Firmado digitalmente por HERNAN BARRETO AGUDELO
Ing. HERNAN BARRETO AGUDELO
SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAT PROF: 63202-13454 QND

Firma:_____ Firmado digitalmente por HERNAN BARRETO AGUDELO
Ing. HERNAN BARRETO AGUDELO
DIRECTOR TERRITORIAL
MAT PROF: 63202-13454 QND

Firma:_____
Ing. DIANA CAROLINA GALVEZ CIFUENTES
GESTORA TECNICA DEL PROYECTO
MAT PROF: 63202- 158343QND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	2 DE 2	

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES **DIRECCIÓN TERRITORIAL** QUINDIO

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACION 2

(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

FECHA DE ELABORACIÓN 31-ene-22

CONTRATO DE OBRA No : 1904 de 2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** RUTAS 4003, 2901B, 29VLA, 25VL07

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL: 18 MESES **PLAZO ACUMULADO:** 18 MESES


FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31-jul-22

FECHA DE SUSPENSION: N/A **FECHA DE REANUDACION:** N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA)(A): $87,906,264,713.00 **VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B):** $ 17,543,380,366.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B) $105,449,645,079.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%)OBRA PROGRAMADA) (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado $ Valor programado $ Valor Ejecutado % Ejecutado	ACTA Nº MES	14 Abril de 2022	15 Mayo de 2022	16 Junio de 2022	17 Julio de 2022
EXPLANACIONES	($ 8,954,522.81) $ 9,654,254.14	(12.74%) 13.74%	0.09% 62,966.86	%P $P $E %E		3.09% $2,170,758.39	6.09% $4,278,549.92	9.09% $6,386,341.45	13.74% $9,654,254.14
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO	($ 10,803,599.76) $ 11,899,975.26	(15.38%) 16.94%	0.00% 0.00	%P $P $E %E		3.10% $2,178,051.25	7.10% $4,988,439.95	11.10% $7,798,873.66	16.94% $11,899,975.26
PAVIMENTO ASFALTICO	($ 14,246,434.27) $ 16,250,445.18	(20.28%) 23.13%	4.11% 2,888,351.71	%P $P $E %E		9.71% $6,822,895.89	11.71% $8,228,090.25	15.71% $11,038,478.95	23.13% $16,250,445.18
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	($ 23,938,716.15) $ 36,925,569.95	(34.07%) 52.56%	0.06% 41,008.91	%P $P $E %E		10.31% $7,242,629.96	26.31% $18,484,184.79	40.31% $28,320,545.26	52.56% $36,925,569.95
SEÑALIZACION	($ 6,587,227.71) $ 6,614,901.51	(9.38%) 9.41%	0.02% 13,175.04	%P $P $E %E		0.14% $97,486.74	2.14% $1,502,681.05	5.14% $3,610,472.58	9.41% $6,614,901.51
OBRAS VARIAS	($ 149,458.32) $ 149,458.32	(0.21%) 0.21%	0.00% 0.00	%P $P $E %E		0.00% $0.00	0.00% $0.00	0.00% $0.00	0.21% $149,458.32
TRANSPORTES	($ 5,579,758.62) $ 5,590,538.62	(7.94%) 7.96%	0.15% 104,020.62	%P $P $E %E		0.15% $104,020.62	2.15% $1,509,214.97	4.15% $2,914,409.33	7.96% $5,590,538.62
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**($ 70,259,717.64)**	(100.00%)	4.43%						
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 87,085,142.98**	(123.95%)	3,109,523.13						



NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
BARRAS		
CURVAS		

		14 Abril de 2022	15 Mayo de 2022	16 Junio de 2022	17 Julio de 2022
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	18.01%	29.00%	30.00%	38.45%
	VALOR (Miles de Pesos)	12,653,775.15	20,375,318.12	21,077,915.29	27,016,066.75
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	26.50%	55.50%	85.50%	123.95%
	VALOR (Miles de Pesos)	18,615,842.81	38,991,160.93	60,069,076.22	87,085,142.98
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%				
	VALOR (Miles de Pesos)				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%				
	VALOR (Miles de Pesos)				

*** Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.**

PROVISIONES	VALOR INICIAL	VALOR MES EJECUTADO
	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$4,498,396.66	$0.00
	$4,498,396.66	$0.00
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$350,000.00	$52,337.50
	$350,000.00	$52,337.50
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$548,866.99	$23,105.91
	$671,822.02	$23,105.91
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$68,000.00	$0.00
	$68,000.00	$0.00
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$12,920.00	$0.00
	$12,920.00	$0.00
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)	$11,896,363.42	$53,685.07
	$11,896,363.42	$53,685.07
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$272,000.00	$0.00
	$272,000.00	$0.00
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA. - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$500,000.00	$0.00
	$500,000.00	$0.00
TOTAL - ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$95,000.00	$0.00
	$95,000.00	$0.00
TOTAL - ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$595,000.00	$0.00
	$595,000.00	$0.00
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$17,646,547.07	$129,128.47
VALOR TOTAL PROVISIONES (B')	$18,364,502.10	$129,128.47
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$87,906,264.71	$3,238,651.60
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$105,449,645.08	$3,238,651.60

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

De acuerdo a las condiciones actuales del contrato de la referencia, solicitamos reprogramación al programa de inversiones basados en los siguientes argumentos:

1.El pasado 15 de diciembre de 2021, se firmó la adición de recursos No 1 al contrato de la referencia por valor de $ 17.126.901.613, destinados para las obras de ampliación para la segunda calzada Armenia – La maría – Calarcá, sector Armenia – al PR 0+0000 (Longitud 440mts) de la ruta 4003, en la cual se incluyó partida por $ 500 millones de pesos para la elaboración de los estudios y diseños para este sector. A partir de esta modificación al contrato, y de manera inmediata, se inició la exploración geotécnica para determinar la geología y perfiles estratigráficos de la zona como fase inicial de la elaboración de la propuesta de diseño a implantar. A la fecha, continuamos con esta actividad y estamos procesando ensayos de laboratorio desde el PR 0+0000 al PR 0+0200, por lo tanto, los recursos que fueron destinados para la construcción de las obras, iniciarían su ejecución tentativa a mediados del mes de marzo mientras surte el proceso de diseño y revisión junto con la gestión predial, la cual esta en proceso de avalúo por parte de la Lonja de arquitectos del Quindío.

2.El valor a invertir aproximadamente para el tramo Armenia - La maría – Calarcá (iniciando desde el PR 0+0350 – AL PR 2+0950) en obras, asciende de manera aproximada a $40.000 millones de pesos. Este sector requiere trámite de licenciamiento ambiental ante la ANLA, proceso que fue objeto de debate para el reconocimiento del costo de los estudios del sector La María – Calarcá PR 0+0350 – al PR 2+0950 y del Sector Armenia – Montenegro PR 4+0000 al PR 7+0000 por valor aproximado de $ 1000 millones de pesos. A finales del mes de

diciembre de 2021, se autorizó el reconocimiento del costo de los estudios, con la posterior presentación de la propuesta económica, la cual actualmente está en revisión por parte de la interventoría. Así las cosas, en el cronograma inicialmente propuesto la elaboración del estudio junto con el trámite de la licencia ambiental requiere aproximadamente de 8 a 10 meses de plazo, lo que indica que la autorización para actividades de obra estaría eventualmente a finales del mes de noviembre de 2022; el tiempo requerido para la ejecución de estas obras tomaría aproximadamente 10 meses, finalizando para el segundo semestre del año 2023.

Así las cosas, se requeriría de por lo menos un año de plazo adicional a partir del 31 de julio de 2022 para finalizar las obras en el sector en mención, situación que alertamos con anterioridad con el fin de analizar de manera conjunta con la interventoría de obra y entidad contratante, la ampliación en tiempo del contrato de la referencia.

4. Para el tramo Armenia - Montenegro PR 0+0000 - PR 4+0000 (valor a invertir $ 26.300 millones aproximadamente), la autoridad ambiental se pronunció favorablemente para la elaboración de documento PAGA, con lo cual se adelantan los trabajos de campo necesarios para la valoración ante la Lonja de arquitectos del Quindío de los predios acorde a los diseños ajustados por el contratista, diseños que fueron entregados durante el mes de noviembre de 2021 por parte de la consultoría del INVIAS con su debida aprobación. Actualmente, la gestión predial avanza del PR 0+0000 al PR 2+0000, trámite que esperamos surta su proceso durante el presente mes de febrero, para iniciar obras de forma industrializada a finales del mes de marzo del presente, requiriendo reprogramación al programa de obra e inversiones.

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Firma:_____
Ing. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA.
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA
MAT PROF 25202-19017 CND.

Firma:_____
Firmado digitalmente por HERNAN BARRETO AGUDELO
Ing. HERNAN BARRETO AGUDELO
SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAT PROF: 63202-13454 QND

Firma:_____
ING. HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
REPRESENANTE LEGAL APODERADO
INTERVENTORIA
MAT. PROF: 25202-13914 CND

Firma:_____
Firmado digitalmente por HERNAN BARRETO AGUDELO
Ing. HERNAN BARRETO AGUDELO
DIRECTOR TERRITORIAL
MAT PROF: 63202-13454 QND

Firma:_____
Firmado digitalmente por CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO
VoBo ING CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO
JEFE UNIDAD EJECUTORA
GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES
MAT. PROF. 63202-101664 QND

Firma:_____
Ing. DIANA CAROLINA GALVEZ CIFUENTES
GESTORA TECNICA DEL PROYECTO
MAT PROF: 63202- 158343QND

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA DE ELABORACIÓN: 15 de Febrero de 2022

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 11 DE Enero de 2022 SEGUIMIENTO No. 11 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 737.019.350,85

CONTRATO DE OBRA No : 1904 de 2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL: 18 MESES **PLAZO ACUMULADO:** 18 MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31-jul-22

FECHA DE SUSPENSION: N/A **FECHA DE REANUDACION:** N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA)(A): $87.906.264.713,00 **VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B):** $ 17.543.380.366,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $105.449.645.079,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%)OBRA PROGRAMADA) (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado $ Valor programado $ Valor Ejecutado % Ejecutado	ACTA Nº MES	1 25 al 31 de Marzo de 2021	2 Abril de 2021	3 Mayo de 2021	4 Junio de 2021	5 Julio de 2021	6 Agosto de 2021	7 Septiembre de 2021	8 Octubre de 2021	9 Noviembre de 2021	10 Diciembre de 2021	11 Enero de 2022	12 Febrero de 2022	13 Marzo de 2022	
EXPLANACIONES	($ 8.954.522,81)	(12,74%)	0,13%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,06%	0,07%	0,27%	4,27%	0,09%	0,09%	0,09%	100%
	$ 9.654.254,14	13,74%	88.797,96	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$140.519,44	$45.558,60	$52.584,57	$193.104,01	$3.003.492,71	$62.966,86	$62.966,86	$62.966,86	
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$28.207,60	$38.532,63	$53.557,86	$57.399,06	$62.966,86	$62.966,86	$88.797,96			90%
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,05%	0,08%	0,08%	0,09%	0,09%	0,13%			
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO	($ 10.803.599,76)	(15,38%)	0,00%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	0,10%	0,10%	
	$ 11.899.975,26	16,94%	0,00	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$3.512.985,88	$0,00	$70.259,72	$70.259,72	80%
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00			
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
PAVIMENTO ASFALTICO	($ 14.246.434,27)	(20,28%)	4,92%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,80%	3,60%	0,30%	1,20%	2,10%	7,10%	4,61%	5,51%	6,71%	70%
	$ 17.419.193,11	24,79%	3.456.510,12	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$1.264.674,92	$2.529.349,84	$210.779,15	$843.116,61	$1.475.454,07	$4.988.439,95	$3.238.972,98	$3.871.310,44	$4.714.427,05	
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$412.056,76	$1.089.103,63	$2.051.002,19	$2.888.351,71	$3.456.510,12			60%
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,59%	1,55%	2,92%	4,11%	4,92%			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	($ 23.938.716,15)	(34,07%)	0,15%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,70%	0,00%	0,00%	0,50%	22,50%	0,16%	0,31%	1,31%	
	$ 35.756.822,01	50,89%	102.505,79	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$491.818,02	$0,00	$0,00	$351.298,59	$15.808.436,47	$112.415,55	$217.805,12	$920.402,30	50%
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$793,46	$793,46	$793,46	$41.008,91	$102.505,79			
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,15%			
SEÑALIZACION	($ 6.587.227,71)	(9,38%)	0,04%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,03%	0,13%	40%
	$ 6.614.901,51	9,41%	26.412,79	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$11.336,47	$18.362,44	$88.622,16	
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$13.175,04	$26.412,79			
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,04%			30%
OBRAS VARIAS	($ 149.458,32)	(0,21%)	0,00%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	$ 149.458,32	0,21%	0,00	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00			20%
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
TRANSPORTES	($ 5.579.758,62)	(7,94%)	0,19%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	4,10%	0,15%	0,15%	0,15%	
	$ 5.590.538,62	7,96%	131.639,64	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$66.422,23	$72.448,20	$72.448,20	$2.882.836,90	$105.389,58	$105.389,58	$105.389,58	10%
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$28.847,61	$58.396,25	$95.292,12	$97.820,69	$104.020,62	$104.020,62	$105.389,58			
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%	0,15%	0,15%	0,15%	0,19%			0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**($ 70.259.717,64)**	(100,00%)	5,42%																
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 87.085.142,98**	123,95%	3.805.866,30																

REPROGRAMACION DE INVERSIONES No.1

ADICION 1 - 2 -- REPROGRAMACION DE INVERSIONES No.2

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,80%	2,70%	0,32%	0,92%	1,60%	40,00%	0,60%	1,16%	2,30%
	VALOR (Miles de Pesos)		0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.674,92	1.897.012,38	224.831,10	646.389,40	1.124.155,48	28.103.887,06	421.558,31	815.012,72	1.615.973,51
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,80%	4,50%	0,46%	1,38%	2,98%	42,98%	5,03%	6,19%	8,49%
	VALOR (Miles de Pesos)		0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.674,92	3.161.687,29	321.759,98	968.149,38	2.092.304,86	30.196.191,92	3.531.081,44	4.346.094,16	5.962.067,66
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,06%	0,66%	0,97%	1,39%	1,27%	0,99%		
	VALOR (Miles de Pesos)		0,00	0,00	0,00	0,00	57.055,21	39.873,67	464.771,32	683.416,64	973.666,29	890.740,01	696.343,17		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,14%	0,80%	1,77%	3,16%	4,43%	5,42%		
	VALOR (Miles de Pesos)		0,00	0,00	0,00	0,00	57.055,21	96.928,88	561.700,20	1.245.116,83	2.218.783,12	3.109.523,13	3.805.866,30		

*** Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.**
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$4.498.396,66 $4.498.396,66	$72.911,35	1,62%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$350.000,00 $350.000,00	$0,00	0,00%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$548.866,99 $671.822,02	$28.344,92	4,22%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$68.000,00 $68.000,00	$0,00	0,00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$12.920,00 $12.920,00	$0,00	0,00%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)	$11.896.363,42 $11.896.363,42	$54.819,78	0,46%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 ((INCLUYE IVA)	$272.000,00 $272.000,00	$0,00	0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (A) VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (A')	$17.646.547,07 $17.769.502,10	$156.076,04	0,88%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$87.906.264,71	$3.961.942,35	3,78%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A'+B')	$104.854.645,08		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES: _____

Aprueba:
Ing. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
MAT. PROF. 25202-19017 CND

Aprueba:
ING. HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
APODERADO - INTERVENTORIA
MAT. PROF. 25202-13914 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contralista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA DE ELABORACIÓN: 15 de Febrero de 2022

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 11 DE Enero de 2022 SEGUIMIENTO No. 11 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 737.019.350,85

CONTRATO DE OBRA No : 1904 de 2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL: 18 MESES **PLAZO ACUMULADO:** 18 MESES


FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31-jul-22

FECHA DE SUSPENSION: N/A **FECHA DE REANUDACION:** N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA)(A): $87.906.264.713,00 **VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B):** $ 17.543.380.366,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B) $105.449.645.079,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%)OBRA PROGRAMADA) (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado $ Valor programado $ Valor Ejecutado % Ejecutado	ACTA Nº MES	14 Abril de 2022	15 Mayo de 2022	16 Junio de 2022	17 Julio de 2022
EXPLANACIONES	($ 8.954.522,81) $ 9.654.254,14	(12,74%) 13,74%	0,13% 88.797,96	%P $P $E %E		3,09% $2.170.758,39	6,09% $4.278.549,92	9,09% $6.386.341,45	13,74% $9.654.254,14
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO	($ 10.803.599,76) $ 11.899.975,26	(15,38%) 16,94%	0,00% 0,00	%P $P $E %E		3,10% $2.178.051,25	7,10% $4.988.439,95	11,10% $7.798.828,66	16,94% $11.899.975,26
PAVIMENTO ASFALTICO	($ 14.246.434,27) $ 17.419.193,11	(20,28%) 24,79%	4,92% 3.456.510,12	%P $P $E %E		9,71% $6.822.218,58	11,71% $8.227.412,94	15,71% $11.037.801,64	24,79% $17.419.193,11
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	($ 23.938.716,15) $ 35.756.822,01	(34,07%) 50,89%	0,15% 102.505,79	%P $P $E %E		10,31% $7.243.776,89	26,31% $18.485.331,71	40,31% $28.321.692,18	50,89% $35.756.822,01
SEÑALIZACION	($ 6.587.227,71) $ 6.614.901,51	(9,38%) 9,41%	0,04% 26.412,79	%P $P $E %E		0,14% $95.648,13	2,14% $1.500.842,48	5,14% $3.608.634,01	9,41% $6.614.901,51
OBRAS VARIAS	($ 149.458,32) $ 149.458,32	(0,21%) 0,21%	0,00% 0,00	%P $P $E %E		0,00% $0,00 $0,00 0,00%	0,00% $0,00 $0,00 0,00%	0,00% $0,00 $0,00 0,00%	0,21% $149.458,32 $0,00 0,00%
TRANSPORTES	($ 5.579.758,62) $ 5.590.538,62	(7,94%) 7,96%	0,19% 131.639,64	%P $P $E %E		0,15% $105.389,58	2,15% $1.510.583,93	4,15% $2.915.778,28	7,96% $5.590.538,62
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**($ 70.259.717,64)**	(100,00%)	5,42%						
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 87.085.142,98**	123,95%	3.805.866,30						



NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%			18,01%	29,00%	30,00%	38,45%										
	VALOR (Miles de Pesos)			12.653.775,15	20.375.318,12	21.077.915,29	27.016.066,75										
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%			26,50%	55,50%	85,50%	123,95%										
	VALOR (Miles de Pesos)			18.615.842,81	38.991.160,93	60.069.076,22	87.085.142,98										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																
	VALOR (Miles de Pesos)																
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																
	VALOR (Miles de Pesos)																

*** Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.**
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$4.498.396,66 $4.498.396,66	$72.911,35	1,62%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$350.000,00 $350.000,00	$0,00	0,00%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$548.866,99 $671.822,02	$28.344,92	4,22%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$68.000,00 $68.000,00	$0,00	0,00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$12.920,00 $12.920,00	$0,00	0,00%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)	$11.896.363,42 $11.896.363,42	$54.819,78	0,46%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$272.000,00 $272.000,00	$0,00	0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$17.646.547,07	$156.076,04	0,88%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$17.769.502,10		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$87.906.264,71	$3.961.942,35	3,78%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$104.854.645,08		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES: _____

Aprueba:
Ing. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
MAT. PROF. 25202-19017 CND

Aprueba:
ING. HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
APODERADO - INTERVENTORIA
MAT. PROF. 25202-13914 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-7-FR-1
VERSIÓN	2
PÁGINA	1 DE 2

FECHA 31 de enero de 2022

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS Y TUNELES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO | ACTA No. 4 | POR CANTIDADES DE OBRA [x] | POR CONTRATO ADICIONAL No

CONTRATO No. 1904 de 2020

OBJETO :

"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 | LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTAS 4003, 2901B, 29VLA, 25VL07

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 | INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL: 18 MESES | PLAZO ACUMULADO: 18 MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-jul-22

FECHA DE SUSPENSION: N/A | FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $87.906.264.713,00 | VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $17.543.380.366,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $105.449.645.079,00

No. DE ORDEN	Ítem Pago	ESPECIFICACION		GRUP AJUS	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 10 - Periodo: Diciembre de 2021		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
										CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION N°3 FECHA: 9 de diciembre de 2021			PRESENTES					
		GR.	PART.		DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				+-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	200.2	200-13		1	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	17,00	$ 1.148.530,00	$ 19.525.010,00	17,00	$ 19.525.010,00	+	1,00	$ 1.148.530,00		$ -	18,00	$ 20.673.540,00
2	201.7	201-13		1	Demolición de Estructuras	m3	9.720,00	$ 103.260,00	$ 1.003.687.200,00	9.720,00	$ 1.003.687.200,00	+	6.000,00	$ 619.560.000,00	9,00	$ 929.340,00	15.720,00	$ 1.623.247.200,00
3	201.15	201.13		1	Remoción de alcantarillas	m	35,00	$ 69.280,00	$ 2.424.800,00	35,00	$ 2.424.800,00	+	60,00	$ 4.156.800,00		$ -	95,00	$ 6.581.600,00
4	210.1.2	210-13		1	Excavación sin clasificar de préstamos	m3	130.560,00	$ 10.350,00	$ 1.351.296.000,00	130.560,00	$ 1.351.296.000,00			$ -		$ -	130.560,00	$ 1.351.296.000,00
5	210.2.1	210-13		1	Excavación en roca de la explanación y canales	m3	11.107,00	$ 62.820,00	$ 697.741.740,00	11.107,00	$ 697.741.740,00			$ -		$ -	11.107,00	$ 697.741.740,00
6	210.2.2	210-13		1	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	410.666,00	$ 9.510,00	$ 3.905.433.660,00	410.666,00	$ 3.905.433.660,00	+	7.000,00	$ 66.570.000,00	637,10	$ 6.058.821,00	417.666,00	$ 3.972.003.660,00
7	211.1	211-13		1	Remoción de Derrumbes	m3	38.800,00	$ 9.700,00	$ 376.360.000,00	38.800,00	$ 376.360.000,00			$ -	5.771,00	$ 55.978.700,00	38.800,00	$ 376.360.000,00
8	220.1	220.1		1	Terraplenes	m3	89.760,00	$ 13.090,00	$ 1.174.958.400,00	89.760,00	$ 1.174.958.400,00			$ -		$ -	89.760,00	$ 1.174.958.400,00
9	230.1P		230.1P	1	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	40.800,00	$ 10.370,00	$ 423.096.000,00	40.800,00	$ 423.096.000,00	+	800,00	$ 8.296.000,00		$ -	41.600,00	$ 431.392.000,00
					SUBTOTAL EXPLANACIONES				**$ 8.954.522.810,00**		**$ 8.954.522.810,00**			**$ 699.731.330,00**		**$ 62.966.861,00**		**$ 9.654.254.140,00**
10	320.1	320-13		2	Subbase Granular clase A	m3	41.616,00	$ 140.150,00	$ 5.832.482.400,00	41.616,00	$ 5.832.482.400,00	+	4.290,00	$ 601.243.500,00		$ -	45.906,00	$ 6.433.725.900,00
11	330.1	330-13		2	Base granular clase A	m3	27.744,00	$ 150.040,00	$ 4.162.709.760,00	27.744,00	$ 4.162.709.760,00	+	3.300,00	$ 495.132.000,00		$ -	31.044,00	$ 4.657.841.760,00
12	330.4	330-13		2	Base granular para bacheo clase A (para mantenimiento)	m3	4.620,00	$ 174.980,00	$ 808.407.600,00	4.620,00	$ 808.407.600,00			$ -		$ -	4.620,00	$ 808.407.600,00
					SUBTOTAL BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS				**$ 10.803.599.760,00**		**$ 10.803.599.760,00**			**$ 1.096.375.500,00**		**$ -**		**$ 11.899.975.260,00**
13	420.2	420-13		8	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	102.005,00	$ 2.910,00	$ 296.834.550,00	102.005,00	$ 296.834.550,00	+	16.400,00	$ 47.724.000,00		$ -	118.405,00	$ 344.558.550,00
14	421.1	421-13		8	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	114.653,00	$ 1.840,00	$ 210.961.520,00	114.653,00	$ 210.961.520,00	+	16.400,00	$ 30.176.000,00	41.831,40	$ 76.969.776,00	131.053,00	$ 241.137.520,00
15	450.1P		450.1P	8	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	8.102,00	$ 720.970,00	$ 5.841.298.940,00	8.102,00	$ 5.841.298.940,00			$ -		$ -	8.102,00	$ 5.841.298.940,00
16	450.2P		450.2P	8	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	7.526,00	$ 730.050,00	$ 5.494.356.300,00	7.526,00	$ 5.494.356.300,00	+	2.214,00	$ 1.616.330.700,00	734,90	$ 536.513.745,00	9.740,00	$ 7.110.687.000,00
17	450.9P		450.9P	8	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos (para mantenimiento)	m3	2.310,00	$ 780.880,00	$ 1.803.832.800,00	2.910,00	$ 2.272.360.800,00	+	500,00	$ 390.440.000,00	2.072,40	$ 1.618.295.712,00	3.410,00	$ 2.662.800.800,00
18	460.1P		460.1P	8	Fresado de pavimento asfaltico	m3	2.968,00	$ 83.880,00	$ 248.955.840,00	2.968,00	$ 248.955.840,00			$ -	1.310,20	$ 109.899.576,00	2.968,00	$ 248.955.840,00
19	465.1	465-13		8	Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	4.452,00	$ 78.660,00	$ 350.194.320,00	4.452,00	$ 350.194.320,00			$ -		$ -	4.452,00	$ 350.194.320,00
					SUBTOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS				**$ 14.246.434.270,00**		**$ 14.714.962.270,00**			**$ 2.084.670.700,00**		**$ 2.341.678.809,00**		**$ 16.799.632.970,00**
20	600.1.1	600-13		6	Excavaciones varias sin clasificar	m3	1.103,00	$ 32.570,00	$ 35.924.710,00	1.103,00	$ 35.924.710,00			$ -		$ -	1.103,00	$ 35.924.710,00
21	600.2.1	600-13		6	Excavaciones varias en roca en seco	m3	11.596,00	$ 70.540,00	$ 817.981.840,00	11.596,00	$ 817.981.840,00			$ -		$ -	11.596,00	$ 817.981.840,00
22	600.2.3	600-13		6	Excavaciones varias en material comun en seco	m3	3.573,00	$ 25.930,00	$ 92.647.890,00	3.573,00	$ 92.647.890,00	+	4.000,00	$ 103.720.000,00	104,10	$ 2.699.313,00	7.573,00	$ 196.367.890,00
23	600.2.4	600-13		6	Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3	4.122,00	$ 64.560,00	$ 266.116.320,00	4.122,00	$ 266.116.320,00			$ -		$ -	4.122,00	$ 266.116.320,00
24	610.1	610-13		6	Rellenos para Estructuras con suelo	m3	11.817,00	$ 43.710,00	$ 516.521.070,00	11.817,00	$ 516.521.070,00			$ -		$ -	11.817,00	$ 516.521.070,00
25	610.2	610-13		6	Relleno para estructuras con recebo	m3	4.380,00	$ 116.420,00	$ 509.919.600,00	4.380,00	$ 509.919.600,00	+	12.000,00	$ 1.397.040.000,00		$ -	16.380,00	$ 1.906.959.600,00
26	621,1.2P		621,1.2P	6	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,50 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	296,00	$ 2.753.760,00	$ 815.112.960,00	296,00	$ 815.112.960,00	+	1.200,00	$ 3.304.512.000,00		$ -	1.496,00	$ 4.119.624.960,00
27	630.1.1P		630.1.1P	7	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	751,00	$ 1.271.370,00	$ 954.798.870,00	751,00	$ 954.798.870,00			$ -		$ -	751,00	$ 954.798.870,00
28	630.3.1P		630.3.1P	7	Concreto clase 28 MPA para estribos, aletas, placas de acceso,muros	m3	4.321,00	$ 900.510,00	$ 3.891.103.710,00	4.321,00	$ 3.891.103.710,00	+	5.500,00	$ 4.952.805.000,00		$ -	9.821,00	$ 8.843.908.710,00
29	630.3.4P		630.3.4P	7	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	751,00	$ 1.051.150,00	$ 789.413.650,00	751,00	$ 789.413.650,00			$ -		$ -	751,00	$ 789.413.650,00
30	630.4	630-13		6	Concreto clase 21 MPA	m3	10.905,00	$ 666.070,00	$ 7.263.493.350,00	10.905,00	$ 7.263.493.350,00	+	150,00	$ 99.910.500,00		$ -	11.055,00	$ 7.363.403.850,00
31	630.6	630-13		6	Concreto clase 14 MPA	m3	74,00	$ 576.820,00	$ 42.684.680,00	74,00	$ 42.684.680,00	+	100,00	$ 57.682.000,00		$ -	174,00	$ 100.366.680,00
32	632.1P		632.1P	4	Baranda Metalica	m	80,00	$ 527.270,00	$ 42.181.600,00	80,00	$ 42.181.600,00			$ -		$ -	80,00	$ 42.181.600,00
33	640.1	640-13		4	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	907.396,00	$ 4.720,00	$ 4.282.909.120,00	628.255,24	$ 2.965.364.739,00	+	633.585,71	2.990.524.558,00		$ -	1.261.840,95	$ 5.955.889.297,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-7-FR-1
		VERSIÓN	2
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA 31 de enero de 2022

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS Y TUNELES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO | ACTA No. 4 | POR CANTIDADES DE OBRA [x] | POR CONTRATO ADICIONAL No.

CONTRATO No. 1904 de 2020

OBJETO : "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 | LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTAS 4003, 2901B, 29VLA, 25VL07

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 | INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL: 18 MESES | PLAZO ACUMULADO: 18 MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-jul-22

FECHA DE SUSPENSION: N/A | FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $87.906.264.713,00 | VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $17.543.380.366,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $105.449.645.079,00

No. DE ORDEN	Ítem Pago	ESPECIFICACION GR.	ESPECIFICACION PART.	GRUP AJUS	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION N°3 FECHA: 9 de diciembre de 2021 CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION N°3 FECHA: 9 de diciembre de 2021 VALOR	+-	MODIFICACIONES PRESENTES CANTIDAD	MODIFICACIONES PRESENTES VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 10 - Período: Diciembre de 2021 CANTIDAD	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 10 - Período: Diciembre de 2021 VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR
34	641.1	641-13		4	Acero de Preesfuerzo	Tf-m	42.858,00	$ 2.050,00	$ 87.858.900,00	42.858,00	$ 87.858.900,00			$ -		$ -	42.858,00	$ 87.858.900,00
35	642.1	642-13		6	Apoyo elastomerico -(dureza D 70- 65 cm x40 cm x 2 pulg reforzado)	u	43,00	$ 916.880,00	$ 39.425.840,00	43,00	$ 39.425.840,00			$ -		$ -	43,00	$ 39.425.840,00
36	642,2P		642,2P	6	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	78,00	$ 1.556.210,00	$ 121.384.380,00	78,00	$ 121.384.380,00			$ -		$ -	78,00	$ 121.384.380,00
37	642,5P		642,5P	6	Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto	m	78,00	$ 86.100,00	$ 6.715.800,00	78,00	$ 6.715.800,00			$ -		$ -	78,00	$ 6.715.800,00
38	661.1	661-13		6	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	1.016,00	$ 638.780,00	$ 649.000.480,00	1.016,00	$ 649.000.480,00			$ -		$ -	1.016,00	$ 649.000.480,00
39	663.3P		663.3P	6	Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm	m	5.552,00	$ 39.240,00	$ 217.860.480,00	5.552,00	$ 217.860.480,00			$ -		$ -	5.552,00	$ 217.860.480,00
40	671.3P		671.3P	6	Cuneta de concreto 21 Mpa vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	2.176,00	$ 706.750,00	$ 1.537.888.000,00	2.176,00	$ 1.537.888.000,00			$ -		$ -	2.176,00	$ 1.537.888.000,00
41	672,1	672-13		6	Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	9.442,00	$ 81.970,00	$ 773.960.740,00	9.442,00	$ 773.960.740,00			$ -		$ -	9.442,00	$ 773.960.740,00
42	673.1	673-13		8	Geotextil Tipo II no tejido	m2	15.002,00	$ 7.680,00	$ 115.215.360,00	15.002,00	$ 115.215.360,00			$ -		$ -	15.002,00	$ 115.215.360,00
43	673.2	673-13		6	Material granular drenante	m3	461,00	$ 148.800,00	$ 68.596.800,00	461,00	$ 68.596.800,00			$ -		$ -	461,00	$ 68.596.800,00
					SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES				**$ 23.938.716.150,00**		**$ 22.621.171.769,00**			**$ 12.906.194.058,00**		**$ 2.699.313,00**		**$ 35.527.365.827,00**
44	1P	Manual de Señalización Vial 2015		8	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	35.214,00	$ 1.880,00	$ 66.202.320,00	35.214,00	$ 66.202.320,00	+	4.000,00	$ 7.520.000,00	7.008,00	$ 13.175.040,00	39.214,00	$ 73.722.320,00
45	4P	Manual de Señalización Vial 2015		8	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	2.679,00	$ 8.320,00	$ 22.289.280,00	2.679,00	$ 22.289.280,00	+	1.000,00	$ 8.320.000,00		$ -	3.679,00	$ 30.609.280,00
46	5P	Manual de Señalización Vial 2015		4	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	80,00	$ 394.460,00	$ 31.556.800,00	80,00	$ 31.556.800,00	+	30,00	$ 11.833.800,00		$ -	110,00	$ 43.390.600,00
47	6P	Manual de Señalización Vial 2015		4	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	690,00	$ 324.180,00	$ 223.684.200,00	690,00	$ 223.684.200,00			$ -		$ -	690,00	$ 223.684.200,00
48	720.1	720-13		4	Poste de referencia	u	12,00	$ 253.550,00	$ 3.042.600,00	12,00	$ 3.042.600,00			$ -		$ -	12,00	$ 3.042.600,00
49	730.1	730-13		4	Defensa metalica	m	27.653,00	$ 225.670,00	$ 6.240.452.510,00	27.653,00	$ 6.240.452.510,00			$ -		$ -	27.653,00	$ 6.240.452.510,00
					SUBTOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD				**$ 6.587.227.710,00**		**$ 6.587.227.710,00**			**$ 27.673.800,00**		**$ 13.175.040,00**		**$ 6.614.901.510,00**
50	810.1	810-13		6	Protección de Taludes con bloques de césped	m2	8.136,00	$ 18.370,00	$ 149.458.320,00	8.136,00	$ 149.458.320,00			$ -		$ -	8.136,00	$ 149.458.320,00
					SUBTOTAL OBRAS VARIAS				**$ 149.458.320,00**		**$ 149.458.320,00**			**$ -**		**$ -**		**$ 149.458.320,00**
51	900,1	900-13		3	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	458.991,00	$ 1.020,00	$ 468.170.820,00	458.991,00	$ 468.170.820,00			$ -		$ -	458.991,00	$ 468.170.820,00
52	900.2	900-13		3	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	4.142.498,00	$ 1.100,00	$ 4.556.747.800,00	4.142.498,00	$ 4.556.747.800,00	+	9.800,00	$ 10.780.000,00	1.207,80	$ 1.328.580,00	4.152.298,00	$ 4.567.527.800,00
53	900.3	900-13		3	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	504.400,00	$ 1.100,00	$ 554.840.000,00	504.400,00	$ 554.840.000,00			$ -	93.356,40	$ 102.692.040,00	504.400,00	$ 554.840.000,00
					SUBTOTAL TRANSPORTES				**$ 5.579.758.620,00**		**$ 5.579.758.620,00**			**$ 10.780.000,00**		**$ 104.020.620,00**		**$ 5.590.538.620,00**
54	223.2P		223.2P	8	GEOMALLA EN FIBRA DE VIDRIO	m2		$ 20.652,00	$ -	30.000,00	$ 619.560.000,00			$ -	26.470,70	$ 546.672.896,40	30.000,00	$ 619.560.000,00
55			2NP	6	DUCTOS RED ELECTRICA 4 PULGADAS TDP Y PARA TELECOMUNICACIONES (INCLUYE ACCESORIOS)	ml		$ 28.312,00	$ -	5.100,00	$ 144.391.200,00			$ -	900,00	$ 25.480.800,00	5.100,00	$ 144.391.200,00
56			3NP	6	ARENA DE SOPORTE PARA TUBERÍA	m3		$ 140.191,00	$ -	200,00	$ 28.038.200,00			$ -	35,35	$ 4.955.751,90	200,00	$ 28.038.200,00
57			4NP	6	TUBERIA 4" RDE 21 (INCLUYE ACCESORIOS)	ml		$ 56.236,00	$ -	193,00	$ 10.853.548,00			$ -	140,00	$ 7.873.040,00	193,00	$ 10.853.548,00
58			5NP	6	CAJA ELECTRICA RS-05 (NO INCLUYE ACERO)	und		$ 3.650.344,00	$ -	7,00	$ 25.552.408,00			$ -		$ -	7,00	$ 25.552.408,00
59			6NP	6	CAJA ELECTRICA RS-06 (NO INCLUYE ACERO)	und		$ 2.005.686,00	$ -	1,00	$ 2.005.686,00			$ -		$ -	1,00	$ 2.005.686,00
60			7NP	6	CAJA ELECTRICA RS-03 (NO INCLUYE ACERO)	und		$ 9.307.572,00	$ -	2,00	$ 18.615.144,00			$ -		$ -	2,00	$ 18.615.144,00
					SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS				**$ -**		**$ 849.016.186,00**			**$ -**		**$ 584.982.488,30**		**$ 849.016.186,00**
					Ajuste por Actas de Modificacion						**$ 195,00**			**$ -53,00**				**$ 142,00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-7-FR-1
		VERSIÓN	2
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA 31 de enero de 2022

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS Y TUNELES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO | ACTA No. 4 | POR CANTIDADES DE OBRA [x] | POR CONTRATO ADICIONAL No.

CONTRATO No. 1904 de 2020

OBJETO : "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 | LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTAS 4003, 2901B, 29VLA, 25VL07

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 | INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL	18 MESES	PLAZO ACUMULADO:	18 MESES
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	25-mar-21	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31-jul-22
FECHA DE SUSPENSION:	N/A	FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):	$87.906.264.713,00	VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):	$17.543.380.366,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):	$105.449.645.079,00		

No. DE ORDEN	Ítem Pago	ESPECIFICACION GR.	ESPECIFICACION PART.	GRUP AJUS	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION N°3 FECHA: 9 de diciembre de 2021 CANTIDAD	VALOR	+-	MODIFICACIONES: PRESENTES CANTIDAD	VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 10 - Período: Diciembre de 2021 CANTIDAD	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANTIDAD	VALOR
					SUBTOTAL VALOR OBRAS				**$ 70.259.717.640,00**		**$ 70.259.717.640,00**			**$ 16.825.425.335,00**		**$ 3.109.523.131,30**		**$ 87.085.142.975,00**
					PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES				$ 4.498.396.661,00		$ 4.498.396.661,00			$ -		$ 52.337.499,90		$ 4.498.396.661,00
					PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA				$ 350.000.000,00		$ 350.000.000,00			$ -				$ 350.000.000,00
					VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES				**$ 75.108.114.301,00**		**$ 75.108.114.301,00**			**$ 16.825.425.335,00**		**$ 3.161.860.631,20**		**$ 91.933.539.636,00**
					VALOR IVA (OBRA)(19% SOBRE UTILIDAD)	AIU = 30% U=5%			$ 548.866.989,00		$ 548.866.989,00			$ 122.955.031,00		$ 23.105.906,00		$ 671.822.020,00
					SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				**$ 75.656.981.290,00**		**$ 75.656.981.290,00**			**$ 16.948.380.366,00**		**$ 3.184.966.537,20**		**$ 92.605.361.656,00**
					REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL				$ 68.000.000,00		$ 68.000.000,00			$ -				$ 68.000.000,00
					IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL				$ 12.920.000,00		$ 12.920.000,00			$ -		$ -		$ 12.920.000,00
					TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL				**$ 80.920.000,00**		**$ 80.920.000,00**			**$ -**		**$ -**		**$ 80.920.000,00**
					ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL									**$ 500.000.000,00**				**$ 500.000.000,00**
					IVA - ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL									$ 95.000.000,00				$ 95.000.000,00
					TOTAL - ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL									**$ 595.000.000,00**				**$ 595.000.000,00**
					GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)				**$ 11.896.363.423,00**		$ 11.896.363.423,00					$ 53.685.065,00		$ 11.896.363.423,00
					PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)				**$ 272.000.000,00**		$ 272.000.000,00							$ 272.000.000,00
					VALOR BASICO DEL CONTRATO				$ 75.176.114.301,00		$ 75.176.114.301,00			$ 17.325.425.335,00		$ 3.161.860.631,20		$ 92.501.539.636,00
					VALOR TOTAL DEL CONTRATO				**$ 87.906.264.713,00**		**$ 87.906.264.713,00**			**$ 17.543.380.366,00**		**$ 3.238.651.602,20**		**$ 105.449.645.079,00**

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio):

La presente modificacion se realiza por la adición de recursos No 1 y 2 del contrato 1904, realizada el mes de diciembre de 2021, por valor de $ 17.543.380.366 millones de pesos. Recursos adicionados a raiz del balance realizado en el proceso de revisión y ajustes a los estudios y diseños, fase en la cual se evaluó con mas detalle las obras a ejecutar, lo cual hace necesario adicionar recursos al contrato de obra.

ÍTEMS PREVISTOS Y/O NO PREVISTOS QUE SE AFECTAN CON LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio):

Se afectan los soguientes items del contrato: Desmonte y limpieza en zonas no boscosas, Demolición de Estructuras, Remoción de alcantarillas, Excavaciones en material común de la Explanación y Canales, Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales, Subbase Granular clase A, Base granular clase A, Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1, Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1, Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19, Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos (para mantenimiento), Excavaciones varias en material común en seco, Relleno para estructuras con recebo, Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,50 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo), Concreto clase 28 MPA para estribos, aletas, placas de acceso,muros, Concreto clase 21 MPA, Concreto clase 14 MPA, Acero de refuerzo Fy=420 Mpa., Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos, Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales, Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva, Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m).

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
Ing. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA.
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA
MAT PROF 25202-19017 CND.

Firma:
ING. HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
REPRESENANTE LEGAL APODERADO
INTERVENTORIA
MAT. PROF. 25202-13914 CND

Firmado digitalmente por CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO
Firma:
VoBo ING CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO
JEFE UNIDAD EJECUTORA
GERENCIA GRANDES PROYECTOS Y TUNELES
MAT. PROF. 63202-101664 QND

Firmado digitalmente por HERNAN BARRETO AGUDELO
Firma:
Ing. HERNAN BARRETO AGUDELO
SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAT PROF: 63202-13454 QND

Firmado digitalmente por HERNAN BARRETO AGUDELO
Firma:
Ing. HERNAN BARRETO AGUDELO
DIRECTOR TERRITORIAL
MAT PROF: 63202-13454 QND

Firma:
Ing. DIANA CAROLINA GÁLVEZ CIFUENTES
GESTORA TECNICA DEL PROYECTO
MAT PROF: 63202- 158343QND

Original: Archivo Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 1904 de 2020 **Contratista** CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

Objeto del Contrato "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

Acta No. 11 **Valor basico** 737,019,350.85 **Período** Enero de 2022

Valor incluido el Iva $ 749,631,849.55

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	4003	ARMENIA - LA LINEA	645,054,467.77	18,767,989.00	-	**663,822,456.77**
2	2901B	ARMENIA - MONTENEGRO -ALCALÁ	3,671,064.39	28,297,311.00	-	**31,968,375.39**
3	29VLA	VARIANTE DE ALCALA Y ACCESOS	-	-	-	**-**
4	25VL07	CARTAGO - ALCALÁ	53,841,017.39	-	-	**53,841,017.39**
						-
	TOTALES		**702,566,549.55**	**47,065,300.00**	**0.00**	**749,631,849.55**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

	DEPARTAMENTO 1	**QUINDIO**	**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
	MUNICIPIO 1	QUIMBAYA	15,984,187.70	13,711,842.50
	MUNICIPIO 2	MONTENEGRO	15,984,187.70	13,711,842.50
	MUNICIPIO 3	ARMENIA	663,822,456.77	656,145,545.85
	MUNICIPIO 4		-	0.00
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**695,790,832.16**	**683,569,230.85**

	DEPARTAMENTO 2	**VALLE DEL CAUCA**	**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
	MUNICIPIO 1	CARTAGO	26,920,508.70	26,725,060.00
	MUNICIPIO 2	ALCALA	26,920,508.70	26,725,060.00
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**53,841,017.39**	**53,450,120.00**

ING. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
Representante Legal
CONTRATISTA

ING. HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
Apoderado
INTERVENTORIA

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

INGENIERIA DE VIAS S.A.S NIT 800.186.228-2 65%
EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S NIT 830.132.938-0 35%

NIT 901442158-1
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N°
Fecha
Autorización de Facturación Electrónica del FE1 al FE50
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
ICA 6.9 X MIL PARA BOGOTÁ D.C
ACTIVIDAD ECONOMICA 4210 CONSTRUCCIÓN OBRA CIVIL A LA TARIFA DE CADA MUNICIPIO

Departamento	Fecha		
Bogotá	18	02	2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**NIT:**	800215807	**Fecha de firmado:**	
Dirección:	TV 5926 60	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	7056000
Email:	siifnacion.facturacionelectronica@minhacienda.gov.co	**Tipo negociación:**	Contado	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:		**Hora emisión:**		**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:					
Total de Líneas: 2					

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	1	1,00	ACTA DE OBRA No. 11 PERIODO: ENERO de 2022 VALOR BASICO OBRAS:		$ 696.334.228,26	$ 696.343.171,00
			VALOR BASICO ESTUDIOS Y DISEÑOS		$ 39.550.672,00	$ 39.550.672,00
			IVA 19% - AIU 30% - U 5%		$ 5.088.596,00	$ 5.088.662,00
			IVA 19% ESTUDIOS Y DISEÑOS		$ 7.514.628,00	$ 7.514.628,00
			VR. BASICO GESTION SOCIAL		$ 1.125.507,85	$ 1.125.507,85
			VR. IVA GESTION SOCIAL		$ 9.208,70	$ 9.208,70
			MENOS AMORTIZACION ANTICIPO			$ 203.378.480,00

SON: (QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 55/100)

NOTAS:

CONTRATO 1904 DE 2020 "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2."

#$24-02-00;1904-2020;csabogal@invias.gov.co#$

SUBTOTAL:	$ 533.640.870,85
IVA	$12.612.492,70
TOTAL:	$ 546.253.369,55

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena s.a. Nit. 890.930.534-0

BORRADOR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-1-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRANDES PROYECTOS Y TUNELES | **DIRECCIÓN TERRITORIAL** QUINDIO | **PREACTA No.** 11 (Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra) | **PERIODO: ENERO DE 2022** (Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)

FECHA: 31 (Dia) 1 (Mes) 2022 (Año)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 11

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO ____ (indicar con una X) **Resolución N°** ____ (Indicar N° de Resolución dia, mes y año) **NO LICENCIADO (PMA o PAGA)** X (Indicar con una X)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

OBJETO "CONTRATO DE OBRA Nº. 1904 de 2020, que tiene por objeto "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA-CALARCA Y ARMENIA-QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO-QUIMBAYA-ARMENIA-CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

OBJETO "Interventoría para el contrato de mejoramiento mediante la construccion gestion predial, social y ambiental sostenible de la segunda calzada en los sectores Armenia-Calarca y Armenia-Quimbaya y mejoramiento de la calzada existente en el corredor vial Cartago-Quimbaya-Armenia-Calarca en los departamentos de Quindio y Valle del Cauca, en marco del programa de obra publica "Concluir y concluir para la reactivación de las regiones"

N° CONTRATO 1904-2020 **FECHA DE INICIO** 25/03/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/07/2022

N° CONTRATO 1913-2020 **FECHA DE INICIO** 25/03/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/07/2022

Vr. Inicial Contrato Obra	$ 87,906,264,713
Vr. Adicional No.1	$ 17,126,901,613
Vr. Adicional No. 2	$ 416,478,753
Vr. Adicional No.	$ -
Vr. Total	$ 105,449,645,079

AIU %:	30%
U %:	5%

Vr. Provisión Ambiental Inicial	$11,896,363,423
Vr. Adicional Provisión Ambiental N°	$ -
Vr. Adicional Provisión Ambiental N°	$ -
Vr. Adicional Provisión Ambiental N°	$ -
Vr. Total Provisión Ambiental	$ -
Vr. Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$ -
Vr. Provisión Ambiental ejecutado en el trimestre	$ -
Vr. Provisión Ambiental por ejecutar	$ -

Vr. Inicial Contrato Interventoría	$ 5,999,975,010
Vr. Adicional N°1	$ -
Vr. Adicional N°2	$ -
Vr. Adicional N°3	$ -
Vr. Total	$ 5,999,975,010

2. ACTIVIDADES AMBIENTALES

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM			MEDIDA A				CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°____ Fecha ____								EJECUTADO MES				VALOR CON CARGO A		ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VR. BASE GRAVABLE ($)	% IVA	IVA ($) OBRA	IVA ($) OTRO	VALOR UNITARIO + IVA ($)	VR. TOTAL ($)	CANTIDAD	VR. BASICO MES ($)	IVA ($)	VR. TOTAL ($)	VR ITEM NO PREVISTO ($)	VR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	CANTIDAD	VR.TOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VR. TOTAL ($)		
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
																		$ 0	$ 0.00	$ 0	$ 0	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		

VR. BASICO PREACTA MENSUAL AMBIENTAL	$ 0
VR. IVA PREACTA MENSUAL AMBIENTAL	$ 0.00
VR. TOTAL PREACTA MENSUAL AMBIENTAL	$ 0

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades ambientales de responsabilidad del contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar los establecidos en el Plan de Inversión Ambiental vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades ambientales susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero (0) pesos.

Firma
Nombre: ***CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA***
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matricula No. : C.C. 19.265.798

Firma
ING. HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
REPRESENANTE LEGAL APODERADO
INTERVENTORIA
MAT. PROF: 25202-13914 CND

Vo. Bo. Firma
Nombre : ***JOYCE ARBOLEDA GARCÍA***
Profesional Ambiental
Contratista
Matricula No. : ***25568 Res. 110 de 15 de enero del 2009***

Vo. Bo. Firma
Nombre : ***DIEGO ALEJANDRO ORREGO***
Profesional Ambiental
Interventoría
Matricula No. : ***6623814701 RIS***

Original: Anexo al Acta de recibo parcial de obra.
Copia: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL No. 11**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-4-FR-4	
		VERSIÓN	2	
		PÁGINA	1 DE 2	

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS Y TUNELES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: **QUINDIO**

PERIODO - MES: ENERO DE 2022
FECHA ELABORACION: 31 DE ENERO DE 2022

CONTRATO DE OBRA No: 1904 DE 2020

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES".

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA MONTENEGRO
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1913 DE 2020
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

TIPO DE GESTIÓN: GESTION Y ADQUISICION PREDIAL

PLAZO INICIAL: DIECIOCHO (18) MESES
FECHA DE INICIACIÓN: 25 DE MARZO DE 2021
FECHA DE REANUDACIÓN:
PLAZO ACUMULADO: OCHO (08) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE JULIO 2022

VR. DE LA GESTIÓN: $11,896,363,423

VR. INICIAL (INC IVA): $11,896,363,423
VR. ANTICIPO:
VR. ADICIÓN No:
VR. ADICIÓN No:
VR. TOTAL ADICIONES:
VR. TOTAL ACUM: $11,896,363,423

VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL $11,896,363,423

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (A)

CONCEPTO	ELABORACIÓN DE PLANO Y FICHA PREDIAL (TERRENO)	ELABORACIÓN DE PLANO Y FICHA PREDIAL (MEJORA)	ELABORACIÓN DE PLANO Y FICHA PREDIAL (TERRENO Y/O MEJORA) + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)	CORRECCIÓN DE FICHA CON TRABAJO DE CAMPO (TERRENO Y/O MEJORA)	CORRECCIÓN DE FICHA SIN TRABAJO DE CAMPO (TERRENO Y/O MEJORA)	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS (TERRENO)	ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO JURÍDICO (MEJORA)	AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS	ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL			CORRECCIÓN AVALUO CON TRABAJO DE CAMPO	CORRECCIÓN AVALUO SIN TRABAJO DE CAMPO
									CON PROPIEDAD DE TERRENO	PROPIEDAD DE TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES (RES. 2684/2015)	MEJORAS SIN TERRENO		
Valor Unitario	$ 0.00	$ 0.00				$ 0.00	$ 0.00						
Cantidad													
Valor Total	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

1.1. PROCESO DE ENAJENACIÓN VOLUNTARIA

CONCEPTO	OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN		TRÁMITE DE OFICIO E INSCRIPCIÓN DE OFERTA	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA (TITULAR INSCRITO)	ELABORACIÓN - LEGALIZACIÓN PROMESA COMPRA	TRÁMITE DE PRIMER PAGO		ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO	ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA LA TRANSFERENCIA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS	TRÁMITE DE PAGO FINAL	RADICACIÓN DE LA SOLICITUD ANTE IGAC
Valor Unitario				$ 0.00							
Cantidad											
Valor Total	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL

CONCEPTO	ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN	RESOLVER RECURSO DE REPOSICIÓN EN VIA ADMINISTRATIVA Y SU NOTIFICACIÓN	PRESENTACIÓN DE DEMANDA ADMITIDA - CON SOLICITUD DE ENTREGA ANTICIPADA	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE
Valor Unitario				
Cantidad				
Valor Total	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

1.3. COMPRA DE MEJORAS

CONCEPTO	NOTIFICACIÓN PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS		DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN	ENTREGA DEL PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO DE COMPRAVENTA	TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ULTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO	TRÁMITE DE PAGO FINAL	COMPRA DE MEJORAS
Valor Unitario								
Cantidad								
Valor Total	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00

1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO

CONCEPTO	TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN
Valor Unitario	
Cantidad	
Valor Total	$ 0.00

SUBTOTAL GESTIÓN PREDIAL (A) = (1+ 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)	$ 0.00
IVA	$ 0.00
VALOR GESTIÓN PREDIAL PRESENTE PERIODO	$ 0.00

1.5 NOTA: ACTIVIDADES NO INCLUIDAS EN EL PRESENTE FORMATO

CONCEPTO	INFORME GENERAL DEL SECTOR URBANO - RURAL
Valor Unitario por cada 500 mts area URBANA(sin IVA)	
Cantidad (Km)	
VALOR TOTAL	
Valor Unitario Primeros 10 km RURAL (Sin IVA)	
Cantidad (Km)	
VALOR TOTAL	$ 0.00

NOTA: Esta actividad hace referencia al Numeral 11.7 del Apendice F de 2020

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (B)

No.	PREDIO No.	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	NOMBRE DEL PROPIETARIO	VALOR PAGADO (SIN IVA)	OBSERVACIONES DEL PAGO
	TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS (A)				$ 0.00	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL No. 11**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-4-FR-4	
		VERSIÓN	2	
		PÁGINA	1 DE 2	

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS Y TUNELES | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **QUINDIO** | PERIODO - MES: ENERO DE 2022 | FECHA ELABORACION: 31 DE ENERO DE 2022

CONTRATO DE OBRA No: 1904 DE 2020 | **PLAZO INICIAL:** DIECIOCHO (18) MESES | **VR. INICIAL (INC IVA):** $11,896,363,423

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". | **FECHA DE INICIACIÓN:** 25 DE MARZO DE 2021 | **VR. ANTICIPO:**

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022 | **FECHA DE REANUDACIÓN:** | **VR. ADICIÓN No:**
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA MONTENEGRO | **PLAZO ACUMULADO:** OCHO (08) MESES | **VR. ADICIÓN No:**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1913 DE 2020 | **FECHA DE SUSPENSIÓN:** | **VR. TOTAL ADICIONES:**
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO | **FECHA DE VENCIMIENTO:** 31 DE JULIO 2022 | **VR. TOTAL ACUM:** $11,896,363,423

TIPO DE GESTIÓN: GESTION Y ADQUISICION PREDIAL | **VR. DE LA GESTIÓN:** $11,896,363,423 | **VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL** $11,896,363,423

SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	$ 0.00
Gravamen Financiero 4*1000 sobre el valor de los predios	$ 0.00
OTROS (Costos Administrativos 2.5%)	$ 0.00
IVA (VR. GRAVABLE=(ADMINISTRACIÓN) 19%	$ 0.00
VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	**$ 0.00**

VR. TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	$ 0.00
IVA (PRESENTE ACTA)	$ 0.00
IVA (VR. GRAVABLE)=(ADMINISTRACIÓN) 19%	$ 0.00
VR. TOTAL PRESENTE PREACTA (1A+2B)	**$ 0.00**

VR. GESTIÓN PREDIAL	**$ 11,896,363,423.00**

VR. ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	**$ 45,113,500.00**
GESTIÓN PREDIAL	
DESEMBOLSOS PREDIALES	**$ 0.00**
Gravamen Financiero 4*1000 sobre el valor de los predios	**$ 0.00**
OTROS (Costos Administrativos 2.5%)	**$ 0.00**
IVA	**$ 0.00**
VR. TOTAL ACUMULADO	**$ 45,113,500.00**

SALDO POR EJECUTAR	**$ 11,851,249,923.00**

Escriba el texto aquí

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0) pesos.

Firma
Nombre: Ing. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
Representante Legal contratista Consorcio Vias y Equipos del Café 2022
Matrícula Prof. No: 25202-19017 CND

ING. HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
MAT PROF. 25202-13914 CND
REPRESENTANTE LEGAL APODERADO
INTERVENTORIA

Original: Acta de recibo parcial de obra
Copia: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-1-FR-7
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES **DIRECCIÓN TERRITORIAL** QUINDÍO **PREACTA No.** 11 **PERIODO:** 1/01/2022

(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra) (Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 11

FECHA:	31	1	2022
	(Día)	(Mes)	(Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO ____ (indicar con una X) **Resolución N°** ____ (Indicar N° de Resolución día, mes y año) **NO LICENCIADO (PMA o PAGA)** X (Indicar con una X)

CONTRATISTA Consorcio Vías y Equipos del Café 2022 **INTERVENTORIA** Consorcio Intervial Andino

OBJETO Mejoramiento mediante la construccion gestion predial, social y ambiental sostenible de la segunda calzada en los sectores Armenia-Calarca y Armenia-Quimbaya y mejoramiento de la calzada existente en el corredor vial Cartago-Quimbaya-Armenia-Calarca en los departamentos de Quindio y Valle del Cauca, en marco del programa de obra publica "Concluir y concluir para la reactivación de las regiones".

OBJETO Contrato 1913 de 2020, Mejoramiento mediante la construcción gestión predial, social y ambiental sostenible de la segunda calzada en los sectoresArmenia - Calarcá y Armenia - Quimbaya y mejoramiento de la calzada existente en el corredor vial Cartago – Quimbaya – Armenia - Calarcá en los departamentos del Quindio y Valle del Cauca, en marco del programa de obra pública "Concluir y Concluir para la reactivación de las regiones"

N° CONTRATO 1904 **FECHA DE INICIO** 25/03/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/07/2022

VALOR DEL CONTRATO	$	87,906,264,713.00
Vr. Adicional de Obra N°1	$	17,126,901,613.00
Vr. Adicional de Obra N°2	$	416,478,753.00
Vr. Adicional de Obra N°	$	-
Vr. Adicional Final	$	105,449,645,079.00

AIU %	30%
U %:	5%

VALOR PROVISIÓN SOCIAL	$	1,140,705,280.00
Vr. Adicional Provisión Social N°	$	-
Vr. Adicional Provisión Social N°	$	-
Vr. Adicional Provisión Social N°	$	-
Vr. Total Provisión Social	$	-
Vr. Provisión Social ejecutado acumulado	$	-
Vr. Provisión Social ejecutado en el mes	$	-
Vr. Provisión Social por ejecutar	$	1,140,705,280.00

N° CONTRATO 1913 **FECHA DE INICIO** 25/03/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/07/2022

VALOR DEL CONTRATO	$	5,999,975,010.00
Vr. Adicional N°	$	-
Vr. Adicional N°	$	-
Vr. Adicional N°	$	-
Vr. Adicional Final	$	5,999,975,010.00

2. ACTIVIDADES SOCIALES

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM: PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	MEDIDA A EJECUTAR: CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECIÓN	COMPENSACIÓN	CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL N° 1 Fecha: CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VR. BASE GRAVABLE ($)	%IVA	IVA ($): OBRA	IVA ($): OTRO	VALOR UNITARIO + IVA ($)	VR. TOTAL ($)	EJECUTADO MES: CANTIDAD	VR. BASICO MES ($)	IVA ($)	VR. TOTAL ($)	VALOR CON CARGO A: VR ITEM NO PREVISTO ($)	VR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	ACUMULADO EJECUTADO: CANTIDAD	VR.TOTAL ACUMULADO ($)	VALOR POR EJECUTAR: CANTIDAD	VR. TOTAL ($)	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
PGS-6.2.19	GESTION SOCIAL	2. INFORMACIÓN Y DIVULGACION	VOLANTES	X	X	X			1,000	UN	$ 190.00	$0.00	$0.00			$ 190.00	$ 198,550.00	0	$ 0.00	%0.00	$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	1000.00	$ 198,550.00		
			PLEGABLES	X	X	X			1,000	UN	$ 470.00	$0.00	$0.00			$ 470.00	$ 491,150.00	0	$ 0.00	%0.00	$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	1000.00	$ 491,150.00		
			CUÑAS RADIALES Y MEDIOS VIRTUALES	X	X	X			18	UN	$ 2,013,000.00	$0.00	$0.00			$ 2,013,000.00	$ 37,864,530.00	0	$ 0.00	%0.00	$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00	$ 37,864,530.00		
			CARTILLAS	X	X	X			500	UN	$ 4,200.00	$0.00	$0.00			$ 4,200.00	$ 2,194,500.00	0	$ 0.00	%0.00	$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	500.00	$ 2,194,500.00		
			REFRIGERIOS REUNIONES EXTRAORDINARIAS Y TALLERES CON LA COMUNIDAD	X	X	X			930	UN	$ 6,000.00	$0.00	$0.00			$ 6,000.00	$ 5,831,100.00	281	$ 1,077,041.00	%0.00	$ 1,077,041.00		$ 1,125,507.85	281	$ 1,125,507.85	649.00	$ 4,705,592.16	Anexa acta de reunion Socialización Armenia Calarcá,Socialización Armenia Montenegro, Socialización PMT Armenia Calarcá JAC, Socialización PMT Armenia Calarcá transportadores, Reunión CPC La Florida, reunion opc patio bonito y listado de asistencia	El valor corresponde al costo de refrigerios para reuniones extraordinarias y el valor de reembolso de gastos esta afectado por el porcentaje de administración de 4.5% aprobado por interventoria
PGS-6.5.22		5 CULTURA VIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	KITS CAPACITACIONES EN SEGURIDAD VIAL	X	X	X			600	UN	$ 29,800.00	$0.00	$0.00			$ 29,800.00	$ 18,684,600.00	0.00	$ 0.00	%0.00	$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	600.00	$ 18,684,600.00		
			REFRIGERIOS REUNIÓN DE COMITÉ DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, Y/O VEEDURIA	X	X	X			405	UN	$ 6,000.00	$0.00	$0.00			$ 6,000.00	$ 2,539,350.00	0.00	$ 0.00	%0.00	$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	405.00	$ 2,539,350.00		
PGS -6.7-24		7, PROYECTOS PRODUCTIVOS Y/O OBRAS CON PARTICIPACION COMUNITARIA	OBRAS CON PARTICIPACION COMUNITARIA	X	X	X			3	UN	$ 300,000,000.00	$0.00	$0.00			$ 300,000,000.00	$ 940,500,000.00	0.00	$ 0.00	%0.00	$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	3.00	$ 940,500,000.00		
			CAPACITACIONES EN UNIDADES PRODUCTIVAS CON CPC	X	X	X			1	UN	$ 126,700,000.00	$0.00	$0.00			$ 126,700,000.00	$ 132,401,500.00	0.00	$ 0.00	%0.00	$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	1.00	$ 132,401,500.00		
																			$ 1,077,041.00	$ 0.00	$ 1,077,041.00	$ 0.00	$ 1,125,507.85		$ 1,125,507.85		$ 1,139,579,772.16		

VR. BASICO PREACTA MENSUAL SOCIAL	$	1,125,507.85
VR. IVA PREACTA MENSUAL SOCIAL	$	9,208.70
VR. TOTAL PREACTA MENSUAL SOCIAL	$	1,134,716.55

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor.
2. El interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades sociales de responsabilidad del contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar los establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades sociales susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero (0) pesos.

Escriba el texto aquí

Firma
Nombre: **ING. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA**
Representante Legal o Apoderado Contratista
Matrícula No: **25202-19017 CND**

Firma:
ING. HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
REPRESENANTE LEGAL APODERADO
INTERVENTORIA
MAT. PROF: 25202-13914 CND

Yaqueline Hurtado D 52213840 Bta.

Vo. Bo. Firma
Nombre : Yaqueline Hurtado D
Profesional Social
Contratista
Matricula No. :52,213,840

Natalia García C.

Vo. Bo. Firma
Nombre : Natalia García
Profesional Social
Interventoría
Matricula No. : **28538381**

Original: Anexo al Acta de recibo parcial de obra.
Copia: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	3

FECHA	13 (Dia)	01 (Mes)	2022 (Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 2
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDÍO

CONTRATO DE OBRA No. 1904 DE 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: "Mejoramiento mediante la construcción gestión predial, social y ambiental sostenible de la segunda segunda calzada en los sectores Armenia-Calarcá y Armenia-Quimbaya y mejoramiento de la calazada existente en el corredor vial, Cartago Quimbaya-Armenia-Calarcá, en los departamentos de Quindío y Valle de Cauca, en el marco del programa de obra pública "Concuclir y concluir para la reacctivación de las regiones"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1913 DE 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA		

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, CPC

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

EXPLICAR QUE ES EL COMITE DE PARTICIPACION COMUNITARIA

CAPACITACIONES Y TEMAS DE LAS MISMAS

IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES DE LA COMUNIDAD

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

SE INICIA REUNIÓN CON LA COMUNIDAD DEL AID UBICADA EN EL SECTOR DE LA FLORIDA, SE INFORMA QUE LA FINALIDAD DE LA REUNIÓN ES LA CONFORMACIÓN DEL COMITE DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, CPC CON EL FIN DE ESTABLECER UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A REALIZAR CON LA

DESARROLLO DE LA REUNION

COMUNIDAD INTERESADA POR PARTICIPAR.

SE MANEJAN CAPACITACIONES AMBIENTALES, CON EL SENA TAMBIEN CONTAMOS CON UNA ALIANZA PARA LAS PERSONAS QUE ESTAN INTERESADAS EN CAPACITARSE CON ESTA INSTITUCION. SE ESPECIFICA QUE QUIENES QUIERAN SER PARTICIPES DEL COMITE SERAN EL ENLACE ENTRE LA COMUNIDAD Y EL CONTRATISTA. DONDE CADA 2 MESES SE HACEN UNAS REUNIONES CON EL FIN DE PODER VISIBILIZAR OPINIONES, PETICIONES, QUEJAS O CUALQUIER INQUIETUD DE LA COMUNIDAD CON BASE EN EL CONOCIMIENTO MAS PROFUNDO QUE PUEDAN TENER DE LAS CARACTERISTICAS CULTURALES DE LA COMUNIDAD. EL FIN DEL COMITE Y DE LO QUE SE COMPONE ES INCULCAR EL SENTIDO DE PERTENENCIA POR LAS OBRAS A EJECUTAR UNA VEZ SEAN ENTREGADAS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA, TOMA LA PALABRA NATALIA GARCIA PARA LA IMPORTANCIA DE INVOLUCRARSE EN LOS PROCESOS DE LA OBRA, EN ESTAS REUNIONES TAMBIEN SE ABORDAN TEMAS COMO EL AVANCE DE LAS OBRAS

PREGUNTAS

1. INTEGRANTE DE LA COMUNIDAD PRESENTA LA POSIBILIDAD DE QUE POBLACION DEL SECTOR PUEDAN ACCEDER A UN PUESTO DE TRABAJO EN LA OBRA.

NOTA: LAS HOJAS DE VIDA SON RECEPCIONADAS EN EL SAU, UBICADO EN CAIMOS, BARRIO BOMBEROS MZ C CASA 1. EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MANTENIMIENTO VIENE DE HACER EL PARCHEO EN MONTENEGRO, POR LO CUAL EL PROCESO DE CONTRATACION AUN SE DEMORA

DENTRO DEL PROGRAMA TENEMOS UNAS CAPACITACIONES EN UNIDADES PRODUCTIVAS, ES DECIR SE PUEDEN DAR CAPACITACIONES A GRUPOS DE MINIMO 25 PERSONAS EN TEMAS ESPECIFICOS, POR EJ: MODISTERIA, MECANICA DE MOTOS Y SE DA UN KIT DE INICIO PARA QUE INICIE SU MICROEMPRESA. TAMBIEN SE OFERTAN CAPACITACIONES EN SEGURIDAD VIAL A LOS NIÑOS Y NIÑAS JUNTO CON UN KIT Y CARTILLA. Y SE HACE LA CLARIDAD QUE PARTICIPAR NO TIENE NINGUN COSTO

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
REUNION CPC	MARZO 2022	CONTRATISTA, INTERVE-NTORIA Y AID

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN

(Día) (Mes) (Año)

NOTAS

1. Las decisiones tomadas en la presente reunión no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
.ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA.	

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

CONTRATO 1904 DE 2020

CONFORMACIÓN COMITÉ DE PATICIPACIÓN COMUNITARIA

N°	Nombres y Apellidos	Cédula de Ciudadania	Dirección de la residencia	Teléfono/ Celular	Uso del predio
1.	Laidy Johana valencia	1094402916	calle 19 #4-011 la Florida	3126156303	Residencial X Económico Mixto
2.	Luz mary Oyate	1094884987	calle 19 # 4-05	320 7815076	Residencial X Económico Mixto
3.	manuel hernandes	15925285	calle 19 #4-89	3105369472	Residencial X Económico Mixto
4.	Ivan Dario villarraga	18402029	calle 19 #4-011a	3226729122	Residencial X Económico Mixto
5.	Fernando Gutierrez	14246896	calle 19 # 5-96	3024472795	Residencial X Económico Mixto
6.	Marialves Cardona	41916831	calle 19 #4-19	315-4328382	Residencial X Económico Mixto
7.	Leonardo Cora		calle 19 #4-0	7449458	Residencial X Económico Mixto
8.	Yaralis Rivas	25.961.484	Call 19 #481	3234330661	Residencial X Económico Mixto
9.	Betsabe Camacho	26.837.239	Call. 19#481	3116205121	Residencial X Económico Mixto
10.	Olga Cecilia Valbuena	41'934001	cll 19 #486A Patio Bonito	3148061308	Residencial X Económico Mixto
11.	Edison Rivas	22275280	Calle 19 #481	3234330661	Residencial X Económico Mixto
12.	Jhesson andres	1114400518	Calle 19 #4-011	3177823964	Residencial X Económico Mixto
13.	Diosnory parra	24577100	calle 19 #4011	3185941944 8	Residencial X Económico Mixto
14.	Norbey castro	1839671	calle 19 #4-011	3185949448	Residencial X Económico Mixto
15.					Residencial Económico Mixto

OBSERVACIONES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS REGISTRO DE PARTICIPANTES	Código	ABIENS-FR-3
		Versión	1
		Página	1 de 1

PROCESO: "Mejoramiento Mediante la Construcción, Gestión Predial, Social y Ambiental Sostenible de la Segunda Calzada en los Sectores Armenia - Calarcá y Armenia - Quimbaya y Mejoramiento de la Calzada Existente en el Corredor vial Cartago - Quimbaya - Armenia - Calarcá, en los Departamentos de Quindío y Valle del Cauca, en Marco del Programa de Obra Pública "Concluir y Concluir para la Reactivación de las Regiones"

TEMA: COMITÉ DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Quien convoca reunión: CONTRATISTA / CVEC 2022

Cargo: ÁREA SOCIAL

Lugar de reunión: LA FLORIDA

Fecha: 13 - ENERO - 2022

Hora de inicio: 3:00 PM

Hora Finalización: 4:00 PM

NOMBRE	ENTIDAD / DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO / EXTENSIÓN	E-MAIL	FIRMA
Betsabe Camacho			3116205121	betsa2326@gmail	
Isabel diaz			3143436178	loistes207siz@hot	
Albeiro Upegui			3143436178	mail.com	
EDALIA OSORIO PEREZ	cll 19 # 5-01		3		
Fernando Gutierrez R	JAC. La Florida	Presidente	3024472795	fg9090932@gmail	
Adiela Ceballos G.	La Florida		3104365524.		Adiela ceballos g
Olga M. Falcon	La Florida		3222235924.	Mamitahga27@hotmail.com	
JESUS ANTONIO LOPEZ			3204900599		
Manuel Hernandez	La Florida		310.5369472		
Roberto Roy R	La Florida		3192430123		
Dioscoro Parra			3185949448		Dioscoro Parra
LUZ MARINA TAFUR	La Florida		3207015076		LUZ MARINA TAFUR
Yhuvana David Alzate	La Florida		3198061308	Pulture545@gmail.com	Yhuvana Alzate
Jairo M. Acosta	La. FLORIDA		301.2111.272.		
Omaira Londoño	Floriola.		3117934704		Omaira Londoño
Omaira Londoño	Florida.		3647931704		Omaira Londoño

Observaciones:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS REGISTRO DE PARTICIPANTES	Código	ABIENS-FR-3
		Versión	1
		Página	1 de 1

PROCESO: Mejoramiento Mediante la Construcción, Gestión Predial, Social y Ambiental Sostenible de la Segunda Calzada en los Sectores Armenia - Calarcá y Armenia - Quimbaya y Mejoramiento de la Calzada Existente en el Corredor vial Cartago - Quimbaya - Armenia - Calarcá, en los Departamentos de Quindío y Valle del Cauca, en Marco del Programa de Obra Pública "Concluir y Concluir para la Reactivación de las Regiones "

TEMA: COMITÉ DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Quien convoca reunión: CONTRATISTA / CUEC 2022

Cargo: ÁREA SOCIAL

Lugar de reunión: LA FLORIDA

Fecha: 13 - ENERO - 2022

Hora de Inicio: 3:00 PM

Hora Finalización: 4:00 PM

NOMBRE	ENTIDAD / DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO / EXTENSIÓN	E-MAIL	FIRMA
EVAN DARIO V	LA Florida		3226729122	villaricaga@gmail.	EVAN DARIO V.
Lucy Tatiana valencia	La Florida		3126156303		
Wilson Walter	la Florida		3117516730	Olgacecilia1490Hotmail.com.	
Olga Cecilia Walters	Pato Bonito bajo		3148061308	OlgaCecilia1490Hotmail.com	
[illegible] Garcia	La Florida		7449458		
Mariolores Cardona	La Florida		315-4328382	mariinescardona@yahoo.es	
Heizel Mr [illegible]	Pato Bonito		3128178828		
AIDEMAR URIBE MORA	LA FLORIDA		3164208207		
Oscar Garcia C.	Interventoria	profesional social	3218153044		Oscar Garcia C.
Lorena	Calle 19 #4-46	01	3165118095		LPS
CAROLINA BAUTISTA	CUEC 2022	AUX. SOCIAL	3107748768	AUX1 SOCIAL1901@GMAIL.COM	
Yaqueline Hurtado	CUEC 2022	Res Social	3103765789		

Observaciones:

grupo éxito

Fecha Validación DIAN: 2022-01-13 11:58:39-05:00

ALMACENES EXITO S.A NIT 890.900.608 - 9 - NIT 890900608-9

RESPONSABLES DE IVA - GRANDES CONTRIBUYENTES - RETENEDORES DE IVA - AUTORRETENEDOR RESOLUCION DIAN 8825 DE 16-11-2016

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
9420424855

FECHA ELABORACION Enero 13 del 2022 11:58:05
FECHA VENCIMIENTO Enero 13 del 2022
DEPENDENCIA ENTREGA SEDE ADMIN. MEDELLIN
PERIODO Desde 01-01-2022 hasta 31-01-2022
No PEDIDO
PUNTO DE ENTREGA
DIRECCION PTO ENT
TELEFONO PTO ENT
FORMA DE PAGO Contado

CLIENTE: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2
NIT/CC: 901442158 **CODIGO:** 0000007851
ATTN: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2
CARGO: Persona de contacto
DIRECCION: CL 36 18-23 OF 201
CIUDAD: BOGOTA DC **TEL:** 2455287
EMAIL: aux1social1904@gmail.com;TESORERIA4237@GRUPO-EXITO.COM
MEDIO DE PAGO: Efectivo

CONCEPTO: Reemplaza tirilla POS No. 423760474974 de fecha: 20220113 RES.DIAN# 18764003119884 DE26/AGO/2020

TOTAL PAGADO:

ITEM/PLU	DESCRIPCION	CTRO. SUBL.	UM	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO	DCTO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	VALOR TOTAL
20167	1.- Mortadela Rica	080	UN	2.00	3,524.00	7,048.00		IVA 5.00	352.00	7,048.00
913828	2.- Oferta Pague 10 lleve 12 Tetra	063	UN	3.00	9,495.67	28,487.00		IVA 19.00	5,413.00	28,487.00
961426	3.- PAN BLANCO X 730	081	UN	2.00	7,750.00	15,500.00				15,500.00
3090640	4.- Queso Mozarella Tajado	083	UN	2.00	7,300.00	14,600.00	5,840.00			14,600.00

Total Nro Líneas: 4

OBSERVACIONES: compra de contado con factura numero 0058
TU AHORRO FUE 5840.00
ESTA FACTURA PUEDE TENER BIENES EXENTOS SEGÚN EL DEC 417 17-3-20. Cualquier aclaración con relación a esta factura favor comunicarse con ventas empresariales: mariacamila.montoyaramirez@grupo-exito.com - teléfono: 3397400 - 3395248 . ESTE DOCUMENTO DE COBRO NO CONSTITUYE UN INGRESO PARA ALMACENES EXITO S.A. “La deducción que aplica a la presente venta corresponde a la exención establecida en la Ley 2155 del 14 de septiembre de 2021. NO es una promoción"

VALOR BRUTO	65,635.00
TOTAL DESCUENTO	5,840.00
IVA 19.00%	5,413.00
IVA 5.00%	352.00

INFORMACION ADICIONAL:

VALOR A PAGAR: 65,560.00 COP

Recibida por

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE NUMERACION N. 18764012520343 DEL 2021/04/20 RANGO AUTORIZADO DEL 9419100003 HASTA 9421100003 VIGENCIA 18 MESES

-CLIENTE-

CUFE : 7d98f4e3a3c279629c8c5b6a594e738fbd6c2c99b7fcc257091aebdd314ca0d6071bbd5ea969ac2cb8734cc3e1bb1df6
Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta

Tipo de operación: Estándar - 10
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 3	
		FECHA	25 (Día) 01 (Mes) 2022 (Año)	

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 3
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDÍO

CONTRATO DE OBRA No. 1904 DE 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: "Mejoramiento mediante la construcción gestión predial, social y ambiental sostenible de la segunda segunda calzada en los sectores Armenia-Calarcá y Armenia-Quimbaya y mejoramiento de la calazada existente en el corredor vial, Cartago Quimbaya-Armenia-Calarcá, en los departamentos de Quindío y Valle de Cauca, en el marco del programa de obra pública "Concuclir y concluir para la reacctivación de las regiones"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1913 DE 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA		

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

CONFORMACIÓN COMITÉ DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

INFORMACIÓN RELACIONADA A LA FINALIDAD DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

SE INICIA REUNIÓN CON LA COMUNIDAD DE PATIO BONITO BAJO Y SE PRESENTA EL EQUIPO DE TRABAJO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y SE EXPLICA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	3

FECHA	25	01	2022
	(Día)	(Mes)	(Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

QUE LA FINALIDAD DE LA REUNIÓN ES CONFORMAR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL SECTOR DE PATIO BONITO BAJO, CON EL FIN DE ESTABLECER CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A REALIZAR, COMO CAPACITACIONES AMBIENTALES, EN SEGURIDAD VIAL O DEMÁS TEMAS DE INTERES PARA LA COMUNIDAD, CON EL FIN DE INDICAR EL SENTIDO DE PERTENENCIA POR LAS OBRAS A EJECUTAR, UNA VEZ SEAN ENTREGADAS

LA FUNCIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN ES SERVIR DE PUENTE ENTRE LA COMUNIDAD Y EL CONTRATISTA PARA LA PRESENTACIÓN DE QUEJAS, RECLAMOS Y OBSERVACIONES O SUGERENCIAS CON BASE EN EL CONOCIMIENTO MÁS PROFUNDO QUE PUEDAN TENER DE LAS CARACTERÍSTICAS CULTURALES DE LAS COMUNIDADES DEL AID.

CORTE Y CORRECCIÓN

TATIANA QUINTERO

LEIDY MARIA GOMEZ

ANITLEY GOMEZ

SANDRA MILENA RAMIREZ

ALBA LUCIA GOMEZ

LUZ YENDITH GOMEZ

SANDRA LILIANA RUIZ

DORAIL RUIZ

CLAUDIA MARCELA PINGUTO

MARTHA PINGUTO

GLORIA ZUÑIGA

YAIRINA MORALES

SANDRA MILENA GOMEZ VALENCIA

YEIMI CAROLINA PALOMARES

NICOL DAYANA RESTREPO

BELLETA

NELCIE RODRIGUEZ

MICHEL HERNANDEZ

COMPROMISOS PACTADOS

FECHA DE CUMPLIMIENTO

RESPONSABLES

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en la presente reunión no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.

2. Se firma la presente Acta de reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA	

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

CONTRATO 1904 DE 2020

CONFORMACIÓN COMITÉ DE PATICIPACIÓN COMUNITARIA

N°	Nombres y Apellidos	Cédula de Ciudadania	Dirección de la residencia	Teléfono/ Celular	Uso del predio
1.	Josibel Redondo	4376642	calle 19A 566B	3122498758	Residencial ☒ Económico ☐ Mixto ☐
2.	Fernando Londoño	3401148	calle 19A 323	3116090129	Residencial ☐ Económico ☐ Mixto ☐
3.	CARLOS EDO RIOSM	16.485 150	Calle 19A	3182386764	Residencial ☐ Económico ☐ Mixto ☐
4.	SANDRA MILENA GOMEZ	1'094 898 041	Calle 19	3215319659	Residencial ☐ Económico ☐ Mixto ☐
5.	Anisley Gomez Montado	1.094.884.654	calle 19A #5-22	300 485 74 28	Residencial ☐ Económico ☐ Mixto ☐
6.	Martha Angulo	1.094.912462	Calle 19A #438A	3114242729	Residencial ☐ Económico ☐ Mixto ☐
7.	Dorali Rios Lopez	29702382	calle 19a #315B	3162839355	Residencial ☐ Económico ☐ Mixto ☐
8.	Luiz Humberto Sarmiento	8603546	calle 19a #315B	3166724319	Residencial ☐ Económico ☐ Mixto ☐
9.	Edgar Eulo L	75 91816	calle 19A #593	3127491676	Residencial ☐ Económico ☐ Mixto ☐
10.	Alberto Valencia	16294452	Calle 19A #3-16	3114889084	Residencial ☐ Económico ☐ Mixto ☐

36.					Residencial ☐ Económico ☐ Mixto ☐
37.					Residencial ☐ Económico ☐ Mixto ☐
38.					Residencial ☐ Económico ☐ Mixto ☐
39.					Residencial ☐ Económico ☐ Mixto ☐
40.					Residencial ☐ Económico ☐ Mixto ☐
41.					Residencial ☐ Económico ☐ Mixto ☐
42.					Residencial ☐ Económico ☐ Mixto ☐ Residencial ☐ Económico ☐ Mixto ☐
43.					Residencial ☐ Económico ☐ Mixto ☐
44.					Residencial ☐ Económico ☐ Mixto ☐
45.					Residencial ☐ Económico ☐ Mixto ☐
46.					Residencial ☐ Económico ☐ Mixto ☐
47.					Residencial ☐ Económico ☐ Mixto ☐

48.					Residencial Económico Mixto
49.					Residencial Económico Mixto
50.					Residencial Económico Mixto
51.					Residencial Económico Mixto
52.					Residencial Económico Mixto Residencial Económico Mixto
53.					Residencial Económico Mixto
54.					Residencial Económico Mixto
55.					Residencial Económico Mixto
56.					Residencial Económico Mixto
57.					Residencial Económico Mixto
58.					Residencial Económico Mixto
59.					Residencial Económico Mixto

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS REGISTRO DE PARTICIPANTES	Código	ABIENS-FR-3
		Versión	1
		Página	1 de 1

PROCESO: Mejoramiento Mediante la Construcción, Gestión Predial, Social y Ambiental Sostenible de la Segunda Calzada en los Sectores Armenia - Calarcá y Armenia - Quimbaya y Mejoramiento de la Calzada Existente en el Corredor vial Cartago - Quimbaya - Armenia - Calarcá, en los Departamentos de Quindío y Valle del Cauca, en Marco del Programa de Obra Pública "Concluir y Concluir para la Reactivación de las Regiones "

TEMA: CONFORMACION CPC PATIO BONITO GNO

Quien convoca reunión: CVEC 2022

Cargo: AREA SOCIAL

Lugar de reunión: SALON COMUNAL PTO BONITO

Fecha: 25-01-22

Hora de Inicio: 3:00 PM

Hora Finalización: 4:00 PM

NOMBRE	ENTIDAD / DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO / EXTENSIÓN	E-MAIL	FIRMA
Claudia Marcela Patio Bonito Bajo	calle 19 #090	Propietaria	316-517-7130		ClaudiaMarcela
Martha angulo	calle 19A #438A	comite salud	3142427429		Martha Elena Angulo
Gloria B Zuluaga	calle 19 # 4-92	Delegada	3207717219		Gloria B Zuluaga
Sandra Milena Giraldo	Calle 11 #849	B/patrocomite	3137348242		
yajaira morales	calle 19A #263	propietario	3166195888		Yajaira.
Alba Lucia Gomez H	Calle 79A N 38	P. Bajo	3134105350		Alba Lucia Gomez
Sonia Henao	c/le c79A N 88	Propietaria	3187052731		Sonia Henao
Anisley Gomez Alzate	calle 19A # 5-22	Propietaria	300 485 7428		Anisley Gomez A.
Alfredo Guayara	calle 19 # 3-21	—	—		Alfredo Guayara
Jose Narvaez	calle 19 # 3-15	Propietario	3205348680		Jose Narvaez
Sandra Milena Ramirez	cle 19A # 3-15B	Propietaria	3137458189	Samiva 7@2018@gmail.com	
Ruiz Hoyos	calle 19 # 438	propietaria	313-658-294		ORFA NELLY
Victoria Hoyos	calle 19 # 329	Propietaria	313-658-294		Victoria Hoyos
Monica Henao Galeano.	" 19 # 4-38B	Propietario	318 445-7025	Hmonicag12@gmail.com	Monica Henao
Jose Perez	" 19 # 4-32	propietario	NO.	NO	
Fernando londoño	" #3-23	Propietario	3116090129	NO	

Observaciones:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS REGISTRO DE PARTICIPANTES	Código	ABIENS-FR-3
		Versión	1
		Página	1 de 1

PROCESO: Mejoramiento Mediante la Construcción, Gestión Predial, Social y Ambiental Sostenible de la Segunda Calzada en los Sectores Armenia - Calarcá y Armenia - Quimbaya y Mejoramiento de la Calzada Existente en el Corredor Vial Cartago - Quimbaya - Armenia - Calarcá, en los Departamentos de Quindío y Valle del Cauca, en Marco del Programa de Obra Pública "Concluir y Concluir para la Reactivación de las Regiones"

TEMA: Contratación CPC Patio Bonito Bajo

Quien convoca reunión: Consorcio Vías y Equipos del Café

Cargo: Área Social

Lugar de reunión: Salón Comunal Pto Bonito

Fecha: 25-01-22

Hora de Inicio: 3:00 PM

Hora Finalización: 4:00 PM

NOMBRE	ENTIDAD / DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO / EXTENSIÓN	E-MAIL	FIRMA
Beatriz Elena	Calle 19A # 4-32	Propietaria	3202733230	cbeatriz36@yahoo.es	Beatriz Elena
Tatiana Valencia	Calle 19A # 6-8A	Propietaria	3233504913		Tatiana
Claudia Elena R.	calle 19A # 4-31A	propietaria	3154594353		Claudia Ruiz
Dora Livia Lopez	calle 19A # 5-40	propietaria	3222325767		Dora Lopez
Rosalba Cardona	calle 19 # 3-4	propietaria			
Luz yadith Gómez	calle 19A # 3-44	propietario	3106240423	yadhit0419@gmail.com	Yadith Gomez
Bernarda Antonia Diaz	" " 447	"		BAPE.	Bernarda
William. De Jesús G	" " "	Propietaria		Mariam. Gutierrez.	W. de J. G.
CARLOS EDO RIOS M	Cll 19 CRA 89.	PROPIETARIO	3182386764		
Manuel S.	Maria.		6142169		
Ernesto escobar =	3215872756.				
Ligia María Gómez H.	calle 19a # 5-60	Propietaria.	3793043373	" "	Ligia María Gomez
Carmen Rosa Ere	patio B	41.			Carmen Rsc
Doraly Rios Lopez.	calle 19a # 3-15 B.	propietaria.	3162839355	dora.livios@hotmail.com	Doraly Rios L.
Luiz Humberto Sarmiento	casa # 89	propietario	3166729319	franco320480@hotmail.	Luis Humberto
Doraly Rios Lopez	Casa # 88	propietario	3162839355	dora.livios@hotmail.	Doraly

Observaciones:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS REGISTRO DE PARTICIPANTES	Código	ABIENS-FR-3
		Versión	1
		Página	1 de 1

PROCESO: Mejoramiento Mediante la Construcción, Gestión Predial, Social y Ambiental Sostenible de la Segunda Calzada en los Sectores Armenia - Calarcá y Armenia - Quimbaya y Mejoramiento de la Calzada Existente en el Corredor vial Cartago - Quimbaya - Armenia - Calarcá, en los Departamentos de Quindío y Valle del Cauca, en Marco del Programa de Obra Pública "Concluir y Concluir para la Reactivación de las Regiones "

TEMA: CONFORMACIÓN CPC PATIO BONITO BAJO

Quien convoca reunión: CVEC 2022

Cargo: ÁREA SOCIAL

Lugar de reunión: SALÓN COMUNAL PTO BONITO

Fecha: 25-01-22

Hora de Inicio: 3:00 PM

Hora Finalización: 4:00 PM

NOMBRE	ENTIDAD / DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO / EXTENSIÓN	E-MAIL	FIRMA
VICTORIA HOYOS	B.P.B Cll 19A #3-29	PROPIETARIA	3136581294		
OLGA NELLY HOYOS	cll 19 # 4-38	PROPIETARIA	3136581294		
YEIMY CAROLINA ATUMADA	cll 19A C. 31	PROPIETARIA	3218659899		
CAROLINA BAUTISTA	CVEC 2022	AUX. SOCIAL	3107796769	AUXISOCIAL1904@GMAIL.COM	
YAQUELINE HUERTADO	CVEC 2022	RES. SOCIAL	3103765789	Socialarmenia2022@gmail.com	

Observaciones:

SUPER INTER CALARC
DOMICILIO 3187124458

3009855	GALL CHIPS CHOKIS	7.300 A
3009855	GALL CHIPS CHOKIS	7.300 A
3009855	GALL CHIPS CHOKIS	7.300 A
3009855	GALL CHIPS CHOKIS	7.300 A
913828	REF.NO REF HIT B	11.000 A
913828	REF.NO REF HIT B	11.000 A
913828	REF.NO REF HIT B	11.000 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $		**62.200**
	EFECTIVO	100.000
	CAMBIO	37.800

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	62200	52269	9931
TOTAL=	62200	52269	9931

>> MAPA:770 ID:2022012-5092043
Vers.POS:237D Motor:7.1.10-SNAPSHOT
TIQUETE :4237 70603222
RES.DIAN# 18764003119884 DE26/AGO/2020
RANG.AUT.4237 70517359 al 79999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 7
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000122656
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

-

ESTE ES EL # DE TU FACTURA

20220125092242370700 06

25/ENE/2022 09:22 4237 07 0006 6060



4237 - AJG5T

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	7

FECHA	28	12	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 12
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDÍO

CONTRATO DE OBRA No. 1904 DE 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: "Mejoramiento mediante la construcción gestión predial, social y ambiental sostenible de la segunda segunda calzada en los sectores Armenia-Calarcá y Armenia-Quimbaya y mejoramiento de la calazada existente en el corredor vial, Cartago Quimbaya-Armenia-Calarcá, en los departamentos de Quindío y Valle de Cauca, en el marco del programa de obra pública "Concuclir y concluir para la reacctivación de las regiones"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1913 DE 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA		

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

SOCIALIZACIÓN DEL PMT E INICIO DE MANTENIMIENTO VÍA ARMENIA - CALARCÁ RUTA 4003

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. OBJETIVO
2. RESTRICCIONES ESPECIALES DE TRÁNSITO
3. MANEJO DE TRANSITO PEATONAL
4. LOCALIZACIÓN DE SECTORES A INTERVENIR
5. ACCIONES A REALIZAR CON LA COMUNIDAD
6. RECOMENDACIONES

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

SE INICIA REUNIÓN CON LOS PRESIDENTES DE LAS JAC DE LA MARIA, LA FLORIDA Y PATIO BONITO EN EL SECTOR ARMENIA - CALARCÁ; SE EXPLICA QUE SE LES SOCIALIZARA EL PMT DE LA RUTA 4003 MANTENIMIENTO

DESARROLLO DE LA REUNION

QUE SE EJECUTARÁ EN EL TRAMO ARMENIA - CALARCÁ

EL DIRECTOR DE OBRA COMENTA QUE EL INICIO SERÁ EL DÍA 12 DE ENERO DE 2022 DESDE EL INTERCAMBIADOR HASTA EL INICIO DE LA VÍA NACIONAL ARMENIA - IBAGUE

LAS RESTRICCIONES SE DARÁN EN UN HORARIO DE 24 HORAS, TIEMPO EN EL QUE SE CERRARÁ TOTALMENTE UN CARRIL DE CIRCULACIÓN (SENTIDO CALARCÁ - ARMENIA), EL SENTIDO ARMENIA - CALARCÁ OPERARÁ CON NORMALIDAD LA VÍA SENTIDO CALARCÁ (ESTADIO), ALTO DEL RIO Y LA MANIA ESTARÁ HABILITADA PARA HABITANTES DE ESTE SECTOR; EL PASO SERÁ CONTROLADO POR UN AUXILIAR DE TRANSITO. LAS RUTAS ALTERNAS SERÁN: CALARCÁ, VARIANTE DE CHAGUALA - ARMENIA Y CALARCÁ - EL CAIMO - ARMENIA

PARA EL MANEJO DEL TRANSITO PEATONAL SE DISPONDRÁ DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS Y SE PROCEDE A EXPLICAR LA LOCALIZACIÓN DEL SECTOR A INTERVENIR, EL MANEJO DE TRANSITO, PASACALLES, SENDERO PEATONAL. EN RELACIÓN A LA INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD SE EMITIRÁN CUÑAS RADIALES (DOS VECES AL DÍA). RECOMENDACIONES: 1. ATENDER LAS SEÑALES INSTALADAS, NO MOVER LA SEÑALIZACIÓN, HACER USO DE LOS SENDEROS PEATONALES, NO EXCEDER LIMITES DE VELOCIDAD. SE ACLARA QUE EL PMT YA ESTA APROBADO POR EL SETTA Y ALCALDIA DE ARMENIA, A LA FECHA SE ESTA ESPERANDO QUE SALGA LA RESOLUCIÓN DEL CIERRE DE LA VÍA Y SE GESTIONARÁ LA ENTREGA DE VOLANTES PARA INFORMAR A LA COMUNIDAD.

SE COMPARTE LA PRESENTACIÓN EN FISICO A LOS PRESIDENTES DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y SE REITERA LA NECESIDAD DE QUE CADA PRESIDENTE REPLIQUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA EN LA REUNIÓN CON LA COMUNIDAD.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
ENTREGA DE VOLANTES INFORMANDO A LA COMUNIDAD	ENERO 2022	CONTRATISTA - AREA SOCIAL

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en la presente reunión no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA	

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS REGISTRO DE PARTICIPANTES,	Código	ABIENS-FR-3
		Versión	1
		Página	1 de 1

PROCESO: Mejoramiento Mediante la Construcción, Gestión Predial, Social y Ambiental Sostenible de la Segunda Calzada en los Sectores Armenia - Calarcá y Armenia - Quimbaya y Mejoramiento de la Calzada Existente en el Corredor vial Cartago - Quimbaya - Armenia - Calarcá, en los Departamentos de Quindío y Valle del Cauca, en Marco del Programa de Obra Pública "Concluir y Concluir para la Reactivación de las Regiones "

TEMA: INICIO DE MANTENIMIENTO VIA ARMENIA - CALARCÁ, SOCIALIZACIÓN PMT

Quien convoca reunión: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS / CONTRATISTA — **Fecha:** 28/12/2021

Cargo: ÁREA SOCIAL - TÉCNICA — **Hora de inicio:** 2:00 PM

Lugar de reunión: CASA DE LA CULTURA DE CALARCÁ — **Hora Finalización:**

NOMBRE	ENTIDAD / DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO / EXTENSIÓN	E-MAIL	FIRMA
JULIAN MORENO S.	Cco. Interv. L Andino	Director interv.	3126093016	julian.moreno@joyco.com.co	
CRISTIAN TOBAR O.	INVIAS	ADMINISTRATIVOS	3206986367	ctobar@INVIAS.gov.co	
Juan Jose Sanchez C	INVIAS	Ing. Apoyo	3232933662	JJSanchez@invias.gov.co	
Natalia Garcia Gutierrez	Consorcio Vial Andino	pot social	3218155354	natalia.garcia@jyc.com	
Luz Estella Rojas M.	J. A. C. La Maria	Pta Junta	3216949 3830 3116101880	linda_chalita@hotmail.com	
Jorge Iver		consolidador	3164904497	mondragon1122@hotm...	
ALBEIRO CALEANO	JAC CALLE 79A #44-35	PRESIDENTE	3117041529		ALBEIRO CALEANO
Fernando GUTIERREZ	JAC. Calle 19 #596	Presid. Florida	3024472796	Fg909032@gmail.co	
Carlos Guillermo Castellanos B	CVEC 2022	Director obra	3212653993	Cascas@hotmail.com	
YAQUELINE HURTADO	CVEC 2022	Res. Social	3103765789	Socialambientalcvec@gmail.com	
CAROLINA BAUTISTA C.	~~XXX~~. CVEC 2022	AUX. SOCIAL	3107746768	AUXSOCIAL1904@GMAIL.COM	

Observaciones:

grupo éxito

Fecha Validación DIAN: 2022-01-03 17:10:52-05:00

ALMACENES EXITO S.A NIT 890.900.608 - 9 - NIT 890900608-9

RESPONSABLES DE IVA - GRANDES CONTRIBUYENTES - RETENEDORES DE IVA - AUTORRETENEDOR RESOLUCION DIAN 8825 DE 16-11-2016

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
9420389187

FECHA ELABORACION Enero 03 del 2022 17:10:04
FECHA VENCIMIENTO Enero 03 del 2022

CLIENTE: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2
NIT/CC: 901442158 **CODIGO:** 0000007851
ATTN: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2
CARGO: Persona de contacto
DIRECCION: CL 36 18-23 OF 201
CIUDAD: BOGOTA DC **TEL:** 2455287
EMAIL: admonquindio@ingenieriadevias.com.co;TESORERIA4237@GRUPO-EXIT
MEDIO DE PAGO: Tarjeta Débito

DEPENDENCIA ENTREGA SEDE ADMIN. MEDELLIN
PERIODO Desde 01-01-2022 hasta 31-01-2022
No PEDIDO
PUNTO DE ENTREGA
DIRECCION PTO ENT
TELEFONO PTO ENT

FORMA DE PAGO Crédito

CONCEPTO: Reemplaza tirilla POS No. 423710247311 de fecha: 20211228 RES.DIAN# 18764003119884 DE26/AGO/2020

TOTAL PAGADO:

ITEM/PLU	DESCRIPCION	CTRO. SUBL.	UM	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO	DCTO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	VALOR TOTAL
1064662	1.- IMPUESTO BOLSA PLASTICA		UN	1.00	51.00	51.00				51.00
376222	2.- Jamon Ideal	080	UN	1.00	6,009.00	6,009.00		IVA 19.00	1,142.00	6,009.00
733130	3.- PAN MANTEQUILLA	081	UN	1.00	6,000.00	6,000.00				6,000.00
3090640	4.- Queso Mozarella Tajado	083	UN	1.00	7,300.00	7,300.00				7,300.00
1760178	5.- SIXPACK MALTA	063	UN	2.00	4,285.50	8,571.00		IVA 19.00	1,628.00	8,571.00

Total Nro Líneas: 5

OBSERVACIONES: compra de contado con factura numero 104
TU AHORRO FUE 0.00
ESTA FACTURA PUEDE TENER BIENES EXENTOS SEGÚN EL DEC 417 17-3-20. Cualquier aclaración con relación a esta factura favor comunicarse con ventas empresariales: mariacamila.montoyaramirez@grupo-exito.com - teléfono: 3397400 - 3395248 . ESTE DOCUMENTO DE COBRO NO CONSTITUYE UN INGRESO PARA ALMACENES EXITO S.A. “La deducción que aplica a la presente venta corresponde a la exención establecida en la Ley 2155 del 14 de septiembre de 2021. NO es una promoción"

VALOR BRUTO	27,931.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 19.00%	2,770.00

INFORMACION ADICIONAL:

VALOR A PAGAR: 30,701.00 COP

Recibida por

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE NUMERACION N. 18764012520343 DEL 2021/04/20 RANGO AUTORIZADO DEL 9419100003 HASTA 9421100003 VIGENCIA 18 MESES

-CLIENTE-

CUFE : 1f2a090632be85eb028ab04e443d722603d4f4f003f9877c0a3942d16856eaf8c335392fb7fd73bb41346348354eb524
Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta

Tipo de operación: Estándar - 10
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	3

FECHA: 29 (Día) | 12 (Mes) | 2021 (Año)

ACTA DE REUNIÓN No. 13

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDÍO

CONTRATO DE OBRA No. 1904 **DE** 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

"Mejoramiento mendiante la construcción gestión predial, social y ambiental sostenible de la segunda calzada en los sectores Armenia - Calarcá y Armenia - Quimbaya y mejoramiento de la calzada existente en el corredor vial, Cartago-Quimbaya-Armenia-Calarcá, en los departamentos del Quindío y Valle del Cauca, en el marco del programa de obra pública "Concluir y concluir para la reactivación de las regiones".

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1913 **DE** 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA		

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

SOCIALIZAR PMT E INICIO DE MANTENIMIENTO VÍA ARMENIA - CALARCÁ RUTA 4003

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. OBJETIVO
2. RESTRICCIONES ESPECIALES DEL TRÁNSITO
3. MANEJO TRÁNSITO PEATONAL
4. LOCALIZACIÓN DE SECTORES A INTERVENIR
5. MANEJO DE TRÁNSITO
6. RECOMENDACIONES

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

SE INICIA LA REUNIÓN CON LOS TRANSPORTADORES Y DEMÁS ENTIDADES; EL MOTIVO DE LA REUNIÓN ES DAR A CONOCER EL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO DEL MANTENIMIENTO VÍA ARMENIA - CALARCÁ (REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO)

LOS CIERRES SE DARÁN EN UN HORARIO DE 24 H A PARTIR DEL MIÉRCOLES 12 DE ENERO 2022, SE CERRARÁ EL CARRIL SENTIDO CALARCÁ - ARMENIA TOMANDO COMO VÍA ALTERNA CALARCÁ - VARIANTE DE CANGUAIA - ARMENIA Y CALARCÁ - EL CAIMO - ARMENIA; EL SENTIDO CALARCÁ (ESTADIO) - ANO DEL RIO Y LA MARIA ESTARÁ HABILITADA PARA HABITANTES DE ESTE SECTOR.

EL TRANSPORTE PÚBLICO QUE VA EN EL SENTIDO CALARCÁ - ANO DEL RIO - LA MARIA DEBERÁ HACER RETORNO EN EL SECTOR DE LA MARIA (PROVISIONAL) PARA EL MANEJO DE TRÁNSITO PEATONAL SE DISPONDRÁ DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS

SE CONTINUA CON LA EXPLICACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN DE LOS SECTORES A INTERVENIR Y COMO SE COMPONEN LAS FASES, MANEJO DE TRÁNSITO

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

EN RELACIÓN A LAS ACCIONES A REALIZAR CON LA COMUNIDAD SE EMITIRAN CUÑAS RADIALES (DOS VECES AL DÍA) Y SE ENTREGARÁN VOLANTES PUERTA A PUERTA EN EL AID POR PARTE DEL ÁREA SOCIAL. LOS ORGANISMOS DE SOCORRO, FUERZA PÚBLICA Y DEMÁS EN ALGUNA EVENTUALIDAD DE REQUERIR TRÁFICO ESPECIAL TENDRÁN PASO

LOS TIPOS DE OBRA: DESMONTE Y LIMPIEZA, ENCAUCE, INSTALACIÓN GEOMALLA, PAVIMENTO ASFÁLTICO, LIMPIEZA FINAL

RECOMENDACIONES: ATENDER LAS SEÑALES INSTALADAS, NO MOVER LA SEÑALIZACIÓN, HACER USO DEL SENDERO PEATONAL, NO EXCEDER LÍMITES DE VELOCIDAD

PREGUNTAS

1. SR. NELSON PREGUNTA COMO SERÁ LA DOBLE CALZADA

RPTA: ING. CASTELLANOS DIRECTOR OBRA EXPLICA QUE LA DOBLE CALZADA INICIA EN LA ENTRADA A PATIO BONITO POR LA MARGEN DERECHA, PROCESO QUE VA ADELANTANDO EL ÁREA PREDIAL; EL MANTENIMIENTO QUE INICIA EN ENERO ES SOBRE LA VÍA EXISTENTE. Y EL ORDENAMIENTO ACTUAL SE MANTIENE UNA VEZ FINALICE EL MANTENIMIENTO

2. DANIELA REPRESENTANTE DE LAS CUATIEMBRAS PREGUNTA SI SE VA A ARREGLAR LA CURVA DEL DIABLO

RPTA: ING. CASTELLANOS AFIRMA QUE A LA FECHA ESTE MANTENIMIENTO NO HACE PARTE DEL OBJETO CONTRACTUAL DEL CONTRATO 1904 DE 2020

3. OSCAR DE TRÁNSITO COMENTA LA NECESIDAD DE TENER UN CONTROLADOR DE TRANSITO Y COMENTA LA DISPOSICIÓN POR PARTE DE LA ALCALDÍA DE CALARCÁ PARA PONER A DISPOSICIÓN UN CONTROLADOR DE TRÁFICO, ADICIONAL PREGUNTA SI SALIÓ LA RESOLUCIÓN

RPTA: EL TEMA DE LA RESOLUCIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO, RESPONDE ING. BARRETO

COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLES

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN
_____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en la presente reunión no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.

2. Se firma la presente Acta de reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA	

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS REGISTRO DE PARTICIPANTES	Código	ABIENS-FR-3
		Versión	1
		Página	1 de 1

PROCESO: Mejoramiento Mediante la Construcción, Gestión Predial, Social y Ambiental Sostenible de la Segunda Calzada en los Sectores Armenia - Calarcá y Armenia - Quimbaya y Mejoramiento de la Calzada Existente en el Corredor vial Cartago - Quimbaya - Armenia - Calarcá, en los Departamentos de Quindío y Valle del Cauca, en Marco del Programa de Obra Pública "Concluir y Concluir para la Reactivación de las Regiones "

TEMA: SOCIALIZACIÓN PMT INICIO MANTENIMIENTO VÍA ARMENIA - CALARCÁ RUTA 4003

Quien convoca reunión: CONTRATISTA / CVEC 2022 — **Fecha:** 29/12/2021

Cargo: ÁREA SOCIAL — **Hora de inicio:** 2:00 PM

Lugar de reunión: CASA DE LA CULTURA DE CALARCÁ — **Hora Finalización:** 3:30 PM

NOMBRE	ENTIDAD / DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO / EXTENSIÓN	E-MAIL	FIRMA
CAROLINA BAUTISTA	CVEC 2022	AUX. SOCIAL	3107746763	AUX1SOCIAL1904@GMAIL.COM	
FERNEY RENGIFO	TAX PARAMO	JEFE DE RUTAS	3116429751		
Laura Rodríguez C.	COOBURQUIN	Jefe operativo	3218647273	contactogerencia@coobusquin.com	
Oscar Miguel Ramos A.	SETTA	Profesional Universitario	3114165776	ompozas@armenia.gov.co	
Jorge H. López N.	I.E San Rafael	Rector	3113732985	Jhelitop@yahoo.com	
Daniel Naranjo Agudelo	Tax Paramo SA.	Control de despacho			
CRISTIAN TOBAR OZPEDA	INVIAS	ADMINISTRATIVO	3206186367	ctobar@invias.gov.co	
JULIAN MORENO SAENZ	CCO. INTERVIAL ANDINO	Director Interv.	3126083016	julian.moreno@joyco.com.co	
Juan Jose Sanchez C.	INVIAS	ing. Civil	3232933062	JJSanchez@invias.gov.co	
Natalia Bonilla	Interventoría	prof Social	3281553944	natalugarte@gmail.com	
Daniela Montoro V.	ASOCUR Ind. La Hama	Secretaria	3173640502	asocurlamaria@hotmail.com	
Oscar H Marin G	Movilidad Calarcá	Agente de tránsito	3137691844	ohmg1321@hotmail.com	
Carlos A [illegible]	COOTRAFUN	DIRIGENTE	3146638754	[illegible]@hotmail.com	
Jose S Arias	coatrafun	conductor	3107785879	Jose.arias.18@	
Hernan Bustamante	COOTRAFUN	Propietario	3217705431	Johnbus6801	
Norberto Villarraga R.	coatrafun.	propietario	3023328924		

Observaciones:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS REGISTRO DE PARTICIPANTES	Código	ABIENS-FR-3
		Versión	1
		Página	1 de 1

PROCESO: "Mejoramiento Mediante la Construcción, Gestión Predial, Social y Ambiental Sostenible de la Segunda Calzada en los Sectores Armenia - Calarcá y Armenia - Quimbaya y Mejoramiento de la Calzada Existente en el Corredor vial Cartago - Quimbaya - Armenia - Calarcá, en los Departamentos de Quindío y Valle del Cauca, en Marco del Programa de Obra Pública "Concluir y Concluir para la Reactivación de las Regiones "

TEMA: SOCIALIZACIÓN PMT INICIO MANTENIMIENTO VÍA ARMENIA - CALARCÁ RUTA 4003

Quien convoca reunión: CONTRATISTA / CUEC 2022 — Fecha: 29/12/2021

Cargo: ÁREA SOCIAL — Hora de Inicio: 2:00 PM

Lugar de reunión: CASA DE LA CULTURA CALARCÁ — Hora Finalización: 3:30 PM

NOMBRE	ENTIDAD / DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO / EXTENSIÓN	E-MAIL	FIRMA
Darwin Valencia	Terminal d. Armenia	Coordinador operativo	3144764337	coordinadoroperativo@terminalarmenia.com	
Nelson Betancur	Curitiembre Nembre	Gerente	3174362444	Curnembe@hotm.com	
Omar Ortiz Tabal R	BASA (Buses Armenia)	Gerente	3146410774	omarorte@yahoo.es	
Yaqueline Hurtado	CUEC 2022	Res. Social	3103765784	Socialarmenia2022@gmail.com	
Jhon Jairo Garcia M	Setta	Comandante de Agentes de tto	3113903524	Jhonjota1965@gmail.com	
Carlos G. Castellanos B	CUCC 2022	Director de obra	3212653993	Cgarcas@hotmail.com	
Hernan Barreto A	Invias. Q.	Director Invias.	3165222812	hbarreto@invias.gov.co	

Observaciones:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

FE - 239

Fecha Validacion DIAN: 2021-12-29
Hora Validacion DIAN: 14:01:22

MILAN ESPRESSO / DEMALI

NIT: 41936107-6 - Responsable de IVA - Obligacion: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Resolucion de Facturación Electronica No. 18764021002778
de 2021-11-10, Rango 187 Al 1000 - Vigencia Desde: 2021-11-10 Hasta: 2022-05-10
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CL 39 24 31 - Calarcá - Quindío - Colombia Telefono - 7422222
E-mail: milanespresso@gmail.com

CC o NIT:	901442158-1	Forma de Pago:	Contado
Cliente:	CONSORCIO VIAS Y EQP D	Medio de Pago:	Efectivo
Regimen:	Responsable de IVA	Plazo Para Pagar:	0 Dias
Obligación:	No aplica – Otros	Fecha Vencimiento:	2021-12-29
Dirección:	cl 36 18 23 of 201		
Ciudad:	Bogotá, D.c. - Colombia		
Telefono:	3204820		
Email:	aux1social1904@gmail.com		

#	Código	Descripcion	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	PT-PA-RE -0000	REFRIGERIOS	15.00	Unidad	6,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	90,000.00	0.00%	0.00

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Base:	90,000.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total Factura:	90,000.00

NOTAS:

SON: NOVENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

CUFE: 74c890b04a66b3da2b552b69b00edb7d1580a8a4e1fbbffff528ae554d7345bf8cc1aa9748f9de89547b30db9e83efda

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		
	VERSIÓN	1		
	PÁGINA	1	DE	7

FECHA: 22 (Día) 09 (Mes) 2021 (Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. _____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDÍO

CONTRATO DE OBRA No. 1904 **DE** 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: "Mejoramiento mediante la construcción gestión predial, social y ambiental sostenible de la segunda segunda calzada en los sectores Armenia-Calarcá y Armenia-Quimbaya y mejoramiento de la calazada existente en el corredor vial, Cartago Quimbaya-Armenia-Calarcá, en los departamentos de Quindío y Valle de Cauca, en el marco del programa de obra pública "Concuclir y concluir para la reacctivación de las regiones"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1913 **DE** 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA		

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

SOCIALIZACIÓN CON COMUNIDAD DEL TRAMO ARMENIA - LA MARIA - CALARCÁ

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

PRESENTACION EQUIPO INVIAS
SOCIALIZACIÓN PROYECTO CONTRATO 1904 DE 2020
GENERACIÓN DE EMPLEO LOCAL
COMPONENTE SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPONENTE GESTIÓN PREDIAL

DESARROLLO DE LA REUNIÓN SE DA APERTURA A LA SOCIALIZACIÓN SIENDO LAS 2:10 PM LA RESIDENTE SOCIAL AFIRMANDO QUE EL CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022 ES EL CONTRATISTA, QUIEN VA A DIRIGIR LA JORNADA DE REUNIÓN SERA EL INGENIERO SABOGAL, POR ÚLTIMO LA RESIDENTE SOCIAL INFORMA QUE SE PROCEDERA

DESARROLLO DE LA REUNION · A ROTAR LA LISTA DE ASISTENCIA.

INGENIERO CABOGAL SE PRESENTA COMO FUNCIONARIO DEL INVIAS, ENCARGADO DEL PROYECTO, EXPLICA COMO SE GESTIONA EL PROYECTO Y QUE ALGUNOS PREDIOS SE LLEGARAN A VER AFECTADOS, ACLARA QUE UN PROYECTO DE DOBLE CALZADA IMPLICA RETORNOS; INDICA QUE SE INICIARÁ EMPLEANDO LOS DISEÑOS ANTES SE PRESENTA EL EQUIPO DE TRABAJO POR PARTE DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA

PRESENTACION DISEÑOS: INDICA QUE LA DOBLE CALZADA INICIA DESDE LA Y DE PATIO BONITO BAJO - LA MARIA - ALTO DE RIO - ESTADIO (GLORIETA) ACLARA QUE SE HAN VENIDO HACIENDO GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL, ACLARA QUE HAY UN TRAMITE ENTRE PUENTE DEL RIO QUINDIO Y EL PESCADOR DE LICENCIA AMBIENTAL, LO DEMÁS CORRESPONDE A P.A.G.A. INDICA QUE EN PATIO BONITO BAJO LA VÍA COLINDA CON LAS CASAS SOBRE EL BORDE LA VIA, INDICA QUE LA VÍA SE INCLINA HACIA LA MARGEN DERECHA, INDICA QUE EN LA MARIA SE CONSTRUIRÁ UN PUENTE PEATONAL. ACLARA QUE EN EL TRAMO DE LA LICENCIA AUN NO SE HA PODIDO REALIZAR LA GESTION PREDIAL HASTA OBTENER EL PERMISO SE ACLARÁ LA CURVA EN EL PR 37000, INTERCAMBIADOR EN EL SECTOR ALTO DEL RIO PR 2+0100 SECTOR ALTO DEL RIO + PESCADOR DE AMPLIA FRANJA AMBAS MARGENES, EN EL PESCADOR TAMBIÉN SE REALIZARÁ UN MEJORAMIENTO Y EXPLICA EL TRAMO HASTA EL ESTADIO - ABRAZAR. SE PROCEDE A EXPLICA LA SECCION TIPICA DE LOS SUBTRAMOS. SE EXPLICA LA INFORMA ACERCA DE LA INFORMACION CONTRACTUAL DE LA OBRA

- COMPONENTE AMBIENTAL: SE INDICA EL TEMA DE LA LICENCIA Y LOS TRAMOS DEL PPSA DONDE YA SE HAN EJECUTADO ACTIVIDADES AMBIENTALES COMO LOS PERMISOS DE APROVECHAMIENTO FORESTAL, CONEXIÓN DE AGUA, ETC EXPLICA COMO SE COMPONE EL ESTADO SOCIO-AMBIENTAL, ACLARA EL TEMA DE LAS CAPACITACIONES

- COMPONENTE SOCIAL: PROGRAMAS DE ATENCION A LA COMUNIDAD: UBICACION DE LA OFICINA, PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS, PROGRAMA DE INFORMACION Y DIVULGACION, CONTRATACION DE MANO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	7

FECHA: 22 (Día) 09 (Mes) 2021 (Año)

DESARROLLO DE LA REUNION: PROGRAMAS DE CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

GESTIÓN PREDIAL:

ACLARA QUE LOS AVALUOS SON COMERCIALES Y NO CATASTRALES, INDICA COMO ES EL PROCESO DE OFERTA, LAS FASES DE LA GESTIÓN. INDICA QUE LOS PREDIOS AFECTADOS EN EL TRAMO ATMENEA - CAPARCA SON 111 EXPLICA QUE IMPLICA EL PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO

PREGUNTA:

1. SR. ENRIQUE GUTIERREZ DE CAPARCA, PREGUNTA COMO SERÁN LOS RETORNOS EN EL AÑO DEL RIO

RPT: RETORNOS CON DIFERENCIA DE NIVEL, INTERCAMBIABLES A DESNIVEL

2. SR FERNANDO GUTIERREZ PRESIDENTE JAC LA MARIA, SOLICITA COPIA DEL PROYECTO, SOLICITA CUPOS DE EMPLEO, DE PATIO BONITO BAJO HASTA EL PARQUE DE LA CONSTITUCION PASAN MUCHOS VEHICULOS PESADOS QUE SE VA A HACER AL RESPECTO

RPT: EL ALCANCE LLEGA HASTA LA Y DE PATIO BONITO BAJO, ACLARA QUE MANEJAR EL TRAFICO PESADO NO ES ALGO QUE COMPETE AL CONTRATO, EN RELACIÓN A LOS EMPLEOS ING. SABOGAL MANIFESTO QUE PASARÁ LAS HV AL SAU

3. SR. ALDEMAR YURIBE SECTOR DE LA ACEQUIA, PREGUNTA CUANDO INICIA OBRA Y COMO ES EL PROCESO DE COMPRA - LIQUIDACIÓN

RPT: OBRA INICIA CUANDO SE TENGAN LOS PREDIOS, INDICA QUE SE HACE EL AVALUO SE PRESENTA LA OFERTA Y YA DEPENDE DE SI LOS PROPIETARIOS SE ENCUENTRAN DE ACUERDO O NO CON LA OFERTA. ACLARA QUE EL VALOR ES COMERCIAL.

4. SR. LUIS FERNANDO ARANGO ISAZA REPRESENTANTE DE LA CONSTRUCTORA DEL QUINDIO, ACLARA QUE SU OBJETIVO ES VELAR POR QUE EL PROYECTO SE DESARROLLO DE ACUERDO A LOS TERMINOS CONTRACTUALES, COMENTA QUE ES UN CONTRATO A 18 MESES POR LO QUE SE DEBE ENTREGAR EN JULIO 2022, INDICA QUE EL CONTRATO EN EJECUCION YA LLEVA 6 MESES DONDE SE ESPERA YA SE HAYA ECHO TODO LO REFERENTE A LA GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL, EN ESPECIAL LA COMPRA DE LOS PREDIOS. ESTOS PROYECTOS PRODUCEN MUCHOS ESCOMBROS Y SE ESPERA POR PARTE DE LA CRQ LA ESCOMBRERA - QUE SE INFORME SI LA CRQ

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		
	VERSIÓN	1		
	PÁGINA	4	DE	7

FECHA	22	09	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN · YA AUTORIZO ESA ESCOMBRERA. LOS PREDIOS TIENEN UN AVALUO COMERCIAL PERO A LA FECHA NO HAY LONJA AVALUADORA

RPT: ING. SABOEN ACLARA QUE EL PROYECTO SE ESTA EJECUTANDO EN LOS TERMINOS ACORDADOS, DESPUÉS DE LA SOCIALIZACION SE INICIARÁ EL PROCESO DE ACERCAMIENTO A LA COMUNIDAD Y LAS RESPECTIVAS OFERTAS, YA SE CUENTA CON LA LONJA APROBADA QUE ES LA LONJA DE PROFESIONALES AVALUADORES DE BOGOTÁ, INDICA COMO ES EL PROCESO EN CASO DE TENER UN NEGOCIO VINCULADO A SU PREDIO. EN RELACIÓN A LAS ESCOMBRERAS HAY UNA ZONA DE DEPOSITO. ACLARA QUE LA GESTION TAMBIÉN PUEDE TARDAR POR EL TRASLADO DE SERVICIOS PÚBLICOS, DE REDES PROCESO QUE YA SE HA VENIDO GESTIONANDO CON LAS ENTIDADES. LOS ESCOMBROS SE LLEVAN A LAS EXCOMBRERAS AUTORIZADAS POR LOS MUNICIPIOS CERCANOS

5 SR. JOSE DE LA ASOCIACIÓN DE CORTIJOREZ DE LA MARIA, POR EL SECTOR DE LA MARIA HAY UN CANAL DE AGUAS QUE SE UTILIZA, LOS BARRIOS BUENOS AIRES BAJO Y LA MARIA TIENEN PREDIOS INESTABLES QUE EN TEMPORADA DE LLUVIA HAY PRESENCIA DE DERRUMBES CON LAS OBRAS QUE SE VAN A EJECUTAR SE PUEDEN VER MÁS AFECTAS Y POR ÚLTIMO, EL INGRESO A LA MARIA Y LA FRIGOCAFE TIENE APROX. UN TRANSITO DIARIO DE 100 VEHICULOS PESADOS QUE PROBLEMAS DE MOVILIDAD PUEDEN HABER Y QUE POSIBILIDAD HAY DE REPLANTEAR LA UBICACION DEL RETORNO AL LADO DE FRIGOCAFE O DEL SECTOR DE LAS COLOMBIANAS

RPT: YA SE ESTUVO HACIENDO UNA VISITA EN EL SECTOR DE LA MARIA PARA MIRAR LA ACEQUIA Y NO VA A HABER NINGUNA INTERVENCION SOBRE LA ACEQUIA QUE LLEGA A LA VEREDA, EL PUENTE QUE SE TIENE NO LO AFECTA, EN BUENOS AIRES BAJO POR LA PROXIMIDAD DE LAS CASAS CON EL BORDE DE LA VÍA LA DOBLE CALZADA VA HACIA EL OTRO LADO ORIENTADO MÁS HACIA LA MARIA - EL ESTADIO, UNICAMENTE EN CASO DE QUE LLEGARÁ A HABER UNA INESTABILIDAD EN LA VÍA DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO TENDRIAMOS QUE ATENDERLA. EN RELACIÓN AL INGRESO A LA MARIA SI SE CONSIDERA UN TEMA RELEVANTE Y COMPLEJO EN EL PROYECTO DESDE EL ÁREA AMBIENTAL EL RIO NO PERMITE AMPLIARSE, LO QUE CONLLEVA A CONSTRUIR LA ESCUELA, POR ESTO EL RETORNO ES UN PUNTO CRITICO, LA VÍA VA A QUEDAR A 60 KM/H

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	7

FECHA: 22 (Día) 09 (Mes) 2021 (Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 6. SR. LUIS ALBERTO SECRETARIO DE CONCEJO COMENTA QUE NO SOLO HAY QUE PENSAR EN LOS AVALUOS Y QUE ESTOS DEBEN DE SER EQUITATIVOS PARA TODOS, COMENTA QUE ESTA DE ACUERDO CON EL AVALUO Y QUE SE COMERCIAL PERO QUE SE DEBE DE TENER EN CUENTA A LOS PROPIETARIOS / ARRENDATARIOS DEL SECTOR, EN ESPECIFICO QUIEN GARANTIZA SU VIVIENDA Y COMO HARÁN LOS ARRENDATARIOS; ADEMÁS DE QUE DESPLAZARSE Y UBICARSE LEJOS ES UN PROBLEMA Y ES QUE SE PIERDE EL TEJIDO SOCIAL, PROPONE INDEMNIZAR A LOS HOGARES RESIDENTES DE LAS ZONAS QUE SE VAN A AFECTAR Y CON ESTO SE LES PERMITA ADQUIRIR UNA VIVIENDA SOCIAL

RPT: ING. SABOGAL AFIRMA QUE NO SE PUEDE ANTICIPAR NI CAMBIAR LO HABLADO EN LA SOCIALIZACIÓN, ES IMPORTANTE ENTENDER QUE HAY UNAS REGLAS EN LOS AVALUOS, A CADA PROPIETARIO SE LE DA SU OFERTA Y SON ELLOS QUIENES DECIDEN QUE ESTAN O NO DE ACUERDO Y EN CASO TAL SE INICIARA EL RESPECTIVO PROCESO. LA ESCUELA SE RECONSTRUYE PORQUE ES ALGO DEL ESTADO Y SE VA A TOCAR. ADICIONAL UN ARRENDATARIO NO ESTA CONTEMPLADO DENTRO DEL PAGO.

7. SR. NO SE IDENTIFICA DEL BARRIO COLOMBIA UBICADO ENTRE EL TECNOLÓGICO Y BARRIO LA GRECIA, PREGUNTA QUE LO ÚNICO QUE SE HARÁ EN ESE LUGAR ES EL MANTENIMIENTO, QUIERE SABER SI TENDRÁN AFECTACIÓN - GESTIÓN PREDIAL?

RPT: SOLO SE INTERVENDRÁ LA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO, POR LO QUE NO TENDRÁN NINGUNA AFECTACIÓN

8. SR. JUAN DEL BARRIO BOMBEROS COMENTA ACERCA DE LA IMPORTANCIA Y EL ALCANCE SOCIAL DE ESTE TIPO DE OBRAS Y EL DEBER SER DE QUE PARALELAMENTE SE MANEJEN LOS PROYECTOS CON UN PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL, COMO ES EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA, COMO ESTA CONTEMPLADO EL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO Y SI ES POSIBLE QUE LOS DISEÑOS SE MODIFIQUEN Y COMO SE INFORMARÍN A LA COMUNIDAD

RPT: YA HAY UNAS NORMAS ESPECIFICAS EN EL OBJETO CONTRACTUAL DEL PROYECTO, EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE SE DE UN AVALUO DIFERENTE EN CADA PREDIO, NI INCLUYEN UN SUBSIDIO, EL PROYECTO YA ESTA DEFINIDO EN LOS TRAMOS DEL P.I.A.G.A SE RECONOCE LA NECESIDAD DEL TRANSITO SI SE HACE LA SOCIALIZACIÓN ES POR QUE EL TRAZADO YA ESTA DEFINITIVO PERO ES PROBABLE QUE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE GENEREN

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		
	VERSIÓN	1		
	PÁGINA	6	DE	7

FECHA: 22 (Día) 04 (Mes) 2021 (Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: ALGUNAS INCOMODIDADES, SIN EMBARGO, SE VA A PROCURAR MANEJAR Y CONTROLAR LO MISMO. EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PUEDEN LLEVAR LAS HOJAS DE VIDA A LAS OFICINAS, SE HARAN PUBLICACIONES CON EL SENA Y LA ALCALDIA.

9. SR. LUZ ESTELLA ROJAS PRESIDENTE DE LA JAC DE LA MARIA, QUIERE SABER CUANTAS FAMILIAS SE VAN A VER AFECTADAS EN LA MARIA Y EN BOMBEROS, EN LA RELACIÓN A LA ESCUELA PREGUNTA SI YA SE TIENE EL SITIO DONDE VAN A CONSTRUIRA, HAY OTRA ENTRADA HACIA LA FLORESTA ES POSIBLE QUE UNA VEZ SE INICIE LA OBRA AUMENTE EL TRÁNSITO COMO SE VA A MANEJAR DEBIDO A QUE PUEDE DETERIORARSE MÁS

RPT: APROXIMADAMENTE SERAN 20 PREDIOS, LA VIA NO SE VA A TOCAR NI HACE PARTE DEL OBJETO CONTRACTUAL, EN RELACIÓN A LA ESCUELA PRIMERO SE CONSTRUYE Y LUEGO SE REUBICARÁ EL TRASLADO

10. SR. FERNANDO GONZALEZ PRESIDENTE DE LA JAC DE LA FLORIDA SOLICITÓ UNA REUNIÓN ESPECIFICAMENTE DE SU SECTOR PARA EXPLICAR EL PROYECTO

RPT: SE VA A GESTIONAR UNA FECHA PARA HACER LA REUNIÓN CON LA COMUNIDAD.

11. PROPIETARIO FINCA LA VICTORIA MANIFIESTA QUE EN EL SECTOR ALTO DEL RIO, SE VERIFICARÁ QUE PREDIOS SE REQUERIRIAN PARA EL DERRUMBO

RPT: ING. SABOYA AFIRMA QUE SE REALIZARÁ UNA VISITA ESPECIFICA EN ESTE SECTOR EL DIA 29/09 A LAS 9:00 AM.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
VISITA AL CONDOMINIO HORIZONTES CON LA STA NANCY AYALA	POR COORDINAR	INVIAS
VERIFICACION PREDIO TRASLADO ESCUELA		ALCALDIA.

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en la presente reunión no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
ANEXO LISTADO.	

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

REGISTRO DE PARTICIPANTES

Código	ABIENS-FR-3
Versión	1
Página	1 de 1

PROCESO: Mejoramiento Mediante la Construcción, Gestión Predial, Social y Ambiental Sostenible de la Segunda Calzada en los Sectores Armenia - Calarcá y Armenia - Quimbaya y Mejoramiento de la Calzada Existente en el Corredor vial Cartago - Quimbaya - Armenia - Calarcá, en los Departamentos de Quindío y Valle del Cauca, en Marco del Programa de Obra Pública "Concluir y Concluir para la Reactivación de las Regiones "

TEMA: Socialización Armenia - Calarcá

Quien convoca reunión: Consorcio Vías y Equipos del Café

Cargo: Área Social

Lugar de reunión: Casa de La Cultura Calarcá

Fecha: 22-09-2021

Hora de inicio: 2:00 PM

Hora Finalización: 4:00 PM

NOMBRE	ENTIDAD / DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO / EXTENSIÓN	E-MAIL	FIRMA
ANA MILENA GONZALEZ	URB/BOMBEROS	PROPIETARIO	3202134733	MI-LE-26@Hotmail.com	ANA MILENA
Jorge Montoya	B/ La Florida	Propietario	7443155		
Fernando Gutierrez R	B/La Florida	PRESIDENT. JAC	3024472795	Fg 909032@gmail.co	
Adimar Uribe Mora	B/ la Florida	Propietario.	3164208207		
Wilson Walkers	B/ la florida.	Propietario.	3117516730	OlgaCecilia1490Hotm.	
Olga Cecilia Walke	B/ la florida	Propietario	3148061305	olga Cecilia 1490 Hot	
Beatriz BAC	B/ PRADO	PROPIETARIA	31-28[illegible]		
Sebastián Albarez A	Salvajina - Quimbaya	Propietario.	3113076896.	Sebastianalbarez Alvarez@hotmail.com	
Rubiela Sánchez M	Inversión Colombia SA	Propietaria. H	3125797689	rubielasm01@gmail.	Rubiela Sánchez
Gonzalo Ospina Sicar	Sector Pescador	TOPOGRAFO	3198618156	gosgatopo@hotmail.com	
Jose Fd. Gonzalez	Ing.	Direct. Obra	3105002441	josefgonzalez.1960	B. Sobre. Con.
Siervo Abel López	Urb. Bomberos	Propietario	3202806254	Siervolopez@hotmail.co	
Alvaro Jaime Ospina			6067421958	asrreo@yahoo.com	
ROSA Elena Z.	La Florida	Propietarios	3165688006		Rosa Elena Z
José Ingunto	Cultivo		3126039435		
José Joaquín Duque	La Marina	Comunidad Asocia	3176549989	joejoaduque@yahoo.com	

Observaciones:

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

REGISTRO DE PARTICIPANTES

Código	ABIENS-FR-3
Versión	1
Página	1 de 1

PROCESO: Mejoramiento Mediante la Construcción, Gestión Predial, Social y Ambiental Sostenible de la Segunda Calzada en los Sectores Armenia - Calarcá y Armenia - Quimbaya y Mejoramiento de la Calzada Existente en el Corredor vial Cartago - Quimbaya - Armenia - Calarcá, en los Departamentos de Quindío y Valle del Cauca, en Marco del Programa de Obra Pública "Concluir y Concluir para la Reactivación de las Regiones"

TEMA: Socialización de Inicio de obra tramo Armenia - Calarcá

Quien convoca reunión: Consorcio Vías y Equipos del Café

Cargo: Area Social

Lugar de reunión: Casa de La Cultura Calarcá.

Fecha: 22-09-2021

Hora de inicio: 2:00 PM

Hora Finalización: 4:00 PM

NOMBRE	ENTIDAD / DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO / EXTENSIÓN	E-MAIL	FIRMA
David C. Lopez	FRIOCAFE	Ambiental	74441133	dacolombia@hu	
Elsa Veliz V	B. Bomberos #14		3167449221		
Lenis R. Dominguez	" Bomberos	" "	3207805715		
Sandra M Santana	la florida		3136571522		
Leonardo Montiel Villa	Variante	" "	3127144747		
Agustina Hoyos	Barriocolombia		3188340544		
Jesus Jaramillo		B/Colombia	3277878031		
Alejandro Aguirre	B/Inv Colombia		3113449445.	alejooch3@gmail.com	
mariana ortiz ver	B. Inv colombia		3217447611		
Gilberto Antonio Ro	Inv Colombia		3103914046		
Erika Ruiz O.	B/La Florida	Propietaria	3013988188	Erika Ruiz O.	
Miguel Lucas Gomez B	B/Bomberos Hoi C11	propietaria	3006142467	Miguel. Gomez.	gdga_milena@hotmail.com
Luz Adriana Soto	URB/Bomberos MZA 1		3117260935		
morelia ospina	Invacion Colon	Propietaria	3104998893		
Aldemar Valencia	V La Floresta	arrendatario	3168249251	X	
maria Elenita P	Ex Colombia	Propietaria	3225193983		

Observaciones:

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

REGISTRO DE PARTICIPANTES

Código	ABIENS-PR-3
Versión	1
Página	1 de 1

PROCESO: Mejoramiento Mediante la Construcción, Gestión Predial, Social y Ambiental Sostenible de la Segunda Calzada en los Sectores Armenia - Calarcá y Armenia - Quimbaya y Mejoramiento de la Calzada Existente en el Corredor vial Cartago - Quimbaya - Armenia - Calarcá, en los Departamentos de Quindío y Valle del Cauca, en Marco del Programa de Obra Pública "Concluir y Construir para la Reactivación de las Regiones "

TEMA: Socialización Inicio de Obra tramo Armenia - Calarcá

Quien convoca reunión: Consorcio Vías y Equipos del Café — **Fecha:** 22-09-2021

Cargo: Área Social — **Hora de inicio:** 2:00 PM

Lugar de reunión: Casa de la Cultura Calarcá — **Hora Finalización:** 4:00 PM

NOMBRE	ENTIDAD / DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO / EXTENSIÓN	E-MAIL	FIRMA
maria luisa Ox	varrio colombia	agricultor	3277578039		
BENJAMIN RAMIREZ			3113894313		
clara INES Betancurth	entrada frigo café	dueña	3106677790		
Nancy Ayala T.	Armenia		3165297490	nancyayalatuyo@gmail.	
Jairo Alarcón Bonilla	Ing. Ambientes M.B.	Propietario	3006104217	jairoalarcon.bolivar@gmail.com	
Clarena García Correa	Patio bonito	propietaria	3136693317	Clarena-1014@hotmail.com	
Luz Nubia Cruz	La Marica	dueña	312 471 2100		
Pedro Soto	Estado	Propietario	3117238484		
Oscar Vargas S	Fedecafé	abogado	3113096222	jlquintero@bmail.com	
Liliana P Moreno	Calarcá	Tec Gestión Ambi.	3178798492	lilimoreno6981@gmail.com	
Jorge Aguirre	La Maria	Propietario	312 702 5683	—	
Jorge Garcia	La marica	3233442367	3233423671		
Sebastian Acevedo	Invación colombia	3148649474	3148649474		
luz Estela Ramirez	martiniano montoya	Dueña	3148234001		
JOSE ANTONIO LOPEZ LA MARIA	DUEÑO	3207490319	—		
Maribel Lopez	B/la florida	Due ña	3145594669		

Observaciones:

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

REGISTRO DE PARTICIPANTES

Código	ABIENS-PR-3
Versión	1
Página	1 de 1

PROCESO: Mejoramiento Mediante la Construcción, Gestión Predial, Social y Ambiental Sostenible de la Segunda Calzada en los Sectores Armenia - Calarcá y Armenia - Quimbaya y Mejoramiento de la Calzada Existente en el Corredor vial Cartago - Quimbaya - Armenia - Calarcá, en los Departamentos de Quindío y Valle del Cauca, en Marco del Programa de Obra Pública "Concluir y Construir para la Reactivación de las Regiones "

TEMA: Socialización Inicio de obra tramo Armenia - Calarcá

Quien convoca reunión: Consorcio Vías y Equipos del Café **Fecha:** 22-09-2021

Cargo: Area Social **Hora de inicio:** 2:00 PM

Lugar de reunión: Casa de la Cultura Calarcá **Hora Finalización:** 4:00 PM

NOMBRE	ENTIDAD / DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO / EXTENSIÓN	E-MAIL	FIRMA
Jhon hairo cohechas	la Grecia		3148644474		Jhon hairo cohecha
Juan David Ramirez Gomez	Barrio bandeiras		3136199626	ivanlopez2@hotmail.com	
Adiela Cedrillos 80	la Florida	Propietario	3104366524	Yolieth2009@hotmail.com	Adiela Cedrillos
Fabian Cardona	la florida	Propietario	3508947070	fabian.cardona@hotmail.com	
Luis Gabriel parra	Concejo M	concejal	3136496766	luisgabriel parra@gmail.com	
YEISSON YOVIS C.	RESIDENTE	PROPIETARIO	3128776995	yovisproyectos@gmail.com	
Diosnor y dep	la florida	Propietario	3185940448		Diosnor y dep
Luz Estrella Tores	Edil Comuna 7	Edil com 7	3175555346	Luzestrellatores@gmail.com	Luz Estrella
Jose Jesus Rodriguez	INFLORIDA	PROPIETARIO	3156315348	X	Jose Jesus Rod
Angela viviana RP	La florida	Arrendataria	3168818405		Angela viviana RP
Juan David Otn	la florida	Propietario	3113529859	juanda3105@gmail.com	
Luz Estella Rojas M	La Maria	linda-chalita@hotmail.com	3216943830	linda-chalita@hotmail.com	
Alexander Lopez H.	Verde la Florida	Propietario	7561669	alevas179@hotmail.com	
Natalia Garcia C.	Interventoria	prof. social	3218[illegible]		Natalia Garcia
Sara Juliana Lobo	INVIAS	Gestora social	3202828752	slobo@invias.gov.co	
Angie Geraldine Rincon	INVIAS - SMA	Gestora Ambiental	3223663133	arincon@[illegible].gov.co	Angie Rincon

Observaciones:

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA CALARCA CRA 27 # 37-20
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: ANDRES CASTRO MARIN
TELEFONOS :7422011/7422276
FECHA DE EXPEDICION: 21/09/22

Cod	Descripción	Cnt	Valor
2084089	BEB MALTA NATUM	8	48.000 D
708610	BEB PONY MALTA	8	44.880 D
1556470	AGUA BRISA POTA	1	12.600 *
1556470	AGUA BRISA POTA	1	12.600 *
1556470	AGUA BRISA POTA	1	12.600 *
1556470	AGUA BRISA POTA	2	25.200 *
1071502	GALLETA WAFFER	1	5.450 D
1071502	GALLETA WAFFER	5	27.250 D
**SUBTOTAL/TOTAL --->		$	188.580
Efectivo			200.000
CAMBIO			11.420
TOTAL ARTICULOS VENDIDOS			27

** DETALLE DE LOS IMPUESTOS **

Tipo	Compra	Base/Im	IMP
D=19%	125.580	105	051
*SIN IVA	63.000		
TOTAL	188.580		20.051

REGIMEN [illegible] UN
Lo Atendió: ALE[illegible]ONA

DCTO/EQUIVALENTE:[illegible]-01419821
RANGO:CU0301286000-CU0399999999
-Resol.:003000701311 de Sep 26/2019-

BRASIL

Sep/22/2021 13:43 0563103 0125 9771919
PROHIBIDA LA VENTA DE LICO
A MENORES DE EDAD

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1	DE 7

FECHA: 9 (Día) 09 (Mes) 2021 (Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 3.
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDÍO

CONTRATO DE OBRA No. 1904 DE 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: "Mejoramiento mediante la construcción gestión predial, social y ambiental sostenible de la segunda segunda calzada en los sectores Armenia-Calarcá y Armenia-Quimbaya y mejoramiento de la calazada existente en el corredor vial, Cartago Quimbaya-Armenia-Calarcá, en los departamentos de Quindío y Valle de Cauca, en el marco del programa de obra pública "Concuclir y concluir para la reacctivación de las regiones"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1913 DE 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA		

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

SOCIALIZACIÓN A COMUNIDAD DEL TRAMO ARMENIA - MONTENEGRO

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

PRESENTACIÓN EQUIPO DE TRABAJO: CONTRATISTA, INTERVENTORIA E INVIAL
EXPLICACIÓN ESTRATEGIA DE REACTIVACIÓN COMPROMISO POR COLOMBIA
SOCIALIZACIÓN PROYECTO CONTRATO 1904 DE 2020 - INFORMACIÓN CONTRACTUAL
COMPONENTE AMBIENTAL, PREDIAL Y SOCIAL

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

LA REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN INICIO A LAS 2:00 PM EN MONTENEGRO, QUINDÍO ENCABEZADA POR EL DIRECTOR DE OBRA ING. CARLOS CASTELLANOS EXPLICANDO LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y COMO SE EJECUTARÁN 50

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN TODAS LAS REGIONES DEL PAÍS, PARA EL DESARROLLO DE ESTOS PROYECTOS LA ENTIDAD YA ASEGURÓ RECURSOS POR 11,5 BILLONES DE PESOS. SE EMPIEZA A EXPLICAR LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA DOBLE CALZADA ARMENIA - MONTENEGRO. DEL K 0+000 AL KM 3+900 Y LA PROPUESTA DE LOS DISEÑOS EN EL SECTOR SUBURBANO ABSCISA K1+700, K0+000 - K0+700, K0+700 - K1+300, K1+300 - K2+000, K2+000 - K2+700, K2+700 - K3+600, K3+600 - K3+900 SE EXPLICA LA PROPUESTA EN SECCIONES TRANSVERSALES, INFORMACIÓN CONTRACTUAL DE LA OBRA.

SE PROCEDE A DAR LA PALABRA A LA RESIDENTE AMBIENTAL ING. JOYCE ARBOLEDA PARA EXPONER EL COMPONENTE AMBIENTAL Y COMO EN ESTE TRAMO ESTA REGIDO AL PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL DEL INVIAS, P.A.G.A A TRAVÉS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE TIENEN COMO FINALIDAD MINIMIZAR EL IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL EN EL AID, SE HABLA ACERCA DE LOS PERMISOS AMBIENTALES QUE SE VAN A REQUERIR, SE INFORMA SOBRE EL GRUPO DE GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL POR PARTE DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA, A CERCA DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS, JORNADAS DE CAPACITACIÓN Y CONCIENCIACIÓN, GESTIÓN HÍDRICA, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. PARA EL COMPONE SOCIAL HACE INTERVENCIÓN LA RESIDENTE SOCIAL YAQUELINE HURTADO EXPONIENDO EL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD, UBICACIÓN DEL SAU PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD, SE INFORMA DEL PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN Y DE QUE SE COMPONE, PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS, CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA, PROGRAMA DE COMUNICACIÓN VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA LO CUAL SE ENTREGA EL FORMATO DE INSCRIPCIÓN AL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. A QUIEN ESTE INTERESADO DE INFORMARSE AL ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL DA INICIO LA DOCTORA ANGELICA RODRIGUEZ A EXPLICAR FASES DEL ÁREA, EL ESTIMADO DE PREDIOS REQUERIDOS, A DONDE TEMA DE LA COMPENSACIÓN PROCESO DE LA VALORIZACIÓN COMERCIAL Y ACERCA DEL PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	7

FECHA	9	09	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

SE ABRE ESPACIO PARA PREGUNTAS

1. SR. MORALES DE PARTE DEL PREDIO PARQUE EL TAMARINO PONE A SOLICITUD LA POSIBILIDAD DE PODER EL RETORNO CERCA A MERCAR. ESTO DEBIDO A QUE HAY 4 ENTRADAS A BARRIOS, COLEGIO, JARDIN SOCIAL Y MOTELES TANTO DEL MARGEN IZQUIERDO Y DERECHO. PROPUESTA TAMBIÉN INCLUYE PUENTES PEATONALES

RTA: EL INGENIERO HERNAN BARRETO, ACLARA QUE ES UNA PROPUESTA VIABLE Y SE ESTA BUSCANDO LA POSIBILIDAD DE GENERAR UN RETORNO ENTRE MERCAR Y EL PRIMER RETORNO.

2. NO SE IDENTIFICA QUIEN INTERVIENE, PONE COMO PUNTO PRINCIPAL LA IDEA QUE HAY DE PONER UN CENTRO COMERCIAL Y LA CONSTRUCCIÓN DEL MEGACOLEGIO PREGUNTA SI SE TIENE EN CUENTA TODOS PROYECTOS EN EL MOMENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA DOBLE CALZADA ARMENIA - MONTENEGRO

3. SR. JULIAN RAMIREZ INFORMAN QUE ESTÁN CERCA AL K2+300 APRECIA LA POSIBILIDAD DE QUE EL PROYECTO ESTE ABIERTO A CIERTOS AJUSTES. SOLICITO QUE SE ACLARE SI EL 1 RETORNO QUE AMPLIACION / DIMENCIÓN EN CUANTO A LONGITUD Y ANCHO. TIENE.

1. QUIEN INTERVIENE NO SE IDENTIFICA, SOLICITO QUE SE LE EXPLIQUE COMO VA LA CICLOVIA.

5. QUIEN INTERVIENE NO SE IDENTIFICA, SOLICITO INFORMACION A CERCA DE LA GESTIÓN PREDIAL

RTA: EL DIRECTOR DE OBRA EXPLICO QUE EL PROCESO PREDIAL SE REALIZARÁ CON CADA UNO DE LOS PROPIETARIOS DE LOS PREDIOS Y DURANTE EL DESARROLLO DE LA SOCIALIZACIÓN EL ÁREA PREDIAL EXPLICÓ EL PROCESO SOLICITADO.

PARA FINALIZAR EL DIRECTOR DE OBRA INDICÓ QUE SE PROGRAMARÁN VISITAS DE FORMA INDEPENDIENTE CON EL OBJETIVO DE MOSTRAR EN CAMPO LAS AFECTACIONES PUNTUALES DE CADA PREDIO.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	7
		FECHA	9 (Día)	09 (Mes)	2021 (Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

NOTA: RESPUESTA A PREGUNTAS 2, 3, 4 EL INGENIERO DIO RESPUESTA DICIENDO QUE ESTA EN ESTUDIO POR PARTE DEL CONSULTOR Y EL INVIAS

6. FAMILIAR DE LA SRA. FABIOLA SOLICITA INFORMACIÓN SOBRE LA ESTABILIDAD EN LOS PREDIOS QUE QUEDAN CERCA A LA CANTIENA DEL TREN

RPT: DIRECTOR DE OBRA INFORMÓ QUE SE REALIZARAN TODOS LOS ESTUDIOS Y OBRAS NECESARIAS PARA ESTABILIZAR LAS OBRAS.

7. SRA. FABIOLA VERES PREGUNTA A CERCA DE LA MAYOR TECNICA POR LA CUAL SE DISEÑARÁ EL PROYECTO HACIA EL LADO DERECHO.

RPT: ING. CASTELLANOS RESPONDE QUE LOS DISEÑOS SE ENCUENTRAN A CARGO DE UNA CONSULTORIA CONTRATADA POR EL INVIAS, EL CONSORCIO NO SE ENCUENTRA AL ALCANCE, SIN EMBARGO LOS DISEÑOS SE ORIENTAN AL MT

8. EL RECTOR DEL COLEGIO SR. RAFAEL SOLICITO TENER EN CUENTA LA AMPLIACIÓN DEL COLEGIO PARA DEJAR LAS OBRAS PEATONALES Y EL PUENTE NECESARIO

RPT: INTERVIENE EL ING. BARRETO RESPONDIENDO QUE SE VAN A AMPLIAR TODAS ESTAS OBRAS. TAMBIÉN EL DIRECTOR RAFAEL OFRECIÓ EL COLEGIO PARA LAS REUNIONES.

9. DOCTORA ANGELICA, HACE ENFASIS EN QUE LA GESTIÓN PREDIAL SE REALIZARÁ DE MANERA INDIVIDUAL, AL FINAL DE LA SOCIALIZACIÓN SE RECOGERAN LOS NUMBRES DE LOS PROPIETARIOS QUE TIENEN INQUIETUDES PARA AGENDAR LAS VISITAS

10. QUIEN INTERVINE NO SE PRESENTA, PREGUNTO QUE LAS ESCRITURAS EN SU MOMENTO NO INCLUÍAN EL DERECHO DE VÍA, Y COMO SE TENDRAN EN CUENTA LOS LINDEROS

RTP: GESTIÓN PREDIAL INTERVIENE RESPONDIENDO QUE SE DEBE REVISAR CON CADA PROPIETARIO EL ESTADO DE SUS ESCRITURAS Y EL AÑO EN LA QUE SE INSCRIBIERON, DE ALLÍ SE DETERMINA CADA CASO.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		
	VERSIÓN	1		
	PÁGINA	5	DE	9

FECHA	9 (Día)	09 (Mes)	2021 (Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

11. INGENIERO LUIS FERNANDO ARANGO, DELEGADO DEL INGENIERO GUSTAVO HENAO RIVERA, REPRESENTANTE DE LA VEEDURÍA CONTRA QUINDÍO, SUS PREGUNTAS:

1. SE RELACIONA CON LA PROGRAMACIÓN DE LA OBRA DE ACUERDO A LA FECHA DE INICIO (MARZO 2021) Y QUE 5.5 MESES DESPUÉS NO SE TIENE EL TRAZADO DEFINITIVO DEL PROYECTO Y LA PROGRAMACIÓN DE LA OBRA.

RPTA: PREVIO A LA PROPUESTA DE DISEÑO GEOMÉTRICO DEFINITIVO PRESENTADAS POR LAS CONSULTORÍAS DE OBRA PARA LOS SECTORES ARMENIA - LA MARIA - CALARCÁ Y ARMENIA - MONTENEGRO INFORMAMOS QUE PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE INSUMO FINAL ERA NECESARIO REPLICAR TRABAJOS DE CAMPO COMO TOPOGRAFÍA, EXPLORACIÓN GEOTECNICA, GEOLÓGICA, HIDRAULICA; DESDE LAS AREAS SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL DENTRO DE ESTE PROCESO SE PRESENTARON VARIAS ALTERNATIVAS DONDE SE EVALUABAN LAS CONSIDERACIONES ANTERIORES DEL PROCESO ADELANTADO Y SUPERVISADO POR LA INTERVENTORIA, LAS CONSULTORIAS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, INVIAS. FINALMENE LUEGO DE VARIOS DEBATES Y DE EVALUAR LOS ASPECTOS ANTERIORES Y BUSCAR LA MENOR AFECTACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA PREDIAL, SOCIAL Y ECONÓMICA SE ELABORÓ FINALMENTE LA PROPUESTA PRESENTADA Y SOCIALIZADO EN LA REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DE 9/09/2021

2. NO SE LE HABÍA COMUNICADO A CADA UNO DE LOS PROPIETARIOS SU AFECTACIÓN, POR LO QUE NO SE HA COMPRADO NINGÚN PREDIO, LO QUE CONLLEVA UN GRAN ATRASO EN LA OBRA QUE SE DEBE ENTREGAR EN JULIO 2022.

RPT: DURANTE EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL DISEÑO DEFINITIVO PARA EL TRAMO ARMENIA - MONTENEGRO SE REALIZÓ DE MANERA PARALELA A LA RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN JURÍDICO CATASTRAL, REGISTROS 1 4 2, CONSULTAS, NÚMEROS DE CONTACTO Y OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS Y SE LE INFORMÓ A LOS PROPIETARIOS QUE COLINDAN CON LA VÍA POR AMBAS MÁRGENES DEL AVANCE DEL PROCESO DEL DISEÑO GEOMÉTRICO PARA LA DOBLE CALZADA. CON EL DISEÑO GEOMÉTRICO EN SU VERSIÓN FINAL SE PROCEDERÁ A HACER LA LOCALIZACIÓN EN CAMPO, FICHAS PREDIALES Y VISITA PREDIO A PREDIO.

3. A LA FECHA, NO SE TIENE LA ENTIDAD QUE HARÁ EL AVALÚO DE LOS PREDIOS AFECTADOS, POR LO TANTO NO SE TIENE LA OFERTA DE COMPRA DE LOS MISMOS.

RPT: REFERENTE A LA OFICIALIZACIÓN DE COMPRA A LA QUE USTED MENCIONA INDICAMOS QUE ESTE ES EL PROCESO FINAL JUNTO CON LA ESCRITURACIÓN

DESARROLLO DE LA REUNION

DEL PROCESO PREDIAL (ENAJENACIÓN VOLUNTARIA) A LA FECHA COMO SE INFORMÓ EN LA SOCIALIZACIÓN SE AVANZA CON LA LOCALIZACIÓN DEL BORDE DE LA VÍA, VISITA PREDIO A PREDIO, ELABORACIÓN DE FICHAS PREDIALES Y ESTUDIO DE TITULOS, UNA VEZ SURTA ESTE PROCESO SE REALIZARÁN LOS AVALUOS COMERCIALES PARA EL RESPECTIVO INMUEBLE, A LA FECHA SE CUENTA CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA LONJA DE PROFESIONALES AVALUADORES LOS CUALES CUENTAN CON EL AVAL DE INTERVENTORIA Y DE LA ENTIDAD PARA REALIZAR LOS AVALUOS EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERAN LAS FICHAS PREDIALES.

2. EL VALOR DEL METRO CUADRADO ES INDIVIDUAL O GLOBAL

RPT: DOCTORA ANGELICA RESPONDE QUE DEPENDE DE LA ZONA DONDE ESTÉ UBICADO EL INMUEBLE

3. LOS PROPIETARIOS SOLICITARON QUE SE ENVIARÁ VÍA CORREO ELECTRÓNICO LA PRESENTACIÓN UTILIZADA

RPT: EL DÍA SABADO 11/09 SE ENVIÓ

4. LA COMUNIDAD MANIFESTÓ POR FAVOR NO AFECTAR EL PUESTO DE POLICIA YA QUE ES LA ÚNICA SEGURIDAD DEL SECTOR.

→ RESIDENTE SOCIAL INTERVIENE PARA EXPLICAR LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SE ACLARA QUE QUIENES QUIERAN INSCRIBIRSE SE PODRÁN ACERCAR PARA REGISTRARSE.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	7	DE	7

	FECHA	9	09	2021
		(Día)	(Mes)	(Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
VISITA DE GESTIÓN PREDIAL A CADA UNO DE LOS PREDIOS	ABRIL DE 2021	

OBSERVACIONES

(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

NOTAS

1. Las decisiones tomadas en la presente reunión no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
ANEXO LISTADO.	

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

REGISTRO DE PARTICIPANTES

Código	ABIENS-FR-3
Versión	1
Página	1 de 1

PROCESO: Mejoramiento Mediante la Construcción, Gestión Predial, Social y Ambiental Sostenible de la Segunda Calzada en los Sectores Armenia - Calarcá y Armenia - Quimbaya y Mejoramiento de la Calzada Existente en el Corredor vial Cartago - Quimbaya - Armenia - Calarcá, en los Departamentos de Quindío y Valle del Cauca, en Marco del Programa de Obra Pública "Concluir y Concluir para la Reactivación de las Regiones "

TEMA: Socialización Armenia Montenegro

Quien convoca reunión: Consorcio Vías y Equipos

Cargo: Area Social

Lugar de reunión: Bomberos - Fundadores

Fecha: 9-09-2021

Hora de inicio: 2:00 PM

Hora Finalización: 4:00 PM

	NOMBRE	ENTIDAD / DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO / EXTENSIÓN	E-MAIL	FIRMA
1	Perla Mercedes Abadio	I.E. El Caimo - El Mesón	Docente	3217767213	perlamercedesabadio@gmail.com	Perla Abadio
2	ANTONIO CUARTAS	SANANTONIO		3206459831		JESUS ANTONIO
3	LUIS FERNANDO PARAVICINI	VEREDA LIRIA		3183466108	luisfparavicini@hotmail.com	
4	Evelio Arango	LA GRECIA	PROPI	3104576492	AMFC1690@hotmail.com	
5	Luis Bernardo Franco	La Grecia	Propietario	3164802170	luisBernardofranco1044@hotmail.com	
6	Orlando Marin C	Buenos Aires	propietario	3103741101	Juanpablomarinbedoya@	
7	Martha Liliana Castaño Z	El Roble - Buenos Aires	Propietario	3176485138	lilliana69@hotmail.com	
8	Shirley Chica	Tayrona	Administradora	3136585773	shirleychicavargas@gmail.com	
9	Daladier Morales	Tayrona	Titular	3137653661	daladiermorales@hotmail.com	
10	Alex Mejia Rogdan	Policia Nacional	Comandante	3218861375	alexteomejia0809@	
11	Jose Bautista	Finca Villa Maria	Administrador	3733446704	vidalmarista@yahoo.com	
12	Leonardo Gallego Lopez	Villa Valentina	propietario	3122243108	Nubia 6B 1208@hotmail.com	
13	Jesus Emanuel Gomez	Villa Lucia	Administrador	3165736121	yjecarza@gmail.com	
14	Mario Alberto Palacio	El Gran Portal bosque	Propietario	3217622271	mario.pulido3860@gmail.com	
15	Jorge Alberto Buriticá	TAB S en C	Gerente.	3008372122	Jorgealbertoburitica-tarapilla@gmail.com	
16	David F. Giraldo B	INVIAS / Proyectos Eje Cafetero	Ingeniero de Apoyo	3192294045	dgiraldo@invias.gov.co	

Observaciones:

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

REGISTRO DE PARTICIPANTES

Código	ABIENS-FR-3
Versión	1
Página	1 de 1

PROCESO: Mejoramiento Mediante la Construcción, Gestión Predial, Social y Ambiental Sostenible de la Segunda Calzada en los Sectores Armenia - Calarcá y Armenia - Quimbaya y Mejoramiento de la Calzada Existente en el Corredor vial Cartago - Quimbaya - Armenia - Calarcá, en los Departamentos de Quindío y Valle del Cauca, en Marco del Programa de Obra Pública "Concluir y Concluir para la Reactivación de las Regiones"

TEMA: SOCIALIZACIÓN ARMENIA - MONTENEGRO

Quien convoca reunión: CONSORCIO VIAL Y EQUIPOS

Cargo: ÁREA SOCIAL

Lugar de reunión: BOMBEROS - FUNDADORES

Fecha: 9-09-2021

Hora de inicio: 2:00 PM

Hora Finalización: 4:00 PM

	NOMBRE	ENTIDAD / DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO / EXTENSIÓN	E-MAIL	FIRMA
17	JULIAN MORENO SANZ	INTERVENTORIA	DIRECTOR	3126083066	julian.moreno@epyco.com.co	
18	Gloria P. Marín	CGR	PU 02	3176585010	gpmarin@contraloria.gov.co	
19	Hernán Barreto.	INVIAS	Director	3165222812	hbarreto@invias.gov.co	
20	DIANA ZULUAGA M.	Independiente	Propietaria	3173687068	Dianaprince62@hotmail.com	
21	Dirma Yolanda Zuluaga	Independiente	Propietaria	3206263405		
22	JUAN V. URIBE M.	INDEPENDIENTE	PROPIETARIO	3117484126	ARKIDUENVIDE@gmail.com	
23	Yolanda Murillo	Independiente	Propietario	3113860729	Yolanda-Modelos@gmail.com	
24	Julian Ramirez	Independiente	propietario	3113050948	julivazu31@yahoo.es	
25	María Mónica Zuluaga	Independiente	Propietaria	3113050948	julivazu31@yahoo.es	
26	Fabiola Yepes Gaviria	Independiente	Propietaria	3153470232	Fayesa25@gmail.com	
27	Ruby Yepes S.	Independiente	Propietaria	3147740682	rmyesa1@Hotmail	
28	Isabel Yepes S.	Independiente	Propietaria	3176239459	Isabel.yepes.sanchez@gmail.com	
29	Omar M. Martínez C.	MERCAR	Administrador	3128276988	omar.mart.37@gmail.com	
30	William Guerrero	Particular	propietario	3205219934	William-cuervo@hotmail.com	
31	DIANA URIBE L.	H. EL PALMAR	PROPIETARIA	3137872069	JULIURIBEL@GMAIL.COM	
32	Sebastian Ospina C.	Hacienda El Palmar	Administrador	3226665863	haciendapalmar2016@hotmail.com	

Observaciones:

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

REGISTRO DE PARTICIPANTES

Código	ABIENS-FR-3
Versión	1
Página	1 de 1

PROCESO: Mejoramiento Mediante la Construcción, Gestión Predial, Social y Ambiental Sostenible de la Segunda Calzada en los Sectores Armenia - Calarcá y Armenia - Quimbaya y Mejoramiento de la Calzada Existente en el Corredor vial Cartago - Quimbaya - Armenia - Calarcá, en los Departamentos de Quindío y Valle del Cauca, en Marco del Programa de Obra Pública "Concluir y Concluir para la Reactivación de las Regiones"

TEMA: SOCIALIZACION ARMENIA - MONTENEGRO

Quien convoca reunión: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS

Cargo: AREA SOCIAL

Lugar de reunión: BOMBEROS - FUNDADORES

Fecha: 9-09-2021

Hora de inicio: 2:00 PM

Hora Finalización: 4:00 PM

	NOMBRE	ENTIDAD / DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO / EXTENSIÓN	E-MAIL	FIRMA
33	Jhon Jairo Rodriguez	VILLA ADELINA. Finca la Bucalera 63.	PROPIETARIO.	3133339384	marmolesdelquindio@gmail.com.	
34	Amelia Velandia	Finca la Grecia		3218014409		Amelia M.
35	Leonor Arcila	Finca San Felipe	Propietaria	3006524691	leonorarcila@hotmail.com	Leonor Arcila
36	WILFREDO ANTONOVICH	RESTAURANTE EL CLAVECITO.		3202800165.	WILFREDOANTONOVICH@GMAIL.	WILFREDO.
37	JOSE MUÑOS	Lote el meson	Propietario	3122965850	IMEO@Tucarinca quintas.com	Jose munoz
38	[illegible]	M C A	propietaria	3137859494		
39	Maria Inés Marin O.	B/Villa Yolanda	Propietaria	3158331240		Maria Ines Marin O.
40	Maria Victoria Quiceno	Fca. Villa Daniela + 2 lote	Propietaria	3013321886	mariavg@gmail.com	
41	Luis Felipe Arias Jimenez	Secretaria de Educación M	Arq. contratista	3003514592	fariassemarmenia@Tic.edu.co	Luis Arias
42	Ana Marina Zuluaga	Sentir Vario Mariano	administradora	3137688890	frivto1968@Hotmail.es	Ana Marina Zuluaga
43	Liliana Andrea Sanchez	Restaurante Fonda Cuyabra y la Grecia	propietaria	3105029919	andreasanchez519@hotmail.	
44	Karla Ivonne Sanchez	Rest. Fonda Cuyabra y la Grecia	propietaria	3207254171	Akrisamo1988@hotmail	Karla Sanchez
45	Andres Felipe Peña	Restaurante Carne Norteña el negro	administrador	3154918100	Carnesllanerasdelnegro@gmail	
46	Wilmar Puyomar	[illegible]	Mamá propietaria	3102417065	WIGU61@gmail.com	
47	Adriana Franco	Finca Astromelias Lote 2	Propietaria	3044594545	franco.adri@gmail.com	
48	Sonia Montoya C.	Finca San ramoncito Conjunto Sol y Luna	propietaria.	3127886901	Yesbambusaquindio@gmail.com	

Observaciones:

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

REGISTRO DE PARTICIPANTES

Código	ABIENS-FR-3
Versión	1
Página	1 de 1

PROCESO: Mejoramiento Mediante la Construcción, Gestión Predial, Social y Ambiental Sostenible de la Segunda Calzada en los Sectores Armenia - Calarcá y Armenia - Quimbaya y Mejoramiento de la Calzada Existente en el Corredor vial Cartago - Quimbaya - Armenia - Calarcá, en los Departamentos de Quindío y Valle del Cauca, en Marco del Programa de Obra Pública "Concluir y Concluir para la Reactivación de las Regiones "

TEMA: SOCIALIZACION ARMENIA - MANTENIMIENTO

Quien convoca reunión: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS

Cargo: AREA SOCIAL

Lugar de reunión: BOMBEROS - FUNDADORES

Fecha: 9-09-2021

Hora de inicio: 2:00 PM

Hora Finalización: 4:00 PM

	NOMBRE	ENTIDAD / DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO / EXTENSIÓN	E-MAIL	FIRMA
49	Christian Ramirez	Finca Mi Ranchito San Remo Estado	Propietario	3145785715	cdrc2005@live.com.ar	
50	Karla Sanchez M	Restaurante Fonda Cayabra	Administradora	3207259171	dkrisamo1988@hotmail.com	Karla.
51	Karla Patricia Perez	I.E. La Adiela	Armenia	3155736610	rectoriaadiela@gmail.com	
52	Constanza A Cardona	Fundación Manos Unidas Dios	Socios	3105914029	manosunidasdios.org	
53	Antonio Saavedra	Casa - Vivienda	Propietario	3046180952	jhonitoguaviare@gmail.com	
54	Luz Stella Vasquez	Casa - Vivienda	Propietaria	3004373534	luz.vasquez3060@c...	
55	Gloria	Hostal Reina de la [illegible]	Propietaria	3103814933	gloriaro1234	
56	Luis Daniel Vasquez Vega	Finca San Luis	propietario	3116321587	sb.danielvasquez@gmail.com	
57	Luis Eduardo Zapata	Hilo del Sol	Propietario	3127737630	fordcargo1721477@hotmail.com	
58	José Fernando Osma V	Finca el Porvenir 2	Propietario	3206769704	JFUV@live.Com	
59	Mariana Vargas Osma	Finca el Porvenir 1	Propietaria	3168845335	mariavargas2008@hotmail.com	Mariana Vargas
60	Nilsa Muñoz					Nilsa Muñoz
61	Anibal Morales R	villa yolanda	propietario	3136525796	ros8325@hotmail.com	
62	Rosa Maria Ortiz O	villa yolanda		3185376905	ros8325vega@gmail.com	
63	Francisco javier Gonzalez	Villa juliana	Apoderado	3122596287	pachoganzalez69@hotmail.com	

Observaciones:

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

REGISTRO DE PARTICIPANTES

Código	ABIENS-FR-3
Versión	1
Página	1 de 1

PROCESO Mejoramiento Mediante la Construcción, Gestión Predial, Social y Ambiental Sostenible de la Segunda Calzada en los Sectores Armenia - Calarcá y Armenia - Quimbaya y Mejoramiento de la Calzada Existente en el Corredor vial Cartago - Quimbaya - Armenia - Calarcá, en los Departamentos de Quindío y Valle del Cauca, en Marco del Programa de Obra Pública "Concluir y Concluir para la Reactivación de las Regiones "

TEMA:

Quien convoca reunión: **Fecha:**

Cargo: **Hora de inicio:**

Lugar de reunión: **Hora Finalización:**

	NOMBRE	ENTIDAD / DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO / EXTENSIÓN	E-MAIL	FIRMA
64	Julio César Alzate P.	El Ocaso	Propietario.	3106978114	[illegible]	
65	Jaz Lay G.	Villa Roa's	Propietaria	3155096149	caluza2006@yahoo.com	Firmo asistencia
66	RAFAEL ARIZA C.	LA PRADERA.	Propietario	3108419630	rafaelarizacebalbs@hotmail.com	
67	Olga Lucia Ramirez	La Greca	Propietario	3104033700	marmesas-1@hotmail	
68	Juan Manuel Jimenez	Villa Lilia	Propietario	3016988785	abogado.juanmanuel@hotmail.com	
69	Wilson Cortes	Urb Villa Cecilia	Administrador	3169753051	willi.cortes10@gmail	
70	Fernando Soto	Villa Yolanda		3146452786	yumcakoto@gmail.com	
71	GLORIA ARIAS	VILLA YOLANDA	PROPIETARIA	3117982005	gloriacharry@gmail.com	

Observaciones:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

FE - 947

Fecha Validacion DIAN: 2021-09-08
Hora Validacion DIAN: 18:06:09

GRUPO SAN MARINO S A S
GRUPO SAN MARINO

NIT: 901348435-3 - Responsable de IVA - Obligacion: Agente de retención IVA
Resolucion de Facturación Electronica No. 18764004455830
de 2020-09-21, Rango 1 Al 1000 - Vigencia Desde: 2020-09-21 Hasta: 2021-09-21
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CL 7 21 64 TO TORRES DEL GRANADA LC 1 - Armenia - Quindio - Colombia Telefono - 7458792
E-mail: aguasanmarino@hotmail.com



CC o NIT: 901442158-1
Cliente: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE
Regimen: No Responsable de IVA
Obligación: No aplica – Otros
Dirección: CL 36#18-23 OFC201
Ciudad: Calarcá - Colombia
Telefono: 3208860654
Email: admonquindio@ingenerieriadevias.com.co

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0 Dias
Fecha Vencimiento: 2021-09-08

#	Código	Descripcion	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	BX600ML	PACA DE BOTELLA DE 600 ML X 22 BOTELLAS	4.00	unidad	10,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	40,000.00	0.00%	0.00

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Base:	40,000.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total Factura:	40,000.00

NOTAS:

SIN OBSERVACIONES

SON: CUARENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

FE - 114

Fecha Validacion DIAN: 2021-09-08
Hora Validacion DIAN: 08:04:13

MILAN ESPRESSO / DEMALI

NIT: 41936107-6 - Responsable de IVA - Obligacion: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Resolucion de Facturación Electronica No. 18764013504131
de 2021-05-20, Rango 53 Al 1000 - Vigencia Desde: 2021-05-20 Hasta: 2021-11-20
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CL 39 24 31 - Calarcá - Quindío - Colombia Telefono - 7422222
E-mail: milanespresso@gmail.com

CC o NIT:	901442158-1	Forma de Pago:	Contado
Cliente:	CONSORCIO VIAS Y EQP D	Medio de Pago:	Efectivo
Regimen:	Responsable de IVA	Plazo Para Pagar:	0 Dias
Obligación:	No aplica – Otros	Fecha Vencimiento:	2021-09-08
Dirección:	cl 36 18 23 of 201		
Ciudad:	Bogotá, D.c. - Colombia		
Telefono:	3204820		
Email:	aux1social1904@gmail.com		

#	Código	Descripcion	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	PT-PA-RE -0000	REFRIGERIOS	80.00	Unidad	7,500.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	600,000.00	0.00%	0.00

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Base:	600,000.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total Factura:	600,000.00

NOTAS:

SON: SEISCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

CUFE: e1a8115e6c53f46916b28694aac8e5a4e6f70f0a305b18944f66aada46719b98999846e00b725ec050bd4b80fb52baa0

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS del CAFÉ 2022

CERTIFICACIÓN

El suscrito Representante Legal del
CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022
Nit.: 901.442.158-1
Certifica que:

De conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 del 2003. El Consorcio y sus integrantes ha efectuado el pago de sus obligaciones por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales; además de los aportes a las cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, originados en los pagos efectuados en desarrollo del Contrato 1904 de 2020 durante el mes de enero de 2022 y sus consorciados se encuentran a paz y salvo por dichos conceptos.

Dada en Bogotá D.C,a los diez y seis (16) días del mes de febrero de 2022.

CARLOS FERNANDO MÉNDEZ LEZAMA
C.C. No. 14.270.552 de Armero (Guayabal)
CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022
NIT. 901.442.158-1

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-01-25, 12:16:20 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1042624226

Periodo Cotización: diciembre de 2021 **Periodo Servicio:** enero de 2022

PAGADO 13/01/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022		
Documento	NI901442158	**Dirección**	CL 36 #18 - 23 OFICINA 201
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3204820
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	MENDEZ LEZAMA CARLOS FERNANDO	**Identificación**	CC 14270552
Total Afiliados	44	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1005094276	JULIAN DAVID ZAMUDIO QUITIAN	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.760.080	$ 281.700	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.760.080	$ 70.500	6,960	$ 1.760.080	$ 122.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.760.080	$ 70.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 545.300
CC 1007374958	JHONATAN STIVEN RAMIREZ JARAMILLO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.389.288	$ 222.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.389.288	$ 55.600	6,960	$ 1.389.288	$ 96.700	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.389.288	$ 55.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 430.200
CC 1016052376	GABRIEL EFREN RODRIGUEZ MUÑOZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.390.625	$ 382.500	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 2.390.625	$ 95.700	6,960	$ 2.390.625	$ 166.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.390.625	$ 95.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 740.300
CC 10186187	EDILSON HERNANDEZ GARCIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.361.816	$ 217.900	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.361.816	$ 54.500	6,960	$ 1.361.816	$ 94.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.361.816	$ 54.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 421.700
CC 1031152541	JHON JAIR ZULUAGA ANIMERO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.695.000	$ 431.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.695.000	$ 107.800	6,960	$ 2.695.000	$ 187.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.695.000	$ 107.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 834.400
CC 1077445099	YSAI MENA QUEJADA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.485.000	$ 397.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.485.000	$ 99.400	6,960	$ 2.485.000	$ 173.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.485.000	$ 99.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 769.400
CC 1083884434	CARLOS EDUARDO ALDANA CRUZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.587.896	$ 254.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.587.896	$ 63.600	4,350	$ 1.587.896	$ 69.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.587.896	$ 63.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 450.400
CC 1094933618	JEFFERSON PRIMERO GIL	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.191.115	$ 190.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.191.115	$ 47.700	4,350	$ 1.191.115	$ 51.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.191.115	$ 47.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 337.900
CC 1094945536	JORGE MARIO DURAN SUAREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.563.233	$ 250.200	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.563.233	$ 62.600	6,960	$ 1.563.233	$ 108.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.563.233	$ 62.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 484.300
CC 1094979055	ANGELMIRO SOLANO ACEROS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.273.641	$ 203.800	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.273.641	$ 51.000	6,960	$ 1.273.641	$ 88.700	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.273.641	$ 51.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 394.500
CC 1097388408	JULIAN ANDRES GOMEZ LOAIZA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.925.699	$ 308.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.925.699	$ 77.100	4,350	$ 1.925.699	$ 83.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.925.699	$ 77.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 546.200
CC 1097390221	JEISON ALEXANDER MARTINEZ RIVERA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.140.768	$ 182.600	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.140.768	$ 45.700	6,960	$ 1.140.768	$ 79.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.140.768	$ 45.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 353.400
CC 1097395289	YEISON HERNANDEZ GARCIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.521.215	$ 243.400	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 1.521.215	$ 60.900	6,960	$ 1.521.215	$ 105.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.521.215	$ 60.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 471.100
CC 1097396114	JONNY JULIAN NIEVES PANIQUITA	01	00	X									X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 999.379	$ 160.000	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 999.379	$ 40.000	6,960	$ 999.379	$ 69.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 999.379	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 1097400986	AYMER ANDRES LOAIZA SARMIENTO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.372.064	$ 219.600	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.372.064	$ 54.900	6,960	$ 1.372.064	$ 95.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.372.064	$ 54.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 424.900
CC 1097404167	JHONATAN STEVEN DIAZ MENDEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 999.757	$ 160.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 999.757	$ 40.000	6,960	$ 999.757	$ 69.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 999.757	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 1105613613	DAIRO ANDRES SICACHA LOZANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.200.000	$ 352.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.200.000	$ 88.000	6,960	$ 2.200.000	$ 153.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 681.200
CC 1110546128	PAOLA ANDREA GOMEZ GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.865.000	$ 298.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.865.000	$ 74.600	6,960	$ 1.865.000	$ 129.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.865.000	$ 74.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 577.500
CC 1152712937	SEBASTIAN BUSTAMANTE TOBON	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.223.125	$ 195.700	(EPS040) ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	$ 1.223.125	$ 49.000	6,960	$ 1.223.125	$ 85.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.223.125	$ 49.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 378.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 13/01/2022 | **Empresa NI901442158 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS** | **Planilla Nro: 1042624226** | **Periodo Cotización: diciembre de 2021** | **Periodo Servicio: enero de 2022**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Total

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1233691183	JULIETH CAROLINA BAUTISTA CEPEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300
CC 13992606	CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS BARRERO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 10.425.000	$ 1.772.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 10.425.000	$ 1.303.200	6,960	$ 10.425.000	$ 725.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 10.425.000	$ 417.000	$ 208.500	$ 312.800	$ 0	$ 0	$ 4.739.500
CC 15674487	WILSON YAMIT PALENCIA VASQUEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.838.333	$ 454.200	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 2.838.333	$ 113.600	6,960	$ 2.838.333	$ 197.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.838.333	$ 113.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 879.000
CC 18370393	JULIO CESAR SANTA VALENCIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.471.249	$ 235.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.471.249	$ 58.900	4,350	$ 1.471.249	$ 64.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.471.249	$ 58.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 417.200
CC 18397997	WILINTON CASTILLO BLANCO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.268.813	$ 203.100	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.268.813	$ 50.800	6,960	$ 1.268.813	$ 88.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.268.813	$ 50.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 393.100
CC 18399928	CARLOS ANDRES ARBELAEZ RUIZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.450.000	$ 392.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.450.000	$ 98.000	6,960	$ 2.450.000	$ 170.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.450.000	$ 98.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 758.600
CC 18400852	JOSE ALFREDO GUTIERREZ DAVILA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.439.750	$ 230.400	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.439.750	$ 57.600	6,960	$ 1.439.750	$ 100.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.439.750	$ 57.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 445.900
CC 18417663	CARLOS ARTURO MUÑOZ HERNANDEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.408.229	$ 225.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.408.229	$ 56.400	4,350	$ 1.408.229	$ 61.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.408.229	$ 56.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 399.500
CC 18497205	JAVIER ALONSO COBO MOLINA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.653.500	$ 264.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.653.500	$ 66.200	6,960	$ 1.653.500	$ 115.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.653.500	$ 66.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 512.100
CC 24585281	MARIA ELIZABETH CASTRO BELTRAN	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 3.240.000	$ 518.400	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 3.240.000	$ 129.600	6,960	$ 3.240.000	$ 225.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 3.240.000	$ 129.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.003.200
CC 38211167	JOYCE ESMINDA ARBOLEDA GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.005.000	$ 480.800	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 3.005.000	$ 120.200	6,960	$ 3.005.000	$ 209.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 3.005.000	$ 120.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 930.400
CC 41959989	MARIA CECILIA RODRIGUEZ IZQUIERDO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 908.526	$ 145.400	(EPS010) EPS SURA	$ 908.526	$ 36.400	6,960	$ 908.526	$ 63.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.500
CC 4438857	GUSTAVO ANDRES VELASCO GUTIERREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.833.392	$ 293.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.833.392	$ 73.400	6,960	$ 1.833.392	$ 127.700	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.833.392	$ 73.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 567.900
CC 52213840	YAQUELINE HURTADO DOMINGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.500.000	$ 140.000	6,960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600
CC 63560204	ANGELICA RODRIGUEZ MEDELLIN	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.500.000	$ 140.000	6,960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600
CC 7554087	JORGE ELIECER SANTAMARIA GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.000.000	$ 850.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 5.000.000	$ 200.000	6,960	$ 5.000.000	$ 348.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.598.000
CC 7558872	JORGE EDUARDO GIRALDO LONDOÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 78323199	JAIME ELIAS RAMIREZ TORRES	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.070.000	$ 331.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.070.000	$ 82.800	6,960	$ 2.070.000	$ 144.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.070.000	$ 82.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 640.900
CC 80071886	MARVIN CUTIVA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 3.800.000	$ 646.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.800.000	$ 152.000	6,960	$ 3.800.000	$ 264.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 3.800.000	$ 152.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.214.500
CC 82260401	GUSTAVO ADOLFO RESTREPO GALEANO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.402.159	$ 224.400	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.402.159	$ 56.100	4,350	$ 1.402.159	$ 61.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.402.159	$ 56.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 397.600
CC 87572852	EVER NARCISO RODRIGUEZ ANDRADE	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.500.500	$ 240.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.500.500	$ 60.100	6,960	$ 1.500.500	$ 104.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.500.500	$ 60.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.800
CC 91532464	ANGEL OMAR LOPEZ PABUENCE	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.700.415	$ 272.100	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.700.415	$ 68.100	4,350	$ 1.700.415	$ 74.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.700.415	$ 68.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 482.300
CC 93449486	FERNANDO AULLON MURILLO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.528.312	$ 244.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.528.312	$ 61.200	4,350	$ 1.528.312	$ 66.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.528.312	$ 61.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 433.500
CC 94279552	GUSTAVO ADOLFO QUINTERO CANO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.623.500	$ 259.800	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.623.500	$ 65.000	6,960	$ 1.623.500	$ 113.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.623.500	$ 65.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 502.800
CC 9732822	JHON FREDDY GRAJALES TEJADA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.386.458	$ 221.900	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.386.458	$ 55.500	4,350	$ 1.386.458	$ 60.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.386.458	$ 55.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 393.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 94.197.837	$ 94.197.837	$ 94.197.837	$ 94.197.837	$ 15.265.400	$ 4.655.700	$ 6.203.000	$ 3.769.500	$ 208.500	$ 312.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.414.900	$ 0	$ 30.414.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: martes, 25 de enero de 2022 12:20:20 PM

Período del informe: 202112

Pagada 07/01/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGENIERIA DE VIAS S A S	**Sucursal**	01 PRINCIPAL
Documento	NI800186228	**Dirección**	CLL 36 N 1823 OFC 201
Tipo de Empresa		**Teléfono**	3204820
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	CONTECHA CARRILO JESUS ANTONIO	**Identificación**	CC19265798

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 80173670	RODRIGUEZ ROMERO GERARDO ALONSO	1042716756	07/01/2022	202112	202201																		30	30	30	30	230201	EPS008	14-4	CCF22	$6.420.000	$6.420.000	$6.420.000	$6.420.000	$1.091.400	$256.800	$446.900	$256.800	$0	$0	$0	$0	$2.051.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: martes, 25 de enero de 2022 12:22:22 PM

Período del informe: 202112

Pagada 13/01/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS CANDELARIA 2020		
Documento	NI901229761	**Dirección**	CALLE 36 18 23 OFC 201
Tipo de Empresa		**Teléfono**	3204820
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	CONTECHA CARRILO JESUS ANTONIO	**Identificación**	CC19265798

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 89006321	HERRERA GONZALEZ HUGO HERNAN	1042677302	13/01/2022	202112	202201																		30	30	30	30	230301	EPS037	14-4	CCF56	$8.267.587	$8.267.587	$8.267.587	$8.267.587	$1.405.700	$1.033.500	$575.500	$330.800	$165.400	$248.100	$0	$0	$3.759.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: martes, 25 de enero de 2022 12:20:52 PM

Período del informe: 202112

Pagada 07/01/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGENIERIA DE VIAS S A S	**Sucursal**	01 PRINCIPAL
Documento	NI800186228	**Dirección**	CLL 36 N 1823 OFC 201
Tipo de Empresa		**Teléfono**	3204820
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	CONTECHA CARRILO JESUS ANTONIO	**Identificación**	CC19265798

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 19272831	MORA GRANDAS PEDRO JOSE	1042716756	07/01/2022	202112	202201														X				0	9	9	9	NIN-AF	EPS008	14-4	CCF22	$0	$2.180.462	$2.180.462	$2.180.462	$0	$87.300	$0	$87.300	$0	$0	$0	$0	$174.600
CC 19272831	MORA GRANDAS PEDRO JOSE	1042716756	07/01/2022	202112	202201																		0	21	21	21	NIN-AF	EPS008	14-4	CCF22	$0	$5.087.746	$5.087.746	$5.087.746	$0	$203.600	$354.200	$203.600	$0	$0	$0	$0	$761.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
PBX 221 0190
joyco.com.co

Bogotá, 27 de octubre de 2021

PODER

Por medio del presente otorgo poder amplio y suficiente al señor HECTOR MIGUEL DIAZ GÓMEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 19.332.879 de Bogotá, para que en mi nombre actúe como representante legal del CONSORCIO INTERVIAL ANDINO única y exclusivamente para firmar los documentos que tienen que ver con el desarrollo y manejo contractual como lo son: Plan de Inversión del anticipo, Informes de Inversión del Anticipo, Actas de Recibo Parcial de Obra, Actas de Ajustes, Programas de Inversiones, Actas de Modificación de Cantidades de Obra, Actas de Costos de Interventoría, Actas de Modificación de Costos de Interventoría, Actas de Fijación de Precios No Previstos, Actas de Visita Previa, Actas de entrega y Recibo Definitivo de Obra e Interventoría, documentos relacionados con el contrato de Interventoría que enumero a continuación:


Contrato INVIAS No. 1913 DE 2020

CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

JOSE JOAQUÍN ORTIZ GARCIA
Representante Legal
C.C. No. 80.425.579

Acepto:

HECTOR MIGUEL DIAZ GÓMEZ
C.C. No. 19.332.879



NOTARIA 14 - JORGE LUIS BUELVAS HOYOS - NOTARIA 14 - JORGE LUIS BUELVAS HOYOS - NOTARIA 14 - JORGE LUIS BUELVAS HOYOS - NOTARIA

NOTARIA 14
DEL CIRCULO DE BOGOTA

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO, FIRMA Y HUELLA
Articulo 34 Decreto 2148/83

Ante el suscrito

JORGE LUIS BUELVAS HOYOS
NOTARIO 14 DEL CÍRCULO DE BOGOTA

Compareció:

ORTIZ GARCIA JOSE JOAQUIN

Identificado con: **C.C.** **80425579**

y declaró que la firma y huella que aparecen en el presente documento son suyas y que el contenido del mismo es cierto.

www.notariaenlinea.com
YPRHSRFGSM26QL5Y

Bogotá, **28/10/2021** a las **1:53:13 p. m.**

yftvggSnu, rvn.f

JORGE LUIS BUELVAS HOYOS
NOTARIO 14 DEL CÍRCULO DE BOGOTA

DAC(

REPUBLICA DE COLOMBIA
JORGE LUIS BUELVAS HOYOS
NOTARIO
NOTARIA CATORCE DE BOGOTA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.332.879**

DIAZ GOMEZ

APELLIDOS

HECTOR MIGUEL

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **31-OCT-1958**

PAIPA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

17-MAY-1977 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00155305-M-0019332879-20090428 **0011**089097A 1 1200032791