

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: Diciembre de 2023

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO — PERIODO MES: Diciembre de 2023

ACTA PARCIAL DE OBRA No.: 34 — ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.: — ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO No.: — VALOR BÁSICO ACTA: $ 2.148.935.889,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSALES DE LA DEVOLUCION:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	DICIEMBRE	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Julian Moreno Sanz		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	DICIEMBRE	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Julian Moreno Sanz		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	DICIEMBRE	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Julian Moreno Sanz		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	DICIEMBRE	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Rodrigo Osorio Tovar	 Firmado digitalmente por RODRIGO OSORIO TOVAR	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	Diciembre de 2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Carlos Enrique Fajardo Arévalo	 Firmado digitalmente por CARLOS ENRIQUE FAJARDO AREVALO	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	DICIEMBRE 2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	RICARDO BAEZ GARCIA		

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No : 1904 de 2020


OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 — NIT.: 901.442.158-1


DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. RICARDO BAEZ GARCIA AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 1.082.819.085,10 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) — VALOR EN LETRAS: UN MIL OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS CON 10/100 M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 34 **DEL PERIODO** Diciembre de 2023 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.


Firmado digitalmente por RODRIGO OSORIO TOVAR


Firma:
Nombre: ING. RODRIGO OSORIO TOVAR
Matricula: 25202 - 250110 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Fecha firma: Diciembre 2023
(Suscribe según su competencia)


Firmado digitalmente por RODRIGO OSORIO TOVAR

Firma:
Nombre: ING. RODRIGO OSORIO TOVAR
Matricula: 25202 - 250110 CND
DIRECTOR TERRITORIAL QUINDIO [E]
Fecha firma: Diciembre 2023
(Suscribe según su competencia)


Firmado digitalmente por CARLOS ENRIQUE FAJARDO AREVALO

Firma:
Nombre: ING. CARLOS ENRIQUE FAJARDO AREVALO
MAT. PROF. 25202-103139 CND
GESTOR TECNICO DE PROYECTO
Fecha firma: Diciembre de 2023
(Suscribe según su competencia)



Firma:
Nombre: ING. RICARDO BAEZ GARCIA
Matricula No.: 25202-086579 CND
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 05-12-2023
Jefe Unidad Ejecutora
GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

Original: Archivo de Gestión Contractual (Subdireccion Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PRE ACTA DE OBRA No. 34

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

PREACTA DE OBRA No 34

DICIEMBRE 2023

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	Costo	ACUMULADO ACTA ANTERIOR		EJECUTADO DEL MES		VALOR COBRO
		GENERAL	PARTICULAR				CANT	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
EXPLANACIONES											
1	200.2	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	$ 1.148.530,00	-	$ -		$ -	$ -
2	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	$ 103.260,00	1.258,80	$ 129.983.688,00		$ -	$ -
3	201.15	201.13		Remoción de Alcantarillas	m	$ 69.280,00	-	$ -		$ -	
4	210.1.2	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	$ 10.350,00	-	$ -		$ -	$ -
5	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	$ 62.820,00		$ -		$ -	$ -
6	210.2.2	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	$ 9.510,00	38.886,70	$ 369.812.517,00	42,00	$ 399.420,00	$ 399.420,00
7	211.1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	$ 9.700,00	15.628,00	$ 151.591.600,00		$ -	$ -
8	220.1	220.1		Terraplenes	m3	$ 13.090,00	-	$ -		$ -	$ -
9	230.1P		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	$ 10.370,00	-	$ -		$ -	$ -
Subtotal								**$ 651.387.805,00**			**$ 399.420,00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS											
10	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	$ 140.150,00	9.333,40	$ 1.308.076.010,00		$ -	$ -
11	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	$ 150.040,00	2.391,00	$ 358.745.640,00		$ -	$ -
12	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A (para mantenimiento)	m3	$ 174.980,00	-	$ -		$ -	$ -
Subtotal								**$ 1.666.821.650,00**			**$ 0,00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS											
13	420.2	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	$ 2.910,00	4.499,00	$ 13.092.090,00		$ -	$ -
14	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	$ 1.840,00	191.576,30	$ 352.500.392,00		$ -	$ -
15	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	$ 720.970,00	-	$ -		$ -	$ -
16	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	$ 730.050,00	6.101,90	$ 4.454.692.095,00		$ -	$ -
17	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos (para mantenimiento)	m3	$ 780.880,00	7.612,70	$ 5.944.605.176,00		$ -	$ -
18	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	$ 83.880,00	5.140,80	$ 431.210.304,00		$ -	$ -
19	465.1	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	M3	$ 78.660,00	29,00	$ 2.281.140,00		$ -	$ -
Subtotal								**$ 11.198.381.197,00**			**$ 0,00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES											
20	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	$ 32.570,00	-	$ -		$ -	$ -
21	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	$ 70.540,00	192,30	$ 13.564.842,00		$ -	$ -
22	600.2.3	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3	$ 25.930,00	11.028,30	$ 285.963.819,00	139,00	$ 3.604.270,00	$ 3.604.270,00
23	600.2.4	600-13		Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3	$ 64.560,00	-	$ -		$ -	$ -
24	610.1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	$ 43.710,00	2.837,50	$ 124.027.125,00		$ -	$ -
25	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	$ 116.420,00	57,60	$ 6.705.792,00		$ -	$ -
26	621,1.2P		621,1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,50 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	$ 2.753.760,00	-	$ -		$ -	$ -
27	630.1.1P		630.1.1P	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	$ 1.271.370,00	-	$ -		$ -	$ -
28	630.3.1P		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para estribos, aletas, placas de acceso,muros	m3	$ 900.510,00	1.871,60	$ 1.685.394.516,00	207,30	$ 186.675.723,00	$ 186.675.723,00
29	630.3.4P		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	$ 1.051.150,00	-	$ -		$ -	$ -
30	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	$ 666.070,00	36,10	$ 24.045.127,00		$ -	$ -
31	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	$ 576.820,00	58,10	$ 33.513.242,00	2,30	$ 1.326.686,00	$ 1.326.686,00
32	632.1P		632.1P	Baranda Metalica	m	$ 527.270,00	-	$ -		$ -	$ -
33	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	$ 4.720,00	1.014.611,30	$ 4.788.965.336,00	166.518,30	$ 785.966.376,00	$ 785.966.376,00
34	641.1	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	$ 2.050,00	-	$ -		$ -	$ -
35	642.1	642-13		Apoyo elastomerico -(dureza D 70- 65 cm x40 cm x 2 pulg reforzado)	u	$ 916.880,00	-	$ -		$ -	$ -
36	642.2P		642,2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	$ 1.556.210,00	-	$ -		$ -	$ -
37	642,5P		642,5P	Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto	m	$ 86.100,00	-	$ -		$ -	$ -
38	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	$ 638.780,00	104,00	$ 66.433.120,00		$ -	$ -
39	663.3P		663.3P	Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm	m	$ 39.240,00	89,00	$ 3.492.360,00		$ -	$ -
40	671.3P		671.3P	Cuneta de concreto 21 Mpa vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	$ 706.750,00	261,40	$ 184.744.450,00		$ -	$ -
41	672,1	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	$ 81.970,00	-	$ -	297,00	$ 24.345.090,00	$ 24.345.090,00
42	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	$ 7.680,00	419,10	$ 3.218.688,00		$ -	$ -
43	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	$ 148.800,00	480,20	$ 71.453.760,00		$ -	$ -
Subtotal								**$ 7.291.522.177,00**			**$ 1.001.918.145,00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD											
44	1P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para lineas de demarcación de pavimentos	m	$ 1.880,00	197.850,04	$ 371.958.075,00		$ -	$ -
45	4P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	$ 8.320,00	1.859,00	$ 15.466.880,00		$ -	$ -
46	5P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	$ 394.460,00	24,00	$ 9.467.040,00		$ -	$ -
47	6P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	$ 324.180,00	-	$ -		$ -	$ -
48	720.1	720-13		Poste de referencia	u	$ 253.550,00	-	$ -		$ -	$ -
49	730.1	730-13		Defensa metalica	m	$ 225.670,00	15,00	$ 3.385.050,00		$ -	$ -
Subtotal								**$ 400.277.045,00**			**$ 0,00**
OBRAS VARIAS											
50	810.1	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	$ 18.370,00	472,90	$ 8.687.173,00		$ -	$ -
Subtotal								**$ 8.687.173,00**		$ 0,00	**$ 0,00**
TRANSPORTES											
51	900,1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	$ 1.020,00	5.949,60	$ 6.068.592,00		$ -	$ -
52	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	$ 1.100,00	68.228,65	$ 75.051.511,00		$ -	$ -
53	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	$ 1.100,00	264.398,80	$ 290.838.680,00		$ -	$ -
Subtotal								**$ 371.958.783,00**			**$ 0,00**
ITEMS NO PREVISTOS											

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PRE ACTA DE OBRA No. 34

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

PREACTA DE OBRA No 34

DICIEMBRE 2023

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	Costo	ACUMULADO ACTA ANTERIOR		EJECUTADO DEL MES		VALOR COBRO
		GENERAL	PARTICULAR				CANT	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
54	223,2P	223,2P		Geomalla en fibra de vidrio	m2	$ 20.652,00	61.622,00	$ 1.272.617.544,00		$ -	$ -
55		2NP		DUCTOS RED ELECTRICA 4 PULGADAS TDP Y PARA TELECOMUNICACIONES (INCLUYE ACCESORIOS)	ml	$ 28.312,00	8.353,70	$ 236.509.954,00		$ -	$ -
56		3NP		ARENA DE SOPORTE PARA TUBERÍA	m3	$ 140.191,00	1.307,55	$ 183.306.742,00		$ -	$ -
57		4NP		TUBERIA 4" RDE 21 (INCLUYE ACCESORIOS)	ml	$ 56.236,00	247,60	$ 13.924.034,00		$ -	$ -
58		5NP		CAJA ELECTRICA RS-05 (NO INCLUYE ACERO)	und	$ 3.650.344,00	15,00	$ 54.755.160,00		$ -	$ -
59		6NP		CAJA ELECTRICA RS-06 (NO INCLUYE ACERO)	und	$ 2.005.686,00	1,00	$ 2.005.686,00		$ -	$ -
60		7NP		CAJA ELECTRICA RS-03 (NO INCLUYE ACERO)	und	$ 9.307.572,00	5,00	$ 46.537.860,00		$ -	$ -
61		8NP		Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 0,00 y 4,90 m de altura. Tramo Cartago Quimbaya.	U	$ 72.233,00	1,00	$ 72.233,00		$ -	$ -
62		9NP		Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 5,00 y 7,90 m de altura. Tramo Cartago Quimbaya.	U	$ 144.855,00	3,00	$ 434.565,00		$ -	$ -
63		10NP		Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 8,00 y 11,90 m de altura. Tramo Cartago Quimbaya.	U	$ 253.403,00	6,00	$ 1.520.418,00		$ -	$ -
64		11NP		Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 12,00 y 14,90 m de altura. Tramo Cartago Quimbaya.	U	$ 435.056,00	1,00	$ 435.056,00		$ -	$ -
65		12NP		Aprovechamiento forestal tala de árboles con alturas mayores a 15,00 m de altura. Tramo Cartago Quimbaya.	U	$ 580.055,00	7,00	$ 4.060.385,00		$ -	$ -
66		13NP		Cargue y retiro de material vegetal proveniente de la tala de arboles en el tramo Cartago - Quimbaya	M3	$ 120.930,00	41,00	$ 4.958.130,00		$ -	$ -
67		14NP		Caja movistar (no incluye acero).	und	$ 3.189.052,00	16,00	$ 51.024.832,00		$ -	$ -
68		15NP		Pompeyano en concreto hidráulico mr 42 acelerado a 7 días	M3	$ 1.174.250,00	129,00	$ 151.478.250,00		$ -	$ -
69		16NP		Hito delineador – Poste flexible naranja x 75 cm	U	$ 62.068,00	22,00	$ 1.365.496,00		$ -	$ -
70		17NP		Bordillo rebasable 40x15x8 cm	U	$ 58.608,00	102,00	$ 5.978.016,00		$ -	$ -
71		18NP		Estoperol plástico con espigo diámetro 10 cm x h: 2,5 cm	U	$ 6.553,00	-	$ -		$ -	$ -
72		19NP		Roceria	Ha	$ 3.670.347,00	0,45	$ 1.651.656,00	0,55	$ 2.018.691,00	$ 2.018.691,00
73		20NP		Dren horizontal de longitud mayor a diez metros	ML	$ 223.900,00	-	$ -		$ -	$ -
74		21NP		Marca vial	M2	$ 37.357,00	3.423,92	$ 127.907.379,00		$ -	$ -
75		NP22		Anclajes tipo activo Hasta 40 Ton (Tendón de 4 Torones hasta φ=5/8"), incluye perforación, instalación del anclaje, inyección y tensionamiento.	Ml	$ 486.045,00	1.085,00	$ 527.358.825,00	102,00	$ 49.576.590,00	$ 49.576.590,00
76		NP23		Nivelación de subrasante con adición de material granular	M3	$ 145.044,00	310,00	$ 44.963.640,00		$ -	$ -
77		NP24		CORTE DE PAVIMENTO	Ml	$ 8.413,00	6.610,20	$ 55.611.613,00		$ -	$ -
78		NP25		Pedraplen compacto para mejoramiento de subrasante.	M3	$ 150.977,00	3.359,40	$ 507.192.134,00		$ -	$ -
79		NP26		Suministro e instalación de Geoceldа	M2	$ 49.211,00	-	$ -		$ -	$ -
80		NP27		MALLA ELECTROSOLDADA M-84 15cmx15cmx4 mm	M2	$ 11.435,00	2.901,10	$ 33.174.079,00	158,40	$ 1.811.304,00	$ 1.811.304,00
81		NP28		CAJA VALVULAS TIPO EPA (NO INCLUYE ACERO).	U	$ 3.034.523,00	1,00	$ 3.034.523,00		$ -	$ -
82		NP29		JARDINERA EN CONCRETO 3000 PSI. ANCHO Iguales o < 0,70 M Y ALTURA Iguales o <0,90 M PAREDES EN CONCRETO 15 CM (No incluye acero de refuerzo, incluye formaleta).	Ml	$ 492.574,00	16,00	$ 7.881.184,00		$ -	$ -
83		NP30		Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 0,00 y 4,90 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	Und	$ 133.847,00	13,00	$ 1.740.011,00		$ -	$ -
84		NP31		Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 5,00 y 7,90 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	Und	$ 291.653,00	32,00	$ 9.332.896,00		$ -	$ -
85		NP32		Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 8,00 y 11,90 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	Und	$ 467.151,00	63,00	$ 29.430.513,00		$ -	$ -
86		NP33		Aprovechamiento forestal tala de árboles entre12,00 y 14,90 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	Und	$ 869.286,00	48,00	$ 41.725.728,00		$ -	$ -
87		NP34		Aprovechamiento forestal tala de árboles entre15,00 y 17,90 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	Und	$ 1.771.323,00	14,00	$ 24.798.522,00		$ -	$ -
88		NP35		Aprovechamiento forestal tala de árboles entre18,00 y 21,90 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	Und	$ 1.991.653,00	13,00	$ 25.891.489,00		$ -	$ -
89		NP36		Aprovechamiento forestal tala de árboles mayores a 22 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	Und	$ 2.301.571,00	14,00	$ 32.221.994,00		$ -	$ -
90		NP37		PILOTE TIPO CAISSON EN CONCRETO CLASE C (4000 PSI) FUNDIDO IN SITU DE DIAMETRO INTERIOR 1,20 m - EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN , (INCLUYE ANILLOS EN CONCRETO 28 MPa DE 0,10 m) (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO, NO INCLUYE EXPLOSIVOS O SIMILARES PARA FRACTURACIÓN.)	Ml	$ 1.945.330,00	427,90	$ 832.406.707,00		$ -	$ -
91		NP38		PILOTE TIPO CAISSON EN CONCRETO CLASE C (4000 PSI) FUNDIDO IN SITU DE DIAMETRO INTERIOR 1,20 m - EXCAVACION MANUAL EN ROCA. (INCLUYE ANILLOS EN CONCRETO CLASE D DE 0,10 m Y CONCRTEO NUCLEO DE 28 Mpa) (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)(NO INCLUYE EXPLOSIVOS O SIMILARES PARA FRACTURACIÓN).	Ml	$ 3.258.506,00	101,00	$ 329.109.106,00		$ -	$ -
92		NP39		PILOTE TIPO CAISSON EN CONCRETO CLASE C (4000 PSI) FUNDIDO IN SITU DE DIAMETRO INTERIOR 1,50 m - EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN . (INCLUYE ANILLOS EN CONCRETO CLASE D DE 0,10 m) (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)(NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO, NO INCLUYE EXPLOSIVOS O SIMILARES PARA FRACTURACIÓN.)	Ml	$ 2.633.845,00	397,00	$ 1.045.636.465,00	6,50	$ 17.119.993,00	$ 17.119.993,00
93		NP40		PILOTE TIPO CAISSON EN CONCRETO CLASE C (4000 PSI) FUNDIDO IN SITU DE DIAMETRO INTERIOR 1,50 m - EXCAVACION MANUAL EN ROCA . (INCLUYE ANILLOS EN CONCRETO CLASE D DE 0,10 m Y CONCRTEO NUCLEO DE 28 Mpa) (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)(NO INCLUYE EXPLOSIVOS O SIMILARES PARA FRACTURACIÓN).	Ml	$ 4.341.649,00	543,60	$ 2.360.120.396,00	100,30	$ 435.467.395,00	$ 435.467.395,00
94		NP41		Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diametro 350 mm (14"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml	$ 233.759,00	71,10	$ 16.620.265,00		$ -	$ -
95		NP42		Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diametro 400 mm (16"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml	$ 285.639,00	-	$ -		$ -	$ -
96		NP43		Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diametro 500 mm(20"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml	$ 477.422,00	273,20	$ 130.431.690,00		$ -	$ -
97		NP44		Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diametro 600 mm (24"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml	$ 653.901,00	167,60	$ 109.593.808,00		$ -	$ -
98		NP45		Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diametro 700 mm (27"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml	$ 782.650,00	204,30	$ 159.895.395,00		$ -	$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PRE ACTA DE OBRA No. 34

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

PREACTA DE OBRA No 34

DICIEMBRE 2023

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	Costo	ACUMULADO ACTA ANTERIOR		EJECUTADO DEL MES		VALOR COBRO
		GENERAL	PARTICULAR				CANT	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
99		NP46		Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diámetro 800 mm (33"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml	$ 1.287.299,00	50,80	$ 65.394.789,00		$ -	$ -
100		NP47		Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diámetro 900 mm (36"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml	$ 1.799.830,00	-	$ -		$ -	$ -
101		NP48		CONCRETO CICLOPEO CLASE G (Concreto 14 Mpa 60% y piedra de mano 40%). Incluye formaleta.	M3	$ 463.639,00	-	$ -		$ -	$ -
102		NP49		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO 2400	M2	$ 11.286,00	5.193,60	$ 58.614.970,00		$ -	$ -
103		NP50		Fabricación de Estructura Metálica en Acero Estructural A709Gr50W . (Incluye perfiles, equipo de soldadura y corte, gas, fundente, soldaduras, discos de lija corte y pulido)	Kg	$ 14.708,00	561.540,60	$ 8.259.139.145,00		$ -	$ -
104		NP51		Transporte estructura Metálica (Incluye cargue y descargue)..	Kg	$ 261,00	-	$ -		$ -	$ -
105		NP52		Montaje de estructura metálica. (Incluye equipo de soldadura y corte, gas, fundente, soldaduras, discos de lija corte y pulido)	Kg	$ 4.813,00	-	$ -		$ -	$ -
106		NP53		Suministro e Instalación de Sardinel prefabricado A-80 (800x200x350 mm). Incluye mortero de nivelación y de juntas de 2 cms de espesor. Peso x unidad 102 kg	Ml	$ 133.652,00	1.475,50	$ 197.203.526,00		$ -	$ -
107		NP54		Suministro e Instalación de Sardinel prefabricado A-10 (800x200x500 mm). Incluye mortero de nivelación y de juntas de 2 cms de espesor. Peso x unidad 142 kg	Ml	$ 166.522,00	2.678,00	$ 445.945.916,00		$ -	$ -
108		NP55		Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diámetro 250 mm (10"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml	$ 101.127,00	-	$ -			
109		NP56		Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diámetro 315 mm (12"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml	$ 140.469,00	593,70	$ 83.396.445,00		$ -	$ -
110		NP57		Placa inferior y cañuela de pozo. Diámetro interno 1.20m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.2m.	U	$ 668.507,00	7,00	$ 4.679.549,00		$ -	$ -
111		NP58		Placa inferior y cañuela de pozo. Diámetro interno 1.50m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.2m.	U	$ 885.223,00	4,00	$ 3.540.892,00		$ -	$ -
112		NP59		Placa inferior y cañuela de pozo. Diámetro interno 1.80m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.2m.	U	$ 1.276.660,00	3,00	$ 3.829.980,00		$ -	$ -
113		NP60		Cuerpo de pozo. Diámetro interno 1.20m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.2m.	Ml	$ 823.467,00	15,10	$ 12.434.352,00		$ -	$ -
114		NP61		Cuerpo de pozo. Diámetro interno 1.50m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.2 m.	Ml	$ 922.566,00	8,90	$ 8.210.837,00		$ -	$ -
115		NP62		Cuerpo de pozo. Diámetro interno 1.80m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.2 m.	Ml	$ 1.054.743,00	8,70	$ 9.176.264,00		$ -	$ -
116		NP63		Placa superior de pozo. Diámetro 1.2m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.4 m.	U	$ 1.976.220,00	6,00	$ 11.857.320,00		$ -	$ -
117		NP64		Placa superior de pozo. Diámetro 1.5m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.4 m.	U	$ 2.448.193,00	1,00	$ 2.448.193,00		$ -	$ -
118		NP65		Placa superior de pozo. Diámetro 1.8m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.4 m.	U	$ 2.960.214,00	4,00	$ 11.840.856,00		$ -	$ -
119		NP66		Demolición cerramiento en concreto reforzado. Inc columna en concreto reforzado y cimentación en concreto ciclópeo. Inc disposición de sobrantes	M2	$ 81.846,00	569,40	$ 46.603.112,00		$ -	$ -
120		NP67		Retiro, limpieza, reparación, pintura e instalación malla de cerramiento existente	M2	$ 64.723,00	356,60	$ 23.080.222,00		$ -	$ -
121		NP68		Pantalla cerramiento e=0,12 m en concreto 21 Mpa. No incl. Refuerzo	M2	$ 133.376,00	340,00	$ 45.347.840,00		$ -	$ -
122		NP69		Viga cimentación 0,30* 0,40 cerramiento en concreto 21 Mpa. No incl. Refuerzo	Ml	$ 126.896,00	455,50	$ 57.801.128,00		$ -	$ -
123		NP70		Columna 0,12*0,20 cerramiento en concreto 21 Mpa. No incl. Refuerzo	Ml	$ 90.067,00	214,00	$ 19.274.338,00		$ -	$ -
124		NP71		Micropilote de concreto vaciado in situ de diámetro 0.40m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	Ml	$ 164.369,00	546,00	$ 89.745.474,00		$ -	$ -
125		NP72		Suministro e Instalación de Barrera prefabricada tipo New Jersey Bidireccional (800x600x150x1000 mm). Peso x unidad 575 kg	Ml	$ 773.142,00	498,60	$ 385.488.601,00		$ -	$ -
126		NP73		Demolición manual de muros en mampostería y placas, con acarreo menor a 30m. Inc cargue, retiro, transporte y disposición final de material de la demolición	M2	$ 34.405,00	5.384,00	$ 185.236.520,00		$ -	$ -
127		NP74		Bordillo fundido en sitio en concreto 21 Mpa 0,20 m x 0,50 m	Ml	$ 124.270,00	137,60	$ 17.099.552,00		$ -	$ -
128		NP75		Bordillo fundido en sitio en concreto 21 Mpa 0,20 m x 0,35 m	Ml	$ 93.889,00	173,80	$ 16.317.908,00		$ -	$ -
129		NP76		Subbase granular clase A para cicloruta. Instalación manual	M3	$ 240.429,00	767,60	$ 184.553.300,00		$ -	$ -
130		NP77		Base granular clase B para cicloruta. Instalación manual	M3	$ 268.568,00	-	$ -		$ -	$ -
131		NP78		Mezcla asfáltica MDC 19. Instalación manual	M3	$ 976.719,00	250,30	$ 244.472.766,00		$ -	$ -
132		NP79		Andén en concreto 21 Mpa e=0,10m	M2	$ 103.906,00	2.320,20	$ 241.082.701,00	158,40	$ 16.458.710,00	$ 16.458.710,00
133		NP80		Loseta guía táctil 0,40x0,40m e=6 cm instalada sobre mortero 1:3	M2	$ 201.929,00	492,80	$ 99.510.611,00	55,40	$ 11.186.867,00	$ 11.186.867,00
134		NP81		Sumidero tipo EPA 0,80x1,50 m con reja de polipropileno	U	$ 1.971.133,00	9,50	$ 18.725.764,00			
135		NP82		Estructura de contención L=12,00 m H=4,40 m PR0+330. Concreto clase 21 Mpa	M3	$ 1.066.482,00	2,00	$ 2.132.964,00		$ -	$ -
136		NP83		Base Granular clase B	M3	$ 174.798,00	4.330,10	$ 756.892.820,00		$ -	$ -
137		NP84		Trasiego vertical de material de excavación proveniente de los caisson. Para distancias verticales mayores a 20 m.	M3	$ 121.386,00	656,90	$ 79.738.463,00	200,00	$ 24.277.200,00	$ 24.277.200,00
138		NP85		Construcción de anillos de seguridad en concreto 28 MPa de 0,10 m para pilote tipo caisson en concreto clase c (4000 psi) fundido in situ de diámetro interior 1,20 m - excavación manual en material común. (no incluye acero de refuerzo, no incluye explosivos o similares para fracturación)	ML	$ 869.893,00	91,20	$ 79.334.242,00			$ -
139		NP86		Construcción de anillos de seguridad en concreto 28 MPa de 0,10 m para pilote tipo caisson en concreto clase c (4000 psi) fundido in situ de diámetro interior 1,50 m - excavación manual en material común. (no incluye acero de refuerzo, no incluye explosivos o similares para fracturación)	ML	$ 987.960,00	56,20	$ 55.523.352,00			$ -
140		NP87		Canal en concreto de 3.000 PSI incluye formaleta, no incluye acero de refuerzo. Área hidráulica 0,80x0,25m. Espesor de paredes e=0,15m	M3	$ 1.190.999,00	21,20	$ 25.249.179,00		$ -	$ -
141		NP88		Alfajía muro e=0,20m en concreto de 3000 PSI (no incluye acero de refuerzo)	ML	$ 30.128,00	254,20	$ 7.658.538,00		$ -	$ -
142		NP89		Conformación manual de subrasante. Para andenes, cicloruta y franjas de ampliación de calzada existente.	M2	$ 19.252,00	4.970,70	$ 95.695.916,00		$ -	$ -
143		NP90		Conformación de franja para instalación de Sardinel y/o New Jersey (incluye demolición de pavimento y excavación o lleno de granulares)	ML	$ 18.921,00	3.871,50	$ 73.252.652,00		$ -	$ -
144		NP91		Mezcla asfáltica MDC 10. Instalación manual	M3	$ 1.150.940,00	114,40	$ 131.667.536,00		$ -	$ -
145		NP92		Pavimento en concreto hidráulico MR 42 acelerado a 7 dias.	M3	$ 899.827,00	-	$ -		$ -	$ -
146		NP93		Canastilla para dovelas en varilla D=1/4"	Ml	$ 17.894,00	83,40	$ 1.492.360,00		$ -	$ -
147		NP94		Trincho en guadua altura variable (Incluye excavación).	M2	$ 64.489,00	100,00	$ 6.448.900,00	61,55	$ 3.969.298,00	$ 3.969.298,00
148		NP95		Pilote tipo caisson en concreto clase C (4000 PSI) fundido in situ, diámetro interior D= 1,20 m. Excavación manual en roca, incluye anillos en concreto clase D de 0.10m y concreto núcleo 28 Mpa. (No incluye acero de refuerzo, incluye cemento expansivo).	Ml	$ 3.612.815,00	-	$ -		$ -	$ -
149		NP96		Pilote tipo caisson en concreto clase C (4000 PSI) fundido in situ, diámetro interior D= 1,50 m. Excavación manual en roca, incluye anillos en concreto clase D de 0.10m y concreto núcleo 28 Mpa. (No incluye acero de refuerzo, incluye cemento expansivo).	Ml	$ 4.853.555,00	19,00	$ 92.217.545,00		$ -	$ -
150		NP97		Caja de concreto 21 Mpa 50x50 libre, para redes eléctricas y telecomunicaciones. Incluye marco metálico y tapa. (No incluye acero de refuerzo).	U	$ 331.030,00	5,00	$ 1.655.150,00		$ -	$ -
151		NP98		Suministro e instalación de tubería acueducto RDE 21 PVC unión mecánica. Diámetro 315 mm (12"). No incluye excavación, relleno, cama de arena. No incluye accesorios.	Ml	$ 459.286,00	720,00	$ 330.685.920,00		$ -	$ -
152		NP99		Lleno manual con material granular de préstamo.	M3	$ 172.536,00	1.281,10	$ 221.035.870,00	743,00	$ 128.194.248,00	$ 128.194.248,00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PRE ACTA DE OBRA No. 34

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

PREACTA DE OBRA No 34

DICIEMBRE 2023

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	Costo	ACUMULADO ACTA ANTERIOR		EJECUTADO DEL MES		VALOR COBRO	
		GENERAL	PARTICULAR				CANT	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL		
153		NP100		Pavimento en concreto hidráulico MR 38 acelerado a 7 dias.	M3	$ 840.366,00	34,80	$ 29.244.737,00		$ -	$ -	
154		NP101		Obra falsa para fundición de estructuras aéreas y pantallas en altura.	M2	$ 100.257,00	102,00	$ 10.226.214,00	60,00	$ 6.015.420,00	$ 6.015.420,00	60
155		NP102		Gaviones en malla de alambre triple torsión calibre 11 (3mm).	M3	$ 434.405,00	-	$ -		$ -	$ -	
156		NP103		Escarificación superficie de concreto existente, h <=10m	M2	$ 34.500,00	677,70	$ 23.380.650,00		$ -	$ -	
157		NP104		Anclaje D=1/2" L=15cm (Incluye perforación y epóxico, no incluye acero de refuerzo).	U	$ 21.764,00	786,00	$ 17.106.504,00	980,00	$ 21.328.720,00	$ 21.328.720,00	
158		NP105		Baranda de protección peatonal (Entre 4 a 5 hilos). Incluye Tubo Cerramiento Negro 1.1/2" cal 2.0mm, platinas de apoyo cal 6 mm, chazos, fabricación e instalación.	ML	$ 309.566,00	11,40	$ 3.529.052,00		$ -	$ -	
159		NP106		Manejo de aguas de escorrentia para protección de obras en ejecución.	ML	$ 14.161,00	-	$ -	400,00	$ 5.664.400,00	$ 5.664.400,00	400
160		NP107		Complemento peatonal de pompeyano con placa en lámina alfajor de 2.50 m x 0.53 m calibre 2.5mm	U	$ 566.249,00	2,00	$ 1.132.498,00		$ -	$ -	
161		NP108		Suministro e instalación de señal informativa, tablero de 1.50m x0.90m Calibre 16, Angulo 1/4 x 2" y cinta reflectiva tipo IV.	U	$ 1.362.898,00	-	$ -		$ -	$ -	
162		NP109		Suministro e instalación de marcador de obstáculo, tablero de 0.30m x 0.80m Calibre 16, Angulo 1/4 x 2" y cinta reflectiva tipo IV.	U	$ 304.435,00	-	$ -		$ -	$ -	
163		NP110		Suministro e instalación de señal vertical, tablero de 0.45m x 0.45m Calibre 16, Angulo 1/4 x 2" y cinta reflectiva tipo IV.	U	$ 453.865,00	-	$ -		$ -	$ -	
164		NP111		Conformación manual de zonas para empradización y paisajismo.	M2	$ 5.037,00	472,90	$ 2.381.997,00		$ -	$ -	
165		NP112		Ductos red eléctrica 2 pulgadas pvc conduit y para telecomunicaciones (Incluye accesorios).	ML	$ 23.533,00	-	$ -		$ -	$ -	
166		NP113		Tapón hierro dúctil hembra D=12"	U	$ 1.114.648,00	-	$ -		$ -	$ -	
167		NP114		Suministro e instalación de bolardo polimérico 60x20 cm	U	$ 388.318,00	48,00	$ 18.639.264,00		$ -	$ -	
168		NP115		Suministro e instalación de geodren planar.	M2	$ 55.877,00	-	$ -		$ -	$ -	
169		NP116		Tubería de Concreto Reforzado CLASE II, de 600mm de diámetro interior.	ML	$ 425.721,00	9,00	$ 3.831.489,00		$ -	$ -	
170		NP117		Perforación con barreno hasta D=6" para derivaciones de redes de servicios públicos hasta D=4"	ML	$ 280.580,00	47,60	$ 13.355.608,00		$ -	$ -	
171		NP118		Rescate, traslado, reubicación y mantenimiento de bromelias y orquideas en cumplimiento a resoluciones de CRQ. (Incluye mano de obra, transportes para rescate y mantenimientos, consumibles como fertilizantes, alcohol, gasas, enraizantes, rótulos, canastillas y herramientas).	U	$ 54.052,00	70,00	$ 3.783.640,00		$ -	$ -	
172		NP119		Aprovechamiento forestal guadual (Incluye corte desde el primer nudo basal, trozada, retiro de la guadua hasta el sitio de almacenamiento cerca al guadual y herramienta).	M2	$ 1.374,00	2.000,00	$ 2.748.000,00		$ -	$ -	
173		NP120		Traslado de postes cámaras de seguridad hasta 14 m de altura.	U	$ 2.579.812,00	2,00	$ 5.159.624,00		$ -	$ -	
174		NP121		Pilote tipo caisson en concreto clase C (4000 PSI) fundido in situ, diámetro interior D= 1,50 m. Excavación manual en roca a profundidades superiores a 25 ml, incluye anillos en concreto clase D de 0.10m y concreto núcleo 28 Mpa. (No incluye acero de refuerzo, incluye cemento expansivo y pluma grúa para el cargue). Profundidades de excavación mayores a 25 ml.	ML	$ 5.739.867,00	153,40	$ 880.495.598,00	64,00	$ 367.351.488,00	$ 367.351.488,00	
175		NP122		Cerca de alambre de púas y postes de concreto.	ML	$ 68.966,00	-	$ -		$ -	$ -	
176		NP123		Maniobras de conexión/desconexión EDEQ S.A ESP para traslado interferencia red de media tensión PR0+510 a PR1 +040 Margen Derecha - Margen Izquierda y PR1+890 a PR2+350 Margen Derecha carretera Armenia - Montenegro (No incluye acometidas domiciliarias).	GB	$ 175.318.896,00	1,00	$ 175.318.896,00		$ -	$ -	
177		NP124		Anclajes tipo activo Hasta 40 Ton (Tendón de 2 Torones hasta φ=5/8"), incluye perforación, instalación del anclaje, inyección y tensionamiento.	ML	$ 468.150,00	-	$ -	120,00	$ 56.178.000,00	$ 56.178.000,00	
				Subtotal				$ 22.491.782.428,00			$ 1.146.618.324,00	
								$ 44.080.818.270,30		SUBTOTAL OBRAS	$ 2.148.935.889,00	

ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003_PATIO BONITO REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL		
VALOR BASICO GESTIÓN PREDIAL		$ 0,00
VALOR BASICO GESTION SOCIAL		$ 0,00

VALOR BASICO ACTA DE OBRA	$ 2.148.935.889,00

ING. JULIAN MORENO SANZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
MP 25202-24902CND

CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS BARRERO
DIRECTOR DE OBRA
MP. 63202-109501 QND

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 34

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	DICIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
6	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales		m3

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
40.898,90	38.886,70	42,00	38.928,70

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Area (m2)	Espesor (m)	Volumen (m3)	Total	OBSERVACIÓN
1	PR0+104,62	PR0+111,82	Derecho		2,54		20,09	20,09	Modulo 16 - SECTOR PATIO BONITO
2	PR0+104,62	PR0+111,82	Derecho		3,04				
3	PR0+111,82	PR0+119,04	Derecho		3,54		21,95	21,95	Modulo 17 - SECTOR PATIO BONITO
4	PR0+111,82	PR0+119,04	Derecho		2,54				
							TOTAL	**42,04**	**m3**

CANTIDAD PARA PAGO 42,00 m3
CANTIDAD TOTAL PAGO 42,00 m3
SALDO ÍTEM 1.970,20 m3

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO





CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 34

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	DICIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
22	Excavaciones varias en material comun en seco		m3

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
11.600,00	11.028,30	139,00	11.167,30

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Area (m2)	Espesor (m)	Volumen (m3)	Total	OBSERVACIÓN
1	PR0+104,62	PR0+111,82	Derecho		11,52		72,29	72,29	Modulo 16 - SECTOR PATIO BONITO
2	PR0+104,62	PR0+111,82	Derecho		8,56				
3	PR0+111,82	PR0+119,04	Derecho		8,95		66,75	66,75	Modulo 17 - SECTOR PATIO BONITO
4	PR0+111,82	PR0+119,04	Derecho		9,54				
							TOTAL	**139,04**	**m3**

CANTIDAD PARA PAGO 139,00 m3
CANTIDAD TOTAL PAGO 139,00 m3
SALDO ÍTEM 432,70 m3

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO





MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

PRE ACTA DE OBRA No. 34

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	DICIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
28	Concreto clase 28 MPA para estribos, aletas, placas de acceso,muros		m3

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
2.140,00	1.871,60	207,30	2.078,90

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Ancho(m) Area(m2)	Espesor (m)	Cantidad	Total	OBSERVACIÓN
1	PR0+104,62	PR0+111,82	Derecho	7,20	3,50	1,00	1,00	25,20	Zarpa Módulo 16 - Patio Bonito Armenia Calarcá
2	PR0+111,82	PR0+119,04	Derecho	7,20	3,50	1,00	1,00	25,20	Zarpa Módulo 17 - Patio Bonito Armenia Calarcá
3	PR0+104,62	PR0+111,82	Derecho	7,20	0,62	3,00	1,00	13,39	Vástago Módulo 16 - Fase 1 - Patio Bonito Armenia Calarcá
	PR0+104,62	PR0+111,82	Derecho	7,20	0,44	2,85	1,00	9,03	Vástago Módulo 16 - Fase 2 - Patio Bonito Armenia Calarcá
4	PR0+111,82	PR0+119,04	Derecho	7,20	0,62	3,00	1,00	13,39	Vástago Módulo 17 - Fase 1 - Patio Bonito Armenia Calarcá
	PR0+111,82	PR0+119,04	Derecho	7,20	0,44	2,85	1,00	9,03	Vástago Módulo 17 - Fase 2 - Patio Bonito Armenia Calarcá
5	PR0+450,00	PR0+450,00	Derecho				65,29	65,29	Estribo eje 21 Calzada en Voladizo
6	PR0+374,00	PR0+374,00	Derecho				46,74	46,74	Estribo puente rio Quindio Lado Calarcá
							TOTAL	**207,27**	**m3**

CANTIDAD PARA PAGO	207,30	m3
CANTIDAD TOTAL PAGO	**207,30**	**m3**
SALDO ÍTEM	**61,10**	**m3**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO





MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

PRE ACTA DE OBRA No. 34

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	DICIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
31	Concreto clase 14 MPA	UNIDAD	m3

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
104,00	58,10	2,30	60,40

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Área (m2)	Volúmen	Total	OBSERVACIÓN
1	PR0+104,62	PR0+111,82	DERECHO	7,20	3,50	0,05	25,20	1,26	1,26	Solado de limpieza - Zarpa módulo # 16 Armenia - Calarcá
						0,05	2,26	-0,11	-0,11	Descuento sección caisson D=1,20 m
2	PR0+111,82	PR0+119,04	DERECHO	7,20	3,50	0,05	25,20	1,26	1,26	Solado de limpieza - Zarpa módulo # 17 Armenia - Calarcá
						0,05	2,26	-0,11	-0,11	Descuento sección caisson D=1,20 m
								TOTAL	2,29	m3

CANTIDAD PARA PAGO	2,30	m3
CANTIDAD TOTAL PAGO	**2,30**	**m3**
SALDO ÍTEM	**43,60**	**m3**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO



CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 34

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	DICIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
33	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	UNIDAD	kg

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
1202326,10	1014611,30	166.518,30	1181129,6

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	N° Varilla	Longitud (m)	kg/ml	Cantidad	Total	OBSERVACIÓN
1	PR0+083,00	PR0+090,00	Derecho	6	6,30	2,25	120	1701,00	**Zarpa Muro Módulo 16** - Patio Bonito Armenia - Calarcá
2				6	7,70	2,25	38	658,35	
3	PR0+090,00	PR0+097,00	Derecho	6	6,30	2,25	120	1701,00	**Zarpa Muro Módulo 17** - Patio Bonito Armenia - Calarcá
4				6	7,70	2,25	38	658,35	
5	PR0+091,00	PR0+104	Derecho	6	6,30	2,25	120	1185,00	**Vástago Muro Módulo 16** - Patio Bonito Armenia - Calarcá
6				6	7,70	2,25	38	407,68	
7	PR0+068,00	PR0+075,00	Derecho	7	6,00	3,04	65	1185,60	**Vástago Muro Módulo 17** - Patio Bonito Armenia - Calarcá
8				6	2,80	2,25	65	409,50	
9	PR0+240,00	PR0+240,00	EJE					7269,91	**VIGA EJE 8 CALZADA EN VOLADIZO**
10	PR0+435,00	PR0+435,00	Derecho	4	2,00	1,00	120	240,00	**VIGA EJE # 20 CALZADA EN VOLADIZO** Armenia - Calarcá
11				5	11,15	1,56	8	139,15	
12				5	7,20	1,56	11	123,55	
13				5	3,50	1,56	27	147,42	
14				6	2,38	2,25	120	642,60	
15				6	3,55	2,25	32	255,60	
16				6	5,30	2,25	80	954,00	
17				8	11,45	3,98	70	3189,97	
18	PR0+000,00	PR0+156,00	Derecho	3	0,50	0,56	990	277,20	ACERO PARA BORDILLO ANDEN TORRES DEL RIO
19				3	297,00	0,56	2	332,64	
20	PR0+285,00	PR0+285,00						24909,41	acero Pila 21 Eje 11 cv
21	PR0+315,00	PR0+315,00						27620,90	acero Pila 23 Eje 12 cv
22	PR0+315,00	PR0+315,00						27620,90	acero Pila 24 Eje 12 cv
23	PR0+330,00	PR0+330,00						23998,50	acero Pila 25 Eje 13 cv
24	PR0+330,00	PR0+330,00						23998,50	acero Pila 26 Eje 13 cv
25	PR0+420,00	PR0+420,00						16891,54	acero Pila 37 Eje 19 cv
							TOTAL	**166518,27**	**kg**


CANTIDAD PARA PAGO 166.518,30 kg
CANTIDAD TOTAL PAGO 166.518,30 kg
SALDO ÍTEM 21.196,50 kg

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO







CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÀ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 34

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	DICIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
72	Roceria		Ha

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
1,00	0,45	0,55	1,00

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		CANTIDAD	OBSERVACIÓN
1	PR0+000	PR0+371		373,00	14,70			0,548	
2								0,00	
3								0,00	
15								0,00	
							TOTAL	**0,55**	**Ha**

CANTIDAD PARA PAGO	0,55	Ha
CANTIDAD TOTAL PAGO	**0,55**	**Ha**
SALDO ÍTEM	**0,00**	**Ha**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

PRE ACTA DE OBRA No. 34

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	DICIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
41	Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo		m

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
400,00	0,00	297,00	297,00

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		Total	OBSERVACIÓN
	PR0+000	PR0+156	derecho	150,00	0,20	0,15		150,00	Bordillo fundido en sitio en concreto costado externo
	PR0+000	PR0+156	derecho	147,00	0,20	0,15		147,00	Bordillo fundido en sitio en concreto costado interno
							TOTAL	297,00	m

CANTIDAD PARA PAGO	297,00	m
CANTIDAD TOTAL PAGO	**297,00**	**m**
SALDO ÍTEM	**103,00**	**m**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO





MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

PRE ACTA DE OBRA No. 34

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	DICIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM 75	Anclajes tipo activo Hasta 40 Ton (Tendón de 4 Torones hasta φ=5/8"), incluye perforación, instalación del anclaje, inyección y tensionamiento.	UNIDAD	MI

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
1.265,00	1.085,00	102,00	1.187,00

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Cantidad	%Anvance		Total	OBSERVACIÓN
1	PR0+142	PR0+148	IZQUIERDO	17,00	2,00			34,00	Anclajes 1 y 2 - Modulo 1 pantalla anclada Patio Bonito Armenia - Calarcá
2	PR0+148	PR0+154	IZQUIERDO	17,00	2,00			34,00	Anclajes 1 y 2 - Modulo 2 pantalla anclada Patio Bonito Armenia - Calarcá
3	PR0+154	PR0+160	IZQUIERDO	17,00	2,00			34,00	Anclajes 1 y 2 - Modulo 3 pantalla anclada Patio Bonito Armenia - Calarcá
							TOTAL	**102,00**	**MI**

CANTIDAD PARA PAGO	102,00	MI
CANTIDAD TOTAL PAGO	**102,00**	**MI**
SALDO ÍTEM	**78,00**	**MI**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO



CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 34

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	DICIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
80	MALLA ELECTROSOLDADA M-84 15cmx15cmx4 mm		M2

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
3.300,00	2.901,10	158,40	3.059,50

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Ancho (m)	Cantidad		Total	OBSERVACIÓN
1	PR+00	PR0+156	Derecho	144,00	1,10			158,40	Malla electrosoldada Anden Torres del Rio MD Armenia - Montenegro
							TOTAL	158,40	M2

CANTIDAD PARA PAGO	158,40 M2
CANTIDAD TOTAL PAGO	**158,40 M2**
SALDO ÍTEM	**240,50 M2**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO





MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

PRE ACTA DE OBRA No. 34

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 20:	PERIODO:	DICIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
92	PILOTE TIPO CAISSON EN CONCRETO CLASE C (4000 PSI) FUNDIDO IN SITU DE DIAMETRO INTERIOR 1,50 m - EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN . (INCLUYE ANILLOS EN CONCRETO CLASE D DE 0,10 m) (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)(NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO, NO INCLUYE EXPLOSIVOS O SIMILARES PARA FRACTURACIÓN.)		MI

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
407,60	397,00	6,50	403,50

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	No Caisson	Longitud (m)			Total	OBSERVACIÓN
1	PR0+285	PR0+285	izquierdo	21	3,00			3,00	Calzada en voladizo Eje 11 Derecho Terminado - Armenia Calarcá
2	PR0+315	PR0+315	izquierdo	23	0,60			0,60	Calzada en voladizo Eje 12 Derecho Terminado - Armenia Calarcá
3	PR0+315	PR0+315	Derecho	24	0,80			0,80	Calzada en voladizo Eje 12 Derecho Terminado - Armenia Calarcá
4	PR0+330	PR0+330	izquierdo	25	0,60			0,60	Calzada en voladizo Eje 13 Derecho Terminado - Armenia Calarcá
5	PR0+330	PR0+330	Derecho	26	1,10			1,10	Calzada en voladizo Eje 13 Derecho Terminado - Armenia Calarcá
6	PR0+420	PR0+420	izquierdo	37	0,40			0,40	Calzada en voladizo Eje 19 Derecho Terminado - Armenia Calarcá
							TOTAL	6,50	MI

CANTIDAD PARA PAGO	6,50 MI
CANTIDAD TOTAL PAGO	**6,50 MI**
SALDO ÍTEM	**4,10 MI**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO





MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

PRE ACTA DE OBRA No. 34

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	DICIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
93	PILOTE TIPO CAISSON EN CONCRETO CLASE C (4000 PSI) FUNDIDO IN SITU DE DIAMETRO INTERIOR 1,50 m - EXCAVACION MANUAL EN ROCA . (INCLUYE ANILLOS EN CONCRETO CLASE D DE 0,10 m Y CONCRTEO NUCLEO DE 28 Mpa) (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)(NO INCLUYE EXPLOSIVOS O SIMILARES PARA FRACTURACIÓN).		MI

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
646,50	543,60	100,30	643,90

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	No Caisson	Longitud (m)			Total	OBSERVACIÓN
1	PR0+285	PR0+285	izquierdo	21	15,80			15,80	Calzada en voladizo Eje 11 Derecho Terminado - Armenia Calarcá
2	PR0+315	PR0+315	izquierdo	23	19,30			19,30	Calzada en voladizo Eje 12 Derecho Terminado - Armenia Calarcá
3	PR0+315	PR0+315	Derecho	24	18,85			18,85	Calzada en voladizo Eje 12 Derecho Terminado - Armenia Calarcá
4	PR0+330	PR0+330	izquierdo	25	18,70			18,70	Calzada en voladizo Eje 13 Derecho Terminado - Armenia Calarcá
5	PR0+330	PR0+330	Derecho	26	16,60			16,60	Calzada en voladizo Eje 13 Derecho Terminado - Armenia Calarcá
6	PR0+420	PR0+420	izquierdo	37	11,00			11,00	Calzada en voladizo Eje 19 Derecho Terminado - Armenia Calarcá

CANTIDAD PARA PAGO	100,25	MI
CANTIDAD TOTAL PAGO	**100,30**	**MI**
SALDO ÍTEM		**MI**

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO



CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 34

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	DICIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
132	Andén en concreto 21 Mpa e=0,10m		M2

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
2600,00	2.320,20	158,40	2.478,60

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Ancho (m)			Total	OBSERVACIÓN
1	PR0+000	PR0+156	Derecho	144,00	1,10			158,40	Anden Torres del Rio Armenia -Calarca
2									
							TOTAL	158,40	M2

CANTIDAD PARA PAGO	158,40	M2
CANTIDAD TOTAL PAGO	**158,40**	**M2**
SALDO ÍTEM	**121,40**	**M2**



CONTRATISTA



INTERVENTORÍA

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 34

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	DICIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
132	Andén en concreto 21 Mpa e=0,10m		M2

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
2600,00	2.320,20	158,40	2.478,60

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Ancho (m)			Total	OBSERVACIÓN

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO





MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

PRE ACTA DE OBRA No. 34

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	DICIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
133	Loseta guía táctil 0,40x0,40m e=6 cm instalada sobre mortero 1:3	M2	

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
850,00	492,80	55,40	548,20

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Ancho (m)			Total	OBSERVACIÓN
1	0+000	PR0+156	Izquierdo	138,40	0,40			55,36	Loseta guía táctil 0,40x0,40m e=6 cm instalada sobre mortero 1:3 Anden Torres del Rio Armenia Calarca
							TOTAL	55,36	M2

CANTIDAD PARA PAGO	55,40 M2
CANTIDAD TOTAL PAGO	**55,40 M2**
SALDO ÍTEM	**301,80 M2**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO





MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

PRE ACTA DE OBRA No. 34

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	DICIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
137	Trasiego vertical de material de excavación proveniente de los caisson. Para distancias verticales mayores a 20 m.		M3

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
1.300,00	656,90	200,00	856,90

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	No Caisson	Longitud (m)	Area (m2)	% Avance	Total	OBSERVACIÓN
1	PR0+285	PR0+285	Izquierdo	21	15,00	2,27	1,00	34,05	
2	PR0+285	PR0+285	Derecho	22	15,00	2,27	1,00	34,05	
3	PR0+315	PR0+315	Izquierdo	23	15,00	2,27	1,00	34,05	
4	PR0+315	PR0+315	Derecho	24	15,00	2,27	1,00	34,05	
5	PR0+330	PR0+330	Izquierdo	25	15,00	2,27	1,00	34,05	
5	PR0+330	PR0+330	Derecho	26	13,10	2,27	1,00	29,74	
							TOTAL	**199,99**	**M3**

CANTIDAD PARA PAGO 199,99 M3
CANTIDAD TOTAL PAGO 200,00 M3
SALDO ÍTEM 443,10 M3

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO





CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 34

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	DICIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
152	Lleno manual con material granular de préstamo.		M3

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
3.081,10	1.281,10	743,00	2.024,10

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Area (m2)	Espesor (m)	Volumen (m3)	Total	OBSERVACIÓN
1	PR0+061,75	PR0+068,67	Derecho		12,48		118,09	118,09	RELLENO MÓDULO 10 PATIO BONITO BAJO ARMENIA - CALARCÁ
2	PR0+061,75	PR0+068,67	Derecho		21,65				
3	PR0+068,67	PR0+075,82	Derecho		22,36		163,31	163,31	RELLENO MÓDULO 11 PATIO BONITO BAJO ARMENIA - CALARCÁ
4	PR0+068,67	PR0+075,82	Derecho		23,32				
5	PR0+075,82	PR0+083,02	Derecho		24,1		160,06	160,06	RELLENO MÓDULO 12 PATIO BONITO BAJO ARMENIA - CALARCÁ
6	PR0+075,82	PR0+083,02	Derecho		20,36				
7	PR0+083,02	PR0+090,22	Derecho		24,36		163,12	163,12	RELLENO MÓDULO 13 PATIO BONITO BAJO ARMENIA - CALARCÁ
8	PR0+083,02	PR0+090,22	Derecho		20,95				
9	PR0+090,22	PR0+097,42	Derecho		19,454		138,43	138,43	RELLENO MÓDULO 14 PATIO BONITO BAJO ARMENIA - CALARCÁ
10	PR0+090,22	PR0+097,42	Derecho		19				
							TOTAL	743,00	M3

CANTIDAD PARA PAGO	743,00	M3
CANTIDAD TOTAL PAGO	**743,00**	**M3**
SALDO ÍTEM	**1.057,00**	**M3**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO





CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 34

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	DICIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
157	Anclaje D=1/2" L=15cm (Incluye perforación y epóxico, no incluye acero de refuerzo).		U

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
5.000,00	786,00	980,00	1.766,00

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Ancho (m) / Area (m2)	Espesor (m)	CANTIDAD	Total	OBSERVACIÓN
1	PR0+000	PR0+156	Derecho				980,00	980,00	Anclajes para Bordillo anden Torres del Rio, se perforan cada 30cm dos perforaciones
2									
3									
4									
5									
							TOTAL	**980,00**	**U**

CANTIDAD PARA PAGO	980,00 U
CANTIDAD TOTAL PAGO	**980,00 U**
SALDO ÍTEM	**3.234,00 U**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO





CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PREACTA DE OBRA No 34

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	OCTUBRE 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
174	Pilote tipo caisson en concreto clase C (4000 PSI) fundido in situ, diámetro interior D= 1,50 m. Excavación manual en roca a profundidades superiores a 25 ml, incluye anillos en concreto clase D de 0.10m y concreto núcleo 28 Mpa. (No incluye acero de refuerzo, incluye cemento expansivo y pluma grúa para el cargue). Profundidades de excavación mayores a 25 ml.		ML

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
220,00	153,40	64,00	217,40

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	No Caisson	Longitud (m)			Total	OBSERVACIÓN
1	PR0+285	PR0+285	izquierdo	21	11,00			11,00	Calzada en voladizo Eje 1 Derecho Terminado - Armenia Calarcá
2	PR0+315	PR0+315	izquierdo	23	16,00			16,00	Calzada en voladizo Eje 9 izquierdo Terminado - Armenia Calarcá
3	PR0+315	PR0+315	Derecho	24	12,00			12,00	Calzada en voladizo Eje 1 Derecho Terminado - Armenia Calarcá
4	PR0+330	PR0+330	izquierdo	25	7,00			7,00	Calzada en voladizo Eje 8 izquierdo Terminado - Armenia Calarcá
5	PR0+330	PR0+330	Derecho	26	5,00			5,00	Calzada en voladizo Eje 9 izquierdo Terminado - Armenia Calarcá
6	PR0+420	PR0+420	izquierdo	37	13,00			13,00	Calzada en voladizo Eje 9 izquierdo Terminado - Armenia Calarcá
							TOTAL	**64,00**	**ML**

CANTIDAD PARA PAGO 64,00 ML


CANTIDAD TOTAL PAGO 64,00 ML

SALDO ÍTEM 2,60 ML

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO





MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

PRE ACTA DE OBRA No. 34

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	DICIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM 177	Anclajes tipo activo Hasta 40 Ton (Tendón de 2 Torones hasta φ=5/8"), incluye perforación, instalación del anclaje, inyección y tensionamiento.	UNIDAD	ML

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
200,00	0,00	120,00	120,00

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Cantidad	%Anvance		Total	OBSERVACIÓN
1	PR0+062	PR0+069	Derecho	20,00	2,00			40,00	Anclajes 1 y 2 - Muro 24 La María Armenia - Calarcá
2	PR0+069	PR0+076	Derecho	20,00	2,00			40,00	Anclajes 1 y 2 - Muro 25 La María Armenia - Calarcá
3	PR0+154	PR0+160	IZQUIERDO	20,00	2,00			40,00	Anclajes 1 y 2 - Muro 26 La María Armenia - Calarcá
							TOTAL	**120,00**	**ML**

CANTIDAD PARA PAGO	120,00	ML
CANTIDAD TOTAL PAGO	**120,00**	**ML**
SALDO ÍTEM	**80,00**	**ML**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO





MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

PRE ACTA DE OBRA No. 34

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	DICIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
147	Trincho en guadua altura variable (Incluye excavación).		M2

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
600,00	100,00	61,50	161,50

N°	PR Inicial	PR Final	Costado		Longitud (m)	Altura (m)	% Avance	Total	OBSERVACIÓN
1	PR0+145	PR0+155	Derecho		10,00	1,60	1,00	16,00	
2	PR0+155	PR0+166	Derecho		11,05	0,75	1,00	8,29	
3	PR0+219	PR0+219	Derecho		6,60	1,40	1,00	9,24	
4	PR0+326	PR0+326	Derecho		9,95	1,45	1,00	14,43	
5	PR0+420	PR0+420	Derecho		15,10	0,90	1,00	13,59	
							TOTAL	**61,55**	**M2**

CANTIDAD PARA PAGO	61,55	M2
CANTIDAD TOTAL PAGO	**61,50**	**M2**
SALDO ÍTEM	**438,50**	**M2**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO





MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

PRE ACTA DE OBRA No. 34

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	DICIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
154	Obra falsa para fundición de estructuras aéreas y pantallas en altura.		M2

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
540,00	102,00	60,00	162,00

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Cantidad	longitud	ancho		Total	OBSERVACIÓN
1	PR0+154	PR0+157	Derecho	1,00	12,00	2,50		30,00	Viga Eje 3 Calzada en Voladizo Via Armenia - Calarca
2	PR0+167	PR0+167	Derecho	1,00	12,00	2,50		30,00	Viga Eje 3 Calzada en Voladizo Via Armenia - Calarca
							TOTAL	60,00	M2

CANTIDAD PARA PAGO	60,00 M2
CANTIDAD TOTAL PAGO	**60,00 M2**
SALDO ÍTEM	**378,00 M2**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO





CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 34

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	DICIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
159	Manejo de aguas de escorrentia para protección de obras en ejecución.		ML

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
500,00	0,00	400,00	400,00

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Cantidad	longitud			Total	OBSERVACIÓN
1	PR0+050	PR0+450	Derecho	1,00	400,00			400,00	Instalacioón de sacos suelo cemento para control de agua lluvia Via Armenia-Calarcá
							TOTAL	400,00	ML

CANTIDAD PARA PAGO	400,00 ML
CANTIDAD TOTAL PAGO	**400,00 ML**
SALDO ÍTEM	**100,00 ML**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO





	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	CODIGO	AFINCO-FR-12
		VERSION	1
		PAGINA	1

CONTRATO No. 1904 de 2020

		%		TIPO DE PAGO		NUMERO DE ACTA O CENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		50,34%		ACTA DE OBRA	X	34	Diciembre de 2023
PAGO ANTICIPADO				ACTA DE INTERVENTORIA			
			9/06/2023	ACTA DE AJUSTE			
				PRESTACION DE SERVICIOS			
				OTRO			
				CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. De Recurso Presupuestal que financia el proyecto
(Consulte la informacion en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$
No. COMPROMISO	217322	RUBRO No.	C-2401-0600-118-0-2401008-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 1.082.819.085,10
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$
						TOTAL ACTA	$ 1.082.819.085,10

Firmado digitalmente por RODRIGO OSORIO TOVAR

Nombre: ING. RODRIGO OSORIO TOVAR
Matricula: 25202 - 250110 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA Diciembre de 2023

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL** QUINDIO **ACTA No.** 34 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2.148.935.889,00 **MES** Diciembre de 2023

CONTRATO No : 1904 de 2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL: 18 MESES **PLAZO ACUMULADO:** HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 **FECHA DE VENC ACTUAL:** 31-dic-23

FECHA DE SUSPENSION: N/A **FECHA DE REANUDACION:** N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $87.906.264.713,00 **VALOR ADIC (incl IVA)(B):** $13.674.152.696,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 101.580.417.409,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE		GPP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de Modificacion No.20 de fecha 17/11/2023		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADO	
	ICCP	ICOCIV		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	1	11601	E	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	17,00	$ 1.148.530,00	$ 19.525.010,00	5,00	$5.742.650,00	-	$ -	-	$ -
2	1	11601	E	201-13		Demolición de Estructuras	m3	9.720,00	$ 103.260,00	$ 1.003.687.200,00	1.700,00	$175.542.000,00	-	$ -	1.258,80	$ 129.983.688,00
3	1	11601	E	201.13		Remoción de alcantarillas	m	35,00	$ 69.280,00	$ 2.424.800,00	56,70	$3.928.176,00	-	$ -	-	$ -
4	1	11601	E	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	130.560,00	$ 10.350,00	$ 1.351.296.000,00	1.000,00	$10.350.000,00	-	$ -	-	$ -
5	1	11601	E	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	11.107,00	$ 62.820,00	$ 697.741.740,00	-		-	$ -	-	$ -
6	1	11601	E	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	410.666,00	$ 9.510,00	$ 3.905.433.660,00	40.898,90	$388.948.539,00	42,00	$ 399.420,00	38.928,70	$ 370.211.937,00
7	1	11601	E	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	38.800,00	$ 9.700,00	$ 376.360.000,00	18.000,00	$174.600.000,00	-	$ -	15.628,00	$ 151.591.600,00
8	1	11601	E	220.1		Terraplenes	m3	89.760,00	$ 13.090,00	$ 1.174.958.400,00	2.000,00	$26.180.000,00	-	$ -	-	$ -
9	1	11601	E		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	40.800,00	$ 10.370,00	$ 423.096.000,00	599,00	$6.211.630,00	-	$ -	-	$ -
						SUBTOTAL EXPLANACIONES				**$ 8.954.522.810,00**		**$791.502.995,00**		**$ 399.420,00**		**$ 651.787.225,00**
10	2	11602	SB	320-13		Subbase Granular clase A	m3	41.616,00	$ 140.150,00	$ 5.832.482.400,00	10.000,00	$1.401.500.000,00	-	$ -	9.333,40	$ 1.308.076.010,00
11	2	11602	SB	330-13		Base granular clase A	m3	27.744,00	$ 150.040,00	$ 4.162.709.760,00	2.391,00	$358.745.640,00	-	$ -	2.391,00	$ 358.745.640,00
12	2	11602	SB	330-13		Base granular para bacheo clase A (para mantenimiento)	m3	4.620,00	$ 174.980,00	$ 808.407.600,00			-	$ -	-	$ -
						SUBTOTAL BASE, SUBBASE Y AFIRMADO				**$ 10.803.599.760,00**		**$1.760.245.640,00**		**$ -**		**$ 1.666.821.650,00**
13	8	11603	PA	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	102.005,00	$ 2.910,00	$ 296.834.550,00	5.000,00	$14.550.000,00	-	$ -	4.499,00	$ 13.092.090,00
14	8	11603	PA	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	114.653,00	$ 1.840,00	$ 210.961.520,00	200.000,00	$368.000.000,00	-	$ -	191.576,30	$ 352.500.392,00
15	8	11603	PA		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	8.102,00	$ 720.970,00	$ 5.841.298.940,00	-		-	$ -	-	$ -
16	8	11603	PA		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	7.526,00	$ 730.050,00	$ 5.494.356.300,00	6.400,00	$4.672.320.000,00	-	$ -	6.101,90	$ 4.454.692.095,00
17	8	11603	PA		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos (para mantenimiento)	m3	2.310,00	$ 780.880,00	$ 1.803.832.800,00	7.612,70	$5.944.605.176,00	-	$ -	7.612,70	$ 5.944.605.176,00
18	8	11603	PA		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	2.968,00	$ 83.880,00	$ 248.955.840,00	5.450,00	$457.146.000,00	-	$ -	5.140,80	$ 431.210.304,00
19	8	11603	PA	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	4.452,00	78.660,00	$ 350.194.320,00	50,00	$3.933.000,00	-	$ -	29,00	$ 2.281.140,00
						SUBTOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS				**$ 14.246.434.270,00**		**$11.460.554.176,00**		**$ -**		**$ 11.198.381.197,00**
20	6	11604	OA	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	1.103,00	$ 32.570,00	$ 35.924.710,00	50,00	$1.628.500,00	-	$ -	-	$ -
21	6	11604	OA	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	11.596,00	$ 70.540,00	$ 817.981.840,00	300,00	$21.162.000,00	-	$ -	192,30	$ 13.564.842,00
22	6	11604	OA	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3	3.573,00	$ 25.930,00	$ 92.647.890,00	11.600,00	$300.788.000,00	139,00	$ 3.604.270,00	11.167,30	$ 289.568.089,00
23	6	11604	OA	600-13		Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3	4.122,00	$ 64.560,00	$ 266.116.320,00	-		-	$ -	-	$ -
24	6	11604	OA	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	11.817,00	$ 43.710,00	$ 516.521.070,00	3.100,00	$135.501.000,00	-	$ -	2.837,50	$ 124.027.125,00
25	6	11604	OA	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	4.380,00	$ 116.420,00	$ 509.919.600,00	100,00	$11.642.000,00	-	$ -	57,60	$ 6.705.792,00
26	6	11606	OA		621,1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,50 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	296,00	$ 2.753.760,00	$ 815.112.960,00	-		-	$ -	-	$ -
27	7	14104	OA		630.1.1P	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	751,00	$ 1.271.370,00	$ 954.798.870,00	-		-	$ -	-	$ -
28	7	14104	OA		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para estribos, aletas, placas de acceso,muros	m3	4.321,00	$ 900.510,00	$ 3.891.103.710,00	2.140,00	$1.927.091.400,00	207,30	$ 186.675.723,00	2.078,90	$ 1.872.070.239,00
29	7	14104	OA		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	751,00	$ 1.051.150,00	$ 789.413.650,00	51,00	$53.608.650,00	-	$ -	-	$ -
30	6	11604	OA	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	10.905,00	$ 666.070,00	$ 7.263.493.350,00	151,00	$100.576.570,00	-	$ -	36,10	$ 24.045.127,00
31	6	11604	OA	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	74,00	$ 576.820,00	$ 42.684.680,00	104,00	$59.989.280,00	2,30	$ 1.326.686,00	60,40	$ 34.839.928,00
32	4	14104	OA		632.1P	Baranda Metalica	m	80,00	$ 527.270,00	$ 42.181.600,00	40,00	$21.090.800,00	-	$ -	-	$ -
33	4	11604	OA	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	907.396,00	$ 4.720,00	$ 4.282.909.120,00	1.202.326,10	$5.674.979.192,00	166.518,30	$ 785.966.376,00	1.181.129,60	$ 5.574.931.712,00
34	5	14104	OA	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	42.858,00	$ 2.050,00	$ 87.858.900,00	-		-	$ -	-	$ -
35	6	14104	OA	642-13		Apoyo elastomerico -(dureza D 70- 65 cm x40 cm x 2 pulg reforzado)	u	43,00	$ 916.880,00	$ 39.425.840,00	10,00	$9.168.800,00	-	$ -	-	$ -
36	6	14104	OA		642,2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	78,00	$ 1.556.210,00	$ 121.384.380,00	10,00	$15.562.100,00	-	$ -	-	$ -
37	6	11604	OA		642,5P	Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto	m	78,00	$ 86.100,00	$ 6.715.800,00	40,00	$3.444.000,00	-	$ -	-	$ -
38	6	11604	OA	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	1.016,00	$ 638.780,00	$ 649.000.480,00	174,00	$111.147.720,00	-	$ -	104,00	$ 66.433.120,00
39	6	11604	OA		663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diametro 100 mm	m	5.562,00	$ 39.240,00	$ 217.860.480,00	695,00	$27.271.800,00	-	$ -	89,00	$ 3.492.360,00
40	6	11604	OA		671.3P	Cuneta de concreto 21 Mpa vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	2.176,00	$ 706.750,00	$ 1.537.888.000,00	288,00	$203.544.000,00	-	$ -	261,40	$ 184.744.450,00
41	6	11605	OA	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	9.442,00	$ 81.970,00	$ 773.960.740,00	400,00	$32.788.000,00	297,00	$ 24.345.090,00	297,00	$ 24.345.090,00
42	8	11604	OA	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	15.002,00	$ 7.680,00	$ 115.215.360,00	2.000,00	$15.360.000,00	-	$ -	419,10	$ 3.218.688,00
43	6	11604	OA	673-13		Material granular drenante	m3	461,00	$ 148.800,00	$ 68.596.800,00	621,00	$92.404.800,00	-	$ -	480,20	$ 71.453.760,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: Diciembre de 2023

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE | DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO | ACTA No.: 34 | ACTA FINAL: ☐ | VALOR BÁSICO ACTA: $ 2.148.935.889,00 | MES: Diciembre de 2023

CONTRATO No : 1904 de 2020 | PLAZO INICIAL: 18 MESES | PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2. | FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 | FECHA DE VENC ACTUAL: 31-dic-23

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 | FECHA DE SUSPENSION: N/A | FECHA DE REANUDACION: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 | INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO | VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $87.906.264.713,00 | VALOR ADIC (incl IVA)(B): $13.674.152.696,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 101.580.417.409,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE		GPP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de Modificacion No.20 de fecha 17/11/2023		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADO	
	ICCP	ICOCIV		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
						SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES				**$ 23.938.716.150,00**		**$8.818.748.612,00**		**$ 1.001.918.145,00**		**$ 8.293.440.322,00**
44	8	11607	SCT	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	35.214,00	$ 1.880,00	$ 66.202.320,00	209.213,50	$393.321.380,00	-	$ -	197.850,04	$ 371.958.075,00
45	8	11607	SCT	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	2.679,00	$ 8.320,00	$ 22.289.280,00	3.679,00	$30.609.280,00	-	$ -	1.859,00	$ 15.466.880,00
46	4	11607	SCT	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	80,00	$ 394.460,00	$ 31.556.800,00	70,00	$27.612.200,00	-	$ -	24,00	$ 9.467.040,00
47	4	11607	SCT	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	690,00	$ 324.180,00	$ 223.684.200,00	40,00	$12.967.200,00	-	$ -	-	$ -
48	4	11607	SCT	720-13		Poste de referencia	u	12,00	$ 253.550,00	$ 3.042.600,00	12,00	$3.042.600,00	-	$ -	-	$ -
49	4	11607	SCT	730-13		Defensa metalica	m	27.653,00	$ 225.670,00	$ 6.240.452.510,00	165,00	$37.235.550,00	-	$ -	15,00	$ 3.385.050,00
						SUBTOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD				**$ 6.587.227.710,00**		**$504.788.210,00**		**$ -**		**$ 400.277.045,00**
50	6	11606	OV	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	8.136,00	$ 18.370,00	$ 149.458.320,00	2.500,00	$45.925.000,00	-	$ -	472,90	$ 8.687.173,00
						SUBTOTAL OBRAS VARIAS				**$ 149.458.320,00**		**$45.925.000,00**		**$ -**		**$ 8.687.173,00**
51	3	11608	T	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	458.991,00	$ 1.020,00	$ 468.170.820,00	35.000,00	$35.700.000,00	-	$ -	5.949,60	$ 6.068.592,00
52	3	11608	T	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	4.142.498,00	$ 1.100,00	$ 4.556.747.800,00	90.000,00	$99.000.000,00	-	$ -	68.228,65	$ 75.051.511,00
53	3	11608	T	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	504.400,00	$ 1.100,00	$ 554.840.000,00	285.000,00	$313.500.000,00	-	$ -	264.398,80	$ 290.838.680,00
						SUBTOTAL TRANSPORTES				**$ 5.579.758.620,00**		**$448.200.000,00**		**$ -**		**$ 371.958.783,00**
54	8	11603	PA		223.2P	GEOMALLA EN FIBRA DE VIDRIO	m2		$ 20.652,00	$ -	63.000,00	1.301.076.000,00	-	$ -	61.622,00	$ 1.272.617.544,00
55	6	11605	OA		2P	DUCTOS RED ELECTRICA 4 PULGADAS TDP Y PARA TELECOMUNICACIONES (INCLUYE ACCESORIOS)	ML		$ 28.312,00	$ -	8.900,00	251.976.800,00	-	$ -	8.353,70	$ 236.509.954,00
56	6	11605	OA		3P	ARENA DE SOPORTE PARA TUBERÍA	M3		$ 140.191,00	$ -	1.400,00	196.267.400,00	-	$ -	1.307,55	$ 183.306.742,00
57	6	11605	OA		4P	TUBERIA 4" RDE 21 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML		$ 56.236,00	$ -	250,00	14.059.000,00	-	$ -	247,60	$ 13.924.034,00
58	6	11605	OA		5P	CAJA ELECTRICA RS-05 (NO INCLUYE ACERO)	UND		$ 3.650.344,00	$ -	16,00	58.405.504,00	-	$ -	15,00	$ 54.755.160,00
59	6	11605	OA		6P	CAJA ELECTRICA RS-06 (NO INCLUYE ACERO)	UND		$ 2.005.686,00	$ -	2,00	4.011.372,00	-	$ -	1,00	$ 2.005.686,00
60	6	11605	OA		7P	CAJA ELECTRICA RS-03 (NO INCLUYE ACERO)	UND		$ 9.307.572,00	$ -	5,00	46.537.860,00	-	$ -	5,00	$ 46.537.860,00
61	6	11606	OA		8NP	Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 0,00 y 4,90 m de altura. Tramo Cartago Quimbaya.	U		$ 72.233,00	$ -	1,00	72.233,00	-	$ -	1,00	$ 72.233,00
62	6	11606	OA		9NP	Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 5,00 y 7,90 m de altura. Tramo Cartago Quimbaya.	U		$ 144.855,00	$ -	3,00	434.565,00	-	$ -	3,00	$ 434.565,00
63	6	11606	OA		10NP	Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 8,00 y 11,90 m de altura. Tramo Cartago Quimbaya.	U		$ 253.403,00	$ -	6,00	1.520.418,00	-	$ -	6,00	$ 1.520.418,00
64	6	11606	OA		11NP	Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 12,00 y 14,90 m de altura. Tramo Cartago Quimbaya.	U		$ 435.056,00	$ -	1,00	435.056,00	-	$ -	1,00	$ 435.056,00
65	6	11606	OA		12NP	Aprovechamiento forestal tala de árboles con alturas mayores a 15,00 m de altura. Tramo Cartago Quimbaya.	U		$ 580.055,00	$ -	7,00	4.060.385,00	-	$ -	7,00	$ 4.060.385,00
66	6	11608	OA		13NP	Cargue y retiro de material vegetal proveniente de la tala de arboles en el tramo Cartago - Quimbaya	M3		$ 120.930,00	$ -	50,00	6.046.500,00	-	$ -	41,00	$ 4.958.130,00
67	6	11605	OA		14NP	Caja movistar (no incluye acero).	und		$ 3.189.052,00	$ -	17,00	54.213.884,00	-	$ -	16,00	$ 51.024.832,00
68	6	11607	OA		15NP	Pompeyano en concreto hidráulico mr 42 acelerado a 7 dias	M3		$ 1.174.250,00	$ -	136,00	159.698.000,00	-	$ -	129,00	$ 151.478.250,00
69	6	11607	SCT		16NP	Hito delineador – Poste flexible naranja x 75 cm	U		$ 62.068,00	$ -	22,00	1.365.496,00	-	$ -	22,00	$ 1.365.496,00
70	8	11607	SCT		17NP	Bordillo rebasable 40x15x8 cm	U		$ 58.608,00	$ -	114,00	6.681.312,00	-	$ -	102,00	$ 5.978.016,00
71	8	11607	SCT		18NP	Estoperol plástico con espigo diámetro 10 cm x h: 2,5 cm	U		$ 6.553,00	$ -	1.128,00	7.391.784,00	-	$ -	-	$ -
72	6	11606	OA		19NP	Rocería	Ha		$ 3.670.347,00	$ -	1,00	3.670.347,00	0,55	$ 2.018.691,00	1,00	$ 3.670.347,00
73	6	11604	OA		20NP	Dren horizontal de longitud mayor a diez metros	ML		$ 223.900,00	$ -	100,00	22.390.000,00	-	$ -	-	$ -
74	8	11607	SCT		21NP	Marca vial	M2		$ 37.357,00	$ -	3.900,00	145.692.300,00	-	$ -	3.423,92	$ 127.907.379,00
75	6	11606	OA		22NP	Anclajes tipo activo Hasta 40 Ton (Tendón de 4 Torones hasta φ=5/8"), incluye perforación, instalación del anclaje, inyección y tensionamiento.	ML		$ 486.045,00		1.265,00	614.846.925,00	102,00	$ 49.576.590,00	1.187,00	$ 576.935.415,00
76	2	11602	E		23NP	Nivelación de subrasante con adición de material granular	M3		$ 145.044,00		600,00	87.026.400,00	-	$ -	310,00	$ 44.963.640,00
77	8	11603	PA		24NP	CORTE DE PAVIMENTO	ML		$ 8.413,00		7.000,00	58.891.000,00	-	$ -	6.610,20	$ 55.611.613,00
78	2	11602	SB		25NP	Pedraplen compacto para mejoramiento de subrasante.	M3		$ 150.977,00		3.700,00	558.614.900,00	-	$ -	3.359,40	$ 507.192.134,00
79	8	11602	SB		26NP	Suministro e instalación de Geoceldа	M2		$ 49.211,00		600,00	29.526.600,00	-	$ -	-	$ -
80	4	11606	OA		27NP	MALLA ELECTROSOLDADA M-84 15cmx15cmx4 mm	M2		$ 11.435,00		3.300,00	37.735.500,00	158,40	$ 1.811.304,00	3.059,50	$ 34.985.383,00
81	6	11605	OA		28NP	CAJA VALVULAS TIPO EPA (NO INCLUYE ACERO).	U		$ 3.034.523,00		2,00	6.069.046,00	-	$ -	1,00	$ 3.034.523,00
82	6	11605	OA		29NP	JARDINERA EN CONCRETO 3000 PSI. ANCHO Iguales o < 0,70 M Y ALTURA Iguales o <0,90 M PAREDES EN CONCRETO 15 CM (No incluye acero de refuerzo, incluye formaleta,).	ML		$ 492.574,00		16,00	7.881.184,00	-	$ -	16,00	$ 7.881.184,00
83	6	11606	OA		NP30	Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 0,00 y 4,90 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	U		$ 133.847,00		28,00	3.747.716,00	-	$ -	13,00	$ 1.740.011,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA Diciembre de 2023

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE | DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO | ACTA No. / ACTA FINAL ☐: 34 | VALOR BÁSICO ACTA: $ 2.148.935.889,00 | MES: Diciembre de 2023

CONTRATO No : 1904 de 2020 | PLAZO INICIAL: 18 MESES | PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2. | FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 | FECHA DE VENC ACTUAL: 31-dic-23

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 | FECHA DE SUSPENSION: N/A | FECHA DE REANUDACION: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 | INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO | VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $87.906.264.713,00 | VALOR ADIC (incl IVA)(B): $13.674.152.696,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 101.580.417.409,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE		GPP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
											Ultima Acta de Modificacion No.20 de fecha 17/11/2023		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	ICCP	ICOCIV		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
84	6	11606	OA		NP31	Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 5,00 y 7,90 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	U		$ 291.653,00		51,00	14.874.303,00	-	$ -	32,00	$ 9.332.896,00
85	6	11606	OA		NP32	Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 8,00 y 11,90 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	U		$ 467.151,00		87,00	40.642.137,00	-	$ -	63,00	$ 29.430.513,00
86	6	11606	OA		NP33	Aprovechamiento forestal tala de árboles entre12,00 y 14,90 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	U		$ 869.286,00		67,00	58.242.162,00	-	$ -	48,00	$ 41.725.728,00
87	6	11606	OA		NP34	Aprovechamiento forestal tala de árboles entre15,00 y 17,90 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	U		$ 1.771.323,00		20,00	35.426.460,00	-	$ -	14,00	$ 24.798.522,00
88	6	11606	OA		NP35	Aprovechamiento forestal tala de árboles entre18,00 y 21,90 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	U		$ 1.991.653,00		23,00	45.808.019,00	-	$ -	13,00	$ 25.891.489,00
89	6	11606	OA		NP36	Aprovechamiento forestal tala de árboles mayores a 22 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	U		$ 2.301.571,00		14,00	32.221.994,00	-	$ -	14,00	$ 32.221.994,00
90	6	11606	OA		NP37	PILOTE TIPO CAISSON EN CONCRETO CLASE C (4000 PSI) FUNDIDO IN SITU DE DIAMETRO INTERIOR 1,20 m - EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN . (INCLUYE ANILLOS EN CONCRETO 28 MPa DE 0,10 m) (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO, NO INCLUYE EXPLOSIVOS O SIMILARES PARA FRACTURACIÓN.)	Ml		$ 1.945.330,00		447,90	871.313.307,00	-	$ -	427,90	$ 832.406.707,00
91	6	11606	OA		NP38	PILOTE TIPO CAISSON EN CONCRETO CLASE C (4000 PSI) FUNDIDO IN SITU DE DIAMETRO INTERIOR 1,20 m - EXCAVACION MANUAL EN ROCA. (INCLUYE ANILLOS EN CONCRETO CLASE D DE 0,10 m Y CONCRTEO NUCLEO DE 28 Mpa) (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)(NO INCLUYE EXPLOSIVOS O SIMILARES PARA FRACTURACIÓN).	Ml		$ 3.258.506,00		106,00	345.401.636,00	-	$ -	101,00	$ 329.109.106,00
92	6	11606	OA		NP39	PILOTE TIPO CAISSON EN CONCRETO CLASE C (4000 PSI) FUNDIDO IN SITU DE DIAMETRO INTERIOR 1,50 m - EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN . (INCLUYE ANILLOS EN CONCRETO CLASE D DE 0,10 m) (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)(NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO, NO INCLUYE EXPLOSIVOS O SIMILARES PARA FRACTURACIÓN.)	Ml		$ 2.633.845,00		407,60	1.073.555.222,00	6,50	$ 17.119.993,00	403,50	$ 1.062.756.458,00
93	6	11606	OA		NP40	PILOTE TIPO CAISSON EN CONCRETO CLASE C (4000 PSI) FUNDIDO IN SITU DE DIAMETRO INTERIOR 1,50 m - EXCAVACION MANUAL EN ROCA . (INCLUYE ANILLOS EN CONCRETO CLASE D DE 0,10 m Y CONCRTEO NUCLEO DE 28 Mpa) (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)(NO INCLUYE EXPLOSIVOS O SIMILARES PARA FRACTURACIÓN).	Ml		$ 4.341.649,00		646,50	2.806.876.079,00	100,30	$ 435.467.395,00	643,90	$ 2.795.587.791,00
94	6	11604	OA		NPR 41	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diámetro 350 mm (14"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml		$ 233.759,00		71,10	16.620.265,00	-	$ -	71,10	$ 16.620.265,00
95	6	11604	OA		NPR 42	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diámetro 400 mm (16"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml		$ 285.639,00		-		-	$ -	-	$ -
96	6	11604	OA		NPR 43	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diámetro 500 mm(20"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml		$ 477.422,00		273,20	130.431.690,00	-	$ -	273,20	$ 130.431.690,00
97	6	11604	OA		NPR 44	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diámetro 600 mm (24"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml		$ 653.901,00		167,60	109.593.808,00	-	$ -	167,60	$ 109.593.808,00
98	6	11604	OA		NPR 45	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diámetro 700 mm (27"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml		$ 782.650,00		204,30	159.895.395,00	-	$ -	204,30	$ 159.895.395,00
99	6	11604	OA		NPR 46	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diámetro 800 mm (33"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml		$ 1.287.299,00		50,80	65.394.789,00	-	$ -	50,80	$ 65.394.789,00
100	6	11604	OA		NPR 47	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diámetro 900 mm (36"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml		$ 1.799.830,00		-		-	$ -	-	$ -
101	6	11604	OA		NP48	CONCRETO CICLOPEO CLASE G (Concreto 14 Mpa 60% y piedra de mano 40%). Incluye formaleta.	M3		$ 463.639,00		2,00	927.278,00	-	$ -	-	$ -
102	8	11603	OA		NPR 49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO 2400	M2		$ 11.286,00		6.200,00	69.973.200,00	-	$ -	5.193,60	$ 58.614.970,00
103	5	14104	OA		NPR 50	Fabricación de Estructura Metálica en Acero Estructural A709Gr50W . (Incluye perfiles, equipo de soldadura y corte, gas, fundente, soldaduras, discos de lija corte y pulido)	Kg		$ 14.708,00		565.000,00	8.310.020.000,00	-	$ -	561.540,60	$ 8.259.139.145,00
104	5	14104	OA		NP 51	Transporte estructura Metálica (Incluye cargue y descargue)..	Kg		$ 261,00		57.074,00	14.896.314,00	-	$ -	-	$ -
105	5	14104	OA		NPR 52	Montaje de estructura metálica. (Incluye equipo de soldadura y corte, gas, fundente, soldaduras, discos de lija corte y pulido)	Kg		$ 4.813,00		27.074,00	130.307.162,00	-	$ -	-	$ -

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: Diciembre de 2023

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE | DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO | ACTA No.: 34 | ACTA FINAL: ☐ | VALOR BÁSICO ACTA: $ 2.148.935.889,00 | MES: Diciembre de 2023

CONTRATO No : 1904 de 2020 | PLAZO INICIAL: 18 MESES | PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2. | FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 | FECHA DE VENC ACTUAL: 31-dic-23

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 | FECHA DE SUSPENSION: N/A | FECHA DE REANUDACION: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 | INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO | VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $87.906.264.713,00 | VALOR ADIC (incl IVA)(B): $13.674.152.696,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 101.580.417.409,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE		GPP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de Modificacion No.20 de fecha 17/11/2023		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADO	
	ICCP	ICOCIV		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
106	6	11605	OA		NPR 53	Suministro e Instalación de Sardinel prefabricado A-80 (800x200x350 mm). Incluye mortero de nivelación y de juntas de 2 cms de espesor. Peso x unidad 102 kg	Ml		$ 133.652,00		1.550,00	207.160.600,00	-	$ -	1.475,50	$ 197.203.526,00
107	6	11605	OA		NPR 54	Suministro e Instalación de Sardinel prefabricado A-10 (800x200x500 mm). Incluye mortero de nivelación y de juntas de 2 cms de espesor. Peso x unidad 142 kg	Ml		$ 166.522,00		2.750,00	457.935.500,00	-	$ -	2.678,00	$ 445.945.916,00
108	6	11604	OA		NPR 55	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diámetro 250 mm (10"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml		$ 101.127,00		6,00	606.762,00	-	$ -	-	$ -
109	6	11604	OA		NPR 56	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diámetro 315 mm (12"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml		$ 140.469,00		650,00	91.304.850,00	-	$ -	593,70	$ 83.396.445,00
110	6	11604	OA		NP 57	Placa inferior y cañuela de pozo. Diámetro interno 1.20m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.2m.	U		$ 668.507,00		9,00	6.016.563,00	-	$ -	7,00	$ 4.679.549,00
111	6	11604	OA		NP 58	Placa inferior y cañuela de pozo. Diámetro interno 1.50m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.2m.	U		$ 885.223,00		5,00	4.426.115,00	-	$ -	4,00	$ 3.540.892,00
112	6	11604	OA		NP 59	Placa inferior y cañuela de pozo. Diámetro interno 1.80m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.2m.	U		$ 1.276.660,00		4,00	5.106.640,00	-	$ -	3,00	$ 3.829.980,00
113	6	11604	OA		NP 60	Cuerpo de pozo. Diámetro interno 1.20m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.2m.	Ml		$ 823.467,00		22,00	18.116.274,00	-	$ -	15,10	$ 12.434.352,00
114	6	11604	OA		NP 61	Cuerpo de pozo. Diámetro interno 1.50m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.2 m.	Ml		$ 922.566,00		22,00	20.296.452,00	-	$ -	8,90	$ 8.210.837,00
115	6	11604	OA		NP 62	Cuerpo de pozo. Diámetro interno 1.80m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.2 m.	Ml		$ 1.054.743,00		13,00	13.711.659,00	-	$ -	8,70	$ 9.176.264,00
116	6	11604	OA		NPR 63	Placa superior de pozo. Diámetro 1.2m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.4 m.	U		$ 1.976.220,00		8,00	15.809.760,00	-	$ -	6,00	$ 11.857.320,00
117	6	11604	OA		NPR 64	Placa superior de pozo. Diámetro 1.5m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.4 m.	U		$ 2.448.193,00		3,00	7.344.579,00	-	$ -	1,00	$ 2.448.193,00
118	6	11604	OA		NPR 65	Placa superior de pozo. Diámetro 1.8m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.4 m.	U		$ 2.960.214,00		6,00	17.761.284,00	-	$ -	4,00	$ 11.840.856,00
119	6	11605	OA		NP 66	Demolición cerramiento en concreto reforzado. Inc columna en concreto reforzado y cimentación en concreto ciclópeo. Inc disposición de sobrantes	M2		$ 81.846,00		590,00	48.289.140,00	-	$ -	569,40	$ 46.603.112,00
120	6	11605	OA		NP 67	Retiro, limpieza, reparación, pintura e instalación malla de cerramiento existente	M2		$ 64.723,00		365,00	23.623.895,00	-	$ -	356,60	$ 23.080.222,00
121	6	11605	OA		NPR 68	Pantalla cerramiento e=0,12 m en concreto 21 Mpa. No incl. Refuerzo	M2		$ 133.376,00		380,00	50.682.880,00	-	$ -	340,00	$ 45.347.840,00
122	6	11605	OA		NPR 69	Viga cimentación 0,30* 0,40 cerramiento en concreto 21 Mpa. No incl. Refuerzo	Ml		$ 126.896,00		490,00	62.179.040,00	-	$ -	455,50	$ 57.801.128,00
123	6	11605	OA		NPR 70	Columna 0,12*0,20 cerramiento en concreto 21 Mpa. No incl. Refuerzo	Ml		$ 90.067,00		220,00	19.814.740,00	-	$ -	214,00	$ 19.274.338,00
124	6	11606	OA		NP 71	Micropilote de concreto vaciado in situ de diámetro 0.40m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	Ml		$ 164.369,00		560,00	92.046.640,00	-	$ -	546,00	$ 89.745.474,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: Diciembre de 2023

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE | DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO | ACTA No. 34 | ACTA FINAL ☐ | VALOR BÁSICO ACTA: $ 2.148.935.889,00 | MES: Diciembre de 2023

CONTRATO No : 1904 de 2020 | PLAZO INICIAL: 18 MESES | PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2. | FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 | FECHA DE VENC ACTUAL: 31-dic-23

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 | FECHA DE SUSPENSION: N/A | FECHA DE REANUDACION: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 | INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO | VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $87.906.264.713,00 | VALOR ADIC (incl IVA)(B): $13.674.152.696,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 101.580.417.409,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE		GPP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de Modificacion No.20 de fecha 17/11/2023		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADO	
	ICCP	ICOCIV		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
125	6	11606	OA		NPR 72	Suministro e Instalación de Barrera prefabricada tipo New Jersey Bidireccional (800x600x150x1000 mm). Peso x unidad 575 kg	Ml		$ 773.142,00		500,00	386.571.000,00	-	$ -	498,60	$ 385.488.601,00
126	6	11605	OA		NP 73	Demolición manual de muros en mampostería y placas, con acarreo menor a 30m. Inc cargue, retiro, transporte y disposición final de material de la demolición	M2		$ 34.405,00		6.800,00	233.954.000,00	-	$ -	5.384,00	$ 185.236.520,00
127	6	11605	OA		NPR 74	Bordillo fundido en sitio en concreto 21 Mpa 0,20 m x 0,50 m	Ml		$ 124.270,00		260,00	32.310.200,00	-	$ -	137,60	$ 17.099.552,00
128	6	11605	OA		NPR 75	Bordillo fundido en sitio en concreto 21 Mpa 0,20 m x 0,35 m	Ml		$ 93.889,00		257,00	24.129.473,00	-	$ -	173,80	$ 16.317.908,00
129	2	11602	PA		NP 76	Subbase granular clase A para cicloruta. Instalación manual	M3		$ 240.429,00		900,00	216.386.100,00	-	$ -	767,60	$ 184.553.300,00
130	2	11602	PA		NPR 77	Base granular clase B para cicloruta. Instalación manual	M3		$ 268.568,00		-		-	$ -	-	$ -
131	8	11603	PA		NP 78	Mezcla asfáltica MDC 19. Instalación manual	M3		$ 976.719,00		250,30	244.472.766,00	-	$ -	250,30	$ 244.472.766,00
132	6	11605	OA		NPR 79	Andén en concreto 21 Mpa e=0,10 m	M2		$ 103.906,00		2.600,00	270.155.600,00	158,40	$ 16.458.710,00	2.478,60	$ 257.541.412,00
133	6	11605	OA		NPR 80	Loseta guía táctil 0,40x0,40m e=6 cm instalada sobre mortero 1:3	M2		$ 201.929,00		850,00	171.639.650,00	55,40	$ 11.186.867,00	548,20	$ 110.697.478,00
134	6	11604	OA		NPR 81	Sumidero tipo EPA 0,80x1,50 m con reja de polipropileno	U		$ 1.971.133,00		21,00	41.393.793,00	-	$ -	9,50	$ 18.725.764,00
135	6	11606	OA		NPR 82	Estructura de contención L=12,00 m H=4,40 m PR0+330. Concreto clase 21 Mpa	M3		$ 1.066.482,00		2,00	2.132.964,00	-	$ -	2,00	$ 2.132.964,00
136	2	11602	PA		NPR 83	Base Granular clase B	M3		$ 174.798,00		4.450,00	777.851.100,00	-	$ -	4.330,10	$ 756.892.820,00
137	6	11608	T		NPR 84	Trasiego vertical de material de excavación proveniente de los caisson. Para distancias verticales mayores a 20 m.	M3		$ 121.386,00		1.300,00	157.801.800,00	200,00	$ 24.277.200,00	856,90	$ 104.015.663,00
138	6	11606	OA		NP 85	Construcción de anillos de seguridad en concreto 28 MPa de 0,10 m para pilote tipo caisson en concreto clase c (4000 psi) fundido in situ de diámetro interior 1,20 m - excavación manual en material común. (no incluye acero de refuerzo, no incluye explosivos o similares para fracturación)	ML		$ 869.893,00		110,00	95.688.230,00	-	$ -	91,20	$ 79.334.242,00
139	6	11606	OA		NP 86	Construcción de anillos de seguridad en concreto 28 MPa de 0,10 m para pilote tipo caisson en concreto clase c (4000 psi) fundido in situ de diámetro interior 1,50 m - excavación manual en material común. (no incluye acero de refuerzo, no incluye explosivos o similares para fracturación)	ML		$ 987.960,00		80,00	79.036.800,00	-	$ -	56,20	$ 55.523.352,00
140	6	11605	OA		NP 87	Canal en concreto de 3.000 PSI incluye formaleta, no incluye acero de refuerzo. Área hidráulica 0,80x0,25m. Espesor de paredes e<0,15m	M3		$ 1.190.999,00		25,00	29.774.975,00	-	$ -	21,20	$ 25.249.179,00
141	6	11605	OA		NP 88	Alfajía muro e=0,20m en concreto de 3000 PSI (no incluye acero de refuerzo)	Ml		$ 30.128,00		260,00	7.833.280,00	-	$ -	254,20	$ 7.658.538,00
142	6	11603	PA		NP 89	Conformación manual de subrasante. Para andenes, cicloruta y franjas de ampliación de calzada existente.	M2		$ 19.252,00		5.800,00	111.661.600,00	-	$ -	4.970,70	$ 95.695.916,00
143	6	11603	PA		NP 90	Conformación de franja para instalación de Sardinel y/o New Jersey (incluye demolición de pavimento y excavación o lleno de granulares)	ML		$ 18.921,00		4.000,00	75.684.000,00	-	$ -	3.871,50	$ 73.252.652,00
144	8	11603	PA		NP 91	Mezcla asfáltica MDC 10. Instalación manual	M3		$ 1.150.940,00		150,00	172.641.000,00	-	$ -	114,40	$ 131.667.536,00
145	6	11607	OA	500-13	NP92	Pavimento en concreto hidráulico MR 42 acelerado a 7 días.	M3		$ 899.827,00		45,00	40.492.215,00	-	$ -	-	$ -
146	4	11604	OA	640-13	NP93	Canastilla para dovelas en varilla D=1/4"	Ml		$ 17.894,00		200,00	3.578.800,00	-	$ -	83,40	$ 1.492.360,00
147	1	11606	OA		NPR94	Trincho en guadua altura variable (Incluye excavación)	M2		$ 64.489,00		600,00	38.693.400,00	61,55	$ 3.969.298,00	161,55	$ 10.418.198,00
148	6	11606	OA	621-13	NPR95	Pilote tipo caisson en concreto clase C (4000 PSI) fundido in situ, diámetro interior D= 1,20 m. Excavación manual en roca, incluye anillos en concreto clase D de 0.10m y concreto núcleo 28 Mpa. (No incluye acero de refuerzo, incluye cemento expansivo)	Ml		$ 3.612.815,00		-		-	$ -	-	$ -
149	6	11606	OA	621-13	NPR96	Pilote tipo caisson en concreto clase C (4000 PSI) fundido in situ, diámetro interior D= 1,50 m. Excavación manual en roca, incluye anillos en concreto clase D de 0.10m y concreto núcleo 28 Mpa. (No incluye acero de refuerzo, incluye cemento expansivo)	Ml		$ 4.853.555,00		24,00	116.485.320,00	-	$ -	19,00	$ 92.217.545,00
150	6	11605	OA		NPR97	Caja de concreto 21 Mpa 50x50 libre, para redes eléctricas y telecomunicaciones. Incluye marco metálico y tapa. (No incluye acero de refuerzo).	U		$ 331.030,00		12,00	3.972.360,00	-	$ -	5,00	$ 1.655.150,00
151	6	11605	OA	663-13	NPR98	Suministro e instalación de tubería acueducto RDE 21 PVC unión mecánica. Diámetro 315 mm (12"). No incluye excavación, relleno, cama de arena. No incluye accesorios.	Ml		$ 459.286,00		840,00	385.800.240,00	-	$ -	720,00	$ 330.685.920,00
152	1	11604	E	663-13	NP99	Lleno manual con material granular de préstamo.	M3		$ 172.536,00		3.081,10	531.600.670,00	743,00	$ 128.194.248,00	2.024,10	$ 349.230.118,00
153	6	11607	OA	500-13	NPR100	Pavimento en concreto hidráulico MR 38 acelerado a 7 días	M3		$ 840.366,00		50,00	42.018.300,00	-	$ -	34,80	$ 29.244.737,00
154	6	11606	OA		NP101	Obra falsa para fundición de estructuras aéreas y pantallas en altura.	M2		$ 100.257,00		540,00	54.138.780,00	60,00	$ 6.015.420,00	162,00	$ 16.241.634,00
155	6	11606	OA		NPR102	Gaviones en malla de alambre triple torsión calibre 11 (3mm).	M3		$ 434.405,00		100,00	43.440.500,00	-	$ -	-	$ -

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: Diciembre de 2023

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO — ACTA No.: 34 — ACTA FINAL: ☐ — VALOR BÁSICO ACTA: $ 2.148.935.889,00 — MES: Diciembre de 2023

CONTRATO No : 1904 de 2020 — PLAZO INICIAL: 18 MESES — PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2. — FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 — FECHA DE VENC ACTUAL: 31-dic-23

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 — FECHA DE SUSPENSION: N/A — FECHA DE REANUDACION: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 — INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO — VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $87.906.264.713,00 — VALOR ADIC (incl IVA)(B): $13.674.152.696,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 101.580.417.409,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE		GPP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de Modificacion No.20 de fecha 17/11/2023		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADO	
	ICCP	ICOCIV		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
156	6	11606	OA		NPR103	Escarificación superficie de concreto existente, h <=10m	M2		$ 34.500,00		700,00	24.150.000,00	-	$ -	677,70	$ 23.380.650,00
157	6	11606	OA		NPR104	Anclaje D=1/2" L=15cm (Incluye perforación y epóxico, no incluye acero de refuerzo).	U		$ 21.764,00		5.000,00	108.820.000,00	980,00	$ 21.328.720,00	1.766,00	$ 38.435.224,00
158	4	11605	OA		NPR105	Baranda de protección peatonal (Entre 4 a 5 hilos). Incluye Tubo Cerramiento Negro 1.1/2" cal 2.0mm, platinas de apoyo cal 6 mm, chazos, fabricación e instalación.	Ml		$ 309.566,00		80,00	24.765.280,00	-	$ -	11,40	$ 3.529.052,00
159	6	11604	OA		NPR106	Manejo de aguas de escorrentía para protección de obras en ejecución.	Ml		$ 14.161,00		500,00	7.080.500,00	400,00	$ 5.664.400,00	400,00	$ 5.664.400,00
160	6	11605	OA		NPR107	Complemento peatonal de pompeyano con placa en lámina alfajor de 2.50 m x 0.53 m calibre 2.5mm	U		$ 566.249,00		6,00	3.397.494,00	-	$ -	2,00	$ 1.132.498,00
161	4	11607	SCT	Manual de Señalización Vial 2015	NPR108	Suministro e instalación de señal informativa, tablero de 1.50m x0.90m Calibre 16, Angulo 1/4 x 2" y cinta reflectiva tipo IV.	U		$ 1.362.898,00		10,00	13.628.980,00	-	$ -	-	$ -
162	4	11607	SCT	Manual de Señalización Vial 2015	NPR109	Suministro e instalación de marcador de obstáculo, tablero de 0.30m x 0.80m Calibre 16, Angulo 1/4 x 2" y cinta reflectiva tipo IV.	U		$ 304.435,00		10,00	3.044.350,00	-	$ -	-	$ -
163	4	11607	SCT	Manual de Señalización Vial 2015	NPR110	Suministro e instalación de señal vertical, tablero de 0.45m x 0.45m Calibre 16, Angulo 1/4 x 2" y cinta reflectiva tipo IV.	U		$ 453.865,00		60,00	27.231.900,00	-	$ -	-	$ -
164	6	11606	E		NP111	Conformación manual de zonas para empradización y paisajismo.	M2		$ 5.037,00		6.000,00	30.222.000,00	-	$ -	472,90	$ 2.381.997,00
165	6	11605	OA		NPR112	Ductos red eléctrica 2 pulgadas pvc conduit y para telecomunicaciones (Incluye accesorios).	Ml		$ 23.533,00		40,00	941.320,00	-	$ -	-	$ -
166	6	11605	OA		NPR113	Tapón hierro dúctil hembra D=12"	U		$ 1.114.648,00		2,00	2.229.296,00	-	$ -	-	$ -
167	6	11605	OA		NPR114	Suministro e instalación de bolardo polimérico 60x20 cm	U		$ 388.318,00		48,00	18.639.264,00	-	$ -	48,00	$ 18.639.264,00
168	8	11604	OA		NPR115	Suministro e instalación de geodren planar.	M2		$ 55.877,00		450,00	25.144.650,00	-	$ -	-	$ -
169	6	11604	OA	661-13	NPR116	Tubería de Concreto Reforzado CLASE II, de 600mm de diámetro interior.	Ml		$ 425.721,00		10,00	4.257.210,00	-	$ -	9,00	$ 3.831.489,00
170	6	11605	OA		NP117	Perforación con barreno hasta D=6" para derivaciones de redes de servicios públicos hasta D=4"	Ml		$ 280.580,00		60,00	16.834.800,00	-	$ -	47,60	$ 13.355.608,00
171	6	11606	OA		NP118	Rescate, traslado, reubicación y mantenimiento de bromelias y orquídeas en cumplimiento a resoluciones de CRQ (Incluye mano de obra, transportes para rescate y mantenimientos, consumibles como fertilizantes, alcohol, gasas, enraizantes, rótulos, canastillas y herramientas).	U		$ 54.052,00		350,00	18.918.200,00	-	$ -	70,00	$ 3.783.640,00
172	6	11606	OA		NP119	Aprovechamiento forestal guadual (Incluye corte desde el primer nudo basal, trozada, retiro de la guadua hasta el sitio de almacenamiento cerca al guadual y herramienta).	M2		$ 1.374,00		20.000,00	27.480.000,00	-	$ -	2.000,00	$ 2.748.000,00
173	6	11605	OA		NP120	Traslado de postes cámaras de seguridad hasta 14 m de altura.	U		$ 2.579.812,00		2,00	5.159.624,00	-	$ -	2,00	$ 5.159.624,00
174	6	11606	OA	621-13	NP121	Pilote tipo caisson en concreto clase C (4000 PSI) fundido in situ, diámetro interior D= 1,50 m. Excavación manual en roca a profundidades superiores a 25 ml, incluye anillos en concreto clase D de 0.10m y concreto núcleo 28 Mpa. (No incluye acero de refuerzo, incluye cemento expansivo y pluma grúa para el cargue). Profundidades de excavación mayores a 25 ml.	Ml		$ 5.739.867,00		220,00	1.262.770.740,00	64,00	$ 367.351.488,00	217,40	$ 1.247.847.086,00
175	6	11605	OV		NPR122	Cerca de alambre de púas y postes de concreto.	Ml		$ 68.966,00		60,00	4.137.960,00	-	$ -	-	$ -
176	6	11605	OV		NP123	Maniobras de conexión/desconexión EDEQ S.A ESP para traslado interferencia red de media tensión PR0+510 a PR1 +040 Margen Derecha - Margen Izquierda y PR1+890 a PR2+350 Margen Derecha carretera Armenia - Montenegro (No incluye acometidas domiciliarias).	Gb		$ 175.318.896,00		1,00	175.318.896,00	-	$ -	1,00	$ 175.318.896,00
177	6	11606	OA		NP124	Anclajes tipo activo Hasta 40 Ton (Tendón de 2 Torones hasta φ=5/8"), incluye perforación, instalación del anclaje, inyección y tensionamiento.	Ml		$ 468.150,00		200,00	93.630.000,00	120,00	$ 56.178.000,00	120,00	$ 56.178.000,00
						SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS				$ -		**25.474.141.460,00**		**$ 1.146.618.324,00**		**$ 23.638.400.753,00**
						Ajuste por Actas de Modificacion				$ -		**-$381,10**				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA Diciembre de 2023

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCION TERRITORIAL** QUINDIO **ACTA No.** 34 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BASICO ACTA:** $ 2.148.935.889,00 **MES** Diciembre de 2023

CONTRATO No : 1904 de 2020 **PLAZO INICIAL:** 18 MESES **PLAZO ACUMULADO:** HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2. **FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:** 25-mar-21 **FECHA DE VENC ACTUAL:** 31-dic-23

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 **FECHA DE SUSPENSION:** N/A **FECHA DE REANUDACION:** N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO **VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):** $87.906.264.713,00 **VALOR ADIC (incl IVA)(B):** $13.674.152.696,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 101.580.417.409,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE		GPP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
											Ultima Acta de Modificacion No.20 de fecha 17/11/2023		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	ICCP	ICOCIV		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
						SUBTOTAL BASICO DE OBRAS				**$ 70.259.717.640,00**		**$ 49.304.105.711,90**		**$ 2.148.935.889,00**		**$ 46.229.754.159,30**
						PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES				$ 4.498.396.661,00		$ 14.200.025.516,30				$ 5.755.832.764,80
						PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA				$ 350.000.000,00		$ -		$ -		$ -
						VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES				**$ 75.108.114.301,00**		**$ 63.504.131.228,20**		**$ 2.148.935.889,00**		**$ 51.985.586.924,10**
						VALOR IVA (OBRA)(19% SOBRE UTILIDAD)				$ 548.866.989,00		$ 528.151.787,00		$ 15.703.762,00		$ 379.894.676,00
						SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				**$ 75.656.981.290,00**		**$ 64.032.283.015,20**		**$ 2.164.639.651,00**		**$ 52.365.481.600,10**
						REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL				$ 68.000.000,00		$ 68.000.000,00		$ -		$ -
						IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL				$ 12.920.000,00		$ 12.920.000,00		$ -		$ -
						TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL				**$ 80.920.000,00**		**$ 80.920.000,00**		**$ -**		**$ -**
						ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL				**$ -**		$ 1.574.412.658,00		$ -		$ 626.526.792,00
						IVA - ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL				**$ -**		$ 299.138.405,00		$ -		$ 119.040.092,00
						TOTAL - ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL				**$ -**		**$ 1.873.551.063,00**		**$ -**		**$ 745.566.884,00**
						VALOR BASICO GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL				**$ -**		**$ -**		$ -		**$ 9.285.143.583,85**
						VALOR IVA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL				**$ -**		**$ -**		$ -		**$ 162.050.936,70**
						GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)				**$ 11.896.363.423,00**		**$ 35.593.663.329,80**		**$ -**		**$ 9.447.194.520,55**
						PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)				**$ 272.000.000,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
						VALOR BASICO DEL CONTRATO				$ 87.344.477.724,00		$ 100.740.207.217,00		$ 2.148.935.889,00		$ 61.897.257.299,95
						VALOR TOTAL DEL CONTRATO				**$ 87.906.264.713,00**		**$ 101.580.417.409,00**		**$ 2.164.639.651,00**		**$ 62.558.243.004,65**

AIU% 30%
Utilidad 5%

	Valor Obra	%	Valor Adquisicion Predial	%	Valor Anticipo total	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 37.770.567.203,00	37,49%	$ 19.000.000.000,00	18,86%	$ 56.770.567.203,00	100,00%
Valor Amortizado Presente Acta	$ 1.081.820.565,90	50,342151747063900%	$ -		$ 1.081.820.565,90	1,91%
Valor Amortizado Acumulado	$ 17.748.392.798,90	46,99%	$ -		$ 17.748.392.798,90	31,26%
Valor Saldo por Amortizar	$ 20.022.174.404,10	53,01%	$ 19.000.000.000,00	100,00%	$ 39.022.174.404,10	68,74%

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	132.562.966,00	1.011.435.541,00
2 Sub-bases y bases	-	3.160.423.544,00
3 Transporte de materiales	-	371.958.783,00
4 Aceros y elementos metálicos	787.777.680,00	5.627.790.597,00
5 Acero Estructural y cables de acero	-	8.259.139.145,00
6 Concretos, morteros y obras varias	1.041.919.520,00	12.441.041.635,00
7 Concreto para superestructuras	186.675.723,00	1.872.070.239,00
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	-	13.485.894.675,30
TOTAL	2.148.935.889,00	46.229.754.159,30

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA Diciembre de 2023

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL** QUINDIO **ACTA No.** 34 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2.148.935.889,00 **MES** Diciembre de 2023

CONTRATO No : 1904 de 2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 1913 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL: 18 MESES **PLAZO ACUMULADO:** HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 **FECHA DE VENC ACTUAL:** 31-dic-23

FECHA DE SUSPENSION: N/A **FECHA DE REANUDACION:** N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $87.906.264.713,00 **VALOR ADIC (incl IVA)(B):** $13.674.152.696,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 101.580.417.409,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE		GPP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de Modificacion No.20 de fecha 17/11/2023		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADO	
	ICCP	ICOCIV		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

	VALOR BASICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	2.148.935.889,00	15.703.762,00	2.164.639.651,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	-	-	-
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	-	-	-
ESTUDIOS Y DISEÑOS	-	-	-
GESTION PREDIAL (PREACTA)	-	-	-
GESTION SOCIAL (PREACTA)	-	-	-
GESTION AMBIENTAL (PREACTA)	-	-	-
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**2.148.935.889,00**	**15.703.762,00**	**2.164.639.651,00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (Si Aplica)

G.P.P	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
E	128.593.668,00	1.048.362.980,00
SB	-	2.174.013.784,00
PA	-	14.013.145.355,30
PC	-	-
OA	1.996.065.021,00	27.798.723.589,00
SCT	-	535.527.936,00
OV	-	184.006.069,00
T	24.277.200,00	475.974.446,00
ESTUDIOS	-	626.526.792,00
TOTAL	2.148.935.889,00	46.856.280.951,30

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE - ICOCIV (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE	VALOR ACUMULADO
11601 - Preliminares y explanación	399.420,00	651.787.225,00
11602 - Afirmados, subbases y bases	-	3.160.423.544,00
11603 - Pavimentos asfalticos / concreto	-	13.130.314.205,30
11604 - Estructuras hidráulicas y drenajes	924.755.980,00	7.409.319.759,00
11605 - Obras de urbanismo	51.990.667,00	2.627.857.746,00
11606 -Obras geotécnicas y mitigación ambiental	960.836.899,00	7.921.658.797,00
11607 - Señalización y control de transito	-	716.250.923,00
11608 -Transporte y sobre acarreos	24.277.200,00	480.932.576,00
14104 - Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	186.675.723,00	10.131.209.384,00
TOTAL	2.148.935.889,00	46.229.754.159,30

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 2.148.935.889,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 1.067.115.323,10

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 1.082.819.085,10
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: UN MIL OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS CON 10/100 M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del período seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

ING. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
MAT. PROF 25202-19017 CND
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING. HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
MAT. PROF. 25202-13914 CND
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	3

FECHA DE ELABORACIÓN: Diciembre de 2023

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 34 DE Diciembre de 2023
SEGUIMIENTO No. 34

VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 2.148.935.889,00

CONTRATO DE OBRA No : 1904 de 2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL: 18 MESES
PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-dic-23
FECHA DE SUSPENSION: N/A
FECHA DE REANUDACION: N/A
VALOR INICIAL (incluido IVA)(A): $87.906.264.713,00
VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B): $ 13.674.152.696,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B) $101.580.417.409,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%)OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	ACTA Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		MES	25 al 31 de Marzo de 2021	Abril de 2021	Mayo de 2021	Junio de 2021	Julio de 2021	Agosto de 2021	Septiembre de 2021	Octubre de 2021	Noviembre de 2021	Diciembre de 2021	Enero de 2022	Febrero de 2022	Marzo de 2022	
EXPLANACIONES	($ 8.954.522,81)	(12,74%)	1,49%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,06%	0,07%	0,27%	4,27%	0,09%	0,09%	0,09%	100%
				$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$140.519,44	$45.558,60	$52.584,57	$193.104,01	$3.003.492,71	$62.966,86	$62.966,86	$62.966,86	
	$ 1.440.352,07	2,05%	1.048.362,98	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$28.207,60	$38.532,63	$53.557,86	$57.399,06	$62.966,86	$62.966,86	$88.797,96	$98.282,68	$180.905,76	90%
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,05%	0,08%	0,08%	0,09%	0,09%	0,13%	0,14%	0,26%	
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO	($ 10.803.599,76)	(15,38%)	3,09%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	0,10%	0,10%	
				$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$3.512.985,88	$0,00	$70.259,72	$70.259,72	80%
	$ 2.348.387,14	3,34%	2.174.013,78	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
PAVIMENTO ASFALTICO	($ 14.246.434,27)	(20,28%)	19,94%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,80%	3,60%	0,30%	1,20%	2,10%	7,10%	4,61%	5,51%	6,71%	70%
				$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$1.264.674,92	$2.529.349,84	$210.779,15	$843.116,61	$1.475.454,07	$4.988.439,95	$3.238.972,98	$3.871.310,44	$4.714.427,05	
	$ 14.419.217,36	20,52%	14.013.145,36	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$412.056,76	$1.089.103,63	$2.051.002,19	$2.888.351,71	$3.456.510,12	$4.019.790,45	$4.833.606,08	60%
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,59%	1,55%	2,92%	4,11%	4,92%	5,72%	6,88%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	($ 23.938.716,15)	(34,07%)	39,57%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,70%	0,00%	0,00%	0,50%	22,50%	0,16%	0,31%	1,31%	
				$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$491.818,02	$0,00	$0,00	$351.298,59	$15.808.436,47	$112.415,55	$217.805,12	$920.402,30	50%
	$ 29.554.941,16	42,07%	27.798.723,59	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$793,46	$793,46	$793,46	$41.008,91	$102.505,79	$224.626,96	$341.905,02	
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,15%	0,32%	0,49%	
SEÑALIZACION	($ 6.587.227,71)	(9,38%)	0,76%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,03%	0,13%	40%
				$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$11.336,47	$18.362,44	$88.622,16	
	$ 709.824,33	1,01%	535.527,94	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$13.175,04	$26.412,79	$51.960,93	$198.758,85	
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,04%	0,07%	0,28%	30%
OBRAS VARIAS	($ 149.458,32)	(0,21%)	0,26%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	
	$ 225.381,86	0,32%	184.006,07	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	20%
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TRANSPORTES	($ 5.579.758,62)	(7,94%)	0,68%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,10%	0,10%	4,10%	0,15%	0,15%	0,15%	
				$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$65.422,23	$72.448,20	$72.448,20	$2.882.836,90	$105.389,58	$105.389,58	$105.389,58	10%
	$ 606.001,80	0,86%	475.974,45	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$28.847,61	$59.395,25	$55.292,12	$97.820,69	$104.020,62	$104.020,62	$125.222,87	$147.169,57	$156.908,07	
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,08%	0,08%	0,14%	0,15%	0,15%	0,19%	0,20%	0,22%	0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	($ 70.259.717,64)	(100,00%)	65,80%																
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A1)	$ 49.304.105,71	70,17%	46.229.754,16																

REPROGRAMACION DE INVERSIONES No.1

ADICION 1 - 2 – REPROGRAMACION DE INVERSIONES No.2

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,80%	2,70%	0,32%	0,92%	1,60%	40,00%	0,60%	1,16%	2,30%
	VALOR (Miles de Pesos)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.674,92	1.897.012,38	224.831,10	646.389,40	1.124.155,48	28.103.887,06	421.558,31	815.012,72	1.615.973,51
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,80%	4,50%	0,46%	1,38%	2,98%	42,98%	5,03%	6,19%	8,49%
	VALOR (Miles de Pesos)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.674,92	3.161.687,29	321.759,98	968.149,38	2.092.304,86	30.196.191,92	3.531.081,44	4.346.094,16	5.962.067,66
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,06%	0,68%	0,97%	1,39%	1,27%	0,99%	1,04%	1,67%
	VALOR (Miles de Pesos)	0,00	0,00	0,00	0,00	57.055,21	39.873,67	464.771,32	683.416,64	973.666,29	890.740,01	696.343,17	730.584,38	1.175.633,10
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,14%	0,80%	1,77%	3,16%	4,43%	5,42%	6,46%	8,13%
	VALOR (Miles de Pesos)	0,00	0,00	0,00	0,00	57.055,21	96.928,88	561.700,20	1.245.116,83	2.218.783,12	3.109.523,13	3.805.866,30	4.536.450,69	5.712.083,79

*** Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.**
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$4.498.396,66 / $14.200.025,52	$5.755.832,76	40,53%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$350.000,00 / $0,00	$0,00	0,00%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$548.866,99 / $528.151,79	$379.894,68	71,93%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$68.000,00 / $68.000,00	$0,00	0,00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$12.920,00 / $12.920,00	$0,00	0,00%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)	$11.896.363,42 / $35.593.663,33	$9.447.194,52	26,54%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$272.000,00 / $0,00	$0,00	0,00%
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$0,00 / $1.574.412,66	$745.566,88	47,36%
IVA- ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$0,00 / $299.138,41	$119.040,09	39,79%
TOTAL - ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$0,00 / $1.873.551,06	$864.606,98	46,15%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$17.646.547,07 / $52.276.311,70	$16.328.488,85	31,23%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$87.906.264,71 / $101.580.417,41	$62.558.243,00	61,58%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')			

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoria, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES: _____

Aprueba:
Ing. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
MAT. PROF. 25202-19017 CND

Aprueba:
ING. HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
APODERADO - INTERVENTORIA
MAT. PROF. 25202-13914 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	3

FECHA DE ELABORACIÓN: Diciembre de 2023

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO — ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 34 DE Diciembre de 2023 — SEGUIMIENTO No. 34 — VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 2.148.935.889,00

CONTRATO DE OBRA No : 1904 de 2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL: 18 MESES — **PLAZO ACUMULADO:** HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 — **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31-dic-23

FECHA DE SUSPENSION: N/A — **FECHA DE REANUDACION:** N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA)(A): $87.906.264.713,00 — **VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B):** $ 13.674.152.696,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B) $101.580.417.409,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%)OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado	ACTA Nº	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado / % Ejecutado	MES	Abril de 2022	Mayo de 2022	Junio de 2022	Julio de 2022	Agosto de 2022	Septiembre de 2022	Octubre de 2022	Noviembre de 2022	Diciembre de 2022	Enero de 2023	Febrero de 2023	Marzo de 2023	Abril de 2023	
EXPLANACIONES	($ 8.954.522,81)	(12,74%)	1,49%	%P		3,09%	6,09%	0,37%	0,47%	0,97%	1,97%	2,97%	3,97%	4,97%	5,47%	6,47%	7,47%	9,47%	120%
				$P		$2.170.758,39	$4.278.549,92	$260.351,50	$330.611,22	$681.909,81	$1.384.506,98	$2.087.104,16	$2.789.701,34	$3.492.298,51	$3.843.597,10	$4.546.194,28	$5.248.791,45	$6.653.985,81	
	$ 1.440.352,07	2,05%	1.048.362,98	$E		$209.525,53	$260.351,50	$277.388,24	$318.779,79	$351.212,30	$360.955,72	$389.902,98	$402.071,52	$403.517,04	$427.164,07	$450.780,84	$477.643,82	$586.500,78	
				%E		0,30%	0,37%	0,39%	0,45%	0,50%	0,51%	0,55%	0,57%	0,57%	0,61%	0,64%	0,68%	0,83%	110%
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO	($ 10.803.599,76)	(15,38%)	3,09%	%P		3,10%	7,10%	0,74%	0,89%	1,39%	2,19%	3,19%	4,19%	5,19%	5,69%	6,69%	7,69%	9,19%	
				$P		$2.178.051,25	$4.988.439,95	$519.744,29	$625.133,86	$976.432,45	$1.538.510,19	$2.241.107,37	$2.943.704,54	$3.646.301,72	$3.997.600,31	$4.700.197,49	$5.402.794,66	$6.456.890,43	100%
	$ 2.348.387,14	3,34%	2.174.013,78	$E		$227.015,46	$519.744,29	$642.928,31	$670.537,86	$929.913,45	$1.025.164,25	$1.097.285,44	$1.130.697,20	$1.148.243,98	$1.222.411,36	$1.275.999,97	$1.275.999,97	$1.463.444,98	
				%E		0,32%	0,74%	0,92%	0,95%	1,32%	1,46%	1,56%	1,61%	1,63%	1,74%	1,82%	1,82%	2,08%	90%
PAVIMENTO ASFALTICO	($ 14.246.434,27)	(20,28%)	19,94%	%P		9,71%	11,71%	7,78%	7,93%	8,13%	8,73%	9,53%	10,73%	11,93%	12,43%	12,93%	13,73%	14,53%	
				$P		$6.822.218,58	$8.227.412,94	$5.463.393,11	$5.568.782,69	$5.709.302,13	$6.130.860,43	$6.692.938,17	$7.536.054,78	$8.379.171,40	$8.730.469,98	$9.081.768,57	$9.643.846,31	$10.205.924,06	80%
	$ 14.419.217,36	20,52%	14.013.145,36	$E		$5.142.763,33	$5.168.302,30	$5.182.360,37	$5.182.481,52	$5.287.992,03	$5.758.364,28	$6.578.608,91	$8.719.046,46	$9.536.411,96	$9.844.009,28	$10.291.722,34	$11.086.654,11	$11.320.515,85	
				%E		7,32%	7,36%	7,38%	7,38%	7,53%	8,20%	9,36%	12,41%	13,57%	14,01%	14,65%	15,75%	16,11%	70%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	($ 23.938.716,15)	(34,07%)	39,57%	%P		10,31%	26,31%	0,80%	0,90%	1,00%	1,50%	3,50%	6,00%	7,00%	7,40%	8,40%	9,90%	11,40%	
				$P		$7.243.776,89	$18.485.331,71	$560.583,05	$630.842,77	$701.102,48	$1.052.401,07	$2.457.595,43	$4.214.088,37	$4.916.685,54	$5.197.724,41	$5.900.321,59	$6.954.217,35	$8.008.113,12	
	$ 29.554.941,16	42,07%	27.798.723,59	$E		$382.617,03	$580.583,05	$739.669,92	$1.806.307,44	$2.895.763,22	$4.248.967,99	$7.205.536,27	$11.367.542,19	$13.492.203,86	$13.889.243,68	$14.503.994,31	$15.373.138,96	$16.637.511,50	60%
				%E		0,54%	0,80%	1,05%	2,57%	4,12%	6,05%	10,26%	16,18%	19,20%	19,74%	20,64%	21,88%	23,68%	
SEÑALIZACION	($ 6.587.227,71)	(9,38%)	0,76%	%P		0,14%	2,14%	0,28%	0,38%	0,48%	0,58%	0,68%	1,68%	1,78%	1,88%	1,98%	2,08%	2,18%	50%
				$P		$95.648,13	$1.500.847,48	$198.758,85	$269.018,57	$339.278,29	$409.538,01	$479.797,72	$1.182.394,90	$1.252.654,62	$1.322.914,34	$1.393.174,05	$1.463.433,77	$1.533.693,49	
	$ 709.824,33	1,01%	535.527,94	$E		$198.758,85	$198.758,85	$232.441,00	$232.441,00	$232.441,00	$232.441,00	$232.441,00	$301.321,00	$301.321,00	$320.805,79	$320.805,79	$320.805,79	$419.308,60	40%
				%E		0,26%	0,26%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,43%	0,43%	0,46%	0,46%	0,46%	0,60%	
OBRAS VARIAS	($ 149.458,32)	(0,21%)	0,26%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30%
				$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	
	$ 225.381,86	0,32%	184.006,07	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20%
TRANSPORTES	($ 5.579.758,62)	(7,94%)	0,68%	%P		2,15%	2,15%	0,24%	0,44%	0,74%	1,24%	1,74%	2,24%	2,74%	3,24%	3,74%	4,24%	4,74%	5,24%	
				$P		$165.389,58	$1.510.294,91	$184.904,67	$338.784,77	$571.203,56	$1.219.800,73	$1.571.099,32	$1.922.397,91	$2.273.696,50	$2.624.995,09	$2.976.293,68	$3.327.592,26	$3.678.890,85	10%
	$ 606.001,80	0,86%	475.974,45	$E		$164.811,57	$165.904,67	$169.416,17	$193.695,20	$228.652,30	$232.259,70	$268.592,55	$263.725,13	$283.777,50	$299.003,26	$312.402,91	$316.033,02	$379.735,83	
				%E		0,23%	0,24%	0,24%	0,28%	0,32%	0,33%	0,38%	0,40%	0,40%	0,43%	0,44%	0,45%	0,54%	0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	($ 70.259.717,64)	(100,00%)	65,80%																
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 49.304.105,71	70,17%	46.229.754,16																

REPROGRAMACION DE INVERSIONES No.3 POR AMPLIACIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2022

ADICION No.3 DEL CONTRATO

REPROGRAMACION DE INVERSIONES No.4 POR AMPLIACIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 31 JULIO DE 2023

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	18,01%	29,00%	0,42%	0,80%	1,70%	4,00%	5,40%	7,20%	4,80%	2,50%	4,10%	4,90%	6,40%	
	VALOR (Miles de Pesos)	12.653.775,15	20.375.318,12	295.090,81	562.077,74	1.194.415,20	2.810.388,71	3.794.024,75	5.058.699,67	3.372.466,45	1.756.492,94	2.880.648,42	3.442.726,16	4.496.621,93	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	26,50%	55,50%	10,20%	11,00%	12,70%	16,70%	22,10%	29,30%	34,10%	36,60%	40,70%	45,60%	52,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	18.615.842,81	38.991.160,93	7.168.735,77	7.730.813,52	8.925.228,72	11.735.617,42	15.529.642,17	20.588.341,84	23.960.808,29	25.717.301,23	28.597.949,65	32.040.675,82	36.537.297,748	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,87%	0,78%	0,53%	1,65%	2,16%	2,75%	5,57%	9,15%	4,21%	1,16%	1,67%	2,38%	2,81%	
	VALOR (Miles de Pesos)	613.407,99	548.153,18	370.557,05	1.160.040,81	1.519.731,49	1.934.218,64	3.914.174,21	6.432.037,36	2.961.070,84	817.162,09	1.173.068,71	1.674.569,51	1.976.946,88	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	9,00%	9,78%	10,31%	11,96%	14,12%	16,88%	22,45%	31,60%	35,82%	36,98%	38,65%	41,03%	43,85%	
	VALOR (Miles de Pesos)	6.325.491,78	6.873.644,96	7.244.202,01	8.404.242,82	9.923.974,31	11.858.192,94	15.772.367,15	22.204.404,51	25.165.475,35	25.982.637,44	27.155.706,16	28.830.275,67	30.807.222,549	

*** Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.**
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$4.498.396,66 $14.200.025,52	$5.755.832,76	40,53%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$350.000,00 $0,00	$0,00	0,00%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$548.866,99 $528.151,79	$379.894,68	71,93%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$68.000,00 $68.000,00	$0,00	0,00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$12.920,00 $12.920,00	$0,00	0,00%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)	$11.896.363,42 $35.593.663,33	$9.447.194,52	26,54%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$272.000,00 $0,00	$0,00	0,00%
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$0,00 $1.574.412,66	$745.566,88	47,36%
IVA- ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$0,00 $299.138,41	$119.040,09	39,79%
TOTAL - ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$0,00 $1.873.551,06	$864.606,98	46,15%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$17.646.547,07	$16.328.488,85	31,23%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$52.276.311,70		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$87.906.264,71	$62.558.243,00	61,58%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$101.580.417,41		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES: _____

Aprueba:
Ing. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
MAT. PROF. 25202-19017 CND

Aprueba:
ING. HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
APODERADO - INTERVENTORIA
MAT. PROF. 25202-13914 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES**	CÓDIGO	MEPI-MN-1-IN-6-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	3 DE 3	

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL** QUINDIO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 34 DE Diciembre de 2023 SEGUIMIENTO No. 34

FECHA DE ELABORACIÓN Diciembre de 2023

VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 2.148.935.889,00

CONTRATO DE OBRA No : 1904 de 2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL: 18 MESES **PLAZO ACUMULADO:** HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31-dic-23

FECHA DE SUSPENSION: N/A **FECHA DE REANUDACION:** N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA)(A): $87.906.264.713,00 **VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B):** $ 13.674.152.696,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B) $101.580.417.409,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%)OBRA PROGRAMADA) (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado $ Valor programado $ Valor Ejecutado % Ejecutado	ACTA Nº MES	27 Mayo de 2023	28 Junio de 2023	29 Julio de 2023	30 Agosto de 2023	31 Septiembre de 2023	32 Octubre de 2023	33 Noviembre de 2023	34 Diciembre de 2023
EXPLANACIONES	($ 8.954.522,81)	(12,74%)	1,49%	%P		11,47%	14,47%	2,02%	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	2,05%
	$ 1.440.352,07	2,05%	1.048.362,98	$P		$8.059.180,16	$10.166.971,69	$1.416.570,22	$1.767.868,80	$1.767.868,80	$1.767.868,80	$1.767.868,80	$1.440.352,07
				$E		$603.546,81	$605.061,90	$776.631,88	$782.503,62	$879.842,44	$900.657,82	$919.769,31	$1.048.362,98
				%E		0,86%	0,86%	1,11%	1,11%	1,25%	1,28%	1,31%	1,49%
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO	($ 10.803.599,76)	(15,38%)	3,09%	%P		11,19%	14,19%	4,04%	5,14%	6,44%	5,14%	5,14%	3,34%
	$ 2.348.387,14	3,34%	2.174.013,78	$P		$7.861.884,78	$9.969.626,31	$2.836.306,08	$3.609.162,98	$4.522.539,31	$3.609.162,98	$3.609.162,98	$2.348.387,14
				$E		$1.617.157,64	$1.716.540,99	$1.817.057,36	$1.832.518,07	$2.029.945,06	$2.067.112,84	$2.174.013,78	$2.174.013,78
				%E		2,30%	2,45%	2,59%	2,61%	2,89%	2,94%	3,09%	3,09%
PAVIMENTO ASFALTICO	($ 14.246.434,27)	(20,28%)	19,94%	%P		15,53%	16,33%	19,93%	19,93%	19,93%	19,93%	19,93%	20,32%
	$ 14.419.217,36	20,52%	14.013.145,36	$P		$10.908.521,23	$11.470.598,97	$14.000.359,70	$14.000.359,70	$14.000.359,70	$14.000.359,70	$14.000.359,70	$14.419.217,36
				$E		$11.475.046,19	$11.864.711,61	$12.081.267,23	$12.567.352,85	$13.056.884,82	$13.308.797,77	$14.013.145,36	$14.013.145,36
				%E		16,35%	16,89%	17,20%	17,89%	18,58%	18,94%	19,94%	19,94%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	($ 23.938.716,15)	(34,07%)	39,57%	%P		17,40%	34,40%	34,32%	37,62%	43,32%	38,72%	38,72%	42,07%
	$ 29.554.941,16	42,07%	27.798.723,59	$P		$12.223.696,18	$24.167.848,18	$24.112.779,98	$26.431.370,05	$30.436.154,57	$26.782.649,25	$27.200.207,56	$29.554.941,16
				$E		$17.655.562,64	$18.542.414,56	$19.265.832,10	$19.981.179,60	$20.871.372,44	$22.660.694,25	$25.802.658,57	$27.798.723,59
				%E		25,13%	26,39%	27,42%	28,44%	29,71%	32,25%	36,72%	39,57%
SEÑALIZACION	($ 6.587.227,71)	(9,38%)	0,76%	%P		2,28%	2,38%	0,72%	0,72%	0,72%	0,82%	1,02%	1,01%
	$ 709.824,33	1,01%	535.527,94	$P		$1.603.953,21	$1.674.212,92	$509.265,11	$509.265,11	$509.265,11	$579.524,83	$720.044,26	$709.824,33
				$E		$420.749,09	$442.839,23	$516.458,66	$517.078,79	$529.590,04	$535.527,94	$535.527,94	$535.527,94
				%E		0,60%	0,63%	0,74%	0,74%	0,75%	0,76%	0,76%	0,76%
OBRAS VARIAS	($ 149.458,32)	(0,21%)	0,26%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,32%
	$ 225.381,86	0,32%	184.006,07	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$63.233,75	$225.381,86
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$8.687,17	$8.687,17	$184.006,07	$184.006,07	$184.006,07
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,26%	0,26%	0,26%
TRANSPORTES	($ 5.579.758,62)	(7,94%)	0,68%	%P		5,74%	6,24%	0,84%	1,64%	2,04%	1,64%	1,64%	0,86%
	$ 606.001,80	0,86%	475.974,45	$P		$4.030.189,44	$4.381.488,03	$587.138,16	$1.149.215,90	$1.430.254,77	$1.149.215,90	$1.149.215,90	$606.001,80
				$E		$399.935,83	$401.457,16	$420.654,19	$428.599,80	$428.430,31	$449.854,94	$451.697,25	$475.974,45
				%E		0,57%	0,57%	0,60%	0,61%	0,61%	0,64%	0,64%	0,68%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**($ 70.259.717,64)**	(100,00%)	65,80%										
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 49.304.105,71**	70,17%	46.229.754,16										

REPROGRAMACION DE INVERSIONES No.5 POR AMPLIACIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 30-NOV-2023 Y MODIFICACION 4 AL CONTRATO

REPROGRAMACION DE INVERSIONES No.6 POR AMPLIACIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 31-DIC-2023 Y MODIFICACION 5 AL CONTRATO

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	11,60%	24,40%	4,90%	5,70%	7,40%	0,60%	0,89%	1,12%
	VALOR (Miles de Pesos)	8.150.127,25	17.143.371,10	3.442.726,16	4.004.803,91	5.199.219,11	421.558,31	625.311,49	790.012,76
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	63,60%	88,00%	61,86%	67,56%	74,96%	68,16%	69,05%	70,17%
	VALOR (Miles de Pesos)	44.687.424,994	61.830.796,10	43.462.419,26	47.467.223,16	52.666.442,27	47.888.781,47	48.514.092,95	49.304.105,71
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	1,94%	2,00%	1,85%	1,76%	2,40%	3,28%	5,66%	3,06%
	VALOR (Miles de Pesos)	1.364.775,34	1.404.027,55	1.301.875,99	1.238.018,48	1.686.832,38	2.301.899,35	3.974.166,64	2.148.935,89
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	45,79%	47,79%	49,64%	51,40%	53,81%	57,08%	62,74%	65,80%
	VALOR (Miles de Pesos)	32.171.997,890	33.576.025,44	34.877.901,42	36.115.919,90	37.804.752,28	40.106.651,63	44.080.818,27	46.229.754,16

*** Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.**
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$4.498.396,66 $14.200.025,52	$5.755.832,76	40,53%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$350.000,00 $0,00	$0,00	0,00%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$548.866,99 $528.151,79	$379.894,68	71,93%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$68.000,00 $68.000,00	$0,00	0,00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$12.920,00 $12.920,00	$0,00	0,00%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)	$11.896.363,42 $35.593.663,33	$9.447.194,52	26,54%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$272.000,00 $0,00	$0,00	0,00%
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$0,00 $1.574.412,66	$745.566,88	47,36%
IVA- ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$0,00 $299.138,41	$119.040,09	39,79%
TOTAL - ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$0,00 $1.873.551,06	$864.606,98	46,15%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$17.646.547,07	$16.328.488,85	31,23%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$52.276.311,70		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$87.906.264,71	$62.558.243,00	61,58%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A+B')	$101.580.417,41		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES: _____

Aprueba:
Ing. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
MAT. PROF. 25202-19017 CND

Aprueba:
ING. HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
APODERADO - INTERVENTORIA
MAT. PROF. 25202-13914 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 1904 de 2020 **Contratista** CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

Objeto del Contrato "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

Acta No 34 **Valor basico** 2.148.935.889,00 **Período** Diciembre de 2023

Valor incluido el Iva $ 2.164.639.651,00

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	4003	ARMENIA - LA LINEA	-	-	-	**-**
2	2901B	ARMENIA - MONTENEGRO -ALCALÁ	2.164.639.651,00		-	**2.164.639.651,00**
3	29VLA	VARIANTE DE ALCALA Y ACCESOS		-	-	**-**
4	25VL07	CARTAGO - ALCALÁ		-	-	**-**
						-
	TOTALES		**2.164.639.651,00**	**0,00**	**0,00**	**2.164.639.651,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

	DEPARTAMENTO 1	**QUINDIO**	**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
	MUNICIPIO 1	QUIMBAYA	$ 0,00	$ 0,00
	MUNICIPIO 2	MONTENEGRO	$ 0,00	$ 0,00
	MUNICIPIO 3	ARMENIA (Obras)	$ 2.164.639.651,00	$ 2.148.935.889,00
	MUNICIPIO 3	ARMENIA (Gestion Social)	$ 0,00	$ 0,00
	MUNICIPIO 3	ARMENIA (Gestion Predial)	$ 0,00	$ 0,00
	MUNICIPIO 4	Calarca (Estudios y Diseños)	$ 0,00	$ 0,00
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 2.164.639.651,00**	**$ 2.148.935.889,00**

	DEPARTAMENTO 2	**VALLE DEL CAUCA**	**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
	MUNICIPIO 1	CARTAGO	$ 0,00	$ 0,00
	MUNICIPIO 2	ALCALA	$ 0,00	$ 0,00
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ 0,00**	**$ 0,00**

ING. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
Representante Legal
CONTRATISTA

ING. HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
Apoderado
INTERVENTORIA

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS del CAFÉ 2022

INGENIERIA DE VIAS S.A.S NIT 800.186.228-2 65%
EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S NIT 830.132.938-0 35%

NIT 901442158-1
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N°
Fecha
Autorización de Facturación Electrónica del FE1 al FE50
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
ICA 6.9 X MIL PARA BOGOTÁ D.C
ACTIVIDAD ECONOMICA 4210 CONSTRUCCIÓN OBRA CIVIL A LA TARIFA DE CADA MUNICIPIO

Departamento	Fecha		
Bogotá	01	12	2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**NIT:**	800215807	**Fecha de firmado:**	
Dirección:	TV 5926 60	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	7056000
Email:	siifnacion.facturacionelectronica@minhacienda.gov.co	**Tipo negociación:**	Contado	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:		**Hora emisión:**		**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:					
Total de Líneas: 2					

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	1	1,00	ACTA DE OBRA No.34 PERIODO: Diciembre de 2023 VALOR BASICO OBRAS:		$2.148.935.889,00	$2.148.935.889,00
			IVA 19% - AIU 30% - U 5%		$15.703.762,00	$15.703.762,00
			MENOS AMORTIZACION ANTICIPO			$1.081.820.565,90

SON: (MIL OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS CON 10/100)

NOTAS:

CONTRATO 1904 DE 2020 "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2."

#$24-02-00;1904-2020;rbaezg@invias.gov.co#$

SUBTOTAL:	$1.067.115.323,10
IVA	$15.703.762,00
TOTAL:	$1.082.819.085,10

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena s.a. Nit. 890.930.534-0

BORRADOR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	34	FECHA	01 DICIEMBRE 2023 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Gerencia grupo suroccidente	OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"."	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	1904 de 2020
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Quindío			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	1913 de 2020

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	5			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA	13	DICIEMBRE	2022									
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)		ITEM	ITEM	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Información y Divulgación	Volantes	Unitario	32.310	$ 190	$ 6.138.900		X		$ 6.467.638	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	17.310	$ 3.465.021	$ 3.002.617	
	VOLANTES CONTINGENCIA INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, Resolución n° 01222 de 13 abril de 2023	Unitario	40.000	$ 120	$ 4.800.000		X		$ 5.057.040	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	40.000	$ 5.057.040	$ -	
	PASACALLES CONTINGENCIA INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, Resolución n° 01222 de 13 abril de 2023	Unitario	10	$ 420.000	$ 4.200.000		X		$ 4.424.910	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	8	$ 3.539.928	$ 884.982	
	Avisos	Unitario	10	$ 550.000	$ 5.500.000		X		$ 5.794.525	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	4	$ 2.317.810	$ 3.476.715	
	Pendones	Unitario	10	$ 80.000	$ 800.000		X		$ 842.840	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 842.840	
	Plegables	Unitario	1500	$ 470	$ 705.000		X		$ 742.752,8	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 742.753	
	Cuñas radiales	Unitario	4.608	$ 1.953	$ 8.999.424		X		$ 9.481.343	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	2573	$ 5.499.920	$ 3.981.423	
	Medios virtuales	Unitario	3	$ 550.000	$ 1.650.000		X		$ 1.738.358	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	3	$ 1.738.358	$ 1	
	Cartillas	Unitario	1500	$ 4.200	$ 6.300.000		X		$ 6.637.365	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 6.637.365	
	Refrigerios reuniones extraordinarias y talleres con la comunidad 2022	Unitario	1092	$ 6.000	$ 6.552.000		X		$ 6.902.860	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	1092	$ 6.906.063	$ -	
	Refrigerios reuniones extraordinarias y talleres con la comunidad 2023	Unitario	3708	$ 8.500	$ 31.518.000		X		$ 33.205.788,9	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	185	$ 1.656.707	$ 31.549.082	
Cultura vial y participación comunitaria	Kit capacitaciones en seguridad vial 2022	Unitario	600	$ 29.800	$ 17.880.000		X		$ 18.837.474	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	589	$ 18.492.120	$ 345.354	
	Kit capacitaciones en seguridad vial 2023	Unitario	1115	$ 47.000	$ 52.405.000		X		$ 55.211.287,8	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	150	$ 7.427.528	$ 47.783.760	
	Kits campaña en seguridad vial 2022	Unitario	500	$ 23.500	$ 11.750.000		X		$ 12.379.212,5	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	500	$ 12.379.213	$ 1	
	Kits campaña en seguridad vial 2023	Unitario	1900	$ 28.600	$ 54.340.000		X		$ 57.249.907	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	600	$ 18.078.918	$ 39.170.989	
	Refrigerios reunión de comité participación comunitaria y/o veeduria 2022	Unitario	413	$ 6.000	$ 2.478.000		X		$ 2.610.696,9	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	413	$ 2.610.697	-$ 0	
	Refrigerios reunión de comité participación comunitaria y/o veeduria 2023	Unitario	3307	$ 8.500	$ 28.109.500		X		$ 29.614.763,7	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 29.614.764	

Proyectos productivos y obras con participación comunitaria	Obras con participación comunitaria	Unitario	3	$ 400.000.000	$ 1.200.000.000	X		$ 1.264.260.000	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	0	$ 621.291.402	$ 642.968.598	
	Capacitaciones en unidades productivas	Unitario	1	$ 126.700.000	$ 126.700.000	X		$ 133.484.785	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	0	$ 62.791.580	$ 70.693.205	
Protección al patrimonio arqueologico y cultural	Plan de manejo de hallazgos fortuitos 2022	Unitario	1	$ 27.888.840	$ 27.888.840	X		$ 29.382.287,4	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	1	$ 29.382.287	$ 0	
	Plan de manejo de hallazgos fortuitos 2023	Unitario	1	$ 12.000.000	$ 12.000.000	X		$ 12.642.600	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 12.642.600	
	PLAN DE ACCIONES INTEGRALES EN PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL INVIAS	Unitario	4	$ 13.000.000	$ 52.000.000	X		$ 54.784.600	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 54.784.600	
INVIAS/Gerencia de regiones	Plan de acciones integrales en proyectos estrategicos del INVIAS	Global	1	$ 44.392.857	$ 44.392.857	X		$ 46.770.094	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	0	$ 46.770.094	$ 0	

3. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	1	2	INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA	ENERO	2000									
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL($)	ITEM	ITEM	VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Compensación impacto social	Factores de compensación social a unidades sociales	Global	Global	$ 2.500.000.000	$ 2.500.000.000	X		$ 2.633.875.000	0		4,5%	$ -	$ -	0	$ 1.857.970.188	$ 775.904.812	

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ -	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ITEM NO PREVISTO	$	-
B	VALOR BASICO PRE-ACTA	$ -	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA	$	-
C	VALOR IVA MENSUAL	$ -	I	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL	$	-
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL	$ -	J	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL	$	-
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	$ 1.725.023.255	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$	2.707.374.874
F	VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA	$ 4.432.398.129	L	EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)		61,08%

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

Firma
Nombre: **Ing. Carlos Fernando Mendez Lezama**
Representante Legal Contratista **Apoderado**
Matrícula Profesional No.: **25202-19017 CND**

Firma
Nombre: **Yaqueline Hurtado Dominguez**
Profesional Social Contratista
Matrícula Profesional No.: **52.213.840**

Firma
Nombre: **Ing. Hector Miguel Diaz Gomez**
Representante Legal Interventoría **Apoderado**
Matrícula Profesional No.: 25202-13914 CND

Firma
Nombre: **Natalia Garcias Cuartas**
Profesional Social Interventoría
Matrícula Profesional No.: **28538381**

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	MASPS-MNT-IN-1-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 1 (Día) 12 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA **GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE** **DIRECCIÓN TERRITORIAL** QUINDIO

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 34
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO (Indicar con una 'X')

Resolución N° (Indicar N° de Resolución día, mes y año)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA) X

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

OBJETO "CONTRATO DE OBRA Nº. 1904 de 2020, que tiene por objeto "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA-CALARCA Y ARMENIA-QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO-QUIMBAYA-ARMENIA-CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

OBJETO "Interventoría para el contrato de mejoramiento mediante la construccion gestion predial, social y ambiental sostenible de la segunda calzada en los sectores Armenia-Calarca y Armenia-Quimbaya y mejoramiento de la calzada existente en el corredor vial Cartago-Quimbaya-Armenia-Calarca en los departamentos de Quindío y Valle del Cauca, en marco del programa de obra publica "Concluir y concluir para la reactivación de las regiones"

N° CONTRATO 1904-20 **FECHA DE INICIO** 25/03/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/12/2023

Valor Inicial Contrato Obra	$	87.906.264.713,00
Valor Adicional No.	$	32.126.980.463,00
Valor Adicional No.	$	414.478.753,00
Modificacion No 5	$	18.869.227.670,00
Valor Total	$	**101.580.417.409,00**

AIU %:	30%	
U %:	5%	

Valor Provisión Ambiental Inicial	$	5.246.140.000,00
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Total Provisión Ambiental	$	2.176.732.720,00
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$	-
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$	2.176.732.720,00

N° CONTRATO 1913-20 **FECHA DE INICIO** 25/03/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/12/2023

Valor Inicial Contrato Interventoria	$	5.999.975.010,00
Valor Adicional No.	$	1.325.000.000,00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	7.324.975.010,00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM			MEDIDA A EJECUTAR					CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSION AMBIENTAL N° ____ Fecha ____									EJECUTADO EN EL MES							ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:			TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:			CANTIDAD	VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO			IVA	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:			CANTIDAD	VALORTOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALORTOTAL ($)		
												VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO		VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO		VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO						
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0	$ 0,00	$ 0,00					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL No. 34A**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA **1/12/2023**
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	**GERENCIA GRUPO SUR-OCCIDENTE**	2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	**QUINDÍO**
3. AÑO **2023**	MES 1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10 11 [12]		
5. LOCALIZACIÓN: RUTA:	**No. 2504 y 4003**	TRAMO:	**ARMENIA CALARCÁ - ARMENIA MONTENEGRO**
6. CONTRATO DE OBRA No:	**1904 DE 2020**		
7. OBJETO:	**MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCÁ EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES".**		
8. CONTRATISTA:	**CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022**	NIT	**901.442.158-2**
9. INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTERVIAL ANDINO**	NIT	**901.442.422-1**
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	**1913 DE 2020**		

11. PLAZO INICIAL:	**DIECIOCHO (18) MESES**	12. FECHA DE INICIO:	**25/03/2021**	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	AAAA-MM-DD
14. PLAZO ACUMULADO:	34 MESES	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	AAAA-MM-DD	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	**30/12/2023**
17. TIPO DE GESTIÓN:	**PREDIAL**	18. VR. DE LA GESTIÓN:	**$11.896.363.423**	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	**35.593.663.330**

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):	**$11.896.363.423**
21. VR. ANTICIPO:	$0
22. VR. ADICIÓN No. 1:	**$15.000.000.000**
23. VR. ADICIÓN No. 2:	**$8.697.299.907**
24. VR. TOTAL ADICIONES:	**$23.697.299.907**
25. VR. TOTAL ACUMULADO:	**$35.593.663.330**

III. INFORMACIÓN BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)		**CANTIDAD**	**V/R UNIDAD.**	**TOTAL**
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL	**26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES INMUEBLE**		**$ 1.394.000**	**$ 0**
	27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)		**$ 2.788.000**	**$ 0**
	28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO		**$ 1.045.000**	**$ 0**
	29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)		**$ 348.500**	**$ 0**
	30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES		**$ 1.074.000**	**$ 0**
	31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO,		**$ 805.500**	**$ 0**
	32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)		**$ 268.500**	**$ 0**
ELABORACIÓN DE TÍTULOS	**33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)**		**$ 754.000**	**$ 0**
	34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN		**$ 377.000**	**$ 0**
	35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS		**$ 377.000**	**$ 0**
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS		**$ 320.000**	**$ 0**
	37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)		**$ 217.000**	**$ 0**
ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL	**38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO**		**$ 1.340.000**	**$ 0**
	39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.		**$ 2.680.000**	**$ 0**
	40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV		**$ 860.000**	**$ 0**
	41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV		**$ 430.000**	**$ 0**
	42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV		**$ 640.000**	**$ 0**
	43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV		**$ 320.000**	**$ 0**
1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)	44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN		**$ 346.500**	**$ 0**
	45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA		**$ 231.000**	**$ 0**
	46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA		**$ 346.500**	**$ 0**
	47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA		**$ 231.000**	**$ 0**
	48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR		**$ 115.500**	**$ 0**
	49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS		**$ 462.000**	**$ 0**
	50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR		**$ 231.000**	**$ 0**
	51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL		**$ 231.000**	**$ 0**
1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)	52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)		**$ 321.000**	**$ 0**
	53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA		**$ 321.000**	**$ 0**
	54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA		**$ 107.000**	**$ 0**
	55. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA		**$ 749.000**	**$ 0**
	56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE		**$ 642.000**	**$ 0**
1.3. COMPRA DE MEJORAS PREVIA AUORIZACIÓN DE SMA (Valor / Cantidad)	57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS		**$ 150.000**	**$ 0**
	58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN		**$ 300.000**	**$ 0**
	59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA		**$ 150.000**	**$ 0**
	60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR		**$ 150.000**	**$ 0**
1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)	61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN		**$ 640.000**	**$ 0**
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61				**$ 0**
IVA				**$ 0**
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL				**$ 0**

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.	Predio: **P** Mejora: **M**	**TRADENTE** (EN CASO DE TENER VARIOS PROPIETARIOS SEPARE CON / ASI: PEPITO PEREZ/PEPITA LUGO/.....)	**NUM DOC TRADENTE**	**MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ**	**ESCRITURA** (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) **PROMESA VENTA** (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	**No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVÍAS**	**VALOR AVALÚO TERRENO**	**PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO**	**VALOR TOTAL AVALÚO**	**VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)**	**OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO**

SI la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)	**0**
63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	0
64. **OTROS** (Porcentaje de Administración 2,5%)	0
65. **IVA**	0
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	0

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL No. 34A	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: **1/12/2023** (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	**GERENCIA GRUPO SUR-OCCIDENTE**	2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	**QUINDÍO**
3. AÑO **2023**	MES 1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10 11 [12]		
5. LOCALIZACIÓN: RUTA:	**No. 2504 y 4003**	TRAMO:	**ARMENIA CALARCÁ - ARMENIA MONTENEGRO**
6. CONTRATO DE OBRA No:	**1904 DE 2020**		
7. OBJETO:	**MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCÁ EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES".**		
8. CONTRATISTA:	**CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022**	NIT	**901.442.158-2**
9. INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTERVIAL ANDINO**	NIT	**901.442.422-1**
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	**1913 DE 2020**		

11. PLAZO INICIAL:	**DIECIOCHO (18) MESES**	12. FECHA DE INICIO:	**25/03/2021**	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	AAAA-MM-DD
14. PLAZO ACUMULADO:	34 MESES	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	AAAA-MM-DD	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	**30/12/2023**
17. TIPO DE GESTIÓN:	**PREDIAL**	18. VR. DE LA GESTIÓN:	**$11.896.363.423**	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	**35.593.663.330**

IV. VALORES LIQUIDADOS

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	0
68. IVA PRESENTE PREACTA	0
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	**0**
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL	0

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	$6.730.230.118
72. GESTIÓN PREDIAL	$0
73. DESEMBOLSOS PREDIALES	$0
74. OTROS	$0
75. IVA	0
76. VALOR TOTAL ACUMULADO	$6.730.230.118
77. SALDO POR EJECUTAR	**$28.863.433.212**

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA			FIRMA DEL INTERVENTOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	**Ing. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA**		NOMBRES Y APELLIDO	**Ing. HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ**	
C.C. **X** C.E. __	NUMERO	**14.270.552**	C.C. **X** C.E. __	NUMERO	
MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO	**25202-19017 CND**	MATRICULA PROFESIO	NUMERO	**25202-13914 CND**
Representante Legal [X]	Apoderado [ ]		Representante Legal [X]	Apoderado [ ]	

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0) pesos.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RELACIÓN DE ADQUISICIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: **1/12/2023** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: **GERENCIA GRUPO SUR-OCCIDENTE** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **QUINDIO**

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCÁ EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES".		
CONTRATO DE OBRA No	**1904 DE 2020**	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.**	**1913 DE 2020**
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022**	**NOMBRE INTERVENTORIA**	**CONSORCIO INTERVIAL ANDINO**
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO)	**ARMENIA CALARCÁ - ARMENIA MONTENEGRO RUTAS (2505 - 4003)**		

2. DESCRIPCIÓN

PREDIO	Cedula Ciudadanía	Propietario	Abs. Inicial	Abs. Final	Avalúo

Firma

Nombre: Ing. **JAIRO ALIRIO PEÑA SALAZAR**
Profesional Predial Contratista
Consorcio Vias y Equipos del Café 2022
Matrícula Profesional No: 25335098754 CND

Firma

Nombre: Ing. **JORGE ENRIQUE BARRERA CORTÉS**
Profesional Predial Interventor
Consorcio Intervial Andino
Matrícula Profesional No: 25222-153197 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL GESTIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/12/2023

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR-OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORAL: QUINDIO

PRE ACTA PREDIAL No: 34A

PERIODO - MES: DICIEMBRE DE 2023

FECHA ELABORACION: 1/12/2023

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA No: 1904 DE 2020

PLAZO ACUMULADO: TREINTA Y CUATRO (34)

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCÁ EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

FECHA DE SUSPENSIÓN:

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): ARMENIA CALARCÁ - ARMENIA MONTENEGRO RUTAS (2505 - 4003)

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1913 DE 2020

VALOR ADICIÓN No:

VALOR TOTAL ADICIONES:

2. DESCRIPCIÓN

No. Predio	Propietario	Ficha	Correcc Ficha	Estudio Título	Avalúo	Oferta	Oficio de Inscripción	Gestión Predios					Gestión Mejoras		
								Entrega Anticipada	Promesa	Pago No. 1	Entrega Real	Escritura	Entrega mejoratario	Compraventa Mejoras	Pago Mejoras
001AIT3MCACAQCYC	MARTHA INES PARRA CHACON - ROSENDO ALMANZA GARCIA	ACTA 9		ACTA 9	ACTA 14	ACTA 28	NO APLICA								
001IT3MCACAQCYC	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	ACTA 9	ACTA 27	ACTA 9 Y 23											
002IT3MCACAQCYC	ASOCIACIÓN ABRAZAR	ACTA 9	ACTA 27	ACTA 9 Y 23											
003DT1MCACAQCYC	MARIO ALBERTO ROJAS OSPINA	ACTA 9		ACTA 9	ACTA 15	ACTA 28	ACTA 28								
004DT1MCACAQCYC	EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA	ACTA 9		ACTA 9											
005DT1MCACAQCYC	MARIO ALBERTO ROJAS OSPINA	ACTA 9		ACTA 9	ACTA 15	ACTA 28	ACTA 28								
006DT1MCACAQCYC	ANA MILENA BENAVIDES ECHEVERRY	ACTA 9		ACTA 9	ACTA 14	ACTA 28	ACTA 28								
007DT1MCACAQCYC	FLOR MARIA GIRALDO Y OTROS	ACTA 9	ACTA 23	ACTA 9 Y 25	ACTA 15 Y 27	ACTA 28	ACTA 28								
008DT1MCACAQCYC	MUNICIPIO DE ARMENIA	ACTA 19		ACTA 30											
008ADT1MCACAQCYC	MARIA ORLANDA BETANCOURTH CLAVIJO	ACTA 19		ACTA 20	ACTA 23	ACTA 28	NO APLICA								
008BDT1MCACAQCYC	CLARA INES BOTERO URIBE	ACTA 19		ACTA 20	ACTA 23	ACTA 28	NO APLICA								
009DT1MCACAQCYC	MARTHA LUCIA TORO LOPEZ	ACTA 12		ACTA 12	ACTA 14	ACTA 28	ACTA 28								
010DT1MCACAQCYC	ALDEMAR URIBE MORA	ACTA 12		ACTA 12	ACTA 14	ACTA 28	ACTA 28								
011DT1MCACAQCYC	ISABEL DIAZ PERALTA	ACTA 12		ACTA 12	ACTA 14	ACTA 28	ACTA 28								
012DT1MCACAQCYC	ALBA LUCY UPEGUI DIAZ	ACTA 12		ACTA 12	ACTA 14	ACTA 28	ACTA 28								
013DT1MCACAQCYC	RUIZ OCAMPO ANDRES FELIPE Y OTROS	ACTA 12		ACTA 12	ACTA 14	ACTA 28	ACTA 28								
014DT1MCACAQCYC	PATRICIA TOBON VALENCIA	ACTA 12		ACTA 12	ACTA 14	ACTA 28	ACTA 28								
015DT1MCACAQCYC	WILSON WALTEROS SOTO	ACTA 12		ACTA 12	ACTA 14	ACTA 28	ACTA 28								
015ADT1MCACAQCYC	OLGA CECILIA WALTEROS	ACTA 15		ACTA 15	ACTA 14	ACTA 28	NO APLICA								
016DT1MCACAQCYC	JUAN MANUEL UPEGUI SUAREZ	ACTA 12		ACTA 12	ACTA 14	ACTA 28	ACTA 28								
017DT1MCACAQCYC	ADIELA CEBALLOS GOMEZ	ACTA 12		ACTA 12	ACTA 14	ACTA 28	ACTA 28								
018DT1MCACAQCYC	HOGAR CLINICA SAN RAFAEL DE BOGOTA	ACTA 23		ACTA 25	ACTA 27	ACTA 28	ACTA 28								
018ADT1MCACAQCYC	ANGELICA JULIETH GARCÍA CEBALLOS	ACTA 23		ACTA 25	ACTA 27	ACTA 28	NO APLICA								
018BDT1MCACAQCYC	LUZ ANDREA CHAMORRO SALGADO	ACTA 23		ACTA 25	ACTA 27	ACTA 28	NO APLICA								
018CDT1MCACAQCYC	LUZ VIVIANA CHAMORRO MONTILLA	ACTA 23		ACTA 26	ACTA 27	ACTA 28	NO APLICA								
018DDT1MCACAQCYC	SANDRA MILENA GOMEZ BETANCOURTH	ACTA 23		ACTA 29	ACTA 27	ACTA 28	NO APLICA								
018EDT1MCACAQCYC	PATRICIA TOBON VALENCIA	ACTA 23		ACTA 26	ACTA 27	ACTA 28	NO APLICA								
018FDT1MCACAQCYC	JOSE RUBIEL CHAMORRO MONTILLA	ACTA 23		ACTA 26	ACTA 27	ACTA 28	NO APLICA								
019ADT1MCACAQCYC	RUBIELA VALENCIA	ACTA 15		ACTA 15	ACTA 17	ACTA 28	NO APLICA								
019DT1MCACAQCYC	PATRICIA TOBON VALENCIA	ACTA 15		ACTA 15	ACTA 15	ACTA 28	ACTA 28								
020DT1MCACAQCYC	HERNAN WILLIAN BOTERO	ACTA 15		ACTA 15	ACTA 14	ACTA 28	ACTA 28								
021DT1MCACAQCYC	LUCILA CORREA VELASQUEZ Y OTROS	ACTA 15		ACTA 15	ACTA 17	ACTA 28	ACTA 28								
021ADT1MCACAQCYC	FABIOLA CARDONA	ACTA 19		ACTA 20	ACTA 14	ACTA 28	NO APLICA								
022DT1MCACAQCYC	FABIOLA CORREA ROMERO Y OTROS	ACTA 15		ACTA 15	ACTA 14	ACTA 28	ACTA 28								
023DT1MCACAQCYC	JOSE JESUS HIDALGO	ACTA 15	ACTA 25	ACTA 15 Y 25	ACTA 17	ACTA 28	ACTA 28								
024DT1MCACAQCYC	EDGAR VASQUEZ VALENCIA	ACTA 15		ACTA 15	ACTA 15	ACTA 28	ACTA 28								
025DT1MCACAQCYC	TOMAS E JARAMILLO CARDENAS	ACTA 15		ACTA 15	ACTA 17	ACTA 28	ACTA 28								
026IT4MCACAQCYC	INVERSORA LA GUACA S.A.S	ACTA 16		ACTA 16	ACTA 20	ACTA 28	ACTA 28								
027IT4MCACAQCYC	JUAN CAMILO BOTERO ZULUAGA Y OTROS 3	ACTA 16		ACTA 16	ACTA 20	ACTA 28	ACTA 28								
028IT4MCACAQCYC	MARIA GLADYS ECHEVERRY DE ARIZA	ACTA 16		ACTA 16	ACTA 25	ACTA 28	ACTA 28								
029IT4MCACAQCYC	INVERSIONES EL FUTURO PV S.A.S	ACTA 16		ACTA 16	ACTA 25	ACTA 28	ACTA 28								
030IT4MCACAQCYC	INVERSIONES EL FUTURO PV S.A.S	ACTA 16		ACTA 16	ACTA 25	ACTA 28	ACTA 28								
031DT4MCACAQCYC	MUNICIPIO DE ARMENIA	ACTA 16		ACTA 19	ACTA 21										
032DT4MCACAQCYC	JAB S.A	ACTA 32		ACTA 32											
033DT4MCACAQCYC	JULIO CESAR TAMAYO RESTREPO Y OTRA	ACTA 16		ACTA 16	ACTA 20	ACTA 28	ACTA 28								
034DT4MCACAQCYC	INVERSIONES CASTANESA S.A.S Y OTROS 4	ACTA 16		ACTA 17	ACTA 23	ACTA 28	ACTA 28								
035DT4MCACAQCYC	JESUS EVELIO FRANCO MEJIA Y OTROS 7	ACTA 16		ACTA 17	ACTA 23	ACTA 28	ACTA 28								
036DT4MCACAQCYC	TERESITA RESTREPO MOLINA	ACTA 16		ACTA 17	ACTA 20	ACTA 28	ACTA 28								
037DT4MCACAQCYC	JORGE LUIS HERNANDEZ URIBE	ACTA 18		ACTA 17	ACTA 23	ACTA 28	ACTA 28								
038DT4MCACAQCYC	ANGELICA MARIA GUTIERREZ JARAMILLO	ACTA 32		ACTA 32											
039DT2MCACAQCYC	MUNICIPIO DE CALARCÁ	ACTA 19		ACTA 19											
040DT2MCACAQCYC	JOSE ORLANDO RAMOS Y OTROS	ACTA 19		ACTA 18	ACTA 27										
041DT2MCACAQCYC	JOSE YESID RENDON Y OTROS	ACTA 15		ACTA 15	ACTA 20	ACTA 28	ACTA 28								
041ADT2MCACAQCYC	JORGE AGUDELO MATEUS	ACTA 15		ACTA 15	ACTA 20	ACTA 28	NO APLICA								
041BDT2MCACAQCYC	EDELMIRA MATEUS OVALLE	ACTA 15		ACTA 15	ACTA 20	ACTA 28	NO APLICA								
041CDT2MCACAQCYC	YAHIRE AGUDELO MATEUS Y OTRO	ACTA 15		ACTA 15	ACTA 20	ACTA 28	NO APLICA								
041DDT2MCACAQCYC	DIGNORI AGUDELO MATEUS	ACTA 15		ACTA 15	ACTA 20	ACTA 28	NO APLICA								
041EDT2MCACAQCYC	MARÍA AYDEE SANCHEZ	ACTA 19		ACTA 20	ACTA 23	ACTA 28	NO APLICA								
041GDT2MCACAQCYC	RICARDO ANTONIO MOLINA PATIÑO	ACTA 19		ACTA 20	ACTA 23	ACTA 28	NO APLICA								
041HDT2MCACAQCYC	ALBA NUBIA MOLINA PATIÑO	ACTA 19		ACTA 20	ACTA 23	ACTA 28	NO APLICA								
041IDT2MCACAQCYC	ALBA PATRICIA MOLINA CASTAÑO	ACTA 19		ACTA 20	ACTA 23	ACTA 28	NO APLICA								
041JDT2MCACAQCYC	ALBA PATRICIA MOLINA CASTAÑO	ACTA 23		ACTA 23	ACTA 24	ACTA 28	NO APLICA								
042IT4MCACAQCYC	JOSE MILCIADES VARGAS USMA - BLANCA INES VARGAS USMA Y MARIA DEL CARMEN VARGAS USMA	ACTA 28		ACTA 30											
043IT4MCACAQCYC	MARIANA VARGAS USMA	ACTA 28		ACTA 30											
044IT4MCACAQCYC	MARISA MARYURY SÁNCHEZ TORO	ACTA 28		ACTA 30											
045IT4MCACAQCYC	DALADIER DE JESÚS MORALES CADAVID	ACTA 28		ACTA 30											
046IT4MCACAQCYC	DALADIER DE JESÚS MORALES CADAVID	ACTA 28		ACTA 30											
050DT4MCACAQCYC	ERNESTO AGUIRRE RUEDA Y OTRA	ACTA 21		ACTA 21	ACTA 27	ACTA 28	ACTA 28								
050ADT4MCACAQCYC	NATALIA VANESSA BELTRÁN BERMUDEZ	ACTA 30		ACTA 30	ACTA 32										
050BDT4MCACAQCYC	OLIVERIO PEÑA	ACTA 30		ACTA 30	ACTA 32										
051DT4MCACAQCYC	OSCAR HERNANDO ARISTIZABAL	ACTA 21		ACTA 21	ACTA 24	ACTA 28	ACTA 28								
052DT4MCACAQCYC	MARCUS JOHANNES TIMOTHEUS FOKKER Y OTRA	ACTA 21		ACTA 23	ACTA 27	ACTA 32	ACTA 32								
053DT4MCACAQCYC	LUIS EDUARDO ZAPATA CASTRO	ACTA 21		ACTA 23	ACTA 26	ACTA 28	ACTA 28								
054DT4MCACAQCYC	MARIA CIELO VASQUEZ GALLEGO	ACTA 21		ACTA 23	ACTA 26	ACTA 28	ACTA 28								
056DT4MCACAQCYC	MARIO FERNANDO GALLEGO LOPEZ Y NÚBIOLA GUERRA BETANCUR	ACTA 25		ACTA 26	ACTA 29	ACTA 32	ACTA 32								
063DT4MCACAQCYC	RESTREPO RESTREPO Y CIA S.A.S.	ACTA 19		ACTA 19	ACTA 23	ACTA 28	ACTA 28								
064DT4MCACAQCYC	RESTREPO RESTREPO Y CIA S.A.S.	ACTA 19		ACTA 19	ACTA 23	ACTA 28	ACTA 28								
065DT4MCACAQCYC	RESTREPO RESTREPO Y CIA S.A.S.	ACTA 19		ACTA 19	ACTA 23	ACTA 28	ACTA 28								
066DMCACAQCYC	CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ PATIÑO	ACTA 19		ACTA 19	ACTA 25	ACTA 28	ACTA 28								
067DT4MCACAQCYC	STEFANO PIEDRAHITA ASTAIZA CRISTIAN ALEXANDER PIEDRAHITA TORO	ACTA 25		ACTA 26	ACTA 30	ACTA 32	ACTA 32								
068DT4MCACAQCYC	MARGARITA RUIZ BERRIO	ACTA 25		ACTA 26											
068ADT4MCACAQCYC	LUZ KARINE GOMEZ			ACTA 30											
069DT4MCACAQCYC	MARTHA LILIANA CASTAÑO ZULUAGA JHOAN MANUEL JIMENEZ GÓMEZ	ACTA 27		ACTA 30											
070DT4MCACAQCYC	LUIS DANIEL VASQUEZ VEGA	ACTA 25		ACTA 30											
071DT4MCACAQCYC	DANILA CARVAJAL CARVAJAL	ACTA 27		ACTA 30											
072DT4MCACAQCYC	MARTHA LILIANA CASTAÑO ZULUAGA	ACTA 25		ACTA 26											
073IT4MCACAQCYC	REINALDO ANTONIO RAMIREZ	ACTA 25		ACTA 26											
074IT4MCACAQCYC	LUZ DARY GONZALEZ MOSCOSO Y CARLOS GERARDO BULLA ROMERO	ACTA 25		ACTA 26	ACTA 30	ACTA 32	ACTA 32								
075IT4MCACAQCYC	ALICIA PIÑEROS REYES	ACTA 25		ACTA 25	ACTA 27	ACTA 28	ACTA 28								
076IT4MCACAQCYC	DANIELA GALLEGO OCAMPO/VALERIE PARRA GALLEGO/JUAN JOSÉ PARRA GALLEGO	ACTA 25		ACTA 29	ACTA 30	ACTA 32	ACTA 32								
077IT4MCACAQCYC	JORGE IVAN RESTREPO VILLA	ACTA 25		ACTA 25	ACTA 27	ACTA 28	ACTA 28								
078IT4MCACAQCYC	JORGE IVAN RESTREPO VILLA	ACTA 25		ACTA 25	ACTA 27	ACTA 28	ACTA 28								
079IT4MCACAQCYC	LAURA MARCELA LOPEZ QUINTERO/YOBANY ALBERTO LOPEZ QUINTERO	ACTA 25		ACTA 26	ACTA 29	ACTA 32	ACTA 32								
080IT4MCACAQCYC	CIRO ALDANA/MARIO ARCILA MEJIA	ACTA 25		ACTA 25	ACTA 30	ACTA 32	ACTA 32								
081IT4MCACAQCYC	MARTHA LILIANA CASTAÑO ZULUAGA	ACTA 25		ACTA 26											
082IT4MCACAQCYC	MARIA NIDIA CEBALLOS DE ARIZA/RAFAEL ARIZA CEBALLOS/ADRIANA MILENA ARIZA CEBALLOS	ACTA 25		ACTA 26											
083IT4MCACAQCYC	INES RUIZ DE GUTIERREZ Y MARIA MELVA GUTIERREZ RUIZ	ACTA 25		ACTA 25	ACTA 30	ACTA 32	ACTA 32								
084DT4MCACAQCYC	LEONOR ARCILA DE GONZALEZ	ACTA 27		ACTA 27											
085IT4MCACAQCYC	XIMENA ZAPATA OSSA - ROBERTO ZAPATA OSSA - LILIANA ZAPATA OSSA - FERNANDO ZAPATA OSPINA	ACTA 30		ACTA 30											
086DT4MCACAQCYC	GONZALO PULIDO RESTREPO	ACTA 27		ACTA 27	ACTA 29	ACTA 32	ACTA 32								
087DT4MCACAQCYC	IRENE SALAZAR SOTO	ACTA 27		ACTA 27	ACTA 29	ACTA 32	ACTA 32								
088DT4MCACAQCYC	ROMAN GUERRERO TORRES - GLORIA JUDITH DEL SOCORRO NOGUERA FUENTES - JONNY GUERRERO NOGUERA Y EDNA CATHERINE GUERRERO NOGUERA	ACTA 25		ACTA 26	ACTA 29	ACTA 32	ACTA 32								
089DT4MCACAQCYC	ROMAN GUERRERO TORRES - GLORIA JUDITH DEL SOCORRO NOGUERA FUENTES - JONNY GUERRERO NOGUERA Y EDNA CATHERINE GUERRERO NOGUERA	ACTA 25		ACTA 26	ACTA 30	ACTA 32	ACTA 32								
090DT4MCACAQCYC	MARIA VICTORIA QUICENO GUZMAN	ACTA 27		ACTA 27	ACTA 29	ACTA 32	ACTA 32								
091DT4MCACAQCYC	MARIO QUICENO GUZMAN	ACTA 27		ACTA 27	ACTA 29	ACTA 32	ACTA 32								
092DT4MCACAQCYC	JULIAN ZULUAGA MARIN	ACTA 27		ACTA 27	ACTA 29	ACTA 32	ACTA 32								
093DT4MCACAQCYC	MARIO ALBERTO PULIDO CASTAÑO Y CLARA MERCEDES BONILLA TRILLOS	ACTA 27		ACTA 27	ACTA 29	ACTA 32	ACTA 32								
094DT4MCACAQCYC	MARIANA PUERTA MONTOYA	ACTA 25		ACTA 26	ACTA 29	ACTA 32	ACTA 32								
095DT4MCACAQCYC	GLORIA SANCHEZ NOREÑA Y OTROS 8	ACTA 27		ACTA 30											
095ADT4MCACAQCYC	GLORIA SANCHEZ NOREÑA	ACTA 27		ACTA 30											
095BDT4MCACAQCYC	GLORIA SANCHEZ NOREÑA	ACTA 27		ACTA 30											
095CDT4MCACAQCYC	GLORIA SANCHEZ NOREÑA	ACTA 27		ACTA 30											

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL GESTIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/12/2023

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR-OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

PRE ACTA PREDIAL No: 34A

PERIODO - MES: DICIEMBRE DE 2023

FECHA ELABORACION: 1/12/2023

095DDT4MCACAQCYC	LUZ ESTELA VARQUEZ VEGA	ACTA 27		ACTA 30											
095EDT4MCACAQCYC	IRMA YOLANDA ZULUAGA MARIN	ACTA 27		ACTA 30											
095FDT4MCACAQCYC	DIANA PATRICIA ZULUAGA MARIN	ACTA 27		ACTA 30											
095GDT4MCACAQCYC	ANIBAL MORALES RAMIREZ	ACTA 27		ACTA 30											
095HDT4MCACAQCYC	MARIA AMANDA ZULUAGA MARIN	ACTA 27		ACTA 30											
095IDT4MCACAQCYC	JHON JEIBER PEREZ SANCHEZ	ACTA 27		ACTA 30											
095JDT4MCACAQCYC	AGUSTIN ARIAS GUTIERREZ Y OTRA	ACTA 27		ACTA 30											
096DT4MCACAQCYC	MARIA MONICA ZULUAGA DE RAMIREZ	ACTA 27		ACTA 27											
097DT4MCACAQCYC	RUTH GUTIERREZ RUIZ	ACTA 27		ACTA 27											
098DT4MCACAQCYC	RUTH GUTIERREZ RUIZ	ACTA 27		ACTA 27											
099DT4MCACAQCYC	JOAQUIN ENRIQUE YEPES BARRERA	ACTA 27													
100DT4MCACAQCYC	URIEL CARDONA LOPEZ - MARIA ELENA TORRES AVILA	ACTA 27		ACTA 27											
101DT4MCACAQCYC	ALEJANDRIA INVESTMENT S.A.S	ACTA 30		ACTA 30											
102IT4MCACAQCYC	INVERSIONES GUACIMAL SAS	ACTA 30		ACTA 30											
TOTAL		**125**	**4**	**125**	**86**	**81**	**60**								

Preacta gestión y adquisición No. 9	8		8												
Preacta gestión y adquisición No. 12	9		9												
Preacta gestión y adquisición No. 14				15											
Preacta gestión y adquisición No. 15	14		14	5											
Preacta gestión y adquisición No. 16	10		6												
Preacta gestión y adquisición No. 17			4	4											
Preacta gestión y adquisición No. 18	1		1												
Preacta gestión y adquisición No. 19	14		6												
Preacta gestión y adquisición No. 20			7	9											
Preacta gestión y adquisición No. 21	5		2	1											
Preacta gestión y adquisición No. 23	8	1	4	12											
Preacta gestión y adquisición No. 24				2											
Preacta gestión y adquisición No. 25	19	1	8	4											
Preacta gestión y adquisición No. 26			15	2											
Preacta gestión y adquisición No. 27	25	2	11	14											
Preacta gestión y adquisición No. 28	5				64	43									
Preacta gestión y adquisición No. 29			2	11											
Preacta gestion y adquisicion No. 30	5		26	5											
Preacta gestion y adquisicion No. 31															
Preacta gestion y adquisicion No. 32	2		2	2	17	17									
TOTAL ACUMULADO A LA PRESENTE ACTA	**125**	**4**	**125**	**86**	**81**	**60**									

Firma

Nombre: **Ing. JAIRO ALIRIO PEÑA SALAZAR**
Profesional Predial Contratista
Consorcio Vias y Equipos del Café 2022
Matrícula Profesional No: 25335098754 CND

Firma

Nombre: Ing. **JORGE ENRIQUE BARRERA CORTÉS**
Profesional Predial Interventor
Consorcio Intervial Andino
Matrícula Profesional No: 25222-153197 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

RESUMEN MENSUAL DE GESTION Y ADQUISICIÓN PREDIAL

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-10
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: **1/12723** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR-OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORAL: QUINDÍO

Pre-acta Predial No. 34A

PERIODO - MES: DICIEMBRE

FECHA ELABORACION: 1/12723

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA No: 1904 DE 2020

PLAZO ACUMULADO: TREINTA Y CUATRO (34) MESES

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCÁ EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES".

FECHA DE SUSPENSIÓN:

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): ARMENIA CALARCÁ - ARMENIA MONTENEGRO RUTAS (2505 - 4003)

VALOR ADICIÓN No 1:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1913 DE 2020

VALOR TOTAL ADICIONES: $ 13.674.152.696,00

2. DESCRIPCIÓN

COMPROBANTE DE PAGO	FECHA COMPROBANTE	FICHA PREDIAL	ÁREA ADQUIRIDA	MEJORA, CULTIVOS Y/O ESPECIES (SI/NO)	ABS. INICIAL	ABS. FINAL	No. MATRICULA INMOBILIARIA PREDIO MATRIZ	ESCRITURA (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) PROMESA VENTA (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	MATRICULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVIAS	NUMERO DOCUMENTO BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	FECHA AVALÚO	VALOR AVALÚO	VALOR ADQUISICIÓN PREDIAL		DESCRIPCION DEL PAGO (PORCENTAJE DE FORMA DE PAGO)
														VALOR PAGO	SALDO POR PAGAR	
													TOTAL	$ -	$ -	

NOTA:
En la casilla Descripcion del pago el interventor debe relacionar la actividad ejecutada

Firma

Nombre: **Ing. JAIRO ALIRIO PEÑA SALAZAR**
Profesional Predial Contratista
Consorcio Vias y Equipos del Café 2022
Matrícula Profesional No: 25335098754 CND

Firma

Nombre: Ing. **JORGE ENRIQUE BARRERA CORTÉS**
Profesional Predial Interventor
Consorcio Intervial Andino
Matrícula Profesional No: 25222-153197 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS del CAFÉ 2022

CERTIFICACIÓN

El suscrito Representante Legal del
CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022
Nit.: 901.442.158-1
Certifica que:

De conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 del 2003. El Consorcio y sus integrantes ha efectuado el pago de sus obligaciones por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales; además de los aportes a las cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, originados en los pagos efectuados en desarrollo del Contrato 1904 de 2020 durante el periodo comprendido del mes de Diciembre de 2023 y sus consorciados se encuentran a paz y salvo por dichos conceptos.

Dada en Bogotá D.C., en el mes de diciembre de 2023.

CARLOS FERNANDO MÉNDEZ LEZAMA
C.C. No. 14.270.552 de Armero (Guayabal)
CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022
NIT. 901.442.158-1

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-11-20, 02:36:52 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1058587834

Periodo Cotización: octubre de 2023 **Periodo Servicio:** noviembre de 2023

PAGADO 16/11/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022		
Documento	NI901442158	**Dirección**	CL 36 #18 - 23 OFICINA 201
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3204820
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	MENDEZ LEZAMA CARLOS FERNANDO	**Identificación**	CC 14270552
Total Afiliados	96	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1002918303	CRISTIAN DAVID MAYUNGA SEGURA	01	00	X									X							0	19	19	19	19	(25-14) COLPENSIONES	$ 750.093	$ 120.100	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 750.093	$ 30.100	6,960	$ 750.093	$ 52.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 750.093	$ 30.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 232.600
CC 1004678594	CAMILO RENTERIA RENTERIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.757.283	$ 441.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.757.283	$ 110.300	6,960	$ 2.757.283	$ 192.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.757.283	$ 110.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 853.800
CC 1004918278	YOR EMERZON MUÑOZ CAMACHO	01	00	X	X															0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 270.667	$ 43.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 270.667	$ 10.900	6,960	$ 270.667	$ 18.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 281.946	$ 11.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.500
CC 1005101436	JOSE DANIEL CORREA GUTIERREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.930.412	$ 308.900	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.930.412	$ 77.300	6,960	$ 1.930.412	$ 134.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.930.412	$ 77.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 597.900
CC 1005278956	OSCAR SMITH HERNANDEZ MARIN	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.318.026	$ 370.900	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 2.318.026	$ 92.800	6,960	$ 2.318.026	$ 161.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.318.026	$ 92.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 717.900
CC 1005769823	JOHN SEBASTIAN RAMIREZ RAMIREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.875.665	$ 300.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.875.665	$ 75.100	6,960	$ 1.875.665	$ 130.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.875.665	$ 75.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 581.000
CC 1006283424	YAMID HUMBERTO PARRA MESA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.098.923	$ 335.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.098.923	$ 84.000	6,960	$ 2.098.923	$ 146.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.098.923	$ 84.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 650.000
CC 10186187	EDILSON HERNANDEZ GARCIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.340.426	$ 214.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.340.426	$ 53.700	6,960	$ 1.340.426	$ 93.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.340.426	$ 53.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 415.200
CC 10189699	RUBEN DARIO MARTINEZ VEGA	01	00										X							0	20	20	20	20	(230201) PROTECCION	$ 930.417	$ 148.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 930.417	$ 37.300	4,350	$ 930.417	$ 40.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 930.417	$ 37.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 264.000
CC 10189699	RUBEN DARIO MARTINEZ VEGA	01	00												X					0	10	10	10	10	(230201) PROTECCION	$ 386.667	$ 61.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 386.667	$ 15.500	0,000	$ 386.667	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 386.667	$ 15.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.900
CC 1022338836	JUAN CARLOS VALENCIA MARIN	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.372	$ 208.100	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.300.372	$ 52.100	6,960	$ 1.300.372	$ 90.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.300.372	$ 52.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.900
CC 1045673940	BLADIMIR OLIVO GONZALEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.274.256	$ 363.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.274.256	$ 91.000	6,960	$ 2.274.256	$ 158.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.274.256	$ 91.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 704.200
CC 1047362008	EDUARDO ALEXANDER CASTILLO HERNANDEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.766.840	$ 282.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.766.840	$ 70.700	6,960	$ 1.766.840	$ 123.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.766.840	$ 70.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 547.100
CC 1054991882	JUAN CARLOS QUINTERO RIOS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.306.543	$ 209.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.306.543	$ 52.300	6,960	$ 1.306.543	$ 91.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.306.543	$ 52.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 404.700
CC 1056802228	YIMY YOBANY SIERRA RODRIGUEZ	01	00		X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 110.000	$ 17.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 110.000	$ 4.400	6,960	$ 110.000	$ 7.700	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 880.000	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.900
CC 1056805428	INGRID LORENA CRUZ GONZALEZ	01	00		X								X							0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 84.944	$ 13.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 84.944	$ 3.400	6,960	$ 84.944	$ 6.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 352.005	$ 14.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.100
CC 1059913459	MICHEL ARLEY HIDALGO RUIZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.515.957	$ 242.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.515.957	$ 60.700	6,960	$ 1.515.957	$ 105.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.515.957	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 469.600
CC 1061738630	KATHERINE ANDREA PEREZ VIDAL	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.111.138	$ 337.800	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 2.111.138	$ 84.500	6,960	$ 2.111.138	$ 147.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.111.138	$ 84.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 653.800
CC 1061772217	GABRIEL EDUARDO MUÑOZ MUÑOZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.808.904	$ 289.500	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.808.904	$ 72.400	6,960	$ 1.808.904	$ 125.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.808.904	$ 72.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1065664211	OSWALDO ANDRES ROJAS GULLOSO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.330.000	$ 372.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.330.000	$ 93.200	6,960	$ 2.330.000	$ 162.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.330.000	$ 93.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 721.400
CC 1069258030	NELSON STEVEN RODRIGUEZ CALDERON	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.376.954	$ 380.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.376.954	$ 95.100	6,960	$ 2.376.954	$ 165.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.376.954	$ 95.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 736.100
CC 1077445099	YSAI MENA QUEJADA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.685.000	$ 429.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.685.000	$ 107.400	6,960	$ 2.685.000	$ 186.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.685.000	$ 107.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 831.300
CC 1085273051	JUAN DAVID SOLARTE RIVERA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.563.803	$ 250.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.563.803	$ 62.600	6,960	$ 1.563.803	$ 108.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.563.803	$ 62.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 484.400
CC 1087047375	SAMMY JHOAN ROMO MORA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.364.893	$ 378.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.364.893	$ 94.600	6,960	$ 2.364.893	$ 164.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.364.893	$ 94.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 732.200
CC 1090272607	JUAN PABLO RAMIREZ ROJAS	01	00	X																0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 464.000	$ 74.300	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 464.000	$ 18.600	6,960	$ 464.000	$ 32.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 464.000	$ 18.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 143.800
CC 1094878877	JORGE ANDRES SOTO OSA	01	00	X																0	11	11	11	11	(231001) COLFONDOS	$ 1.466.667	$ 234.700	(EPS010) EPS SURA	$ 1.466.667	$ 58.700	6,960	$ 1.466.667	$ 102.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.466.667	$ 58.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 454.200
CC 1094898082	JENNY MARCELA BOHORQUEZ SARMIENTO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.217.074	$ 194.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.217.074	$ 48.700	6,960	$ 1.217.074	$ 84.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.217.074	$ 48.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.000
CC 1094933618	JEFFERSON PRIMERO GIL	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.416.835	$ 226.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.416.835	$ 56.700	4,350	$ 1.416.835	$ 61.700	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.416.835	$ 56.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 401.800
CC 1094945536	JORGE MARIO DURAN SUAREZ	01	00										X							0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 1.722.971	$ 275.700	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.722.971	$ 69.000	6,960	$ 1.722.971	$ 120.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.722.971	$ 69.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 533.700
CC 1094945536	JORGE MARIO DURAN SUAREZ	01	00												X					0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 580.000	$ 92.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 580.000	$ 23.200	0,000	$ 580.000	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 580.000	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 139.200
CC 1094951747	MARIA ALEJANDRA MORENO GUTIERREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.300.000	$ 368.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.300.000	$ 92.000	6,960	$ 2.300.000	$ 160.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 712.100
CC 1094966276	YORMAN STIVEN LOAIZA HERNANDEZ	01	00	X	X								X							0	8	8	8	8	(230201) PROTECCION	$ 468.525	$ 75.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 468.525	$ 18.800	6,960	$ 468.525	$ 32.700	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 488.045	$ 19.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 146.100
CC 1094979055	ANGELMIRO SOLANO ACEROS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.911.841	$ 305.900	(EPS010) EPS SURA	$ 1.911.841	$ 76.500	6,960	$ 1.911.841	$ 133.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.911.841	$ 76.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 592.000
CC 1095551076	LEONARDO FAVIO ESTUPIÑAN MORALES	01	00	X																0	19	19	19	19	(230201) PROTECCION	$ 734.667	$ 117.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 734.667	$ 29.400	6,960	$ 734.667	$ 51.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 734.667	$ 29.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.600
CC 1095923231	FREDY LEONARDO MURIEL CAMACHO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.318.085	$ 210.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.318.085	$ 52.800	6,960	$ 1.318.085	$ 91.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.318.085	$ 52.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 408.300
CC 1096035620	JHORS DIDIER MONTENEGRO IMBACHI	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.540.000	$ 406.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.540.000	$ 101.600	6,960	$ 2.540.000	$ 176.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.540.000	$ 101.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 786.400
CC 1096037593	OSCAR HUMBERTO BUSTOS GUTIERREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.181.596	$ 189.100	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.181.596	$ 47.300	6,960	$ 1.181.596	$ 82.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.181.596	$ 47.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 366.000
CC 1096646554	DIEGO FRANKY MORALES	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.246.383	$ 199.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.246.383	$ 49.900	6,960	$ 1.246.383	$ 86.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.246.383	$ 49.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 386.100
CC 1097032743	JHON FABER PINEDA NARANJO	01	00												X					0	21	21	21	21	(230301) PORVENIR	$ 812.000	$ 130.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 812.000	$ 32.500	0,000	$ 812.000	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 812.000	$ 32.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195.000
CC 1097032743	JHON FABER PINEDA NARANJO	01	00												X					0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 38.667	$ 1.600	0,000	$ 38.667	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.400
CC 1097032743	JHON FABER PINEDA NARANJO	01	00												X					0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 348.000	$ 55.700	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 348.000	$ 14.000	0,000	$ 348.000	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 348.000	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 83.700
CC 1097033773	MIGUEL ANGEL MARULANDA ALZATE	01	00												X					0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 154.667	$ 24.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 154.667	$ 6.200	0,000	$ 154.667	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 154.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.200
CC 1097033773	MIGUEL ANGEL MARULANDA ALZATE	01	00										X							0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.290.819	$ 206.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.290.819	$ 51.700	4,350	$ 1.290.819	$ 56.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.290.819	$ 51.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 366.200
CC 1097039105	SERGIO EDUARDO CORREA OROZCO	01	00		X								X							0	17	17	17	17	(230301) PORVENIR	$ 1.112.695	$ 178.100	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.112.695	$ 44.600	6,960	$ 1.112.695	$ 77.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.932.118	$ 77.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.500
CC 1097388408	JULIAN ANDRES GOMEZ LOAIZA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.597.468	$ 255.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.597.468	$ 63.900	4,350	$ 1.597.468	$ 69.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.597.468	$ 63.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 452.900
CC 1097390221	JEISON ALEXANDER MARTINEZ RIVERA	01	00		X								X							0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 1.359.318	$ 217.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.359.318	$ 54.400	6,960	$ 1.359.318	$ 94.700	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 3.006.913	$ 120.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 486.900
CC 1097391841	JOHN DEIBER RAMIREZ SILVA	01	00		X								X							0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 664.737	$ 106.400	(EPS010) EPS SURA	$ 664.737	$ 26.600	6,960	$ 664.737	$ 46.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.047.051	$ 41.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 221.200
CC 1097394477	DIANA YULIETH PEREZ OROZCO	01	00	X									X							0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 781.046	$ 125.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 781.046	$ 31.300	6,960	$ 781.046	$ 54.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 781.046	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 242.000
CC 1097400986	AYMER ANDRES LOAIZA SARMIENTO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.948.491	$ 311.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.948.491	$ 78.000	6,960	$ 1.948.491	$ 135.700	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.948.491	$ 78.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 603.500
CC 1097401771	JUAN DAVID LOPEZ ZAPATA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.783.506	$ 445.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.783.506	$ 111.400	6,960	$ 2.783.506	$ 193.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.783.506	$ 111.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 862.000
CC 1097404167	JHONATAN STEVEN DIAZ MENDEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.783.506	$ 445.400	(EPS018) S.O.S EPS	$ 2.783.506	$ 111.400	6,960	$ 2.783.506	$ 193.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.783.506	$ 111.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 862.000
CC 1097725213	RAMIRO GIRALDO SALGADO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.306.543	$ 209.100	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.306.543	$ 52.300	6,960	$ 1.306.543	$ 91.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.306.543	$ 52.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 404.700
CC 1105613613	DAIRO ANDRES SICACHA LOZANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.540.000	$ 406.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.540.000	$ 101.600	6,960	$ 2.540.000	$ 176.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.540.000	$ 101.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 786.400
CC 1105786563	JESSICA LENIS CORTES	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.390.766	$ 222.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.390.766	$ 55.700	6,960	$ 1.390.766	$ 96.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.390.766	$ 55.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 430.800
CC 1109413174	JUAN CARLOS PECOPAQUE PEÑALOZA	01	00	X																0	19	19	19	19	(230301) PORVENIR	$ 734.667	$ 117.600	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 734.667	$ 29.400	6,960	$ 734.667	$ 51.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 734.667	$ 29.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.600
CC 1110546128	PAOLA ANDREA GOMEZ GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.865.000	$ 298.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.865.000	$ 74.600	6,960	$ 1.865.000	$ 129.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.865.000	$ 74.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 577.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1114812690	JUAN CAMILO DIAZ BETANCOURTH	01	00	X									X							0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 781.046	$ 125.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 781.046	$ 31.300	6,960	$ 781.046	$ 54.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 781.046	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 242.000
CC 1115188381	CARLOS ANDRES SUAREZ CARDONA	01	00												X					0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 77.770	$ 12.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 77.770	$ 3.200	0,000	$ 77.770	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 77.770	$ 3.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.900
CC 1115188381	CARLOS ANDRES SUAREZ CARDONA	01	00										X							0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.710.129	$ 273.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.710.129	$ 68.500	6,960	$ 1.710.129	$ 119.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.710.129	$ 68.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 529.800
CC 1115192563	LUIS HERNANDO SUAREZ CARDONA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.200.106	$ 192.100	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.200.106	$ 48.100	4,350	$ 1.200.106	$ 52.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.200.106	$ 48.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 340.600
CC 1121960600	CRISTIAN ALEXANDER RIAÑO UBAQUE	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.038.268	$ 326.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.038.268	$ 81.600	6,960	$ 2.038.268	$ 141.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.038.268	$ 81.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 631.300
CC 13992606	CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS BARRERO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 12.425.000	$ 2.112.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 12.425.000	$ 1.553.200	6,960	$ 12.425.000	$ 864.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 12.425.000	$ 497.000	$ 248.500	$ 372.800	$ 0	$ 0	$ 5.648.700
CC 13993715	LUIS ALBEIRO BOTERO OLIVEROS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.635.384	$ 261.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.635.384	$ 65.500	4,350	$ 1.635.384	$ 71.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.635.384	$ 65.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.900
CC 13994239	JOSE GUSTAVO YARA MUÑOZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.299.755	$ 208.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.299.755	$ 52.000	4,350	$ 1.299.755	$ 56.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.299.755	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.600
CC 15402493	ELKIN DARIO PANESSO CARVAJAL	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.260.638	$ 201.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.260.638	$ 50.500	6,960	$ 1.260.638	$ 87.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.260.638	$ 50.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 390.600
CC 16831824	LUIS FERNANDO BETANCURT CORTES	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.186.970	$ 350.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.186.970	$ 87.500	6,960	$ 2.186.970	$ 152.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.186.970	$ 87.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 677.300
CC 18371667	VICTOR ALFONSO COLORADO QUIROZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.710.074	$ 273.700	(EPS010) EPS SURA	$ 1.710.074	$ 68.500	6,960	$ 1.710.074	$ 119.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.710.074	$ 68.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 529.800
CC 18393244	NELSON PRADA RODRIGUEZ	01	00	X																0	19	19	19	19	(230301) PORVENIR	$ 1.583.334	$ 253.400	(EPS010) EPS SURA	$ 1.583.334	$ 63.400	6,960	$ 1.583.334	$ 110.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.583.334	$ 63.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.500
CC 18393885	JHON HENRY SABOGAL ARIAS	01	00										X							0	4	4	4	4	(25-14) COLPENSIONES	$ 333.334	$ 53.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 333.334	$ 13.400	6,960	$ 333.334	$ 23.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 333.334	$ 13.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 103.500
CC 18393885	JHON HENRY SABOGAL ARIAS	01	00												X					0	26	26	26	26	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.083.334	$ 173.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.083.334	$ 43.400	0,000	$ 1.083.334	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.083.334	$ 43.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 260.200
CC 18396548	EDGAR JOSE ARENAS MARIN	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.274.149	$ 203.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.274.149	$ 51.000	6,960	$ 1.274.149	$ 88.700	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.274.149	$ 51.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 394.600
CC 18397303	JOSE NUMAEL BERMUDEZ LEIVA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.460.905	$ 393.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.460.905	$ 98.500	6,960	$ 2.460.905	$ 171.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.460.905	$ 98.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 762.100
CC 18399413	EDWARD ROBINSON CASTILLO BLANCO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.495.106	$ 399.300	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.495.106	$ 99.900	6,960	$ 2.495.106	$ 173.700	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.495.106	$ 99.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 772.800
CC 18399494	FABIO NELSON VASQUEZ ECHEVERRY	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.056.117	$ 329.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.056.117	$ 82.300	6,960	$ 2.056.117	$ 143.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.056.117	$ 82.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 636.800
CC 18400055	OMAR ANDRES ROMERO DIAZ	01	00												X					0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 77.334	$ 12.400	(EPS010) EPS SURA	$ 77.334	$ 3.100	0,000	$ 77.334	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 77.334	$ 3.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.600
CC 18400055	OMAR ANDRES ROMERO DIAZ	01	00										X							0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.570.114	$ 251.300	(EPS010) EPS SURA	$ 1.570.114	$ 62.900	6,960	$ 1.570.114	$ 109.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.570.114	$ 62.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 486.400
CC 18400670	DAVID ANDRES ANGARITA PARRA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.000.000	$ 640.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.000.000	$ 160.000	6,960	$ 4.000.000	$ 278.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.238.400
CC 18401938	JAIVER IVAN RODRIGUEZ SOLER	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.617.522	$ 258.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.617.522	$ 64.800	6,960	$ 1.617.522	$ 112.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.617.522	$ 64.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 501.100
CC 18419903	MARCO ANTONIO GONZALEZ PAREJA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.381.915	$ 221.200	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.381.915	$ 55.300	6,960	$ 1.381.915	$ 96.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.381.915	$ 55.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 428.000
CC 18497205	JAVIER ALONSO COBO MOLINA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.370.585	$ 219.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.370.585	$ 54.900	6,960	$ 1.370.585	$ 95.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.370.585	$ 54.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 424.500
CC 18617193	JULIAN ALBERTO HERNANDEZ MONTOYA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.230.957	$ 197.000	(MIN002) ADRES MIN002 antes FOSYGA	$ 1.230.957	$ 49.300	6,960	$ 1.230.957	$ 85.700	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.230.957	$ 49.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 381.300
CC 24585281	MARIA ELIZABETH CASTRO BELTRAN	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.240.000	$ 518.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 3.240.000	$ 129.600	6,960	$ 3.240.000	$ 225.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 3.240.000	$ 129.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.003.200
CC 24814797	CLAUDIA MILENA QUINTERO CARDENAS	01	00																	0	29	29	29	29	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.121.334	$ 179.500	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.121.334	$ 44.900	6,960	$ 1.121.334	$ 78.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.121.334	$ 44.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 347.400
CC 24814797	CLAUDIA MILENA QUINTERO CARDENAS	01	00												X					0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 38.667	$ 6.200	(EPS018) S.O.S EPS	$ 38.667	$ 1.600	0,000	$ 38.667	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.400
CC 38211167	JOYCE ESMINDA ARBOLEDA GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.005.000	$ 480.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.005.000	$ 120.200	6,960	$ 3.005.000	$ 209.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 3.005.000	$ 120.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 930.400
CC 40783103	EULALIA MORENO ARCILA	01	00												X					0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.160.000	$ 46.400	0,000	$ 1.160.000	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 278.400
CC 41936122	YOLIMA TAFUR VERA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.800.000	$ 608.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.800.000	$ 152.000	6,960	$ 3.800.000	$ 264.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 3.800.000	$ 152.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.176.500
CC 4752358	JUAN CARLOS RIVERA CASTILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300
CC 52213840	YAQUELINE HURTADO DOMINGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.500.000	$ 140.000	6,960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600
CC 6112116	GUSTAVO DE JESUS BETANCOUR BETANCOUR	01	00	X																0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 504.000	$ 80.700	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 504.000	$ 20.200	6,960	$ 504.000	$ 35.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 504.000	$ 20.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 156.200
CC 63560204	ANGELICA RODRIGUEZ MEDELLIN	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.000.000	$ 640.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 4.000.000	$ 160.000	6,960	$ 4.000.000	$ 278.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.238.400
CC 6394682	LUIS HERNAN DIAZ CASTRO	01	00										X							0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.883.457	$ 301.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.883.457	$ 75.400	6,960	$ 1.883.457	$ 131.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.883.457	$ 75.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 583.300
CC 6394682	LUIS HERNAN DIAZ CASTRO	01	00												X					0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 79.992	$ 12.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 79.992	$ 3.200	0,000	$ 79.992	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 79.992	$ 3.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 7554087	JORGE ELIECER SANTAMARIA GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.000.000	$ 850.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 5.000.000	$ 200.000	6,960	$ 5.000.000	$ 348.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.598.000
CC 78323199	JAIME ELIAS RAMIREZ TORRES	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.070.000	$ 331.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.070.000	$ 82.800	6,960	$ 2.070.000	$ 144.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.070.000	$ 82.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 640.900
CC 79609337	ANDRES RICARDO ESPITIA VARGAS	01	00	X									X							0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.868.936	$ 299.100	(EPS010) EPS SURA	$ 1.868.936	$ 74.800	6,960	$ 1.868.936	$ 130.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.868.936	$ 74.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 578.800
CC 80242252	EDISON VIRMAN NEMOCON CASTRO	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 3.095.903	$ 495.400	(EPS018) S.O.S EPS	$ 3.095.903	$ 123.900	6,960	$ 3.095.903	$ 215.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 3.095.903	$ 123.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 958.700
CC 82260401	GUSTAVO ADOLFO RESTREPO GALEANO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.901.845	$ 304.300	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.901.845	$ 76.100	4,350	$ 1.901.845	$ 82.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.901.845	$ 76.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 539.300
CC 89006294	OSCAR ORLANDO PIAMBA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.636.032	$ 261.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.636.032	$ 65.500	6,960	$ 1.636.032	$ 113.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.636.032	$ 65.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 506.700
CC 89007251	JAIME ALONSO CIFUENTES RODRIGUEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.673.053	$ 267.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.673.053	$ 67.000	6,960	$ 1.673.053	$ 116.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.673.053	$ 67.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 518.200
CC 93445125	ROBINSON TIQUE ARAGON	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.627.660	$ 260.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.627.660	$ 65.200	6,960	$ 1.627.660	$ 113.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.627.660	$ 65.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 504.200
CC 94256740	SILVIO HERNEY CARDONA CARDENAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.387.340	$ 222.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.387.340	$ 55.500	6,960	$ 1.387.340	$ 96.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.387.340	$ 55.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 94279552	GUSTAVO ADOLFO QUINTERO CANO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.747.978	$ 279.700	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.747.978	$ 70.000	6,960	$ 1.747.978	$ 121.700	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.747.978	$ 70.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.400
CC 9738156	DANIEL SANCHEZ VALENZUELA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.226.330	$ 196.300	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.226.330	$ 49.100	6,960	$ 1.226.330	$ 85.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.226.330	$ 49.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 379.900
CC 9771483	JUAN GUILLERMO OSORIO BELTRAN	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.721.410	$ 275.500	(EPS010) EPS SURA	$ 1.721.410	$ 68.900	6,960	$ 1.721.410	$ 119.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.721.410	$ 68.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 533.200
CC 9806826	CARLOS ARTURO MINA LOPEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.465.160	$ 394.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.465.160	$ 98.700	6,960	$ 2.465.160	$ 171.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.465.160	$ 98.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 763.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 180.752.666	$ 180.752.666	$ 180.752.666	$ 184.669.858	$ 29.099.100	$ 8.290.900	$ 11.953.900	$ 7.391.300	$ 248.500	$ 372.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.356.500	$ 0	$ 57.356.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901618943	2	OBRAS CIVILES JL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 34 # 18B 06	CALARCA-QUINDIO	7105996	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	9458915300	9458915300	E	2023/11/14	2023/11/14	BANCO DE BOGOTA	0	$11,228,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	16970685	ANGULO CUERO UVERT	230301	9	$348,000	$55,700	ESSC18	9	$348,000	$43,500	CCF43	9	$348,000	$14,000	14-4	9	$348,000	$24,300	9	$348,000	$17,500
2	CC	1085546866	CADENA VALLECILLA DARWIN	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS018	30	$1,160,000	$145,000	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
3	CC	1089802087	CADENA CAICEDO MELQUI	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
4	CC	1027942703	CAMPILLO VALDERRAMA LUIS ALFONSO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$145,000	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
5	CC	94310984	CASTRO ALBEIRO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
6	CC	1007531065	CASTRO GONZALEZ DANIEL ESTEBAN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
7	CC	1012327370	CORREALES ROMERO JORGE ELIECER	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
8	CC	18401689	DAVILA AGUIRRE JAVIER HERNAN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS018	30	$1,160,000	$145,000	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
9	CC	1097032900	GIRALDO GARCIA JHON EDILFONSO	230301	9	$348,000	$55,700	EPS010	9	$348,000	$43,500	CCF43	9	$348,000	$14,000	14-4	9	$348,000	$24,300	9	$348,000	$17,500
10	CC	1065241512	GOMEZ SOLANO JOSE FERNANDO	230301	9	$348,000	$55,700	EPS037	9	$348,000	$43,500	CCF43	9	$348,000	$14,000	14-4	9	$348,000	$24,300	9	$348,000	$17,500
11	CC	1097403188	GRANADOS CAMPO CARLOS MARIO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS018	30	$1,160,000	$145,000	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
12	CC	13990575	GUEPENDO SERRANO EFRAIN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
13	CC	18402136	HENAO GARCIA HECTOR FABIO	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC62	30	$1,160,000	$145,000	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
14	PT	5689437	MARCANO GUZMAN FREDDY JOSE	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS018	30	$1,160,000	$145,000	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
15	CC	1004130881	MEJIA MIRANDA JOSE DANIEL	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS018	30	$1,160,000	$145,000	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
16	CC	1047361855	MENDOZA ACOSTA DAVID JOSE	230301	20	$773,334	$123,800	EPS002	20	$773,334	$96,700	CCF43	20	$773,334	$31,000	14-4	20	$773,334	$53,900	20	$773,334	$38,800
17	CC	1033374695	MERCADO PERALTA WILBER	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS018	30	$1,160,000	$145,000	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
18	CC	1116494637	OROZCO OCAMPO MARCOS EDUARDO	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$145,000	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
19	CC	1097402197	ORREGO MARIN CRISTIAN ESTEBAN	230301	9	$348,000	$55,700	EPS010	9	$348,000	$43,500	CCF43	9	$348,000	$14,000	14-4	9	$348,000	$24,300	9	$348,000	$17,500
20	CC	7554773	OSPINA LUIS ALBERTO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
21	CC	33819209	QUINTERO PACHON LUZ STELLA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
22	CC	1097401330	RICO MARROQUIN RUBEN DARIO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS018	30	$1,160,000	$145,000	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
23	CC	1214719441	RINCON ESPINOSA YEISON ALEJANDRO	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$145,000	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
24	PT	3196423	RIVERO RUIZ CARLOS LUIS	230201	27	$1,044,000	$167,100	EPS005	27	$1,044,000	$130,500	CCF43	27	$1,044,000	$41,800	14-4	27	$1,044,000	$72,700	27	$1,044,000	$52,300
25	CC	1007857247	VENTE RUIZ WASHINGTON	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
Total			**Afiliados(25)**			**$25,249,334**	**$4,040,100**			**$25,249,334**	**$3,156,200**			**$25,249,334**	**$1,010,400**			**$25,249,334**	**$1,759,000**		**$25,249,334**	**$1,263,100**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				25	$4,040,100	$0	$0	$4,040,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$371,200	$0	$0	$371,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	19	$2,945,000	$0	$0	$2,945,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$538,300	$0	$0	$538,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$1,759,000	$0	$0	$1,759,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	25	$1,759,000	$0	$0	$1,759,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$1,010,400	$0	$0	$1,010,400
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	25	$1,010,400	$0	$0	$1,010,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				25	$3,156,200	$0	$0	$3,156,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$145,000	$0	$0	$145,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$43,500	$0	$0	$43,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$377,000	$0	$0	$377,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$623,500	$0	$0	$623,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	7	$1,015,000	$0	$0	$1,015,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$241,700	$0	$0	$241,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$565,500	$0	$0	$565,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$757,900	$0	$0	$757,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	25	$757,900	$0	$0	$757,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$505,200	$0	$0	$505,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	25	$505,200	$0	$0	$505,200
TOTAL				**25**	**$11,228,800**	**$0**	**$0**	**$11,228,800**

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-11-09, 04:23:05 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 66905866

Periodo Cotización: octubre de 2023 **Periodo Servicio:** noviembre de 2023

PAGADO 09/11/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JV INGENIERIA Y SUMINSTROS SAS	**Nombre Sucursal**	ARMENIA	**Código Sucursal**	017
Documento	NI901332502	**Dirección**	CR 10 #44 - 147 BARRIO MARAYA		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3134310		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	PEREIRA	**Departamento**	RISARALDA		
Representante Legal	PARRA CONTECHA MAGDA CRISTINA	**Identificación**	CC 65780322		
Total Afiliados	20	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1002854471	JHON ALEXIS MORALES GALEANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDAA.I.C	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1002896311	DIEGO HERNANDO GALEANO MOTATO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDAA.I.C	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1007555839	JOSE MANUEL PEREZ TRILLERA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1037264567	DEIBER DE JESUS GRACIANO	01	00		X															0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 193.334	$ 31.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 193.334	$ 7.800	6,960	$ 193.334	$ 13.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 193.334	$ 7.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.100
CC 1059706989	ROBINSON ADRIAN GALEANO MOTATO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDAA.I.C	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1061502677	JOEL TOMBE YULE	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDAA.I.C	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1061503867	DAVID CRUZ NOSCUE	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1061715708	JESUS HERNANDO GOLONDRINO PALTA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1077429644	EIMER HINESTROZA MOSQUERA	01	00		X															0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 38.667	$ 6.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 38.667	$ 1.600	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1079288546	LUIS ARMANDO MACHADO PALOMEQUE	01	00		X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 38.667	$ 1.600	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1094728286	ANGEL IVAN GALEANO VARGAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1115188608	XIOMARA MINYELI ROJAS JURADO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 11615686	MELKIN HINESTROZA RAMIREZ	01	00		X															0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 77.334	$ 12.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 77.334	$ 3.100	6,960	$ 77.334	$ 5.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 77.334	$ 3.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.000
CC 11802960	ARCENIO MORENO MURILLO	01	00		X															0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 77.334	$ 12.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 77.334	$ 3.100	6,960	$ 77.334	$ 5.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 77.334	$ 3.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.000
CC 11813141	ALEXIS RENTERIA GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1192729885	CESAR YHECID CALAMBAS RAMOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1193091634	YEFERSON MATEO MORALES GALEANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDAA.I.C	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 76029076	SAYRUSBAM MOSCA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79004849	EDGAR PINZON FIERRO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 09/11/2023 **Empresa NI901332502 JV INGENIERIA Y SUMINSTROS SAS** **Planilla Nro: 66905866** **Periodo Cotización: octubre de 2023** **Periodo Servicio: noviembre de**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 80112929	EDWIN VENTURA MORA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 17.825.336	$ 17.825.336	$ 17.825.336	$ 17.825.336	$ 2.852.200	$ 713.200	$ 1.241.700	$ 713.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.520.300	$ 38.900	$ 5.559.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900956593	3	CONSTRUCTORA LEMUS & ASOCIADOS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	MEDELLIN	MEDELLIN-ANTIOQUIA	2510677	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	240300668	9458189161	E	2023/10/23	2023/10/26	BANCOLOMBIA	3	$11,330,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

	EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1064981112	ARTEAGA LUIS																		231001	30	$1,160,000	$301,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$475,200
2	CC	9737028	ASENCIO ALFONSO																		230201	30	$1,160,000	$301,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$475,200
3	CC	1077430052	CABRERA JOSE	X																	25-14	18	$696,000	$111,400	EPS041	18	$696,000	$27,900	CCF04	18	$696,000	$27,900	14-4	18	$696,000	$48,500	18	$0	$0	Si	$215,700
4	CC	13108097	CADENA JESUS																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS018	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
5	CC	11805692	CORDOBA EDGAR																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
6	CC	1082686689	CORTES JOSE																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
7	CC	1004200519	CORTES ULBER																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
8	CC	11807929	COSSIO TIRSON																		25-14	30	$1,160,000	$301,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$475,200
9	CC	1037571139	ESPINOSA CARLOS																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
10	CC	9773785	FRANCO DANIEL	X																	230301	19	$734,667	$117,600	EPS041	19	$734,667	$29,400	CCF04	19	$734,667	$29,400	14-4	19	$734,667	$51,200	19	$0	$0	Si	$227,600
11	CC	71410547	GONZALEZ LUIS																		25-14	30	$1,160,000	$301,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$475,200
12	CC	1094926289	HACHITO YEFERSON																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS018	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
13	CC	1094971508	HERNANDEZ ANA																		230301	30	$1,160,000	$301,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$475,200
14	CC	1004916845	JARAMILLO CRISTIAN		X																230301	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF04	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0	Si	$12,100
15	CC	71257253	JIMENEZ JAIRO																		230301	30	$1,160,000	$301,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$475,200
16	CC	71972249	LEMUS ARNULFO																		25-14	30	$1,160,000	$301,600	EPS040	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$475,200
17	CC	1000306689	LEMUS YEFERSON		X																230301	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF04	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0	Si	$12,100
18	CC	18402613	LLANTEN ANIBAL																		230201	30	$1,160,000	$301,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$475,200
19	CC	76236037	LLANTEN RODOLFO																		230201	30	$1,160,000	$301,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$475,200
20	CC	1133605324	MARTINEZ LEICER																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
21	CC	1003464716	MENDOZA MARCO																		230301	30	$1,160,000	$301,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$475,200
22	CC	1010103648	MINOTTA DIMAR																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
23	CC	1192805294	MORALES LUIS																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
24	CC	11620205	MOSQUERA NAZARIO																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
25	CC	1039446884	PALACIOS CLEMENTE																		230201	30	$1,160,000	$301,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$475,200
26	CC	11811902	PALACIOS LISIMACO																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
27	CC	12021194	PEREA DAMAZO																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
28	CC	1003377868	REALES ANDRES	X																	230301	19	$734,667	$117,600	EPS041	19	$734,667	$29,400	CCF04	19	$734,667	$29,400	14-4	19	$734,667	$51,200	19	$0	$0	Si	$227,600
29	CC	77028253	REALES EDINSON																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
30	CC	1106774945	RINCON HENRY	X																	231001	19	$734,667	$117,600	EPS037	19	$734,667	$29,400	CCF04	19	$734,667	$29,400	14-4	19	$734,667	$51,200	19	$0	$0	Si	$227,600
31	CC	73584630	SIERRA JAIDER																		230201	30	$1,160,000	$301,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$475,200
Total	**Afiliados(31)**																						$31,977,335	$6,508,600			$31,977,335	$1,279,300			$31,977,335	$1,279,300			$31,977,335	$2,227,500		$0	$0		$11,294,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900956593	3	CONSTRUCTORA LEMUS & ASOCIADOS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	MEDELLIN	MEDELLIN-ANTIOQUIA	2510677	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	240300668	9458189161	E	2023/10/23	2023/10/26	BANCOLOMBIA	3	$11,330,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				31	$6,508,600	$20,300	$0	$6,528,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$419,200	$1,300	$0	$420,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,201,800	$3,800	$0	$1,205,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	$2,822,800	$8,800	$0	$2,831,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$2,064,800	$6,400	$0	$2,071,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$2,227,500	$7,000	$0	$2,234,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	31	$2,227,500	$7,000	$0	$2,234,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$1,279,300	$4,000	$0	$1,283,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	31	$1,279,300	$4,000	$0	$1,283,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				31	$1,279,300	$4,400	$0	$1,283,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$139,200	$500	$0	$139,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$46,400	$200	$0	$46,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$400,600	$1,300	$0	$401,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	$272,300	$900	$0	$273,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	$92,800	$300	$0	$93,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$235,200	$800	$0	$236,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$46,400	$200	$0	$46,600
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$46,400	$200	$0	$46,600
TOTAL				31	$11,294,700	$35,700	$0	$11,330,400

CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
PBX 221 0190
joyco.com.co

Bogotá, 18 de marzo de 2022

PODER


Por medio del presente otorgo poder amplio y suficiente al señor HECTOR MIGUEL DIAZ GÓMEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 19.332.879 de Bogotá, para que en mi nombre actúe como representante legal del CONSORCIO INTERVIAL ANDINO única y exclusivamente para firmar los documentos que tienen que ver con el desarrollo y manejo contractual como lo son: Plan de Inversión del anticipo, Informes de Inversión del Anticipo, Actas de Recibo Parcial de Obra, Actas de Ajustes, Programas de Inversiones, Actas de Modificación de Cantidades de Obra, Actas de Costos de Interventoría, Actas de Modificación de Costos de Interventoría, Actas de Fijación de Precios No Previstos, Actas de Visita Previa, Actas de entrega y Recibo Definitivo de Obra e Interventoría, Solicitudes de modificación del contrato tales como adiciones y prórrogas, documentos relacionados con el contrato de Interventoría que enumero a continuación:

Contrato INVIAS No. 1913 DE 2020

DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO
Representante Legal
C.C. No. 52.850.649 de Bogotá

Acepto:

HECTOR MIGUEL DIAZ GÓMEZ
C.C. No. 19.332.879



DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL
Artículo 2.2.6.1.2.4.1 del Decreto 1069 de 2015

94593##

En la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia, el diecinueve (19) de marzo de dos mil veintidos (2022), en la Notaría Sesenta Y Nueve (69) del Círculo de Bogotá D.C., compareció: DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 52850649, presentó el documento dirigido a AUTORIDAD COMPETENTE y manifestó que la firma que aparece en el presente documento es suya y acepta el contenido del mismo como cierto.

4xzg02xrv217
19/03/2022 - 11:46:55

----- Firma autógrafa -----

Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

CARLOS ALBERTO RAMIREZ PARDO

Notario Sesenta Y Nueve (69) del Circulo de Bogotá D.C. - Encargado

Consulte este documento en www.notariasegura.com.co
Número Único de Transacción: 4xzg02xrv217

NOTARÍA 69
DEL CIRCULO
DE BOGOTÁ

NOTARÍA SESENTA Y NUEVE
CARLOS ALBERTO RAMIREZ PARDO
NOTARIO(E)
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.332.879**

DIAZ GOMEZ

APELLIDOS

HECTOR MIGUEL

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **31-OCT-1958**

PAIPA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

17-MAY-1977 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00155305-M-0019332879-20090428 **0011**089097A 1 1200032791