ALCALDÍA
Barbosa • Antioquia

FORMATO DE ACTA DE SUSPENSIÓN DE CONTRATOS

ACTA Nº 6
DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

SUSPENSIÓN		AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN	x

CONTRATO Nº 231 **DE** 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA INSTALACIÓN, SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN FIBRA DE VIDRIO (PRFV) PARA LA OPTIMIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA A TODO COSTO, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE LOSA, SUMINISTRO, TRANSPORTE, MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y DEMÁS GASTOS LEGALES

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: ZONA RURAL- MUNICIPIO DE BARBOSA

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: ENTRE EL VEINTITRES (23) DEL MES DE MAYO

DEL (2023) Y EL VEINTITRES (23) DEL MES DE NOVIEMBRE DEL (2023)

DURACIÓN DEL CONTRATO: SEIS (6) MESES

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: VEINTITRES (23) DE MAYO DE 2023

VALOR DEL CONTRATO: NOVENTA Y TRES MILLONES OCHECIENTOS UN MIL TREINTA Y SEIS PESOS (93.801 036 00)

VALOR DE ADICIONES INCLUIDAS EN EL CONTRATO: N/A

CONTRATISTA: INGESARA LTDA
INTERVENTOR:
SUPERVISOR: FERNEY ANDRES LÓPEZ ALARCÓN

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

PRÓRROGAS

Nº	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TIEMPO
N/A		
N/A		

SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

ACTA Nº	TIEMPO
1	TREINTA (30) DÍAS
2	VEINTE(20)DÍAS
3	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
4	VEINTE(20)DÍAS
5	VEINTE(20)DÍAS
6	VEINTE(20)DÍAS

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO SEIS (6) MESES

PLAZO TRANSCURRIDO CINCO MESES (5) Y VEINTINUEVE (29) DIÁS

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN ONCE (11) DE ENERO 2024

En BARBOSA a los DIECISEIS (16) días del mes de MARZO de 2024

se reunieron JORGE LUIS ABRIL LIZARAZO Representante legal de Interventoría

con el fin de SUSPENDER el contrato anteriormente citado, de acuerdo con solicitud de:

CONTRATISTA según comunicación radicada bajo el

Nº 2941 del día NUEVE (9) del mes de ABRIL de 2024

CAUSALES

Se solicita una suspensión del contrato de obra por las siguientes causales: Por medio de la presente, me dirijo a usted en calidad de representante legal para solicitar respetuosamente la ampliación de la suspensión del contrato mencionado hasta por un periodo adicional de 20 días calendario. La justificación de esta solicitud radica en el desabastecimiento y racionamiento del recurso hídrico en los puntos de intervención ha imposibilitado continuar con las actividades programadas, dificultando la finalización de las actividades destinadas a las veredas pendientes, tales como Montefloro, La Cejita y San Rafael, así como en otras actividades del proyecto
La interventoría AVALA y/o recomienda la suspensión del contrato por el periodo mencionado y solicitado por el contratista ya aun persisten intervenciones en vías actualmente cerradas debido a desarrollo a obras en desarrollo

ALCALDÍA
Barbosa - Antioquia

FORMATO DE ACTA DE SUSPENSIÓN DE CONTRATOS

TIEMPO DE SUSPENSIÓN TRANSCURRIDO: DIECINUEVE (19)DÍAS
TIEMPO DE SUSPENSIÓN FALTANTE: UN (1) DÍA

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

TIEMPO PREVISTO DE SUSPENSIÓN: VEINTE (20) DÍAS
FECHA PREVISTA DE REANUDACIÓN DEL CONTRATO: VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE 2024
PLAZO FALTANTE: DOS (2) DÍAS
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: VEINTISEIS (26) DE ABRIL DE 2024

El contratista se compromete a terminar el objeto del Contrato Nº 231 de 2023 en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para efecto se suscriba
El Contratista también se obliga a modificar las pólizas ampliando su vigencia por el término de la suspensión
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los NUEVE (9) días del mes de ABRIL de 2024

Firma
Nombre JORGE LUIS ABRIL LIZARAZO
Interventor

FERNEY ANDRES LOPEZ ALARCON
Supervisor