Universidad del Atlántico	**CÓDIGO:** FOR-DE-107
	VERSIÓN: 1
	FECHA: 28/JUN/2021
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN FINAL	

Fecha de elaboración	**Día**	**Mes**	**Año**
	09	abril	2024

Contrato no:	DBS-101-2023
Contratista:	OFICARIBE S.A.S.
Nit.	802.008.641-7
Objeto:	ADQUISICIÓN DE SILLAS ANTIVANDÁLICAS Y MUEBLES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO.
Valor:	CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES, NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL, TRECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($474.949.349) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, INCLUYE IVA Y TODOS LOS TRIBUTOS QUE SE GENEREN CON OCASIÓN A LA CELEBRACIÓN Y LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
Plazo:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2023, A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO.
Contratante	UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
Póliza de Garantía No.	Póliza de cumplimiento N° *377884-5*
Aseguradora	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
Nit.	890.903.407-9
Acta de Inicio	30 de noviembre de 2023.
Acta de suspensión N° 1:	22 de diciembre de 2023.
Acta de reinicio N° 1:	01 de abril de 2024
Supervisor:	**EULALIO MOVILLA FIGUEROA** - Jefe de la Oficina de Planeación.

En Puerto Colombia, Atlántico, a los nueve (09) días del mes de abril del año 2024, se reunieron en las instalaciones de la Universidad del Atlántico, ubicada en ubicada en el Km 7, Antigua vía a Puerto Colombia la señora **MELIDA ARBOLEDA YUSTY,** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 32.655.329**,** actuando en calidad de representante legal **OFICARIBE S.A.S**, CONTRATISTA, y el señor **EULALIO ISMAEL MOVILLA FIGUEROA**, identificado con la cedula de ciudadanía N.° 1.140.835.444, funcionario de la Universidad del Atlántico, en calidad de verificador del contrato, con el fin de entregar el primero y recibir el segundo los bienes del objeto del presente contrato, suscribir la correspondiente acta de recibo a satisfacción de los mismos, cuyas características se describen en el siguiente anexo:

ITEM	DESCRIPCION	UND	
1	**PLANEACIÓN**		

1,1	Letrero en acrílico de 1,20 x 0,60 con impresión de calendario diseño aportado por entidad contratante : cuadriculado 12 meses , títulos de meses y título principal cumpleaños Oficina de Planeación (sin cuadriculación de días)	1	CUMPLE
1,2	Suministro, instalación y ubicación de **Archivador cerrado de 0,90 metros de largo x 0,45 metros de profundidad y 2,20 metros de alto,** con estructura en lamina cold rolled, con acabados en pintura electrostática de alta resistencia, resiste 60kg por entrepaño con 5 entrepaños y puerta corrediza**.**	2	CUMPLE
1,3	Suministro, instalación y ubicación de **Mueble para impresora con dimensiones de 0,90 metro de largo x 0,45 metros de ancho,** archivo de 0,90 metro de largo x 0,45 metros de fondo y 0,80 metros de alto, con tres cajones, en acero cold rolled cal 20 o superior, tapa laterales y superior en aglomerado de 20 mm laminado en fornica de alta presión F8 color tono institucional, balance contracara y canto termo fundido en cinta rígida de PVC de 2 mm. (Uso planoteca) (Acabado debe ser previamente avalado por el supervisor del contrato o supervisor delegado de obra).	1	CUMPLE
1,4	Suministro, instalación y ubicación de **SILLA INTERLOCUTORA Isósceles Asiento y espaldar fabricados en Polipropileno** por proceso de inyección, con aditivos UV nivel 8 para protección contra los rayos Ultravioleta y solidez a la luz. Color Negro, Tapizado para asiento y/o espaldar, con acabado en tela paño color negro. Estructura en tubería redonda de 1", en acero C.R. calibre 18. Con aplicación de soldadura MIG, con acabado en Pintura electrostática epoxi-poliéster para las partes metálicas de 90 micras o más**.**	2	CUMPLE
2	**DISEÑO APLICADO**		

2,1	**Suministro, instalación y ubicación según plano de Puesto de trabajo Operativo, en forma L: con dimensión de 1,80 x 1,50 metros, profundidad de 0,60 metros** y 0,75 metros de altura; Incluye gavetero de almacenamiento inferior con dos cajones sencillos y un cajón de archivo (2x1), **gavetero con dimensión de 0,40 metros de ancho x 0,45 metros de fondo y 0,72 metros de altura para apoyo nivelado a superficie**, con cerradura y trampa de seguridad. (3) tres Costados equiláteros metálicos cuadrado de 0,60 metros en tubo cold rolled de 2x2" calibre 18 , con niveladores en polipropileno antideslizantes (1 costado equilátero, **Superficie en madera industrial de 30mm de espesor recubierta en laminado de alta presión fornica F8 Color de tono Institucional y balance en la contracara**, bordes en canto PVC de 3mm de espesor rígido termo fundido del mismo color de la superficie**, ducto pasa cable en polipropileno inyectado en la superficie**, Faldón a un frente metálico color gris altura 0,40 metros, retraído 0,25 metros del borde de la superficie. Pintura electrostática epoxi poliéster para las partes metálicas de 90 micras o más, con tapa plástica de pasacables, incluye todo lo necesario para su correcto montaje y funcionamiento.	3	CUMPLE
2,2	**Suministro e instalación de Archivador tipo biblioteca con dimensiones de 0,90 metros de ancho x 0,40 metros de profundidad y x 1,20 metros de altura** con entrepaños para almacenamiento de documentos en A-Z tipo oficio, Estructura, base, zócalo y cenefa en acero cold rolled Cal. 20 o superior, Tapas superiores y laterales de aglomerado de 20mm laminado, puertas corredizas en aglomerado de 20mm laminado decorativo y canto rígido termo fundido, con cerradura y manijas.	4	CUMPLE

2,3	**Suministro, instalación y ubicación según plano de Puesto de trabajo Operativo, en forma L: con dimensión de 1,50 x 1,50 metros, profundidad de 0,60 metros** y 0,75 metros de altura; Incluye gavetero de almacenamiento inferior con dos cajones sencillos y un cajón de archivo (2x1), **gavetero con dimensión de 0,40 metros de ancho x 0,45 metros de fondo y 0,72 metros de altura para apoyo nivelado a superficie**, con cerradura y trampa de seguridad. (3) tres Costados equiláteros metálicos cuadrado de 0,60 metros en tubo cold rolled de 2x2" calibre 18 , con niveladores en polipropileno antideslizantes (1 costado equilátero, **Superficie en madera industrial de 30mm de espesor recubierta en laminado de alta presión fornica F8 Color de tono Institucional y balance en la contracara**, bordes en canto PVC de 3mm de espesor rígido termo fundido del mismo color de la superficie**, ducto pasa cable en polipropileno inyectado en la superficie**, Faldón a un frente metálico color gris altura 0,40 metros, retraído 0,25 metros del borde de la superficie. Pintura electrostática epoxi poliéster para las partes metálicas de 90 micras o más, con tapa plástica de pasacables, incluye todo lo necesario para su correcto montaje y funcionamiento.	1	CUMPLE
2,4	**Suministro, Instalación y Ubicación de SILLA EJECUTIVA GIRATORIA sin Apoya brazos**, Mecanismo giratorio base de 5 aspas con ruedas piso duro (base de 50 a 60 centímetros de diámetro); sistema de ajuste en recueste de silla cuando no está en posición fija, graduación de altura en asiento, espalda graduable en altura y basculante , asiento y espaldar en 2d/espuma moldeada densidad 60 enchapada en paño color Negro. Espaldar alto; mecanismo 5 bloqueos 2 palancas, sin cabecero. incluye todo lo necesario para su correcto montaje y funcionamiento; color negro.	2	CUMPLE
2,5	Suministro, instalación y ubicación de **SILLA INTERLOCUTORA Isósceles Asiento y espaldar fabricados en Polipropileno** por proceso de inyección, con aditivos UV nivel 8 para protección contra los rayos Ultravioleta y solidez a la luz. Color Negro, Tapizado para asiento y/o espaldar, con acabado en tela paño color negro. Estructura en tubería redonda de 1", en acero C.R. calibre 18. Con aplicación de soldadura MIG, con acabado en Pintura electrostática epoxi-poliéster para las partes metálicas de 90 micras o más**.**	2	CUMPLE

3	**BIOPROCESOS**		
3,1	**Suministro e instalación de Estante cerrado con llave con dimensiones de 0.90 metros ancho x 1.80 metros de alto x 0,45 metros de profundidad;** con 5 entrepaños para almacenamiento de documentos en A-Z tipo oficio, Estructura, base, zócalo y cenefa en acero cold rolled Cal. 20 o superior, puertas dobles abatibles con cerradura y manijas.	3	CUMPLE
4	**CENTRO DE MECANIZADO**		
4,1	**Suministro, instalación y ubicación según plano de Puesto de trabajo Operativo, en forma L: con dimensión de 1,80 x 1,50 metros, profundidad de 0,60 metros** y 0,75 metros de altura; Incluye gavetero de almacenamiento inferior con dos cajones sencillos y un cajón de archivo (2x1), **gavetero con dimensión de 0,40 metros de ancho x 0,45 metros de fondo y 0,72 metros de altura para apoyo nivelado a superficie**, con cerradura y trampa de seguridad. (3) tres Costados equiláteros metálicos cuadrado de 0,60 metros en tubo cold rolled de 2x2" calibre 18 , con niveladores en polipropileno antideslizantes (1 costado equilátero, **Superficie en madera industrial de 30mm de espesor recubierta en laminado de alta presión fornica F8 Color de tono Institucional y balance en la contracara**, bordes en canto PVC de 3mm de espesor rígido termo fundido del mismo color de la superficie**, ducto pasa cable en polipropileno inyectado en la superficie**, Faldón a un frente metálico color gris altura 0,40 metros,	1	CUMPLE
	retraído 0,25 metros del borde de la superficie. Pintura electrostática epoxi poliéster para las partes metálicas de 90 micras o más, con tapa plástica de pasacables, incluye todo lo necesario para su correcto montaje y funcionamiento.		

4,2	**Suministro, instalación y ubicación según plano de Puesto de trabajo Operativo, en forma L: con dimensión de 1,50 x 1,50 metros, profundidad de 0,60 metros** y 0,75 metros de altura; Incluye gavetero de almacenamiento inferior con dos cajones sencillos y un cajón de archivo (2x1), **gavetero con dimensión de 0,40 metros de ancho x 0,45 metros de fondo y 0,72 metros de altura para apoyo nivelado a superficie**, con cerradura y trampa de seguridad. (3) tres Costados equiláteros metálicos cuadrado de 0,60 metros en tubo cold rolled de 2x2" calibre 18 , con niveladores en polipropileno antideslizantes (1 costado equilátero, **Superficie en madera industrial de 30mm de espesor recubierta en laminado de alta presión fornica F8 Color de tono Institucional y balance en la contracara**, bordes en canto PVC de 3mm de espesor rígido termo fundido del mismo color de la superficie**, ducto pasa cable en polipropileno inyectado en la superficie**, Faldón a un frente metálico color gris altura 0,40 metros, retraído 0,25 metros del borde de la superficie. Pintura electrostática epoxi poliéster para las partes metálicas de 90 micras o más, con tapa plástica de pasacables, incluye todo lo necesario para su correcto montaje y funcionamiento.	1	CUMPLE
4,3	**Suministro, instalación y ubicación según plano de Puesto de trabajo Operativo con dimensión de 1,60 metros de largo x 0,60 metros de profundidad** y 0,75 metros de altura; sin gavetero de almacenamiento inferior. (2) Dos Costados equiláteros metálicos cuadrado de 0,60 metros en tubo cold rolled de 2x2" calibre 18 , con niveladores en polipropileno antideslizantes, **Superficie en madera industrial de 30mm de espesor recubierta en laminado de alta presión fornica F8 Color de tono Institucional y balance en la contracara**, bordes en canto PVC de 3mm de espesor rígido termo fundido del mismo color de la superficie**, ducto pasa cable en polipropileno inyectado en la superficie** y ducto tipo canaleta metálico con troqueles para dos	1	CUMPLE
	tomas y caja de datos, Faldón a un frente metálico color gris altura 0,40 metros longitud 1,60 metros. Pintura electrostática epoxi poliéster para las partes metálicas de 90 micras o más, con tapa plástica de pasacables, incluye todo lo necesario para su correcto montaje y funcionamiento.		CUMPLE

4,4	**Suministro, instalación y ubicación según plano de Puesto de trabajo Operativo con dimensión de 1,20 metros de largo x 0,60 metros de profundidad** y 0,75 metros de altura; sin gavetero de almacenamiento inferior. (2) Dos Costados equiláteros metálicos cuadrado de 0,60 metros en tubo cold rolled de 2x2" calibre 18 , con niveladores en polipropileno antideslizantes, **Superficie en madera industrial de 30mm de espesor recubierta en laminado de alta presión fornica F8 Color de tono Institucional y balance en la contracara**, bordes en canto PVC de 3mm de espesor rígido termo fundido del mismo color de la superficie**, ducto pasa cable en polipropileno inyectado en la superficie** y ducto tipo canaleta metálico con troqueles para dos tomas y caja de datos, Faldón a un frente metálico color gris altura 0,40 metros longitud 1,60 metros. Pintura electrostática epoxi poliéster para las partes metálicas de 90 micras o más, con tapa plástica de pasacables, incluye todo lo necesario para su correcto montaje y funcionamiento.	1	CUMPLE
4,5	**Suministro, instalación y ubicación según plano de Puesto de trabajo Operativo con dimensión de 0,90 metros de largo x 0,60 metros de profundidad** y 0,75 metros de altura; sin gavetero de almacenamiento inferior. (2) Dos Costados equiláteros metálicos cuadrado de 0,60 metros en tubo cold rolled de 2x2" calibre 18 , con niveladores en polipropileno antideslizantes, **Superficie en madera industrial de 30mm de espesor recubierta en laminado de alta presión fornica F8 Color de tono Institucional y balance en la contracara**, bordes en canto PVC de 3mm de espesor rígido termo fundido del mismo color de la superficie**, ducto pasa cable en polipropileno inyectado en la superficie** y ducto tipo canaleta metálico con troqueles para dos tomas y caja de datos, Faldón a un frente metálico color gris altura 0,40 metros longitud 1,60 metros. Pintura electrostática epoxi poliéster para las partes metálicas de 90 micras o más, con tapa plástica de pasacables, incluye todo lo necesario para su correcto montaje y funcionamiento.	12	CUMPLE
4,6	Suministro, instalación y ubicación de **Mesa de trabajo rectangular superficie en madera RH de 30 cm de espesor con dimensión 1,50 largo x 1,00 ancho** con canto termo fundido con base en forma de estrella metálica en acero call rolled, con pintura electrosoldada.	2	CUMPLE

4,7	Suministro, instalación y ubicación de **Mesa de trabajo rectangular superficie en madera RH de 30 cm de espesor con dimensión 1,50 largo x 1,00 ancho enchapada con lámina galvanizada cal 20 en la parte superior** con canto termo fundido con base en forma de estrella metálica en acero call rolled, con pintura electrosoldada.	1	CUMPLE
4,8	Suministro, instalación y ubicación de **Mueble para impresora con dimensiones de 0,90 metro de largo x 0,45 metros de ancho,** archivo de 0,90 metro de largo x 0,45 metros de fondo y 0,80 metros de alto, con tres cajones, en acero cold rolled cal 20 o superior, tapa laterales y superior en aglomerado de 20 mm laminado en fornica de alta presión F8 color tono institucional, balance contracara y canto termo fundido en cinta rigida de PVC de 2 mm. (Acabado debe ser previamente avalado por el supervisor del contrato o supervisor delegado de obra).	2	CUMPLE
4,9	Suministro, instalación y ubicación de banco de maquinabilidad de 2,30 metro de largo x 1,00 metros de fondo y 0,75 metros de alto, balance contracara y canto termo fundido en cinta rígida de PVC de 2 mm. (Acabado debe ser previamente avalado por el supervisor del contrato o supervisor delegado de obra).	2	CUMPLE
4,1	**Suministro, Instalación y Ubicación de SILLA EJECUTIVA GIRATORIA sin Apoya brazos**, Mecanismo giratorio base de 5 aspas con ruedas piso duro (base de 50 a 60 centímetros de diámetro); sistema de ajuste en recueste de silla cuando no está en posición fija, graduación de altura en asiento, espalda graduable en altura y basculante , asiento y espaldar en 2d/espuma moldeada densidad 60 enchapada en paño color Negro. Espaldar alto; mecanismo 5 bloqueos 2 palancas, sin cabecero. incluye todo lo necesario para su correcto montaje y funcionamiento; color negro.	4	CUMPLE
4,11	Suministro, instalación y ubicación de **SILLA INTERLOCUTORA Isósceles Asiento y espaldar fabricados en Polipropileno** por proceso de inyección, con aditivos UV nivel 8 para protección contra los rayos Ultravioleta y solidez a la luz. Color Negro, Tapizado para asiento y/o espaldar, con acabado en tela paño color negro. Estructura en tubería redonda de 1", en acero C.R. calibre 18. Con aplicación de soldadura MIG, con acabado en Pintura electrostática epoxi-poliéster para las partes metálicas de 90 micras o más**.**	14	CUMPLE

4,12	**Suministro e instalación de Estante cerrado con llave con dimensiones de 0.90 metros ancho x 1.80 metros de alto x 0,45 metros de profundidad;** con 5 entrepaños para almacenamiento de documentos en A-Z tipo oficio, Estructura, base, zócalo y cenefa en acero cold rolled Cal. 20 o superior, puertas dobles abatibles con cerradura y manijas.	3	CUMPLE
5	**POSTGRADOS**		
5,1	Suministro e Instalación de Mesa para Estudiantes de 2 puestos con dimensiones de 1,60 metros de largo x 0,50 metros de ancho, Altura 0,75 metros; costados equiláteros metálicos cuadrado en tubo Cold Rolles de 2x2" calibre 18, con niveladores en polietileno antideslizantes, Superficie en madera industrial de 30mm de espesor enchapada en laminado decorativo en fornica alta presión F8 y balance en contracara, cantos protegidos con cinta de PVC rígido termo fundido de 3 mm de espesor, faldón frontal de 1,60 metros de largo x 0,40 metros de alto en lamina coll rolled calibre 20, Partes metálicas con pintura de aplicación electrostática epoxi poliéster color negro 3 micras o mayor. El mobiliario debe incluir etiquetado de serial en parte posterior y transporte hasta salón y organización según disposición de supervisor delegado de obra, debe guardar reciprocidad en forma y color en partes metálicas y superficie con anexo imagen de referencia. 506H: 15, 505H: 15, 503H: 10, 502H: 10, 501H: 8, 504H:8	66	CUMPLE
5,2	Suministro, instalación y ubicación de **SILLA INTERLOCUTORA Isósceles Asiento y espaldar fabricados en Polipropileno** por proceso de inyección, con aditivos UV nivel 8 para protección contra los rayos Ultravioleta y solidez a la luz. Color Negro, Tapizado para asiento y/o espaldar, con acabado en tela paño color negro. Estructura en tubería redonda de 1", en acero C.R. calibre 18. Con aplicación de soldadura MIG, con acabado en Pintura electrostática epoxi-poliéster para las partes metálicas de 90 micras o más**.**	66	CUMPLE
6	**LABORATORIO DE FISICA 103 B**		

6,1	**Mesón de dimensiones (3.20 Mts de largo x 60 centímetros de ancho x 75 centímetros de altura) para 4 estudiantes,** Costados equiláteros metálicos cuadrado en perfil cold rolled de 2x2" calibre 18 , con niveladores en polipropileno antideslizantes, Superficie en madera industrial de 30mm de espesor recubierta en laminado de alta presión formica F8 Color de tono Institucional y balance en la contracara, bordes en canto PVC de 3mm de espesor rígido termo fundido del mismo color de la superficie, ducto pasa cable en polipropileno inyectado en la superficie, Faldón a un frente metálico color gris altura 0,40 metros, retraído 0,25 metros del borde de la superficie. Pintura electrostática epoxi poliéster para las partes metálicas de 90 micras o más, con tapa plástica de pasacables, incluye todo lo necesario para su correcto montaje y funcionamiento.	4	CUMPLE
6,2	Suministro, instalación y ubicación de **SILLA INTERLOCUTORA Isósceles Asiento y espaldar fabricados en Polipropileno** por proceso de inyección, con aditivos UV nivel 8 para protección contra los rayos Ultravioleta y solidez a la luz. Color Negro, Tapizado para asiento y/o espaldar, con acabado en tela paño color negro. Estructura en tubería redonda de 1", en acero C.R. calibre 18. Con aplicación de soldadura MIG, con acabado en Pintura electrostática epoxi-poliéster para las partes metálicas de 90 micras o más**.**	17	CUMPLE

6,3	**Mesa de trabajo para docentes en los salones de clase con estructura robusta. Altura: 0.75 - Largo: 1.00Mts – Ancho: .60 Mts.** Cada una de las superficies tendrá 4 puntos de unión a la estructura y no hará parte de la misma. Estructura La estructura será en conjunto sólido y estable. Garantizara la resistencia y estabilidad de la mesa durante su uso. Todas las superficies permanecerán niveladas y la estructura no debe sobresalir del plano de la misma. Evitando el alabeo de la cara inferior o superior. La estructura debe resistir los solventes y los disolventes. La dureza de la película de pintura sobre metal (No debe ser inferior a la dureza del lápiz 2H. La estructura de soporte deberá ser en tubería cuadrada de acero estructural de 4". Cantos en PVC rígido termo fundido de 2 mm. Balance negro y/o gris en una sola pieza completa, espesor 058 mm. Estructura pintada en con pintura epoxi poliéster de aplicación electrostática de 90 micras. Las uniones de las partes metálicas deben ser en soldaduras tipo TIG, MIG o superior. Las partes metálicas deben estar en su totalidad satinadas. Las patas contaran con niveladores.	1	CUMPLE
7	**SILLAS ANTIVANDALICAS**		
7,1	SUMINISTRO DE SILLAS ANTIVANDALICAS: Silla universitaria anti vandálica con brazo fijo en polímero de alto impacto y estructura en tubería de sección redonda 7/8 calibre 16, con recubrimiento de pintura epoxi/poliéster. Con protección a los rayos uv. Se anexa ficha técnica, el mobiliario debe contar con las características expuestas en el Anexo 2 - Ficha técnica silla antivandálica.	200	CUMPLE
8	**MODULOS DE CAFETERIA**		
8,1	Suministro de módulo de cafetería de 4 puestos, compuesto por estructura metálica en perfil cuadrado calibre 16, Pintura electrostática epoxi poliéster para las partes metálicas de 90 micras o más, con tapa plástica en las 4 , superficie de mesa en acero inoxidable, bancas individuales con asiento y espaldar en acero inoxidable, de dimensión de la mesa 1.00 Metros de Largo x 0.80 Metros de ancho x 0.80 de Alto.	70	CUMPLE

9	**VICERRECTORIAS**		
9,1	Suministro, instalación y ubicación de TV para sala de juntas de 55 " , que cuente con la siguientes tecnologías: Sintonizador Digital DVB T2, Velocidad de Respuesta del TV 60 hz, Sistema Operativo Web OS , con asistente de voz, SmarTV, potencia de audio 20 walts, conectividad por Bluetooth, USB, WiFi, 3 Puertos HDMI, 2 Puertos usb; compatible con DVB-T2 y TDT en Colombia, resolución de pantalla 4K-UHD, tipo NANOCELL, Referencia solicitada: TV LG 55" Pulgadas 139 cm 55NANO77SRA 4K-UHD smart TV; o similar que contenga las mimas tecnologías y de fabricante reconocido con más de 25 años produciendo y comercializando electrodomésticos, con previa autorización por escrito por el Supervisor del Contrato. incluye: Cable de poder, Magic Remote, Base y ubicación en mueble previamente suministrado. Incluye: Soporte de tv rodante	2	CUMPLE

Observaciones
N/A

Dejamos constancia que el contratista ha entregado a entera satisfacción los elementos objeto del contrato, han sido verificados y están conforme a las especificaciones y recibidos de conformidad con lo establecido en el mismo.

Los elementos descritos han sido verificados en su calidad.

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, dada en Puerto Colombia, Atlántico, a los nueve (09) días del mes de abril del año 2024.

EULALIO ISMAEL MOVILLA FIGUEROA
Jefe de oficina de planeación
Supervisor

MELIDA ARBOLEDA YUSTY
Representante Legal
OFICARIBE S.A.S

NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar constancia en esta acta en el ítem de observaciones indicando la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, equipos científicos, etc.

Esta acta se debe enviar a la Oficina de Planeación a más tardar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su suscripción.