	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	5
		Vigencia	23/10/2023

1- INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	5/04/2024	**PERIODO REPORTADO DEL:**	1/03/2024	**AL:**	30/03/2023
CONTRATO Nº	085-00-B-COFAC-BACOF-2023	**CONTRATISTA**	EPC ENERGY SAS		
OBJETO	OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCUADRON DE SEGURIDAD DEL GRUPO AEREO DEL ORIENTE				
FECHA DE INICIO	22/12/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN**	30/04/2024		
VALOR INICIAL	$ 368 066 811.81	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	$ 0.00	**VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)**	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 368 066 811.81				

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

El contrato se encuentra actualmente en ejecucion, donde el dia 22 de diciembre de 2023 se firma y se formaliza acta de inicio del contrato de obra N° 085-00-B-COFAC-BACOF-2023, que mediante oficio remitido por el contratista EPC ENERGY SAS el dia 28 de diciembre de 2023, solicita prorroga y se constituye una reserva presupuestal por un valor de $347.934.430,78 para ser ejecutado con plazo 28 de febrero de 2024, mediante oficio EPC-GDC-004-2024 del 24 de febrero de 2024 el contratista solicito ampliacion en tiempo hasta el dia 29 de marzo de 2024, el dia 27 de marzo de 2024 se realiza el tercer modificatorio con el fin de realizar la amplaicion en el tiempo de ejecucion hasta el dia 30 de abril de 2024.

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
		Barra	3	Andamios	3	RESIDENTE DE OBRA	1	**100**	**100**	SI	
		Mazo y cincel	2	Escalera	1	HSEQ	1	**100**	**100**	SI	
		Llave lavamanos	8			MAESTRO DE OBRA	1	**100**	**100**	SI	
		Lampara led	67			OFICIAL DE OBRA	1	**100**	**100**	SI	
		Interruptores	9			AYUDANTE DE OBRA	3	**100**	**100**	SI	
		Tomacorrientes	3								
						TOTAL	7				

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado a la fecha (Total)	**85.03%**	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)				
Semana 1	6.85%	**85.03%**	**96.10%**	**-11.07%**
Semana 2	4.34%			
Semana 3	2.03%			
Semana 4	7.43%			
Semana 5	6.09%			

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA












AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		**96.10%**
EJECUTADO		**85.03%**

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**83.83%**
2. ESTRUCTURA EN CONCRETO	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
3. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**69.06%**
4. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**83.05%**
5. PAÑETES	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
6. ACABADOS IMPERMEABILIZADOS	PROGRAMADO		**79.20%**
	EJECUTADO		**78.40%**
7. ACABADOS DE MUROS DE PINTURA	PROGRAMADO		**99.69%**
	EJECUTADO		**87.49%**
8. CARPINTERIA METALICA	PROGRAMADO		**0.00%**
	EJECUTADO		**0.00%**
9. CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE	PROGRAMADO		**0.00%**
	EJECUTADO		**0.00%**
10. CUBIERTAS	PROGRAMADO		**100.00%**

10. SUBLENTAS	EJECUTADO		100.00%
11. ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%

5- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	131	-266	397
Proyección	146	-266	412

6- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL





7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Días transcurridos de la obra	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra Proyectada
-266	-15	15/05/2024

8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

En la parte operativa durante el transcurso del mes se dio continuidad a actividades previamente ejecutadas durante la semana final al mes anterior, se realiza induccion por parte del profesional HSEQ en los dias reportados en temas de seguridad y salud durante el mes, asi mismo se dio ejecucion a acividades tales como aplicacion de pintura esmalte en unidades de "Alojamiento 2,3 y Rancho de tropas", la instalacion de aparatos sanitarios y electricos en las unidades de "Alojamientos 2 y 3", asi mismo como la demolicion, alistado e instalacion de piso y zocalo en la unidad de "Rancho de tropas"

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
ACABADOS DE MUROS DE PINTURA	SI	x	NO	
PRELIMINARES	SI	x	NO	
INSTALACIONES ELECTRICAS	SI	x	NO	

OBSERVACIONES:

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 368 066 811.81	$ 368 066 811.81	$ 312 967 210.08	85.03%	$ 55 099 601.73	15%
Adiciones	N/A	$ 0.00				
Reducciones		$ 0.00				
TOTAL	$ 368 066 811.81	$ 368 066 811.81				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 368 066 811.81	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0.00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0.00	
VALOR TOTAL	$ 368 066 811.81	
PRIMER PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP2024	$ 20 132 381.03	FACTURA N° 1115
SEGUNDO PAGO PAC MARZO 2024	$ 40 954 286.60	FACTURA N° 1117
TERCER PAGO PAC ABRIL 2024	$ 91 932 701.64	FACTURA N° 1118
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 153 019 369.27	

12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
PRESENTACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA	SI	SI	SI	
PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA	SI	SI	SI	
PRESENTACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL -PARAFISCALES	SI	SI	SI	

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda al contratista verificar y agilizar el tramite para el ingreso de las 16 puertas en acero inoxidable para la instalacion de las mismas en los alojamientos 2 y 3 de los soldados.

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

Se tienen optimas condiciones de trabajo durante los dias trabajados, clima soleado, humedad del 50%

ELABORO:

ST. DIEGO EMID CHACON RINCON
Supervisor
Firma y Posfirma

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO









	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	5
		Vigencia	23/10/2023

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	2/03/2023	**PERIODO REPORTADO DEL:**	1/03/2024	**AL:**	2/03/2024
CONTRATO Nº	085-00-B-COFAC-BACOF-2023	**CONTRATISTA**	EPC ENERGY SAS		
OBJETO	OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCUADRON DE SEGURIDAD DEL GRUPO AEREO DEL ORIENTE				
FECHA DE INICIO	22/12/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN**	30/04/2024		

VALOR INICIAL	$ 368.066.811,81	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	$ 0,00	**VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)**	$ 0,00	**VALOR TOTAL**	$ 368.066.811,81

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

El contrato se encuentra actualmente en ejecucion, donde el dia 22 de diciembre de 2023 se firma y se formaliza acta de inicio del contrato de obra N° 085-00-B-COFAC-BACOF-2023, que mediante oficio remitido por el contratista EPC ENERGY SAS el dia 28 de diciembre de 2023, solicita prorroga y se constituye una reserva presupuestal por un valor de $347.934.430,78 para ser ejecutado con plazo 28 de febrero de 2024.

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
		Teja standing	247	Andamios	3	RESIDENTE DE OBRA	1	**100**	**100**	SI	
		Grafadora	1	Escalera	1	HSEQ	1	**100**	**100**	SI	
		Arnes	2			MAESTRO DE OBRA	1	**100**	**100**	SI	
		Linea de vida	1			OFICIAL DE OBRA	1	**100**	**100**	SI	
						AYUDANTE DE OBRA	3	**100**	**100**	SI	
						TOTAL	7				

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado a la fecha (Total)	**65,14%**	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)				
Semana 1	6,85%	**65,14%**	**80,11%**	**-14,97%**
Semana 2				
Semana 3				
Semana 4				
Semana 5				

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA













AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		**80,11%**
EJECUTADO		**65,14%**

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		**52,79%**
	EJECUTADO		**47,09%**
2. ESTRUCTURA EN CONCRETO	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
3. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		**91,01%**
	EJECUTADO		**0,00%**
4. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
5. PAÑETES	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
6. ACABADOS IMPERMEABILIZADOS	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
7. ACABADOS DE MUROS DE PINTURA	PROGRAMADO		**99,69%**
	EJECUTADO		**81,99%**
8. CARPINTERIA METALICA	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
9. CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**

10. CUBIERTAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
11. ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%

5- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	131	72	59
Proyección	151	72	79

7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Días transcurridos de la obra	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra Proyectada
72	-20	20/05/2024

6- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL





8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

En la parte operativa se da continuaciones a las actividades previamente ejecutadas durante la semana anterior, se realiza induccion por parte del profesional HSEQ en los dias reportados en temas de seguridad y salud, Se da montaje de cubierta nueva en teja standing sin translapo, se emplean andamios, kit de seguridad y el material necesario para ejecutar la actividad a finalidad en la unidad de "Rancho de tropas", Se ejecutaron 3 desmonten y montes de cubiertas en areas de comedor y cuarto de calderas.

OBSERVACIONES:

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE	SI	x	NO	
CORTE DE MURO CON PULIDORA	SI	x	NO	
COLUMNETA EN CONCRETO 3000 PSI PARA BORDES DE COMODAS ANCHO 10 CM E: 10 CM INCLUYE REFUERZO DE 2 VARILLAS 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" CADA 15 CMS	SI	x	NO	

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 368.066.811,81	$ 368.066.811,81	$ 239.758.721,21	65,14%	$ 128.308.090,60	35%
Adiciones	N/A	$ 0,00				
Reducciones		$ 0,00				
TOTAL	$ 368.066.811,81	$ 368.066.811,81				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 368.066.811,81	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR TOTAL	$ 368.066.811,81	
PRIMER PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP2024	$ 20.132.381,03	FACTURA N° 1115

12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
PRESENTACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA	SI	SI	SI	
PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA	SI	SI	SI	
PRESENTACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL -PARAFISCALES	SI	SI	SI	

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

Se tienen optimas condiciones de trabajo durante los dias trabajados, clima soleado, humedad del 50%

ELABORO:

ING. OMAR FELIPE LIZCANO GARZON
Firma y Posfirma

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PERIODO REPORTADO






	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	5
		Vigencia	23/10/2023

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	9/03/2023	**PERIODO REPORTADO DEL:**	4/03/2024	**AL:**	9/03/2023
CONTRATO Nº	085-00-B-COFAC-BACOF-2023	**CONTRATISTA**	EPC ENERGY SAS		
OBJETO	OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCUADRON DE SEGURIDAD DEL GRUPO AEREO DEL ORIENTE				
FECHA DE INICIO	22/12/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN**	30/04/2024		

VALOR INICIAL	$ 368.066.811,81	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	$ 0,00	**VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)**	$ 0,00	**VALOR TOTAL**	$ 368.066.811,81

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

El contrato se encuentra actualmente en ejecucion, donde el dia 22 de diciembre de 2023 se firma y se formaliza acta de inicio del contrato de obra N° 085-00-B-COFAC-BACOF-2023, que mediante oficio remitido por el contratista EPC ENERGY SAS el dia 28 de diciembre de 2023, solicita prorroga y se constituye una reserva presupuestal por un valor de $347.934.430,78 para ser ejecutado con plazo 28 de febrero de 2024.

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
		Pintura esmalte	12	Andamios	3	RESIDENTE DE OBRA	1	**100**	**100**	SI	
		Brochas	1	Escalera	1	HSEQ	1	**100**	**100**	SI	
		Llave lavamanos	8			MAESTRO DE OBRA	1	**100**	**100**	SI	
		Inodoros	12			OFICIAL DE OBRA	1	**100**	**100**	SI	
		Duchas	16			AYUDANTE DE OBRA	3	**100**	**100**	SI	
						TOTAL	7				

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN









PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA



% Ejecutado acumulado a la fecha (Total)	**69,48%**	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)				
Semana 1	6,85%	**69,48%**	**81,33%**	**-11,85%**
Semana 2	4,34%			
Semana 3				
Semana 4				
Semana 5				

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		**81,33%**
EJECUTADO		**69,48%**

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		**52,79%**
	EJECUTADO		**47,09%**
2. ESTRUCTURA EN CONCRETO	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
3. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
4. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		**77,97%**
	EJECUTADO		**49,15%**
5. PAÑETES	PROGRAMADO		**40,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
6. ACABADOS IMPERMEABILIZADOS	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
7. ACABADOS DE MUROS DE PINTURA	PROGRAMADO		**99,69%**
	EJECUTADO		**87,49%**
8. CARPINTERIA METALICA	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
9. CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**

10. CUBIERTAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
11. ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%

5- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	131	-287	418
Proyección	147	-287	434

6- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL





7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Días transcurridos de la obra	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra Proyectada
-287	-16	16/05/2024

8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

En la parte operativa se da continuaciones a las actividades previamente ejecutadas durante la semana anterior, se realiza induccion por parte del profesional HSEQ en los dias reportados en temas de seguridad y salud, Se da aplicación de pintura esmalte blanco con esmalte Acualux eco, en unidad de "Rancho de tropas", se instalas 1 y 2 capas en toda la perfileria metalica para cubierta, asi mismo se instalan aparatos sanitarios, orinales, duchas y griferia para lavamanos.

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE	SI	x	NO	
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	SI	x	NO	
INSTALACIONES ELECTRICAS	SI	x	NO	

OBSERVACIONES:

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 368.066.811,81	$ 368.066.811,81	$ 255.732.820,85	69,48%	$ 112.333.990,96	31%
Adiciones	N/A	$ 0,00				
Reducciones		$ 0,00				
TOTAL	$ 368.066.811,81	$ 368.066.811,81				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 368.066.811,81	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR TOTAL	$ 368.066.811,81	
PRIMER PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP2024	$ 20.132.381,03	FACTURA N° 1115

12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
PRESENTACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA	SI	SI	SI	
PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA	SI	SI	SI	
PRESENTACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL -PARAFISCALES	SI	SI	SI	

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

Se tienen optimas condiciones de trabajo durante los dias trabajados, clima soleado, humedad del 50%

ELABORO:

ING. OMAR FELIPE LIZCANO GARZON
Firma y Posfirma

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PERIODO REPORTADO






	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	5
		Vigencia	23/10/2023

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	16/03/2023	**PERIODO REPORTADO DEL:**	11/03/2024	**AL:**	16/03/2023
CONTRATO Nº	085-00-B-COFAC-BACOF-2023	**CONTRATISTA**	EPC ENERGY SAS		
OBJETO	OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCUADRON DE SEGURIDAD DEL GRUPO AEREO DEL ORIENTE				
FECHA DE INICIO	22/12/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN**	30/04/2024		
VALOR INICIAL	$ 368.066.811,81	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	$ 0,00	**VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)**	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 368.066.811,81				

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

El contrato se encuentra actualmente en ejecucion, donde el dia 22 de diciembre de 2023 se firma y se formaliza acta de inicio del contrato de obra N° 085-00-B-COFAC-BACOF-2023, que mediante oficio remitido por el contratista EPC ENERGY SAS el dia 28 de diciembre de 2023, solicita prorroga y se constituye una reserva presupuestal por un valor de $347.934.430,78 para ser ejecutado con plazo 28 de febrero de 2024.

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
		Pintura esmalte	12	Andamios	3	RESIDENTE DE OBRA	1	**100**	**100**	SI	
		Brochas	1	Escalera	1	HSEQ	1	**100**	**100**	SI	
		Llave lavamanos	8			MAESTRO DE OBRA	1	**100**	**100**	SI	
		Inodoros	12			OFICIAL DE OBRA	1	**100**	**100**	SI	
		Duchas	16			AYUDANTE DE OBRA	3	**100**	**100**	SI	
		Griferia									
						TOTAL	7				

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado a la fecha (Total)	**71,51%**	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)				
Semana 1	6,85%	**71,51%**	**85,15%**	**-13,64%**
Semana 2	4,34%			
Semana 3	2,03%			
Semana 4				
Semana 5				

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA







AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		**85,15%**
EJECUTADO		**71,51%**

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		**84,42%**
	EJECUTADO		**61,79%**
2. ESTRUCTURA EN CONCRETO	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
3. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
4. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**83,05%**
5. PAÑETES	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
6. ACABADOS IMPERMEABILIZADOS	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
7. ACABADOS DE MUROS DE PINTURA	PROGRAMADO		**99,69%**
	EJECUTADO		**87,49%**
8. CARPINTERIA METALICA	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
9. CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**

10. CUBIERTAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
11. ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%

5- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	131	-280	411
Proyección	149	-280	429

6- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL





7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Días transcurridos de la obra	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra Proyectada
-280	-18	18/05/2024

8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

En la parte operativa se da continuaciones a las actividades previamente ejecutadas durante la semana anterior, se realiza induccion por parte del profesional HSEQ en los dias reportados en temas de seguridad y salud, Se da continuacion a la aplicación de pintura esmalte blanco con esmalte Acualux eco, en unidad de "Rancho de tropas", 1 y 2 capas en toda la perfileria metalica para cubierta, asi mismo se instalan aparatos sanitarios, orinales, duchas y griferia para lavamanos, asi mismo se comienza la intervencion de demolicion de piso en area de concina en unidad de "Rancho de tropas".

OBSERVACIONES:

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE	SI	x	NO	
PRELIMINARES	SI	x	NO	
INSTALACIONES ELECTRICAS	SI	x	NO	

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 368.066.811,81	$ 368.066.811,81	$ 263.204.577,13	71,51%	$ 104.862.234,68	28%
Adiciones	N/A	$ 0,00				
Reducciones		$ 0,00				
TOTAL	$ 368.066.811,81	$ 368.066.811,81				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 368.066.811,81	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR TOTAL	$ 368.066.811,81	
PRIMER PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP2024	$ 20.132.381,03	FACTURA N° 1115

12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
PRESENTACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA	SI	SI	SI	
PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA	SI	SI	SI	
PRESENTACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL -PARAFISCALES	SI	SI	SI	

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

Se tienen optimas condiciones de trabajo durante los dias trabajados, clima soleado, humedad del 50%

ELABORO:

ING. OMAR FELIPE LIZCANO GARZON
Firma y Posfirma

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PERIODO REPORTADO






	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	5
		Vigencia	23/10/2023

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	23/03/2023	**PERIODO REPORTADO DEL:**	18/03/2024	**AL:**	23/03/2023
CONTRATO Nº	085-00-B-COFAC-BACOF-2023	**CONTRATISTA**	EPC ENERGY SAS		
OBJETO	OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCUADRON DE SEGURIDAD DEL GRUPO AEREO DEL ORIENTE				
FECHA DE INICIO	22/12/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN**	30/04/2024		
VALOR INICIAL	$ 368.066.811,81	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	$ 0,00	**VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)**	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 368.066.811,81				

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

El contrato se encuentra actualmente en ejecucion, donde el dia 22 de diciembre de 2023 se firma y se formaliza acta de inicio del contrato de obra N° 085-00-B-COFAC-BACOF-2023, que mediante oficio remitido por el contratista EPC ENERGY SAS el dia 28 de diciembre de 2023, solicita prorroga y se constituye una reserva presupuestal por un valor de $347.934.430,78 para ser ejecutado con plazo 28 de febrero de 2024.

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
		Barra	3	Andamios	3	RESIDENTE DE OBRA	1	**100**	**100**	SI	
		Mazo y cincel	2	Escalera	1	HSEQ	1	**100**	**100**	SI	
		Llave lavamanos	8			MAESTRO DE OBRA	1	**100**	**100**	SI	
		Inodoros	12			OFICIAL DE OBRA	1	**100**	**100**	SI	
		Duchas	16			AYUDANTE DE OBRA	3	**100**	**100**	SI	
		Griferia	8								
						TOTAL	7				

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado a la fecha (Total)	78,94%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)				
Semana 1	6,85%	**78,94%**	**91,05%**	**-12,11%**
Semana 2	4,34%			
Semana 3	2,03%			
Semana 4	7,43%			
Semana 5				

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA











AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		**91,05%**
EJECUTADO		**78,94%**

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**83,83%**
2. ESTRUCTURA EN CONCRETO	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
3. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**69,06%**
4. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**83,05%**
5. PAÑETES	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
6. ACABADOS IMPERMEABILIZADOS	PROGRAMADO		**35,82%**
	EJECUTADO		**26,13%**
7. ACABADOS DE MUROS DE PINTURA	PROGRAMADO		**99,69%**
	EJECUTADO		**87,49%**
8. CARPINTERIA METALICA	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
9. CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**

10. CUBIERTAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
11. ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%

5- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	131	-273	404
Proyección	147	-273	420

7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Días transcurridos de la obra	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra Proyectada
-273	-16	16/05/2024

6- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL





8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

En la parte operativa se da continuaciones a las actividades previamente ejecutadas durante la semana anterior, se realiza induccion por parte del profesional HSEQ en los dias reportados en temas de seguridad y salud, Se da continuacion a la instalacion de aparatos sanitarios, orinales, duchas y griferia para lavamanos en unidades de "Alojamiento 2 y 3" asi mismo continua la intervencion de demolicion de piso en area de concina en unidad de "Rancho de tropas" y la instalacion de piso tablon zahara de 30x30 mas zocalos de la misma linea, se da instalacion de aparatos electricos como lo es lampara led de 60x60, interruptores, tomacorrientes, y demas apartos contratados.

OBSERVACIONES:

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE	SI	x	NO	
PRELIMINARES	SI	x	NO	
INSTALACIONES ELECTRICAS	SI	x	NO	

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 368.066.811,81	$ 368.066.811,81	$ 290.551.941,24	78,94%	$ 77.514.870,57	21%
Adiciones	N/A	$ 0,00				
Reducciones		$ 0,00				
TOTAL	$ 368.066.811,81	$ 368.066.811,81				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 368.066.811,81	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR TOTAL	$ 368.066.811,81	
PRIMER PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP2024	$ 20.132.381,03	FACTURA N° 1115

12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
PRESENTACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA	SI	SI	SI	
PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA	SI	SI	SI	
PRESENTACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL -PARAFISCALES	SI	SI	SI	

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

Se tienen optimas condiciones de trabajo durante los dias trabajados, clima soleado, humedad del 50%

ELABORO:

ING. OMAR FELIPE LIZCANO GARZON
Firma y Posfirma

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PERIODO REPORTADO






	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	5
		Vigencia	23/10/2023

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	30/03/2023	**PERIODO REPORTADO DEL:**	25/03/2024	**AL:**	30/03/2023
CONTRATO Nº	085-00-B-COFAC-BACOF-2023	**CONTRATISTA**	EPC ENERGY SAS		
OBJETO	OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCUADRON DE SEGURIDAD DEL GRUPO AEREO DEL ORIENTE				
FECHA DE INICIO	22/12/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN**	30/04/2024		

VALOR INICIAL	$ 368.066.811,81	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	$ 0,00	**VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)**	$ 0,00	**VALOR TOTAL**	$ 368.066.811,81

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

El contrato se encuentra actualmente en ejecucion, donde el dia 22 de diciembre de 2023 se firma y se formaliza acta de inicio del contrato de obra N° 085-00-B-COFAC-BACOF-2023, que mediante oficio remitido por el contratista EPC ENERGY SAS el dia 28 de diciembre de 2023, solicita prorroga y se constituye una reserva presupuestal por un valor de $347.934.430,78 para ser ejecutado con plazo 28 de febrero de 2024.

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
		Barra	3	Andamios	3	RESIDENTE DE OBRA	1	**100**	**100**	SI	
		Mazo y cincel	2	Escalera	1	HSEQ	1	**100**	**100**	SI	
		Llave lavamanos	8			MAESTRO DE OBRA	1	**100**	**100**	SI	
		Lampara led	67			OFICIAL DE OBRA	1	**100**	**100**	SI	
		Interruptores	9			AYUDANTE DE OBRA	3	**100**	**100**	SI	
		Tomacorrientes	3								
						TOTAL	7				

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado a la fecha (Total)	85,03%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)				
Semana 1	6,85%	**85,03%**	**96,10%**	**-11,07%**
Semana 2	4,34%			
Semana 3	2,03%			
Semana 4	7,43%			
Semana 5	6,09%			

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA












AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		**96,10%**
EJECUTADO		**85,03%**

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**83,83%**
2. ESTRUCTURA EN CONCRETO	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
3. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**69,06%**
4. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**83,05%**
5. PAÑETES	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
6. ACABADOS IMPERMEABILIZADOS	PROGRAMADO		**79,20%**
	EJECUTADO		**78,40%**
7. ACABADOS DE MUROS DE PINTURA	PROGRAMADO		**99,69%**
	EJECUTADO		**87,49%**
8. CARPINTERIA METALICA	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
9. CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**

10. CUBIERTAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
11. ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%

5- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	131	-266	397
Proyección	146	-266	412

7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Días transcurridos de la obra	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra Proyectada
-266	-15	15/05/2024

6- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL





8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

En la parte operativa se da continuaciones a las actividades previamente ejecutadas durante la semana anterior, se realiza induccion por parte del profesional HSEQ en los dias reportados en temas de seguridad y salud, Se da continuacion la demolicion, alistado e instalacion de piso tablon zahara de 30x30 mas zocalo de la misma linea, asi mismo se continua actividad de pintura esmalte en unidad de "Alojamiento 2 y 3" ya que se tenian un restante de cantidades sin ejecutar, y se da continuidad a instalacion de aparatos electricos.

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
ACABADOS DE MUROS DE PINTURA	SI	x	NO	
PRELIMINARES	SI	x	NO	
INSTALACIONES ELECTRICAS	SI	x	NO	

OBSERVACIONES:

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 368.066.811,81	$ 368.066.811,81	$ 312.967.210,08	85,03%	$ 55.099.601,73	15%
Adiciones	N/A	$ 0,00				
Reducciones		$ 0,00				
TOTAL	$ 368.066.811,81	$ 368.066.811,81				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 368.066.811,81	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR TOTAL	$ 368.066.811,81	
PRIMER PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP2024	$ 20.132.381,03	FACTURA N° 1115

12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
PRESENTACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA	SI	SI	SI	
PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA	SI	SI	SI	
PRESENTACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL -PARAFISCALES	SI	SI	SI	

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

Se tienen optimas condiciones de trabajo durante los dias trabajados, clima soleado, humedad del 50%

ELABORO:

ING. OMAR FELIPE LIZCANO GARZON
Firma y Posfirma

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PERIODO REPORTADO






	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	5
		Vigencia	23/10/2023

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	30/03/2023	**PERIODO REPORTADO DEL:**	1/03/2024	**AL:**	30/03/2023
CONTRATO Nº	085-00-B-COFAC-BACOF-2023	**CONTRATISTA**	EPC ENERGY SAS		
OBJETO	OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCUADRON DE SEGURIDAD DEL GRUPO AEREO DEL ORIENTE				
FECHA DE INICIO	22/12/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN**	30/04/2024		

VALOR INICIAL	$ 368.066.811,81	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	$ 0,00	**VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)**	$ 0,00	**VALOR TOTAL**	$ 368.066.811,81

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

El contrato se encuentra actualmente en ejecucion, donde el dia 22 de diciembre de 2023 se firma y se formaliza acta de inicio del contrato de obra N° 085-00-B-COFAC-BACOF-2023, que mediante oficio remitido por el contratista EPC ENERGY SAS el dia 28 de diciembre de 2023, solicita prorroga y se constituye una reserva presupuestal por un valor de $347.934.430,78 para ser ejecutado con plazo 28 de febrero de 2024.

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
		Barra	3	Andamios	3	RESIDENTE DE OBRA	1	**100**	**100**	SI	
		Mazo y cincel	2	Escalera	1	HSEQ	1	**100**	**100**	SI	
		Llave lavamanos	8			MAESTRO DE OBRA	1	**100**	**100**	SI	
		Lampara led	67			OFICIAL DE OBRA	1	**100**	**100**	SI	
		Interruptores	9			AYUDANTE DE OBRA	3	**100**	**100**	SI	
		Tomacorrientes	3								
						TOTAL	7				

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado a la fecha (Total)	85,03%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)				
Semana 1	6,85%	**85,03%**	**96,10%**	**-11,07%**
Semana 2	4,34%			
Semana 3	2,03%			
Semana 4	7,43%			
Semana 5	6,09%			

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA











AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		**96,10%**
EJECUTADO		**85,03%**

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**83,83%**
2. ESTRUCTURA EN CONCRETO	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
3. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**69,06%**
4. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**83,05%**
5. PAÑETES	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
6. ACABADOS IMPERMEABILIZADOS	PROGRAMADO		**79,20%**
	EJECUTADO		**78,40%**
7. ACABADOS DE MUROS DE PINTURA	PROGRAMADO		**99,69%**
	EJECUTADO		**87,49%**
8. CARPINTERIA METALICA	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
9. CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**

10. CUBIERTAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
11. ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%

5- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	131	-266	397
Proyección	146	-266	412

7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Días transcurridos de la obra	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra Proyectada
-266	-15	15/05/2024

6- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL





8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

En la parte operativa durante el transcurso del mes se dio continuidad a actividades previamente ejecutadas durante la semana final al mes anterior, se realiza induccion por parte del profesional HSEQ en los dias reportados en temas de seguridad y salud durante el mes, asi mismo se dio ejecucion a acividades tales como aplicacion de pintura esmalte en unidades de "Alojamiento 2,3 y Rancho de tropas", la instalacion de aparatos sanitarios y electricos en las unidades de "Alojamientos 2 y 3", asi mismo como la demolicion, alistado e instalacion de piso y zocalo en la unidad de "Rancho de tropas"

OBSERVACIONES:

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
ACABADOS DE MUROS DE PINTURA	SI	x	NO	
PRELIMINARES	SI	x	NO	
INSTALACIONES ELECTRICAS	SI	x	NO	

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 368.066.811,81	$ 368.066.811,81	$ 312.967.210,08	85,03%	$ 55.099.601,73	15%
Adiciones	N/A	$ 0,00				
Reducciones		$ 0,00				
TOTAL	$ 368.066.811,81	$ 368.066.811,81				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 368.066.811,81	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR TOTAL	$ 368.066.811,81	
PRIMER PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP2024	$ 20.132.381,03	FACTURA N° 1115

12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)


ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
PRESENTACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA	SI	SI	SI	
PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA	SI	SI	SI	
PRESENTACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL -PARAFISCALES	SI	SI	SI	

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

Se tienen optimas condiciones de trabajo durante los dias trabajados, clima soleado, humedad del 50%

ELABORO:



ING. OMAR FELIPE LIZCANO GARZON
Firma y Posfirma

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PERIODO REPORTADO






	INFORME HSEQ	Código:	HSEQ-FR-38
		Versión:	2
		Fecha:	2019-06-26
		Pagina:	1 de1

Nombre de la empresa:	EPC ENERGY S.A.S	No. Contrato:	085-00-B-Cofac-Bacof-2023	Fecha del Informe:	31 marzo de 2024
Objeto del contrato:	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA BASE AÉREA "CR. LUIS ARTURO RODRIGUEZ MENESES				

Responsable del Informe:	Cargo:
SANDRA MILENA BERMUDEZ JIMENEZ	Inspector SST
Correo electrónico:	**Celular o Telefono:**
Sandraespak@hotmail.com	3112657068

MAQUINARIA Y EQUIPO		RECURSO HUMANO		
Equipos	**Cantidad**	**Personal**	**Cantidad**	**Observaciones**
pulidoras	2	Ingeniero civil	1	
taladro	1	Hseq	1	
Equipo soldadura	1	Maestro	0	
		Oficial	2	
		Ayudantes	4	
Total:	**4**	***Total:***	**8**	
Empresas subcontratistas autorizadas (nombre):				
No. De trabajadores en el mes subcontratistas:				
No. De Trabajadores activos con Certificado TSA:				

GESTIÓN HSEQ

TARJETAS DE OBSERVACIÓN		OTRAS GESTIONES DE APOYO	
Acto Inseguro	**0**	***No. De Permisos de Trabajo:***	**6**
Condición Insegura	**0**	***No. De ATS:***	**12**
Incidente	**0**	***No. Simulacros:***	**0**
Auto Reporte Condiciones de Salud.	**0**	***No. Inspecciones:***	**27**
Sugerencias COPASST	**0**	***No. Reuniones COPASST-VIGIA SST:***	**0**
Sugerencias Responsable SGSST	**0**	***No. Reuniones Comité de Convivencia Laboral:***	**0**
Reconocimiento	**0**	***No. De Entrega de Incentivos por apoyo en las gestiones del SGHSEQ:***	**0**
Abiertas	**0**		
Cerradas	**0**		
No. De Días Trabajados:	**29**	***No. Accidentes de Trabajo Incapacitantes Mes***	**0**
No. HHT Ordinarias Mes:	**232**	***No. Accidentes de Trabajo Sin Incapacidad Mes***	**0**
No. HHT Extras Mes:	**0**	***No. Accidentes de Trabajo Mortales***	**0**
No. Total HHT Mes:	**232**	***No. Incidentes Investigados Mes***	**0**
No. Días perdidos por accidente de Trabaj:	**0**	***No.Enfermedades Laborales Antiguas***	**0**
		No. Enfermedad Laboral (Nuevas) Mes	**0**
No. Total de Trabajadores Nomina.	**6**	***No. Casos de Enfernedad General Mes***	**0**
No. Total de Días con Ausentismo:	**0**	***Indice de Frecuencia Mes***	**0**
No. Total de Días Programados:	**0**	***Indice de Severidad Mes***	**0**

INDICADOR (Definición).	FÓRMULA	RESULTADO
Severidad de los accidentes laborales. (Número de días perdidos y/o cargados por accidentes laborales en un período de tiempo).	(Número de días de trabajo perdidos por accidente de trabajo en el período "Z" + número de días cargados en el período "Z" / Horas hombre trabajadas en el período "Z") * 240.000	0
Frecuencia de los accidentes laborales. (Número de veces que ocurre un accidente laboral, en un período de tiempo).	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el período "Z" / Total de horas hombre trabajadas en el período "Z") * 240.000	0
Mortalidad de los accidentes laborales. (Número de accidentes laborales mortales en un período de tiempo).	(Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el período "Z" / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el período "Z") * 100.	0
Prevalencia de la enfermedad laboral. (Número de casos de una enfermedad laboral presente en una población en un período de tiempo).	(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el período "Z" / Promedio total de trabajadores en el período "Z") * 10n.	0
Incidencia de la enfermedad laboral. (Número de casos nuevos de una enfermedad en una población determinada y en un período de tiempo).	(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el período "Z" / Promedio total de trabajadores en el período "Z") * 10n	0
Ausentismo. (Ausentismo es la no asistencia al trabajo, con incapacidad médica).	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral y común / Número de días de trabajo programados) * 100.	#¡DIV/0!

ACTIVIDADES DE GESTIÓN EN SST REALIZADAS

RESUMÉN EJECUTIVO

INDUCCIONES: Los temas tratados en la inducción realizada a subcontratista son:

SUMINISTRO DE HIDRATACION: Se suministra de agua potable filtrada para la hidratación del personal, Igualmente se mantiene disponible embotellada (termo) para el personal que permanece en obra.

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Previamente al inicio de las actividades, cada una de las personas contratadas directamente por el proyecto o a través de subcontratistas fue afiliada a ARL, EPS. Dando cumplimiento a la Ley 100 de 1993, los soportes de las afiliaciones se relacionan en los anexos del informe.

REPORTE DE ACCIDENTES DE TRABAJO: No se presentó ningún tipo de accidente de trabajo en la obra, se evidencio que las charlas pre operacionales, el uso correcto de los equipos son de alta ayuda para la prevención de las ausencias, las reubicaciones y accidentalidad.

INSPECCIONES Y/O DILIGENCIAMIENTO PREOPERACIONALES: se realizaron inspecciones a: Herramientas menores, equipos.

ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE EPPS: El personal durante la ejecución de actividades, cumple con el Articulo 230 al 235 del código sustantivo de trabajo (CST) con los elementos de protección personal como: guantes, casco, botas, gafas, tapa oídos, esta información se puede verificar en el formato de entrega de EPPS elaborado y diligenciado los elementos entregados son acordes a la naturaleza de las actividades realizadas por el trabajador y al medio en el cual realiza los trabajos.
PLAN DE SEÑALIZACION: Se realizaron las respectivas señalizaciones para informar y prevenir accidentes, cerramientos perimetrales de la obra, identificación de áreas dentro de la misma.

EVIDENCIA

Inspecciones y diligenciamieno preoperacional



Suministro de Hidratacion



Entrega y/o reposicion de EPPS



Inspecciones



Orden y Aseo



Charlas seguridad por parte FAC



PROGRAMA DE CAPACITACIÓN (Inducciones, Reinducciones, Charlas de Seguridad 5 Min, Capacitaciones, Entrenamiento, Sensibilización, Socializaciones, etc.).

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD

Se realizaron las charlas y capacitaciòn de seguridad y salud en el trabajo por parte del HSEQ encargado. A continuaciòn, se detallara los temas tratados:

7 Marzo de 2024
Tema: Riesgo Quimico
No. De participantes: 4
Tiempo: 15 minutos

8 Marzo de 2024
Tema: Riesgo Fisico
No. De participantes: 4
Tiempo: 15 minutos

11 Marzo de 2024
Tema: Recomendaciones para manipular una pulidora
No. De participantes: 3
Tiempo: 15 minutos

12 Marzo de 2024
Tema: Enfermedades respiratorias
No. De participantes: 3
Tiempo: 15 minutos

13 Marzo de 2024
Tema: Induccion a los trabajadores
No. De participantes: 3
Tiempo: 15 minutos

14 Marzo de 2024
Tema: Caidas al mismo nivel
No. De participantes: 6
Tiempo: 15 minutos

18 Marzo de 2024
Tema: Divulgacion ATS- Analisis de trabajo seguro
No. De participantes: 6
Tiempo: 15 minutos

21 Marzo de 2024
Tema: Riesgo Mecanico
No. De participantes: 6
Tiempo: 15 minutos

22 Marzo de 2024
Tema: Dinamica sobre riesgos que se presentan en el lugar de trabajo
No. De participantes: 6
Tiempo: 15 minutos

EVIDENCIA





ACTIVIDADES DE GESTIÓN EN SST DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS.

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD

Este documento contiene la informacion correspondiente al informe HSEQ de obra del mes de Enero de 2024, en el cual se registra el resumen de seguimiento a las actividades durante el periodo mencionado en el desarrollo del contrato de obra "OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCUADRON DE SEGURIDAD DEL GRUPO AEREO DEL ORIENTE". Durante el desarrollo de actividades del proyecto de seguridad y salud en el trabajo, laboro de la mano de cada uno de los profesionales y trabajadores en las siguientes actividades:

1. Induccion al personal al ingreso de obra
2. Verificacion de planillas de seguridad
3. Charlas de seguridad para el personal interno de la empresa
4. Diligenciamiento e inspeccion a los preoperacionales de herramientas y equipos
5. Diligenciamiento de permisos de trabajo y analisis de trabajo seguro (ATS)
6. Entrega y/o reposicion de elementos de proteccion personal
7. Instalacion de cubierta en rancho de tropa
8. Aplicación soldadura marco puertas comodas alojamientos soldados
9. Impermeabilizacion de la caldera rancho tropas
10. Aplicación de pintura cerchas cubierta rancho de tropas
11. Desistalar e instalar orinales alojamientos soldados, cambio de llaves lavamanos
12. Demolicion de piso manual de cocina rancho de tropas
13. Instalacion de lamparas alojamientos soldados
14. Instalacion de tableta de piso cocina rancho de tropas
15. Aplicación de pintura cerchas cubierta alojamientos soldados

EVIDENCIA


Uso de EPP




Entrega de epp y Dotacion



Diligenciamieto de formatos SST



Inspecciones Preoperacionales




CONCLUSIONES Y CIERRE DE LA GESTIÓN EN SST DEL PROYECTO

Durante el mes de Marzo del año 2024, el cual corresponde al tiempo evaluado en el presente informe, se evidencia el desarrollo de Seguridad y Salud en el Trabajo SST, que hacen parte del proyecto.

ASPECTOS AMBIENTALES

Incidente Ambiental:	**0**

USO DE RECURSOS NATURALES

Tipo de recurso utilizado	Razón Social de Proveedor	No. Permiso Ambiental y/o Registro Minero	Vigencia	Acumulado (M3)	Documento Soporte (Anexar).

CONSUMO DE AGUA

USO	FUENTE (Pozo o cuerpo de agua)	UNIDAD	CONSUMO (MES)	ACUMULADO PROYECTO	Documento Soporte (Reg. De Captación)
Consumo Humano	filtros	20 litros por dia	1,800		NA

RESIDUOS SÓLIDOS

ÍTEM	TIPO RESIDUO	EMPRESA PARA DISPOSICIÓN FINAL	Permiso Ambiental/Convenio/Fecha Vigencia.	CANTIDAD MENSUAL	ACUMULADO PROYECTO	Documento Soporte (Licencia Ambiental de la Entidad y Certificado de Dispocisión Final).

RESIDUOS LÍQUIDOS

ÍTEM	TIPO RESIDUO	EMPRESA PARA DISPOSICIÓN Y/O MANEJO	Permiso Ambiental/Convenio/Fecha Vigencia.	CANTIDAD MENSUAL	ACUMULADO PROYECTO	Documento Soporte - Actas de entrega - Actas de vertimiento.

OTROS RECURSOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	EMPRESA PARA DISPOSICIÓN Y/O MANEJO	Permiso Ambiental/Convenio/Fecha Vigencia.	CANTIDAD MENSUAL	ACUMULADO PROYECTO	Documento Soporte - Actas de entrega - Actas de vertimiento.

ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL REALIZADAS

RESUMÉN EJECUTIVO

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD

• Jornada de orden y aseo.
• Bolsas y clasificación de los residuos (se Generaron escombros y residuos peligrosos)

EVIDENCIA

CARTON RECICLABLE



ESCOMBROS





OBSERVACIONES GENERALES.

Se anexa Charlas de seguridad, permiso de trabajo, analisis de trabajo, Preoperacionales, inpeccion orden y aseo, inpseccion extintor

	Elaboró	Revisó	Observaciones
Nombres Y Apéllidos	SANDRA MILENA BERMUDEZ JIMENEZ	SANDRA MILENA BERMUDEZ JIMENEZ	
Cargo	Inspector HSEO		
Firma			
Fecha	31 Marzo de 2024	31 Marzo de 2024	

FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JERLA-FR-047
FORMATO PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Versión Nº:	03
	Vigencia:	16-06-2023

1. Unidad: BASE TAC - Maranda Vichada
2. Fecha de expedición (DD/MM/AA): 29 Febrero-2024 Hora inicio: 7:00 Am
3. Válido hasta (DD/MM/AA): 15 Marzo-2024 Hora terminación tarea: 5:00 Pm
4. Nombres y apellidos de todos los funcionarios que ejecutarán la actividad

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	FIRMA	Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	FIRMA
1	Pedro Nel Quintero	1.103.118.947		4	Byron David Herrera	1005184230	
2	Nestor Gonzalez	[illegible]		5	Jorge Baños	1.006.171.867	
3	Kenner Prada	[illegible]		6			

5. Inspector de seguridad: SI ✓ NO — Nombre: Sandra Bermudez — Firma: Sandra
6. Nombre de la persona encargada de activar la brigada de emergencia: Sandra Bermudez — Firma: Sandra
7. ¿Tipo de trabajo? ALTURAS
8. Descripción de la actividad: Aplicacion Pintura Cerchas Cubierta rancho Tiras

9. ¿Se cuenta con condiciones ambientales seguras para ejecutar el trabajo? SI ✓ NO
10. ¿Incluye la actividad a ejecutar se cruza con otros permisos como espacios confinados, trabajos en caliente y electricos u otros? SI ✓ NO ¿Cual?
11. ¿Altura aproximada a la que se ejecutara el trabajo (metros): 4 metros,
12. ¿Tiene la seguridad social al día (ARL, AFP, EPS)?: SI ✓ NO
13. Estado de salud: Buenas Condiciones

	1		2		3		4		5		6		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿Se le practicó y aprobó el examen medico ocupacional para trabajo en alturas hace menos de un año?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Ha consumido medicamentos en las últimas 24 horas? ¿Cuales?		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Sufre de epilepsia, mareos o vértigo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Certificado de trabajo en alturas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Lleva laborando por más de 18 meses, es nuevo en la entidad o en la operación?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

13. Equipos y sistemas de protección contra caídas y elementos de protección personal requeridos

	SI	N/A	OBSERVACIONES		SI	N/A	OBSERVACIONES
Conectores de anclaje portátiles		✓		Botas de seguridad	✓		
Línea de vida horizontal portátil	✓			Frenos para líneas de vida fijas		✓	
Línea de vida horizontal fija		✓		Frenos para líneas de vida portátiles		✓	
Línea de vida vertical portátil		✓		Arnés de cuerpo completo	✓		
Línea de vida vertical fija		✓		Ganchos de seguridad	✓		
Conectores para restricción de caídas		✓		Mosquetones		✓	
Conectores de posicionamiento	✓			Casco con barbuquejo	✓		
Eslingas con absorbedor de energía	✓			Gafas de seguridad o monogafas	✓		
Líneas de vida auto retráctiles		✓		Guantes	✓		
¿Se cuenta con el registro de inspección de equipos?	✓			¿Se verificaron los puntos de anclaje por cada trabajador?	✓		
				Overol / traje 2 piezas / otro	✓		

PUNTOS DE ANCLAJE

Powered by CamScanner

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JERLA-FR-047
	FORMATO PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Versión N°:	03
		Vigencia:	16-06-2023

Anclajes fijos				Anclajes portátiles			
¿Su estado en general es adecuado?	✓			¿Sus partes metálicas y/o correas están en buen estado ?		✓	
¿Se encuentra certificado ?	✓			¿Se cuenta con anclajes para el número de trabajadores ?		✓	
¿Cuenta con puntos de anclaje por cada trabajador?	✓			¿ Se realizó inspección antes del uso ?		✓	
¿Otros equipos o elementos de protección requeridos?	✓		Otros ¿Cuáles?				

14. Sistemas de prevención contra caídas

	SI	NO	N/A		SI	NO	N/A		SI	NO	N/A
¿Cuenta con procedimiento de trabajo ?.	✓			Señalización			✓	Barandas			✓
¿Identificación de riesgos o análisis de trabajo seguro?.	✓			Delimitación			✓	Red de seguridad:			✓
¿Requerimiento de claridad ?	✓			¿Sistemas de comunicación?			✓	Otro ¿Cuál?			

15. Sistemas de acceso

ESCALERA PORTÁTIL	SI	NO	ANDAMIOS	SI	NO	PLATAFORMA	SI	NO	TORRE	SI	NO
¿Apropiada para la actividad?	✓		¿Apropiados para la actividad?	✓		¿Apropiada para la actividad?		✓	¿Se realiza periódicamente inspección, mantenimiento preventivo a la torre, por una persona calificada?.		✓
¿Asegurada a la estructura?	✓		¿Base nivelada, firme y Asegurada?	✓		¿Base nivelada y firme?		✓			
¿Registro de inspección?	✓		¿Registro de inspección?	✓		¿Registro de inspección?		✓			

16. Herramientas a utilizar:

17. Observaciones: Se ha inspeccionado Arnes, Linea Vida, Andamios, Escalera

18. Emisor del permiso

Apertura del permiso

Firmas Emisión

	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
Coordinador TSA	Sandra Bermudez	41.436.085	Sandra B
Jefe de brigadas (activa plan de emergencia)			
Supervisor o jefe inmediato	Sandra Bermudez	41.436.085	Sandra B

Persona que autoriza el trabajo

Cargo responsable	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
Inspector HSEQ	Sandra B.	41.436.085	Sandra B

Cierre del permiso

Coordinador TSA	Sandra Bermudez	41.436.085	Sandra B.
Supervisor o jefe inmediato	Pedro Nel Quintero	1.005.178.547.	
Trabajador que ejecutó la tarea			

Powered by CamScanner

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JERLA-FR-047
	FORMATO PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Versión N°:	03
		Vigencia:	16-06-2023

¿El área de trabajo se ha dejado ordenada y segura?	✓		Se entrega las áreas intervenidas en ¿buen estado?	✓	

Instrucciones de diligenciamiento

Antes de diligenciar este permiso lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras teniendo la totalidad de las casillas.

1. Valido hasta: Hace referencia periodo de tiempo en que se desarrollará el trabajo, coloque en su orden día, mes y año.
2. Nombres y apellidos de o los funcionarios que ejecutaran la actividad: Coloque los nombres completos y el número de cedula de los trabajadores que ejecutaran la tarea y que están debidamente capacitados para esta.
3. Inspector de seguridad: Hace referencia a la persona que va realizar la verificación de las condiciones mínimas de seguridad, elementos de protección personal. (puede ser el Profesional o tecnólogo con licencia en salud ocupacional).
4. Tipo de Trabajo: Mantenimiento, instalación etc.
5. Descripción de la actividad: Realice una breve descripción de la actividad y el para que se va a realizar.
6. Observaciones: Escriba las condiciones encontradas que consideren que deben quedar plasmadas.
7. Emisor del Permiso: En este espacio firma el coordinador TSA, Jefe brigada quien activa el plan de emergencias, supervisor o jefe inmediato.
8. Persona que autoriza el trabajo: Hace referencia a que una vez el coordinador y el supervisor del personal hayan revisado conjuntamente el sistema de acceso y sistema de rescate teniendo en cuenta los procedimientos, se firma la autorización, para este caso. (Puede firmar el jefe del proceso, área o líder de la persona a cargo del SG-SST o el mismo coordinador de TSA).

Powered by CamScanner

FORMATO DE INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS

Código	FOR-SST-[illegible]
Versión	1
Vigencia	29/02/2024

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Sandra Reinoso Cargo: Tec. - Mantenimiento

FECHA DE LA INSPECCION: 29 Febrero - 2024

Descripción detallada del trabajo: Aplicacion Pintura cerchas cobierta taller tierra

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- [x] Casco de seguridad
- [x] Gafas de seguridad
- [x] Botas de seguridad
- [ ] Botas dieléctricas
- [ ] Guantes de vaqueta
- [x] Guantes de nitrilo
- [x] Respirador
- [x] Arnés de cuerpo completo
- [ ] Otros

- [ ] Equipos contra caídas
- [ ] Careta de soldador
- [x] Careta de pintor
- [ ] Mangas de cuero
- [ ] Delantal de cuero
- [ ] Botas de hule
- [ ] Mascara de soldadura
- [ ] Mascara de vapores orgánicos

NOVEDADES:

HERRAMIENTAS MANUALES

- [x] Martillo
- [ ] Destornillador
- [ ] Alicates
- [ ] Pinzas
- [ ] Arco de sierra
- [ ] Cuchillo
- [x] Brocha
- [ ] Pala
- [ ] Rastrillo
- [ ] Machete
- [ ] Hacha
- [ ] Barra
- [ ] Pica
- [ ] Otros: pintura

NOVEDADES:

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

- [ ] Arnés de cuerpo completo
- [ ] Línea de vida
- [ ] Eslinga doble
- [ ] Eslinga simple
- [ ] Absorbedor de energía
- [ ] Anclaje
- [ ] Conector
- [ ] Mosquetón
- [ ] Línea de vida horizontal
- [ ] Línea de vida vertical
- [ ] Dispositivo anticaídas
- [ ] Otros
- [x] Andamios
- [ ] Escaleras
- [ ] Torre de telecomunicaciones con línea de vida vertical en caída de arnés

NOVEDADES:

VERIFICACIÓN DE MEDIDAS PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS

Descripción	SI	NO	N/A
Se retiro o desalojo el área o aislo todo el material combustible	✓		
Se corto la energía (fue energizado del equipo) antes de empezar el trabajo			✓
Se ha hecho la respectiva puesta a tierra			✓
Hay cables aéreos cercanos al área de trabajo que se está realizando		✓	
Se verifico que la capacidad del voltaje del equipo es suficiente para el trabajo que va a realizar	✓		
El consumo de energía del equipo a usar es acorde con respecto del punto de toma de energía	✓		

Descripción	SI	NO	N/A
[illegible]	✓		
[illegible]	✓		
[illegible]	✓		
[illegible]	✓		
[illegible]	✓		
[illegible]			✓

VERIFICACIÓN DE MEDIDAS PARA TRABAJOS EN CALIENTE

Soldadura con OXIGENO	SI	NO	N/A
Las válvulas de los cilindros están protegidos con capuchones/capuchón			✓
Los cilindros de gases están adecuadamente protegidos para evitar las caídas			✓
Las mangueras están en perfecto estado de conservación			✓
Las mangueras no se encuentran dobladas ni aplastadas en su extensión			✓
Se retiro o desalojo el área o aislo todo el material combustible			✓
El equipo cuenta con válvulas anti-retorno de llama en las dos mangueras (gas a los cilindros)			✓
			✓
El observador inspeccionara el área de trabajo 30 minutos después de la actividad en caliente			✓

Soldadura con ARCO ELECTRICO	SI	NO	N/A
[illegible]	✓		
Se retiro, desalojo o aislo todo el material combustible	✓		
Hay extintores cerca del área de trabajo	✓		
Las mangueras están libres de [illegible]	✓		
El equipo de soldar cuenta con toma de tierra	✓		
Se cuenta con extintor cerca al lugar de trabajo	✓		
La empleadora cuenta con los guantes de seguridad [illegible]	✓		

VERIFICACIÓN DE MEDIDAS PARA TRABAJOS EN ALTURAS

Andamios	SI	NO	N/A
Se realizó inspección de los andamios (tapas, pasadizos, elevadores) que estén completos	✓		
El terreno donde se colocó el andamio está nivelado o se hizo adecuado calzos	✓		
Según su altura, están arriostrados y amarrados a una estructura estable y fija	✓		
Las plataformas o tablones están debidamente arriostrados	✓		

Escaleras	SI	NO	N/A
Cuentan con barra o pasamanos en sus dos costados	✓		
Esta asegurada en el piso y asegurada en la parte superior o inferior	✓		

Torre de telecomunicaciones con línea de vida vertical en caída de arnés	SI	NO	N/A
Línea de vida tensionada, asegurada			✓
Diámetro de cable conforme al fabricante			✓
Línea de vida vertical libre de obstáculos			✓
Línea de vida sin signos de oxidación o alambres de cables rotos			✓

Instrucciones de trabajo	SI	NO	N/A
El personal sabe como realizar los trabajos de manera segura	✓		
Se recalco al personal que siempre debe estar enganchado a un punto de anclaje que resista 5000 Lbs	✓		
El trabajador cuenta con los EPPs necesarios para la actividad	✓		

Barandas	SI	NO	N/A
[illegible]			✓
[illegible]			✓
[illegible]	✓		
[illegible]			✓
[illegible]			✓
[illegible]			✓

Instrucciones de trabajo	SI	NO	N/A
Se verifico que el plan de rescate en altura es viable	✓		
Se cuenta con el equipo para rescate en altura	✓		
Se cumplio el formato anexo de ETT para todo el personal	✓		

NOVEDAD	ACCION CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE CIERRE DE LA NOVEDAD

INSPECCIONADO POR: Sandra B. FIRMA: Sandra B

RESPONSABLE DEL AREA: FIRMA:

Powered by CamScanner

FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JERLA-FR-047
FORMATO PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Versión N°:	03
	Vigencia:	16-06-2023

1. Unidad: Base FAC - Maranda Vichada

2. Fecha de expedición: (DD-MM-AA): 16 marzo-2024 Hora Inicio: 7:00 Am

3. Válido hasta: (DD-MM-AA): 30 Marzo - 2024 Hora terminación tarea:

4. Nombres y apellidos de o los funcionarios que ejecutarán la actividad:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	FIRMA	N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	FIRMA
1	Pedro Nel Quintero	1.005.178.541		4			
2				5			
3				6			

5. Inspector de seguridad: SI ✓ NO — Nombre: Sandra Bermúdez — Firma: Sandra

Nombre de la persona encargada de activar la brigada de emergencia: Nombre: Sandra Bermúdez — Firma: Sandra

6. ¿Tipo de trabajo? ALTURAS

7. Descripción de la actividad: Aplicacion Pintura cerchas cobierta rancho Tropas, instalacion de lamparas alojamiento Soldados.

8. ¿Se cuenta con condiciones ambientales seguras para ejecutar el trabajo? SI ✓ NO

9. ¿En caso de que la actividad lo requiera, cuenta con otros permisos como espacios confinados, trabajos en caliente y eléctricos entre otros?. SI ✓ NO ¿Cuál? Caliente

10. Altura aproximada a la que se ejecutará el trabajo (metros): 4 metros, 3,20 metros

11. ¿Tiene la seguridad social al dia (ARL,AFP EPS) ?: SI ✓ NO

12. Estado de salud: Buenas Condiciones

	1		2		3		4		5		6		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿Se le practicó y aprobó el examen médico ocupacional para trabajo en alturas hace menos de un año?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Ha consumido medicamentos en las últimas 24 horas? ¿Cuáles?		✓		✓		✓		✓				✓	
¿Sufre de epilepsia, mareos o vértigo?		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Certificado de trabajo en alturas?	✓		✓		✓		✓			✓	✓		
¿Lleva laborando por más de 18 meses, es nuevo en la entidad o en la operación?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

13. Equipos y sistemas de protección contra caídas y elementos de protección personal requeridos

	SI	N/A	OBSERVACIONES		SI	N/A	OBSERVACIONES
Conectores de anclaje portátiles		✓		Botas de seguridad	✓		
Línea de vida horizontal portátil		✓		Frenos para líneas de vida fijas		✓	
Línea de vida horizontal fija	✓			Frenos para líneas de vida portátiles		✓	
Línea de vida vertical portátil		✓		Arnés de cuerpo completo	✓		
Línea de vida vertical fija		✓		Ganchos de seguridad	✓		
Conectores para restricción de caídas		✓		Mosquetones		✓	
Conectores de posicionamiento	✓			Casco con barbuquejo	✓		
Eslingas con absorbedor de energía	✓			Gafas de seguridad o monogafas	✓		
Líneas de vida autor retráctiles		✓		Guantes	✓		
¿Se cuenta con el registro de inspección de equipos?	✓			¿Se verificaron los puntos de anclaje por cada trabajador?	✓		
				Overol / traje 2 piezas / otro	✓		

PUNTOS DE ANCLAJE

Powered by CamScanner

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JERLA-FR-047
	FORMATO PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Versión N°:	03
		Vigencia:	16-06-2023

Anclajes fijos				Anclajes portátiles			
¿Su estado en general es adecuado?	✓			¿Sus partes metálicas y/o correas están en buen estado ?	✓		
¿Se encuentra certificado ?	✓			¿Se cuenta con anclajes para el número de trabajadores ?	✓		
¿Cuenta con puntos de anclaje por cada trabajador?	✓			¿ Se realizó inspección antes del uso ?	✓		
¿Otros equipos o elementos de protección requeridos?	✓	Otros ¿Cuáles?					

14. Sistemas de prevención contra caídas

	SI	NO	N/A		SI	NO	N/A		SI	NO	N/A
¿Cuenta con procedimiento de trabajo ?	✓			Señalización		✓		Barandas			✓
¿Identificación de riesgos o análisis de trabajo seguro?	✓			Delimitación		✓		Red de seguridad			✓
¿Requerimiento de claridad ?	✓			¿Sistemas de comunicación?		✓		Otro ¿Cuál?			

15. Sistemas de acceso

ESCALERA PORTÁTIL	SI	NO	ANDAMIOS	SI	NO	PLATAFORMA	SI	NO	TORRE	SI	NO
¿Apropiada para la actividad?	✓		¿Apropiados para la actividad?	✓		¿Apropiada para la actividad?		✓	¿Se realiza periódicamente inspección mantenimiento		✓
¿Asegurada a la estructura?	✓		¿Base nivelada, firme y Asegurada?	✓		¿Base nivelada y firme?		✓	preventivo a la torre por una persona calificada?		
¿Registro de inspección?	✓		¿Registro de inspección?	✓		¿Registro de inspección?		✓			

16. Herramientas a utilizar

17. Observaciones: Se ha hecho inspeccion escaleras, andamios

18. Emisor del permiso

Apertura del permiso

Firmas Emisión

	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
Coordinador TSA	Sandra Bernidet	17.436.085	Sandra B.
Jefe de brigadas (activa plan de emergencia)			
Supervisor o jefe inmediato	Sandra Bernidet	17.436.085	Sandra B

Persona que autoriza el trabajo

Cargo responsable	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
Inspector HSEQ	Sandra Bernidet	17436.085	Sandra B.

Cierre del permiso

Coordinador TSA	Sandra Bernidet	17436.085	Sandra B
Supervisor o jefe inmediato			
Trabajador que ejecuto la tarea	Pedro Nel Montero	1005.171.867	

Powered by CamScanner

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JERLA-FR-047
	FORMATO PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Versión N°:	03
		Vigencia:	16-06-2023

¿El área de trabajo se ha dejado ordenada y segura?			Se entrega las áreas intervenidas en ¿buen estado?		

Instrucciones de diligenciamiento

Antes de diligenciar el presente, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras (tenga en cuenta la cantidad de las casillas).

1. **Valido hasta:** Hace referencia periodo de tiempo en que se desarrollará el trabajo, coloque en su orden día, mes y año.
2. **Nombres y apellidos de o los funcionarios que ejecutarán la actividad:** Coloque los nombres completos y el número de cedula de los trabajadores que ejecutaran la tarea y que estan debidamente con el certificado vigente.
3. **Inspector de seguridad:** Hace referencia a la personal que va realizar la verificación de las condiciones inseguras del ambiente, elementos de protección personal. (puede ser el Profesional o tecnólogo con licencia en salud ocupacional).
4. **Tipo de Trabajo:** Mantenimiento, instalacion etc.
5. **Descripcion de la actividad:** Realice una breve descripción de la actividad y el para que se va a realizar.
6. **Observaciones:** Escriba las condiciones encontradas que consideren que deben quedar plasmadas.
7. **Emisor del Permiso:** En este espacio firma el coordinador TSA, Jefe brigada quien activa el plan de emergencias, supervisor o jefe inmediato.
8. **Persona que autoriza el trabajo:** Hace referencia a que una vez el coordinador y el supervisor del personal hayan revisado conjuntamente el sistema de acceso y sistema de rescate teniendo en cuenta los procedimientos, se firma la autorización, para este caso. (Puede firmar el jefe del proceso, area o quien la personal del SG-SST o el mismo coordinador de TSA).

Powered by CamScanner

Codigo:	GH-JERLA-FR-155
Version	1
Vigencia:	28/10/2022

FORMATO DE INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Sandra Bermudez UNIDAD: FOC - Maranduba

FECHA DE LA INSPECCION: 15 marzo - 2024 PROCESO AREA:

Descripción detallada del trabajo: Aplicacion Pintura cercha s cubierta rancho de Tropa, instalacion de lamparas alojamientos soldados

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- [x] Casco de seguridad
- [x] Gafas de seguridad
- [x] Botas de seguridad
- [ ] Botas dieléctricas
- [ ] Gafas de soldadura
- [ ] Gafas de material
- [x] Guantes
- [x] Arnés de cuerpo completo
- [ ] Otros
- [x] Tapabocas / respirador
- [ ] Careta de esmerilar
- [ ] Careta de soldar
- [ ] Mangas de soldar
- [ ] Delantal de soldar
- [x] Polainas / Protainas
- [ ] Mascara de empotrar
- [ ] Mascara de vapores organicos

NOVEDADES:

HERRAMIENTAS, EQUIPOS

- [x] Taladros
- [ ] Andamios
- [ ] Pistolas
- [ ] Amoladora Reciprocante
- [ ] Cinta cintura
- [ ] Cuerda
- [ ] Otros
- [ ] Pata y pata
- [ ] Martillo / cuñas
- [ ] Puntas / cinceles
- [ ] Tijeras
- [x] Eslingas / mosquetones
- [ ] Barreras / Conos
- [ ] Arneses / cinturon
- [ ] Escaleras

NOVEDADES:

PROTECCIÓN COLECTIVA

- [ ] Barandas
- [ ] Cintas / conos
- [ ] Señalización / avisos
- [ ] Cintas de amarillo/malla de seguridad
- [ ] Barreras
- [ ] Líneas temporales
- [x] Líneas de vida
- [ ] Luminarias / lámparas o reflectores
- [ ] Otros

NOVEDADES:

VERIFICACIÓN DE MEDIDAS PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS

Descripción	SI	NO	N/A
Se retiro o desalojo el área o aisló todo el material combustible	✓		
Se corta la energía (Desenergizado del equipo) antes de empezar el trabajo			✓
Se ha hecho la respectiva puesta a tierra			✓
Hay cables aéreos cercanos al área de trabajo que se está realizando			✓
Se verifica que la capacidad del voltaje del equipo es suficiente para el voltaje suministrado	✓		
El consumo de energía del equipo a usar es acorde con respecto del punto de toma de energía			

Descripción	SI	NO	N/A
Las tomas eléctricas cuentan con tomas industriales	✓		
Los tableros y/o equipos están protegidos de alcance de agua		✓	✓
Se cuenta con el extintor adecuado, cerca al punto de trabajo	✓		
Se está usando EPP adecuados para la tarea	✓		
Han sido bloqueados y/o señalizados los interruptores			✓
Se cuenta con pértigas telescópicas para el trabajo			✓

VERIFICACIÓN DE MEDIDAS PARA TRABAJOS EN CALIENTE

Soldadura con OXICORTE	SI	NO	N/A
Las válvulas de los cilindros están protegidas con capuchuas/capuchón			✓
Los cilindros de gases están adecuadamente protegidos para evitar las caídas			✓
Las mangueras están en perfecto estado de conservación			✓
Las mangueras no se encuentran dobladas ni aplastadas en su extensión			✓
Se retiró o desalojo el área o aisló todo el material combustible			✓
El equipo cuenta con válvulas anti retorno de llama en las dos mangueras hacia los cilindros			✓
El observador inspecciona el área de trabajo 30 minutos después de la actividad en caliente			✓

Soldadura con ARCO ELÉCTRICO	SI	NO	N/A
Los portaelectrodos cuentan con soporte de material no aislante	x		
Se retiró, desalojó el área o aisló todo el material combustible			✓
Red eléctrica con toma de tierra			✓
Los aislantes (cables, uniones, etc) están en buenas condiciones			✓
Tiene la máquina protección electrica diferencial			✓
El equipo de soldar cuenta con línea de tierra			✓
Se cuenta con extintor cerca al lugar de trabajo			✓
La amoladora cuenta con las guardas de seguridad fijas			✓

VERIFICACIÓN DE MEDIDAS PARA TRABAJOS EN ALTURA

Andamios	SI	NO	N/A
Se realizo inspección de los andamios (tipo, pasadizos, elevadores) que estén completos	✓		
El terreno donde se coloco el andamio está nivelado o se han colocado calzas	✓		
Según su altura, están asegurados y arriostrados a una estructura estable y fija	✓		
Las plataformas o tablones están perfectamente asegurados	✓		

Andamios	SI	NO	N/A
Provisto de barandilla de seguridad y rodapié?	*		✓
Los ruedas del andamio cuentan con freno de protección	✓		✓
El andamio se encuentra aislado de líneas eléctricas	✓		

Escaleras	SI	NO	N/A
Cuentan con bases o capatas (si escalera antideslizantes	✓		
Esta apoyada en el piso y asegurada/amarrada en la parte superior e inferior	✓		

Escaleras	SI	NO	N/A
Cuenta con limitador de curso			✓
Revisada de posibles contactos electricos	✓		

Torre de telecomunicaciones con línea de vida vertical en cable de acero	SI	NO	N/A
Línea de vida homologada/ancajes asegurada			✓
Diámetro de cable conforme al freno inercial			✓
Línea de vida vertical (fuera de escalera) libre de obstáculos			✓
Línea de vida sin signos de oxidación o alambres desenlazados			✓

Torre de telecomunicaciones sin línea de vida	SI	NO	N/A
Peldaños firmes y asegurados?			✓
Equipamiento contra caídas suficiente para el ascenso			✓
Análisis previos de puntos de anclaje para ascenso			✓
Lejos de líneas energizadas			✓

Instrucciones de trabajo	SI	NO	N/A
El personal sabe como realizar los trabajos de manera segura	✓		
Se recalca al personal que siempre debe estar enganchado a un punto de anclaje que resista 5000 lbs	✓		
El trabajador cuenta con los EPPs necesarios para la actividad	✓		

Instrucciones de trabajo	SI	NO	N/A
Se verifica que el plan de rescate en altura es viable	✓		
Se cuenta con el equipo para rescate en altura	✓		
Se completo el formato diario de ECC para todo el personal	✓		

NOVEDAD	ACCION CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE CIERRE DE LA NOVEDAD

INSPECCIONADO POR: Sandra Bermudez FIRMA Sandra B

RESPONSABLE DEL AREA: FIRMA

Powered by CamScanner

EPC energy	PERMISO DE TRABAJOS	CODIGO DOCUMENTO: EPC-FR-GHSEQ-004	
		FECHA: 28/06/2016	Versión: 01
	GESTION DE HSEQ	PAG 1 DE 1	

PERMISO DE TRABAJO:	TRABAJO EN FRIO: ____ TRABAJO EN CALIENTE: 1	PERMISO N°:	01

NOMBRE DEL SOLICITANTE DE PERMISO:	TAC - Maranda	DEPARTAMENTO:	Vichada
NOMBRE DEL TRABAJO:	Demolición Moro Alojamientos	ATS(OBLIGATORIO):	✓
ACTIVIDAD A REALIZAR:	Corte Moro, Corte Tablas, Corte lamina.	PROCEDIMIENTO:	✓
HERRAMIENTAS/EQUIPOS/MAQUINARIA A UTILIZAR:	Polidora Pequeña, Grande	FECHAS DE LABOR	
		DESDE: 13-Feb-2024 HORA: 9:30 Am	HASTA: 18-Feb-2024 HORA: 5:00 pm
CAMPO: Base Aerea	AREA/LUGAR: Alojamientos	N° DE PERSONAS:	12

CERTIFICADOS DE TRABAJO RELACIONADOS

ESPACIOS CONFINADOS	☐	N°	EXCAVACIONES	☐	N°
AISLAMIENTO, BLOQUEO Y ETIQUETADO	☐	N°	LEVANTAMIENTO MEC. DE CARGAS	☐	N°
TRABAJO EN CALIENTE	☑	N° 01	TRABAJO EN ALTURAS	☑	N°

APROBACION (FIRMAS QUE AUTORIZAN EL INICIO Y EJECUCION DEL TRABAJO QUE INDICA ESTE DOCUMENTO)

EJECUTANTE	AUTORIDAD DE AREA	AUTORIDAD DE AREA LOCAL
He revisado personalmente el area antes de iniciar el trabajo y entiendo a cabalidad el trabajo que voy a realizar y me comprometo a cumplir con todas las medidas de seguridad que han sido tomadas y consideradas para realizar el trabajo	He asegurado personalmente que todas las actividades que estan bajo mi aprobacion se pueden realizar de forma segura.	He verificado personalmente el area de trabajo y las medidas de seguridad tomadas para el desarrollo del mismo y considero que se puede realizar el trabajo de forma segura.
NOMBRE: Misael Pacheco	NOMBRE: Sandra Bermudez	NOMBRE:
DOCUMENTO: 5.470.908	DOCUMENTO: 47.436.085	DOCUMENTO:
FIRMA:	FIRMA: Sandra B.	FIRMA:

VALIDACION

DIA	DESDE (AÑO/MES/DIA)	HASTA (AÑO/MES/DIA)	EJECUTANTE NOMBRE	EJECUTANTE FIRMA	AUTORIDAD DE AREA NOMBRE	AUTORIDAD DE AREA FIRMA	AUTORIDAD DE AREA LOCAL NOMBRE	AUTORIDAD DE AREA LOCAL FIRMA
13	2024-02-13	2024-02-18	Misael P.		Sandra B.	Sandra		
13	2024-02-13	2024-02-18	Pedro Pacheco		Sandra	Sandra		
21	2024-02-21	2024-02-23	Misael P.		Sandra	Sandra		
26	2024-02-26	2024-02-27	Misael P.		Sandra	Sandra		

SUSPENSIÓN/CANCELACION E TRABAJO

NOMBRE:		CARGO:		FECHA:		HORA:		FIRMA:	
MOTIVO:	Terminacion Trabajo								

SUSPENSIÓN/CANCELACIÓN E TRABAJO

¿EL AREA DE TRABAJO Y LOS EQUIPOS RELACIONADOS EN ESTE PERMISO HAN QUEDADO EN CONDICIONES SEGURAS, ORDEN, ASEO Y EN CONDICIONES IDONEAS PARA INICIAR OPERACIÓN? SI: ✓ NO: ____

¿SUCEDIÓ ALGUN INCIDENTE DURANTE LA EJECUCION DE ESTE TRABAJO? SI: ____ NO: ✓ ¿Cuál?

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDO

(EPP Básico: Casco de seguridad, lente con protección lateral y zapatos de seguridad con punta reforzada)

- ✓ EPP Básico
- ☐ Delantal (peto)
- ✓ Careta
- ☐ Traje (impermeable / Tyvek)
- ✓ Arnés de seguridad
- ✓ Guantes
- ✓ Botiquín y eq. Respuesta emergencia
- ☐ Iluminación adicional
- ✓ Extintor de incendios
- ☐ Equipo de rescate
- ✓ Protector auditivo
- ✓ Proteccion respiratoria
- ☐ Full face
- ☐ Otros (Indique): ____

EJECUTANTE		AUTORIDAD DE AREA		AUTORIDAD DE AREA LOCAL	
NOMBRE:		NOMBRE:		NOMBRE:	
DOCUMENTO:		DOCUMENTO:		DOCUMENTO:	
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
HORA:		HORA:		HORA:	

ORIGINAL

Powered by CamScanner

EPC energy

PERMISO DE TRABAJOS

GESTION DE HSEQ

CODIGO DOCUMENTO: EPC-FR-GHSEQ-004
FECHA: 25/05/2016 | Versión: 01
PAG 1 DE 1

PERMISO DE TRABAJO	TRABAJO EN FRIO: ____ TRABAJO EN CALIENTE: 2	PERMISO Nº	02

NOMBRE DEL SOLICITANTE DE PERMISO	TOC- Maranjoa	DEPARTAMENTO	Richada
NOMBRE DEL TRABAJO	Aplicacion Soldadura Marco Puertas	ATS(OBLIGATORIO)	✓
ACTIVIDAD A REALIZAR	Aplicacion Soldadura Marco Puertas, cercas alojamientos Soldados	PROCEDIMIENTO	✓
HERRAMIENTAS/EQUIPOS/MAQUINARIA A UTILIZAR	Equipo Soldadora, Pulidora	FECHAS DE LABOR: DESDE 4 Marzo HORA 07:00 Am	HASTA: 7 Marzo-2024 HORA: 5:00 Pm
CAMPO: Base Aerea	AREA/LUGAR: Alojamientos	Nº DE PERSONAS: 1	

CERTIFICADOS DE TRABAJO RELACIONADOS

ESPACIOS CONFINADOS	☐	Nº ____	EXCAVACIONES	☐	Nº ____
AISLAMIENTO, BLOQUEO Y ETIQUETADO	☐	Nº ____	LEVANTAMIENTO MEC. DE CARGAS	☐	Nº ____
TRABAJO EN CALIENTE	☑	Nº 02	TRABAJO EN ALTURAS	☐	Nº ____

APROBACION (FIRMAS QUE AUTORIZAN EL INICIO Y EJECUCION DEL TRABAJO QUE INDICA ESTE DOCUMENTO)

EJECUTANTE	AUTORIDAD DE AREA	AUTORIDAD DE AREA LOCAL
He revisado personalmente el área antes de iniciar el trabajo y entiendo a cabalidad el trabajo que voy a realizar y me comprometo a cumplir con todas las medidas de seguridad que han sido tomadas y consideradas para realizar el trabajo	He asegurado personalmente que todas las actividades que están bajo mi aprobación se pueden realizar de forma segura.	He verificado personalmente el área de trabajo y las medidas de seguridad tomadas para el desarrollo del mismo y considero que se puede realizar el trabajo de forma segura.
NOMBRE: Pedro Quintero	NOMBRE:	NOMBRE: Sandra Bernadet
DOCUMENTO: 1.005.178.147	DOCUMENTO:	DOCUMENTO: 41.436.085
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA: Sandra B.

VALIDACION

DIA	DESDE (AÑO/MES/DIA)	HASTA (AÑO/MES/DIA)	EJECUTANTE NOMBRE	EJECUTANTE FIRMA	AUTORIDAD DE AREA NOMBRE	AUTORIDAD DE AREA FIRMA	AUTORIDAD DE AREA LOCAL NOMBRE	AUTORIDAD DE AREA LOCAL FIRMA
7	2024-03-7	2024-03-07	Pedro Quintero				Sandra	Sandra B.
17	2024-03-17	2024-03-17	Pedro Quintero				Sandra	Sandra B.

SUSPENSION/CANCELACION E TRABAJO

NOMBRE:	Pedro Quintero	CARGO: Ayudante	FECHA:	17-03-24	HORA:	5:00pm	FIRMA:
MOTIVO:	Terminacion Trabajo						

SUSPENSION/CANCELACION E TRABAJO

¿EL AREA DE TRABAJO Y LOS EQUIPOS RELACIONADOS EN ESTE PERMISO HAN QUEDADO EN CONDICIONES SEGURAS, ORDEN, ASEO Y EN CONDICIONES IDONEAS PARA INICIAR OPERACIÓN? SI: ✓ NO: ____

¿SUCEDIO ALGUN INCIDENTE DURANTE LA EJECUCION DE ESTE TRABAJO? SI: ____ NO: ✓ ¿Cuál? ____

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDO

(EPP Básico: Casco de seguridad, arnés con protección lateral y zapatos de seguridad con punta reforzada).

- ☑ EPP Básico
- ☐ Delantal (petril)
- ☑ Careta
- ☐ Traje (impermeable / Tyvek)
- ☐ Arnés de seguridad
- ☑ Guantes
- ☑ Botiquín y eq. Respuesta emergencia
- ☐ Iluminación adicional
- ☑ Extintor de incendios
- ☐ Equipo de rescate
- ☐ Protector auditivo
- ☐ Protección respiratoria
- ☐ Full face
- ☐ Otros (indique) ____

EJECUTANTE		AUTORIDAD DE AREA		AUTORIDAD DE AREA LOCAL	
NOMBRE:	Pedro Quintero	NOMBRE:		NOMBRE:	Sandra B
DOCUMENTO:	1.005.178.147	DOCUMENTO:		DOCUMENTO:	41.436.085
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	Sandra B
HORA:	2:10 Pm.	HORA:		HORA:	

ORIGINAL

Powered by CamScanner

EPC energy

PERMISO DE TRABAJOS

GESTION DE HSEQ

CODIGO DOCUMENTO: EPC-FR-GHSEQ-004 | FECHA: 25/05/2018 | Versión: 01 | PAG 1 DE 1

PERMISO DE TRABAJO:	TRABAJO EN FRIO: ____ TRABAJO EN CALIENTE: 3	PERMISO Nº:	3

NOMBRE DEL SOLICITANTE DE PERMISO	FAC - MACONDO	DEPARTAMENTO	Vichada
NOMBRE DEL TRABAJO	Corte de socalos Para Piso cocina rancho Tropeq	ATS(OBLIGATORIO)	✓
ACTIVIDAD A REALIZAR	Corte de socalos	PROCEDIMIENTO	
HERRAMIENTAS/EQUIPOS/MAQUINARIA A UTILIZAR	Polidora Grande y Pequeña	FECHAS DE LABOR: DESDE 18 marzo HORA 7:00 Am	HASTA: 24 marzo HORA: 5:00 pm
CAMPO: Base Acacia	AREA/LUGAR: Alrededores Socalos, rancho	Nº DE PERSONAS:	2

CERTIFICADOS DE TRABAJO RELACIONADOS

ESPACIOS CONFINADOS	☐	Nº	EXCAVACIONES	☐	Nº
AISLAMIENTO, BLOQUEO Y ETIQUETADO	☐	Nº	LEVANTAMIENTO MEC. DE CARGAS	☐	Nº
TRABAJO EN CALIENTE	☑	Nº 3	TRABAJO EN ALTURAS	☐	Nº

APROBACION (FIRMAS QUE AUTORIZAN EL INICIO Y EJECUCION DEL TRABAJO QUE INDICA ESTE DOCUMENTO)

EJECUTANTE	AUTORIDAD DE AREA	AUTORIDAD DE AREA LOCAL
He revisado personalmente el area antes de hacer el trabajo y entiendo a cabalidad el trabajo que voy a realizar y me comprometo a cumplir con todas las medidas de seguridad que han sido formuladas y consideradas para realizar el trabajo	He asegurado personalmente que todas las actividades que estan bajo mi aprobacion se pueden realizar de forma segura.	He verificado personalmente el area de trabajo y las medidas de seguridad tomadas para el desarrollo del mismo y considero que se puede realizar el trabajo de forma segura.
NOMBRE: Pedro Quintero	NOMBRE: Sandra Bernabet	NOMBRE:
DOCUMENTO: 1.005.178.147	DOCUMENTO: 41.436.085	DOCUMENTO:
FIRMA:	FIRMA: Sandra B	FIRMA:

VALIDACION

DIA	DESDE (AÑO/MES/DIA)	HASTA (AÑO/MES/DIA)	EJECUTANTE NOMBRE	EJECUTANTE FIRMA	AUTORIDAD DE AREA NOMBRE	AUTORIDAD DE AREA FIRMA	AUTORIDAD DE AREA LOCAL NOMBRE	AUTORIDAD DE AREA LOCAL FIRMA
18	2024-03-18	2024-03-19	Pedro Quint		Sandra	Sandra		
22	2024-03-22	2024-03-24	Reiner Pabon		Sandra	Sandra		

SUSPENSIÓN/CANCELACIÓN E TRABAJO

NOMBRE:		CARGO:		FECHA:		HORA:		FIRMA:	
MOTIVO:									

SUSPENSIÓN/CANCELACION E TRABAJO

¿EL AREA DE TRABAJO Y LOS EQUIPOS RELACIONADOS EN ESTE PERMISO HAN QUEDADO EN CONDICIONES SEGURAS, ORDEN, ASEO Y EN CONDICIONES IDONEAS PARA INICIAR OPERACIÓN? SI ✓ NO ____

¿SUCEDIÓ ALGUN INCIDENTE DURANTE LA EJECUCION DE ESTE TRABAJO? SI: ____ NO: ✓ ¿Cuál?

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDO

(EPP Básico: Casco de seguridad, tapa oídos de protección auditiva, botas de seguridad con punta reforzada)

- ☑ EPP básico
- ☐ Careta de gafas
- ☑ Casco
- ☐ Traje (Impermeable / Tyvek)
- ☐ Arnés de seguridad
- ☑ Guantes
- ☑ Botiquín / Kit Respuesta emergencia
- ☐ Suministro adicional
- ☑ Extintor de incendios
- ☐ Equipo de incendio
- ☐ Protector auditivo
- ☐ Protección respiratoria
- ☐ Full Face
- ☐ Otros (indicar): ____

EJECUTANTE		AUTORIDAD DE AREA		AUTORIDAD DE AREA LOCAL	
NOMBRE:	Pedro Quintero	NOMBRE:	Sandra B	NOMBRE:	
DOCUMENTO:	1.005.178.147	DOCUMENTO:	41.436.085	DOCUMENTO:	
FIRMA:		FIRMA:	Sandra B	FIRMA:	
HORA:	7:00 Am	HORA:	7:00 Am	HORA:	

ORIGINAL

Powered by CamScanner

EPC energy

PERMISO DE TRABAJOS

GESTION DE HSEQ

CODIGO DOCUMENTO: EPC-FR-GHSEQ-004	
FECHA: 29/05/2019	Version: 01
PAG 1 DE 1	

PERMISO DE TRABAJO:	TRABAJO EN FRIO: ____ TRABAJO EN CALIENTE: 4	PERMISO N°:	4

NOMBRE DEL SOLICITANTE DE PERMISO	TAC - Marcelo	DEPARTAMENTO	Vichada
NOMBRE DEL TRABAJO	Corte Solcalo	ATS(OBLIGATORIO)	✓
ACTIVIDAD A REALIZAR:	Corte Solcalo cocina rancho Soldados	PROCEDIMIENTO	✓
HERRAMIENTAS/EQUIPOS/MAQUINARIA A UTILIZAR	Polidora Grande y Pequeña	FECHAS DE LABOR	
		DESDE: 25-03-2024 HORA: 6:00 Am	HASTA: ____ HORA: ____
CAMPO: Base aerea	AREA/LUGAR: Rancho Tropas	N° DE PERSONAS:	2

CERTIFICADOS DE TRABAJO RELACIONADOS

ESPACIOS CONFINADOS	☐	N° ____	EXCAVACIONES	☐	N° ____
AISLAMIENTO, BLOQUEO Y ETIQUETADO	☐	N° ____	LEVANTAMIENTO MEC. DE CARGAS	☐	N° ____
TRABAJO EN CALIENTE	✓	N° 4	TRABAJO EN ALTURAS	☐	N° ____

APROBACION (FIRMAS QUE AUTORIZAN EL INICIO Y EJECUCION DEL TRABAJO QUE INDICA ESTE DOCUMENTO)

EJECUTANTE	AUTORIDAD DE AREA	AUTORIDAD DE AREA LOCAL
He revisado personalmente el area antes de iniciar el trabajo y verificado la condicion de trabajo que voy a realizar y me comprometo a cumplir con todas las medidas de seguridad que han sido tomadas y consideradas para realizar el trabajo	He asegurado personalmente que todas las actividades que estan bajo mi aprobacion se pueden realizar de forma segura	He verificado personalmente el area de trabajo y las medidas de seguridad tomadas para el desarrollo del mismo y considero que se puede realizar el trabajo de forma segura
NOMBRE: Keiner Pedro	NOMBRE: Sandra Bermida	NOMBRE:
DOCUMENTO: 1.096.223.858	DOCUMENTO: 47.436.085	DOCUMENTO:
FIRMA: Keiner Prado	FIRMA: Sandra B	FIRMA:

VALIDACION

DIA	DESDE (AÑO/MES/DIA)	HASTA (AÑO/MES/DIA)	EJECUTANTE NOMBRE	EJECUTANTE FIRMA	AUTORIDAD DE AREA NOMBRE	AUTORIDAD DE AREA FIRMA	AUTORIDAD DE AREA LOCAL NOMBRE	AUTORIDAD DE AREA LOCAL FIRMA
25	2024-03-25	2024-03-26	Keiner P.	Keiner P	Sandra	Sandra B		
27	2024-03-27	2024-03-27	Keiner P.	Keiner P	Sandra	Sandra		
28	2024-03-28	2024-03-28	Keiner P.	Keiner P	Sandra	Sandra		

SUSPENSION/CANCELACION E TRABAJO

NOMBRE:		CARGO:		FECHA:		HORA:		FIRMA:	
MOTIVO:									

SUSPENSION/CANCELACION E TRABAJO

¿EL AREA DE TRABAJO Y LOS EQUIPOS RELACIONADOS EN ESTE PERMISO HAN QUEDADO EN CONDICIONES SEGURAS, ORDEN, ASEO Y EN CONDICIONES IDONEAS PARA INICIAR OPERACIÓN? SI: ____ NO: ____

¿SUCEDIÓ ALGUN INCIDENTE DURANTE LA EJECUCION DE ESTE TRABAJO? SI: ____ NO: ____ ¿Cual? ____

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDO

(EPP Basico: Casco de seguridad, botas con puntera de seguridad con punta reforzada)

- ✓ EPP basico
- ☐ Arnes (especificar / tipo)
- ✓ Casco
- ☐ Linea de vida (especificar / tipo)
- ☐ Linea de vida
- ✓ Guantes
- ✓ Botiquin y eq. Pequeña emergencia
- ☐ Luminaria adicional
- ✓ Extintor de incendio
- ☐ Equipo de rescate
- ☐ Proteccion auditiva
- ☐ Proteccion respiratoria
- ☐ Full face
- ☐ Otros (indique) ____

EJECUTANTE		AUTORIDAD DE AREA		AUTORIDAD DE AREA LOCAL	
NOMBRE:	Keiner Prado	NOMBRE:	Sandra B	NOMBRE:	
DOCUMENTO:	1.096.223.858	DOCUMENTO:	47.436.085	DOCUMENTO:	
FIRMA:	Keiner Prado	FIRMA:	Sandra B	FIRMA:	
HORA:	7:00 Am	HORA:		HORA:	

ORIGINAL

Powered by CamScanner

EPC energy S.A.S	LISTA DE ASISTENCIA	CODIGO DOCUMENTO EPC-FR-GHSEQ-023	
		FECHA: 01/06/2016	VERSION: 1
	GESTION DE HSEQ	PAG 1 DE 1	

FECHA DE EJECUCIÓN	7 Marzo - 2024		
TIPO DE ACTIVIDAD	☐ CAPACITACION ☐ ENTRENAMIENTO ☑ CHARLA HSE ☐ LECCION APRENDIDA ☐ OTRO		
CUAL?			
NOMBRE DEL FORMADOR	SANDRA MILENA BERMUDEZ JIMENEZ	C.C.	47.436.085
TEMA	Riesgo Quimico	DURACION	15 Minutos

PERSONAL ASISTENTE

ITEM	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Misael Pacheco Bayona	5.470.908	Maestro	
2	Pedro Nel Quintero Farelo	1.005.178.547	Oficial	
3	Pedro Jose Garcia Martinez	91.443.655.	Ayudante	
4	Jorge Luis Baños Peñaloza	1.005.177.867	Ayudante	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

FIRMA DEL FORMADOR		TIPO DE CAPACITACION	☑ INTERNA ☐ EXTERNA
SI ES CAPACITACIÓN EXTERNA INDIQUE EL NOMBRE DE LA ENTIDIAD			
PROFESION O CARGO DEL FORMADOR	Profesional SST		

ORIGINAL

Powered by CamScanner

EPC energy	LISTA DE ASISTENCIA	CODIGO DOCUMENTO EPC-FR-GHSEQ-023	
		FECHA: 01/06/2016	VERSION: 1
	GESTION DE HSEQ	PAG 1 DE 1	

FECHA DE EJECUCIÓN	8 Marzo - 2024		
TIPO DE ACTIVIDAD	☐ CAPACITACION ☐ ENTRENAMIENTO ☑ CHARLA HSE ☐ LECCION APRENDIDA ☐ OTRO		
CUAL?			
NOMBRE DEL FORMADOR	SANDRA MILENA BERMUDEZ JIMENEZ	C.C.	47.436.085
TEMA	Riesgo Fisico	DURACION	15 Minutos

PERSONAL ASISTENTE

ITEM	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Misael Pacheco Bayona	5.470.908	Maestro	
2	Pedro Nel Quintero Farelo	1.005.178.547	Oficial	
3	Pedro Jose Garcia Martinez	91.443.655	Ayudante	
4	Jorge Luis Baños Peñaloza	1.005.177.867	Ayudante	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

FIRMA DEL FORMADOR	Sandra B	TIPO DE CAPACITACION	☑ INTERNA ☐ EXTERNA
SI ES CAPACITACIÓN EXTERNA INDIQUE EL NOMBRE DE LA ENTIDIAD			
PROFESION O CARGO DEL FORMADOR	Profesional SST		

ORIGINAL

Powered by CamScanner

EPC energy S.A.S	LISTA DE ASISTENCIA	CODIGO DOCUMENTO EPC-FR-GHSEQ-023	
		FECHA: 01/06/2016	VERSION: 1
	GESTION DE HSEQ	PAG 1 DE 1	

FECHA DE EJECUCIÓN	11 marzo - 2024		
TIPO DE ACTIVIDAD	☐ CAPACITACION ☐ ENTRENAMIENTO ☑ CHARLA HSE ☐ LECCION APRENDIDA ☐ OTRO		
CUAL?			
NOMBRE DEL FORMADOR	SANDRA MILENA BERMUDEZ JIMENEZ	C.C.	47.436.085
TEMA	Recomendaciones para manipular una Polidora	DURACION	15 Minutos

PERSONAL ASISTENTE

ITEM	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Pedro Nel Quintero Farelo	1.005.178.547	Oficial	
2	Pedro Jose Garcia Martinez	91.443.655	Ayudante	
3	Jorge Luis Baños Peñaloza	1.005.177.867	Ayudante	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

FIRMA DEL FORMADOR	Sandra B	TIPO DE CAPACITACION	☑ INTERNA ☐ EXTERNA
SI ES CAPACITACIÓN EXTERNA INDIQUE EL NOMBRE DE LA ENTIDIAD			
PROFESION O CARGO DEL FORMADOR	Profesional SST		

ORIGINAL

Powered by CamScanner

EPC energy S.A.S	LISTA DE ASISTENCIA	CODIGO DOCUMENTO EPC-FR-GHSEQ-023	
		FECHA: 01/06/2016	VERSION: 1
	GESTION DE HSEQ	PAG 1 DE 1	

FECHA DE EJECUCIÓN: 12 marzo - 2024

TIPO DE ACTIVIDAD: ☐ CAPACITACION ☐ ENTRENAMIENTO ☑ CHARLA HSE ☐ LECCION APRENDIDA ☐ OTRO

CUAL?

NOMBRE DEL FORMADOR	SANDRA MILENA BERMUDEZ JIMENEZ	C.C.	47.436.085
TEMA	Enfermedades respiratorias	DURACION	15 Minutos

PERSONAL ASISTENTE

ITEM	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Pedro Nel Quintero Farelo	1.005.178.547	Oficial	
2	Pedro Jose Garcia Martinez	91.443.655	Ayudante	
3	Jorge Luis Baños Peñaloza	1.005.177.867	Ayudante	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

FIRMA DEL FORMADOR	Sandra B.	TIPO DE CAPACITACION	☑ INTERNA ☐ EXTERNA
SI ES CAPACITACIÓN EXTERNA INDIQUE EL NOMBRE DE LA ENTIDIAD			
PROFESION O CARGO DEL FORMADOR	Profesional SST		

ORIGINAL

Powered by CamScanner

EPC energy	REPORTE DE INDUCCION	CODIGO DOCUMENTO: EPC-FR-GHSEQ-001	
		VERSION:1	FECHA: 28/04/2016
	GESTION DE HSEQ	Página 1 DE 1	

FECHA DE EJECUCIÓN	13 marzo 2024		
TIPO DE ACTIVIDAD	☐ CAPACITACION ☐ ENTRENAMIENTO ☐ CHARLA HSE ☐ LECCION APRENDIDA ☐ OTRO		
CUAL?	Induccion Personal Nuevo		
NOMBRE DEL FORMADOR	Sandra Bermudez	C.C.	47.436.085
TEMA	Politicas empresa, copass, Riesgos emergencia, etc- 15.	DURACION	1 hora.

PERSONAL ASISTENTE

ITEM	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Brayan David Herrera Bas	1005484238	Ayudante de Obra	Brayan Herrera
2	Keimer Prado	1096223858	OF	Keimer Prado
3	Nestor Gonzalez	1070582255	Ayteс	Nestor G.
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

FIRMA DEL FORMADOR	Sandra B.	TIPO DE CAPACITACION	☑ INTERNA ☐ EXTERNA
SI ES CAPACITACIÓN EXTERNA INDIQUE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD			
PROFESION O CARGO DEL FORMADOR	Prof. SST.		

ORIGINAL

Powered by CamScanner

EPC energy	LISTA DE ASISTENCIA	CODIGO DOCUMENTO EPC-FR-GHSEQ-023	
		FECHA: 01/06/2016	VERSION: 1
	GESTION DE HSEQ	PAG 1 DE 1	

FECHA DE EJECUCIÓN: 14 Marzo - 2024

TIPO DE ACTIVIDAD: ☐ CAPACITACION ☐ ENTRENAMIENTO ☑ CHARLA HSE ☐ LECCION APRENDIDA ☐ OTRO

CUAL?

NOMBRE DEL FORMADOR	SANDRA MILENA BERMUDEZ JIMENEZ	C.C.	47.436.085
TEMA	Caidas al mismo Nivel	DURACION	15 Minutos

PERSONAL ASISTENTE

ITEM	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Pedro Nel Quintero Farelo	1.005.178.547	Oficial	
2	Pedro Jose Garcia Martinez	91.443.655	Ayudante	
3	Jorge Luis Baños Peñaloza	1.005.177.867	Ayudante	
4	Nestor Orlando Gonzalez Cabezas	1.070.588.255	Ayudante	
5	Keimer Santiago Padra Hernandez	1.096.223.858	Oficial	
6	Brayan David Herrera Baños	1.005.184.238	Ayudante	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

FIRMA DEL FORMADOR	Sandra B	TIPO DE CAPACITACION	☑ INTERNA ☐ EXTERNA
SI ES CAPACITACIÓN EXTERNA INDIQUE EL NOMBRE DE LA ENTIDIAD			
PROFESION O CARGO DEL FORMADOR	Profesional SST		

ORIGINAL

Powered by CamScanner

EPC energy	LISTA DE ASISTENCIA	CODIGO DOCUMENTO EPC-FR-GHSEQ-023	
		FECHA: 01/06/2016	VERSION: 1
	GESTION DE HSEQ	PAG 1 DE 1	

FECHA DE EJECUCIÓN	18 marzo - 2024		
TIPO DE ACTIVIDAD	☐ CAPACITACION ☐ ENTRENAMIENTO ☑ CHARLA HSE ☐ LECCION APRENDIDA ☐ OTRO		
CUAL?			
NOMBRE DEL FORMADOR	SANDRA MILENA BERMUDEZ JIMENEZ	C.C.	47.436.085
TEMA	Divulgacion ATS - Analisis Trabajo Seguro	DURACION	15 Minutos

PERSONAL ASISTENTE

ITEM	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Pedro Nel Quintero Farelo	1.005.178.547	Oficial	
2	Pedro Jose Garcia Martinez	91.443.655	Ayudante	
3	Jorge Luis Baños Peñaloza	1.005.177.867	Ayudante	
4	Nestor Orlando Gonzalez Cabezas	1.070.588.255	Ayudante	Nestor Gonzalez
5	Keimer Santiago Padra Hernandez	1.096.223.858	Oficial	Keimer Prado
6	Brayan David Herrera Baños	1.005.184.238	Ayudante	Brayan Herrera
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

FIRMA DEL FORMADOR	Sandra B.	TIPO DE CAPACITACION	☑ INTERNA ☐ EXTERNA
SI ES CAPACITACIÓN EXTERNA INDIQUE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD			
PROFESION O CARGO DEL FORMADOR	Profesional SST		

ORIGINAL

Powered by CamScanner

EPC energy	LISTA DE ASISTENCIA	CODIGO DOCUMENTO EPC-FR-GHSEQ-023	
		FECHA: 01/06/2016	VERSION: 1
	GESTION DE HSEQ	PAG 1 DE 1	

FECHA DE EJECUCIÓN	21 MARZO - 2024

TIPO DE ACTIVIDAD ☐ CAPACITACION ☐ ENTRENAMIENTO ☑ CHARLA HSE ☐ LECCION APRENDIDA ☐ OTRO

CUAL?

NOMBRE DEL FORMADOR	SANDRA MILENA BERMUDEZ JIMENEZ	C.C.	47.436.085
TEMA	Riesgo mecánico	DURACION	15 Minutos

PERSONAL ASISTENTE

ITEM	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Pedro Nel Quintero Farelo	1.005.178.547	Oficial	
2	Pedro Jose Garcia Martinez	91.443.655	Ayudante	
3	Jorge Luis Baños Peñaloza	1.005.177.867	Ayudante	
4	Nestor Orlando Gonzalez Cabezas	1.070.588.255	Ayudante	Nestor Gonzalez
5	Keimer Santiago Prada Hernandez	1.096.223.858	Oficial	Keimer Prado
6	Brayan David Herrera Baños	1.005.184.238	Ayudante	Brayan Herrera
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

FIRMA DEL FORMADOR	Sandra B	TIPO DE CAPACITACION	☑ INTERNA ☐ EXTERNA
SI ES CAPACITACIÓN EXTERNA INDIQUE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD			
PROFESION O CARGO DEL FORMADOR	Profesional SST		

ORIGINAL

Powered by CamScanner

EPC energy	LISTA DE ASISTENCIA	CODIGO DOCUMENTO EPC-FR-GHSEQ-023	
		FECHA: 01/06/2016	VERSION: 1
	GESTION DE HSEQ	PAG 1 DE 1	

FECHA DE EJECUCIÓN: 22 - marzo - 2024

TIPO DE ACTIVIDAD: ☐ CAPACITACION ☐ ENTRENAMIENTO ☑ CHARLA HSE ☐ LECCION APRENDIDA ☐ OTRO

CUAL?

NOMBRE DEL FORMADOR	SANDRA MILENA BERMUDEZ JIMENEZ	C.C.	47.436.085
TEMA	Dinamica Sobre riesgos	DURACION	15 Minutos

PERSONAL ASISTENTE

ITEM	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Pedro Nel Quintero Farelo	1.005.178.547	Oficial	
2	Pedro Jose Garcia Martinez	91.443.655	Ayudante	
3	Jorge Luis Baños Peñaloza	1.005.177.867	Ayudante	
4	Nestor Orlando Gonzalez Cabezas	1.070.588.255	Ayudante	NESTOR Gonzalez
5	Keimer Santiago Padra Hernandez	1.096.223.858	Oficial	Keimer Prado
6	Brayan David Herrera Baños	1.005.184.238	Ayudante	Brayan Herrera
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

FIRMA DEL FORMADOR	Sandra B	TIPO DE CAPACITACION	☑ INTERNA ☐ EXTERNA
SI ES CAPACITACIÓN EXTERNA INDIQUE EL NOMBRE DE LA ENTIDIAD			
PROFESION O CARGO DEL FORMADOR	Profesional SST		

ORIGINAL

Powered by CamScanner

EPC energy	FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Código Documento: EPC-EE-GHSEQ-017
		Versión 2 / Fecha: 22/10/2021
	GESTION DE HSEQ	Página 1 de 3

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Empresa: FUERZA AEROESPACIAL	Ciudad: Marandua-Vichada
Área/Proceso: CTO: 085-00-COFAC-BACOF	Ubicación donde se realiza el trabajo: BASE AEREA
Fecha de realización del Trabajo: 26 01 28 Febrero	Lugar de Trabajo: Rancho Tropa
Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 Am	Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 Pm
Descripción de la tarea a realizar: Instalacion de cubierta en rancho Tropa c	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☑	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☑
ENERGIA PELIGROSAS	☐	OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	x	*Indique cada una de las herramientas a utilizar.*
Manuales	X	
Electricas	x	Pulidora, Taladro
Neumáticas		
Hidráulicas		
Contracaidas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	4 metros
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Senderos
¿Se han establecido los puntos de anclaje?, ¿dónde?	Linea de Vida
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída? Indique	4 metros
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Andamios, Arnes
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Botas, Guantes, Casco, Careta
¿Cuántos trabajadores se requieren?	4
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Lamina
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	Si
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	Si
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Locativo, electrico, mecanico, Biomecanico, Alturas

Pasos detallados de la tarea	Peligros				Consecuencias	Controles Requeridos
Ingreso e inspeccion Sitio Trabajo	Físico	☑	Psicosocial	☐	▲Insolacion, Fatiga, deshidratacion, agotamiento Fisico y mental ▲Intoxicacion, dolor cabeza, fiebre	▲Aplicar bloqueador en la Piel, uso de EPP (camisa manga larga) Tener Punto hidratacion en lugares frescos, descansos periodicos ▲Inspeccion del sitio trabajo, no interferir en el habitad de los animales, realizar inspeccion visual y verificar la existencia de animales ponzoñosos.
	Químico	☐	Biomecánico	☑		
	Biológico	☑	Ambiental	☐		
	Mecánico	☐	Otro			
Alistamiento de herramienta y equipo.	Físico	☑	Psicosocial	☐	▲Insolacion, Fatiga, deshidratacion, agotamiento Fisico y mental ▲Lesiones Posibles movimientos repetitivos de miembros Superiores de brazo y mano, lesiones osteomusculares, esguinces, tendinitis	▲Aplicar bloqueador en la Piel, uso de EPP (camisa manga larga) Tener Punto de hidratacion en lugares frescos, descansos Periodicos ▲Realizar ejercicios estiramiento muscular, partes del cuerpo donde se ven involucrados directamente en el Trabajo, Pausas activas, No adoptar la misma posicion durante tareas, Jornadas
	Químico	☑	Biomecánico	☐		
	Biológico	☐	Ambiental	☐		
	Mecánico	☐	Otro			

ORIGINAL

Powered by CamScanner

Instalación Cubierta rancho Tropa	Físico ✓ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro	A Insolación, fatiga, deshidratación A irritación ojos, dermatitis, asma	A Aplicar bloqueador, uso EPP (colchon, camisa manga larga) Punto hidratación, descansos periodicos en lugar fresco A Uso protector respiratorio, Guantes, Gafas, realizar pausas activas
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☑ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro	A Posturas Prolongadas, movimientos repetitivos	A realizar ejercicios de estiramiento muscular, no adoptar la misma postura durante largas jornadas de trabajo, realizar descansos periodicos, charlas sobre higiene postural.
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro Alturas	A Perdida humana, lesiones mayores, caidas diferente nivel, invalidez	A inspeccion andamios, Arnes, Líneas de Vida, diligenciar formato ATS, firmar permiso trabajo en alturas, uso adecuado de EPP a la Tarea, los Trabajadores que estan en alturas deben estar capacitados y entrenados en alturas, A acatar las recomendaciones que nos da el personal de Seguridad de las fuerzas militares.
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro Atentado	A heridos, Perdida humana	
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro Electrico	A lesiones mortales, quemaduras de 1 y 2 GRADO, infartos, electrocucion	A inspeccionar los equipos antes de su uso, Verificar que las extensiones no esten enmendadas o peladas, Verificar las Tomacorrientes, uso de EPP adecuados a la Tarea.
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro Derrumbe	A heridos en la Piel, caidas, Fracturas, esguinces Golpes	A realizar Jornadas de orden y aseo, mantener el area organizada, señalizar y señalizar el area, Verificar obstrucción las Vias de acceso.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi seguro que ocurra un incidente?

☑ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Avalice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☐ No, continue con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles establecidos?

☐ Si, proceda con la tarea

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
1. Misael Pachero Bayona	
2. Pedro Nel Quintero	
3. Pedro Jose Garcia	
4. Jorge Luis Banda	
5.	
6.	
7.	
8.	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Nombre y Cédula del Responsable SST	**Firma**
Sandra Bermudez CC. 47.436.085	Sandra B.

ORIGINAL

Powered by CamScanner

EPC energy	FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Código Documento: EPC-FR-GHSEQ-017
		Versión 2 / Fecha 12/10/2023
	GESTION DE HSEQ	Página 1 de 1

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Empresa: FUERZA AEROESPACIAL	Ciudad: Marandua-Vichada
Área/Proceso: CTO: 085-00-COFAC-BACOF	Ubicación donde se realiza el trabajo: BASE AEREA
Fecha de realización del Trabajo: 7 al 10 marzo-24	Lugar de Trabajo: Alojamientos Soldados
Hora de Inicio (a.m./p.m.): 2:00 Pm	Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 pm
Descripción de la tarea a realizar: Aplicacion Soldadura marco Puertas conexas alojamientos Soldados	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☑
ENERGIA PELIGROSAS	☐	OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	X	*Indique cada uno de las herramientas a utilizar.*
Manuales		
Electricas	✓	Equipo Soldadura
Neumáticas		
Hidraulicas		
Contraincendios		
Mecánicas		
Otros		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Que tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	10 Cm
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Escalas
¿Se han establecido los puntos de anclaje?, ¿dónde?	NA
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?, Indique	NA
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	NA
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Careta, Guantes.
¿Cuantos trabajadores se requieren?	1
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Soldadura 60/13
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	NO
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Electrico, mecanico, bioneconico

Pasos detallados de la tarea	Peligros	Consecuencias	Controles Requeridos
Ingreso e inspección al Sitio Trabajo	Físico ☑ Psicosocial ☐ / Químico ☐ Biomecánico ☐ / Biológico ☑ Ambiental ☐ / Mecánico ☐ Otro	▲Insolación, Fatiga deshidratación, agotamiento Físico y mental ▲Intoxicación, dolor Cabeza, Fiebre	▲Aplicar bloqueador en la Piel, uso de EPP (cotechon, camisa manga larga) Tener punto hidratación en lugares frescos, descansos periodicos ▲Inspeccionar bien el Sitio Trabajo, no interferir en el habitad de los animales, realizar inspección visual.
Alistamiento de herramienta y equipo	Físico ☑ Psicosocial ☐ / Químico ☐ Biomecánico ☐ / Biológico ☑ Ambiental ☐ / Mecánico ☐ Otro	▲Insolación, Fatiga, deshidratación, agotamiento Físico y mental. ▲Intoxicación, dolor cabeza, Fiebre	▲Aplicar bloqueador en la Piel, uso de EPP (cotechon, camisa manga larga) Tener punto hidratación en lugares frescos, descansos periodicos. ▲Inspeccionar bien el Sitio Trabajo, no interferir habitad de los animales, Verificar existencia animales ponzoñosos.
Locativo	▲Caidas, Fracturas, heridas en la piel, esguinces, Golpes		▲Verificar obstaculos en las Vias de acceso, siempre que llevemos una carga mirar hacia el Frente

ORIGINAL

Powered by CamScanner

Aplicacion Soldadura en el Marco de las Puertas de las compuertas, alrededor de las Soldadas	Físico ☑ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☑ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro	▲ Inhalación, fatiga, deshidratación, agotamiento Físico y mental ▲ intoxicación, dolor de cabeza, Fatiga	▲ Aplicar bloqueador en la Piel, uso de EPP (gafas, camisa manga larga) Tener Punto hidratación en lugar Fresco, descansos Periodicos ▲ Inspeccionar bien el sitio Trabajo, no interferir en el habitat de los animales, Verificar existencia animales ponzoñosos ▲ Realizar ejercicios estiramiento muscular, no adoptar la misma posicion durante largas Jornadas de Trabajo, realizar descansos Periodicos Semanal, realizar charlas sobre higiene postural.
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☑ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro	▲ Posturas Prolongadas movimiento repetitivo	
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro	▲ Lesiones musculo esqueleticas de 1 grado, infartos, electrocucion	▲ Inspeccionar los equipos antes de su uso, Verificar el estado de los extensiones, uso de EPP adecuados para la tarea, realizar Permiso de Trabajo en caliente, diligenciar Formato ATS. ▲ Realizar inspección Preoperacional a las herramientas manuales antes de usarlas, diligenciar Formato ATS. uso de EPP (guantes, Gafas, camisa manga larga), no utilizar Herramientas hechizas
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro	▲ Proyección o caida material, manejo inadecuado Herramientas defectuosas o en mal estado	
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ condiciones desorden	▲ heridas, Perdida Extremidad	Acatar las ordenes dadas por el Personal seguridad

EVALUACIÓN DEL RIESGO
¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?
☑ Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
☐ No, continue con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?
☐ Si, procedo con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
1. Pedro Nel Montero	
2. Pedro Jose Garcia	
3. Jorge Luis Bonos	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Nombre y Cédula del Responsable SST	**Firma**
Sandra Bernadet CC. 47.436.085	

ORIGINAL

Powered by CamScanner

EPC energy

FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

GESTION DE HSEQ

Version 2 | Fecha 23/03/2021

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Empresa: FUERZA AEROESPACIAL	Ciudad: Marandua-Vichada
Area/Proceso: CTO: 085-00-COFAC-BACOF	Ubicación donde se realiza el trabajo: BASE AEREA
Fecha de realización del Trabajo: 8 al 10 marzo	Lugar de Trabajo: Rancho Tropa
Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 Am	Hora de Finalización (a.m./p.m.):

Descripción de la tarea a realizar: impermeabilizacion de la caldera rancho Tropas, Aplicacion Pintura cerchas Cubierta

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA ☑ ESPACIO CONFINADO ☐ CALIENTE ☑

ENERGIA PELIGROSAS ☐ OTRO, CUAL?

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	*	*Indique cada uno de los herramientos a utilizar.*
Manuales	✓	brochas, espatola, Cepillo
Eléctricas	✓	Polidora
Neumáticas		
Hidráulicas		
Contracaidas		
Mecánicas		
Obras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Que tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	5 metros
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Sendero,
¿Se han establecido los puntos de anclaje?, ¿dónde?	Linea de Vida
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?. Indique	5 metros
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Andamios, Arnes
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Gafas, Guantes, Casco, Careta
¿Cuantos trabajadores se requieren?	3
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pintura, Cemento
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	SI
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	10- SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Locativo, electrico, mecanico, alturas, Quimico, Biomecanico

Pasos detallados de la tarea	Peligros	Consecuencias	Controles Requeridos
Ingreso e Inspeccion a Sitio Trabajo	Físico ☑ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☑ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro	Insolacion, Fatiga deshidratacion, agotamiento Fisico y mental. Intoxicacion, dolor cabeza, Fiebre	Aplicar bloqueador en la piel, uso sombrero, camisa manga larga, Tener punto hidratacion en lugares frescos, descansos periodicos. Inspeccionar bien el sitio trabajo, no interferir en el habitad de los animales
Alistamiento de herramienta y equipo	Físico ☑ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☑ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro Locativo	Insolacion, Fatiga deshidratacion, agotamiento Fisico y mental. Intoxicacion, dolor cabeza, Fiebre. A-heridas-piel, caidas, Fracturas, esguinces, Golpes	Aplicar bloqueador en la piel, uso sombrero, camisa manga larga, Tener punto hidratacion en lugares frescos, descansos periodicos. Inspeccionar bien el Sitio Trabajo, no interferir en el habitad de los animales. Verificar la existencia de cualquier tipo obstaculo o desnivel con el fin de evitarlos, utilizar calzado antideslizante, Siempre Mirar hacia el frente.

ORIGINAL

Powered by CamScanner

Impermeabilizacion de la Calderoi rancho Tropas	Físico ✓ Psicosocial ☐ Químico ✓ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro	▲ Insolacion, fatiga, deshidratacion, agotamiento Fisico y mental ▲ Irritacion ojos, dermatitis, alteracion respiratorias, caida	▲ Aplicar bloqueador en la piel antes iniciar actividades, uso de EPP (camisa manga larga, capuchon) Tener punto hidratacion, realizar descansos en lugares frescos ▲ Ventilacion en el area, uso de protector respiratorio, Guantes, Gafas, realizar pausas activas.
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ✓ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro Alturas	▲ Perdida honra, lesiones mayores, caidas diferente nivel, invalidez	▲ Emitir Permiso Trabajo en alturas, INSPECCION ARNES, Lineas vida, dispositivos AR, verificar que el Personal use EPP Permanecer siempre anclado a un punto fijo de la estructura, andamios, el Personal debe estar Certificado y entrenado, Toda herramienta debe estar amarrada
Aplicacion Pintura Cerchas Cubierta rancho Tropas	Físico ✓ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro	▲ Insolacion, fatiga, deshidratacion, agotamiento fisico y mental	▲ Aplicar bloqueador en la piel antes de iniciar actividades, uso de EPP (camisa manga larga, capuchon) Tener punto de hidratacion,
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ✓ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro	▲ Irritacion ojos, alteraciones respiratorias	▲ Ventilacion en el area, uso de Protector respiratorio, Guantes, Gafas, realizar Pausas activas
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Alturas	▲ Perdida honra, lesiones mayores, invalidez	▲ Emitir Permiso Trabajo en alturas, inspeccion equipos de alturas, inspeccion andamios, escalera, Linea vida, Verificar que el Personal use los EPP adecuados (arnes cuerpo entero, bolas seguridad, Guantes) Permanecer Siempre anclado a un punto fijo de la estructura, andamios, Supervision Permanente 100%, Toda herramienta o equipo deben estar amarada mediante cuerda el personal que esta en alturas debe estar Certificado y entrenado.
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ✓ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro		

EVALUACION DEL RIESGO
¿Es probable, probable o casi seguro que ocurra un incidente?
✓ Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro *proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?*
☐ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
1. Pedro Nel Quintero	
2. Pedro Jose Garcia	
3. Jorge Luis Baños	
4	
5	
6	
7	
8	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Nombre y Cédula del Responsable SST	**Firma**
Sandra Bermudez CC. 47.436.085.	Sandra B

ORIGINAL

Powered by CamScanner

EPC energy

FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

GESTION DE HSEQ

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Empresa: FUERZA AEROESPACIAL	Ciudad: Marandua-Vichada
Área/Proceso: CTO: 085-00-COFAC-BACOF	Ubicación donde se realiza el trabajo: BASE AEREA
Fecha de realización del Trabajo: 11 marzo al 16 marzo	Lugar de Trabajo: Alojamiento Soldados
Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 Am	Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 Pm

Descripción de la tarea a realizar: Desistalar e instalar orinales, cambio de llaves de lavamanos

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA ☐ ESPACIO CONFINADO ☐ CALIENTE ☐

ENERGIA PELIGROSAS ☐ OTRO, CUAL?

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	X	Indique cada uno de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	Taladro, Cebeta, Pecorte
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Contracaídas		
Mecanicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Pasillos, Senderos
¿Se han establecido los puntos de anclaje?, ¿dónde?	NA
¿Se han realizado los calculos de la distancia de caída? Indique	NA
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	NA
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Goantes, Gafas, Casco
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	lavamanos, llaves, Orinales
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Biomecanico, Locativo, Condiciones de Seguridad

Pasos detallados de la tarea	Peligros	Consecuencias	Controles Requeridos
Ingreso e inspeccion a Sitio Trabajo	Físico ☑ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☑ Accidente ☐ Mecánico ☐ Otro	▲ Insolación, Fatiga, deshidratación, Agotamiento Físico y mental. ▲ Intoxicación, dolor cabeza Fiebre	▲ Aplicar bloqueador en la Piel, uso de EPP (camisa manga larga, capuchón, gafas) Tener punto de hidratación en sitios frescos, realizar descansos periodicos. ▲ Inspeccionar bien el Sitio Trabajo. no interferir en el habitad de los animales, lavado manos.
Alistamiento de herramienta y equipo	Físico ☑ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☑ Accidente ☐ Mecánico ☐ Otro Condiciones Seguridad	▲ Insolación. Fatiga, deshidratación, Agotamiento Físico y mental. ▲ Intoxicación, dolor cabeza, Fiebre. ▲ heridas, Perdida humana	▲ Aplicar bloqueador en la piel, uso de camisa manga larga, capuchón, tener punto hidratación en sitios frescos, realizar descansos periodicos ▲ Inspeccionar bien el Sitio Trabajo. no interferir en el habitad de los animales, lavado manos antes consumir alimentos. Verificar la existencia de animales ponzoñosos. ▲ Acatar las recomendaciones que nos da el Personal de Seguridad.

ORIGINAL

Powered by CamScanner

Desistalar e instalar ornales y naves de lavamanos	Físico ☑ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☑ Otro	Amputación, fatiga, deshidratación, agotamiento físico y mental Atrapamiento, laceraciones, heridas en la piel, cuerpo extraño en los ojos	Apticar bloqueador antes de iniciar labores, uso de EPP (camisa manga larga, capuchón) Tener punto de hidratación, realizar descansos en lugares frescos. Realizar inspección a los equipos, diligenciar Formato MR, uso de EPP (Gafas, botas, casco) No utilizar equipos defectuosos o en mal estado.
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☑ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro	Intoxicación, dolor cabeza, fiebre	Mantener el lugar de trabajo, No interferir en el habitat de los animales realizar inspección visual, y identificar la existencia de animales peligrosos y utilizar uso de EPP (camisa manga larga, botas Seguridad, Guantes, Gafas) lavado manos antes y después consumir alimentos.
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☑ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro	Lesiones osteomusculares (Golpes, lumbalgias, esguinces, fracturas)	Realizar ejercicios de calentamiento muscular partes del cuerpo que se van a trabajar directamente en el trabajo, Mantener la misma posición durante largas Jornadas Trabajo, realizar descansos periódicos
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro Locativo	Caídas al mismo nivel, heridas, Traumas	Realizar Jornadas de orden y aseo, Mantener el área organizada, señalizar los sitios de acceso y áreas de trabajo en horas de riesgo, mantener las áreas de trabajo despejadas, ordenadas y limpias, usar calzado que le brinde estabilidad con suela antideslizante, evitar distracciones mientras camina,
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro		
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro condiciones de seguridad	Heridos, Perdida humana	Acatar las recomendaciones que rinda el Personal de Seguridad de las Fuerzas militares

EVALUACION DEL RIESGO
¿Es posible, probable o casi seguro que ocurra un incidente?
☑ Si, detengase y no proceda con la tarea. Avance con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta
☐ No, continuar con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?
☑ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
1. Pedro Nel Quintero Tarelo	
2. Jorge Luis Baros Peñaloza	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Nombre y Cédula del Responsable SST	**Firma**
Sandra Bermúdez CC. 47.436.085	Sandra B.

ORIGINAL

Powered by CamScanner

EPC energy	FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Código Documento: EPC-FR-GH(SG)-017
		Versión 2 / Fecha 12/10/2021
	GESTION DE HSEQ	Página 1 de 3

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Empresa: FUERZA AEROESPACIAL	Ciudad: Marandua-Vichada
Área/Proceso: CTO: 085-00-COFAC-BACOF	Ubicación donde se realiza el trabajo: BASE AEREA
Fecha de realización del Trabajo: 11 marzo al 16 marzo	Lugar de Trabajo: Rancho Tropa
Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 AM	Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 Pm

Descripción de la tarea a realizar: Aplicación de Pintura cerchas cobierta rancho tropas

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA ☑ ESPACIO CONFINADO ☐ CALIENTE ☐
ENERGIA PELIGROSAS ☐ OTRO, CUAL?

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	*	Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	✓	Brochas, espatula, cepillo
Electricas		
Neumáticas		
Hidraulicas		
Contracaidas		
Mecanicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	1.50 metros, 4 metros
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Senderos
¿Se han establecido los puntos de anclaje?, ¿dónde?	Andamios
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída? Indique	1.50 metros, 4 metros
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Andamios, Escalera
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Casco, Guantes, Gafas
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pintura
¿Existen huyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbalosa, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Biomecánico, Químico, Locativo, condiciones de Seguridad

Pasos detallados de la tarea	Peligros	Consecuencias	Controles Requeridos
Ingreso e inspección a Sitio Trabajo	Físico ☑ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☑ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro	▲ Insolación, Fatiga, deshidratación, Agotamiento Físico y mental ▲ Intoxicación, dolor cabeza, Fiebre	▲ Aplicar bloqueador en la Piel, uso capuchon, camisa manga larga, Tener Punto hidratación en labores Frescos, realizar descansos Periodicos ▲ Inspeccionar bien el Sitio Trabajo NO interferir en el habitat de los animales
Alistamiento de Herramienta y equipo	Físico ☑ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☑ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro	▲ Insolación, Fatiga, deshidratación, agotamiento Físico y mental. ▲ Intoxicación, dolor Cabeza, Fiebre ▲ Heridas, Perdida humor	▲ Aplicar bloqueador en la Piel, uso capuchon, camisa manga larga Tener Punto hidratación en labores Frescos ▲ Inspección Visual antes de iniciar labores y Verificar la Existencia de animales Ponzoñosos, no interferir en el habitat de los animales. ▲ Acatar las recomendaciones, que nos da el personal de Seguridad.

condiciones Seguridad

ORIGINAL

Powered by CamScanner

Aplicación de Pintag en cerchas cobierta rancho Tropas	Físico ✓ Psicosocial ☐ Químico ✓ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro	▲Insolación, Fatiga, deshidratación, Agotamiento Físico y mental ▲Irritación en los OJOS, Alteraciones respiratorias	▲Antes trabajador en la fichas de iniciar actividades, uso de EPP (gafas, Camisa manga larga) Tener Punto de hidratación en labores Frescos, Pausas activas. ▲buena Ventilación en el area, uso Protector respiratorio, Gafas, Guantes, realizar Pausas activas
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ✓ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro	▲ lesiones osteomusculares, Lumbalgia, espasmos musculares, dolores de espalda y cintura	Realizar ejercicios de calentamiento Musculares, Partes del cuerpo que se Usen involucrados directamente en el trabajo realizar descansos Periodicos, utilizar posiciones adecuadas para el levantamiento de cargas excesivas
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro Alturas	▲ Perdida Memoria, lesiones musculares, inestabilidad	▲ Emitir Permiso trabajo en alturas, inspeccion andamios, escaleras, Verificar que el personal use sus EPP adecuados a la Tarea, toda herramienta debe estar amarrada mediante una cuerda, el Personal que esta en alturas debe estar certificado y entrenado, diligenciar formato ATS.
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro		
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Condiciones Seguridad	Asaltos y atentados de orden Publico	Acatar las recomendaciones que nos da el personal de Seguridad de las Fuerzas militares.
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro	Intoxicación, dolor Cabeza, Fiebre	Inspeccionar bien el Sitio de trabajo, no interferir en el habitad de los animales, realizar inspección Visual y Verificar la existencia de animales ponzoñosos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o seguro que ocurra un incidente?

☑ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☐ No, continue con la tarea con precaución, implemente los controles adicionales

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☐ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
1. Pedro Nel Quintero	
2. Pedro Jose Garcia	
3. Jorge Luis Baños	
4. Keimer Prado	Keimer Prado
5. Brayan Hellera	Brayan Herrera
6. Nestor Gonzalez	Nestor Gonzalez
7.	
8.	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Nombre y Cédula del Responsable SST Sandra Bermudez CC. 47.436.086.	Firma Sandra B.

ORIGINAL

Powered by CamScanner

EPC energy	FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Codigo Documento: EPC-HSEQ-FO-017
		Versión 2 / Fecha: 22/07/2021
	GESTION DE HSEQ	Página 1 de 2

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Empresa: FUERZA AEROESPACIAL	Ciudad: Marandua-Vichada
Área/Proceso: CTO: 085-00-COFAC-BACOF	Ubicación donde se realiza el trabajo: BASE AEREA
Fecha de realización del Trabajo: 15 marzo Al 17 marzo	Lugar de Trabajo: Rancho Tropas
Hora de Inicio (a.m./p.m.): 9:00 Am	Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 Pm
Descripción de la tarea a realizar: Demolicion de Piso manual de cocina rancho de Tropas	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA ☐ ESPACIO CONFINADO ☐ CALIENTE ☐
ENERGIA PELIGROSAS ☐ OTRO, CUAL? Quimico

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	X	*Indique cada una de las herramientas a utilizar.*
Manuales	X	Barra, Porra
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Contraçadas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	A nivel
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Pasillos
¿Se han establecido los puntos de anclaje?, ¿dónde?	NA
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?. Indique	NA
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	NA
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Topabocas, Botas, casco
¿Cuántos trabajadores se requieren?	3
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Barra, Porra
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	Si
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Locativo, Quimico, Biomecanico, mecánico

Pasos detallados de la tarea	Peligros	Consecuencias	Controles Requeridos
Ingreso e inspección a Sitio Trabajo	Físico ☑ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☑ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro	▲ insolación, fatiga, deshidratación, golpe calor, desmayo y mental ▲ intoxicación, dolor cabeza, fiebre	▲ Aplicar bloqueador antes de iniciar actividades, uso de EPP (camisa manga larga, capuchon, botas) Tener punto hidratacion en labores frescos, realizar descansos periodicos. ▲ inspeccionar bien el Sitio de Trabajo, no interferir en el habitad de los animales, realizar inspeccion visual y tactica, la existencia de animales Ponzoñosos y toxicos, uso de EPP (camisa manga larga botas de seguridad, gafas, tapabocas) lavado manos antes de consumir alimentos.
Alistamiento de herramienta y equipo	Físico ☑ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☑ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro Locativo	▲ caidas al mismo nivel, heridas, fracturas	▲ mantener las areas de Trabajo despejadas, ordenadas y limpias, libres de agua o cualquier Sustancia o elemento que pueda alterar la superficie de Trabajo (residuos, lipsidos, herramienta Trabajo, cables, Etc superficies mojadas y/o resbalosas, irregulares e inestables.

ORIGINAL

Powered by CamScanner

Demolición de Piso manual Cocina rancho de Tropas	Físico ✓ Psicosocial Químico Biomecánico Biológico ✓ Ambiental Mecánico Otro	▲Violencia, Tortura, discriminación, maltrato Físico y mental. ▲Intoxicación, dolor cabeza, Fiebre	▲Aplicar bloqueador antes de iniciar actividades, uso de EPP (camisa manga larga, capuchon, Gafas) Tener Punto hidratación en lugares Trocha, realizar descanso periodicos. ▲Inspeccionar bien el sitio de Trabajo, no interferir en el habitad de los animales ponzoñosos y utilizar, uso de EPP (camisa manga larga, botas seguridad, Gantes, Gafas, lavado manos antes de consumir alimentos.
	Físico Psicosocial Químico Biomecánico Biológico Ambiental Mecánico Otro	▲lesiones Osteo-musculares, lumbalgia, espasmos musculares	▲Realizar ejercicios de estiramiento muscular, pausas activas del cuerpo que se vayan implementar directamente en el Trabajo, No adoptar la misma Posicion durante largas Jornadas de trabajo, utilice ayudas mecanicas para Transportar Objetos Grandes y Pesados.
	Físico Psicosocial Químico Biomecánico Biológico Ambiental Mecánico ✓ Locativo	▲Caidas al mismo nivel, heridas, Traumatismo, esguinces	▲Mantener las areas de Trabajo despejadas, Ordenadas, Limpias, libres de cualquier Sustancia o elemento que Pueda alterar la superficie de Trabajo (Resbalosas, Liquidos, herramientas Trabajo, cables, evite distracciones mientras camina, evite obstaculizar su campo Visual, cuando cargue materiales, que cuando que le brinde estabilidad.
	Físico Psicosocial Químico Biomecánico Biológico ✓ Ambiental Mecánico ✓ Mecánico	Machucon, cortaduras, heridas en la Piel, cuerpo, Extraño en los ojos	▲Realizar inspeccion preoperacional a las herramientas manuales antes de usarlas, diligenciar Formato ATS, uso de EPP (Gantes, Gafas, casco, camisa manga larga) no utilizar herramientas hechizas
	Físico ✓ Psicosocial Químico Biomecánico Biológico Ambiental Mecánico Otro	Irritacion en ojos, dermatitis, alteraciones Respiratorias (Rinitis, bronquitis) altera-ciones neurologicas	▲Ventilacion en el area, uso de Protector respiratorio, Gantes, Gafas, casco) realizar Pausas activas

EVALUACION DEL RIESGO
¿Es posible, probable o casi seguro que ocurra un incidente?
✓ Si, detenerse y no proceda con la tarea. Alerte con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta
☐ No, continue con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?
☐ Si, proceda con la tarea
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
1. Keimer Santiago Prado	Keimer Prado
2. NESTOR GONZALEZ	NESTOR G
3. Brayan David Hellera	Brayan Hellera
4. Pedro José Garcia	
5. pedro Quintero	
6.	
7.	
8.	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Nombre y Cédula del Responsable SST	**Firma**
Sandra Bermudez CC. 47.436.085	Sandra B

ORIGINAL

Powered by CamScanner

EPC energy	FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Código Documento: EPC-HS-GHSEQ-017
		Versión 2 / Fecha: 12/10/2021
	GESTION DE HSEQ	Página 1 de 1

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Empresa: FUERZA AEROESPACIAL	Ciudad: Marandua-Vichada
Área/Proceso: CTO: 085-00-COFAC-0ACOF	Ubicación donde se realiza el trabajo: BASE AEREA
Fecha de realización del Trabajo: 17-Marzo-2024	Lugar de Trabajo: Alistamiento Soldados
Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 Am	Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 Pm
Descripción de la tarea a realizar: instalacion de lamparas alojamientos Soldados	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☑	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☑
ENERGIA PELIGROSAS	☐	OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	x	*Indique cada una de las herramientas a utilizar.*
Manuales		
Eléctricas	x	Perforadora (NA)
Neumáticas		
Hidráulicas		
Contracaidas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	3.20 metros
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Pasillos
¿Se han establecido los puntos de anclaje?, ¿dónde?	Andamios
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?. Indique	3 metros
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Arnes
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Casco, Guantes, Gafas
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	NA
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	NO
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Alturas, Biomecanico,

Pasos detallados de la tarea	Peligros	Consecuencias	Controles Requeridos
Ingreso e inspeccion a Sitio de Trabajo	Físico ☑ Psicosocial ☐ / Químico ☐ Biomecánico ☐ / Biológico ☑ Ambiental ☐ / Mecánico ☐ Otro	▲ insolacion, Fatiga, deshidratacion, agotamiento Fisico y mental ▲ intoxicacion, dolor cabeza	▲ Aplicar bloqueador antes de iniciar labores, uso de EPP (camisa manga larga, capuchon, Gafas) Tener Punto hidratacion. ▲ Inspeccion Visual y Verificar la existencia de animales ponzoñosos
Alistamiento de herramienta y equipo	Físico ☑ Psicosocial ☐ / Químico ☐ Biomecánico ☐ / Biológico ☑ Ambiental ☐ / Mecánico ☐ Otro	▲ insolacion, Fatiga, deshidratacion, agotamiento Fisico y mental ▲ intoxicacion, dolor cabeza	▲ Aplicar bloqueador antes de iniciar labores, uso de EPP (camisa manga larga, capuchon) Tener Punto hidratacion. ▲ inspeccion Visual y Verificar existencia animales ponzoñosos

Powered by CamScanner

Instalación de Lamparas alojamientos Soldados	Físico ☑ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☑ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro	▲ Insolación, fatiga, deshidratación, agotamiento físico y mental ▲ intoxicación, dolor cabeza, Fiebre	▲ Aplicar bloqueador en la piel, uso de EPP (camisa manga larga), gorra, casco, Tener Punto hidratación, ▲ hacer inspección Visual, Verificar la existencia de animales ponzoñosos y ofidios
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☑ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro	▲ lesiones osteo musculares, lumbalgias, espasmos musculares	▲ realizar Ejercicios de estiramiento muscular Parte del cuerpo que van involucradas directamente en el Trabajo, no adoptar la misma posición durante largas Jornadas de trabajo.
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Alturas	Perdida Humana, lesiones musculares, Invalidez	▲ Emitir Permiso Trabajo en alturas, inspección andamios, Verificar Que el Personal use sus EPP adecuados, El Personal debe estar certificado
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro		y entrenado, inspección de arnés y Líneas de Vida, diligenciamiento de ATS, Todo herramiento debe estar avalado mediante una Cuadra
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Condiciones Seguridad	Asaltos y atentados de orden Público	Acatar las recomendaciones que nos da el personal de Seguridad de los Fuertes militares
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Electrico	Lesiones mortales, Afecta Sistema Nervioso central, Paro cardiaco, Quemaduras 1 2 3 Grado	▲ inspeccionar los equipos antes de su uso, Verificar las extensiones no estén enmendadas o Pelados y Verificar Tomacorrientes Esp estén en buen estado y uso de EPP adecuados Para la Tarea.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es probable o cabe esperar que ocurra un incidente?

☑ Si, detenga el trabajo y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☐ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
1. Pedro Nel Quintero Farelo	
2. Jorge Luis Baños Peñaloza	
3. Pedro Jose Garcias	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Nombre y Cédula del Responsable SST	**Firma**
Sandra Bermudez CC. 47.436.085	Sandra B.

ORIGINAL

Powered by CamScanner

EPC energy	FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Código Documento: EPC-49-GHSEQ-017	
		Versión 2	Fecha: 12/10/2021
	GESTION DE HSEQ	Página 1 de 3	

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Empresa: FUERZA AEROESPACIAL	Ciudad: Marandua-Vichada
Área/Proceso: CTO: 085 00-COFAC-BACOF	Ubicación donde se realiza el trabajo: BASE AEREA
Fecha de realización del Trabajo: 18 Marto- Co marto	Lugar de Trabajo: Alojamientos Soldados
Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 AM	Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 Pm

Descripción de la tarea a realizar:
instalacion de lamparas alojamientos Soldados

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA ☑ ESPACIO CONFINADO ☐ CALIENTE ☐
ENERGIA PELIGROSAS ☐ OTRO, CUAL?

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	X	*Indique cada una de las herramientos a utilizar.*
Manuales	X	destornillador, metro, cortafrio, sebacta
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Contratadas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	3.20 metros
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Pasillos
¿Se han establecido los puntos de anclaje?, ¿dónde?	Andamios
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?. Indique	3 metros
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Arnes
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Casco, Guantes, Gafas
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	NA
¿Existen hoyos o pretiles debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	NO
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbalosa, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Alturas, Biomecanica

Pasos detallados de la tarea	Peligros		Consecuencias	Controles Requeridos
Ingreso e inspección a Sitio de Trabajo	Físico ☐ Químico ☐ Biológico ☑ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro	Psicosocial ☐ Biomecánico ☐	▲Insolación, Fatiga, deshidratación, agotamiento Físico y mental ▲Intoxicación y dolor cabeza	▲Aplicar bloqueador antes de iniciar labores, uso de epp (camisa manga larga capuchon) Tener Punto de hidratación ▲realizar inspección diaria y Verificar la existencia de animales ponzoñosos y Ofidicos.
Alistamiento de herramienta y EQUIPO	Físico ☑ Químico ☐ Biológico ☑ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro	Psicosocial ☐ Biomecánico ☐	▲Insolacion, Fatiga, deshidratacion, agotamiento Fisico y mental	▲Aplicar bloqueador antes de iniciar labores, uso de epp (camisa manga larga capuchon) Tener Punto hidratación.

ORIGINAL

Powered by CamScanner

instalacion de Lamparas alargmientos Soldados	✓	▲Infección, Fatiga, deshidratacion, maltratamiento Fisico y mental. ▲Intoxicacion, dolor cabeza, Fiebre	▲Aplicar bloqueador en la piel, uso de EPP (camisa manga larga, capuchon) Tener Punto de Hidratación. ▲Hacer inspeccion visual, Verificar la existencia de animales Ponzoñosos y Toxicos.
	✓	▲Lesiones Osteomusculares, lumbalgias, espasmos musculares	▲Realizar Ejercicios de estiramiento muscular Partes del cuerpo que se Vean involucrados directamente en el Trabajo, no adoptar la misma Posicion durante largos periodos de Trabajo
	Alturas	Perdida humana lesiones musculares, invalidez	▲Emitir Permiso Trabajo Alturas diferenciamiento ATS, inspeccion Arnes y Linea de Vida, Verificar que el Personal este Certificado y entrenado, Toda herramienta debe estar asegurada mediante una cuerda, inspeccion de andamios Verificar que el Personal use sus EPP adecuados para la Tarea
	Electrico	lesiones mortales, afecta el Sistema nervioso central, Paro cardiaco, Quemaduras 1 y 2°	▲Inspeccionar los equipos antes de su uso, Verificar las extensiones, no esten Pinadas y enredadas, Verificar conexiones que esten en buen estado y uso de EPP adecuados para la Tarea.
	Contagio Sexual	Muertes y alertas de Orden Publico muertes.	▲Acatar las recomendaciones que nos da el Personal de seguridad de las Fuerzas militares

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o inminente que el daño se materialice?

✓ Si, debo aplicar los controles definidos para el cumplimiento de esta tarea, seguir el paso a paso, revisar controles y responda la siguiente pregunta

No, considero que los controles implementados son suficientes y eficaces

¿Es seguro proceder a ejecutar la tarea con los controles diligenciados?

Si, procedo con la tarea

No, considero que requiero tomar medidas adicionales

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Jorge Bazos Pedro Quintero	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma

Nombre y Cedula del Responsable SST	Firma
Sandra Bermúdez CC. 47.436.085	Sandra B.

Powered by CamScanner

EPC energy

FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Codigo Documento: EPC-FR-GHSEQ-017 | Version 2 | Fecha 12/10/2021 | Pagina 1 de 1

GESTION DE HSEQ

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Empresa: FUERZA AEROESPACIAL | Ciudad: Marandua-Vichada

Area/ Proceso: CTO: 085-00-COFAC-BACOF | Ubicación donde se realiza el trabajo: BASE AEREA

Fecha de realización del Trabajo: 18 marzo al 20 marzo | Lugar de Trabajo: Rancho Tropas

Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 Am | Hora de Finalización (a.m./p.m.): 8:00 Pm

Descripción de la tarea a realizar:
Demolicion de piso manual de cocina rancho Tropas y instalacion de piso

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA ☐ | ESPACIO CONFINADO ☐ | CALIENTE ☐

ENERGIA PELIGROSAS ☐ | OTRO, CUAL? Quimico, Biomecánico, mecánico

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	X	Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	x	Pona. Pica
Electricas		
Neumaticas		
Hidraulicas		
Combustibles		
Mecanicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	A nivel
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Pasillos
¿Se han establecido los puntos de anclaje?, ¿dónde?	NA
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?, Indique	NA
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridas?	Tapabocas, GOFAS, CASCO
¿Cuáles son las verificaciones de protección requeridas?	3
¿Cuántos trabajadores se requieren?	Pona, Pica
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	ND
¿Existen huyos o grietas debajo del área de trabajo?	(SI) No
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbalosa, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc..)	Locativo, Quimico, biomecánico, mecánico

Pasos detallados de la tarea	Peligros	Consecuencias	Controles Requeridos
INGRESO E INSPECCION AL SITIO TRABAJO	Físico ☑ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Ambiental ☑ Mecánico ☐ Otro	▲Insolación, fatiga, deshidratación, desgaste físico y mental. ▲Intoxicación, dolor cabeza, fiebre	▲Aplicar bloqueador antes de iniciar actividades, uso de EPP (camisa manga larga, capación Gafas) Tener Punto hidratacion en lugares frescos, realizar descansos periodicos ▲Inspeccionar bien el Sitio Trabajo, realizar inspeccion visual y verificar la existencia de animales ponzoñosos y ofidicos
ALISTAMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	Físico ☑ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Ambiental ☑ Mecánico ☐ Otro Locativo	▲Insolación, fatiga, deshidratación, desgaste físico y mental ▲Intoxicación, dolor cabeza, Fiebre	▲Aplicar bloqueador antes de iniciar actividades, uso de epp (camisa manga larga, capación, Gafas) Tener Punto de hidratación en lugares frescos. ▲Inspeccionar bien Sitio Trabajo, realizar inspeccion visual y verificar la existencia de animales ponzoñosos y ofidicos. ▲mantenga las areas de Trabajo despejadas, ordenadas y limpias, libre de cualquier sustancia o elemento que pueda alterar la

▲caidas al mismo nivel, heridas, Fracturas

Powered by CamScanner

Demolición de Piso manual Cocina rancho de Tropas	Físico ✓ Locativo ☐ Biológico ☑ Mecánico ☐ Químico ☐ Ambiental ☐ Otro ☐	▲ insolación, fatiga deshidratación, agotamiento físico y mental ▲ intoxicación, dolor cabeza, fiebre	▲ Aplicar bloqueador antes de iniciar actividades, uso de EPP (camisa manga larga, capuchon, gafas) Tener Punto hidratación en lugares frescos) descansos periodicos ▲ Inspeccionar bien el Sitio Trabajo, hacer inspección visual y verificar la existencia de animales ponzoñosos y Ofidicos.
	Físico ☐ Locativo ☐ Biológico ☑ Mecánico ☐ Químico ☑ Ambiental ☐ Otro ☐	▲ lesiones osteo-musculares, lumbalgias, esguinces musculares	▲ Realizar ejercicios de estiramiento muscular, partes del cuerpo que se van inducridos directamente en el Trabajo. NO adoptar la misma posición durante largas jornadas de Trabajo, utilizar ayudas mecanicas para Transportar objetos grandes y pesados ▲ mantener las areas de Trabajo despejadas, ordenadas, limpias, libres de cualquier Sustancia o elemento que pueda alterar la Superficie que pueda alterar la Superficie de Trabajo (residuos, liquidos, herramientas Trabajo, cables, evite distracciones mentales caminar, evite obstaculizar su campo visual) cuando cargue materiales, use calzado que le brinde estabilidad.
	Físico ☐ Locativo ☐ Biológico ☐ Mecánico ☐ Químico ☐ Ambiental ☐ Otro ☐		
	Físico ☐ Locativo ☐ Biológico ☐ Mecánico ☑ Químico ☐ Ambiental ☐ Otro ☐	▲ maltrato, cortadas, heridas en la piel, cuerpo extraño en los ojos	▲ Realizar inspección preoperacional de las herramientas manuales antes de usarlas, diligenciar Formato ATS, uso de EPP (Guantes, Gafas, casco, camisa manga larga) no utilizar herramientas hechizas o en mal estado, rotación del Personal.
	Físico ☐ Locativo ☐ Biológico ☐ Mecánico ☐ Químico ☑ Ambiental ☐ Otro ☐	Irritación en los ojos, dermatitis, afecciones respiratorias	▲ Ventilación en el area, uso Protector respiratorio, uso EPP (Guantes, Gafas, casco) realizar pausas activas

EVALUACION DEL RIESGO
¿Es probable, probable o casi segura que ocurra un incidente?
✓ Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
☐ No, continue con la tarea con precaución, implementando los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?
☐ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
1. Nestor Gonzalez Cabezas	Keimer Prado NESTOR G
2. Keimer Santiago Pedro Hernandez	Keimer Prado
3. Brayan Herrera Baras	Brayan Herrera
4. Pedro Garcia	FZ Cc. Brayan Herrera
5.	
6.	
7.	
8.	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Nombre y Cédula del Responsable SST	Firma
Sandra Bermudez CC. 47.436.085.	Sandra B

ORIGINAL

Powered by CamScanner

EPC energy	FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Código Documento: EPC-FR-CHSEQ-017
		Versión 1 / Fecha 12/10/2021
	GESTION DE HSEQ	Página 1 de 1

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Empresa: FUERZA AEROESPACIAL	Ciudad: Marandua-Vichada
Área/Proceso: CTO: 085 00-COFAC-BACOF	Ubicación donde se realiza el trabajo: BASE AEREA
Fecha de realización del Trabajo: 20 Marzo-21 marzo	Lugar de Trabajo: cocina rancho TROPA
Hora de Inicio (a.m./p.m.): 1:50 PM	Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la Tarea a realizar: instalacion de Tableta de Piso cocina rancho TROPA	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	✓
ENERGIA PELIGROSAS	☐	OTRO, ¿CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	✓	Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	x	llana, Chipote, Palustre, Pala, carretilla, metro
Electricas	/	Polidora
Neumáticas		
Hidráulicas		
Contractuales		
Mecanicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	A nivel
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Pasillos
¿Se han establecido los puntos de anclaje?, ¿dónde?	NA
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída? Indique	NA
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Tapabocas, Gafas, Casco, Guantes
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	4
¿Cuántos trabajadores se requieren?	4
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Cemento, Pegante Ceramico
¿Existen hoyos o grietas dentro del área de trabajo?	SI
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (choques, electricidad, químicos, superficie resbalosa, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Quimico, Biomecanico, mecanico, Locativo, electrico.

Pasos detallados de la tarea	Peligros	Consecuencias	Controles Requeridos
Ingreso e inspeccion al Sitio Trabajo	Físico ✓ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Eléctrico ✓ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro	▲ Intoxicación Fatiga, deshidratación, desgaramiento físico y mental. ▲ intoxicación, dolor cabeza. fiebre	▲ Aplicar hidratación antes de iniciar actividades, uso de EPP (camisa manga larga, capuchon) Tener punto hidratación en lugares frescos realizar descansos periodicos ▲ inspeccionar bien el sitio de trabajo realizar inspección visual y verificar la existencia de animales ponzoñosos y oficidos.
Alistamiento de herramienta y Equipo	Físico ✓ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Eléctrico ✓ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro Locativo	▲ Intoxicación, Fatiga, deshidratación, desgaramiento físico y mental ▲ intoxicación, dolor cabeza. Fiebre	▲ Aplicar hidratación antes de iniciar actividades, uso de EPP (camisa manga larga, capuchon) Tener punto hidratación en lugares frescos, realizar descansos periodicos. ▲ inspeccionar bien el sitio de Trabajo, realizar inspección visual y verificar la existencia de animales ponzoñosos y oficidos.
		▲ caidas al mismo nivel, heridas fracturas	▲ mantener las areas de Trabajo despejadas, Ordenadas y limpias, libres de cualquier sustancia o elemento que pueda alterar la superficie de Trabajo.

Powered by CamScanner

Nivelacion de Pisos y reparleo de la Escuadra	Fisico ☐ Psicosocial ☐ Quimico ☐ Biomecanico ☑ Biologico ☐ Ambiental ☐ Mecanico ☐ Otro:	▲lesiones osteomusculares, lumbalgias, esfuerzos musculares, dolores de espalda y cintura ▲insolacion, Fatiga deshidratacion	▲Realizar ejercicios de estiramiento muscular, partes del cuerpo que se vean involucradas directamente en el trabajo, no adoptar la misma posicion durante largas Jornadas de Trabajo, realizar descansos periodicos, utilizar ayudas Mecanicas para Transportar objetos grandes y pesados. ▲Hidratacion en lugares frescos.
Limpieza Superficie y Pega de baldosa	Fisico ☐ Psicosocial ☐ Quimico ☑ Biomecanico ☑ Biologico ☐ Ambiental ☐ Mecanico ☐ Otro:	▲Inhalacion de particulas, Irritacion en ojos, dermatitis, alteraciones respiratorias ▲lumbalgias, esfuerzos musculares, lesiones osteomusculares, dolores de espalda y cintura	▲buena Ventilacion en el area, uso de EPP (Proteccion respiratoria, Guantes, Gafas) realizar Pausas activas ▲No adoptar la misma posicion durante largas jornadas de trabajo, realizar ejercicios de estiramiento muscular, Partes del cuerpo que se vean involucradas directamente en el lugar de Trabajo utilizar ayudas mecanicas para Transportar Objetos pesados y grandes
Estampillado de Piezas con llona dentada	Fisico ☑ Psicosocial ☐ Quimico ☑ Biomecanico ☑ Biologico ☐ Ambiental ☐ Mecanico ☐ Otro:		
Corte de Socalo con Polidora	Fisico ☑ Psicosocial ☐ Quimico ☐ Biomecanico ☐ Biologico ☐ Ambiental ☐ Mecanico ☐ Otro:	▲insolacion, Fatiga, deshidratacion, agotamiento Fisico y mental	▲Aplicar bloqueador en la piel antes de iniciar actividades, uso de EPP (camisa manga larga, capuchon) tener Punto de hidratacion en lugares frescos.
	Fisico ☐ Psicosocial ☐ Quimico ☐ Biomecanico ☐ Biologico ☐ Ambiental ☐ Mecanico ☑ Otro: Mecanico	▲lacereaciones, heridas en la piel amputaciones, cuerpo extraño en los ojos	▲Realizar inspeccion preoperacional equipos, diligenciamiento ATS, Permiso trabajo en caliente, uso de EPP (careta, Guantes, casco) no utilizar herramientas en mal estado,
Embolsillado y aseo General	Fisico ☐ Psicosocial ☐ Quimico ☐ Biomecanico ☐ Biologico ☐ Ambiental ☐ Mecanico ☐ Otro: locativo	▲heridos en la piel caidas, fracturas, esguinces, golpes	▲Verificar la existencia de cualquier Tipo de obstaculo o desnivel con el Fin de evitarlos, mantener el area de trabajo despejadas, Ordenadas, libres de cualquier sustancia.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi seguro que ocurra un incidente?

☑ Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☐ No, continue con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☐ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
1. Reiner Santiago Padra H.	Reiner Prado
2. Nestor Gonzalez Cabetas	NESTOR Gonzalez
3. Brayan David herrera	Brayan Herrera
4. Pedro Nel Quintero	
5. Jorge Luis Baros	
6. Pedro Jose Garcia	
7.	
8.	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Nombre y Cédula del Responsable SST	**Firma**
Sandra Bermudez J. CC. 47.430.085	Sandra B.

ORIGINAL

Powered by CamScanner

EPC energy

FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

GESTION DE HSEQ

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Empresa: FUERZA AEROESPACIAL	Ciudad: Marandua-Vichada
Area/Proceso: CTO: 085-00 COFAC-BACOF	Ubicación donde se realiza el trabajo: BASE AEREA
Fecha de realización del Trabajo: 25 Marzo al 31 marzo	Lugar de Trabajo: Cocina rancho Tropa
Hora de inicio (a.m./p.m.): 7:00 Am	Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 Pm

Descripción de la tarea a realizar: Instalacion de Tableta de Piso cocina rancho Tropa.

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☑
ENERGIAS PELIGROSAS	☐	OTRO, CUAL?	Quimico		

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	X	Indique cada uno de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	Nara, Chipote, Palastre, Pala, carretilla, medio
Electricos	X	Polidora
Neumaticas		
Hidraulicas		
Combustion		
Mecanicas		
Otros		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Que tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	A nivel
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Pasillos
¿Se han establecido los puntos de anclaje? ¿Cuáles?	NA
¿Se ha realizado las Calculos de la distancia de caida? Indique	NA
¿Cuales son los elementos de proteccion personal requeridos?	Tapabocas, Gafas, Guantes, Casco
¿Cuales son los elementos de proteccion colectiva?	6
¿Cuantos trabajadores se requieren?	6
¿Que materiales y recursos van a utilizarse?	Cemento, Pegante Ceramico
¿Existen hojas o grietas dentro de la area de trabajo?	Si
¿Hay peligro de rodadura o tropezar alrededor del area de trabajo?	Si
¿Que otros peligros hay en el lugar de trabajo? (químicos, electricidad, químicos, suuperficie resbaladiza, superficies calientes, objetos flojos, cargas pesadas, etc.)	Quimico, Biomecanico, mecanico, Locativo, electrico

Pasos detallados de la tarea	Peligros	Consecuencias	Controles Requeridos
Ingreso e inspeccion a Sitio Trabajo	Físico ☑ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☑ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro	▲Insolacion, Fatiga, deshidratacion, desgaste fisico y mental ▲Intoxicacion, dolor cabeza, fiebre	▲Aplicar bloqueador antes de iniciar actividades, uso de EPP (camiso manga larga, capuchon, Gafas) Tener punto hidratacion en lugares fijos. ▲Inspeccionar bien el Sitio de Trabajo, realizar inspeccion visual y verificar la existencia de animales o objetos punzantes
Alistamiento de herramienta y Equipo	Físico ☑ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☑ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro Locativo	▲Insolacion, fatica, deshidratacion, desgaste fisico y mental ▲Intoxicacion, dolor cabeza, Fiebre ▲Caidas al mismo nivel, heridas, fracturas	▲Aplicar bloqueador antes de iniciar actividades, uso de EPP (camisa manga larga y capuchon, Gafas) Tener Punto hidratacion en lugares fijos ▲Inspeccionar bien el Sitio Trabajo despejado, ordenado y limpio libre de cualquier Sustancia o elemento que pueda afectar la Superficie de Trabajo

ORIGINAL

Powered by CamScanner

Nivelación de Pisos y repellado de la Escuadra	✓	Lesiones osteomusculares, lumbalgias, espasmos musculares, dolores espalda y cintura Insolación fatiga, deshidratación	Realizar ejercicios de estiramiento muscular, partes del cuerpo que se ven involucradas directamente en el trabajo, no adoptar la misma posición durante largas Jornadas de Trabajo, utilizar ayudas mecánicas Uso bloqueador, hidratación en labores Físicas.
Limpieza Superficie y Pega de baldosa	✓	Inhalación de partículas, irritación en los ojos, dermatitis, afecciones respiratorias Lesiones osteomusculares	Hacer Ventilación en el area, uso de EPP (Protector respiratorio Guantes, Gafas) realizar pausas activas No adoptar la misma posición durante largas Jornadas de Trabajo
Estampillado de Piezas con llana dentada	✓ ✓	Insolación, fatiga Inhalación partículas Lumbalgias	Bloqueador Piel, hacer hidratación, uso tapabocas, manga larga) Hacer Ventilación en el area, uso de Protector respiratorio No adoptar la misma posición durante largas Jornadas de Trabajo.
Corte de Sacalo con Polidora	✓	Inhalación de partículas Alergias, heridas Pie	Usar Protector respiratorio Inspección herramientas, uso EPP (careta, Guantes, capisa manga larga)
Embobillado y aseo General	✓ ✓	Espasmos espalda lumbalgias, dolor espalda. Insolación fatiga, deshidratación Lesiones osteomusculares, lumbalgias, espasmos musculares	No adoptar la misma posición durante largas Jornadas de Trabajo, utilizar ayudas mecanicas Uso bloqueador, capuchon, camisa manga larga, Pausa hidratación Realizar ejercicios de estiramiento muscular, no adoptar la misma posicion durante largas Jornadas de Trabajo.

EVALUACION DEL RIESGO
¿Es posible, probable o seguro que ocurra un incidente?
Si no se ejecutan las medidas de control. Alertar al trabajador encargado el paso a paso, revisar controles y responder la siguiente pregunta
No continuar con la labor con precaución, implementar los controles establecidos.
¿Es seguro proceder a iniciar en la labor con los controles establecidos?
Si, proceder con la labor
No, consultar a supervisor antes de iniciar cualquier labor.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
1. Keiner Santiago Padra	Keiner Prado
2. Nestor Contalet Caberas	Nestor Gonzalez
3. Brayan David herrera	Brayan Herrera
4. Pedro Garcia	
5. Pedro Quintero	
6. Jorge Baños	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Nombre y Cedula del Responsable SST	**Firma**
Sandra Bermudez CC. 42 436 085	Sandra

Powered by CamScanner

EPC energy

FORMATO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

GESTION DE HSEQ

Código Documento: EPC-FR-GHSEQ-017	
Version 2	Fecha: 12/10/2021
Página 1 de 1	

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Empresa: FUERZA AEROESPACIAL	Ciudad: Marandua-Vichada
Area/ Proceso: CTO: 085-00-COFAC-BACOF	Ubicación donde se realiza el trabajo: BASE AEREA
Fecha de realización del Trabajo: 26 MAYO AL 31 MARLO	Lugar de Trabajo: Alojamientos Soldados
Hora de inicio (a.m./p.m.): 7:00 Am	Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 Pm

Descripción de la tarea a realizar:
Aplicacion Pintura cerchas cubierta rancho Tropas

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☑	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIAS PELIGROSAS	☐	OTRO. CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	✓	*Indique cada uno de las herramientas a utilizar.*
Manuales	✓	Brochas, espatula, cepillo
Electricas		
Neumaticas		
Hidraulicas		
Combustion		
Mecanicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Cuán alto se encuentra el lugar de trabajo?	5 metros
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Senderos
¿Se han establecido los puntos de anclaje?, ¿dónde?	Andamios
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?, Indique	.
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Andamios, ESCALERA
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	CASCO, GUANTES, GAFAS
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y equipos van a utilizarse?	Pintura
¿Existen hoyos o grietas dentro del área de trabajo?	SI
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (choques, electricidad, caídas, caída de objetos, superficies calientes, objetos filosos, caídas similares, etc.)	Biomecánico, Químico, locativo. condiciones Seguridad

Pasos detallados de la tarea	Peligros	Consecuencias	Controles Requeridos
Ingreso e inspeccion a Sitio Trabajo	☑ Físicos ☐ Biológicos ☑ Ambiental ☐ Otro	▲ insolacion, fatiga, deshidratacion, agotamiento fisico y mental ▲ intoxicacion, dolor cabeza, fiebre	▲ Aplicar bloqueador en la piel, uso epp camisa manga larga, capuchon) Tener punto hidratacion. ▲ inspeccionar bien el Sitio Trabajo realizar inspeccion visual y verificar la existencia de animales ponzoñosos
Alistamiento de Herramienta y EQUIPO	☑ Físicos ☐ Biológicos ☑ Ambiental ☐ Otro	▲ insolacion, fatiga, deshidratacion, agotamiento fisico y mental ▲ intoxicacion, dolor Cabeza, fiebre ▲ condiciones de seguridad heridos, perdida tiempo	▲ Aplicar bloqueador en la piel (uso de EPP (camisa manga larga) Tener Punto hidratacion) ▲ realizar inspeccion visual y verificar la existencia de animales ponzoñosos. ▲ Acatar las recomendaciones que nos da el personal de Seguridad

Powered by CamScanner

Aplicación de Pintura en cerchas cobierta rocha Tropas	Físico ☑ Psicosocial ☐ Químico ☑ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro	▲Insolación, fatiga, deshidratación, aislamiento físico y mental ▲Irritación en los ojos, alteraciones respiratorias	▲Aplicar bloqueador en la piel antes de iniciar actividades, uso de EPP (capuchon, camisa manga larga) Tomar punto hidratación en lugares frescos. ▲hacer Ventilación en el area, uso protector respiratorio, Gafas, Guantes, realizar pausas activas.
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☑ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro	▲Lesiones osteomusculares, lumbalgias, espasmos musculares, dolores espalda y cintura	▲Realizar ejercicios de estiramiento muscular, Partes del cuerpo que se vean involucrado directamente en el trabajo, realizar descansos periodicos no adoptar la misma posición durante largas Jornadas de Trabajo.
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Alturas	▲Perdida humano, lesiones musculares, invalidez	▲Emitir Permiso Trabajo en alturas, inspección andamios, Verificar que el personal use los EPP adecuados a la tarea, inspección arnes, Lineas de vida, Toda herramienta debe estar amarrada mediante una cuerda, el Personal que este en alturas debe estar certificado y entrenado, diligenciar formato AT6.
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro		
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☑ Ambiental ☐ Mecánico ☐ Otro	▲Intoxicación, dolor cabeza, fiebre	▲hacer inspección visual al area, Verificar la existencia de animales ponzoñosos y venenosos.
	Físico ☐ Psicosocial ☐ Químico ☐ Biomecánico ☐ Biológico ☐ Ambiental ☐ Mecánico ☐ condiciones de seguridad	▲asaltos y atentados de orden publico	▲Acatar las recomendaciones que nos da el Personal de Seguridad de las Fuerzas militares y

EVALUACION DEL RIESGO
¿Es posible, probable o casi-segura que ocurra un incidente?
☑ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
☐ No, continue con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?
☐ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
1. Pedro Nel Quintero	
2. Pedro Jose Garcia	
3. Jorge Luis Bastos	
4	
5	
6	
7	
8	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Nombre y Cédula del Responsable SST	Firma
Sandra Bermudez CC. 47.436.085	Sandra B.

ORIGINAL

Powered by CamScanner

EPC energy	INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS DE PREVENCION CONTRA CAIDAS	Código Documento: EPC-FR-GHSEQ-131	
		Versión: 1	Fecha: 12/10/2021
	GESTION DE HSEQ	Página 1 de 1	

PROYECTO/EVENTO: CTO: 085-00-BOCOA-COFEC LUGAR DE TRABAJO: Rancho Trapo

NOMBRE DEL OPERADOR: Misael Pacheco Bayona CARGO: Maestro CÉDULA: 5.470.908

FECHA DE INSPECCIÓN: SEMANA DESDE 26 Febrero AL 03 Marzo DEL MES Marzo AÑO 2024

CONDICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA: / SERIAL:	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
ARNES CUERPO COMPLETO		MARCA:	Ansi - Modelo - 1116940						
		SERIAL:	Lote: 1736730						
	LIBRE DE FIBRAS EXTERNAS / CORTADAS / DESGASTADAS		✓	/	/				
	LIBRE DE ROTURAS, (COSTURAS COMPLETAS) DESGASTE TORCIÓN, ESTIRAMIENTO EXCESIVO		✓	/	/				
	LIBRE DE QUEMADURAS, ACIDOS O QUIMICOS		✓	/	/				
	HILOS SUELTOS O ROTOS		NO	No	No				
	LIBRE DE DESGASTES EXCESIVO		NO	No	No				
	LIBRE DE PICADURAS, GRIETAS, FISURAS		✓	/	/				
	LIBRE DE CORROSIÓN		✓	/	/				
	LIBRES DE DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO / ESTAN COMPLETAS		✓	/	/				
	ESTAN LIMPIAS		✓	/	/				
	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA: / SERIAL:	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
		MARCA:	Ansi Z359-3-2017						
		SERIAL:	35202111067-8						
	LIBRE DE FIBRAS EXTERNAS / CORTADAS / DESGASTADAS		NO	No	No				
	LIBRE DE ROTURAS, (COSTURAS COMPLETAS) DESGASTE TORCIÓN, ESTIRAMIENTO EXCESIVO		✓	/	/				
	LIBRE DE QUEMADURAS, ACIDOS O QUIMICOS		✓	/	/				
	HILOS SUELTOS O ROTOS		NO	No	No				

ORIGINAL

Powered by CamScanner

ESLINGAS	LIBRE DE PICADURAS ,GRIETAS,FISURAS	✓	/	/				
	LIBRES DE DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO / ESTAN COMPLETAS	✓	/	/				
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO	✓	/	/				
	LIBRE DE CORROSIÓN	✓	/	/				
	CORROSIÓN U OXIDACION EN GANCHOS	NO	NO	NO				
	CUBIERTA DAÑADA	✓	/	/				
	DESGARRADOS O CON ROTURAS	NO	NO	NO				
	CONTAMINACION POR QUIMICOS	NO	NO	NO				
	PRESENTA SUCIEDAD	NO	NO	NO				
DESCENDEDOR Y ASCENDEDOR	**PUNTOS A INSPECCIONAR**	**MARCA:**						
		SERIAL:						
		LUNES	**MARTES**	**MIÉRCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SÁBADO**	**DOMINGO**
	ESTADO DE ENGANCHE DE ENVIO (SIN FISURAS, SUCIO,							
	ESTADO DE PALANCA DE MANDO							
	ESTADO DE PLACA FIJA (SIN FISURAS)							
	ESTADO LEVE DE BLOQUEO (SIN FISURAS, DESGASTADO)							
	ESTADO DE LA PERNO LEVA (SIN FISURAS, DESGASTADO, OCCIDADO)							
	ESTADO DEL BLOQUEO DE LA SALIDA DE LA CUERDA(SIN FISURAS, DESGASTADO)							
	ESTADO DE LA PALANCA DE SEGURIDAD (SIN FISURAS, DESGASTADO)							
ARRESTADOR / FRENO	**PUNTOS A INSPECCIONAR**	**MARCA:**						
		SERIAL:						
		LUNES	**MARTES**	**MIÉRCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SÁBADO**	**DOMINGO**
	FUNCIONAAMIENTO CORRECTO							
	SEGUROS EN BUEN FUNCIONAMIENTO							
	PRESENCIA DE DESGASTE							
MOSQUETONES	**PUNTOS A INSPECCIONAR**	**MARCA:**						
		SERIAL:						
		LUNES	**MARTES**	**MIÉRCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SÁBADO**	**DOMINGO**
	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)							
	BLOQUEO (AJUSTE EXCESIVO) DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD							

ORIGINAL

Powered by CamScanner

MOSQ	DETERIORO GENERAL							
	CORROSIÓN							
	PRESENCIA DE MOHO							
LINEAS DE VIDA	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA: LOSO SERIAL:						
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	CORTES O RUPTURAS DEL TEJIDO, CUERDA DESTRENSADA	NO	No	No				
	DESGASTE O DEFORMACIÓN	No	No	No				
	LIBRE DE NUDOS Y EMPATES	✓	/	/				
	CONTAMINACIÓN POR QUIMICOS	No	No	No				
	CUENTA CON GANCHOS	✓	/	/				
	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	✓	/	/				
	CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS	NA	NA	NA				
	DIAMETRO Y METRAJE	50	50	50				

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
FIRMA TRABAJADOR RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN							
APROBACIÓN HSEQ	Sandra	Sandra	Sandra				

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

EPC energy	INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS DE PREVENCION CONTRA CAIDAS	Código Documento: EPC-FR-GHSEQ-131	
		Versión: 1	Fecha: 12/10/2021
	GESTION DE HSEQ	Página 1 de 1	

PROYECTO/EVENTO: GTO:085-00-BACOF-COFOG LUGAR DE TRABAJO: Rancho Trapa

NOMBRE DEL OPERADOR: Pedro Nel Quintero CARGO: Oficial CÉDULA: 1.005.178.547

FECHA DE INSPECCIÓN: SEMANA DESDE 26 Febrero AL 03 marto DEL MES Marzo AÑO 2024

CONDICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:	Ansi Z-359.11-2014					
		SERIAL:	No 456974049 - Modelo: 1170239					
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
ARNES CUERPO COMPLETO	LIBRE DE FIBRAS EXTERNAS / CORTADAS / DESGASTADAS	✓	/	/				
	LIBRE DE ROTURAS, (COSTURAS COMPLETAS) DESGASTE TORCIÓN, ESTIRAMIENTO EXCESIVO	✓	/	/				
	LIBRE DE QUEMADURAS,ACIDOS O QUIMICOS	✓	/	/				
	HILOS SUELTOS O ROTOS	NO	NO	NO				
	LIBRE DE DESGASTES EXCESIVO	NO	NO	NO				
	LIBRE DE PICADURAS, GRIETAS, FISURAS	✓	/	/				
	LIBRE DE CORROSIÓN	✓	/	/				
	LIBRES DE DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO / ESTAN COMPLETAS	✓	/	/				
	ESTAN LIMPIAS	✓	/	/				
	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:	Warrino					
		SERIAL:	W-3600					
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	LIBRE DE FIBRAS EXTERNAS / CORTADAS / DESGASTADAS	NO	NO	NO				
	LIBRE DE ROTURAS, (COSTURAS COMPLETAS) DESGASTE TORCIÓN, ESTIRAMIENTO EXCESIVO	✓	/	/				
	LIBRE DE QUEMADURAS,ACIDOS O QUIMICOS	✓	/	/				
	HILOS SUELTOS O ROTOS	NO	NO	NO				

ORIGINAL

Powered by CamScanner

ESLINGAS	LIBRE DE PICADURAS ,GRIETAS,FISURAS	✓	✓	✓				
	LIBRES DE DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO / ESTAN COMPLETAS	✓	✓	✓				
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO	✓	✓	✓				
	LIBRE DE CORROSIÓN	✓	✓	✓				
	CORROSIÓN U OXIDACION EN GANCHOS	NO	NO	NO				
	CUBIERTA DAÑADA	✓	✓	✓				
	DESGARRADOS O CON ROTURAS	NO	NO	NO				
	CONTAMINACION POR QUIMICOS	NO	NO	NO				
	PRESENTA SUCIEDAD	NO	NO	NO				
DESCENDEDOR Y ASCENDEDOR	**PUNTOS A INSPECCIONAR**	MARCA:						
		SERIAL:						
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	ESTADO DE ENGANCHE DE ENVIO (SIN FISURAS, SUCIO,							
	ESTADO DE PALANCA DE MANDO							
	ESTADO DE PLACA FIJA (SIN FISURAS)							
	ESTADO LEVE DE BLOQUEO (SIN FISURAS, DESGASTADO)							
	ESTADO DE LA PERNO LEVA (SIN FISURAS, DESGASTADO, OCCIDADO)							
	ESTADO DEL BLOQUEO DE LA SALIDA DE LA CUERDA(SIN FISURAS, DESGASTADO)							
	ESTADO DE LA PALANCA DE SEGURIDAD (SIN FISURAS, DESGASTADO)							
ARRESTADOR / FRENO	**PUNTOS A INSPECCIONAR**	MARCA:						
		SERIAL:						
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO							
	SEGUROS EN BUEN FUNCIONAMIENTO							
	PRESENCIA DE DESGASTE							
MOSQUETONES	**PUNTOS A INSPECCIONAR**	MARCA:						
		SERIAL:						
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)							
	BLOQUEO (AJUSTE EXCESIVO) DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD							

ORIGINAL

Powered by CamScanner

MOSG	DETERIORO GENERAL							
	CORROSIÓN							
	PRESENCIA DE MOHO							
LINEAS DE VIDA	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:	Casso					
		SERIAL:						
		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	CORTES O RUPTURAS DEL TEJIDO, CUERDA DESTRENSADA	No	No	No				
	DESGASTE O DEFORMACIÓN	No	No	No				
	LIBRE DE NUDOS Y EMPATES	✓	/	/				
	CONTAMINACIÓN POR QUIMICOS	No	No	No				
	CUENTA CON GANCHOS	✓	/	/				
	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	✓	/	/				
	CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS	NA	NA	NA				
	DIAMETRO Y METRAJE	50	50	50				

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
FIRMA TRABAJADOR RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN							
APROBACIÓN HSEQ	Sandra	Sandra	Sandra				

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

EPC energy S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS DE PREVENCION CONTRA CAIDAS	Código Documento: EPC-FR-GHSEQ-131	
		Versión: 1	Fecha: 12/10/2021
	GESTION DE HSEQ	Página 1 de 1	

PROYECTO/EVENTO: CTO: 085-00-BOCOF-COTAC LUGAR DE TRABAJO: Rancho Tropa

NOMBRE DEL OPERADOR: Pedro Nel Quintero CARGO: Oficial CÉDULA: 1.005.178.547

FECHA DE INSPECCIÓN: SEMANA DESDE 8 marzo AL 10 marzo DEL MES Marzo AÑO 2024

CONDICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA: / SERIAL:	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
ARNES CUERPO COMPLETO		MARCA: Ansi Z-359.11-2014 / SERIAL: N.4569749049 - Modelo: 1170239							
	LIBRE DE FIBRAS EXTERNAS / CORTADAS / DESGASTADAS						/	/	
	LIBRE DE ROTURAS, (COSTURAS COMPLETAS) DESGASTE TORCIÓN, ESTIRAMIENTO EXCESIVO						/	/	
	LIBRE DE QUEMADURAS, ACIDOS O QUIMICOS						/	/	
	HILOS SUELTOS O ROTOS						NO	NO	
	LIBRE DE DESGASTES EXCESIVO						NO	NO	
	LIBRE DE PICADURAS, GRIETAS, FISURAS						/	/	
	LIBRE DE CORROSIÓN						/	/	
	LIBRES DE DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO / ESTAN COMPLETAS						/	/	
	ESTAN LIMPIAS						/	/	
	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA: Warning / SERIAL: W-3800	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	LIBRE DE FIBRAS EXTERNAS / CORTADAS / DESGASTADAS						NO	NO	
	LIBRE DE ROTURAS, (COSTURAS COMPLETAS) DESGASTE TORCIÓN, ESTIRAMIENTO EXCESIVO						/	/	
	LIBRE DE QUEMADURAS, ACIDOS O QUIMICOS						/	/	
	HILOS SUELTOS O ROTOS						NO	NO	

ORIGINAL

Powered by CamScanner

ESLINGAS	LIBRE DE PICADURAS ,GRIETAS,FISURAS						/	
	LIBRES DE DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO / ESTAN COMPLETAS						/	
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO						/	
	LIBRE DE CORROSIÓN						/	
	CORROSIÓN U OXIDACION EN GANCHOS					No	No	
	CUBIERTA DAÑADA					/	/	
	DESGARRADOS O CON ROTURAS					No	No	
	CONTAMINACION POR QUIMICOS					No	No	
	PRESENTA SUCIEDAD					No	No	
DESCENDEDOR Y ASCENDEDOR	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:						
		SERIAL:						
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	ESTADO DE ENGANCHE DE ENVIO (SIN FISURAS. SUCIO.							
	ESTADO DE PALANCA DE MANDO							
	ESTADO DE PLACA FIJA (SIN FISURAS)							
	ESTADO LEVE DE BLOQUEO (SIN FISURAS. DESGASTADO)							
	ESTADO DE LA PERNO LEVA (SIN FISURAS. DESGASTADO, OCCIDADO)							
	ESTADO DEL BLOQUEO DE LA SALIDA DE LA CUERDA(SIN FISURAS. DESGASTADO)							
	ESTADO DE LA PALANCA DE SEGURIDAD (SIN FISURAS. DESGASTADO)							
ARRESTADOR / FRENO	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:						
		SERIAL:						
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO							
	SEGUROS EN BUEN FUNCIONAMIENTO							
	PRESENCIA DE DESGASTE							
IUETONES	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:						
		SERIAL:						
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	DEFORMACIONES (DOBLADURAS. ETC)							
	BLOQUEO (AJUSTE EXCESIVO) DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD							

ORIGINAL

Powered by CamScanner

MOSG	DETERIORO GENERAL							
	CORROSIÓN							
	PRESENCIA DE MOHO							
LINEAS DE VIDA	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:	Losso					
		SERIAL:						
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	CORTES O RUPTURAS DEL TEJIDO, CUERDA DESTRENSADA	No				No	No	
	DESGASTE O DEFORMACIÓN	No				No	No	
	LIBRE DE NUDOS Y EMPATES	✓				✓	✓	
	CONTAMINACIÓN POR QUIMICOS	No				No	No	
	CUENTA CON GANCHOS	✓				✓	✓	
	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	✓				✓	✓	
	CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS	NA				NA	NA	
	DIAMETRO Y METRAJE	50				50	50	

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
FIRMA TRABAJADOR RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN					Pedro	Pedro	
APROBACIÓN HSEQ					Sandra	Sandra	

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

EPC energy	INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS DE PREVENCION CONTRA CAIDAS	Código Documento: EPC-FR-GHSEQ-131	
		Versión: 1	Fecha: 12/10/2021
	GESTION DE HSEQ	Página 1 de 1	

PROYECTO/EVENTO: CTO: 085-00- BOCOF- COFAC LUGAR DE TRABAJO: Rancho Tropas

NOMBRE DEL OPERADOR: CARGO: CÉDULA:

FECHA DE INSPECCIÓN: SEMANA DESDE 13 marzo AL 19 Marzo DEL MES Marzo AÑO 2024

Amarillo.

CONDICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA: 3M-FIRST / SERIAL: 5109						
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
ARNES CUERPO COMPLETO	LIBRE DE FIBRAS EXTERNAS / CORTADAS / DESGASTADAS			✓				✓
	LIBRE DE ROTURAS, (COSTURAS COMPLETAS) DESGASTE TORCIÓN, ESTIRAMIENTO EXCESIVO			✓				✓
	LIBRE DE QUEMADURAS, ACIDOS O QUIMICOS			✓				✓
	HILOS SUELTOS O ROTOS			NO				NO
	LIBRE DE DESGASTES EXCESIVO			NO				NO
	LIBRE DE PICADURAS, GRIETAS, FISURAS			✓				✓
	LIBRE DE CORROSIÓN			✓				✓
	LIBRES DE DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO / ESTAN COMPLETAS			✓				✓
	ESTAN LIMPIAS			✓				✓
Eslinga	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA: LINK Tech / SERIAL: 352021110678						
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	LIBRE DE FIBRAS EXTERNAS / CORTADAS / DESGASTADAS			NO				NO
	LIBRE DE ROTURAS, (COSTURAS COMPLETAS) DESGASTE TORCIÓN, ESTIRAMIENTO EXCESIVO			✓				✓
	LIBRE DE QUEMADURAS, ACIDOS O QUIMICOS			✓				✓
	HILOS SUELTOS O ROTOS			NO				NO

ORIGINAL

Powered by CamScanner

ESLINGAS	LIBRE DE PICADURAS ,GRIETAS,FISURAS			✓				✓
	LIBRES DE DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO / ESTAN COMPLETAS			✓				✓
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO			✓				✓
	LIBRE DE CORROSIÓN			✓				✓
	CORROSIÓN U OXIDACION EN GANCHOS			NO				NO
	CUBIERTA DAÑADA			✓				✓
	DESGARRADOS O CON ROTURAS			NO				NO
	CONTAMINACION POR QUIMICOS			NO				NO
	PRESENTA SUCIEDAD			NO				NO

DESCENDEDOR Y ASCENDEDOR	**PUNTOS A INSPECCIONAR**	**MARCA:**						
		SERIAL:						
		LUNES	**MARTES**	**MIÉRCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SÁBADO**	**DOMINGO**
	ESTADO DE ENGANCHE DE ENVIO (SIN FISURAS, SUCIO.							
	ESTADO DE PALANCA DE MANDO							
	ESTADO DE PLACA FIJA (SIN FISURAS)							
	ESTADO LEVE DE BLOQUEO (SIN FISURAS, DESGASTADO)							
	ESTADO DE LA PERNO LEVA (SIN FISURAS, DESGASTADO, OCCIDADO)							
	ESTADO DEL BLOQUEO DE LA SALIDA DE LA CUERDA(SIN FISURAS, DESGASTADO)							
	ESTADO DE LA PALANCA DE SEGURIDAD (SIN FISURAS, DESGASTADO)							

ARRESTADOR / FRENO	**PUNTOS A INSPECCIONAR**	**MARCA:**						
		SERIAL:						
		LUNES	**MARTES**	**MIÉRCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SÁBADO**	**DOMINGO**
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO							
	SEGUROS EN BUEN FUNCIONAMIENTO							
	PRESENCIA DE DESGASTE							

MOSQUETONES	**PUNTOS A INSPECCIONAR**	**MARCA:**						
		SERIAL:						
		LUNES	**MARTES**	**MIÉRCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SÁBADO**	**DOMINGO**
	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)							
	BLOQUEO (AJUSTE EXCESIVO) DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD							

ORIGINAL

Powered by CamScanner

MOSG	DETERIORO GENERAL							
	CORROSIÓN							
	PRESENCIA DE MOHO							
LINEAS DE VIDA	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:	Lasso					
		SERIAL:						
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	CORTES O RUPTURAS DEL TEJIDO, CUERDA DESTRENSADA							NO
	DESGASTE O DEFORMACIÓN							NO
	LIBRE DE NUDOS Y EMPATES							✓
	CONTAMINACIÓN POR QUIMICOS							NO
	CUENTA CON GANCHOS							✓
	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD							✓
	CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS							NA
	DIAMETRO Y METRAJE							50 cm

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
FIRMA TRABAJADOR RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN				Nestor G			
APROBACIÓN HSEQ			Sandra	Sandra			Sandra B.

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

EPC energy	INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS DE PREVENCION CONTRA CAIDAS	Código Documento: EPC-FR-GHSEQ-131	
		Versión: 1	Fecha: 12/10/2021
	GESTION DE HSEQ	Página 1 de 1	

PROYECTO/EVENTO: Cto: 085-00 - BACOF - COFAC LUGAR DE TRABAJO: Rancho Tropas

NOMBRE DEL OPERADOR: Brayan Barros CARGO: CÉDULA:

FECHA DE INSPECCIÓN: SEMANA DESDE 13 marzo AL 17 Marzo DEL MES Marzo AÑO 2024

CONDICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA: / SERIAL:	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
ARNES CUERPO COMPLETO		MARCA: Ansi - Model0: 1110940 Negro SERIAL: Lote - 1936730							
	LIBRE DE FIBRAS EXTERNAS / CORTADAS / DESGASTADAS				✓	✓			
	LIBRE DE ROTURAS, (COSTURAS COMPLETAS) DESGASTE TORCIÓN, ESTIRAMIENTO EXCESIVO				✓	✓			
	LIBRE DE QUEMADURAS,ACIDOS O QUIMICOS				✓	✓			
	HILOS SUELTOS O ROTOS				NO	NO			
	LIBRE DE DESGASTES EXCESIVO				NO	NO			
	LIBRE DE PICADURAS, GRIETAS, FISURAS				✓	✓			
	LIBRE DE CORROSIÓN				✓	✓			
	LIBRES DE DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO / ESTAN COMPLETAS				✓	✓			
	ESTAN LIMPIAS				✓	✓			
Eslinga	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA: Armadora SERIAL: 29 - lote: 13000	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	LIBRE DE FIBRAS EXTERNAS / CORTADAS / DESGASTADAS				NO	NO			
	LIBRE DE ROTURAS, (COSTURAS COMPLETAS) DESGASTE TORCIÓN, ESTIRAMIENTO EXCESIVO				✓	✓			
	LIBRE DE QUEMADURAS,ACIDOS O QUIMICOS				✓	✓			
	HILOS SUELTOS O ROTOS				NO	NO			

ORIGINAL

Powered by CamScanner

ESLINGAS	LIBRE DE PICADURAS ,GRIETAS,FISURAS			✓	✓				
	LIBRES DE DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO / ESTAN COMPLETAS			✓	✓				
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO			✓	✓				
	LIBRE DE CORROSIÓN			✓	✓				
	CORROSIÓN U OXIDACION EN GANCHOS			NO	NO				
	CUBIERTA DAÑADA			✓	✓				
	DESGARRADOS O CON ROTURAS			NO	NO				
	CONTAMINACION POR QUIMICOS			NO	NO				
	PRESENTA SUCIEDAD			NO	NO				
DESCENDEDOR Y ASCENDEDOR	**PUNTOS A INSPECCIONAR**	MARCA:							
		SERIAL:							
		LUNES	**MARTES**	**MIÉRCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SÁBADO**	**DOMINGO**	
	ESTADO DE ENGANCHE DE ENVIO (SIN FISURAS, SUCIO,								
	ESTADO DE PALANCA DE MANDO								
	ESTADO DE PLACA FIJA (SIN FISURAS)								
	ESTADO LEVE DE BLOQUEO (SIN FISURAS, DESGASTADO)								
	ESTADO DE LA PERNO LEVA (SIN FISURAS, DESGASTADO, OCCIDADO)								
	ESTADO DEL BLOQUEO DE LA SALIDA DE LA CUERDA(SIN FISURAS, DESGASTADO)								
	ESTADO DE LA PALANCA DE SEGURIDAD (SIN FISURAS, DESGASTADO)								
ARRESTADOR / FRENO	**PUNTOS A INSPECCIONAR**	MARCA:							
		SERIAL:							
		LUNES	**MARTES**	**MIÉRCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SÁBADO**	**DOMINGO**	
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO								
	SEGUROS EN BUEN FUNCIONAMIENTO								
	PRESENCIA DE DESGASTE								
MOSQUETONES	**PUNTOS A INSPECCIONAR**	MARCA:							
		SERIAL:							
		LUNES	**MARTES**	**MIÉRCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SÁBADO**	**DOMINGO**	
	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)								
	BLOQUEO (AJUSTE EXCESIVO) DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD								

ORIGINAL

Powered by CamScanner

MOSQ	[illegible]							
	[illegible]							
	PRESENCIA DE MOHO							
LINEAS DE VIDA	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA	Lasso					
		SERIAL						
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
	[illegible]			NO	NO			
	DESGASTE O DEFORMACIÓN			NO	NO			
	[illegible]			✓	✓			
	CONTAMINACIÓN POR QUIMICOS			NO	NO			
	CUERDA CON GANCHOS			✓	✓			
	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD			✓	✓			
	CORROSIÓN EN PARTES METALICAS			NA	NO			
	DIAMETRO Y METRAJE			50 cm	50 cm			

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
FIRMA TRABAJADOR RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN			Bryan	Bryan			
APROBACIÓN HSEQ			Sandra	Sandra			

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

EPC energy	INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS DE PREVENCION CONTRA CAIDAS	Código Documento: EPC-FR-GHSEQ-131	
		Versión: 1	Fecha: 12/10/2021
	GESTION DE HSEQ	Página 1 de 1	

PROYECTO/EVENTO: Cto: 085-00 - BACOF - COFAC LUGAR DE TRABAJO: Alojamiento Soldados

NOMBRE DEL OPERADOR: _____ CARGO: _____ CÉDULA: _____

FECHA DE INSPECCIÓN: SEMANA DESDE 18 marzo AL 24 marzo DEL MES Marzo AÑO 2024

CONDICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA: 3M - First / SERIAL: 5107						
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
ARNES CUERPO COMPLETO	LIBRE DE FIBRAS EXTERNAS / CORTADAS / DESGASTADAS	✓	✓					
	LIBRE DE ROTURAS. (COSTURAS COMPLETAS) DESGASTE TORCIÓN, ESTIRAMIENTO EXCESIVO	✓	✓					
	LIBRE DE QUEMADURAS, ACIDOS O QUIMICOS	✓	✓					
	HILOS SUELTOS O ROTOS	NO	NO					
	LIBRE DE DESGASTES EXCESIVO	NO	NO					
	LIBRE DE PICADURAS, GRIETAS, FISURAS	✓	✓					
	LIBRE DE CORROSIÓN	✓	✓					
	LIBRES DE DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO / ESTAN COMPLETAS	✓	✓					
	ESTAN LIMPIAS	✓	✓					
	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA: Link Tech / SERIAL: 352021110678						
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	LIBRE DE FIBRAS EXTERNAS / CORTADAS / DESGASTADAS	NO	NO					
	LIBRE DE ROTURAS. (COSTURAS COMPLETAS) DESGASTE TORCIÓN, ESTIRAMIENTO EXCESIVO	✓	✓					
	LIBRE DE QUEMADURAS, ACIDOS O QUIMICOS	✓	✓					
	HILOS SUELTOS O ROTOS	NO	NO					

ORIGINAL

Powered by CamScanner

ESLINGAS	LIBRE DE PICADURAS /GRIETAS,FIGURAS	✓	✓					
	LIBRES DE DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO / ESTAN COMPLETAS	✓	✓					
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO	✓	✓					
	LIBRE DE CORROSIÓN	✓	✓					
	CORROSIÓN U OXIDACION EN GANCHOS	NO	NO					
	CUBIERTA DAÑADA	✓	✓					
	DESGARRADOS O CON ROTURAS	NO	NO					
	CONTAMINACION POR QUIMICOS	NO	NO					
	PRESENTA SUCIEDAD	NO	NO					
DESCENDEDOR Y ASCENDEDOR	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:						
		SERIAL:						
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	ESTADO DE ENGANCHE DE ENVIO (SIN FISURAS, SUCIO,							
	ESTADO DE PALANCA DE MANDO							
	ESTADO DE PLACA FIJA (SIN FISURAS)							
	ESTADO LEVE DE BLOQUEO (SIN FISURAS, DESGASTADO)							
	ESTADO DE LA PERNO LEVA (SIN FISURAS, DESGASTADO, OCCIDADO)							
	ESTADO DEL BLOQUEO DE LA SALIDA DE LA CUERDA(SIN FISURAS, DESGASTADO)							
	ESTADO DE LA PALANCA DE SEGURIDAD (SIN FISURAS, DESGASTADO)							
ARRESTADOR / FRENO	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:						
		SERIAL:						
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO							
	SEGUROS EN BUEN FUNCIONAMIENTO							
	PRESENCIA DE DESGASTE							
IUETONES	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:						
		SERIAL:						
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)							
	BLOQUEO (AJUSTE EXCESIVO) DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD							

ORIGINAL

Powered by CamScanner

MOSG	DETERIORO GENERAL							
	CORROSIÓN							
	PRESENCIA DE MOHO							

	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA: / SERIAL:	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
		MARCA:	LA550						
		SERIAL:							
LINEAS DE VIDA	CORTES O RUPTURAS DEL TEJIDO. CUERDA DESTRENSADA		NO	NO					
	DESGASTE O DEFORMACIÓN		NO	NO					
	LIBRE DE NUDOS Y EMPATES		V	V					
	CONTAMINACIÓN POR QUIMICOS		NO	NO					
	CUENTA CON GANCHOS		V	V					
	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD		V	V					
	CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		NA	NA					
	DIAMETRO Y METRAJE		50 cm	50 cm					

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
FIRMA TRABAJADOR RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN							
APROBACIÓN HSEQ	Sandra	Sandra					

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

EPC energy	INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS DE PREVENCION CONTRA CAIDAS	Código Documento: EPC-FR-GHSEQ-131	
		Versión: 1	Fecha: 12/10/2021
	GESTION DE HSEQ	Página 1 de 1	

PROYECTO/EVENTO: GTO: 085-00 - BOOT - COTOC LUGAR DE TRABAJO: Alojamiento Soldados

NOMBRE DEL OPERADOR: Jorge Baños CARGO: Ayudante CÉDULA: 1.005.197.867

FECHA DE INSPECCIÓN: SEMANA DESDE 25 marzo AL 31 marzo DEL MES Negro AÑO 2024

CONDICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA: / SERIAL:	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
ARNES CUERPO COMPLETO		MARCA: Ansi - Model0 1110940							
		SERIAL: LOTE : 1736730							
	LIBRE DE FIBRAS EXTERNAS / CORTADAS / DESGASTADAS				✓				
	LIBRE DE ROTURAS, (COSTURAS COMPLETAS) DESGASTE TORCIÓN, ESTIRAMIENTO EXCESIVO				✓				
	LIBRE DE QUEMADURAS,ACIDOS O QUIMICOS				✓				
	HILOS SUELTOS O ROTOS				NO				
	LIBRE DE DESGASTES EXCESIVO				NO				
	LIBRE DE PICADURAS, GRIETAS, FISURAS				✓				
	LIBRE DE CORROSIÓN				✓				
	LIBRES DE DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO / ESTAN COMPLETAS				✓				
	ESTAN LIMPIAS				✓				
	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA: / SERIAL:	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
		MARCA: Armadora							
		SERIAL: 29 - LOTE : 13000							
	LIBRE DE FIBRAS EXTERNAS / CORTADAS / DESGASTADAS				NO				
	LIBRE DE ROTURAS, (COSTURAS COMPLETAS) DESGASTE TORCIÓN, ESTIRAMIENTO EXCESIVO				✓				
	LIBRE DE QUEMADURAS,ACIDOS O QUIMICOS				✓				
	HILOS SUELTOS O ROTOS				NO				

ORIGINAL

Powered by CamScanner

ESLINGAS	LIBRE DE PICADURAS ,GRIETAS,FISURAS			✓				
	LIBRES DE DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO / ESTAN COMPLETAS			✓				
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO			✓				
	LIBRE DE CORROSIÓN			✓				
	CORROSIÓN U OXIDACION EN GANCHOS			NO				
	CUBIERTA DAÑADA			✓				
	DESGARRADOS O CON ROTURAS			NO				
	CONTAMINACION POR QUIMICOS			NO				
	PRESENTA SUCIEDAD			NO				
DESCENDEDOR Y ASCENDEDOR	**PUNTOS A INSPECCIONAR**	**MARCA:**						
		SERIAL:						
		LUNES	**MARTES**	**MIÉRCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SÁBADO**	**DOMINGO**
	ESTADO DE ENGANCHE DE ENVIO (SIN FISURAS, SUCIO.							
	ESTADO DE PALANCA DE MANDO							
	ESTADO DE PLACA FIJA (SIN FISURAS)							
	ESTADO LEVE DE BLOQUEO (SIN FISURAS, DESGASTADO)							
	ESTADO DE LA PERNO LEVA (SIN FISURAS, DESGASTADO, OCCIDADO)							
	ESTADO DEL BLOQUEO DE LA SALIDA DE LA CUERDA(SIN FISURAS, DESGASTADO)							
	ESTADO DE LA PALANCA DE SEGURIDAD (SIN FISURAS, DESGASTADO)							
ARRESTADOR / FRENO	**PUNTOS A INSPECCIONAR**	**MARCA:**						
		SERIAL:						
		LUNES	**MARTES**	**MIÉRCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SÁBADO**	**DOMINGO**
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO							
	SEGUROS EN BUEN FUNCIONAMIENTO							
	PRESENCIA DE DESGASTE							
IUETONES	**PUNTOS A INSPECCIONAR**	**MARCA:**						
		SERIAL:						
		LUNES	**MARTES**	**MIÉRCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SÁBADO**	**DOMINGO**
	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)							
	BLOQUEO (AJUSTE EXCESIVO) DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD							

ORIGINAL

Powered by CamScanner

MOSG	DETERIORO GENERAL							
	CORROSIÓN							
	PRESENCIA DE MOHO							

LINEAS DE VIDA	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:						
		SERIAL:						
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	CORTES O RUPTURAS DEL TEJIDO, CUERDA DESTRENSADA			NO				
	DESGASTE O DEFORMACIÓN			NO				
	LIBRE DE NUDOS Y EMPATES			✓				
	CONTAMINACIÓN POR QUIMICOS			NO				
	CUENTA CON GANCHOS			✓				
	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD			✓				
	CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS			NA				
	DIAMETRO Y METRAJE			30 cm				

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
FIRMA TRABAJADOR RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN			[signature]				
APROBACIÓN HSEQ			Sandra				

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

EPC energy S.A.S	INSPECCION PREOPERACIONAL DE EQUIPOS DE PREVENCION CONTRA CAIDAS	Código Documento: EPC-FR-GHSEQ-131	
		Versión: 1	Fecha: 12/10/2021
	GESTION DE HSEQ	Página 1 de 1	

PROYECTO/EVENTO: Cto: 085-00-BACOT-COTac LUGAR DE TRABAJO: Rancho Tropa

NOMBRE DEL OPERADOR: Pedro Nel Montero CARGO: Oficial CÉDULA: 1.005.178.547

FECHA DE INSPECCIÓN: SEMANA DESDE 25 Marzo AL 31 Marzo DEL MES Marzo AÑO 2024

CONDICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA: 3M - FIRST SERIAL: 5107						
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
ARNES CUERPO COMPLETO	LIBRE DE FIBRAS EXTERNAS / CORTADAS / DESGASTADAS		✓	✓				
	LIBRE DE ROTURAS, (COSTURAS COMPLETAS) DESGASTE TORCIÓN, ESTIRAMIENTO EXCESIVO		✓	✓				
	LIBRE DE QUEMADURAS,ACIDOS O QUIMICOS		✓	✓				
	HILOS SUELTOS O ROTOS		NO	NO				
	LIBRE DE DESGASTES EXCESIVO		NO	NO				
	LIBRE DE PICADURAS, GRIETAS, FISURAS		✓	✓				
	LIBRE DE CORROSIÓN		✓	✓				
	LIBRES DE DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO / ESTAN COMPLETAS		✓	✓				
	ESTAN LIMPIAS		✓	✓				
	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA: Linn Tech SERIAL: 352021110678						
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	LIBRE DE FIBRAS EXTERNAS / CORTADAS / DESGASTADAS		NO	NO				
	LIBRE DE ROTURAS, (COSTURAS COMPLETAS) DESGASTE TORCIÓN, ESTIRAMIENTO EXCESIVO		✓	✓				
	LIBRE DE QUEMADURAS,ACIDOS O QUIMICOS		✓	✓				
	HILOS SUELTOS O ROTOS		NO	NO				

Powered by CamScanner

ESLINGAS	LIBRE DE PICADURAS /GRIETAS,FISURAS		✓	✓				
	LIBRES DE DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO / ESTAN COMPLETAS		✓	✓				
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO		✓	✓				
	LIBRE DE CORROSIÓN		✓	✓				
	CORROSIÓN U OXIDACION EN GANCHOS		NO	NO				
	CUBIERTA DAÑADA		✓	✓				
	DESGARRADOS O CON ROTURAS		NO	NO				
	CONTAMINACIÓN POR QUIMICOS		NO	NO				
	PRESENTA SUCIEDAD		NO	NO				
DESCENDEDOR Y ASCENDEDOR	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:						
		SERIAL:						
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	ESTADO DE ENGANCHE DE ENVIO (SIN FISURAS, SUCIO,							
	ESTADO DE PALANCA DE MANDO							
	ESTADO DE PLACA FIJA (SIN FISURAS)							
	ESTADO LEVE DE BLOQUEO (SIN FISURAS, DESGASTADO)							
	ESTADO DE LA PERNO LEVA (SIN FISURAS, DESGASTADO, OCCIDADO)							
	ESTADO DEL BLOQUEO DE LA SALIDA DE LA CUERDA(SIN FISURAS, DESGASTADO)							
	ESTADO DE LA PALANCA DE SEGURIDAD (SIN FISURAS, DESGASTADO)							
ARRESTADOR / FRENO	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:						
		SERIAL:						
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FUNCIONAMIENTO CORRECTO							
	SEGUROS EN BUEN FUNCIONAAMIENTO							
	PRESENCIA DE DESGASTE							
IUETONES	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:						
		SERIAL:						
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)							
	BLOQUEO (AJUSTE EXCESIVO) DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD							

Powered by CamScanner

MOSG	DETERIORO GENERAL							
	CORROSIÓN							
	PRESENCIA DE MOHO							
LINEAS DE VIDA	PUNTOS A INSPECCIONAR	MARCA:	Lasso					
		SERIAL:						
		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	CORTES O RUPTURAS DEL TEJIDO, CUERDA DESTRENSADA		No	No				
	DESGASTE O DEFORMACIÓN		No	No				
	LIBRE DE NUDOS Y EMPATES		✓	✓				
	CONTAMINACIÓN POR QUIMICOS		No	No				
	CUENTA CON GANCHOS		✓	✓				
	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD		✓	✓				
	CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		NA	NA				
	DIAMETRO Y METRAJE		50 Cm	50 Cm				

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
FIRMA TRABAJADOR RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN							
APROBACIÓN HSEQ		Sandra B	Sandra				

OBSERVACIONES

ORIGINAL

Powered by CamScanner

EPC energy

LISTA DE CHEQUEO DE ANDAMIOS

CODIGO DOCUMENTO: EPC-FR-GHSEQ-013	
FECHA: 20/06/2016	VERSION: 1
PAG 1 DE 1	

GESTION DE RIESGO

FECHA DE REVISION: 26 Febrero - 2024

SEMANA DEL 26 AL 3 DE MARZO DEL 2024

AREA DE TRABAJO: Barbotina

UBICACION: Toc - Monte Vichada

TRABAJO A REALIZAR: Instalación Cobierta

LUNES		VIERNES	
MARTES		SABADO	
MIERCOLES		DOMINGO	
JUEVES			

DESCRIPCION	LUNES 26 Feb		MARTES 27 Feb		MIERCOLES 28 Feb		JUEVES 29 Feb		VIERNES 1 Marz		SABADO 2 Marz		DOMINGO 3 Marz	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	✓		✓		✓									
	✓		✓		✓									
		NA		NA		NA								
	✓		✓		✓									
		NA		NA		NA								
	✓		✓		✓									
	✓		✓		✓									
	✓		✓		✓									
		✓		✓		✓								
	✓		✓		✓									
	✓		✓		✓									
	✓		✓		✓									
	✓		✓		✓									
		NA		NA		NA								
		NA		NA		NA								
	✓		✓		✓									
	✓		✓		✓									
LISTA DE SERVICIO SI/NO	NO		NO		NO		SI		SI		SI		SI	

NOTA: CUALQUIER MODIFICACION DEL ANDAMIO DESPUES DE DILIGENCIADA ESTA LISTA REQUIERE DE NUEVA APROVACION

APROBACION DE LA AUTORIDAD DE AREA RESPONSABLE DE LA APROBACION DEL ANDAMIO

FIRMA: Sandra B.

NOMBRE DEL CERRAMIENTO	Pedro Cabrera	Pedro Acosta	Pedro Acosta
FIRMA Y AREA DEL CERRAMIENTO			
REVISION ING RESIDENTE			
REVISION HSE	Sandra	Sandra	Sandra

OBSERVACIONES

ORIGINAL

Powered by CamScanner

EPC energy S.A.S

LISTA DE CHEQUEO DE ANDAMIOS

GESTION DE HSEQ

CODIGO DOCUMENTO: EPC-FR-GHSEQ-013	
FECHA: 20/06/2016	VERSION: 1
PAG 1 DE 1	

HA DE ENSAMBLE: 8 Marzo-2023
ANA: DEL 4 AL 10 MES Marzo AÑO 2024
A DE TRABAJO: Rocho Tropa.
CACION: Fac- Maranduva
BAJO A EJECUTAR: Impermeabilizacion de la dera y Pintura cerchas

PERMISO DE TRABAJO N°

LUNES		VIERNES	
MARTES		SABADO	
MIERCOLES		DOMINGO	
JUEVES			

	DESCRIPCION	LUNES 4-Mar		MARTES 5-Mar		MIERCOLES 6-Mar		JUEVES 7-Mar		VIERNES 8-Mar		SABADO 9-Mar		DOMINGO 10-Mar	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	LA PLATAFORMA DE TRABAJO CUENTA CON BARANDAS EN TODO SU PERIMETRO PARA EVITAR CAIDAS (ALTURA DE 1.2 mts) ?									/		/			
2	LA PLATAFORMA DE TRABAJO CUBRE EL 75% DEL AREA DEL ANDAMIO (MINIMO 3 TABLONES DE 25 cms DE ANCHO) ?									/		/			
3	LA PLATAFORMA DE TRABAJO TIENE INSTALADOS RODAPIES EN TODOS SUS LADOS PARA EVITAR CAIDA DE OBJETOS ?										NA		NA		
4	SE ENCUENTRA EL ANDAMIO AMARRADO CADA TRES SECCIONES A UNA ESTRUCTURA FIJA O EN SU DEFECTO SE ESTAN UTILIZANDO VIENTOS PARA SU FIJACION ?									/		/			
5	LOS VIENTOS DE SUJECION EMPLEADOS SON DE NYLON O GUAYA ACERADA ? (NO ES ACEPTABLE ALAMBRE)										NA		NA		
6	LOS TABLONES (METALICOS) UTILIZADOS PARA LAS PLATAFORMAS DEL ANDAMIO CUMPLEN LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:									/		/			
	a- DOS (2) FILIGRANAS DE GROSOR ?									/		/			
	b- SE AJUSTAN A LA ESTRUCTURA DEL ANDAMIO PARA IMPEDIR QUE RESBALEN?									/		/			
	c- NO POSEEN NUDOS NI DEFORMACIONES ALGUNAS ?										/		/		
	d- TIENEN MINIMO DE ANCHO 25 cms CADA UNA ?									/		/			
	e- ESTAN AMARRADOS A LA ESTRUCTURA DEL ANDAMIO ?									/		/			
7	LOS POSTES DE LOS ANDAMIOS ESTAN VERTICALES Y ASEGURADOS EN FORMA RIGIDA PARA EVITAR DESPLAZAMIENTOS O BALANCEOS ?									/		/			
8	EL ANDAMIO ESTA INSTALADO SOBRE BASES SOLIDAS ? TABLONES, PLATINAS. NO ES ACEPTABLE LADRILLOS.									/		/			
9	LOS ACOPLES MACHO HEMBRA SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO ?										NA		NA		
10	ESTA SEÑALIZADA EL AREA ALREDEDOR DEL ANDAMIO ?										NA		NA		
11	LOS MODULOS DEL ANDAMIO ESTAN ASEGURADOS ENTRE SECCIONES ?									/		/			
12	LAS PERSONAS QUE LABORAN SOBRE EL ANDAMIO HAN RECIBIDO ENTRENAMIENTO PARA REALIZAR TAREAS SOBRE ESTOS?									/		/			
	FUERA DE SERVICIO SI/NO	SI		SI		SI		SI		NO		NO		SI	

NOTA: CUALQUIER MODIFICACION DEL ANDAMIO DESPUES DE DILIGENCIADA ESTA LISTA REQUIERE DE NUEVA APROVACION.

AUTORIZACION DE LA AUTORIDAD DE AREA RESPONSABLE DE LA APROBACION DEL ANDAMIO	
COMO AUTORIDAD DE AREA LOCAL HE VERIFICADO LOS PUNTOS DE ESTA LISTA DE CHEQUEO CUMPLEN SATISFACTORIAMENTE	FIRMA: Sandra B.

NOMBRE DEL OPERARIO	/	/	/	/	Pedro Quintero	Pedro Quintero
FIRMA DIARIA DEL OPERARIO						
REVISION HSQ RESIDENTE						
REVISION HSE					Sandra B	

OBSERVACIONES:

ORIGINAL

Powered by CamScanner

EPC energy

LISTA DE CHEQUEO DE ANDAMIOS

CODIGO DOCUMENTO: EPC-FR-GHSEQ-013	
FECHA: 20/06/2016	VERSION: 1
GESTION DE HSEQ	PAG 1 DE 1

FECHA DE ENSAMBLE 11 marlo - 2024
SEMANA: DEL 11 AL ___ MES Marlo AÑO 2024
AREA DE TRABAJO Rancho Tropa
UBICACION Foc - Maranta
TRABAJO A EJECUTAR Pintura Cerchas cubierta rancho Tropas

PERMISO DE TRABAJO N°

LUNES		VIERNES	
MARTES		SABADO	
MIERCOLES		DOMINGO	
JUEVES			

11-Mar 12-Mart 13-Mart 14-Mart 15-Mart 16 Mart 17-Mart

	DESCRIPCION	LUNES SI	LUNES NO	MARTES SI	MARTES NO	MIERCOLES SI	MIERCOLES NO	JUEVES SI	JUEVES NO	VIERNES SI	VIERNES NO	SABADO SI	SABADO NO	DOMINGO SI	DOMINGO NO
1	LA PLATAFORMA DE TRABAJO CUENTA CON BARANDAS EN TODO EL PERIMETRO PARA EVITAR CAIDA DE ALTURA DE 1.5 MTS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
2	LA PLATAFORMA DE TRABAJO CUMPLE EL TIPO DEL AREA DEL ANDAMIO (MINIMO 1 TABLON DE 25 cm DE ANCHO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
3	LA PLATAFORMA DE TRABAJO TIENE MAS DE 4 APOYOS PARA EVITAR CAIDA DE MATERIALES		NA		NA		NA		NA		NA		NA		NA
4	EL ANDAMIO ESTA ANCLADO A LA ESTRUCTURA PRINCIPAL (NO DEBE ESTAR AMARRADO A ESTRUCTURAS SECUNDARIAS)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
5	LOS TUBOS DE SUJECION EMPLEADOS SON DE NYLON O CUERDA ACEPTABLE (NO ES ACEPTABLE ALAMBRE)		NA		NA		NA		NA		NA		NA		NA
6	LOS TABLONES UTILIZADOS PARA LAS PLATAFORMAS DEL ANDAMIO CUMPLEN LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
a	NO TIENEN NUDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
b	NO TIENEN DEFORMACIONES EXCESIVAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
c	NO TIENEN GRIETAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
d	TIENEN MINIMO DE ANCHO 25 cm EN CADA LADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
e	ESTAN AMARRADOS A LA ESTRUCTURA DEL ANDAMIO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
7	LOS PISOS DE LOS ANDAMIOS ESTAN VERTICALES Y ASEGURADOS EN FORMA RIGIDA PARA EVITAR DESPLAZAMIENTOS O BALANCEOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
8	EL ANDAMIO ESTA NIVELADO SOBRE BASES SOLIDAS Y FIRMES (NO SE ACEPTAN LADRILLOS)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
9	LOS ACCESORIOS (MORDAZAS) SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO		NA		NA		NA		NA		NA		NA		NA
10	ESTA SEÑALIZADA EL AREA ALREDEDOR DEL ANDAMIO		NA		NA		NA		NA		NA		NA		NA
11	EL ANDAMIO ESTA A MAS DE 3 METROS DE LINEAS ELECTRICAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
12	LAS PERSONAS QUE TRABAJAN SOBRE EL ANDAMIO HAN RECIBIDO ENTRENAMIENTO PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	FUERA DE SERVICIO SI/NO	NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	

NOTA: CUALQUIER MODIFICACION DEL ANDAMIO DESPUES DE DILIGENCIADA ESTA LISTA REQUIERE DE NUEVA APROVACION

AUTORIZACION DE LA AUTORIDAD DE AREA RESPONSABLE DE LA APROBACION DEL ANDAMIO

FIRMA: Sandra B.

NOMBRE DEL OPERARIO	Jorge Baños	Jorge Baños	Jorge Baños	Pedro Baños	Jorge Baños	Jorge Baños	Jorge Baños
FIRMA O ARIA DEL OPERARIO							
REVISION INICIO SEGUIDA							
REVISION HSE	Sandra B.	Sandra	Sandra	Sandra	Sandra	Sandra	Sandra B

OBSERVACIONES

ORIGINAL

Powered by CamScanner

EPC energy

LISTA DE CHEQUEO DE ANDAMIOS

GESTION DE HSEQ

CODIGO DOCUMENTO: EPC-FR-GHSEQ-013	
FECHA: 20/06/2016	VERSION: 1
PAG 1 DE 1	

FECHA DE ENSAMBLE: 13 marzo - 2024

SEMANA: DEL 13 AL 17 MES Marzo AÑO 2024

AREA DE TRABAJO: Rancho Tropa

UBICACION: FOC - Maranduba

TRABAJO A EJECUTAR: Pintura Cerchas Cobierta Rancho Tropas

PERMISO DE TRABAJO Nº:

LUNES		VIERNES	
MARTES		SABADO	
MIERCOLES		DOMINGO	
JUEVES			

11-Mar 12-Mar 13-Mar 14-Mar 15 Mar 16 Mar 17-Mar

	DESCRIPCION	LUNES SI	LUNES NO	MARTES SI	MARTES NO	MIERCOLES SI	MIERCOLES NO	JUEVES SI	JUEVES NO	VIERNES SI	VIERNES NO	SABADO SI	SABADO NO	DOMINGO SI	DOMINGO NO
1	LA PLATAFORMA DE TRABAJO CUENTA CON BARANDAS EN TODO SU PERIMETRO PARA EVITAR CAIDAS (ALTURA DE 1.2 mts) ?					✓		✓		✓					
2	LA PLATAFORMA DE TRABAJO CUBRE EL 75% DEL AREA DEL ANDAMIO (MINIMO 3 TABLONES DE 25 cmts DE ANCHO) ?					✓		✓		✓					
3	LA PLATAFORMA DE TRABAJO TIENE INSTALADOS RODAPIES EN TODOS SUS LADOS PARA EVITAR CAIDA DE OBJETOS. ?						NA		NA		NA				
4	SE ENCUENTRA EL ANDAMIO AMARRADO CADA TRES SECCIONES A UNA ESTRUCTURA FIJA O EN SU DEFECTO SE ESTAN UTILIZANDO VIENTOS PARA SU FIJACION. ?					✓		✓		✓					
5	LOS VIENTOS DE SUJECION EMPLEADOS SON DE NYLON O GUAYA ACERADA. ? (NO ES ACEPTABLE ALAMBRE)						NA		NA		NA				
	LOS TABLONES (METALICOS) UTILIZADOS PARA LAS PLATAFORMAS DEL ANDAMIO CUMPLEN LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:					✓		✓		✓					
	a- DOS (2) PULGADAS DE GROSOR ?					✓		✓		✓					
6	b- SE AJUSTAN A LA ESTRUCTURA DEL ANDAMIO PARA IMPEDIR QUE RESBALEN?					✓		✓							
	c- NO POSEEN NUDOS NI DEFORMACIONES ALGUNAS ?						✓		✓		✓				
	d- TIENEN MINIMO DE ANCHO 25 cmts CADA UNA ?					✓		✓		✓					
	e- ESTAN AMARRADOS A LA ESTRUCTURA DEL ANDAMIO ?					✓		✓		✓					
7	LOS POSTES DE LOS ANDAMIOS ESTAN VERTICALES Y ASEGURADOS EN FORMA RIGIDA PARA EVITAR DESPLAZAMIENTOS O BALANCEOS. ?					✓		✓		✓					
8	EL ANDAMIO ESTA INSTALADO SOBRE BASES SOLIDAS ? TABLONES, PLATINAS. NO ES ACEPTABLE LADRILLOS					✓		✓		✓					
9	LOS ACOPLES MACHO HEMBRA SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO ?						NA		NA		NA				
10	ESTA SEÑALIZADA EL AREA ALREDEDOR DEL ANDAMIO ?						NA		NA		NA				
11	LOS MODULOS DEL ANDAMIO ESTAN ASEGURADOS ENTRE SECCIONES ?					✓		✓		✓					
12	LAS PERSONAS QUE LABORAN SOBRE EL ANDAMIO, HAN RECIBIDO ENTRENAMIENTO PARA REALIZAR TAREAS SOBRE ESTOS?					✓		✓		✓					
	FUERA DE SERVICIO SI/NO	SI		SI		NO		NO		NO		SI		SI	

NOTA: CUALQUIER MODIFICACION DEL ANDAMIO, DESPUES DE DILIGENCIADA ESTA LISTA REQUIERE DE NUEVA APROVACION.

AUTORIZACION DE LA AUTORIDAD DE AREA RESPONSABLE DE LA APROBACION DEL ANDAMIO.

COMO AUTORIDAD DE AREA LOCAL HE VERIFICADO LOS PUNTOS DE ESTA LISTA DE CHEQUEO CUMPLEN SATISFACTORIAMENTE

FIRMA: Sandra B.

NOMBRE DEL OPERARIO			Nestor Gonzalez	Nestor Gonzalez	Nestor Gonzalez
FIRMA DIARIA DEL OPERARIO			Nestor	Nestor	Nestor G
REVISION ING RESIDENTE					
REVISION HSE			Sandra B	Sandra	Sandra

OBSERVACIONES:

ORIGINAL

Powered by CamScanner

EPC energy S.A.S

LISTA DE CHEQUEO DE ANDAMIOS

GESTION DE HSEQ

CODIGO DOCUMENTO: EPC-FR-GHSEQ-013	
FECHA: 20/06/2016	VERSION: 1
PAG 1 DE 1	

FECHA DE ENSAMBLE: 26 marzo 2024
SEMANA: DEL 25 AL 31 MES marzo AÑO 2024
AREA DE TRABAJO: Alojamientos Soldador
UBICACION: Base Goori
TRABAJO A EJECUTAR: Pintar cerchas cobierta

PERMISO DE TRABAJO Nº:

LUNES		VIERNES	
MARTES		SABADO	
MIERCOLES		DOMINGO	
JUEVES			

	DESCRIPCION	LUNES 25 mart		MARTES 26 mart		MIERCOLES 27 mart		JUEVES 28 marz		VIERNES 29 mart		SABADO 30 mart		DOMINGO 31 marz	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	LA PLATAFORMA DE TRABAJO CUENTA CON BARANDAS EN TODO SU PERIMETRO PARA EVITAR CAIDAS (ALTURA DE 1.2 mts) ?			✓		✓		✓							
2	LA PLATAFORMA DE TRABAJO CUBRE EL 75% DEL AREA DEL ANDAMIO (MINIMO 3 TABLONES DE 25 cmts DE ANCHO) ?			✓		✓		✓							
3	LA PLATAFORMA DE TRABAJO TIENE INSTALADOS RODAPIES EN TODOS SUS LADOS PARA EVITAR CAIDA DE OBJETOS ?				NA		NA		NA						
4	SE ENCUENTRA EL ANDAMIO AMARRADO CADA TRES SECCIONES A UNA ESTRUCTURA FIJA O EN SU DEFECTO SE ESTAN UTILIZANDO VIENTOS PARA SU FIJACION. ?			✓		✓		✓							
5	LOS VIENTOS DE SUJECION EMPLEADOS SON DE NYLON O GUAYA ACERADA. ? (NO ES ACEPTABLE ALAMBRE).				NA		NA		NA						
6	LOS TABLONES (METALICOS) UTILIZADOS PARA LAS PLATAFORMAS DEL ANDAMIO CUMPLEN LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:			✓		✓		✓							
	a- DOS (2) PULGADAS DE GROSOR ?			✓		✓		✓							
	b- SE AJUSTAN A LA ESTRUCTURA DEL ANDAMIO PARA IMPEDIR QUE RESBALEN?			✓		✓		✓							
	c- NO POSEEN NUDOS NI DEFORMACIONES ALGUNAS ?				✓		✓		✓						
	d- TIENEN MINIMO DE ANCHO 25 cmts CADA UNA ?			✓		✓		✓							
	e- ESTAN AMARRADOS A LA ESTRUCTURA DEL ANDAMIO ?			✓		✓		✓							
7	LOS POSTES DE LOS ANDAMIOS ESTAN VERTICALES Y ASEGURADOS EN FORMA RIGIDA PARA EVITAR DESPLAZAMIENTOS O BALANCEOS. ?			✓		✓		✓							
8	EL ANDAMIO ESTA INSTALADO SOBRE BASES SOLIDAS ? TABLONES, PLATINAS. NO ES ACEPTABLE LADRILLOS.			✓		✓		✓							
9	LOS ACOPLES MACHO HEMBRA SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO ?				NA		NA		NA						
10	ESTA SEÑALIZADA EL AREA ALREDEDOR DEL ANDAMIO ?				NA		NA		NA						
11	LOS MODULOS DEL ANDAMIO ESTAN ASEGURADOS ENTRE SECCIONES ?			✓		✓		✓							
12	LAS PERSONAS QUE LABORAN SOBRE EL ANDAMIO, HAN RECIBIDO ENTRENAMIENTO PARA REALIZAR TAREAS SOBRE ESTOS?			✓		✓		✓							
	FUERA DE SERVICIO SI/NO	SI		NO		NO		NO							

NOTA: CUALQUIER MODIFICACION DEL ANDAMIO, DESPUES DE DILIGENCIADA ESTA LISTA REQUIERE DE NUEVA APROVACION.

AUTORIZACION DE LA AUTORIDAD DE AREA RESPONSABLE DE LA APROBACION DEL ANDAMIO

YO, COMO AUTORIDAD DE AREA LOCAL HE VERIFICADO LOS PUNTOS DE ESTA LISTA DE CHEQUEO SE CUMPLEN SATISFACTORIAMENTE

FIRMA:

NOMBRE DEL OPERARIO		Pedro Quintero	Pedro Quintero	Pedro Quintero
FIRMA DIARIA DEL OPERARIO				
REVISION ING RESIDENTE				
REVISION HSE		Sandra B.	Sandra B	Sandra

OBSERVACIONES:

ORIGINAL

Powered by CamScanner

EPC energy S.A.S

LISTA DE CHEQUEO DE ANDAMIOS

GESTION DE HSEQ

CODIGO DOCUMENTO: EPC-FR-GHSEQ-013	
FECHA: 20/06/2016	VERSION: 1
PAG 1 DE 1	

A DE ENSAMBLE: 18 marzo - 2024

ANA: DEL 18 AL 24 MES Marzo AÑO 2024

A DE TRABAJO: Alojamiento Soldados

CACION: FAC - Maranduca

BAJO A EJECUTAR:

PERMISO DE TRABAJO N°:

LUNES		VIERNES	
MARIES		SABADO	
MIERCOLES		DOMINGO	
JUEVES			

DESCRIPCION	LUNES 18-mart		MARTES 19 mart		MIERCOLES 20-Mart		JUEVES 21-Mart		VIERNES 22-Mart		SABADO 23-Mart		DOMINGO 24-Mart	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
LA PLATAFORMA DE TRABAJO CUENTA CON BARANDAS EN TODO SU PERIMETRO PARA EVITAR CAIDAS (ALTURA DE 1.2 mts) ?	✓		✓											
LA PLATAFORMA DE TRABAJO CUBRE EL 75% DEL AREA DEL ANDAMIO (MINIMO 3 TABLONES DE 25 cms DE ANCHO) ?	✓		✓											
LA PLATAFORMA DE TRABAJO TIENE INSTALADOS RODAPIES EN TODOS SUS LADOS PARA EVITAR CAIDA DE OBJETOS. ?		NA		NA										
SE ENCUENTRA EL ANDAMIO AMARRADO CADA TRES SECCIONES A UNA ESTRUCTURA FIJA O EN SU DEFECTO SE ESTAN UTILIZANDO VIENTOS PARA SU FIJACION. ?	✓		✓											
LOS VIENTOS DE SUJECION EMPLEADOS SON DE NYLON O GUAYA ACERADA. ? (NO ES ACEPTABLE ALAMBRE)		NA		NA										
LOS TABLONES (METALICOS) UTILIZADOS PARA LAS PLATAFORMAS DEL ANDAMIO CUMPLEN LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:	✓		✓											
a- DOS (2) PULGADAS DE GROSOR ?	✓		✓											
b- SE AJUSTAN A LA ESTRUCTURA DEL ANDAMIO PARA IMPEDIR QUE ME BALEEN?	✓		✓											
c- NO POSEEN NUDOS NI DEFORMACIONES ALGUNAS ?		✓		✓										
d- TIENEN MINIMO DE ANCHO 25 cms CADA UNA ?	✓		✓											
e- ESTAN AMARRADOS A LA ESTRUCTURA DEL ANDAMIO ?	✓		✓											
LOS POSTES DE LOS ANDAMIOS ESTAN VERTICALES Y ASEGURADOS EN FORMA RIGIDA PARA EVITAR DESPLAZAMIENTOS O BALANCEOS. ?	✓		✓											
EL ANDAMIO ESTA INSTALADO SOBRE BASES SOLIDAS ? TABLONES, PLATINAS. NO ES ACEPTABLE LADRILLOS.	✓		✓											
LOS ACOPLES MACHO HEMBRA SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO ?		NA		NA										
ESTA SEÑALIZADA EL AREA ALREDEDOR DEL ANDAMIO ?		NA		NA										
LOS MODULOS DEL ANDAMIO ESTAN ASEGURADOS ENTRE SECCIONES ?	✓		✓											
LAS PERSONAS QUE LABORAN SOBRE EL ANDAMIO, HAN RECIBIDO ENTRENAMIENTO PARA REALIZAR TAREAS SOBRE ESTOS?	✓		✓											
FUERA DE SERVICIO SI/NO	NO		NO		SI		SI		SI		SI		SI	

NOTA: CUALQUIER MODIFICACION DEL ANDAMIO, DESPUES DE DILIGENCIADA ESTA LISTA REQUIERE DE NUEVA APROVACION.

IZACION DE LA AUTORIDAD DE AREA RESPONSABLE DE LA APROBACION DEL ANDAMIO.

OMO AUTORIDAD DE AREA LOCAL HE VERIFICADO LOS PUNTOS DE ESTA LISTA DE CHEQUEO IAPS EN SATISFACTORIAMENTE

FIRMA: Sandra Bermúdez

NOMBRE DEL OPERARIO	Jorge Bonos	Jorge Bonos				
FIRMA DIARIA DEL OPERARIO						
REVISION ING RESIDENTE						
REVISION HSE	Sandra B	Sandra				

OBSERVACIONES:

ORIGINAL

Powered by CamScanner

EPC energy

INSPECCION ESCALERAS

INSPECCIONADO POR: Pedro Jose Garcia CARGO: Ayudante

EMPRESA: FAC - MARANDUA VICHADA LUGAR / PROYECTO: CTO-065-00-DACOF-COFAC

Encerrar en el cuadro rotulado "C" si es ejecutado "NC" si los estándares de seguridad evaluados no se ejecutan en los dos casos rotular "NA" No Aplica

Item	ESTANDARES DE SEGURIDAD	4- Mar		5 - Mar		6 - Mar		7 - Mar		8 - Mar		9 - Mar		10 - Mar	
1.	ESCALERAS DE TIJERA	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
1.1	Los peldaños no se encuentran sueltos y torcidos. No presentan superficies lisas														
1.2	Las zapatas no se encuentran sueltas, dobladas y sin antideslizantes o con desgaste excesivo														
1.3	Los tornillos pernos u otras partes metálicas no se encuentran sueltos u oxidados														
1.4	Los largueros o rieles no se encuentran sueltos, agrietados, fisurados, doblados o rotos														
1.5	Las riendas diagonales no se encuentran sueltas, dobladas, rotas, torcidas u oxidadas														
1.6	La tijera tiene o tiene de tensión de seguridad no se encuentra en mal estado														
1.7	Los refuerzos inferiores y posteriores no se encuentran torcidos u oxidados														
1.8	La bandeja porta herramienta no se encuentra en mal estado o suelta										NA		NA		
1.9	La escalera no presenta en su estructura barro, grasa, aceite, pintura u otros materiales que afecten la dielectricidad/fuso														
1.10	La escalera cuenta con la etiqueta de información, se encuentra legible y en buen estado														
2.	EXCALERA EXPANDIBLE	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
2.1	Los peldaños no se encuentran sueltos y torcidos. No presentan superficies lisas														
2.2	Las zapatas no se encuentran sueltas, dobladas y sin antideslizantes o con desgaste excesivo?														
2.3	Los tornillos, pernos u otras partes metálicas no se cnuentran sueltos u oxidados?														
2.4	¿Los largueros o rieles no se encuentran sueltos, agrietados, fisurados, doblados o rotos?														
2.5	¿Las riendas diagonales no se encuentran sueltas, dobladas, rotas, torcidas u oxidadas														
2.6	La cuerda o cable de ayuda no se encuentran en mal estado o desgastada?														
Item	ESTANDARES DE SEGURIDAD	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
2.7	El conjunto de polea se encuentra en buen estado?														
2.8	Las guías exteriores de la escalera no se encuentran en mal estado														
2.9	Los rieles cuentan en el extremo final o superior con tapaderas plásticas y estos están en buen estado														
2.10	Las anas o tiras peldaños (ganchos de seguridad) no se encuentran sueltas, oxidadas, dobladas o agrietadas. Ajustan adecuadamente en los peldaños														
2.11	El apoyo para realizar actividades en partes no se encuentra flexado, doblado o suelto, se encuentra ubicado de forma correcta?														
2.12	Las extensiones de escaleras rueden correctamente dentro de las guías de la escalera principal, no presenta complicaciones al extenderla?														
2.13	La escalera no presenta en su estructura barro, grasa, aceite, pintura u otros materiales que afecten la dielectricidad/fuso														

Yo como Autoridad he verificado la lista anterior y confirmo que no puedo realizar la actividad y es seguro trabajar con el equipo/ elemento

NOMBRE: Pedro Jose Garcia FIRMA:

NOMBRE: Sandra Bernadet FIRMA:

CONDICIONES DE SEGURIDAD INDENTIFICADAS

FECHA	HALLAZGOS IDENTIFICADOS	MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS	RESPONSABLE DEL CARGO	FECHA CUMPLIMIENTO

Powered by CamScanner

EPC energy S.A.S

INSPECCION ESCALERAS

Codigo:	HSEQ
Version:	2
Fecha:	
Pagina:	1 DE 1

INSPECCIONADO POR: Pedro Jose Garcia CARGO: Ayudante

EMPRESA: FAC - MARANDUA VICHADA LUGAR / PROYECTO: CTO-065-00-BACOF-COFAC

Especifique si el equipo cumple "C" o no cumple "NC" con los estándares de seguridad evaluados. Si el estándar de seguridad no aplica en las dos casillas coloque "NA" No Aplica

item	ESTANDARES DE SEGURIDAD	11-Mar		12-Mar		13-Mar		14-Mar		15-Mar		16-Mar		17-Mar	
1.	ESCALERAS DE TIJERA	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
1.1	Los peldaños no se encuentran sueltos y torcidos. No presentan superficies lisas	/				/		✓		/					
1.2	Las zapatas no se encuentran sueltas. Dobladas y sin antideslizantes o con desgaste excesito	/				/		✓		/					
1.3	Los tornillos,pernos u otras partes metalicas no se encuentran sueltos u oxidados	/				/		/		/					
1.4	Los largueros o rieles no se encuentran suelos, agrietados, fisurados, doblados o rotos	/				/		✓		/					
1.5	Las mensulas diagonales no se encuentran sueltas, dobladas, rotas, torcidas u oxidadas	/				/		✓		/					
1.6	La tijera bisagra o barra de tension de seguridad no se encuentra en mal estado	/				/		✓		/					
1.7	Los refuerzos anteriores y posteriores no se encuentran torcidos u oxidados	/				/		✓		/					
1.8	La bandeja porta herramienta no se encuentra en mal estado o suelta	/	NA			/	NA	✓	NA	/	NA				
1.9	La escalera no presenta en su estructura barro, grasa, aceite, pintura u otros materiales que afecten la dielictricidad/uso	/				/		✓		/					
1.10	La escalera cuenta con la etiqueta de informacion, se encuentra legible y en buen estado	/				✓		✓		/					
2.	EXCALERA EXPANDIBLE	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
2.1	Los peldaños no se encuentran sueltos y torcidos. No presentan superficies lisas														
2.2	Las zapatas no se encuentran sueltas, dobladas y sin antideslizanteso con desgaste excesivo?														
2.3	Los tornillos, pernos u otras panes metálicas no se cnruentran sueltos u oxidados?														
2.4	¿Los largueros o rieles no se encuentran sueltos, agrietados, fisurados, doblados o rotos?														
2.5	¿Las mensulas diagonales no se encuentran sueltas, dobladas, rotas, torcidas u oxidadas														
2.6	La cuerda o cable de ayuda no se encuentran en mal estado o desgastada?														
item	ESTANDARES DE SEGURIDAD	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
2.7	El conjunto de polea se encuentra en buen estado?														
2.8	Las guias externas de la escalera no se encuentran en mal estado														
2.9	Los rieles cuentan en el extremo final o superior con tapanieles plásticos y estos están en buen estado														
2.10	Las asas o traba peldaños (ganchos de seguridad) no se encuentran sueltas, oxidadas, dobladas o agrietadas. Ajustan adecuadamente en los peldaños														
2.11	El apoyo para realizar actividades en postes no se encuentra flojado, doblado o suelto, se encuentra ubicado de forma correcta?														
2.12	Las extensiones de escaleras ruedan correctamente dentro de las guias de la escalera principal, no presenta complicaciones al extenderla?														
2.13	La escalera no presenta en su estructura barro, grasa, aceite, pintura u otros materiales que afecten la dielictricidad/uso	/		/		/		/		/		/		/	
	Yo como Autoridad he verificado la lista anterior y certifico que se puede realizar la actividad y es seguro trabajar con el equipo/ elemento NOMBRE Pedro Jose Garcia FIRMA:					Keimer Prado		Keimer Prado		Keimer Prado					
ST	NOMBRE Sandra Bermudez FIRMA:					Sandra		Sandra		Sandra					

CONDICIONES DE SEGURIDAD INDENTIFICADAS

FECHA	HALLAZGOS IDENTIFICADOS	MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS	RESPONSABLE DEL CARGO	FECHA CUMPLIMIENTO

Powered by CamScanner

EPC energy	INSPECCION PREOPERACIONALDE HERRAMIENTAS MENORES	CODIGO DOCUMENTO: EPC-FR-GHSEQ-055	
		FECHA: 30/08/2016	VERSION: 1
	GESTION DE HSEQ	PAG 1 DE 1	

INSPECCION PREOPERACIONALDE HERRAMIENTAS MENORES HOJA 1 DE 1

SEMANA DEL DIA 26 AL DIA 03 DEL MES DE Marzo AÑO 2024 FECHA: 26 Febrero - 202A

INSPECCIONADO POR: Jorge Luis Barros FRENTE: Rancho Tropa

26 Feb 27 F. 28 F. 29 F. 1-Mar 2-Mar. 3-Marzo

HERRAMIENTA	REVICION	CANTIDAD	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MERCOLES B	MERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
BISELADORA	PINES, CADENA, MANIVELA, AJUSTE DE BOQUILLA, RESORTE, SEGURO, PIÑON, (ZUNCHOS CARRITO)															
DIFERENCIAL	PIN DE TUERCA, TUERCAS APRETADAS, QUE LA CADENA PASE BIEN, ESTADO DEL BURRO.															
GATOS HIDRAULICOS	FUGAS															
ALICATES	MANGO, AISLAMIENTO	1														
BARRAS	ESTADO GENERAL	1														
BOQUILAS PARA CALENTAR	UNIONES															
CARETAS PARA SOLDAR	ESTADO GENERAL	1														
CARETAS PARA ESMERILAR	ACETATO, TAFILETE															
CILINDROS DE GAS	REVISAR SI TIENE GOLPES, ESTADO DE LA VALVULA															
CINCELES	ESTADO GENERAL	3														
CINTA METRICA	ESTADO GENERAL															
CINTURONES DE SEGURIDAD	REVISAR LINEA DE VIDA, GANCHO CON LENGÜETA, CINTURON															
DESTORNILLADORES	MANGO	1 Jacto	✓		✓		✓									
EXTENCIONES	TOMAS, ESTADO DE CABLES	1														
GRAPAS DE ALINEAR 8"																
GRAPAS DE ALINEAR 10"																
GRAPAS DE ALINEAR 12"																
GRAPAS DE ALINEAR 20"																
HORNOS DE SOLDADURA	CABLE, ENCHUFE, LINEA A TIERRA															
LIMAS	MANGO, ESTADO GENERAL															
LINTERNAS	ESTADO GENERAL															
LLAVES EXPANSIVAS	ESTADO GENERAL															
MACHETES CON FUNDA	REVISAR MANGO	1														
MARTILLOS DE UÑA	MANGO	1														
PALAS	REVISAR, AJUSTE DEL MANGO, ASTILLAS	3														
PALADRACAS	MANGOS, RESORTES, EJES															
PARASOLES	ESTADO GENERAL															
PICAS	MANGO															
PORRAS	MANGO	2														
PRENSAS																
REFLECTORES	INSTALACION ELECTRICA, LINEA A TIERRA															
SERRUCHOS	MANGO, REVISAR DIENTES FRABADOS															
TERMOS PARA AGUA	ESTADO GENERAL	1														
TIJERAS	ESTADO GENERAL															
OTROS	Esparoles	5														

Vº. Bº SUPERVISOR: [signature] FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [✓]

OBSERVACIONES: [signature]

[signature]
FIRMA DEL OPERADOR

Sandra B
Vº. Bº COORDINADOR H.S.E.

ORIGINAL

Powered by CamScanner

EPC energy S.A.S

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA PULIDORA

GESTION DE HSEQ

CODIGO DOCUMENTO: EPC-FR-GHSEQ-012	
FECHA: 20/06/2016	VERSION: 1
PAG 1 DE 1	

FECHA INSPECCIÓN:		Desde 26 Febrero	Hasta 3 marzo-2024	N° IDENTIFICACIÓN:	1.006.198.547
PROYECTO:	DBS -00- BACCF - COTAC			TURNO:	
UBICACION DEL EQUIPO:	Alojamientos Soldados				
MARCA:	Backer - Polk 018- (Pequeña)		RPM WORK:	VOLTAJE:	110

N°	COMPONENTES	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo			OBSERVACIONES
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
1	Estado General	/			/			/															
2	Cables	/			/			/															
3	Enchufle tripolar	/			/			/															
4	Switch de encendido	/			/			/															
5	Switch de seguridad de encendido	/			/			/															
6	Tuerca de ajuste disco	/			/			/															
7	Escobillos	/			/			/															
8	Ajuste del disco	/			/			/															
9	Disco completo, sin fisuras, desportillamientos	/			/			/															
10	Guarda de seguridad	/			/			/															
11	Mango de sujección	/			/			/															
12	Pin de seguridad	/			/			/															
13	Se instalaron barreras y/o aislamientos	/			/			/															
14	Llaves para desmonte del disco	/			/			/															
15	El estado de los Elementos de Protección Personal del operador son buenos? (Gafas, guantes, mangas, delantal, careta, mascarilla para humos metálicos)	/			/			/															

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

INSPECCIONADO POR:

Pedro Nel Quintero
NOMBRE

Oficial
CARGO

B Bueno
M Malo
N/A No Aplica

COPIA CONTROLADA

Powered by CamScanner

EPC energy S.A.S.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA PULIDORA	CODIGO DOCUMENTO: EPC-FR-GHSEQ-012
		FECHA: 20/06/2016 / VERSION: 1
	GESTION DE HSEQ	PAG 1 DE 1

FECHA INSPECCIÓN:		Desde 8 Marzo-2024	Hasta 10 Marzo-2024	Nº IDENTIFICACIÓN:	1.005.178.547
PROYECTO:	085-00-Bacot-COFAC			TURNO:	
UBICACION DEL EQUIPO:	Rancho Tropa				
MARCA:	Bacter-Polk 018-(Pequeña)	RPM WORK:		VOLTAJE:	110

Nº	COMPONENTES	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo			OBSERVACIONES
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
1	Estado General													/									
2	Cables													/									
3	Enchufle tripolar													/									
4	Switch de encendido													/									
5	Switch de seguridad de encendido													/									
6	Tuerca de ajuste disco													/									
7	Escobillas													/									
8	Ajuste del disco													/									
9	Disco completo, sin fisuras, desportillamientos													/									
10	Guarda de seguridad													/									
11	Mango de sujeción													/									
12	Pin de seguridad													/									
13	Se instalaron barreras y/o aislamientos													/									
14	Llaves para desmonte del disco													/									
15	El estado de los Elementos de Protección Personal del operador son buenos? (Gafas, guantes, mangas, delantal, careta, mascarilla para humos metálicos)													/									

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

INSPECCIONADO POR: Pedro Nel Quintero — **NOMBRE**

Oficial — **CARGO**

B Bueno
M Malo
N/A No Aplica

COPIA CONTROLADA

Powered by CamScanner

EPC energy

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA PULIDORA

GESTION DE HSEQ

CODIGO DOCUMENTO: EPC-FR-GHSEQ-012	
FECHA: 20/06/2016	VERSION: 1
PAG 1 DE 1	

FECHA INSPECCIÓN:		Desde 17 Marzo-2024	Hasta 17 Marzo-2024		Nº IDENTIFICACIÓN:	5.470.908	
PROYECTO:	GTO: OBS-00-BCCOT-COTAC				TURNO:		
UBICACIÓN DEL EQUIPO:	Alojamientos Soldados						
MARCA:	BOCKer-POLR 018 (Pequeña)			RPM WORK:		VOLTAJE:	110

		11-Marzo			12-Marzo			13-Marzo			14-Marzo			15-Mar			16-Mar			17-Marzo			
		Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo			OBSERVACIONES
Nº	COMPONENTES	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
1	Estado General																			✓			
2	Cables																			✓			
3	Enchufle trapolar																			✓			
4	Switch de encendido																			✓			
5	Switch de seguridad de encendido																			✓			
6	Tuerca de ajuste disco																			✓			
7	Escobillas																			✓			
8	Ajuste del disco																			✓			
9	Disco completo, sin fisuras, desportillamientos																			✓			
10	Guarda de seguridad																			✓			
11	Mango de sujeción																			✓			
12	Pin de seguridad																			✓			
13	Se instalaron barreras y/o aldamientos																			✓			
14	Llaves para desmonte del disco																			✓			
15	El estado de los Elementos de Protección Personal del operador son buenos? (Gafas, guantes, mangas, delantal, careta, mascarilla para humos metálicos)																			✓			

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

INSPECCIONADO POR: Pedro Quintero — NOMBRE

Oficial — CARGO

B Bueno
M Malo
N/A No Aplica

COPIA CONTROLADA

Powered by CamScanner

EPC energy S.A.S	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA PULIDORA	CODIGO DOCUMENTO: EPC-FR-GHSEQ-012
		FECHA: 20/06/2016 / VERSION: 1
	GESTION DE HSEQ	PAG 1 DE 1

FECHA INSPECCIÓN:		Desde 19 Marzo-2024	Hasta 24 Marzo-2024	Nº IDENTIFICACIÓN:	1.096223.858
PROYECTO:	85-00-BOCOF-COFOC			TURNO:	
UBICACIÓN DEL EQUIPO:	Rancho TIOPOS				
MARCA:	BACKER - PORTO18 - (Pequeña)		RPM WORK:	VOLTAJE:	110

Nº	COMPONENTES	18 Marzo Lunes			19 marzo Martes			20 marzo Miércoles			21 marzo Jueves			22 marzo Viernes			23 marzo Sábado			24 marzo Domingo			OBSERVACIONES
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
1	Estado General				✓			✓			✓			✓			✓					✓	
2	Cables				✓			✓			✓			✓			✓						
3	Enchufle tripolar				✓			✓			✓			✓			✓						
4	Swilch de encendido				✓			✓			✓			✓			✓						
5	Swilch de seguridad de encendido				✓			✓			✓			✓			✓						
6	Tuerca de ajuste disco				✓			✓			✓			✓			✓						
7	Escobillas				✓			✓			✓			✓			✓						
8	Ajuste del disco				✓			✓			✓			✓			✓						
9	Disco completo, sin fisuras, desportillamientos				✓			✓			✓			✓			✓						
10	Guarda de seguridad				✓			✓			✓			✓			✓						
11	Mango de sujeción				✓			✓			✓			✓			✓						
12	Pin de seguridad				✓			✓			✓			✓			✓						
13	Se instalaron barreras y/o aislamientos				✓			✓			✓			✓			✓						
14	Llaves para desmonte del disco				✓			✓			✓			✓			✓						
15	El estado de los Elementos de Protección Personal del operador son buenos? (Gafas, guantes, mangas, delantal, careta, mascarilla para humos metálicos)				✓			✓			✓			✓			✓						

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

INSPECCIONADO POR: Keimer Prado Hernandez — NOMBRE — Keimer Prado — Oficial — CARGO

B Bueno
M Mala
N/A No Aplica

COPIA CONTROLADA

Powered by CamScanner

EPC energy S.A.S.

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA PULIDORA

CODIGO DOCUMENTO: EPC-FR-GHSEQ-012	
FECHA: 20/06/2016	VERSION: 1
GESTIÓN DE HSEQ	PAG 1 DE 1

FECHA INSPECCIÓN:		Desde 25 Marzo-2024	Hasta 31- marzo. 2024	N° IDENTIFICACIÓN:	1.096.223.858
PROYECTO:	85-00-Barcot-COFAC			TURNO:	
UBICACION DEL EQUIPO:	Rancho Tropas				
MARCA:	Backer-Pork 018- (Pequeña)		RPM WORK:	VOLTAJE:	110

25-M 26-M 27-M 28-M 29-M

N°	COMPONENTES	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo			OBSERVACIONES
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
1	Estado General							✓															
2	Cables							✓															
3	Enchufle tripolar							✓															
4	Switch de encendido							✓															
5	Switch de seguridad de encendido							✓															
6	Tuerca de ajuste disco							✓															
7	Escobillas							✓															
8	Ajuste del disco							✓															
9	Disco completo, sin fisuras, desportillamientos							✓															
10	Guarda de seguridad							✓															
11	Mango de sujección							✓															
12	Fin de seguridad							✓															
13	Se instalaron barreras y/o aislamientos							✓															
14	Llaves para desmonte del disco							✓															
15	El estado de los Elementos de Protección Personal del operador son buenos? (Gafas, guantes, mangas, delantal, careta, mascarilla para humos metálicos)							✓															

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

INSPECCIONADO POR: Reimer Prado Hernandez — NOMBRE — Reimer Prado — Oficial — CARGO

B Bueno
M Malo
N/A No Aplica

COPIA CONTROLADA

Powered by CamScanner

EPC energy S.A.S	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA PULIDORA	CODIGO DOCUMENTO: EPC-FR-GHSEQ-012	
		FECHA: 20/06/2016	VERSION: 1
	GESTION DE HSEQ	PAG 1 DE 1	

FECHA INSPECCIÓN:		Desde 18-03-2024	Hasta 24-03-2024	Nº IDENTIFICACIÓN:	1.096.223.858
PROYECTO:	Cto: 085-00-Bocoa-COTAC			TURNO:	
UBICACION DEL EQUIPO:	Rancho Tropas				
MARCA:	DeWalT - Polidora Grande		RPM WORK:	Serie: 855863	VOLTAJE: 120

Nº	COMPONENTES	18-marzo Lunes			19-marzo Martes			20-marzo Miércoles			21 marzo Jueves			22 marzo Viernes			23-marzo Sábado			24 marzo Domingo			OBSERVACIONES
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
1	Estado General	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
2	Cables	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
3	Enchufle tripolar	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
4	Switch de encendido	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
5	Switch de seguridad de encendido	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
6	Tuerca de ajuste disco	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
7	Escobillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
8	Ajuste del disco	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
9	Disco completo, sin fisuras, desportillamientos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
10	Guarda de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
11	Mango de sujección	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
12	Pin de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
13	Se instalaron barreras y/o aislamientos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
14	Llaves para desmonte del disco	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
15	El estado de los Elementos de Protección Personal del operador son buenos? (Gafas, guantes, mangas, delantal, careta, mascarilla para humos metálicos)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

Keimer Prado

INSPECCIONADO POR: Keimer Prado — NOMBRE

Oficial — CARGO

B Bueno
M Mala
N/A No Aplica

COPIA CONTROLADA

Powered by CamScanner

EPC energy S.A.S	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA PULIDORA	CODIGO DOCUMENTO: EPC-FR-GHSEQ-012	
		FECHA: 20/06/2016	VERSION: 1
	GESTION DE HSEQ	PAG 1 DE 1	

FECHA INSPECCIÓN:		Desde 25 Marzo-2024	Hasta		Nº IDENTIFICACIÓN:	1.096.223.858
PROYECTO:	CTO: 085-00-BACOF-COFAC				TURNO:	
UBICACION DEL EQUIPO:	Rancho Tropas					
MARCA:	Dewalt - Polidora Grande		RPM WORK:	Serie: B55863	VOLTAJE:	120

25 Marzo 26-Marzo 27-Marzo 28-Marzo 29-Marzo 30-Marzo

Nº	COMPONENTES	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo			OBSERVACIONES
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
1	Estado General	✓			✓						✓												
2	Cables	✓			✓						✓												
3	Enchufle tripolar	✓			✓						✓												
4	Switch de encendido	✓			✓						✓												
5	Switch de seguridad de encendido	✓			✓						✓												
6	Tuerca de ajuste disco	✓			✓						✓												
7	Escobillas	✓			✓						✓												
8	Ajuste del disco	✓			✓						✓												
9	Disco completo, sin fisuras, desportillamientos	✓			✓						✓												
10	Guarda de seguridad	✓			✓						✓												
11	Mango de sujección	✓			✓						✓												
12	Pin de seguridad	✓			✓						✓												
13	Se instalaron barreras y/o aislamientos	✓			✓						✓												
14	Llaves para desmonte del disco	✓			✓						✓												
15	El estado de los Elementos de Protección Personal del operador son buenos? (Gafas, guantes, mangas, delantal, careta, mascarilla para humos metálicos)	✓			✓						✓												

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

Keimer Prado

INSPECCIONADO POR: Keimer Prado — NOMBRE: Oficial — CARGO

B Bueno
M Malo
N/A No Aplica

COPIA CONTROLADA

Powered by CamScanner

EPC energy S.A.S

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TALADRO (PERCUTOR O SENCILLO)

GESTION DE HSEQ

CODIGO DOCUMENTO: EPC-HR-GHSEQ-106
FECHA: 02/12/2021
VERSION: 2
PAG 1 DE 1

FECHA INSPECCIÓN:	Desde (fecha) 26 Febrero	Hasta (fecha) 3 Marzo - 2024	N° IDENTIFICACIÓN:	1.005.178.547	
PROYECTO:	Rancho Tropas - CTO:085-00-BACOT - COTAC		TURNO:		
UBICACIÓN DEL EQUIPO:	FAC - Maranduva Vichada				
MARCA:	SIEFKEN - Serial = 0892202005BSD010008	EPA WORK:	Inclombia.co	VOLTAJE:	20V

N°	COMPONENTES	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo			OBSERVACIONES
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
1	Estado General	/			/			/															
2	Cables	/			/			/															
3	El interruptor para conexion y desconexion y regulacion de la velocidad se encuentra en buenas condiciones y operable.	/			/			/															
4	La rueda para regular la velocidad maxima funciona correctamente	/			/			/															
5	El baton para bloquear el interruptor es funcional	/			/			/															
6	El conmutador para seleccionar el modo de operación se encuentra en buen estado	/			/			/															
7	El puño auxiliar se encuentra en optimas condiciones para la sujecion de la herramienta	/			/			/															
8	La palanca para invertir la dirección de giro esta en buenas condiciones	/			/			/															
9	Las brocas de perforacion se encuentran en buen estado y son aptas para el taladro a utilizar	/			/			/															
10	El porta brocas se encuentra en buen estado de operación y en optimas condiciones de aseo.	/			/			/															

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

INSPECCIONADO POR: Pedro Nel Quintero CARGO: Oficial

B Bueno M Malo N/A No Aplica

ORIGINAL

Powered by CamScanner

EPC energy S.A.S

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TALADRO (PERCUTOR O SENCILLO)

GESTION DE HSEQ

CODIGO DOCUMENTO: EPC-FR-GHSEQ-106
FECHA: 02/12/2021
VERSIÓN: 2
PAG 1 DE 1

FECHA INSPECCIÓN:		Desde (Hora): 15 marzo-24	Hasta (Hora): 19 Marzo-2024		N° IDENTIFICACIÓN:		
PROYECTO:	CTO: 085 - 00 - BUCOF - COTAC					TERNO:	
UBICACIÓN DEL EQUIPO:	Rancho Tropas						
MARCA:	MAKITA – Serie: 3245911			EPM WORK:	Electrico	VOLTAJE:	110

N°	COMPONENTES	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo			OBSERVACIONES
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
1	Estado General													✓									
2	Cables													✓									
3	El interruptor para conexión / desconexion y regulacion de la velocidad se encuentra en buenas condiciones y operable.													✓									
4	La rueda para regular la velocidad maxima funciona correctamente													✓									
5	El boton para bloquear el interruptor es funcional													✓									
6	El conmutador para seleccionar el modo de operación se encuentra en buen estado													✓									
7	El puño auxiliar se encuentra en optimas condiciones para la sujecion de la herramienta													✓									
8	La palanca para invertir la dirección de giro esta en buenas condiciones													✓									
9	Las brocas de perforacion se encuentran en buen estado y son aptas para el taladro a utilizar													✓									
10	El porta brocas se encuentra en buen estado de operación y en optimas condiciones de aseo.													✓									

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

INSPECCIONADO POR: Pedro Nel Quintero CARGO: Oficial

B Bueno M Malo N/A No Aplica

ORIGINAL

Powered by CamScanner

SERVIN INGENIERIA	**INSPECCIÓN EQUIPO DE SOLDADURA**	Código:	HSEQ-FR-79
		Versión:	2
		Fecha:	2019-06-26
		Pagina:	1 de 1

INSPECCIONADO POR: Pedro Nel Quintero **CARGO:** Oficial

EMPRESA: FOC - Macondo **Lugar / Proyecto:** CLO 085-00 Bcoot **Identificación del Equipo:** Modelo - 2012

Especifique si el equipo cumple "C" o no cumple "NC" con los estandares de seguridad evaluados. Marca: Baker - Serie: IEC6007441

ASPECTO A INSPECCIONAR	4-M		5-M		6-M		7-M		8-M		9-M		10-M															
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
EN EL EQUIPO																												
La tension del ventilador es la apropiada	/		/		/		✓																					
El estado de ajuste es el irregular?	/		/		/		✓																					
Las llantas estan en optimas condiciones de funcionamiento	/		/		/			✓																				
Las instalaciones electricas se encuentran en estado defectuoso?	/		/		/		✓																					
Los cables positivos se encuentran en buen estado	/		/		/		✓																					
El switch funciona de manera intermiteme?	/		/		/		✓																					
El polo a tierra esta en optimas condiciones	/		/		/		✓																					
Los acoples se encuentran para cambio?	/		/		/		✓																					
EN LA PERSONA																												
El ejecutante posee los EPP (capuchón, careta de policarbonato que cumpla la norma ANSI Z87.1 con protector de quijada, doble protección auditiva, proteccion respiratoria, peto ,mangas y guantes de carnaza , botas de seguridad caña alta)	/		/		/		✓																					
Yo, como autoridad he verificado la lista anterior y certifico que se puede realizar la actividad y es seguro trabajar con este equipo. NOMBRE: Pedro Nel Quintero FIRMA:	/		/		/		✓				/		/		/		/		/		/		/					
Vo. Bo. REPRESENTANTE COPASST: NOMBRE: Sandra Bermudez FIRMA:	/		/		/		✓				/		/		/		/		/		/		/					

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

EPC energy

COD: SGI-FR-10

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (CONSUMIBLES)

VER:0

FECHA: Agosto del 2016

RESPONSABLE DEL AREA: Sandra Milena Bermudez Jimenez

CARGO/OFICIO: Profesional en Salud Ocupacional

CONTRATO: QBS-00 - BOCOT - COTAC - FAC Naranjo

AREA: Rancho Trafo - Alojamientos Soldados 2 y 3

FECHA ENTREGA D	M	A	NOMBRE Y APELLIDO DE QUIEN RECIBE	CARGO	FIRMA	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	CARGO	FIRMA	GAFAS SEG. CLARA	GAFAS SEG. GRIS	REP. VIDA CARA (CARTUCHOS)	TAPABOCAS INDUSTRIAL	CASCO SEG.	AUDITIVOS TAPON	AUDITIVOS COPA	GUANTES	OTROS
30	01	2024	Pedro Nel Quintero	Oficial		Sandra Bermudez	INSPECTOR	Sandra B	✓								
30	01	2024	Rene Mercado	Ayudante		Sandra Bermudez	INSPECTOR	Sandra B	✓								
30	01	2024	Jorge Baños	Ayudante		Sandra Bermudez	INSPECTOR	Sandra B	✓								
30	01	2024	Pedro Garcia	Ayudante		Sandra Bermudez	INSPECTOR	Sandra B	✓							Vaqueta	Guantes Vaqueta
1	02	2024	Jorge Baños	Ayudante		Sandra Bermudez	INSPECTOR	Sandra B								✓	Vaqueta
12	02	2024	Pedro Quintero	Oficial		Sandra Bermudez	INSPECTOR	Sandra B								✓	Vaqueta
12	02	2024	Pedro Garcia	Ayudante		Sandra Bermudez	INSPECTOR	Sandra B								✓	Vaqueta
19	02	2024	Jorge Baños	Ayudante		Sandra Bermudez	INSPECTOR	Sandra B								✓	Vaqueta
21	02	2024	Pedro Quintero	Oficial		Sandra Bermudez	INSPECTOR	Sandra B								✓	Vaqueta
21	02	2024	Pedro Garcia	Ayudante		Sandra Bermudez	INSPECTOR	Sandra B								✓	Vaqueta
13	03	2024	Pedro Garcia	Ayudante		Sandra Bermudez	INSPECTOR	Sandra B				✓				✓	Nitrilo
13	03	2024	Jorge Baños	Ayudante		Sandra Bermudez	INSPECTOR	Sandra B								✓	Nitrilo
13	03	2024	Keimer Santiago	Oficial	Keimer Prado	Sandra Bermudez	INSPECTOR	Sandra B	✓			✓		✓		✓	Nitrilo
13	03	2024	Brayan Herrera	Ayudante	Brayan Herrera	Sandra Bermudez	INSPECTOR	Sandra B	✓			✓		✓		✓	Nitrilo
13	03	2024	Nestor Gonzalez	Ayudante	Nestor G	Sandra Bermudez	INSPECTOR	Sandra B	✓			✓		✓		✓	Nitrilo
13	03	2024	Keimer Santiago	Oficial	Keimer Prado	Sandra Bermudez	INSPECTOR	Sandra B								✓	Nitrilo Vaqueta
15	03	2024	Brayan Herrera	Ayudante	Brayan Herrera	Sandra Bermudez	INSPECTOR	Sandra B								✓	Vaqueta
15	03	2024	Pedro Quintero	Oficial		Sandra Bermudez	INSPECTOR	Sandra B								✓	Vaqueta
18	03	2024	Keimer Prado	Oficial	Keimer Prado	Sandra Bermudez	INSPECTOR	Sandra B								✓	Vaqueta
18	03	2024	Nestor Gonzalez	Ayudante	Nestor G	Sandra Bermudez	INSPECTOR	Sandra B								✓	Vaqueta
20	03	2024	Brayan Herrera	Ayudante	Brayan	Sandra Bermudez	INSPECTOR	Sandra B								✓	Vaqueta

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

EPC energy S.A.S

COD: SGI-FR-10

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (CONSUMIBLES)

VER.0

FECHA: Agosto del 2015

RESPONSABLE DEL AREA: Sandra Milena Bermudez Jimenez

CARGO/OFICIO: Profesional en Salud Ocupacional

CONTRATO: 085-00-BAKOF - COFAC

AREA: Operativa

FECHA ENTREGA			NOMBRE Y APELLIDO DE QUIEN RECIBE	CARGO	FIRMA	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	CARGO	FIRMA	GAFAS SEG.		REP. MEDIA CARA (CARTUCHOS)	TAPABOCAS INDUSTRIAL	CASCO SEG.	AUDITIVOS		GUANTES	OTROS
D	M	A							CLARA	GRIS				TAPON	COPA		
24	03	2024	Pedro Garcia	Ayudante		Sandra Bermudez	INSPECTOR	Sandra B				✓				✓	Vaquetes
24	03	2024	Nestor Gonzalez	Ayudante		Sandra Bermudez	INSPECTOR	Sandra B				✓					
24	03	2024	Reiner Prado	Oficial		Sandra Bermudez	INSPECTOR	Sandra B				✓					
24	03	2024	Brayan Herrera	Ayudante		Sandra Bermudez	INSPECTOR	Sandra B				✓					
		2024				Sandra Bermudez	INSPECTOR										
		2024				Sandra Bermudez	INSPECTOR										
		2024				Sandra Bermudez	INSPECTOR										
		2024				Sandra Bermudez	INSPECTOR										
		2024				Sandra Bermudez	INSPECTOR										
		2024				Sandra Bermudez	INSPECTOR										
		2024				Sandra Bermudez	INSPECTOR										
		2024				Sandra Bermudez	INSPECTOR										
		2024				Sandra Bermudez	INSPECTOR										
		2024				Sandra Bermudez	INSPECTOR										
		2024				Sandra Bermudez	INSPECTOR										
		2024				Sandra Bermudez	INSPECTOR										
		2024				Sandra Bermudez	INSPECTOR										
		2024				Sandra Bermudez	INSPECTOR										
		2024				Sandra Bermudez	INSPECTOR										
		2024				Sandra Bermudez	INSPECTOR										
		2024				Sandra Bermudez	INSPECTOR										
		2024				Sandra Bermudez	INSPECTOR										
		2024				Sandra Bermudez	INSPECTOR										
		2024				Sandra Bermudez	INSPECTOR										

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

01/03/2024 Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ, 1 maestro obra, 3 oficiales obra, 2 ayudantes obra
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 1 Polidora, 1 Taladro
Actividades Realizadas:
Se realiza instalacion del excedente de refuerzo faltante en teja estructural, debido a que se tiene un excedente pequeño de m², se instalo en el area contiguo al ya instalado en la zona de corredor un total de 3 tejas, completando el total de m² contratados

Diego C
ST. Chacon
Supervisor

Sandra B.
Prof. SST.

Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

04/03/2024 Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ, 1 maestro obra, 3 oficiales obra, 2 ayudantes obra
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera
Actividades Realizadas
Con llegada de materiales se comienza la instalacion de los aparatos sanitarios, los cuales son llaves, duchas, inodoros, cada uno con sus respectivos accesorios para garantizar el funcionamiento total y la correcta instalacion, asi mismo se tiene en curso la parte electrica

Diego C
Supervision

Sandra B
Prof. SST.

Escaneado con CamScanner

Estado clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ, 1 maestro obra, 3 oficiales obra, 2 ayudantes obra
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 Escalero. 1 Pulidora, 1 taladro
Actividad realizada
Se continua con la instalacion de aguacates sanitarios, llaves y mezcladoras, se instala, accesorios de ducha T, y codo para conectar las llaves las cuales hacen parte de 2 aguas e 1 sola conexion de agua, debido a que no se cuenta con pruebas adicionales

Jhonier Gomez
R. de Obra

Diego C
SUPERVISOR

Sandra B
PROF. SST

Estado clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ, 1 maestro obra, 3 oficiales obra, 2 ayudantes obra
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera
Actividad Realizada
Debido a fuerte lluvias presentada el dia anterior en la zona, no se pudieron realizar trabajos y se procedio en el dia de hoy solucionar el cubierto en el area de cabeceo mediante la aplicacion de sellador en la zona de chimenea, ya que se estaba puntual sobre de agua en la zona inferior.

Jhonier Gomez
R. de Obra

Diego C
SUPERVISOR

Sandra B
PROF. SST

Norma
Escaneado con CamScanner

38/03/2024 Estado clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente Obra, 1 HSEQ, 1 maestro, 3 Oficiales Obra, 2 ayudantes Obra
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 1 Polidora, 1 Taladro.
Actividades realizadas
Se retoma la aplicación de pintura esmalte color blanco en zona de pasillo de tropas, se da continuidad en esta actividad, buscando completar la totalidad de muros divididos contrato, se tiene también instalación de aparatos sanitarios en unidad de Alojamiento 1 y 2

Oswaldo Linares
R. de Obra

Diego C
SUPERVISOR

Sandra B.
PROT. SST.

Estado del Clima
mañana = Nublado
Tarde = Soleado

39/03/2024 Personal = 1 residente Obra, 1 HSEQ, 1 maestro, 3 Oficiales Obra, 2 ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 1 Polidora
Actividades Realizadas
Se da continuación a la actividad de pintura en unidad de "Pasillo de tropas" se debe la actividad de instalación de aparatos sanitarios debido a que no se cuentan con los accesorios necesarios para la conexión e instalación de los mismos.

Oswaldo Linares
R. de Obra

Diego C
SUPERVISOR

Sandra B.
PROT. SST

Norma

Escaneado con CamScanner

10/03/2024 Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Noblada

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ, 1 maestro, 1 Oficial obra, 2 ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 1 Polidora
Actividad Realizada:
Continuo labores de pintura esmalte blanco en perfiles estructurales para exterior, en vista de "Prueba de tropas" se realizo aplicacion de las mismas en perfiles faltantes aplicacion de 1 y 2 manos en caso de ser que se requiera para garantizar un color uniforme

Oliver Ircan
R. de Obra

Diego C
SUPERVISOR

Sandra B.
Prof. SST

11/03/2024 Estado Clima
mañana = Noblada
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ, 1 maestro, 1 Oficial obra, 2 ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 1 Polidora, 1 Taladro
Actividad Realizada
Se continua aplicacion de pintura en unidad de prueba de tropas y al mismo tiempo se continua con la instalacion de anclajes en vigas I de "Alojamiento 2 y 3". Se emplea electroimanes para garantizar la correcta instalacion de los elementos

Oliver Ircan
R. de Obra.

Diego C
SUPERVISOR

Sandra B
Prof. SST

Escaneado con CamScanner

38 12/03/2024 Estado Clima
mañana: Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ, 1 maestro obra,
1 Oficial obra, 2 ayudantes Obra
Herramienta menor = 3 Secciones andamios,
1 escalera, 1 Polidora, 1 Taladro.
Actividades realizadas:
Continuen actividades de pintura en unidad
de Escuela de tropas y al mismo tiempo se
avanza en la instalacion de aparatos
Sanitario, lo correspondiente a urinales,
llaves y duchas.

Supervisor Obra — Diego C Supervisor — Sandra B. Prof. SST

13/03/2024 Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ. 2 Oficiales obra,
4 ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1
escalera, 2 Polidoras, 1 Taladro, Equipo de Soldadora
Actividades realizadas
Continuan actividad de pintura esmalte blanco
en perfileria exterior aplicacion de pintura anticorrosiva
con cuadrilla de oficial y 3 ayudante y se
avanza a instalacion de aparatos sanitarios
con la cuadrilla de oficial y ayudante que
dan terminado a Ubanos.

Supervisor Obra — Diego C Supervisor — Sandra B. Prof SST

Escaneado con CamScanner

14/08/2024 Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ, 2 Oficiales obra, 4 ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 2 Polidoras, 1 Taladro.
Actividad Realizada:
Continua curing al sogar que en dias anteriores, se da aplicacion de pintura blanco esmalte en unidad de vaulto de tropa y al mismo tiempo se desarrolla actividad de instalacion de aparatos sanitarios, lava, duchas e inodoro en unidad de Alojamiento 2 y 3.

Diego C
Supervisor

Sandra B.
Prof. SST.

15/08/2024 Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente Obra, 1 HSEQ, 2 Oficiales Obra, 4 ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 2 Polidoras, 1 Taladro
Actividades Realizadas:
Se da inicio a actividad de demolicion de piso para adelantar actividad retrasada, a la par se tiene ejecucion de pintura esmalte en parapeto para exteriores, esto en unidad de Bloque de tropas, asi mismo se ejecutan actividades de instalacion de aparatos sanitarios en alojamientos

Diego C
Supervisor

Sandra B.
Prof. SST

Escaneado con CamScanner

16/03/2024 Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ, 2 Oficiales Obra, 4 ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 2 Polidoras, 1 Taladro.
Actividades realizadas.
Con indicación administrativa se detiene la actividad de pintura y se dispone al personal para la demolición de piso en el area de cocina, se deja la actividad o item de pintura sin terminar, debido a la necesidad de terminar el item de piso por tiempos en cronograma. Se toma el mismo tiempo ejecución de medidas de aperturas sanitarias.

Jefe Técnico
Ppt de Obra

Diego C
SUPERVISOR

Sandra B.
PROF. SST.

17/03/2024 Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ, 2 Oficiales Obra, 4 ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 2 Polidoras, 1 Taladro.
Actividades realizadas
Continua actividad de demolición de piso en area de cocina en la unidad de vivienda de tropas, se realiza la escarificación del epoxico que se encontraba instalado sobre las cerámicas.

Jefe Técnico
Ppt de Obra

Diego C
SUPERVISOR

Sandra B
PROF. SST

Norma

Escaneado con CamScanner

8/03/2024 Estado clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ, 2 Oficiales Obra, 4 ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 Escalera, 2 Polidoras, 1 Taladro
Actividades realizadas:
Se continua con la demolicion de piso en la unidad de vuelo de tropas, asi mismo se culmina detalles d instalacion de aparatos sanitarios, y se procede con la instalacion de la puerta electrica como las son puertas de 60x60 en unidad d Alojamiento 2 y 3.

Jefe de Obra — Diego C Supervisor — Sandra B. Prof. SST

Estado clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

9/03/2024 Personal = 1 residente Obra, 1 HSEQ, 2 Oficiales obra, 4 ayudantes Obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 2 Polidoras, 1 Taladro
Actividades realizadas.
Continua actividad de demolicion de piso en area de cocina en vuelo de tropas, asi mismo se continua con la instalacion electrica como son tanque led, ventiladores, extractores, tomacorrientes en unidades de Alojamiento 2 y 3

Jefe de Obra — Diego C Supervisor — Sandra B Prof. SST

Escaneado con CamScanner

20/03/2024 Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ, 2 oficiales obra
4 ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1
escalera, 2 Polidoras, 1 Taladro
Actividad Realizada:
Continuamos con demolición de piso en area de
cocina, se comienza a realizar enchape de piso
en la misma area, se continuan con instale
de aparatos electricos, asimismo con aparatos
sanitarios faltantes en las unidades de
Alojamiento 2 y 3, esto debido a un cambio de
actividades en los items.

Diego C
SUPERVISOR

Sandra B.
Prof. SST.

Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

21/03/2024 Personal = 1 residente Obra, 1 HSEQ, 2 Oficiales Obra,
4 Ayudantes Obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios,
1 escalera, 2 Polidoras, 1 Taladro.
Actividad Realizadas.
Se continua actividad de demolicion y enchape
de piso en area de cocina, en vez de "Punch
de Tropas" asi mismo se sigue continuando de
instalacion de aparatos sanitarios, los cuales se
instalan por un cambio de cabitad a actividad

Jaime Tirado
Ing. de Obra

Diego C
SUPERVISOR

Sandra B.
Prof. SST

Norma

Escaneado con CamScanner

22/03/2024 Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

personal = 1 residente obra, 1 HSEQ, 2 Oficiales obra, 4 ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 2 Pulidoras, 1 Taladro.
Actividad Realizada
Continua continuidad de demolición de piso entrada y cubierta de piso en baldosa zaloca de 60x60cm y zona de la misma tarea, se corrigen problemas de apoyo sanitarios con juegos y bajadas de aguas, se termina instalación de aparato sanitarios excedentes.

Jorge Vivero R. de Obra | Diego C Supervisor | Sandra B. Prof. SST

23/03/2024 Estado del Clima
Mañana: Soleado
Tarde: Nublado

Personal: 1 R. de Obra, 1 HSEQ, 2 Oficiales, 4 Ayudantes de obra
Herramientas menor: 1 Escalera, 2 Pulidoras, 1 Taladro
Actividades Realizadas:
Se dispone en todo el equipo para continuar demolición de piso en área de cocina, se solicita bajo a fabrica de cocina debido a demoliciones, se turna 2 cuadrillas cada una con oficial y 2 ayudante para demolición y cubierta de piso.

Jorge Vivero R. de Obra | Diego C Supervisor | Sandra B Prof SST

Escaneado con CamScanner

24/07/2024 ESTADO DEL CLIMA
MAÑANA: SOLEADO
TARDE: NUBLADO.

PERSONAL: 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 HSEQ, 2 OFICIALES Y AYUDANTES DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR: 1 ESCUADRA, 2 PLOMADAS, 1 TRAZADOR
Actividad Realizada.
Continua actividad de tarrajeo de piso en vestidores asi mismo tarrajeo de zocalo, en area de cocina al mismo tiempo se realize evaluacion en zona posterior a cocina, a instalacion de zocalo, se realizo charla de recolección de materia reciclable proveniente de la obra.

Jhonatan Quevedo
V. de Obra

Diego C
SUPERVISOR

Sandra B.
PROF. SST

25/07/2024 ESTADO DEL CLIMA.
MAÑANA: SOLEADO
TARDE: SOLEADO

PERSONAL: 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 HSEQ, 2 OFICIALES y 2 AYUDANTES DE OBRA.
HERRAMIENTA MENOR: ESCUADRA, 2 SECCIONES DE ANDAMIOS, 2 PLOMADAS 1 TRAZADOR.
Actividades Realizadas:
Continua actividad de tarrajeo de piso y zocalo, asi mismo evaluacion de piso, abrasado de piso, instalacion de zocalo y otras actividades complementarias para garantizar una correcta ejecucion, Se decide comenzar con actividad de pintura en unidad de Alojamiento 2 y 3 (Pintura esmalte)

Jhonatan Quevedo
V. de Obra

Diego C
SUPERVISOR

Sandra B
PROF. SST

Escaneado con CamScanner

26/03/2024 Estado del Clima
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado.

Personal: 1 R. de obra, 1 HSEQ, 2 Oficiales de obra y 3 ayudantes de obra
Herramientas manuales: 1 escalera, 2 secciones de andamio, 2 pulidoras, 1 taladro.
Actividades Realizadas:
Continuar actividad de demolición de piso y zocalo en cocina, asi mismo se instalaron el nuevo tablon zahara y zocalo, a lo que se realizo actividad de recolección de escombro en obra y se ejecuto actividad de pintura esmalte blanco en unidad de Alojamiento 2 que da por finalizada las actividad contratada.

Gerente de obra | Diego C Supervisor | Sandra B Prof SST

27/03/2024 Estado del Clima
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado

Personal: 1 R. de Obra, 1 HSEQ, 2 oficiales y 1 ayudante de obra.
Herramientas manuales: 2 secciones de andamios, 1 escalera, 2 pulidoras, 1 taladro.
Actividades realizadas.

Continuamos actividad de demolicion de piso y zocalo a Cocina, mas instalacion de alistado y Piso en tablon zahara de 30x30.

Gerente de obra | Diego C Supervisor | Sandra B. Prof SST

Escaneado con CamScanner

23/05/2024 Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, Prof SST, 2 Oficiales Obra, 4 ayudantes obra.
Heramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 2 Polidoras.
Actividades Realizadas:
En el trascurso del dia Se da Continuidad a las actividades ejecutadas el dia anterior, como lo son demolicion de Piso, alistado e instalacion de Tablon zahara, asi mismo Se da aplicacion de Pintura esmalte en unidad de "Alojamiento 2 y 3" en Perfileria metalica Para Cobierta.

Diego C
Supervisor

Sandra B
Prof. SST

29/05/2024
Estado Clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 HSEQ, 2 Oficiales obra, 4 ayudantes obra.
Heramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 2 Polidoras.
Actividades Realizadas:
Se Continua con la instalacion de Piso y Zócalo en la Cocina en la unidad del rancho de tropas asimismo con la demolicion de las Cantidades faltantes y Se comienza con la intervencion del cuarto de refrigeracion. Tambien Se da inicio a la instalacion de Puerta de corrida en unidad de alojamiento 2 y 3.

Diego C

Sandra B
Prof SST

Escaneado con CamScanner

30/03/2024 Estado clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, PROF SST, 2 Oficiales obra, 4 ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 2 Polidoras
Actividades Realizadas:
El dia de hoy Se continua con actividades Previas ejecutadas el dia anterior como lo son demolicion de alistado en cuarto de refrigeracion, demolicion de Piso y zócalo en area de cocina c instalacion de Tablon y zocalo de Lineas Sahara en la misma area, asimismo se continua con la instalacion de Puerta de corrida en las unidades de alojamientos 243.

Diego C
Supervisor

Sandra B.
PROF SST.

31/03/2024 Estado clima
mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal = 1 residente obra, 1 PROF SST, 2 Oficiales obra, 4 ayudantes obra.
Herramienta menor = 3 Secciones andamios, 1 escalera, 2 Polidoras.
Actividades Realizadas:
El dia de hoy Solo se ejecutan actividades de instalacion de zocalo y tablon sahara de 30x30, asimismo se continuan actividades de demolicion de alistado existente del cuarto de refrigeracion, al dia solo se cuenta con una cuadrilla laborando.

Diego C
Supervisor

Sandra B.
PROF. SST.

Escaneado con CamScanner