
No	**2**	**INTERNA**	X	**EXTERNA**	





DEPENDENCIA QUE CONVOCA LA REUNIÓN
INTERVENTORIA

FECHA			**Preside la reunión: UT Constru-Jardín Interventoría**									
DD	**MM**	**AAAA**										
25	**07**	**2023**	**Secretario:**									
			Lugar: Jardín Botánico									
Hora de Inicio: 3:00			**a.m.**		**p.m.**	**X**	**Hora de Cierre: 4:30**		**a.m.**		**p.m.**	**X**

Tema de reunión:	Comité de Obra N. 2 Contrato obra 1002 de 2023
Grupo que se reúne:	Entidad, Contratista de obra e Interventoría

Asistentes

Nombre	Cargo	Firma
Aura Elvira Gómez Martínez	Secretaria General /Supervisora Contrato Interventoría	
Elkin Cantor	Profesional Apoyo a la Supervisión	
Laura Salamanca	Profesional Apoyo a la Supervisión	
Alejandro Gordillo	Profesional Eléctrico Apoyo a la Supervisión	
Nelson Moreno	Profesional Hidrosanitario Apoyo a la Supervisión	
Adriana Paola Polanía	Profesional Abogado Apoyo a la Supervisión	
Carlos Moreno	Representante Legal Contratista	
Duver Osso	Representante Legal Contratista	

Duver Leonardo Osso	Director de Obra	
Daniel Barreto	Residente de Obra	
Lady Jiménez Granados	SST de Obra	
Milena Benavides	Ambiental de Obra	
Elizabeth Roa	Inspector de Obra	
Alexander Lindarte	Interventoría	
Bladimir Sánchez	SST Interventoría	
Isabel Alvarez	Residente Interventoría	

Orden del día (*Describa brevemente los temas a tratar*)

1. Cargue Plataforma
2. Anticipo
3. Comunicados remitidos hoy a la Entidad
4. Recorrido Técnica
5. Fibra óptica
6. Apropiación de diseños
7. Conexión provisional energía a contenedores
8. Observaciones SSTA
9. Días Comité
10. Demolición

Desarrollo de la reunión

1. **Cargue plataforma:**

   Contratista: De acuerdo a la capacitación de ayer, por ahora no se tiene ninguna duda. Ayer se cargaron los documentos de Anticipo

   Interventoría: Interventoría revisó los documentos y los aprobó por medio de la plataforma el cual ya se encuentra en tesorería para observaciones

Interventoría: Solicita el otro usuario con el fin de poder cargar su información a la plataforma. Entidad manifiesta que lo gestionará con le señor Jorge

2. **Anticipo:** La Entidad manifiesta que el anticipo se girará hoy, se ve reflejado mañana en la fiducia

3. **Comunicados remitidos hoy a la Entidad:** se deben retirar algunos elementos, por ejemplo, el árbol de científica, la carpa de educativo y los troncos, pueden ser retirados por el contratista de obra

4. **Recorrido Técnica,** el jueves se realizará recorrido para evidenciar en qué estado se encuentra el retiro de especies y elementos de la Entidad.

- Contratista manifiesta la necesidad de poder utilizar el espacio que quedó entre los dos contenedores frente a compostaje, ya que requiere hacer la ubicación de puntos de acopio y demás.
- Entidad manifiesta que el jueves en el recorrido con el personal de técnica del jardín, se definirá el tema.

5. **Fibra óptica:** Esta mañana se hizo recorrido entre las partes, se evidencia que, en la oficina de nodos, se encuentra elementos que deben ser retirados para realizar el corte y la reconexión de la red. Esta actividad, se va a iniciar mañana a las 1:00 pm.

   Entidad ya envió el correo informando al área de sistemas de la Entidad la maniobra a realizar.

6. **Conexión provisional energía a contenedores:** Se hará mañana a 7:00 am. Se hará la conexión por medio de un medidor de energía y luego a los contenedores. Irá un medidor de energía en cada punto**.** Para estas conexiones se debe contar con personal de la Entidad

7. **Apropiación de diseños:**

   - **Estructurales:** Contratista de obra manifiesta que hará llegar la propuesta enviada por su estructural con el tema de ajuste en los diseños y manifiesta que se demora aproximadamente de 15 a 20 días. Esto debe ser revisado por la Interventoría**.**

   - **Hidráulicos:** Interventoría remitió las observaciones realizadas por el Especialista hidráulico del contratista de obra, las cuales se socializan por área a intervenir en la reunión y están siendo revisadas por la Entidad.

Entidad manifiesta que va a iniciar a revisar las observaciones, las que se pueda se les va a dar solución y las que se requieran serán remitidas al consultor

Interventoría propone se haga una mesa de trabajo esta semana con el fin de reunir los especialistas hidráulicos de las partes y llegar a un consenso.

Se espera tener concluidas a las observaciones presentadas a la Entidad.

Se programa la reunión para el jueves a las 2:00 pm presencial en el jardín Botánico

Interventoría aclara que el contrato de obra no contempla una gestión de conexión sobre red definitiva ante la Empresa de Alcantarillado, lo que contempla el contrato es el tema de solicitar alguna provisional en el caso que se requiera para el desarrollo de la obra, pero en este caso no aplicaría ya que las conexiones se harán de manera interna a la red existente del jardín con medidores de energía eléctrica y agua para que el contratista de obra pueda reembolsar el consumo que se genere por el contrato a la Entidad

- Diseños Eléctricos: Contratista remitirá observaciones la obra semana, pero a grandes rasgos no se evidencian mayores observaciones, ya se tienen los puntos de conexión y se han realizados varios recorridos de obra para verificar los temas

- Contratista remitirá observaciones a diseño eléctrico para el próximo comité

8. **Días Comité:** Se concluye que los comités de obra se realizarán los viernes a las 9:00 am

9. **Demolición:** Contratista manifiesta que la otra semana tiene programado terminar la demolición de control interno. Paralelo por área, se hará el respectivo replanteo y revisión de cajas de redes eléctricas, sanitarias para darles manejo en conjunto con la Entidad de acuerdo a lo que aplique, por ejemplo, si se debe trasladar o sellar.

Se da por terminada la reunión y se programa próxima reunión el viernes 9:00 am

Acuerdos y/o Compromisos	Responsable	Fecha programada
1. Mesa de trabajo especialista Hidrosanitarios de Entidad, Interventoría y Contratista Presencial	Entidad/ Contratista Obra/ Interventoría	27/07/2023
2. Próximo comité viernes 9:00 am	Entidad/ Contratista Obra/ Interventoría	04/08/2023
3. Contratista remitirá observaciones a diseño eléctrico para el próximo comité	Contratista Obra	01/08/2023
4.	Contratista Obra/Interventoría	01/08/2023

ELABORÓ:
Isabel Alvarez
Residente Interventoría
UT Constru-Jardín