GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-029**
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:		**CONVENIO:**	X
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	X
PARCIAL	X	**FINAL**	

INFORME No:	8			FECHA:	**12**	de	**MARZO**	de	**2024**	
PERIODO: DEL	**13**	de	**FEBRERO**	de	**2024**	AL	**12**	de	**MARZO**	de	**2024**
No. CONTRATO O CONVENIO	**2339**	DE		FECHA:	**24**	de	**MAYO**	de	**2023**	
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**$ 9.814.696.060,00**			RPC	**4620**					
REGISTRO BP y P No.	**´2022000050029**									
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A ESP**									

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANACIEROS PARA LA CONECTIVIDAD DE GAS DOMICILIARIO MEDIANTE SUBSIDIOS DE DERECHOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA DE LOS MUNICIPIOS DE TUNJA, OICATA, CUCAITA, CALDAS, SAMACA, FIRAVITOBA, MONGUI, TÓPAGA, MONGUA Y SANTA ROSA DE VITERBO.

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO				
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	LUZ PATRICIA GARZÓN TOLEDO			
Teléfono: 3219966328	Dirección:	**CARRERA 11 No. 20-96**		
FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN		CONTRATO/CONVENIO		
		dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN		13	06	2023
PLAZO INICIAL	NUEVE (9) MESES Y CERO (0) DIAS			
PLAZO CON ADICIONES	N.A.			
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL		12	03	2024
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)		12	03	2004

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
ACTA DE INICIO	13	06	2023	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO

NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)	VALOR	PLAZO
N.A			
N.A.			
N.A			
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		**$ 0,00**	

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN
	N.A		
	N.A.		
	N.A.		

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
Costo de derecho de Conexión que se apoyará con recursos del SGR. Asignaciones directas por parte de la Gobernación correspondiente a usuarios de sstrato 1 y 2 según Resolución CREF O59 DE 2012, PARA LOS Municipios de: TUNJA, OICATA, CUCAITA, CALDAS, SAMACA, FIRAVITOBA, TÓPAGA, MONGUI, MONGUA Y SANTA BROSA DE VITERBO.	Se han instalado derechos de conexión a 1.167 usuarios		X		

Costo de instalación interna que se apoyará con recursos del SGR.Asignaciones directas por parte de la Gobernación correspondiente a usuarios de estrato 1 y 2 según Decreto No. 2140 de 2016 cap 8 art. 2.2.2.8.2. Para los Municipios de : TUNJA, OICATA, CUCAITA, CALDAS, SAMACA, FIRAVITOBA, TÓPAGA, MONGUI, MONGUA Y SANTA BROSA DE VITERBO.	Se han instalado derechos de conexión a 1.167 Usuarios		x		


INFORME TÉCNICO

MUNICIPIO DE OICATA: La red de distribución avanza en un 60%, las inscripciones 73% y construcción de instalaciones internas en un 63%. Puesta en servicio el 33% para un total de 195 usuarios.
MUNICIPIO TÓPAGA- VADO CASTRO: La red de distribución avanza en un 45% , las inscripciones 82% y construcción de instalaciones internas en un 44%. Puesta en servicio 28%. Para un total de 125 usuarios.
MUNICIPIO DE MONGUI: La red de distribución avanza en un 32%, las inscripciones 74% y la construccion de instalaciones internas en un 24%. Puesta en servicio el 21% para un total de 156 usuarios.
MUNICIPIO DE MONGUA: La Red de distribución avanza en un 62%, las inscripciones en 89% y la construcción de instalaciones internas en un 54%. Puestas en servicio el 32% para un total de 181 usuarios.
MUNICIPIO CUCAITA- VEREDA PIJAOS: La red de distribución avanza en un 63%, las inscripciones 94% y construcción de instalaciones internas en un 87%. Puesta en servicio 37% para un total de 84 usuarios.
MUNICIPIO DE SAMACÁ: La red de distribución avanza en un 80%, las inscripciones 128% y construcción de instalaciones internas en un 123%. Puesta en servicio 62% para un total de 246 usuarios.
MUNICIPIO CALDAS - NARIÑO: l a red de distribución avanza en un 25%, las inscripciones 68% y construcción de instalaciones internas en un 54%. puesta en servicio 0%.
MUNICIPIO DE TUNJA: La red de distribución avanza en un 35%, las inscripciones 30% y construcción de instalaciones internas en 26%. Puesta en servicio el 24%. Para un total de 180 usuarios.

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	**23.96%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	**98.51%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**0,0%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

EL CONVENIO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.
SU AVANCE ES de 23.96%

SEGUIMIENTO FINANCIERO					
CONTRATO O CONVENIO					
CUENTA No.		FIDUCIA No.:		BANCO:	
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:					
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:					

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR
ACTA PARCIAL No.			
ACTA PARCIAL No.			
TOTAL			**$ 0,00**

INFORME JURÍDICO

SE RECONOCE Y APRUEBA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y RESPONABILIDAD CIVIL DE FECHAS 13 DE JULIO DE 2023 , A FAVOR DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

OBSERVACIONES:

Luz patricia GarzónT

LUZ PATRICIA GARZÓN TOLEDO
Nombre y Firma Supervisor o Interventor

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: **"No aplica o N.A."**

BOYACÁ GRANDE GOBERNACION DE BOYACA
SECRETARIA CONTRATACION
TRAMITADO
JUANA VIVIANA CORTES TAMAYO
FECHA 16-04-2024