	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA 5 de julio de 2021

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA PROYECTOS ESTRATEGICOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3 ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA: $ - PERIODO MES 1 - 31 de mayo de 2021

	Dia	Mes	Año			FIRMA	CAUSALES DE LA DEVOLUCION:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	25	6	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Julian Moreno Sanz		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	02	07	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CARLOS CASTELLANOS		CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA, CAMBIO ORDENADOR PAGO, CAMBIO DE FECHAS ACTAS
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	08	07	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JULIAN MORENO		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	12	07	2021	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	JULIAN MORENO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	29	07	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	HERNAN BARRETO AGUDELO	Firmado digitalmente por HERNAN BARRETO AGUDELO	El acta fue devuelta porque se encontraba incompleta, faltaban las actas ambiental,
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	30	07		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	HERNAN BARRETO AGUDELO	Firmado digitalmente por HERNAN BARRETO AGUDELO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	30	07	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JOSE ANIBAL CASTRO GUANUME		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TEC NICO DE PROYECTO	30	07	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JOSE ANIBAL CASTRO GUANUME		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	03	08	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	CARLOS F. SABOGAL		
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACION DE PAGO

CONTRATO No : 1904 de 2020 NIT.: 901.442.158-1

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

De acuerdo con la facultad otorgada, al Ing Carlos Felipe Sabogal autoriza el pago a favor del contratista CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 por valor de: $ - LETRAS: CERO PESOS M/CTE

Correspondiente al acta No. 3 del periodo 1 - 31 de mayo de 2021 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal adjunto.

Firma: Firmado digitalmente por HERNAN BARRETO AGUDELO
Nombre: ING. HERNAN BARRETO AGUDELO
Matricula No. 63202-13454 QND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Firma: Firmado digitalmente por HERNAN BARRETO AGUDELO
Nombre: ING. HERNAN BARRETO AGUDELO
Matricula No. 63202-13454 QND
DIRECTOR TERRITORIAL QUINDIO

Firma:
Nombre: ING. JOSE ANIBAL CASTRO GUANUME
MAT. PROF.01106-0836 BOY
GESTOR TECNICO DE PROYECTO

Firma:
Nombre: ING. CARLOS FELIPE SABOGAL
Matricula No. MAT. PROF.: 63202-101664 QND
ORDENADOR DEL PAGO
Jefe Unidad Ejecutora
COORDINADOR GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS

Original: Archivo de Gestión Contractual (Subdireccion Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	CODIGO	AFINCO-FR-12
		VERSION	1
		PAGINA	1

CONTRATO No. 1904 de 2020

		%
ANTICIPO		
PAGO ANTICIPADO		

TIPO DE PAGO		NUMERO DE ACTA O CENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA	X	3	1 - 31 de mayo de 2021
ACTA DE INTERVENTORIA			
PRESTACION DE SERVICIOS			
OTRO			
CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. De Recurso Presupuestal que financia el proyecto
(Consulte la informacion en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	212921	RUBRO No.	C-2401-0600-119-0-2401008-02	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	$
No. COMPROMISO	258421	RUBRO No.	C-2401-0600-118-0-2401008-02	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	$
No. COMPROMISO	258421	RUBRO No.	C-2401-0600-118-0-2401017-02	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	$ -
						TOTAL ACTA	$ -

Firmado digitalmente por HERNAN BARRETO AGUDELO

Nombre: ING. HERNAN BARRETO AGUDELO
Matricula No. 63202-13454 QND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5 de julio de 2021

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA PROYECTOS ESTRATEGICOS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO — ACTA No.: 3 — VALOR BÁSICO ACTA: — MES: 1 - 31 de mayo de 2021

ACTA FINAL: SI [ ] NO [X]

CONTRATO No : 1904 de 2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 — LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTAS 4003, 2901B, 29VLA, 25VL07

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 — INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL: 18 MESES — PLAZO ACUMULADO: 18 MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25 de Marzo de 2021 — FECHA DE VENC ACTUAL: 31-jul-22

FECHA DE SUSPENSION: N/A — FECHA DE REANUDACION: N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $87.906.264.713,00 — VALOR ADIC (incl IVA)(B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 87.906.264.713,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	GPP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	1	E	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	17,00	$ 1.148.530,00	$ 19.525.010,00			-	$ -	-	$ -
2	1	E	201-13		Demolición de Estructuras	m3	9.720,00	$ 103.260,00	$ 1.003.687.200,00			-	$ -	-	$ -
3	1	E	201.13		Remoción de alcantarillas	m	35,00	$ 69.280,00	$ 2.424.800,00			-	$ -	-	$ -
4	1	E	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	130.560,00	$ 10.350,00	$ 1.351.296.000,00			-	$ -	-	$ -
5	1	E	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	11.107,00	$ 62.820,00	$ 697.741.740,00			-	$ -	-	$ -
6	1	E	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	410.666,00	$ 9.510,00	$ 3.905.433.660,00			-	$ -	-	$ -
7	1	E	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	38.800,00	$ 9.700,00	$ 376.360.000,00			-	$ -	-	$ -
8	1	E	220.1		Terraplenes	m3	89.760,00	$ 13.090,00	$ 1.174.958.400,00			-	$ -	-	$ -
9	1	E		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	40.800,00	$ 10.370,00	$ 423.096.000,00			-	$ -	-	$ -
					SUBTOTAL EXPLANACIONES				**$ 8.954.522.810,00**				**$ -**		**$ -**
10	2	SB	320-13		Subbase Granular clase A	m3	41.616,00	$ 140.150,00	$ 5.832.482.400,00			-	$ -	-	$ -
11	2	SB	330-13		Base granular clase A	m3	27.744,00	$ 150.040,00	$ 4.162.709.760,00			-	$ -	-	$ -
12	2	SB	330-13		Base granular para bacheo clase A (para mantenimiento)	m3	4.620,00	$ 174.980,00	$ 808.407.600,00			-	$ -	-	$ -
					SUBTOTAL BASE, SUBBASE Y AFIRMADO				**$ 10.803.599.760,00**				**$ -**		**$ -**
13	8	PA	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	102.005,00	$ 2.910,00	$ 296.834.550,00			-	$ -	-	$ -
14	8	PA	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	114.653,00	$ 1.840,00	$ 210.961.520,00			-	$ -	-	$ -
15	8	PA		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	8.102,00	$ 720.970,00	$ 5.841.298.940,00			-	$ -	-	$ -
16	8	PA		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	7.526,00	$ 730.050,00	$ 5.494.356.300,00			-	$ -	-	$ -
17	8	PA		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos (para mantenimiento)	m3	2.310,00	$ 780.880,00	$ 1.803.832.800,00			-	$ -	-	$ -
18	8	PA		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	2.968,00	$ 83.880,00	$ 248.955.840,00			-	$ -	-	$ -
19	8	PA	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	4.452,00	78.660,00	$ 350.194.320,00			-	$ -	-	$ -
					SUBTOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS				**$ 14.246.434.270,00**				**$ -**		**$ -**
20	6	OA	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	1.103,00	$ 32.570,00	$ 35.924.710,00			-	$ -	-	$ -
21	6	OA	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	11.596,00	$ 70.540,00	$ 817.981.840,00			-	$ -	-	$ -
22	6	OA	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3	3.573,00	$ 25.930,00	$ 92.647.890,00			-	$ -	-	$ -
23	6	OA	600-13		Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3	4.122,00	$ 64.560,00	$ 266.116.320,00			-	$ -	-	$ -
24	6	OA	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	11.817,00	$ 43.710,00	$ 516.521.070,00			-	$ -	-	$ -
25	6	OA	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	4.380,00	$ 116.420,00	$ 509.919.600,00			-	$ -	-	$ -
26	6	OA		621,1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,50 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	296,00	$ 2.753.760,00	$ 815.112.960,00			-	$ -	-	$ -
27	7	OA		630.1.1P	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	751,00	$ 1.271.370,00	$ 954.798.870,00			-	$ -	-	$ -
28	7	OA		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para estribos, aletas, placas de acceso,muros	m3	4.321,00	$ 900.510,00	$ 3.891.103.710,00			-	$ -	-	$ -
29	7	OA		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	751,00	$ 1.051.150,00	$ 789.413.650,00			-	$ -	-	$ -
30	6	OA	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	10.905,00	$ 666.070,00	$ 7.263.493.350,00			-	$ -	-	$ -
31	6	OA	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	74,00	$ 576.820,00	$ 42.684.680,00			-	$ -	-	$ -
32	4	OA		632.1P	Baranda Metalica	m	80,00	$ 527.270,00	$ 42.181.600,00			-	$ -	-	$ -
33	4	OA	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	907.396,00	$ 4.720,00	$ 4.282.909.120,00			-	$ -	-	$ -
34	4	OA	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	42.858,00	$ 2.050,00	$ 87.858.900,00			-	$ -	-	$ -
35	6	OA	642-13		Apoyo elastomerico -(dureza D 70- 65 cm x40 cm x 2 pulg reforzado)	u	43,00	$ 916.880,00	$ 39.425.840,00			-	$ -	-	$ -
36	6	OA		642,2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	78,00	$ 1.556.210,00	$ 121.384.380,00			-	$ -	-	$ -
37	6	OA		642,5P	Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto	m	78,00	$ 86.100,00	$ 6.715.800,00			-	$ -	-	$ -
38	6	OA	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	1.016,00	$ 638.780,00	$ 649.000.480,00			-	$ -	-	$ -
39	6	OA		663.3P	Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm	m	5.552,00	$ 39.240,00	$ 217.860.480,00			-	$ -	-	$ -

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**	**CÓDIGO**	**MINFRA-MN-IN-4-FR-1**
		VERSIÓN	**1**
		PÁGINA	

FECHA 5 de julio de 2021

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA PROYECTOS ESTRATEGICOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL** QUINDIO **ACTA No.** 3 **VALOR BÁSICO ACTA:** **MES** 1 - 31 de mayo de 2021

ACTA FINAL SI [ ] NO [X]

CONTRATO No : 1904 de 2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** RUTAS 4003, 2901B, 29VLA, 25VL07

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL: 18 MESES **PLAZO ACUMULADO:** 18 MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25 de Marzo de 2021 **FECHA DE VENC ACTUAL:** 31-jul-22

FECHA DE SUSPENSION: N/A **FECHA DE REANUDACION:** N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $87.906.264.713,00 **VALOR ADIC (incl IVA)(B):**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 87.906.264.713,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	GPP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
40	6	OA		671.3P	Cuneta de concreto 21 Mpa vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	2.176,00	$ 706.750,00	$ 1.537.888.000,00			-	$ -	-	$ -
41	6	OA	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	9.442,00	$ 81.970,00	$ 773.960.740,00			-	$ -	-	$ -
42	8	OA	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	15.002,00	$ 7.680,00	$ 115.215.360,00			-	$ -	-	$ -
43	6	OA	673-13		Material granular drenante	m3	461,00	$ 148.800,00	$ 68.596.800,00			-	$ -	-	$ -
					SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES				**$ 23.938.716.150,00**				**$ -**		**$ -**
44	8	SCT	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	35.214,00	$ 1.880,00	$ 66.202.320,00			-	$ -	-	$ -
45	8	SCT	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	2.679,00	$ 8.320,00	$ 22.289.280,00			-	$ -	-	$ -
46	4	SCT	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	80,00	$ 394.460,00	$ 31.556.800,00			-	$ -	-	$ -
47	4	SCT	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	690,00	$ 324.180,00	$ 223.684.200,00			-	$ -	-	$ -
48	4	SCT	720-13		Poste de referencia	u	12,00	$ 253.550,00	$ 3.042.600,00			-	$ -	-	$ -
49	4	SCT	730-13		Defensa metalica	m	27.653,00	$ 225.670,00	$ 6.240.452.510,00			-	$ -	-	$ -
					SUBTOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD				**$ 6.587.227.710,00**				**$ -**		**$ -**
50	6	OV	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	8.136,00	$ 18.370,00	$ 149.458.320,00			-	$ -	-	$ -
					SUBTOTAL OBRAS VARIAS				**$ 149.458.320,00**				**$ -**		**$ -**
51	3	T	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	458.991,00	$ 1.020,00	$ 468.170.820,00			-	$ -	-	$ -
52	3	T	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	4.142.498,00	$ 1.100,00	$ 4.556.747.800,00			-	$ -	-	$ -
53	3	T	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	504.400,00	$ 1.100,00	$ 554.840.000,00			-	$ -	-	$ -
					SUBTOTAL TRANSPORTES				**$ 5.579.758.620,00**				**$ -**		**$ -**
					Ajuste por Actas de Modificacion				**$ -**						

SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	**$ 70.259.717.640,00**			**$ -**	**$ -**
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 4.498.396.661,00			$ -	
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 350.000.000,00			$ -	$ -
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES	**$ 75.108.114.301,00**			**$ -**	**$ -**
VALOR IVA (OBRA)(19% SOBRE UTILIDAD)	$ 548.866.989,00			$ -	$ -
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 75.656.981.290,00**			**$ -**	**$ -**
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 68.000.000,00			$ -	$ -
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 12.920.000,00			$ -	$ -
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	**$ 80.920.000,00**			**$ -**	**$ -**
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)	**$ 11.896.363.423,00**			**$ -**	**$ -**
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	**$ 272.000.000,00**			**$ -**	**$ -**
VALOR BASICO DEL CONTRATO	$ 75.176.114.301,00			$ -	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 87.906.264.713,00**			**$ -**	**$ -**

AIU% 30%
Utilidad 5%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**	**CÓDIGO**	**MINFRA-MN-IN-4-FR-1**
		VERSIÓN	**1**
		PÁGINA	

FECHA 5 de julio de 2021

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA PROYECTOS ESTRATEGICOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL** QUINDIO **ACTA No.** 3 **VALOR BÁSICO ACTA:** **MES** 1 - 31 de mayo de 2021

ACTA FINAL SI [ ] NO [X]

CONTRATO No : 1904 de 2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** RUTAS 4003, 2901B, 29VLA, 25VL07

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL: 18 MESES **PLAZO ACUMULADO:** 18 MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25 de Marzo de 2021 **FECHA DE VENC ACTUAL:** 31-jul-22

FECHA DE SUSPENSION: N/A **FECHA DE REANUDACION:** N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $87.906.264.713,00 **VALOR ADIC (incl IVA)(B):**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 87.906.264.713,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	GPP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

Valor Anticipo Otorgado

Valor Amortizado Presente Acta 0,00%

Valor Amortizacion Acumulado

Registro Presupuestal No. 212921 de Fecha 5/03/2021

Saldo del Registro: $ 6.332.632.356,00

Registro Presupuestal No. 258421 de Fecha 18/03/2021

Saldo del Registro: $ 34.573.632.357,00

	VALOR BASICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	-	-	-
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	-	-	-
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	-	-	-
ESTUDIOS Y DISEÑOS	-	-	-
GESTION PREDIAL (PREACTA)	-	-	-
GESTION SOCIAL (PREACTA)	-	-	-
GESTION AMBIENTAL (PREACTA)	-	-	-
VALOR TOTAL PRESENTE MES	-	-	-

VALOR BASICO PRESENTE MES EN LETRAS: PESOS M/CTE

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (Si Aplica)

G.P.P	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
E	-	-
SB	-	-
PA	-	-
PC	-	-
OA	-	-
SCT	-	-
OV	-	-
T	-	-
ESTUDIOS	-	-
TOTAL	-	-

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	-	-
2 Sub-bases y bases	-	-
3 Transporte de materiales	-	-
4 Aceros y elementos metálicos	-	-
5 Acero Estructural y cables de acero	-	-
6 Concretos, morteros y obras varias	-	-
7 Concreto para superestructuras	-	-
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	-	-
ESTUDIOS	-	-
TOTAL	-	-

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS:

1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Predial, Social y Ambiental).
3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

Para constancia de lo anterior firman

ING. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
MAT. PROF 25202-19017 CND
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING. JAVIER GUSTAVO CARRASCO TOVAR
MAT PROF. 25202-095078 CND
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE	2

FECHA DE ELABORACIÓN: 5 de julio de 2021

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA PROYECTOS ESTRATEGICOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL** QUINDIO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 3 DE 1 - 31 de mayo de 2021 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 0,00

SEGUIMIENTO No. 3

CONTRATO DE OBRA No : 1904 de 2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** RUTAS 4003, 2901B, 29VLA, 25VL07

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL: 18 MESES **PLAZO ACUMULADO:** 18 MESES


FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25 de Marzo de 2021 **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31-jul-22

FECHA DE SUSPENSION: N/A **FECHA DE REANUDACION:** N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA)(A): $87.906.264.713,00 **VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B):** $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B) $87.906.264.713,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	((%)OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	ACTA Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor programado	MES	25 al 31 de Marzo de 2021	Abril de 2021	Mayo de 2021	Junio de 2021	Julio de 2021	Agosto de 2021	Septiembre de 2021	Octubre de 2021	Noviembre de 2021	Diciembre de 2021	Enero de 2022	Febrero de 2022	Marzo de 2022
				$ Valor Ejecutado														
				% Ejecutado														
EXPLANACIONES	($ 8.954.522,81)	(12,74%)	0,00%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	1,30%	2,80%	4,88%	8,32%	8,32%	8,32%	8,82%
				$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$140.519,44	$913.376,33	$1.967.272,09	$3.428.674,22	$5.845.608,51	$5.845.608,51	$5.845.608,51	$6.196.907,10
			0,00	$E		$0,00	$0,00	$0,00										
				%E		0,00%	0,00%	0,00%										
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO	($ 10.803.599,76)	(15,38%)	0,00%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,50%	3,00%	5,00%	7,21%	7,71%	8,21%	9,71%
				$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$1.053.895,76	$2.107.791,53	$3.512.985,88	$5.065.725,64	$5.417.024,23	$5.768.322,82	$6.822.218,58
			0,00	$E		$0,00	$0,00	$0,00										
				%E		0,00%	0,00%	0,00%										
PAVIMENTO ASFALTICO	($ 14.246.434,27)	(20,28%)	0,00%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,80%	3,60%	3,70%	4,20%	6,20%	11,32%	11,62%	12,82%	14,32%
				$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$1.264.674,92	$2.529.349,84	$2.599.609,55	$2.950.908,14	$4.356.102,49	$7.953.400,04	$8.164.179,19	$9.007.295,80	$10.061.191,57
			0,00	$E		$0,00	$0,00	$0,00										
				%E		0,00%	0,00%	0,00%										
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	($ 23.938.716,15)	(34,07%)	0,00%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,70%	1,90%	3,10%	9,60%	14,20%	16,20%	18,20%	19,70%
				$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$491.818,02	$1.334.934,64	$2.178.051,25	$6.744.932,89	$9.976.879,90	$11.382.074,26	$12.787.268,61	$13.841.164,38
			0,00	$E		$0,00	$0,00	$0,00										
				%E		0,00%	0,00%	0,00%										
SEÑALIZACION	($ 6.587.227,71)	(9,38%)	0,00%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	0,03%
				$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$7.025,97	$14.051,94	$21.077,92
			0,00	$E		$0,00	$0,00	$0,00										
				%E		0,00%	0,00%	0,00%										
OBRAS VARIAS	($ 149.458,32)	(0,21%)	0,00%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,03%	0,05%
				$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$7.025,97	$21.077,92	$35.129,86
			0,00	$E		$0,00	$0,00	$0,00										
				%E		0,00%	0,00%	0,00%										
TRANSPORTES	($ 5.579.758,62)	(7,94%)	0,00%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,03%	1,02%	2,12%	3,12%	4,12%	5,12%
				$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$7.025,97	$14.051,94	$716.649,12	$1.489.506,01	$2.192.103,19	$2.894.700,37	$3.597.297,54
			0,00	$E		$0,00	$0,00	$0,00										
				%E		0,00%	0,00%	0,00%										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**($ 70.259.717,64)**	(100,00%)	0,00%															
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')			0,00															



NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,80%	2,70%	3,91%	4,71%	13,58%	16,47%	3,82%	4,73%	6,03%
	VALOR (Miles de Pesos)		0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.674,92	1.897.012,38	2.747.154,96	3.309.232,70	9.541.269,66	11.571.775,50	2.683.921,21	3.323.284,64	4.236.660,97
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,80%	4,50%	8,41%	13,12%	26,70%	43,17%	46,99%	51,72%	57,75%
	VALOR (Miles de Pesos)		0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.674,92	3.161.687,29	5.908.842,25	9.218.074,95	18.759.344,61	30.331.120,11	33.015.041,32	36.338.325,96	40.574.986,94
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%		0,00%	0,00%	0,00%										
	VALOR (Miles de Pesos)		0,00	0,00	0,00										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%		0,00%	0,00%	0,00%										
	VALOR (Miles de Pesos)		0,00	0,00	0,00										

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

*** Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.**

PROVISIONES	VALOR INICIAL	VALOR MES EJECUTADO
	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$4.498.396,66	$0,00
		$0,00
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$350.000,00	$0,00
		$0,00
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$548.866,99	$0,00
		$0,00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$68.000,00	$0,00
		$0,00
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$12.920,00	$0,00
		$0,00
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)	$11.896.363,42	$0,00
		$0,00
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$272.000,00	$0,00
		$0,00
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$17.646.547,07	$0,00
VALOR TOTAL PROVISIONES (B')		$0,00
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$87.906.264,71	$0,00
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')		$0,00

OBSERVACIONES:

De acuerdo a las circunstancias actuales del contrato de la referencia, nos permitimos realizar las siguientes aclaraciones referentes al programa de inversiones propuesto: 1. En reunión del pasado viernes 23 de abril, se aprobó la ampliación del periodo de revisión a los estudios y diseños hasta el 31 de mayo, con el fin de ajustar por parte de las consultorías los volúmenes finales de las distintas áreas que intervienen en la ejecución del proyecto, lo cual permite durante el trascurso de la etapa preconstructiva, ajustar, programar e iniciar la ejecución de las obras. En este caso, el 90% del presupuesto del contrato aproximadamente corresponde a la construcción de las doble calzadas Armenia – Calarcá y Armenia - Montenegro, diseños que deben ser presentados y ajustados lo antes posible para cumplir con las inversiones propuestas. A la fecha, no se cuenta con la entrega de los volúmenes finales, lo cual implica una nueva prórroga para este hito, situación que influye directamente en la programación de actividades de obra, las cuales dependen claramente de la gestión predial, actividad que requiere diseños aprobados que nos permitan evaluar acertadamente las afectaciones a los predios y presentar las ofertas de compra a los propietarios. Es claro, que una vez surta este proceso, podremos tener acceso a las áreas que son requeridas para la construcción de las obras. 2. De acuerdo al pronunciamiento de la ANLA, el trámite para licenciamiento ambiental, aproximadamente, tiene una duración de 8 meses, circunstancia que no permitiría iniciar obra durante la vigencia del año 2021 en el sector Armenia – La maría – Calarcá. 3. El valor a invertir aproximadamente para el tramo Armenia – La maría – Calarcá, asciende a $52.000 millones de pesos (Incluyendo trámite de compra de predios, ajustes, estudios y demás actividades) valor que corresponde al 60% del valor del contrato de la referencia, si bien es cierto, no se han presentado los volúmenes finales de los estudios que nos permitan evaluar de forma certera los costos de las obras a ejecutar, la magnitud de obra civil en este sector corresponde a muros de contención de gran longitud en el sector comprendido entre el PR 0+0000 y la María PR 0+0500 MD, al igual que la construcción de puente para la segunda calzada en el paso por el Rio Quindío (sector La María), paso deprimido en el PR 2+0100 y cortes de gran magnitud en el sector del Alto del Rio PR 2+0100 hasta empalmar con el sector La María PR 0+0500 MD, de acuerdo a la información preliminar que ha sido suministrada por el Instituto Nacional de vías para el inicio de las actividades de campo. De acuerdo al numeral No 2, esta suma a invertir iniciaría su ejecución para el año 2022. 4. Para el tramo Armenia - Montenegro PR 0+0000 - PR 4+0000 (valor a invertir $ 26.300 millones aproximadamente), la autoridad ambiental se pronunció favorablemente para la elaboración de documento PAGA, con lo cual se adelantan los trabajos de campo necesarios para la valoración ante la lonja de propiedad raíz de los predios a comprar (se requiere de la entrega de diseños aprobados para materializar esta instancia) y presentar oferta a los propietarios. Así las cosas, el trámite de entrega anticipada de predios podría tardar hasta tres meses, en el mejor escenario (entregas a finales del mes de agosto) obteniendo el área necesaria para iniciar trabajos a partir del mes de septiembre, con duración total de actividades para la construcción de la segunda calzada entre los PR 0+0000 – PR 3+0000 para el mes de julio de 2022 (según programa de obra presentado). Es importante retomar el programa de obra propuesto, en el cual las actividades iniciales corresponden a cortes, retiro y reubicación de redes de servicios públicos para los dos meses iniciales a la liberación de predios (septiembre y octubre) y, posteriormente, excavaciones para cajeos de estructura de vía y construcción de obras de arte, industrializando el proceso constructivo y aumentando la facturación considerablemente después de los dos primeros meses de iniciadas las actividades de obra (meses de noviembre y diciembre). 5. Para el año 2021, se contaría con obra por $ 26,300 millones para el frente Armenia- Montenegro, valor del cual se espera facturar cerca a los $ 10.000 millones en la vigencia 2021, y el valor que se autorice para el mantenimiento o rehabilitación de la vía Cartago - Quimbaya, valor que está pendiente por definir. Esta limitante indica claramente, que no es posible ejecutar el valor de la vigencia aprobada en pliegos ($ 40.000 millones de pesos) y es necesario replantear el valor a invertir para el año 2021.Asi las cosas, es claro que la inversión propuesta por pliegos de condiciones no es posible ejecutarla, por lo tanto, solicitamos que estos argumentos sean valorados para futuras reprogramaciones, que bajo las actuales circunstancias será necearia plantear para la vigencia 2021.

Ing. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
MAT. PROF. 25202-19017 CND

Aprueba:
ING. JAVIER GUSTAVO CARRASCO TOVAR
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
MAT. PROF. 25202-095078 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	2 DE 2	

FECHA DE ELABORACIÓN: 5 de julio de 2021

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA PROYECTOS ESTRATEGICOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL** QUINDIO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 3 DE 1 - 31 de mayo de 2021 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 0,00

SEGUIMIENTO No. 3

CONTRATO DE OBRA No : 1904 de 2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** RUTAS 4003, 2901B, 29VLA, 25VL07

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL: 18 MESES **PLAZO ACUMULADO:** 18 MESES


FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25 de Marzo de 2021 **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31-jul-22

FECHA DE SUSPENSION: N/A **FECHA DE REANUDACION:** N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA)(A): $87.906.264.713,00 **VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B):** $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B) $87.906.264.713,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%)OBRA PROGRAMADA) (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado $ Valor programado $ Valor Ejecutado % Ejecutado	ACTA Nº MES	14 Abril de 2022	15 Mayo de 2022	16 Junio de 2022	17 Julio de 2022
EXPLANACIONES	($ 8.954.522,81)	(12,74%)	0,00%	%P		9,32%	9,82%	10,32%	12,74%
				$P		$6.548.205,68	$6.899.504,27	$7.250.802,86	$8.954.522,81
			0,00	$E					
				%E					
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO	($ 10.803.599,76)	(15,38%)	0,00%	%P		10,71%	12,71%	14,21%	15,38%
				$P		$7.524.815,76	$8.930.010,11	$9.983.905,88	$10.803.599,76
			0,00	$E					
				%E					
PAVIMENTO ASFALTICO	($ 14.246.434,27)	(20,28%)	0,00%	%P		15,92%	17,32%	19,32%	20,28%
				$P		$11.115.087,33	$12.168.983,10	$13.574.177,45	$14.246.434,27
			0,00	$E					
				%E					
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	($ 23.938.716,15)	(34,07%)	0,00%	%P		23,70%	27,70%	32,10%	34,07%
				$P		$16.651.553,08	$19.461.941,79	$22.553.369,36	$23.938.716,15
			0,00	$E					
				%E					
SEÑALIZACION	($ 6.587.227,71)	(9,38%)	0,00%	%P		0,04%	2,04%	5,04%	9,38%
				$P		$28.103,89	$1.433.298,24	$3.541.089,77	$6.587.227,71
			0,00	$E					
				%E					
OBRAS VARIAS	($ 149.458,32)	(0,21%)	0,00%	%P		0,07%	0,09%	0,11%	0,21%
				$P		$49.181,80	$63.233,75	$77.285,69	$149.458,32
			0,00	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TRANSPORTES	($ 5.579.758,62)	(7,94%)	0,00%	%P		6,12%	7,12%	7,12%	7,94%
				$P		$4.299.894,72	$5.002.491,90	$5.002.491,90	$5.579.758,62
			0,00	$E					
				%E					
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	($ 70.259.717,64)	(100,00%)	0,00%						
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')			0,00						



NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%		8,03%	11,02%	11,42%	11,78%	
	VALOR (Miles de Pesos)		5.641.855,33	7.742.620,88	8.023.659,75	8.276.594,74	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%		65,78%	76,80%	88,22%	100,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)		46.216.842,26	53.959.463,15	61.983.122,90	70.259.717,64	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%						
	VALOR (Miles de Pesos)						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%						
	VALOR (Miles de Pesos)						

*** Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.**

PROVISIONES	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR MES EJECUTADO VALOR EJECUTADO ACUMULADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$4.498.396,66	$0,00
		$0,00
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$350.000,00	$0,00
		$0,00
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$548.866,99	$0,00
		$0,00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$68.000,00	$0,00
		$0,00
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$12.920,00	$0,00
		$0,00
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)	$11.896.363,42	$0,00
		$0,00
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$272.000,00	$0,00
		$0,00
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$17.646.547,07	$0,00
VALOR TOTAL PROVISIONES (B')		$0,00
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$87.906.264,71	$0,00
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')		$0,00

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES: _____

Ing. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
MAT. PROF. 25202-19017 CND

Aprueba: _____
ING. JAVIER GUSTAVO CARRASCO TOVAR
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
MAT. PROF. 25202-095078 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 1904 de 2020 **Contratista** CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

Objeto del Contrato "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

Acta No 3 **Valor basico** 0,00 **Período** 1 - 31 de mayo de 2021

Valor incluido el Iva $ 0,00

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	4003	ARMENIA - LA LINEA	-	-	-	**0,00**
2	2901B	ARMENIA - MONTENEGRO -ALCALÁ	-	-	-	
3	29VLA	VARIANTE DE ALCALA Y ACCESOS	-	-	-	
4	25VL07	CARTAGO - ALCALÁ	-	-	-	
	TOTALES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

	DEPARTAMENTO 1	**QUINDIO**	**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
	MUNICIPIO 1		-	0,00
	MUNICIPIO 2		-	0,00
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**-**	**0,00**

	DEPARTAMENTO 2	**VALLE DEL CAUCA**		
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**-**	**0,00**

ING. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
Representante Legal
CONTRATISTA

ING. JAVIER GUSTAVO CARRASCO TOVAR
Representante Legal
INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	CODIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSION	1	
		PAGINA	1	1

CONTRATO No. 1904 de 2020

		%
ANTICIPO		35
PAGO ANTICIPADO		

TIPO DE PAGO		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA			
ACTA DE INTERVENTORIA			
ACTA DE AJUSTE	X	3 Definitiva	Mayo de 2021
PRESTACION DE SERVICIOS			
OTRO			
CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. De Recurso Presupuestal que financia el proyecto
(Consulte la informacion en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	212921	RUBRO No.	C-2401-0600-119-0-2401008-02	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	258421	RUBRO No.	C-2401-0600-118-0-2401008-02	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	$
No. COMPROMISO	258421	RUBRO No.	C-2401-0600-118-0-2401017-02	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	$
						TOTAL ACTA	$ -

Firmado digitalmente por HERNAN BARRETO AGUDELO

Nombre: ING. HERNAN BARRETO AGUDELO
Matricula No. 63202-13454 QND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA 5-jul-21

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO

ACTA PARCIAL DE OBRA No. _____ ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. _____ ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO No. 3 VALOR BÁSICO ACTA: $ - PERIODO MES Mayo de 2021

	Dia	Mes	Año			FIRMA	CAUSALES DE LA DEVOLUCION:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	25	7	21	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JULIAN MORENO SANZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	28	7	21	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	JULIAN MORENO SANZ		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	29	07	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	HERNAN BARRETO AGUDELO	Firmado digitalmente por HERNAN BARRETO AGUDELO	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	30	07		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	HERNAN BARRETO AGUDELO	Firmado digitalmente por HERNAN BARRETO AGUDELO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	30	07	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JOSE ANIBAL CASTRO GUANUME		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TEC NICO DE PROYECTO	30	07	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JOSE ANIBAL CASTRO GUANUME		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	03	08	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	CARLOS F. SABOGAL		
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACION DE PAGO

CONTRATO No : 1904 de 2020 NIT.: 800.186.228-2

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

LETRAS: CERO PESOS M/CTE

De acuerdo con la facultad otorgada, el ING. CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO autoriza el pago a favor del contratista CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 por valor de: $ -

Correspondiente al acta No. 3 del periodo Mayo de 2021 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal adjunto.

Firmado digitalmente por HERNAN BARRETO AGUDELO

Firma:
Nombre: ING. HERNAN BARRETO AGUDELO
Matricula No. 63202-13454 QND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Firmado digitalmente por HERNAN BARRETO AGUDELO

Firma:
Nombre: ING. HERNAN BARRETO AGUDELO
Matricula No. 63202-13454 QND
DIRECTOR TERRITORIAL QUINDIO

Firma:
Nombre: ING. JOSE ANIBAL CASTRO GUANUME
MAT. PROF.01106-0836 BOY
GESTOR TECNICO DE PROYECTO

Firma:
Nombre: ING. CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO
Matricula No. 63202-101664 QND
ORDENADOR DEL PAGO
Jefe Unidad Ejecutora
COORDINADOR GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS

Original: Archivo de Gestión Contractual (Subdireccion Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE AJUSTES	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-5-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA 05 de julio de 2021

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO — ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. — SI [X] NO [ ]

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.: 3 — MES DE EJECUCION DE LA OBRA: Mayo de 2021 — ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 3 — ACTA DE AJUSTE FINAL:

CONTRATO DE OBRA No : 1904 de 2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 — INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL: 18 MESES — PLAZO ACUMULADO: 18 MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRAT: 25-mar-21 — FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-jul-22

FECHA DE SUSPENSION: — FECHA DE REANUDACION:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 87.906.264.713,00 — VALOR ADICIÓNES (INCLUIDO IVA) : $ 0,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) : $ 87.906.264.713,00

DATOS ESPECIFICOS

CARRETERA (S): CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCA — **RUTAS(S)** RUTA 50 TRAMO 5008 — **INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA:** $0,00

SECTOR: RUTAS 4003, 2901B, 29VLA, 25VL07 — **INVERSION EJECUTADA ACUMULADA:** $0,00

GRUPO DE AJUSTE	INDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado 20 de noviembre de 2020	INDICE MES PRESENTE ACTA Mes y Año Untilizado Mayo de 2021	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BASICO DE OBRA	VALOR BASICO A AMORTIZAR	VALOR BASICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	Po=A-B	Pi=Po*(I/Io)	Pi-Po	
1 Obras de Explanación	99,94	101,83	1,01891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Sub-bases y bases	99,98	101,59	1,01610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Transporte de materiales	99,76	100,42	1,00662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Aceros y elementos metálicos	98,01	107,81	1,09999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Acero Estructural y cables de acero	99,69	107,81	1,08145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Concretos, morteros y obras varias	100,24	102,62	1,02374	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Concreto para superestructuras	100,19	98,52	0,98333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	99,90	102,71	1,02813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTUDIOS					0,00	0,00	0,00		
TOTAL			**TOTALES**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							VALOR AJUSTE A PAGAR:	0,00	
			Menos Valor Acta de Ajuste Provisional:	0,00			VALOR IVA:	0,00	
PORCENTAJE AMORTIZADO	35,000% (%)(tres decimales)						VALOR TOTAL:	0,00	

VALOR AJUSTE A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS (Sin IVA): CERO PESOS M/CTE

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica igualmente el formato MINFRA-MN-IN-5-FR-1.

2. Este formato aplica igualmente para contratos sin anticipo.

3. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumeral 8 del Instructivo MINFRA-MN-IN-5 que establece: El Acta de Ajuste definitivo del mes correspondiente al Acta de Recibo Parcial de Obra, se debe presentar al mes siguiente si se tienen los índices de costos de la construcción pesada ICCP calculados por el DANE para el mes respectivo.

4. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

5. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los Índices de Costos de la Construcción Pesada ICCP.

6. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

ING. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
MAT. PROF 25202-19017 CND
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING. JAVIER GUSTAVO CARRASCO TOVAR
MAT PROF. 25202-095078 CND
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 1904 de 2020 **Contratista** CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

Objeto del Contrato "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

Acta No. 3 **Valor basico** 0,00 **Período** Mayo de 2021

Valor incluido el Iva $ 0,00

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	4003	ARMENIA - LA LINEA	-	-	-	**0,00**
2	2901B	ARMENIA - MONTENEGRO -ALCALÁ	-	-	-	**0,00**
3	29VLA	VARIANTE DE ALCALA Y ACCESOS	-	-	-	**0,00**
4	25VL07	CARTAGO - ALCALÁ				
	TOTALES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

	DEPARTAMENTO 1	**QUINDIO**	**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
	MUNICIPIO 1		-	0,00
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**-**	**0,00**

	DEPARTAMENTO 2	**VALLE DEL CAUCA**		
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**-**	**0,00**

ING. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
Representante Legal
CONTRATISTA

ING. JAVIER GUSTAVO CARRASCO TOVAR
Representante Legal
INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-1-FR-3	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL** QUINDIO **PREACTA No.** 3 (Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra) **PERIODO: 1 AL 31 DE MAYO DEL 2021** (Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)

FECHA: 5 (Día) 7 (Mes) 2021 (Año)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 3

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO ____ (indicar con una X) **Resolución N°** ____ (Indicar N° de Resolución día, mes y año) **NO LICENCIADO (PMA o PAGA)** X (Indicar con una X)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

OBJETO "CONTRATO DE OBRA Nº. 1904 de 2020, que tiene por objeto "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA-CALARCA Y ARMENIA-QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO-QUIMBAYA-ARMENIA-CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

N° CONTRATO 1904-2020 **FECHA DE INICIO** 25/03/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/07/2022

Vr. Inicial Contrato Obra	$ 87.906.264.713
Vr. Adicional No.1	$ -
Vr. Adicional No. 2	$ -
Vr. Adicional No.	$ -
Vr. Total	$ 87.906.264.713

AIU %:	30%
U %:	5%

Vr. Provisión Ambiental Inicial	$11,896,363,423
Vr. Adicional Provisión Ambiental N°	$ -
Vr. Adicional Provisión Ambiental N°	$ -
Vr. Adicional Provisión Ambiental N°	$ -
Vr. Total Provisión Ambiental	$ -
Vr. Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$ -
Vr. Provisión Ambiental ejecutado en el trimestre	$ -
Vr. Provisión Ambiental por ejecutar	$ -

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

OBJETO "Interventoría para el contrato de mejoramiento mediante la construccion gestion predial, social y ambiental sostenible de la segunda calzada en los sectores Armenia-Calarca y Armenia-Quimbaya y mejoramiento de la calzada existente en el corredor vial Cartago-Quimbaya-Armenia-Calarca en los departamentos de Quindio y Valle del Cauca, en marco del programa de obra publica "Concluir y concluir para la reactivación de las regiones"

N° CONTRATO 1913-2020 **FECHA DE INICIO** 25/03/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/07/2022

Vr. Inicial Contrato Interventoría	$ 5.999.975.010
Vr. Adicional N°1	$ -
Vr. Adicional N°2	$ -
Vr. Adicional N°3	$ -
Vr. Total	$ 5.999.975.010

2. ACTIVIDADES AMBIENTALES

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM			MEDIDA A					CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° ____ Fecha _____								EJECUTADO MES				VALOR CON CARGO A		ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VR. BASE GRAVABLE ($)	% IVA	IVA ($) OBRA	IVA ($) OTRO	VALOR UNITARIO + IVA ($)	VR. TOTAL ($)	CANTIDAD	VR. BASICO MES ($)	IVA ($)	VR. TOTAL ($)	VR ITEM NO PREVISTO ($)	VR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	CANTIDAD	VR.TOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VR. TOTAL ($)		
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
																		$ 0	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		

VR. BASICO PREACTA MENSUAL AMBIENTAL	$ 0
VR. IVA PREACTA MENSUAL AMBIENTAL	$ 0,00
VR. TOTAL PREACTA MENSUAL AMBIENTAL	$ 0

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades ambientales de responsabilidad del contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar los establecidos en el Plan de Inversión Ambiental vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades ambientales susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero (0) pesos.

Firma
Nombre: ***CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA***
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matrícula No: **25202-19017 CND**

Firma
Nombre: ***JAVIER CARRASCO TOVAR***
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matricula No. : 25202-095078 CND

Vo. Bo. Firma
Nombre : ***JOYCE ARBOLEDA GARCÍA***
Profesional Ambiental
Contratista
Matricula No. : ***25568 Res. 110 de 15 de enero del 2009***

Vo. Bo. Firma
Nombre : ***DIEGO ALEJANDRO ORREGO***
Profesional Ambiental
Interventoría
Matricula No. : ***6623814701 RIS***

Original: Anexo al Acta de recibo parcial de obra.
Copia: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-4-FR-4		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: **QUINDIO**

PERIODO - MES: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO
FECHA ELABORACION: 5 DE JULIO DE 2021

CONTRATO DE OBRA No: 1904 de 2020

PLAZO INICIAL: 25/03/2021 31/07/2022

VR. INICIAL (INC IVA): **$11.896.363.423,00**

OBJETO: Contrato 1904 de 2020, Mejoramiento mediante la construcción gestión predial, social y ambiental sostenible de la segunda calzada en los sectores Armenia - Calarcá y Armenia - Quimbaya y mejoramiento de la calzada existente en el corredor vial Cartago – Quimbaya – Armenia - Calarcá en los departamentos del Quindío y Valle del Cauca, en marco del programa de obra pública "Concluir y Concluir para la reactivación de las regiones" modulo 2.

FECHA DE INICIACIÓN: 1/05/2021 31/05/2021

VR. ANTICIPO: **0**

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): ARMENIA-CALARCÁ Y ARMENIA-MONTENEGRO
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1913 de 2020
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

FECHA DE REANUDACIÓN:
PLAZO ACUMULADO:
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:

VR. ADICIÓN No:
VR. ADICIÓN No:
VR. TOTAL ADICIONES:
VR. TOTAL ACUM:

TIPO DE GESTIÓN: PREDIAL

VR. DE LA GESTIÓN:

VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B)

CONCEPTO	ELABORACIÓN DE PLANO Y FICHA PREDIAL (TERRENO Y/O MEJORA)	ELABORACIÓN DE PLANO Y FICHA PREDIAL (TERRENO Y/O MEJORA) + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)	CORRECCIÓN DE FICHA CON TRABAJO DE CAMPO (TERRENO Y/O MEJORA)	CORRECCIÓN DE FICHA SIN TRABAJO DE CAMPO (TERRENO Y/O MEJORA)	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS (TERRENO) Y/O DIAGNÓSTICO JURÍDICO (MEJORA)	AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS	ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL			CORRECCIÓN AVALUO CON TRABAJO DE CAMPO	CORRECCIÓN AVALUO SIN TRABAJO DE CAMPO
							CON PROPIEDAD DE TERRENO	PROPIEDAD DE TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES (RES. 2684/2015)	MEJORAS SIN TERRENO		
Valor Unitario	**$ 1.394.000,00**	**$ 2.788.000,00**	**$ 1.045.000,00**	**$ 348.500,00**	**$ 754.000,00**	**$ 377.000,00**	**$ 1.340.000,00**	**$ 2.680.000,00**	**$ 860.000,00**	**$ 670.000,00**	**$ 0,00**
Cantidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor Total	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.1. PROCESO DE ENAJENACIÓN VOLUNTARIA

CONCEPTO	OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN	TRÁMITE DE OFICIO E INSCRIPCIÓN DE OFERTA	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA (TITULAR INSCRITO)	ELABORACIÓN - LEGALIZACIÓN PROMESA COMPRA	TRÁMITE DE PRIMER PAGO	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO	ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA LA TRANSFERENCIA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS	TRÁMITE DE PAGO FINAL	RADICACIÓN DE LA SOLICITUD ANTE IGAC
Valor Unitario	**$ 346.500,00**	**$ 231.000,00**	**$ 346.500,00**	**$ 231.000,00**	**$ 115.500,00**	**$ 115.500,00**	**$ 462.000,00**	**$ 231.000,00**	**$ 231.000,00**
Cantidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor Total	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL

CONCEPTO	ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN	RESOLVER RECURSO DE REPOSICIÓN EN VIA ADMINISTRATIVA Y SU NOTIFICACIÓN	PRESENTACIÓN DE DEMANDA ADMITIDA - CON SOLICITUD DE ENTREGA ANTICIPADA	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE
Valor Unitario	**$ 321.000,00**	**$ 428.000,00**	**$ 749.000,00**	**$ 642.000,00**
Cantidad	0	0	0	0
Valor Total	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.3. COMPRA DE MEJORAS

CONCEPTO	NOTIFICACIÓN PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS	DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN	ENTREGA DEL PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO DE COMPRAVENTA	TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO	TRÁMITE DE PAGO FINAL
Valor Unitario	**$ 150.000,00**	**$ 300.000,00**	**$ 150.000,00**	**$ 150.000,00**	**$ 115.000,00**	**$ 231.000,00**
Cantidad	0	0	0	0	0	0
Valor Total	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO

CONCEPTO	TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN
Valor Unitario	**$ 640.000,00**
Cantidad	0
Valor Total	$ 0,00

SUBTOTAL GESTIÓN PREDIAL (1) = (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)	$ 0,00
IVA	$ 0,00
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL	**$ 0,00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-4-FR-4		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS

DIRECCIÓN TERRITORAL: **QUINDIO**

PERIODO - MES: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO
FECHA ELABORACION: 5 DE JULIO DE 2021

CONTRATO DE OBRA No: 1904 de 2020

PLAZO INICIAL: 25/03/2021 31/07/2022

VR. INICIAL (INC IVA): **$11.896.363.423,00**

OBJETO: Contrato 1904 de 2020, Mejoramiento mediante la construcción gestión predial, social y ambiental sostenible de la segunda calzada en los sectores Armenia - Calarcá y Armenia - Quimbaya y mejoramiento de la calzada existente en el corredor vial Cartago – Quimbaya – Armenia - Calarcá en los departamentos del Quindío y Valle del Cauca, en marco del programa de obra pública "Concluir y Concluir para la reactivación de las regiones" modulo 2.

FECHA DE INICIACIÓN: 1/05/2021 31/05/2021

VR. ANTICIPO: **0**

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): ARMENIA-CALARCÁ Y ARMENIA-MONTENEGRO
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1913 de 2020
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

FECHA DE REANUDACIÓN:
PLAZO ACUMULADO:
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:

VR. ADICIÓN No:
VR. ADICIÓN No:
VR. TOTAL ADICIONES:
VR. TOTAL ACUM:

TIPO DE GESTIÓN: PREDIAL

VR. DE LA GESTIÓN:

VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

No.	PREDIO No.	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	NOMBRE DEL PROPIETARIO	VALOR PAGADO (SIN IVA)	OBSERVACIONES DEL PAGO
1						
2						
3						
	TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS (A)				**$ 0,00**	

SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	$ 0,00
OTROS	
IVA	$ 0,00
VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	**$ 0,00**

VR. TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	$ 0,00
IVA PRESENTE PREACTA	$ 0,00
VR. TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	**$ 0,00**

VR. GESTIÓN PREDIAL	**$ 0,00**

VR. ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	$ 0,00
GESTIÓN PREDIAL	$ 0,00
DESEMBOLSOS PREDIALES	$ 0,00
OTROS	$ 0,00
IVA	$ 0,00
VR. TOTAL ACUMULADO	**$ 0,00**

SALDO POR EJECUTAR	**$ 0,00**

NOTAS
1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0) pesos.

Firma
Nombre: **ING. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA**
Representante Legal o Apoderado Contratista
Matrícula No: **25202-19017 CND**

Firma
Nombre: **ING. JAVIER GUSTAVO CARRASCO TOVAR**
Representante Legal o Apoderado Interventor
Matrícula No: **25202-095078 CND**

Original: Acta de recibo parcial de obra
Copia: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-1-FR-7
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

UNIDAD EJECUTORA Gestión Estrategica de Proyectos **DIRECCIÓN TERRITORIAL** QUINDÍO

PREACTA No. 3 (Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra) **PERIODO:** 1 al 31 de MAYO (Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)

FECHA: 5 (Día) 7 (Mes) 2021 (Año)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 3

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO N/A (indicar con una X) **Resolución N°** N/A (Indicar N° de Resolución día, mes y año) **NO LICENCIADO (PMA o PAGA)** N/A (Indicar con una X)

CONTRATISTA CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

OBJETO Contrato 1904 de 2020, Mejoramiento mediante la construcción gestión predial, social y ambiental sostenible de la segunda calzada en los sectores Armenia - Calarcá y Armenia - Quimbaya y mejoramiento de la calzada existente en el corredor vial Cartago – Quimbaya – Armenia - Calarcá en los departamentos del Quindío y Valle del Cauca, en marco del programa de obra pública "Concluir y Concluir para la reactivación de las regiones" modulo 2.

N° CONTRATO 1904 de 2020 **FECHA DE INICIO** 25/03/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/07/2022

VALOR DEL CONTRATO	$87,906,264,713
Vr. Adicional de Obra N°	$0.00
Vr. Adicional de Obra N°	$0.00
Vr. Adicional de Obra N°	$0.00
Vr. Adicional Final	$0.00

AIU %:	30%
U %:	5%

VALOR PROVISIÓN SOCIAL	$11,896,363,423
Vr. Adicional Provisión Social N°	$0.00
Vr. Adicional Provisión Social N°	$0.00
Vr. Adicional Provisión Social N°	$0.00
Vr. Total Provisión Social	$11,896,363,423
Vr. Provisión Social ejecutado acumulado	$0.00
Vr. Provisión Social ejecutado en el mes	$0.00
Vr. Provisión Social por ejecutar	$0.00

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

OBJETO Contrato 1913 de 2020, Mejoramiento mediante la construcción gestión predial, social y ambiental sostenible de la segunda calzada en los sectores Armenia - Calarcá y Armenia - Quimbaya y mejoramiento de la calzada existente en el corredor vial Cartago – Quimbaya – Armenia - Calarcá en los departamentos del Quindío y Valle del Cauca, en marco del programa de obra pública "Concluir y Concluir para la reactivación de las regiones" modulo 2.

N° CONTRATO 1913 DE 2020 25/03/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/07/2022

VALOR DEL CONTRATO	$5,999,975,010
Vr. Adicional N°	$0.00
Vr. Adicional N°	$0.00
Vr. Adicional N°	$0.00
Vr. Adicional Final	$0.00

2. ACTIVIDADES SOCIALES

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM			MEDIDA A EJECUTAR					CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL N° ____ Fecha _____								EJECUTADO MES				VALOR CON	ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VR. BASE GRAVABLE ($)	% IVA	IVA ($) OBRA	IVA ($) OTRO	VALOR UNITARIO + IVA ($)	VR. TOTAL ($)	CANTIDAD	VR. BASICO MES ($)	IVA ($)	VR. TOTAL ($)	VR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	CANTIDAD	VR.TOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VR. TOTAL ($)		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	$ 0	$ 0,00	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0	$ 0	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0	$ 0,00		
																			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		

VR. BASICO PREACTA MENSUAL SOCIAL	$0.00
VR. IVA PREACTA MENSUAL SOCIAL	$0.00
VR. TOTAL PREACTA MENSUAL SOCIAL	$0.00

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor.
2. El interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades sociales de responsabilidad del contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar los establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades sociales susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero (0) pesos.

Firma
Nombre: **ING. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA**
Representante Legal o Apoderado Contratista
Matrícula No: **25202-19017 CND**

Firma
Nombre: **ING. JAVIER GUSTAVO CARRASCO TOVAR**
Representante Legal o Apoderado Interventor
Matrícula No: **25202-095078 CND**

Yaqueline Hurtado D 52213840 Bta.
Vo. Bo. Firma
Nombre : Yaqueline Hurtado D
Profesional Social
Contratista
Matricula No. :52,213,840

Natalia García R
Vo. Bo. Firma
Nombre : Natalia García
Profesional Social
Interventoría
Matricula No. : **28538381**

Original: Anexo al Acta de recibo parcial de obra.
Copia: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS del CAFÉ 2022

CERTIFICACIÓN

El suscrito Representante Legal del
CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022
Nit.: 901.442.158-1
Certifica que:

De conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 del 2003. El Consorcio y sus integrantes ha efectuado el pago de sus obligaciones por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales; además de los aportes a las cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, originados en los pagos efectuados en desarrollo del Contrato 1904 de 2020 durante el periodo comprendido entre el 01 de mayo de 2021 al 31 de mayo de 2021 y sus consorciados se encuentran a paz y salvo por dichos conceptos.

Dada en Bogotá D.C., a los veintiséis (26) días del mes de julio de 2021.

CARLOS FERNANDO MÉNDEZ LEZAMA
C.C. No. 14.270.552 de Armero (Guayabal)
CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022
NIT. 901.442.158-1

NIT: 901.442.158-1
Calle 36 Nº 18-23 OF-201 Bogotá D.C.
Tel: (1) 320 4820 - 245 5287
E-mail: gerencia@ingenieriadevias.com.co

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: sábado, 19 de junio de 2021 08:35:20 AM

Período del informe: 202105

Pagada 08/06/2021

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGENIERIA DE VIAS S A S	**Sucursal**	01 PRINCIPAL
Documento	NI800186228	**Dirección**	CLL 36 N 1823 OFC 201
Tipo de Empresa		**Teléfono**	3204820
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	CONTECHA CARRILO JESUS ANTONIO	**Identificación**	CC19265798

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 80173670	RODRIGUEZ ROMERO GERARDO ALONSO	1038059581	08/06/2021	202105	202106																		30	30	30	30	230201	EPS008	14-4	CCF22	$6.420.000	$6.420.000	$6.420.000	$6.420.000	$1.091.400	$256.800	$446.900	$256.800	$0	$0	$0	$0	$2.051.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: sábado, 19 de junio de 2021 08:37:45 AM

Período del informe: 202104

Pagada 13/05/2021

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS CANDELARIA 2020		
Documento	NI901229761	**Dirección**	CALLE 36 18 23 OFC 201
Tipo de Empresa		**Teléfono**	3204820
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	MENDEZ LEZAMA CARLOS FERNANDO	**Identificación**	CC14270552

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 89006321	HERRERA GONZALEZ HUGO HERNAN	1037452099	13/05/2021	202104	202105																		30	30	30	30	230301	EPS037	14-4	CCF56	$8.267.587	$8.267.587	$8.267.587	$8.267.587	$1.405.700	$1.033.500	$575.500	$330.800	$165.400	$248.100	$0	$0	$3.759.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: sábado, 19 de junio de 2021 08:36:09 AM

Período del informe: 202105

Pagada 08/06/2021

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGENIERIA DE VIAS S A S	**Sucursal**	01 PRINCIPAL
Documento	NI800186228	**Dirección**	CLL 36 N 1823 OFC 201
Tipo de Empresa		**Teléfono**	3204820
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	CONTECHA CARRILO JESUS ANTONIO	**Identificación**	CC19265798

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																	Administradoras				IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 19272831	MORA GRANDAS PEDRO JOSE	1038059581	08/06/2021	202105	202106														X				0	3	3	3	NIN-AF	EPS008	14-4	CCF22	$0	$726.821	$726.821	$726.821	$0	$29.100	$0	$29.100	$0	$0	$0	$0	$58.200
CC 19272831	MORA GRANDAS PEDRO JOSE	1038059581	08/06/2021	202105	202106																		0	27	27	27	NIN-AF	EPS008	14-4	CCF22	$0	$6.541.388	$6.541.388	$6.541.388	$0	$261.700	$455.300	$261.700	$0	$0	$0	$0	$978.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-06-19, 08:13:56 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1038065264

Periodo Cotización: mayo de 2021 **Periodo Servicio:** junio de 2021

PAGADO 09/06/2021

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022		
Documento	NI901442158	**Dirección**	CL 36 #18 - 23 OFICINA 201
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3204820
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	MENDEZ LEZAMA CARLOS FERNANDO	**Identificación**	CC 14270552
Total Afiliados	14	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1097388408	JULIAN ANDRES GOMEZ LOAIZA	01	00	X																0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 211.990	$ 34.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 211.990	$ 8.500	4,350	$ 211.990	$ 9.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 211.990	$ 8.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.300
CC 1097400986	AYMER ANDRES LOAIZA SARMIENTO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 932.186	$ 149.200	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 932.186	$ 37.300	6,960	$ 932.186	$ 64.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 932.186	$ 37.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288.700
CC 1097403268	ALEXIS VEGA MARTINEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 932.186	$ 149.200	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 932.186	$ 37.300	6,960	$ 932.186	$ 64.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 932.186	$ 37.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288.700
CC 1097404167	JHONATAN STEVEN DIAZ MENDEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 932.186	$ 149.200	(EPS018) S.O.S EPS	$ 932.186	$ 37.300	6,960	$ 932.186	$ 64.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 932.186	$ 37.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288.700
CC 1105613613	DAIRO ANDRES SICACHA LOZANO	01	00	X																0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 513.334	$ 82.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 513.334	$ 20.600	6,960	$ 513.334	$ 35.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 513.334	$ 20.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 159.200
CC 1152712937	SEBASTIAN BUSTAMANTE TOBON	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.169.688	$ 187.200	(EPS040) ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	$ 1.169.688	$ 46.800	6,960	$ 1.169.688	$ 81.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.169.688	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 362.300
CC 13992606	CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS BARRERO	01	00	X																0	16	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 5.560.000	$ 945.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 5.560.000	$ 222.400	6,960	$ 5.560.000	$ 387.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 5.560.000	$ 222.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.777.000
CC 18399928	CARLOS ANDRES ARBELAEZ RUIZ	01	00																	0	27	27	27	27	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.205.000	$ 352.800	(EPS010) EPS SURA	$ 2.205.000	$ 88.200	6,960	$ 2.205.000	$ 153.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.205.000	$ 88.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 682.700
CC 18399928	CARLOS ANDRES ARBELAEZ RUIZ	01	00												X					0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 163.317	$ 26.200	(EPS010) EPS SURA	$ 163.317	$ 6.600	0,000	$ 163.317	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 163.317	$ 6.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.400
CC 24585281	MARIA ELIZABETH CASTRO BELTRAN	01	00	X																0	21	21	21	21	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.268.000	$ 362.900	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 2.268.000	$ 90.800	6,960	$ 2.268.000	$ 157.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.268.000	$ 90.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 702.400
CC 25181679	ANGELA MARIA OSORIO LONDOÑO	01	00	X	X															0	15	15	15	15	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.000	$ 280.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.000	$ 70.000	6,960	$ 1.750.000	$ 121.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.823.500	$ 73.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 544.800
CC 52213840	YAQUELINE HURTADO DOMINGUEZ	01	00	X																0	6	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 700.000	$ 112.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 700.000	$ 28.000	6,960	$ 700.000	$ 48.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 700.000	$ 28.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216.800
CC 63560204	ANGELICA RODRIGUEZ MEDELLIN	01	00	X																0	10	10	10	10	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.166.667	$ 186.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.166.667	$ 46.700	6,960	$ 1.166.667	$ 81.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.166.667	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 361.400
CC 75088892	FABIAN VELASQUEZ HENAO	01	00	X																0	21	21	21	21	(230301) PORVENIR	$ 2.450.000	$ 392.000	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 2.450.000	$ 98.000	6,960	$ 2.450.000	$ 170.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.450.000	$ 98.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 758.600
CC 78323199	JAIME ELIAS RAMIREZ TORRES	01	00	X																0	6	6	6	6	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 414.000	$ 66.300	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 414.000	$ 16.600	6,960	$ 414.000	$ 28.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 414.000	$ 16.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 128.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 21.368.554	$ 21.368.554	$ 21.368.554	$ 21.442.054	$ 3.475.100	$ 855.100	$ 1.471.100	$ 858.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.659.400	$ 0	$ 6.659.400