CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS del CAFÉ 2022

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

INGENIERIA DE VIAS SAS NIT 800.186.228-2 65%
EQUIPOS Y TRITURADOS SAS NIT 830.132.938-0 35%

NIT 901442158-1
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764016697359
Fecha 25/08/2021 - 25/08/2022
Autorización de Facturación Electrónica del CF1 al CF500
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
RESPONSABLE DE IVA
6.9 X MIL PARA BOGOTÁ DC
ACTIVIDAD ECONOMICA 4210 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL

Departamento	Fecha		
Bogotá	08	09	2021

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° CF3

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Dirección: CR 69 26 60
Email: siifnacion.facturacionelectronica@minhacienda.gov.co
Vencimiento: Septiembre 08 del 2021
Fecha de pago: 08/09/2021
Total de Lineas: 2

NIT: 800215807
Departamento: Bogotá
Tipo negociación: Contado
Hora emisión: 10:27:20

Fecha de firmado: 08/09/2021 15:27:22
Teléfono: 7056000
Medio de pago: Consignación bancaria
Moneda: COP Colombia, Pesos

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	1	1,00	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 5	WSD	$54.860.778,40	$54.860.778,40
2	2	1,00	IVA (19% SOBRE U=5%, AIU 30%)	WSD	$2.194.431,60	$2.194.431,60

DESCUENTOS Y CARGOS GLOBALES

No.	TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	%	MONTO
1	Descuento	01 - Descuento condicionado	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	35,00	$19.969.324,00

SON: (TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS)
CUFE: 555f30d32b085f54e36309eccc0c93678ff2c3a567e15e30c7f85fbc192bc1b624232019d90f43ae8e0e31e28c12f5db

NOTAS:
#$24-02-00;1904-2020;csabogal@invias.gov.co#$

SUBTOTAL:	$57.055.210,00
IVA	$416.942,00
TOTAL OPERACION:	$57.472.152,00
DESCUENTOS GLOBALES:	$19.969.324,00
TOTAL:	$37.502.828,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$2.194.431,60	19,00%	$416.942,00

Firma Digital:
b1R4NkYd09Ze/ufyHnaGjLJCABoXJBNbTnm+64nCMAMJKg6mX+o1qgs1W45Kkh4UUQzjbLEPoaGy3R3kxH7UjsVMOFDPeGMr1FYO+CdXMQsl8xacW9H
kBiMr/reycIsgAdEQB955izTBBpe+DL9iZDocaliuQjHsvhsTiUcfeYY2kS1OsDnuNPsUsnsTulMCE08o6kEde3rACfi2TveVr2wG3C1Cm3QgwVJIYL
YfObu045HC1kdJDib/X2+VsHZ3kcxb4VhAmRHXVJtyOPOSpx7l1D8+m/w/zQcVT8sUVraHYVO+5YdqSscwaGHy50YuMVvIQqFBuAtMwdugtcSwRQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA 2 de agosto de 2021

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 5 ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA: $ 57.055.210,00 PERIODO MES Julio de 2021

	Dia	Mes	Año			FIRMA	CAUSALES DE LA DEVOLUCION:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	5	8	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Julian Moreno Sanz		Corrección decimales acta de obra, correcion actas de ajustes, Correcciones al AFINCO FR-12 y FR-13, No presentan facturas Proforma
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	9	8	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Carlos G. Castellanos		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	14	8	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Julian Moreno Sanz		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	17	8	2021	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Julian Moreno Sanz		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	23	8	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Hernán Barreto Agudelo	Firmado digitalmente por HERNAN BARRETO AGUDELO	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	23	8	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Hernán Barreto Agudelo	Firmado digitalmente por HERNAN BARRETO AGUDELO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	23	8	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JOSE ANIBAL CASTRO GUANUME		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TEC NICO DE PROYECTO	25	8	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JOSE ANIBAL CASTRO GUANUME		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	26	08	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	CARLOS F. SABOGAL		
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACION DE PAGO

CONTRATO No : 1904 de 2020 NIT.: 901.442.158-1

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

De acuerdo con la facultad otorgada, al ING. CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO autoriza el pago a favor del contratista CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 por valor de: $ 57.472.152,00 LETRAS: CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

Correspondiente al acta No. 5 del periodo Julio de 2021 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal adjunto.

Firmado digitalmente por HERNAN BARRETO AGUDELO
Firma:
Nombre: ING. HERNAN BARRETO AGUDELO
Matricula No. 63202-13454 QND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Firmado digitalmente por HERNAN BARRETO AGUDELO
Firma:
Nombre: ING. HERNAN BARRETO AGUDELO
Matricula No. 63202-13454 QND
DIRECTOR TERRITORIAL QUINDIO

Firma:
Nombre: ING. JOSE ANIBAL CASTRO GUANUME
MAT. PROF.01106-0836 BOY
GESTOR TECNICO DE PROYECTO

Firma:
Nombre: ING. CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO
Matricula No. MAT. PROF.: 63202-101664 QND
ORDENADOR DEL PAGO
Jefe Unidad Ejecutora
COORDINADOR GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS

Original: Archivo de Gestión Contractual (Subdireccion Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	CODIGO	AFINCO-FR-12
		VERSION	1
		PAGINA	1

CONTRATO No. 1904 de 2020

		%	TIPO DE PAGO		NUMERO DE ACTA O CENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	x	35,00%	ACTA DE OBRA	X	5	Julio de 2021
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. De Recurso Presupuestal que financia el proyecto
(Consulte la informacion en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.	VALOR AFECTADO	$
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.	VALOR AFECTADO	$
No. COMPROMISO	258421	RUBRO No.	C-2401-0600-118-0-2401008-02	RECURSO No. 54	VALOR AFECTADO	$ 37.502.828,00
					TOTAL ACTA	$ 37.502.828,00

Firmado digitalmente por HERNAN BARRETO AGUDELO

Nombre: ING. HERNAN BARRETO AGUDELO
Matricula No. 63202-13454 QND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2 de agosto de 2021

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO — ACTA No.: 5 — ACTA FINAL: SI [ ] NO [X] — VALOR BÁSICO ACTA: $ 57.055.210,00 — MES: Julio de 2021

CONTRATO No: 1904 de 2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 — LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTAS 4003, 2901B, 29VLA, 25VL07

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1913 de 2020 — INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL: 18 MESES — PLAZO ACUMULADO: 18 MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 — FECHA DE VENC ACTUAL: 31-jul-22

FECHA DE SUSPENSION: N/A — FECHA DE REANUDACION: N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $87.906.264.713,00 — VALOR ADIC (incl IVA)(B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 87.906.264.713,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	GPP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	1	E	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	17,00	$ 1.148.530,00	$ 19.525.010,00			-	$ -	-	$ -
2	1	E	201-13		Demolición de Estructuras	m3	9.720,00	$ 103.260,00	$ 1.003.687.200,00			-	$ -	-	$ -
3	1	E	201.13		Remoción de alcantarillas	m	35,00	$ 69.280,00	$ 2.424.800,00			-	$ -	-	$ -
4	1	E	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	130.560,00	$ 10.350,00	$ 1.351.296.000,00			-	$ -	-	$ -
5	1	E	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	11.107,00	$ 62.820,00	$ 697.741.740,00			-	$ -	-	$ -
6	1	E	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	410.666,00	$ 9.510,00	$ 3.905.433.660,00			-	$ -	-	$ -
7	1	E	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	38.800,00	$ 9.700,00	$ 376.360.000,00			2.908,00	$ 28.207.600,00	2.908,00	$ 28.207.600,00
8	1	E	220.1		Terraplenes	m3	89.760,00	$ 13.090,00	$ 1.174.958.400,00			-	$ -	-	$ -
9	1	E		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	40.800,00	$ 10.370,00	$ 423.096.000,00			-	$ -	-	$ -
					SUBTOTAL EXPLANACIONES				**$ 8.954.522.810,00**				**$ 28.207.600,00**		**$ 28.207.600,00**
10	2	SB	320-13		Subbase Granular clase A	m3	41.616,00	$ 140.150,00	$ 5.832.482.400,00			-	$ -	-	$ -
11	2	SB	330-13		Base granular clase A	m3	27.744,00	$ 150.040,00	$ 4.162.709.760,00			-	$ -	-	$ -
12	2	SB	330-13		Base granular para bacheo clase A (para mantenimiento)	m3	4.620,00	$ 174.980,00	$ 808.407.600,00			-	$ -	-	$ -
					SUBTOTAL BASE, SUBBASE Y AFIRMADO				**$ 10.803.599.760,00**				**$ -**		**$ -**
13	8	PA	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	102.005,00	$ 2.910,00	$ 296.834.550,00			-	$ -	-	$ -
14	8	PA	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	114.653,00	$ 1.840,00	$ 210.961.520,00			-	$ -	-	$ -
15	8	PA		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	8.102,00	$ 720.970,00	$ 5.841.298.940,00			-	$ -	-	$ -
16	8	PA		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	7.526,00	$ 730.050,00	$ 5.494.356.300,00			-	$ -	-	$ -
17	8	PA		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos (para mantenimiento)	m3	2.310,00	$ 780.880,00	$ 1.803.832.800,00			-	$ -	-	$ -
18	8	PA		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	2.968,00	$ 83.880,00	$ 248.955.840,00			-	$ -	-	$ -
19	8	PA	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	4.452,00	78.660,00	$ 350.194.320,00			-	$ -	-	$ -
					SUBTOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS				**$ 14.246.434.270,00**				**$ -**		**$ -**
20	6	OA	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	1.103,00	$ 32.570,00	$ 35.924.710,00			-	$ -	-	$ -
21	6	OA	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	11.596,00	$ 70.540,00	$ 817.981.840,00			-	$ -	-	$ -
22	6	OA	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3	3.573,00	$ 25.930,00	$ 92.647.890,00			-	$ -	-	$ -
23	6	OA	600-13		Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3	4.122,00	$ 64.560,00	$ 266.116.320,00			-	$ -	-	$ -
24	6	OA	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	11.817,00	$ 43.710,00	$ 516.521.070,00			-	$ -	-	$ -
25	6	OA	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	4.380,00	$ 116.420,00	$ 509.919.600,00			-	$ -	-	$ -
26	6	OA		621,1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,50 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	296,00	$ 2.753.760,00	$ 815.112.960,00			-	$ -	-	$ -
27	7	OA		630.1.1P	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	751,00	$ 1.271.370,00	$ 954.798.870,00			-	$ -	-	$ -
28	7	OA		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para estribos, aletas, placas de acceso,muros	m3	4.321,00	$ 900.510,00	$ 3.891.103.710,00			-	$ -	-	$ -
29	7	OA		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	751,00	$ 1.051.150,00	$ 789.413.650,00			-	$ -	-	$ -
30	6	OA	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	10.905,00	$ 666.070,00	$ 7.263.493.350,00			-	$ -	-	$ -
31	6	OA	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	74,00	$ 576.820,00	$ 42.684.680,00			-	$ -	-	$ -
32	4	OA		632.1P	Baranda Metalica	m	80,00	$ 527.270,00	$ 42.181.600,00			-	$ -	-	$ -
33	4	OA	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	907.396,00	$ 4.720,00	$ 4.282.909.120,00			-	$ -	-	$ -
34	4	OA	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	42.858,00	$ 2.050,00	$ 87.858.900,00			-	$ -	-	$ -
35	6	OA	642-13		Apoyo elastomerico -(dureza D 70- 65 cm x40 cm x 2 pulg reforzado)	u	43,00	$ 916.880,00	$ 39.425.840,00			-	$ -	-	$ -
36	6	OA		642,2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	78,00	$ 1.556.210,00	$ 121.384.380,00			-	$ -	-	$ -
37	6	OA		642,5P	Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto	m	78,00	$ 86.100,00	$ 6.715.800,00			-	$ -	-	$ -
38	6	OA	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	1.016,00	$ 638.780,00	$ 649.000.480,00			-	$ -	-	$ -
39	6	OA		663.3P	Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm	m	5.552,00	$ 39.240,00	$ 217.860.480,00			-	$ -	-	$ -
40	6	OA		671.3P	Cuneta de concreto 21 Mpa vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	2.176,00	$ 706.750,00	$ 1.537.888.000,00			-	$ -	-	$ -
41	6	OA	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	9.442,00	$ 81.970,00	$ 773.960.740,00			-	$ -	-	$ -
42	8	OA	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	15.002,00	$ 7.680,00	$ 115.215.360,00			-	$ -	-	$ -

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**	**CÓDIGO**	**MINFRA-MN-IN-4-FR-1**
		VERSIÓN	**1**
		PÁGINA	

FECHA 2 de agosto de 2021

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL** QUINDIO **ACTA No.** 5 **ACTA FINAL** SI [ ] NO [ ] **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 57.055.210,00 **MES** Julio de 2021

CONTRATO No : 1904 de 2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** RUTAS 4003, 2901B, 29VLA, 25VL07

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL: 18 MESES **PLAZO ACUMULADO:** 18 MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 **FECHA DE VENC ACTUAL:** 31-jul-22

FECHA DE SUSPENSION: N/A **FECHA DE REANUDACION:** N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $87.906.264.713,00 **VALOR ADIC (incl IVA)(B):**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 87.906.264.713,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	GPP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
43	6	OA	673-13		Material granular drenante	m3	461,00	$ 148.800,00	$ 68.596.800,00			-	$ -	-	$ -
					SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES				**$ 23.938.716.150,00**				**$ -**		**$ -**
44	8	SCT	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	35.214,00	$ 1.880,00	$ 66.202.320,00			-	$ -	-	$ -
45	8	SCT	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	2.679,00	$ 8.320,00	$ 22.289.280,00			-	$ -	-	$ -
46	4	SCT	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	80,00	$ 394.460,00	$ 31.556.800,00			-	$ -	-	$ -
47	4	SCT	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	690,00	$ 324.180,00	$ 223.684.200,00			-	$ -	-	$ -
48	4	SCT	720-13		Poste de referencia	u	12,00	$ 253.550,00	$ 3.042.600,00			-	$ -	-	$ -
49	4	SCT	730-13		Defensa metalica	m	27.653,00	$ 225.670,00	$ 6.240.452.510,00			-	$ -	-	$ -
					SUBTOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD				**$ 6.587.227.710,00**				**$ -**		**$ -**
50	6	OV	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	8.136,00	$ 18.370,00	$ 149.458.320,00			-	$ -	-	$ -
					SUBTOTAL OBRAS VARIAS				**$ 149.458.320,00**				**$ -**		**$ -**
51	3	T	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	458.991,00	$ 1.020,00	$ 468.170.820,00			-	$ -	-	$ -
52	3	T	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	4.142.498,00	$ 1.100,00	$ 4.556.747.800,00			-	$ -	-	$ -
53	3	T	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	504.400,00	$ 1.100,00	$ 554.840.000,00			26.225,10	$ 28.847.610,00	26.225,10	$ 28.847.610,00
					SUBTOTAL TRANSPORTES				**$ 5.579.758.620,00**				**$ 28.847.610,00**		**$ 28.847.610,00**
					Ajuste por Actas de Modificacion				**$ -**						

SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	**$ 70.259.717.640,00**		**$ 57.055.210,00**	**$ 57.055.210,00**
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 4.498.396.661,00		$ -	
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 350.000.000,00		$ -	$ -
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES	**$ 75.108.114.301,00**		**$ 57.055.210,00**	**$ 57.055.210,00**
VALOR IVA (OBRA)(19% SOBRE UTILIDAD)	$ 548.866.989,00		$ 416.942,00	$ 416.942,00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 75.656.981.290,00**		**$ 57.472.152,00**	**$ 57.472.152,00**
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 68.000.000,00		$ -	$ -
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 12.920.000,00		$ -	$ -
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	**$ 80.920.000,00**		**$ -**	**$ -**
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)	**$ 11.896.363.423,00**		**$ -**	**$ -**
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	**$ 272.000.000,00**		**$ -**	**$ -**
VALOR BASICO DEL CONTRATO	$ 75.176.114.301,00		$ 57.055.210,00	$ 57.055.210,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 87.906.264.713,00**		**$ 57.472.152,00**	**$ 57.472.152,00**

AIU% 30%
Utilidad 5%

Valor Anticipo Otorgado $ 30.570.567.203,00
Valor Amortizado Presente Acta $ 19.969.324,00 35,00%
Valor Amortizacion Acumulado $ 19.969.324,00

Registro Presupuestal No. 212921 de Fecha 5/03/2021
Saldo del Registro: $ 6.332.632.356,00
Registro Presupuestal No. 258421 de Fecha 18/03/2021
Saldo del Registro: $ 3.965.562.326,00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

	VALOR BASICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	57.055.210,00	416.942,00	57.472.152,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	-	-	-
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	-	-	-
ESTUDIOS Y DISEÑOS	-	-	-
GESTION PREDIAL (PREACTA)	-	-	-
GESTION SOCIAL (PREACTA)	-	-	-
GESTION AMBIENTAL (PREACTA)	-	-	-
VALOR TOTAL PRESENTE MES	57.055.210,00	416.942,00	57.472.152,00

VALOR BASICO PRESENTE MES EN LETRAS: CINCUENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**	**CÓDIGO**	**MINFRA-MN-IN-4-FR-1**
		VERSIÓN	**1**
		PÁGINA	

FECHA 2 de agosto de 2021

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL** QUINDIO **ACTA No.** 5 **ACTA FINAL** SI [ ] NO [ ] **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 57.055.210,00 **MES** Julio de 2021

CONTRATO No : 1904 de 2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** RUTAS 4003, 2901B, 29VLA, 25VL07

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL: 18 MESES **PLAZO ACUMULADO:** 18 MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 **FECHA DE VENC ACTUAL:** 31-jul-22

FECHA DE SUSPENSION: N/A **FECHA DE REANUDACION:** N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $87.906.264.713,00 **VALOR ADIC (incl IVA)(B):**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 87.906.264.713,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	GPP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (Si Aplica)

G.P.P	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
E	28.207.600,00	28.207.600,00
SB	-	-
PA	-	-
PC	-	-
OA	-	-
SCT	-	-
OV	-	-
T	28.847.610,00	28.847.610,00
ESTUDIOS	-	-
TOTAL	57.055.210,00	57.055.210,00

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	28.207.600,00	28.207.600,00
2 Sub-bases y bases	-	-
3 Transporte de materiales	28.847.610,00	28.847.610,00
4 Aceros y elementos metálicos	-	-
5 Acero Estructural y cables de acero	-	-
6 Concretos, morteros y obras varias	-	-
7 Concreto para superestructuras	-	-
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	-	-
ESTUDIOS	-	-
TOTAL	57.055.210,00	57.055.210,00

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS:

1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Predial, Social y Ambiental).

3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

Para constancia de lo anterior firman

ING. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
MAT. PROF 25202-19017 CND
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING. JAVIER GUSTAVO CARRASCO TOVAR
MAT PROF. 25202-095078 CND
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2

FECHA DE ELABORACIÓN: 2 de agosto de 2021

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL** QUINDIO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 5 DE Julio de 2021

SEGUIMIENTO No. 5

VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 57.055.210,00

CONTRATO DE OBRA No : 1904 de 2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** RUTAS 4003, 2901B, 29VLA, 25VL07

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL: 18 MESES **PLAZO ACUMULADO:** 18 MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31-jul-22

FECHA DE SUSPENSION: N/A **FECHA DE REANUDACION:** N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA)(A): $87.906.264.713,00 **VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B):** $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B) $87.906.264.713,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%)OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	ACTA Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	MES	25 al 31 de Marzo de 2021	Abril de 2021	Mayo de 2021	Junio de 2021	Julio de 2021	Agosto de 2021	Septiembre de 2021	Octubre de 2021	Noviembre de 2021	Diciembre de 2021	Enero de 2022	Febrero de 2022	Marzo de 2022
EXPLANACIONES	($ 8.954.522,81)	(12,74%)	0,04%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	1,30%	2,80%	4,88%	8,32%	8,32%	8,32%	8,82%
				$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$140.519,44	$913.376,33	$1.967.272,09	$3.428.674,22	$5.845.608,51	$5.845.608,51	$5.845.608,51	$6.196.907,10
			28.207,60	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$28.207,60								
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%								
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO	($ 10.803.599,76)	(15,38%)	0,00%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,50%	3,00%	5,00%	7,21%	7,71%	8,21%	9,71%
				$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$1.053.895,76	$2.107.791,53	$3.512.985,88	$5.065.725,64	$5.417.024,23	$5.768.322,82	$6.822.218,58
			0,00	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00								
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%								
PAVIMENTO ASFALTICO	($ 14.246.434,27)	(20,28%)	0,00%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,80%	3,60%	3,70%	4,20%	6,20%	11,32%	11,62%	12,82%	14,32%
				$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$1.264.674,92	$2.529.349,84	$2.599.609,55	$2.950.908,14	$4.356.102,49	$7.953.400,04	$8.164.179,19	$9.007.295,80	$10.061.191,57
			0,00	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00								
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%								
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	($ 23.938.716,15)	(34,07%)	0,00%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,70%	1,90%	3,10%	9,60%	14,20%	16,20%	18,20%	19,70%
				$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$491.818,02	$1.334.934,64	$2.178.051,25	$6.744.932,89	$9.976.879,90	$11.382.074,26	$12.787.268,61	$13.841.164,38
			0,00	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00								
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%								
SEÑALIZACION	($ 6.587.227,71)	(9,38%)	0,00%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	0,03%
				$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$7.025,97	$14.051,94	$21.077,92
			0,00	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00								
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%								
OBRAS VARIAS	($ 149.458,32)	(0,21%)	0,00%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,03%	0,05%
				$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$7.025,97	$21.077,92	$35.129,86
			0,00	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00								
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%								
TRANSPORTES	($ 5.579.758,62)	(7,94%)	0,04%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	1,02%	2,12%	3,12%	4,12%	5,12%
				$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$7.025,97	$14.051,94	$716.649,12	$1.489.506,01	$2.192.103,19	$2.894.700,37	$3.597.297,54
			28.847,61	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$28.847,61								
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%								
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	($ 70.259.717,64)	(100,00%)	0,08%															
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')			57.055,21															

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,80%	2,70%	3,91%	4,71%	13,58%	16,47%	3,82%	4,73%	6,03%
	VALOR (Miles de Pesos)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.674,92	1.897.012,38	2.747.154,96	3.309.232,70	9.541.269,66	11.571.775,50	2.683.921,21	3.323.284,64	4.236.660,97
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,80%	4,50%	8,41%	13,12%	26,70%	43,17%	46,99%	51,72%	57,75%
	VALOR (Miles de Pesos)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.674,92	3.161.687,29	5.908.842,25	9.218.074,95	18.759.344,61	30.331.120,11	33.015.041,32	36.338.325,96	40.574.986,94
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%								
	VALOR (Miles de Pesos)	0,00	0,00	0,00	0,00	57.055,21								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%								
	VALOR (Miles de Pesos)	0,00	0,00	0,00	0,00	57.055,21								

*** Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.**

PROVISIONES	VALOR INICIAL	VALOR MES EJECUTADO
	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$4.498.396,66	$0,00
		$0,00
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$350.000,00	$0,00
		$0,00
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$548.866,99	$416,94
		$416,94
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$68.000,00	$0,00
		$0,00
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$12.920,00	$0,00
		$0,00
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)	$11.896.363,42	$0,00
		$0,00
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$272.000,00	$0,00
		$0,00
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$17.646.547,07	$416,94
VALOR TOTAL PROVISIONES (B')		$416,94
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$87.906.264,71	$57.472,15
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')		$57.472,15

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Ing. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
MAT. PROF. 25202-19017 CND

Aprueba:
ING. JAVIER GUSTAVO CARRASCO TOVAR
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
MAT. PROF. 25202-095078 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA DE ELABORACIÓN: 2 de agosto de 2021

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL** QUINDIO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 5 DE Julio de 2021 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 57.055.210,00

SEGUIMIENTO No. 5

CONTRATO DE OBRA No : 1904 de 2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** RUTAS 4003, 2901B, 29VLA, 25VL07

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL: 18 MESES **PLAZO ACUMULADO:** 18 MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31-jul-22

FECHA DE SUSPENSION: N/A **FECHA DE REANUDACION:** N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA)(A): $87.906.264.713,00 **VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B):** $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B) $87.906.264.713,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%)OBRA PROGRAMADA) (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado $ Valor programado $ Valor Ejecutado % Ejecutado	ACTA Nº MES	14 Abril de 2022	15 Mayo de 2022	16 Junio de 2022	17 Julio de 2022
EXPLANACIONES	($ 8.954.522,81)	(12,74%)	0,04%	%P		9,32%	9,82%	10,32%	12,74%
			28.207,60	$P		$6.548.205,68	$6.899.504,27	$7.250.802,86	$8.954.522,81
				$E					
				%E					
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO	($ 10.803.599,76)	(15,38%)	0,00%	%P		10,71%	12,71%	14,21%	15,38%
			0,00	$P		$7.524.815,76	$8.930.010,71	$9.983.905,88	$10.803.599,76
				$E					
				%E					
PAVIMENTO ASFALTICO	($ 14.246.434,27)	(20,28%)	0,00%	%P		15,82%	17,32%	19,32%	20,28%
			0,00	$P		$11.115.087,33	$12.168.983,10	$13.574.177,45	$14.246.434,27
				$E					
				%E					
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	($ 23.938.716,15)	(34,07%)	0,00%	%P		23,70%	27,70%	32,10%	34,07%
			0,00	$P		$16.651.553,08	$19.461.941,79	$22.553.369,36	$23.938.716,15
				$E					
				%E					
SEÑALIZACION	($ 6.587.227,71)	(9,38%)	0,00%	%P		0,04%	2,04%	5,04%	9,38%
			0,00	$P		$28.103,89	$1.433.298,24	$3.541.089,77	$6.587.227,71
				$E					
				%E					
OBRAS VARIAS	($ 149.458,32)	(0,21%)	0,00%	%P		0,07%	0,09%	0,11%	0,21%
			0,00	$P		$49.181,80	$63.233,75	$77.285,69	$149.458,32
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TRANSPORTES	($ 5.579.758,62)	(7,94%)	0,04%	%P		6,12%	7,12%	7,12%	7,94%
			28.847,61	$P		$4.299.894,72	$5.002.491,90	$5.002.491,90	$5.579.758,62
				$E					
0%				%E					
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	($ 70.259.717,64)	(100,00%)	0,08%						
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')			57.055,21						

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	8,03%	11,02%	11,42%	11,78%		
	VALOR (Miles de Pesos)	5.641.855,33	7.742.620,88	8.023.659,75	8.276.594,74		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	65,78%	76,80%	88,22%	100,00%		
	VALOR (Miles de Pesos)	46.216.842,26	53.959.463,15	61.983.122,90	70.259.717,64		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%						
	VALOR (Miles de Pesos)						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%						
	VALOR (Miles de Pesos)						

*** Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.**

PROVISIONES	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR MES EJECUTADO VALOR EJECUTADO ACUMULADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$4.498.396,66	$0,00
		$0,00
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$350.000,00	$0,00
		$0,00
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$548.866,99	$416,94
		$416,94
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$68.000,00	$0,00
		$0,00
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$12.920,00	$0,00
		$0,00
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)	$11.896.363,42	$0,00
		$0,00
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$272.000,00	$0,00
		$0,00
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$17.646.547,07	$416,94
VALOR TOTAL PROVISIONES (B')		$416,94
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$87.906.264,71	$416,94
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')		$57.472,15

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Ing. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
MAT. PROF. 25202-19017 CND

Aprueba:
ING. JAVIER GUSTAVO CARRASCO TOVAR
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORÍA
MAT. PROF. 25202-095078 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 1904 de 2020 **Contratista** CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

Objeto del Contrato "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

Acta No 5 **Valor basico** 57.055.210,00 **Período** Julio de 2021

Valor incluido el Iva $ 57.472.152,00

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	4003	ARMENIA - LA LINEA	-	-	-	-
2	2901B	ARMENIA - MONTENEGRO -ALCALÁ	-	-	10.820.217,00	**10.820.217,00**
3	29VLA	VARIANTE DE ALCALA Y ACCESOS	-	-	-	-
4	25VL07	CARTAGO - ALCALÁ	-	-	46.651.935,00	**46.651.935,00**
						-
	TOTALES		**0,00**	**0,00**	**57.472.152,00**	**57.472.152,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

	DEPARTAMENTO 1	**QUINDIO**	**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
	MUNICIPIO 1	QUIMBAYA	5.410.108,50	5.370.865,50
	MUNICIPIO 2	MONTENEGRO	5.410.108,50	5.370.865,50
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**10.820.217,00**	**10.741.731,00**

	DEPARTAMENTO 2	**VALLE DEL CAUCA**	**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
	MUNICIPIO 1	CARTAGO	46.651.935,00	46.313.479,00
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**46.651.935,00**	**46.313.479,00**

ING. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
Representante Legal
CONTRATISTA

ING. JAVIER GUSTAVO CARRASCO TOVAR
Representante Legal
INTERVENTORIA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-1-FR-3		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL** QUINDIO **PREACTA No.** 5 (Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra) **PERIODO: 1 AL 31 DE JULIO 2021** (Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 5

FECHA:	2 (Día)	8 (Mes)	2021 (Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO ____ (indicar con una X) **Resolución N°** ____ (Indicar N° de Resolución día, mes y año) **NO LICENCIADO (PMA o PAGA)** X (Indicar con una X)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

OBJETO "CONTRATO DE OBRA N°. 1904 de 2020, que tiene por objeto "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA-CALARCA Y ARMENIA-QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO-QUIMBAYA-ARMENIA-CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

OBJETO "Interventoría para el contrato de mejoramiento mediante la construccion gestion predial, social y ambiental sostenible de la segunda calzada en los sectores Armenia-Calarca y Armenia-Quimbaya y mejoramiento de la calzada existente en el corredor vial Cartago-Quimbaya-Armenia-Calarca en los departamentos de Quindio y Valle del Cauca, en marco del programa de obra publica "Concluir y concluir para la reactivación de las regiones"

N° CONTRATO 1904-2020 **FECHA DE INICIO** 25/03/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/07/2022

N° CONTRATO 1913-2020 **FECHA DE INICIO** 25/03/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/07/2022

Vr. Inicial Contrato Obra	$ 87.906.264.713
Vr. Adicional No.1	$ -
Vr. Adicional No. 2	$ -
Vr. Adicional No.	$ -
Vr. Total	$ 87.906.264.713

AIU %:	30%
U %:	5%

Vr. Provisión Ambiental Inicial	$11,896,363,423
Vr. Adicional Provisión Ambiental N°	$ -
Vr. Adicional Provisión Ambiental N°	$ -
Vr. Adicional Provisión Ambiental N°	$ -
Vr. Total Provisión Ambiental	$ -
Vr. Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$ -
Vr. Provisión Ambiental ejecutado en el trimestre	$ -
Vr. Provisión Ambiental por ejecutar	$ -

Vr. Inicial Contrato Interventoría	$ 5.999.975.010
Vr. Adicional N°1	$ -
Vr. Adicional N°2	$ -
Vr. Adicional N°3	$ -
Vr. Total	$ 5.999.975.010

2. ACTIVIDADES AMBIENTALES

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM			MEDIDA A					CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° ____ Fecha _____								EJECUTADO MES				VALOR CON CARGO A		ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VR. BASE GRAVABLE ($)	% IVA	IVA ($) OBRA	IVA ($) OTRO	VALOR UNITARIO + IVA ($)	VR. TOTAL ($)	CANTIDAD	VR. BASICO MES ($)	IVA ($)	VR. TOTAL ($)	VR ITEM NO PREVISTO ($)	VR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	CANTIDAD	VR.TOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VR. TOTAL ($)		
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
																		$ 0	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		

VR. BASICO PREACTA MENSUAL AMBIENTAL	$ 0
VR. IVA PREACTA MENSUAL AMBIENTAL	$ 0,00
VR. TOTAL PREACTA MENSUAL AMBIENTAL	$ 0

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.□
2. El interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades ambientales de responsabilidad del contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar los establecidos en el Plan de Inversión Ambiental vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades ambientales susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero (0) pesos.

Firma
Nombre: *CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA*
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matricula No. : C.C. 19.265.798

Firma
Nombre: *JAVIER CARRASCO TOVAR*
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matricula No. : 25202-095078 CND

Vo. Bo. Firma
Nombre : *JOYCE ARBOLEDA GARCÍA*
Profesional Ambiental
Contratista
Matricula No. : *25568 Res. 110 de 15 de enero del 2009*

Vo. Bo. Firma
Nombre : *DIEGO ALEJÁNDRO ORREGO*
Profesional Ambiental
Interventoría
Matricula No. : *6623814701 RIS*

Original: Anexo al Acta de recibo parcial de obra.
Copia: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-4-FR-4		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS

DIRECCIÓN TERRITORAL: **QUINDIO**

PERIODO - MES: 1 AL 31 DE JULIO DE 2021
FECHA ELABORACION: 2 DE AGOSTO DE 2021

CONTRATO DE OBRA No: 1904 de 2020

PLAZO INICIAL: 25/03/2021 31/07/2022

VR. INICIAL (INC IVA): **$11.896.363.423,00**

OBJETO: Contrato 1904 de 2020, Mejoramiento mediante la construcción gestión predial, social y ambiental sostenible de la segunda calzada en los sectores Armenia - Calarcá y Armenia - Quimbaya y mejoramiento de la calzada existente en el corredor vial Cartago – Quimbaya – Armenia - Calarcá en los departamentos del Quindío y Valle del Cauca, en marco del programa de obra pública "Concluir y Concluir para la reactivación de las regiones" modulo 2.

FECHA DE INICIACIÓN: 1/07/2021 31/07/2021

VR. ANTICIPO: **0**

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): ARMENIA-CALARCÁ Y ARMENIA-MONTENEGRO
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1913 de 2020
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

FECHA DE REANUDACIÓN:
PLAZO ACUMULADO:
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:

VR. ADICIÓN No:
VR. ADICIÓN No:
VR. TOTAL ADICIONES:
VR. TOTAL ACUM:

TIPO DE GESTIÓN: PREDIAL

VR. DE LA GESTIÓN:

VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B)

CONCEPTO	ELABORACIÓN DE PLANO Y FICHA PREDIAL (TERRENO Y/O MEJORA)	ELABORACIÓN DE PLANO Y FICHA PREDIAL (TERRENO Y/O MEJORA) + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)	CORRECCIÓN DE FICHA CON TRABAJO DE CAMPO (TERRENO Y/O MEJORA)	CORRECCIÓN DE FICHA SIN TRABAJO DE CAMPO (TERRENO Y/O MEJORA)	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS (TERRENO) Y/O DIAGNÓSTICO JURÍDICO (MEJORA)	AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS	ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL			CORRECCIÓN AVALUO CON TRABAJO DE CAMPO	CORRECCIÓN AVALUO SIN TRABAJO DE CAMPO
							CON PROPIEDAD DE TERRENO	PROPIEDAD DE TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES (RES. 2684/2015)	MEJORAS SIN TERRENO		
Valor Unitario	**$ 1.394.000,00**	**$ 2.788.000,00**	**$ 1.045.000,00**	**$ 348.500,00**	**$ 754.000,00**	**$ 377.000,00**	**$ 1.340.000,00**	**$ 2.680.000,00**	**$ 860.000,00**	**$ 670.000,00**	**$ 0,00**
Cantidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor Total	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.1. PROCESO DE ENAJENACIÓN VOLUNTARIA

CONCEPTO	OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN	TRÁMITE DE OFICIO E INSCRIPCIÓN DE OFERTA	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA (TITULAR INSCRITO)	ELABORACIÓN - LEGALIZACIÓN PROMESA COMPRA	TRÁMITE DE PRIMER PAGO	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO	ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA LA TRANSFERENCIA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS	TRÁMITE DE PAGO FINAL	RADICACIÓN DE LA SOLICITUD ANTE IGAC
Valor Unitario	**$ 346.500,00**	**$ 231.000,00**	**$ 346.500,00**	**$ 231.000,00**	**$ 115.500,00**	**$ 115.500,00**	**$ 462.000,00**	**$ 231.000,00**	**$ 231.000,00**
Cantidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor Total	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL

CONCEPTO	ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN	RESOLVER RECURSO DE REPOSICIÓN EN VIA ADMINISTRATIVA Y SU NOTIFICACIÓN	PRESENTACIÓN DE DEMANDA ADMITIDA - CON SOLICITUD DE ENTREGA ANTICIPADA	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE
Valor Unitario	**$ 321.000,00**	**$ 428.000,00**	**$ 749.000,00**	**$ 642.000,00**
Cantidad	0	0	0	0
Valor Total	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.3. COMPRA DE MEJORAS

CONCEPTO	NOTIFICACIÓN PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS	DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN	ENTREGA DEL PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO DE COMPRAVENTA	TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO	TRÁMITE DE PAGO FINAL
Valor Unitario	**$ 150.000,00**	**$ 300.000,00**	**$ 150.000,00**	**$ 150.000,00**	**$ 115.000,00**	**$ 231.000,00**
Cantidad	0	0	0	0	0	0
Valor Total	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO

CONCEPTO	TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN
Valor Unitario	**$ 640.000,00**
Cantidad	0
Valor Total	$ 0,00

SUBTOTAL GESTIÓN PREDIAL (1) = (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)	$ 0,00
IVA	$ 0,00
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL	**$ 0,00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-4-FR-4		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS

DIRECCIÓN TERRITORAL: **QUINDIO**

PERIODO - MES: 1 AL 31 DE JULIO DE 2021
FECHA ELABORACION: 2 DE AGOSTO DE 2021

CONTRATO DE OBRA No: 1904 de 2020

PLAZO INICIAL: 25/03/2021 31/07/2022

VR. INICIAL (INC IVA): **$11.896.363.423,00**

OBJETO: Contrato 1904 de 2020, Mejoramiento mediante la construcción gestión predial, social y ambiental sostenible de la segunda calzada en los sectores Armenia - Calarcá y Armenia - Quimbaya y mejoramiento de la calzada existente en el corredor vial Cartago – Quimbaya – Armenia - Calarcá en los departamentos del Quindío y Valle del Cauca, en marco del programa de obra pública "Concluir y Concluir para la reactivación de las regiones" modulo 2.

FECHA DE INICIACIÓN: 1/07/2021 31/07/2021

VR. ANTICIPO: **0**

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): ARMENIA-CALARCÁ Y ARMENIA-MONTENEGRO
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1913 de 2020
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

FECHA DE REANUDACIÓN:
PLAZO ACUMULADO:
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:

VR. ADICIÓN No:
VR. ADICIÓN No:
VR. TOTAL ADICIONES:
VR. TOTAL ACUM:

TIPO DE GESTIÓN: PREDIAL

VR. DE LA GESTIÓN:

VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

No.	PREDIO No.	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	NOMBRE DEL PROPIETARIO	VALOR PAGADO (SIN IVA)	OBSERVACIONES DEL PAGO
1						
2						
3						
	TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS (A)				**$ 0,00**	

SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	$ 0,00
OTROS	
IVA	$ 0,00
VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	**$ 0,00**

VR. TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	$ 0,00
IVA PRESENTE PREACTA	$ 0,00
VR. TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	**$ 0,00**

VR. GESTIÓN PREDIAL	**$ 0,00**

VR. ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	$ 0,00
GESTIÓN PREDIAL	$ 0,00
DESEMBOLSOS PREDIALES	$ 0,00
OTROS	$ 0,00
IVA	$ 0,00
VR. TOTAL ACUMULADO	**$ 0,00**

SALDO POR EJECUTAR	**$ 0,00**

NOTAS
1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0) pesos.

Firma
Nombre: **ING. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA**
Representante Legal o Apoderado Contratista
Matrícula No: **25202-19017 CND**

Firma
Nombre: **ING. JAVIER GUSTAVO CARRASCO TOVAR**
Representante Legal o Apoderado Interventor
Matrícula No: **25202-095078 CND**

Original: Acta de recibo parcial de obra
Copia: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-1-FR-7
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL** QUINDÍO **PREACTA No.** 5 (Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra) **PERIODO:** 1 AL 31 DE JULIO (Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)

FECHA: 2 (Día) 8 (Mes) 2021 (Año)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 5

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO N/A (indicar con una X) **Resolución N°** N/A (Indicar N° de Resolución día, mes y año) **NO LICENCIADO (PMA o PAGA)** N/A (Indicar con una X)

CONTRATISTA CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

OBJETO Contrato 1904 de 2020, Mejoramiento mediante la construcción gestión predial, social y ambiental sostenible de la segunda calzada en los sectores Armenia - Calarcá y Armenia - Quimbaya y mejoramiento de la calzada existente en el corredor vial Cartago – Quimbaya – Armenia - Calarcá en los departamentos del Quindío y Valle del Cauca, en marco del programa de obra pública "Concluir y Concluir para la reactivación de las regiones" modulo 2.

N° CONTRATO 1904 de 2020 **FECHA DE INICIO** 25/03/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/07/2022

VALOR DEL CONTRATO	$87,906,264,713
Vr. Adicional de Obra N°	$0.00
Vr. Adicional de Obra N°	$0.00
Vr. Adicional de Obra N°	$0.00
Vr. Adicional Final	$0.00

AIU %:	30%
U %:	5%

VALOR PROVISIÓN SOCIAL	$11,896,363,423
Vr. Adicional Provisión Social N°	$0.00
Vr. Adicional Provisión Social N°	$0.00
Vr. Adicional Provisión Social N°	$0.00
Vr. Total Provisión Social	$11,896,363,423
Vr. Provisión Social ejecutado acumulado	$0.00
Vr. Provisión Social ejecutado en el mes	$0.00
Vr. Provisión Social por ejecutar	$0.00

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

OBJETO Contrato 1913 de 2020, Mejoramiento mediante la construcción gestión predial, social y ambiental sostenible de la segunda calzada en los sectores Armenia - Calarcá y Armenia - Quimbaya y mejoramiento de la calzada existente en el corredor vial Cartago – Quimbaya – Armenia - Calarcá en los departamentos del Quindío y Valle del Cauca, en marco del programa de obra pública "Concluir y Concluir para la reactivación de las regiones" modulo 2.

N° CONTRATO 1913 DE 2020 **25/03/2021** **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/07/2022

VALOR DEL CONTRATO	$5,999,975,010
Vr. Adicional N°	$0.00
Vr. Adicional N°	$0.00
Vr. Adicional N°	$0.00
Vr. Adicional Final	$0.00

2. ACTIVIDADES SOCIALES

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM			MEDIDA A EJECUTAR					CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL N° ____ Fecha _____								EJECUTADO MES				VALOR CON CARGO	ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VR. BASE GRAVABLE ($)	% IVA	IVA ($) OBRA	IVA ($) OTRO	VALOR UNITARIO + IVA ($)	VR. TOTAL ($)	CANTIDAD	VR. BASICO MES ($)	IVA ($)	VR. TOTAL ($)	VR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	CANTIDAD	VR.TOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VR. TOTAL ($)		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	$ 0	$ 0,00	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0	$ 0	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0	$ 0,00		
																			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		

VR. BASICO PREACTA MENSUAL SOCIAL	$0.00
VR. IVA PREACTA MENSUAL SOCIAL	$0.00
VR. TOTAL PREACTA MENSUAL SOCIAL	$0.00

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor.
2. El interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades sociales de responsabilidad del contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar los establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades sociales susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero (0) pesos.

Firma
Nombre: **ING. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA**
Representante Legal o Apoderado Contratista
Matrícula No: **25202-19017 CND**

Firma
Nombre: **ING. JAVIER GUSTAVO CARRASCO TOVAR**
Representante Legal o Apoderado Interventor
Matrícula No: **25202-095078 CND**

Vo. Bo. Firma Yaqueline Hurtado D 52213840 Bta.
Nombre : Yaqueline Hurtado D
Profesional Social
Contratista
Matricula No. :52,213,840

Vo. Bo. Firma Natalia García C
Nombre : Natalia García
Profesional Social
Interventoría
Matricula No. : **28538381**

Original: Anexo al Acta de recibo parcial de obra.
Copia: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Preacta de obra No 5

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

PREACTA DE OBRA No 5

FECHA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	Costo	ACUMULADO ACTA ANTERIOR		EJECUTADO DEL MES		VALOR COBRO
		GENERAL	PARTICULAR				CANT	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
EXPLANACIONES											
1	200.2	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	$ 1.148.530,00	-	$ -	-	$ -	$ -
2	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	$ 103.260,00	-	$ -	-	$ -	$ -
3	201.15	201.13		Remoción de alcantarillas	m	$ 69.280,00	-	$ -	-	$ -	$ -
4	210.1.2	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	$ 10.350,00	-	$ -	-	$ -	$ -
5	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	$ 62.820,00	-	$ -	-	$ -	$ -
6	210.2.2	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	$ 9.510,00	-	$ -	-	$ -	$ -
7	211.1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	$ 9.700,00	-	$ -	2.908,00	$ 28.207.600,00	$ 28.207.600,00
8	220.1	220.1		Terraplenes	m3	$ 13.090,00	-	$ -	-	$ -	$ -
9	230.1P		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	$ 10.370,00	-	$ -	-	$ -	$ -
Subtotal								**$ 0,00**		$ 28.207.600,00	**$ 28.207.600,00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS											
10	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	$ 140.150,00	-	$ -	-	$ -	$ -
11	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	$ 150.040,00	-	$ -	-	$ -	$ -
12	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A (para mantenimiento)	m3	$ 174.980,00	-	$ -	-	$ -	$ -
Subtotal								**$ 0,00**		$ 0,00	**$ 0,00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS											
13	420.2	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	$ 2.910,00	-	$ -	-	$ -	$ -
14	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	$ 1.840,00	-	$ -	-	$ -	$ -
15	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	$ 720.970,00	-	$ -	-	$ -	$ -
16	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	$ 730.050,00	-	$ -	-	$ -	$ -
17	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos (para mantenimiento)	m3	$ 780.880,00	-	$ -	-	$ -	$ -
18	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	$ 83.880,00	-	$ -	-	$ -	$ -
19	465.1	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	$ 78.660,00	-	$ -	-	$ -	$ -
Subtotal								**$ 0,00**		$ 0,00	**$ 0,00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES											
20	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	$ 32.570,00	-	$ -	-	$ -	$ -
21	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	$ 70.540,00	-	$ -	-	$ -	$ -
22	600.2.3	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3	$ 25.930,00	-	$ -	-	$ -	$ -
23	600.2.4	600-13		Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3	$ 64.560,00	-	$ -	-	$ -	$ -
24	610.1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	$ 43.710,00	-	$ -	-	$ -	$ -
25	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	$ 116.420,00	-	$ -	-	$ -	$ -
26	621,1.2P		621,1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,50 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	$ 2.753.760,00	-	$ -	-	$ -	$ -
27	630.1.1P		630.1.1P	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	$ 1.271.370,00	-	$ -	-	$ -	$ -
28	630.3.1P		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para estribos, aletas, placas de acceso,muros	m3	$ 900.510,00	-	$ -	-	$ -	$ -
29	630.3.4P		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	$ 1.051.150,00	-	$ -	-	$ -	$ -
30	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	$ 666.070,00	-	$ -	-	$ -	$ -
31	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	$ 576.820,00	-	$ -	-	$ -	$ -
32	632.1P		632.1P	Baranda Metalica	m	$ 527.270,00	-	$ -	-	$ -	$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Preacta de obra No 5

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

PREACTA DE OBRA No 5

FECHA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

33	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	$ 4.720,00	-	$ -	-	$ -	$ -
34	641.1	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	$ 2.050,00	-	$ -	-	$ -	$ -
35	642.1	642-13		Apoyo elastomerico -(dureza D 70- 65 cm x40 cm x 2 pulg reforzado)	u	$ 916.880,00	-	$ -	-	$ -	$ -
36	642,2P		642,2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	$ 1.556.210,00	-	$ -	-	$ -	$ -
37	642,5P		642,5P	Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto	m	$ 86.100,00	-	$ -	-	$ -	$ -
38	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	$ 638.780,00	-	$ -	-	$ -	$ -
39	663.3P		663.3P	Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm	m	$ 39.240,00	-	$ -	-	$ -	$ -
40	671.3P		671.3P	Cuneta de concreto 21 Mpa vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	$ 706.750,00	-	$ -	-	$ -	$ -
41	672,1	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	$ 81.970,00	-	$ -	-	$ -	$ -
42	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	$ 7.680,00	-	$ -	-	$ -	$ -
43	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	$ 148.800,00	-	$ -	-	$ -	$ -
Subtotal								**$ 0,00**		$ 0,00	**$ 0,00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD											
44	1P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	$ 1.880,00	-	$ -	-	$ -	$ -
45	4P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	$ 8.320,00	-	$ -	-	$ -	$ -
46	5P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	$ 394.460,00	-	$ -	-	$ -	$ -
47	6P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	$ 324.180,00	-	$ -	-	$ -	$ -
48	720.1	720-13		Poste de referencia	u	$ 253.550,00	-	$ -	-	$ -	$ -
49	730.1	730-13		Defensa metalica	m	$ 225.670,00	-	$ -	-	$ -	$ -
Subtotal								**$ 0,00**		$ 0,00	**$ 0,00**
OBRAS VARIAS											
50	810.1	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	$ 18.370,00	-	$ -	-	$ -	$ -
Subtotal								**$ 0,00**		$ 0,00	**$ 0,00**
TRANSPORTES											
51	900,1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	$ 1.020,00	-	$ -	-	$ -	$ -
52	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	$ 1.100,00	-	$ -	-	$ -	$ -
53	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	$ 1.100,00	-	$ -	26.225,10	$ 28.847.610,00	$ 28.847.610,00
Subtotal								**$ 0,00**		$ 28.847.610,00	**$ 28.847.610,00**
										SUBTOTAL OBRAS	**$ 57.055.210,00**

VALOR TOTAL	**$ 57.055.210,00**

SON: CINCUENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

ING. JULIAN MORENO SANZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS BARRERO
DIRECTOR DE OBRA

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 05

CONTRATO N°:	Contrato de Obra Pública No. 1904 de 2020.	PERIODO:	01 AL 31 DE JULIO DE 2021
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM	Remoción de Derrumbes				UNIDAD	m3
	7	TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO	
		38.800,00	0,00	2.908,00	2.908,00	

N°	PR INICIAL	PR FINAL	COSTADO	LONGITUD	ANCHO	PROFUND.	VOLUMEN	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
	K0+707	K0+707					28	28,00	SECTOR CARTAGO - ALCALÁ
	K0+720	K0+720					14	14,00	SECTOR CARTAGO - ALCALÁ
	K1+300	K1+300					42	42,00	SECTOR CARTAGO - ALCALÁ
	K1+350	K1+350					311	311,00	SECTOR CARTAGO - ALCALÁ
	K1+400	K1+400					28	28,00	SECTOR CARTAGO - ALCALÁ
	K1+450	K1+450					21	21,00	SECTOR CARTAGO - ALCALÁ
	K1+550	K1+550					21	21,00	SECTOR CARTAGO - ALCALÁ
	K1+600	K1+600					7	7,00	SECTOR CARTAGO - ALCALÁ
	K2+120	K2+120					14	14,00	SECTOR CARTAGO - ALCALÁ
	K2+120	K2+120					14	14,00	SECTOR CARTAGO - ALCALÁ
	K2+200	K2+200					84	84,00	SECTOR CARTAGO - ALCALÁ
	K2+300	K2+300					21	21,00	SECTOR CARTAGO - ALCALÁ
	K2+550	K2+550					49	49,00	SECTOR CARTAGO - ALCALÁ
	K3+030	K3+030					21	21,00	SECTOR CARTAGO - ALCALÁ
	3+770	K3+770					14	14,00	SECTOR VIA ARMENIA - QUIMBAYA
	4+450	K4+450					14	14,00	SECTOR VIA ARMENIA - QUIMBAYA
	5+100	K5+100					42	42,00	SECTOR VIA ARMENIA - QUIMBAYA
	5+100	K5+100					7	7,00	SECTOR VIA ARMENIA - QUIMBAYA
	5+300	K5+300					14	14,00	SECTOR VIA ARMENIA - QUIMBAYA
	5+400	K5+400					28	28,00	SECTOR VIA ARMENIA - QUIMBAYA
	6+200	K6+200					21	21,00	SECTOR VIA ARMENIA - QUIMBAYA
	6+200	K6+200					21	21,00	SECTOR VIA ARMENIA - QUIMBAYA
	6+400	K6+400					28	28,00	SECTOR VIA ARMENIA - QUIMBAYA
	8+300	K8+300					14	14,00	SECTOR VIA ARMENIA - QUIMBAYA
	8+300	K8+300					14	14,00	SECTOR VIA ARMENIA - QUIMBAYA
	8+700	K8+700					14	14,00	SECTOR VIA ARMENIA - QUIMBAYA
	9+020	K9+020					14	14,00	SECTOR VIA ARMENIA - QUIMBAYA
	9+020	K9+020					14	14,00	SECTOR VIA ARMENIA - QUIMBAYA
	9+020	K9+020					14	14,00	SECTOR VIA ARMENIA - QUIMBAYA
	10+150	K10+150					14	14,00	SECTOR VIA ARMENIA - QUIMBAYA
	10+240	K10+240					14	14,00	SECTOR VIA ARMENIA - QUIMBAYA
	10+250	K10+250					7	7,00	SECTOR VIA ARMENIA - QUIMBAYA
	10+750	K10+750					7	7,00	SECTOR VIA ARMENIA - QUIMBAYA
	10+940	K10+940					28	28,00	SECTOR VIA ARMENIA - QUIMBAYA
	10+940	K10+940					42	42,00	SECTOR VIA ARMENIA - QUIMBAYA
	11+350	K11+350					35	35,00	SECTOR VIA ARMENIA - QUIMBAYA
	11+420	K11+420					28	28,00	SECTOR VIA ARMENIA - QUIMBAYA
	K11+500	K11+500					28	28,00	SECTOR VIA ARMENIA - QUIMBAYA
	11+500	K11+500					21	21,00	SECTOR VIA ARMENIA - QUIMBAYA
	12+360	K12+360					14	14,00	SECTOR VIA ARMENIA - QUIMBAYA
	12+380	K12+380					7	7,00	SECTOR VIA ARMENIA - QUIMBAYA
	12+400	K12+400					21	21,00	SECTOR VIA ARMENIA - QUIMBAYA
	K12+430	K12+430					21	21,00	SECTOR VIA ARMENIA - QUIMBAYA
	K12+430	K12+430					14	14,00	SECTOR VIA ARMENIA - QUIMBAYA
	K12+470	K12+470					28	28,00	SECTOR VIA ARMENIA - QUIMBAYA
	K14+380	K14+380					7	7,00	SECTOR VIA ARMENIA - QUIMBAYA
	K14+750	K14+750					7	7,00	SECTOR VIA ARMENIA - QUIMBAYA
	K14+320	K14+320					63	63,00	SECTOR CARTAGO - ALCALÁ
	K1+750	K1+750					28	28,00	SECTOR CARTAGO - ALCALÁ
	K1+850	K1+850					70	70,00	SECTOR CARTAGO - ALCALÁ
	K1+900	K1+900					56	56,00	SECTOR CARTAGO - ALCALÁ
	K2+010	K2+010					21	21,00	SECTOR CARTAGO - ALCALÁ
	K2+550	K2+550					210	210,00	SECTOR CARTAGO - ALCALÁ
	K3+170	K3+170					21	21,00	SECTOR CARTAGO - ALCALÁ
	K3+190	K3+190					56	56,00	SECTOR CARTAGO - ALCALÁ
	K3+230	K3+230					14	14,00	SECTOR CARTAGO - ALCALÁ
	K3+810	K3+810					21	21,00	SECTOR CARTAGO - ALCALÁ
	K3+850	K3+850					21	21,00	SECTOR CARTAGO - ALCALÁ
	K4+550	K4+550					28	28,00	SECTOR CARTAGO - ALCALÁ
	K4+730	K4+730					28	28,00	SECTOR CARTAGO - ALCALÁ
	K4+850	K4+850					14	14,00	SECTOR CARTAGO - ALCALÁ

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 05

CONTRATO N°:	Contrato de Obra Pública No. 1904 de 2020.	PERIODO:	01 AL 31 DE JULIO DE 2021
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM	Remoción de Derrumbes			UNIDAD	m3
	7	TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
		38.800,00	0,00	2.908,00	2.908,00

N°	PR INICIAL	PR FINAL	COSTADO	LONGITUD	ANCHO	PROFUND.	VOLUMEN	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
	K5+010	K5+010					21	21,00	SECTOR CARTAGO - ALCALÁ
	K5+170	K5+170					35	35,00	SECTOR CARTAGO - ALCALÁ
	K5+850	K5+850					21	21,00	SECTOR CARTAGO - ALCALÁ
	K6+050	K6+050					49	49,00	SECTOR CARTAGO - ALCALÁ
	K6+530	K6+530					14	14,00	SECTOR CARTAGO - ALCALÁ
	K7+400	K7+400					175	175,00	SECTOR CARTAGO - ALCALÁ
	K8+400	K8+400					70	70,00	SECTOR CARTAGO - ALCALÁ
	K9+500	K9+500					14	14,00	SECTOR CARTAGO - ALCALÁ
	K10+110	K10+110					91	91,00	SECTOR CARTAGO - ALCALÁ
	K10+120	K10+120					42	42,00	SECTOR CARTAGO - ALCALÁ
	K10+140	K10+140					21	21,00	SECTOR CARTAGO - ALCALÁ
	K11+120	K11+120					126	126,00	SECTOR CARTAGO - ALCALÁ
	K11+170	K11+170					210,00	210,00	SECTOR CARTAGO - ALCALÁ
	K11+170	K11+170					49	49,00	SECTOR CARTAGO - ALCALÁ
	K11+800	K11+800					28	28,00	SECTOR CARTAGO - ALCALÁ
							TOTAL	2908,00	M3

CANTIDAD PARA PAGO	2.908,00	M3
CANTIDAD TOTAL PAGO	**2.908,00**	**M3**
SALDO ÍTEM	**35.892,00**	**M3**

CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS
DIRECTOR DE OBRA

JULIAN MORENO SANZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 05

CONTRATO N°:	Contrato de Obra Pública No. 1904 de 2020.	PERIODO:	01 AL 31 DE JULIO DE 2021
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM 53 — Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m) — **UNIDAD** m3-km

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
504.400,00		26.225,10	26.225,10

N°	PR INICIAL	PR FINAL	COSTADO	ABSCISA DESTINO	VOLUMEN COMPACTO	VOLUMEN SUELTO	M > 100	M3/KM	OBSERVACIÓN
	K0+707	K0+707		K4+200		28	4807,00	134,60	GESTORES RCD (CARTAGO)
	K0+720	K0+720		K4+200		14	4820,00	67,50	GESTORES RCD (CARTAGO)
	K1+300	K1+300		K4+200		42	5400,00	226,80	GESTORES RCD (CARTAGO)
	K1+350	K1+350		K4+200		311	5450,00	1695,00	GESTORES RCD (CARTAGO)
	K1+400	K1+400		K4+200		28	5500,00	154,00	GESTORES RCD (CARTAGO)
	K1+450	K1+450		K4+200		21	5550,00	116,60	GESTORES RCD (CARTAGO)
	K1+550	K1+550		K4+200		21	5650,00	118,70	GESTORES RCD (CARTAGO)
	K1+600	K1+600		K4+200		7	5700,00	39,90	GESTORES RCD (CARTAGO)
	K2+120	K2+120		K4+200		14	6220,00	87,10	GESTORES RCD (CARTAGO)
	K2+120	K2+120		K4+200		14	6220,00	87,10	GESTORES RCD (CARTAGO)
	K2+200	K2+200		K4+200		84	6300,00	529,20	GESTORES RCD (CARTAGO)
	K2+300	K2+300		K4+200		21	6400,00	134,40	GESTORES RCD (CARTAGO)
	K2+550	K2+550		K4+200		49	6650,00	325,90	GESTORES RCD (CARTAGO)
	K3+030	K3+030		K4+200		21	7130,00	149,70	GESTORES RCD (CARTAGO)
	3+770	K3+770		K2+200		14	1470,00	20,60	BOTADERO PR 2+0200 VIA ARMENIA - QUIMBAYA
	4+450	K4+450		K2+200		14	2150,00	30,10	BOTADERO PR 2+0200 VIA ARMENIA - QUIMBAYA
	5+100	K5+100		K2+200		42	2800,00	117,60	BOTADERO PR 2+0200 VIA ARMENIA - QUIMBAYA
	5+100	K5+100		K2+200		7	2800,00	19,60	BOTADERO PR 2+0200 VIA ARMENIA - QUIMBAYA
	5+300	K5+300		K2+200		14	3000,00	42,00	BOTADERO PR 2+0200 VIA ARMENIA - QUIMBAYA
	5+400	K5+400		K2+200		28	3100,00	86,80	BOTADERO PR 2+0200 VIA ARMENIA - QUIMBAYA
	6+200	K6+200		K2+200		21	3900,00	81,90	BOTADERO PR 2+0200 VIA ARMENIA - QUIMBAYA
	6+200	K6+200		K2+200		21	3900,00	81,90	BOTADERO PR 2+0200 VIA ARMENIA - QUIMBAYA
	6+400	K6+400		K2+200		28	4100,00	114,80	BOTADERO PR 2+0200 VIA ARMENIA - QUIMBAYA
	8+300	K8+300		K2+200		14	6000,00	84,00	BOTADERO PR 2+0200 VIA ARMENIA - QUIMBAYA
	8+300	K8+300		K2+200		14	6000,00	84,00	BOTADERO PR 2+0200 VIA ARMENIA - QUIMBAYA
	8+700	K8+700		K2+200		14	6400,00	89,60	BOTADERO PR 2+0200 VIA ARMENIA - QUIMBAYA
	9+020	K9+020		K2+200		14	6720,00	94,10	BOTADERO PR 2+0200 VIA ARMENIA - QUIMBAYA
	9+020	K9+020		K2+200		14	6720,00	94,10	BOTADERO PR 2+0200 VIA ARMENIA - QUIMBAYA
	9+020	K9+020		K2+200		14	6720,00	94,10	BOTADERO PR 2+0200 VIA ARMENIA - QUIMBAYA
	10+150	K10+150		K2+200		14	7850,00	109,90	BOTADERO PR 2+0200 VIA ARMENIA - QUIMBAYA
	10+240	K10+240		K2+200		14	7940,00	111,20	BOTADERO PR 2+0200 VIA ARMENIA - QUIMBAYA
	10+250	K10+250		K2+200		7	7950,00	55,70	BOTADERO PR 2+0200 VIA ARMENIA - QUIMBAYA
	10+750	K10+750		K2+200		7	8450,00	59,20	BOTADERO PR 2+0200 VIA ARMENIA - QUIMBAYA
	10+940	K10+940		K2+200		28	8640,00	241,90	BOTADERO PR 2+0200 VIA ARMENIA - QUIMBAYA
	10+940	K10+940		K2+200		42	8640,00	362,90	BOTADERO PR 2+0200 VIA ARMENIA - QUIMBAYA
	11+350	K11+350		K2+200		35	9050,00	316,80	BOTADERO PR 2+0200 VIA ARMENIA - QUIMBAYA
	11+420	K11+420		K2+200		28	9120,00	255,40	BOTADERO PR 2+0200 VIA ARMENIA - QUIMBAYA
	K11+500	K11+500		K2+200		28	9200,00	257,60	BOTADERO PR 2+0200 VIA ARMENIA - QUIMBAYA
	11+500	K11+500		K2+200		21	9200,00	193,20	BOTADERO PR 2+0200 VIA ARMENIA - QUIMBAYA
	12+360	K12+360		K2+200		14	10060,00	140,80	BOTADERO PR 2+0200 VIA ARMENIA - QUIMBAYA
	12+380	K12+380		K2+200		7	10080,00	70,60	BOTADERO PR 2+0200 VIA ARMENIA - QUIMBAYA
	12+400	K12+400		K2+200		21	10100,00	212,10	BOTADERO PR 2+0200 VIA ARMENIA - QUIMBAYA
	K12+430	K12+430		K2+200		21	10130,00	212,70	BOTADERO PR 2+0200 VIA ARMENIA - QUIMBAYA
	K12+430	K12+430		K2+200		14	10130,00	141,80	BOTADERO PR 2+0200 VIA ARMENIA - QUIMBAYA
	K12+470	K12+470		K2+200		28	10170,00	284,80	BOTADERO PR 2+0200 VIA ARMENIA - QUIMBAYA
	K14+380	K14+380		K2+200		7	12080,00	84,60	BOTADERO PR 2+0200 VIA ARMENIA - QUIMBAYA
	K14+750	K14+750		K2+200		7	12450,00	87,20	BOTADERO PR 2+0200 VIA ARMENIA - QUIMBAYA
	K1+750	K1+750		K4+200		63	5850,00	368,60	GESTORES RCD (CARTAGO)
	K1+850	K1+850		K4+200		28	5950,00	166,60	GESTORES RCD (CARTAGO)
	K1+900	K1+900		K4+200		70	6000,00	420,00	GESTORES RCD (CARTAGO)
	K2+010	K2+010		K4+200		56	6110,00	342,20	GESTORES RCD (CARTAGO)
	K2+550	K2+550		K4+200		21	6650,00	139,70	GESTORES RCD (CARTAGO)
	K3+170	K3+170		K4+200		210	7270,00	1526,70	GESTORES RCD (CARTAGO)
	K3+190	K3+190		K4+200		21	7290,00	153,10	GESTORES RCD (CARTAGO)
	K3+230	K3+230		K4+200		56	7330,00	410,50	GESTORES RCD (CARTAGO)
	K3+810	K3+810		K4+200		14	7910,00	110,70	GESTORES RCD (CARTAGO)
	K3+850	K3+850		K4+200		21	7950,00	167,00	GESTORES RCD (CARTAGO)
	K4+550	K4+550		K4+200		21	8650,00	181,70	GESTORES RCD (CARTAGO)
	K4+730	K4+730		K4+200		28	8830,00	247,20	GESTORES RCD (CARTAGO)
	K4+850	K4+850		K4+200		28	8950,00	250,60	GESTORES RCD (CARTAGO)
	K5+010	K5+010		K4+200		14	9110,00	127,50	GESTORES RCD (CARTAGO)

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 05

CONTRATO N°:	Contrato de Obra Pública No. 1904 de 2020.	PERIODO:	01 AL 31 DE JULIO DE 2021
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM 53 — Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m) — **UNIDAD** m3-km

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
504.400,00		26.225,10	26.225,10

N°	PR INICIAL	PR FINAL	COSTADO	ABSCISA DESTINO	VOLUMEN COMPACTO	VOLUMEN SUELTO	M > 100	M3/KM	OBSERVACIÓN
	K5+170	K5+170		K4+200		21	9270,00	194,70	GESTORES RCD (CARTAGO)
	K5+850	K5+850		K4+200		35	9950,00	348,30	GESTORES RCD (CARTAGO)
	K6+050	K6+050		K4+200		21	10150,00	213,20	GESTORES RCD (CARTAGO)
	K6+530	K6+530		K4+200		49	10630,00	520,00	GESTORES RCD (CARTAGO)
	K7+400	K7+400		K4+200		14	11500,00	161,00	GESTORES RCD (CARTAGO)
	K8+400	K8+400		K4+200		175	12500,00	2187,50	GESTORES RCD (CARTAGO)
	K9+500	K9+500		K4+200		70	13600,00	952,00	GESTORES RCD (CARTAGO)
	K10+110	K10+110		K4+200		14	14210,00	198,90	GESTORES RCD (CARTAGO)
	K10+120	K10+120		K4+200		91	14220,00	1294,00	GESTORES RCD (CARTAGO)
	K10+140	K10+140		K4+200		42	14240,00	598,10	GESTORES RCD (CARTAGO)
	K11+120	K11+120		K4+200		21	15220,00	319,60	GESTORES RCD (CARTAGO)
	K11+170	K11+170		K4+200		126	15270,00	1924,02	GESTORES RCD (CARTAGO)
	K11+170	K11+170		K4+200		210	15270,00	3206,70	GESTORES RCD (CARTAGO)
	K11+800	K11+800		K4+200		49	15900,00	779,10	GESTORES RCD (CARTAGO)
	K14+320	K14+320		K4+200		28	18420,00	515,80	GESTORES RCD (CARTAGO)
							TOTAL	**26225,100**	**M3/KM**

CANTIDAD PARA PAGO	26.225,10	M3/KM
CANTIDAD TOTAL PAGO	**26.225,10**	**M3/KM**
SALDO ÍTEM	**478.174,90**	**M3/KM**

CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS
DIRECTOR DE OBRA

JULIAN MORENO SANZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS del CAFÉ 2022

CERTIFICACIÓN

El suscrito Representante Legal del
CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022
Nit.: 901.442.158-1
Certifica que:

De conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 del 2003. El Consorcio y sus integrantes ha efectuado el pago de sus obligaciones por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales; además de los aportes a las cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, originados en los pagos efectuados en desarrollo del Contrato 1904 de 2020 durante el periodo comprendido entre el 01 de julio de 2021 al 31 de julio de 2021 y sus consorciados se encuentran a paz y salvo por dichos conceptos.

Dada en Bogotá D.C., a los tres (03) días del mes de agosto de 2021.

CARLOS FERNANDO MÉNDEZ LEZAMA
C.C. No. 14.270.552 de Armero (Guayabal)
CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022
NIT. 901.442.158-1

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: viernes, 16 de julio de 2021 10:37:45 AM

Período del informe: 202106

Pagada 07/07/2021

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGENIERIA DE VIAS S A S	**Sucursal**	01 PRINCIPAL
Documento	NI800186228	**Dirección**	CLL 36 N 1823 OFC 201
Tipo de Empresa		**Teléfono**	3204820
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	CONTECHA CARRILO JESUS ANTONIO	**Identificación**	CC19265798

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 80173670	RODRIGUEZ ROMERO GERARDO ALONSO	1038687505	07/07/2021	202106	202107																		30	30	30	30	230201	EPS008	14-4	CCF22	$6.420.000	$6.420.000	$6.420.000	$6.420.000	$1.091.400	$256.800	$446.900	$256.800	$0	$0	$0	$0	$2.051.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: viernes, 16 de julio de 2021 10:40:02 AM

Período del informe: 202106

Pagada 13/07/2021

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS CANDELARIA 2020		
Documento	NI901229761	**Dirección**	CALLE 36 18 23 OFC 201
Tipo de Empresa		**Teléfono**	3204820
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	MENDEZ LEZAMA CARLOS FERNANDO	**Identificación**	CC14270552

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 89006321	HERRERA GONZALEZ HUGO HERNAN	1038663000	13/07/2021	202106	202107																		30	30	30	30	230301	EPS037	14-4	CCF56	$8.267.587	$8.267.587	$8.267.587	$8.267.587	$1.405.700	$1.033.500	$575.500	$330.800	$165.400	$248.100	$0	$0	$3.759.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: viernes, 16 de julio de 2021 10:38:51 AM

Período del informe: 202106

Pagada 07/07/2021

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGENIERIA DE VIAS S A S	**Sucursal**	01 PRINCIPAL
Documento	NI800186228	**Dirección**	CLL 36 N 1823 OFC 201
Tipo de Empresa		**Teléfono**	3204820
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	CONTECHA CARRILO JESUS ANTONIO	**Identificación**	CC19265798

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 19272831	MORA GRANDAS PEDRO JOSE	1038687505	07/07/2021	202106	202107																		0	30	30	30	NIN-AF	EPS008	14-4	CCF22	$0	$7.268.208	$7.268.208	$7.268.208	$0	$290.800	$505.900	$290.800	$0	$0	$0	$0	$1.087.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-07-16, 10:31:36 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1038657285

Periodo Cotización: junio de 2021 **Periodo Servicio:** julio de 2021

PAGADO 13/07/2021

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022		
Documento	NI901442158	**Dirección**	CL 36 #18 - 23 OFICINA 201
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3204820
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	MENDEZ LEZAMA CARLOS FERNANDO	**Identificación**	CC 14270552
Total Afiliados	14	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1097388408	JULIAN ANDRES GOMEZ LOAIZA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.380.203	$ 220.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.380.203	$ 55.300	4,350	$ 1.380.203	$ 60.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.380.203	$ 55.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 391.600
CC 1097400986	AYMER ANDRES LOAIZA SARMIENTO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.290.865	$ 206.600	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.290.865	$ 51.700	6,960	$ 1.290.865	$ 89.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.290.865	$ 51.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 399.900
CC 1097403268	ALEXIS VEGA MARTINEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.290.865	$ 206.600	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 1.290.865	$ 51.700	6,960	$ 1.290.865	$ 89.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.290.865	$ 51.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 399.900
CC 1097404167	JHONATAN STEVEN DIAZ MENDEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.264.366	$ 202.300	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.264.366	$ 50.600	6,960	$ 1.264.366	$ 88.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.264.366	$ 50.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 391.500
CC 1105613613	DAIRO ANDRES SICACHA LOZANO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.493.333	$ 399.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.493.333	$ 99.800	6,960	$ 2.493.333	$ 173.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.493.333	$ 99.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 772.200
CC 1152712937	SEBASTIAN BUSTAMANTE TOBON	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.619.750	$ 259.200	(EPS040) ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	$ 1.619.750	$ 64.800	6,960	$ 1.619.750	$ 112.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.619.750	$ 64.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 501.600
CC 13992606	CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS BARRERO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 10.425.000	$ 1.772.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 10.425.000	$ 1.303.200	6,960	$ 10.425.000	$ 725.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 10.425.000	$ 417.000	$ 208.500	$ 312.800	$ 0	$ 0	$ 4.739.500
CC 18399928	CARLOS ANDRES ARBELAEZ RUIZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.450.000	$ 392.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.450.000	$ 98.000	6,960	$ 2.450.000	$ 170.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.450.000	$ 98.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 758.600
CC 24585281	MARIA ELIZABETH CASTRO BELTRAN	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 3.240.000	$ 518.400	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 3.240.000	$ 129.600	6,960	$ 3.240.000	$ 225.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 3.240.000	$ 129.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.003.200
CC 52213840	YAQUELINE HURTADO DOMINGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.500.000	$ 140.000	6,960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600
CC 63560204	ANGELICA RODRIGUEZ MEDELLIN	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.500.000	$ 140.000	6,960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600
CC 75088892	FABIAN VELASQUEZ HENAO	01	00		X															0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 1.050.000	$ 168.000	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 1.050.000	$ 42.000	6,960	$ 1.050.000	$ 73.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.229.667	$ 49.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 332.300
CC 75088892	FABIAN VELASQUEZ HENAO	01	00												X					0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 544.390	$ 87.200	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 544.390	$ 21.800	0,000	$ 544.390	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 544.390	$ 21.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 130.800
CC 78323199	JAIME ELIAS RAMIREZ TORRES	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.070.000	$ 331.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.070.000	$ 82.800	6,960	$ 2.070.000	$ 144.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.070.000	$ 82.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 640.900
CC 80071886	MARVIN CUTIVA	01	00	X																0	13	13	13	13	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.646.667	$ 263.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.646.667	$ 65.900	6,960	$ 1.646.667	$ 114.700	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.646.667	$ 65.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 510.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 37.765.439	$ 37.765.439	$ 37.765.439	$ 37.945.106	$ 6.147.300	$ 2.397.200	$ 2.555.200	$ 1.518.200	$ 208.500	$ 312.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.139.200	$ 0	$ 13.139.200