	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA 6 de octubre de 2021

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7 ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA: $ 464.771.318,60 PERIODO MES Septiembre de 2021

	Dia	Mes	Año			FIRMA	CAUSALES DE LA DEVOLUCION:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	8	10	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Julian Moreno Sanz		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	8	10	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Carlos G. Castellanos		Errores en factura proforma, los valores de ICCP no coinciden, presentan reprogramacion aun sin aprobar, errores en el valor amortizado.
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	13	10	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Julian Moreno Sanz		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	14	10	2021	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Julian Moreno Sanz		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	15	10	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Hernan Barreto Agudelo	Firmado digitalmente por HERNAN BARRETO AGUDELO	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	22	10	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Hernán Barreto Agudelo	Firmado digitalmente por HERNAN BARRETO AGUDELO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	22	10	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	David Giraldo	David Fernando Giraldo Rojas Firmado digitalmente por David Fernando Giraldo Rojas	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TEC NICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	25	10	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	CARLOS F. SABOGAL		
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACION DE PAGO

CONTRATO No : 1904 de 2020 NIT.: 901.442.158-1

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

De acuerdo con la facultad otorgada, al ING. CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO autoriza el pago a favor del contratista CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 por valor de: $ 468.167.724,60 LETRAS: CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON 60/100 M/CTE

Correspondiente al acta No. 7 del periodo Septiembre de 2021 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal adjunto.

Firmado digitalmente por HERNAN BARRETO AGUDELO
Firma:
Nombre: ING. HERNAN BARRETO AGUDELO
Matricula No. 63202-13454 QND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Firmado digitalmente por HERNAN BARRETO AGUDELO
Firma:
Nombre: ING. HERNAN BARRETO AGUDELO
Matricula No. 63202-13454 QND
DIRECTOR TERRITORIAL QUINDIO

David Fernando Giraldo Rojas Firmado digitalmente por David Fernando Giraldo Rojas
Firma:
Nombre: ING. DAVID FERNANDO GIRALDO ROJAS
MAT. PROF.63202-45714 QND
GESTOR TECNICO DE PROYECTO

Firma:
Nombre: ING. CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO
Matricula No. MAT. PROF.: 63202-101664 QND
ORDENADOR DEL PAGO
Jefe Unidad Ejecutora
COORDINADOR GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS

Original: Archivo de Gestión Contractual (Subdireccion Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Preacta de obra No 7

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

PREACTA DE OBRA No 7

FECHA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	Costo	ACUMULADO ACTA ANTERIOR		EJECUTADO DEL MES		VALOR COBRO
		GENERAL	PARTICULAR				CANT	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
EXPLANACIONES											
1	200.2	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	$ 1.148.530,00	-	$ -	-	$ -	$ -
2	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	$ 103.260,00	-	$ -	9,00	$ 929.340,00	$ 929.340,00
3	201.15	201.13		Remoción de alcantarillas	m	$ 69.280,00	-	$ -	-	$ -	$ -
4	210.1.2	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	$ 10.350,00	-	$ -	-	$ -	$ -
5	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	$ 62.820,00	-	$ -	-	$ -	$ -
6	210.2.2	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	$ 9.510,00	233,00	$ 2.215.830,00	404,10	$ 3.842.991,00	$ 3.842.991,00
7	211.1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	$ 9.700,00	3.744,00	$ 36.316.800,00	1.057,00	$ 10.252.900,00	$ 10.252.900,00
8	220.1	220.1		Terraplenes	m3	$ 13.090,00	-	$ -	-	$ -	$ -
9	230.1P		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	$ 10.370,00	-	$ -	-	$ -	$ -
Subtotal								**$ 38.532.630,00**			**$ 15.025.231,00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS											
10	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	$ 140.150,00	-	$ -	-	$ -	$ -
11	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	$ 150.040,00	-	$ -	-	$ -	$ -
12	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A (para mantenimiento)	m3	$ 174.980,00	-	$ -	-	$ -	$ -
Subtotal								$ 0,00			**$ 0,00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS											
13	420.2	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	$ 2.910,00	-	$ -	-	$ -	$ -
14	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	$ 1.840,00	-	$ -	7.458,90	$ 13.724.376,00	$ 13.724.376,00
15	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	$ 720.970,00	-	$ -	-	$ -	$ -
16	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	$ 730.050,00	-	$ -	-	$ -	$ -
17	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos (para mantenimiento)	m3	$ 780.880,00	-	$ -	387,60	$ 302.669.088,00	$ 302.669.088,00
18	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	$ 83.880,00	-	$ -	192,50	$ 16.146.900,00	$ 16.146.900,00
19	465.1	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.			-	$ -	-	$ -	$ -
Subtotal								**$ 0,00**			**$ 332.540.364,00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES											
20	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	$ 32.570,00	-	$ -	-	$ -	$ -
21	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	$ 70.540,00	-	$ -	-	$ -	$ -
22	600.2.3	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3	$ 25.930,00	-	$ -	30,60	$ 793.458,00	$ 793.458,00
23	600.2.4	600-13		Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3	$ 64.560,00	-	$ -	-	$ -	$ -
24	610.1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	$ 43.710,00	-	$ -	-	$ -	$ -
25	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	$ 116.420,00	-	$ -	-	$ -	$ -
26	621,1.2P		621,1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,50 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	$ 2.753.760,00	-	$ -	-	$ -	$ -
27	630.1.1P		630.1.1P	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	$ 1.271.370,00	-	$ -	-	$ -	$ -
28	630.3.1P		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para estribos, aletas, placas de acceso,muros	m3	$ 900.510,00	-	$ -	-	$ -	$ -
29	630.3.4P		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	$ 1.051.150,00	-	$ -	-	$ -	$ -
30	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	$ 666.070,00	-	$ -	-	$ -	$ -
31	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	$ 576.820,00	-	$ -	-	$ -	$ -
32	632.1P		632.1P	Baranda Metalica	m	$ 527.270,00	-	$ -	-	$ -	$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Preacta de obra No 7

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

PREACTA DE OBRA No 7

FECHA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

33	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	$ 4.720,00	-	$ -	-	$	-
34	641.1	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	$ 2.050,00	-	$ -	-	$	-
35	642.1	642-13		Apoyo elastomerico -(dureza D 70- 65 cm x40 cm x 2 pulg reforzado)	u	$ 916.880,00	-	$ -	-	$	-
36	642,2P		642,2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	$ 1.556.210,00	-	$ -	-	$	-
37	642,5P		642,5P	Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto	m	$ 86.100,00	-	$ -	-	$	-
38	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	$ 638.780,00	-	$ -	-	$	-
39	663.3P		663.3P	Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm	m	$ 39.240,00	-	$ -	-	$	-
40	671.3P		671.3P	Cuneta de concreto 21 Mpa vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	$ 706.750,00	-	$ -	-	$	-
41	672,1	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	$ 81.970,00	-	$ -	-	$	-
42	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	$ 7.680,00	-	$ -	-	$	-
43	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	$ 148.800,00	-	$ -	-	$	-
Subtotal								**$ 0,00**			**$ 793.458,00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD											
44	1P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	$ 1.880,00	-	$ -	-	$	-
45	4P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	$ 8.320,00	-	$ -	-	$	-
46	5P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	$ 394.460,00	-	$ -	-	$	-
47	6P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	$ 324.180,00	-	$ -	-	$	-
48	720.1	720-13		Poste de referencia	u	$ 253.550,00	-	$ -	-	$	-
49	730.1	730-13		Defensa metalica	m	$ 225.670,00	-	$ -	-	$	-
Subtotal								**$ 0,00**			**$ 0,00**
OBRAS VARIAS											
50	810.1	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	$ 18.370,00	-	$ -	-	$	-
Subtotal								**$ 0,00**		$ 0,00	**$ 0,00**
TRANSPORTES											
51	900,1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	$ 1.020,00	-	$ -	-	$	-
52	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	$ 1.100,00	399,60	$ 439.560,00	808,20	$ 889.020,00	$ 889.020,00
53	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	$ 1.100,00	52.687,90	$ 57.956.690,00	32.733,50	$ 36.006.850,00	$ 36.006.850,00
Subtotal								**$ 58.396.250,00**			**$ 36.895.870,00**
ITEMS NO PREVISTOS											
54	223,2P	223,2P		Geomalla en fibra de vidrio	M3	$ 20.652,00		$ -	3.850,30	$ 79.516.395,60	$ 79.516.395,60
Subtotal											**$ 79.516.395,60**
								$ 96.928.880,00		**SUBTOTAL OBRAS**	**$ 464.771.318,60**

VALOR TOTAL	**$ 464.771.318,60**

CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS M/CTE

ING. JULIAN MORENO SANZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
MP 25202-24902CND

CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS BARRERO
DIRECTOR DE OBRA
MP. 63202-109501 QND

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS del CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 07

CONTRATO N°:	Contrato de Obra Pública No. 1904 de 2020.	PERIODO:	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM	Demolición de Estructuras				UNIDAD	m3
	2	TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO	
		9.720,00	0,00	9,00	9,00	

N°	PR INICIAL	PR FINAL	COSTADO	LONGITUD	ANCHO	PROFUND.	VOLUMEN	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
1	K0+043	K0+186	DER	142,60	0,90	0,07	9,00	9,00	Demolición cuneta para reubicacion red de Gas Mercar
							TOTAL	9,00	M3

CANTIDAD PARA PAGO	9,00	M3
CANTIDAD TOTAL PAGO	**9,00**	**M3**
SALDO ÍTEM	**9.711,00**	**M3**

CONTRATISTA	INTERVENTORÍA

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 07

CONTRATO N°:	Contrato de Obra Pública No. 1904 de 2020.	PERIODO:	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	UNIDAD	m3

	TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
6	410.666,00	233,00	404,10	637,10

N°	PR INICIAL	PR FINAL	COSTADO	LONGITUD	AREA	PROFUND.	VOLUMEN	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
1	K0+081,78	K0+100,00	DER	18,22	0,39		23,23	23,23	
	K0+100,00	K0+110,00	DER	10,00	2,16		17,85	17,85	
	K0+110,00	K0+120,00	DER	10,00	1,41		23,10	23,10	
	K0+120,00	K0+130,00	DER	10,00	3,21		22,95	22,95	
	K0+130,00	K0+140,00	DER	10,00	1,38		13,20	13,20	
	K0+140,00	K0+150,00	DER	10,00	1,26		11,75	11,75	
	K0+150,00	K0+160,00	DER	10,00	1,09		11,35	11,35	
	K0+160,00	K0+170,00	DER	10,00	1,18		13,05	13,05	
	K0+170,00	K0+180,00	DER	10,00	1,43		13,70	13,70	
	K0+180,00	K0+190,00	DER	10,00	1,31		9,40	9,40	
	K0+190,00	K0+200,00	DER	10,00	0,57		8,10	8,10	
	K0+200,00	K0+210,00	DER	10,00	1,05		11,50	11,50	
	K0+210,00	K0+220,00	DER	10,00	1,25		9,05	9,05	
	K0+220,00	K0+230,00	DER	10,00	0,56		4,30	4,30	
	K0+230,00	K0+240,00	DER	10,00	0,30		5,15	5,15	
	K0+240,00	K0+250,00	DER	10,00	0,73		18,60	18,60	
	K0+250,00	K0+260,00	DER	10,00	2,99		20,75	20,75	
	K0+260,00	K0+270,00	DER	10,00	1,16		11,75	11,75	
	K0+270,00	K0+280,00	DER	10,00	1,19		13,25	13,25	
	K0+280,00	K0+290,00	DER	10,00	1,46		9,50	9,50	
	K0+290,00	K0+300,00	DER	10,00	0,44		5,85	5,85	
	K0+300,00	K0+310,00	DER	10,00	0,73		10,00	10,00	
	K0+310,00	K0+320,00	DER	10,00	1,27		14,25	14,25	
	K0+320,00	K0+330,00	DER	10,00	1,58		10,85	10,85	
	K0+330,00	K0+345,52	DER	15,52	0,59		4,58	4,58	
2	K0+233,12	K0+240,00	IZQ	6,88	0,70		2,41	2,41	
	K0+240,00	K0+250,00	IZQ	10	2,35		15,25	15,25	
	K0+250,00	K0+260,00	IZQ	10	2,73		25,40	25,40	
	K0+260,00	K0+270,00	IZQ	10	2,49		26,10	26,10	
	K0+270,00	K0+276,65	IZQ	6,65	2,88		17,86	17,86	
							TOTAL	**404,10**	**M3**

CANTIDAD PARA PAGO	404,10	M3
CANTIDAD TOTAL PAGO	**404,10**	**M3**
SALDO ÍTEM	**410.028,90**	**M3**

CONTRATISTA | **INTERVENTORÍA**

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 07

CONTRATO N°:	Contrato de Obra Pública No. 1904 de 2020.	PERIODO:	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM	Remoción de Derrumbes			UNIDAD	m3
	7	TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
		38.800,00	3.744,00	1.057,00	4.801,00

N°	PR INICIAL	PR FINAL	COSTADO	LONGITUD	ANCHO	PROFUND.	VOLUMEN	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
	K8+250	K8+100	MI				47	47,00	Via Montenegro - Quimbaya
	K1+350	K1+350	MI				130	130,00	Via Cartago - Alcalá
	K10+050	K10+050	MI				120	120,00	Via Cartago - Alcalá
	K10+100	K10+100	MI				110	110,00	Via Cartago - Alcalá
	K11+800	K11+800	MI				250	250,00	Via Cartago - Alcalá
	K11+210	K11+210	MI				80	80,00	Via Cartago - Alcalá
	K11+170	K11+170	MI				150	150,00	Via Cartago - Alcalá
	13+0000	13+0000	MI				60	60,00	Via Cartago - Alcalá
	14+0500	14+0500	MI				40	40,00	Via Cartago - Alcalá
	K0+500	K0+500	MI				70	70,00	Via Variante de Alcalá
							TOTAL	**1057,00**	**M3**

CANTIDAD PARA PAGO 1.057,00 M3
CANTIDAD TOTAL PAGO 1.057,00 M3
SALDO ÍTEM 33.999,00 M3

CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS
DIRECTOR DE OBRA

JULIAN MORENO SANZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 07

CONTRATO N°:	Contrato de Obra Pública No. 1904 de 2020.	PERIODO:	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM 14 — Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 — **UNIDAD** m2

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
114.653,00		7.458,90	7.458,90

N°	PR INICIAL	PR FINAL	COSTADO	LONGITUD	ANCHO	PROFUND.	Area	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
1	K08+734,40	K8+795,50	MD-MI	61,10	7,09		433,20	866,40	Sector Montenegro - Quimbaya. Se instalan dos capas de mezcla asfaltica sectores terminados.
2	K10+670,00	K10+720,00	MD-MI	46,90	7,44		348,80	697,60	
3	K10+720,00	K10+771,90	MD-MI	55,00	7,80		428,90	857,80	
4	K11+160,00	K11+210,00	MD-MI	50,00	7,49		374,30	748,60	Sector Montenegro - Quimbaya.Se instalan primeras capas y parcialmente segundas capas.
5	K11+210,00	K11+260,00	MD-MI	50,00	7,63		381,40	762,80	
6	K11+260,00	K11+310,00	MD-MI	50,00	8,07		403,40	806,80	
7	K11+310,00	K11+360,00	MD-MI	50,00	8,47		423,40	846,80	
8	K11+360,00	K11+410,00	MD-MI	50,00	8,72		436,20	872,40	
9	K11+410,00	K11+460,00	MD-MI	50,00	7,86		393,00	786,00	
10	K11+460,00	K11+490,00	MD-MI	30,00	7,59		227,70	455,40	
11	K11+160,00	K11+210,90	MI	50,90	3,63		185,00	-185,00	DESCUENTO AREAS PAVIMENTO EXISTENTE CALZADA IZQUIERDA.
12			MI	14,70	3,86		56,70	-56,70	
							TOTAL	**7458,90**	**M2**

CANTIDAD PARA PAGO	7.458,90	M2
CANTIDAD TOTAL PAGO	**7.458,90**	**M2**
SALDO ÍTEM	**107.194,10**	**M2**

CONTRATISTA — **INTERVENTORÍA**

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 07

CONTRATO N°:	Contrato de Obra Pública No. 1904 de 2020.	PERIODO:	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM 17 — Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos (para mantenimiento) — **UNIDAD** m3

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
2.310,00	0,00	387,60	387,60

N°	PR INICIAL	PR FINAL	COSTADO	LONGITUD	ANCHO	PROFUND.	VOLUMEN	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
1	K08+734,40	K8+739,40	MD-MI	5,00	7,46	0,09	3,36	3,36	VIA MONTENEGRO - QUIMBAYA. RAMPA INICIO TRAMO
2	K08+791,70	K08+795,50	MD-MI	3,80	6,76	0,09	2,31	2,31	TERMINADO
3	K08+739,40	K08+791,70	MD-MI	52,30	7,09	0,13	48,20	48,20	
4	K10+670,00	K10+675,00	MD-MI	5,00	7,22	0,09	3,25	3,25	TERMINADO
5	K10+675,00	K10+716,90	MD-MI	41,90	7,44	0,13	40,51	40,51	
6	K10+716,90	K10+766,90	MD-MI	50,00	7,80	0,13	50,69	50,69	
7	K10+766,90	K10+771,90	MD-MI	5,00	7,49	0,09	3,37	3,37	
8	K11+160,00	K11+165,00	MD	5,00	3,74	0,09	1,68	1,68	CALZADA DERECHA
9	K11+165,00	K11+210,00	MD	45,00	3,74	0,13	21,90	21,90	
10	K11+210,00	K11+260,00	MD	50,00	3,81	0,13	24,79	24,79	
11	K11+260,00	K11+310,00	MD	50,00	4,03	0,13	26,22	26,22	
12	K11+310,00	K11+360,00	MD	50,00	4,23	0,13	27,52	27,52	
13	K11+360,00	K11+410,00	MD	50,00	4,36	0,13	28,35	28,35	
14	K11+410,00	K11+460,00	MD	50,00	3,93	0,13	25,55	25,55	
12	K11+460,00	K11+485,00	MD	25,00	3,80	0,13	12,33	12,33	
13	K11+485,00	K11+490,00	MD	5,00	3,75	0,09	1,69	1,69	VIA MONTENEGRO - QUIMBAYA. RAMPA FINAL TRAMO
10	K11+170,00	K11+360,00	MD	190,00	1,00	0,05	9,50	9,50	Nivelación hombro derecho
11	K11+210,00	K11+255,60	MI	45,60	3,73	0,05	8,50	8,50	
12	K11+270,60	K11+490,00	MI	219,40	4,36	0,05	47,83	47,83	
							TOTAL	**387,60**	**M3**

CANTIDAD PARA PAGO	387,60	M3
CANTIDAD TOTAL PAGO	**387,60**	**M3**
SALDO ÍTEM	**1.922,40**	**M3**

CONTRATISTA — **INTERVENTORÍA**

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS del CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 07

CONTRATO N°:	Contrato de Obra Pública No. 1904 de 2020.	PERIODO:	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM	Fresado de pavimento asfaltico	UNIDAD	m3
	18		

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
2.968,00	0,00	192,50	192,50

N°	PR INICIAL	PR FINAL	COSTADO	LONGITUD	ANCHO	PROFUND.	VOLUMEN	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
1	K08+734,40	K8+795,50	MD-MI	61,10	7,09	0,05	21,66	21,66	
2	K10+670,00	K10+720,00	MD-MI	46,90	7,44	0,05	17,44	17,44	
3	K10+720,00	K10+771,90	MD-MI	55,00	7,80	0,05	21,44	21,44	
4	K11+160,00	K11+210,00	MD-MI	50,00	7,49	0,05	18,72	18,72	
5	K11+210,00	K11+260,00	MD-MI	50,00	7,63	0,05	19,07	19,07	Sector Montenegro - Quimbaya fresado carpeta asfaltica.
6	K11+260,00	K11+310,00	MD-MI	50,00	8,07	0,05	20,17	20,17	
7	K11+310,00	K11+360,00	MD-MI	50,00	8,47	0,05	21,17	21,17	
8	K11+360,00	K11+410,00	MD-MI	50,00	8,72	0,05	21,81	21,81	
9	K11+410,00	K11+460,00	MD-MI	50,00	7,86	0,05	19,65	19,65	
10	K11+460,00	K11+490,00	MD-MI	30,00	7,59	0,05	11,39	11,39	
							TOTAL	**192,50**	**M3**

192,50 M3

CANTIDAD TOTAL PAGO **192,50 M3**

SALDO ÍTEM **2.775,50 M3**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 07

CONTRATO N°:	Contrato de Obra Pública No. 1904 de 2020.	PERIODO:	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM 22 — Excavaciones varias en material comun en seco — **UNIDAD** m3

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
3.573,00	0,00	30,60	30,60

N°	PR INICIAL	AREA	COSTADO	LONGITUD	ANCHO	PROFUND.	VOLUMEN	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
	K0+138	K0+223	DER	85,00	0,60	0,60	30,60	30,60	Excavacion para linea de gas Sector Mercar

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS del CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 07

CONTRATO N°:	Contrato de Obra Pública No. 1904 de 2020.	PERIODO:	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

UNIDAD **m3-km**

52

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
4.142.498,00	399,00	808,20	1.207,20

N°	PR INICIAL	PR FINAL	COSTADO	ABSCISA DESTINO	VOLUMEN COMPACTO	VOLUMEN SUELTO	M > 100	M3/KM	OBSERVACIÓN
	K0+001	K0+277	MD	K2+200	404,10		2,00	808,20	
							TOTAL	**808,20**	**M3/KM**

CANTIDAD PARA PAGO	808,20	M3/KM
CANTIDAD TOTAL PAGO	**808,20**	**M3/KM**
SALDO ÍTEM	**4.141.290,80**	**M3/KM**

CONTRATISTA **INTERVENTORÍA**

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 07

CONTRATO N°:	Contrato de Obra Pública No. 1904 de 2020.	PERIODO:	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM 53 — Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m) — **UNIDAD** m3-km

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
504.400,00	52.687,90	32.733,50	85.421,40

N°	PR INICIAL	PR FINAL	COSTADO	ABSCISA DESTINO	VOLUMEN COMPACTO	VOLUMEN SUELTO	M > 100	M3/KM	OBSERVACIÓN
	K8+250	K8+250	MI	K2+200		47,00	5,90	277,30	Zona de deposito vía Armenia - Montenegro PR 2+200 Derrumbe vía Montenegro - Quimbaya
	K1+350	K1+350	MI	K2+200		130,00	41,55	5401,50	Zona de deposito vía Armenia - Montenegro PR 2+0200 (Cartago - Alcala)
	K10+050	K10+050	MI	K2+200		120,00	32,85	3942,00	Zona de deposito vía Armenia - Montenegro PR 2+0200 (Cartago - Alcala)
	K10+100	K10+100	MI	K2+200		110,00	32,80	3608,00	Zona de deposito vía Armenia - Montenegro PR 2+0200 (Cartago - Alcala)
	K11+800	K11+800	MI	K2+200		250,00	31,10	7775,00	Zona de deposito vía Armenia - Montenegro PR 2+0200 (Cartago - Alcala)
	K11+210	K11+210	MI	K2+200		80,00	31,69	2535,20	Zona de deposito vía Armenia - Montenegro PR 2+0200 (Cartago - Alcala)
	K11+170	K11+170	MI	K2+200		150,00	31,73	4759,50	Zona de deposito vía Armenia - Montenegro PR 2+0200 (Cartago - Alcala)
	K13+000	K13+000	MI	K2+200		60,00	29,90	1794,00	Zona de deposito vía Armenia - Montenegro PR 2+0200 (Variante de alcalá)
	K14+500	K14+500	MI	K2+200		40,00	28,40	1136,00	Zona de deposito vía Armenia - Montenegro PR 2+0200 (Variante de alcalá)
	K0+500	K0+500	MI	K2+200		70,00	21,50	1505,00	Zona de deposito vía Armenia - Montenegro PR 2+0200 (Variante de alcalá)
							TOTAL	**32733,500**	**M3/KM**

CANTIDAD PARA PAGO	32.733,50	M3/KM
CANTIDAD TOTAL PAGO	**32.733,50**	**M3/KM**
SALDO ÍTEM	**418.978,60**	**M3/KM**

CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS
DIRECTOR DE OBRA

JULIAN MORENO SANZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 07

CONTRATO N°: Contrato de Obra Pública No. 1904 de 2020.
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022
DIRECTOR DE OBRA: ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS
TRAMO:

PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. JULIAN MORENO SANZ

ÍTEM Geomalla en fibra de vidrio — **UNIDAD** m2

54

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
15.000,00		3.850,30	3.850,30

N°	PR INICIAL	PR FINAL	COSTADO	LONGITUD	ANCHO		Area	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
1	K08+734,40	K8+795,50	MD-MI	61,10	7,09		433,20	433,20	
2	K10+670,00	K10+720,00	MD-MI	46,90	7,44		348,82	348,82	
3	K10+720,00	K10+771,90	MD-MI	55,00	7,80		428,89	428,89	
4	K11+160,00	K11+210,00	MD-MI	50,00	7,49		374,30	374,30	
5	K11+210,00	K11+260,00	MD-MI	50,00	7,63		381,42	381,42	
6	K11+260,00	K11+310,00	MD-MI	50,00	8,07		403,42	403,42	Sector Montenegro - Quimbaya
7	K11+310,00	K11+360,00	MD-MI	50,00	8,47		423,42	423,42	
8	K11+360,00	K11+410,00	MD-MI	50,00	8,72		436,17	436,17	
9	K11+410,00	K11+460,00	MD-MI	50,00	7,86		393,00	393,00	
10	K11+460,00	K11+490,00	MD-MI	30,00	7,59		227,70	227,70	
							TOTAL	**3850,30**	**M2**

CANTIDAD PARA PAGO 3.850,30 M2
CANTIDAD TOTAL PAGO 3.850,30 M2
SALDO ÍTEM 11.149,70 M2

CONTRATISTA | **INTERVENTORÍA**

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	CODIGO	AFINCO-FR-12
		VERSION	1
		PAGINA	1

CONTRATO No. 1904 de 2020

		%	TIPO DE PAGO		NUMERO DE ACTA O CENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		35,00%	ACTA DE OBRA	X	7	Septiembre de 2021
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. De Recurso Presupuestal que financia el proyecto
(Consulte la informacion en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$
No. COMPROMISO	258421	RUBRO No.	C-2401-0600-118-0-2401008-02	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	$ 305.497.762,60
						TOTAL ACTA	$ 305.497.762,60

Firmado digitalmente por HERNAN BARRETO AGUDELO

Nombre: ING. HERNAN BARRETO AGUDELO
Matricula No. 63202-13454 QND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 6 de octubre de 2021

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO — ACTA No.: 7 — ACTA FINAL SI [ ] NO [X] — VALOR BÁSICO ACTA: $ 464.771.318,60 — MES: Septiembre de 2021

CONTRATO No : 1904 de 2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 — LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTAS 4003, 2901B, 29VLA, 25VL07

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 — INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL: 18 MESES — PLAZO ACUMULADO: 18 MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 — FECHA DE VENC ACTUAL: 31-jul-22

FECHA DE SUSPENSION: N/A — FECHA DE REANUDACION: N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $87.906.264.713,00 — VALOR ADIC (incl IVA)(B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 87.906.264.713,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	GPP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION No.1 del 10/9/2021		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	1	E	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	17,00	$ 1.148.530,00	$ 19.525.010,00	17,00	$19.525.010,00	-	$ -	-	$ -
2	1	E	201-13		Demolición de Estructuras	m3	9.720,00	$ 103.260,00	$ 1.003.687.200,00	9.720,00	$1.003.687.200,00	9,00	$ 929.340,00	9,00	$ 929.340,00
3	1	E	201.13		Remoción de alcantarillas	m	35,00	$ 69.280,00	$ 2.424.800,00	35,00	$2.424.800,00	-	$ -	-	$ -
4	1	E	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	130.560,00	$ 10.350,00	$ 1.351.296.000,00	130.560,00	$1.351.296.000,00	-	$ -	-	$ -
5	1	E	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	11.107,00	$ 62.820,00	$ 697.741.740,00	11.107,00	$697.741.740,00	-	$ -	-	$ -
6	1	E	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	410.666,00	$ 9.510,00	$ 3.905.433.660,00	410.666,00	$3.905.433.660,00	404,10	$ 3.842.991,00	637,10	$ 6.058.821,00
7	1	E	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	38.800,00	$ 9.700,00	$ 376.360.000,00	38.800,00	$376.360.000,00	1.057,00	$ 10.252.900,00	4.801,00	$ 46.569.700,00
8	1	E	220.1		Terraplenes	m3	89.760,00	$ 13.090,00	$ 1.174.958.400,00	89.760,00	$1.174.958.400,00	-	$ -	-	$ -
9	1	E		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	40.800,00	$ 10.370,00	$ 423.096.000,00	40.800,00	$423.096.000,00	-	$ -	-	$ -
					SUBTOTAL EXPLANACIONES				**$ 8.954.522.810,00**		**$8.954.522.810,00**		**$ 15.025.231,00**		**$ 53.557.861,00**
10	2	SB	320-13		Subbase Granular clase A	m3	41.616,00	$ 140.150,00	$ 5.832.482.400,00	41.616,00	$5.832.482.400,00	-	$ -	-	$ -
11	2	SB	330-13		Base granular clase A	m3	27.744,00	$ 150.040,00	$ 4.162.709.760,00	27.744,00	$4.162.709.760,00	-	$ -	-	$ -
12	2	SB	330-13		Base granular para bacheo clase A (para mantenimiento)	m3	4.620,00	$ 174.980,00	$ 808.407.600,00	4.620,00	$808.407.600,00	-	$ -	-	$ -
					SUBTOTAL BASE, SUBBASE Y AFIRMADO				**$ 10.803.599.760,00**		**$10.803.599.760,00**		**$ -**		**$ -**
13	8	PA	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	102.005,00	$ 2.910,00	$ 296.834.550,00	102.005,00	$296.834.550,00	-	$ -	-	$ -
14	8	PA	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	114.653,00	$ 1.840,00	$ 210.961.520,00	114.653,00	$210.961.520,00	7.458,90	$ 13.724.376,00	7.458,90	$ 13.724.376,00
15	8	PA		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	8.102,00	$ 720.970,00	$ 5.841.298.940,00	8.102,00	$5.841.298.940,00	-	$ -	-	$ -
16	8	PA		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	7.526,00	$ 730.050,00	$ 5.494.356.300,00	7.526,00	$5.494.356.300,00	-	$ -	-	$ -
17	8	PA		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos (para mantenimiento)	m3	2.310,00	$ 780.880,00	$ 1.803.832.800,00	2.310,00	$1.803.832.800,00	387,60	$ 302.669.088,00	387,60	$ 302.669.088,00
18	8	PA		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	2.968,00	$ 83.880,00	$ 248.955.840,00	2.968,00	$248.955.840,00	192,50	$ 16.146.900,00	192,50	$ 16.146.900,00
19	8	PA	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	4.452,00	78.660,00	$ 350.194.320,00	4.452,00	$350.194.320,00	-	$ -	-	$ -
					SUBTOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS				**$ 14.246.434.270,00**		**$14.246.434.270,00**		**$ 332.540.364,00**		**$ 332.540.364,00**
20	6	OA	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	1.103,00	$ 32.570,00	$ 35.924.710,00	1.103,00	$35.924.710,00	-	$ -	-	$ -
21	6	OA	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	11.596,00	$ 70.540,00	$ 817.981.840,00	11.596,00	$817.981.840,00	-	$ -	-	$ -
22	6	OA	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3	3.573,00	$ 25.930,00	$ 92.647.890,00	3.573,00	$92.647.890,00	30,60	$ 793.458,00	30,60	$ 793.458,00
23	6	OA	600-13		Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3	4.122,00	$ 64.560,00	$ 266.116.320,00	4.122,00	$266.116.320,00	-	$ -	-	$ -
24	6	OA	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	11.817,00	$ 43.710,00	$ 516.521.070,00	11.817,00	$516.521.070,00	-	$ -	-	$ -
25	6	OA	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	4.380,00	$ 116.420,00	$ 509.919.600,00	4.380,00	$509.919.600,00	-	$ -	-	$ -
26	6	OA		621,1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,50 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	296,00	$ 2.753.760,00	$ 815.112.960,00	296,00	$815.112.960,00	-	$ -	-	$ -
27	7	OA		630.1.1P	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	751,00	$ 1.271.370,00	$ 954.798.870,00	751,00	$954.798.870,00	-	$ -	-	$ -
28	7	OA		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para estribos, aletas, placas de acceso,muros	m3	4.321,00	$ 900.510,00	$ 3.891.103.710,00	4.321,00	$3.891.103.710,00	-	$ -	-	$ -
29	7	OA		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	751,00	$ 1.051.150,00	$ 789.413.650,00	751,00	$789.413.650,00	-	$ -	-	$ -
30	6	OA	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	10.905,00	$ 666.070,00	$ 7.263.493.350,00	10.905,00	$7.263.493.350,00	-	$ -	-	$ -
31	6	OA	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	74,00	$ 576.820,00	$ 42.684.680,00	74,00	$42.684.680,00	-	$ -	-	$ -
32	4	OA		632.1P	Baranda Metalica	m	80,00	$ 527.270,00	$ 42.181.600,00	80,00	$42.181.600,00	-	$ -	-	$ -
33	4	OA	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	907.396,00	$ 4.720,00	$ 4.282.909.120,00	841.764,60	$3.973.128.912,00	-	$ -	-	$ -
34	4	OA	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	42.858,00	$ 2.050,00	$ 87.858.900,00	42.858,00	$87.858.900,00	-	$ -	-	$ -
35	6	OA	642-13		Apoyo elastomerico -(dureza D 70- 65 cm x40 cm x 2 pulg reforzado)	u	43,00	$ 916.880,00	$ 39.425.840,00	43,00	$39.425.840,00	-	$ -	-	$ -
36	6	OA		642,2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	78,00	$ 1.556.210,00	$ 121.384.380,00	78,00	$121.384.380,00	-	$ -	-	$ -
37	6	OA		642,5P	Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto	m	78,00	$ 86.100,00	$ 6.715.800,00	78,00	$6.715.800,00	-	$ -	-	$ -
38	6	OA	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	1.016,00	$ 638.780,00	$ 649.000.480,00	1.016,00	$649.000.480,00	-	$ -	-	$ -
39	6	OA		663.3P	Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm	m	5.552,00	$ 39.240,00	$ 217.860.480,00	5.552,00	$217.860.480,00	-	$ -	-	$ -

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 6 de octubre de 2021

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO | ACTA No.: 7 | VALOR BÁSICO ACTA: $ 464.771.318,60 | MES: Septiembre de 2021

ACTA FINAL: SI [ ] NO [X]

CONTRATO No : 1904 de 2020 | PLAZO INICIAL: 18 MESES | PLAZO ACUMULADO: 18 MESES

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2. | FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 | FECHA DE VENC ACTUAL: 31-jul-22

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 | LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTAS 4003, 2901B, 29VLA, 25VL07 | FECHA DE SUSPENSION: N/A | FECHA DE REANUDACION: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 | INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO | VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $87.906.264.713,00 | VALOR ADIC (incl IVA)(B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 87.906.264.713,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	GPP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION No.1 del 10/9/2021		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
40	6	OA		671.3P	Cuneta de concreto 21 Mpa vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	2.176,00	$ 706.750,00	$ 1.537.888.000,00	2.176,00	$1.537.888.000,00	-	$ -	-	$ -
41	6	OA	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	9.442,00	$ 81.970,00	$ 773.960.740,00	9.442,00	$773.960.740,00	-	$ -	-	$ -
42	8	OA	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	15.002,00	$ 7.680,00	$ 115.215.360,00	15.002,00	$115.215.360,00	-	$ -	-	$ -
43	6	OA	673-13		Material granular drenante	m3	461,00	$ 148.800,00	$ 68.596.800,00	461,00	$68.596.800,00	-	$ -	-	$ -
					SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES				**$ 23.938.716.150,00**		**$23.628.935.942,00**		**$ 793.458,00**		**$ 793.458,00**
44	8	SCT	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	35.214,00	$ 1.880,00	$ 66.202.320,00	35.214,00	$66.202.320,00	-	$ -	-	$ -
45	8	SCT	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	2.679,00	$ 8.320,00	$ 22.289.280,00	2.679,00	$22.289.280,00	-	$ -	-	$ -
46	4	SCT	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	80,00	$ 394.460,00	$ 31.556.800,00	80,00	$31.556.800,00	-	$ -	-	$ -
47	4	SCT	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	690,00	$ 324.180,00	$ 223.684.200,00	690,00	$223.684.200,00	-	$ -	-	$ -
48	4	SCT	720-13		Poste de referencia	u	12,00	$ 253.550,00	$ 3.042.600,00	12,00	$3.042.600,00	-	$ -	-	$ -
49	4	SCT	730-13		Defensa metalica	m	27.653,00	$ 225.670,00	$ 6.240.452.510,00	27.653,00	$6.240.452.510,00	-	$ -	-	$ -
					SUBTOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD				**$ 6.587.227.710,00**		**$6.587.227.710,00**		**$ -**		**$ -**
50	6	OV	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	8.136,00	$ 18.370,00	$ 149.458.320,00	8.136,00	$149.458.320,00	-	$ -	-	$ -
					SUBTOTAL OBRAS VARIAS				**$ 149.458.320,00**		**$149.458.320,00**		**$ -**		**$ -**
51	3	T	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	458.991,00	$ 1.020,00	$ 468.170.820,00	458.991,00	$468.170.820,00	-	$ -	-	$ -
52	3	T	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	4.142.498,00	$ 1.100,00	$ 4.556.747.800,00	4.142.498,00	$4.556.747.800,00	808,20	$ 889.020,00	1.207,80	$ 1.328.580,00
53	3	T	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	504.400,00	$ 1.100,00	$ 554.840.000,00	504.400,00	$554.840.000,00	32.733,50	$ 36.006.850,00	85.421,40	$ 93.963.540,00
					SUBTOTAL TRANSPORTES				**$ 5.579.758.620,00**		**$5.579.758.620,00**		**$ 36.895.870,00**		**$ 95.292.120,00**
54	8	PA		223.2P	GEOMALLA EN FIBRA DE VIDRIO	m2		$ 20.652,00	$ -	15.000,00	309.780.000,00	3.850,30	$ 79.516.395,60	3.850,30	$ 79.516.395,60
					SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS				**$ -**		**309.780.000,00**		**$ 79.516.395,60**		**$ 79.516.395,60**
					Ajuste por Actas de Modificacion				**$ -**		**$208,00**				

SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	**$ 70.259.717.640,00**	**70.259.717.640,00**	**464.771.318,60**	**561.700.198,60**
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 4.498.396.661,00	4.498.396.661,00	$ -	$ 1.078.717,40
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 350.000.000,00	350.000.000,00	$ -	$ -
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES	**$ 75.108.114.301,00**	**75.108.114.301,00**	**$ 464.771.318,60**	**$ 562.778.916,00**
VALOR IVA (OBRA)(19% SOBRE UTILIDAD)	$ 548.866.989,00	548.866.989,00	$ 3.396.406,00	$ 4.112.616,00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 75.656.981.290,00**	**75.656.981.290,00**	**$ 468.167.724,60**	**$ 566.891.532,00**
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 68.000.000,00	68.000.000,00	$ -	$ -
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 12.920.000,00	12.920.000,00	$ -	$ -
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	**$ 80.920.000,00**	**80.920.000,00**	**$ -**	**$ -**
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)	**$ 11.896.363.423,00**	**11.896.363.423,00**	**$ -**	**$ -**
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	**$ 272.000.000,00**	**272.000.000,00**	**$ -**	**$ -**
VALOR BASICO DEL CONTRATO	$ 75.176.114.301,00	75.176.114.301,00	$ 464.771.318,60	$ 562.778.916,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 87.906.264.713,00**	**87.906.264.713,00**	**$ 468.167.724,60**	**$ 566.891.532,00**

AIU% 30%

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**	**CÓDIGO**	**MINFRA-MN-IN-4-FR-1**
		VERSIÓN	**1**
		PÁGINA	

FECHA 6 de octubre de 2021

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL** QUINDIO **ACTA No.** 7 **ACTA FINAL** SI [ ] NO [X] **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 464.771.318,60 **MES** Septiembre de 2021

CONTRATO No : 1904 de 2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** RUTAS 4003, 2901B, 29VLA, 25VL07

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL: 18 MESES **PLAZO ACUMULADO:** 18 MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 **FECHA DE VENC ACTUAL:** 31-jul-22

FECHA DE SUSPENSION: N/A **FECHA DE REANUDACION:** N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $87.906.264.713,00 **VALOR ADIC (incl IVA)(B):**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 87.906.264.713,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	GPP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION No.1 del 10/9/2021		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

Utilidad 5%

Valor Anticipo Otorgado $ 30.570.567.203,00

Valor Amortizado Presente Acta $ 162.669.962,00 35,00%

Valor Amortizacion Acumulado $ 196.595.071,00

Registro Presupuestal No. 212921 de Fecha 5/03/2021

Saldo del Registro: $ 6.332.632.356,00

Registro Presupuestal No. 258421 de Fecha 18/03/2021

Saldo del Registro: $ 34.203.335.896,00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

	VALOR BASICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	464.771.318,60	3.396.406,00	468.167.724,60
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	-	-	-
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	-	-	-
ESTUDIOS Y DISEÑOS	-	-	-
GESTION PREDIAL (PREACTA)	-	-	-
GESTION SOCIAL (PREACTA)	-	-	-
GESTION AMBIENTAL (PREACTA)	-	-	-
VALOR TOTAL PRESENTE MES	464.771.318,60	3.396.406,00	468.167.724,60

VALOR BASICO PRESENTE MES EN LETRAS: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON 60/100 M/CTE

VALOR BASICO PRESENTE MES EN LETRAS: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON 60/100 M/CTE

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (Si Aplica)

G.P.P	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
E	15.025.231,00	53.557.861,00
SB	-	-
PA	412.056.759,60	412.056.759,60
PC	-	-
OA	793.458,00	793.458,00
SCT	-	-
OV	-	-
T	36.895.870,00	95.292.120,00
ESTUDIOS	-	-
TOTAL	464.771.318,60	561.700.198,60

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	15.025.231,00	53.557.861,00
2 Sub-bases y bases	-	-
3 Transporte de materiales	36.895.870,00	95.292.120,00
4 Aceros y elementos metálicos	-	-
5 Acero Estructural y cables de acero	-	-
6 Concretos, morteros y obras varias	793.458,00	793.458,00
7 Concreto para superestructuras	-	-
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	412.056.759,60	412.056.759,60
ESTUDIOS	-	-
TOTAL	464.771.318,60	561.700.198,60

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS:

1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Predial, Social y Ambiental).

3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

Para constancia de lo anterior firman

ING. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
MAT. PROF 25202-19017 CND
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING. JAVIER GUSTAVO CARRASCO TOVAR
MAT PROF. 25202-095078 CND
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL** QUINDIO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7 DE Septiembre de 2021
SEGUIMIENTO No. 7

FECHA DE ELABORACIÓN 6 de octubre de 2021
VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 464.771.318,60

CONTRATO DE OBRA No : 1904 de 2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** RUTAS 4003, 2901B, 29VLA, 25VL07

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL: 18 MESES **PLAZO ACUMULADO:** 18 MESES


FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31-jul-22

FECHA DE SUSPENSION: N/A **FECHA DE REANUDACION:** N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA)(A): $87.906.264.713,00 **VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B):** $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B) $87.906.264.713,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%)OBRA PROGRAMADA) (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado $ Valor programado $ Valor Ejecutado % Ejecutado	ACTA Nº MES	1 25 al 31 de Marzo de 2021	2 Abril de 2021	3 Mayo de 2021	4 Junio de 2021	5 Julio de 2021	6 Agosto de 2021	7 Septiembre de 2021	8 Octubre de 2021	9 Noviembre de 2021	10 Diciembre de 2021	11 Enero de 2022	12 Febrero de 2022	13 Marzo de 2022
EXPLANACIONES	($ 8.954.522,81)	(12,74%)	0,08%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,06%	0,07%	0,27%	4,27%	4,27%	4,27%	4,77%
				$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$140.519,44	$45.558,60	$52.584,57	$193.104,01	$3.003.492,71	$3.003.492,71	$3.003.492,71	$3.354.791,30
	$ 8.954.522,81	12,74%	53.557,86	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$28.207,60	$38.532,63	$53.557,86						
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,05%	0,08%						
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO	($ 10.803.599,76)	(15,38%)	0,00%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,50%	6,00%	7,50%
				$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$3.512.985,88	$3.864.284,47	$4.215.583,06	$5.269.478,82
	$ 10.803.599,76	15,38%	0,00	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00						
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
PAVIMENTO ASFALTICO	($ 14.246.434,27)	(20,28%)	0,59%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,80%	3,60%	0,30%	1,20%	2,10%	7,10%	7,40%	8,60%	10,10%
				$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$1.264.674,92	$2.529.349,84	$210.779,15	$843.116,61	$1.475.454,07	$4.988.439,95	$5.199.219,11	$6.042.335,72	$7.096.231,48
	$ 14.556.214,48	20,72%	412.056,76	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$412.056,76						
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,59%						
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	($ 23.938.716,15)	(34,07%)	0,00%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,70%	0,00%	0,00%	0,50%	22,50%	24,50%	26,50%	28,00%
				$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$491.818,02	$0,00	$0,00	$351.298,59	$15.808.436,47	$17.213.630,82	$18.618.825,17	$19.672.720,94
	$ 23.628.935,94	33,63%	793,46	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$793,46						
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
SEÑALIZACION	($ 6.587.227,71)	(9,38%)	0,00%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	0,03%
				$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$7.025,97	$14.051,94	$21.077,92
	$ 6.587.227,71	9,38%	0,00	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00						
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
OBRAS VARIAS	($ 149.458,32)	(0,21%)	0,00%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%
				$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$14.051,94
	$ 149.458,32	0,21%	0,00	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00						
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
TRANSPORTES	($ 5.579.758,62)	(7,94%)	0,14%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,10%	0,10%	4,10%	5,10%	6,10%	7,10%
				$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$65.422,23	$72.448,20	$72.448,20	$2.882.836,90	$3.585.434,08	$4.288.031,26	$4.990.628,43
	$ 5.579.758,62	7,94%	95.292,12	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$28.847,61	$58.396,25	$95.292,12						
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,08%	0,14%						
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	($ 70.259.717,64)	(100,00%)	0,80%															
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 70.259.717,64	100,00%	561.700,20															



INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,80%	2,70%	0,32%	0,92%	1,60%	40,00%	3,81%	4,71%	6,03%
	VALOR (Miles de Pesos)		0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.674,92	1.897.012,38	224.831,10	646.389,40	1.124.155,48	28.103.887,06	2.676.895,24	3.309.232,70	4.236.660,97
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,80%	4,50%	0,46%	1,38%	2,98%	42,98%	46,79%	51,50%	57,53%
	VALOR (Miles de Pesos)		0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.674,92	3.161.687,29	321.759,98	968.149,38	2.092.304,86	30.196.191,92	32.873.087,16	36.182.319,86	40.418.980,83
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,06%	0,06%						
	VALOR (Miles de Pesos)		0,00	0,00	0,00	0,00	57.055,21	39.873,67	464.771,32						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,14%	0,80%						
	VALOR (Miles de Pesos)		0,00	0,00	0,00	0,00	57.055,21	96.928,88	561.700,20						

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
BARRAS		
CURVAS		

*** Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.**

PROVISIONES	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR MES EJECUTADO VALOR EJECUTADO ACUMULADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$4.498.396,66	$0,00
	$4.498.396,66	$0,00
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$350.000,00	$0,00
	$350.000,00	$1.078,72
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$548.866,99	$3.396,41
	$548.866,99	$4.112,62
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$68.000,00	$0,00
	$68.000,00	$0,00
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$12.920,00	$0,00
	$12.920,00	$0,00
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)	$11.896.363,42	$0,00
	$11.896.363,42	$0,00
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$272.000,00	$0,00
	$272.000,00	$0,00
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$17.646.547,07	$3.396,41
VALOR TOTAL PROVISIONES (B')	$17.646.547,07	$5.191,33
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$87.906.264,71	$468.167,72
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$87.906.264,71	$566.891,53

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES: _____

Ing. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
MAT. PROF. 25202-19017 CND

Aprueba:
ING. JAVIER GUSTAVO CARRASCO TOVAR
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
MAT. PROF. 25202-095078 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL** QUINDIO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7 DE Septiembre de 2021 SEGUIMIENTO No. 7

FECHA DE ELABORACIÓN 6 de octubre de 2021

VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 464.771.318,60

CONTRATO DE OBRA No : 1904 de 2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** RUTAS 4003, 2901B, 29VLA, 25VL07

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL: 18 MESES **PLAZO ACUMULADO:** 18 MESES


FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31-jul-22

FECHA DE SUSPENSION: N/A **FECHA DE REANUDACION:** N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA)(A): $87.906.264.713,00 **VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B):** $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B) $87.906.264.713,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%)OBRA PROGRAMADA) (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado $ Valor programado $ Valor Ejecutado % Ejecutado	ACTA Nº MES	14 Abril de 2022	15 Mayo de 2022	16 Junio de 2022	17 Julio de 2022
EXPLANACIONES	($ 8.954.522,81)	(12,74%)	0,08%	%P		5,27%	5,77%	6,27%	12,74%
				$P		$3.706.089,89	$4.057.388,48	$4.408.687,07	$8.954.522,81
	$ 8.954.522,81	12,74%	53.557,86	$E					
				%E					
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO	($ 10.803.599,76)	(15,38%)	0,00%	%P		8,50%	10,50%	12,00%	15,38%
				$P		$5.972.076,00	$7.377.270,35	$8.431.159,12	$10.803.599,76
	$ 10.803.599,76	15,38%	0,00	$E					
				%E					
PAVIMENTO ASFALTICO	($ 14.246.434,27)	(20,28%)	0,59%	%P		11,60%	13,60%	16,60%	20,72%
				$P		$8.150.127,63	$9.555.321,60	$11.663.113,13	$14.556.214,48
	$ 14.556.214,48	20,72%	412.056,76	$E					
				%E					
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	($ 23.938.716,15)	(34,07%)	0,00%	%P		32,00%	33,00%	34,00%	33,63%
				$P		$22.483.109,64	$23.185.706,82	$23.888.304,00	$23.628.935,94
	$ 23.628.935,94	33,63%	793,46	$E					
				%E					
SEÑALIZACION	($ 6.587.227,71)	(9,38%)	0,00%	%P		0,04%	2,04%	5,04%	9,38%
				$P		$28.103,89	$1.433.298,24	$3.541.089,77	$6.587.227,71
	$ 6.587.227,71	9,38%	0,00	$E					
				%E					
OBRAS VARIAS	($ 149.458,32)	(0,21%)	0,00%	%P		0,02%	0,02%	0,02%	0,21%
				$P		$14.051,94	$14.051,94	$14.051,94	$149.458,32
	$ 149.458,32	0,21%	0,00	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TRANSPORTES	($ 5.579.758,62)	(7,94%)	0,14%	%P		7,10%	7,10%	7,10%	7,94%
				$P		$4.990.628,43	$4.990.628,43	$4.990.628,43	$5.579.758,62
	$ 5.579.758,62	7,94%	95.292,12	$E					
				%E					
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**($ 70.259.717,64)**	(100,00%)	0,80%						
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 70.259.717,64**	100,00%	561.700,20						



NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	7,01%	7,50%	9,00%	18,96%		
	VALOR (Miles de Pesos)	4.925.206,21	5.269.478,82	6.323.374,59	13.322.677,19		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	64,54%	72,04%	81,04%	100,00%		
	VALOR (Miles de Pesos)	45.344.187,04	50.613.665,87	56.937.040,45	70.259.717,64		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%						
	VALOR (Miles de Pesos)						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%						
	VALOR (Miles de Pesos)						

*** Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.**

PROVISIONES	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR MES EJECUTADO VALOR EJECUTADO ACUMULADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$4.498.396,66	$0,00
	$4.498.396,66	$0,00
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$350.000,00	$0,00
	$350.000,00	$0,00
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$548.866,99	$3.396,41
	$548.866,99	$4.112,62
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$68.000,00	$0,00
	$68.000,00	$0,00
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$12.920,00	$0,00
	$12.920,00	$0,00
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)	$11.896.363,42	$0,00
	$11.896.363,42	$0,00
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$272.000,00	$0,00
	$272.000,00	$0,00
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$17.646.547,07	$3.396,41
VALOR TOTAL PROVISIONES (B')	$17.646.547,07	$5.191,33
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$87.906.264,71	$3.396,41
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$87.906.264,71	$566.891,53

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES: _____

Ing. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
MAT. PROF. 25202-19017 CND

Aprueba: _____
ING. JAVIER GUSTAVO CARRASCO TOVAR
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
MAT. PROF. 25202-095078 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 1904 de 2020 **Contratista** CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

Objeto del Contrato "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

Acta No 7 **Valor basico** 464.771.318,60 **Período** Septiembre de 2021

Valor incluido el Iva $ 468.167.724,60

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	4003	ARMENIA - LA LINEA	-	-	-	**-**
2	2901B	ARMENIA - MONTENEGRO -ALCALÁ	422.336.412,60	-	-	**422.336.412,60**
3	29VLA	VARIANTE DE ALCALA Y ACCESOS	2.351.560,00	-	-	**2.351.560,00**
4	25VL07	CARTAGO - ALCALÁ	43.479.752,00	-	-	**43.479.752,00**
						-
	TOTALES		**468.167.724,60**	**0,00**	**0,00**	**468.167.724,60**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

	DEPARTAMENTO 1	**QUINDIO**	**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
	MUNICIPIO 1	QUIMBAYA	-	0,00
	MUNICIPIO 2	MONTENEGRO	417.529.207,60	414.500.167,60
	MUNICIPIO 3	ARMENIA	4.807.206,00	4.772.331,00
	MUNICIPIO 4	ALCALA	45.831.311,00	45.498.820,00
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**468.167.724,60**	**464.771.318,60**

	DEPARTAMENTO 2	**VALLE DEL CAUCA**	**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
	MUNICIPIO 1	CARTAGO	-	0,00
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**-**	**0,00**

ING. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
Representante Legal
CONTRATISTA

ING. JAVIER GUSTAVO CARRASCO TOVAR
Representante Legal
INTERVENTORIA