	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 2 de noviembre de 2021

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO — ACTA No. 8 — ACTA FINAL SI [ ] NO [X] — VALOR BÁSICO ACTA: $ 683.416.636,00 — MES Octubre de 2021

CONTRATO No : 1904 de 2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 — LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTAS 4003, 2901B, 29VLA, 25VL07

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 — INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL: 18 MESES — PLAZO ACUMULADO: 18 MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 — FECHA DE VENC ACTUAL: 31-jul-22

FECHA DE SUSPENSION: N/A — FECHA DE REANUDACION: N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $87.906.264.713,00 — VALOR ADIC (incl IVA)(B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 87.906.264.713,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	GPP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION No.1 del 10/9/2021		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	1	E	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	17,00	$ 1.148.530,00	$ 19.525.010,00	17,00	$19.525.010,00	-	$ -	-	$ -
2	1	E	201-13		Demolición de Estructuras	m3	9.720,00	$ 103.260,00	$ 1.003.687.200,00	9.720,00	$1.003.687.200,00	-	$ -	9,00	$ 929.340,00
3	1	E	201.13		Remoción de alcantarillas	m	35,00	$ 69.280,00	$ 2.424.800,00	35,00	$2.424.800,00	-	$ -	-	$ -
4	1	E	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	130.560,00	$ 10.350,00	$ 1.351.296.000,00	130.560,00	$1.351.296.000,00	-	$ -	-	$ -
5	1	E	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	11.107,00	$ 62.820,00	$ 697.741.740,00	11.107,00	$697.741.740,00	-	$ -	-	$ -
6	1	E	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	410.666,00	$ 9.510,00	$ 3.905.433.660,00	410.666,00	$3.905.433.660,00	-	$ -	637,10	$ 6.058.821,00
7	1	E	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	38.800,00	$ 9.700,00	$ 376.360.000,00	38.800,00	$376.360.000,00	396,00	$ 3.841.200,00	5.197,00	$ 50.410.900,00
8	1	E	220.1		Terraplenes	m3	89.760,00	$ 13.090,00	$ 1.174.958.400,00	89.760,00	$1.174.958.400,00	-	$ -	-	$ -
9	1	E		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	40.800,00	$ 10.370,00	$ 423.096.000,00	40.800,00	$423.096.000,00	-	$ -	-	$ -
					SUBTOTAL EXPLANACIONES				**$ 8.954.522.810,00**		**$8.954.522.810,00**		**$ 3.841.200,00**		**$ 57.399.061,00**
10	2	SB	320-13		Subbase Granular clase A	m3	41.616,00	$ 140.150,00	$ 5.832.482.400,00	41.616,00	$5.832.482.400,00	-	$ -	-	$ -
11	2	SB	330-13		Base granular clase A	m3	27.744,00	$ 150.040,00	$ 4.162.709.760,00	27.744,00	$4.162.709.760,00	-	$ -	-	$ -
12	2	SB	330-13		Base granular para bacheo clase A (para mantenimiento)	m3	4.620,00	$ 174.980,00	$ 808.407.600,00	4.620,00	$808.407.600,00	-	$ -	-	$ -
					SUBTOTAL BASE, SUBBASE Y AFIRMADO				**$ 10.803.599.760,00**		**$10.803.599.760,00**		**$ -**		**$ -**
13	8	PA	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	102.005,00	$ 2.910,00	$ 296.834.550,00	102.005,00	$296.834.550,00	-	$ -	-	$ -
14	8	PA	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	114.653,00	$ 1.840,00	$ 210.961.520,00	114.653,00	$210.961.520,00	9.070,50	$ 16.689.720,00	16.529,40	$ 30.414.096,00
15	8	PA		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	8.102,00	$ 720.970,00	$ 5.841.298.940,00	8.102,00	$5.841.298.940,00	-	$ -	-	$ -
16	8	PA		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	7.526,00	$ 730.050,00	$ 5.494.356.300,00	7.526,00	$5.494.356.300,00	-	$ -	-	$ -
17	8	PA		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos (para mantenimiento)	m3	2.310,00	$ 780.880,00	$ 1.803.832.800,00	2.310,00	$1.803.832.800,00	705,20	$ 550.676.576,00	1.092,80	$ 853.345.664,00
18	8	PA		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	2.968,00	$ 83.880,00	$ 248.955.840,00	2.968,00	$248.955.840,00	220,70	$ 18.512.316,00	413,20	$ 34.659.216,00
19	8	PA	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	4.452,00	78.660,00	$ 350.194.320,00	4.452,00	$350.194.320,00	-	$ -	-	$ -
					SUBTOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS				**$ 14.246.434.270,00**		**$14.246.434.270,00**		**$ 585.878.612,00**		**$ 918.418.976,00**
20	6	OA	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	1.103,00	$ 32.570,00	$ 35.924.710,00	1.103,00	$35.924.710,00	-	$ -	-	$ -
21	6	OA	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	11.596,00	$ 70.540,00	$ 817.981.840,00	11.596,00	$817.981.840,00	-	$ -	-	$ -
22	6	OA	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3	3.573,00	$ 25.930,00	$ 92.647.890,00	3.573,00	$92.647.890,00	-	$ -	30,60	$ 793.458,00
23	6	OA	600-13		Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3	4.122,00	$ 64.560,00	$ 266.116.320,00	4.122,00	$266.116.320,00	-	$ -	-	$ -
24	6	OA	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	11.817,00	$ 43.710,00	$ 516.521.070,00	11.817,00	$516.521.070,00	-	$ -	-	$ -
25	6	OA	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	4.380,00	$ 116.420,00	$ 509.919.600,00	4.380,00	$509.919.600,00	-	$ -	-	$ -
26	6	OA		621,1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,50 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	296,00	$ 2.753.760,00	$ 815.112.960,00	296,00	$815.112.960,00	-	$ -	-	$ -
27	7	OA		630.1.1P	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	751,00	$ 1.271.370,00	$ 954.798.870,00	751,00	$954.798.870,00	-	$ -	-	$ -
28	7	OA		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para estribos, aletas, placas de acceso,muros	m3	4.321,00	$ 900.510,00	$ 3.891.103.710,00	4.321,00	$3.891.103.710,00	-	$ -	-	$ -
29	7	OA		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	751,00	$ 1.051.150,00	$ 789.413.650,00	751,00	$789.413.650,00	-	$ -	-	$ -
30	6	OA	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	10.905,00	$ 666.070,00	$ 7.263.493.350,00	10.905,00	$7.263.493.350,00	-	$ -	-	$ -
31	6	OA	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	74,00	$ 576.820,00	$ 42.684.680,00	74,00	$42.684.680,00	-	$ -	-	$ -
32	4	OA		632.1P	Baranda Metalica	m	80,00	$ 527.270,00	$ 42.181.600,00	80,00	$42.181.600,00	-	$ -	-	$ -
33	4	OA	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	907.396,00	$ 4.720,00	$ 4.282.909.120,00	841.764,60	$3.973.128.912,00	-	$ -	-	$ -
34	4	OA	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	42.858,00	$ 2.050,00	$ 87.858.900,00	42.858,00	$87.858.900,00	-	$ -	-	$ -
35	6	OA	642-13		Apoyo elastomerico -(dureza D 70- 65 cm x40 cm x 2 pulg reforzado)	u	43,00	$ 916.880,00	$ 39.425.840,00	43,00	$39.425.840,00	-	$ -	-	$ -
36	6	OA		642,2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	78,00	$ 1.556.210,00	$ 121.384.380,00	78,00	$121.384.380,00	-	$ -	-	$ -
37	6	OA		642,5P	Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto	m	78,00	$ 86.100,00	$ 6.715.800,00	78,00	$6.715.800,00	-	$ -	-	$ -
38	6	OA	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	1.016,00	$ 638.780,00	$ 649.000.480,00	1.016,00	$649.000.480,00	-	$ -	-	$ -
39	6	OA		663.3P	Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm	m	5.552,00	$ 39.240,00	$ 217.860.480,00	5.552,00	$217.860.480,00	-	$ -	-	$ -

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2 de noviembre de 2021

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO | ACTA No.: 8 | ACTA FINAL: SI [ ] NO [X] | VALOR BÁSICO ACTA: $ 683.416.636,00 | MES: Octubre de 2021

CONTRATO No : 1904 de 2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 | LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTAS 4003, 2901B, 29VLA, 25VL07

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 | INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL: 18 MESES | PLAZO ACUMULADO: 18 MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 | FECHA DE VENC ACTUAL: 31-jul-22

FECHA DE SUSPENSION: N/A | FECHA DE REANUDACION: N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $87.906.264.713,00 | VALOR ADIC (incl IVA)(B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 87.906.264.713,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	GPP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION No.1 del 10/9/2021		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
40	6	OA		671.3P	Cuneta de concreto 21 Mpa vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	2.176,00	$ 706.750,00	$ 1.537.888.000,00	2.176,00	$1.537.888.000,00	-	$ -	-	$ -
41	6	OA	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	9.442,00	$ 81.970,00	$ 773.960.740,00	9.442,00	$773.960.740,00	-	$ -	-	$ -
42	8	OA	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	15.002,00	$ 7.680,00	$ 115.215.360,00	15.002,00	$115.215.360,00	-	$ -	-	$ -
43	6	OA	673-13		Material granular drenante	m3	461,00	$ 148.800,00	$ 68.596.800,00	461,00	$68.596.800,00	-	$ -	-	$ -
					SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES				**$ 23.938.716.150,00**		**$23.628.935.942,00**		**$ -**		**$ 793.458,00**
44	8	SCT	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	35.214,00	$ 1.880,00	$ 66.202.320,00	35.214,00	$66.202.320,00	-	$ -	-	$ -
45	8	SCT	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	2.679,00	$ 8.320,00	$ 22.289.280,00	2.679,00	$22.289.280,00	-	$ -	-	$ -
46	4	SCT	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	80,00	$ 394.460,00	$ 31.556.800,00	80,00	$31.556.800,00	-	$ -	-	$ -
47	4	SCT	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	690,00	$ 324.180,00	$ 223.684.200,00	690,00	$223.684.200,00	-	$ -	-	$ -
48	4	SCT	720-13		Poste de referencia	u	12,00	$ 253.550,00	$ 3.042.600,00	12,00	$3.042.600,00	-	$ -	-	$ -
49	4	SCT	730-13		Defensa metalica	m	27.653,00	$ 225.670,00	$ 6.240.452.510,00	27.653,00	$6.240.452.510,00	-	$ -	-	$ -
					SUBTOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD				**$ 6.587.227.710,00**		**$6.587.227.710,00**		**$ -**		**$ -**
50	6	OV	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	8.136,00	$ 18.370,00	$ 149.458.320,00	8.136,00	$149.458.320,00	-	$ -	-	$ -
					SUBTOTAL OBRAS VARIAS				**$ 149.458.320,00**		**$149.458.320,00**		**$ -**		**$ -**
51	3	T	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	458.991,00	$ 1.020,00	$ 468.170.820,00	458.991,00	$468.170.820,00	-	$ -	-	$ -
52	3	T	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	4.142.498,00	$ 1.100,00	$ 4.556.747.800,00	4.142.498,00	$4.556.747.800,00	-	$ -	1.207,80	$ 1.328.580,00
53	3	T	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	504.400,00	$ 1.100,00	$ 554.840.000,00	504.400,00	$554.840.000,00	2.298,70	$ 2.528.570,00	87.720,10	$ 96.492.110,00
					SUBTOTAL TRANSPORTES				**$ 5.579.758.620,00**		**$5.579.758.620,00**		**$ 2.528.570,00**		**$ 97.820.690,00**
54	8	PA		223.2P	GEOMALLA EN FIBRA DE VIDRIO	m2		$ 20.652,00	$ -	15.000,00	309.780.000,00	4.414,50	$ 91.168.254,00	8.264,80	$ 170.684.649,60
					SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS				**$ -**		**309.780.000,00**		**$ 91.168.254,00**		**$ 170.684.649,60**
					Ajuste por Actas de Modificacion				**$ -**		**$208,00**				

SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	**$ 70.259.717.640,00**	**70.259.717.640,00**	**683.416.636,00**	**1.245.116.834,60**
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 4.498.396.661,00	4.498.396.661,00	$ -	$ 11.782.790,80
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 350.000.000,00	350.000.000,00	$ -	$ -
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES	**$ 75.108.114.301,00**	**75.108.114.301,00**	**$ 683.416.636,00**	**$ 1.256.899.625,40**
VALOR IVA (OBRA)(19% SOBRE UTILIDAD)	$ 548.866.989,00	548.866.989,00	$ 4.994.198,00	$ 9.185.036,00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 75.656.981.290,00**	**75.656.981.290,00**	**$ 688.410.834,00**	**$ 1.266.084.661,40**
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 68.000.000,00	68.000.000,00	$ -	$ -
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 12.920.000,00	12.920.000,00	$ -	$ -
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	**$ 80.920.000,00**	**80.920.000,00**	**$ -**	**$ -**
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)	**$ 11.896.363.423,00**	**11.896.363.423,00**	**$ -**	**$ -**
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	**$ 272.000.000,00**	**272.000.000,00**	**$ -**	**$ -**
VALOR BASICO DEL CONTRATO	$ 75.176.114.301,00	75.176.114.301,00	$ 683.416.636,00	$ 1.256.899.625,40
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 87.906.264.713,00**	**87.906.264.713,00**	**$ 688.410.834,00**	**$ 1.266.084.661,40**

AIU% 30%

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**	**CÓDIGO**	**MINFRA-MN-IN-4-FR-1**
		VERSIÓN	**1**
		PÁGINA	

FECHA 2 de noviembre de 2021

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL** QUINDIO **ACTA No.** 8 **ACTA FINAL** SI [ ] NO [X] **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 683.416.636,00 **MES** Octubre de 2021

CONTRATO No : 1904 de 2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** RUTAS 4003, 2901B, 29VLA, 25VL07

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL: 18 MESES **PLAZO ACUMULADO:** 18 MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 **FECHA DE VENC ACTUAL:** 31-jul-22

FECHA DE SUSPENSION: N/A **FECHA DE REANUDACION:** N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $87.906.264.713,00 **VALOR ADIC (incl IVA)(B):**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 87.906.264.713,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	GPP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION No.1 del 10/9/2021		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

Utilidad 5%

Valor Anticipo Otorgado $ 30.570.567.203,00

Valor Amortizado Presente Acta $ 239.195.823,00 35,00%

Valor Amortizacion Acumulado $ 435.790.894,00

Registro Presupuestal No. 212921 de Fecha 5/03/2021

Saldo del Registro: $ 6.332.632.356,00

Registro Presupuestal No. 258421 de Fecha 18/03/2021

Saldo del Registro: $ 33.743.338.589,60

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

	VALOR BASICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	683.416.636,00	4.994.198,00	688.410.834,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	-	-	-
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	-	-	-
ESTUDIOS Y DISEÑOS	-	-	-
GESTION PREDIAL (PREACTA)	-	-	-
GESTION SOCIAL (PREACTA)	-	-	-
GESTION AMBIENTAL (PREACTA)	-	-	-
VALOR TOTAL PRESENTE MES	683.416.636,00	4.994.198,00	688.410.834,00

VALOR BASICO PRESENTE MES EN LETRAS: SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (Si Aplica)

G.P.P	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
E	3.841.200,00	57.399.061,00
SB	-	-
PA	677.046.866,00	1.089.103.625,60
PC	-	-
OA	-	793.458,00
SCT	-	-
OV	-	-
T	2.528.570,00	97.820.690,00
ESTUDIOS	-	-
TOTAL	683.416.636,00	1.245.116.834,60

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	3.841.200,00	57.399.061,00
2 Sub-bases y bases	-	-
3 Transporte de materiales	2.528.570,00	97.820.690,00
4 Aceros y elementos metálicos	-	-
5 Acero Estructural y cables de acero	-	-
6 Concretos, morteros y obras varias	-	793.458,00
7 Concreto para superestructuras	-	-
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	677.046.866,00	1.089.103.625,60
ESTUDIOS	-	-
TOTAL	683.416.636,00	1.245.116.834,60

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS:

1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Predial, Social y Ambiental).

3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

Para constancia de lo anterior firman

ING. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
MAT. PROF 25202-19017 CND
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING. HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
MAT PROF. 25202-13914 CND
REPRESENTANTE LEGAL APODERADO
INTERVENTORIA

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial