INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Preacta de obra No 8

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS del CAFÉ 2022

CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

PREACTA DE OBRA No 8

FECHA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	Costo	ACUMULADO ACTA ANTERIOR		EJECUTADO DEL MES		VALOR COBRO
		GENERAL	PARTICULAR				CANT	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
EXPLANACIONES											
1	200.2	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	$ 1.148.530,00	-	$ -	-	$ -	$ -
2	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	$ 103.260,00	9,00	$ 929.340,00	-	$ -	$ -
3	210.1.2	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	$ 10.350,00	-	$ -	-	$ -	$ -
4	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	$ 62.820,00	-	$ -	-	$ -	$ -
5	210.2.2	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	$ 9.510,00	637,10	$ 6.058.821,00	-	$ -	$ -
6	211.1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	$ 9.700,00	4.801,00	$ 46.569.700,00	396,00	$ 3.841.200,00	$ 3.841.200,00
7	220.1	220.1		Terraplenes	m3	$ 13.090,00		$ -	-	$ -	$ -
8	230.1P		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	$ 10.370,00	-	$ -	-	$ -	$ -
Subtotal							-	**$ 53.557.861,00**			**$ 3.841.200,00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS											
9	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	$ 140.150,00	-	$ -	-	$ -	$ -
10	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	$ 150.040,00	-	$ -	-	$ -	$ -
11	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A (para mantenimiento)	m3	$ 174.980,00	-	$ -	-	$ -	$ -
Subtotal								$ 0,00			**$ 0,00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS											
12	420.2	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	$ 2.910,00	-	$ -	-	$ -	$ -
13	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	$ 1.840,00	7.458,90	$ 13.724.376,00	9.070,50	$ 16.689.720,00	$ 16.689.720,00
14	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	$ 720.970,00	-	$ -	-	$ -	$ -
15	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	$ 730.050,00	-	$ -	-	$ -	$ -
16	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos (para mantenimiento)	m3	$ 780.880,00	387,60	$ 302.669.088,00	705,20	$ 550.676.576,00	$ 550.676.576,00
17	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	$ 83.880,00	192,50	$ 16.146.900,00	220,70	$ 18.512.316,00	$ 18.512.316,00
18	465.1	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.			-	$ -	-	$ -	$ -
Subtotal								**$ 332.540.364,00**			**$ 585.878.612,00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES											
19	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	$ 32.570,00	-	$ -	-	$ -	$ -
20	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	$ 70.540,00	-	$ -	-	$ -	$ -
21	600.2.3	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3	$ 25.930,00	30,60	$ 793.458,00	-	$ -	$ -
22	600.2.4	600-13		Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3	$ 64.560,00	-	$ -	-	$ -	$ -
23	610.1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	$ 43.710,00	-	$ -	-	$ -	$ -
24	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	$ 116.420,00	-	$ -	-	$ -	$ -
25	621,1.2P		621,1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,50 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	$ 2.753.760,00	-	$ -	-	$ -	$ -
26	630.1.1P		630.1.1P	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	$ 1.271.370,00	-	$ -	-	$ -	$ -
27	630.3.1P		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para estribos, aletas, placas de acceso,muros	m3	$ 900.510,00	-	$ -	-	$ -	$ -
28	630.3.4P		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	$ 1.051.150,00	-	$ -	-	$ -	$ -
29	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	$ 666.070,00	-	$ -	-	$ -	$ -
30	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	$ 576.820,00	-	$ -	-	$ -	$ -
31	632.1P		632.1P	Baranda Metalica	m	$ 527.270,00	-	$ -	-	$ -	$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Preacta de obra No 8

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS del CAFÉ 2022

CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

PREACTA DE OBRA No 8

FECHA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

32	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	$ 4.720,00	-	$ -	-	$ -	$ -
33	641.1	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	$ 2.050,00	-	$ -	-	$ -	$ -
34	642.1	642-13		Apoyo elastomerico -(dureza D 70- 65 cm x40 cm x 2 pulg reforzado)	u	$ 916.880,00	-	$ -	-	$ -	$ -
35	642,2P		642,2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	$ 1.556.210,00	-	$ -	-	$ -	$ -
36	642,5P		642,5P	Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto	m	$ 86.100,00	-	$ -	-	$ -	$ -
37	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	$ 638.780,00	-	$ -	-	$ -	$ -
38	663.3P		663.3P	Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm	m	$ 39.240,00	-	$ -	-	$ -	$ -
39	671.3P		671.3P	Cuneta de concreto 21 Mpa vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	$ 706.750,00	-	$ -	-	$ -	$ -
40	672,1	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	$ 81.970,00	-	$ -	-	$ -	$ -
41	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	$ 7.680,00	-	$ -	-	$ -	$ -
42	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	$ 148.800,00	-	$ -	-	$ -	$ -
Subtotal								**$ 793.458,00**			**$ 0,00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD											
43	1P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	$ 1.880,00	-	$ -	-	$ -	$ -
44	4P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	$ 8.320,00	-	$ -	-	$ -	$ -
45	5P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	$ 394.460,00	-	$ -	-	$ -	$ -
46	6P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	$ 324.180,00	-	$ -	-	$ -	$ -
47	720.1	720-13		Poste de referencia	u	$ 253.550,00	-	$ -	-	$ -	$ -
48	730.1	730-13		Defensa metalica	m	$ 225.670,00	-	$ -	-	$ -	$ -
Subtotal								**$ 0,00**			**$ 0,00**
OBRAS VARIAS											
49	810.1	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	$ 18.370,00	-	$ -	-	$ -	$ -
Subtotal								**$ 0,00**		$ 0,00	**$ 0,00**
TRANSPORTES											
50	900,1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	$ 1.020,00	-	$ -	-	$ -	$ -
51	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	$ 1.100,00	1.207,80	$ 1.328.580,00	-	$ -	$ -
52	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	$ 1.100,00	85.421,40	$ 93.963.540,00	2.298,70	$ 2.528.570,00	$ 2.528.570,00
Subtotal								**$ 95.292.120,00**			**$ 2.528.570,00**
ITEMS NO PREVISTOS											
54	223,2P	223,2P		Geomalla en fibra de vidrio	M3	$ 20.652,00	3.850,30	$ 79.516.395,60	4.414,50	$ 91.168.254,00	$ 91.168.254,00
Subtotal								**$ 79.516.395,60**			**$ 91.168.254,00**
								$ 561.700.198,60		**SUBTOTAL OBRAS**	**$ 683.416.636,00**

VALOR TOTAL	**$ 683.416.636,00**

SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIETOS DIEZ Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/C

ING. JULIAN MORENO SANZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
MP 25202-24902CND

CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS BARRERO
DIRECTOR DE OBRA
MP. 63202-109501 QND

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 08

CONTRATO N°:	Contrato de Obra Pública No. 1904 de 2020.	PERIODO:	01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM	Remoción de Derrumbes				UNIDAD	m3
	7	TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO	
		38.800,00	3.744,00	396,00	4.140,00	

N°	PR INICIAL	PR FINAL	COSTADO	LONGITUD	ANCHO	PROFUND.	VOLUMEN	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
1	PR5+850	PR5+850	DERECHO				206	206,00	Via Armenia - Montenegro
2	PR12+600	PR12+600	DER. - IZQ.				73	73,00	Via Montenegro - Alcalá
3	PR14+800	PR14+800	DERECHO				40	40,00	Via Montenegro - Alcalá
4	PR18+100	PR18+100	DERECHO				7	7,00	Via Montenegro - Alcalá
5	PR5+080	PR5+080	DERECHO				70	70,00	Via Montenegro - Alcalá
							TOTAL	396,00	M3

CANTIDAD PARA PAGO	396,00	M3
CANTIDAD TOTAL PAGO	**396,00**	**M3**
SALDO ÍTEM	**34.660,00**	**M3**

CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS
DIRECTOR DE OBRA

JULIAN MORENO SANZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 08

CONTRATO N°:	Contrato de Obra Pública No. 1904 de 2020.	PERIODO:	01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1					UNIDAD	m2
	14	TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO		
		114.653,00		9.070,50	9.070,50		

N°	PR INICIAL	PR FINAL	COSTADO	LONGITUD	ANCHO	PROFUND.	Area	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
1	PR11+158,20	PR11+163,20	CALZADA COMPLETA	5,00	7,52	-	37,60	75,20	RAMPA ENTRADA PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
2	PR11+163,20	PR11+170	CALZADA COMPLETA	6,80	7,54	-	51,20	102,40	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
3	PR11+170	PR11+180	CALZADA COMPLETA	10,00	7,54	-	75,40	150,80	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
4	PR11+180	PR11+190	CALZADA COMPLETA	10,00	7,46	-	74,60	149,20	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
5	PR11+190	PR11+200	CALZADA COMPLETA	10,00	7,44	-	74,40	148,80	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
6	PR11+200	PR11+210	CALZADA COMPLETA	10,00	7,52	-	75,20	150,40	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
7	PR11+210	PR11+220	CALZADA COMPLETA	10,00	7,57	-	75,70	151,40	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
8	PR11+220	PR11+230	CALZADA COMPLETA	10,00	7,57	-	75,70	151,40	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
9	PR11+230	PR11+240	CALZADA COMPLETA	10,00	7,60	-	76,00	152,00	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
10	PR11+240	PR11+250	CALZADA COMPLETA	10,00	7,68	-	76,80	153,60	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
11	PR11+250	PR11+260	CALZADA COMPLETA	10,00	7,79	-	77,90	155,80	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
12	PR11+260	PR11+270	CALZADA COMPLETA	10,00	7,96	-	79,60	159,20	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
13	PR11+270	PR11+280	CALZADA COMPLETA	10,00	8,10	-	81,00	162,00	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
14	PR11+280	PR11+290	CALZADA COMPLETA	10,00	8,08	-	80,80	161,60	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
15	PR11+290	PR11+300	CALZADA COMPLETA	10,00	8,09	-	80,90	161,80	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
16	PR11+300	PR11+310	CALZADA COMPLETA	10,00	8,03	-	80,30	160,60	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
17	PR11+310	PR11+320	CALZADA COMPLETA	10,00	8,01	-	80,10	160,20	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
18	PR11+320	PR11+330	CALZADA COMPLETA	10,00	8,02	-	80,20	160,40	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
19	PR11+330	PR11+340	CALZADA COMPLETA	10,00	8,14	-	81,40	162,80	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
20	PR11+340	PR11+350	CALZADA COMPLETA	10,00	8,45	-	84,50	169,00	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
21	PR11+350	PR11+360	CALZADA COMPLETA	10,00	8,83	-	88,30	176,60	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
22	PR11+360	PR11+370	CALZADA COMPLETA	10,00	9,01	-	90,10	180,20	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
23	PR11+370	PR11+380	CALZADA COMPLETA	10,00	8,93	-	89,30	178,60	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
24	PR11+380	PR11+390	CALZADA COMPLETA	10,00	8,83	-	88,30	176,60	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
25	PR11+390	PR11+400	CALZADA COMPLETA	10,00	8,76	-	87,60	175,20	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
26	PR11+400	PR11+410	CALZADA COMPLETA	10,00	8,65	-	86,50	173,00	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
27	PR11+410	PR11+420	CALZADA COMPLETA	10,00	8,54	-	85,40	170,80	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
28	PR11+420	PR11+430	CALZADA COMPLETA	10,00	8,23	-	82,30	164,60	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
29	PR11+430	PR11+440	CALZADA COMPLETA	10,00	7,81	-	78,10	156,20	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
30	PR11+440	PR11+450	CALZADA COMPLETA	10,00	7,59	-	75,90	151,80	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
31	PR11+450	PR11+460	CALZADA COMPLETA	10,00	7,54	-	75,40	150,80	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
32	PR11+460	PR11+470	CALZADA COMPLETA	10,00	7,57	-	75,70	151,40	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
33	PR11+470	PR11+480	CALZADA COMPLETA	10,00	7,67	-	76,70	153,40	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
34	PR11+480	PR11+485,28	CALZADA COMPLETA	5,28	7,77	-	41,00	82,00	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
35	PR11+485,28	PR11+490,28	CALZADA COMPLETA	5,00	7,80	-	39,00	78,00	RAMPA SALIDA PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
36	PR11+160	PR11+210,90	CALZADA IZQUIERDA	50,90	3,63	-	-184,80	-184,80	**DESCUENTO AREAS PAVIMENTO EXISTENTE CALZADA IZQUIERDA**
37			CALZADA IZQUIERDA	14,70	3,86	-	-56,70	-56,70	
38	PR11+158,20	PR11+490,28	CALZADA COMPLETA			-		-5278,80	**PAGO ACTA No 7 SEPTIEMBRE 2021**
39	PR12+084	PR12+092	CALZADA COMPLETA	8,00	7,03	-	56,20	112,40	RAMPA ENTRADA PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
40	PR12+092	PR12+100	CALZADA COMPLETA	8,00	7,03	-	56,20	112,40	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
41	PR12+100	PR12+110	CALZADA COMPLETA	10,00	7,07	-	70,70	141,40	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA

42	PR12+110	PR12+120	CALZADA COMPLETA	10,00	7,03	-	70,30	140,60	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
43	PR12+120	PR12+130	CALZADA COMPLETA	10,00	6,95	-	69,50	139,00	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
44	PR12+130	PR12+140	CALZADA COMPLETA	10,00	6,88	-	68,80	137,60	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
45	PR12+140	PR12+150	CALZADA COMPLETA	10,00	6,85	-	68,50	137,00	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
46	PR12+150	PR12+160	CALZADA COMPLETA	10,00	6,86	-	68,60	137,20	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
47	PR12+160	PR12+170	CALZADA COMPLETA	10,00	6,83	-	68,30	136,60	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
48	PR12+170	PR12+180	CALZADA COMPLETA	10,00	6,81	-	68,10	136,20	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
49	PR12+180	PR12+190	CALZADA COMPLETA	10,00	6,83	-	68,30	136,60	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
50	PR12+190	PR12+200	CALZADA COMPLETA	10,00	6,74	-	67,40	134,80	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
51	PR12+200	PR12+210	CALZADA COMPLETA	10,00	6,64	-	66,40	132,80	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
52	PR12+210	PR12+220	CALZADA COMPLETA	10,00	6,67	-	66,70	133,40	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
53	PR12+220	PR12+230	CALZADA COMPLETA	10,00	6,65	-	66,50	133,00	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
54	PR12+230	PR12+240	CALZADA COMPLETA	10,00	6,68	-	66,80	133,60	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
55	PR12+240	PR12+250	CALZADA COMPLETA	10,00	6,78	-	67,80	135,60	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
56	PR12+250	PR12+260	CALZADA COMPLETA	10,00	6,82	-	68,20	136,40	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
57	PR12+260	PR12+270	CALZADA COMPLETA	10,00	6,79	-	67,90	135,80	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
58	PR12+270	PR12+280	CALZADA COMPLETA	10,00	6,77	-	67,70	135,40	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
59	PR12+280	PR12+290	CALZADA COMPLETA	10,00	6,74	-	67,40	134,80	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
60	PR12+290	PR12+300	CALZADA COMPLETA	10,00	6,68	-	66,80	133,60	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
61	PR12+300	PR12+310	CALZADA COMPLETA	10,00	6,64	-	66,40	132,80	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
62	PR12+310	PR12+320	CALZADA COMPLETA	10,00	6,71	-	67,10	134,20	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
63	PR12+320	PR12+330	CALZADA COMPLETA	10,00	6,80	-	68,00	136,00	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
64	PR12+330	PR12+340	CALZADA COMPLETA	10,00	6,77	-	67,70	135,40	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
65	PR12+340	PR12+350	CALZADA COMPLETA	10,00	6,74	-	67,40	134,80	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
66	PR12+350	PR12+360	CALZADA COMPLETA	10,00	6,74	-	67,40	134,80	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
67	PR12+360	PR12+370	CALZADA COMPLETA	10,00	6,78	-	67,80	135,60	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
68	PR12+370	PR12+380	CALZADA COMPLETA	10,00	6,80	-	68,00	136,00	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
69	PR12+380	PR12+385,07	CALZADA COMPLETA	5,07	6,74	-	34,10	68,20	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
70	PR12+385,07	PR12+393,07	CALZADA COMPLETA	8,00	6,70	-	53,60	107,20	RAMPA SALIDA PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
71	PR12+487	PR12+492	CALZADA COMPLETA	5,00	6,69	-	33,50	67,00	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
72	PR12+492	PR12+500	CALZADA COMPLETA	8,00	6,67	-	53,40	106,80	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
73	PR12+500	PR12+510	CALZADA COMPLETA	10,00	6,68	-	66,80	133,60	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
74	PR12+510	PR12+520	CALZADA COMPLETA	10,00	6,66	-	66,60	133,20	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
75	PR12+520	PR12+530	CALZADA COMPLETA	10,00	6,65	-	66,50	133,00	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
76	PR12+530	PR12+540	CALZADA COMPLETA	10,00	6,72	-	67,20	134,40	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
77	PR12+540	PR12+550	CALZADA COMPLETA	10,00	6,94	-	69,40	138,80	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
78	PR12+550	PR12+560	CALZADA COMPLETA	10,00	7,19	-	71,90	143,80	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
79	PR12+560	PR12+565,60	CALZADA COMPLETA	5,60	7,32	-	41,00	82,00	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
80	PR12+565,60	PR12+570,60	CALZADA COMPLETA	5,00	7,38	-	36,90	73,80	RAMPA SALIDA PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
81	PR13+950	PR14+084	CALZADA COMPLETA	134,00	7,55	-	1011,70	2023,40	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
82	PR14+350	PR14+483	CALZADA COMPLETA	133,00	7,15	-	951,00	1902,00	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
							TOTAL	**9070,50**	**M2**

CANTIDAD PARA PAGO 9.070,50 M2
CANTIDAD TOTAL PAGO **9.070,50 M2**
SALDO ÍTEM **105.582,50 M2**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 08

CONTRATO N°:	Contrato de Obra Pública No. 1904 de 2020.	PERIODO:	01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19						UNIDAD	m3
	17			TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO	
				2.310,00	0,00	705,20	705,20	

N°	PR INICIAL	PR FINAL	COSTADO	LONGITUD	ANCHO	PROFUND.	VOLUMEN	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
1	PR11+158,20	PR11+163,20	CALZADA COMPLETA	5,00	7,52	0,09	3,38	3,38	RAMPA ENTRADA
2	PR11+163,20	PR11+170	CALZADA COMPLETA	6,80	7,54	0,13	6,66	6,66	
3	PR11+170	PR11+180	CALZADA COMPLETA	10,00	7,66	0,13	9,95	9,95	
4	PR11+180	PR11+190	CALZADA COMPLETA	10,00	7,58	0,13	9,85	9,85	
5	PR11+190	PR11+200	CALZADA COMPLETA	10,00	7,56	0,13	9,82	9,82	
6	PR11+200	PR11+210	CALZADA COMPLETA	10,00	7,64	0,13	9,93	9,93	
7	PR11+210	PR11+220	CALZADA COMPLETA	10,00	7,69	0,13	10,00	10,00	
8	PR11+220	PR11+230	CALZADA COMPLETA	10,00	7,69	0,13	10,00	10,00	
9	PR11+230	PR11+240	CALZADA COMPLETA	10,00	7,72	0,13	10,03	10,03	
10	PR11+240	PR11+250	CALZADA COMPLETA	10,00	7,80	0,13	10,13	10,13	
11	PR11+250	PR11+260	CALZADA COMPLETA	10,00	7,91	0,13	10,28	10,28	
12	PR11+260	PR11+270	CALZADA COMPLETA	10,00	8,08	0,13	10,50	10,50	
13	PR11+270	PR11+280	CALZADA COMPLETA	10,00	8,22	0,13	10,69	10,69	
14	PR11+280	PR11+290	CALZADA COMPLETA	10,00	8,20	0,13	10,65	10,65	
15	PR11+290	PR11+300	CALZADA COMPLETA	10,00	8,21	0,13	10,67	10,67	
16	PR11+300	PR11+310	CALZADA COMPLETA	10,00	8,15	0,13	10,59	10,59	
17	PR11+310	PR11+320	CALZADA COMPLETA	10,00	8,13	0,13	10,57	10,57	
18	PR11+320	PR11+330	CALZADA COMPLETA	10,00	8,14	0,13	10,58	10,58	**TRAMO TERMINADO**
19	PR11+330	PR11+340	CALZADA COMPLETA	10,00	8,26	0,13	10,73	10,73	
20	PR11+340	PR11+350	CALZADA COMPLETA	10,00	8,57	0,13	11,14	11,14	
21	PR11+350	PR11+360	CALZADA COMPLETA	10,00	8,95	0,13	11,64	11,64	
22	PR11+360	PR11+370	CALZADA COMPLETA	10,00	9,13	0,13	11,87	11,87	
23	PR11+370	PR11+380	CALZADA COMPLETA	10,00	9,05	0,13	11,76	11,76	
24	PR11+380	PR11+390	CALZADA COMPLETA	10,00	8,95	0,13	11,63	11,63	
25	PR11+390	PR11+400	CALZADA COMPLETA	10,00	8,88	0,13	11,54	11,54	
26	PR11+400	PR11+410	CALZADA COMPLETA	10,00	8,77	0,13	11,39	11,39	
27	PR11+410	PR11+420	CALZADA COMPLETA	10,00	8,66	0,13	11,25	11,25	
28	PR11+420	PR11+430	CALZADA COMPLETA	10,00	8,35	0,13	10,85	10,85	
29	PR11+430	PR11+440	CALZADA COMPLETA	10,00	7,93	0,13	10,30	10,30	
30	PR11+440	PR11+450	CALZADA COMPLETA	10,00	7,71	0,13	10,02	10,02	
31	PR11+450	PR11+460	CALZADA COMPLETA	10,00	7,66	0,13	9,96	9,96	
32	PR11+460	PR11+470	CALZADA COMPLETA	10,00	7,69	0,13	9,99	9,99	
33	PR11+470	PR11+480	CALZADA COMPLETA	10,00	7,79	0,13	10,12	10,12	
34	PR11+480	PR11+485,28	CALZADA COMPLETA	5,28	7,83	0,13	5,37	5,37	
35	PR11+485,28	PR11+490,28	CALZADA COMPLETA	5,00	7,80	0,09	3,51	3,51	RAMPA SALIDA
	PR11+170,00	PR11+360,00	CALZADA DERECHA	190,00	1,00	0,05	9,50	9,50	NIVELACIÓN HOMBRO
36	PR11+160	PR11+210,90	CALZADA IZQUIERDA	50,90	3,63	0,05	-9,24	-9,24	**DESCUENTO VOLUMEN PAVIMENTO EXISTENTE CALZADA IZQUIERDA**
37			CALZADA IZQUIERDA	14,70	3,86	0,05	-2,84	-2,84	
38	PR11+158,20	PR11+490,28	CALZADA COMPLETA				226,36	-226,36	**PAGO ACTA No 7 SEPTIEMBRE 2021**

39	PR12+084	PR12+092	CALZADA COMPLETA	8,00	7,03	0,09	5,06	5,06	RAMPA ENTRADA
40	PR12+092	PR12+100	CALZADA COMPLETA	8,00	7,03	0,13	7,31	7,31	
41	PR12+100	PR12+110	CALZADA COMPLETA	10,00	7,07	0,13	9,18	9,18	
42	PR12+110	PR12+120	CALZADA COMPLETA	10,00	7,03	0,13	9,14	9,14	
43	PR12+120	PR12+130	CALZADA COMPLETA	10,00	6,95	0,13	9,04	9,04	
44	PR12+130	PR12+140	CALZADA COMPLETA	10,00	6,88	0,13	8,94	8,94	
45	PR12+140	PR12+150	CALZADA COMPLETA	10,00	6,85	0,13	8,91	8,91	
46	PR12+150	PR12+160	CALZADA COMPLETA	10,00	6,90	0,13	8,96	8,96	
47	PR12+160	PR12+170	CALZADA COMPLETA	10,00	6,91	0,13	8,98	8,98	
48	PR12+170	PR12+180	CALZADA COMPLETA	10,00	6,89	0,13	8,95	8,95	
49	PR12+180	PR12+190	CALZADA COMPLETA	10,00	6,91	0,13	8,98	8,98	
50	PR12+190	PR12+200	CALZADA COMPLETA	10,00	6,82	0,13	8,87	8,87	
51	PR12+200	PR12+210	CALZADA COMPLETA	10,00	6,72	0,13	8,74	8,74	
52	PR12+210	PR12+220	CALZADA COMPLETA	10,00	6,75	0,13	8,77	8,77	
53	PR12+220	PR12+230	CALZADA COMPLETA	10,00	6,73	0,13	8,75	8,75	
54	PR12+230	PR12+240	CALZADA COMPLETA	10,00	6,68	0,13	8,68	8,68	**TRAMO TERMINADO**
55	PR12+240	PR12+250	CALZADA COMPLETA	10,00	6,82	0,13	8,87	8,87	
56	PR12+250	PR12+260	CALZADA COMPLETA	10,00	6,90	0,13	8,97	8,97	
57	PR12+260	PR12+270	CALZADA COMPLETA	10,00	6,87	0,13	8,93	8,93	
58	PR12+270	PR12+280	CALZADA COMPLETA	10,00	6,85	0,13	8,91	8,91	
59	PR12+280	PR12+290	CALZADA COMPLETA	10,00	6,82	0,13	8,86	8,86	
60	PR12+290	PR12+300	CALZADA COMPLETA	10,00	6,76	0,13	8,79	8,79	
61	PR12+300	PR12+310	CALZADA COMPLETA	10,00	6,72	0,13	8,74	8,74	
62	PR12+310	PR12+320	CALZADA COMPLETA	10,00	6,79	0,13	8,83	8,83	
63	PR12+320	PR12+330	CALZADA COMPLETA	10,00	6,80	0,13	8,84	8,84	
64	PR12+330	PR12+340	CALZADA COMPLETA	10,00	6,77	0,13	8,79	8,79	
65	PR12+340	PR12+350	CALZADA COMPLETA	10,00	6,74	0,13	8,76	8,76	
66	PR12+350	PR12+360	CALZADA COMPLETA	10,00	6,74	0,13	8,76	8,76	
67	PR12+360	PR12+370	CALZADA COMPLETA	10,00	6,78	0,13	8,81	8,81	
68	PR12+370	PR12+380	CALZADA COMPLETA	10,00	6,80	0,13	8,84	8,84	
69	PR12+380	PR12+385,07	CALZADA COMPLETA	5,07	6,74	0,13	4,44	4,44	
70	PR12+385,07	PR12+393,07	CALZADA COMPLETA	8,00	6,70	0,09	4,82	4,82	RAMPA SALIDA
71	PR12+487	PR12+492	CALZADA COMPLETA	5,00	6,69	0,09	3,01	3,01	RAMPA ENTRADA
72	PR12+492	PR12+500	CALZADA COMPLETA	8,00	6,67	0,13	6,94	6,94	
73	PR12+500	PR12+510	CALZADA COMPLETA	10,00	6,68	0,13	8,68	8,68	
74	PR12+510	PR12+520	CALZADA COMPLETA	10,00	6,66	0,13	8,66	8,66	
75	PR12+520	PR12+530	CALZADA COMPLETA	10,00	6,65	0,13	8,65	8,65	**TRAMO TERMINADO**
76	PR12+530	PR12+540	CALZADA COMPLETA	10,00	6,72	0,13	8,74	8,74	
77	PR12+540	PR12+550	CALZADA COMPLETA	10,00	6,94	0,13	9,02	9,02	
78	PR12+550	PR12+560	CALZADA COMPLETA	10,00	7,19	0,13	9,35	9,35	
79	PR12+560	PR12+565,60	CALZADA COMPLETA	5,60	7,32	0,13	5,33	5,33	
80	PR12+565,60	PR12+570,60	CALZADA COMPLETA	5,00	7,38	0,09	3,32	3,32	RAMPA SALIDA
81	PR13+950	PR13+958	CALZADA COMPLETA	8,00	7,55	0,09	5,44	5,44	RAMPA ENTRADA
82	PR13+958	PR14+076	CALZADA COMPLETA	118,00	7,55	0,13	115,82	115,82	**TRAMO TERMINADO**
83	PR14+076	PR14+084	CALZADA COMPLETA	8,00	7,55	0,09	5,44	5,44	RAMPA SALIDA
84	PR14+350	PR14+358	CALZADA COMPLETA	8,00	7,15	0,09	5,15	5,15	RAMPA ENTRADA AVANCE
85	PR14+358	PR14+472	CALZADA COMPLETA	114,00	7,15	0,13	105,96	105,96	**AVANCE**
86	PR14+472	PR14+483	CALZADA COMPLETA	11,00	7,15	0,09	7,08	7,08	RAMPA SALIDA AVANCE
							TOTAL	**705,20**	**M3**

CANTIDAD PARA PAGO 705,20 M3

CANTIDAD TOTAL PAGO **705,20 M3**

SALDO ÍTEM **1.604,80 M3**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 08

CONTRATO N°:	Contrato de Obra Pública No. 1904 de 2020.	PERIODO:	01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM	Fresado de pavimento asfaltico						UNIDAD	m3
	18			TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO	
				2.968,00	0,00	220,70	220,70	

N°	PR INICIAL	PR FINAL	COSTADO	LONGITUD	ANCHO	PROFUND.	VOLUMEN	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
1	PR11+158,20	PR11+163,20	CALZADA COMPLETA	5,00	7,52	0,05	1,88	1,88	RAMPA ENTRADA
2	PR11+163,20	PR11+170	CALZADA COMPLETA	6,80	7,54	0,05	2,56	2,56	
3	PR11+170	PR11+180	CALZADA COMPLETA	10,00	7,54	0,05	3,77	3,77	
4	PR11+180	PR11+190	CALZADA COMPLETA	10,00	7,46	0,05	3,73	3,73	
5	PR11+190	PR11+200	CALZADA COMPLETA	10,00	7,44	0,05	3,72	3,72	
6	PR11+200	PR11+210	CALZADA COMPLETA	10,00	7,52	0,05	3,76	3,76	
7	PR11+210	PR11+220	CALZADA COMPLETA	10,00	7,57	0,05	3,79	3,79	
8	PR11+220	PR11+230	CALZADA COMPLETA	10,00	7,57	0,05	3,79	3,79	
9	PR11+230	PR11+240	CALZADA COMPLETA	10,00	7,60	0,05	3,80	3,80	
10	PR11+240	PR11+250	CALZADA COMPLETA	10,00	7,68	0,05	3,84	3,84	
11	PR11+250	PR11+260	CALZADA COMPLETA	10,00	7,79	0,05	3,90	3,90	
12	PR11+260	PR11+270	CALZADA COMPLETA	10,00	7,96	0,05	3,98	3,98	
13	PR11+270	PR11+280	CALZADA COMPLETA	10,00	8,10	0,05	4,05	4,05	
14	PR11+280	PR11+290	CALZADA COMPLETA	10,00	8,08	0,05	4,04	4,04	
15	PR11+290	PR11+300	CALZADA COMPLETA	10,00	8,09	0,05	4,05	4,05	
16	PR11+300	PR11+310	CALZADA COMPLETA	10,00	8,03	0,05	4,01	4,01	
17	PR11+310	PR11+320	CALZADA COMPLETA	10,00	8,01	0,05	4,01	4,01	
18	PR11+320	PR11+330	CALZADA COMPLETA	10,00	8,02	0,05	4,01	4,01	**SECTOR VIA MONTENEGRO - QUIMBAYA**
19	PR11+330	PR11+340	CALZADA COMPLETA	10,00	8,14	0,05	4,07	4,07	
20	PR11+340	PR11+350	CALZADA COMPLETA	10,00	8,45	0,05	4,23	4,23	
21	PR11+350	PR11+360	CALZADA COMPLETA	10,00	8,83	0,05	4,42	4,42	
22	PR11+360	PR11+370	CALZADA COMPLETA	10,00	9,01	0,05	4,51	4,51	
23	PR11+370	PR11+380	CALZADA COMPLETA	10,00	8,93	0,05	4,46	4,46	
24	PR11+380	PR11+390	CALZADA COMPLETA	10,00	8,83	0,05	4,41	4,41	
25	PR11+390	PR11+400	CALZADA COMPLETA	10,00	8,76	0,05	4,38	4,38	
26	PR11+400	PR11+410	CALZADA COMPLETA	10,00	8,65	0,05	4,32	4,32	
27	PR11+410	PR11+420	CALZADA COMPLETA	10,00	8,54	0,05	4,27	4,27	
28	PR11+420	PR11+430	CALZADA COMPLETA	10,00	8,23	0,05	4,11	4,11	
29	PR11+430	PR11+440	CALZADA COMPLETA	10,00	7,81	0,05	3,90	3,90	
30	PR11+440	PR11+450	CALZADA COMPLETA	10,00	7,59	0,05	3,79	3,79	
31	PR11+450	PR11+460	CALZADA COMPLETA	10,00	7,54	0,05	3,77	3,77	
32	PR11+460	PR11+470	CALZADA COMPLETA	10,00	7,57	0,05	3,78	3,78	
33	PR11+470	PR11+480	CALZADA COMPLETA	10,00	7,67	0,05	3,83	3,83	
34	PR11+480	PR11+485,28	CALZADA COMPLETA	5,28	7,77	0,05	2,05	2,05	
35	PR11+485,28	PR11+490,28	CALZADA COMPLETA	5,00	7,80	0,05	1,95	1,95	RAMPA SALIDA
	PR11+160	PR11+210,90	CALZADA IZQUIERDA	50,90	3,63	0,05	-9,24	-9,24	**DESCUENTO VOLUMEN PAVIMENTO EXISTENTE CALZADA IZQUIERDA**
			CALZADA IZQUIERDA	14,70	3,86	0,05	-2,84	-2,84	
	PR11+158,20	PR11+490,28	CALZADA COMPLETA				-131,98	-131,98	**PAGO ACTA No 7 SEPTIEMBRE 2021**
36	PR12+084	PR12+092	CALZADA COMPLETA	8,00	7,03	0,05	2,81	2,81	RAMPA ENTRADA
37	PR12+092	PR12+100	CALZADA COMPLETA	8,00	7,03	0,05	2,81	2,81	
38	PR12+100	PR12+110	CALZADA COMPLETA	10,00	7,07	0,05	3,53	3,53	
39	PR12+110	PR12+120	CALZADA COMPLETA	10,00	7,03	0,05	3,52	3,52	
40	PR12+120	PR12+130	CALZADA COMPLETA	10,00	6,95	0,05	3,48	3,48	
41	PR12+130	PR12+140	CALZADA COMPLETA	10,00	6,88	0,05	3,44	3,44	

42	PR12+140	PR12+150	CALZADA COMPLETA	10,00	6,85	0,05	3,43	3,43	
43	PR12+150	PR12+160	CALZADA COMPLETA	10,00	6,86	0,05	3,43	3,43	
44	PR12+160	PR12+170	CALZADA COMPLETA	10,00	6,83	0,05	3,41	3,41	
45	PR12+170	PR12+180	CALZADA COMPLETA	10,00	6,81	0,05	3,40	3,40	
46	PR12+180	PR12+190	CALZADA COMPLETA	10,00	6,83	0,05	3,41	3,41	
47	PR12+190	PR12+200	CALZADA COMPLETA	10,00	6,74	0,05	3,37	3,37	
48	PR12+200	PR12+210	CALZADA COMPLETA	10,00	6,64	0,05	3,32	3,32	
49	PR12+210	PR12+220	CALZADA COMPLETA	10,00	6,67	0,05	3,33	3,33	
50	PR12+220	PR12+230	CALZADA COMPLETA	10,00	6,65	0,05	3,33	3,33	
51	PR12+230	PR12+240	CALZADA COMPLETA	10,00	6,68	0,05	3,34	3,34	**SECTOR VIA MONTENEGRO - QUIMBAYA**
52	PR12+240	PR12+250	CALZADA COMPLETA	10,00	6,78	0,05	3,39	3,39	
53	PR12+250	PR12+260	CALZADA COMPLETA	10,00	6,82	0,05	3,41	3,41	
54	PR12+260	PR12+270	CALZADA COMPLETA	10,00	6,79	0,05	3,40	3,40	
55	PR12+270	PR12+280	CALZADA COMPLETA	10,00	6,77	0,05	3,39	3,39	
56	PR12+280	PR12+290	CALZADA COMPLETA	10,00	6,74	0,05	3,37	3,37	
57	PR12+290	PR12+300	CALZADA COMPLETA	10,00	6,68	0,05	3,34	3,34	
58	PR12+300	PR12+310	CALZADA COMPLETA	10,00	6,64	0,05	3,32	3,32	
59	PR12+310	PR12+320	CALZADA COMPLETA	10,00	6,71	0,05	3,36	3,36	
60	PR12+320	PR12+330	CALZADA COMPLETA	10,00	6,80	0,05	3,40	3,40	
61	PR12+330	PR12+340	CALZADA COMPLETA	10,00	6,77	0,05	3,38	3,38	
62	PR12+340	PR12+350	CALZADA COMPLETA	10,00	6,74	0,05	3,37	3,37	
63	PR12+350	PR12+360	CALZADA COMPLETA	10,00	6,74	0,05	3,37	3,37	
64	PR12+360	PR12+370	CALZADA COMPLETA	10,00	6,78	0,05	3,39	3,39	
65	PR12+370	PR12+380	CALZADA COMPLETA	10,00	6,80	0,05	3,40	3,40	
66	PR12+380	PR12+385,07	CALZADA COMPLETA	5,07	6,74	0,05	1,71	1,71	
67	PR12+385,07	PR12+393,07	CALZADA COMPLETA	8,00	6,70	0,05	2,68	2,68	RAMPA SALIDA
68	PR12+487	PR12+492	CALZADA COMPLETA	5,00	6,69	0,05	1,67	1,67	RAMPA ENTRADA
69	PR12+492	PR12+500	CALZADA COMPLETA	8,00	6,67	0,05	2,67	2,67	
70	PR12+500	PR12+510	CALZADA COMPLETA	10,00	6,68	0,05	3,34	3,34	
71	PR12+510	PR12+520	CALZADA COMPLETA	10,00	6,66	0,05	3,33	3,33	
72	PR12+520	PR12+530	CALZADA COMPLETA	10,00	6,65	0,05	3,33	3,33	**SECTOR VIA MONTENEGRO - QUIMBAYA**
73	PR12+530	PR12+540	CALZADA COMPLETA	10,00	6,72	0,05	3,36	3,36	
74	PR12+540	PR12+550	CALZADA COMPLETA	10,00	6,94	0,05	3,47	3,47	
75	PR12+550	PR12+560	CALZADA COMPLETA	10,00	7,19	0,05	3,60	3,60	
76	PR12+560	PR12+565,60	CALZADA COMPLETA	5,60	7,32	0,05	2,05	2,05	
77	PR12+565,60	PR12+570,60	CALZADA COMPLETA	5,00	7,38	0,05	1,85	1,85	RAMPA SALIDA
78	PR13+950	PR14+084	CALZADA COMPLETA	134,00	7,55	0,05	50,59	50,59	**SECTOR VIA MONTENEGRO - QUIMBAYA**
79	PR14+350	PR14+483	CALZADA COMPLETA	133,00	7,15	0,05	47,55	47,55	**SECTOR VIA MONTENEGRO - QUIMBAYA**
							TOTAL	**220,70**	**M3**

220,70 M3

CANTIDAD TOTAL PAGO **220,70 M3**

SALDO ÍTEM **2.747,30 M3**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 08

CONTRATO N°:	Contrato de Obra Pública No. 1904 de 2020.	PERIODO:	01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM 53 — Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m) — **UNIDAD** m3-km

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
504.400,00	52.687,90	2.298,70	54.986,60

N°	PR INICIAL	PR FINAL	COSTADO	ABSCISA DESTINO	VOLUMEN COMPACTO	VOLUMEN SUELTO	M > 100	M3/KM	OBSERVACIÓN
	PR5+850	PR5+850	DERECHO	PR2+200	-	206,00	3,60	741,60	SECTOR VIA MONTENEGRO - ALCALÁ. Zona de deposito vía Armenia - Montenegro PR 2+200 (Cartago - Alcala)
	PR12+600	PR12+600	DER. - IZQ.	PR2+200	-	73,00	10,30	751,90	SECTOR VIA MONTENEGRO - ALCALÁ. Zona de deposito vía Armenia - Montenegro PR 2+200 (Cartago - Alcala)
	PR14+800	PR14+800	DERECHO	PR2+200	-	40,00	12,50	500,00	SECTOR VIA MONTENEGRO - ALCALÁ. Zona de deposito vía Armenia - Montenegro PR 2+200 (Cartago - Alcala)
	PR18+100	PR18+100	DERECHO	PR2+200	-	7,00	15,80	110,60	SECTOR VIA MONTENEGRO - ALCALÁ. Zona de deposito vía Armenia - Montenegro PR 2+200 (Cartago - Alcala)
	PR5+080	5080	DERECHO	PR2+200	-	70,00	2,78	194,60	SECTOR VIA MONTENEGRO - ALCALÁ. Zona de deposito vía Armenia - Montenegro PR 2+200 (Cartago - Alcala)
							TOTAL	**2298,700**	**M3/KM**

CANTIDAD PARA PAGO	2.298,70	M3/KM
CANTIDAD TOTAL PAGO	**2.298,70**	**M3/KM**
SALDO ÍTEM	**449.413,40**	**M3/KM**

CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS
DIRECTOR DE OBRA

JULIAN MORENO SANZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 08

CONTRATO N°:	Contrato de Obra Pública No. 1904 de 2020.	PERIODO:	01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM	Geomalla en fibra de vidrio							UNIDAD	m2
	54				TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO	
					15.000,00		4.414,50	4.414,50	
N°	PR INICIAL	PR FINAL	COSTADO	LONGITUD	ANCHO		Area	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
1	PR11+158,20	PR11+163,20	CALZADA COMPLETA	5,00	7,52	-	37,60	37,60	
2	PR11+163,20	PR11+170	CALZADA COMPLETA	6,80	7,54	-	51,20	51,20	
3	PR11+170	PR11+180	CALZADA COMPLETA	10,00	7,54	-	75,40	75,40	
4	PR11+180	PR11+190	CALZADA COMPLETA	10,00	7,46	-	74,60	74,60	
5	PR11+190	PR11+200	CALZADA COMPLETA	10,00	7,44	-	74,40	74,40	
6	PR11+200	PR11+210	CALZADA COMPLETA	10,00	7,52	-	75,20	75,20	
7	PR11+210	PR11+220	CALZADA COMPLETA	10,00	7,57	-	75,70	75,70	
8	PR11+220	PR11+230	CALZADA COMPLETA	10,00	7,57	-	75,70	75,70	
9	PR11+230	PR11+240	CALZADA COMPLETA	10,00	7,60	-	76,00	76,00	
10	PR11+240	PR11+250	CALZADA COMPLETA	10,00	7,68	-	76,80	76,80	
11	PR11+250	PR11+260	CALZADA COMPLETA	10,00	7,79	-	77,90	77,90	
12	PR11+260	PR11+270	CALZADA COMPLETA	10,00	7,96	-	79,60	79,60	
13	PR11+270	PR11+280	CALZADA COMPLETA	10,00	8,10	-	81,00	81,00	
14	PR11+280	PR11+290	CALZADA COMPLETA	10,00	8,08	-	80,80	80,80	
15	PR11+290	PR11+300	CALZADA COMPLETA	10,00	8,09	-	80,90	80,90	
16	PR11+300	PR11+310	CALZADA COMPLETA	10,00	8,03	-	80,30	80,30	
17	PR11+310	PR11+320	CALZADA COMPLETA	10,00	8,01	-	80,10	80,10	
18	PR11+320	PR11+330	CALZADA COMPLETA	10,00	8,02	-	80,20	80,20	**En acta anterior se pagaron 2639,4 3 de este tramo**
19	PR11+330	PR11+340	CALZADA COMPLETA	10,00	8,14	-	81,40	81,40	
20	PR11+340	PR11+350	CALZADA COMPLETA	10,00	8,45	-	84,50	84,50	
21	PR11+350	PR11+360	CALZADA COMPLETA	10,00	8,83	-	88,30	88,30	
22	PR11+360	PR11+370	CALZADA COMPLETA	10,00	9,01	-	90,10	90,10	
23	PR11+370	PR11+380	CALZADA COMPLETA	10,00	8,93	-	89,30	89,30	
24	PR11+380	PR11+390	CALZADA COMPLETA	10,00	8,83	-	88,30	88,30	
25	PR11+390	PR11+400	CALZADA COMPLETA	10,00	8,76	-	87,60	87,60	
26	PR11+400	PR11+410	CALZADA COMPLETA	10,00	8,65	-	86,50	86,50	
27	PR11+410	PR11+420	CALZADA COMPLETA	10,00	8,54	-	85,40	85,40	
28	PR11+420	PR11+430	CALZADA COMPLETA	10,00	8,23	-	82,30	82,30	
29	PR11+430	PR11+440	CALZADA COMPLETA	10,00	7,81	-	78,10	78,10	
30	PR11+440	PR11+450	CALZADA COMPLETA	10,00	7,59	-	75,90	75,90	
31	PR11+450	PR11+460	CALZADA COMPLETA	10,00	7,54	-	75,40	75,40	
32	PR11+460	PR11+470	CALZADA COMPLETA	10,00	7,57	-	75,70	75,70	
33	PR11+470	PR11+480	CALZADA COMPLETA	10,00	7,67	-	76,70	76,70	
34	PR11+480	PR11+485,28	CALZADA COMPLETA	5,28	7,77	-	41,00	41,00	
35	PR11+485,28	PR11+490,28	CALZADA COMPLETA	5,00	7,80	-	39,00	39,00	
36	PR11+160	PR11+210,90	CALZADA IZQUIERDA	50,90	3,63	-	-184,80	-184,80	**DESCUENTO AREAS PAVIMENTO EXISTENTE CALZADA IZQUIERDA**
37			CALZADA IZQUIERDA	14,70	3,86	-	-56,70	-56,70	
38	PR11+158,20	PR11+490,28	CALZADA COMPLETA				-2639,43	-2639,43	**PAGO ACTA No 7 SEPTIEMBRE 2021**
39	PR12+084	PR12+092	CALZADA COMPLETA	8,00	7,03	-	56,20	56,20	
40	PR12+092	PR12+100	CALZADA COMPLETA	8,00	7,03	-	56,20	56,20	
41	PR12+100	PR12+110	CALZADA COMPLETA	10,00	7,07	-	70,70	70,70	
42	PR12+110	PR12+120	CALZADA COMPLETA	10,00	7,03	-	70,30	70,30	
43	PR12+120	PR12+130	CALZADA COMPLETA	10,00	6,95	-	69,50	69,50	
44	PR12+130	PR12+140	CALZADA COMPLETA	10,00	6,88	-	68,80	68,80	

45	PR12+140	PR12+150	CALZADA COMPLETA	10,00	6,85	-	68,50	68,50	
46	PR12+150	PR12+160	CALZADA COMPLETA	10,00	6,86	-	68,60	68,60	
47	PR12+160	PR12+170	CALZADA COMPLETA	10,00	6,83	-	68,30	68,30	
48	PR12+170	PR12+180	CALZADA COMPLETA	10,00	6,81	-	68,10	68,10	
49	PR12+180	PR12+190	CALZADA COMPLETA	10,00	6,83	-	68,30	68,30	
50	PR12+190	PR12+200	CALZADA COMPLETA	10,00	6,74	-	67,40	67,40	
51	PR12+200	PR12+210	CALZADA COMPLETA	10,00	6,64	-	66,40	66,40	
52	PR12+210	PR12+220	CALZADA COMPLETA	10,00	6,67	-	66,70	66,70	
53	PR12+220	PR12+230	CALZADA COMPLETA	10,00	6,65	-	66,50	66,50	
54	PR12+230	PR12+240	CALZADA COMPLETA	10,00	6,68	-	66,80	66,80	**SECTOR VIA MONTENEGRO - QUIMBAYA**
55	PR12+240	PR12+250	CALZADA COMPLETA	10,00	6,78	-	67,80	67,80	
56	PR12+250	PR12+260	CALZADA COMPLETA	10,00	6,82	-	68,20	68,20	
57	PR12+260	PR12+270	CALZADA COMPLETA	10,00	6,79	-	67,90	67,90	
58	PR12+270	PR12+280	CALZADA COMPLETA	10,00	6,77	-	67,70	67,70	
59	PR12+280	PR12+290	CALZADA COMPLETA	10,00	6,74	-	67,40	67,40	
60	PR12+290	PR12+300	CALZADA COMPLETA	10,00	6,68	-	66,80	66,80	
61	PR12+300	PR12+310	CALZADA COMPLETA	10,00	6,64	-	66,40	66,40	
62	PR12+310	PR12+320	CALZADA COMPLETA	10,00	6,71	-	67,10	67,10	
63	PR12+320	PR12+330	CALZADA COMPLETA	10,00	6,80	-	68,00	68,00	
64	PR12+330	PR12+340	CALZADA COMPLETA	10,00	6,77	-	67,70	67,70	
65	PR12+340	PR12+350	CALZADA COMPLETA	10,00	6,74	-	67,40	67,40	
66	PR12+350	PR12+360	CALZADA COMPLETA	10,00	6,74	-	67,40	67,40	
67	PR12+360	PR12+370	CALZADA COMPLETA	10,00	6,78	-	67,80	67,80	
68	PR12+370	PR12+380	CALZADA COMPLETA	10,00	6,80	-	68,00	68,00	
69	PR12+380	PR12+385,07	CALZADA COMPLETA	5,07	6,74	-	34,10	34,10	
70	PR12+385,07	PR12+393,07	CALZADA COMPLETA	8,00	6,70	-	53,60	53,60	
71	PR12+487	PR12+492	CALZADA COMPLETA	5,00	6,69	-	33,50	33,50	
72	PR12+492	PR12+500	CALZADA COMPLETA	8,00	6,67	-	53,40	53,40	
73	PR12+500	PR12+510	CALZADA COMPLETA	10,00	6,68	-	66,80	66,80	
74	PR12+510	PR12+520	CALZADA COMPLETA	10,00	6,66	-	66,60	66,60	
75	PR12+520	PR12+530	CALZADA COMPLETA	10,00	6,65	-	66,50	66,50	**SECTOR VIA MONTENEGRO - QUIMBAYA**
76	PR12+530	PR12+540	CALZADA COMPLETA	10,00	6,72	-	67,20	67,20	
77	PR12+540	PR12+550	CALZADA COMPLETA	10,00	6,94	-	69,40	69,40	
78	PR12+550	PR12+560	CALZADA COMPLETA	10,00	7,19	-	71,90	71,90	
79	PR12+560	PR12+565,60	CALZADA COMPLETA	5,60	7,32	-	41,00	41,00	
80	PR12+565,60	PR12+570,60	CALZADA COMPLETA	5,00	7,38	-	36,90	36,90	
81	PR13+950	PR14+084	CALZADA COMPLETA	134,00	7,55		1011,70	1011,70	**SECTOR VIA MONTENEGRO - QUIMBAYA**
82	PR14+350	PR14+483	CALZADA COMPLETA	133,00	7,15		951,00	951,00	**SECTOR VIA MONTENEGRO - QUIMBAYA**
							TOTAL	**4414,50**	**M2**

CANTIDAD PARA PAGO 4.414,50 M2
CANTIDAD TOTAL PAGO 4.414,50 M2
SALDO ÍTEM 10.585,50 M2

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA