INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Preacta de obra No 9

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS del CAFÉ 2022

CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

PREACTA DE OBRA No 9

FECHA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	Costo	ACUMULADO ACTA ANTERIOR		EJECUTADO DEL MES		VALOR COBRO
		GENERAL	PARTICULAR				CANT	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
EXPLANACIONES											
1	200.2	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	$ 1.148.530,00		$ -	-	$ -	$ -
2	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	$ 103.260,00	9,00	$ 929.340,00	-	$ -	$ -
3	210.1.2	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	$ 10.350,00	-	$ -	-	$ -	$ -
4	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	$ 62.820,00	-	$ -	-	$ -	$ -
5	210.2.2	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	$ 9.510,00	637,10	$ 6.058.821,00	-	$ -	$ -
6	211.1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	$ 9.700,00	5.197,00	$ 50.410.900,00	574,00	$ 5.567.800,00	$ 5.567.800,00
7	220.1	220.1		Terraplenes	m3	$ 13.090,00	-	$ -	-	$ -	$ -
8	230.1P		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	$ 10.370,00	-	$ -	-	$ -	$ -
Subtotal								**$ 57.399.061,00**			**$ 5.567.800,00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS											
9	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	$ 140.150,00	-	$ -	-	$ -	$ -
10	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	$ 150.040,00	-	$ -	-	$ -	$ -
11	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A (para mantenimiento)	m3	$ 174.980,00	-	$ -	-	$ -	$ -
Subtotal								$ 0,00			**$ 0,00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS											
12	420.2	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	$ 2.910,00	-	$ -	-	$ -	$ -
13	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	$ 1.840,00	16.529,40	$ 30.414.096,00	14.803,40	$ 27.238.256,00	$ 27.238.256,00
14	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	$ 720.970,00	-	$ -	-	$ -	$ -
15	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	$ 730.050,00	-	$ -	-	$ -	$ -
16	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos (para mantenimiento)	m3	$ 780.880,00	1.092,80	$ 853.345.664,00	979,60	$ 764.950.048,00	$ 764.950.048,00
17	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	$ 83.880,00	413,20	$ 34.659.216,00	372,10	$ 31.211.748,00	$ 31.211.748,00
18	465.1	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.			-	$ -	-	$ -	$ -
Subtotal								**$ 918.418.976,00**			**$ 823.400.052,00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES											
19	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	$ 32.570,00	-	$ -	-	$ -	$ -
20	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	$ 70.540,00	-	$ -	-	$ -	$ -
21	600.2.3	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3	$ 25.930,00	30,60	$ 793.458,00	-	$ -	$ -
22	600.2.4	600-13		Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3	$ 64.560,00	-	$ -	-	$ -	$ -
23	610.1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	$ 43.710,00	-	$ -	-	$ -	$ -
24	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	$ 116.420,00	-	$ -	-	$ -	$ -
25	621,1.2P		621,1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,50 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	$ 2.753.760,00	-	$ -	-	$ -	$ -
26	630.1.1P		630.1.1P	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	$ 1.271.370,00	-	$ -	-	$ -	$ -
27	630.3.1P		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para estribos, aletas, placas de acceso,muros	m3	$ 900.510,00	-	$ -	-	$ -	$ -
28	630.3.4P		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	$ 1.051.150,00	-	$ -	-	$ -	$ -
29	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	$ 666.070,00	-	$ -	-	$ -	$ -
30	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	$ 576.820,00	-	$ -	-	$ -	$ -
31	632.1P		632.1P	Baranda Metalica	m	$ 527.270,00	-	$ -	-	$ -	$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Preacta de obra No 9

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS del CAFÉ 2022

CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

PREACTA DE OBRA No 9

FECHA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

32	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	$ 4.720,00	-	$ -	-	$ -	$ -
33	641.1	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	$ 2.050,00	-	$ -	-	$ -	$ -
34	642.1	642-13		Apoyo elastomerico -(dureza D 70- 65 cm x40 cm x 2 pulg reforzado)	u	$ 916.880,00	-	$ -	-	$ -	$ -
35	642,2P		642,2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	$ 1.556.210,00	-	$ -	-	$ -	$ -
36	642,5P		642,5P	Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto	m	$ 86.100,00	-	$ -	-	$ -	$ -
37	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	$ 638.780,00	-	$ -	-	$ -	$ -
38	663.3P		663.3P	Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm	m	$ 39.240,00	-	$ -	-	$ -	$ -
39	671.3P		671.3P	Cuneta de concreto 21 Mpa vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	$ 706.750,00	-	$ -	-	$ -	$ -
40	672,1	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	$ 81.970,00	-	$ -	-	$ -	$ -
41	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	$ 7.680,00	-	$ -	-	$ -	$ -
42	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	$ 148.800,00	-	$ -	-	$ -	$ -
Subtotal								**$ 793.458,00**			**$ 0,00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD											
43	1P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	$ 1.880,00	-	$ -	-	$ -	$ -
44	4P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	$ 8.320,00	-	$ -	-	$ -	$ -
45	5P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	$ 394.460,00	-	$ -	-	$ -	$ -
46	6P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	$ 324.180,00	-	$ -	-	$ -	$ -
47	720.1	720-13		Poste de referencia	u	$ 253.550,00	-	$ -	-	$ -	$ -
48	730.1	730-13		Defensa metalica	m	$ 225.670,00	-	$ -	-	$ -	$ -
Subtotal								**$ 0,00**			**$ 0,00**
OBRAS VARIAS											
49	810.1	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	$ 18.370,00	-	$ -	-	$ -	$ -
Subtotal								**$ 0,00**		$ 0,00	**$ 0,00**
TRANSPORTES											
50	900,1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	$ 1.020,00	-	$ -	-	$ -	$ -
51	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	$ 1.100,00	1.207,80	$ 1.328.580,00	-	$ -	$ -
52	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	$ 1.100,00	87.720,10	$ 96.492.110,00	5.636,30	$ 6.199.930,00	$ 6.199.930,00
Subtotal								**$ 97.820.690,00**			**$ 6.199.930,00**
ITEMS NO PREVISTOS											
54	223,2P	223,2P		Geomalla en fibra de vidrio	M3	$ 20.652,00	8.264,80	$ 170.684.649,60	6.706,30	$ 138.498.507,60	$ 138.498.507,60
Subtotal								$ 170.684.649,60			**$ 138.498.507,60**
								$ 1.245.116.834,60		**SUBTOTAL OBRAS**	**$ 973.666.289,60**

VALOR TOTAL	**$ 973.666.289,60**

NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 60 CENTAVOS

ING. JULIAN MORENO SANZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
MP 25202-24902CND

CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS BARRERO
DIRECTOR DE OBRA
MP. 63202-109501 QND

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09

CONTRATO N°:	Contrato de Obra Pública No. 1904 de 2020.	PERIODO:	01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM	Remoción de Derrumbes				UNIDAD	m3
	7	TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO	
		38.800,00	3.744,00	574,00	4.318,00	

N°	PR INICIAL	PR FINAL	COSTADO	LONGITUD	ANCHO	PROFUND.	VOLUMEN	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
1	PR19+300	PR19+300	DER. - IZQ.				54	54,00	Via Montenegro - Quimbaya
2	PR18+700	PR18+700	DERECHO				130	130,00	Via Montenegro - Quimbaya
3	PR13+800	PR13+800	DERECHO				147	147,00	Via Montenegro - Quimbaya
4	PR8+200	PR8+200	IZQUIERDO				80	80,00	Via Montenegro - Quimbaya
5	PR4+900	PR4+900	IZQUIERDO				163	163,00	Via Armenia - Montenegro
							TOTAL	574,00	M3

CANTIDAD PARA PAGO	574,00	M3
CANTIDAD TOTAL PAGO	**574,00**	**M3**
SALDO ÍTEM	**34.482,00**	**M3**

CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS
DIRECTOR DE OBRA

JULIAN MORENO SANZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09

CONTRATO N°:	Contrato de Obra Pública No. 1904 de 2020.	PERIODO:	01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1						UNIDAD	m2	
	14				TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO	
					114.653,00		14.803,40	14.803,40	
N°	PR INICIAL	PR FINAL	COSTADO	LONGITUD	ANCHO	PROFUND.	Area	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
1	PR13+953,00	PR13+961,00	CALZADA COMPLETA	8,00	7,12	-	57,00	114,00	RAMPA ENTRADA PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
2	PR13+961	PR13+971	CALZADA COMPLETA	10,00	7,03	-	70,30	140,60	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
3	PR13+971	PR13+981	CALZADA COMPLETA	10,00	7,12	-	71,20	142,40	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
4	PR13+981	PR13+991	CALZADA COMPLETA	10,00	7,42	-	74,20	148,40	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
5	PR13+991	PR14+001	CALZADA COMPLETA	10,00	7,64	-	76,40	152,80	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
6	PR14+001	PR14+011	CALZADA COMPLETA	10,00	7,80	-	78,00	156,00	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
7	PR14+011	PR14+021	CALZADA COMPLETA	10,00	7,85	-	78,50	157,00	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
8	PR14+021	PR14+031	CALZADA COMPLETA	10,00	7,83	-	78,30	156,60	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
9	PR14+031	PR14+041	CALZADA COMPLETA	10,00	7,86	-	78,60	157,20	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
10	PR14+041	PR14+051	CALZADA COMPLETA	10,00	7,81	-	78,10	156,20	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
11	PR14+051	PR14+061	CALZADA COMPLETA	10,00	7,73	-	77,30	154,60	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
12	PR14+061	PR14+071	CALZADA COMPLETA	10,00	7,77	-	77,70	155,40	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
13	PR14+071	PR14+081	CALZADA COMPLETA	10,00	8,22	-	82,20	164,40	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
14	PR14+081	PR14+086,95	CALZADA COMPLETA	5,95	8,39	-	49,90	99,80	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
15	PR14+086,95	PR14+094,95	CALZADA COMPLETA	8,00	8,15	-	65,20	130,40	RAMPA SALIDA PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
16	PR14+000,00	PR14+016,60	LADO IZQUIERDO	16,60	0,80	-	-13,30	-13,30	AREA PAVIMENTO EXISTENTE A DESCONTAR
17	PR14+340	PR14+348	CALZADA COMPLETA	8,00	8,85	-	70,80	141,60	RAMPA ENTRADA PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
18	PR14+348	PR14+358	CALZADA COMPLETA	10,00	6,75	-	67,50	135,00	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
19	PR14+358	PR14+368	CALZADA COMPLETA	10,00	6,71	-	67,10	134,20	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
20	PR14+368	PR14+378	CALZADA COMPLETA	10,00	6,69	-	66,90	133,80	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
21	PR14+378	PR14+388	CALZADA COMPLETA	10,00	6,72	-	67,20	134,40	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
22	PR14+388	PR14+398	CALZADA COMPLETA	10,00	6,70	-	67,00	134,00	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
23	PR14+398	PR14+408	CALZADA COMPLETA	10,00	6,79	-	67,90	135,80	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
24	PR14+408	PR14+418	CALZADA COMPLETA	10,00	7,10	-	71,00	142,00	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
25	PR14+418	PR14+428	CALZADA COMPLETA	10,00	7,43	-	74,30	148,60	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
26	PR14+428	PR14+438	CALZADA COMPLETA	10,00	7,64	-	76,40	152,80	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
27	PR14+438	PR14+448	CALZADA COMPLETA	10,00	7,65	-	76,50	153,00	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
28	PR14+448	PR14+458	CALZADA COMPLETA	10,00	7,60	-	76,00	152,00	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
29	PR14+458	PR14+468	CALZADA COMPLETA	10,00	7,65	-	76,50	153,00	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
30	PR14+468	PR14+478	CALZADA COMPLETA	10,00	7,65	-	76,50	153,00	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
31	PR14+478	PR14+483	CALZADA COMPLETA	5,00	7,79	-	39,00	78,00	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
32	PR14+483	PR14+491	CALZADA COMPLETA	8,00	7,98	-	63,80	127,60	RAMPA SALIDA PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
33	PR15+231	PR15+241	CALZADA COMPLETA	10,00	8,04	-	80,40	160,80	RAMPA ENTRADA PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
34	PR15+241	PR15+251	CALZADA COMPLETA	10,00	8,55	-	85,50	171,00	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
35	PR15+251	PR15+261	CALZADA COMPLETA	10,00	8,55	-	85,50	171,00	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
36	PR15+261	PR15+271	CALZADA COMPLETA	10,00	8,39	-	83,90	167,80	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
37	PR15+271	PR15+281	CALZADA IZQUIERDA	10,00	8,38	-	83,80	83,80	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
38	PR15+281	PR15+291	CALZADA IZQUIERDA	10,00	8,39	-	83,90	83,90	RAMPA SALIDA PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
39	PR15+231	PR15+236	CALZADA COMPLETA	5,00	0,95	-	4,80	4,80	CUNETA PR15+235 LADO IZQUIERDO
40	PR15+385	PR15+395	CALZADA COMPLETA	10,00	9,18	-	91,80	183,60	RAMPA ENTRADA PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
41	PR15+395	PR15+405	CALZADA COMPLETA	10,00	9,32	-	93,20	186,40	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA
42	PR15+405	PR15+415	CALZADA COMPLETA	10,00	9,39	-	93,90	187,80	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA

SECTOR VIA MONTENEGRO - QUIMBAYA

SECTOR VIA MONTENEGRO - QUIMBAYA

SECTOR VIA MONTENEGRO - QUIMBAYA

43	PR15+415	PR15+425	CALZADA COMPLETA	10,00	9,22	-	92,20	184,40	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA	
44	PR15+425	PR15+435	CALZADA COMPLETA	10,00	9,12	-	91,20	182,40	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA	
45	PR15+435	PR15+445	CALZADA COMPLETA	10,00	9,12	-	91,20	182,40	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA	
46	PR15+445	PR15+455	CALZADA COMPLETA	10,00	9,12	-	91,20	182,40	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA	
47	PR15+455	PR15+465	CALZADA COMPLETA	10,00	8,65	-	86,50	173,00	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA	**SECTOR VIA MONTENEGRO - QUIMBAYA**
48	PR15+465	PR15+475	CALZADA COMPLETA	10,00	7,52	-	75,20	150,40	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA	
49	PR15+475	PR15+485	CALZADA COMPLETA	10,00	6,78	-	67,80	135,60	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA	
50	PR15+485	PR15+495	CALZADA COMPLETA	10,00	6,63	-	66,30	132,60	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA	
51	PR15+495	PR15+505	CALZADA COMPLETA	10,00	6,54	-	65,40	130,80	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA	
52	PR15+505	PR15+506,20	CALZADA COMPLETA	1,20	6,58	-	7,90	15,80	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA	
53	PR15+506,20	PR15+516,20	CALZADA COMPLETA	10,00	6,49	-	64,90	129,80	RAMPA SALIDA PRIMERA Y SEGUNDA CAPA	
54	PR15+385	PR15+461	LADO IZQUIERDO	76,00	1,00	-	-76,00	-76,00	AREA PRIMERA CAPA PAVIMENTO EXISTENTE A DESCONTAR	
55	PR15+613	PR15+623	CALZADA COMPLETA	10,00	7,07	-	70,70	141,40	RAMPA ENTRADA PRIMERA Y SEGUNDA CAPA	
56	PR15+623	PR15+633	CALZADA COMPLETA	10,00	7,19	-	71,90	143,80	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA	
57	PR15+633	PR15+643	CALZADA COMPLETA	10,00	7,44	-	74,40	148,80	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA	
58	PR15+643	PR15+653	CALZADA COMPLETA	10,00	7,42	-	74,20	148,40	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA	**SECTOR VIA MONTENEGRO - QUIMBAYA**
59	PR15+653	PR15+663	CALZADA COMPLETA	10,00	7,28	-	72,80	145,60	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA	
60	PR15+663	PR15+673	CALZADA COMPLETA	10,00	7,36	-	73,60	147,20	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA	
61	PR15+673	PR15+680,30	CALZADA COMPLETA	7,30	7,38	-	53,90	107,80	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA	
62	PR15+680,30	PR15+690,30	CALZADA COMPLETA	10,00	7,33	-	73,30	146,60	RAMPA SALIDA PRIMERA Y SEGUNDA CAPA	
63	PR15+866	PR15+876	CALZADA COMPLETA	10,00	6,51	-	65,10	130,20	RAMPA ENTRADA PRIMERA Y SEGUNDA CAPA	
64	PR15+876	PR15+886	CALZADA COMPLETA	10,00	6,50	-	65,00	130,00	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA	
65	PR15+886	PR15+896	CALZADA COMPLETA	10,00	6,44	-	64,40	128,80	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA	
66	PR15+896	PR15+906	CALZADA COMPLETA	10,00	6,46	-	64,60	129,20	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA	
67	PR15+906	PR15+916	CALZADA COMPLETA	10,00	6,52	-	65,20	130,40	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA	
68	PR15+916	PR15+926	CALZADA COMPLETA	10,00	6,55	-	65,50	131,00	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA	
69	PR15+926	PR15+936,00	CALZADA COMPLETA	10,00	6,63	-	66,30	132,60	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA	
70	PR15+936	PR15+946	CALZADA COMPLETA	10,00	6,72	-	67,20	134,40	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA	
71	PR15+946	PR15+956	CALZADA COMPLETA	10,00	6,74	-	67,40	134,80	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA	**SECTOR VIA MONTENEGRO - QUIMBAYA**
72	PR15+956	PR15+966	CALZADA COMPLETA	10,00	6,70	-	67,00	134,00	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA	
73	PR15+966	PR15+976	CALZADA COMPLETA	10,00	6,65	-	66,50	133,00	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA	
74	PR15+976	PR15+986	CALZADA COMPLETA	10,00	6,66	-	66,60	133,20	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA	
75	PR15+986	PR15+996	CALZADA COMPLETA	10,00	6,58	-	65,80	131,60	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA	
76	PR15+996	PR16+006	CALZADA COMPLETA	10,00	6,67	-	66,70	133,40	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA	
77	PR16+006	PR16+013,60	CALZADA COMPLETA	7,60	6,75	-	51,30	102,60	PRIMERA Y SEGUNDA CAPA	
78	PR16+013,60	PR16+023,60	CALZADA COMPLETA	10,00	6,81	-	68,10	136,20	RAMPA SALIDA PRIMERA Y SEGUNDA CAPA	
79	PR18+835	PR18+965	CALZADA COMPLETA	130,00	10,50	-	1365,00	2730,00	**AVANCE PREACTA No 9 NOV-21**	
80	PR19+370	PR19+460	CALZADA COMPLETA	90,00	9,10	-	819,00	1638,00	**AVANCE PREACTA No 9 NOV-21**	**SECTOR VIA MONTENEGRO - QUIMBAYA**
81	PR19+585	PR19+710	CALZADA COMPLETA	125,00	9,90	-	1237,50	2475,00	**AVANCE PREACTA No 9 NOV-21**	
82	PR19+985	PR20+060	CALZADA COMPLETA	75,00	9,10	-	682,50	1365,00	**AVANCE PREACTA No 9 NOV-21**	
83	PR13+950	PR14+084	CALZADA COMPLETA	134,00	7,55	-	-1011,70	-2023,40	**PAGO ACTA No 8 OCTUBRE 2021**	
84	PR14+350	PR14+483	CALZADA COMPLETA	133,00	7,15	-	-951,00	-1902,00	**PAGO ACTA No 8 OCTUBRE 2021**	
							TOTAL	**14803,40**	**M2**	

CANTIDAD PARA PAGO 14.803,40 M2
CANTIDAD TOTAL PAGO 14.803,40 M2
SALDO ÍTEM 99.849,60 M2

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09

CONTRATO N°:	Contrato de Obra Pública No. 1904 de 2020.	PERIODO:	01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	UNIDAD	m3
17			

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
2.310,00	0,00	979,60	979,60

N°	PR INICIAL	PR FINAL	COSTADO	LONGITUD	ANCHO	PROFUND.	VOLUMEN	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
1	PR13+953,00	PR13+961,00	CALZADA COMPLETA	8,00	7,17	0,09	5,16	5,16	RAMPA ENTRADA
2	PR13+961	PR13+971	CALZADA COMPLETA	10,00	7,08	0,13	9,20	9,20	
3	PR13+971	PR13+981	CALZADA COMPLETA	10,00	7,17	0,13	9,31	9,31	
4	PR13+981	PR13+991	CALZADA COMPLETA	10,00	7,47	0,13	9,70	9,70	
5	PR13+991	PR14+001	CALZADA COMPLETA	10,00	7,69	0,13	10,00	10,00	
6	PR14+001	PR14+011	CALZADA COMPLETA	10,00	7,85	0,13	10,21	10,21	
7	PR14+011	PR14+021	CALZADA COMPLETA	10,00	7,90	0,13	10,26	10,26	
8	PR14+021	PR14+031	CALZADA COMPLETA	10,00	7,88	0,13	10,24	10,24	**SECTOR VIA MONTENEGRO - QUIMBAYA**
9	PR14+031	PR14+041	CALZADA COMPLETA	10,00	7,91	0,13	10,28	10,28	
10	PR14+041	PR14+051	CALZADA COMPLETA	10,00	7,87	0,13	10,22	10,22	
11	PR14+051	PR14+061	CALZADA COMPLETA	10,00	7,78	0,13	10,11	10,11	
12	PR14+061	PR14+071	CALZADA COMPLETA	10,00	7,82	0,13	10,17	10,17	
13	PR14+071	PR14+081	CALZADA COMPLETA	10,00	8,27	0,13	10,74	10,74	
14	PR14+081	PR14+086,95	CALZADA COMPLETA	5,95	8,44	0,13	6,52	6,52	
15	PR14+086,95	PR14+094,95	CALZADA COMPLETA	8,00	8,20	0,09	5,90	5,90	RAMPA SALIDA
16	PR14+000,00	PR14+016,60	LADO IZQUIERDO	16,60	0,80	0,05	-0,66	-0,66	PAVIMENTO EXISTENTE A DESCONTAR
17	PR14+340	PR14+348	CALZADA COMPLETA	8,00	6,90	0,09	4,97	4,97	RAMPA ENTRADA
18	PR14+348	PR14+358	CALZADA COMPLETA	10,00	6,80	0,13	8,83	8,83	
19	PR14+358	PR14+368	CALZADA COMPLETA	10,00	6,71	0,13	8,72	8,72	
20	PR14+368	PR14+378	CALZADA COMPLETA	10,00	6,74	0,13	8,76	8,76	
21	PR14+378	PR14+388	CALZADA COMPLETA	10,00	6,77	0,13	8,79	8,79	
22	PR14+388	PR14+398	CALZADA COMPLETA	10,00	6,75	0,13	8,78	8,78	
23	PR14+398	PR14+408	CALZADA COMPLETA	10,00	6,84	0,13	8,89	8,89	
24	PR14+408	PR14+418	CALZADA COMPLETA	10,00	7,15	0,13	9,29	9,29	
25	PR14+418	PR14+428	CALZADA COMPLETA	10,00	7,48	0,13	9,72	9,72	**SECTOR VIA MONTENEGRO - QUIMBAYA**
26	PR14+428	PR14+438	CALZADA COMPLETA	10,00	7,69	0,13	10,00	10,00	
27	PR14+438	PR14+448	CALZADA COMPLETA	10,00	7,70	0,13	10,00	10,00	
28	PR14+448	PR14+458	CALZADA COMPLETA	10,00	7,65	0,13	9,95	9,95	
29	PR14+458	PR14+468	CALZADA COMPLETA	10,00	7,70	0,13	10,01	10,01	
30	PR14+468	PR14+478	CALZADA COMPLETA	10,00	7,70	0,13	10,00	10,00	
31	PR14+478	PR14+483	CALZADA COMPLETA	5,00	7,84	0,13	5,10	5,10	
32	PR14+483	PR14+491	CALZADA COMPLETA	8,00	8,03	0,09	5,78	5,78	RAMPA SALIDA
33	PR14+350	PR14+360,30	LADO IZQUIERDO	10,30	1,50	0,06	0,93	0,93	RAMPA ENTRADA RESTAURANTE
34	PR15+231	PR15+241	CALZADA COMPLETA	10,00	8,09	0,09	7,28	7,28	RAMPA ENTRADA
35	PR15+241	PR15+251	CALZADA COMPLETA	10,00	8,60	0,13	11,18	11,18	
36	PR15+251	PR15+261	CALZADA COMPLETA	10,00	8,60	0,13	11,18	11,18	
37	PR15+261	PR15+271	CALZADA COMPLETA	10,00	8,44	0,13	10,97	10,97	**SECTOR VIA MONTENEGRO - QUIMBAYA**
38	PR15+271	PR15+281	CALZADA IZQUIERDA	10,00	8,43	0,13	10,96	10,96	
39	PR15+281	PR15+291	CALZADA IZQUIERDA	10,00	8,44	0,09	7,60	7,60	RAMPA SALIDA
40	PR15+231	PR15+236	CALZADA COMPLETA	5,00	0,95	0,07	0,17	0,17	ASFALTO CUNETA PR15+235 LADO IZQUIERDO
41	PR15+385	PR15+395	CALZADA COMPLETA	10,00	9,23	0,09	8,31	8,31	RAMPA ENTRDADA
42	PR15+395	PR15+405	CALZADA COMPLETA	10,00	9,37	0,13	12,17	12,17	
43	PR15+405	PR15+415	CALZADA COMPLETA	10,00	9,44	0,13	12,27	12,27	
44	PR15+415	PR15+425	CALZADA COMPLETA	10,00	9,27	0,13	12,05	12,05	
45	PR15+425	PR15+435	CALZADA COMPLETA	10,00	9,17	0,13	11,92	11,92	
46	PR15+435	PR15+445	CALZADA COMPLETA	10,00	9,17	0,13	11,92	11,92	
47	PR15+445	PR15+455	CALZADA COMPLETA	10,00	9,17	0,13	11,92	11,92	
48	PR15+455	PR15+465	CALZADA COMPLETA	10,00	8,70	0,13	11,30	11,30	**SECTOR VIA MONTENEGRO - QUIMBAYA**
49	PR15+465	PR15+475	CALZADA COMPLETA	10,00	7,57	0,13	9,84	9,84	
50	PR15+475	PR15+485	CALZADA COMPLETA	10,00	6,83	0,13	8,87	8,87	
51	PR15+485	PR15+495	CALZADA COMPLETA	10,00	6,68	0,13	8,68	8,68	
52	PR15+495	PR15+505	CALZADA COMPLETA	10,00	6,59	0,13	8,56	8,56	
53	PR15+505	PR15+506,20	CALZADA COMPLETA	1,20	6,63	0,13	1,03	1,03	
54	PR15+506,20	PR15+516,20	CALZADA COMPLETA	10,00	6,54	0,09	5,89	5,89	RAMPA SALIDA
55	PR15+405	PR15+413,3	LADO DERECHO	8,30	1,00	0,08	0,66	0,66	RAMPA ENTRDA RESTAURANTE LADO DERECHO
56	PR15+385	PR15+461	LADO IZQUIERDO	76,00	1,00	0,05	-3,80	-3,80	ASFALTO EXISTENTE A DESCONTAR

57	PR15+613	PR15+623	CALZADA COMPLETA	10,00	7,12	0,09	6,41	6,41	RAMPA ENTRADA
58	PR15+623	PR15+633	CALZADA COMPLETA	10,00	7,24	0,13	9,41	9,41	
59	PR15+633	PR15+643	CALZADA COMPLETA	10,00	7,49	0,13	9,74	9,74	
60	PR15+643	PR15+653	CALZADA COMPLETA	10,00	7,47	0,13	9,71	9,71	**SECTOR VIA MONTENEGRO - QUIMBAYA**
61	PR15+653	PR15+663	CALZADA COMPLETA	10,00	7,33	0,13	9,52	9,52	
62	PR15+663	PR15+673	CALZADA COMPLETA	10,00	7,41	0,13	9,63	9,63	
63	PR15+673	PR15+680,30	CALZADA COMPLETA	7,30	7,43	0,13	7,05	7,05	
64	PR15+680,30	PR15+690,30	CALZADA COMPLETA	10,00	7,38	0,09	6,64	6,64	RAMPA SALIDA
65	PR15+866	PR15+876	CALZADA COMPLETA	10,00	6,56	0,09	5,90	5,90	RAMPA ENTRADA
66	PR15+876	PR15+886	CALZADA COMPLETA	10,00	6,55	0,13	8,51	8,51	
67	PR15+886	PR15+896	CALZADA COMPLETA	10,00	6,49	0,13	8,44	8,44	
68	PR15+896	PR15+906	CALZADA COMPLETA	10,00	6,51	0,13	8,46	8,46	
69	PR15+906	PR15+916	CALZADA COMPLETA	10,00	6,57	0,13	8,53	8,53	
70	PR15+916	PR15+926	CALZADA COMPLETA	10,00	6,60	0,13	8,57	8,57	
71	PR15+926	PR15+936,00	CALZADA COMPLETA	10,00	6,68	0,13	8,68	8,68	
72	PR15+936	PR15+946	CALZADA COMPLETA	10,00	6,77	0,13	8,79	8,79	
73	PR15+946	PR15+956	CALZADA COMPLETA	10,00	6,79	0,13	8,82	8,82	**SECTOR VIA MONTENEGRO - QUIMBAYA**
74	PR15+956	PR15+966	CALZADA COMPLETA	10,00	6,75	0,13	8,78	8,78	
75	PR15+966	PR15+976	CALZADA COMPLETA	10,00	6,70	0,13	8,70	8,70	
76	PR15+976	PR15+986	CALZADA COMPLETA	10,00	6,71	0,13	8,72	8,72	
77	PR15+986	PR15+996	CALZADA COMPLETA	10,00	6,73	0,13	8,74	8,74	
78	PR15+996	PR16+006	CALZADA COMPLETA	10,00	6,72	0,13	8,73	8,73	
79	PR16+006	PR16+013,60	CALZADA COMPLETA	7,60	6,80	0,13	6,72	6,72	
80	PR16+013,60	PR16+023,60	CALZADA COMPLETA	10,00	6,86	0,09	6,17	6,17	RAMPA SALIDA
81	PR18+835	PR18+845	CALZADA COMPLETA	10,00	10,50	0,09	9,45	9,45	RAMPA ENTRADA
82	PR18+845	PR18+955	CALZADA COMPLETA	110,00	10,50	0,13	150,15	150,15	
83	PR18+955	PR18+965	CALZADA COMPLETA	10,00	10,50	0,09	9,45	9,45	RAMPA SALIDA
84	PR19+370	PR19+380	CALZADA COMPLETA	10,00	9,10	0,09	8,19	8,19	RAMPA ENTRDA
85	PR19+380	PR19+450	CALZADA COMPLETA	70,00	9,10	0,13	82,81	82,81	
86	PR19+450	PR19+460	CALZADA COMPLETA	10,00	9,10	0,13	11,83	11,83	RAMPA SALIDA
87	PR19+585	PR19+595	CALZADA COMPLETA	10,00	9,90	0,09	8,91	8,91	RAMPA ENTRADA
88	PR19+595	PR19+700	CALZADA COMPLETA	105,00	9,90	0,13	135,14	135,14	
89	PR19+700	PR19+710	CALZADA COMPLETA	10,00	9,90	0,09	8,91	8,91	RAMPA SALIDA
90	PR19+985	PR19+995	CALZADA COMPLETA	10,00	9,10	0,09	8,19	8,19	RAMPA ENTRADA
91	PR19+995	PR20+050	CALZADA COMPLETA	55,00	9,10	0,13	65,07	65,07	
92	PR20+050	PR20+060	CALZADA COMPLETA	10,00	9,10	0,09	8,19	8,19	RAMPA SALIDA
93	PR14+340	PR14+472	LADO IZQUIERDO	132,00	1,10	0,19	27,59	27,59	CUNETA EN ASFALTO
94	PR14+340	PR14+470,50	LADO DERECHO	130,50	1,10	0,17	24,40	24,40	CUNETA EN ASFALTO
95	PR13+950	PR14+084	CALZADA COMPLETA	134,00	7,55	0,13	126,70	-126,70	**PAGO ACTA No 8 OCTUBRE 2021**
96	PR14+350	PR14+483	CALZADA COMPLETA	133,00	7,15	0,13	118,19	-118,19	**PAGO ACTA No 8 OCTUBRE 2021**
							TOTAL	**979,60**	**M3**

CANTIDAD PARA PAGO 979,60 M3

CANTIDAD TOTAL PAGO **979,60 M3**

SALDO ÍTEM **1.330,40 M3**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09

CONTRATO N°:	Contrato de Obra Pública No. 1904 de 2020.	PERIODO:	01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM	Fresado de pavimento asfaltico						UNIDAD	m3
	18				TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
					2.968,00	0,00	372,10	372,10
N°	PR INICIAL	PR FINAL	COSTADO	LONGITUD	ANCHO	PROFUND.	VOLUMEN	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
1	PR13+953,00	PR13+961,00	CALZADA COMPLETA	8,00	7,12	0,05	2,85	2,85	SECTOR VIA MONTENEGRO - QUIMBAYA
2	PR13+961	PR13+971	CALZADA COMPLETA	10,00	7,03	0,05	3,52	3,52	
3	PR13+971	PR13+981	CALZADA COMPLETA	10,00	7,12	0,05	3,56	3,56	
4	PR13+981	PR13+991	CALZADA COMPLETA	10,00	7,42	0,05	3,71	3,71	
5	PR13+991	PR14+001	CALZADA COMPLETA	10,00	7,64	0,05	3,82	3,82	
6	PR14+001	PR14+011	CALZADA COMPLETA	10,00	7,80	0,05	3,90	3,90	
7	PR14+011	PR14+021	CALZADA COMPLETA	10,00	7,85	0,05	3,93	3,93	
8	PR14+021	PR14+031	CALZADA COMPLETA	10,00	7,83	0,05	3,92	3,92	
9	PR14+031	PR14+041	CALZADA COMPLETA	10,00	7,86	0,05	3,93	3,93	
10	PR14+041	PR14+051	CALZADA COMPLETA	10,00	7,81	0,05	3,91	3,91	
11	PR14+051	PR14+061	CALZADA COMPLETA	10,00	7,73	0,05	3,87	3,87	
12	PR14+061	PR14+071	CALZADA COMPLETA	10,00	7,77	0,05	3,89	3,89	
13	PR14+071	PR14+081	CALZADA COMPLETA	10,00	8,22	0,05	4,11	4,11	
14	PR14+081	PR14+086,95	CALZADA COMPLETA	5,95	8,39	0,05	2,50	2,50	
15	PR14+086,95	PR14+094,95	CALZADA COMPLETA	8,00	8,15	0,05	3,26	3,26	
16	PR14+000,00	PR14+016,60	LADO IZQUIERDO	16,60	0,80	0,05	-0,66	-0,66	PAVIMENTO EXISTENTE A DESCONTAR
17	PR14+340	PR14+348	CALZADA COMPLETA	8,00	8,85	0,05	3,54	3,54	SECTOR VIA MONTENEGRO - QUIMBAYA
18	PR14+348	PR14+358	CALZADA COMPLETA	10,00	6,75	0,05	3,38	3,38	
19	PR14+358	PR14+368	CALZADA COMPLETA	10,00	6,71	0,05	3,36	3,36	
20	PR14+368	PR14+378	CALZADA COMPLETA	10,00	6,69	0,05	3,35	3,35	
21	PR14+378	PR14+388	CALZADA COMPLETA	10,00	6,72	0,05	3,36	3,36	
22	PR14+388	PR14+398	CALZADA COMPLETA	10,00	6,70	0,05	3,35	3,35	
23	PR14+398	PR14+408	CALZADA COMPLETA	10,00	6,79	0,05	3,40	3,40	
24	PR14+408	PR14+418	CALZADA COMPLETA	10,00	7,10	0,05	3,55	3,55	
25	PR14+418	PR14+428	CALZADA COMPLETA	10,00	7,43	0,05	3,72	3,72	
26	PR14+428	PR14+438	CALZADA COMPLETA	10,00	7,64	0,05	3,82	3,82	
27	PR14+438	PR14+448	CALZADA COMPLETA	10,00	7,65	0,05	3,83	3,83	
28	PR14+448	PR14+458	CALZADA COMPLETA	10,00	7,60	0,05	3,80	3,80	
29	PR14+458	PR14+468	CALZADA COMPLETA	10,00	7,65	0,05	3,83	3,83	
30	PR14+468	PR14+478	CALZADA COMPLETA	10,00	7,65	0,05	3,83	3,83	
31	PR14+478	PR14+483	CALZADA COMPLETA	5,00	7,79	0,05	1,95	1,95	
32	PR14+483	PR14+491	CALZADA COMPLETA	8,00	7,98	0,05	3,19	3,19	
33	PR15+231	PR15+241	CALZADA COMPLETA	10,00	8,04	0,05	4,02	4,02	SECTOR VIA MONTENEGRO - QUIMBAYA
34	PR15+241	PR15+251	CALZADA COMPLETA	10,00	8,55	0,05	4,28	4,28	
35	PR15+251	PR15+261	CALZADA COMPLETA	10,00	8,55	0,05	4,28	4,28	
36	PR15+261	PR15+271	CALZADA COMPLETA	10,00	8,39	0,05	4,20	4,20	
37	PR15+271	PR15+281	CALZADA IZQUIERDA	10,00	8,38	0,05	4,19	4,19	
38	PR15+281	PR15+291	CALZADA IZQUIERDA	10,00	8,39	0,05	4,20	4,20	

39	PR15+385	PR15+395	CALZADA COMPLETA	10,00	9,18	0,05	4,59	4,59	
40	PR15+395	PR15+405	CALZADA COMPLETA	10,00	9,32	0,05	4,66	4,66	
41	PR15+405	PR15+415	CALZADA COMPLETA	10,00	9,39	0,05	4,70	4,70	
42	PR15+415	PR15+425	CALZADA COMPLETA	10,00	9,22	0,05	4,61	4,61	
43	PR15+425	PR15+435	CALZADA COMPLETA	10,00	9,12	0,05	4,56	4,56	
44	PR15+435	PR15+445	CALZADA COMPLETA	10,00	9,12	0,05	4,56	4,56	
45	PR15+445	PR15+455	CALZADA COMPLETA	10,00	9,12	0,05	4,56	4,56	**SECTOR VIA MONTENEGRO - QUIMBAYA**
46	PR15+455	PR15+465	CALZADA COMPLETA	10,00	8,65	0,05	4,33	4,33	
47	PR15+465	PR15+475	CALZADA COMPLETA	10,00	7,52	0,05	3,76	3,76	
48	PR15+475	PR15+485	CALZADA COMPLETA	10,00	6,78	0,05	3,39	3,39	
49	PR15+485	PR15+495	CALZADA COMPLETA	10,00	6,63	0,05	3,32	3,32	
50	PR15+495	PR15+505	CALZADA COMPLETA	10,00	6,54	0,05	3,27	3,27	
51	PR15+505	PR15+506,20	CALZADA COMPLETA	1,20	6,58	0,05	0,39	0,39	
52	PR15+506,20	PR15+516,20	CALZADA COMPLETA	10,00	6,49	0,05	3,25	3,25	
53	PR15+385	PR15+461	LADO IZQUIERDO	76,00	1,00	0,05	-3,80	-3,80	PAVIMENTO EXISTENTE A DESCONTAR
54	PR15+613	PR15+623	CALZADA COMPLETA	10,00	7,07	0,05	3,54	3,54	
55	PR15+623	PR15+633	CALZADA COMPLETA	10,00	7,19	0,05	3,60	3,60	
56	PR15+633	PR15+643	CALZADA COMPLETA	10,00	7,44	0,05	3,72	3,72	
57	PR15+643	PR15+653	CALZADA COMPLETA	10,00	7,42	0,05	3,71	3,71	**SECTOR VIA MONTENEGRO - QUIMBAYA**
58	PR15+653	PR15+663	CALZADA COMPLETA	10,00	7,28	0,05	3,64	3,64	
59	PR15+663	PR15+673	CALZADA COMPLETA	10,00	7,36	0,05	3,68	3,68	
60	PR15+673	PR15+680,30	CALZADA COMPLETA	7,30	7,38	0,05	2,69	2,69	
61	PR15+680,30	PR15+690,30	CALZADA COMPLETA	10,00	7,33	0,05	3,67	3,67	
62	PR15+866	PR15+876	CALZADA COMPLETA	10,00	6,51	0,05	3,26	3,26	
63	PR15+876	PR15+886	CALZADA COMPLETA	10,00	6,50	0,05	3,25	3,25	
64	PR15+886	PR15+896	CALZADA COMPLETA	10,00	6,44	0,05	3,22	3,22	
65	PR15+896	PR15+906	CALZADA COMPLETA	10,00	6,46	0,05	3,23	3,23	
66	PR15+906	PR15+916	CALZADA COMPLETA	10,00	6,52	0,05	3,26	3,26	
67	PR15+916	PR15+926	CALZADA COMPLETA	10,00	6,55	0,05	3,28	3,28	
68	PR15+926	PR15+936,00	CALZADA COMPLETA	10,00	6,63	0,05	3,32	3,32	
69	PR15+936	PR15+946	CALZADA COMPLETA	10,00	6,72	0,05	3,36	3,36	**SECTOR VIA MONTENEGRO - QUIMBAYA**
70	PR15+946	PR15+956	CALZADA COMPLETA	10,00	6,74	0,05	3,37	3,37	
71	PR15+956	PR15+966	CALZADA COMPLETA	10,00	6,70	0,05	3,35	3,35	
72	PR15+966	PR15+976	CALZADA COMPLETA	10,00	6,65	0,05	3,33	3,33	
73	PR15+976	PR15+986	CALZADA COMPLETA	10,00	6,66	0,05	3,33	3,33	
74	PR15+986	PR15+996	CALZADA COMPLETA	10,00	6,58	0,05	3,29	3,29	
75	PR15+996	PR16+006	CALZADA COMPLETA	10,00	6,67	0,05	3,34	3,34	
76	PR16+006	PR16+013,60	CALZADA COMPLETA	7,60	6,75	0,05	2,57	2,57	
77	PR16+013,60	PR16+023,60	CALZADA COMPLETA	10,00	6,81	0,05	3,41	3,41	
78	PR18+835	PR18+965	CALZADA COMPLETA	130,00	10,50	0,05	68,25	68,25	
79	PR19+370	PR19+460	CALZADA COMPLETA	90,00	9,10	0,05	40,95	40,95	
80	PR19+585	PR19+710	CALZADA COMPLETA	125,00	9,90	0,05	61,88	61,88	
81	PR19+985	PR20+060	CALZADA COMPLETA	75,00	9,10	0,05	34,13	34,13	
82	PR13+950	PR14+084	CALZADA COMPLETA	134,00	7,55	0,05	-50,59	-50,59	**PAGO ACTA No 8 OCTUBRE 2021**
83	PR14+350	PR14+483	CALZADA COMPLETA	133,00	7,15	0,05	-47,55	-47,55	**PAGO ACTA No 8 OCTUBRE 2021**
							TOTAL	**372,10**	**M3**

372,10 M3

CANTIDAD TOTAL PAGO **372,10 M3**

SALDO ÍTEM **2.595,90 M3**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09

CONTRATO N°:	Contrato de Obra Pública No. 1904 de 2020.	PERIODO:	01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)

UNIDAD m3-km

53

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
504.400,00	52.687,90	5.636,30	58.324,20

N°	PR INICIAL	PR FINAL	COSTADO	ABSCISA DESTINO	VOLUMEN COMPACTO	VOLUMEN SUELTO	M > 100	M3/KM	OBSERVACIÓN
1	PR19+300	PR19+300	DER. - IZQ.	PR2+200	-	54,00	17,00	918,00	SECTOR VIA MONTENEGRO - ALCALÁ. Zona de deposito vía Armenia - Montenegro PR 2+200 (Cartago - Alcala)
2	PR18+700	PR18+700	DERECHO	PR2+200	-	130,00	16,40	2132,00	SECTOR VIA MONTENEGRO - ALCALÁ. Zona de deposito vía Armenia - Montenegro PR 2+200 (Cartago - Alcala)
3	PR13+800	PR13+800	DERECHO	PR2+200	-	147,00	11,50	1690,50	SECTOR VIA MONTENEGRO - ALCALÁ. Zona de deposito vía Armenia - Montenegro PR 2+200 (Cartago - Alcala)
4	PR8+200	PR8+200	IZQUIERDO	PR2+200	-	80,00	5,90	472,00	SECTOR VIA MONTENEGRO - ALCALÁ. Zona de deposito vía Armenia - Montenegro PR 2+200 (Cartago - Alcala)
5	PR4+900	PR4+900	IZQUIERDO	PR2+200	-	163,00	2,60	423,80	SECTOR VIA MONTENEGRO - ALCALÁ. Zona de deposito vía Armenia - Montenegro PR 2+200 (Cartago - Alcala)
							TOTAL	**5636,300**	**M3/KM**

CANTIDAD PARA PAGO 5.636,30 M3/KM
CANTIDAD TOTAL PAGO 5.636,30 M3/KM
SALDO ÍTEM 446.075,80 M3/KM

CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS
DIRECTOR DE OBRA

JULIAN MORENO SANZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09

CONTRATO N°:	Contrato de Obra Pública No. 1904 de 2020.	PERIODO:	01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM	Geomalla en fibra de vidrio							UNIDAD	m2
	54				TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO	
					15.000,00	8.264,80	6.706,30	14.971,10	
N°	PR INICIAL	PR FINAL	COSTADO	LONGITUD	ANCHO		Area	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
1	PR13+953,00	PR13+961,00	CALZADA COMPLETA	8,00	7,12	-	57,00	57,00	SECTOR VIA MONTENEGRO - QUIMBAYA
2	PR13+961	PR13+971	CALZADA COMPLETA	10,00	7,03	-	70,30	70,30	
3	PR13+971	PR13+981	CALZADA COMPLETA	10,00	7,12	-	71,20	71,20	
4	PR13+981	PR13+991	CALZADA COMPLETA	10,00	7,42	-	74,20	74,20	
5	PR13+991	PR14+001	CALZADA COMPLETA	10,00	7,64	-	76,40	76,40	
6	PR14+001	PR14+011	CALZADA COMPLETA	10,00	7,80	-	78,00	78,00	
7	PR14+011	PR14+021	CALZADA COMPLETA	10,00	7,85	-	78,50	78,50	
8	PR14+021	PR14+031	CALZADA COMPLETA	10,00	7,83	-	78,30	78,30	
9	PR14+031	PR14+041	CALZADA COMPLETA	10,00	7,86	-	78,60	78,60	
10	PR14+041	PR14+051	CALZADA COMPLETA	10,00	7,81	-	78,10	78,10	
11	PR14+051	PR14+061	CALZADA COMPLETA	10,00	7,73	-	77,30	77,30	
12	PR14+061	PR14+071	CALZADA COMPLETA	10,00	7,77	-	77,70	77,70	
13	PR14+071	PR14+081	CALZADA COMPLETA	10,00	8,22	-	82,20	82,20	
14	PR14+081	PR14+086,95	CALZADA COMPLETA	5,95	8,39	-	49,90	49,90	
15	PR14+086,95	PR14+094,95	CALZADA COMPLETA	8,00	8,15	-	65,20	65,20	
16	PR14+000,00	PR14+016,60	LADO IZQUIERDO	16,60	0,80	-	-13,30	-13,30	AREA PAVIMENTO EXISTENTE A DESCONTAR
17	PR14+340	PR14+348	CALZADA COMPLETA	8,00	8,85	-	70,80	70,80	SECTOR VIA MONTENEGRO - QUIMBAYA
18	PR14+348	PR14+358	CALZADA COMPLETA	10,00	6,75	-	67,50	67,50	
19	PR14+358	PR14+368	CALZADA COMPLETA	10,00	6,71	-	67,10	67,10	
20	PR14+368	PR14+378	CALZADA COMPLETA	10,00	6,69	-	66,90	66,90	
21	PR14+378	PR14+388	CALZADA COMPLETA	10,00	6,72	-	67,20	67,20	
22	PR14+388	PR14+398	CALZADA COMPLETA	10,00	6,70	-	67,00	67,00	
23	PR14+398	PR14+408	CALZADA COMPLETA	10,00	6,79	-	67,90	67,90	
24	PR14+408	PR14+418	CALZADA COMPLETA	10,00	7,10	-	71,00	71,00	
25	PR14+418	PR14+428	CALZADA COMPLETA	10,00	7,43	-	74,30	74,30	
26	PR14+428	PR14+438	CALZADA COMPLETA	10,00	7,64	-	76,40	76,40	
27	PR14+438	PR14+448	CALZADA COMPLETA	10,00	7,65	-	76,50	76,50	
28	PR14+448	PR14+458	CALZADA COMPLETA	10,00	7,60	-	76,00	76,00	
29	PR14+458	PR14+468	CALZADA COMPLETA	10,00	7,65	-	76,50	76,50	
30	PR14+468	PR14+478	CALZADA COMPLETA	10,00	7,65	-	76,50	76,50	
31	PR14+478	PR14+483	CALZADA COMPLETA	5,00	7,79	-	39,00	39,00	
32	PR14+483	PR14+491	CALZADA COMPLETA	8,00	7,98	-	63,80	63,80	
33	PR15+231	PR15+241	CALZADA COMPLETA	10,00	8,04	-	80,40	80,40	SECTOR VIA MONTENEGRO - QUIMBAYA
34	PR15+241	PR15+251	CALZADA COMPLETA	10,00	8,55	-	85,50	85,50	
35	PR15+251	PR15+261	CALZADA COMPLETA	10,00	8,55	-	85,50	85,50	
36	PR15+261	PR15+271	CALZADA COMPLETA	10,00	8,39	-	83,90	83,90	
37	PR15+271	PR15+281	CALZADA IZQUIERDA	10,00	8,38	-	83,80	83,80	
38	PR15+281	PR15+291	CALZADA IZQUIERDA	10,00	8,39	-	83,90	83,90	
39	PR15+231	PR15+236	CALZADA COMPLETA	5,00	0,95	-	4,80	4,80	

40	PR15+385	PR15+395	CALZADA COMPLETA	10,00	9,18	-	91,80	91,80	
41	PR15+395	PR15+405	CALZADA COMPLETA	10,00	9,32	-	93,20	93,20	
42	PR15+405	PR15+415	CALZADA COMPLETA	10,00	9,39	-	93,90	93,90	
43	PR15+415	PR15+425	CALZADA COMPLETA	10,00	9,22	-	92,20	92,20	
44	PR15+425	PR15+435	CALZADA COMPLETA	10,00	9,12	-	91,20	91,20	
45	PR15+435	PR15+445	CALZADA COMPLETA	10,00	9,12	-	91,20	91,20	
46	PR15+445	PR15+455	CALZADA COMPLETA	10,00	9,12	-	91,20	91,20	**SECTOR VIA MONTENEGRO - QUIMBAYA**
47	PR15+455	PR15+465	CALZADA COMPLETA	10,00	8,65	-	86,50	86,50	
48	PR15+465	PR15+475	CALZADA COMPLETA	10,00	7,52	-	75,20	75,20	
49	PR15+475	PR15+485	CALZADA COMPLETA	10,00	6,78	-	67,80	67,80	
50	PR15+485	PR15+495	CALZADA COMPLETA	10,00	6,63	-	66,30	66,30	
51	PR15+495	PR15+505	CALZADA COMPLETA	10,00	6,54	-	65,40	65,40	
52	PR15+505	PR15+506,20	CALZADA COMPLETA	1,20	6,58	-	7,90	7,90	
53	PR15+506,20	PR15+516,20	CALZADA COMPLETA	10,00	6,49	-	64,90	64,90	
54	PR15+385	PR15+461	LADO IZQUIERDO	76,00	1,00	-	-76,00	-76,00	AREA PAVIMENTO EXISTENTE A DESCONTAR
55	PR15+613	PR15+623	CALZADA COMPLETA	10,00	7,07	-	70,70	70,70	
56	PR15+623	PR15+633	CALZADA COMPLETA	10,00	7,19	-	71,90	71,90	
57	PR15+633	PR15+643	CALZADA COMPLETA	10,00	7,44	-	74,40	74,40	
58	PR15+643	PR15+653	CALZADA COMPLETA	10,00	7,42	-	74,20	74,20	**SECTOR VIA MONTENEGRO - QUIMBAYA**
59	PR15+653	PR15+663	CALZADA COMPLETA	10,00	7,28	-	72,80	72,80	
60	PR15+663	PR15+673	CALZADA COMPLETA	10,00	7,36	-	73,60	73,60	
61	PR15+673	PR15+680,30	CALZADA COMPLETA	7,30	7,38	-	53,90	53,90	
62	PR15+680,30	PR15+690,30	CALZADA COMPLETA	10,00	7,33	-	73,30	73,30	
63	PR15+866	PR15+876	CALZADA COMPLETA	10,00	6,51	-	65,10	65,10	
64	PR15+876	PR15+886	CALZADA COMPLETA	10,00	6,50	-	65,00	65,00	
65	PR15+886	PR15+896	CALZADA COMPLETA	10,00	6,44	-	64,40	64,40	
66	PR15+896	PR15+906	CALZADA COMPLETA	10,00	6,46	-	64,60	64,60	
67	PR15+906	PR15+916	CALZADA COMPLETA	10,00	6,52	-	65,20	65,20	
68	PR15+916	PR15+926	CALZADA COMPLETA	10,00	6,55	-	65,50	65,50	
69	PR15+926	PR15+936,00	CALZADA COMPLETA	10,00	6,63	-	66,30	66,30	
70	PR15+936	PR15+946	CALZADA COMPLETA	10,00	6,72	-	67,20	67,20	**SECTOR VIA MONTENEGRO - QUIMBAYA**
71	PR15+946	PR15+956	CALZADA COMPLETA	10,00	6,74	-	67,40	67,40	
72	PR15+956	PR15+966	CALZADA COMPLETA	10,00	6,70	-	67,00	67,00	
73	PR15+966	PR15+976	CALZADA COMPLETA	10,00	6,65	-	66,50	66,50	
74	PR15+976	PR15+986	CALZADA COMPLETA	10,00	6,66	-	66,60	66,60	
75	PR15+986	PR15+996	CALZADA COMPLETA	10,00	6,58	-	65,80	65,80	
76	PR15+996	PR16+006	CALZADA COMPLETA	10,00	6,67	-	66,70	66,70	
77	PR16+006	PR16+013,60	CALZADA COMPLETA	7,60	6,75	-	51,30	51,30	
78	PR16+013,60	PR16+023,60	CALZADA COMPLETA	10,00	6,81	-	68,10	68,10	
79	PR18+835	PR18+965	CALZADA COMPLETA	130,00	10,50	-	1365,00	2730,00	
80	PR19+370	PR19+405	CALZADA COMPLETA	35,00	9,10	-	318,50	637,00	
83	PR13+950	PR14+084	CALZADA COMPLETA	134,00	7,55	-	-1011,70	-1011,70	**PAGO ACTA No 8 OCTUBRE 2021**
84	PR14+350	PR14+483	CALZADA COMPLETA	133,00	7,15	-	-951,00	-951,00	**PAGO ACTA No 8 OCTUBRE 2021**
							TOTAL	**6706,30**	**M2**

CANTIDAD PARA PAGO 6.706,30 M2
CANTIDAD TOTAL PAGO 6.706,30 M2
SALDO ÍTEM 28,90 M2

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	CODIGO	AFINCO-FR-12
		VERSION	1
		PAGINA	1

CONTRATO No. 1904 de 2020

		%	TIPO DE PAGO		NUMERO DE ACTA O CENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		35,00%	ACTA DE OBRA	X	9	Noviembre de 2021
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. De Recurso Presupuestal que financia el proyecto
(Consulte la informacion en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.	VALOR AFECTADO	$
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.	VALOR AFECTADO	$
No. COMPROMISO	258421	RUBRO No.	C-2401-0600-118-0-2401008-02	RECURSO No. 54	VALOR AFECTADO	$ 677.893.681,60
					TOTAL ACTA	$ 677.893.681,60

Firmado digitalmente por HERNAN BARRETO AGUDELO

Nombre: ING. HERNAN BARRETO AGUDELO
Matricula No. 63202-13454 QND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 30 de noviembre de 2021

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS Y TUNELES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO | ACTA No. 9 | ACTA FINAL SI [ ] NO [X] | VALOR BÁSICO ACTA: $ 1.018.779.789,60 | MES: Noviembre de 2021

CONTRATO No : 1904 de 2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 | LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTAS 4003, 2901B, 29VLA, 25VL07

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 | INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL: 18 MESES | PLAZO ACUMULADO: 18 MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 | FECHA DE VENC ACTUAL: 31-jul-22

FECHA DE SUSPENSION: N/A | FECHA DE REANUDACION: N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $87.906.264.713,00 | VALOR ADIC (incl IVA)(B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 87.906.264.713,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	GPP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION No.1 del 10/9/2021		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	1	E	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	17,00	$ 1.148.530,00	$ 19.525.010,00	17,00	$19.525.010,00	-	$ -	-	$ -
2	1	E	201-13		Demolición de Estructuras	m3	9.720,00	$ 103.260,00	$ 1.003.687.200,00	9.720,00	$1.003.687.200,00	-	$ -	9,00	$ 929.340,00
3	1	E	201.13		Remoción de alcantarillas	m	35,00	$ 69.280,00	$ 2.424.800,00	35,00	$2.424.800,00	-	$ -	-	$ -
4	1	E	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	130.560,00	$ 10.350,00	$ 1.351.296.000,00	130.560,00	$1.351.296.000,00	-	$ -	-	$ -
5	1	E	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	11.107,00	$ 62.820,00	$ 697.741.740,00	11.107,00	$697.741.740,00	-	$ -	-	$ -
6	1	E	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	410.666,00	$ 9.510,00	$ 3.905.433.660,00	410.666,00	$3.905.433.660,00	-	$ -	637,10	$ 6.058.821,00
7	1	E	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	38.800,00	$ 9.700,00	$ 376.360.000,00	38.800,00	$376.360.000,00	574,00	$ 5.567.800,00	5.771,00	$ 55.978.700,00
8	1	E	220.1		Terraplenes	m3	89.760,00	$ 13.090,00	$ 1.174.958.400,00	89.760,00	$1.174.958.400,00	-	$ -	-	$ -
9	1	E		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	40.800,00	$ 10.370,00	$ 423.096.000,00	40.800,00	$423.096.000,00	-	$ -	-	$ -
					SUBTOTAL EXPLANACIONES				**$ 8.954.522.810,00**		**$8.954.522.810,00**		**$ 5.567.800,00**		**$ 62.966.861,00**
10	2	SB	320-13		Subbase Granular clase A	m3	41.616,00	$ 140.150,00	$ 5.832.482.400,00	41.616,00	$5.832.482.400,00	-	$ -	-	$ -
11	2	SB	330-13		Base granular clase A	m3	27.744,00	$ 150.040,00	$ 4.162.709.760,00	27.744,00	$4.162.709.760,00	-	$ -	-	$ -
12	2	SB	330-13		Base granular para bacheo clase A (para mantenimiento)	m3	4.620,00	$ 174.980,00	$ 808.407.600,00	4.620,00	$808.407.600,00	-	$ -	-	$ -
					SUBTOTAL BASE, SUBBASE Y AFIRMADO				**$ 10.803.599.760,00**		**$10.803.599.760,00**		**$ -**		**$ -**
13	8	PA	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	102.005,00	$ 2.910,00	$ 296.834.550,00	102.005,00	$296.834.550,00	-	$ -	-	$ -
14	8	PA	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	114.653,00	$ 1.840,00	$ 210.961.520,00	114.653,00	$210.961.520,00	14.803,40	$ 27.238.256,00	31.332,80	$ 57.652.352,00
15	8	PA		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	8.102,00	$ 720.970,00	$ 5.841.298.940,00	8.102,00	$5.841.298.940,00	-	$ -	-	$ -
16	8	PA		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	7.526,00	$ 730.050,00	$ 5.494.356.300,00	7.526,00	$5.494.356.300,00	-	$ -	-	$ -
17	8	PA		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos (para mantenimiento)	m3	2.310,00	$ 780.880,00	$ 1.803.832.800,00	2.310,00	$1.803.832.800,00	979,60	$ 764.950.048,00	2.072,40	$ 1.618.295.712,00
18	8	PA		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	2.968,00	$ 83.880,00	$ 248.955.840,00	2.968,00	$248.955.840,00	372,10	$ 31.211.748,00	785,30	$ 65.870.964,00
19	8	PA	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	4.452,00	78.660,00	$ 350.194.320,00	4.452,00	$350.194.320,00	-	$ -	-	$ -
					SUBTOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS				**$ 14.246.434.270,00**		**$14.246.434.270,00**		**$ 823.400.052,00**		**$ 1.741.819.028,00**
20	6	OA	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	1.103,00	$ 32.570,00	$ 35.924.710,00	1.103,00	$35.924.710,00	-	$ -	-	$ -
21	6	OA	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	11.596,00	$ 70.540,00	$ 817.981.840,00	11.596,00	$817.981.840,00	-	$ -	-	$ -
22	6	OA	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3	3.573,00	$ 25.930,00	$ 92.647.890,00	3.573,00	$92.647.890,00	-	$ -	30,60	$ 793.458,00
23	6	OA	600-13		Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3	4.122,00	$ 64.560,00	$ 266.116.320,00	4.122,00	$266.116.320,00	-	$ -	-	$ -
24	6	OA	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	11.817,00	$ 43.710,00	$ 516.521.070,00	11.817,00	$516.521.070,00	-	$ -	-	$ -
25	6	OA	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	4.380,00	$ 116.420,00	$ 509.919.600,00	4.380,00	$509.919.600,00	-	$ -	-	$ -
26	6	OA		621,1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,50 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	296,00	$ 2.753.760,00	$ 815.112.960,00	296,00	$815.112.960,00	-	$ -	-	$ -
27	7	OA		630.1.1P	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	751,00	$ 1.271.370,00	$ 954.798.870,00	751,00	$954.798.870,00	-	$ -	-	$ -
28	7	OA		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para estribos, aletas, placas de acceso,muros	m3	4.321,00	$ 900.510,00	$ 3.891.103.710,00	4.321,00	$3.891.103.710,00	-	$ -	-	$ -
29	7	OA		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	751,00	$ 1.051.150,00	$ 789.413.650,00	751,00	$789.413.650,00	-	$ -	-	$ -
30	6	OA	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	10.905,00	$ 666.070,00	$ 7.263.493.350,00	10.905,00	$7.263.493.350,00	-	$ -	-	$ -
31	6	OA	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	74,00	$ 576.820,00	$ 42.684.680,00	74,00	$42.684.680,00	-	$ -	-	$ -
32	4	OA		632.1P	Baranda Metalica	m	80,00	$ 527.270,00	$ 42.181.600,00	80,00	$42.181.600,00	-	$ -	-	$ -
33	4	OA	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	907.396,00	$ 4.720,00	$ 4.282.909.120,00	841.764,60	$3.973.128.912,00	-	$ -	-	$ -
34	4	OA	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	42.858,00	$ 2.050,00	$ 87.858.900,00	42.858,00	$87.858.900,00	-	$ -	-	$ -
35	6	OA	642-13		Apoyo elastomerico -(dureza D 70- 65 cm x40 cm x 2 pulg reforzado)	u	43,00	$ 916.880,00	$ 39.425.840,00	43,00	$39.425.840,00	-	$ -	-	$ -
36	6	OA		642,2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	78,00	$ 1.556.210,00	$ 121.384.380,00	78,00	$121.384.380,00	-	$ -	-	$ -
37	6	OA		642,5P	Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto	m	78,00	$ 86.100,00	$ 6.715.800,00	78,00	$6.715.800,00	-	$ -	-	$ -
38	6	OA	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	1.016,00	$ 638.780,00	$ 649.000.480,00	1.016,00	$649.000.480,00	-	$ -	-	$ -
39	6	OA		663.3P	Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm	m	5.552,00	$ 39.240,00	$ 217.860.480,00	5.552,00	$217.860.480,00	-	$ -	-	$ -

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 30 de noviembre de 2021

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS Y TUNELES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO — ACTA No. 9 — VALOR BÁSICO ACTA: $ 1.018.779.789,60 — MES Noviembre de 2021

ACTA FINAL SI [ ] NO [X]

CONTRATO No : 1904 de 2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 — LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTAS 4003, 2901B, 29VLA, 25VL07

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 — INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL: 18 MESES — PLAZO ACUMULADO: 18 MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 — FECHA DE VENC ACTUAL: 31-jul-22

FECHA DE SUSPENSION: N/A — FECHA DE REANUDACION: N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $87.906.264.713,00 — VALOR ADIC (incl IVA)(B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 87.906.264.713,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	GPP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION No.1 del 10/9/2021		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
40	6	OA		671.3P	Cuneta de concreto 21 Mpa vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	2.176,00	$ 706.750,00	$ 1.537.888.000,00	2.176,00	$1.537.888.000,00	-	$ -	-	$ -
41	6	OA	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	9.442,00	$ 81.970,00	$ 773.960.740,00	9.442,00	$773.960.740,00	-	$ -	-	$ -
42	8	OA	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	15.002,00	$ 7.680,00	$ 115.215.360,00	15.002,00	$115.215.360,00	-	$ -	-	$ -
43	6	OA	673-13		Material granular drenante	m3	461,00	$ 148.800,00	$ 68.596.800,00	461,00	$68.596.800,00	-	$ -	-	$ -
					SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES				**$ 23.938.716.150,00**		**$23.628.935.942,00**		**$ -**		**$ 793.458,00**
44	8	SCT	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	35.214,00	$ 1.880,00	$ 66.202.320,00	35.214,00	$66.202.320,00	-	$ -	-	$ -
45	8	SCT	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	2.679,00	$ 8.320,00	$ 22.289.280,00	2.679,00	$22.289.280,00	-	$ -	-	$ -
46	4	SCT	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	80,00	$ 394.460,00	$ 31.556.800,00	80,00	$31.556.800,00	-	$ -	-	$ -
47	4	SCT	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	690,00	$ 324.180,00	$ 223.684.200,00	690,00	$223.684.200,00	-	$ -	-	$ -
48	4	SCT	720-13		Poste de referencia	u	12,00	$ 253.550,00	$ 3.042.600,00	12,00	$3.042.600,00	-	$ -	-	$ -
49	4	SCT	730-13		Defensa metalica	m	27.653,00	$ 225.670,00	$ 6.240.452.510,00	27.653,00	$6.240.452.510,00	-	$ -	-	$ -
					SUBTOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD				**$ 6.587.227.710,00**		**$6.587.227.710,00**		**$ -**		**$ -**
50	6	OV	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	8.136,00	$ 18.370,00	$ 149.458.320,00	8.136,00	$149.458.320,00	-	$ -	-	$ -
					SUBTOTAL OBRAS VARIAS				**$ 149.458.320,00**		**$149.458.320,00**		**$ -**		**$ -**
51	3	T	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	458.991,00	$ 1.020,00	$ 468.170.820,00	458.991,00	$468.170.820,00	-	$ -	-	$ -
52	3	T	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	4.142.498,00	$ 1.100,00	$ 4.556.747.800,00	4.142.498,00	$4.556.747.800,00	-	$ -	1.207,80	$ 1.328.580,00
53	3	T	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	504.400,00	$ 1.100,00	$ 554.840.000,00	504.400,00	$554.840.000,00	5.636,30	$ 6.199.930,00	93.356,40	$ 102.692.040,00
					SUBTOTAL TRANSPORTES				**$ 5.579.758.620,00**		**$5.579.758.620,00**		**$ 6.199.930,00**		**$ 104.020.620,00**
54	8	PA		223.2P	GEOMALLA EN FIBRA DE VIDRIO	m2		$ 20.652,00	$ -	15.000,00	309.780.000,00	6.706,30	$ 138.498.507,60	14.971,10	$ 309.183.157,20
					SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS				**$ -**		**309.780.000,00**		**$ 138.498.507,60**		**$ 309.183.157,20**
					Ajuste por Actas de Modificacion				**$ -**		**$208,00**				

SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	**$ 70.259.717.640,00**	**70.259.717.640,00**	**973.666.289,60**	**2.218.783.124,20**
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 4.498.396.661,00	4.498.396.661,00	$ -	$ 28.527.439,70
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 350.000.000,00	350.000.000,00	$ -	$ -
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES	**$ 75.108.114.301,00**	**75.108.114.301,00**	**$ 973.666.289,60**	**$ 2.247.310.563,90**
VALOR IVA (OBRA)(19% SOBRE UTILIDAD)	$ 548.866.989,00	548.866.989,00	$ 7.115.254,00	$ 16.422.655,00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 75.656.981.290,00**	**75.656.981.290,00**	**$ 980.781.543,60**	**$ 2.263.733.218,90**
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 68.000.000,00	68.000.000,00	$ -	$ -
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 12.920.000,00	12.920.000,00	$ -	$ -
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	**$ 80.920.000,00**	**80.920.000,00**	**$ -**	**$ -**
VALOR BASICO GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL			$ 45.113.500,00	$ 45.113.500,00
VALOR IVA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL			$ 8.571.565,00	$ 8.571.565,00
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)	**$ 11.896.363.423,00**	**11.896.363.423,00**	**$ 53.685.065,00**	**$ 53.685.065,00**
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	**$ 272.000.000,00**	**272.000.000,00**	**$ -**	**$ -**
VALOR BASICO DEL CONTRATO	$ 75.176.114.301,00	75.176.114.301,00	$ 1.018.779.789,60	$ 2.292.424.063,90
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 87.906.264.713,00**	**87.906.264.713,00**	**$ 1.034.466.608,60**	**$ 2.317.418.283,90**

AIU% 30%

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**	**CÓDIGO**	**MINFRA-MN-IN-4-FR-1**
		VERSIÓN	**1**
		PÁGINA	

FECHA 30 de noviembre de 2021

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRANDES PROYECTOS Y TUNELES **DIRECCIÓN TERRITORIAL** QUINDIO **ACTA No.** 9 **ACTA FINAL** SI [ ] NO [X] **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.018.779.789,60 **MES** Noviembre de 2021

CONTRATO No : 1904 de 2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** RUTAS 4003, 2901B, 29VLA, 25VL07

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL: 18 MESES **PLAZO ACUMULADO:** 18 MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 **FECHA DE VENC ACTUAL:** 31-jul-22

FECHA DE SUSPENSION: N/A **FECHA DE REANUDACION:** N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $87.906.264.713,00 **VALOR ADIC (incl IVA)(B):**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 87.906.264.713,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	GPP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION No.1 del 10/9/2021		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

Utilidad 5%

Valor Anticipo Otorgado $ 30.570.567.203,00

Valor Amortizado Presente Acta $ 356.572.927,00 35,00%

Valor Amortizacion Acumulado $ 798.224.448,00

Registro Presupuestal No. 212921 de Fecha 5/03/2021

Saldo del Registro: $ 6.332.632.356,00

Registro Presupuestal No. 258421 de Fecha 18/03/2021

Saldo del Registro: $ 2.483.871.318,10

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

	VALOR BASICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	973.666.289,60	7.115.254,00	980.781.543,60
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	-	-	-
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	-	-	-
ESTUDIOS Y DISEÑOS	-	-	-
GESTION PREDIAL (PREACTA)	45.113.500,00	7.218.160,00	52.331.660,00
GESTION SOCIAL (PREACTA)	-	-	-
GESTION AMBIENTAL (PREACTA)	-	-	-
VALOR TOTAL PRESENTE MES	1.018.779.789,60	14.333.414,00	1.033.113.203,60

VALOR BASICO PRESENTE MES EN LETRAS: UN MIL DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 60/100 M/CTE

VALOR BASICO PRESENTE MES EN LETRAS: UN MIL DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 60/100 M/CTE

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (Si Aplica)

G.P.P	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
E	5.567.800,00	62.966.861,00
SB	-	-
PA	961.898.559,60	2.051.002.185,20
PC	-	-
OA	-	793.458,00
SCT	-	-
OV	-	-
T	6.199.930,00	104.020.620,00
ESTUDIOS	-	-
TOTAL	973.666.289,60	2.218.783.124,20

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	5.567.800,00	62.966.861,00
2 Sub-bases y bases	-	-
3 Transporte de materiales	6.199.930,00	104.020.620,00
4 Aceros y elementos metálicos	-	-
5 Acero Estructural y cables de acero	-	-
6 Concretos, morteros y obras varias	-	793.458,00
7 Concreto para superestructuras	-	-
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	961.898.559,60	2.051.002.185,20
ESTUDIOS	-	-
TOTAL	973.666.289,60	2.218.783.124,20

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS:

1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Predial, Social y Ambiental).

3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

Para constancia de lo anterior firman

ING. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
MAT. PROF 25202-19017 CND
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING. HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
MAT PROF. 25202-13914 CND
REPRESENTANTE LEGAL APODERADO
INTERVENTORIA

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-2	
VERSIÓN	1	
PÁGINA	1	DE 2

FECHA DE ELABORACIÓN: 30 de noviembre de 2021

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS Y TUNELES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 9 DE Noviembre de 2021 SEGUIMIENTO No. 9 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1.018.779.789,60

CONTRATO DE OBRA No : 1904 de 2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** RUTAS 4003, 2901B, 29VLA, 25VL07

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL: 18 MESES **PLAZO ACUMULADO:** 18 MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31-jul-22

FECHA DE SUSPENSION: N/A **FECHA DE REANUDACION:** N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA)(A): $87.906.264.713,00 **VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B):** $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B) $87.906.264.713,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%)OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	ACTA Nº / MES	1 25 al 31 de Marzo de 2021	2 Abril de 2021	3 Mayo de 2021	4 Junio de 2021	5 Julio de 2021	6 Agosto de 2021	7 Septiembre de 2021	8 Octubre de 2021	9 Noviembre de 2021	10 Diciembre de 2021	11 Enero de 2022	12 Febrero de 2022	13 Marzo de 2022
EXPLANACIONES	($ 8.954.522,81)	(12,74%)	0,09%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,06%	0,07%	0,27%	4,27%	4,27%	4,27%	4,77%
	$ 8.954.522,81	12,74%	62.966,86	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$140.519,44	$45.558,60	$52.584,57	$193.104,01	$3.003.492,71	$3.003.492,71	$3.003.492,71	$3.354.791,30
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$28.207,60	$38.532,63	$53.557,86	$57.399,06	$62.966,86				
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,05%	0,08%	0,08%	0,09%				
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO	($ 10.803.599,76)	(15,38%)	0,00%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,50%	6,00%	7,50%
	$ 10.803.599,76	15,38%	0,00	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$3.512.985,88	$3.864.284,47	$4.215.583,06	$5.269.478,82
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00				
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
PAVIMENTO ASFALTICO	($ 14.246.434,27)	(20,28%)	2,92%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,80%	3,60%	0,30%	1,20%	2,10%	7,10%	7,40%	8,60%	10,10%
	$ 14.556.214,48	20,72%	2.051.002,19	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$1.264.674,92	$2.529.349,84	$210.779,15	$843.116,61	$1.475.454,07	$4.988.439,95	$5.199.219,11	$6.042.335,72	$7.096.231,48
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$412.056,76	$1.089.103,63	$2.051.002,19				
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,59%	1,55%	2,92%				
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	($ 23.938.716,15)	(34,07%)	0,00%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,70%	0,00%	0,00%	0,50%	22,50%	24,50%	26,50%	28,00%
	$ 23.628.935,94	33,63%	793,46	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$491.818,02	$0,00	$0,00	$351.298,59	$15.808.436,47	$17.213.630,82	$18.618.825,17	$19.672.720,94
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$793,46	$793,46	$793,46				
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
SEÑALIZACION	($ 6.587.227,71)	(9,38%)	0,00%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	0,03%
	$ 6.587.227,71	9,38%	0,00	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$7.025,97	$14.051,94	$21.077,92
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00				
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
OBRAS VARIAS	($ 149.458,32)	(0,21%)	0,00%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%
	$ 149.458,32	0,21%	0,00	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$14.051,94
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00				
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
TRANSPORTES	($ 5.579.758,62)	(7,94%)	0,15%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,10%	0,10%	4,10%	5,10%	6,10%	7,10%
	$ 5.579.758,62	7,94%	104.020,62	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$65.422,23	$72.448,20	$72.448,20	$2.882.836,90	$3.585.434,08	$4.288.031,26	$4.990.628,43
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$28.847,61	$58.396,25	$95.292,12	$97.820,69	$104.020,62				
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,08%	0,14%	0,14%	0,15%				
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	($ 70.259.717,64)	(100,00%)	3,16%															
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 70.259.717,64	100,00%	2.218.783,12															



NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,80%	2,70%	0,32%	0,92%	1,60%	40,00%	3,81%	4,71%	6,03%
	VALOR (Miles de Pesos)		0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.674,92	1.897.012,38	224.831,10	646.389,40	1.124.155,48	28.103.887,06	2.676.895,24	3.309.232,70	4.236.660,97
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,80%	4,50%	0,46%	1,38%	2,98%	42,98%	46,79%	51,50%	57,53%
	VALOR (Miles de Pesos)		0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.674,92	3.161.687,29	321.759,98	968.149,38	2.092.304,86	30.196.191,92	32.873.087,16	36.182.319,86	40.418.980,83
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,06%	0,66%	0,97%	1,39%				
	VALOR (Miles de Pesos)		0,00	0,00	0,00	0,00	57.055,21	39.873,67	464.771,32	683.416,64	973.666,29				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,14%	0,80%	1,77%	3,16%				
	VALOR (Miles de Pesos)		0,00	0,00	0,00	0,00	57.055,21	96.928,88	561.700,20	1.245.116,83	2.218.783,12				

*** Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.**

PROVISIONES	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR MES EJECUTADO / VALOR EJECUTADO ACUMULADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$4.498.396,66	$0,00
	$4.498.396,66	$0,00
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$350.000,00	$0,00
	$350.000,00	$28.527,44
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$548.866,99	$7.115,25
	$548.866,99	$16.422,66
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$68.000,00	$0,00
	$68.000,00	$0,00
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$12.920,00	$0,00
	$12.920,00	$0,00
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)	$11.896.363,42	$53.685,07
	$11.896.363,42	$53.685,07
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$272.000,00	$0,00
	$272.000,00	$0,00
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$17.646.547,07	$60.800,32
VALOR TOTAL PROVISIONES (B')	$17.646.547,07	$98.635,16
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$87.906.264,71	$1.034.466,61
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$87.906.264,71	$2.317.418,28

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Ing. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
MAT. PROF. 25202-19017 CND

Aprueba:
ING. HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL APODERADO - INTERVENTORIA
MAT. PROF. 25202-13914 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-2	
VERSIÓN	1	
PÁGINA	2	DE 2

FECHA DE ELABORACIÓN: 30 de noviembre de 2021

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS Y TUNELES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 9 DE Noviembre de 2021 SEGUIMIENTO No. 9 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1.018.779.789,60

CONTRATO DE OBRA No : 1904 de 2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** RUTAS 4003, 2901B, 29VLA, 25VL07

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL: 18 MESES **PLAZO ACUMULADO:** 18 MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31-jul-22

FECHA DE SUSPENSION: N/A **FECHA DE REANUDACION:** N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA)(A): $87.906.264.713,00 **VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B):** $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B) $87.906.264.713,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%)OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado	ACTA Nº	14	15	16	17
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado / % Ejecutado	MES	Abril de 2022	Mayo de 2022	Junio de 2022	Julio de 2022
EXPLANACIONES	($ 8.954.522,81)	(12,74%)	0,09%	%P		5,27%	5,77%	6,27%	12,74%
				$P		$3.706.089,89	$4.057.388,48	$4.408.687,07	$8.954.522,81
	$ 8.954.522,81	12,74%	62.966,86	$E					
				%E					
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO	($ 10.803.599,76)	(15,38%)	0,00%	%P		8,50%	10,50%	12,00%	15,38%
				$P		$5.972.076,00	$7.377.270,35	$8.431.199,12	$10.803.599,76
	$ 10.803.599,76	15,38%	0,00	$E					
				%E					
PAVIMENTO ASFALTICO	($ 14.246.434,27)	(20,28%)	2,92%	%P		11,60%	13,60%	16,60%	20,72%
				$P		$8.150.127,25	$9.555.321,60	$11.663.113,13	$14.556.214,48
	$ 14.556.214,48	20,72%	2.051.002,19	$E					
				%E					
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	($ 23.938.716,15)	(34,07%)	0,00%	%P		32,00%	33,00%	34,00%	33,63%
				$P		$22.483.109,64	$23.185.706,82	$23.888.304,00	$23.628.935,94
	$ 23.628.935,94	33,63%	793,46	$E					
				%E					
SEÑALIZACION	($ 6.587.227,71)	(9,38%)	0,00%	%P		0,04%	2,04%	5,04%	9,38%
				$P		$28.103,89	$1.433.298,24	$3.541.089,77	$6.587.227,71
	$ 6.587.227,71	9,38%	0,00	$E					
				%E					
OBRAS VARIAS	($ 149.458,32)	(0,21%)	0,00%	%P		0,02%	0,02%	0,02%	0,21%
				$P		$14.051,94	$14.051,94	$14.051,94	$149.458,32
	$ 149.458,32	0,21%	0,00	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TRANSPORTES	($ 5.579.758,62)	(7,94%)	0,15%	%P		7,10%	7,10%	7,10%	7,94%
				$P		$4.990.628,43	$4.990.628,43	$4.990.628,43	$5.579.758,62
	$ 5.579.758,62	7,94%	104.020,62	$E					
				%E					
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**($ 70.259.717,64)**	(100,00%)	3,16%						
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 70.259.717,64**	100,00%	2.218.783,12						

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	7,01%	7,50%	9,00%	18,96%		
	VALOR (Miles de Pesos)	4.925.206,21	5.269.478,82	6.323.374,59	13.322.677,19		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	64,54%	72,04%	81,04%	100,00%		
	VALOR (Miles de Pesos)	45.344.187,04	50.613.665,87	56.937.040,45	70.259.717,64		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%						
	VALOR (Miles de Pesos)						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%						
	VALOR (Miles de Pesos)						

*** Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.**

PROVISIONES	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR MES EJECUTADO / VALOR EJECUTADO ACUMULADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$4.498.396,66	$0,00
	$4.498.396,66	$0,00
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$350.000,00	$0,00
	$350.000,00	$0,00
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$548.866,99	$7.115,25
	$548.866,99	$16.422,66
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$68.000,00	$0,00
	$68.000,00	$0,00
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$12.920,00	$0,00
	$12.920,00	$0,00
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)	$11.896.363,42	$53.685,07
	$11.896.363,42	$53.685,07
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$272.000,00	$0,00
	$272.000,00	$0,00
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$17.646.547,07	$60.800,32
VALOR TOTAL PROVISIONES (B')	$17.646.547,07	$98.635,16
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$87.906.264,71	$60.800,32
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$87.906.264,71	$2.317.418,28

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Ing. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
MAT. PROF. 25202-19017 CND

Aprueba:
ING. HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL APODERADO - INTERVENTORIA
MAT. PROF. 25202-13914 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 1904 de 2020 **Contratista** CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

Objeto del Contrato "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

Acta No 9 **Valor basico** 1.018.779.789,60 **Período** Noviembre de 2021

Valor incluido el Iva $ 1.034.466.608,60

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	4003	ARMENIA - LA LINEA	-	-	-	**-**
2	2901B	ARMENIA - MONTENEGRO -ALCALÁ	1.034.466.608,60	-	-	**1.034.466.608,60**
3	29VLA	VARIANTE DE ALCALA Y ACCESOS	-	-	-	**-**
4	25VL07	CARTAGO - ALCALÁ	-	-	-	**-**
						-
	TOTALES		**1.034.466.608,60**	**0,00**	**0,00**	**1.034.466.608,60**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

	DEPARTAMENTO 1	**QUINDIO**	**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
	MUNICIPIO 1	QUIMBAYA	1.032.404.367,60	1.016.732.509,60
	MUNICIPIO 2	MONTENEGRO	2.062.241,00	2.047.280,00
	MUNICIPIO 3	ARMENIA	-	0,00
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**1.034.466.608,60**	**1.018.779.789,60**

	DEPARTAMENTO 2	**VALLE DEL CAUCA**	**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
	MUNICIPIO 1	ALCALA	-	0,00
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

ING. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
Representante Legal
CONTRATISTA

ING. HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
Representante Legal Apoderado
INTERVENTORIA